ACTA DE COMITE No. 06

Consecutivo Acta	FECHA	HORA INICIO	HORA FINAL	LUGAR
06	08/08/2024	12:00 pm	1:00 pm	Palacio Nacional Bventura

OBJETIVO DE LA REUNIÓN
Acta de comité semanal

RESPONSABLES DE LA REUNIÓN	
NOMBRE	**ROL EN EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL DE CALIDAD**
Ing. Pablo Andres Juez Pirachican	Director Interventoría.

CONVOCADOS / ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	DEPENDENCIA	ASISTIO LIDER		DELEGO	
		SI	NO	SI	NO
Juan Pablo Montoya	Consorcio MC-MNTY	X			
Javier Urrea	Director obra – Consorcio MC-MNTY.				
Paul Montoya	Consorcio MC-MNTY	X			
Pablo Andrés Juez P.	Interventoría – Enarfire Consulting SAS.				
Santiago Amaya Alarcón	Interventoría – Enarfire Consulting SAS.	X			
Rocio Juez Pirachican	Interventoría – Enarfire Consulting SAS.				
Luis Eduardo Ducuara	Entidad Encargada oficina apoyo	X			
Marlon Fernando Murillo	Entidad oficina Apoyo	X			
Edwin Cante	Entidad oficina Apoyo Cali				

TEMA	JUSTIFICACIÓN	RESPONSABLE	TIEMPO ESTIMADO
- -	- -	- -	- -
- -	- -	- -	- -
- -	- -	- -	- -

Desarrollo del comité:

Seguimiento a compromisos del acta anterior.

1. Quedan pendientes las perforaciones para el sistema de detección. Se da revisión a los trazados de la red identificando zonas donde se presentan interferencias con ventanas y elementos de la arquitectura que afectan el correcto desarrollo de lo proyectado en planos, por lo que se acuerda con el contratista marcar el nuevo trazado de la red y presentarlo a la entidad, de acuerdo con las consideraciones de trabajo en campo, manteniendo los puntos de dispositivos de notificación y alarma.

2. Se realiza presentación de actas faltantes para firmas, dejando al día las actas correspondientes.

3. Se coordinó las actividades de revisión del trazado para la ejecución de la red de detección, según compromiso del acta anterior.

Desarrollo:

Temas propuestos:

Como temas a tratar en esta acta, se plantean los siguientes:

- Avance de obras.
- Corte de obra 01
- Material en sitio

a) Corte de obra 01. La bomba contra incendios se encuentra en el cuarto de bombas del palacio de Buenaventura, revisado por la interventoría y avalado para presentar el corte correspondiente. Elementos pequeños que llegaron con la bomba se dejaron en plásticos y sellados en cajas dentro del cuarto de bombas. Se anexa acta de de entrega de los componentes de la bomba por parte del proveedor, donde se incluye registro fotográfico. Adicionalmente, se dejó el cuarto con candado para proteger dichos elementos. Se hace necesario que la responsabilidad de la protección de los equipos también sea por parte de la entidad, quienes darán manejo a las llaves del candado, entregadas a la doctora Claudia Patricia Rave.

b) En cuanto a la conexión de siamesa, el contratista envió dos propuestas para la intervención y conexión de la siamesa, las cuales deben ajustar por inconsistencias encontradas por parte de la interventoría. Además, es necesario que se presente un plan de acción o esquema del desarrollo de esta actividad que se complemente con las cantidades ofertadas.

   La interventoría procederá con la revisión de los APU's de esta actividad para evaluar precios, ítems, cantidades, posibles ajustes y posteriormente la aprobación en conjunto con la entidad. Al respecto, la entidad aclara que se debe realizar el balance de +/- cantidades para de esta forma evaluar la disponibilidad presupuestal y validación de la alternativa; dicha actividad a realizarse por parte del contratista una vez sea aprobada una de las dos propuestas. La entidad solicita al contratista realizar el balance de +/- cantidades para de esta forma emitir el acta modificatoria respectiva.

c) Se acuerda con el contratista que la llegada del material para la instalación provista es el día miércoles; sin embargo, no es definitiva la fecha porque mencionan que están a la espera de despacho por parte del proveedor que les suministra el material. Se deja claridad en que se debe iniciar lo antes posible, puesto que de acuerdo con las fechas del cronograma, ya debía encontrarse el material en sitio.

d) Referente al corte 01, el contratista manifiesta que procederá con la entrega de la documentación necesaria para sustentar el mismo. Esta información se someterá a la revisión por parte de la entidad. La entidad aclara que se debe entregar la información referente a corte de obra, que es: Revisión y aceptación de personal, plan de manejo

	ambiental, fichas técnicas de materiales y equipos, actas de comité de obra, revisión en sitio de equipo suministrado y soportes. Se debe entregar el balance de obra con fecha a corte de 08/08/24.

COMPROMISOS			
No	**TEMA**	**RESPONSABLE**	**ENTREGA**
1	Definir la fecha de recepción en sitio de los materiales para la instalación de las redes	Contratista - Consorcio MC-MNTY	Miércoles 14/08/24
2	Presentar en planos la alternativa para el replanteo de la red de Siamesa	Contratista - Consorcio MC-MNTY	Lunes 12/08/24
3	Envío de la documentación corte 1.	Contratista - Consorcio MC-MNTY	Viernes 09/08/24
4	Envío del balance de cantidades de obra	Contratista - Consorcio MC-MNTY	Lunes 12/08/24

En Constancia firman,
Por parte de la Entidad

Luis Eduardo Ducuara
Director oficina apoyo – Palacio Nacional Buenaventura.

Edwin Reinaldo Cante
Asistente Administrativo Dirección Ejecutiva Seccional Administración Judicial


Marlon Fernando Murillo
Profesional Entidad oficina Apoyo – Palacio Nacional Buenaventura.

Por parte de la firma Contratista

Juan Pablo Montoya
Representante - Consorcio MC-MNTY

Paul Montoya
Consorcio MC-MNTY

Por parte de la firma INTERVENTORA



Pablo Andrés Juez P.
Director Interventoría – Enarfire Consulting SAS.

Santiago Amaya Alarcón
Director Operaciones – Enarfire Consulting SAS.