	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 17/05/2024
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 3
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

CONVENIO No. 4379 DE 2023
(Indicar número de contrato y año)

ORGANIZACIÓN DE ACCIÓN COMUNAL: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA BONGA

OBJETO DEL CONVENIO:

ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LUIS CANO DEL MUNICIPIO DEL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMNIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5023-2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: INTERPROYECTOS, INTERVENTORIAS Y PROYECTOS S.A.S

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

VERIFICAR PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

RETRASOS DE SOLICITUD DE MATERIAL

DISMINUCION DE PRODUDDION DE EJECUCION DE OBRA

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA	17/05/2024

(Día / Mes / Año)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

SE REALIZO REUNION ENTRE EL RESIDENTE DE INTERVENTORIA Y RESIDENTE DE OBRA EN LAS CUALES SE REALIZARON LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES

1. LA SOLICITUD DE MATERIALES Y O DESEMBOLSO SE DEBE SOLICITAR CON DIAS DE ANTELACION YA QUE LAS VEREDAS ESTAN RETIRADAS DEL MUNICIO Y ES DIFICIL EL ACCESO A ESTAS

2. SE PRESENTO UNA DISMINUCION DEL AVANCE YA QUE POR EL RETRASO DE SOLICITUD DE LOS MATERIALES ANTERIORMENTE MENCIONADOS NO SE PODIA LABORAR AL MISMO RITMO POR FALTA DE ESTOS

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA 17/05/2024
(Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	**FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)**	**RESPONSABLES**


FECHA PRÓXIMA REUNIÓN 24/05/2024
(Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Convenio ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	**CARGO**	**EMPRESA / ENTIDAD**	**FIRMA**
ANGEL OSPINA	ING RESIDENTE DE OBRA	JAC LUIS CANO	
HARLEN JOSE AGAMEZ DIAZ	ING RESIDENTE DE INTERVENT(	INTERPROYECTOS	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial