C.V.C.
CORRESPONDENCIA
RECIBIDA
SEP 25 10 [illegible] AM '24

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

FECHA: 23-09-2024

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN TÉCNICA AMBIENTAL

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.: 5

VIGENCIA CERTIFICADO DE REGISTRO PPTAL.: 2024

DOCUMENTO No.: CVC No. 0869-2022

TIPO DE DOCUMENTO: CONTRATO

OBSERVACIONES: PAGO ACTA No. 14 - CONSORCIO SANEAR CANDELARIA 2022

INFORMACION REQUERIDA PARA TODO PAGO

Recurso	Área de Responsabilidad	Imputación Presupuestal	Valor a causar por Imputación
3310	0900706	200200100000366138	$2,458,921,275.00

TOTAL DISTRIBUCION PRESUPUESTAL $2,458,921,275.00

MARIA ISABEL SALAZAR RAMIREZ
Directora Técnica Ambiental (e)

FIRMA AUTORIZADA

REVISOR PRESUPUESTO

Scanned with CamScanner

Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO PARCIAL No.14
CONTRATO CVC No. 869 de 2022

OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA FASE I DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y EMISARIO FINAL DE LOS CORREGIMIENTOS VILLAGORGONA, BUCHITOLO, EL CARMELO Y SAN JOAQUÍN, EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA - VALLE DEL CAUCA, EN DESARROLLO DEL PROYECTO 2001 - CARACTERIZACION DEL RECURSO HIDRICO Y FORMULACION DE ALTERNATIVAS PARA EL MEJORAMIENTO DEL ESTADO DE LA CALIDAD DEL AGUA

CONTRATISTA: CONSORCIO SANEAR CANDELARIA 2022

PLAZO: El plazo es de TREINTA Y CUATRO (34) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin exceder el 31 de diciembre del 2025.

VALOR: OCHENTA Y UNO MIL TRESCIENTOS SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS MCTE ($81,306,246,353.00).

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: CRP 05-2024

FECHA DEL ACTA DE INICIACION: 28 de diciembre del 2022.

En el Distrito Especial de Santiago de Cali el día 23 de septiembre del 2024, siendo las 12:00 PM se reunieron en las instalaciones de la Dirección Técnica Ambiental de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC, los señores: ALDO GUTIERREZ FRANCO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.699.673 quien actúa en nombre y representación de la empresa CONSORCIO SANEAR CANDELARIA 2022; y ENRIQUE CARLOS POSADA GUITERREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 73.242.702, quien actúa en su condición de INTERVENTOR, con el fin de suscribir el acta de entrega y recibo parcial del CONTRATO No. 869 de 2022, en los siguientes términos:

El INTERVENTOR del CONTRATO CVC No. 869 de 2022, ENRIQUE CARLOS POSADA GUITERREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 73.242.702, manifiesta que recibió de parte del CONTRATISTA y a entera satisfacción lo siguiente: : acta parcial de obra No. 14, pre-Acta de obra No. 14, memorias gráficas de corte de obra del 11 de agosto al 10 de septiembre del 2024, seguridad social y parafiscales, copia del contrato de obra y copia de las pólizas de seguros contractuales del contrato de obra, presentado

Scanned with CamScanner

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

mediante Radicado No 870412024 el dia 20 de septiembre de 2024.. Por lo tanto, se considera pertinente el pago de la factura No. FE19 por valor de TRES MIL QUINIENTOS DOCE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEICIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS MDA LEGAL ($3.512.744.679,00).

En constancia de lo anterior se firma en el Distrito Especial de Santiago de Cali el día 23 de septiembre del 2024.

EL SUPERVISOR,

ENRIQUE CARLOS POSADA GUITERREZ

POR EL CONTRATISTA,

ALDO GUTIERREZ FRANCO

Scanned with CamScanner

SABS - SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
Informe de Interventoría

1. GENERALIDADES

Informe No. 9-2024

Ciudad y fecha Informe: Cali - CALI, 23/09/2024

Nombre del Interventor: ENRIQUE CARLOS POSADA GUTIERREZ

Tipo CONTRATO **Número** 869 **Año** 2022

Objeto: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA FASE.I DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y EMISARIO FINAL DE LOS CORREGIMIENTOS VILLAGORGONA, BUCHITOLO, EL CARMELO Y SAN JOAQUÍN, EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA - VALLE DEL CAUCA, EN DESARROLLO DEL PROYECTO 2001 - CARACTERIZACION DEL RECURSO HIDRICO Y FORMULACION DE ALTERNATIVAS PARA EL MEJORAMIENTO DEL ESTADO DE LA CALIDAD DEL AGUA

Fecha de Inicio: 28 de diciembre de 2022 **Fecha Terminación:** 27 de octubre de 2025

Duración inicial: El plazo es de TREINTA Y CUATRO (34) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin exceder el 31 de diciembre del 2025.

Valor Inicial: $81,306,246,353 **Valor adicionales:** $0 **Valor Total:** $81,306,246,353

Valor pagado a la fecha: $44,810,054,947.9 **Saldo:** $36,496,191,405.1

No Ultimo Contrato Adicional: 0 **Fecha del adicional:** **Tipo Adición:** Sin Tipo

2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Contratista: CONSORCIO SANEAR CANDELARIA 2022

El contratista se compromete a entregar la totalidad del objeto del presente contrato el cual será recibido a entera satisfacción por parte del supervisor de la CVC, dentro de los términos y tiempo establecido por parte de la CVC y la constitución de los respectivos amparos o pólizas. Las obligaciones se encuentran contenidas en la clausula novena y decima "Obligaciones del Contratista" del presente contrato.

3. POLIZAS

Aseguradora	Amparo	Fecha fin del amparo
MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL FRENTE A TERCEROS	14/10/2025
MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL CONTRATADO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO	14/10/2028
MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	14/04/2026
MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	BUEN MANEJO E INVERSION DEL ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	14/04/2026
MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	14/10/2030
MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL BIEN	14/10/2026

Scanned with CamScanner

Informe No. 9-2024
Ciudad y fecha Informe: CALI - CALI, 23/09/2024
Nombre del Interventor: ENRIQUE CARLOS POSADA GUTIERREZ
Tipo CONTRATO **Número** 869 **Año** 2022

4. ACTIVIDADES

Actividad	Unidad	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Avance	Aspectos Relevantes
CONSTRUCCIÓN PTAR Y EMISOR FINAL DE LOS CORREGIMIENTOS DE VILLAGORGONA BUCHITOLO, EL CARMELO Y SAN JOAQUIN	% EJECUCION	100.0	40.2	40.2%	Para el presente corte, se reporta la ejecución de las actividades del 11 de agosto de 2024 al 10 de septiembre 2024 con un avance físico de obra acumulado ejecutado del 30% y avance de ejecución financiera del 40.20%.

5. INFORME GENERAL DE INTERVENTORÍA

El seguimiento y verificación de obra corresponde a lo presentado por la interventoría en el Informe Mensual No. 20, radicado No. 870482024 el día 14 de septiembre de 2024, certificando un avance de ejecución física del 30% y una ejecución financiara ejecutada 40.20% hasta la fecha de corte, descrito a continuación:

Pretratamiento, estación de bombeo principal: se realizaron trabajos de construcción del pozo de bombeo de agua residual cruda.

Avance en Filtros Percoladores (2). Caja receptora: se trabaja en la construcción de la columna central hasta su altura total, avanza la fabricación de medio filtrante y la ejecución de la estructura de falso fondo.

Tanque de contacto de solidos: se trabaja en la instalación de concreto para la caja anexa para el lavado del tanque y trabajos de conformación de lleno alrededor del tanque.

Avance en Sedimentador Secundario: se trabaja en armado de acero de refuerzo de la losa de fondo y fundición del concreto de la misma en el tramo del cono central, el armado de aceros y fundición de tramo de muro y canal interno.

Espesador de lodos: Se realiza el cobro sobre las bombas de cavidad progresiva para envió de lodos del espesador a digestor.

Avance en Digestor de lodos: se trabaja en la fundición de concreto para la estructura, el suministro de las bombas de cavidad progresiva para enviar lodos al sistema de recirculación de lodos calientes y las bombas de transferencia de lodos de digestores a polímeros.

Deshidratación de lodos: se realizan avances sobre la fabricación del equipo decanter.
Plan de manejo ambiental: se hace avance sobre las actividades ejecutadas hasta la fecha dentro de este componente.

Las cantidades de actividades incluidas en el acta corresponden a:

1. CAPITULO 005 - ESTACION DE BOMBEO PRINCIPAL
- Acero de 420Mpa para estructuras
- Concreto de 35 Mpa para muros.
- Concreto de 35 Mpa para losa de fondo

Scanned with CamScanner

Informe No. 9-2024
Ciudad y fecha Informe: CALI - CALI, 23/09/2024
Nombre del Interventor: ENRIQUE CARLOS POSADA GUTIERREZ
Tipo CONTRATO **Número** 869 **Año** 2022

2. CAPITULO 007 - FILTROS PERCOLADORES (2)-CAJA RECEPTORA
- Acero de 420 Mpa para estructuras.
- Concreto de 35 Mpa para columna central
- Suministro médio filtrante filtro percolador en PVC o polipropileno o ABS.
- Suministro e instalación de estructura de falso fondo.

3. CAPITULO - 008 -TANQUE DE CONTACTO (1) - CADICA A SEDIMENTADORES.
- Excavación a máquina sin retiro.
- Relleno en roca muerta compacto, cilindro, incluye acarreo (suministro y colocación)
- Acero de 420 Mpa para estructuras.
- Concreto de 35Mpa para cajas de clarificado

4. CAPITULO - 009 -SEDIMENTADORES SECUNDARIOS (2) - EBRN
- Concreto de 35 Mpa para losa de fondo.
- Concreto de 35 Mpa para muros

5. CAPITULO - 011 -ESPESADOR DE LODOS
- Suministro e instalación de bomba de espesador de lodos a digestor

6. CAPITULO - 012 -DIGESTORES DE LODOS
- Concreto de 35Mpa para estructura del tanque.
- Suministro de bomba de recirculación de lodos calientes.
- suministro de bomba de transferencia y recirculación de lodos digeridos

7. CAPITULO -014 - DESHIDRATACIÓN DE LODOS
- Suministro de centrifuga de deshidratación de lodos

8. CAPITULO - 23 - PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
- Plan de manejo ambiental.

El INTERVENTOR, certifica que recibió de parte del CONTRATISTA a entera satisfacción y reviso lo siguiente: acta parcial de obra No. 14, pre-Acta de obra No. 14, memorias gráficas de corte de obra del 11 de agosto al 10 de septiembre del 2024, seguridad social y parafiscales, copia del contrato de obra y copia de las pólizas de seguros contractuales del contrato de obra, presentado mediante Radicado No. 870412024 el dia 20 de septiembre de 2024.

El seguimiento y verificación de obra corresponde a lo presentado por la interventoria en el Informe Mensual No. 20, radicado No. 870482024 el dia 14 de septiembre de 2024, certificando un avance de ejecución fisica del 30% y una ejecución financiara ejecutada 40,20% hasta la fecha de corte.

Firma del Interventor:

ENRIQUE CARLOS POSADA GUTIERREZ

23/09/2024

Scanned with CamScanner