ALCALDÍA DE MANIZALES	SERVICIOS JURÍDICOS	ALCALDÍA DE MANIZALES INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	PSI-SJM-FR-08 Estado Vigente Versión 3

FECHA DEL ACTA	03 DIC 2024		
CONTRATO N °	2405060620		
INFORME Nº	3 y Final		
OBJETO:	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 4 - LA ESTACIÓN, EN LA CIUDAD DE MANIZALES, POR MONTO AGOTABLE"		
FECHA DE INICIO:	23/05/2024	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	22/07/2024
PLAZO (MESES O DÍAS):	2 MESES		
VALOR:	$ 400.000.000,00	**FORMA DE PAGO:**	Actas parciales
CONTRATISTA:	PRANA C&G CONSTRUCCIONES SAS		
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR:	CONSORCIO S&J INTERVENTORÍA		

TIPO DE OBRA

Vías	X	Educación		Saneamiento		Parques		Acción Comunal		Estabilidad	
Otros		Cuales							

Observaciones: El Acta de Liquidación tiene como fecha de ejecución del 23 de Mayo de 2024 al 22 de Julio de 2024.

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Obligación Nº	Porcentaje de ejecución fisica	Valor de la ejecución (en $)	Califique Calidad (1 5)	Total Beneficiados	Comuna o Corregimiento	Personas utilizadas en la ejecución del contrato (Sólo para Obra Pública)
Acta Parcial Nº 1	50,16%	$ 200.624.883,00	4	Municipio de Manizales	Comuna 4 - La Estación	16
Acta Parcial Nº 2	39,79%	$ 159.147.149,00	4			
Acta Liquidación	9,82%	$ 39.296.778,00	4			
Saldo no ejecutado		$ 931.190,00				

¿El contratista entregó material escrito?	**SI**	x	**NO**		**Nº de folios:** NA
¿El contratista entregó material magnético?	**SI**	x	**NO**		**1USB Y 1 CD**

Observaciones:

1) Se realiza entrega completa documental por parte del contratista de obra referente a planes de gestión en cada uno de sus componentes: técnico, SST, ambiental, social.

2) Se presenta avance en ejecución de obra en:

1. DESCAPOTE MANUAL e=0.20 m.; 2. DEMOLICION DE PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO CON EQUIPO MECANICO INCLUYE RETIRO; 4. DEMOLICION DE PAVIMENTO CONCRETO ASFALTICO; 5. DEMOLICIÓN DE ANDENES Y SARDINELES EN CONCRETO HIDRÁULICO; 6. EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO - MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M; 9. EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO - CONGLOMERADO - 0.0 A 2.0 M; 11. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION AFIRMADO COMPACTADO PARA ANDENES; 12. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUB BASE COMPACTADA CON CILINDRO; 13. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PAVIMENTO EN CONCRETO MR 42 HECHO EN OBRA; 15. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA según norma INVIAS.; 16. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MEZCLA ASFALTICA TIPO MDC-19. Extendido y compactado (INCLUYE TRANSPORTE - DISTANCIA 60 KM); 17. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MEZCLA ASFALTICA TIPO MDC-19 PARA PARCHEO MANTENIMIENTO (INCLUYE TRANSPORTE - DISTANCIA 60 KM); 18. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANDEN CONCRETO 3000 PSI E= 0.10M. ACABADO: ESCOBIADO; 19. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SARDINEL ANCHO = 20 CM H = ENTRE 17 Y 24 CM EN CONCRETO 3000 PSI; 21. CORTE MECANIZADO DE PAVIMENTO 5 mm; 22. CORTE MECANIZADO DE ANDEN EN CONCRETO CON DISCO (3,5CM); 23. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SELLO DE JUNTA DE PAVIMENTO RIGIDO 5mm; 24. CANASTILLA DE SOPORTE DE DOVELAS EN HIERRO 3/8" Y 1/4"; 25. DOVELAS DE ACERO LISO 60000 PSI PARA PAVIMENTOS; 26. ACERO 60.000 PSI (INCLUYE ALAMBRE NEGRO Y FIGURACION); 28. TRANSPORTE E INSTALACION ARO TAPA HF D=0.68 M. P/CAMARA DE INSPECCIÓN; 29. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ADITIVO PARA ACELERAR FRAGUADO A SIETE (7) DIAS (ACELERANTE) DE UN M3 DE CONCRETO PAVIMENTO MR 42; 34. RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MECANICO; 35. TRANSPORTE POR DÍA LABORADO VEHICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETA DE ESTACAS O SIMILAR; 37. REGULADOR DE TRANSITO. NP-1. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BARANDA EN TUBERIA GALVANIZADA 2 HILOS DE 2", ENTRE 0,9 Y 1MTS, PARALES VERTICALES CADA 2 MTS, RELLENA DE CONCRETO, INCLUYE WASH PRIMER, PINTURA, ANCLAJES Y RETIRO DE SOBRANTES. NP-2. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACELERANTE A 3 DIAS PARA CONCRETO MR 42;

3) Se culmina el proceso de elaboración de actas de vecindad de las edificaciones y locales comerciales que se encuentran en la zona de influencia del proyecto, con el cumplimiento del 100% de las actas de vecindad firmadas, revisadas y aprobadas por la interventoria en los puntos aprobados a la fecha.

Para constancia de lo anterior, el Supervisor y/o Interventor certifica que el contratista está ejecutando las obligaciones y el objeto contractual, de conformidad con lo pacto. Firma la presente acta en la fecha arriba indicada el que en ella intervino, asegurando que no ha omitido información y la consignada es veraz.

FIRMA
NOMBRE: CONSORCIO S&J INTERVENTORÍA
R.L. JULIÁN ANDRÉS GIRALDO GALVIS
NIT. 901.780.136-1/**C.C.** 9.976.664
INTERVENTOR

ANEXOS	Nº de Folios
Informe contratista	
Informe supervisor y/o interventor	1
Registro fotográfico	1 CD Y 1 USB

Nota 1: Este formato es de uso exclusivo para contratos de ejecución inmediata (Tracto sucesivo) y Obra Pública

Nota 2: Esta acta debe reposar en el expediente del contrato en la Secretaría Jurídica