Fecha 2020-06-01 AAAA MM DD	Zipa SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS DTP - DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

FACTIBILIDAD, ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS PUNTOS INESTABLES DE LA VIA BOGOTÁ-LA CALERA

ALCANCE Factibilidad y Estudios y diseños de dos puntos inestables ubicados en la vía Bogotá - La Calera. El primer punto se encuentra ubicado en el costado Occidental a 300 metros antes del mirador de la Paloma (Sentido hacia La Calera). El segundo punto enmarcado en la Acción Popular 2016-00403, se encuentra ubicado en el costado Occidental a 170 metros después del mirador de la Paloma (Sentido hacia La Calera).

CONTRATO No. IDU-1490-2018

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Lari Ricardo Penuela Rodriguez - Apoyo Principal

ESTADO DEL CONTRATO	SUSPENDIDO
% PLANEADO	89.0%
% EJECUTADO	73.0%
% VARIACIÓN	-16.0%

ESTADO DEL CONTRATO

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	GEOCING S.A.S.	**Contratista**	OMICRON DEL LLANO S.A.S
Contrato No.	IDU-1490-2018	**Contrato No.**	IDU-1493-2018
Valor Inicial	$ 653.463.873,00	**Valor Inicial**	$ 384.261.117,00
Total Contrato	$ 653.463.873,00	**Total Contrato**	$ 384.261.117,00
Valor Pagado	$ 0,00	**Valor Pagado**	$ 0,00
Plazo Inicial	240 días	**Plazo Inicial**	270 días
Plazo Actualizado	270 días	**Plazo Actualizado**	300 días
Fecha de Iniciación	2019-02-25	**Fecha de Iniciación**	2019-02-25
Fecha de Terminación Actual	2020-07-31	**Fecha de Terminación Actual**	2020-08-30
No. Empleos generados	36	**No. Empleos generados**	23

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO	% PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO	% EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO	PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO	EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO
Factibilidad	100,00	100,00	$ 223.286.844,00	$ 223.286.844,00
Estudios y Diseños	97,00	74,00	$ 320.072.931,00	$ 244.179.349,00

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

FRENTE/COMPONENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	VARIACIÓN PORCENTUAL
Investigación, recopilación y análisis de información	100.0	100.0	0.0
Factibilidad	0.0	0.0	0.0
Factibilidad - Topografía	100.0	100.0	0.0
Factibilidad - Gestión predial	100.0	100.0	0.0

Factibilidad - Inventario de infraestructura existente	100.0	100.0	0.0
Factibilidad - Diagnóstico de sitios inestables	100.0	100.0	0.0
Factibilidad - Planteamiento de alternativas de solución	100.0	100.0	0.0
Factibilidad - Análisis de alternativas Matriz Multicriterio	100.0	100.0	0.0
Factibilidad - Selección Definitiva	100.0	100.0	0.0
Factibilidad - Aprobación Informe Interventoría	100.0	40.0	-60.0
Diseños	0.0	0.0	0.0
Diseños - Tránsito y transporte	96.0	85.0	-11.0
Diseños - Redes de acueducto y alcantarillado	96.0	83.0	-13.0
Diseños - Suelos, Geotecnia y pavimentos	99.0	80.0	-19.0
Diseños - Estructuras	95.0	78.0	-17.0
Diseños - Ambiental, Forestal y SST	95.0	78.0	-17.0
Diseños - Gestion Social	100.0	66.0	-34.0
Diseños - Cronograma, Presupuesto	94.0	17.0	-77.0
Trámites y Permisos	0.0	0.0	0.0