ACTA No. 04

CIUDAD	FUSAGASUGÁ				FECHA PRESENTE ACTA		27	05	2024
	INICIO						SUSPENSIÓN		
	REINICIO						PRORROGA		
	ADICIÓN						MODIFICACIÓN		
	ENTREGA Y RECIBO						LIQUIDACIÓN		
X	**PAGO PARCIAL No. __2__**						OTRA CUAL? _____		
	FINALIZACIÓN O TERMINACIÓN BILATERAL								

Contrato No.	**2023-0911**				**Fecha de Suscripción del Contrato**		28	11	2023
Objeto	CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN LAS VEREDAS PIAMONTE - SAN JOSE DE PIAMONTE (FINCA VILLA MAFALDA), VEREDA MESITAS EN EL SECTOR INTERSECCIÓN Y VEREDA LA AGUADITA A LA VEREDA SANTA RITA (SECTOR HORMEZAQUE), EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ – DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"								
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.								
Acta No. 1 - Inicio	Fecha de acta	13	02	2024	**FECHA DE TERMINACIÓN**		12	05	2024
Acta No 2 – PAGO PARCIAL N°1	Fecha de acta	16	04	2024	**VALOR PAGADO**		$84.524.004,00		
Acta No 3 – MODIFICATORIO N°1 Y PRORROGA N°1	Fecha de acta	10	05	2024	**TERMINO DE LA PRORROGA** **UN (1) MES**	**NUEVA FECHA DE TERMINACION**	12	06	2024
Valor del Contrato	DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CE ($285.334.863,00), INCLUYE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS.								
VALOR DE LA ADICIÓN N°01	N/A								
VALOR TOTAL DEL CONTRATO SEGÚN MODIFICATORIO N°1	DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO CUATRO PESOS M/CE ($285.334.104,00), INCLUYE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS.								
Nombre del Contratista	**CONSORCIO OCIMCOASH** **NIT. 901.771.347-6** **JUAN CARLOS GARCIA RODRIGUEZ** **C.C. 1´001.276.642 de Neiva**								
Supervisor	**ING. RAUL ARANGUREN MARTINEZ** **SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA**								
Interventor	N/A								
Ingreso al almacén	No Aplica	X	Aplica		Número		Fecha ingreso		

Scanned with CamScanner

En la ciudad de Fusagasugá, el veintisiete (27) días del mes de mayo del año dos mil veinticuatro (2024), se reunieron en la Secretaría de Infraestructura, el ingeniero **RAUL ARANGUREN MARTINEZ**, Secretario de Infraestructura del Municipio de Fusagasugá en su calidad de **SUPERVISOR**, el ingeniero **HEINER GIOVANNI ROJAS CORREA** como apoyo a la supervisión,el señor **JUAN CARLOS GARCIA RODRIGUEZ,** identificado con la cedula **No. 1.001.276.642 de Neiva** como representante legal de **CONSORCIO OCIMCOASH. NIT. 901.771.347-6** en calidad de **CONTRATISTA**; con el fin de suscribir la presente **Acta No.4 PAGO PARCIAL N°2 del** contrato de obra pública **No. 2023 - 0911** cuyo objeto es: " CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN LAS VEREDAS PIAMONTE - SAN JOSE DE PIAMONTE (FINCA VILLA MAFALDA), VEREDA MESITAS EN EL SECTOR INTERSECCIÓN Y VEREDA LA AGUADITA A LA VEREDA SANTA RITA (SECTOR HORMEZAQUE), EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ – DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".

Acta de PAGO PARCIAL No. 2 correspondiente a las actividades ejecutadas en el periodo de tiempo del 30-03-2024 al 14-05-2024.

CLÁUSULA OCTAVA: FORMA Y REQUISITOS DE PAGO. La Entidad cancelará al Contratista el valor del contrato en pagos parciales por avance de obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la supervisión hasta el 90% del valor del contrato. El 10% restante del valor del contrato se pagará contra liquidación del contrato.

CANTIDADES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA N°3 "PRORROGA N°1 Y MODIFICATORIO N°1".

ITEM	ITEM DE PAGO	ACTIVIDAD	CONDICIONES ORIGINALES		CANTIDADES ACTUALIZADAS	
			UN	VR UNITARIO	CANTIDAD	VR TOTAL
FRENTE 1 - VEREDA LA AGUADITA A LA VEREDA SANTA RITA (SECTOR HORMEZAQUE)						
PRELIMINARES, EXCAVACIONES RELLENOS						
1.0	600.4P	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	$ 52.373,00	18,18	$ 952.141,00
Subtotal						$ 952.141,00
CONCRETOS						
2.0	630.4	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	M3	$ 632.757,00	36,34	$ 22.994.389,00
3.0	630.7	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	$ 420.084,00	31,45	$ 13.211.642,00
4	671	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	$ 516.187,00	19,98	$ 10.313.416,00
5	640	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	$ 6.947,00	3.460,59	$ 24.040.719,00
Subtotal						$ 70.560.166,00
COSTOS DIRECTOS						$ 71.512.307,00
ADMINISTRACION				27%		$ 19.308.323,00
IMPREVISTO				1%		$ 715.123,00
UTILIDAD				5%		$ 3.575.615,00
COSTOS INDIRECTOS		AIU (33%)				$ 23.599.061,00
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS						$ 95.111.368,00
FRENTE 2 VEREDAS PIAMONTE - SAN JOSE DE PIAMONTE (FINCA VILLA MAFALDA)						
PRELIMINARES, EXCAVACIONES RELLENOS						
1.0	600.4P	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	$ 52.373,00	18,18	$ 952.141,00
Subtotal						$ 952.141,00
CONCRETOS						
2.0	630.4	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	M3	$ 632.757,00	36,34	$ 22.994.389,00
3.0	630.7	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	$ 420.084,00	31,45	$ 13.211.642,00
4	671	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	$ 516.187,00	19,98	$ 10.313.416,00
5	640	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	$ 6.947,00	3.460,59	$ 24.040.719,00
Subtotal						$ 70.560.166,00
COSTOS DIRECTOS						$ 71.512.307,00
ADMINISTRACION				27%		$ 19.308.323,00
IMPREVISTO				1%		$ 715.123,00

Scanned with CamScanner

		UTILIDAD			5%		$ 3.575.615,00
	COSTOS INDIRECTOS		AIU (33%)				$ 23.599.061,00
		VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS					$ 95.111.368,00
		FRENTE 3 VEREDA MESITAS EN EL SECTOR INTERSECCIÓN					
		PRELIMINARES, EXCAVACIONES RELLENOS					
1.0	600.4P	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	$	52.373,00	18,18	$ 952.141,00
		Subtotal					$ 952.141,00
		CONCRETOS					
2.0	630.4	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	M3	$	632.757,00	36,34	$ 22.994.389,00
3.0	630.7	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	$	420.084,00	31,45	$ 13.211.642,00
4	671	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	$	516.187,00	19,98	$ 10.313.416,00
5	640	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	$	6.947,00	3.460,59	$ 24.040.719,00
		Subtotal					$ 70.560.166,00

	COSTOS DIRECTOS			$ 71.512.307,00
	ADMINISTRACION	27%		$ 19.308.323,00
	IMPREVISTO	1%		$ 715.123,00
	UTILIDAD	5%		$ 3.575.615,00
COSTOS INDIRECTOS	AIU (33%)			$ 23.599.061,00
	VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS			$ 95.111.368,00
	TOTAL			$ 285.334.104,00

CANTIDADES EJECUTADAS SEGÚN ACTA No. 04 PAGO PARCIAL N°2

ITEM	ITEM DE PAGO	ACTIVIDAD	CONDICIONES ORIGINALES		ACTA PARCIAL N°2 14/05/2024	
			UN	VR UNITARIO	CANTIDAD	VR TOTAL
		FRENTE 1 - VEREDA LA AGUADITA A LA VEREDA SANTA RITA (SECTOR HORMEZAQUE)				
		PRELIMINARES, EXCAVACIONES RELLENOS				
1.0	600.4P	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	$ 52.373,00	9,54	$ 499.638,00
		Subtotal				$ 499.638,00
		CONCRETOS				
2.0	630.4	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	M3	$ 632.757,00	-	$ 0,00
3.0	630.7	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	$ 420.084,00	15,21	$ 6.389.478,00
4	671	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	$ 516.187,00	-	$ 0,00
5	640	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	$ 6.947,00	48,39	$ 336.161,00
		Subtotal				$ 6.725.639,00
		Total costos directos				$ 7.225.277,00
		Administración		27%		$ 1.950.825,00
		Imprevistos		1%		$ 72.253,00
		Utilidad		5%		$ 361.263,00
		SUBTOTAL OBRAS FRENTE 1				$ 9.609.618,00
		FRENTE 2 VEREDAS PIAMONTE - SAN JOSE DE PIAMONTE (FINCA VILLA MAFALDA)				
		PRELIMINARES, EXCAVACIONES RELLENOS				
1.0	600.4P	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	$ 52.373,00	18,18	$ 952.141,00
		Subtotal				$ 952.141,00
		CONCRETOS				
2.0	630.4	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	M3	$ 632.757,00	36,34	$ 22.994.389,00
3.0	630.7	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	$ 420.084,00	29,97	$ 12.589.917,00

Scanned with CamScanner

4	671	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	$ 516.187,00	19,98	$ 10.313.416,00
5	640	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	$ 6.947,00	3.460,59	$ 24.040.719,00
Subtotal						$ 69.938.441,00
Total costos directos						$ 70.890.582,00
Administración					27%	$ 19.140.457,00
Imprevistos					1%	$ 708.906,00
Utilidad					5%	$ 3.544.529,00
SUBTOTAL OBRAS FRENTE 2						$ 94.284.474,00
FRENTE 3 VEREDA MESITAS EN EL SECTOR INTERSECCIÓN						
PRELIMINARES, EXCAVACIONES RELLENOS						
1.0	600.4P	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	$ 52.373,00	-	$ 0,00
Subtotal						$ 0,00
CONCRETOS						
2.0	630.4	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	M3	$ 632.757,00	-	$ 0,00
3.0	630.7	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	$ 420.084,00	-	$ 0,00
4	671	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	$ 516.187,00	-	$ 0,00
5	640	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	$ 6.947,00	-	$ 0,00
Subtotal						$ 0,00
Total costos directos						$ 0,00
Administración					27%	$ 0,00
Imprevistos					1%	$ 0,00
Utilidad					5%	$ 0,00
SUBTOTAL OBRAS FRENTE 3						$ 0,00
TOTAL						$ 103.894.092,00

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA

El valor por cancelar mediante la presente Acta Parcial de Pago No. 02 es de El valor por cancelar mediante la presente Acta Parcial de Pago No. 02 es de **CIENTO TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y DOS PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 103.894.092,00) M/CTE**

CANTIDADES ACUMULADAS

ITEM	ITEM DE PAGO	ACTIVIDAD	CONDICIONES ORIGINALES		CANTIDADES ACUMULADAS	
			UN	VR UNITARIO	CANTIDAD	VR TOTAL
FRENTE 1 - VEREDA LA AGUADITA A LA VEREDA SANTA RITA (SECTOR HORMEZAQUE)						
PRELIMINARES, EXCAVACIONES RELLENOS						
1.0	600.4P	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	$ 52.373,00	18,18	$ 952.141,00
Subtotal						$ 952.141,00
CONCRETOS						
2.0	630.4	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	M3	$ 632.757,00	36,34	$ 22.994.389,00
3.0	630.7	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	$ 420.084,00	29,70	$ 12.476.495,00

Scanned with CamScanner

4	671,1	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	$	516.187,00	19,98	$ 10.313.416,00
5	640,1	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	$	6.947,00	3.460,59	$ 24.040.719,00
		Subtotal					**$ 69.825.019,00**
		Total costos directos					**$ 70.777.160,00**
		Administración			**27%**		**$ 19.109.833,00**
		Imprevistos			**1%**		**$ 707.772,00**
		Utilidad			**5%**		**$ 3.538.858,00**
		SUBTOTAL OBRAS FRENTE 1					**$ 94.133.623,00**
		FRENTE 2 VEREDAS PIAMONTE - SAN JOSE DE PIAMONTE (FINCA VILLA MAFALDA)					
		PRELIMINARES, EXCAVACIONES RELLENOS					
1.0	600.4P	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	$	52.373,00	18,18	$ 952.141,00
		Subtotal					**$ 952.141,00**
		CONCRETOS					
2.0	630.4	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	M3	$	632.757,00	36,34	$ 22.994.389,00
3.0	630.7	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	$	420.084,00	29,97	$ 12.589.917,00
4	671,1	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	$	516.187,00	19,98	$ 10.313.416,00
5	640,1	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	$	6.947,00	3.460,59	$ 24.040.719,00
		Subtotal					**$ 69.938.441,00**
		Total costos directos					**$ 70.890.582,00**
		Administración			**27%**		**$ 19.140.457,00**
		Imprevistos			**1%**		**$ 708.906,00**
		Utilidad			**5%**		**$ 3.544.529,00**
		SUBTOTAL OBRAS FRENTE 2					**$ 94.284.474,00**
		FRENTE 3 VEREDA MESITAS EN EL SECTOR INTERSECCIÓN					
		PRELIMINARES, EXCAVACIONES RELLENOS					
1.0	600.4P	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	$	52.373,00	-	$ -
		Subtotal					**$ 0,00**
		CONCRETOS					
2.0	630.4	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	M3	$	632.757,00	-	$ -
3.0	630.7	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	$	420.084,00	-	$ -
4	671,1	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	$	516.187,00	-	$ -
5	640,1	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	$	6.947,00	-	$ -
		Subtotal					**$ 0,00**
		Total costos directos					$ 0,00
		Administración			**27%**		$ 0,00
		Imprevistos			**1%**		$ 0,00
		Utilidad			**5%**		$ 0,00
		SUBTOTAL OBRAS FRENTE 3					$ 0,00
		TOTAL					**$ 188.418.097,00**

Scanned with CamScanner

ESTADO JURÍDICO

DESCRIPCION	HUBO	NO HUBO	OBSERVACIONES
SUSPENSIONES		X	
REINICIOS		X	
PRORROGAS	X		Se prorroga el contrato por un termino de un (1) mes mas
MULTAS		X	
DECLARACIONES DE INCLUMPLIMIENTO		X	
ADICIONES		X	
CADUCIDAD		x	

ESTADO DE LAS PÓLIZAS

Póliza SEGUROS MUNDIAL

Amparo	No. Póliza	Fecha cobertura inicio	Fecha cobertura final	Valor
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	560-47-994000171656 ANEXO 2	28/11/2023	16-10-2024	$57.066.972,60
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	560-47-994000171656 ANEXO 2	28/11/2023	16-06-2027	$42.800.229,45
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	560-47-994000171656 ANEXO 2	13/02/2024	12/06/2029	$85.600.458,90

ESTADO FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 285.334.863,00
VALOR DEL ADICIONAL N°1	$ 00,00
VALOR DEL CONTRATO ACTUALIZADO SEGÚN ACTA N°3 , PRORROGA N°1 Y MODIFICATRORIO N°1	$ 285.334.104,00
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL N°1	$84.524.004,00
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL N°2	$103.894.092,00
VALOR ACOMULADO ACTA PARCIAL N°1 + ACTA PARCIAL N°2	$188.418.097,00
VALOR POR EJECUTAR	$96.916.008,00

Scanned with CamScanner

AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

Con cargos a:

Disponibilidad y registro Presupuestal No.	Rubro	Nombre y Fuente del Recurso	VALOR RP	CONVENIO	Valor pago Acta N°1	Valor a pagar Acta n°2	SALDO ACTUAL	NUEVO SALDO Pendiente por Ejecutar
REX 2024000058 DIX - 2024000058	2.3.2402042	CONVENIOS NAL Y/O DPTO	$95.111.368,00	ICCU – 898 DE 2023	$ 00.00	$94.284.474,00	$95.111.368,00	$826.894,00
	2.3.2402042	CONVENIOS NAL Y/O DPTO	$95.111.368,00	ICCU – 899 DE 2023	$00.00	$00.00	$95.111.368,00	$95.111.368,00
	2.3.2402042	CONVENIOS NAL Y/O DPTO	$95.111.368,00	ICCU – 1065 DE 2023	$84.524.004,00	$9.609.618,00	$10.587.364,00	$977.746,00
	TOTAL		***$285.334.863,00***		***$84.524.004,00***	***$103.894.092,00***	***$200.810.100,00***	***$96.916.008,00***

CONSTANCIAS

Qué revisadas las cantidades entregadas, según los cuadros anteriores, se recibe a Satisfacción y se procede al trámite para el desembolso del Pago Parcial No. 02 del contrato en mención acorde a la (…) **CLÁUSULA OCTAVA: FORMA Y REQUISITOS DE PAGO.** La Entidad cancelará al Contratista el valor del contrato en pagos parciales por avance de obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la supervisión hasta el 90% del valor del contrato. El 10% restante del valor del contrato se pagará contra liquidación del contrato. (…)

Los pagos se realizarán previa presentación de la certificación de cumplimiento dada por el supervisor del contrato. El Municipio de Fusagasugá, efectuará las deducciones a que haya lugar sobre cada pago de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente sobre la materia. Los pagos serán cancelados al contratista en la secretaria de Hacienda, por el sistema automático de pago. El contratista asumirá todos los impuestos, tasas y similares que se deriven de la ejecución del contrato, de conformidad con la Ley Colombiana.

El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. El contratista deberá presentar la factura electrónica

Scanned with CamScanner

validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago, conforme a las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la Resolución 0042 del 5 de mayo de 2020 y demás normas que los modifiquen, complementen o sustituyan.

No siendo otro el objeto de la presente, una vez leída y aprobada en constancia se firma el **ACTA 4 Pago Parcial No. 02** por quienes en ella intervinieron.

FRIMAS	
SUPERVISOR	**CONTRATISTA**
ING. RAUL ARANGUREN MARTINEZ **Secretario de Infraestructura** **Alcaldía de Fusagasuga**	**CONSORCIO OCIMCOASH** **NIT:0901.771.347-6** **JUAN CARLOS GARCIA RODRIGUEZ** **C.C. 1.001.276.642 de Neiva**
Firma y Nombre	Firma y Nombre
ING. HEINER GIOVANNI ROJAS CORREA **APOYO A LA SUPERVISION** **Firma y Nombre**	

GESTION DOCUMENTAL

Original: Dirección de contratación.
Nombre del archivo sistematizado: Acta 4 Pago Parcial 2 Consorcio Ocimcoash
Proyectó: Ing. Heiner Giovanni Rojas Correa – profesional secretaria de Infraestructura
Revisó y aprobó: Ing. Raúl Aranguren Martínez – Secretario de Infraestructura

Scanned with CamScanner