enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.	**INFORME EJECUTIVO MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO:	**F-GG-08**
		VERSIÓN:	**04**
		VIGENCIA:	**2024-05-10**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	**IP**

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

INFORME No.	1	PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL	23 de septiembre de 2024	Y EL	23 de octubre de 2024
ALCANCE	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA OCTAVA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO				
LOCALIZACIÓN	Corregimiento de Salca, Municipio de Chimichagua - Cesar				

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO No.:	2240114	CONTRATO No.:	2240101
CONTRATISTA:	GRUPO CONSULTOR KAPITAL S.A.S	CONTRATISTA:	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO
PLAZO INICIAL (En meses)	8,5	PLAZO INICIAL:	8
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	8 de mayo de 2025	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	23 de abril de 2025
FECHA DE INICIACIÓN:	23 de agosto de 2024	FECHA DE INICIACIÓN:	23 de agosto de 2024
*FECHA DE SUSPENSIÓN:	NA	*FECHA DE SUSPENSIÓN:	NA
*FECHA DE REINICIO:	NA	*FECHA DE REINICIO:	NA
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	NA	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	NA
PLAZO ACTUALIZADO (En meses)	8,5	PLAZO ACTUALIZADO (En meses)	8
VALOR INICIAL :	$ 526.711.823,87	VALOR INICIAL :	$ 6.032.357.853,41
VALOR ADICION(ES):	$ -	VALOR ADICION(ES):	$ -
VALOR REDUCCION(ES):	-	VALOR REDUCCION(ES):	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	526.711.823,87	VALOR ACTUALIZADO:	$ 6.032.357.853,41
VALOR PAGADO:		VALOR PAGADO:	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ 24.786.439	VALOR POR PAGAR:	$ -

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2. ESTADO DE LAS GARANTÍAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

AMPARO(S)	FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA	VIGENCIA (Fechas) DESDE	VIGENCIA (Fechas) HASTA	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO	25 DE OCTUBRE DE 2024.	23/08/2024	8/01/2026	$ 158.013.547,20
PRESTACIONES SOCIALES	25 DE OCTUBRE DE 2024.	23/08/2024	8/05/2028	$ 52.671.182,40
CALIDAD DEL SERVICIO	25 DE OCTUBRE DE 2024.	23/08/2024	8/05/2028	$ 158.013.547,20
AMPARO BASICO- PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	25 DE OCTUBRE DE 2024.	23/08/2024	8/05/2025	$ 325.000.000,00
PATRONAL	25 DE OCTUBRE DE 2024.	23/08/2024	8/05/2025	$ 325.000.000,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	25 DE OCTUBRE DE 2024.	23/08/2024	8/05/2025	$ 325.000.000,00
VEHICULO PROPIO Y NO PROPIOS	25 DE OCTUBRE DE 2024.	23/08/2024	8/05/2025	$ 325.000.000,00
R.C. CRUZADA	25 DE OCTUBRE DE 2024.	23/08/2024	8/05/2025	$ 325.000.000,00

CONTRATO DE OBRA

AMPARO	FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA	VIGENCIA (Fechas) DESDE	VIGENCIA (Fechas) HASTA	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO		23/08/2024	23/12/2025	$ 1.809.707.356,02
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO		23/08/2024	23/12/2025	$ 1.206.471.570,68
PRESTACIONES SOCIALES		23/08/2024	24/04/2028	$ 301.617.892,67
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS		23/04/2025	25/04/2026	$ 603.235.785,34
ESTABILIDAD DE LA OBRA		23/04/2025	24/04/2028	$ 1.809.707.356,02
AMPARO BASICO- PREDIOS, LABORES Y		23/08/2024	25/04/2025	$ 1.809.707.356,02
GASTOS MEDICOS		23/08/2024	25/04/2025	$ 200.000.000,00
PATRONAL		23/08/2024	25/04/2025	$ 904.853.678,01
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS		23/08/2024	25/04/2025	$ 904.853.678,01
R.C CRUZADAS		23/08/2024	25/04/2025	$ 904.853.678,01
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS		23/08/2024	25/04/2025	$ 1.809.707.356,02

3. RESUMEN DE PAGOS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR
Seguimiento de contrato 40% N°1		$ 24.786.438,77
Seguimiento de contrato 40% N°2		$ 24.786.438,77

CONTRATO DE OBRA


ANTICIPO

VALOR ANTICIPO	%	VALOR AMORTIZADO	%	PENDIENTE POR AMORTIZAR	%
1.172.132.105,86	0,2	$ -	0,00%	1.172.132.105,86	100%

PAGOS POR AVANCE o HITOS

CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR

4. CURVA "S"



PV (Valor Planeado)	$	606.168.860
EV (Valor Ganado)	$	-
SV (Variación del Cronograma)	-$	606.168.860
SPI (Indice Desempeño del Cronograma)		0,00
Avance Financiero	$	-
Pendiente por cancelar	$	-
Índice de avance financiero		0,00%

Notas:

VALOR PLANEADO (PV):

Valor acumulado conforme a la programación vigente.

VALOR GANADO:

Valor acumulado de las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría.

AVANCE FINANCIERO

Valor acumulado realmente pagado por las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría.

OBSERVACIONES O COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROYECTO

Para el reporte del presente, la actividad 1 se encuentra aprobada con recomendaciones por parte de la interventoría representado, donde corresponde al 0,12%. El contratista ha avanzado con la actividad 2 de diagnostico con un acumulado de 168, con un avance del 0,742% del 2,72. El contratista entrego a la interventoría 23 diagnósticos, de los cuales estan aprobaros 12 representa el 0,05%, los 11 restante estan en correciones. El contratista no ha iniciado con la actividad 3, esta actividad debió iniciar el 23 de septiembre 2024. Se ha solicitado al contratista dar celeridad con la actividades que están presentando atrasos e implementación del plan de choque.

5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

No aplica para el periodo en mención

6. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

Se recomienda al contratista dar celeridad e implementar un plan de choque para ponerse al día con el cronograma del proyecto. Se lleva un avance acumulado del 0,17%, la orden de trabajo tiene un atraso del 16,32%, esto es debido a que la actividad 3 el contratista no ha iniciado. Se ha solicitado al contratista celeridad con la actividad 3 de obra y la entrega de diagnósticos para continuar con el avance del proyecto.



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA

Nombre Representante legal interventoría: JUAN CARLOS BONILLA CABEZAS
Documento Representante legal interventoría

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: Ey3d5M3Yl8RlJh05DC4rAg==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES PUBLICAS REGIMEN PRIVADO DE CONTRATACION

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000070-D00I

No. PÓLIZA	CBC-100057580	No. ANEXO	3	No. CERTIFICADO	270159272	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	22/10/2024	SUC. EXPEDIDORA	CEN BOGOTA CHAPINERO

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	23/08/2024	24:00 Horas Del	08/05/2028		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	GRUPO CONSULTOR KAPITAL S.A.S.	**No. DOC. IDENTIDAD**	900.468.097-8
DIRECCIÓN	CALLE 119 NO. 14A - 25 OFICINA 201	**TELÉFONO**	6193005
ASEGURADO	ENTERRITORIO S.A	**No. DOC. IDENTIDAD**	899.999.316-1
DIRECCIÓN	CALLE 26 # 13-19	**TELÉFONO**	9156282
BENEFICIARIO	ENTERRITORIO S.A	**No. DOC. IDENTIDAD**	899.999.316-1
DIRECCIÓN	CALLE 26 # 13-19	**TELÉFONO**	9156282

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO Y SEGÚN ACTA DE INICIO PARA CONVENIOS/CONTRATOS DERIVADOS DE FECHA 23/08/2024 SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS EN LOS AMPAROS DE LA PÓLIZA. LOS DEMÁS TÉRMINOS Y/O CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINÚAN VIGENTES.
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.ICM-022-2024 , CUYO OBJETO ES

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA OCTAVA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

QUEDA CONVENIDO, ACORDADO Y ENTENDIDO QUE, PARA EFECTOS DE LA ACREDITACIÓN DE LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO Y LA CUANTÍA DE LA

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 23/08/2024	24:00 Horas Del 08/01/2026	158.013.547,20	0,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 23/08/2024	24:00 Horas Del 08/05/2028	52.671.182,40	0,00
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas Del 08/05/2025	24:00 Horas Del 08/05/2028	158.013.547,20	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 368.698.276,80	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
LEONARDO JOSE MURCIA RAMIREZ	AGENTES	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	0,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	0,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	0,00

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 22/10/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL **01 8000 111 935** O LÍNEA EN BOGOTÁ **327 47 12 / 13.**

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES PUBLICAS REGIMEN PRIVADO DE CONTRATACION

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000070-D00I

No. PÓLIZA	CBC-100057580	No. ANEXO	3	No. CERTIFICADO	270159272	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO		FECHA DE EXPEDICIÓN	22/10/2024	SUC. EXPEDIDORA	CEN BOGOTA CHAPINERO		

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	23/08/2024	24:00 Horas Del	08/05/2028		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

RECLAMACIÓN, ENTERRITORIO DARÁ APLICACIÓN A LO NORMADO EN EL ARTÍCULO 1077 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, SIN APLICAR PROCEDIMIENTO ALGUNO QUE PUEDA ENCONTRARSE ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA." ORDEN DE SERVICIO NO. 2240114

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®
tu compañía siempre
NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Afiliados
CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA
PASA APF
Asociación Panamericana de Fianzas
Panamerican Surety Association

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **CBC-100057580** y endoso, **3** cuyo afianzado es: **GRUPO CONSULTOR KAPITAL S.A.S.** Asegurado o Beneficiario: **ENTERRITORIO S.A / ENTERRITORIO S.A ,** expedida por la Compañía en **22/10/2024,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

CEN BOGOTA CHAPINERO a los **22** días del mes **OCTUBRE** del año **2024.**

Firma Autorizada - Compañia Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

Recibo de Pago

- CLIENTE-

Referencia de Pago No.	270159272

Fecha de Facturación	22/10/2024	**Fecha Límite de Pago**	21/11/2024
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES PUBLICAS REGIMEN PRIVADO DE CONTRATACION		**Prima** (incluye gastos de expedición)	00,00
Póliza No.	CBC–100057580	**IVA**	00,00
Periodo Facturado	23/08/2024 — 08/05/2028	**VALOR TOTAL A PAGAR $**	00,00

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	GRUPO CONSULTOR KAPITAL S.A.S.
CALLE 119 NO. 14A – 25 OFICINA 201	900468097
Intermediario	LEONARDO JOSE MURCIA RAMIREZ

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Apreciado Cliente:

1. No se aceptan pagos parciales.
2. Al realizar su pago de forma presencial (ante el cajero del banco) **UNICAMENTE** presente esta boleta de recaudo para garantizar la correcta referenciación del pago.
3. Si esta boleta no ha sido recaudada efectivamente el **21/11/2024** se aplicará la clausula de terminación automática especifiada en el condicionado de la póliza y en la carátula de esta (artículo1068 código de comercio)
4. Si realiza su pago en cheque o de forma mixta (efectivo y cheque), solamente gire cheque local a nombre de **PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA Nit 900531292-7,** al respaldo endóselo correctame y diligencie los datos del girador (nombre, NIT, teléfono) y el número de referencia de esta boleta. En caso de devolución del cheque se cobrará sanción del 20% de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del código de comercio. **NO SE ACEPTAN CHEQUES DE OTRAS PLAZAS.**
5. Para realizar el pago a través del botón PSE, ingrese a nuestra página web **www.segurosmundial.com.co** en la imagen de PSE haga clic y continúe el proceso de pago.

ESPACIO PARA EL TIMBRE

VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO

- BANCO -

Referencia de Pago No.	270159272

Fecha de Facturación	22/10/2024	**Fecha Límite de Pago**	21/11/2024
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES PUBLICAS REGIMEN PRIVADO DE CONTRATACION		**Prima** (incluye gastos de expedición)	00,00
Póliza No.	CBC–100057580	**IVA**	00,00
Periodo Facturado	23/08/2024 — 08/05/2028	**VALOR TOTAL A PAGAR $**	00,00

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	GRUPO CONSULTOR KAPITAL S.A.S.
CALLE 119 NO. 14A – 25 OFICINA 201	900468097
Intermediario	LEONARDO JOSE MURCIA RAMIREZ

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Corresponsales
OPCIÓN1

(415)7709998434219(8020)00000270159272(3900)000000000000(96)20241121

Bancos Corresponsales
OPCIÓN 2

(415)7709998039933(8020)031594(8020)22990270159272(3900)000000000000(96)20241121

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

seguros mundial®

Recibo de Pago

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

INFORMACIÓN DE PAGO

A continuación te brindamos información de los distintos medios de pago que tendrás a disposición:

OPCIÓN 1

CORRESPONSALES

Carulla · grupo éxito · efecty · edeq · Bancolombia Corresponsal Bancario · Punto de pago Multibanco · Supermercado Mercar · 4-72

OPCIÓN 2

BANCOS

Scotiabank · DAVIVIENDA · Banco de Bogotá · Bancolombia · Banco de Occidente

CORRESPONSALES

puntored Te damos más

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Tu compañía siempre

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: zxor7fQ7fxVRUK5UhMKWCw==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	CBC-100010555	No. ANEXO	4	No. CERTIFICADO	270159273	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	22/10/2024	SUC. EXPEDIDORA	CEN BOGOTA CHAPINERO

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	23/08/2024	24:00 Horas Del	08/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	GRUPO CONSULTOR KAPITAL S.A.S.	No. DOC. IDENTIDAD	900.468.097-8
DIRECCIÓN	CALLE 119 NO. 14A - 25 OFICINA 201	TELÉFONO	6193005
ASEGURADO	GRUPO CONSULTOR KAPITAL S.A.S. Y/O ENTERRITORIO S.A.	No. DOC. IDENTIDAD	900.468.097-8
DIRECCIÓN	CALLE 119 NO. 14A - 25 OFICINA 201	TELÉFONO	6193005
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS Y/O ENTERRITORIO S.A.	No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN	.	TELÉFONO	

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO Y SEGÚN ACTA DE INICIO PARA CONVENIOS/CONTRATOS DERIVADOS DE FECHA 23/08/2024 SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS EN LOS AMPAROS DE LA PÓLIZA. LOS DEMÁS TÉRMINOS Y/O CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINÚAN VIGENTES.
SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO No.ICM-022-2024 , CUYO OBJETO ES

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA OCTAVA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
ORDEN DE SERVICIO NO. 2240114

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	325.000.000,00	325.000.000,00	325.000.000,00	0,00
PATRONAL	325.000.000,00	325.000.000,00	325.000.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	325.000.000,00	325.000.000,00	325.000.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	325.000.000,00	325.000.000,00	325.000.000,00	0,00
R.C. CRUZADA	325.000.000,00	325.000.000,00	325.000.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 325.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
LEONARDO JOSE MURCIA RAMIREZ	AGENTES	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	0,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	0,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	0,00

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 22/10/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	CBC-100010555	No. ANEXO	4	No. CERTIFICADO	270159273	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	22/10/2024	SUC. EXPEDIDORA	CEN BOGOTA CHAPINERO

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	23/08/2024	24:00 Horas Del	08/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A ENTERRITORIO S.A. COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA GRUPO CONSULTOR KAPITAL S.A.S., EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE ENTERRITORIO S.A.

BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A ENTERRITORIO S.A. COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL.

SE AMPARA EL DAÑO EMERGENTE Y EL LUCRO CESANTE DE LA VICTIMA EN LOS TERMINOS DE LAS CONDICIONES GENERALES EN UN LIMITE POR VIGENCIA DE $325.000.000.

SE DEJA CONSTANCIA QUE LA PRESENTE PÓLIZA CUBRE LOS PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES (DAÑO MORAL) PROVENIENTES DE UN DAÑO FISICO CAUSADOS A TERCEROS POR EL TOMADOR DE LA PÓLIZA (CONTRATISTA) EN LOS TERMINOS DE LAS CONDICIONES GENERALES EN UN LIMITE POR VIGENCIA DE $325.000.000

R.C. CRUZADA OPERA ÚNICAMENTE ENTRE LOS ASEGURADOS DE LA PÓLIZA, CONSIDERANDOLOS TERCEROS ENTRE SI.
DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

Recibo de Pago

- CLIENTE-

Referencia de Pago No.	270159273

Fecha de Facturación	22/10/2024
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	
Póliza No.	CBC–100010555
Periodo Facturado	23/08/2024 — 08/05/2025

Fecha Límite de Pago	21/11/2024
Prima (incluye gastos de expedición)	00,00
IVA	00,00
VALOR TOTAL A PAGAR $	00,00

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	GRUPO CONSULTOR KAPITAL S.A.S.
CALLE 119 NO. 14A – 25 OFICINA 201	900468097
Intermediario	LEONARDO JOSE MURCIA RAMIREZ

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Apreciado Cliente:

1. No se aceptan pagos parciales.
2. Al realizar su pago de forma presencial (ante el cajero del banco) **UNICAMENTE** presente esta boleta de recaudo para garantizar la correcta referenciación del pago.
3. Si esta boleta no ha sido recaudada efectivamente el **21/11/2024** se aplicará la clausula de terminación automática especifiada en el condicionado de la póliza y en la carátula de esta (artículo1068 código de comercio)
4. Si realiza su pago en cheque o de forma mixta (efectivo y cheque), solamente gire cheque local a nombre de **PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA Nit 900531292-7,** al respaldo endóselo correctame y diligencie los datos del girador (nombre, NIT, teléfono) y el número de referencia de esta boleta. En caso de devolución del cheque se cobrará sanción del 20% de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del código de comercio. **NO SE ACEPTAN CHEQUES DE OTRAS PLAZAS.**
5. Para realizar el pago a través del botón PSE, ingrese a nuestra página web **www.segurosmundial.com.co** en la imagen de PSE haga clic y continúe el proceso de pago.

ESPACIO PARA EL TIMBRE

VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO

- BANCO -

Referencia de Pago No.	270159273

Fecha de Facturación	22/10/2024
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	
Póliza No.	CBC–100010555
Periodo Facturado	23/08/2024 — 08/05/2025

Fecha Límite de Pago	21/11/2024
Prima (incluye gastos de expedición)	00,00
IVA	00,00
VALOR TOTAL A PAGAR $	00,00

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	GRUPO CONSULTOR KAPITAL S.A.S.
CALLE 119 NO. 14A – 25 OFICINA 201	900468097
Intermediario	LEONARDO JOSE MURCIA RAMIREZ

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Corresponsales
OPCIÓN1

(415)7709998434219(8020)00000270159273(3900)000000000000(96)20241121

Bancos Corresponsales
OPCIÓN 2

(415)7709998039933(8020)031594(8020)22990270159273(3900)000000000000(96)20241121

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

seguros mundial®

Recibo de Pago

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

INFORMACIÓN DE PAGO

A continuación te brindamos información de los distintos medios de pago que tendrás a disposición:

OPCIÓN 1

CORRESPONSALES

Carulla · grupo éxito · efecty · edeq · Bancolombia Corresponsal Bancario · Punto de pago Multibanco · Supermercado Mercar · 4-72

OPCIÓN 2

BANCOS

Scotiabank · DAVIVIENDA · Banco de Bogotá · Bancolombia · Banco de Occidente

CORRESPONSALES

puntored Te damos más

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Tu compañía siempre

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: v5Uv28AZPoS3hpVMlgtC5Q==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES PUBLICAS REGIMEN PRIVADO DE CONTRATACION

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000070-D00I

No. PÓLIZA	M-100234640	No. ANEXO	3	No. CERTIFICADO	14916322	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	20/09/2024	SUC. EXPEDIDORA	MEDELLIN

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	23/08/2024	24:00 Horas Del	24/04/2028		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.776.167-1
DIRECCIÓN	CL 41 C # 31 - 51 BRR MI REFUGIO	**TELÉFONO**	3015946509
ASEGURADO	ENTERRITORIO S.A	**No. DOC. IDENTIDAD**	899.999.316-1
DIRECCIÓN	CALLE 26 # 13-19	**TELÉFONO**	9156282
BENEFICIARIO	ENTERRITORIO S.A	**No. DOC. IDENTIDAD**	899.999.316-1
DIRECCIÓN	CALLE 26 # 13-19	**TELÉFONO**	9156282

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO SE PROCEDE A ACTUALIZAR LA FECHA DE INICIO DE LOS AMPAROS POSCONTRACTUALES DE ACUERDO A COMUINICADO DE LA ENTIDAD CONTRATANTE DE FECHA 13/09/2024..
LOS DEMAS TERMINOS Y/O CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

OBJETO:
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No. 2240101, CUYO OBJETO CONSISTE EN EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA OCTAVA ORDEN DE TRABAJO

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 23/08/2024	24:00 Horas Del 23/12/2025	1.809.707.356,02	0,00
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	00:00 Horas Del 23/08/2024	24:00 Horas Del 23/12/2025	1.206.471.570,68	0,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 23/08/2024	24:00 Horas Del 24/04/2028	301.617.892,67	0,00
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	00:00 Horas Del 23/04/2025	24:00 Horas Del 25/04/2026	603.235.785,34	0,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 23/04/2025	24:00 Horas Del 24/04/2028	1.809.707.356,02	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 5.730.739.960,73	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
PROMOS SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	0,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	0,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	0,00

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 20/09/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL **01 8000 111 935** O LÍNEA EN BOGOTÁ **327 47 12 / 13.**

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES PUBLICAS REGIMEN PRIVADO DE CONTRATACION

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000070-D00I

No. PÓLIZA	M-100234640	No. ANEXO	3	No. CERTIFICADO	14916322	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	20/09/2024	SUC. EXPEDIDORA	MEDELLIN

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	23/08/2024	24:00 Horas Del	24/04/2028		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

PARA EL DESARROLLO DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

SE REEMPLAZA EL NUMERAL 5.2 DE LAS CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA POR EL SIGUIENTE TEXTO:
5.2. CUANTIA Y OCURRENCIA EN CONCORDANCIA CON LO NORMADO EN EL ARTICULO 1077 DEL CODIGO DE COMERCIO, LA ENTIDAD DEBERA ACREDITAR LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO Y LA CUANTÍA DE LA RECLAMACION.

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:
INTEGRANTE 1 - CONSTRUCCIONES HHT S.A.S NIT: 900767893 (PART. 10,0 %)
INTEGRANTE 2 - CONSTRUCCIONES CORPOVIAL S.A.S NIT: 901537636 (PART. 90,0 %)
QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO)

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **M-100234640** y endoso, **3** cuyo afianzado es: **CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO** Asegurado o Beneficiario: **ENTERRITORIO S.A / ENTERRITORIO S.A ,** expedida por la Compañía en **20/09/2024,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

MEDELLIN a los **20** días del mes **SEPTIEMBRE** del año **2024.**

Firma Autorizada - Compañia Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

Recibo de Pago

- CLIENTE-

Referencia de Pago No.	14916322

Fecha de Facturación	20/09/2024
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES PUBLICAS REGIMEN PRIVADO DE CONTRATACION	
Póliza No.	M–100234640
Periodo Facturado	23/08/2024 — 24/04/2028

Fecha Límite de Pago	20/10/2024
Prima (incluye gastos de expedición)	00,00
IVA	00,00
VALOR TOTAL A PAGAR $	00,00

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO
CL 41 C # 31 – 51 BRR MI REFUGIO	901776167
Intermediario	PROMOS SEGUROS LTDA

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Apreciado Cliente:

1. No se aceptan pagos parciales.
2. Al realizar su pago de forma presencial (ante el cajero del banco) **UNICAMENTE** presente esta boleta de recaudo para garantizar la correcta referenciación del pago.
3. Si esta boleta no ha sido recaudada efectivamente el **20/10/2024** se aplicará la clausula de terminación automática especifiada en el condicionado de la póliza y en la carátula de esta (artículo1068 código de comercio)
4. Si realiza su pago en cheque o de forma mixta (efectivo y cheque), solamente gire cheque local a nombre de **PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA Nit 900531292-7,** al respaldo endóselo correctame y diligencie los datos del girador (nombre, NIT, teléfono) y el número de referencia de esta boleta. En caso de devolución del cheque se cobrará sanción del 20% de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del código de comercio. **NO SE ACEPTAN CHEQUES DE OTRAS PLAZAS.**
5. Para realizar el pago a través del botón PSE, ingrese a nuestra página web **www.segurosmundial.com.co** en la imagen de PSE haga clic y continúe el proceso de pago.

ESPACIO PARA EL TIMBRE

VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO

- BANCO -

Referencia de Pago No.	14916322

Fecha de Facturación	20/09/2024
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES PUBLICAS REGIMEN PRIVADO DE CONTRATACION	
Póliza No.	M–100234640
Periodo Facturado	23/08/2024 — 24/04/2028

Fecha Límite de Pago	20/10/2024
Prima (incluye gastos de expedición)	00,00
IVA	00,00
VALOR TOTAL A PAGAR $	00,00

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO
CL 41 C # 31 – 51 BRR MI REFUGIO	901776167
Intermediario	PROMOS SEGUROS LTDA

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Corresponsales
OPCIÓN1

(415)7709998434219(8020)00000014916322(3900)000000000000(96)20241020

Bancos Corresponsales
OPCIÓN 2

(415)7709998039933(8020)031594(8020)22990014916322(3900)000000000000(96)20241020

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

seguros mundial®

Recibo de Pago

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

INFORMACIÓN DE PAGO

A continuación te brindamos información de los distintos medios de pago que tendrás a disposición:

OPCIÓN 1

CORRESPONSALES

Carulla · grupo éxito · efecty · edeq · Bancolombia Corresponsal Bancario · Punto de pago Multibanco · Supermercado Mercar · 4-72

OPCIÓN 2

BANCOS

Scotiabank · DAVIVIENDA · Banco de Bogotá · Bancolombia · Banco de Occidente

CORRESPONSALES

puntored Te damos más

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Tu compañía siempre

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: 3xS7xiBrKtp7qTSRpFAgUQ==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	M-100054382	No. ANEXO	4	No. CERTIFICADO	14909942	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	28/08/2024	SUC. EXPEDIDORA	MEDELLIN

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	23/08/2024	24:00 Horas Del	25/04/2025		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.776.167-1
DIRECCIÓN	CL 41 C # 31 - 51 BRR MI REFUGIO	**TELÉFONO**	3015946509
ASEGURADO	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.776.167-1
DIRECCIÓN	CL 41 C # 31 - 51 BRR MI REFUGIO	**TELÉFONO**	3015946509
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	**No. DOC. IDENTIDAD**	
DIRECCIÓN	.	**TELÉFONO**	

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO LA COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS CONFIRMA QUE CONOCE EL CONTENIDO DEL DOCUMENTO ACTA DE INICIO PARA CONVENIOS/CONTRATOS DERIVADOS DE FECHA 23/08/2024, POR MEDIO DEL CUAL SE PROCEDE A ACTUALIZAR LA VIGENCIA DE CADA UNO DE LOS AMPAROS DE LA PRESENTE POLIZA.

LOS DEMAS TERMINOS Y/O CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	1.809.707.356,00	1.809.707.356,00	1.809.707.356,02	3.036.837,69
GASTOS MEDICOS	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
PATRONAL	904.853.678,00	904.853.678,00	904.853.678,01	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	904.853.678,00	904.853.678,00	904.853.678,01	0,00
R.C. CRUZADA	904.853.678,00	904.853.678,00	904.853.678,01	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	1.809.707.356,00	1.809.707.356,00	1.809.707.356,02	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 1.809.707.356,02	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
PROMOS SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	3.036.837,69
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	3.036.837,69
GASTOS EXP.	$	5.000,00
IVA	$	577.949,16
TOTAL A PAGAR	$	3.619.786,85

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 28/08/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL **01 8000 111 935** O LÍNEA EN BOGOTÁ **327 47 12 / 13.**

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	M-100054382	No. ANEXO	4	No. CERTIFICADO	14909942	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	28/08/2024	SUC. EXPEDIDORA	MEDELLIN

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	23/08/2024	24:00 Horas Del	25/04/2025		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO.2240101 , CUYO OBJETO CONSISTE EN EL
CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA OCTAVA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO.

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:
INTEGRANTE 1 - CONSTRUCCIONES HHT S.A.S NIT: 900767893 (PART. 10,0 %)
INTEGRANTE 2 - CONSTRUCCIONES CORPOVIAL S.A.S NIT: 901537636 (PART. 90,0 %)
QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO.

ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERR COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERR

BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERR COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL.

LA PRESENTE POLIZA CUBRE LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES (DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE) Y EXTRAPATRIMONIALES (DAÑOS MORALES, FISIOLOGICOS Y VIDA EN RELACION) CAUSADOS A TERCEROS POR EL TOMADOR DE LA POLIZA CON OCASION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO DESCRITO EN LA CARATULA POR LOS CUALES RESULTE CIVILMENTE RESPONSABLE LA ENTIDAD CONTRATANTE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2347 DEL CODIGO CIVIL.

LA PRESENTE POLIZA CUBRE
USO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS $1.809.707.356.02 EVENTO / VIGENCIA.
ACTIVIDADES DE MOVILIZACIÓN DE CARGAS $1.809.707.356.02 EVENTO / VIGENCIA.
DAÑOS A BIENES DE TERCEROS $1.809.707.356.02 EVENTO / VIGENCIA.
CONTAMINACIÓN AMBIENTAL $1.809.707.356.02 EVENTO / VIGENCIA.
PARA EL AMPARO DE GASTOS MÉDICOS, EL LÍMITE ASEGURADO ES DE $50.000.000 MILLONES / PERSONA
$200.000.000 MILLONES / EVENTO.

ACTIVIDADES DE VIGILANCIA, INCLUIDO EL USO DE ARMAS DE FUEGO, MEDIOS TECNOLÓGICOS, CANINOS Y TODAS LAS FORMAS RECONOCIDAS EN LA PRESTACIÓN DE ESE SERVICIO, YA SEA CON PERSONAL PROPIO DEL CONTRATISTA, SUBCONTRATISTAS O DE FIRMAS ESPECIALIZADAS $1.809.707.356.02 EVENTO / VIGENCIA.

AMPARO DE DAÑOS A VECINDADES, PROPIEDADES ADYACENTES Y ESTRUCTURAS EXISTENTES $1.809.707.356.02 EVENTO / VIGENCIA.

PROPIEDADES ADYACENTES:
EL PRESENTE SEGURO SE EXTIENDE A AMPARAR LA RESPONSABILIDAD QUE SE DERIVA DE DAÑOS A CAUSA DE VIBRACIÓN, ELIMINACIÓN O DEBILITAMIENTO DE ELEMENTOS PORTANTES, HUNDIMIENTO DE TERRENO, DERRUMBES Y/O DESLIZAMIENTO DE TIERRA, ASENTAMIENTO, INUNDACIONES, DESBORDAMIENTO Y ANEGACIONES POR AGUAS REPRESADAS, SIEMPRE QUE HAYAN SIDO CAUSADAS POR EL ASEGURADO PARA ELLO RIGEN LAS SIGUIENTES CONDICIONES PREVIAS:
- EN CASO DE RESPONSABILIDAD POR PÉRDIDAS O DAÑOS EN PROPIEDAD, TERRENOS O EDIFICIOS, EL ASEGURADOR INDEMNIZARÁ AL ASEGURADO TALES DAÑOS O PÉRDIDAS SÓLO CUANDO TENGAN POR CONSECUENCIA EL DERRUMBE TOTAL O PARCIAL. LOS DAÑOS/GRIETAS QUE NO AFECTEN LA ESTABILIDAD DE LAS PROPIEDADES DE TERCEROS NO SERÁN OBJETO DE COBERTURA. SI SE AFECTAN ELEMENTOS SOPORTANTES O EL SUBSUELO DE PROPIEDADES DE TERCEROS, LA INDEMNIZACIÓN QUEDA RESTRINGIDA AL COLAPSO TOTAL O PARCIAL DE TAL PROPIEDAD.- EN CASO DE RESPONSABILIDAD POR PÉRDIDAS O DAÑOS EN PROPIEDAD, TERRENOS O EDIFICIOS, EL ASEGURADOR INDEMNIZARÁ AL ASEGURADO TALES DAÑOS O PÉRDIDAS SÓLO SUJETO A QUE LA REFERIDA PROPIEDAD, LOS TERRENOS O EDIFICIOS SE ENCONTRARAN EN ESTADO SEGURO ANTES DE COMENZAR LAS OBRAS CIVILES Y CUANDO SE HAYAN ENCAMINADO LAS NECESARIAS MEDIDAS DE SEGURIDAD.- A SOLICITUD, ANTES DE COMENZAR LAS OBRAS CIVILES EL ASEGURADO ELABORARÁ POR SU PROPIA CUENTA UN INFORME SOBRE EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRAN LA PROPIEDAD, LOS TERRENOS O LOS EDIFICIOS QUE POSIBLEMENTE SE HALLAN AMENAZADOS.
ES NECESARIO CONTAR CON ACTAS DE VECINDADES, ELABORADAS ANTES DE INICIARSE LAS OBRAS, EN LAS QUE CONSTE EL BUEN ESTADO DE LAS PROPIEDADES VECINAS.
EL ASEGURADOR NO INDEMNIZARÁ AL ASEGURADO EN CASO DE RESPONSABILIDAD POR:

DAÑOS PREVISIBLES TENIENDO EN CUENTA EL TIPO DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN O SU EJECUCIÓN.

DAÑOS DE MENOR IMPORTANCIA QUE NO PERJUDICAN LA ESTABILIDAD DE LA PROPIEDAD ASEGURADA, DE LOS TERRENOS O EDIFICIOS NI CONSTITUYEN UN PELIGRO PARA LOS USUARIOS.

COSTES POR CONCEPTO DE PREVENCIÓN O A MINORACIÓN DE DAÑOS QUE HAY QUE INVERTIR EN EL TRANSCURSO DEL PERÍODO DEL SEGURO.

DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	M-100054382	No. ANEXO	4	No. CERTIFICADO	14909942	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	28/08/2024	SUC. EXPEDIDORA	MEDELLIN

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	23/08/2024	24:00 Horas Del	25/04/2025		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
GASTOS MEDICOS	0.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 0.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
R.C. CRUZADA	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

Recibo de Pago

- CLIENTE-

Referencia de Pago No.	14909942

Fecha de Facturación	28/08/2024		**Fecha Límite de Pago**	27/09/2024
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			**Prima** (incluye gastos de expedición)	3.041.837,69
Póliza No.	M–100054382		**IVA**	577.949,16
Periodo Facturado	23/08/2024	25/04/2025	**VALOR TOTAL A PAGAR $**	3.619.786,85

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO
CL 41 C # 31 – 51 BRR MI REFUGIO	901776167
Intermediario	PROMOS SEGUROS LTDA

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Apreciado Cliente:

1. No se aceptan pagos parciales.
2. Al realizar su pago de forma presencial (ante el cajero del banco) **UNICAMENTE** presente esta boleta de recaudo para garantizar la correcta referenciación del pago.
3. Si esta boleta no ha sido recaudada efectivamente el **27/09/2024** se aplicará la clausula de terminación automática especifiada en el condicionado de la póliza y en la carátula de esta (artículo1068 código de comercio)
4. Si realiza su pago en cheque o de forma mixta (efectivo y cheque), solamente gire cheque local a nombre de **PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA Nit 900531292-7,** al respaldo endóselo correctame y diligencie los datos del girador (nombre, NIT, teléfono) y el número de referencia de esta boleta. En caso de devolución del cheque se cobrará sanción del 20% de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del código de comercio. **NO SE ACEPTAN CHEQUES DE OTRAS PLAZAS.**
5. Para realizar el pago a través del botón PSE, ingrese a nuestra página web **www.segurosmundial.com.co** en la imagen de PSE haga clic y continúe el proceso de pago.

ESPACIO PARA EL TIMBRE

VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO

- BANCO -

Referencia de Pago No.	14909942

Fecha de Facturación	28/08/2024		**Fecha Límite de Pago**	27/09/2024
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			**Prima** (incluye gastos de expedición)	3.041.837,69
Póliza No.	M–100054382		**IVA**	577.949,16
Periodo Facturado	23/08/2024	25/04/2025	**VALOR TOTAL A PAGAR $**	3.619.786,85

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO
CL 41 C # 31 – 51 BRR MI REFUGIO	901776167
Intermediario	PROMOS SEGUROS LTDA

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Corresponsales
OPCIÓN1

(415)7709998434219(8020)00000014909942(3900)000003619786(96)20240927

Bancos Corresponsales
OPCIÓN 2

(415)7709998039933(8020)031594(8020)22990014909942(3900)000003619786(96)20240927

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

seguros mundial®

Recibo de Pago

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

INFORMACIÓN DE PAGO

A continuación te brindamos información de los distintos medios de pago que tendrás a disposición:

OPCIÓN 1

CORRESPONSALES

Carulla · grupo éxito · efecty · edeq · Bancolombia Corresponsal Bancario · Punto de pago Multibanco · Supermercado Mercar · 4-72

OPCIÓN 2

BANCOS

Scotiabank · DAVIVIENDA · Banco de Bogotá · Bancolombia · Banco de Occidente

CORRESPONSALES

puntored Te damos más

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA


Tu compañía siempre

EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL – ENTerritorio

ORDEN DE TRABAJO No. 2240101
CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA OCTAVA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO.

ORDEN DE SERVICIO No. 2240114
INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA OCTAVA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

COPIA No. 1	AUTORIZADA POR: Representante Legal	EMITIDA PARA: Cliente	RESPONSABLE: Director de Interventoría

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
		
Juan Camilo Olivera Toro **Residente de Interventoría**	Oscar Andrés Acosta Grisales **Director de Interventoría**	Juan Carlos Bonilla Cabezas **Representante Legal**

INFORME MENSUAL No. 2

23 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

VERSIÓN No. 1

LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN:

BOGOTÁ D.C, OCTUBRE 30 DE 2024

Versión 0

REVISIÓN, VERIFICACIÓN, MODIFICACIÓN Y APROBACIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE DEL DOCUMENTO:
INFORME MENSUAL 2 (SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2024) INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA OCTAVA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO.

CONTROL DE REVISIÓN

VERSIÓN No.	No. PAGINAS	FECHA	ELABORÓ	APROBÓ	DESCRIPCIÓN DE LA REVISIÓN
1	30	30-10-2024	Residente de Interventoría	Director de Interventoría	Creación del documento

CONTROL DE COPIAS

COPIA No. 1	AUTORIZADA POR: Representante Legal	EMITIDA PARA: Cliente	RESPONSABLE: Director de Interventoría
ELABORÓ: Juan Camilo Olivera Toro **Residente de Interventoría**	**REVISÓ:** Oscar Andrés Acosta Grisales **Director de Interventoría**		**APROBÓ:** Juan Carlos Bonilla Cabezas **Representante Legal**

RECIBIDO PARA REVISIÓN Y APROBACIÓN POR PARTE DEL CLIENTE

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL – ENTerritorio **ORDEN DE SERVICIO No.: 2240114** INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA OCTAVA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO.	**EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL – ENTerritorio** **FIRMA:** **NOMBRE**: Luis Carlos Flores **CARGO:** SUPERVISOR CONTRATO **FECHA**:

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 8
1 DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO..... 9
1.1 Antecedentes. 9
1.2 Localización. 10
1.3 Plan de intervención y o actividades. 10
2. ORDEN DE TRABAJO. 14
2.1 Información General de la Orden de Trabajo 14
2.2 Aspectos Legales y Revisión de Pólizas. 14
2.3 Aspectos Legales y Revisión de Pólizas. 15
2.4 Control del anticipo. 15
2.4 . Facturación del contrato de obra. 16
2.5 Avance del Contrato de Obra. 16
2.6 Aspectos Administrativos Del Contrato De Obra. 16
2.6.1 Personal aprobado del contratista. 17
2.6.2 Maquinaria y/o Equipo de medición y/o equipos ofimáticos u otros. 17
2.6.3 Control de Inspección y Ensayo. 17
2.6.4 Relación de comités de seguimiento. 17
2.6.5 Actividades Técnicas Desarrolladas. 18
2.7 Control del cronograma. 19
3. ORDEN DE SERVICIO. 21
3.1 Información General de la Orden de Servicio. 21
3.2 Aspectos Contractuales de la orden de servicio. 21
3.3 Aspectos Legales y Revisión de Pólizas. 22
3.4 Aspectos Financieros. 22
3.5 Facturación en el periodo. 22
3.5.1 Forma de pago para la Interventoría. 22
3.6 Avance del Contrato de interventoría. 24
3.6.1 Avance en tiempo de la orden de servicio de la interventoría. 24
3.6.2 Avance financiero de la orden de servicio de la interventoría. 24
3.7 Aspectos Técnicos Contrato De Interventoría 24
3.7.1 Personal aprobado de la interventoría. 24
3.8 Descripción de los Trabajos Realizados en el mes por la Interventoría. . 25

3.8.1 Relación de comités de seguimiento de obra. 25
3.8.2 Relación de correspondencia. 26
3.9 Situaciones Especiales Ocurridas durante el periodo 26
3.10 Seguimiento plan de Gestión y Calidad. 26
3.10.1 Plan de materiales sin certificado de conformidad. 26
3.11 Plan de Gestión Social 27
3.12 Plan de Salud y Seguridad en el Trabajo – SST. 27
3.12.1 Actividades. 27
3.12.2 Actividades realizadas enfocadas en prevención 27
3.13 Plan de Gestión Ambiental 27
3.13.1 Medidas de Manejo 27
3.13.2 Medidas de Manejo Para Demarcación y aislamiento 28
4. REGISTRO FOTOGRAFICO. 29
Figura. 2 Perifoneo informado a la comunidad las actividades de diagnósticos en el barrio la guardia. 29
Figura. 3 Verificación de diagnósticos en el barrio la Escalea 29
Figura. 4 Apertura de los buzones de sugerencia ubicado en la tienda del Señor Fabio Median. 29
Figura. 5 Acompañamiento técnico de la interventoría en los levantamientos de diagnósticos Barrio La Escalea / Saloa Cesar. 29
Figura. 6 Socialización sectorizada manzana M del Barrio Obrero. 29
Figura. 7 Reunión con el Personero Municipal para concertar el proceso de radicación del comité de veeduría ciudadana. 29
Figura. 8 Radicación por parte de la comunidad de solicitud al programa de inclusión. 30
Figura. 9 Reunión con el gerente del acueducto de Chimichagua-Cesar 30
Figura. 10 Acompañamiento al contratista en el levantamiento de los diagnósticos. 30
Figura. 11 socialización sectorizada a la comunidad para el barrio obrero.. 30

TABLAS

Tabla 1. Actividades contractuales. Fuente: autor 13
Tabla 2. Información general de la orden de trabajo 14
Tabla 3. Relación de Pólizas de la orden de trabajo. Fuente: Autor 15
Tabla 4. Valores del contrato de obra. 15
Tabla 5. Plan de inversión y manejo del anticipo. 16
Tabla 6. Valores de Facturación del Contrato de Obra**.** Fuente: Autor 16
Tabla 7. Indicadores de Avance del Contrato de Obra. Fuente: Autor 16
Tabla 8. Personal aprobado del contratista Actividad 1 y 2 17
Tabla 9. Relación de comités de seguimiento de obra. 18
Tabla 10. Control del cronograma. 20
Tabla 11. Información general de la orden de Servicio 21
Tabla 12. Información general de la orden de Servicio. Fuente: Autor 21
Tabla 13. Relación de Pólizas de la orden de servicio. 22
Tabla 14. Aspectos financieros Fuente: Autor 22
Tabla 15. Facturación contrato de interventoría período analizado. 24
Tabla 16. Avance en tiempo 24
Tabla 17. Indicadores de Avance del orden de servicio. Fuente: Autor 24
Tabla 18. Personal aprobado de la interventoría. 25
Tabla 19. Relación de comités de seguimiento. 26

IMÁGENES

Figura. 1. Localización Municipio Chimichagua- sector Saloa. 10

Figura. 2 Perifoneo informado a la comunidad las actividades de diagnósticos en el barrio la guardia. 29

Figura. 3 Verificación de diagnósticos en el barrio la Escalea 29

Figura. 4 Apertura de los buzones de sugerencia ubicado en la tienda del Señor Fabio Median. 29

Figura. 5 Acompañamiento técnico de la interventoría en los levantamientos de diagnósticos Barrio La Escalea / Saloa Cesar. 29

Figura. 6 Socialización sectorizada manzana M del Barrio Obrero. 29

Figura. 7 Reunión con el Personero Municipal para concertar el proceso de radicación del comité de veeduría ciudadana. 29

Figura. 8 Radicación por parte de la comunidad de solicitud al programa de inclusión. 30

Figura. 9 Reunión con el gerente del acueducto de Chimichagua-Cesar 30

Figura. 10 Acompañamiento al contratista en el levantamiento de los diagnósticos. 30

Figura. 11 socialización sectorizada a la comunidad para el barrio obrero. 30

ANEXOS

1. **Resumen ejecutivo mensual.**

   1.1 Informe ejecutivo del proyecto.

2. **Anexos administrativos**
   - **Relación de correspondencia interventoría**
   - **Control de personal**
   - **Actas de comité de seguimiento**
   - **Actas de vecindad**
3. **Anexos técnicos**
   - **Registro fotográfico**
   - **Control de seguridad industrial**
   - **Relación de documentos**
   - **Estado del tiempo**
   - **Copia de la bitácora**
4. **Anexos presupuestales**
   - **Rut**
   - **Resolución de factura**
   - **Parafiscales**
   - **Pagos de aporte**
   - **Factura**
   - **Certificado de cumplimiento**
   - **Certificado bancario**
   - **Acta parcial N.2**

INTRODUCCIÓN

El presente informe describe las actividades implementadas por la Interventoría y el contratista durante el periodo comprendido entre **23 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE 2024** en cumplimiento con el objeto contractual de la orden de trabajo **No. 2240101** y la interventoría con orden de servicio **N° 2240114,** lo anterior aplicando las Técnicas, Ambientales, Sociales, financieras y/o de Seguridad y Salud en el trabajo.

La orden de trabajo **No. 2240101** con objeto "CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA OCTAVA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO" está a cargo del contratista **CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO**

Orden de servicio **N° 2240114,** con objeto **"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA OCTAVA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO"** está a cargo del **GRUPO CONSULTOR KAPITAL S.A.S**

A continuación, se presenta informe de interventoría con el seguimiento, control y vigilancia a la orden de trabajo **No. 2240101,** relacionado con las actividades administrativas, financieras, legales, técnicas, de calidad, seguridad y salud en el trabajo, gestión social y gestión ambiental del periodo que comprende del **23 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE 2024.**

1 DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO

1.1 Antecedentes.

El presente proyecto cosiste en PCI “CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA OCTAVA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO”

El Programa de Conexiones Intradomiciliarias de agua potable y saneamiento básico, reglamentado mediante el Decreto 1350 de 2012, actualmente compilado en el Decreto 1077 de 2015, capítulo 4 (modificado por el Decreto 1275 de 2021), que establece el alcance del programa y los criterios de priorización y focalización para la identificación de inmuebles potenciales beneficiarios; así como la Resolución 574 de 2022, que establece los lineamientos para su implementación.

El proyecto este compuesto por tres actividades, actividad 1 es la validación de diseño de los prototipos de obras según la norma sismo resistente NSR-10, Actividad 2 diagnóstico es la validación preliminar, concertación y planeación de la intervención, y la Actividad 3 es la ejecución de las obras de las conexiones intradomiciliarias y domiciliarias de acueducto y alcantarillado, sumado a lo anterior con el acta de entrega y recibo de las obras.

1.2 Localización.

"El municipio de Chimichagua está ubicado en el departamento del Cesar, en la región nororiental de Colombia. Limita al norte con los municipios de Astrea, al este con el municipio de Chiriguana y Curumani- Cesar, al sur con los municipios de Pailitas y Tamalameque, al oeste con el municipio del Banco, Magdalena. El municipio se encuentra en la llanura aluvial de la Ciénaga de Zapatosa, tiene un clima cálido tropical."



Figura. 1. Localización Municipio Chimichagua- sector Saloa.

Fuente: Google Maps

1.3 Plan de intervención y o actividades.

En la siguiente tabla se muestra las actividades que incluye el proyecto: se aclara que para el municipio de chimichaca no este contemplado **tanque elevado**. "*El subsidio de conexiones está limitado al alcance establecido en el Decreto 1077 de 2015. Por lo tanto, no debe entenderse como un mejoramiento de vivienda. La identificación de necesidades debe ajustarse estrictamente a los elementos integrantes de la conexión intradomiciliaria y domiciliaria de los servicios de acueducto y alcantarillado."*

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
1	**PRELIMINAR**	
1.1	CHEQUEO Y VALIDACIÓN DE DISEÑO DE LOS PROTOTIPOS DE OBRAS SEGÚN EL REGLAMENTO COLOMBIANO DE CONSTRUCCIÓN SISMO RESISTENTE NSR – 10.	Und
1.2	DIAGNÓSTICO, VALIDACIÓN PRELIMINAR, CONCERTACIÓN DE LA INTERVENCIÓN Y PLANEACIÓN DE LA INTERVENCIÓN.	Und
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD DE MEDIDA**
2	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**	
	REDES HIDROSANITARIAS	
2.1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2", incluye accesorios, demoliciones, excavaciones, rellenos, y retiro de sobrantes	ML
2.2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4", incluye accesorios, demoliciones, excavaciones, rellenos, y retiro de sobrantes	ML
2.3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2", incluye accesorios, demoliciones, excavaciones, rellenos, y retiro de sobrantes	ML
	PUNTOS HIDROSANITARIOS	
2.4	Punto HIDROSANITARIO **(INODORO).** Incluye tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado, incluye regata	Und
2.5	Punto HIDROSANITARIO de **DUCHA.** Incluye regata, tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado, así como la regadera y la grifería	Und
2.6	Punto HIDROSANITARIO de **LAVAMANOS CON PEDESTAL.** Incluye regata, tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado.	Und
2.7	Punto HIDROSANITARIO de **LAVADERO ESTANDAR** Incluye tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado.	Und
2.8	Punto HIDROSANITARIO de **LAVAPLATOS** Incluye tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado.	Und
	APARATOS	
2.9	Suministro e instalación de **SANITARIO (INODORO)**, incluye accesorios para su correcto funcionamiento	Und
2.10	Suministro e instalación de **LAVAMANOS CON PEDESTAL,** incluye grifería	Und
2.11	Suministro e instalación de **LAVADERO ESTANDAR** incluye llave de chorro macho para lavadero	Und
2.12	Suministro e instalación de **LAVAPLATOS DE SOBREPONER (1 m * 0,5 m) POCETA IZQUIERDA** (incluye grifería sencilla y sellos de silicona)	Und
	CAJAS DE INSPECCIÓN	
2.13	Construcción de caja de inspección en concreto 21MPa de 0.40 m x 0.40 m x 1.00 m Aplica para **INTRADOMICILIARIAS** (incluye acero de refuerzo)	m

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
	UNIDADES SANITARIAS	
3.1	Unidad Sanitaria tipo 1 (exterior a la vivienda) - Caseta unidad sanitaria incluye cubierta con teja en fibrocemento (**No incluye:** Sanitario, Ducha, Lavamanos)	Und
3.2	Unidad Sanitaria tipo 2 (interior a la vivienda)- Caseta unidad sanitaria interna - sin cubierta. (**No incluye**: Sanitario, Ducha, Lavamanos)	Und
3.3	Unidad Sanitaria tipo 3- Caseta unidad sanitaria con placa superior para instalación de tanque y cubierta en fibrocemento (**No incluye:** Sanitario, Ducha, Lavamanos)	Und
3.4	Unidad sanitaria tipo 4 - Caseta unidad sanitaria especial (Incluye cubierta con teja en fibrocemento)-Incluye Manija de agarre.(**No incluye**: Sanitario, Ducha, Lavamanos)	Und
	CIMENTACIÓN	
3.5	Relleno compactado con material de sitio	m3
3.6	Relleno con material seleccionado (recebo)	m3
	ESTRUCTURAS Y CONCRETOS	
3.7	Concreto de 21 MPa, incluye formaleta, para elementos estructurales	m3
3.8	Acero de refuerzo 60000 PSI (Incluye alambre de amarre)	Kg
3.9	Losa de piso en concreto de 21 MPa (espesor 0,10 m), incluye malla electrosoldada 6mm (15x15)	m2
3.10	Losa en concreto reforzado, para apoyo de tanque aéreo de 0,08 m de espesor, Incluye acero de refuerzo 1/4"	m2
3.11	Concreto ciclópeo de 21 MPA (40% piedra media zonga, 60% concreto de 21 MPa)	m3
	MAMPOSTERIA	
3.12	Mampostería en bloque de arcilla No. 4 o similar, incluye mortero de pega	m2
3.13	Suministro e Instalación Calado tipo rejilla para ventilación en arcilla, incluye mortero de pega	Und
	MORTEROS	
3.14	Mortero para pañete interno de 1:4 y 0,02 metros de espesor	m2
3.15	Mortero impermeabilizado para pañete externo de 1:4 y 0,02 metros de espesor.	m2
3.16	Mortero impermeabilizado para pendiente de piso ducha de 1:4 y 0,03 metros de espesor	m2
	ELEMENTOS	
3.17	Suministro e instalación de Puerta metálica con marco calibre 20, Incluye anticorrosivo y Pintura en Esmalte Sintético	Und
3.18	Suministro e instalación de juego de incrustaciones para baño	Und

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
3.19	Suministro e instalación de tanque aéreo plástico de 500 litros. Incluye tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado.	Und
3.20	Suministro e instalación de registro de cierre metálico	Und
3.21	Cubierta en teja ondulada fibrocemento, incluye perfil metálico C120x60x1.2mm	m2
3.22	Planche o solapa en lámina galvanizada cal. 26. con esmalte sintético, disolvente y amarre para cubierta	m
3.23	Rotura y adecuación de caja de inspección domiciliaria en cemento para conexión de red intradomiciliaria.	Und
	ACABADOS	
3.24	Recuperación de piso en cerámica (similar al retirado)	m2
3.25	Recuperación de piso en concreto e=0.05m	m2
3.26	Recuperación de piso esmaltado, incluye anti sol y endurecedor.	m2
3.27	Enchape pared blanca (0.20 X 0.20) metros	m2
3.28	Enchape piso antideslizante blanco (0,20 x 0,20) metros	m2
3.29	Carburo blanco para muro exterior (3 manos)	m2
	CONEXIONES	
4.1	Suministro e Instalación de Kit Silla Ye de 6" a 8" para la conexión domiciliaria a red de alcantarillado, incluye excavación y relleno con material de sitio	Und
4.2	Suministro e Instalación de Kit Silla Ye de 6" a 10" para la conexión domiciliaria a red de alcantarillado, incluye excavación y relleno con material de sitio.	Und
4.3	Suministro e Instalación de collarín de derivación de 4" x 1/2" para conexión domiciliaria a red de acueducto	Und
4.4	Suministro e Instalación de collarín de derivación de 3" x 1/2" para conexión domiciliaria a red de acueducto	Und
4.5	Suministro e instalación de Tubería sanitaria PVC de 6", incluye accesorios, demoliciones, excavaciones y relleno con material de sitio	m
4.6	Tubería de agua potable PVC de 1/2" RDE 13.5 o Manguera PF-UAD de 1/2", incluye accesorios, demoliciones, excavaciones y relleno con material de sitio	m
4.7	Suministro e instalación de micromedidores de 1/2" (según especificación ESP), Incluye caja en concreto, tapa y registro.	Und
	INTERVENCIONES VARIAS	
4.8	Recuperación de andén en concreto de 3000 psi e=0,15 cm, incluye malla electrosoldada 6 mm (15x15)	m2
	CAJAS DE INSPECCION	
4.9	Construcción de caja de inspección en concreto 21MPa de 0.60 m x 0.60 m x 1.00 m Aplica para **DOMICILIARIA**, (incluye acero de refuerzo)	M

Tabla 1. Actividades contractuales. Fuente: autor

2. ORDEN DE TRABAJO.

2.1 Información General de la Orden de Trabajo

En la siguiente tabla se relacionan los principales aspectos contractuales de la orden de trabajo

TIPO DE CONTRATO	ORDEN DE TRABAJO
CONTRATANTE	Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial, en adelante **ENTerritorio S.A.**
No. CONTRATO	2240101
CONTRATISTA	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO
REPRESENTANTE LEGAL	MIGUEL ANGEL ROJAS ENSUNCHO
OBJETO	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA OCTAVA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO.
PLAZO INICIAL	8 meses
VALOR INICIAL	**6.032.357.853,41**
VALOR ANTICIPO	NO SE HA TRAMITADO
FECHA DE INICIO	23/08/2024
FECHA DE TERMINACION DE CONTRATO	23/04/2025
INTERVENTORÍA	GRUPO CONSULTOR KAPITAL S.A.S
SUPERVISOR	LUIS CARLOS FLOREZ PEDRAZA

Tabla 2. Información general de la orden de trabajo
Fuente: Autor

2.2 Aspectos Legales y Revisión de Pólizas.

A continuación, se relacionan las pólizas que amparan el contrato de obra:

CONCEPTO	NUMERO	VIGENTE (Fechas) VIGENTE (Fechas)		VALOR
		DESDE	VALOR	
CUMPLIMIENTO	M-100234640	23/08/2024	23/12/2025	$ 1.809.707.356,02
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	M-100234640	23/08/2024	23/12/2025	$ 1.206.471.570,68
PRESTACIONES SOCIALES	M-100234640	23/08/2024	24/04/2028	$ 301.617.892,67
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	M-100234640	23/04/2025	25/04/2026	$ 603.235.785,34
ESTABILIDAD DE LA OBRA	M-100234640	23/04/2025	24/04/2028	$ 1.809.707.356,02

CONCEPTO	NUMERO	VIGENTE (Fechas) VIGENTE (Fechas)		VALOR
		DESDE	VALOR	
AMPARO BASICO-PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	M-100054382	23/08/2024	25/04/2025	$ 1.809.707.356,02
GASTOS MEDICOS	M-100054382	23/08/2024	25/04/2025	$ 200.000.000,00
PATRONAL	M-100054382	23/08/2024	25/04/2025	$ 904.853.678,01
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	M-100054382	23/08/2024	25/04/2025	$ 904.853.678,01
R.C CRUZADAS	M-100054382	23/08/2024	25/04/2025	$ 904.853.678,01
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	M-100054382	23/08/2024	25/04/2025	$1.809.707.356,02

Tabla 3. Relación de Pólizas de la orden de trabajo. Fuente: Autor

2.3 Aspectos Legales y Revisión de Pólizas.

El contrato de la orden de servicio tiene un valor contractual total de **$6.032.357.853,41**, discriminado como se muestra en la **tabla 4.**

COMPONENTE	VALOR
HONORARIOS ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS VIGENCIA ACTUAL	$ 171.697.324,13
EJECUCIÓN DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA VIGENCIA ACTUAL	$5.860.660.529,28
Total	**$ 6.032.357.853,41**

Tabla 4. Valores del contrato de obra.

2.4 Control del anticipo.

En la tabla 6 muestra el plan de inversión y manejo del anticipo presentado por el contratista, aprobado por la interventoría y presentado a la supervisión de ENTerritorio.

PLAN DE INVERSIÓN Y MANEJO DEL ANTICIPO					
N°	CONCEPTO	% DEL ANTICIPO	VALOR DEL CONCEPTO EN ($)	AVANCE O DESEMBOLSO	
				$	%
1	Compra de materiales y accesorios	95,00%	$ 1.113.525.500,56	0	0
2	Contribución Impuesto de guerra	5,00%	$ 58.606.605,29	0	0
TOTAL		**100,00%**	$ 1.172.132.105,86	0	0

Tabla 5. Plan de inversión y manejo del anticipo.

Acorde al cuadro anterior, el anticipo se encuentra en proceso de legalización con la ALIANZA FIDUCIARIA S.A. constituido por el CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO. A la fecha del presente informe no se ha desembolsado anticipo.

2.4 . Facturación del contrato de obra.

Durante este periodo el contratista no presento acta de cobro para facturación para las actividades llevadas a cabo en cuanto a la etapa de diseños y diagnósticos. En la siguiente tabla se ilustra los valores facturados a corte que comprende hasta el **23 de octubre del 2024:**

PERIODO	VALOR FACTURADO/ A FACTURAR	VALORES ACUMULADOS	SALDOS
23-agosto al 23 septiembre 2924	$0.0	$0.0	$ 6.032.357.853,41
23-septiembre al 23 octubre 2024	$0.0	$0.0	$ 6.032.357.853,41

Tabla 6. Valores de Facturación del Contrato de Obra**.** Fuente: Autor

2.5 Avance del Contrato de Obra.

La orden de trabajo presenta los siguientes indicadores de avance:

INDICADOR	% Periodo	%Acumulado
TIEMPO GENERAL	15,64%	28,40%
FINANCIERO PROGRAMADO	16,44%	16,44%
FINANCIERO EJECUTADO	0%	0%

Tabla 7. Indicadores de Avance del Contrato de Obra. Fuente: Autor

2.6 Aspectos Administrativos Del Contrato De Obra.

2.6.1 Personal aprobado del contratista.

La siguiente tabla se relaciona el personal aprobado del contratista para la fecha de reporte del presente informe.

CARGO	DEDICACIÓN	NOMBRE
Director de Obra	50%	Jesús Manuel Morales Fuentes
Residente de Obra	100%	José Camilo Ballesteros Mejía
Profesional técnico en Diagnóstico	100%	Gustavo Manuel Morales Fuentes
Especialista Hidrosanitario	20%	Antony Alberto Mozo Hernández
Especialista Estructural	60%	José Gregorio Márquez López
Trabajadora Social I	100%	Sally Palomino García
ESPECIALISTA HSEQ	20%	Vely Eleonor Solano Ariño
Profesional de costo y presupuestos	60%	Jacson Yair Hernández Ureche
Trabajadora Social II	100%	Yarelis Nugeth Mejía Gutiérrez
TECNICOS PGIO	100%	Nayelis Pimienta Rodríguez
MAESTRO DE OBRA	100%	Aníbal Rafael Nieves Jiménez

Tabla 8. Personal aprobado del contratista Actividad 1 y 2
Fuente: Autor

2.6.2 Maquinaria y/o Equipo de medición y/o equipos ofimáticos u otros.

Para este periodo se adelantó la actividad de DIAGNÓSTICO, VALIDACIÓN PRELIMINAR, CONCERTACIÓN Y PLANEACIÓN DE LA INTERVENCIÓN, se utilizó cinta métrica, flexómetro y equipos de oficina (computador, impresora y celular). Para el presente mes no se ha utilizado maquinaria debido a que no se ha iniciado actividades de obra.

2.6.3 Control de Inspección y Ensayo.

Durante el periodo comprendido entre el 23 de septiembre al 31 de octubre de 2024 no se realizan ensayos de laboratorio debido a que a la fecha no se han realizado actividades de obra.

2.6.4 Relación de comités de seguimiento.

Durante el periodo comprendido entre el 23 de septiembre al 31 de octubre del 2024 se realizaron los siguientes comités de seguimiento como se presenta a continuación en la Tabla 9:

Acta No.	Tipo de Comité	Fecha	Temas	Asistentes
4	Comité de seguimiento de obra.	25/9/2024	Entrega de diseños definitivos de las tipologías. 2. Entrega de los estudios de suelos. 3. Entrega de la documentación del proveedor del laboratorio. 4. Diagnósticos realizados.	Supervisión Enterritorio, Interventoría y Contratista

Acta No.	Tipo de Comité	Fecha	Temas	Asistentes
			5. Área social 6. Cronograma de diagnósticos. 7. Compromisos próximo comité. 8. Cierre de comité	
5	Comité de seguimiento de obra.	1/10/2024	Actividad 1, chequeo de los diseños. Observaciones por parte de la interventoría. 2. Diagnósticos realizados. 3. Área social 4. Cronograma de diagnósticos. 5. Compromisos próximo comité. 6. Cierre de comité	Supervisión Enterritorio, Interventoría y Contratista
6	Comité de seguimiento de obra.	08/10/2024	Entrega de diseños definitivos de las tipologías. 2. Avance de la actividad 2 (Diagnósticos). 3. Lugar de acopio de materiales, herramientas y demás. 4. Área social. 5. Compromisos del próximo comité. 6. Cierre de comité.	Supervisión Enterritorio, Interventoría y Contratista
7	Comité de seguimiento de obra.	15/10/2024	1. Entrega de diagnósticos a la interventoría. 2. Inicio de actividades de obra. 3. Hojas de vida del personal de apoyo. 4. Compra de material, herramientas y equipos para la ejecución de la actividad 3. 5. Área social. 6. Compromisos del próximo comité. 7. Cierre de comité.	Supervisión Enterritorio, Interventoría y Contratista
8	Comité de seguimiento de obra.	29/10/2024	1. Entrega del informe mensual. 2. Entrega de diagnósticos a la interventoría. 3. Entrega de cronograma de entregables. 4. Atrasos del proyecto. 5. Inicio de actividades 3 de obra. 6. Entrega de la filiación del personal de que está laborando. 7. Área social. 8. Compromisos del próximo comité. 9. Cierre de comité.	Supervisión Enterritorio, Interventoría y Contratista

Tabla 9. Relación de comités de seguimiento de obra.

2.6.5 Actividades Técnicas Desarrolladas.

Actividad 1: El contratista realiza la entrega del diseño a la interventoría, donde se aprobaron con recomendaciones por parte de la interventoría.

Actividad 2: Diagnostico, validación preliminar, concertación de la intervención y planeación de la intervención.

El contratista Consorcio Acueducto Enterritorio realizó 168 Diagnóstico que corresponde a los barrios la Escalea, la Guardia y Obrero, de acuerdo con la matriz suministrada por ENTerritorio para los levantamientos técnicos minuciosos para una buena planificación y formulación de las intervenciones de las viviendas. Los levantamientos se están realizando por manzanas y barrios.

El contratista solo ha entregado 23 diagnósticos a la interventoría, de los cuales 12 están aprobados por la interventoría y los 11 restantes no se han aprobado por falta de información y soportes que el contratista debe entregar. Se ha solicitado en reiteradas veces al contratista por parte de la interventoría la entrega de más diagnósticos para la respectiva revisión y/o aprobación.

Se continua con la implementación del Plan de Gestión Social donde se realiza la socialización del contrato casa a casa, se realiza la entrega de volantes, perifoneo y divulgación radial del proyecto que se está ejecutando en el corregimiento.

Todo lo anterior, se desarrolló de la siguiente manera:

1. Se continua con la revisión de la matriz de los posibles beneficiarios del PCI.
2. Se realiza el diligenciamiento del Formato PCI – 003, encuestas potenciales beneficiarios, se recopila información importante de la vivienda.
3. Se identifica las cantidades de puntos requeridos por la vivienda y tipo de intervención de acuerdo con los establecidos.
4. Se realiza registro fotográfico de la vivienda, donde se registra las condiciones de la vivienda.
5. Solicitar al propietario, residente, poseedor de los inmuebles, la Firma del Anexo 2 de la Resolución 494 (Acta de concertación) plasmado el formato PCI 005.

2.7 Control del cronograma.

En el siguiente cuadro, se realiza una breve descripción de las actividades principales del contrato de obra con su respectivo porcentaje de avance y las fechas en las cuales se ha programado su ejecución y el avance de las líneas de inversión con corte del **31 de octubre del 2024:**

Nombre de tarea	Duración días	FECHA INICIO	FECHA FIN	% Programado	% completado
ACTIVIDAD 1. Chequeo Y Validación De Diseño De Los Prototipos De Obras Según El Reglamento Colombiano De Construcción Sismo Resistente NSR – 10.	15	23/08/2024	6/09/2024	100	100
Actividad 2 DIAGNÓSTICO, VALIDACIÓN PRELIMINAR, CONCERTACIÓN Y PLANEACIÓN DE LA INTERVENCIÓN.	120	23/08/2024	22/12/2024	100	0,1
Actividad 3. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LAS CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS Y DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DE LAS OBRAS.	210	23/09/2024	23/04/2024	100	0

Tabla 10. Control del cronograma.

3. ORDEN DE SERVICIO.

3.1 Información General de la Orden de Servicio.

La orden de servicio de la interventoría está al tanto de las actividades ejecutadas referentes al contrato de la orden de trabajo **N° 2240114,** en donde se verifican todos los aspectos que rigen el contrato en curso.
Los siguientes, son los principales aspectos generales del contrato de la orden de servicio:

TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORÍA
CONTRATANTE	Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial, en adelante **ENTerritorio S.A.**
No. CONTRATO	2240114
CONTRATISTA	GRUPO CONSULTOR KAPITAL S.A.S
REPRESENTANTE LEGAL	JUAN CARLOS BONILLA CABEZAS
OBJETO	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA OCTAVA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
PLAZO INICIAL	8.5 meses
VALOR INICIAL	$ 526.711.823,87
VALOR ANTICIPO	N/A
FECHA DE INICIO	24/08/2023
FECHA DE TERMINACION DE CONTRATO	08/05/2025

Tabla 11. Información general de la orden de Servicio
Fuente: Autor

3.2 Aspectos Contractuales de la orden de servicio.

Los siguientes, son los principales aspectos contractuales del contrato de obra.

No.	Documento	Fecha de firma
1.	Orden de servicio No 2240101	18-03-2024
3.	Orden de Iniciación	23-08-2024

Tabla 12. Información general de la orden de Servicio. Fuente: Autor

3.3 Aspectos Legales y Revisión de Pólizas.

Las pólizas de la orden de servicio se encuentran identificadas y cuantificadas por los siguientes amparos, número, valores y vigencias, expedidas por la compañía Mundial de seguros S.S.).

AMPARO	NUMERO	VIGENTE (Fechas) VIGENTE (Fechas)		VALOR
		DESDE	VALOR	
CUMPLIMIENTO	CBC-100057580	23/08/2024	8/01/2026	$ 158.013.547,20
PRESTACIONES SOCIALES	CBC-100057580	23/08/2024	8/05/2028	$ 52.671.182,40
CALIDAD DEL SERVICIO	CBC-100057580	23/08/2024	8/05/2028	$ 158.013.547,20
AMPARO BASICO-PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	CBC-100010555	23/08/2024	8/05/2025	$ 325.000.000,00
PATRONAL	CBC-100010555	23/08/2024	8/05/2025	$ 325.000.000,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	CBC-100010555	23/08/2024	8/05/2025	$325.000.000,00
VEHICULO PROPIO Y NO PROPIOS	CBC-100010555	23/08/2024	8/05/2025	$ 325.000.000,00
R.C. CRUZADA	CBC-100010555	23/08/2024	8/05/2025	$ 325.000.000,00

Tabla 13. Relación de Pólizas de la orden de servicio.
Fuente: Autor

3.4 Aspectos Financieros.

La orden de servicio de la interventoría tiene un valor contractual total de $ 526.711.823,87, como se relaciona en la siguiente tabla.

DESCRIPCIÓN	VALOR (INCLUIDO IVA)
INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA OCTAVA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	$ 526.711.823,87
TOTAL, DEL CONTRATO INCLUIDO IVA	$ 526.711.823,87

Tabla 14. Aspectos financieros Fuente: Autor

3.5 Facturación en el periodo.

3.5.1 Forma de pago para la Interventoría.

El valor fijo del de la interventoría corresponde a la siguiente forma de pago:

A. Un CUARENTA POR CIENTO (40%) del valor de la orden de servicio, mediante pagos mensuales iguales, previa presentación de informes de interventoría, avalados por la supervisión de la orden de servicio.

$$VPFM = \frac{(0.4) * VC}{N}$$

VPfm = Valor a pagar fijo mensual de la orden de servicio de interventoría

N = Plazo de la orden de servicio en meses

VC = Valor Total de la orden de servicio de Interventoría

B. Un CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor de la orden de servicio se pagará proporcional al avance de ejecución de la obra aplicado a las actas parciales e informes de obra, por el sistema de avance de obra, de acuerdo con el cronograma de ejecución aprobado. Para calcular el porcentaje mensual variable que se pagará a la Interventoría, se tomará como base, el acta parcial e informe de obra ejecutado por el contratista de obra y aprobado por la Interventoría mediante la siguiente fórmula:

$$VPMnv = (0.5) * An * VC$$

Nv: valor a pagar por variable de la orden de servicio de la interventoría en el mes n

VC = Valor total de la orden de servicio de interventoría

Parágrafo primero: El valor total para pagar mensual de la interventoría corresponderá a la suma de los valores A+B antes descrito.

Parágrafo segundo: El pago del 50% al que hace referencia el literal B corresponde a el avance del contratista de la orden de trabajo que ya se legalizó mediante acta parcial.

c) Diez por ciento (10%) del valor total de la orden de servicio de interventoría una vez se cumplen los siguientes requisitos:

- ✓ Aprobación por parte de ENTerritorio S.A de la póliza de calidad del servicio de la orden de servicio de Interventoría.
- ✓ Suscripción del acta de liquidación de la orden de trabajo.
- ✓ Suscripción del acta de liquidación de la orden de servicio.

Parágrafo tercero: El pago del 10% final al que hace referencia el literal c, queda condicionado de manera proporcional a la base de ejecución final de la orden de trabajo, es decir que se pagara de acuerdo con el avance de ejecución final culminado el plazo de la orden de trabajo.

Parágrafo cuarto: De acuerdo con las actividades desarrolladas en virtud de la ejecución de la orden de servicio, ENTerritorio S.A aplicará las retenciones a que haya lugar.

En la siguiente tabla se muestra la facturación del periodo del 23 de septiembre al 23 de octubre de 2024, para el presente corte por un valor de $ 31.396.155,78 de facturación se discrimina de la siguiente manera acorde la forma de pago del contrato de interventoría CLÁUSULA SEXTA:

PERIODO	VALOR FACTURADO/ A FACTURAR	VALORES ACUMULADOS	SALDO CONTRATO
23 agosto al 23 de septiembre del 2024	$ 24.786.438,77	$ 24.786.438,77	$501.925.385,10
23 septiembre al 23 de octubre del 2024	$ 24.786.438,77	$ 49.572.877,54	$ 477.138.946,33

Tabla 15. Facturación contrato de interventoría período analizado.

3.6 Avance del Contrato de interventoría.

3.6.1 Avance en tiempo de la orden de servicio de la interventoría.

Para el periodo reportado se tiene un avance en tiempo como se muestra en la siguiente tabla.

Periodo	Avance del periodo (%)	Avance del periodo acumulado (%)
23 de septiembre al 23 de octubre del 2024	14,73%	26,74%

Tabla 16. Avance en tiempo

3.6.2 Avance financiero de la orden de servicio de la interventoría.

Para el presente periodo se realiza una facturación del $ 24.786.438,77 que corresponde al valor fijo de la orden de servicio.

INDICADOR	% Periodo	%Acumulado
FINANCIERO EJECUTADO	2,00%	2,0 %

Tabla 17. Indicadores de Avance del orden de servicio. Fuente: Autor

3.7 Aspectos Técnicos Contrato De Interventoría

3.7.1 Personal aprobado de la interventoría.

A continuación, se presenta el personal aprobado de la interventoría.

Nombre	Cargo	Dedicación %
Oscar Andrés Acosta Grisales	Director De Interventoría	50
Juan Camilo Olivera Toro	Ingeniero Residente 1	100
Juan Carlos Bonilla Cabezas	Especialista Hidráulico	4
Liliana Bonilla Salas	Profesional HSEQ	10
Lorena Andrea Gómez Ramírez	Técnico PGIO	100
Julieth Alexandra Abella Cuesta	Profesional Social	100
Kevin Arturo Diaz Mangones	Especialista En Estructuras	6
Jorge Alberto Ruiz Huertas	Inspector De Interventoría 1	100
María José Pedrozo Rangel	Técnico En Trabajo Social	100

Nombre	Cargo	Dedicación %
Erica Tatiana Ramírez Garzón	Inspector De Interventoría 2	100
Natalia García López	Profesional De Costos Y Presupuestos	10
Juan David Zambrano Martínez	Ingeniero Residente 2	100

Tabla 18. Personal aprobado de la interventoría.

3.8 Descripción de los Trabajos Realizados en el mes por la Interventoría.

Las actividades desarrolladas para el periodo la interventoría desarrollo las siguientes actividades:

- Elaboración de los informes: mensuales y semanales a partir de las actividades realizadas durante cada semana del mes presente.
- Seguimiento y control al cronograma de actividades propuestas por el contratista.
- Registro fotográfico de las actividades desarrolladas durante dicho periodo por parte del contratista y la interventoría.
- Participación y asistencia a los comités de obra para el control, seguimiento y verificación de avances de las actividades de inspección y/o las correspondientes a cada una de las etapas del contrato de obra.
- Gestión administrativa para el control de correspondencia, organigrama que maneja el consorcio, personal aprobado y laborado en el mes con sus respectivos pagos de seguridad social.
- Atender las observaciones de supervisión de la orden de servicio.
- Realizar el seguimiento de la programación de obra y velar por el cumplimiento de los tiempos y actividades de ejecución en los tiempos acordados y aprobados por esta interventoría.

3.8.1 Relación de comités de seguimiento de obra.

A continuación, se relación los comités de seguimientos realizado durante el periodo reportado.

Acta No.	Tipo de Comité	Fecha	Temas	Asistentes
4	Comité de seguimiento de obra.	25/9/2024	Entrega de diseños definitivos de las tipologías. 2. Entrega de los estudios de suelos. 3. Entrega de la documentación del proveedor del laboratorio. 4. Diagnósticos realizados. 5. Área social 6. Cronograma de diagnósticos. 7. Compromisos próximo comité. 8. Cierre de comité	Supervisión Enterritorio, Interventoría y Contratista
5	Comité de seguimiento de obra.	1/10/2024	Actividad 1, chequeo de los diseños. Observaciones por parte de la interventoría. 2. Diagnósticos realizados. 3. Área social	Supervisión Enterritorio,

Acta No.	Tipo de Comité	Fecha	Temas	Asistentes
			4. Cronograma de diagnósticos. 5. Compromisos próximo comité. 6. Cierre de comité	Interventoría y Contratista
6	Comité de seguimiento de obra.	08/10/2024	Entrega de diseños definitivos de las tipologías. 2. Avance de la actividad 2 (Diagnósticos). 3. Lugar de acopio de materiales, herramientas y demás. 4. Área social. 5. Compromisos del próximo comité. 6. Cierre de comité.	Supervisión Enterritorio, Interventoría y Contratista
7	Comité de seguimiento de obra.	15/10/2024	1. Entrega de diagnósticos a la interventoría. 2. Inicio de actividades de obra. 3. Hojas de vida del personal de apoyo. 4. Compra de material, herramientas y equipos para la ejecución de la actividad 3. 5. Área social. 6. Compromisos del próximo comité. 7. Cierre de comité.	Supervisión Enterritorio, Interventoría y Contratista
8	Comité de seguimiento de obra.	29/10/2024	10. Entrega del informe mensual. 11. Entrega de diagnósticos a la interventoría. 12. Entrega de cronograma de entregables. 13. Atrasos del proyecto. 14. Inicio de actividades 3 de obra. 15. Entrega de la filiación del personal de que está laborando. 16. Área social. 17. Compromisos del próximo comité. 18. Cierre de comité.	Supervisión Enterritorio, Interventoría y Contratista

Tabla 19. Relación de comités de seguimiento.

3.8.2 Relación de correspondencia.

Se adjunta anexó de relación de la correspondencia en el formato F-GG-11.

3.9 Situaciones Especiales Ocurridas durante el periodo

Para el periodo reportado no se presentan situaciones especiales que intervengan con el avance de las actividades.

3.10 Seguimiento plan de Gestión y Calidad.

Las actividades desarrolladas del plan de calidad del proyecto para el periodo fueron las siguientes:

3.10.1 Plan de materiales sin certificado de conformidad.

Para el presente informe, no se hicieron actividades de obra, esto a que la actividad 3 no ha iniciado.

3.10.2 Plan de materiales con certificado de conformidad.

Para el periodo comprendido del 23 de septiembre de 2023 al 31 de octubre de 2024, no se hicieron actividades de obra, esto a que la actividad 3 no ha iniciado.

3.11 Plan de Gestión Social

Al presente informe se anexa informe social.

3.12 Plan de Salud y Seguridad en el Trabajo – SST.

3.12.1 Actividades.

Cumplir y hacer cumplir al Contratista en lo referente a la afiliación al Sistema General de Seguridad Social (Salud, pensiones y riesgos laborales), así como el cumplimiento de pago de obligaciones parafiscales de todo el personal a su cargo de acuerdo con lo dispuesto en la ley.

3.12.2 Actividades realizadas enfocadas en prevención

- **Accidentalidad en obra**

Para el periodo que comprende del 23 de septiembre al 31 de octubre del año 2024, el contratista no presento ningún accidente de trabajo dentro de sus actividades desarrolladas.

- **Indicadores**

Para el presente periodo el contratista no presento accidentes de trabajo, los indicadores del IF estuvo en 00, el IS se mantuvo en 0 (cero), el ILI se mantuvo en 0 (cero).

- **Inspecciones realizadas.**

Para el periodo reportado, no se realizó inspecciones en obra, debido a que la actividad 3 de ejecución de obra no ha iniciado.

3.13 Plan de Gestión Ambiental

La interventoría revisa el cumplimiento de los programas ambientales incluidos en el plan de acción socio - ambiental, y cada uno de los aspectos mínimos de la Legislación Ambiental aplicables a la etapa inicial del proyecto conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado en el municipio de Chimichagua en el corregimiento de Saloa, realizado actividades y gestiones en el mes de octubre del 2023 con el fin al plan de manejo ambiental.

3.13.1 Medidas de Manejo

Para el presente mes el contratista no ha entregado certificado de acopio de los escombros y residuos sólidos, debido a que no ha iniciado con la actividad 3, la interventoría realizara seguimiento a la entrega de esto una vez inicien las obras.

La interventoría realizara el seguimiento al contratista de las personas o empresas interesadas en recibir materiales reciclables, resultantes de las actividades del proyecto donde la recolección debe ser semanal, con la coordinación del transporte y gestión.

La interventoría realizara seguimiento que el contratista cuente con el personal y las herramientas necesario para la actividad de orden y aseo del proyecto, con la respectiva dotación para ejecución de la actividad.

Lo anterior aplicara una vez cuando el contratista inicie con la actividad 3.

3.13.2 Medidas de Manejo Para Demarcación y aislamiento

La interventoría verificará y comprobará una vez se dé inicio a la actividad No. 3 que el contratista esté cumpliendo con las medidas descritas a continuación:

La interventoría realizara seguimiento de los materiales que están utilizando en la ejecución de la obra se estén almacenando en la bodega donde se acopia de manera separada, identificándolos y conservándolos con las recomendaciones de los proveedores, con el fin de conservar sus propiedades físicas hasta el momento de su utilización.

Se realizará control en el transporte de los materiales y que sean los necesarios para la ejecución de la actividad con el fin de que no sobre o falte.

Se realizará seguimiento al material que se encuentra en los frentes de trabajo donde estos deben estar cubiertos con el fin de evitar la emisión de partículas y derrame hacia fuentes hídricas.

Actividades de capacitación y divulgación

Una vez inicie la actividad 3, se le solicitará al contratista la capacitación de su personal sobre la implementación del plan ambiental.

Manejo de residuos sólidos diferentes a RCD

La limpieza general del área administrativa se deberá realizar cada 3 días de la semana, Para realizar la recolección de los residuos se utilizan los elementos de protección personal necesarios y las herramientas adecuadas.
Los residuos sólidos generados en la oficina, deberán ser depositados en las canecas ubicadas para tal fin.

4. REGISTRO FOTOGRAFICO.



Figura. 2 Perifoneo informado a la comunidad las actividades de diagnósticos en el barrio la guardia.



Figura. 3 Verificación de diagnósticos en el barrio la Escalea



Figura. 4 Apertura de los buzones de sugerencia ubicado en la tienda del Señor Fabio Median.



Figura. 5 Acompañamiento técnico de la interventoría en los levantamientos de diagnósticos Barrio La Escalea / Saloa Cesar.



Figura. 6 Socialización sectorizada manzana M del Barrio Obrero.



Figura. 7 Reunión con el Personero Municipal para concertar el proceso de radicación del comité de veeduría ciudadana.



Figura. 8 Radicación por parte de la comunidad de solicitud al programa de inclusión.



Figura. 9 Reunión con el gerente del acueducto de Chimichagua-Cesar



Figura. 10 Acompañamiento al contratista en el levantamiento de los diagnósticos.



Figura. 11 socialización sectorizada a la comunidad para el barrio obrero.

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO:	**F-GG-06**
		VERSIÓN:	**03**
		VIGENCIA:	**2024-05-10**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	**IP**

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 5

Entidad Contratante: **Enterritorio** Semana del **23/09/2024** al **29/09/2024** Fecha **29/09/2024**

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

Nº CONTRATO	2240114	**NOMBRE DEL PROYECTO**	
OBJETO DEL PROYECTO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTER\		
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	**DEPARTAMENTO** CESAR	**MUNICIPIO**	CHIMICHAGUA-SALOA
GERENCIA A CARGO		**ESTADO DEL PROYECTO**	

2. INFORMACION GENERAL DE LOS CONTRATOS

2.1 CONTRATO DE OBRA (PRINCIPAL)

Contrato No.			2240101
Contratista			CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO
Valor inicial	$		6.032.357.853,41
Valor actual	$		6.032.357.853,41
Variación del valor			-
Fecha de Inicio			23/08/2024
Plazo inicial (Días)			243 Días
Plazo actual (Días)	243 Días	100,00%	
Variación en plazo			Días
Fecha Contractual de terminación			23/04/2025
Tiempo Transcurrido (días)	37,00	15,23%	
Días remanentes del Contrato	206,00	84,77%	
Acumulado a última acta pagada			N/A
Estimado ejecutado por llevar a acta			N/A

2.2 CONTRATO DE INTERVENTORIA

Contrato No.			2240114
Interventor			GRUPO CONSULTOR KAPITAL S.A.S
Valor inicial	$		526.711.823,87
Valor actual	$		526.711.823,87
Variación del valor	$		-
Fecha de Inicio			23/08/2024
Plazo inicial			255 Días
Plazo actual	255 Días	100,00%	
Variación en plazo			Días
Fecha Contractual de terminación			5/05/2025
Ejecución del Contrato	37,00	14,51%	
Días remanentes del Contrato	218,00	85,49%	
Acumulado a última acta pagada			N/A
Estimado ejecutado por llevar a acta			N/A


3. ESTADO DEL PROYECTO

INFORME DE DESEMPEÑO

Presupuesto Total **del Proyecto** (BAC) $ 6.032.357.853,41

	Programado (PV) Inversión	%	Ejecutado (EV) Inversión	%	Desviación (SV) Inversión	%
Acumulado Anterior		0,00%		0,00%	$ 0,00	0,00%
Durante el Periodo		0,00%		0,00%	$ 0,00	0,00%
Acumulado a la Fecha	$ -	**0,00%**	$ -	**0,00%**	**$ 0,00**	**0,00%**


Semáforo $ - Desviación en días




Observaciones al desempeño del proyecto

A la fecha no se ha pasado la primera factura.
ACTIVIDAD 1.
El contratista de obra realiza la entrega a la interventoría del estudio de suelos el día 26 y el 27 de septiembre del 2024, los diseño estructural. se encuentra en revisión por parte de la interventoría.
ACTIVIDAD 2.
El contratista de obra realizó 2 diagnósticos de la matriz base de priorizados, con un acumulado de 72, adicional se realizo la verificación de 30 diagnósticos.
A la fecha el contratista no ha entregado diagnóstico a la interventoría.
ACTIVIDAD 3.
El contratista no a iniciado con esta actividad, debió de empezar el 23 de septiembre 2024.

Curva de Desempeño del Proyecto (Curva S)





CONTROL DE CAMBIOS A LAS LINEAS BASE

DESCRIBA LOS CONTROLES CAMBIO QUE SE PUDIERON DAR EN EL PERIODO A LAS LÍNEAS BASE DEL PROYECTO (ALCANCE, TIEMPO Y COSTO): No aplica

4. OTROS INDICADORES

AVANCE FISICO

	Programado	Ejecutado	Desviación	Semáforo
	%	%	%	
Acumulado Anterior	0,00%	0,00%	0,00%	0%
Durante el Periodo	0,00%	0,00%	0,00%	
Acumulado a la Fecha	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	




AVANCE FINANCIERO


AVANCE FINANCIERO CONTRATISTA PRINCIPAL

Valor Inicial Contrato	Valor Actual Contrato	Variación	Anticipo Pagado	Anticipo Valor Amortizado	Anticipo Saldo por Amortizar
$ 6.032.357.853,41	$ 6.032.357.853,41	$ -			$ -

No. Pagos tramitados	Valor Pagos tramitados Valor en Pesos	%	No. Pagos realizados	Valor Pagos realizados Valor en Pesos	%	Fecha última acta pagada	Valor última acta pagada
1		0,00%			0,00%		









AVANCE FINANCIERO INTERVENTOR

Valor Inicial Contrato	Valor Actual Contrato	Variación	Anticipo Pagado	Anticipo Valor Amortizado	Anticipo Saldo por Amortizar
$ 526.711.823,87	$ 526.711.823,87	$ -			$ -

No. Pagos tramitados	Valor Pagos tramitados Valor en Pesos	%	No. Pagos realizados	Valor Pagos realizados Valor en Pesos	%	Fecha última acta pagada	Valor última Acta pagada
		0,00%			0,00%		







OBSERVACIONES AL AVANCE DEL PROYECTO

El contratista avanza con la actividad 1, donde realizó la entrega de los estudio de suelos y el chequeo de los diseños. Se encuentra en revisión por parte de la interventoría.
El contratista continua con la actividad 2 de Diagnósticos, validación preliminar concertación de la intervención y planeación de la intervención. En las semana se avanzo con 2 diagnósticos, con un acumulado de 72 diagnósticos, de los cuales no han sido entregados a la interventoría para la evaluación.
La interventoría realiza un verificación previa a los diagnósticos junto con el contratista, donde se le realizan observaciones correctiva y el contratista las implemente.
Se realizo comité de seguimiento de obra virtual.
Continua pendiente con la entregar el cronograma de los diagnósticos.
La actividad 3 no da iniciado, esto a que la actividad 1 presenta atrasos.

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO:	F-GG-06
		VERSIÓN:	03
		VIGENCIA:	2024-05-10
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	IP

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 5

Entidad Contratante: **Enterritorio** Semana del **23/09/2024** al **29/09/2024** Fecha **29/09/2024**

5. ACTIVIDADES DEL PROYECTO

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA DEL REPORTE

Lunes 23 de septiembre de 2024:
El contratista avanzo con 1 diagnóstico y corroboración de 4 diagnósticos.

Martes 24 de septiembre 2024.
El contratista de obra, realizo 1, con la verificación de 3 diagnósticos.

Miércoles 25 de septiembre 2024.
El contratista hizo la validación de 9 diagnósticos.

Jueves 26 de septiembre 2024.
El contratista de obra, verifico 15 diagnósticos, con un total de 31 viviendas verificadas y 2 diagnostico realizados en la semana.

Viernes 27 de septiembre 2024.
El contratista de obra , no realizó diagnósticos debido a que esta realizado actividades administrativas

Sábado 28 de septiembre 2024.
El contratista de obra , no realizó diagnósticos debido a que esta realizado actividades administrativas

Domingo 29 de septiembre 2024.
No se realizaron actividades.
Se realizó el comité de obra de manera virtual con la participación de la supervisión de Enterritorio, Interventoría, contratista.
La interventoría realizo acompañamiento al contratista en el levantamiento de los diagnósticos y verificación de los diagnósticos.
Se realizó perifoneo durante todos los días en el barrio la Escala y la guardia informando a la comunidad del proyecto que se esta realizado, también se hizo cuñas radiales y entregas de folletos informativos.
NOTA 1: Se le recomienda al contratista de obra, dar celeridad a las actividades 1, 2 y 3, de acuerdo al cronograma inical aprobado, debdio a que estan presentando atrasos.


ACTIVIDADES A EJECUTAR EN LA SEMANA SIGUIENTE

1.El contratista de obra continuar con los diagnósticos y las actas de vecindad.
2.El contratista realizara la entrega de los diagnósticos realizados a la interventoría para ser aprobados.
3.El contratos realizara la entregar los ajuste de los diseños estructurales.
3.El contratos continuar con el perifoneo, volantes informativos, cuñas radiales y en las redes sociales de la emisora Maná Stereo de Saloa.
4.El contratista continuar con la recepción de las hojas de vida de mano de obra no calificada.
5. Realizar comité de seguimiento de obra virtual.


6. SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD EN EL TRABAJO y GESTION SOCIAL

INDICADORES DE SEGURIDAD Y PERDIDA DE TIEMPO EFECTIVO DE TRABAJO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	
	PERIODO	ACUMULADO
Accidentes de Trabajo	0	
Incidentes de Trabajo	0	
Enfermedades	0	
Otros	0	



Item	Factor	Hh Perdidas por Semana			
		Acumulado Anterior	Semana Actual	Acumulado	%Hr/Total
1	Factores climáticos	0		0	0,0%
2	Permisos de Trabajo	0		0	0,0%
3	Deficiencia de recursos	0		0	0,0%
4	Operativos	0		0	0,0%
5	Accidentes	0		0	0,0%
6	Administrativos	0		0	0,0%
7	Imputables al Contratista	0		0	0,0%
8	Interesados	0		0	0,0%
9	Otros. Cuál?			0	0,0%
	Total	**0**	**0**	**0**	**0,00%**



OBSERVACIONES
1. Durante el periodo se presentan lluvias en la zona, sin afectaciones en las actividades.
2. Durante el periodo no se presentan, accidentes, incidentes o enfermedades que hayan ocasionado perdida de tiempos y/o cese de actividades.
3. Durante la semana se presento interrupción flujo de eléctrico durante 3 días.

GESTION SOCIAL Y PQR´s

Foro No.	Fecha de realización	Lugar de realización	Cant. Asistentes	Compromisos	Responsable	Fecha
NA	23/09/2024	Barrio La Guardia	N/A	La interventoría realiza acompañamiento al contratista en el levantamiento de los diagnósticos.	Interventoría	N/A
NA	24/09/2024	Barrio La Guardia	N/A	La interventoría realiza acompañamiento al contratistas en la verificación de los diagnósticos.	Interventoría	N/A
NA	25/09/2024	Barrio Escalea	N/A	La interventoría realiza acompañamiento al contratistas en la verificación de los diagnósticos y entrega de folletos informativos.	Interventoría	N/A
NA	26/09/2024	Barrio Escalea	N/A	La interventoría realiza acompañamiento al contratista en la verificación de los diagnósticos.	Interventoría	N/A
NA	27/09/2024	Oficina contratista	N/A	El contratista no realizó actividades en campo por el no flujo eléctrico.	Interventoría	N/A
NA	28/09/2024	Oficina contratista e Interventoría	N/A	El contratista no realizó actividades en campo. Se realizaron observaciones al informe semanal del contratista. Se programa reunión con el contratista para la retroalimentación en el diligenciamiento de los informes semanales.	Interventoría	N/A
NA	22/09/2024		N/A	No hay actividades		NA

Tipología PQR	Radicado por	Fecha	Asunto	Dirigido a
NA	NA	NA	NA	NA

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO:	F-GG-06
		VERSIÓN:	03
		VIGENCIA:	2024-05-10
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	IP

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 5

Entidad Contratante: **Enterritorio** Semana del **23/09/2024** al **29/09/2024** Fecha **29/09/2024**

7. PROBLEMATICAS DEL PROYECTO

IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

PROBLEMA IDENTIFICADO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDADES DETALLADAS		RESPONSABLE	SOPORTE	FECHA
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

8. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



Perifoneo informado a la comunidad las actividades de diagnósticos en el barrio la guardia.



Levantamiento de diagnostico en el barrio la guardia



Verificación de diagnósticos en el barrio la Escalea.



Levantamiento de diagnósticos en el barrio la guardia



Diligenciamiento de formatos para el diagnóstico en campo.



Levantamiento de diagnósticos en el barrio la Escalea.

9. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros.
Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

1. La actividad 1, de chequeo el contratista realiza la entrega el viernes 27 de septiembre 2024. Se encuentra en revisión por parte de la interventoría.
2. El contratista lleva un acumulado de 72 diagnósticos, el contratista no ha realizado la entrega a la interventoría para revisar, debido a que la actividad 1 no esta aprobada.
3. Durante la semana no se presento precipitaciones que interfiriera en el levantamiento de los diagnósticos.
4. La interventoría solicitó al contratista realizar la entregar de una programación clara de la actividad 2.
5. El contratista no ha iniciado con la actividad 3. el cual debió de iniciar el 23 de septiembre del 2024 de acuerdo con el cronograma inicial, esta activada esta presentando atrasos.

La interventoría manifiesta preocupación por los atrasos que esta presentando en las actividades, adicional se la ha solicitado un plan de choque al contratista.
La interventoría ha realizado el seguimiento y control de las actividades que esta realizando el contratista, para dar cumplimiento con las obligaciones contractuales.


Nota: Hace parte y requisito dentro del presente informe el anexo de la bitácora de obra y el acta inspección interna de obra, solo aplica para contratos que se encuentren en la etapa de ejecución de obra.

Firma	**Firma**
Nombre JUAN CARLOS BONILLA CABEZAS	Nombre LUIS CARLOS FLOREZ PEDRAZA
Director de Interventoría o Representante legal	Supervisor

Original: ENTerritorio S.A.
Copias: Contratista, Interventoría


Presupuesto Genernal del Proyecto (BAC) $ 6.032.357.853,41

Semanas	Programado (PV)		Ejecutado (EV)	
	%	$	%	Valor
Inicio	0,00%	$ -	0,00%	$ -
1	0,00%	$ -	0,00%	$ -
2	0,00%	$ -	0,00%	$ -
3	0,00%	$ -	0,00%	$ -
4	0,00%	$ -	0,00%	$ -
5	2,43%	$ 146.653.756,57	0,00%	$ -
6	5,02%	$ 303.084.430,24		$ -
7	7,46%	$ 449.738.186,80		$ -
8	10,05%	$ 606.168.860,47		$ -
9	13,78%	$ 831.037.953,87		$ -
10	17,50%	$ 1.055.907.047,27		$ -
11	21,39%	$ 1.290.553.057,78		$ -
12	25,12%	$ 1.515.422.151,18		$ -
13	28,85%	$ 1.740.291.244,58		$ -
14	32,74%	$ 1.974.937.255,09		$ -
15	36,47%	$ 2.199.806.348,49		$ -
16	40,19%	$ 2.424.675.441,89		$ -
17	45,06%	$ 2.717.982.955,02		$ -
18	50,08%	$ 3.021.067.385,26		$ -
19	54,94%	$ 3.314.374.898,39		$ -
20	60,13%	$ 3.627.236.245,73		$ -
21	65,15%	$ 3.930.320.675,97		$ -
22	70,34%	$ 4.243.182.023,31		$ -
23	75,20%	$ 4.536.489.536,44		$ -
24	80,06%	$ 4.829.797.049,57		$ -
25	82,50%	$ 4.976.450.806,14		$ -
26	84,93%	$ 5.123.104.562,70		$ -
27	87,52%	$ 5.279.535.236,37		$ -
28	90,11%	$ 5.435.965.910,04		$ -
29	92,54%	$ 5.582.619.666,61		$ -
30	94,98%	$ 5.729.273.423,17		$ -
31	97,57%	$ 5.885.704.096,84		$ -
32	100,00%	$ 6.032.357.853,41		$ -
	100,00%	**$ 6.032.357.853,41**	**0,00%**	**$ -**



Presupuesto Genernal del Proyecto (BAC) $ 6.032.357.853,41

No.	COMPONENTE O CAPITULO	Incidencia		Programado a la fecha		Ejecutado a La fecha	
		%	$	%	$	%	Valor Ejecutado
1	Actividad 1	0,12%	$ 7.379.014,02	0,12%	$ 7.379.014,02	**0,00%**	$ -
2	Actividad 2	2,72%	$ 164.318.310,11	2,72%	$ 164.318.310,11	**0,32%**	$ 19.174.908,15
3	Actividad 3	97,15%	$ 5.860.660.529,27	97,15%	$ 5.860.660.529,27	**0,00%**	$ -
		100,00%	**$ 6.032.357.853,40**	**100,00%**	**$ 6.032.357.853,40**	**0,32%**	**$ 19.174.908,15**



enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO:	F-GG-06
		VERSIÓN:	03
		VIGENCIA:	2024-05-10
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	IP

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 6

Entidad Contratante: **Enterritorio** Semana del **30/09/2024** al **6/10/2024** Fecha **6/10/2024**

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

Nº CONTRATO	2240114	**NOMBRE DEL PROYECTO**	
OBJETO DEL PROYECTO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTER\		
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	**DEPARTAMENTO** CESAR	**MUNICIPIO**	CHIMICHAGUA-SALOA
GERENCIA A CARGO		**ESTADO DEL PROYECTO**	EN EJECUCIÓN

2. INFORMACION GENERAL DE LOS CONTRATOS

2.1 CONTRATO DE OBRA (PRINCIPAL)

Contrato No.			2240101
Contratista			CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO
Valor inicial	$		6.032.357.853,41
Valor actual	$		6.032.357.853,41
Variación del valor			-
Fecha de Inicio			23/08/2024
Plazo inicial (Días)			243 Días
Plazo actual (Días)	243 Días	100,00%	
Variación en plazo			Días
Fecha Contractual de terminación			23/04/2025
Tiempo Transcurrido (días)	44,00	18,11%	
Días remanentes del Contrato	199,00	81,89%	
Acumulado a última acta pagada			N/A
Estimado ejecutado por llevar a acta			N/A

2.2 CONTRATO DE INTERVENTORIA

Contrato No.			2240114
Interventor			GRUPO CONSULTOR KAPITAL S.A.S
Valor inicial	$		526.711.823,87
Valor actual	$		526.711.823,87
Variación del valor	$		-
Fecha de Inicio			23/08/2024
Plazo inicial			255 Días
Plazo actual	255 Días	100,00%	
Variación en plazo			Días
Fecha Contractual de terminación			5/05/2025
Ejecución del Contrato	44,00	17,25%	
Días remanentes del Contrato	211,00	82,75%	
Acumulado a última acta pagada			N/A
Estimado ejecutado por llevar a acta			N/A

3. ESTADO DEL PROYECTO


INFORME DE DESEMPEÑO

Presupuesto Total **del Proyecto** (BAC) $ 6.032.357.853,41

Semáforo $ -

Desviación en días


	Programado (PV) Inversión	%	Ejecutado (EV) Inversión	%	Desviación (SV) Inversión	%
Acumulado Anterior		0,00%		0,00%	$ 0,00	0,00%
Durante el Periodo		0,00%		0,00%	$ 0,00	0,00%
Acumulado a la Fecha	$ -	**0,00%**	$ -	**0,00%**	**$ 0,00**	**0,00%**




Observaciones al desempeño del proyecto

A la fecha el contratista no ha pasado la primera facturación.
ACTIVIDAD 1.
El contratista de obra no ha realizado las subsanaciones de las observaciones que se le hicieron. Continua pendiente por entregar.
ACTIVIDAD 2.
Durante la semana el contratista avanzo con 14 diagnósticos de la matriz base de priorizados en el barrio la Escalea. A la fecha el contratista no ha entregado diagnóstico a la interventoría.
ACTIVIDAD 3.
El contratista no a iniciado con esta actividad, debió de empezar el 23 de septiembre 2024. La actividad esta presentado atrasos, debido a que la actividad 1 no a sido entregada por el contratista.

Curva de Desempeño del Proyecto (Curva S)





CONTROL DE CAMBIOS A LAS LÍNEAS BASE

DESCRIBA LOS CONTROLES CAMBIO QUE SE PUDIERON DAR EN EL PERIODO A LAS LÍNEAS BASE DEL PROYECTO (ALCANCE, TIEMPO Y COSTO)

No aplica

4. OTROS INDICADORES

AVANCE FISICO

	Programado	Ejecutado	Desviación	Semáforo
	%	%	%	
Acumulado Anterior	0,00%	0,00%	0,00%	0%
Durante el Periodo	0,00%	0,00%	0,00%	
Acumulado a la Fecha	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	




AVANCE FINANCIERO


AVANCE FINANCIERO CONTRATISTA PRINCIPAL

Valor Inicial Contrato	Valor Actual Contrato	Variación	Anticipo Pagado	Anticipo Valor Amortizado	Anticipo Saldo por Amortizar
$ 6.032.357.853,41	$ 6.032.357.853,41	$ -			$ -

No. Pagos tramitados	Valor Pagos tramitados Valor en Pesos	%	No. Pagos realizados	Valor Pagos realizados Valor en Pesos	%	Fecha última acta pagada	Valor última Acta pagada
		0,00%			0,00%		









AVANCE FINANCIERO INTERVENTOR

Valor Inicial Contrato	Valor Actual Contrato	Variación	Anticipo NO APLICA Anticipo Pagado	Anticipo Valor Amortizado	Anticipo Saldo por Amortizar
$ 526.711.823,87	$ 526.711.823,87	$ -			$ -

No. Pagos tramitados	Valor Pagos tramitados Valor en Pesos	%	No. Pagos realizados	Valor Pagos realizados Valor en Pesos	%	Fecha última acta pagada	Valor última Acta pagada
		0,00%	0		0,00%		







OBSERVACIONES AL AVANCE DEL PROYECTO

La interventoría realizó observaciones a la información de la actividad 1 entregada por el contratista. El contratista no ha realizado las subsanaciones.
El contratista continua con la actividad 2 de Diagnósticos, validación preliminar concertación de la intervención y planeación de la intervención. En las semana se avanzo con 14 diagnósticos, con un acumulado de 84 diagnósticos, de los cuales no han sido entregados a la interventoría para la evaluación.
La interventoría realizó acompañamiento al contratista en el levantamiento de los diagnósticos.
Se realizo comité de seguimiento de obra virtual.

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 6

Entidad Contratante: **Enterritorio** Semana del **30/09/2024** al **6/10/2024** Fecha **6/10/2024**

5. ACTIVIDADES DEL PROYECTO

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA DEL REPORTE

Lunes 30 de septiembre de 2024:
El contratista no sale a campo para continuar con el levantamiento de los diagnósticos, informa que realiza labores administrativas. La interventoría solicita al contratista con el cumplimento e implementación del plan de gestión social.

Martes 1 de octubre 2024.
El contratista no sale a campo para continuar con el levantamiento de los diagnósticos, realizan actividades del plan de gestión social en oficina en acompañamiento de la interventoría.

Miércoles 2 de octubre 2024.
El contratista avanzo con 14 diagnósticos en el Barrio Escalea, donde 2 (dos) no fueron efectivos.
El contratista instalalo los dos (02) buzones de sugerencias. quedando ubicados en la tienda del Señor Fabio Medina y la Droguería Vaca.

Jueves 3 de octubre 2024.
El contratista no sale a campo para continuar con el levantamiento de los diagnósticos, actividad sin avance. Realizan las correcciones de la información recopilada de las semanas anteriores.
El personal del área social del contratista e interventoría asiste a la capacitación virtual por parte de la supervisión del plan de gestión social.

Viernes 4 de octubre 2024.
El contratista no sale a campo para continuar con el levantamiento de los diagnósticos, actividad sin avance. Realizan las correcciones de la información recopilada de las semanas anteriores.

Sábado 5 de octubre 2024.
El contratista no sale a campo para continuar con el levantamiento de los diagnósticos, actividad sin avance. Realizan las correcciones de la información recopilada de las semanas anteriores.

Domingo 29 de septiembre 2024.
No se realizaron actividades.

Se realizó el comité de obra de manera virtual con la participación de la supervisión de Enterritorio, Interventoría, contratista.
La interventoría realizo acompañamiento al contratista en el levantamiento de los diagnósticos.
Se realizó perifoneo durante todos los días en el barrio la Escala y la guardia informando a la comunidad del proyecto que se esta realizado y entregas de folletos informativos.
NOTA 1: Se le recomienda al contratista de obra, dar celeridad a las actividades 1, 2 y 3, de acuerdo al cronograma inicial aprobado, debido a que están presentando atrasos.


ACTIVIDADES A EJECUTAR EN LA SEMANA SIGUIENTE

1.El contratista de obra continuar con los diagnósticos y las actas de vecindad.
2.El contratista realizara la entrega de los diagnósticos realizados a la interventoría para ser aprobados.
3.El contratos realizara la entregar los ajuste de los diseños estructurales.
3.El contratos continuar con el perifoneo, volantes informativos, cuñas radiales y en las redes sociales de la emisora Maná Stereo de Saloa.
4.El contratista continuar con la recepción de las hojas de vida de mano de obra no calificada.
5. Realizar comité de seguimiento de obra virtual.
6. Seguimiento e implementación del plan de gestión.


6. SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD EN EL TRABAJO y GESTION SOCIAL

INDICADORES DE SEGURIDAD Y PERDIDA DE TIEMPO EFECTIVO DE TRABAJO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	
	PERIODO	ACUMULADO
Accidentes de Trabajo	0	
Incidentes de Trabajo	0	
Enfermedades	0	
Otros	0	



Item	Factor	Hh Perdidas por Semana			
		Acumulado Anterior	Semana Actual	Acumulado	%Hr/Total
1	Factores climáticos	0		0	0,0%
2	Permisos de Trabajo	0		0	0,0%
3	Deficiencia de recursos	0		0	0,0%
4	Operativos	0		0	0,0%
5	Accidentes	0		0	0,0%
6	Administrativos	0		0	0,0%
7	Imputables al Contratista	0		0	0,0%
8	Interesados	0		0	0,0%
9	Otros. Cuál?			0	0,0%
	Total	**0**	**0**	**0**	**0,00%**



OBSERVACIONES
1. Durante el periodo se presentan lluvias en la zona, sin afectaciones en las actividades.
2. Durante el periodo no se presentan, accidentes, incidentes o enfermedades que hayan ocasionado perdida de tiempos y/o cese de actividades.

GESTION SOCIAL Y PQR´s

Foro No.	Fecha de realización	Lugar de realización	Cant. Asistentes	Compromisos	Responsable	Fecha
NA	30/09/2024	Oficina Interventoría	N/A	la interventoría radica informe semanal y mensual a la supervisión. La interventoría solicita al contratista el cumplimiento de las actividades del Plan de Gestión Social.	Interventoría	N/A
NA	1/10/2024	Oficina Interventoría	N/A	Se realizó seguimiento y revisión en los reporte semanal. Ajustes a la presentación del proyecto	Interventoría	N/A
NA	2/10/2024	Barrio Escalea	N/A	la interventoría realizo acompañamiento al contratista en el levantamiento de los diagnósticos entrega de folletos informativos. La interventoría realizo acompañamiento en la instalación de 2 buzones de sugerencias en la comunidad.	Interventoría	N/A
NA	3/10/2024	Oficina Interventoría	N/A	La Interventoría asistió a la capacitación virtual sobre el Plan de Gestión Social realizada por la Supervisora.	Interventoría	N/A
NA	3/10/2024	Oficina Interventoría	N/A	La Interventoría hizo acercamientos con el personero de Chimichagua para la entrega del acta de la veeduría ciudadana.	Interventoría	N/A
NA	5/10/2024	Oficina contratista e Interventoria	N/A	La Interventoría realiza seguimiento al plan de gestión social.	Interventoria	N/A
NA	22/09/2024		N/A	No hay actividades		NA

Tipología PQR	Radicado por	Fecha	Asunto	Dirigido a
NA	NA	NA	NA	NA

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO:	F-GG-06
		VERSIÓN:	03
		VIGENCIA:	2024-05-10
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	IP

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 6

Entidad Contratante: **Enterritorio** Semana del **30/09/2024** al **6/10/2024** Fecha **6/10/2024**

7. PROBLEMATICAS DEL PROYECTO

IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

PROBLEMA IDENTIFICADO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDADES DETALLADAS		RESPONSABLE	SOPORTE	FECHA
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

8. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA




Apertura del buzones de sugerencia ubicado en la Droguería Vaca y en la tienda del Señor Fabio Median



Acompañamiento al contratista de obra en el levantamiento de los diagnósticos - barrio La Escalea / Saloa Cesar



Seguimiento del PGS en la oficina del contratista.



Acompañamiento al contratista en el levantamiento de diagnósticos Barrio La Escalea / Saloa Cesar



Acompañamiento técnico de la interventoría en los levantamiento de diagnósticos Barrio La Escalea / Saloa Cesar



Revisión previa de la documentación de los diagnósticos.

9. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

1. La actividad 1, la interventoría realizo observaciones el día lunes 30 de septiembre 2024. El contratista no entrego las subsanaciones de las observaciones. actividad continua pendiente por aprobación.
2. El contratista lleva un acumulado de 78 diagnósticos, el contratista no ha realizado la entrega a la interventoría para revisar, debido a que la actividad 1 no esta aprobada.
3. Durante la semana no se presento precipitaciones que interfiriera en el levantamiento de los diagnósticos.
4. La interventoría solicitó al contratista realizar la entregar de una programación clara de la actividad 2.
5. El contratista no ha iniciado con la actividad 3. el cual debió de iniciar el 23 de septiembre del 2024 de acuerdo con el cronograma inicial, esta activada esta presentando atrasos.

La interventoría manifiesta preocupación por los atrasos que esta presentando en las actividades, adicional se la ha solicitado un plan de choque al contratista.
La interventoría ha realizado el seguimiento y control de las actividades que esta realizando el contratista, para dar cumplimiento con las obligaciones contractuales.


Nota: Hace parte y requisito dentro del presente informe el anexo de la bitácora de obra y el acta inspección interna de obra, solo aplica para contratos que se encuentren en la etapa de ejecución de obra.

Firma	**Firma**
Nombre JUAN CARLOS BONILLA CABEZAS	Nombre LUIS CARLOS FLOREZ PEDRAZA
Director de Interventoría o Representante legal	Supervisor

Original: ENTerritorio S.A.
Copias: Contratista, Interventoría


Presupuesto Genernal del Proyecto (BAC) $ 6.032.357.853,41

Semanas	Programado (PV)		Ejecutado (EV)	
	%	$	%	Valor
Inicio	0,00%	$ -	0,00%	$ -
1	0,00%	$ -	0,00%	$ -
2	0,00%	$ -	0,00%	$ -
3	0,00%	$ -	0,00%	$ -
4	0,00%	$ -	0,00%	$ -
5	2,43%	$ 146.653.756,57	0,00%	$ -
6	5,02%	$ 303.084.430,24	0,00%	$ -
7	7,46%	$ 449.738.186,80		$ -
8	10,05%	$ 606.168.860,47		$ -
9	13,78%	$ 831.037.953,87		$ -
10	17,50%	$ 1.055.907.047,27		$ -
11	21,39%	$ 1.290.553.057,78		$ -
12	25,12%	$ 1.515.422.151,18		$ -
13	28,85%	$ 1.740.291.244,58		$ -
14	32,74%	$ 1.974.937.255,09		$ -
15	36,47%	$ 2.199.806.348,49		$ -
16	40,19%	$ 2.424.675.441,89		$ -
17	45,06%	$ 2.717.982.955,02		$ -
18	50,08%	$ 3.021.067.385,26		$ -
19	54,94%	$ 3.314.374.898,39		$ -
20	60,13%	$ 3.627.236.245,73		$ -
21	65,15%	$ 3.930.320.675,97		$ -
22	70,34%	$ 4.243.182.023,31		$ -
23	75,20%	$ 4.536.489.536,44		$ -
24	80,06%	$ 4.829.797.049,57		$ -
25	82,50%	$ 4.976.450.806,14		$ -
26	84,93%	$ 5.123.104.562,70		$ -
27	87,52%	$ 5.279.535.236,37		$ -
28	90,11%	$ 5.435.965.910,04		$ -
29	92,54%	$ 5.582.619.666,61		$ -
30	94,98%	$ 5.729.273.423,17		$ -
31	97,57%	$ 5.885.704.096,84		$ -
32	100,00%	$ 6.032.357.853,41		$ -
	100,00%	**$ 6.032.357.853,41**	**0,00%**	**$ -**



Presupuesto Genernal del Proyecto (BAC) $ 6.032.357.853,41

No.	COMPONENTE O CAPITULO	Incidencia		Programado a la fecha		Ejecutado a La fecha	
		%	$	%	$	%	Valor Ejecutado
1	Actividad 1	0,12%	$ 7.379.014,02	0,12%	$ 7.379.014,02	**0,00%**	$ -
2	Actividad 2	2,72%	$ 164.318.310,11	2,72%	$ 164.318.310,11	**0,37%**	$ 22.370.726,17
3	Actividad 3	97,15%	$ 5.860.660.529,27	97,15%	$ 5.860.660.529,27	**0,00%**	$ -
		100,00%	**$ 6.032.357.853,40**	**100,00%**	**$ 6.032.357.853,40**	**0,37%**	**$ 22.370.726,17**



enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO:	F-GG-06
		VERSIÓN:	03
		VIGENCIA:	2024-05-10
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	IP

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 7

Entidad Contratante: **Enterritorio** Semana del **7/10/2024** al **13/10/2024** Fecha **13/10/2024**

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

Nº CONTRATO	2240114	**NOMBRE DEL PROYECTO**	
OBJETO DEL PROYECTO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTER\		
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	**DEPARTAMENTO** CESAR	**MUNICIPIO**	CHIMICHAGUA-SALOA
GERENCIA A CARGO	PROYECTOS 3	**ESTADO DEL PROYECTO**	EN EJECUCIÓN

2. INFORMACION GENERAL DE LOS CONTRATOS

2.1 CONTRATO DE OBRA (PRINCIPAL)

Contrato No.			2240101
Contratista			CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO
Valor inicial	$		6.032.357.853,41
Valor actual	$		6.032.357.853,41
Variación del valor			-
Fecha de Inicio			23/08/2024
Plazo inicial (Días)			243 Días
Plazo actual (Días)	243 Días		100,00%
Variación en plazo			Días
Fecha Contractual de terminación			23/04/2025
Tiempo Transcurrido (días)	51,00		20,99%
Días remanentes del Contrato	192,00		79,01%
Acumulado a última acta pagada			N/A
Estimado ejecutado por llevar a acta			N/A

2.2 CONTRATO DE INTERVENTORIA

Contrato No.			2240114
Interventor			GRUPO CONSULTOR KAPITAL S.A.S
Valor inicial	$		526.711.823,87
Valor actual	$		526.711.823,87
Variación del valor	$		-
Fecha de Inicio			23/08/2024
Plazo inicial			258 Días
Plazo actual	258 Días		100,00%
Variación en plazo			Días
Fecha Contractual de terminación			8/05/2025
Ejecución del Contrato	51,00		19,77%
Días remanentes del Contrato	207,00		80,23%
Acumulado a última acta pagada			N/A
Estimado ejecutado por llevar a acta			N/A

3. ESTADO DEL PROYECTO


INFORME DE DESEMPEÑO

Presupuesto Total **del Proyecto** (BAC) $ 6.032.357.853,41

Semáforo -7%

Desviación en días: -18 Días


	Programado (PV) Inversión	%	Ejecutado (EV) Inversión	%	Desviación (SV) Inversión	%
Acumulado Anterior	$ 303.084.430,24	5,02%	$ -	0,00%	-$ 303.084.430,24	-5,02%
Durante el Periodo	$ 146.653.756,57	2,43%	$ 7.238.829,42	0,12%	-$ 139.414.927,14	-2,31%
Acumulado a la Fecha	**$ 449.738.186,80**	**7,46%**	**$ 7.238.829,42**	**0,12%**	**-$ 442.499.357,38**	**-7,34%**




Observaciones al desempeño del proyecto

A la fecha el contratista no ha pasado la primera facturación.
ACTIVIDAD 1.
El contratista de obra remitió nuevamente los diseños el día 9 de octubre, de los cuales fueron aprobados con recomendaciones.
ACTIVIDAD 2.
Durante la semana el contratista realizó 7 diagnósticos de la matriz base de priorizados en los barrio Obrero y la Escalea , 4 efectivos, con un acumulado de 91 diagnostico. El contratista de obra entrego 18 diagnósticos, donde esto se encuentra en revisión para su respectiva aprobación.
De acuerdo al plan presentado por el contratista a corte del presente informe debería llevar un total de 107 diagnósticos realizados y avalados.
Se es espera seguir adelantando actividades de diagnósticos par dar cumplimiento.
ACTIVIDAD 3.
El contratista no a iniciado con esta actividad, debió de empezar el 23 de septiembre 2024. La actividad esta presentado atrasos.

Curva de Desempeño del Proyecto (Curva S)






CONTROL DE CAMBIOS A LAS LÍNEAS BASE

DESCRIBA LOS CONTROLES CAMBIO QUE SE PUDIERON DAR EN EL PERIODO A LAS LÍNEAS BASE DEL PROYECTO (ALCANCE, TIEMPO Y COSTO): No aplica

4. OTROS INDICADORES

AVANCE FISICO

	Programado	Ejecutado	Desviación	Semáforo
	%	%	%	
Acumulado Anterior	5,02%	0,00%	-5,02%	-7%
Durante el Periodo	2,43%	0,12%	-2,31%	
Acumulado a la Fecha	**7,46%**	**0,12%**	**-7,34%**	




AVANCE FINANCIERO


AVANCE FINANCIERO CONTRATISTA PRINCIPAL

Valor Inicial Contrato	Valor Actual Contrato	Variación	Anticipo Pagado	Anticipo Valor Amortizado	Anticipo Saldo por Amortizar
$ 6.032.357.853,41	$ 6.032.357.853,41	$ -			$ -

No. Pagos tramitados	Valor Pagos tramitados Valor en Pesos	%	No. Pagos realizados	Valor Pagos realizados Valor en Pesos	%	Fecha última acta pagada	Valor última Acta pagada
		0,00%			0,00%		









AVANCE FINANCIERO INTERVENTOR

Valor Inicial Contrato	Valor Actual Contrato	Variación	Anticipo NO APLICA Anticipo Pagado	Valor Amortizado	Saldo por Amortizar
$ 526.711.823,87	$ 526.711.823,87	$ -			$ -

No. Pagos tramitados	Valor Pagos tramitados Valor en Pesos	%	No. Pagos realizados	Valor Pagos realizados Valor en Pesos	%	Fecha última acta pagada	Valor última Acta pagada
		0,00%	0		0,00%		







OBSERVACIONES AL AVANCE DEL PROYECTO

El contratista entrego nuevamente la actividad 1, donde se revisión y se aprobó con recomendaciones.
En la actividad 2 de Diagnósticos, se avanzo con 7 diagnósticos, con un acumulado de 91 diagnósticos, donde el contratista entrego 18 diagnósticos, estos se encuentra en revisión.
Se realiza comité de seguimiento de manera virtual.
Se le solicita al contratista dar celeridad a las actividades que están presentado atrasos.
La interventoría realizó acompañamiento al contratista en el levantamiento de los diagnósticos.

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 7

Entidad Contratante: **Enterritorio** Semana del **7/10/2024** al **13/10/2024** Fecha **13/10/2024**

5. ACTIVIDADES DEL PROYECTO

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA DEL REPORTE

Lunes 07 de Octubre de 2024:
El contratista de obra, continua con el levantamiento de los diagnósticos en el barrio la Escalea.

Martes 08 de octubre 2024.
El contratista de obra, continua con el levantamiento de los diagnósticos en el barrio la Obrero.

Miércoles 09 de octubre 2024.
No hay actividad de levantamiento de diagnósticos, actividad sin avance.

Jueves 10 de octubre 2024.
El contratista de obra, continua con el levantamiento de los diagnósticos en el barrio la Escalea.

Viernes 11 de octubre 2024.
No hay actividad de levantamiento de diagnósticos, actividad sin avance

Sábado 5 de octubre 2024.
No hay actividad de levantamiento de diagnósticos, actividad sin avance.

Domingo 29 de septiembre 2024.
No se realizaron actividades.

Se realizó el comité de obra de manera virtual con la participación de la supervisión de Enterritorio, Interventoría, contratista.
La interventoría realizó acompañamiento al contratista en el levantamiento de los diagnósticos.
Se realizó perifoneo durante todos los días en el barrio la Escala y la guardia informando a la comunidad del proyecto que se esta realizado y entregas de folletos informativos.
NOTA 1: Se le recomienda al contratista de obra, dar celeridad a las actividades 1, 2 y 3, de acuerdo al cronograma inicial aprobado, debido a que están presentando atrasos.


ACTIVIDADES A EJECUTAR EN LA SEMANA SIGUIENTE

1.El contratista de obra continuar con los diagnósticos y las actas de vecindad.
2.El contratista realizara la entrega de nuevas carpetas con diagnósticos realizados a la interventoría para ser aprobados.
3.El contratos continuar con el perifoneo, volantes informativos, cuñas radiales y en las redes sociales de la emisora Maná Stereo de Saloa.
4.El contratista continuar con la recepción de las hojas de vida de mano de obra no calificada.
5. Realizar comité de seguimiento de obra virtual.
6. Seguimiento e implementación del plan de gestión.
7. El contratita realizara la socialización sectorizado.
8 Inicio de obra


6. SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD EN EL TRABAJO y GESTION SOCIAL

INDICADORES DE SEGURIDAD Y PERDIDA DE TIEMPO EFECTIVO DE TRABAJO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	
	PERIODO	ACUMULADO
Accidentes de Trabajo	0	
Incidentes de Trabajo	0	
Enfermedades	0	
Otros	0	



Item	Factor	Hh Perdidas por Semana			
		Acumulado Anterior	Semana Actual	Acumulado	%Hr/Total
1	Factores climáticos	0		0	0,0%
2	Permisos de Trabajo	0		0	0,0%
3	Deficiencia de recursos	0		0	0,0%
4	Operativos	0		0	0,0%
5	Accidentes	0		0	0,0%
6	Administrativos	0		0	0,0%
7	Imputables al Contratista	0		0	0,0%
8	Interesados	0		0	0,0%
9	Otros. Cuál?			0	0,0%
	Total	**0**	**0**	**0**	**0,00%**



OBSERVACIONES
1. Durante el periodo se presentan lluvias en la zona, sin afectaciones en las actividades.
2. Durante el periodo no se presentan, accidentes, incidentes o enfermedades que hayan ocasionado perdida de tiempos y/o cese de actividades.

GESTION SOCIAL Y PQR´s

Foro No.	Fecha de realización	Lugar de realización	Cant. Asistentes	Compromisos	Responsable	Fecha
NA	7/10/2024	Barrio Escalea Oficina Interventoría	N/A	Acompañamiento al contratista en la realización de diagnósticos en el Barrio la Escalea.	Interventoría	N/A
NA	8/10/2024	Barrio ObreroCasa Concejal Antonio Gómez	N/A	Acompañamiento al contratista en la realización de diagnósticos en el Barrio Obrero y en la reunión presencial con el personero municipal de Chimichagua para concertar el proceso a través del cual se solicitará la radicación del acta de conformación del comité de veeduría ciudadana.	Interventoría	N/A
NA	9/10/2024	Barrio ObreroOficina Interventoría	N/A	El contratista en acompañamiento de la interventoría realizo socialización sectorizada de la Manzana M del Barrio Obrero.	Interventoría	N/A
NA	10/10/2024	Barrio ObreroOficina Interventoría	N/A	El contratista en acompañamiento de la interventoría realizo levantamiento de diagnósticos en el Barrio Obrero. Se radico solicitud con la información del link del proyecto a Enterritori para la revisión y aprobación.	Interventoría	N/A
NA	11/10/2024	Oficina Interventoría Barrio Escalea, La Guardia y Obrero Droguería Vaca y Tienda de Fabio	N/A	Se notifico a ENTerritorio la dificultad que se esta presentado con la radicación del acta de conformación de la veeduría ciudadana ante la personería municipal. El contratista en acompañamiento de la interventoría hizo perifoneo informando a la comunidad el inicio de la etapa de Inclusión de nuevos beneficiarios al proyecto. Se revisó los buzones ubicados en dos puntos de la comunidad (Droguería Vaca y Tienda de Fabio Medina), sin ninguna PQR o sugerencias por parte de la comunidad.	Interventoría	N/A
NA	12/10/2024	Oficina Interventoría	N/A	Se revisó y se hizo observaciones al reporte semanal contratista.	Interventoría	N/A
NA	**13/10/2024**		N/A	No se realizan actividades en campo.		NA

Tipología PQR	Radicado por	Fecha	Asunto	Dirigido a
NA	NA	NA	NA	NA

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO:	F-GG-06
		VERSIÓN:	03
		VIGENCIA:	2024-05-10
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	IP

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 7

Entidad Contratante: **Enterritorio** Semana del **7/10/2024** al **13/10/2024** Fecha **13/10/2024**

7. PROBLEMATICAS DEL PROYECTO

IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

PROBLEMA IDENTIFICADO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDADES DETALLADAS		RESPONSABLE	SOPORTE	FECHA
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

8. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



Reunión con el Personero Municipal para concertar el proceso de radicación del comité de veeduría ciudadana.



Socialización sectorizada manzana M del Barrio Obrero



Perifoneo informando a la comunidad el inicio del proceso de inclusión de nuevos beneficiarios al programa.



Acompañamiento al contratista en el levantamiento de diagnósticos Barrio OBRERO / Saloa Cesar



Acompañamiento al contratista en el levantamiento de diagnósticos Barrio OBRERO / Saloa Cesar



Acompañamiento al contratista en el levantamiento de diagnósticos Barrio OBRERO / Saloa Cesar

9. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

1.El contratista realizo la entrega de nuevamente la información de la actividad 1, por parte de la interventoría se aprueba con recomendaciones.
2. El contratista lleva un acumulado de 91 diagnósticos, el contratista entrego a la interventoría de 18 diagnósticos, se encuentra en revisión por parte de la interventoría
3. Durante la semana no se presento precipitaciones que interfiriera en el levantamiento de los diagnósticos.
4. La interventoría solicitó al contratista realizar la entregar de mas diagnósticos para su respectiva revisión ya que informa que llevan un acumulado de 91 diagnóstico hechos.
5. El contratista no ha iniciado con la actividad 3. el cual debió de iniciar el 23 de septiembre del 2024 de acuerdo con el cronograma inicial, esta activada esta presentando atrasos.
La interventoría manifiesta preocupación por los atrasos que esta presentando en las actividades, adicional se la ha solicitado un plan de choque al contratista y que sea implementado.
La interventoría ha realizado el seguimiento y control de las actividades que esta realizando el contratista, para dar cumplimiento con las obligaciones contractuales.


Nota: Hace parte y requisito dentro del presente informe el anexo de la bitácora de obra y el acta inspección interna de obra, solo aplica para contratos que se encuentren en la etapa de ejecución de obra.

Firma	**Firma**
Nombre JUAN CARLOS BONILLA CABEZAS	Nombre LUIS CARLOS FLOREZ PEDRAZA
Director de Interventoría o Representante legal	Supervisor

Original: ENTerritorio S.A.
Copias: Contratista, Interventoría


Presupuesto Genernal del Proyecto (BAC) $ 6.032.357.853,41

Semanas	Programado (PV)		Ejecutado (EV)	
	%	$	%	Valor
Inicio	0,00%	$ -	0,00%	$ -
1	0,00%	$ -	0,00%	$ -
2	0,00%	$ -	0,00%	$ -
3	0,00%	$ -	0,00%	$ -
4	0,00%	$ -	0,00%	$ -
5	2,43%	$ 146.653.756,57	0,00%	$ -
6	5,02%	$ 303.084.430,24	0,00%	$ -
7	7,46%	$ 449.738.186,80	0,12%	$ 7.238.829,42
8	10,05%	$ 606.168.860,47		$ -
9	13,78%	$ 831.037.953,87		$ -
10	17,50%	$ 1.055.907.047,27		$ -
11	21,39%	$ 1.290.553.057,78		$ -
12	25,12%	$ 1.515.422.151,18		$ -
13	28,85%	$ 1.740.291.244,58		$ -
14	32,74%	$ 1.974.937.255,09		$ -
15	36,47%	$ 2.199.806.348,49		$ -
16	40,19%	$ 2.424.675.441,89		$ -
17	45,06%	$ 2.717.982.955,02		$ -
18	50,08%	$ 3.021.067.385,26		$ -
19	54,94%	$ 3.314.374.898,39		$ -
20	60,13%	$ 3.627.236.245,73		$ -
21	65,15%	$ 3.930.320.675,97		$ -
22	70,34%	$ 4.243.182.023,31		$ -
23	75,20%	$ 4.536.489.536,44		$ -
24	80,06%	$ 4.829.797.049,57		$ -
25	82,50%	$ 4.976.450.806,14		$ -
26	84,93%	$ 5.123.104.562,70		$ -
27	87,52%	$ 5.279.535.236,37		$ -
28	90,11%	$ 5.435.965.910,04		$ -
29	92,54%	$ 5.582.619.666,61		$ -
30	94,98%	$ 5.729.273.423,17		$ -
31	97,57%	$ 5.885.704.096,84		$ -
32	100,00%	$ 6.032.357.853,41		$ -
	100,00%	**$ 6.032.357.853,41**	**0,12%**	**$ 7.238.829,42**



Presupuesto Genernal del Proyecto (BAC) $ 6.032.357.853,41

No.	COMPONENTE O CAPITULO	Incidencia		Programado a la fecha		Ejecutado a La fecha	
		%	$	%	$	%	Valor Ejecutado
1	Actividad 1	0,12%	$ 7.379.014,02	0,12%	$ 7.379.014,02	**0,12%**	$ 7.379.014,02
2	Actividad 2	2,72%	$ 164.318.310,11	2,72%	$ 164.318.310,11	**0,40%**	$ 24.234.953,35
3	Actividad 3	97,15%	$ 5.860.660.529,27	97,15%	$ 5.860.660.529,27	**0,00%**	$ -
		100,00%	**$ 6.032.357.853,40**	**100,00%**	**$ 6.032.357.853,40**	**0,52%**	**$ 31.613.967,37**



enterritorio	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO:	F-GG-06
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.		VERSIÓN:	03
		VIGENCIA:	2024-05-10
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	IP

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 8

Entidad Contratante: **Enterritorio** | Semana del **14/10/2024** al **20/10/2024** | Fecha **20/10/2024**

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

Nº CONTRATO	2240114	**NOMBRE DEL PROYECTO**	
OBJETO DEL PROYECTO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTER\		
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	**DEPARTAMENTO** CESAR	**MUNICIPIO**	CHIMICHAGUA-SALOA
GERENCIA A CARGO	PROYECTOS 3	**ESTADO DEL PROYECTO**	EN EJECUCION

2. INFORMACION GENERAL DE LOS CONTRATOS

2.1 CONTRATO DE OBRA (PRINCIPAL)

Contrato No.		2240101
Contratista		CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO
Valor inicial	$	6.032.357.853,41
Valor actual	$	6.032.357.853,41
Variación del valor		-
Fecha de Inicio		23/08/2024
Plazo inicial (Días)		243 Días
Plazo actual (Días)	243 Días	100,00%
Variación en plazo		Días
Fecha Contractual de terminación		23/04/2025
Tiempo Transcurrido (días)	58,00	23,87%
Días remanentes del Contrato	185,00	76,13%
Acumulado a última acta pagada		N/A
Estimado ejecutado por llevar a acta		N/A

2.2 CONTRATO DE INTERVENTORIA

Contrato No.		2240114
Interventor		GRUPO CONSULTOR KAPITAL S.A.S
Valor inicial	$	526.711.823,87
Valor actual	$	526.711.823,87
Variación del valor	$	-
Fecha de Inicio		23/08/2024
Plazo inicial		258 Días
Plazo actual	258 Días	100,00%
Variación en plazo		Días
Fecha Contractual de terminación		8/05/2025
Ejecución del Contrato	58,00	22,48%
Días remanentes del Contrato	200,00	77,52%
Acumulado a última acta pagada		N/A
Estimado ejecutado por llevar a acta		N/A

3. ESTADO DEL PROYECTO

INFORME DE DESEMPEÑO

Presupuesto Total **del Proyecto** (BAC) $ 6.032.357.853,41

Semáforo


	Programado (PV) Inversión	%	Ejecutado (EV) Inversión	%	Desviación (SV) Inversión	%
Acumulado Anterior	$ 449.738.186,80	7,46%	$ 7.238.829,42	0,12%	-$ 442.499.357,38	-7,34%
Durante el Periodo	$ 156.430.673,67	2,59%	$ -	0,00%	-$ 156.430.673,67	-2,59%
Acumulado a la Fecha	**$ 606.168.860,47**	**10,05%**	**$ 7.238.829,42**	**0,12%**	**-$ 598.930.031,05**	**-9,93%**


Desviación en días: -24 Días


Observaciones al desempeño del proyecto

A la fecha el contratista no ha pasado la primera facturación.
ACTIVIDAD 1.
La actividad se encuentra aprobada por la interventoría.
ACTIVIDAD 2.
Durante la semana el contratista realizó 9 diagnósticos de la matriz base de priorizados en los barrio Obrero. De los 18 diagnósticos entregados por el contratista, se aprobaron 12 diagnósticos, donde estaban completos, los 6 restantes no se aprobaron por falta de soporte e información.
Para este reporte se lleva a la fecha un total de 100 diagnostico, se ha solicitado al contratista ir entregado para la respectiva revisión.
De acuerdo al plan presentado por el contratista a corte del presente informe debería llevar un total de 167 diagnósticos realizados y avalados.
Se es espera seguir adelantando actividades de diagnósticos par dar cumplimiento.
ACTIVIDAD 3.
El contratista no a iniciado con esta actividad, debió de empezar el 23 de septiembre 2024. La actividad esta presentado atrasos.

Curva de Desempeño del Proyecto (Curva S)








CONTROL DE CAMBIOS A LAS LINEAS BASE

DESCRIBA LOS CONTROLES CAMBIO QUE SE PUDIERON DAR EN EL PERIODO A LAS LÍNEAS BASE DEL PROYECTO (ALCANCE, TIEMPO Y COSTO): No aplica

4. OTROS INDICADORES

AVANCE FISICO

	Programado	Ejecutado	Desviación	Semáforo
	%	%	%	
Acumulado Anterior	7,46%	0,12%	-7,34%	
Durante el Periodo	2,59%	0,00%	-2,59%	
Acumulado a la Fecha	**10,05%**	**0,12%**	**-9,93%**	




AVANCE FINANCIERO


AVANCE FINANCIERO CONTRATISTA PRINCIPAL

Valor Inicial Contrato	Valor Actual Contrato	Variación	Anticipo Pagado	Anticipo Valor Amortizado	Anticipo Saldo por Amortizar
$ 6.032.357.853,41	$ 6.032.357.853,41	$ -			$ -

No. Pagos tramitados	Valor Pagos tramitados Valor en Pesos	%	No. Pagos realizados	Valor Pagos realizados Valor en Pesos	%	Fecha última acta pagada	Valor última Acta pagada
1		0,00%			0,00%		







AVANCE FINANCIERO INTERVENTOR

Valor Inicial Contrato	Valor Actual Contrato	Variación	Anticipo NO APLICA Anticipo Pagado	Valor Amortizado	Saldo por Amortizar
$ 526.711.823,87	$ 526.711.823,87	$ -			$ -

No. Pagos tramitados	Valor Pagos tramitados Valor en Pesos	%	No. Pagos realizados	Valor Pagos realizados Valor en Pesos	%	Fecha última acta pagada	Valor última Acta pagada
		0,00%	0		0,00%		







OBSERVACIONES AL AVANCE DEL PROYECTO

La actividad 1, se encuentra aprobó con recomendaciones.
En la actividad 2 de Diagnósticos, se avanzo con 9 diagnósticos, con un acumulado de 100 diagnósticos.
Se aprobaron 12 diagnósticos de los 18 entregados, los 6 restantes faltaban soportes e información.
Se realiza comité de seguimiento de manera virtual.
La interventoría realizó acompañamiento al contratista en el levantamiento de los diagnósticos.
Se le solicita al contratista dar celeridad a las actividades que están presentado atrasos.

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO:	F-GG-06
		VERSIÓN:	03
		VIGENCIA:	2024-05-10
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	IP

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 8

Entidad Contratante: **Enterritorio** Semana del **14/10/2024** al **20/10/2024** Fecha **20/10/2024**

5. ACTIVIDADES DEL PROYECTO

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA DEL REPORTE

Lunes 14 de Octubre de 2024:
Día festivo. No se realizan actividades.

Martes 15 de octubre 2024.
El contratista no realiza actividad de levantamiento de diagnósticos, actividad continua sin avance.

Miércoles 16 de octubre 2024.
El contratista de obra, continua con el levantamiento de los diagnósticos en la manzana N del barrio Obrero, con 1 diagnostico, la actividad se suspendió debido a que la profesional social del contratista se enferma y es llevada al centro medico.

Jueves 17 de octubre 2024.
El contratista de obra, continua con el levantamiento de los diagnósticos en la manzana N del barrio Obrero, con 2 diagnostico, la actividad es suspendida debido a que la profesional social del contratista se enferma y es llevada al centro medico.

Viernes 18 de octubre 2024.
El contratista no realiza actividad de levantamiento de diagnósticos, actividad continua sin avance. La profesional social continua enferma.

Sábado 19 de octubre 2024.
El contratista de obra, continua con el levantamiento de los diagnósticos en la mazana M del barrio Obrero, con 6 diagnostico .
Llega material de obra y se realiza el acopio del material en la bodega en la cll 3 #2 -07 en el barrio la Guardia.

Domingo 20 de septiembre 2024.
No se realizaron actividades.

Se realizó el comité de obra de manera virtual con la participación de la supervisión de Enterritorio, Interventoría, contratista.
Se realizó comité de aprobación de diagnósticos.
La interventoría realizó acompañamiento al contratista en el levantamiento de los diagnósticos.
Se realizó perifoneo durante todos los días en el barrio Obrero informando a la comunidad del proyecto que se esta realizado y entregas de folletos informativos.
NOTA 1: Se le recomienda al contratista de obra, dar celeridad a las actividades 2 y 3, de acuerdo al cronograma inicial aprobado están presentando atrasos.


ACTIVIDADES A EJECUTAR EN LA SEMANA SIGUIENTE

1.El contratista de obra continuara con los diagnósticos y las actas de vecindad.
2.El contratista realizara la entrega de nuevas carpetas con diagnósticos realizados a la interventoría para su respectiva revisión y aprobados.
3.El contratista continuara con el perifoneo, entrega de volantes informativos, cuñas radiales y en las redes sociales de la emisora Maná Stereo de Saloa.
4.El contratista continuara con la recepción de las hojas de vida de mano de obra no calificada.
5. Realizar comité de seguimiento de obra virtual.
6. Seguimiento e implementación del plan de gestión.
7. El contratista continuara con la socialización sectorizado.
8. Iniciar con la actividad 3 obra.


6. SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD EN EL TRABAJO y GESTION SOCIAL

INDICADORES DE SEGURIDAD Y PERDIDA DE TIEMPO EFECTIVO DE TRABAJO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	
	PERIODO	ACUMULADO
Accidentes de Trabajo	0	
Incidentes de Trabajo	0	
Enfermedades	1	
Otros	0	



Item	Factor	Hh Perdidas por Semana			
		Acumulado Anterior	Semana Actual	Acumulado	%Hr/Total
1	Factores climáticos	0		0	0,0%
2	Permisos de Trabajo	0		0	0,0%
3	Deficiencia de recursos	6		6	27,3%
4	Operativos	0		0	0,0%
5	Accidentes	0		0	0,0%
6	Administrativos	0	16	16	72,7%
7	Imputables al Contratista	0		0	0,0%
8	Interesados	0		0	0,0%
9	Otros. Cuál?	0		0	0,0%
	Total	**6**	**16**	**22**	**100,00%**



OBSERVACIONES
1. Durante el periodo no presentan lluvias en la zona.
2. Durante el periodo reportado las profesionales sociales del contratista se encuentra enferma durante los días miércoles 16, jueves 17, despues de 12:00pm y viernes 18 de octubre del 2024.

GESTION SOCIAL Y PQR´s

Foro No.	Fecha de realización	Lugar de realización	Cant. Asistentes	Compromisos	Responsable	Fecha
NA	14/10/2024		N/A	Día festivo - No se realizan actividades en campo.		N/A
NA	15/10/2024	Oficina Interventoría Oficina Contratista	N/A	Se hizo un nuevo acercamiento con el personero y la profesional social de la secretaria de planeación de Chimichagua, donde se informa que se va conformar un nuevo comité de veeduría ciudadana, adicional se solicita información de la expedición del documentos de sana posesión. El contratista recibe 4 solicitudes para el programa de inclusión de la comunidad.	Interventoría Contratista	N/A
NA	16/10/2024	Barrio Obrero Oficina Contratista	N/A	Se hizo acompañamiento al contratista en el levantamiento de diagnósticos en el Barrio Obrero. Se reviso el avance que lleva el contratista del plan de gestión social. El contratista recibe 3 solicitudes para el programa de inclusión de la comunidad.	Interventoría Contratista	N/A
NA	17/10/2024	Oficina Acuachim Oficina Contratista	N/A	Se hizo acompañamiento al contratista en la reunión con el gerente de la empresa de agua de Chimichagua (Acuachim). Se explico el alcance y el avance del proyecto, se informo del programa de inclusiones, donde se solicito acompañamiento para esta actividad. El contratista recibe 3 solicitudes para el programa de inclusión de la comunidad.	Interventoría Contratista	N/A
NA	18/10/2024	Droguería Vaca y Tienda de Fabio	N/A	Se realizó revisión de buzones de sugerencias los cuales se encontraron vacío. Recepción por parte de las profesionales sociales del contratista de 26 certificados de posesión expedidos por el presidente de la Junta de Acción Comunal de Saloa.	Contratista	N/A
NA	19/10/2024	Oficina Contratista	N/A	La interventoría social realizó seguimiento a las actividades pendientes del Plan de Gestión Social.	Interventoría	N/A
NA	20/10/2024		N/A			NA

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO:	F-GG-06
		VERSIÓN:	03
		VIGENCIA:	2024-05-10
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	IP

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 8

Entidad Contratante: **Enterritorio** Semana del **14/10/2024** al **20/10/2024** Fecha **20/10/2024**


Tipología PQR	Radicado por	Fecha	Asunto	Dirigido a
Solicitud	Bertha Royero Martínez	15/10/2024	Solicitud de inclusión al programa	Secretaria de Planeación y ASUSALOA
Solicitud	Luzdy Royero Sánchez	15/10/2024	Solicitud de inclusión al programa	Secretaria de Planeación y ASUSALOA
Solicitud	Equilda Diaz Carvajal	15/10/2024	Solicitud de inclusión al programa	Secretaria de Planeación y ASUSALOA
Solicitud	Isidro Berrueco Collante	15/10/2024	Solicitud de inclusión al programa	Secretaria de Planeación y ASUSALOA
Solicitud	Armando Manzano Ávila	16/10/2024	Solicitud de inclusión al programa	Secretaria de Planeación y ASUSALOA
Solicitud	Dixy Molina Palomino	16/10/2024	Solicitud de inclusión al programa	Secretaria de Planeación y ASUSALOA
Solicitud	Franco Palomino Vega	16/10/2024	Solicitud de inclusión al programa	Secretaria de Planeación y ASUSALOA
Solicitud	Félix Acosta Franco	17/10/2024	Solicitud de inclusión al programa	Secretaria de Planeación y ASUSALOA
Solicitud	Valentin Fragozo Pontón	17/10/2024	Solicitud de inclusión al programa	Secretaria de Planeación y ASUSALOA
Solicitud	Jobany Ruiz Gómez	17/10/2024	Solicitud de inclusión al programa	Secretaria de Planeación y ASUSALOA

7. PROBLEMATICAS DEL PROYECTO

IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

PROBLEMA IDENTIFICADO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDADES DETALLADAS		RESPONSABLE	SOPORTE	FECHA
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

8. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



Apertura de buzones



Radicación por parte de la comunidad de solicitud al programa de inclusión.



Reunión con el gerente del acueducto de Chimichagua-Cesar



Acompañamiento técnico de la interventoría en los levantamiento de diagnósticos Barrio Obrero / Saloa Cesar



Acompañamiento técnico de la interventoría en los levantamiento de diagnósticos en la manzana M en el Barrio Obrero / Saloa Cesar



Acompañamiento al contratista en el levantamiento de diagnósticos Barrio OBRERO / Saloa Cesar

9. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

1. La actividad 1 ya se encuentra aprobada por la interventoría con recomendaciones.
2. El contratista lleva un acumulado de 100 diagnósticos, donde entrego 18 diagnósticos, de los cuales están aprobaron 12. Se le solicitó al contratista la corrección de los 6 restantes.
3. La interventoría solicitó al contratista realizar la entregar de mas diagnósticos para su respectiva revisión, ya que informa que llevan un acumulado de 100 diagnóstico realizados.
4. El contratista no ha iniciado con la actividad 3. el cual debió de iniciar el 23 de septiembre del 2024 de acuerdo con el cronograma inicial, esta activada esta presentando atrasos.
5. La interventoría manifiesta preocupación por los atrasos que esta presentando en las actividades, adicional se la ha solicitado un plan de choque al contratista y que sea implementado.
6. Durante la semana no se presento precipitaciones que interfiriera con las actividades.
7. La interventoría ha realizado el seguimiento y control de las actividades que esta realizando el contratista, para dar cumplimiento con las obligaciones contractuales.


Nota: Hace parte y requisito dentro del presente informe el anexo de la bitácora de obra y el acta inspección interna de obra, solo aplica para contratos que se encuentren en la etapa de ejecución de obra.

Firma	**Firma**
Nombre JUAN CARLOS BONILLA CABEZAS	Nombre LUIS CARLOS FLOREZ PEDRAZA
Director de Interventoría o Representante legal	Supervisor

Original: ENTerritorio S.A.
Copias: Contratista, Interventoría

Presupuesto Genernal del Proyecto (BAC) $ 6.032.357.853,41


Semanas	Programado (PV)		Ejecutado (EV)	
	%	$	%	Valor
Inicio	0,00%	$ -	0,00%	$ -
1	0,00%	$ -	0,00%	$ -
2	0,00%	$ -	0,00%	$ -
3	0,00%	$ -	0,00%	$ -
4	0,00%	$ -	0,00%	$ -
5	2,43%	$ 146.653.756,57	0,00%	$ -
6	5,02%	$ 303.084.430,24	0,00%	$ -
7	7,46%	$ 449.738.186,80	0,12%	$ 7.238.829,42
8	10,05%	$ 606.168.860,47	0,00%	$ -
9	13,78%	$ 831.037.953,87		$ -
10	17,50%	$ 1.055.907.047,27		$ -
11	21,39%	$ 1.290.553.057,78		$ -
12	25,12%	$ 1.515.422.151,18		$ -
13	28,85%	$ 1.740.291.244,58		$ -
14	32,74%	$ 1.974.937.255,09		$ -
15	36,47%	$ 2.199.806.348,49		$ -
16	40,19%	$ 2.424.675.441,89		$ -
17	45,06%	$ 2.717.982.955,02		$ -
18	50,08%	$ 3.021.067.385,26		$ -
19	54,94%	$ 3.314.374.898,39		$ -
20	60,13%	$ 3.627.236.245,73		$ -
21	65,15%	$ 3.930.320.675,97		$ -
22	70,34%	$ 4.243.182.023,31		$ -
23	75,20%	$ 4.536.489.536,44		$ -
24	80,06%	$ 4.829.797.049,57		$ -
25	82,50%	$ 4.976.450.806,14		$ -
26	84,93%	$ 5.123.104.562,70		$ -
27	87,52%	$ 5.279.535.236,37		$ -
28	90,11%	$ 5.435.965.910,04		$ -
29	92,54%	$ 5.582.619.666,61		$ -
30	94,98%	$ 5.729.273.423,17		$ -
31	97,57%	$ 5.885.704.096,84		$ -
32	100,00%	$ 6.032.357.853,41		$ -
	100,00%	**$ 6.032.357.853,41**	**0,12%**	**$ 7.238.829,42**



13,66%

Presupuesto Genernal del Proyecto (BAC) $ 6.032.357.853,41

No.	COMPONENTE O CAPITULO	Incidencia		Programado a la fecha		Ejecutado a La fecha	
		%	$	%	$	%	Valor Ejecutado
1	Actividad 1	0,12%	$ 7.379.014,02	0,12%	$ 7.379.014,02	**0,12%**	$ 7.379.014,02
2	Actividad 2	2,72%	$ 164.318.310,11	2,72%	$ 164.318.310,11	**0,44%**	$ 26.631.816,87
3	Actividad 3	97,15%	$ 5.860.660.529,27	97,15%	$ 5.860.660.529,27	**0,00%**	$ -
		100,00%	**$ 6.032.357.853,40**	**100,00%**	**$ 6.032.357.853,40**	**0,56%**	**$ 34.010.830,89**



enterritorio	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO:	F-GG-06
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.		VERSIÓN:	03
		VIGENCIA:	2024-05-10
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	IP

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 9

Entidad Contratante: **Enterritorio** | Semana del **21/10/2024** al **27/10/2024** | Fecha **27/10/2024**

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

N° CONTRATO	2240114	**NOMBRE DEL PROYECTO**	
OBJETO DEL PROYECTO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNOSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVEN		
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	**DEPARTAMENTO** CESAR	**MUNICIPIO**	CHIMICHAGUA-SALOA
GERENCIA A CARGO	PROYECTOS 3	**ESTADO DEL PROYECTO**	EN EJECUCION

2. INFORMACION GENERAL DE LOS CONTRATOS

2.1 CONTRATO DE OBRA (PRINCIPAL)

Contrato No.			2240101
Contratista			CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO
Valor inicial	$		6.032.357.853,41
Valor actual	$		6.032.357.853,41
Variación del valor			-
Fecha de Inicio			23/08/2024
Plazo inicial (Días)			243 Días
Plazo actual (Días)	243 Días	100,00%	
Variación en plazo			Días
Fecha Contractual de terminación			23/04/2025
Tiempo Transcurrido (días)	65,00	26,75%	
Días remanentes del Contrato	178,00	73,25%	
Acumulado a última acta pagada			N/A
Estimado ejecutado por llevar a acta			N/A

2.2 CONTRATO DE INTERVENTORIA

Contrato No.			2240114
Interventor			GRUPO CONSULTOR KAPITAL S.A.S
Valor inicial	$		526.711.823,87
Valor actual	$		526.711.823,87
Variación del valor	$		-
Fecha de Inicio			23/08/2024
Plazo inicial			258 Días
Plazo actual	258 Días	100,00%	
Variación en plazo			Días
Fecha Contractual de terminación			8/05/2025
Ejecución del Contrato	65,00	25,19%	
Días remanentes del Contrato	193,00	74,81%	
Acumulado a última acta pagada			N/A
Estimado ejecutado por llevar a acta			N/A

3. ESTADO DEL PROYECTO

INFORME DE DESEMPEÑO


Presupuesto Total **del Proyecto** (BAC) $ 6.032.357.853,41

	Programado (PV) Inversión	%	Ejecutado (EV) Inversión	%	Desviación (SV) Inversión	%
Acumulado Anterior	$ 606.168.860,47	10,05%	$ -	0,00%	-$ 606.168.860,47	-10,05%
Durante el Periodo	$ 224.869.093,40	3,73%	$ -	0,00%	-$ 224.869.093,40	-3,73%
Acumulado a la Fecha	**$ 831.037.953,87**	**13,78%**	**$ -**	**0,00%**	**-$ 831.037.953,87**	**-13,78%**

Semáforo

Desviación en días


-33 Días




Observaciones al desempeño del proyecto

A la fecha el contratista no ha pasado la primera facturación.
ACTIVIDAD 1.
La actividad se encuentra aprobada por la interventoría.
ACTIVIDAD 2.
Durante la semana el contratista realizó 56 diagnósticos de la matriz base de priorizados en los barrio Obrero. El contratista realiza la entrega de 12 diagnósticos mas, esto se encuentra en revisión.
Para este reporte se lleva a la fecha un total de 156 diagnostico, se ha solicitado al contratista ir entregado para la respectiva revisión.
De acuerdo al plan presentado por el contratista a corte del presente informe debería llevar un total de 227 diagnósticos realizados y avalados.
Se es espera seguir adelantando actividades de diagnósticos par dar cumplimiento.
ACTIVIDAD 3.
El contratista no a iniciado con esta actividad, debió de empezar el 23 de septiembre 2024. La actividad esta presentado atrasos. El contratista no a presentado la afiliación del personal.

Curva de Desempeño del Proyecto (Curva S)






CONTROL DE CAMBIOS A LAS LINEAS BASE

DESCRIBA LOS CONTROLES CAMBIO QUE SE PUDIERON DAR EN EL PERIODO A LAS LÍNEAS BASE DEL PROYECTO (ALCANCE, TIEMPO Y COSTO): No aplica

4. OTROS INDICADORES

AVANCE FISICO

	Programado %	Ejecutado %	Desviación %	Semáforo
Acumulado Anterior	10,05%	0,12%	-9,93%	
Durante el Periodo	3,73%	0,00%	-3,73%	
Acumulado a la Fecha	**13,78%**	**0,12%**	**-13,66%**	



AVANCE FINANCIERO


AVANCE FINANCIERO CONTRATISTA PRINCIPAL

Valor Inicial Contrato	Valor Actual Contrato	Variación	Anticipo Pagado	Anticipo Valor Amortizado	Anticipo Saldo por Amortizar
$ 6.032.357.853,41	$ 6.032.357.853,41	$ -			$ -

No. Pagos tramitados	Valor Pagos tramitados Valor en Pesos	%	No. Pagos realizados	Valor Pagos realizados Valor en Pesos	%	Fecha última acta pagada	Valor última Acta pagada
1		0,00%			0,00%		







AVANCE FINANCIERO INTERVENTOR

Valor Inicial Contrato	Valor Actual Contrato	Variación	Anticipo NO APLICA Anticipo Pagado	Anticipo Valor Amortizado	Anticipo Saldo por Amortizar
$ 526.711.823,87	$ 526.711.823,87	$ -			$ -

No. Pagos tramitados	Valor Pagos tramitados Valor en Pesos	%	No. Pagos realizados	Valor Pagos realizados Valor en Pesos	%	Fecha última acta pagada	Valor última Acta pagada
		0,00%	0		0,00%		







OBSERVACIONES AL AVANCE DEL PROYECTO

La actividad 1, se encuentra aprobó con recomendaciones.
En la actividad 2 de Diagnósticos, se avanzo con 56 diagnósticos, con un acumulado de 156 diagnósticos.
El contratista realiza la entrega de 12 diagnósticos, se encuentra en revisión.
No se realiza comité de seguimiento de manera virtual, debido a que el residente y el técnico de diagnóstico del Consorcio Acueducto Enterritorio no asistieron y no avisaron con antelación.
La interventoría realizó acompañamiento al contratista en el levantamiento de los diagnósticos.
Se le solicita al contratista dar celeridad a las actividades que están presentado atrasos.

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO:	F-GG-06
		VERSIÓN:	03
		VIGENCIA:	2024-05-10
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	IP

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 9

Entidad Contratante: **Enterritorio** Semana del **21/10/2024** al **27/10/2024** Fecha **27/10/2024**

5. ACTIVIDADES DEL PROYECTO

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA DEL REPORTE

Lunes 21 de Octubre de 2024:
El contratista de obra, continua con el levantamiento de los diagnósticos en la manzana N del barrio Obrero, con 13 diagnósticos, donde 1 no es efectivo.
Martes 22 de octubre 2024.
El contratista de obra, continua con el levantamiento de los diagnósticos en la manzana N del barrio Obrero, con 7 diagnósticos.
Llega material para la actividad 3 de obra, donde es acopiado en la bodega del contratista.
Miércoles 23 de octubre 2024.
El contratista de obra, continua con el levantamiento de los diagnósticos en la manzana N del barrio Obrero, con 14 diagnostico, 1 no es efectivo.
El contratista continua con el descargue de material para la actividad 3 de obra.
Jueves 24 de octubre 2024.
El contratista de obra, continua con el levantamiento de los diagnósticos en la manzana N del barrio Obrero, con 5 diagnósticos, donde 2 no son efectivos.
Viernes 25 de octubre 2024.
El contratista de obra, continua con el levantamiento de los diagnósticos en la manzana N del barrio Obrero, con 17 diagnósticos.
Sábado 26 de octubre 2024.
No se realizaron actividades. actividad de diagnósticos sin avance..
Domingo 27 de septiembre 2024.
No se realizaron actividades. actividad de diagnósticos sin avance.

No se realizó el comité de obra de manera virtual debido que el contratista no asiste, el contratista no informa a la supervisión de Enterritorio e Interventoría.
La interventoría realizó acompañamiento al contratista en el levantamiento de los diagnósticos.
Se realizó perifoneo durante todos los días en el barrio Obrero informando a la comunidad del proyecto que se esta realizado y entregas de folletos informativos.
NOTA 1: Se le recomienda al contratista de obra, dar celeridad a las actividades 2 y 3, estas actividades están presentando atrasos.


ACTIVIDADES A EJECUTAR EN LA SEMANA SIGUIENTE

1.El contratista de obra continuara con los diagnósticos y las actas de vecindad.
2.El contratista realizara la entrega de nuevas carpetas con diagnósticos realizados a la interventoría para su respectiva revisión y aprobados.
3.El contratista continuara con el perifoneo, entrega de volantes informativos, cuñas radiales y en las redes sociales de la emisora Maná Stereo de Saloa.
4.El contratista continuara con la recepción de las hojas de vida de mano de obra no calificada.
5. Realizar comité de seguimiento de obra virtual.
6. Seguimiento e implementación del plan de gestión.
7. El contratista continuara con la socialización sectorizado.
8. Iniciar con la actividad 3 obra.


6. SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD EN EL TRABAJO y GESTION SOCIAL

INDICADORES DE SEGURIDAD Y PERDIDA DE TIEMPO EFECTIVO DE TRABAJO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	
	PERIODO	ACUMULADO
Accidentes de Trabajo	0	
Incidentes de Trabajo	0	
Enfermedades	0	1
Otros	0	



Item	Factor	Hh Perdidas por Semana			
		Acumulado Anterior	Semana Actual	Acumulado	%Hr/Total
1	Factores climáticos	0		0	0,0%
2	Permisos de Trabajo	0		0	0,0%
3	Deficiencia de recursos	6		6	27,3%
4	Operativos	0		0	0,0%
5	Accidentes	0		0	0,0%
6	Administrativos	16		16	72,7%
7	Imputables al Contratista	0		0	0,0%
8	Interesados	0		0	0,0%
9	Otros. Cuál?	0		0	0,0%
	Total	**22**	**0**	**22**	**100,00%**



OBSERVACIONES
1. Durante el periodo no presentan lluvias en la zona.
2. Durante el periodo reportado no se reportan enfermedades que interfieran con el avance de las actividades.

GESTION SOCIAL Y PQR´s

Foro No.	Fecha de realización	Lugar de realización	Cant. Asistentes	Compromisos	Responsable	Fecha
NA	21/10/2024	Barrio Obrero Oficina contratista	N/A	El contratista realiza levantamiento de diagnósticos en el Barrio Obrero, la interventoría realizó seguimiento acompañamiento y seguimiento en la implementación del Plan de Gestión Social (perifoneo, conformación del comité de veeduría ciudadana y socialización sectorizada).	Interventoría	N/A
NA	22/10/2024	Barrio Obrero	N/A	El contratista continua levantamiento de diagnósticos en el Barrio Obrero donde la interventoría realizó acompañamiento. La interventoría realiza acompañamiento a reunión con el presidente del comité de la veeduría ciudadana. Se radicó informe semanal a la entidad.	Interventoría Contratista	N/A
NA	23/10/2024	Barrio Obrero Oficina Interventoría	N/A	Acompañamiento al contratista en el levantamiento de diagnósticos en el Barrio Obrero. La interventoría realizó acercamiento con el personero municipal solicitando fecha para la conformación y capacitación del comité de la veeduría ciudadana. La cual quedó agendada para el próximo viernes 01 de noviembre.	Interventoría Contratista	N/A
NA	24/10/2024	Barrio Obrero Oficina Interventoría	N/A	Acompañamiento al contratista en la realización de diagnósticos en el Barrio Obrero. Acompañamiento a socialización sectorizada de las manzanas ÑOPQ del Barrio Obrero. Radicación de la información del link a través de correo electrónico a ENTerritorio con las correcciones solicitadas .	Interventoría Contratista	N/A
NA	25/10/2024	Oficina Interventoría Droguería Vaca y Tienda de Fabio	N/A	Seguimiento a la actividad de Inclusión de nuevos beneficiarios al programa. Revisión de los dos buzones de sugerencias ubicados en los siguientes puntos (Droguería Vaca y Tienda de Fabio Medina). Se encontraban vacíos.	Contratista	N/A
NA	26/10/2024	Oficina Interventoría	N/A	Se le solicitó al contratista las PQR de inclusión.	Interventoría	N/A
NA	27/10/2024	no se hace actividades	N/A	No se realizan actividades en campo.		NA

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO:	F-GG-06
		VERSIÓN:	03
		VIGENCIA:	2024-05-10
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	IP

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 9

Entidad Contratante: **Enterritorio** Semana del **21/10/2024** al **27/10/2024** Fecha **27/10/2024**

Tipología PQR	Radicado por	Fecha	Asunto	Dirigido a
Solicitud	Samira Sangregorio	21/10/2024	Solicitud de inclusión al programa	Secretaria de Planeación y ASUSALOA
Solicitud	Luz Elena Nieto	22/10/2024	Solicitud de inclusión al programa	Secretaria de Planeación y ASUSALOA
Solicitud	Ulfran Martinez	22/10/2024	Solicitud de inclusión al programa	Secretaria de Planeación y ASUSALOA
Solicitud	Yadelis Garcia	23/10/2024	Solicitud de inclusión al programa	Secretaria de Planeación y ASUSALOA
Solicitud	Elvira Carrasquera	23/10/2024	Solicitud de inclusión al programa	Secretaria de Planeación y ASUSALOA
Solicitud	Yolanda Fonseca	23/10/2024	Solicitud de inclusión al programa	Secretaria de Planeación y ASUSALOA
Solicitud	Cira Luz Palomino	24/10/2024	Solicitud de inclusión al programa	Secretaria de Planeación y ASUSALOA
Solicitud	Eder Espinoza	24/10/2024	Solicitud de inclusión al programa	Secretaria de Planeación y ASUSALOA
Solicitud	Celmira Yepez	25/10/2024	Solicitud de inclusión al programa	Secretaria de Planeación y ASUSALOA
Solicitud	Maury Hernandez	25/10/2024	Solicitud de inclusión al programa	Secretaria de Planeación y ASUSALOA
Solicitud	Rosalba López	25/10/2024	Solicitud de inclusión al programa	Secretaria de Planeación y ASUSALOA
Solicitud	Yaris Silva	25/10/2024	Solicitud de inclusión al programa	Secretaria de Planeación y ASUSALOA
Solicitud	Yaleidi Silva	25/10/2024	Solicitud de inclusión al programa	Secretaria de Planeación y ASUSALOA
Solicitud	Valentin Fragozo	26/10/2024	Solicitud de inclusión al programa	Secretaria de Planeación y ASUSALOA
Solicitud	Laura Yepez	26/10/2024	Solicitud de inclusión al programa	Secretaria de Planeación y ASUSALOA
Solicitud	Carlos Royero	26/10/2024	Solicitud de inclusión al programa	Secretaria de Planeación y ASUSALOA
Solicitud	Victor Fragozo	26/10/2024	Solicitud de inclusión al programa	Secretaria de Planeación y ASUSALOA
Solicitud	Adelso López	26/10/2024	Solicitud de inclusión al programa	Secretaria de Planeación y ASUSALOA

7. PROBLEMATICAS DEL PROYECTO

IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

PROBLEMA IDENTIFICADO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDADES DETALLADAS		RESPONSABLE	SOPORTE	FECHA
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

8. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



Perifoneo informando a la comunidad sobre el proceso de inclusión y socialización sectorizada



Acompañamiento a reunión con el presidente de la veeduría ciudadana



Socialización sectorizada manzanas ÑOPQ del Barrio Obrero



Acompañamiento técnico de la interventoría en los levantamiento de diagnósticos Barrio Obrero / Saloa Cesar



Acompañamiento técnico de la interventoría en los levantamiento de diagnósticos Barrio Obrero / Saloa Cesar



Descargue de los materiales para la construcción de las unidades sanitarias Barrio La Guardia / Saloa Cesar

9. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

1. La actividad 1, Se encuentra aprobada por la interventoría con recomendaciones.
2. El contratista lleva un acumulado de 156 diagnósticos, donde realizo la entrega de 12 diagnósticos mas, esto están en revisión.
3. La interventoría solicitó al contratista realizar la entregar de mas diagnósticos para su respectiva revisión, ya que informa que llevan un acumulado de 156 diagnóstico realizados.
4. El contratista no ha iniciado con la actividad 3. esta debió de iniciar el 23 de septiembre del 2024 esta atrasada.
5. La interventoría manifiesta preocupación por los atrasos que esta presentando en las actividades, adicional se la ha solicitado un plan de choque al contratista y que sea implementado.
6. Durante la semana no se presento precipitaciones que interfiriera con las actividades.
7. La interventoría ha realizado el seguimiento y control de las actividades que esta realizando el contratista, para dar cumplimiento con las obligaciones contractuales.


Nota: Hace parte y requisito dentro del presente informe el anexo de la bitácora de obra y el acta inspección interna de obra, solo aplica para contratos que se encuentren en la etapa de ejecución de obra.

Firma	**Firma**
Nombre JUAN CARLOS BONILLA CABEZAS	Nombre LUIS CARLOS FLOREZ PEDRAZA
Director de Interventoría o Representante legal	Supervisor

Original: ENTerritorio S.A.
Copias: Contratista, Interventoría


Presupuesto Genernal del Proyecto (BAC) $ 6.032.357.853,41

Semanas	Programado (PV)				Ejecutado (EV)	
	%	%		$	%	Valor
Inicio	0,00%			$ -	0,00%	$ -
1	0,00%			$ -	0,00%	$ -
2	0,00%			$ -	0,00%	$ -
3	0,00%			$ -	0,00%	$ -
4	0,00%			$ -	0,00%	$ -
5	2,43%	2,43%	$ 146.653.756,57	$ 146.653.756,57	0,00%	$ -
6	5,02%	2,59%	$ 156.430.673,67	$ 303.084.430,24	0,00%	$ -
7	7,46%	2,43%	$ 146.653.756,57	$ 449.738.186,80	0,12%	$ 7.238.829,42
8	10,05%	2,59%	$ 156.430.673,67	$ 606.168.860,47	0,00%	$ -
9	13,78%	3,73%	$ 224.869.093,40	$ 831.037.953,87	0,00%	$ -
10	17,50%	3,73%	$ 224.869.093,40	$ 1.055.907.047,27		$ -
11	21,39%	3,89%	$ 234.646.010,51	$ 1.290.553.057,78		$ -
12	25,12%	3,73%	$ 224.869.093,40	$ 1.515.422.151,18		$ -
13	28,85%	3,73%	$ 224.869.093,40	$ 1.740.291.244,58		$ -
14	32,74%	3,89%	$ 234.646.010,51	$ 1.974.937.255,09		$ -
15	36,47%	3,73%	$ 224.869.093,40	$ 2.199.806.348,49		$ -
16	40,19%	3,73%	$ 224.869.093,40	$ 2.424.675.441,89		$ -
17	45,06%	4,86%	$ 293.307.513,13	$ 2.717.982.955,02		$ -
18	50,08%	5,02%	$ 303.084.430,24	$ 3.021.067.385,26		$ -
19	54,94%	4,86%	$ 293.307.513,13	$ 3.314.374.898,39		$ -
20	60,13%	5,19%	$ 312.861.347,34	$ 3.627.236.245,73		$ -
21	65,15%	5,02%	$ 303.084.430,24	$ 3.930.320.675,97		$ -
22	70,34%	5,19%	$ 312.861.347,34	$ 4.243.182.023,31		$ -
23	75,20%	4,86%	$ 293.307.513,13	$ 4.536.489.536,44		$ -
24	80,06%	4,86%	$ 293.307.513,13	$ 4.829.797.049,57		$ -
25	82,50%	2,43%	$ 146.653.756,57	$ 4.976.450.806,14		$ -
26	84,93%	2,43%	$ 146.653.756,57	$ 5.123.104.562,70		$ -
27	87,52%	2,59%	$ 156.430.673,67	$ 5.279.535.236,37		$ -
28	90,11%	2,59%	$ 156.430.673,67	$ 5.435.965.910,04		$ -
29	92,54%	2,43%	$ 146.653.756,57	$ 5.582.619.666,61		$ -
30	94,98%	2,43%	$ 146.653.756,57	$ 5.729.273.423,17		$ -
31	97,57%	2,59%	$ 156.430.673,67	$ 5.885.704.096,84		$ -
32	100,00%	2,43%	$ 146.653.756,57	$ 6.032.357.853,41		$ -
	100,00%	2,43%		$ 6.032.357.853,41	0,12%	$ 7.238.829,42



Presupuesto Genernal del Proyecto (BAC) $ 6.032.357.853,41

No.	COMPONENTE O CAPITULO	Incidencia		Programado a la fecha		Ejecutado a La fecha	
		%	$	%	$	%	Valor Ejecutado
1	Actividad 1	0,12%	$ 7.379.014,02	0,12%	$ 7.379.014,02	**0,12%**	$ 7.379.014,02
2	Actividad 2	2,72%	$ 164.318.310,11	2,72%	$ 164.318.310,11	**0,69%**	$ 41.545.634,32
3	Actividad 3	97,15%	$ 5.860.660.529,27	97,15%	$ 5.860.660.529,27	**0,00%**	$ -
		100,00%	**$ 6.032.357.853,40**	**100,00%**	**$ 6.032.357.853,40**	**0,81%**	**$ 48.924.648,34**



1 Ing. Civil de apoyo del contratista
1 Residente de obra de interventoria
1 Residente social de interventoria
1 Auxiliar administrativo del contratista
1 Obrero de apoyo del contratista.

Actividad.
Se realizaron visitas de casa en casa para la socializa-
ción y diagnosticos del Proyecto, se explico el objetivo
el objetivo del mismo, se tomaron las medidas de las
Viviendas para la realizacion de los diseños en
autocad, se recogieron las Firmas requeridas para los
acuerdos, En la jornada de la mañanas las visitas
de diagnosticos se detuvieron por la Precesia del
Presidente de la Junta de Vedruia, que junto a uno de
los Propietarios de unas de las viviendas visitadas el
dia anterior Pidieron una reunión, ya que el Señor
no estaba deacuerdo con el diagnostico, el equipo social
y tecnico del contratista e interventoria subsanaron
las dudas Presentadas.
En la jornada de la tarde se continuaron con las
visitas de diagnostico, y se estuvo recibiendo Material
de construción para el inicio de obra, se visitaron 7
Viviendas.

Juan D. Zambrano Martinez
Ing. Residente de obra — Ing. Residente de interventoria

Miercoles 23 de octubre. 2024.

Descripción del clima.
33°c. Parcialmente soleado con sensación termico de
39°c., Húmedo.

Personal.
1 Residente de obra del contratista
1 Residente de obra de interventoria

Escaneado con CamScanner

1 Residente social de interventoria
1 Residente social del contratista
1 Profesional social de apoyo del contratista
1 Profesional de apoyo tecnico del contratista
1 Ing. civil de apoyo del contratista
1 Profesional de diagnostico del contratista
1 Obrero de apoyo del contratista

Actividad.

Se realizaron visitas de casa en casa para la socialización y diagnosticos del proyecto, se explico el objetivo del Proyecto, se tomaron las medidas de las viviendas para la realizacion de los diseños en autocad, se recogieron las firmas requeridas para los diagnosticos
Se realizaron 14 diagnosticos

Juan David Zambrano Martinez
Ing. Residente de obra — Ing. Residente de interventoria.

Jueves 24 de octubre 2024.

Descripción del clima.

lluvias en la jornada del comienzo de la mañana.
28°c, Nublado con sensación termica de 33°c.
Durante el dia 32°c Max, Humedo; con Posibles tormenta en la tarde sensación termica 41°c.

Personal,

1 Residente de obra del contratista
1 Residente social del contratista
1 Residente de obra de interventoria.
1 Residente social de interventoria
1 Profesional del diagnostico del contratista
1 Profesional de apoyo social del contratista
1 Profesional de apoyo tecnico del contratista
1 Ing. civil de apoyo del contratista

Escaneado con CamScanner

1 Obrero de apoyo del contratista.

Actividad.

Se realizaron visitas de casa en casa para la socialización y diagnosticos del Proyecto, se explico el objetivo del mismo Se tomaron las medidas de los viviendas para la realización de los diseños en autocad, se recogieron las firmas requeridas para los acuerdos.

En la jornada de la tarde se realizo la socialización sectorizada en las manzanas (N, O, P) explicandole al sector el objetivo del Proyecto y en que consiste las visitas de diagnostico, en esta actividad estuvo el personal del contratista junto con el personal de interventoria.

Se realizaron 5 visitas

Juan David Zambrano Martinez
Ing. Residente de interventoria

Ing. Residente de obra

Viernes 25 de octubre 2024.

Descripción del clima.

33°c Max, con sensación termica de 41°c. Húmedo, con tormenta en parte del dia, nublado en la mañana, luego intervalo de sol y nubes en la tarde.

Personal.

1 Profesional del diagnostico del contratista
1 Residente de obra del contratista
1 Residente Social del contratista
1 Profesional social de apoyo del contratista
1 Profesional Tecnico de apoyo del contratista
1 Ing. civil de apoyo del contratista
1 Residente de Obra de interventoria
1 Residente Social de interventoria
1 Obrero de apoyo del contratista

Escaneado con CamScanner

Actividad

Se realizaron visitas de casa en casa para la socialización y diagnosticos del proyecto, se explica el objetivo del mismo, se tomaron las medidas de las viviendas para la realización de los diseños en autocad, se recogieron las firmas requeridas para los anexos, junto con interventoría. El total de las visitas de diagnosticos fueron 16

Juan David Zambrano Martinez
Ing. Residente de obra — Ing. Residente de interventoria.

Sabado 26 de octubre. 2024.

Descripción del clima.
38°c max. con sensación termica de 45°c, Húmedo; soleado

Personal.
1 Profesional del diagnostico.
1 Residente de obra del contratista
1 Residente social del contratista
1 Profesional social de apoyo del contratista
1 Profesional tecnico de apoyo del contratista
1 Ing. civil de apoyo del contratista
1 Residente de obra de interventoria
1 Residente social de interventoria.
1 Auxiliar administrativo del contratista

Actividad.
Se realizaron trabajos desde la oficina del contratista se estuvo revizando los diagnosticos realizados de la semana y se trabajo en el diseño en Autocad..

Juan David Zambrano Martinez
Ing Residente de obra — Ing. Residente de interventoria

Domingo 27 de octubre 2024

Escaneado con CamScanner

Descripción del Clima.
36°c max. con sensación Termica de 43°c. Completamente Soleado

Personal.
1 Profesional del diagnostico
1 Residente de obra del contratista
1 Residente social del contratista
1 Maestro de obra del contratista

Actividad
Se realizo visita de reconocimiento a las viviendas, donde se comenzaran las actividades de obra.

Juan David Zambrano Martinez
Ing. Residente de obra Ing. Residente de interventoria

Lunes 28 de octubre de 2024.

Descripción del Clima.
33°c con sensación Termica de 40°c, Húmedo, Una Tormenta en Parte del orca en la mañana

Actividad.
Se realizaron visitas de casa en casa Para la socialización y diagnosticos del Proyecto, se explico el objetivo del mismo se tomaron las medidas requeridas Para el diseño de lo reseccionado en la Vivienda y se recogieron las firmas requeridas para los acuerdos. Se realizaron visitas a 3 de las viviendas que se encontraban cerradas a la hora de hacer los diagnosticos de esa zona, y se realizaron 6 visitas de diagnostico nuevos.

Personal.
1 Profesional del diagnostico del contratista.

Escaneado con CamScanner

1 Profesional Social de Apoyo del Contratista
1 Profesional Tecnico de Apoyo del Contratista
1 Residente de obra del Contratista
1 Residente Social del Contratista
1 Residente de Obra de Interventoria
1 Residente Social de Interventoria
1 Ing. civil del Apoyo del Contratista
1 Obrero de Apoyo del Contratista
1 Auxiliar administrativo del Contratista

Juan David Zambrano Martinez
Ing Residente de Obra — Ing. Residente de Interventoria

Martes 29 de Octubre 2024.

Descripción del clima.
36°c, con sensación Termica de 42°c, Parcialmente Soleado

Personal.
1 Profesional del diagnostico
1 Residente de obra del Contratista
1 Residente Social del Contratista
1 Profesional Social de Apoyo del Contratista
1 Profesional Tecnico de Apoyo del Contratista
1 Ing. civil de Apoyo del Contratista
1 Residente de Obra de Interventoria
1 Residente Social de Interventoria
1 Auxiliar administrativo del Contratista
1 Auxiliar SISO
1 Obrero de Apoyo del Contratista
1 Maestro de Obra del Contratista
4 Oficiales de construcción del Contratista

Actividad.
Se realizo reunión de Capacitación Para Personal de obra respecto a los diagnosticos aprobados Para su

ejecución, a cargo del Profesional de diagnostico
Se asistio al comite numero 8 de manera Virtual.
donde se trataron los compromisos Pendientes y se
establecieron unos nuevos.
En la Jornada de la Tarde se realizo la Socialización
Sectorizada en las Manzanas (R, S, T, U, V). Explicando
al sector el objetivo del Proyecto y en que consiste
las visitas de diagnosticos, Esto a cargo del Personal
del contratista con el apoyo del Personal de Interventoria
Se realizo 1 Visita de diagnostico.

Juan David Zambrano Martinez
Ing. Residente de Interventoria.

Ing. Residente de obra

Miercoles 30 de octubre 2024.

Descripción del Clima.

Personal.
1 Profesional del diagnostico del contratista
1 Residente de obra del contratista
1 Residente social del contratista
1 Profesional social de apoyo del contratista
1 Profesional Tecnica de apoyo del contratista
1 Ing. civil de apoyo del contratista
1 Auxiliar Siso del contratista
1 Auxiliar administrativo del contratista
1 Residente de obra de Interventoria
1 Residente social de Interventoria
1 Obrero de apoyo del contratista
1 Maestro de obra del contratista
4 Oficiales de construccion del contratista

Actividad.
Se realizaron Visitas de casa en casa Para la

Escaneado con CamScanner

Socialización y diagnosticos del Proyecto, se explico el objetivo del mismo se Tomaron las medidas requeridas Para el diseño de lo nesecitado en la Vivienda y se recogieron las Firmas requeridos Para los oruedos Se realizaron Visitas

Juan D. Zambrano Martinez
Ing. Residente de obra — Ing. Residente de interventoria.

Jueves 31 de octubre 2024.

Descripción del Clima.

Escaneado con CamScanner

ACTA No:	Comité de seguimiento #4		
FECHA:	25/09/2024		
CONTRATO N°:	**2240101**	**CONTRATO N°:**	**2240114**
OBJETO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA OCTAVA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO.		

1. LECTURA Y VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR

COMPROMISO	RESPOSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO	ESTADO
El contratista se compromete nuevamente con realizar de los estudios de suelos en el transcurso de la semana.	CONSORCIO ACUEDUCTO EN TERRITORIO	**20 Septiembre 2024**	**PENDIENTE**
Entrega de los chequeos de los diseños.	CONSORCIO ACUEDUCTO EN TERRITORIO	**20 Septiembre 2024**	**PENDIENTE**
Entrega de los soportes que se encuentra pendientes del área social para que sean subsanados en el transcurso de la semana.	CONSORCIO ACUEDUCTO EN TERRITORIO	**20 Septiembre 2024**	**PENDIENTE**

2. SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DEL CONTRATO

SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES Y COMPROMISOS DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO: PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO – CHIMICHAGUA-CESAER			
Responsable por Contratista	Ing. Gustavo Manuel Morales Fuentes		
Responsable por Interventoría	Esp. Juan Carlos Bonilla Cabezas		
Fecha programada cumplimiento		% de avance	Indicar el porcentaje de avance, en caso de atraso, indique el número de días
Indique el avance en ejecución de las acciones o compromisos previos.			

Scanned with CamScanner

Si la acción o compromiso se encuentra incumplida, indique las causas y los recursos a asignar.

TEMAS PRESENTE ACTA

COMITÉ DE SEGUIMINETO DE OBRA No. 1 – ORDEN DEL DIA

1. Entrega de diseños definitivos de las tipologías.
2. Entrega de los estudios de suelos.
3. Entrega de la documentación del proveedor del laboratorio.
4. Diagnósticos realizados.
5. Área social
6. Cronograma de diagnósticos.
7. Compromisos próximo comité.
8. Cierre de comité

Aspectos Técnicos

Verificación aleatoria o selectiva de medición de cantidades por parte del supervisor del contrato1, verificación del avance de obra, identificación de actividades no previstas, ítems nuevos, calidad de los trabajos, verificación de ensayos realizados, Verificación de la disponibilidad de recursos físicos, de equipos y maquinaria, Otros.

1. La interventoría solicita nuevamente al contratista realizar la entrega de los diseños definitivos con los estudios de suelos y la documentación del laboratorio.

2. La interventoría manifiesta preocupación por las actividades que están presentando atrasos, adicional se menciona que la actividad 3, debió empezar el 23 de septiembre 2024.

3. La supervisión solicita al contratista realizar un plan de choque para ponerse al día con el cronograma.

4. En la actividad 2 de diagnósticos a la fecha se lleva 70, de los cuales 67 son posibles beneficiarios, 2 son descartados y 1 por verificar nuevamente. Se encuentran pendientes por entregar a la interventoría, debido a que la actividad 1 no se la entregado el contratista.

5. La supervisión y la interventoría solicita al contratista ir armando las carpetas de los diagnósticos ya realizados, para cuando entreguen la actividad 1, y una vez revisada y aprobada por parte de la interventoría, el contratista realice la entrega de las carpetas completa, para evaluarlos en el comité 5 que se realizará el 1 de octubre del 2024.

6. Las profesionales sociales del contratista e interventoría realizaron trabajo en conjunto en el levantamiento de diagnósticos.

Scanned with CamScanner

7. Se realizó recorrido con la supervisión de Enterritorio. Donde se tomaron medidas correctivas.
8. La supervisión solicita realizar la apertura de dos buzones más, debido que uno no es suficiente para el corregimiento.
9. La interventoría solicita al contratista enviar la información del link.
10. La interventoría solicita al contratista implementación del plan social.

En el proyecto se encuentran laborando <No. De personas> profesionales, <No. De personas> personas de oficina y <No. De personas> trabajadores, operarios u obreros para un total de <No. total de personas> personas.

El Interventor y Contratista verificarán que para el 100% del personal reportado, se cumplen las normas laborales de seguridad y salud. Igualmente, que el 100% del personal recibió inducción, se está dictando capacitación y todo el personal cuenta con el equipo de protección personal necesario para el cual se ha verificado el cumplimiento de las normas técnicas. En caso de que lo anterior no se cumpla en un todo, así constará en la presente acta detallando cada una de las no conformidades.

Programa de Proyecto

NO APLICA

Aspectos Administrativos

El contratista manifiesta que el equipo de trabajo en campo mínimo requerido para la etapa de diagnósticos aún no se encuentra en el sitio y que se traslada en el trascurso de la semana.

Aspectos Presupuestales:

<Disponibilidad y aplicación de recursos económicos al desarrollo del objeto contractual, verificación de balances de actividades ejecutadas ejecución financiera del contrato, Otros>

NO APLICA

Riesgos

<Riesgos detectados y acciones implementadas para su eliminación, mitigación o transferencia.

Si se trata de un contrato de obra, relacione los profesionales expertos que asistieron al Comité indicando su especialidad y las recomendaciones dadas por cada uno de ellos.>

<Si se identifica un nuevo riesgo que no se encuentre en la matriz de Riesgos de la Entidad, notificarlo al Gestor de Calidad para que en compañía del Grupo de Riesgos se realice el análisis de inclusión o actualización en la matriz de riesgos de ENTerritorio S.A.>

NO APLICA

Aspectos sociales y/o ambientales

NO APLICA

1. COMPROMISOS

Nombre del Proyecto: "CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA OCTAVA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO".	
Responsable por Contratista	CONSORCIO ADUEDUCTO ENTERRITORIO

Scanned with CamScanner

Responsable por Interventoría	GRUPO CONSULTOR KAPITAL
Fecha programada cumplimiento	26 de septiembre 2024

Compromisos adquiridos por el contratista en el comité.

1. Apertura de los dos buzones el 26 de septiembre 2024.
2. Reiterado entregar el cronograma de la actividad de diagnóstico 27 septiembre 2024 a la interventoría los.
3. Antes de iniciar cualquier actividad socializar primero con la comunidad.
4. Entrega a la interventoría la información de link 25 septiembre 2024.
5. Entrega a la interventoría los diseños finales 26 de septiembre2024.
6. Entrega a la interventoría los de estudios de suelos 26 de septiembre.
7. Entrega a la interventoría la documentación del laboratorio que realizo los estudios de suelos.

Describa las acciones a implementar. **NO APLICA**

PARTICIPANTES		
NOMBRE	Luis Carlos Flórez Pedraza	Firma
En Representación de	Enterritorio -Supervisor proyecto.	
Correo electrónico	lflorez3@enterritorio.gov.co	
Teléfono	317 8527825	
NOMBRE	Juanita Elizabet López Chaparro	Firma
En Representación de	EnTerritorio-Supervisión social.	
Correo electrónico	jlopez5@enterritorio.gov.co	
Teléfono	316 6228884	
NOMBRE	Julieth Alexandra Abella Cuesta	Firma
En Representación de	Interventoría GCK-Social	
Correo electrónico	interchimichaguagck@gmail.com	
Teléfono	3102826139	
NOMBRE	Juan Camilo Olivera Toro	Firma
En Representación de	Interventoría GCK-Residente	
Correo electrónico	interchimichaguagck@gmail.com	
Teléfono	3213041264	
NOMBRE	Juan Zambrano	Firma
En Representación de	Interventoría GCK-Residente 2	
Correo electrónico	interchimichaguagck@gmail.com	
Teléfono	3177303508	
NOMBRE	María José Pedrozo Rangel	Firma
En Representación de	Interventoría GCK- Social	
Correo electrónico	interventoriasocialchimichagua@gmail.com	
Teléfono	3107777708	
NOMBRE	Erica Tatiana Ramírez Garzón	Firma
En Representación de	Interventoría GCK-Apoyo tecnico	

Scanned with CamScanner

Correo electrónico	interchimichaguagck@gmail.com	
Teléfono	3006917275	
NOMBRE	Gustavo Manuel Morales Fuentes	Firma
En Representación de	Consorcio acueducto enterritorio	
Correo electrónico	saloachimichagua@gmail.com	
Teléfono	317 8607470	
NOMBRE	Yarelis Mejía	Firma
En Representación de	Consorcio acueducto enterritorio -Social	
Correo electrónico	saloachimichagua@gmail.com	
Teléfono	300 3355315	
NOMBRE	Gustavo Salas	Firma
En Representación de	Consorcio acueducto enterritorio	
Correo electrónico	saloachimichagua@gmail.com	
Teléfono	310 6311520	

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

25 sept. | **Comité de Seguimiento de Obra- Chimichagua-Saloa**
4:30 p. m. - 6:30 p. m., mié
Microsoft Teams Meeting

miércoles 4:25 p. m.

- miércoles 4:25 p. m. Reunión iniciada.
- Luis Carlos Florez Pedraza fue invitado a la reunión.
- Proyecto conexiones intradomiciliarias Chimichagua fue invitado a la reunión.
- Gustavo (Invitado) fue invitado a la reunión.
- Ing Juan Zambrano (Invitado) fue invitado a la reunión.
- Yarelis Mejia (Invitado) fue invitado a la reunión.
- Dollys mejia (Invitado) fue invitado a la reunión.
- DANIEL ESTEBAN QUIÑONEZ MUÑOZ fue invitado a la reunión.
- Gustavo Salas (Invitado) fue invitado a la reunión.
- Juan Camilo Olivera (Invitado) fue invitado a la reunión.
- Julieth Alexandra Abella Cuesta fue invitado a la reunión.
- Juanita Elizabeth López Chaparro fue invitado a la reunión.
- Yarelis Mejia (Invitado) fue invitado a la reunión.

Firma_____
Nombre: Gustavo Manuel Morales Fuentes
CONTRATISTA[1]

Firma_____
Nombre: Juan Carlos Bonilla Cabezas
REPRESENTANTE LEGAL DE LA INTERVENTORÍA

Firma_____

[1] En caso de obra: director de obra, en caso de consultoría: director de consultoría, en otros : representante legal o apoderado.
Para el seguimiento de los contratos de interventoría, no aplica firma en este campo.

Nombre: Luis Carlos Flórez Pedraza
SUPERVISOR ENTerritorio S.A.

Para uso exclusivo del supervisor de ENTerritorio S.A: utilice el siguiente espacio de observaciones en caso de no haber asistido a la reunión (aquí deberá expresar su opinión acerca de los temas tratados y sus recomendaciones al respecto):

FIRMA SUPERVISOR ENTerritorio S.A.

Original: ENTerritorio S.A.
Copia: interventoría
Copia: contratista

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.- ENTerritorio S.A., con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de información personal, la cual podrá consultar en nuestra página web https://www.enterritorio.gov.co

Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos personales de carácter sensible o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.25.3.2 del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, ENTerritorio S.A. sólo realizará el tratamiento de los datos personales que usted autorice.

Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así como la revocatoria de su autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación mediante el formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle 26 No. 13 – 19 en Bogotá D.C., al correo electrónico quejasyreclamos@enterritorio.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la línea Transparente: 57(1)01 8000 914 502, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Política de Tratamiento de Información Personal.

Scanned with CamScanner

ACTA No:	Comité de seguimiento #5		
FECHA:	1/10/2024		
CONTRATO N°:	**2240101**	**CONTRATO N°:**	**2240114**
OBJETO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA OCTAVA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO.		

1. LECTURA Y VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR

COMPROMISO	RESPOSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO	ESTADO
Entrega a la interventoría los de estudios de suelos.	CONSORCIO ACUEDUCTO EN TERRITORIO	**26 Septiembre 2024**	**Entregado**
Reiterado entregar el cronograma de la actividad de diagnóstico.	CONSORCIO ACUEDUCTO EN TERRITORIO	**27 Septiembre 2024**	**Pendiente**
Apertura de los dos buzones.	CONSORCIO ACUEDUCTO EN TERRITORIO	**26 Septiembre 2024**	**Pendiente**
Entrega a la interventoría la información de link.	CONSORCIO ACUEDUCTO EN TERRITORIO	**25Septiembre 2024**	**Pendiente**
Entrega a la interventoría los diseños finales.	CONSORCIO ACUEDUCTO EN TERRITORIO	**26 Septiembre 2024**	**Entregado**
Entrega a la interventoría la documentación del laboratorio que realizo los estudios de suelos.	CONSORCIO ACUEDUCTO EN TERRITORIO	**26 Septiembre 2024**	**Entregado**

2. SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DEL CONTRATO

SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES Y COMPROMISOS DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO: PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO – CHIMICHAGUA-CESAER			
Responsable por Contratista	Ing. Gustavo Manuel Morales Fuentes		
Responsable por Interventoría	Esp. Juan Carlos Bonilla Cabezas		
Fecha programada cumplimiento		% de avance	Indicar el porcentaje de avance, en caso de atraso, indique el número de días
Indique el avance en ejecución de las acciones o compromisos previos.			

Si la acción o compromiso se encuentra incumplida, indique las causas y los recursos a asignar.

TEMAS PRESENTE ACTA

COMITÉ DE SEGUIMINETO DE OBRA No. 1 – ORDEN DEL DIA

1. Actividad 1, chequeo de los diseños. Observaciones por parte de la interventoría.
2. Diagnósticos realizados.
3. Área social
4. Cronograma de diagnósticos.
5. Compromisos próximo comité.
6. Cierre de comité

Aspectos Técnicos

Verificación aleatoria o selectiva de medición de cantidades por parte del supervisor del contrato1, verificación del avance de obra, identificación de actividades no previstas, ítems nuevos, calidad de los trabajos, verificación de ensayos realizados, Verificación de la disponibilidad de recursos físicos, de equipos y maquinaria, Otros.

Se inicia el comité 5 con los compromisos del comité 4.

1. Actividad 1 de los chequeos de los diseños.

   La interventoría manifiesta que la actividad 1, aún no se encuentro aprobados la interventoría realizó observaciones a la documentación entregada por parte del contratistas. En la revisión se encontró información que no coincide con el estudio de suelos y los diseños estructurales, las dimensiones de los diseños no son coherentes. La interventoría solicita al contratista atender y subsanar los antes posible las observaciones que se le hicieron. Se le recuerda al contratista que sin esta actividad no se puede iniciar con las siguientes actividades.

2. Aperturas de los buzones.
3. Entrega del cronogramo de la actividad 2. De los diagnósticos.
4. Entrega de la información del link.

5. Actividad 2. Diagnósticos

   A la fecha llevan 72 diagnósticos en la semana avanzaron con 2 diagnósticos, debido a que el contratista manifiesta que realizaron verificaciones en los diagnósticos ya realizados y están solicitando el documentos de sana posesión de los posibles beneficiarios.

6. La interventoría manifiesta preocupación por las actividades que están presentando atrasos, adicional se menciona que la actividad 3, debió empezar el 23 de septiembre 2024.

7. Plan de choque

El contratista manifiesta que esta trabajado en el plan de contingencia. La interventoría indica al contratista que de acuerdo al cronograma inicial aprobado las actividades 1 y 3 continúan presentando atrasos significantes.

8. La interventoría solicita al contratista el listado de los posibles beneficiarios que ya habían recibido el beneficio de la gobernación, para evitar duplicidad. El contratista aclara que el beneficio fue suministrado hace 10 años, el cual no interfiere en el proyecto que se está ejecutando, y no se presentaría duplicidad.
9. Entrega de la documentación previa al acta de inicio.

    1. Entrega de los parafiscales.
    2. Entrega del cronograma de entregables.

    3. La interventoría solicita al contratista entrega de las hojas de vida del remplazo de la profesional social para la actividad 2. Debido a que el contratista manifiesta que la profesional Sally ya no pertenece al contrato.

    4. El contratista manifiesta que va a realizar la vinculación de personal auxiliar.

10. Área social; la interventoría solicita al contratista hacer la entrega de los pendientes que a la fecha no se ha tenido avance.
    1. Apertura de los buzones.
    2. Certificados de sana posesión.
    3. Selección de las familias de la memoria del proyecto.
    4. Radicación de la veeduría en la alcaldía.
    5. Capacitación del comité veedor.
    6. Programa radial.
    7. Entrega de la información del link.

11. La supervisión solicita al contratista cumplir con los compromisos adquiridos para poder iniciar el 7 de octubre del 2024 con la actividad 3 de obra.

12. La interventoría solicita al contratista realizar la entrega de los informes mensuales técnicos y social.
13. La interventoría solicita información del proceso de compra de material.

En el proyecto se encuentran laborando <No. De personas> profesionales, <No. De personas> personas de oficina y <No. De personas> trabajadores, operarios u obreros para un total de <No. total de personas> personas.

El Interventor y Contratista verificarán que para el 100% del personal reportado, se cumplen las normas laborales de seguridad y salud. Igualmente, que el 100% del personal recibió inducción, se está dictando capacitación y todo el personal cuenta con el equipo de protección personal necesario para el cual se ha verificado el cumplimiento de las normas técnicas. En caso de que lo anterior no se cumpla en un todo, así constará en la presente acta detallando cada una de las no conformidades.

Programa de Proyecto

NO APLICA

Aspectos Administrativos
El contratista cuenta con equipo de trabajo en campo mínimo requerido para la etapa de diagnósticos. Adicional continúan con la decepción hojas de vida para la actividad 3.
Aspectos Presupuestales:
<Disponibilidad y aplicación de recursos económicos al desarrollo del objeto contractual, verificación de balances de actividades ejecutadas ejecución financiera del contrato, Otros> **NO APLICA**
Riesgos
<Riesgos detectados y acciones implementadas para su eliminación, mitigación o transferencia. Si se trata de un contrato de obra, relacione los profesionales expertos que asistieron al Comité indicando su especialidad y las recomendaciones dadas por cada uno de ellos.> <Si se identifica un nuevo riesgo que no se encuentre en la matriz de Riesgos de la Entidad, notificarlo al Gestor de Calidad para que en compañía del Grupo de Riesgos se realice el análisis de inclusión o actualización en la matriz de riesgos de ENTerritorio S.A.> **NO APLICA**
Aspectos sociales y/o ambientales
NO APLICA

1. **COMPROMISOS**




Nombre del Proyecto: "CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA OCTAVA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO".	
Responsable por Contratista	CONSORCIO ADUEDUCTO ENTERRITORIO
Responsable por Interventoría	GRUPO CONSULTOR KAPITAL
Fecha programada cumplimiento	5 de octubre del 2024

Compromisos adquiridos por el contratista en el comité.

Descripción del	**Fecha del cumplimiento**
Entrega del informe mensual	Se solicita entrega a más tardar el sábado 5 de octubre 2024
Entrega de cronograma de entregables	Se solicita entrega a más tardar el miércoles 2 de octubre 2024
Hoja de vida de la nueva@ profesional social.	Se solicita entrega a más tardar el miércoles 2 de octubre 2024
Plan de choque	Se solicita entrega a más tardar el martes 1 de octubre 2024
Entrega del certificado de parafiscales del personal Contractual	Se solicita entrega a más tardar el miércoles 2 de octubre 2024
Apertura de 2 buzones	Se solicita entrega a más tardar el miércoles 2 de octubre 2024
Entrega de la información del link	Se solicita entrega a más tardar el miércoles 2 de octubre 2024


Radicación ante la personería el comité veedor	Se solicita entrega a más tardar el jueves 3 de octubre 2024
Selección de las familias para la memoria del proyecto	Se solicita entrega a más tardar el jueves 3 de octubre 2024
Capacitación al comité veedor	Se solicita entrega a más tardar el jueves 3 de octubre 2024
Programa radial	Se solicita entrega a más tardar el jueves 3 de octubre 2024

Describa las acciones a implementar. **NO APLICA**

PARTICIPANTES		
NOMBRE	Luis Carlos Flórez Pedraza	Firma
En Representación de	Enterritorio -Supervisor proyecto.	
Correo electrónico	lflorez3@enterritorio.gov.co	
Teléfono	317 8527825	
NOMBRE	Juanita Elizabet López Chaparro	Firma
En Representación de	EnTerritorio-Supervisión social.	
Correo electrónico	jlopez5@enterritorio.gov.co	
Teléfono	316 6228884	
NOMBRE	Juan Carlos Bonilla Cabezas	Firma 
En Representación de	Interventoría GCK	
Correo electrónico	interchimichaguagck@gmail.com	
Teléfono	311 8539995	
NOMBRE	Julieth Alexandra Abella Cuesta	Firma 
En Representación de	Interventoría GCK-Social	
Correo electrónico	interchimichaguagck@gmail.com	
Teléfono	3102826139	
NOMBRE	Juan Camilo Olivera Toro	Firma 
En Representación de	Interventoría GCK-Residente	
Correo electrónico	interchimichaguagck@gmail.com	
Teléfono	3213041264	
NOMBRE	Juan Zambrano	Firma 
En Representación de	Interventoría GCK-Residente 2	
Correo electrónico	interchimichaguagck@gmail.com	
Teléfono	3177303508	
NOMBRE	María José Pedrozo Rangel	Firma 
En Representación de	Interventoría GCK- Social	
Correo electrónico	interventoriasocialchimichagua@gmail.com	
Teléfono	3107777708	
NOMBRE	Erica Tatiana Ramírez Garzón	Firma 
En Representación de	Interventoría GCK-Apoyo técnico	
Correo electrónico	interchimichaguagck@gmail.com	
Teléfono	3006917275	

NOMBRE	Gustavo Manuel Morales Fuentes	Firma
En Representación de	Consorcio acueducto enterritorio	
Correo electrónico	saloachimichagua@gmail.com	
Teléfono	317 8607470	
NOMBRE	Gustavo Salas	Firma
En Representación de	Consorcio acueducto enterritorio	
Correo electrónico	saloachimichagua@gmail.com	
Teléfono	310 6311520	

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.



Firma_____
Nombre: Gustavo Manuel Morales Fuentes
CONTRATISTA[1]

Firma_____
Nombre: Juan Carlos Bonilla Cabezas
REPRESENTANTE LEGAL DE LA INTERVENTORÍA

Firma_____
Nombre: Luis Carlos Flórez Pedraza
SUPERVISOR ENTerritorio S.A.

Para uso exclusivo del supervisor de ENTerritorio S.A: utilice el siguiente espacio de observaciones en caso de no haber asistido a la reunión (aquí deberá expresar su opinión acerca de los temas tratados y sus recomendaciones al respecto):

[1] En caso de obra: director de obra, en caso de consultoría: director de consultoría, en otros : representante legal o apoderado.
Para el seguimiento de los contratos de interventoría, no aplica firma en este campo.

FIRMA SUPERVISOR ENTerritorio S.A.

Original: ENTerritorio S.A.
Copia: interventoría
Copia: contratista

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.- ENTerritorio S.A., con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de información personal, la cual podrá consultar en nuestra página web https://www.enterritorio.gov.co

Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos personales de carácter sensible o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.25.3.2 del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, ENTerritorio S.A. sólo realizará el tratamiento de los datos personales que usted autorice.

Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así como la revocatoria de su autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación mediante el formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle 26 No. 13 – 19 en Bogotá D.C., al correo electrónico quejasyreclamos@enterritorio.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la línea Transparente: 57(1)01 8000 914 502, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Política de Tratamiento de Información Personal.

ACTA No:	Comité de seguimiento #6		
FECHA:	8/10/2024		
CONTRATO N°:	**2240101**	**CONTRATO N°:**	**2240114**
OBJETO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA OCTAVA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO.		

1. LECTURA Y VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO	ESTADO
Entrega del informe mensual	Consorcio Acueducto En Territorio	**05 Octubre 2024**	**Pendiente**
Entrega de cronograma de entregables	Consorcio Acueducto En Territorio	**02 Octubre 2024**	**Pendiente**
Hoja de vida de la nueva profesional social.	Consorcio Acueducto En Territorio	**02 Octubre 2024**	**Pendiente**
Plan de choque	Consorcio Acueducto En Territorio	**01 Octubre 2024**	**Pendiente**
Entrega del certificado de parafiscales del personal Contractual	Consorcio Acueducto En Territorio	**02 Octubre 2024**	**Pendiente**
Apertura de 2 buzones	Consorcio Acueducto En Territorio	**02 Octubre 2024**	**Entregado**
Entrega de la información del link	Consorcio Acueducto En Territorio	**02 Octubre 2024**	**Entregado**
Radicación ante la personería el comité veedor	Consorcio Acueducto En Territorio	**03 Octubre 2024**	**Pendiente**
Selección de las familias para la memoria del proyecto	Consorcio Acueducto En Territorio	**03 Octubre 2024**	**Entregado**
Capacitación al comité veedor	Consorcio Acueducto En Territorio	**03 Octubre 2024**	**Pendiente**
Programa radial	Consorcio Acueducto En Territorio	**03 Octubre 2024**	**Pendiente**

2. SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DEL CONTRATO

SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES Y COMPROMISOS DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO: PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO – CHIMICHAGUA-SALOA-CESAR			
Responsable por Contratista	Ing. Gustavo Manuel Morales Fuentes		
Responsable por Interventoría	Esp. Juan Carlos Bonilla Cabezas		
Fecha programada cumplimiento		% de avance	Indicar el porcentaje de avance, en caso de atraso, indique el número de días
Indique el avance en ejecución de las acciones o compromisos previos.			
Si la acción o compromiso se encuentra incumplida, indique las causas y los recursos a asignar.			

TEMAS PRESENTE ACTA

COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE OBRA No. 6 – ORDEN DEL DIA

1. Entrega de diseños definitivos de las tipologías.
2. Avance de la actividad 2 (Diagnósticos).
3. Lugar de acopio de materiales, herramientas y demás.
4. Área social.
5. Compromisos del próximo comité.
6. Cierre de comité.

Aspectos Técnicos

Verificación aleatoria o selectiva de medición de cantidades por parte del supervisor del contrato1, verificación del avance de obra, identificación de actividades no previstas, ítems nuevos, calidad de los trabajos, verificación de ensayos realizados, Verificación de la disponibilidad de recursos físicos, de equipos y maquinaria, Otros.

Se inicia el comité 6 leyendo los compromisos del contratista adquiridos en el comité 5.

1. Actividad 1 de los chequeos de los diseños. La interventoría solicita al contratista atender y subsanar los antes posible las observaciones que se le hicieron. Se le recuerda al contratista que sin esta actividad no se puede aprobar diagnósticos e iniciar obra.

2. Plan de choque, la interventoría solicita nuevamente la entrega del plan de choque.

3. Actividad 2. De diagnósticos, el contratista lleva un acumulado de 86 diagnósticos de los cuales 80 son efectivos y 6 no efectivos. Se le solicita al contratista ir armando la carpeta para la entrega una vez esté la actividad 1 aprobada.

4. La interventoría solicita nuevamente la entrega de la seguridad social del personal que se encuentra en campo y en el proyecto una solicitud es reiterada, adicional el contratista se compromete a entregarla con fecha y no cumple.

5. La interventoría solicita al contratista dar celeridad con la compra de materiales y proveedores para la actividad 3, estos a que en campo no se evidencia el material y equipos para la ejecución de la actividad.

6. La interventoría manifiesta preocupación por las actividades que están presentando atrasos de acuerdo al cronograma inicial aprobado, se solicita al contratista dar celeridad.

7. La interventoría solicita nuevamente al contratista la entrega del informe mensual, se recuerda que este informe se tiene que entregar los primeros días de cada mes.

8. La interventoría solicita nuevamente al contratista entrega de las hojas de vida del reemplazo de la profesional social para la actividad 2. Debido a que el contratista manifiesta que la profesional Sally ya no pertenece al contrato.

9. Área social

    1. Se informa que la apertura de los buzones ya fue realizada, y quedaron ubicadas en puntos visibles, (Droguería vaca, y tienda de señor Fabio Medina)
    2. Entrega de la información del link. La interventoría envió observaciones a la información entregada.
    3. La interventoría solicita al contratista que realice los respectivos trámites para el documento de sana posesión para los beneficiarios que no cuentan con escrituras del predio.
    4. La interventoría reitera al contratista la radicación del acta de conformación de la veeduría ciudad ante la personería municipal.
    5. La interventoría solicita al contratista la entrega de la documentación para la memoria social del proyecto.

En el proyecto se encuentran laborando <No. De personas> profesionales, <No. De personas> personas de oficina y <No. De personas> trabajadores, operarios u obreros para un total de <No. total de personas> personas.
El Interventor y Contratista verificarán que para el 100% del personal reportado, se cumplen las normas laborales de seguridad y salud. Igualmente, que el 100% del personal recibió inducción, se está dictando capacitación y todo el personal cuenta con el equipo de protección personal necesario para el cual se ha verificado el cumplimiento de las normas técnicas. En caso de que lo anterior no se cumpla en un todo, así constará en la presente acta detallando cada una de las no conformidades.

Programa de Proyecto

NO APLICA

Aspectos Administrativos

El contratista cuenta con equipo de trabajo en campo mínimo requerido para la etapa de diagnósticos. Adicional continúan con la decepción hojas de vida para la actividad 3.

Aspectos Presupuestales:

<Disponibilidad y aplicación de recursos económicos al desarrollo del objeto contractual, verificación de balances de actividades ejecutadas ejecución financiera del contrato, Otros>





NO APLICA
Riesgos
<Riesgos detectados y acciones implementadas para su eliminación, mitigación o transferencia. Si se trata de un contrato de obra, relacione los profesionales expertos que asistieron al Comité indicando su especialidad y las recomendaciones dadas por cada uno de ellos.> <Si se identifica un nuevo riesgo que no se encuentre en la matriz de Riesgos de la Entidad, notificarlo al Gestor de Calidad para que en compañía del Grupo de Riesgos se realice el análisis de inclusión o actualización en la matriz de riesgos de ENTerritorio S.A.> **NO APLICA**
Aspectos sociales y/o ambientales
NO APLICA

1. COMPROMISOS

Nombre del Proyecto: "CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA OCTAVA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO".	
Responsable por Contratista	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO
Responsable por Interventoría	GRUPO CONSULTOR KAPITAL
Fecha programada cumplimiento	11 de octubre del 2024

Descripción del	Fecha del cumplimiento
Entrega del informe mensual	Se solicita entrega a más tardar el jueves 10 de octubre 2024, el contratista acepta realizar la entrega.
Entrega de la actividad 1 de chequeo de los diseños.	Se solicita entrega a más tardar el martes 8 de octubre 2024, el contratista acepta realizar la entrega.
Hoja de vida de la nueva@ profesional social.	Se solicita entrega a más tardar el viernes 11 de octubre 2024, el contratista acepta realizar la entrega.
Plan de choque	Se solicita entrega a más tardar el martes 1 de octubre 2024, el contratista acepta realizar la entrega.
Entrega del certificado de parafiscales del personal Contractual	Se solicita entrega a más tardar el miércoles 9 de octubre 2024, el contratista acepta realizar la entrega.
Entrega de diagnósticos	Se solicita entrega a más tardar el jueves 10 de octubre 2024, el contratista acepta realizar la entrega.
Entrega de la información del link	El contratista se compromete con la entrega el 8 de octubre 2024, el contratista acepta realizar la entrega.

Describa las acciones a implementar. **NO APLICA**

PARTICIPANTES		
NOMBRE	Luis Carlos Flórez Pedraza	Firma
En Representación de	Enterritorio -Supervisor proyecto.	
Correo electrónico	lfloíez3@enteíítoíio.gov.co	
Teléfono	317 8527825	
NOMBRE	Juan Carlos Bonilla Cabezas	Firma 
En Representación de	Interventoría GCK	
Correo electrónico	interchimichaguagck@gmail.com	
Teléfono	311 8539995	
NOMBRE	Julieth Alexandra Abella Cuesta	Firma 
En Representación de	Interventoría GCK-Social	
Correo electrónico	interchimichaguagck@gmail.com	
Teléfono	3102826139	
NOMBRE	Juan Camilo Olivera Toro	Firma 
En Representación de	Interventoría GCK-Residente	
Correo electrónico	interchimichaguagck@gmail.com	
Teléfono	3213041264	
NOMBRE	Juan Zambrano	Firma 
En Representación de	Interventoría GCK-Residente 2	
Correo electrónico	interchimichaguagck@gmail.com	
Teléfono	3177303508	
NOMBRE	María José Pedrozo Rangel	Firma 
En Representación de	Interventoría GCK- Social	
Correo electrónico	inteíventoíiasocialchimichagua@gmail.com	
Teléfono	3107777708	
NOMBRE	Erica Tatiana Ramírez Garzón	Firma 
En Representación de	Interventoría GCK-Apoyo técnico	
Correo electrónico	interchimichaguagck@gmail.com	
Teléfono	3006917275	
NOMBRE	Gustavo Manuel Morales Fuentes	Firma 
En Representación de	Consorcio acueducto enterritorio	
Correo electrónico	saloachimichagua@gmail.com	
Teléfono	317 8607470	
NOMBRE	Gustavo Salas	Firma 
En Representación de	Consorcio acueducto enterritorio	
Correo electrónico	saloachimichagua@gmail.com	
Teléfono	310 6311520	
NOMBRE	Yarelis Mejía	Firma 
En Representación de	Consorcio acueducto enterritorio -Social	
Correo electrónico	saloachimichagua@gmail.com	
Teléfono	300 3355315	

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

Firma_____
Nombre: Gustavo Manuel Morales Fuentes
CONTRATISTA[1]

Firma_____
Nombre: Juan Carlos Bonilla Cabezas
REPRESENTANTE LEGAL DE LA INTERVENTORÍA

Firma_____
Nombre: Luis Carlos Flórez Pedraza
SUPERVISOR ENTerritorio S.A.

Para uso exclusivo del supervisor de ENTerritorio S.A: utilice el siguiente espacio de observaciones en caso de no haber asistido a la reunión (aquí deberá expresar su opinión acerca de los temas tratados y sus recomendaciones al respecto):

FIRMA SUPERVISOR ENTerritorio S.A.

Original: ENTerritorio S.A.
Copia: interventoría
Copia: contratista

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.- ENTerritorio S.A., con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de información personal, la cual podrá consultar en nuestra página web https://www.enterritorio.gov.co

Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos personales de carácter sensible o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.25.3.2 del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, ENTerritorio S.A. sólo realizará el tratamiento de los datos personales que usted autorice.

Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así como la revocatoria de su autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación mediante el formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle 26 No. 13 – 19 en Bogotá D.C., al correo electrónico quejasyreclamos@enterritorio.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la línea Transparente: 57(1)01 8000 914 502, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Política de Tratamiento de Información Personal

[1] En caso de obra: director de obra, en caso de consultoría: director de consultoría, en otros : representante legal o apoderado.
Para el seguimiento de los contratos de interventoría, no aplica firma en este campo.

enterritorio	**ACTA DE SEGUIMIENTO DE CONTRATO**	CÓDIGO:	**F-GG-09**
		VERSIÓN:	**03**
		VIGENCIA:	**2024-05-10**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	**IP**

ACTA No:	Comité de seguimiento #7		
FECHA:	15/10/2024		
CONTRATO N°:	**2240101**	**CONTRATO N°:**	**2240114**
OBJETO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA OCTAVA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO.		

1. LECTURA Y VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO	ESTADO
Entrega del informe mensual	Consorcio Acueducto En Territorio	**05 Octubre 2024**	**Pendiente**
Entrega de cronograma de entregables	Consorcio Acueducto En Territorio	**02 Octubre 2024**	**Pendiente**
Hoja de vida de la nueva profesional social.	Consorcio Acueducto En Territorio	**02 Octubre 2024**	**Pendiente**
Plan de choque	Consorcio Acueducto En Territorio	**15 Octubre 2024**	**Entregado**
Entrega del certificado de parafiscales del personal Contractual	Consorcio Acueducto En Territorio	**02 Octubre 2024**	**Pendiente**
Entrega de la información del link	Consorcio Acueducto En Territorio	**02 Octubre 2024**	**Entregado**
Capacitación al comité veedor	Consorcio Acueducto En Territorio	**03 Octubre 2024**	**Pendiente**
Programa radial	Consorcio Acueducto En Territorio	**03 Octubre 2024**	**Pendiente**
Trámite para expedición del documento de sana posesión ante la secretaria de planeación municipal.	Consorcio Acueducto En Territorio	**16 Octubre 2024**	**Pendiente**

2. SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DEL CONTRATO

SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES Y COMPROMISOS DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO: PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO – CHIMICHAGUA-SALOA-CESAR	
Responsable por Contratista	Ing. Gustavo Manuel Morales Fuentes
Responsable por Interventoría	Esp. Juan Carlos Bonilla Cabezas

Fecha programada cumplimiento		% de avance	Indicar el porcentaje de avance, en caso de atraso, indique el número de días
Indique el avance en ejecución de las acciones o compromisos previos.			
Si la acción o compromiso se encuentra incumplida, indique las causas y los recursos a asignar.			

TEMAS PRESENTE ACTA

COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE OBRA No. 6 – ORDEN DEL DIA

1. Entrega de diagnósticos a la interventoría.
2. Inicio de actividades de obra.
3. Hojas de vida del personal de apoyo.
4. Compra de material, herramientas y equipos para la ejecución de la actividad 3.
5. Área social.
6. Compromisos del próximo comité.
7. Cierre de comité.

Aspectos Técnicos

Verificación aleatoria o selectiva de medición de cantidades por parte del supervisor del contrato1, verificación del avance de obra, identificación de actividades no previstas, ítems nuevos, calidad de los trabajos, verificación de ensayos realizados, Verificación de la disponibilidad de recursos físicos, de equipos y maquinaria, Otros.

Se inicia el comité 7 leyendo los compromisos del contratista adquiridos en el comité 6.

1. Actividad 1 de los chequeos de los diseños. Se informa que la actividad 1 se encuentra aprobada con unas recomendaciones.

2. El contratista realiza la entrega de 18 diagnósticos donde se encuentra en revisión por parte de la interventora.

3. Se solicita al contratista la entrega de más diagnósticos ya que a la fecha se lleva un acumulado de 91 diagnósticos.

4. Se informa que se lleva un acumulado de 91 diagnósticos de los cuales 83 son efectivos y 8 no efectivos.

5. Se solicita al contratista indicar en los diagnóstico clasificados como adecuaciones, se tiene que justificar por qué son adecuaciones.

6. La interventoría reitera la solicitud de la entrega de la seguridad social del personal que se encuentra en campo y en el proyecto.

7. La interventoría solicita al contratista fecha de llegada de material, herramienta y equipos para la ejecución de obra. El contratista informa que el material llegaría en el transcurso de la semana, para iniciar obra.

8. La interventoría manifiesta preocupación por las actividades 2 y 3 que están presentando atrasos de acuerdo al cronograma del proyecto, se solicita al contratista dar celeridad.

9. Plan de choque, la interventoría reitera la solicitud de la entrega del plan de choque. El contratista manifiesta realizar la entrega el 15 de octubre y que adicional cuentan con los profesionales de apoyo para dar celeridad a las actividades que se encuentran en atraso.

8. La interventoría solicita información al contratista sobre el personal de mano de obra no calificada para la ejecución de la actividad 3, con su respectiva afiliación al sistema de seguridad social.

9. La interventoría reitera al contratista la entrega del informe mensual. se le recalca que la entrega hay que hacerla los primeros 5 días de cada mes.

10. El contratista solicita información del proceso del anticipo, la supervisión indica que a la fecha el contratista no ha subsanado las observaciones que le hicieron.

11. La supervisión solicita que, en el levantamiento de los diagnósticos, la información registrada debe ser precisa indicando que necesidad requiere el inmueble donde debe estar soportado mediante el registro fotográfico.

12. La interventoría solicita al contratista realizar el proceso de solicitud del documento de sana posesión ante la secretaría de planeación de Chimichagua, con el fin de agilizar el trámites para los beneficiarios que no cuentan con escrituras. El contratista informa que ya se radicó la solicitud, está a la espera de la respuesta de la entidad.

13. La interventoría solicita al contratista de obra la documentación para la memoria social del proyecto. El contratista manifiesta que ya se envió a la interventoría.

14. Se informa que el programa de inclusión inició el 11 de octubre con el perifoneo, donde el contratista manifiesta que ya se han recibido varias solicitudes por parte de la comunidad.

En el proyecto se encuentran laborando <No. De personas> profesionales, <No. De personas> personas de oficina y <No. De personas> trabajadores, operarios u obreros para un total de <No. total de personas> personas.

El Interventor y Contratista verificarán que para el 100% del personal reportado, se cumplen las normas laborales de seguridad y salud. Igualmente, que el 100% del personal recibió inducción, se está dictando capacitación y todo el personal cuenta con el equipo de protección personal necesario para el cual se ha verificado el cumplimiento de las normas técnicas. En caso de que lo anterior no se cumpla en un todo, así constará en la presente acta detallando cada una de las no conformidades.

Programa de Proyecto

NO APLICA

Aspectos Administrativos

El contratista cuenta con equipo de trabajo en campo mínimo requerido para la etapa de diagnósticos. Adicional continúan con la decepción hojas de vida para la actividad 3.

Aspectos Presupuestales:

<Disponibilidad y aplicación de recursos económicos al desarrollo del objeto contractual, verificación de balances de actividades ejecutadas ejecución financiera del contrato, Otros>

NO APLICA

Riesgos

<Riesgos detectados y acciones implementadas para su eliminación, mitigación o transferencia.

Si se trata de un contrato de obra, relacione los profesionales expertos que asistieron al Comité indicando su especialidad y las recomendaciones dadas por cada uno de ellos.> <Si se identifica un nuevo riesgo que no se encuentre en la matriz de Riesgos de la Entidad, notificarlo al Gestor de Calidad para que en compañía del Grupo de Riesgos se realice el análisis de inclusión o actualización en la matriz de riesgos de ENTerritorio S.A.>

NO APLICA

Aspectos sociales y/o ambientales

NO APLICA





1. **COMPROMISOS**

Nombre del Proyecto: "CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA OCTAVA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO".

Responsable por Contratista	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO
Responsable por Interventoría	GRUPO CONSULTOR KAPITAL
Fecha programada cumplimiento	11 de octubre del 2024

Descripción del	Fecha del cumplimiento
Entrega del informe mensual	El contratista indica que realizará la entrega el 16 de octubre 2024.
Inicio de la actividad 3 de obra.	21 de octubre de 2024, el contratista acepta realizar la entrega.
Hoja de vida de la nueva@ profesional social.	El contratista indica que realizará la entrega el 18 de octubre de 2024.
Plan de choque	El contratista indica que realizará la entrega el 15 de octubre de 2024.
Entrega del certificado de afiliación al SSG	El contratista indica que realizará la entrega el 18 de octubre de 2024.
Entrega de diagnósticos de más diagnósticos.	El contratista indica que realizará la entrega el 18 de octubre de 2024.
Entrega de la información del link	El contratista se compromete con la entrega el 8 de octubre de 2024, el contratista acepta realizar la entrega.
Cronograma de entregables	El contratista indica que realizará la entrega 18 de octubre de 2024.

Describa las acciones a implementar. **NO APLICA**

PARTICIPANTES		
NOMBRE	Luis Carlos Flórez Pedraza	Firma
En Representación de	Enterritorio -Supervisor proyecto.	
Correo electrónico	lrloícz«@c↣ tcíiitoíio.go:.co	
Teléfono	317 8527825	
NOMBRE	Juanita Elizabeth López Chaparro	Firma
En Representación de	EnTerritorio-Supervisión social.	
Correo electrónico	jlopez5@enterritorio.gov.co	
Teléfono	316 6228884	
NOMBRE	Juan Carlos Bonilla Cabezas	Firma 
En Representación de	Interventoría GCK	
Correo electrónico	interchimichaguagck@gmail.com	
Teléfono	311 8539995	
NOMBRE	Julieth Alexandra Abella Cuesta	Firma 
En Representación de	Interventoría GCK-Social	
Correo electrónico	interchimichaguagck@gmail.com	
Teléfono	3102826139	
NOMBRE	Juan Camilo Olivera Toro	Firma 
En Representación de	Interventoría GCK-Residente	
Correo electrónico	interchimichaguagck@gmail.com	
Teléfono	3213041264	
NOMBRE	Juan Zambrano	Firma 
En Representación de	Interventoría GCK-Residente 2	
Correo electrónico	interchimichaguagck@gmail.com	
Teléfono	3177303508	
NOMBRE	María José Pedrozo Rangel	Firma 
En Representación de	Interventoría GCK- Social	
Correo electrónico	i→tcí:c→toíiasocialckimickag"a@gmail.com	
Teléfono	3107777708	
NOMBRE	Erica Tatiana Ramírez Garzón	Firma 
En Representación de	Interventoría GCK-Apoyo técnico	
Correo electrónico	interchimichaguagck@gmail.com	
Teléfono	3006917275	
NOMBRE	Gustavo Manuel Morales Fuentes	Firma 
En Representación de	Consorcio acueducto enterritorio	
Correo electrónico	saloackimickag"a@gmail.com	
Teléfono	317 8607470	
NOMBRE	Yarelis Mejía	Firma 
En Representación de	Consorcio acueducto enterritorio -Social	
Correo electrónico	saloackimickag"a@gmail.com	
Teléfono	300 3355315	

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

Firma_____
Nombre: Gustavo Manuel Morales Fuentes
CONTRATISTA[1]

Firma_____
Nombre: Juan Carlos Bonilla Cabezas
REPRESENTANTE LEGAL DE LA INTERVENTORÍA

Firma_____
Nombre: Luis Carlos Flórez Pedraza
SUPERVISOR ENTerritorio S.A.

Para uso exclusivo del supervisor de ENTerritorio S.A: utilice el siguiente espacio de observaciones en caso de no haber asistido a la reunión (aquí deberá expresar su opinión acerca de los temas tratados y sus recomendaciones al respecto):

FIRMA SUPERVISOR ENTerritorio S.A.

Original: ENTerritorio S.A.
Copia: interventoría
Copia: contratista

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.- ENTerritorio S.A., con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de información personal, la cual podrá consultar en nuestra página web https://www.enterritorio.gov.co

Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos personales de carácter sensible o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.25.3.2 del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, ENTerritorio S.A. sólo realizará el tratamiento de los datos personales que usted autorice.

Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así como la revocatoria de su autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación mediante el formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle 26 No. 13 – 19 en Bogotá D.C., al correo electrónico quejasyreclamos@enterritorio.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la línea Transparente: 57(1)01 8000 914 502, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Política de Tratamiento de Información Personal

[1] En caso de obra: director de obra, en caso de consultoría: director de consultoría, en otros : representante legal o apoderado.
Para el seguimiento de los contratos de interventoría, no aplica firma en este campo.

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.	**CONTROL DE PERSONAL**	CÓDIGO:	**F-GG-10**
		VERSIÓN:	**03**
		VIGENCIA:	**2024-05-10**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	**IP**

INFORMACIÓN GENERAL

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 23/09/2024 Y EL 31/10/2024 PLAZO: 258 — CONVENIO No. NA

CONTRATISTA: CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO — CONTRATO No. 2240101

INTERVENTOR: GRUPO CONSULTOR KAPITAL S.A.S — CONTRATO No. 2240114

PERSONAL DEL CONTRATISTA

MES 23-SEPTIEMBRE-31-OCTUBRE 2024 INTERVENTORIA

FECHA / CARGO	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	OBSERVACIONES
Director De Interventoría 50%	1	1		1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1		1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	
Ingeniero Residente interventoría 100%	1	1		1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1		1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	
Especialista Hidráulico 4%	1	1		1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1		1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	
Profesional HSEQ 10%	1	1		1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1		1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	
Técnico PGIO 100%	1	1		1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1		1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	
Profesional Social 100%	1	1		1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1		1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	
Especialista En Estructuras 6%	1	1		1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1		1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	
Inspector De Interventoría 100%	2	2		2	2	2		2	2	2	2	2	2		2	2		2	2	2		2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	
Técnico En Trabajo Social 100%	1	1		1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1		1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	
Profesional De Costos Y Presupuestos 10%	1	1		1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1		1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	
PERSONAL CONTRATISTA	**11**	**11**		**11**	**11**	**11**		**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**		**11**	**11**		**11**	**11**	**11**		**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**		**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**		**11**	**11**	**11**	**11**	**TOTAL PERIODO** 352

PROCEDENCIA / CONDICIÓN	MANO DE OBRA LOCAL Y POBLACIÓN VULNERABLE*	SUMATORIA	PORCENTAJE	CUMPLE S/N
MANO OBRA NO CALIFICADA	**0**	**0**	**0,00%**	
De la región		0	0,00%	
De fuera de la región		0	0,00%	
MANO OBRA CALIFICADA	**0**	**0**	**0,00%**	
De la región		0	0,00%	
De fuera de la región		0	0,00%	
PROFESIONALES - TÉCNICOS	**12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12**	**408**	**115,91%**	
De la región	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	68	19,32%	
De fuera de la región	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	340	96,59%	
POBLACIÓN VULNERABLE	**0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0**	**0**	**0,00%**	
En proceso de reinserción social		0	0,00%	
En condición de desplazamiento		0	0,00%	
MUJERES	**6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6**	**204**	**57,95%**	
Mano de Obra no Calificada		0	0,00%	
Mano de Obra Calificada		0	0,00%	
Profesionales - Técnicos	6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	204	57,95%	
PROVEEDORES	**0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0**	0	0,00%	
Local				
Nacional				
Internacional				

***Nota:** La información registrada en este formato será utilizada tanto para la verificación del cumplimiento de las condiciones contractuales en materia de contratación de mano de obra local y población vulnerable, como para la medición de los indicadores que permitan el seguimiento de las acciones de política social, contenidas en el documento "Política Social de ENTerritorio S.A.".

COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA:

Firma:

Nombre: JUAN CARLOS BONILLA CABEZAS

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.	**CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL**	CÓDIGO:	**F-GG-24**
		VERSIÓN:	**03**
		VIGENCIA:	**2024-05-17**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	**IP**

TIPO DE CONTRATO:	INTERVENTORIA					
N° DE CONVENIO:	NA					
N° DE CONTRATO:	2240114	**PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL**	23/09/2024	**Y EL**	31/10/2024	
CONTRATISTA:	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO					
INTERVENTOR:	GRUPO CONSULTOR KAPITAL S.A.S					

DESCRIPCIÓN	ESTADO		OBSERVACIONES
	Bueno	Deficiente	
MAQUINARIA - EQUIPO			
- Estado del equipo	NA	NA	
- Regularidad del mantenimiento	NA	NA	
- Vibraciones /Ruidos	NA	NA	
- Protecciones / Guardas / Frenos	NA	NA	
- Idoneidad operarios	NA	NA	
DOTACIÓN CAMPAMENTO			
- Dotación completa	NA	NA	
- Buen estado	NA	NA	
- Fácil acceso y operación	X	X	
DOTACIÓN DEL PERSONAL			
- Dotación completa	NA	NA	
- Buen estado	NA	NA	
- Uso según zona de trabajo	NA	NA	
SEÑALIZACIÓN, DEMARCACIÓN, ILUMINACIÓN			
- Uso permanente	NA	NA	
- Uso según zona de trabajo	NA	NA	
VIGILANCIA			
- Personal suficiente	NA	NA	
- Diurna	NA	NA	
- Nocturna	NA	NA	
EMERGENCIAS			
- Convenio centro de asistencia	X		
- Afiliación del Personal al Sistema de seguridad social y ARP	X		

Firma: 

Nombre: JUAN CARLOS BONILLA CABEZAS

Representante legal de interventoría

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.S	**CONTROL DE EQUIPOS**	CÓDIGO	**F-GG-22**
		VERSIÓN	**03**
		VIGENCIA	**2024-05-17**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN	**IP**

INFORMACIÓN GENERAL

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL **23/09/2024** **Y EL** **31/10/2024** **FECHA INICIO** **23/08/2024** **CONVENIO MARCO**

CONTRATISTA: CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO **CONTRATO No.** 2240101

INTERVENTOR: GRUPO CONSULTOR KAPITAL S.A.S **CONTRATO No.** 2240114

EQUIPO	PROGRAMADO	UTILIZADO	PROPIO	ALQUILADO	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	El contratista de obra continua con la actividad 2 del proyecto, no ha iniciado con al actividad 3.

Firma: _____

Nombre:JUAN CARLOS BONILLA CABEZAS


Representante legal de interventoría

enterritorio	RELACIÓN DE DOCUMENTOS	CÓDIGO:	F-GG-19
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2010-10-12

CONTRATO No. :	2240114
OBJETO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA OCTAVA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
CONTRATISTA:	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO
INTERVENTOR:	GRUPO CONSULTOR KAPITAL SAS
SUPERVISOR:	LUIS CARLOS FLOREZ PEDRAZA

No.	Título del Documento	Versión #	Tomo No.	Fecha documento	Aprobado por	Original	#Copias	Medio Magnético	Observaciones
	Oficio de radicación	1	1						
1	RESUMEN EJECUTIVO								
	F-GG-08 informe ejecutivo mensual de interventoria	1	1						
2	INFORME BASICO								
2,1	ANEXO ADMINISTRATIVO								
	F-GG-04 - Acta de Vecindad								
	F-GG-09 - Acta de seguimiento de contrato	1	1						
	F-GG-10 - Control de personal	1	1						
	F-GG-11 - Relación de correspondencia	1	1						
2,2	ANEXO TECNICO								
	F-GG-19 - Relación de documentos	1	1						
	F-GG-22 - Control de equipos	1	1						
	F-GG-23 - Control de inspección y ensayos								
	F-GG-24 - Control de seguridad industrial								
	F-GG-25 - Formato de registro fotográfico	1	1						
2,3	ANEXO PRESUPUESTAL								
	F-GG-31 - Informe de inversión y buen manejo del anticipo								
	F-GG-32 - Acta de recibo parcial y balance presupuestal	1	1						
	OTROS								
	F-GG-06 - Informes semanales presentados y aprobados del	1	1						
	Fotocopia de la bitácora o libro de obra de toda la ejecución	1	1						
	Informe de gestión social del proyecto.	1	1						
	Matriz 3 Momentos	1	1						
	Control del Clima	1	1						
	Planillas de Seguridad Social	1	1						

Para constancia de lo anterior, se firma en Bogota a los 02 días del mes septiembre del 2024

ENTREGA	**RECIBE**
Firma 	Firma
NOMBRE JUAN CARLOS BONILLA	**NOMBRE LUIS CARLOS FLOREZ PEDRAZA**
Fecha 02/09/2024	Fecha:

Original:
ENTerritorio

Copias: Contratista, Interventoría

GCK Grupo Consultor Kapital	enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.	FORMATO	ESTADO DEL TIEMPO		
	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA OCTAVA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO.	VERSIÓN	2	DE	2

FECHA	31	10	2024

UNIDAD EJECUTORA: EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL SAS - ENTERRITORIO

DIRECCION TERRITORIAL: Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C.

PERIODO: 23 DE SEPTIEMBRE A 31 DE OCTUBRE DE 2024

ORDEN DE TRABAJO No: 2240101

CONTRATISTA: CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO

SECTOR: CORREGIMIENTO DE SALOA-CHIMICHAGUA- CESAR

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

PERIODO	DÍA	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU
	HORA	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
23 DE SEPTIEMBRE 2024 A 31 DE OCTUBRE 2024	6-8	DS	DS	DS	DS	DS	DS		DL	DS	DS	DN	DS	DN		DS	DN	DL	DN	DLF	DS			DS	DS	DN	DS	DN		DS	DS	DS	DL	DS	DS		DS	DS	DS	DS
	8-10	DS	DS	DS	DS	DS	DS		DL	DS	DS	DN	DS	DN		DS	DN	DL	DN	DLF	DS			DS	DS	DN	DS	DN		DS	DS	DS	DL	DS	DS		DS	DS	DS	DS
	10-12	DS	DS	DS	DS	DS	DS		DS	DS	DS	DS	DS	DL		DS	DN	DS	DS	DN	DS			DS	DS	DN	DS	DN		DS	DS	DS	DL	DS	DS		DS	DS	DS	DS
	12-14	DS	DS	DS	DS	DS	DS		DS	DS	DS	DS	DS	DL		DS	DS	DS	DS	DS	DS			DS	DS	DS	DS	DS		DS	DS	DS	DS	DS	DS		DS	DS	DS	DS
	14-16	DS	DS	DS	DS	DS	DS		DS	DS	DS	DS	DS	DS		DS	DS	DS	DS	DS	DS			DS	DS	DS	DS	DS		DS	DS	DS	DS	DS	DS		DS	DS	DS	DS
	16-18	DS	DS	DS	DS	DS	DS		DS	DS	DS	DS	DS	DS		DS	DS	DS	DS	DS	DS			DS	DS	DS	DS	DS		DS	DS	DS	DS	DS	DS		DS	DS	DS	DS
DIAS REPORTADOS		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1

CONTROL DEL TIEMPO		CANT	%
DÍAS SOLEADOS	DS	28,5	86%
DÍAS NUBLADOS	DN	2,7	8%
DÍAS LLOVIZNA	DL	1,5	5%
DÍAS LLUVIAS MODERADAS	DLM	0,0	0%
DÍAS LLUVIAS FUERTES	DLF	0,3	1%
LLUVIAS TODO EL DIA	LTD	0,0	0%
TOTAL		33,0	100%

Firma: _____
Nombre: JUAN CARLOS BONILLA CABEZAS
Representante Legal Interventoría

Firma: _____
Nombre: JUAN CAMILO OLIVERA TORO
Residente Interventoría

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.	**RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA INTERVENTORÍA**	CÓDIGO:	**F-GG-11**
		VERSIÓN:	**04**
		VIGENCIA:	**2024-05-10**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	**IP**

Informe Interventoría N°	**2**	**Fecha Informe**	**30/10/2024**	**Periodo comprendido entre**	**23/09/2024**	**y**	**30/10/2024**

TIPO DE CONTRATO:	INTERVENTORIA
NÚMERO DE CONTRATO:	2240114
OBJETO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA OCTAVA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
CONTRATISTA:	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO
INTERVENTOR:	GRUPO CONSULTOR KAPITAL S.A.S
SUPERVISOR:	LUIS CARLOS FLOREZ PEDRAZA

N°	FECHA	REFERENCIA / RADICADO	ASUNTO	REMITENTE	DESTINATARIO
GCK_CHPSB_018	21/09/2024	202461010237542	CAMBIOS DE PROFESIONALES DE INTERVENTORIA Y PRESENTACION DE NUEVO PROFESIONAL. ORDEN DE SERVICIO No.2240114	GRUPO CONSULTOR KAPITAL	ENTERRITORIO
GCK_CHPSB_019	25/09/2024	202461010241032	REITERACIÓN DE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN	GRUPO CONSULTOR KAPITAL	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO
GCK_CHPSB_020	26/09/2024	202461010243052	Codificación para ejecución del proyecto de conexiones intradomiciliarias Chimichagua - Cesar	GRUPO CONSULTOR KAPITAL	CONSORCIO ACUEDUCTOENTERRITORIO
GCK_CHPSB_021	30/09/2024	202461010245652	Observaciones del estudio de suelos y diseño estructural.	GRUPO CONSULTOR KAPITAL	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO
GCK_CHPSB_022	7/10/2024		ENTREGA ACTA PARCIAL E INFORME DE INTERVENTORIA DEL PERIODO No.1 CORRESPONDIENTE DESDE EL 23 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	GRUPO CONSULTOR KAPITAL	ENTERRITORIO
GCK_CHPSB_023	3/10/2024	202461010249012	Relación de diagnósticos realizados a la fecha.	GRUPO CONSULTOR KAPITAL	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO
GCK_CHPSB_024	7/10/2024	202461010252232	SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS SEGUN ACTA DE COMITÉ DEL 1 DE OCTUBRE DEL 2024	GRUPO CONSULTOR KAPITAL	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO
GCK_CHPSB_025	8/10/2024	202461010254332	POSIBLE INCUMPLUMIENTO DE ORDEN DE TRABAJO NO. 2240101 / POSIBILIDAD DE APLICACIÓN DE LA CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA:	GRUPO CONSULTOR KAPITAL	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO- ENTERRITORIO
GCK_CHPSB_026	10/10/2024	202461010257832	Relación de la solicitud de inclusiones de nuevos beneficiarios	GRUPO CONSULTOR KAPITAL	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO
	10/10/2024		Entrega de diagnósticos para revisión y aprobación	CONSORCIO ACUEDUCTO	GRUPO CONSULTOR KAPITAL
GCK_CHPSB_027	15/10/2024	202461010260042	APROBACIÓN DE LOS DISEÑOS ACTIVIDAD 1 Y RECOMENDACIONES FINALES	GRUPO CONSULTOR KAPITAL	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO
GCK_CHPSB_028	17/10/2024	202461010267792	Aprobación De Diagnósticos De La Actividad 2.	GRUPO CONSULTOR KAPITAL	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO
GCK_CHPSB_029	22/10/2024	202461010267792	Inasistencia al comité de seguimiento de obra #8 por parte del contratista.	GRUPO CONSULTOR KAPITAL	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO
GCK_CHPSB_030	24/10/2024	202461010271102	RETRASO EN INICIO DE ACTIVIDAD 3 DE OBRA	GRUPO CONSULTOR KAPITAL	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO
GCK_CHPSB_031	26/10/2024	202461010272652	Solicitud de entrega informe mensual del periodo del 23- agosto-23 septiembre 2024.	GRUPO CONSULTOR KAPITAL	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO
	27/10/2024		ENTREGA DE AFILIACIONES	CONSORCIO ACUEDUCTO	GRUPO CONSULTOR KAPITAL
GCK_CHPSB_032	30/10/2024	202461010275512	INCUMPLIMIENTO DE ORDEN DE TRABAJO NO. 2240101 / SOLICITUD DE APLICACIÓN DE LA CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: CLÁUSULA PENAL DE APREMIO / SOLICITUD DE APLICACIÓN CLÁUSULA DECIMA SEXTA: TERMINACIÓN DEL CONTRATO.	GRUPO CONSULTOR KAPITAL	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO- ENTERRITORIO
	30/10/2024		ENTREGA DE AFILIACIONES	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO	GRUPO CONSULTOR KAPITAL

Firma:

Nombre: JUAN CARLOS BONILLA CABEZAS

REPRESENTANTE LEGAL

eterritorio	**ACTA DE VECINDAD**	CÓDIGO:	**F-GG-04**
		VERSIÓN:	**01**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	**2020-10-07**

CONTRATO No. :									Hoja	1	de
OBJETO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA NOVENA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO.										
CONTRATISTA:	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO										
INTERVENTOR:											
REGISTRO No.		**FECHA**	DÍA	MES	AÑO	**ELABORÓ**		**REVISÓ**			

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	Eneil Navarro Palomino		
DIRECCIÓN	Calle 19 #1-05		
TELÉFONO	3145962526	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	8.20	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	N	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	N	
GAS	N	
TELEVISIÓN - CABLE	S	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL		URBANIZADO NO EDIFICADO	
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS	
FINANCIERO		NO URBANIZABLE	
INDUSTRIAL		RURAL	
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN	
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO ¿CUÁL?	

OBSERVACIONES - DESCRIPCION:<Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003.>

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Vivienda con muros predominantes en arcilla, techo de zinc, piso de arena, Fachada con puerta metálica; Sin ventana.

Firma	Firma	Firma
Nombre: Eneil Navarro.	Nombre: Carlos Mejia	Nombre:
PROPIETARIO DEL PREDIO	REPRESENTANTE CONTRATISTA	REPRESENTANTE INTERVENTORÍA
C.C. / NIT 1.050.629		

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoria, Propietario

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial -ENTerritorio , con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de información personal, lacual podrá consultar en nuestra página web www.fonade.gov.co.

Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos personales de carácter sensible o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecidoen el artículo 2.2.2.25.3.2 del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, ENTerritorio sólo realizará el tratamiento de los datos personales que usted autorice.

Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así como la revocatoria de su autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación mediante el formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle 26 No. 13 – 19 en Bogotá D.C., al correo electrónico quejasyreclamos@fonade.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la línea Transparente: 57(1)01 8000 914 502, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Política de Tratamiento de Información Personal.

	ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	F-GG-04
eterritorio		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

CONTRATO No. :							2240101	Hoja	1	de	
OBJETO:	"CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA OCTAVA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO"										
CONTRATISTA:	Consorcio Acueducto Enterritorio										
INTERVENTOR:	Grupo Consultor Kapital										
REGISTRO No.		FECHA	AAAA	MM	DD	ELABORÓ		REVISÓ			

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	Cecilia Rodrigues Quiros		
DIRECCIÓN	Cra 19 Calle 2-56		
TELÉFONO	3202659519	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	11.60	ESTRATO	2

SERVICIOS PÚBLICOS

	SIN	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	N	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	N	
GAS	N	
TELEVISIÓN - CABLE	S	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL		URBANIZADO NO EDIFICADO	
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS	
FINANCIERO		NO URBANIZABLE	
INDUSTRIAL		RURAL	
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN	
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO	¿CUÁL?

OBSERVACIONES - DESCRIPCION: <Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003.>

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Vivienda con muros predominantes en mampostería, piso en concreto rústico, Fachada con Puerta metalica, ventana metálica con rejas y techo de zinc

Firma: Cecilio Rodrigues Q.
Nombre: Cecilia Rodrigues Q.
PROPIETARIO DEL PREDIC
C.C. / NIT

Firma: Yarelis Mejia Gil
Nombre: Yarelis Mejia
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma
Nombre:
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoría, Propietario

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.	ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	F-GG-04
		VERSIÓN:	03
		VIGENCIA:	2024-05-10
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	IP

CONTRATO N°:			CONVENIO N°:					Hoja	1	de	
OBJETO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA NOVENA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO.										
CONTRATISTA:	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO										
INTERVENTOR:	GRUPO CONSULTOR KAPITAL										
REGISTRO No.		FECHA				ELABORÓ		REVISÓ			

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



"EMPLEAR FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO PARA AMPLIAR REGISTROS"

I. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	Lourdes Gutierrez Moreno		
DIRECCIÓN	Calle 2 cra 1-5		
TELÉFONO	3107619030	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	9.77	ESTRATO	2

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	S	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	N	
GAS	N	
TELEVISIÓN - CABLE	N	
OTRO - ¿CUAL?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL		URBANIZADO NO EDIFICADO			
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS			
FINANCIERO		NO URBANIZABLE			
INDUSTRIAL		RURAL			
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN			
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO		¿CUÁL?	

OBSERVACIONES - DESCRIPCIÓN <Describir según tipología definida en el Acuerdo No. 105 de 2003 >

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escalones, pilos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Vivienda con muros predominantes en mamposteria, piso en concreto esmaltado deteriorado, techo en zinc, fachada puerta metalica, ventanas mentalicas con vidrios

Firma	Lourdes Gutierrez	Firma	Yadis Mejia G.	Firma	
Nombre:	Lourdes Gutierrez	Nombre:	Yadis Mejia	Nombre:	
	PROPIETARIO DEL PREDIO		REPRESENTANTE CONTRATISTA		REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

C.C. / NIT 26.726.383

Original: ENTerritorio S.A.

	ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	F-GG-04
eterritorio		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

CONTRATO No. :								2240101	Hoja	1	de		
OBJETO:	"CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA OCTAVA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO"												
CONTRATISTA:	Consorcio Acueducto Enterritorio												
INTERVENTOR:	Grupo Consultor Kapital												
REGISTRO No.		FECHA				ELABORÓ			REVISÓ				

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



I. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	Jaider salas rodriguez		
DIRECCIÓN	Cra 1ª calle 2-60		
TELÉFONO	3128195166	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	5.90m	ESTRATO	

SERVICIOS PUBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	S	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	N	
GAS	N	
TELEVISIÓN - CABLE	S	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL		URBANIZADO NO EDIFICADO			
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS			
FINANCIERO		NO URBANIZABLE			
INDUSTRIAL		RURAL			
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN			
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO		¿CUÁL?	

OBSERVACIONES - DESCRIPCION <Describir según tipología definida en el Acuerdo No. 105 de 2003.>

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, etc)

Vivienda con muros predominantes en mampostería, piso en cerámica, fachada puerta metalica con ventanas metalicas y rejas, techo de eternit.

Firma Jaider Salas Rodriguez
Nombre: Jaider Salas rodriguez
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 6.688.624

Firma Yarelis Mejia G
Nombre: Yarelis Mejia
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma
Nombre:
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoría, Propietario

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial SA.	ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	F-GG-04
		VERSIÓN:	03
		VIGENCIA:	2024-05-10
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	IP

CONTRATO N°: 2240101	CONVENIO N°:	Hoja 1 de
OBJETO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA NOVENA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO.	
CONTRATISTA:	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO	
INTERVENTOR:	GRUPO CONSULTOR KAPITAL	
REGISTRO No.	FECHA	ELABORÓ / REVISÓ

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



"EMPLEAR FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO PARA AMPLIAR REGISTROS"

2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	Toloza Lascano Alejo		
DIRECCIÓN	Calle 3 Cra 1-2		
TELÉFONO	3126137786	No. PISOS	
FRENTE (Mts)		ESTRATO	

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	N	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	N	
GAS	N	
TELEVISIÓN - CABLE	N	
OTRO - ¿CUÁL?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO	
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS	
FINANCIERO		NO URBANIZABLE	
INDUSTRIAL		RURAL	
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN	
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO ¿CUÁL?	

OBSERVACIONES - DESCRIPCIÓN <Describir según tipología definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003.>

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, pilcas de entrepiso, cubiertas, otros)

Vivienda con muros predominantes en manfostería, piso en concreto esmaltado techo en lamina Zinc, fachada con puerta de madera, Ventanas en madera, la vía no tiene pavimento.

Firma	Firma	Firma
Nombre: PROPIETARIO DEL PREDIO	Nombre: REPRESENTANTE CONTRATISTA	Nombre: REPRESENTANTE INTERVENTORÍA
C.C. / NIT		

Original: ENTerritorio S.A.

	ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	F-GG-04
eterritorio		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

CONTRATO No. :							2240101	Hoja	1	de 1
OBJETO:	"CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA OCTAVA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO"									
CONTRATISTA:	Consorcio Acueducto Enterritorio									
INTERVENTOR:	Grupo Consultor Kapital									
REGISTRO No.		FECHA	24	9	24	ELABORÓ	Sally Palomino Gon	REVISÓ		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	Andrea Gutierrez de Chedraui		
DIRECCIÓN	Cr2 Cl5-26, MZ F-C-165		
TELÉFONO	3144389425	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	11.20m	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	SIN	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	N	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	N	
GAS	N	
TELEVISIÓN - CABLE	N	
OTRO - ¿CUAL?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL		URBANIZADO NO EDIFICADO	
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS	
FINANCIERO		NO URBANIZABLE	
INDUSTRIAL		RURAL	X
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN	
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO ¿CUÁL?	

OBSERVACIONES - DESCRIPCIÓN <Clasificar según lo plasmado/definido en el Acuerdo No. 105 de 2003.>

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Vivienda con muros Predominantes en manposteria, piso en Concreto esmaltado techo de zinc, Fachada con Puerta metalica, Ventanas metalicas con vidrio no cuenta con antejardin.

Firma: Andrea Gutierrez de Chedraui
Nombre: Andrea Gutierrez de Che.
PROPIETARIO/POSEEDOR
C.C. / NIT: 2872347 Chimichagua

Firma: Yarelis Mejia cM
Nombre: Yarelis Mejia
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma:
Nombre:
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoría, Propietario

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

eterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.	**ACTA DE VECINDAD**	CÓDIGO:	F-GG-04
		VERSIÓN:	03
		VIGENCIA:	2024-05-10
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	IP

CONTRATO N°: 2240101			CONVENIO N°:				Hoja 1	de	
OBJETO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA NOVENA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO.								
CONTRATISTA:	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO								
INTERVENTOR:	GRUPO CONSULTOR KAPITAL								
REGISTRO No.		FECHA				ELABORÓ		REVISÓ	

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	Miguel Angel Lobo Medina		
DIRECCIÓN	Calle 4 Cr 19-67		
TELÉFONO		No. PISOS	
FRENTE (Mts)	10.40	ESTRATO	

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	SI	
ALCANTARILLADO	SI	
ENERGÍA	SI	
TELÉFONO	NO	
GAS	NO	
TELEVISIÓN - CABLE	NO	
OTRO - ¿CUAL?		-

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL		URBANIZADO NO EDIFICADO	
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS	
FINANCIERO		NO URBANIZABLE	
INDUSTRIAL		RURAL	
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN	
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO ¿CUÁL?	

OBSERVACIONES - DESCRIPCIÓN: «Describir según tipología definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003.»

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

vivienda predominantes con muros de manposteria, techo de zinc, ventanas de madera y Puerta de madera.

Firma

Nombre: Miguel Angel Lobo Medina
PROPIETARIO DEL PREDIO

C.C. / NIT 6.772.845

Firma

Nombre: Gabriel Mejia
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma

Nombre:
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Original: ENTerritorio S.A.

	ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	F-GG-04
eterritorio		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

CONTRATO No. :								2240101	Hoja	1	de
OBJETO:	"CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA OCTAVA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO"										
CONTRATISTA:	Consorcio Acueducto Enterritorio										
INTERVENTOR:	Grupo Consultor Kapital										
REGISTRO No.		FECHA				ELABORÓ		REVISÓ			

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	Joel Gutiérrez Martinez		
DIRECCIÓN	Cra 2 calle 14-46		
TELÉFONO	3135389562	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	11.83	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	N	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	N	
GAS	N	
TELEVISIÓN - CABLE	S	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL		URBANIZADO NO EDIFICADO			
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS			
FINANCIERO		NO URBANIZABLE			
INDUSTRIAL		RURAL			X
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN			
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO		¿CUÁL?	

OBSERVACIONES - DESCRIPCION <Describir según tipología definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003.>

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Vivienda con muros predominantes en mampostería, piso de cerámica, techo de zinc, fachada con puertas metalicas con vidrios y ventanas metalicas y una con vidrio.

Firma
Nombre: Joel Gutiérrez
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 19.690.622.

Firma
Nombre: Yaneis Mejía
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma
Nombre:
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoría, Propietario

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.	ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	F-GG-04
		VERSIÓN:	03
		VIGENCIA:	2024-05-10
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	IP

CONTRATO Nº:				CONVENIO Nº:				Hoja	1	de	
OBJETO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA NOVENA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIEITO BÁSICO.										
CONTRATISTA:	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO										
INTERVENTOR:	GRUPO CONSULTOR KAPITAL										
REGISTRO No.		FECHA				ELABORÓ		REVISÓ			

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



"EMPLEAR FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO PARA AMPLIAR REGISTROS"

2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	Sixto Gutierrez		
DIRECCIÓN	Calle 2 Cra 11 - 16		
TELÉFONO	311419 4275	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	12.85	ESTRATO	2

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	N	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	N	
GAS	N	
TELEVISIÓN - CABLE	N	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL		URBANIZADO NO EDIFICADO			
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS			
FINANCIERO		NO URBANIZABLE			
INDUSTRIAL		RURAL			X
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN			
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO		¿CUÁL?	

OBSERVACIONES - DESCRIPCION <Describir según tipología definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003.>

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Vivienda con muros predominantes de mamposteria, piso en concreto esmaltado, techo de zinc, Fachada con puerta metálica, ventana descubierta tapada con laminas de zinc.

Firma: Sixto Gutierrez	Firma: Yarelis Mejia G.	Firma:
Nombre: Sixto Gutierrez	Nombre: Yarelis Mejia G.	Nombre:
PROPIETARIO DEL PREDIO	REPRESENTANTE CONTRATISTA	REPRESENTANTE INTERVENTORÍA
C.C. / NIT 5.011.392		

Original: ENTerritorio S.A.

	REGISTRO FOTOGRÁFICO PROYECTO CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS Y SANEAMIENTO BÁSICO CHIMICHAGUA CESAR

FECHA	31/10/2024	**MENSUAL**	Octubre
PROYECTO	CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS Y SANEAMIENTO BÁSICO CHIMICHAGUA CESAR - CORREGIMIENTO DE SALOA		
ENTIDAD / OPERADORA	ENT territorio	**INTERVENTORÍA**	GRUPO CONSULTOR KAPITAL S.A.S

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Línea de Comunicación



Acompañamiento al contratista en la realización de diagnósticos (Barrio La Guardia)

Fotografía No.	1	Fecha	25/09/2024



Reunión con el personero municipal de Chimichagua en la que estableció el proceso a través del cual debe solicitarse la resolución del comité veedor.

Fotografía No.	2	Fecha	8/10/2024



Socilización sectorizada de la manzana M del Barrio Obrero

Fotografía No.	3	Fecha	9/10/2024



Reunión con el Gerente de la empresa de agua de Chimichagua

Fotografía No.	4	Fecha	17/10/2024



Entrega por parte del presidente de la JAC de Saloa de 31 certificados de posesión


Fotografía No.	5	Fecha	18/10/2024



Socilización sectorizada de la manzana N,O,P,y Q del Barrio Obrero

Fotografía No.	6	Fecha	24/10/2024

Línea de Participación Comunitaria



Instalación Buzón de sugerencias Tienda de Fabio Medina

Fotografía No.	7	Fecha	2/10/2024



Instalación Buzón de sugerencias Droguería Vacca

Fotografía No.	8	Fecha	2/10/2024



Recepción de PQR de solicitud de inclusión al proyecto

Fotografía No.	9	Fecha	16/10/2024



Reunión con el presidente del comité de la veeduría ciudadana en el Barrio Obrero

Fotografía No.	10	Fecha	22/10/2024



Recepción de PQR de solicitud de inclusión al proyecto

Fotografía No.	11	Fecha	22/10/2024



Recepción de PQR de solicitud de inclusión al proyecto

Fotografía No.	12	Fecha	29/10/2024