SENA	Versión: 07
	Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

		Acta N°	1
FECHA:	15/11/2024	**CIUDAD/MUNICIPIO:**	YOPAL
COD REGIONAL:	85	**REGIONAL**	CASANARE
CENTRO DE COSTO:	CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE		
COD CENTRO DE COSTO:	951910		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	CONTRATO	**TIPO DE ENTREGA:**	SUMINISTRO
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	CO1.PCCNTR.6647082	**FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:**	16/08/2024
RUBRO PRESUPUESTAL	C-3699-1300-15-53105B-3699011-02		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	INSEG CONSULTORIA Y ASESORIA S.A.S.		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	901.250.884		
VALOR TOTAL:	$ 84.261.598,97		
FECHA DE VENCIMIENTO:	15/11/2024		

OBJETO DEL CONTRATO:

CONTRATAR LAS ADECUACIONES DE INFRAESTRUCTURA, PAÑETE EN MUROS, ADECUACION Y CONSTRUCCION DE CUBIERTAS, CONSTRUCCION PUNTOS Y ACOMETIDAS ELECTRICAS, EN LA SUBSEDE MANARE

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS _____ **CANTIDAD BIENES DE CONSUMO** 3241,71

RECIBIDO A SATISFACCION:
A través del siguiente documento certifico que los bienes recibidos cumplen con las características técnicas de calidad, cantidad, físicas y económicas establecidas por el SENA, según Contrato CO1.PCCNTR.6647082 del 16/08/2024

OBSERVACIONES: Periodo de cobro: 27-08-2024 al 15-11-2024. Valor ejecutado $84.261.598,97

PRESTACIÓN DE SERVICIOS - PAZ DE ARIPORO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN.	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	**CUARTOS TECNICOS (SEDE MANARE)**				
1,1	Pañete liso (allanado) muros 1:3, incluye filos y dilataciones	m2	160,00	$ 21.650,00	$ 3.464.000,00
1,2	Pintura exterior vinilo koraza 2 manos	m2	160,00	$ 15.128,00	$ 2.420.480,00
2	**CUBIERTA CALDERA, BANCO DE HIELO Y VIGILANCIA SEDE MANARE**				
2,1	Soporte tipo pie de amigo en perfil 2"x1" cal 18 según diseño. Suministro e instalación.	Und.	12,00	$ 95.397,00	$ 1.144.764,00
2,2	Correa en perfil 1-1/2" cal 18, suministro e instalación	m	32,00	$ 23.833,00	$ 762.656,00
2,3	Teja master 1000 cal 28 pintada. Suministro e instalacón	m2	48,00	$ 56.166,00	$ 2.695.968,00

2,4	Ventana aluminio fija, con vidrio incoloro 5 mm. Suministro e instal.	m2	2,70	$ 184.000,00	$ 496.800,00
3	**ADECUACION PUNTOS ELECTRICOS ZONA PECUARIA Y AGRICOLA**				
3,1	Salida toma corriente industrial trifásica de sobre poner tipo pesado, (sin cable). Suministro e instalación.	Und.	2,00	$ 106.256,00	$ 212.512,00
3,2	Salida toma corriente industrial bifasica de sobre poner tipo pesado, (sin cable). Suministro e instalación.	Und.	2,00	$ 66.256,00	$ 132.512,00
3,3	Salida toma corriente industrial monofásica de sobre poner tipo pesado, (sin cable). Suministro e instalación.	Und.	2,00	$ 46.256,00	$ 92.512,00
3,4	Breaker Industrial Termomagnetico 3x30A. Ajustable	Und.	2,00	$ 182.211,00	$ 364.422,00
3,5	Breaker Industrial Termomagnetico 2x20A. Ajustable	Und.	2,00	$ 135.211,00	$ 270.422,00
3,6	Breaker Industrial Termomagnetico 15A. Ajustable	Und.	2,00	$ 58.211,00	$ 116.422,00
3,7	Cable de cobre aislado THWN #10 AWG libre de halógenos. Suministro e instalación por canaleta, ducto o bandeja porta cable.	m	440,00	$ 7.030,00	$ 3.093.200,00
3,8	Tubo EMT 3/4" x 3 m, Suministro e instalación, incluye accesorios codo, uniones, terminales y anclaje riel chanel sobre muro.	m	44,00	$ 38.926,00	$ 1.712.744,00
3,9	Regata en muro de mamposteria para tuberia de diametro menor a 1"	m	12,00	$ 7.266,00	$ 87.192,00
4	**ESTRUCTURA Y CUBIERTA METALICA PARA ESTABLO**				
4,1	Estructura metalica en Acero ASTM - A500 C (Incluye: suministro - fabricacion - pintura - montaje)	kg	2025,01	$ 16.785,00	$ 33.989.792,85
4,2	Teja tipo master 1000 cal 28 pintada. Suministro e instalación	m2	264,00	$ 56.166,00	$ 14.827.824,00
4,3	Caballete metálico cal 26/28 galvanizado a=0.60 m. Suministro e instalacion	m	30,00	$ 33.887,00	$ 1.016.610,00

SUBTOTAL	$ 66.900.832,85
ADMINISTRACIÓN (20%)	$ 13.380.166,57
IMPREVISTOS (0%)	$ 0,00
UTIILIDAD (5%)	$ 3.345.041,64
TOTAL (AIU)	**$ 16.725.208,21**
IVA SOBRE UTILIDAD	$ 635.557,91
VALOR TOTAL	**$ 84.261.598,97**

FIRMA SUPERVISOR		**FIRMA APOYO TÉC. SUPERVISOR**	Raquel Martinez
NOMBRE COMPLETO	MIRIAM RAMIREZ RINCON	**NOMBRE COMPLETO**	RAQUEL MARTÍNEZ LARROTA
N° DE IDENTIFICACIÓN	40392992	**N° DE IDENTIFICACIÓN**	1.118.533.654
CORREO INSTITUCIONAL	mramirezr@sena.edu.co	**CORREO INSTITUCIONAL**	rmartinezl@sena.edu.co
CARGO	COORDINADORA - GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO, REGIONAL CASANARE	**CARGO**	Profesional Infraestructura
N° DE CONTACTO	3132526654	**N° DE CONTACTO**	3212764754