INSEG Consultoria y Asesoria S.A.S	DISEÑO Y CONTRUCCIONES	AC-DOC-PC
		07/ 10 / 2019
	PROPUESTA COMERCIAL	VERSION: 01
		COTIZACIÓN 01

Yopal – Casanare, 21 de septiembre de 2024.

Señores:
SENA REGIONAL CASANARE
Dra. MIRIAM RAMÍREZ RINCÓN
Coordinadora Grupo Mixto de Apoyo Administrativo
Supervisor contrato No. CO1.PCCNTR.6647082 DE 2024

002537
22 OCT 2024

Ref.: Contrato No. CO1.PCCNTR.6647082 DE 2024; Objeto: contratar las adecuaciones de infraestructura, pañete en muros, adecuación y construcción de cubiertas, construcción puntos y acometidas eléctricas, en la subsede Manare.

Asunto: Solicitud de prorroga

Cordial saludo, por medio de la presente solicitamos respetuosamente adicional en tiempo de 20 días, para la terminación del contrato mencionado en la referencia, debido a que se han presentado dificultades con el transporte de materiales debido a las dimensiones de las cerchas para la estructura metálica de la cubierta, lo anterior ha presentado un retraso en el desarrollo del proyecto, con el ánimo de cumplir con el objeto y alcance del proyecto solicitados la prórroga por 20 días, tiempo estimado para culminar las actividades en el tiempo solicitado, el contrato se encuentra en 75 % de avance.

Atentamente,

R/L **JENNIFER ASTRID TIBIDOR PADILLA**
INSEG CONSULTORRIA Y ASESORIA SAS

REGISTRO FOTOGRAFICO DE AVANCE DEL CONTRATO





1. pañete cuarto técnico





2. estructura metálica para establo