INGENIERO
LUIS FERNANDO SEPÚLVEDA
GERENTE PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
C.C. SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1
Periodo:	Del _01_ del mes de _Julio_ al _31_ del mes de _Julio_2024.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	RESOLUCION 427 DEL 21 DE FEBRERO DE 2024 ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

PROYECTO:	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL REASENTAMIENTO HUMANO SAN RAFAEL, MUNICIPIO DE TIERRALTA DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: _0,107_ Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	3804 DE 2023		
CONTRATISTA:	JAC REASENTAMIENTO	NIT:	901425066-9

	HUMANO SAN RAFAEL		
REPRESENTANTE LEGAL	Eluis Daruin Salgado Barboza		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL REASENTAMIENTO HUMANO SAN RAFAEL, MUNICIPIO DE TIERRALTA DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
FECHA DE INICIO:	12/12/2023	2023S-VBOG-027532 del 12/12/2023	SIGLA UNIDAD EJECUTORA: SVR
VALOR INICIAL:	$ 200.747.546,00		
VALOR ADICIONES:	$ 0		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 200.747.546,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0,00		
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023		
TOTAL PRÓRROGAS:	4		
PRÓRROGA 1:	30 DE ABRIL DE 2024		
PRÓRROGA 2:	21 DE JUNIO DE 2024		
PRÓRROGA 3:	15 DE JULIO DE 2024		
PRÓRROGA 4:	31 DE AGOSTO DE 2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2024		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1153223	18/10/2023	No. 10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$199.209.967,00	$ 164.112.770,00	$ 35.097.197,00

1153223	18/10/2023	No. 10	C-2402-0600-14-0-2402112-02	$537.579,00	$ 537.579,00	$ 0,00
TOTAL				$199.747.546,00	$ 164.650.349,00	$ 35.097.197,00

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 6 de JULIO de 2024, se reporta un avance para el convenio solidario relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$147.319.285,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 129.377.319,26	87,82%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 127.566.371,64	86,59%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 17.331.720,00	8,68%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 127.566.371,64	86,59%

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$	0,00
Amortizado	$	0,00
Saldo	$	0,00

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 88
Meta física ejecutada %: 87

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
12/07/2024	N/A	PRÓRROGA	APROBADO

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA No.4
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: _12_/_07_/_2024____
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 12/07/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE POLIZAS **Previsora Seguros** Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 40.149.509,00	3018804/ANEXO 4	12/12/2023	15/05/2025.
Buen Manejo Anticipo	$ 0,00	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$10.037.377	3018804/ANEXO 4	12/12/2023	15/07/2027
Estabilidad de la Obra	$ 60.224.264,00	3018804/ANEXO 4	15/07/2024	15/07/2029

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE	$ 260.000.000,00	1012655/ANEXO 4	21/06/2024	15/07/2024

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	09/07/2024	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A.	Solicitud ampliación de plazo del Convenio Solidario No. 3804 de 2023

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

PROYECTO:	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CARAMELO SECTOR LA LOMA, MUNICIPIO DE TIERRALTA DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: _0,118_ Km

2. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

2.1 INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	3887 DE 2023		
CONTRATISTA:	JAC VEREDA CARAMELO SECTOR LA LOMA	NIT:	901603631-4
REPRESENTANTE LEGAL	Isidro José Galeano Méndez		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CARAMELO SECTOR LA LOMA, MUNICIPIO DE TIERRALTA DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		

FECHA DE INICIO:	20/12/2023	2023S-VBOG-030692 del 20/02/2023	SIGLA UNIDAD EJECUTORA: SVR
VALOR INICIAL:	$ 199.873.231,00		
VALOR ADICIONES:	$ 0		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 199.873.231,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0,00		
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023		
TOTAL PRÓRROGAS:	4		
PRÓRROGA 1:	30 DE ABRIL DE 2024		
PRÓRROGA 2:	21 DE JUNIO DE 2024		
PRÓRROGA 3:	15 DE JULIO DE 2024		
PRÓRROGA 4:	31 DE AGOSTO DE 2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2024		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1358423	12/12/2023	No. 10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$198.873.231,00	$ 170.224.315,00	$ 28.648.916,00
TOTAL				$198.873.231,00	$ 170.224.315,00	$ 28.648.916,00

2.2 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.3 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 6 de JULIO de 2024, se reporta un avance para el convenio solidario relacionado a continuación:

2.3.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$146.473.719,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 102.453.818,68	69,95%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 130.277.786,87	88,94%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 17.368.666,00	8,73%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 130.277.786,87	88,94%

2.3.2 ANTICIPO

Otorgado	$	0,00
Amortizado	$	0,00
Saldo	$	0,00

2.3.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 70
Meta física ejecutada %: 89

2.4 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

2.5 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

2.6 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

2.7 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
12/07/2024	N/A	PRÓRROGA	APROBADO

2.9 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA No.4
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: _12_/_07_/_2024____
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 31/07/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE POLIZAS **Previsora Seguros** Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 39.974.646,00	3018852/ANEXO 6	20/12/2023	30/06/2025.
Buen Manejo Anticipo	$ 0,00	N/A	N/A	N/A

Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$9.993.662	3018852/ANEXO 6	20/12/2023	31/08/2027
Estabilidad de la Obra	$ 59.961.969,00	3018852/ANEXO 6	31/08/2024	31/08/2029

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE	$ 260.000.000,00	1012687/ANEXO 6	21/06/2024	15/07/2024

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	09/07/2024	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A.	Solicitud ampliación de plazo del Convenio Solidario No. 3887 de 2023

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

PROYECTO:	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SAN CLEMENTE, MUNICIPIO DE TIERRALTA DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: _0,105_ Km

3. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

3.1 INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	3913 DE 2023		
CONTRATISTA:	JAC VEREDA SAN CLEMENTE	NIT:	901394626-9
REPRESENTANTE LEGAL	Edduar Jose Mestra Cuadrado		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SAN CLEMENTE, MUNICIPIO DE TIERRALTA DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	22/12/2023	2023S-VBOG-031307 del 22/12/2023	SIGLA UNIDAD EJECUTORA: SVR
VALOR INICIAL:	$ 198.619.698,00		
VALOR ADICIONES:	$ 0		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 198.619.698,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0,00		
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023		
TOTAL PRÓRROGAS:	4		

PRÓRROGA 1:	30 DE ABRIL DE 2024
PRÓRROGA 2:	21 DE JUNIO DE 2024
PRÓRROGA 3:	15 DE JULIO DE 2024
PRÓRROGA 4:	31 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2024

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1200423	25/10/2023	No. 10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$197.261.312,00	$ 165.742.213,00	$ 31.519.099,00
1200423	25/10/2023	No. 10	C-2402-0600-14-0-2402112-02	$358.386,00	$ 358.386,00	$ 0,00
TOTAL				$197.619.698,00	$ 166.100.599,00	$ 31.519.099,00

3.2 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3.3 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 6 de JULIO de 2024, se reporta un avance para el convenio solidario relacionado a continuación:

3.3.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$145.261.405,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 81.430.081,49	56,06%

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 127.789.581,02	87,97%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 17.368.666,00	8,79%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 127.789.581,02	87,97%

3.3.2 ANTICIPO

Otorgado	$	0,00
Amortizado	$	0,00
Saldo	$	0,00

3.3.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 56
Meta física ejecutada %: 88

3.4 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

3.5 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

3.6 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

3.7 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA	ACTA	ACTA DE	PERIODO DE	FECHA DE

ACTA	No.	AMPLIACION No.	SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
12/07/2024	N/A	PRÓRROGA	APROBADO

3.9 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA No.4
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: _12_/_07_/_2024____
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 31/07/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE POLIZAS **Previsora Seguros** Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 39.723.940,00	3018931/ANEXO 10	22/12/2023	30/06/2025.
Buen Manejo Anticipo	$ 0,00	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$9.930.985	3018931/ANEXO 10	22/12/2023	31/08/2027
Estabilidad de la Obra	$ 59.585.909,00	3018931/ANEXO 10	31/08/2024	31/08/2029

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE	$ 260.000.000,00	1012690/ANEXO 6	15/07/2024	31/08/2024

3.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	09/07/2024	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A.	Solicitud ampliación de plazo del Convenio Solidario No. 3913 de 2023

3.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: _0,116_ Km

4. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

4.1 INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	3927 DE 2023		
CONTRATISTA:	JAC VEREDA EL TORITO	NIT:	901531292-0
REPRESENTANTE LEGAL	Guillermo Enrique López Morelo		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL TORITO, MUNICIPIO DE TIERRALTA DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
FECHA DE INICIO:	12/12/2023	2023S-VBOG-027529 del 12/12/2023	SIGLA UNIDAD EJECUTORA: SVR
VALOR INICIAL:	$ 200.794.059,00		
VALOR ADICIONES:	$ 0		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 200.794.059,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0,00		
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023		
TOTAL PRÓRROGAS:	4		
PRÓRROGA 1:	30 DE ABRIL DE 2024		
PRÓRROGA 2:	21 DE JUNIO DE 2024		
PRÓRROGA 3:	15 DE JULIO DE 2024		
PRÓRROGA 4:	31 DE AGOSTO DE 2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2024		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1233623	03/11/2023	No. 10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$199.794.059,00	$ 167.985.226,00	$ 31.808.833,00
TOTAL				$199.794.059,00	$ 167.985.226,00	$ 31.808.833,00

4.2 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

4.3 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 6 de JULIO de 2024, se reporta un avance para el convenio solidario relacionado a continuación:

4.3.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$147.480.323,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 93.260.641,00	63,24%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 143.236.621,81	97,12%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 17.641.773,00	8,83%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 143.236.621,81	97,12%

4.3.2 ANTICIPO

Otorgado	$	0,00
Amortizado	$	0,00
Saldo	$	0,00

4.3.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 63
Meta física ejecutada %: 97

4.4 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

4.5 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

4.6 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

4.7 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

4.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
12/07/2024	N/A	PRÓRROGA	APROBADO

4.9 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA No.4
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: _12_/_07_/_2024____
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 31/07/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE POLIZAS
Previsora Seguros
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 40.158.812,00	3018854/ANEXO 5	12/12/2023	30/06/2025.
Buen Manejo Anticipo	$ 0,00	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$10.039.703	3018854/ANEXO 5	12/12/2023	31/08/2027
Estabilidad de la Obra	$ 60.238.218,00	3018854/ANEXO 5	31/08/2024	31/08/2029

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE	$ 260.000.000,00	1012689/ANEXO 5	15/07/2024	31/08/2024

4.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

4.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	09/07/2024	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A.	Solicitud ampliación de plazo del Convenio Solidario No. 3927 de 2023

4.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

PROYECTO:	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GUARICA, MUNICIPIO DE PLANETA RICA DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: _0,114_ Km

5. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

5.1 INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	3655 DE 2023

CONTRATISTA:	JAC VEREDA GUARICA	NIT:	901137649-7
REPRESENTANTE LEGAL	Nuris Cristina Perez Payares		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GUARICA, MUNICIPIO DE PLANETA RICA DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	20/12/2023	2023S-VBOG-030684 del 20/12/2023	SIGLA UNIDAD EJECUTORA: SVR
VALOR INICIAL:	$ 200.164.946,00		
VALOR ADICIONES:	$ 0		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 200.164.946,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0,00		
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023		
TOTAL PRÓRROGAS:	4		
PRÓRROGA 1:	30 DE ABRIL DE 2024		
PRÓRROGA 2:	21 DE JUNIO DE 2024		
PRÓRROGA 3:	15 DE JULIO DE 2024		
PRÓRROGA 4:	31 DE AGOSTO DE 2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2024		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1201723	25/10/2023	No. 10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$199.164.946,00	$ 60.913.426,00	$ 138.251.520,00
TOTAL				$199.164.946,00	$ 60.913.426,00	$ 138.251.520,00

5.2 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

5.3 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 6 de JULIO de 2024, se reporta un avance para el convenio solidario relacionado a continuación:

5.3.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$146.755.843,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 124.152.082,26	84,60%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 106.868.611,22	72,82%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 12.701.667,00	6,38%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 106.868.611,22	72,82%

5.3.2 ANTICIPO

Otorgado	$	0,00
Amortizado	$	0,00
Saldo	$	0,00

5.3.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 85
Meta física ejecutada %: 73

5.4 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

5.5 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

5.6 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

5.7 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

5.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
12/07/2024	N/A	PRÓRROGA	APROBADO

5.9 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA No.4
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: _12_/_07_/_2024____
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 30/07/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE POLIZAS **Previsora Seguros** Póliza de Cumplimiento			
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia

			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 40.032.989,00	3018817/ANEXO 5	20/12/2023	31/08/2024
Buen Manejo Anticipo	$ 0,00	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$10.008.247	3018817/ANEXO 5	20/12/2023	31/08/2027
Estabilidad de la Obra	$ 60.049.484,00	3018817/ANEXO 5	31/08/2024	31/08/2029

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE	$ 260.000.000,00	1012664/ANEXO 6	15/07/2024	31/08/2024

5.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

5.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	09/07/2024	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A.	Solicitud ampliación de plazo del Convenio Solidario No. 3655 de 2023

5.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

PROYECTO:	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO CIENAGA LAS MARIAS, MUNICIPIO DE BUENAVISTA DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: _0,118_ Km

6. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

6.1 INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	3703 DE 2023		
CONTRATISTA:	JAC CORREGIMIENTO CIENAGA LAS MARIAS	NIT:	900768764-1
REPRESENTANTE LEGAL	Victor David Mejia Serpa		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO CIENAGA LAS MARIAS, MUNICIPIO DE BUENAVISTA DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	12/12/2023	2023S-VBOG-027541 del 12/12/2023	SIGLA UNIDAD EJECUTORA: SVR
VALOR INICIAL:	$ 200.874.755,00		
VALOR ADICIONES:	$ 0		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 200.874.755,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0,00		

SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0,00
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023
TOTAL PRÓRROGAS:	4
PRÓRROGA 1:	30 DE ABRIL DE 2024
PRÓRROGA 2:	21 DE JUNIO DE 2024
PRÓRROGA 3:	15 DE JULIO DE 2024
PRÓRROGA 4:	31 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2024

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1163623	18/10/2023	No. 10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$199.874.755,00	$ 133.419.740,00	$ 66.455.015,00
TOTAL				$199.874.755,00	$ 133.419.740,00	$ 66.455.015,00

6.2 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

6.3 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 6 de JULIO de 2024, se reporta un avance para el convenio solidario relacionado a continuación:

6.3.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$147.442.312,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 133.227.135,73	90,36%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 144.338.126,51	97,89%

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 12.404.374,00	6,21%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 144.338.126,51	97,89%

6.3.2 ANTICIPO

Otorgado	$	0,00
Amortizado	$	0,00
Saldo	$	0,00

6.3.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 90
Meta física ejecutada %: 98

6.4 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

6.5 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

6.6 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

6.7 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

6.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
12/07/2024	N/A	PRÓRROGA	APROBADO

6.9 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA No.4
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: _12_/_07_/_2024____
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 12/07/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE POLIZAS
Previsora Seguros
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 40.174.951,00	3018775/ANEXO 4	12/12/2023	15/05/2025.
Buen Manejo Anticipo	$ 0,00	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$10.043.738	3018775/ANEXO 4	12/12/2023	15/07/2027
Estabilidad de la Obra	$ 60.262.427,00	3018775/ANEXO 4	15/07/2024	15/07/2029

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE	$ 260.000.000,00	1012636/ANEXO 4	21/06/2024	15/07/2024

6.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

6.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	09/07/2024	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A	Solicitud ampliación de plazo del Convenio Solidario No. 3703 de 2023

6.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

PROYECTO:	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO MEJOR ESQUINA, MUNICIPIO DE BUENAVISTA, EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: _0,115_ Km

7. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

7.1 INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	3953 DE 2023		
CONTRATISTA:	JAC CORREGIMIENTO	NIT:	901650519-7

	MEJOR ESQUINA		
REPRESENTANTE LEGAL	Rosario De Los Ángeles Sáez Betin		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO MEJOR ESQUINA, MUNICIPIO DE BUENAVISTA, EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	12/12/2023	2023S-VBOG-027528 del 12/12/2023	SIGLA UNIDAD EJECUTORA: SVR
VALOR INICIAL:	$ 200.026.774,00		
VALOR ADICIONES:	$ 0		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 200.026.774,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0,00		
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023		
TOTAL PRÓRROGAS:	4		
PRÓRROGA 1:	30 DE ABRIL DE 2024		
PRÓRROGA 2:	21 DE JUNIO DE 2024		
PRÓRROGA 3:	15 DE JULIO DE 2024		
PRÓRROGA 4:	31 DE AGOSTO DE 2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2024		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1201523	25/10/2023	No. 10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$198.668.388,00	$ 129.969.836,00	$ 68.698.552,00

1201523	25/10/2023	No. 10	C-2402-0600-14-0-2402112-02	$358.386,00	$ 358.386,00	$ 0,00
TOTAL				$199.026.774,00	$ 130.328.222,00	$ 68.698.552,00

7.2 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

7.3 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 6 de JULIO de 2024, se reporta un avance para el convenio solidario relacionado a continuación:

7.3.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$146.622.214,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 133.227.135,73	90,86%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 11.368.601,25	7,75%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 49.480.245,00	24,86%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 11.368.601,25	7,75%

7.3.2 ANTICIPO

Otorgado	$	0,00
Amortizado	$	0,00
Saldo	$	0,00

7.3.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 91
Meta física ejecutada %: 8

7.4 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

7.5 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

7.6 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

7.7 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

7.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
12/07/2024	N/A	PRÓRROGA	APROBADO

7.9 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA No.4
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: _12_/_07_/_2024____
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 12/07/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE POLIZAS **Previsora Seguros** Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 40.005.355,00	3018796/ANEXO 5	12/12/2023	15/05/2025.
Buen Manejo Anticipo	$ 0,00	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$10.001.339	3018796/ANEXO 5	12/12/2023	15/07/2027
Estabilidad de la Obra	$ 60.008.032,00	3018796/ANEXO 5	15/07/2024	15/07/2029

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE	$ 260.000.000,00	1012649/ANEXO 5	21/06/2024	15/07/2024

7.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

7.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	09/07/2024	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A.	Solicitud ampliación de plazo del Convenio Solidario No. 3953 de 2023

7.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

PROYECTO:	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA COYONGO, MUNICIPIO DE BUENAVISTA DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: _0,116_ Km

8. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

8.1 INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	3959 DE 2023		
CONTRATISTA:	JAC VEREDA COYONGO	NIT:	901641246-3
REPRESENTANTE LEGAL	Ena María Bustamante Hernandez		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA COYONGO, MUNICIPIO DE BUENAVISTA DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	12/12/2023	2023S-VBOG-027527 del 12/12/2023	SIGLA UNIDAD EJECUTORA: SVR

VALOR INICIAL:	$ 200.742.110,00
VALOR ADICIONES:	$ 0
ADICIÓN 1:	N/A
ADICIÓN NN:	N/A
VALOR ACTUAL:	$ 200.742.110,00
ANTICIPO	N/A
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0,00
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0,00
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0,00
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023
TOTAL PRÓRROGAS:	4
PRÓRROGA 1:	30 DE ABRIL DE 2024
PRÓRROGA 2:	21 DE JUNIO DE 2024
PRÓRROGA 3:	15 DE JULIO DE 2024
PRÓRROGA 4:	31 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2024

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1209823	27/10/2023	No. 10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$199.742.110,00	$ 131.772.707,00	$ 67.969.403,00
TOTAL				$199.742.110,00	$ 131.772.707,00	$ 67.969.403,00

8.2 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

8.3 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 6 de JULIO de 2024, se reporta un avance para el convenio solidario relacionado a continuación:

8.3.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$147.314.028,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 128.444.704,93	87,19%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 133.262.460,97	90,46%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 12.403.683,00	6,21%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 133.262.460,97	90,46%

8.3.2 ANTICIPO

Otorgado	$	0,00
Amortizado	$	0,00
Saldo	$	0,00

8.3.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 87
Meta física ejecutada %: 90

8.4 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

8.5 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

8.6 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

8.7 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

8.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
12/07/2024	N/A	PRÓRROGA	APROBADO

8.9 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA No.4
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: _12_/_07_/_2024____
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 12/07/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE POLIZAS **Previsora Seguros** Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 40.148.422,00	3018798/ANEXO 4	12/12/2023	15/05/2025.
Buen Manejo Anticipo	$ 0,00	N/A	N/A	N/A

Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$10.037.106	3018798/ANEXO 4	12/12/2023	15/07/2027
Estabilidad de la Obra	$ 60.222.633,00	3018798/ANEXO 4	15/07/2024	15/07/2029

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE	$ 232.000.000,00	1012650/ANEXO 4	21/06/2024	15/07/2024

8.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

8.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	09/07/2024	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A.	Solicitud ampliación de plazo del Convenio Solidario No. 3959 de 2023

8.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

9. CONTRATO DE INTERVENTORIA

9.1 INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	5080 DE 2023		
CONTRATISTA:	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A.	NIT:	800173768 -1
REPRESENTANTE LEGAL	SARAH DEL MAR SANSON TORRES		
OBJETO:	"INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" - LOTE 1		
FECHA DE INICIO:	30/12/2023	2023S-VBOG-033949 del 30/12/2023	SIGLA UNIDAD EJECUTORA: SVR
VALOR INICIAL:	$286.925.660,00		
VALOR ADICIONES:	$0,00		
ADICIÓN 1:	$79.178.292,00		
ADICIÓN N:			
VALOR ACTUAL:	$366.103.952,00		
ANTICIPO			
ANTICIPO OTORGADO:	$0,00		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	$ -		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0		
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023		
TOTAL PRÓRROGAS:	5		
PRÓRROGA 1:	23 DE MARZO DE 2024		
PRÓRROGA 2:	30 DE ABRIL DE 2024		
PRÓRROGA 3:	21 DE JUNIO DE 2024		

PRÓRROGA 4:	15 DE JULIO DE 2024
PRÓRROGA 5:	31 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA 31 DE AGOSTO DE 2024

9.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1452023	2023	No. 10	C-2402-0600-14-0-2402112-02	$ 5.738.513,20	$ 5.738.513,20	$ 0,00
1452023	2023	No. 10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$ 281.187.146,80	$ 268.566.292,80	$ 12.620.854,00
728324	2024	No. 10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$ 79.178.292,00	0,00	$ 79.178.292,00
TOTAL				$ 366.103.952,00	$ 274.304.806,00	$ 91.799.146,00

9.3 ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 7	$ 70.439.000,00	$ 13.383.410,00	$ 0,00	$ 83.822.410,00

9.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. _06_De fecha JULIO de 2024 el contrato reporta un avance ejecutado de 78,47%

9.5 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 366.103.952,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 366.103.952,00	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 287.289.868,00	78,47%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ -	0%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 287.289.868,00	78,47%

9.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
02/07/2024	4

9.7 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
12/07/2024	N/A	PRÓRROGA	APROBADA
12/07/2024	N/A	ADICIÓN	APROBADA

9.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE POLIZAS SEGUROS DEL ESTADO S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 36.670.395,20	11-44-101215224/ANEXO 9	28/12/2023	28/02/2025
Buen Manejo Anticipo	$ 57.385.132,00	11-44-101215224/ANEXO 9	28/12/2023	15/01/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 73.340.790,40	11-44-101215224/ANEXO 9	28/12/2023	31/08/2027
Calidad del Servicio	$ 110.011.185,60	11-44-101215224/ANEXO 9	31/12/2023	31/12/2028

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA No. 5 Y ADICIÓN No. 1
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: _12_/_07_/_2024____
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 17/07/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _X_ O NO _

9.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
ARCA-INT/INVIAS5080-GER-070-24	02/07/2024	Nestor Elean Lemus Villadiego – Director Territorial Córdoba (e)	Solicitud Prórroga No. 5 y adición del Contrato de Interventoría No. 5080 DE 2023
ARCA-INT/INVIAS5080-GER-076-24	11/07/2024	Ellen Obeimar Aicardy Galeano – Director Territorial Córdoba (e)	Concepto favorable Solicitud ampliación de plazo del Convenio Solidario No. 3703 de 2023
ARCA-INT/INVIAS5080-GER-077-24	11/07/2024	Ellen Obeimar Aicardy Galeano – Director Territorial Córdoba (e)	Concepto favorable Solicitud ampliación de plazo del Convenio Solidario No. 3913 de 2023
ARCA-INT/INVIAS5080-GER-078-24	11/07/2024	Ellen Obeimar Aicardy Galeano – Director Territorial Córdoba (e)	Concepto favorable Solicitud ampliación de plazo del Convenio Solidario No. 3655 de 2023
ARCA-INT/INVIAS5080-GER-079-24	11/07/2024	Ellen Obeimar Aicardy Galeano – Director Territorial Córdoba (e)	Concepto favorable Solicitud ampliación de plazo del Convenio Solidario No. 3887 de 2023
ARCA-INT/INVIAS5080-GER-080-24	11/07/2024	Ellen Obeimar Aicardy Galeano – Director Territorial Córdoba (e)	Concepto favorable Solicitud ampliación de plazo del Convenio Solidario No. 3959 de 2023
ARCA-INT/INVIAS5080-GER-081-24	11/07/2024	Ellen Obeimar Aicardy Galeano – Director Territorial Córdoba (e)	Concepto favorable Solicitud ampliación de plazo del Convenio Solidario No. 3953 de 2023
ARCA-INT/INVIAS5080-GER-082-24	11/07/2024	Ellen Obeimar Aicardy Galeano – Director Territorial Córdoba (e)	Concepto favorable Solicitud ampliación de plazo del Convenio Solidario No. 3804 de 2023
ARCA-INT/INVIAS5080-GER-083-24	11/07/2024	Ellen Obeimar Aicardy Galeano – Director Territorial Córdoba (e)	Concepto favorable Solicitud ampliación de plazo del Convenio Solidario No. 3927 de 2023

9.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

10. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

3.1.1 En el informe de Interventoría del periodo, se menciona que conforme al avance que se tiene de las actividades de obra en las 8 Juntas de Acción Comunal 3804-2023, 3887-2023, 3913-2023, 3927-2023, 3655-2023, 3703-2023, 3953-2023, 3959-2023 la interventoría considera viable la terminación de todas las placas huellas dentro del tiempo que se tiene establecido para los convenios solidarios

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

3.2.1. No se identificaron aspectos jurídicos significativos en el informe correspondiente al período evaluado.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

3.3.1. No se identificaron aspectos administrativos o financieros significativos en el informe correspondiente al período evaluado.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

3.4.1. En lo que respecta a la gestión ambiental, en el informe de interventoría se menciona que las Juntas de Acción Comunal no han suministrado los certificados de los materiales pétreos que se están utilizando en las actividades del proyecto, los cuales ya fueron solicitados por parte de la interventoría.

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se realizaron comisiones durante el periodo.

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

6.1 Se les recomienda a todos los organismos de acción comunal realizar la respectiva entrega de soportes de facturación electrónica de los compromisos adquiridos en los diferentes comités operativos.

6.2 Se les recomienda a los organismos de acción comunal sobre el manejo de los residuos peligrosos y especiales, enfatizando en la necesidad de que las bolsas de cemento desocupadas sean adecuadamente recolectadas y almacenadas de forma correcta.

6.3 Se les recomienda a los organismos de acción comunal el mantenimiento periódico de los equipos de protección personal y su remplazo en caso de desgaste; monitoreo constante de riesgos; y charlas en la educación sobre la correcta postura y técnicas de levantamiento para evitar problemas musculoesqueléticos.

Cordialmente,

ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO
78.699.484
DIRECTOR TERRITORIAL CORDOBA (E)

Revisó Néstor Jesús Pérez Suárez, Ing. de Apoyo
Cc: 1.067.961.390