	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Contrato de Consultoría No. 4003 **Contratista:** CONSORCIO SOYVALLE

Contrato de Interventoría No. 4264 **Interventoría:** DIQUE CONSULTORIA S.A.S

Objeto Contrato de Consultoría:
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DEL EMBARCADERO REGIONAL DEL PACIFICO PARA CABOTAJE Y OTRAS EMBARCACIONES EN EL DISTRITO DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA.

INFORME MENSUAL No. 9 **MES O PERIODO:** 01 al 31 de Octubre 2024

No.	CONTENIDO	FORMATO	PAGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	1
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	2
1	**INTRODUCCIÓN**		8
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		
2.1	Localización		9
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		10
2.3	Inventario y estado inicial de los sitios		12
2.4	Características técnicas del proyecto		18
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE CONSULTORÍA**		
3.1	Información general del contrato		19
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		20
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		21
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		21
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE CONSULTORÍA**		
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	22
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Consultoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	22
4.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Consultoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	22
4.4	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	22
4.5	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	22
4.6	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Consultoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	22
4,7	Otros documentos seguimiento mensual		22
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N/A
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	22
	• Seguimiento Programa de Consultoría		23
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	23
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N/A
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	24
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		
5.1	Información general del contrato		25
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		26
5.3	Informes especialistas y profesionales		26
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	27
6.2	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	27
6.3	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	27
6.4	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	27
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	27
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	27
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	27
7	**Conclusiones y recomendaciones**		28
8	**Anexos**		
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		29
8.2	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		29

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:
Nombre: JONNY FAJARDO ROSERO
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Resolución de designación No. 4156 de fecha 20/11/2023

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	
FECHA	1/11/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: VALLE DEL CAUCA

PERIODO MES: 01 al 31 de octubre

CONTRATO DE CONSULTORÍA No.: 4003 de 2023

OBJETO:
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DEL EMBARCADERO REGIONAL DEL PACIFICO PARA CABOTAJE Y OTRAS EMBARCACIONES EN EL DISTRITO DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA.

CONTRATISTA: CONSORCIO SOYVALLE

PLAZO INICIAL:	5 MESES
FECHA DE INICIO:	1/12/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN:	21/03/2024
FECHA DE REANUDACIÓN:	3/03/2024
FECHA DE VENCIMIENTO:	31/10/2024
PLAZO ACUMULADO:	8,66 MESES

VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 1.202.708.248,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	$ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	$ 1.202.708.248,00
ANTICIPO CONCEDIDO:	$ -
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 4264 de 2023

INTERVENTOR: DIQUE CONSULTORIA S.A.S

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JONNY ANDRES FAJARDO ROSERO

ALCANCE CONTRATADO

	VOLUMEN	CONTRATADO
	GRUPO 1 - COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	17,78%
I	ESTUDIO DIAGNÓSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE	1,74%
II	CARACTERIZACIÓN DE LA EMBARCACIÓN TIPO PARA EL PROYECTO	2,54%
III	ESTUDIO DE TRANSPORTE	2,64%
IV	ESTUDIO CARTOGRÁFICO, TOPOGRÁFICO Y BATIMÉTRICO	2,47%
V	ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA PARA INGENIERÍA Y GEOTECNIA	4,98%
VI	ESTUDIO DE HIDROLOGIA, HIDRAULICA, OCEANOGRAFIA Y SOCAVACION	3,98%
VII	ESTUDIO DE ALTERNATIVAS Y DETERMINACIÓN DE LOS SITIOS DEFINITIVO DE EMBARCADEROS CON TOPOGRAFÍA DE DETALLE	2,43%
VIII	DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y URBANÍSTICO DE LOS EMBARCADEROS	4,61%
IX	ESTUDIO ESTRUCTURAL DE LOS EMBARCADEROS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN DIFERENTES ÁREAS ESPECIALIZADAS DE ESTUDIO	6,52%
X	ESTUDIO COMPONENTES AMBIENTAL Y SOCIAL	5,60%
XI	ESTUDIO GESTION PREDIAL	1,91%
XII	ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD	2,49%
XIII	ESTUDIO ESTIMACIÓN DE CANTIDADES DE OBRAS, COSTOS Y PRESUPUESTOS	1,94%
XIII	ESTUDIO DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO	4,15%
XV	INFORME FINAL EJECUTIVO	0,00%
	GRUPO 3 - OTROS COSTOS DIRECTOS	34,25%

AVANCE EJECUTADO DEL CONTRATO

	ACTIVIDAD	PROGRAMADO	EJECUTADO
	GRUPO 1 - COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	24,70%	24,70%
I	ESTUDIO DIAGNÓSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE	1,74%	1,74%
II	CARACTERIZACIÓN DE LA EMBARCACIÓN TIPO PARA EL PROYECTO	2,54%	2,54%
III	ESTUDIO DE TRANSPORTE	2,64%	2,64%
IV	ESTUDIO CARTOGRÁFICO, TOPOGRÁFICO Y BATIMÉTRICO	2,47%	2,47%
V	ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA PARA INGENIERÍA Y GEOTECNIA	4,98%	4,98%
VI	ESTUDIO DE HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA, OCEANOGRAFIA Y SOCAVACION	3,98%	3,98%
VII	ESTUDIO DE ALTERNATIVAS Y DETERMINACIÓN DE LOS SITIOS DEFINITIVO DE EMBARCADEROS CON TOPOGRAFÍA DE DETALLE	2,43%	2,43%
VIII	DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y URBANÍSTICO DE LOS EMBARCADEROS	4,61%	4,61%
IX	ESTUDIO ESTRUCTURAL DE LOS EMBARCADEROS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN DIFERENTES ÁREAS ESPECIALIZADAS DE ESTUDIO	6,52%	6,52%
X	ESTUDIO COMPONENTES AMBIENTAL Y SOCIAL	5,60%	5,60%
XI	ESTUDIO GESTION PREDIAL	1,91%	1,91%
XII	ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD	2,49%	2,49%
XIII	ESTUDIO ESTIMACIÓN DE CANTIDADES DE OBRAS, COSTOS Y PRESUPUESTOS	1,94%	1,94%
XIII	ESTUDIO DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO	4,15%	4,15%
XV	INFORME FINAL EJECUTIVO	0,00%	
	GRUPO 3 - OTROS COSTOS DIRECTOS	27,30%	27,29%

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

COSTOS	BÁSICO	IVA	TOTAL
PERSONAL DIRECTIVO, PROFESIONAL Y DE APOYO	$ 179.664.000,000	$ 34.136.160,000	$ 213.800.160,000
VOLUMENES TECNICOS ENTREGABLES	$ 484.815.200,000	$ 92.114.888,000	$ 576.930.088,000
OTROS COSTOS DIRECTOS	$ 346.200.000,000	$ 65.778.000,000	$ 411.978.000,000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			$ 1.202.708.248,000

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

COSTOS	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
PERSONAL DIRECTIVO, PROFESIONAL Y DE APOYO	$ 39.816.000,00	$ 7.565.040,00	$ 47.381.040,00	$ 297.055.416,00
VOLUMENES TECNICOS ENTREGABLES	$ 361.919.970,00	$ 68.764.794,30	$ 430.684.764,30	$ 576.930.088,00
OTROS COSTOS DIRECTOS	$ 18.009.000,00	$ 3.421.710,00	$ 21.430.710,00	$ 328.713.700,00
VALOR EJECUTADO	$ 419.744.970,00	$ 79.751.544,30	$ 499.496.514,30	$ 1.202.699.204,00

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$ 1.202.708.248,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 1.202.699.204,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	99,999%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Observación:

Firma:
Nombre: ISMAEL QUINTERO ESPINOSA
Representante legal Interventoría

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONTRATO No 4264 DE 2023

INTERVENTORIA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DEL EMBARCADERO REGIONAL DEL PACIFICO PARA CABOTAJE Y OTRAS EMBARCACIONES EN EL DISTRITO DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA



INFORME MENSUAL N° 9

PERIODO: 01 al 31 de octubre de 2024

IM – 134 - 09

DIQUE
CONSULTORÍA

OCTUBRE 2024

LISTA DE MODIFICACIONES

VERSIÓN	MODIFICACIONES	FECHA
1		01/11/2024

ELABORACIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN

NUMERO DE REVISIÓN:	1
Responsable por Elaboración	Oscar Eduardo Diaz Solano
Responsable por Aprobación:	Ismael Quintero Espinosa

APROBADO POR SUPERVISIÓN DE INTERVENTORÍA

NUMERO DE REVISIÓN:	1
Aprobado por:	

CONTENIDO

1 INTRODUCCION 4
2 DESCRIPCION DEL PROYECTO 5
2.1. Localización del Proyecto 5
2.2. Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto 6
2.3. Estado Inicial Embarcadero 8
2.4. Características Técnicas del Proyecto 14
3 INFORMACION DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA 15
3.1. Información General del Contrato de Consultoría 15
3.2. Descripción de las actividades ejecutadas durante el mes. 16
3.3. Seguimiento ítems no previstos. 17
3.4. Estado de avance y acciones a seguir por parte de la interventoría. 17
4 EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE CONSULTORIA 18
4.1. Informe Semanal 18
4.2. Maquinaria y Equipo Contrato de consultoría 18
4.3. Informe Financiero y Presupuestal Contrato de consultoría 18
4.4. Estado General del Tiempo 18
4.5. Resumen Ensayos de Laboratorio 18
4.6. Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Consultoría 18
4.7. Otros documentos seguimiento mensual 18
5 INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 20
5.1. Información general del contrato 20
5.2. Descripción de las actividades ejecutadas por parte del interventor 21
5.3. Informes especialistas y profesionales 22
6 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 23
6.1. Equipo y vehículos Contrato de Interventoría. 23
6.2. Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría 23
6.3. Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría. 23
6.4. Otros documentos seguimiento mensual 23
6.4.1 Seguimiento a la inversión del Anticipo. 23
6.4.2 Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado 23
6.4.3 Seguimiento al Plan de Cargas 23

7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 24

8 ANEXOS 25

8.4 Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo. 25

8.5 Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas. 25

Lista de Figuras

Figura 1. Localización del proyecto 5
Figura 2. Embarcadero regional de Cabotaje..... 8
Figura 3.Pueblo Nuevo..... 9
Figura 4. Barrio San Luis..... 9
Figura 5. Barrio Juan XXII..... 10
Figura 6. Ciudadela San Antonio..... 10
Figura 7. Barrio la Playita 11
Figura 8. Barrio Alfonso López y Lleras 11
Figura 9. Bodega de los Montes..... 12
Figura 10. Puesto de plataneras..... 12
Figura 11. Antiguo cartón Colombia detrás de Miraflores. 13
Figura 12. Barrio Miraflores -estero el aguacate..... 13

Lista de Tablas

Tabla 1. Sitios referenciados para desarrollar el objeto contractual. 7
Tabla 2. Información General del Contrato de Consultoría 15
Tabla 3. Información General del Contrato de Interventoría..... 20
Tabla 4. Lista de anexos..... 25

1 INTRODUCCION

El día 03 de noviembre de 2023 entre el instituto nacional de vías INVIAS y DIQUE CONSULTORIA S.A.S suscribieron el contrato de Servicios de interventoría No. 4264 – 2023; por un plazo de cinco (05) meses calendario y un monto de trescientos treinta millones ochocientos noventa y un mil ciento treinta y nueve pesos ($330.891.139,00) incluido IVA.

Desde el 18 de enero del 2024 hasta el 18 de marzo del 2023 se hace la suspensión No.1 del contrato debido a la indefinición de los puntos a intervenir con los actores y a los problemas en materia de seguridad y orden público que se vive en la zona del proyecto. Desde el 21 de marzo del 2024 hasta el 2 de abril del 2024 se hace la suspensión No 2 debido a que no se tenía la definición de las coordenadas de los puntos exactos de intervención y con el acercamiento realizado con la mesa de comité de paro en los periodos de suspensión se definió una mesa de trabajo en la que se coordinó una visita técnica para la definición de estos.

El 10 de julio del 2024 se aprobó la adición de sesenta y seis millones seiscientos noventa y siete mil ciento veinte pesos ($ 66.697.120,00) incluido IVA y una prórroga hasta el 31 de octubre del 2024 para el contrato de interventoría.

Este contrato tiene por objeto la interventoría para los estudios y diseños para la construcción y/o mejoramiento del embarcadero regional del pacifico para cabotaje y otras embarcaciones en el distrito de Buenaventura, departamento de Valle Del Cauca.


En el presente informe Mensual de Interventoría No. 09 se evidencian los avances desarrollados por el consultor y la Interventoría durante el periodo comprendido entre el 01 al 31 de octubre de 2024, en este se hizo el acompañamiento al procesamiento de la información recopilada de las actividades de campo del componente socioambiental, hidráulico y transporte, mesas de trabajos para la concertación de los diseños, así como la revisión de los volúmenes allegados.

2 DESCRIPCION DEL PROYECTO

2.1. Localización del Proyecto

El proyecto se ejecuta en el departamento del Valle del Cauca, en el Distrito Especial Portuario de Buenaventura.

Figura 1. Localización del proyecto



Fuente: Anexo 1 técnico de interventoría.

2.2. Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto

El Distrito Especial Portuario de Buenaventura – departamento del Valle del Cauca ubicado entre la cordillera occidental sector de farallones de Cali y las orillas del océano pacifico limita por el norte con el departamento del Chocó; por el oriente con los municipios de Jamundí, Cali, Dagua y Calima Darién, por el sur con el departamento del Cauca y por el occidente con el Océano Pacífico. Su extensión es de 6785,00 Km2, con 318 003 habitantes según la proyección poblacional del censo del 2018.

En el Litoral Pacífico, la mayor parte de la comunicación se realiza vía fluvial o marítima a través de los ríos, esteros o del borde del mismo, escenario en el que Buenaventura ejerce una función de centro de carga regional de gran importancia, y que se proyecta como uno de los principales epicentros de desarrollo industrial, logístico, portuario y social a nivel latinoamericano y en el que Tumaco y Guapi ejercen una función de centros subregionales del transporte de pasajeros. (DNP,
3847, 2015, pág. 27)

Los esteros es la ruta de navegación más utilizada para el transporte de cabotaje, el cual es de orden intermunicipal, interveredal y turística para carga y pasajeros, existen 39 muelles de Cabotaje y se encuentran distribuidos en cuatro zonas a ambos extremos del puente Del Piñal que conecta a la Buenaventura Insular (Isla de Cascajal) y Continental.

En el extremo occidental del puente operan los muelles de Cabotaje desde donde zarpan las embarcaciones que movilizan mercancías y personas hacia la zona de Nariño, concretamente hacia los municipios de El Charco, La Tola, Santa Bárbara de Iscuandé, entre otros.

Adicionalmente, allí operan otros muelles desde donde zarpan embarcaciones que transportan carga y pasajeros hacia el norte, principalmente hacia Bahía Solano y Pizarro en el Departamento de Chocó. En el extremo oriental del Puente El Piñal se encuentran los muelles que operan en rutas hacia el Departamento del Cauca, principalmente hacia Guapi.

La ejecución de este proyecto mejora la calidad de vida de los usuarios y potencializa el comercio incrementado la seguridad en el embarque y desembarque, así mismo, promoviendo el intercambio de nuevos productos, cultura y desarrollo del turismo entre las zonas beneficiadas

El alcance de este proyecto relaciona 15 sitios, referenciados en el estero san Antonio y estero el aguacate definido por integrantes del Movimiento Paro cívico de Buenaventura con la participación del sector transporte, entidades públicas y privadas, a continuación, se mencionan los sitios según la clasificación del anexo técnico de los términos de referencia del proceso.

Tabla 1. Sitios referenciados para desarrollar el objeto contractual.

Embarcadero de cabotaje	Embarcaderos nuevos y adecuación de embarcaderos y de rampas existentes	Embocaderos existentes
Embarcadero regional de Cabotaje	Pueblo Nuevo sector colindante con pesqueras	Barrio la Playita
Embarcadero de Cabotaje	Barrio San Luis construcción y adecuación para pesca artesanal e industrial	Barrio Alfonso López y Lleras
	Barrio Juan XXIII a Pampa linda y Barrio el Cristal	Barrio Lleras- situado al lado de maderas Zuluaga
	Barrio Colon a Antonio Nariño	Bodega de los Montes- Rampa en tierra
	Barrio Colon al éxito sobre el estero el Pailón	Puesto de plataneras estacionarias del Piñal hasta la rampa de lizcamar
	Ciudadela San Antonio	Antiguo cartón Colombia detrás de Miraflores
		Barrio de los Ángeles, detrás de Oriente Isla de la Paz

2.3. Estado Inicial Embarcadero.

La navegación fluvial a través de esteros, se ve afectada por los procesos de sedimentación y por la ausencia de la infraestructura segura para el transporte de carga y pasajeros, no se ha podido identificar en detalle el estado de los embarcaderos, debido a que no es clara la zona de intervención de estos 15 sitios previamente mencionado, sin embargo, a continuación, se adjuntan fotografías tomadas de la primera visita de campo, en la que se logra observar la falta de señalización y el desgaste de la infraestructura.

Figura 2. Embarcadero regional de Cabotaje.



Fuente: Propia

Figura 3.Pueblo Nuevo



Fuente: Propia

Figura 4. Barrio San Luis



Fuente: Propia

Figura 5. Barrio Juan XXII



Fuente: Propia

Figura 6. Ciudadela San Antonio



Fuente: Propia

Figura 7. Barrio la Playita



Fuente: Propia

Figura 8. Barrio Alfonso López y Lleras



Fuente: Propia

Figura 9. Bodega de los Montes



Fuente: Propia

Figura 10. Puesto de plataneras.



Fuente: Propia

Figura 11. Antiguo cartón Colombia detrás de Miraflores.



Fuente: Propia

Figura 12. Barrio Miraflores -estero el aguacate.



Fuente: Propia

2.4. Características Técnicas del Proyecto

El objeto por parte de esta interventoría es supervisar, vigilar y controlar la ejecución de los estudios y diseños para la construcción y/o mejoramiento del embarcadero regional del pacifico para cabotaje y otras embarcaciones en el distrito de buenaventura, según el anexo técnico, estos estudios y diseños deben incluir la caracterización de la infraestructura de embarcaderos y de embarcaderos de cabotajes, existentes, su estado y viabilidad de construcción, ampliación, rehabilitación y/o adecuación; así como la valoración de la alternativa más viable de la figura de administración del embarcadero regional del pacífico de cabotaje y otras embarcaciones con un plan de funcionamiento operativo y administrativo rentable y sostenible.

Luego de hacer todos los estudios correspondientes el consultor debe evaluar sus alternativas en base a parámetros técnicos, socioeconómicos, urbanísticos y de sostenibilidad ambiental, para entregar un estudio de en detalle de la ubicación, especificaciones, diseños arquitectónicos, presupuesto definitivo, obras complementarias y diseños técnicos de Ingeniería, para cada uno de los mantenimientos y/o construcción propuesta para cada uno de los sitios.

El cumplimiento de los requisitos técnicos del proyecto brindara seguridad, comodidad y transitabilidad en la prestación de los servicios de embarque, desembarque, tránsito de pasajeros y mercancías, zarpe, arribo y atraque de embarcaciones de cabotaje de transporte intermodal de pesca artesanal y de pesca industrial.

Para el respaldo de todo lo anterior el consultor deberá hacer la entrega de los siguientes volúmenes:

I. Estudio diagnóstico de la infraestructura existente
II. Caracterización de la embarcación tipo para el proyecto
III. Estudio de transporte
IV. Estudio cartográfico, topográfico y batimétrico
V. Estudio de geología y geomorfología para ingeniería y geotecnia
VI. Estudio de hidrología, hidráulica, oceanografía y socavación
VII. Estudio de alternativas y determinación de los sitios definitivos de embarcaderos con topografía de detalle
VIII. Diseño arquitectónico y urbanístico de los embarcaderos
IX. Estudio estructural de los embarcaderos y obras complementarias en diferentes áreas especializadas de estudio
X. Estudio componentes ambiental y social
XI. Estudio gestión predial
XII. Estudio de sostenibilidad
XIII. Estudio estimación de cantidades de obras, costos y presupuestos
XIV. Estudio de evaluación económica y financiera del proyecto
XV. Informe final ejecutivo

3 INFORMACION DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA

3.1. Información General del Contrato de Consultoría

Tabla 2. Información General del Contrato de Consultoría

CONTRATO DE CONSULTORÍA	**4003 DE 2023**
CONSULTOR:	CONSORCIO SOYVALLE
NIT	901.762.368-2
REPRESENTANTE LEGAL:	SANTIAGO PÁEZ TALERO
OBJETO:	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DEL EMBARCADERO REGIONAL DEL PACIFICO PARA CABOTAJE Y OTRAS EMBARCACIONES EN EL DISTRITO DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 1.202.708.248
VALOR DEL CONTRATO DESPUES DE REFORMULACIÓN:	$ 1.202.708.248
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	12 de octubre de 2023
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Cinco (05) meses
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	01 de diciembre de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31 de diciembre del 2023
PRÓRROGA No 1	Cuatro (04) meses
PRÓRROGA No 2	Hasta el 31 de octubre del 2024
FECHA DE SUSPENSION:	19 de enero de 2024
FECHA DE REINICIO:	3 de abril de 2024

FECHA DE TERMINACIÓN	31 de octubre de 2024

Fuente: Elaboración propia.

3.2. Descripción de las actividades ejecutadas durante el mes.

Las principales actividades desarrolladas por el Consultor en el periodo comprendido entre el 1 al 31 de octubre del 2024, fueron las siguientes:

- ✓ Durante este periodo el consultor atendió observaciones y envió a revisión de los volúmenes II, III, VII, X, XI y XII correspondientes a la caracterización de la embarcación tipo para el proyecto, estudio de transporte, estudio de alternativas y determinación de los sitios definitivos de embarcaderos con topografía de detalle, estudio componentes ambiental y social, estudio gestión predial y estudio de sostenibilidad respectivamente.

- ✓ El consultor en acompañamiento de la interventoría socializó los esquemas básicos con topografía de detalle a los líderes de la mesa técnica del comité de paro cívico de Buenaventura. En este espacio surgieron recomendaciones para el Embarcadero regional de cabotaje y el del puente el piñal (platoneras).

- ✓ El consultor en acompañamiento de la interventoría en un espacio virtual desde el componente jurídico socializó las propuestas para la administración de los embarcaderos a los líderes de la mesa técnica del comité de paro cívico de Buenaventura, sin embargo, ellos solicitaron una reunión presencial. Esta reunión presencial se realizó sin contratiempo, los lideres comprendieron los alcances de las propuestas socializadas.

- ✓ El consultor socializó los avances en el procesamiento de la información recopilada en campo para los volúmenes X y XII estudio componentes ambiental y social y estudio de sostenibilidad a la subdirección de sostenibilidad e interventoría.

- ✓ El consultor asistió sin inconvenientes a todos los comités de seguimientos semanal programados.

- ✓ Al finalizar este periodo se reconoce el 100% de avance y entrega de los volúmenes I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX X, XI, XII, XIII, XIV.

3.3. Seguimiento ítems no previstos.

En el periodo comprendido entre 01 al 31 de octubre de 2024 la interventoría no recibió ninguna solicitud de modificación al presupuesto por ítems no previstos, en consecuencia, no hay desarrollo de esta sección durante este mes.

3.4. Estado de avance y acciones a seguir por parte de la interventoría.

Todos los volúmenes se encuentran aprobados, algunos con aprobación y recomendaciones como es el caso de los volúmenes IX, VIII, XIII, XIV. Por su parte, el estado de avance financiero es de aproximadamente el 100% con respecto al valor total de la consultoría representado en las actas de costo 1,2,3, 4,5, 6, 7, 8 y el acta final 9.

La interventoría continuará acompañando los procesos administrativos, técnicos y jurídicos hasta la entrega recibo del proyecto cumpliendo con el objeto contractual en los tiempos requeridos.

4 EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE CONSULTORIA

4.1. Informe Semanal

Los informes semanales del periodo comprendido entre el 1 al 31 de octubre del 2024 en el formato de la subdirección técnica y de estructuración se encuentran en el ANEXO 1.

4.2. Maquinaria y Equipo Contrato de consultoría

Durante este periodo, no se realizaron actividades de campo, en consecuencia, no hay registro de equipos. Ver MEPI-MN1-IN-1-FR-4 MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE CONSULTORIA en el ANEXO 2.

4.3. Informe Financiero y Presupuestal Contrato de consultoría

La disponibilidad presupuestal para el contrato de consultoría es mil doscientos dos millones setecientos cuarenta y ocho mil setecientos ocho pesos ($ 1.202.748.708,00), con número de registro 1238523 desde el 17 de noviembre de 2023, luego de ejecutado el periodo del 1 al 31 de octubre del 2024 el saldo del registro presupuestal es nueve mil cuarenta y cuatro pesos ($9.044,00) ver ANEXO 3.

4.4. Estado General del Tiempo

En el periodo de 1 al 31 de octubre del 2024 no se realizaron actividades de campo, por ello, en el ANEXO 4 no se relaciona el estado general del tiempo.

4.5. Resumen Ensayos de Laboratorio

Para el periodo del 1 al 31 de octubre del 2024 no se realizaron ensayos, no se evidencian resultados en el periodo, ver ANEXO 5

4.6. Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Consultoría

El consultor realizo la actualización del amparo del contrato de consultoría, con respecto a la fecha de inicio, la prórroga No. 1, la suspensión No. 1, la suspensión No. 2 y la prórroga No. 2, las pólizas de seguros se encuentran vigentes. ANEXO 6.

4.7. Otros documentos seguimiento mensual

- Seguimiento a la inversión del Anticipo.

El contratista renunció al anticipo, por ello, no hay seguimiento para este parámetro.

- Seguimiento Programa de Consultoría

Ratificada la ampliación del plazo contractual, la consultoría presento una reprogramación ajustada a las condiciones reales del contrato considerando las causales superadas que dieron

origen a la suspensión No. 1 y No. 2. En el ajuste al cronograma se incluyen 4 componentes: elaboración de la metodología, revisión de la metodología por interventoría, elaboración del volumen, revisión del volumen por interventoría, para cada uno de ellos se estableció un periodo de duración. Al finalizar este periodo el consultor hizo la entrega de los volúmenes faltantes.

- Seguimiento Programa de Inversiones

De acuerdo a la actualización del programa de inversiones dada la ampliación del plazo contractual, para este periodo el contratista debía ejecutar aproximadamente el 18,89% del valor total básico de la consultoría, correspondiente a doscientos veintisiete millones ciento cuarenta y un mil ochocientos treinta y nueve pesos con cinco centavos ($ 227.141.839,05) y tener un acumulado de ejecución financiera aproximada del 99.999% del valor total básico de la consultoría, correspondiente a mil doscientos dos millones seiscientos noventa y nueve mil doscientos cuatro pesos ($ 1.202.699.204,00) representado en la entrega y gestiones técnicas en los volúmenes de estudio.

- Actas de reunión

En el ANEXO 7 se evidencia todas las actas de reunión desarrolladas en el periodo del 01 al 31 de octubre:

- Acta No. 30 Comité de seguimiento semana No.35 realizado el 04 de octubre de 2024, en este espacio se hizo seguimiento a las entregas de los volúmenes, el estado de las actas de costo y el consultor socializó las presentaciones de apoyo que utilizó para la mesa de trabajo programada para el 7 de octubre con los lideres de la mesa del paro cívico de Buenaventura para presentar la ubicación de los embarcaderos y la propuesta para administración de estos.

- Acta No. 31 Comité de seguimiento semana No.37 realizado el 18 de octubre de 2024, en este espacio se hizo seguimiento a la entrega de los volúmenes, se socializó los avances de las actividades de campo y el estado de las actas de costo.

- Acta No. 32 Comité de seguimiento semana No.38 realizado el 25 de octubre de 2024, en este espacio se hizo seguimiento a la entrega de los volúmenes, se conversó sobre los avances de cada uno, el estado de las actas de costo.

5 INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

5.1. Información general del contrato

Tabla 3. Información General del Contrato de Interventoría.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA	**4264 DE 2023**
CONTRATISTA:	DIQUE CONSULORIA S.A.S
NIT	900.592.236 - 5
REPRESENTANTE LEGAL	ISMAEL ANTONIO QUINTERO ESPINOSA
OBJETO:	INTERVENTORIA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DEL EMBARCADERO REGIONAL DEL PACIFICO PARA CABOTAJE Y OTRAS EMBARCACIONES EN EL DISTRITO DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 330.981,139
VALOR DEL CONTRATO DESPUES DE REFORMULACIÓN:	$ 397.588.259
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	03 noviembre de 2023
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Cinco (05) meses
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	01 de diciembre del 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31 de diciembre del 2023
PRÓRROGA No 1	Cuatro (04) meses
PRÓRROGA No 2	Hasta el 31 de octubre del 2024
FECHA DE SUSPENSION:	19 de enero de 2024

FECHA DE REINICIO:	3 de abril de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	31 de octubre de 2024

Fuente: Elaboración propia

5.2. Descripción de las actividades ejecutadas por parte del interventor

Las principales actividades desarrolladas por la Interventoría en el periodo comprendido entre 1 al 31 de octubre del 2024, fueron las siguientes:

- ✓ Se aprobó, tramitó y radicó el acta de costos No 8 y 9A de la consultoría.
- ✓ Se realizaron mesas de trabajos con los especialistas de la consultoría para aclarar dudas de los volúmenes VII, VIII, X, XI y XII
- ✓ En este periodo el grupo de profesionales y especialistas de la interventoría emitieron observaciones y aprobaron los volúmenes II, III,V, VII, VIII, IX, XI, XII, XIII Y XIV correspondientes a la caracterización de la embarcación tipo para el proyecto, estudio de transporte, estudio de geología y geomorfología para ingeniería y geotecnia, estudio de alternativas y determinación de los sitios definitivo de embarcaderos con topografía de detalle, diseño arquitectónico y urbanístico de los embarcaderos, estudio estructural de los embarcaderos y obras complementarias en diferentes áreas especializadas de estudio, estudio componentes ambiental y social, estudio gestión predial, estudio de sostenibilidad, estudio estimación de cantidades de obras, costos y presupuestos, estudio de evaluación económica y financiera del proyecto.
- ✓ Los volúmenes IX, VIII, XI, XIII, XIV fueron aprobados con observaciones y recomendaciones.
- ✓ Se hizo acompañamiento a las mesas de socialización de avances del volumen X. Estudio componentes ambiental y social, XI. Estudio gestión predial y XII. Estudio de sostenibilidad.
- ✓ La especialista en temas normativos de la interventoría realizó acompañamiento a la mesa de socialización de avances del volumen XIV. Estudio de evaluación económica y financiera del proyecto al comité del paro cívico de Buenaventura en sus instalaciones.
- ✓ Se hizo acompañamiento a la mesa de socialización de la ubicación y diseño arquitectónico del embarcadero regional y otras embarcaciones al comité del paro cívico de Buenaventura.

- ✓ La interventoría envió sin contratiempos los soportes para el registro de la ejecución financiera mediante las actas de costo.

- ✓ La interventoría lidero los comités de seguimiento semanal sin contratiempos.

5.3. Informes especialistas y profesionales

En el ANEXO 8 se adjunta el informe respectivo del director de interventoría presentado

6 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

6.1. Equipo y vehículos Contrato de Interventoría.

No hay antecedentes de equipo y vehículos contratados por parte de la interventoría para el periodo 1 al 30 de septiembre del 2024.

6.2. Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría

La disponibilidad presupuestal para la interventoría de este proyecto es de trescientos treinta millones ochocientos noventa y un mil ciento treinta y nueve pesos ($ 330.891.139,00), con numero de registro 1271723 desde el 17 de noviembre de 2023, luego de ejecutado el periodo del 1 al 31 de octubre del 2024 el saldo del registro presupuestal es de diez mil novecientos cuarenta y siete pesos con sesenta centavos. ($ 10.947,60) ver ANEXO 9.

6.3. Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría.

En el ANEXO 10 se encuentra el seguimiento de garantías del contrato de interventoría, en él se observan las actualizaciones realizadas a los amparos de acuerdo con la prórroga No.1, a la suspensión No 1 del contrato, la suspensión No 2, la reanudación del contrato y la prórroga No. 2 del contrato.

6.4. Otros documentos seguimiento mensual

6.4.1 Seguimiento a la inversión del Anticipo.

Mediante el oficio CDICON – 134 – 0013 – 0642 la interventoría renuncia al anticipo.

6.4.2 Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado

En el ANEXO 11 se encuentra la distribución de cargas de la interventoría para los ocho meses y 18 días (8,60) mes de ejecución del contrato de consultoría.

6.4.3 Seguimiento al Plan de Cargas

Dada la actualización al cronograma de trabajo del consultor y la adición de recursos fue necesaria la redistribución de cargas de la interventoría fue reprogramada para ejecutar durante este mes ciento un millones setecientos ochenta y cinco mil doscientos setenta y seis pesos ($ 101.785.183) correspondiente al 25,60% del contrato de interventoría, no obstante, se ejecutó aproximadamente el 35,49%. Esto debido a la extensión de los periodos de atención de observaciones de los volúmenes.

7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En este periodo la interventoría refleja una ejecución financiera de aproximadamente el 35,49% del valor total del contrato equivalente a ciento cuarenta y un millones ciento doce mil quinientos setenta y un pesos con ocho centavos ($ 141.112.571,08), por su parte, la consultoría refleja una ejecución financiera de aproximadamente el 41,53% del valor total de contrato equivalente a Cuatrocientos noventa y nueve millones cuatrocientos noventa y seis mil quinientos catorce pesos con treinta centavos ($499.496.514,30).

Al finalizar el plazo contractual la interventoría refleja una ejecución financiera acumulada de aproximadamente el 99,99 % del valor total del contrato equivalente a trescientos noventa y siete millones quinientos sesenta y siete mil trescientos once pesos con treinta y nueve centavos ($ 397.577.311,39), por su parte, la consultoría refleja una ejecución financiera acumulada de aproximadamente el 99,99% del valor total de contrato equivalente a mil doscientos dos millones seiscientos noventa y nueve mil doscientos cuatro pesos ($ 1.202.699.204,00).

Se hicieron mesas de trabajos y remisión de oficios con las observaciones y comentarios de todos los volúmenes allegados, se aprobaron todos los volúmenes, no obstante, los volúmenes IX. Estudio estructural de los embarcaderos y obras complementarias en diferentes áreas especializadas de estudio, VIII Diseño arquitectónico y urbanístico de los embarcaderos, XI. Estudio gestión predial XIII. Estudio estimación de cantidades de obras, costos y presupuestos XIV. Estudio de evaluación económica y financiera del proyecto fueron aprobados con recomendaciones para tener en cuenta al momento de la presentación del documento en físico.

8 ANEXOS

8.4 Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo.

En el Anexo 12 se evidencia la correspondencia generada entre el 01 al 31 de octubre de la interventoría con el consultor y el instituto.

8.5 Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas.

No hay registro fotográfico esta semana debido a que no se realizaron actividades de campo.

En un documento adicional al presente documento se relacionan los siguientes informes previamente referenciados:

Tabla 4. Lista de anexos

ANEXO 1	INFORME SEMANAL
ANEXO 2	MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA
ANEXO 3	INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA
ANEXO 4	ESTADO GENERAL DEL TIEMPO
ANEXO 5	RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO
ANEXO 6	SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA
ANEXO 7	ACTAS DE REUNIÓN
ANEXO 8	INFORMES ESPECIALISTAS Y PROFESIONALES
ANEXO 9	INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
ANEXO 10	SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA
ANEXO 11	PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS APROBADO
ANEXO 12	CORRESPONDENCIA

ANEXO 1

INFORME SEMANAL

INVIAS	INFORME SEMANAL	DIRECCION TECNICA Y DE ESTRUCTURACION

FECHA	7/10/2024	PERIODO No.	35	DEL	30/09/2024	AL	6/10/2024

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EMBARCADERO REGIONAL DEL PACIFICO PARA CABOTAJE Y OTRAS EMBARCACIONES EN EL MUNICIPIO DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA
ALCANCE DEL CONTRATO	Realizar los Estudios y Diseños Fase III PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EMBARCADERO REGIONAL DEL PACIFICO PARA CABOTAJE Y OTRAS EMBARCACIONES EN EL MUNICIPIO DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA.

ID TRAMO VIAL	Puerto de B/ventura	TIPO DE RED	Marítima	DEPARTAMENTO	Valle del Cauca	MUNICIPIO	BUENAVENTURA
SECTOR	Embarcadero Regional del Pacifico			RUBRO	Consultoría 1238523 / Interventoría 1271723		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS	48	EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS	60	POBLACION BENEFICIADA	43000		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE OBRA	
PROCESO SECOP No.:	CMA-DTE-SPI-065-2023	PROCESO SECOP No.:	CMA-DTE-SPI-064-2023
CONTRATO No.:	4264 de 2023	CONTRATO No.:	4003 de 2023
FECHA SUSCRIPCION CONTRATO:	3/11/2023	FECHA SUSCRIPCION CONTRATO:	19/10/2023
PLAZO INICIAL:	31 de diciembre de 2023	PLAZO INICIAL:	31 de diciembre de 2023
FECHA DE INICIO:	01 de diciembre de 2023	FECHA DE INICIO:	01 de diciembre de 2023
**FECHA DE SUSPENSIÓN 1:	HASTA EL 18 DE MARZO DE 2024	**FECHA DE SUSPENSIÓN 1:	HASTA EL 18 DE MARZO DE 2024
**FECHA DE REINICIACIÓN 1:	19 de marzo de 2024	**FECHA DE REINICIACIÓN 1:	19 de marzo de 2024
**FECHA DE SUSPENSIÓN 2:	HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2024	**FECHA DE SUSPENSIÓN 2:	HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2024
**FECHA DE REINICIACIÓN:	3 de abril de 2024	**FECHA DE REINICIACIÓN:	3 de abril de 2024
**FECHA DE PRORROGA 1 :	28 de diciembre de 2023	**FECHA DE PRORROGA 1:	28 de diciembre de 2023
**PLAZO DE PRORROGA 1:	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024	**PLAZO DE PRORROGA 1:	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024
**FECHA DE PRORROGA 2 :	10 de julio de 2024	**FECHA DE PRORROGA 1:	24 de junio de 2024
**PLAZO DE PRORROGA 2:	HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2024	**PLAZO DE PRORROGA 1:	HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE OCTUBRE DE 2024	FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE OCTUBRE DE 2024
PLAZO ACTUALIZADO:	31 de octubre de 2024	PLAZO ACTUALIZADO:	31 de octubre de 2024
PLAZO TRANSCURRIDO:	238 días	PLAZO TRANSCURRIDO:	238 días
VALOR INICIAL :	$ 330.891.139,00	VALOR INICIAL :	1.202.708.248,00 €
VALOR ANTICIPO:	N/A	VALOR ANTICIPO:	N/A
VALOR ADICION(ES):	$ 66.697.120,00	VALOR ADICION(ES):	0
VALOR ACTUALIZADO (TOTAL):	$ 397.588.259,00	VALOR ACTUALIZADO (TOTAL):	$ 1.202.708.248,00
FUENTE DE LOS RECURSOS:	Propios	FUENTE DE LOS RECURSOS:	Propios
VALOR PAGADO:	$ -	VALOR PAGADO:	0
VALOR RADICADO:	N/A	VALOR RADICADO:	N/A
VALOR OBLIGADO:	N/A	VALOR OBLIGADO:	N/A
VALOR POR PAGAR:	$ 330.891.139,00	VALOR POR PAGAR:	$ 1.202.708.248,00
SUPERVISOR:	Jonny Fajardo Resolución 4156 del 20 de noviembre de 2023		
GESTOR:	Yenny Xiomara Hernández Peñaranda		

**** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.**

2. CONTROL DE HITOS

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	% PROGRAMADO	% AVANCE	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO) SINO SE IDENTIFICAN LOS HITOS COLOCAR LOS CAPITULOS Y BOLSAS DEL CONTRATO			1/12/2023	1/12/2023	Iniciado
	GRUPO 1 - COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	24,70%	17,65%	31/10/2024		
1	ESTUDIO DIAGNÓSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE	1,74%	1,740%	7/08/2024	16/08/2024	
2	CARACTERIZACIÓN DE LA EMBARCACIÓN TIPO PARA EL PROYECTO	2,54%	1,250%	28/08/2024		
3	ESTUDIO DE TRANSPORTE	2,64%	1,250%	4/09/2024		
4	ESTUDIO CARTOGRÁFICO, TOPOGRÁFICO Y BATIMÉTRICO	2,47%	2,470%	9/08/2024	19/09/2024	
5	ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA PARA INGENIERÍA Y GEOTECNIA	4,98%	2,250%	26/09/2024		
6	ESTUDIO DE HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA, OCEANOGRAFIA Y SOCAVACION	3,98%	3,200%	25/09/2024		
7	ESTUDIO DE ALTERNATIVAS Y DETERMINACIÓN DE LOS SITIOS DEFINITIVO DE EMBARCADEROS CON TOPOGRAFÍA DE DETALLE	2,43%	1,150%	24/09/2024		
8	DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y URBANÍSTICO DE LOS EMBARCADEROS	4,61%	0,810%	26/09/2024		
9	ESTUDIO ESTRUCTURAL DE LOS EMBARCADEROS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN DIFERENTES ÁREAS ESPECIALIZADAS DE ESTUDIO	6,52%	0,810%	7/10/2024		
10	ESTUDIO COMPONENTES AMBIENTAL Y SOCIAL	5,60%	1,100%	24/10/2024		
11	ESTUDIO GESTION PREDIAL	1,91%	0,191%	2/10/2024		
12	ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD	2,49%	0,249%	31/10/2024		
13	ESTUDIO ESTIMACIÓN DE CANTIDADES DE OBRAS, COSTOS Y PRESUPUESTOS	1,94%	0,194%	24/10/2024		
14	ESTUDIO DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO	4,15%	0,415%	31/10/2024		
15	INFORME FINAL EJECUTIVO	0,00%		31/10/2024		
	GRUPO 3 - OTROS COSTOS DIRECTOS	27,33%	25,52%	31/10/2024		
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)					
Plazo del proyecto en días				263,00	238,00	Iniciado

**** Inserte las filas que requiera según el número de hitos; teniendo en cuenta que como mínimo se deberán establecer 5 hitos adicionales a los obligatorios de inicio y terminación. Los hitos aprobados por la interventoría se socializarán con el supervisor del contrato para su Vo. Bo. Los Hitos solo se podrán modificar previa novedad contractual que así lo requiera.**

No.	INDICADORES		VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.		$ 641.125.252,50	63,44%	3,19%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.		$ 608.924.111,21	60,25%	

3. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

Registre la situación problemática identificada y describa las causas que están originando dicha situación, correspondientes a aspectos tales como: Programación (cronograma de actividades), Disponibilidad y aplicación de recursos económicos al desarrollo del objeto contractual, Ejecución Financiera del contrato, Calidad de los trabajos, Manejo ambiental, Seguridad industrial, Programa de salud ocupacional y Aspectos sociales y prediales

Observaciones: El valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría asignado este informe se reconoce por las gestiones y/o actividades realizadas, pero no obliga a que se refleje con el pago del acta de costo.

4. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA

5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

N.A

6. REPORTE DE INFORMACION DE PERSONAL Y RENDIEMIENTOS

TIPO DE INFORMACION	CANTIDAD	FECHA PROGRAMADA
NUMERO DE TRABAJADORES ASIGNADOS	6	
NUMERO DE ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS REPORTADAS		
ENFERMEDADES COMUNES		
ENFERMEDADES LABORALES		
ACCIDENTES DE TRABAJO		

7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: Por favor realice la descripción general del estado del contrato o proyecto y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y trámites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

Componente social:

La consultoría remitió por correo electrónico del 30 de septiembre el comunicado TP SAR GSM 2231 recibido por parte de la JEP - Jurisdicción Especial para la Paz en respuesta a la solicitud de información sobre la media cautelar sobre el Estero de San Antonio.

El consultor hizo la revisión de impactos en los servicios ecosistémicos registrados en actividades de campo del medio socioeconómico

El consultor hizo la revisión del contexto de medidas cautelares sobre el estero San Antonio, en consecuencia con la respuesta de la JEP para sustentar en la caracterización del medio socioeconómico.

Componente ambiental:

EL consultor trabajó en los resultados del monitoreo pesquero

EL consultor trabajó en el capitulo de plan de manejo

Componente Predial:

El consultor trabajó en el documento final del volumen predial, el cual indicó esta próximo culminar para radicar a la interventoría.

Componente administrativo

Mediante la comunicación CDICON – 134 – 0198 – 0939 del 4 de octubre del 2024 con radicado 2024E-VUVRAZ-097760 se envió la documentación de la especialista en evaluación de proyectos para revisión y aprobación de la subdirección de planificación de infraestructura

La interventoría remitió la propuesta del acta de costo No. 8 de la interventoría al supervisor del contrato

Componente técnico

Mediante el comunicado CDICON – 134 – 0195 – 0936 del 30 de septiembre del 2024 se impartió aprobación a la segunda versión del volumen VI. ESTUDIO DE HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA, OCEANOGRAFIA Y SOCAVACION recibida por correo electrónico, de igual manera, por medio del oficio CDICON – 134 – 0196 – 0937 con radicado 2024E-VUVRAZ-096626 se remitió a la entidad.

Mediante el oficio CSV-090-RL del 30 de septiembre del 2024 el consultor allego la segunda versión del volumen III. ESTUDIO DE TRANSPORTE. La interventoría mediante el comunicado CDICON – 134 – 0197 – 0938 del 4 de octubre del 2024 se emitió concepto de aprobación condicionada hasta la subsanación de unas observaciones de forma.

Mediante el oficio CSV-091-RL del 30 de septiembre del 2024 el consultor allego la segunda versión de volumen II. CARACTERIZACIÓN DE LA EMBARCACIÓN TIPO PARA EL PROYECTO. La interventoría mediante el comunicado CDICON – 134 – 0199 – 0940 del 4 de octubre del 2024 se emitió concepto de aprobación condicionada hasta la subsanación de unas observaciones de forma.

Mediante el comunicado CDICON – 134 – 0198 – 0941 del 4 de octubre del 2024 se impartió aprobación al volumen VII. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS Y DETERMINACIÓN DE LOS SITIOS DEFINITIVO DE EMBARCADEROS CON TOPOGRAFÍA DE DETALLE recibida por correo electrónico el día 26 de septiembre, de igual manera, por medio del oficio CDICON – 134 – 0201 – 0942 con radicado 2024E-VUVRAZ-098238 se remitió a la entidad.

En el comité se seguimiento semanal el consultor mostró la presentación que utilizará para hacer la socialización de la ubicación de los embarcaderos y las propuestas de la figura jurídica

8.ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

El consultor debe remitir la atención de las observaciones al volumen II, III, por su parte la interventoría deberá emitir concepto de los avances recibidos del volumen V
El consultor debe continuar con el procesamiento de la información para la entrega de los volúmenes.
La interventoría debe revisar, aprobar y tramitar el acta de costo No 8 de la consultoría, de igual manera debe remitir su acta de costo No. 8 al supervisor del contrato

9. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA

<inserte aquí de cuatro a seis fotografías que muestren el avance general del proyecto durante la semana. Deben ser fotografías a color, con resolución no menor a 3MB>



Fotografía 1:Comité de seguimiento semanal

Fotografía 2:

Fotografía 3:

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA
NOMBRE: ISMAEL QUINTERO ESPINOSA

INVIAS	INFORME SEMANAL	DIRECCION TECNICA Y DE ESTRUCTURACION

FECHA	07/10/2024	PERIODO No.	36	DEL	07/10/2024	AL	15/10/2024

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EMBARCADERO REGIONAL DEL PACIFICO PARA CABOTAJE Y OTRAS EMBARCACIONES EN EL MUNICIPIO DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA
ALCANCE DEL CONTRATO	Realizar los Estudios y Diseños Fase III PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EMBARCADERO REGIONAL DEL PACIFICO PARA CABOTAJE Y OTRAS EMBARCACIONES EN EL MUNICIPIO DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA.

ID TRAMO VIAL	Puerto de B/ventura	TIPO DE RED	Marítima	DEPARTAMENTO	Valle del Cauca	MUNICIPIO	BUENAVENTURA
SECTOR	Embarcadero Regional del Pacifico			RUBRO	Consultoría 1238523 / Interventoría 1271723		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS	48	EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS	60	POBLACION BENEFICIADA	43000		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE OBRA	
PROCESO SECOP No.:	CMA-DTE-SPI-065-2023	PROCESO SECOP No.:	CMA-DTE-SPI-064-2023
CONTRATO No.:	4264 de 2023	CONTRATO No.:	4003 de 2023
FECHA SUSCRIPCION CONTRATO:	03/11/2023	FECHA SUSCRIPCION CONTRATO:	19/10/2023
PLAZO INICIAL:	31 de diciembre de 2023	PLAZO INICIAL:	31 de diciembre de 2023
FECHA DE INICIO:	01 de diciembre de 2023	FECHA DE INICIO:	01 de diciembre de 2023
**FECHA DE SUSPENSIÓN 1:	HASTA EL 18 DE MARZO DE 2024	**FECHA DE SUSPENSIÓN 1:	HASTA EL 18 DE MARZO DE 2024
**FECHA DE REINICIACIÓN 1:	19 de marzo de 2024	**FECHA DE REINICIACIÓN 1:	19 de marzo de 2024
**FECHA DE SUSPENSIÓN 2:	HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2024	**FECHA DE SUSPENSIÓN 2:	HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2024
**FECHA DE REINICIACIÓN:	3 de abril de 2024	**FECHA DE REINICIACIÓN:	3 de abril de 2024
**FECHA DE PRORROGA 1 :	28 de diciembre de 2023	**FECHA DE PRORROGA 1:	28 de diciembre de 2023
**PLAZO DE PRORROGA 1:	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024	**PLAZO DE PRORROGA 1:	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024
**FECHA DE PRORROGA 2 :	10 de julio de 2024	**FECHA DE PRORROGA 1:	24 de junio de 2024
**PLAZO DE PRORROGA 2:	HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2024	**PLAZO DE PRORROGA 1:	HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE OCTUBRE DE 2024	FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE OCTUBRE DE 2024
PLAZO ACTUALIZADO:	31 de octubre de 2024	PLAZO ACTUALIZADO:	31 de octubre de 2024
PLAZO TRANSCURRIDO:	238 días	PLAZO TRANSCURRIDO:	245 días
VALOR INICIAL :	$ 330.891.139,00	VALOR INICIAL :	1.202.708.248,00 €
VALOR ANTICIPO:	N/A	VALOR ANTICIPO:	N/A
VALOR ADICION(ES):	$ 66.697.120,00	VALOR ADICION(ES):	0
VALOR ACTUALIZADO (TOTAL):	$ 397.588.259,00	VALOR ACTUALIZADO (TOTAL):	$ 1.202.708.248,00
FUENTE DE LOS RECURSOS:	Propios	FUENTE DE LOS RECURSOS:	Propios
VALOR PAGADO:	$ 197.098.651,03	VALOR PAGADO:	$ 579.247.672,50
VALOR RADICADO:	$ 256.464.740,33	VALOR RADICADO:	$ 703.202.689,70
VALOR OBLIGADO:	$ 256.464.740,33	VALOR OBLIGADO:	$ 703.202.689,70
VALOR POR PAGAR:	$ 200.489.607,97	VALOR POR PAGAR:	$ 499.505.558,30
SUPERVISOR:	Jonny Fajardo Resolución 4156 del 20 de noviembre de 2023		
GESTOR:	Yenny Xiomara Hernández Peñaranda		

**** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.**

2. CONTROL DE HITOS

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	% PROGRAMADO	% AVANCE	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO) SINO SE IDENTIFICAN LOS HITOS COLOCAR LOS CAPITULOS Y BOLSAS DEL CONTRATO			01/12/2023	01/12/2023	Iniciado
	GRUPO 1 - COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	24,70%	20,76%	31/10/2024		
1	ESTUDIO DIAGNÓSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE	1,74%	1,740%	07/08/2024	16/08/2024	
2	CARACTERIZACIÓN DE LA EMBARCACIÓN TIPO PARA EL PROYECTO	2,54%	1,250%	28/08/2024		
3	ESTUDIO DE TRANSPORTE	2,64%	1,250%	04/09/2024		
4	ESTUDIO CARTOGRÁFICO, TOPOGRÁFICO Y BATIMÉTRICO	2,47%	2,470%	09/08/2024	19/09/2024	
5	ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA PARA INGENIERÍA Y GEOTECNIA	4,98%	2,250%	26/09/2024		
6	ESTUDIO DE HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA, OCEANOGRAFIA Y SOCAVACION	3,98%	3,980%	25/09/2024	30/09/2024	
7	ESTUDIO DE ALTERNATIVAS Y DETERMINACIÓN DE LOS SITIOS DEFINITIVO DE EMBARCADEROS CON TOPOGRAFÍA DE DETALLE	2,43%	2,430%	24/09/2024	04/10/2024	
8	DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y URBANÍSTICO DE LOS EMBARCADEROS	4,61%	0,810%	26/09/2024		
9	ESTUDIO ESTRUCTURAL DE LOS EMBARCADEROS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN DIFERENTES ÁREAS ESPECIALIZADAS DE ESTUDIO	6,52%	0,810%	07/10/2024		
10	ESTUDIO COMPONENTES AMBIENTAL Y SOCIAL	5,60%	1,100%	24/10/2024		
11	ESTUDIO GESTION PREDIAL	1,91%	0,191%	02/10/2024		
12	ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD	2,49%	0,249%	31/10/2024		
13	ESTUDIO ESTIMACIÓN DE CANTIDADES DE OBRAS, COSTOS Y PRESUPUESTOS	1,94%	0,194%	24/10/2024		
14	ESTUDIO DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO	4,15%	0,415%	31/10/2024		
15	INFORME FINAL EJECUTIVO	0,00%		31/10/2024		
	GRUPO 3 - OTROS COSTOS DIRECTOS	27,33%	25,55%	31/10/2024		
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)					
Plazo del proyecto en días				263,00	245,00	Iniciado

**** Inserte las filas que requiera según el número de hitos; teniendo en cuenta que como mínimo se deberán establecer 5 hitos adicionales a los obligatorios de inicio y terminación. Los hitos aprobados por la interventoría se socializarán con el supervisor del contrato para su Vo. Bo. Los Hitos solo se podrán modificar previa novedad contractual que así lo requiera.**

No.	INDICADORES		VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.		$ 696.394.575,00	68,90%	3,45%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.		$ 661.479.429,61	65,45%	

3. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

Registre la situación problemática identificada y describa las causas que están originando dicha situación, correspondientes a aspectos tales como: Programación (cronograma de actividades), Disponibilidad y aplicación de recursos económicos al desarrollo del objeto contractual, Ejecución Financiera del contrato, Calidad de los trabajos, Manejo ambiental, Seguridad industrial, Programa de salud ocupacional y Aspectos sociales y prediales

Esta semana se realizó la socialización de las propuestas jurídicas para la administración de los embarcaderos, la ubicación del embarcadero regional de cabotaje y los otros embarcaderos a la mesa del comité del paro cívico de Buenaventura, sin embargo en torno a estos dos aspectos surgieron recomendaciones y dudas que inciden en el avance de los volúmenes.

Observaciones: El valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría asignado este informe se reconoce por las gestiones y/o actividades realizadas, pero no obliga a que se refleje con el pago del acta de costo.

4. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
Socialización presencial del componente jurídico en Buenaventura		15/10/2024
Espacio para aclaraciones y/o atención de observaciones puente el piñal		11/10/2024
Espacio para aclaraciones y/o atención de observaciones embarcadero regional de cabotaje		11/10/2024

5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

N.A

6. REPORTE DE INFORMACION DE PERSONAL Y RENDIEMIENTOS

TIPO DE INFORMACION	CANTIDAD	FECHA PROGRAMADA
NUMERO DE TRABAJADORES ASIGNADOS	6	
NUMERO DE ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS REPORTADAS		
ENFERMEDADES COMUNES		
ENFERMEDADES LABORALES		
ACCIDENTES DE TRABAJO		

7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: Por favor realice la descripción general del estado del contrato o proyecto y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y trámites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

Componente social:

Los profesionales de la consultoría e interventoría participaron en la socialización de esquemas de diseño de los embarcaderos y análisis jurídico 7 de octubre 2024

La profesional social de la consultoría y la de la interventoría participaron en la socialización de esquema de diseño para el embarcadero puente el piñal y se levantó acta de la reunión

El consultor hizo ajustes del componente social del documento entregable para la entrega de avances.

Componente ambiental:

La consultoría e interventoría participaron en la socialización de esquemas de diseño de los embarcaderos y análisis jurídico 7 de octubre 2024

La consultoría e interventoría participaron en la socialización de esquema de diseño para el embarcadero puente el piñal

Componente Predial:

El consultor indico que está a la espera de la definición de la longitud del embarcadero regional de cabotaje, ya que esto afecta directamente el alcance del volumen.

Componente administrativo

Mediante la comunicación 2024S-VBOG-072873 del 9 de octubre del 2024 la subdirección de planificación de infraestructura emitió concepto de aprobación a la especialista en evaluación de proyecto propuesta por la interventoría.

Mediante el comunicado CDICON – 134 – 0202 – 0943 del 9 de octubre se le recordó al consultor sus obligaciones con la entrega de los volúmenes en las fechas aprobadas dentro del cronograma de trabajo.

Mediante el oficio CSV-094-RL del 9 de octubre del 2024, la consultoría solicitó la ampliación del plazo contractual hasta el 30 de noviembre del 2024, luego de evaluada la solicitud la interventoría emitió concepto de no procedente mediante la comunicación CDICON – 134 – 0204– 0945 del 11 de octubre del 2024.

El 10 de octubre del 2024 mediante correo electrónico el consultor envió invitación a la DIMAR, EPA, FONBUENAVENTURA, secretaria de planeación, oficina de prevención, personería, secretaria de vivienda y procuraduría para la socialización del análisis de la administración de los embarcaderos programada para el martes 15 de octubre del 2024.

Mediante la comunicación CDICON – 134 – 0203– 0944 del 9 de octubre del 2024 con radicado 2024E-VUVRAZ-100197 se remitió al supervisor del contrato el Acta de costo No. 8 de la interventoría

Mediante la comunicación CDICON – 134 – 0205– 0946 del 10 de octubre del 2024 con radicado 2024E-VUVRAZ-101149 se remitió al gestor técnico del contrato el Acta de costo No. 8 de la consultoría

En cumplimiento a resolver la duda plateada por los lideres de la mesa del comité del paro cívico de Buenaventura, el día 09 de octubre del 2024 el consultor radicó a Findeter el oficio CSV-095-RL mediante el cual solicitó de información Ubicación Embarcadero Ciudadela San Antonio –Buenaventura.

Componente técnico

Mediante el comunicado 2024I-VBOG-071706 del 7 de octubre del 2024 la subdirección de sostenibilidad emitió viabilidad de la metodología del volumen XII. ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD

Mediante el oficio CSV-092-RL del 8 de octubre del 2024 el consultor allego la tercera versión del volumen III. ESTUDIO DE TRANSPORTE.

Mediante el oficio CSV-093-RL del 8 de octubre del 2024 el consultor allego la cuarta versión de volumen II. CARACTERIZACIÓN DE LA EMBARCACIÓN TIPO PARA EL PROYECTO.

El lunes 7 de octubre del 2024 se realizó una mesa de trabajó con los lideres del comité del paro cívico de Buenaventura, INVIAS, consultoría e interventoría con el objetivo de socializar las propuestas jurídicas para la administración de los embarcaderos, la ubicación del embarcadero regional de cabotaje y los otros embarcaderos. Como compromiso de este espacio se programaron tres espacios de aclaraciones y/o atención de observaciones:
1. Socialización presencial de la figura jurídica propuesta para la administración de los embarcaderos.
2. Aclaración y/o atención de observaciones puente el piñal
3. Aclaración y/o atención de observaciones embarcadero regional del cabotaje

La socialización presencial de la figura jurídica propuesta para la administración de los embarcaderos se programó para el día martes 15 de octubre a las 9 Am en las oficinas del comité del paro cívico de Buenaventura.

El espacio de aclaraciones en lo referente a la ubicación y distribución de espacios del embarcadero de regional de cabotaje se realizó el viernes 11 de octubre en horas de la mañana, en el espacio del comité de seguimiento semanal

El espacio de aclaraciones en lo referente a la ubicación del embarcadero en el puente del piñal se realizó el viernes 11 de octubre en horas de la tarde, en compromiso a esta reunión se programó una visita de campo al sitio para el día martes a las 8:am

8.ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

La interventoría debe remitir concepto al volumen II, III y a los avances recibidos del volumen V
El consultor debe continuar con el procesamiento de la información para la entrega de los volúmenes.
Consultoría e interventoría debe asistir a la socialización presencial del componente jurídico en Buenaventura programada para el 15 de octubre del 2024.
Consultoría e interventoría debe asistir a la socialización de avances del volumen XII. Estudio de sostenibilidad programada para el 16 de octubre del 2024

9. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA

<inserte aquí de cuatro a seis fotografías que muestren el avance general del proyecto durante la semana. Deben ser fotografías a color, con resolución no menor a 3MB>



Fotografía 1:Espacio de socialización para el embarcadero ubicado en el puente del piñal

Fotografía 2:

Fotografía 3:

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA

NOMBRE: ISMAEL QUINTERO ESPINOSA

INVIAS	INFORME SEMANAL	DIRECCION TECNICA Y DE ESTRUCTURACION

FECHA	21/10/2024	PERIODO No.	37	DEL	14/10/2024	AL	20/10/2024

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EMBARCADERO REGIONAL DEL PACIFICO PARA CABOTAJE Y OTRAS EMBARCACIONES EN EL MUNICIPIO DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA
ALCANCE DEL CONTRATO	Realizar los Estudios y Diseños Fase III PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EMBARCADERO REGIONAL DEL PACIFICO PARA CABOTAJE Y OTRAS EMBARCACIONES EN EL MUNICIPIO DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA.

ID TRAMO VIAL	Puerto de B/ventura	TIPO DE RED	Marítima	DEPARTAMENTO	Valle del Cauca	MUNICIPIO	BUENAVENTURA
SECTOR	Embarcadero Regional del Pacifico			RUBRO	Consultoría 1238523 / Interventoría 1271723		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS	48	EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS	60	POBLACION BENEFICIADA	43000		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE OBRA	
PROCESO SECOP No.:	CMA-DTE-SPI-065-2023	PROCESO SECOP No.:	CMA-DTE-SPI-064-2023
CONTRATO No.:	4264 de 2023	CONTRATO No.:	4003 de 2023
FECHA SUSCRIPCION CONTRATO:	3/11/2023	FECHA SUSCRIPCION CONTRATO:	19/10/2023
PLAZO INICIAL:	31 de diciembre de 2023	PLAZO INICIAL:	31 de diciembre de 2023
FECHA DE INICIO:	01 de diciembre de 2023	FECHA DE INICIO:	01 de diciembre de 2023
**FECHA DE SUSPENSIÓN 1:	HASTA EL 18 DE MARZO DE 2024	**FECHA DE SUSPENSIÓN 1:	HASTA EL 18 DE MARZO DE 2024
**FECHA DE REINICIACIÓN 1:	19 de marzo de 2024	**FECHA DE REINICIACIÓN 1:	19 de marzo de 2024
**FECHA DE SUSPENSIÓN 2:	HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2024	**FECHA DE SUSPENSIÓN 2:	HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2024
**FECHA DE REINICIACIÓN:	3 de abril de 2024	**FECHA DE REINICIACIÓN:	3 de abril de 2024
**FECHA DE PRORROGA 1 :	28 de diciembre de 2023	**FECHA DE PRORROGA 1:	28 de diciembre de 2023
**PLAZO DE PRORROGA 1:	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024	**PLAZO DE PRORROGA 1:	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024
**FECHA DE PRORROGA 2 :	10 de julio de 2024	**FECHA DE PRORROGA 1:	24 de junio de 2024
**PLAZO DE PRORROGA 2:	HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2024	**PLAZO DE PRORROGA 1:	HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE OCTUBRE DE 2024	FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE OCTUBRE DE 2024
PLAZO ACTUALIZADO:	31 de octubre de 2024	PLAZO ACTUALIZADO:	31 de octubre de 2024
PLAZO TRANSCURRIDO:	252 días	PLAZO TRANSCURRIDO:	252 días
VALOR INICIAL :	$ 330.891.139,00	VALOR INICIAL :	1.202.708.248,00 €
VALOR ANTICIPO:	N/A	VALOR ANTICIPO:	N/A
VALOR ADICION(ES):	$ 66.697.120,00	VALOR ADICION(ES):	0
VALOR ACTUALIZADO (TOTAL):	$ 397.588.259,00	VALOR ACTUALIZADO (TOTAL):	$ 1.202.708.248,00
FUENTE DE LOS RECURSOS:	Propios	FUENTE DE LOS RECURSOS:	Propios
VALOR PAGADO:	$ 197.098.651,03	VALOR PAGADO:	$ 579.247.672,50
VALOR RADICADO:	$ 256.464.740,33	VALOR RADICADO:	$ 703.202.689,70
VALOR OBLIGADO:	$ 256.464.740,33	VALOR OBLIGADO:	$ 703.202.689,70
VALOR POR PAGAR:	$ 200.489.607,97	VALOR POR PAGAR:	$ 499.505.558,30
SUPERVISOR:	Jonny Fajardo Resolución 4156 del 20 de noviembre de 2023		
GESTOR:	Yenny Xiomara Hernández Peñaranda		

**** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.**

2. CONTROL DE HITOS

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	% PROGRAMADO	% AVANCE	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO) SINO SE IDENTIFICAN LOS HITOS COLOCAR LOS CAPITULOS Y BOLSAS DEL CONTRATO			1/12/2023	1/12/2023	Iniciado
	GRUPO 1 - COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	24,70%	20,76%	31/10/2024		
1	ESTUDIO DIAGNÓSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE	1,74%	1,740%	7/08/2024	16/08/2024	
2	CARACTERIZACIÓN DE LA EMBARCACIÓN TIPO PARA EL PROYECTO	2,54%	2,540%	28/08/2024		
3	ESTUDIO DE TRANSPORTE	2,64%	2,640%	4/09/2024		
4	ESTUDIO CARTOGRÁFICO, TOPOGRÁFICO Y BATIMÉTRICO	2,47%	2,470%	9/08/2024	19/09/2024	
5	ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA PARA INGENIERÍA Y GEOTECNIA	4,98%	2,250%	26/09/2024		
6	ESTUDIO DE HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA, OCEANOGRAFIA Y SOCAVACION	3,98%	3,980%	25/09/2024	30/09/2024	
7	ESTUDIO DE ALTERNATIVAS Y DETERMINACIÓN DE LOS SITIOS DEFINITIVO DE EMBARCADEROS CON TOPOGRAFÍA DE DETALLE	2,43%	2,430%	24/09/2024	4/10/2024	
8	DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y URBANÍSTICO DE LOS EMBARCADEROS	4,61%	0,810%	26/09/2024		
9	ESTUDIO ESTRUCTURAL DE LOS EMBARCADEROS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN DIFERENTES ÁREAS ESPECIALIZADAS DE ESTUDIO	6,52%	0,810%	7/10/2024		
10	ESTUDIO COMPONENTES AMBIENTAL Y SOCIAL	5,60%	2,800%	24/10/2024		
11	ESTUDIO GESTION PREDIAL	1,91%	0,191%	2/10/2024		
12	ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD	2,49%	1,250%	31/10/2024		
13	ESTUDIO ESTIMACIÓN DE CANTIDADES DE OBRAS, COSTOS Y PRESUPUESTOS	1,94%	0,194%	24/10/2024		
14	ESTUDIO DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO	4,15%	0,415%	31/10/2024		
15	INFORME FINAL EJECUTIVO	0,00%		31/10/2024		
	GRUPO 3 - OTROS COSTOS DIRECTOS	27,33%	25,55%	31/10/2024		
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)					
Plazo del proyecto en días				263,00	252,00	Iniciado

**** Inserte las filas que requiera según el número de hitos; teniendo en cuenta que como mínimo se deberán establecer 5 hitos adicionales a los obligatorios de inicio y terminación. Los hitos aprobados por la interventoría se socializarán con el supervisor del contrato para su Vo. Bo. Los Hitos solo se podrán modificar previa novedad contractual que así lo requiera.**

No.	INDICADORES		VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.		$ 784.244.812,50	77,60%	6,77%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.		$ 715.864.077,36	70,83%	

3. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

Registre la situación problemática identificada y describa las causas que están originando dicha situación, correspondientes a aspectos tales como: Programación (cronograma de actividades), Disponibilidad y aplicación de recursos económicos al desarrollo del objeto contractual, Ejecución Financiera del contrato, Calidad de los trabajos, Manejo ambiental, Seguridad industrial, Programa de salud ocupacional y Aspectos sociales y prediales

En la semana No. 36 del 7 a 13 de octubre se realizó la socialización de las propuestas jurídicas para la administración de los embarcaderos, la ubicación del embarcadero regional de cabotaje y los otros embarcaderos a la mesa del comité del paro cívico de Buenaventura, sin embargo en torno a estos dos aspectos surgieron recomendaciones y dudas que inciden en el avance de los volúmenes.

Observaciones: El valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría asignado este informe se reconoce por las gestiones y/o actividades realizadas, pero no obliga a que se refleje con el pago del acta de costo.

4. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
Socialización presencial del componente jurídico en Buenaventura		15/10/2024

5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

N.A

6. REPORTE DE INFORMACION DE PERSONAL Y RENDIEMIENTOS

TIPO DE INFORMACION	CANTIDAD	FECHA PROGRAMADA
NUMERO DE TRABAJADORES ASIGNADOS	6	
NUMERO DE ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS REPORTADAS		
ENFERMEDADES COMUNES		
ENFERMEDADES LABORALES		
ACCIDENTES DE TRABAJO		

7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: Por favor realice la descripción general del estado del contrato o proyecto y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y trámites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

Componente social:

La consultoría avanzó la elaboración de los capítulos para entrega de la versión final y la construcción del volumen X

Acompañamiento de los profesionales a la visita realizada el día 15 de octubre para definir la mejor alternativa en el sitio Puesto Platoneras (Puente el piñal)

Acompañamiento de los profesionales en la mesa de trabajo de avances del componente de sostenibilidad desarrollada el 18 de octubre del 2024.

Componente ambiental:

La consultoría avanzó la elaboración de los capítulos para entrega de la versión final y la construcción del volumen XII

El consultor realizó consulta de los Bienes de Interés Cultural de Buenaventura mediante comunicado 2024-478-EBU-2937 del 18 de octubre del 2024 dirigido a dirección de cultura de Buenaventura, esta con el objetivo de recopilar información acerca de la existencia y localización de Bienes de Interés Cultural de Buenaventura colindantes o cercanos a los puntos definidos.

Componente Predial:

Definido el esquema para el embarcadero regional de cabotaje, desde el componente predial el consultor propuso ajustar el área de influencia y así mismo reflejar la afectación real de predios con el proyecto definitivo

Componente administrativo

Mediante la comunicación 2024S-VBOG-075070 del 15 de octubre del 2024 la subdirección de planificación de infraestructura recordó las obligaciones contractuales en relación a las actas de costos

En este semana se enviaron las actas de costo 9A Y 9B para revisión por parte de la supervisión del contrato de interventoría

Componente técnico

Mediante el comunicado CDICON – 134 – 0206– 0948 del 15 de octubre del 2024 se impartió aprobación al volumen III. ESTUDIO DE TRANSPORTE recibida por correo electrónico el día 8 de octubre, de igual manera, por medio del oficio CDICON – 134 – 0207– 0949 con radicado 2024E-VUVRAZ-103241 se remitió a la entidad

Mediante el comunicado CDICON – 134 – 0208– 0950 del 15 de octubre del 2024 se impartió aprobación al volumen II. CARACTERIZACIÓN DE LA EMBARCACIÓN TIPO PARA EL PROYECTO. recibida por correo electrónico el día 8 de octubre, de igual manera, por medio del oficio CDICON – 134 – 0209– 0951 con radicado 2024E-VUVRAZ-103243 se remitió a la entidad

Mediante la comunicación CDICON – 134 – 0210 – 0952 del 18 de octubre del 2024 se recordó los compromisos suscritos para las fechas de entrega de los volúmenes

El 15 de octubre del 2024 se realizó la socialización presencial de la figura jurídica propuesta para la administración de los embarcaderos, ese mismo día se realizó visita al puente el piñal (Puesto Platoneras) con el objetivo de definir junto a la comunidad la mejor alternativa, definiendo ampliar la escalera en el sentido hacia el puente vehicular.

El consultor ajusto los esquemas de los puntos Puesto Platoneras y Embarcadero Regional de Cabotaje, trabajó en el desarrollo arquitectónico y urbanístico del proyecto, así como en el diseño estructural de cada uno de los embarcaderos.

Mediante correo electrónico el 18 de octubre del 2024 la consultoría allego en volumen XII. ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD

8.ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

El consultor debe continuar con el procesamiento de la información para la entrega de los volúmenes.
Consultoría e interventoría debe tramitar el acta de costos 9A
Consultoría debe allegar los volúmenes VIII, IX, X, XI,XII, XIII, XIV

9. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA

<inserte aquí de cuatro a seis fotografías que muestren el avance general del proyecto durante la semana. Deben ser fotografías a color, con resolución no menor a 3MB>



Fotografía 1:Vista técnica al embarcadero ubicado en el puente del piñal



Fotografía 2: Vista técnica al embarcadero ubicado en el puente del piñal



Fotografía 3: Vista técnica al embarcadero ubicado en el puente del piñal

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA
NOMBRE: ISMAEL QUINTERO ESPINOSA

INVIAS	INFORME SEMANAL	DIRECCION TECNICA Y DE ESTRUCTURACION

FECHA	28/10/2024	PERIODO No.	38	DEL	21/10/2024	AL	27/10/2024

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EMBARCADERO REGIONAL DEL PACIFICO PARA CABOTAJE Y OTRAS EMBARCACIONES EN EL MUNICIPIO DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA
ALCANCE DEL CONTRATO	Realizar los Estudios y Diseños Fase III PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EMBARCADERO REGIONAL DEL PACIFICO PARA CABOTAJE Y OTRAS EMBARCACIONES EN EL MUNICIPIO DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA.

ID TRAMO VIAL	Puerto de B/ventura	TIPO DE RED	Marítima	DEPARTAMENTO	Valle del Cauca	MUNICIPIO	BUENAVENTURA
SECTOR	Embarcadero Regional del Pacifico			RUBRO	Consultoría 1238523 / Interventoría 1271723		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS	48	EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS	60	POBLACION BENEFICIADA	43000		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE OBRA	
PROCESO SECOP No.:	CMA-DTE-SPI-065-2023	PROCESO SECOP No.:	CMA-DTE-SPI-064-2023
CONTRATO No.:	4264 de 2023	CONTRATO No.:	4003 de 2023
FECHA SUSCRIPCION CONTRATO:	3/11/2023	FECHA SUSCRIPCION CONTRATO:	19/10/2023
PLAZO INICIAL:	31 de diciembre de 2023	PLAZO INICIAL:	31 de diciembre de 2023
FECHA DE INICIO:	01 de diciembre de 2023	FECHA DE INICIO:	01 de diciembre de 2023
**FECHA DE SUSPENSIÓN 1:	HASTA EL 18 DE MARZO DE 2024	**FECHA DE SUSPENSIÓN 1:	HASTA EL 18 DE MARZO DE 2024
**FECHA DE REINICIACIÓN 1:	19 de marzo de 2024	**FECHA DE REINICIACIÓN 1:	19 de marzo de 2024
**FECHA DE SUSPENSIÓN 2:	HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2024	**FECHA DE SUSPENSIÓN 2:	HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2024
**FECHA DE REINICIACIÓN:	3 de abril de 2024	**FECHA DE REINICIACIÓN:	3 de abril de 2024
**FECHA DE PRORROGA 1 :	28 de diciembre de 2023	**FECHA DE PRORROGA 1:	28 de diciembre de 2023
**PLAZO DE PRORROGA 1:	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024	**PLAZO DE PRORROGA 1:	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024
**FECHA DE PRORROGA 2 :	10 de julio de 2024	**FECHA DE PRORROGA 1:	24 de junio de 2024
**PLAZO DE PRORROGA 2:	HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2024	**PLAZO DE PRORROGA 1:	HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE OCTUBRE DE 2024	FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE OCTUBRE DE 2024
PLAZO ACTUALIZADO:	31 de octubre de 2024	PLAZO ACTUALIZADO:	31 de octubre de 2024
PLAZO TRANSCURRIDO:	259 días	PLAZO TRANSCURRIDO:	259 días
VALOR INICIAL :	$ 330.891.139,00	VALOR INICIAL :	1.202.708.248,00 €
VALOR ANTICIPO:	N/A	VALOR ANTICIPO:	N/A
VALOR ADICION(ES):	$ 66.697.120,00	VALOR ADICION(ES):	0
VALOR ACTUALIZADO (TOTAL):	$ 397.588.259,00	VALOR ACTUALIZADO (TOTAL):	$ 1.202.708.248,00
FUENTE DE LOS RECURSOS:	Propios	FUENTE DE LOS RECURSOS:	Propios
VALOR PAGADO:	$ 256.464.740,33	VALOR PAGADO:	$ 703.202.689,70
VALOR RADICADO:	$ 341.530.187,14	VALOR RADICADO:	$ 975.557.364,95
VALOR OBLIGADO:	$ 341.530.187,14	VALOR OBLIGADO:	$ 975.557.364,95
VALOR POR PAGAR:	$ 141.123.518,67	VALOR POR PAGAR:	$ 499.505.558,30
SUPERVISOR:	Jonny Fajardo Resolución 4156 del 20 de noviembre de 2023		
GESTOR:	Yenny Xiomara Hernández Peñaranda		

**** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.**

2. CONTROL DE HITOS

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	% PROGRAMADO	% AVANCE	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO) SINO SE IDENTIFICAN LOS HITOS COLOCAR LOS CAPITULOS Y BOLSAS DEL CONTRATO			1/12/2023	1/12/2023	Iniciado
	GRUPO 1 - COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	24,70%	23,48%	31/10/2024		
1	ESTUDIO DIAGNÓSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE	1,74%	1,740%	7/08/2024	16/08/2024	
2	CARACTERIZACIÓN DE LA EMBARCACIÓN TIPO PARA EL PROYECTO	2,54%	2,540%	28/08/2024		
3	ESTUDIO DE TRANSPORTE	2,64%	2,640%	4/09/2024		
4	ESTUDIO CARTOGRÁFICO, TOPOGRÁFICO Y BATIMÉTRICO	2,47%	2,470%	9/08/2024	19/09/2024	
5	ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA PARA INGENIERÍA Y GEOTECNIA	4,98%	2,480%	26/09/2024		
6	ESTUDIO DE HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA, OCEANOGRAFIA Y SOCAVACION	3,98%	3,980%	25/09/2024	30/09/2024	
7	ESTUDIO DE ALTERNATIVAS Y DETERMINACIÓN DE LOS SITIOS DEFINITIVO DE EMBARCADEROS CON TOPOGRAFÍA DE DETALLE	2,43%	2,430%	24/09/2024	4/10/2024	
8	DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y URBANÍSTICO DE LOS EMBARCADEROS	4,61%	1,380%	26/09/2024		
9	ESTUDIO ESTRUCTURAL DE LOS EMBARCADEROS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN DIFERENTES ÁREAS ESPECIALIZADAS DE ESTUDIO	6,52%	1,960%	7/10/2024		
10	ESTUDIO COMPONENTES AMBIENTAL Y SOCIAL	5,60%	2,800%	24/10/2024		
11	ESTUDIO GESTION PREDIAL	1,91%	0,800%	2/10/2024		
12	ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD	2,49%	1,250%	31/10/2024		
13	ESTUDIO ESTIMACIÓN DE CANTIDADES DE OBRAS, COSTOS Y PRESUPUESTOS	1,94%	0,194%	24/10/2024		
14	ESTUDIO DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO	4,15%	0,415%	31/10/2024		
15	INFORME FINAL EJECUTIVO	0,00%		31/10/2024		
	GRUPO 3 - OTROS COSTOS DIRECTOS	27,33%	25,55%	31/10/2024		
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)					
Plazo del proyecto en días				263,00	259,00	Iniciado

**** Inserte las filas que requiera según el número de hitos; teniendo en cuenta que como mínimo se deberán establecer 5 hitos adicionales a los obligatorios de inicio y terminación. Los hitos aprobados por la interventoría se socializarán con el supervisor del contrato para su Vo. Bo. Los Hitos solo se podrán modificar previa novedad contractual que así lo requiera.**

No.	INDICADORES		VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.		$ 879.894.765,00	87,06%	10,95%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.		$ 769.217.832,33	76,11%	

3. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

Registre la situación problemática identificada y describa las causas que están originando dicha situación, correspondientes a aspectos tales como: Programación (cronograma de actividades), Disponibilidad y aplicación de recursos económicos al desarrollo del objeto contractual, Ejecución Financiera del contrato, Calidad de los trabajos, Manejo ambiental, Seguridad industrial, Programa de salud ocupacional y Aspectos sociales y prediales

Observaciones: El valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría asignado este informe se reconoce por las gestiones y/o actividades realizadas, pero no obliga a que se refleje con el pago del acta de costo.

4. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA

5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

N.A

6. REPORTE DE INFORMACION DE PERSONAL Y RENDIEMIENTOS

TIPO DE INFORMACION	CANTIDAD	FECHA PROGRAMADA
NUMERO DE TRABAJADORES ASIGNADOS	6	
NUMERO DE ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS REPORTADAS		
ENFERMEDADES COMUNES		
ENFERMEDADES LABORALES		
ACCIDENTES DE TRABAJO		

7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: Por favor realice la descripción general del estado del contrato o proyecto y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y trámites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

Componente social:

La consultoría hizo la actualización de las fichas de plan de manejo y seguimiento al plan de manejo que hacen parte del PAGA

La consultoría e interventoría iniciaron las gestiones para la socialización final programada para el 14 de noviembre del 2024 en el distrito de Buenaventura

Componente ambiental:

La consultoría realizó análisis del monitoreo pesquero para complementar el volumen X. ESTUDIO COMPONENTES AMBIENTAL Y SOCIAL

El día 22 de octubre la consultoría radico avance del volumen X. ESTUDIO COMPONENTES AMBIENTAL Y SOCIAL y lo actualizó el día 24 de octubre a una versión más reciente

Componente Predial:

El 25 de octubre el consultor radico el volumen XI. ESTUDIO GESTIÓN PREDIAL, de igual manera se realizó una mesa de socialización con profesionales del INVIAS y los especialista de la interventoría.

Componente administrativo

Mediante la comunicación CDICON – 134 – 0211– 0953 con radicado 2024E-VUVRAZ-105751 del 23 de octubre del 2024 se remitió el acta de costo 9A del contrato de interventoría

Mediante la comunicación CDICON – 134 – 0212– 0954 con radicado 2024E-VUVRAZ-105772 del 23 de octubre del 2024 se remitió el acta de costo 9A del contrato de consultoría

Mediante el memorando 2024S-VBOG-077315 del 21 de octubre del 2024 la subdirección de planificación infraestructura comunico el cierre de las operaciones financiera con vigencias 2024

Mediante el memorando 2024S-VBOG-077011 del 21 de octubre del 2024 la subdirección de planificación infraestructura comunico el cierre de las operaciones financiera con vigencias 2024

Componente técnico

Mediante la comunicación CSV-097-RL del 23 de octubre del 2024 el consultor dio respuesta al oficio CDICON – 134 – 0210 – 0952, mediante el cual se solicitó la entrega de los volúmenes

Mediante la comunicación CSV-098-RL del 23 de octubre del 2024 el consultor solicitó retroalimentación de los documentos allegados como avances de cada uno de los sitios del volumen V.ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA PARA INGENIERÍA Y GEOTECNIA

El día 23 de octubre se remitió a la interventoría actualización del concepto correspondiente al Volumen XIV Estudio de Evaluación Económica

El consultor realizó entrega del informe final preliminar correspondiente al Volumen VIII DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y URBANÍSTICO DE LOS EMBARCADEROS el 22 de octubre, seguidamente el día 24 se realizó una segunda entrega. Se espera una tercera entrega para completar la totalidad de los sitios

8.ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

El consultor debe continuar con el procesamiento de la información para la entrega de los volúmenes.
Consultoría e interventoría debe tramitar el acta de costos 9B
Consultoría debe allegar Las versiones finales y definitivas de los volúmenes VIII, X, XI,XII, XIII, XIV

9. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA

<inserte aquí de cuatro a seis fotografías que muestren el avance general del proyecto durante la semana. Deben ser fotografías a color, con resolución no menor a 3MB>



Fotografía 1:Reunión de seguimiento semanal

Fotografía 2:

Fotografía 3:

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA
NOMBRE: ISMAEL QUINTERO ESPINOSA

ANEXO 2

MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE CONSULTORÍA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/10/24 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** VALLE DEL CAUCA

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: oct-24 **PROYECTO:** ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DEL EMBARCADERO REGIONAL DEL PACIFICO PARA CABOTAJE Y OTRAS EMBARCACIONES EN EL DISTRITO DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA.

CONTRATO No. 4003 DE 2023 **CONTRATISTA:** CONSORCIO SOYVALLE

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4264 DE 2023 **INTERVENTORÍA:** DIQUE CONSULTORIA S.A.S.

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																												
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
N.A																																		
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO																																		
TOTAL ACTIVO																																		
TOTAL EN REPARACIÓN																																		
TOTAL INACTIVO																																		

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I		

CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma

Nombre: JOSÉ DAVID MARTIN SUAREZ
Ingeniero Residente de Campo
Matrícula Profesional No.: 25202-266624

Firma

Nombre: ISMAEL QUINTERO ESPINOSA
Representante legal de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 0820273691 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

ANEXO 3

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE CONSULTORÍA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 16/10/24 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** VALLE DEL CAUCA

CONTRATO DE CONSULTORÍA No.: 4003 DE 2023 **CONSULTOR:** CONSORCIO SOYVALLE

MES INFORME MENSUAL: 01-10-24 al 15-10-24 **PROYECTO:** ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EMBARCADERO REGIONAL DEL PACIFICO PARA CABOTAJE Y OTRAS EMBARCACIONES EN EL MUNICIPIO DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4264 de 2023 **INTERVENTOR:** DIQUE CONSULTORIA S.A.S.

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1238523	C-2499-0600-22-0-2499066-02	21	PROPIO	PRINCIPAL	$ 1.202.708.248	
			TOTAL			$ 1.202.708.248	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 1.202.708.248,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
								Registro Presupuestal No 1238523 del 22/01/2023				
1	DICIEMBRE DE 2023	$ -	$ -	$ -	N/A	$ -	$ -	1238523 del 22/01/2024	$ 1.202.708.248,00	$ 1.202.708.248,00		
2	ene y marzo - 24	$ 32.112.200,00	$ 6.101.318,00	$ 38.213.518,00	N/A	$ -	$ -	1238523 del 22/01/2025	$ 1.164.494.730,00	$ 1.164.494.730,00		
3	abr-24	$ 29.962.000,00	$ 5.692.780,00	$ 35.654.780,00	N/A	$ -	$ -	1238523 del 22/01/2026	$ 1.128.839.950,00	$ 1.128.839.950,00		
4	may-24	$ 73.766.950,00	$ 14.015.720,50	$ 87.782.670,50	N/A	$ -	$ -	1238523 del 22/01/2027	$ 1.041.057.279,50	$ 1.041.057.279,50		
5	jun-24	$ 94.742.000,00	$ 18.000.980,00	$ 112.742.980,00	N/A	$ -	$ -	1238523 del 22/01/2024	$ 928.314.299,50	$ 928.314.299,50		
6	jul-24	$ 93.708.720,00	$ 17.804.656,80	$ 111.513.376,80	N/A	$ -	$ -	1238523 del 22/01/2024	$ 816.800.922,70	$ 816.800.922,70		
7	ago-24	$ 162.470.880,00	$ 30.869.467,20	$ 193.340.347,20	N/A	$ -	$ -	1238523 del 22/01/2024	$ 623.460.575,50	$ 623.460.575,50		
8	sept-24	$ 104.163.880,00	$ 19.791.137,20	$ 123.955.017,20	N/A	$ -	$ -	1238523 del 22/01/2024	$ 499.505.558,30	$ 499.505.558,30		
9A	oct-24	$ 228.869.475,00	$ 43.485.200,25	$ 272.354.675,25	N/A	$ -	$ -	1238523 del 22/01/2024	$ 227.150.883,05	$ 227.150.883,05		
	TOTALES	**$ 819.796.105,00**	**$ 155.761.259,95**	**$ 975.557.364,95**					**$ 227.150.883,05**	**$ 227.150.883,05**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL	$ 237.326.400,00	$ 45.092.016,00	$ 282.418.416,00
SUBTOTAL COSTOS DE VOLUMENES	$ 324.248.705,00	$ 61.607.253,95	$ 385.855.958,95
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS	$ 258.221.000,00	$ 49.061.990,00	$ 307.282.990,00
VALOR TOTAL	$ 819.796.105,00	$ 155.761.259,95	$ 975.557.364,95

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:

1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma

Nombre: SANTIAGO PAEZ TALERO
Representante Legal Consultoria
Matricula No.: 25202-40972 CND

Firma

Nombre: ISMAEL QUINTERO ESPINOSA
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA
Matricula No.: 0820273691 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 1/11/24 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** VALLE DEL CAUCA

CONTRATO DE CONSULTORÍA No.: 4003 DE 2023 **CONSULTOR:** CONSORCIO SOYVALLE

MES INFORME MENSUAL: 16-10-24 al 31-10-24 **PROYECTO:** ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EMBARCADERO REGIONAL DEL PACIFICO PARA CABOTAJE Y OTRAS EMBARCACIONES EN EL MUNICIPIO DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4264 de 2023 **INTERVENTOR:** DIQUE CONSULTORIA S.A.S.

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1238523	C-2499-0600-22-0-2499066-02	21	PROPIO	PRINCIPAL	$ 1.202.708.248	
			TOTAL			$ 1.202.708.248	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 1.202.708.248,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
								Registro Presupuestal No 1238523 del 22/01/2023				
1	DICIEMBRE DE 2023	$ -	$ -	$ -	N/A	$ -	$ -	1238523 del 22/01/2024	$ 1.202.708.248,00	$ 1.202.708.248,00		
2	ene y marzo - 24	$ 32.112.200,00	$ 6.101.318,00	$ 38.213.518,00	N/A	$ -	$ -	1238523 del 22/01/2025	$ 1.164.494.730,00	$ 1.164.494.730,00		
3	abr-24	$ 29.962.000,00	$ 5.692.780,00	$ 35.654.780,00	N/A	$ -	$ -	1238523 del 22/01/2026	$ 1.128.839.950,00	$ 1.128.839.950,00		
4	may-24	$ 73.766.950,00	$ 14.015.720,50	$ 87.782.670,50	N/A	$ -	$ -	1238523 del 22/01/2027	$ 1.041.057.279,50	$ 1.041.057.279,50		
5	jun-24	$ 94.742.000,00	$ 18.000.980,00	$ 112.742.980,00	N/A	$ -	$ -	1238523 del 22/01/2024	$ 928.314.299,50	$ 928.314.299,50		
6	jul-24	$ 93.708.720,00	$ 17.804.656,80	$ 111.513.376,80	N/A	$ -	$ -	1238523 del 22/01/2024	$ 816.800.922,70	$ 816.800.922,70		
7	ago-24	$ 162.470.880,00	$ 30.869.467,20	$ 193.340.347,20	N/A	$ -	$ -	1238523 del 22/01/2024	$ 623.460.575,50	$ 623.460.575,50		
8	sept-24	$ 104.163.880,00	$ 19.791.137,20	$ 123.955.017,20	N/A	$ -	$ -	1238523 del 22/01/2024	$ 499.505.558,30	$ 499.505.558,30		
9A	oct-24	$ 228.869.475,00	$ 43.485.200,25	$ 272.354.675,25	N/A	$ -	$ -	1238523 del 22/01/2024	$ 227.150.883,05	$ 227.150.883,05		
9BFINAL	oct-24	$ 190.875.495,00	$ 36.266.344,05	$ 227.141.839,05	N/A	$ -	$ -	1238523 del 22/01/2024	$ 9.044,00	$ 9.044,00		
TOTALES		**$ 1.010.671.600,00**	**$ 192.027.604,00**	**$ 1.202.699.204,00**					**$ 9.044,00**	**$ 9.044,00**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL	$ 249.626.400,00	$ 47.429.016,00	$ 297.055.416,00
SUBTOTAL COSTOS DE VOLUMENES	$ 484.815.200,00	$ 92.114.888,00	$ 576.930.088,00
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS	$ 276.230.000,00	$ 52.483.700,00	$ 328.713.700,00
VALOR TOTAL	$ 1.010.671.600,00	$ 192.027.604,00	$ 1.202.699.204,00

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:

1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma

Nombre: SANTIAGO PAEZ TALERO
Representante Legal Consultoria
Matricula No.: 25202-40972 CND

Firma

Nombre: ISMAEL QUINTERO ESPINOSA
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA
Matricula No.: 0820273691 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 4

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/10/24

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** VALLE DEL CAUCA

CONTRATO DE OBRA No: 4003 DE 2023 **CONTRATISTA:** CONSORCIO SOYVALLE"

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: oct-24 **PROYECTO:** ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DEL EMBARCADERO REGIONAL DEL PACIFICO PARA CABOTAJE Y OTRAS EMBARCACIONES EN EL DISTRITO DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4264 DE 2023 **INTERVENTOR:** DIQUE CONSULTORIA S.A.S

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco																																
Lluvias moderadas																																
Lluvias intensas																																
Total horas																																

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES: No

N.A

Firma
Nombre: JOSE DAVID MARTIN SUAREZ
Ingeniero Residente de Campo
Matrícula Profesional No.:25202-266624

Firma
Nombre: ISMAEL QUINTERO ESPINOSA
Representante legal de la Interventoría
Matrícula Profesional No.: 0820273691 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

ANEXO 5

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 31/10/24 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** VALLE DEL CAUCA

CONTRATO DE OBRA No.: 4003 DE 2023 **CONTRATISTA:** CONSORCIO SOYVALLE

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: oct-23 **PROYECTO:** ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DEL EMBARCADERO REGIONAL DEL PACIFICO PARA CABOTAJE Y OTRAS EMBARCACIONES EN EL DISTRITO DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4264 DE 2023 **INTERVENTOR:** DIQUE CONSULTORIA S.A.S

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
N.A									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soporta

Firma

Nombre: DANNY ORLANDO NARANJO LASSO
Director de Consultoria
Matrícula Profesional No.: 25202-15320

Firma

Nombre: ISMAEL QUINTERO ESPINOSA
Representante legal de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 0820273691 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

ANEXO 6

SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE CONSULTORIA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 1 (Día) 8 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: VALLE DEL CAUCA

CONTRATO DE OBRA No. 4003 de 2023

CONTRATISTA: CONSORCIO SOYVALLE

OBJETO DEL CONTRATO:

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DEL EMBARCADERO REGIONAL DEL PACIFICO PARA CABOTAJE Y OTRAS EMBARCACIONES EN EL DISTRITO DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA

FECHA DE INICIO: 1/12/23

PLAZO INICIAL: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 12/07/24 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 1.202.708.248,00

VALOR ACUMULADO: $ 1.202.708.248,00 (Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 1.202.708.248,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 1.202.708.248,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4264 DE 2023

INTERVENTOR: DIQUE CONSULTORIA SAS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 120.270.824,80	19	10	2023	30	6	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 240.541.649,60	19	10	2023	31	12	2026
Calidad de Estudios y Diseños	30%	$ 360.812.474,40	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. M-100213247

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 23/11/23

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	0%	$ -	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Otros	0%	$ -	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No.

OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora:

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 120.270.824,80	1	12	2023	30	6	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 240.541.649,60	1	12	2023	30	12	2026
Calidad de Estudios y Diseños	30%	$ 360.812.474,40	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. M-100213247

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 12/04/24

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 120.270.824,80	1	12	2023	30	10	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 240.541.649,60	1	11	2023	30	4	2027
Calidad de Estudios y Diseños	30%	$ 360.812.474,40	30	4	2024	30	4	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. M-100213247

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 12/04/24

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 120.270.824,80	1	12	2023	30	11	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 240.541.649,60	1	12	2023	30	5	2027
Calidad de Estudios y Diseños	30%	$ 360.812.474,40	30	5	2024	30	5	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. M-100213247

Certificado de modificación o anexo No.: 4
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 12/04/24

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 120.270.824,80	19	2	2024	30	12	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 240.541.649,60	19	2	2024	30	6	2027
Calidad de Estudios y Diseños	30%	$ 360.812.474,40	30	6	2024	30	6	2029

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 1 (Día) 8 (Mes) 2024 (Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. M-100213247

Certificado de modificación o anexo No.: 5
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 12/04/24

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:** 2

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 120.270.824,80	13	1	2024	13	1	2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 240.541.649,60	13	7	2024	13	7	2027
Calidad de Estudios y Diseños	30%	$ 360.812.474,40	13	7	2024	13	7	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. M-100213247

Certificado de modificación o anexo No.: 6
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 12/04/24

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 120.270.824,80	19	2	2024	13	1	2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 240.541.649,60	19	2	2024	13	7	2027
Calidad de Estudios y Diseños	30%	$ 360.812.474,40	13	7	2024	13	7	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. M-100213247

Certificado de modificación o anexo No.: 7
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 120.270.824,80	19	2	2024	1	5	2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 240.541.649,60	19	2	2024	31	10	2027
Calidad de Estudios y Diseños	30%	$ 360.812.474,40	31	10	2024	31	10	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. M-100213247

Certificado de modificación o anexo No.: 8
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: ISMAEL ANTONIO QUINTERO ESPINOSA
Representante legal de la interventoría
Matrícula profesional No. : 08202 - 73691 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ANEXOS 7

ACTAS DE REUNIÓN

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 4/10/2024

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 30
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** VALLE DEL CAUCA

CONTRATO DE OBRA No. 4003 DE 2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO SOYVALLE

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DEL EMBARCADERO REGIONAL DEL PACIFICO PARA CABOTAJE Y OTRAS EMBARCACIONES EN EL DISTRITO DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4264 DE 2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: DIQUE CONSULTORIA S.A.S

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

•Dar a conocer estado administrativo y técnico del proyecto.
•Evaluar el cronograma considerando las fechas en la entrega de los volúmenes y el plazo contractual vigente

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

Esta reunión se programó en dos partes, a continuación se definen los temas de cada una de estas :

Gestión administrativa :
•Estado Actas de costos

Gestión técnica :
•Avance volúmenes

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

El día 4 de octubre del 2024 siendo aproximadamente las 8:00 Am convergen los participantes posteriormente citados.

El orden del día desarrollado fue el siguiente:

1.Compormisos comité de seguimiento 27/09/24
2. Actas de costos
3. Avance volúmenes
4.Presentación para la socialización de alternativas de embarcaderos
5.Compromisos próxima semana

Los compromisos estaban relacionados con la entrega y/o revisión de observaciones y actividades de los volumenes:

•Atención de observaciones volumen II. CARACTERIZACIÓN DE LA EMBARCACIÓN TIPO PARA EL PROYECTO.

•Atención de observaciones volumen III. ESTUDIO DE TRANSPORTE

•Atención de observaciones volumen VI. ESTUDIO DE HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA, OCEANOGRAFÍA Y SOCAVACION

•Revisión volumen VII. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS Y DETERMINACIÓN DE LOS SITIOS DEFINITIVOS DE EMBARCADEROS CON TOPOGRAFÍA DE DETALLE

•Socialización ubicación del embarcadero regional de cabotaje y otras embarcaciones con la mesa del comité del paro cívico.

El consultor remitió el 30 de septiembre del 2024 la atención de observaciones del volumen III, al cual la interventoría emitió concepto de aprobación condicionada el 4 de octubre del 2024.

El consultor remitió el 01 de octubre del 2024 la atención de observaciones del volumen II, al cual la interventoría emitió concepto de aprobación condicionada el 4 de octubre del 2024.

El consultor remitió el 30 de septiembre del 2024 la atención de observaciones del volumen III, al cual la interventoría emitió concepto de aprobación el 30 de septiembre del 2024.

El volumen VII, se encuentra en revisión de la interventoría, la cual manifestó que emitiría concepto en el transcurso de la siguiente semana.

Para el lunes 30 de septiembre se programo la socialización ubicación del embarcadero regional de cabotaje y otras embarcaciones con la mesa del comité del paro cívico, sin embargo, esta actividad se debió reprogramar para el lunes 7 de octubre dada la solicitud realizado por la mesa.

Luego de revisar los compromisos del comité anterior, se identifico el estado de las actas de costos de los contratos de consultoría e interventoría, concluyendo que ambas se encuentran al día con los tramites y en construcción del periodo 8 comprendido entre el 1 al 30 de septiembre. En este espacio la gestora notificó que estas actas debían estar radicadas a mas tardar el 11 de octubre del 2024, a su vez comentó la posibilidad de facturar el ultimo periodo de forma fraccionada, es decir una factura A cuyo periodo seria del 01 al 15 de octubre y una factura B cuyo periodo seria del 16 al 31 de octubre, el supervisor, la consultoría e interventoría no presentaron objeción a ello.

Seguidamente se realizó una evaluación y seguimiento de los volúmenes entregados.

Se manifestó que el 4 de octubre del 2024 se habían emitidos algunas observaciones de forma para los volúmenes II y III, el consultor confirmo el buen recibido de estas.

En relación al volumen V, la interventoría ratificó el recibimiento del documento completo por separados de los sitios de San Luis, San Antonio, La Playita, Cartón Colombia, Juan XXIII, Miraflores, Pueblo Nuevo, puesto de las platoneras, embarcadero regional de cabotaje y el anexo de planos geotécnicos, se indicó que el especialista se encontraba en la revisión de estos y que la recomendación era ir estructurando el documento para cuando se tuviera el concepto se ajustara si era necesario

La interventoría indico que recibió el volumen VII. Estudio de alternativas y determinación de los sitios definitivos de embarcaderos con topografía de detalle y se encuentra en revisión de este que en la siguiente semana se emitiría un concepto de este.

La interventoría ratificó que se había realizado la presentación de un avance del volumen V al cual se le habían emitido observaciones, la consultoría notificó que había allegado en el día de ayer a la interventoría el documento completo de los sitios de San Luis, San Antonio, La Playita y Cartón Colombia. En relación a ello se debatió la presentación por separado de esta información y no sobre el mismo documento ya presentado.

En relación con el volumen VIII, el consultor indicó se evidenciaría el avance con la presentación de las alternativas, que ya se encontraban finalizando el documento y que en la próxima semana estaría radicando el producto.

En relación con el volumen IX, el consultor indicó que en la próxima semana comenzara a realizar entregas parciales por sitio de este componente.

En cuanto al componente ambiental y social, la consultoría indico que se encuentran en la construcción y elaboración de los capítulos del PAGA, están a la espera de información técnica relacionada con los diseños, para la finalización de la evaluación de impacto y el plan de impacto. La profesional de sostenibilidad de la consultoría compartió una pequeña presentación en la que se evidenció el avance/ resultado del monitoreo de agua de la línea base biótica.

Consecutivamente a ello, la interventoría les recordó el compromiso sobre la respuesta recibida por la JEP, la consultoría indico que desde el área jurídica están oficializando un documento para poner en conocimiento lo recibido, pero que según lo manifestado por los profesionales la parte constructiva no se puede realizar hasta el levantamiento de la medida cautelar la cual esta hasta el 3 de enero del 2025, la gestora indico que es pertinente incluir esta información e los volúmenes, por ello propone una reunión con el área jurídica.

El consultor manifestó ha avanzado en la construcción del volumen XII, se esperan los diseños definitivos para articular los criterios de sostenibilidad que aplican, se han realizado mesas de trabajos para la revisión de los materiales que se pueda utilizar según las características técnicas y las propias del sitio. Se programo un espacio de socialización de avance con la subdirección de sostenibilidad para el miércoles 16 de octubre del 2024.

El profesional de costos se encuentra en la revisión de los materiales sostenible y a la espera de la definición/aprobación del embarcadero regional para la finalización del esquema de costos.
El consultor indicó que trabajo en la presentación concisa en la propuesta de la figura jurídica para la administración del embarcadero, de igual manera indico que en el transcurso del día enviaría el concepto actualizado según lo definido la última reunión.

El consultor socializó las presentaciones preparadas para la reunión del lunes 7 de octubre del 2024 sobre la ubicación el embarcadero regional de cabotaje y otros embarcaderos y la de la propuesta jurídica, en este espacio se revisaron las propuestas de acuerdo con las necesidades de la comunidad y se emitieron observaciones de forma y estilo al momento de realizarse la presentación.

Se dio cierre al comité.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 11/10/2024

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 31
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** VALLE DEL CAUCA

CONTRATO DE OBRA No. 4003 DE 2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO SOYVALLE

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DEL EMBARCADERO REGIONAL DEL PACIFICO PARA CABOTAJE Y OTRAS EMBARCACIONES EN EL DISTRITO DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4264 DE 2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: DIQUE CONSULTORIA S.A.S

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

•Dar a conocer estado administrativo y técnico del proyecto.
•Evaluar el cronograma considerando las fechas en la entrega de los volúmenes y el plazo contractual vigente

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

Esta reunión se programó en dos partes, a continuación se definen los temas de cada una de estas :

Gestión administrativa :
•Estado Actas de costos

Gestión técnica :
•Avance volúmenes

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

El día 18 de octubre del 2024 siendo aproximadamente las 8:00 Am convergen los participantes posteriormente citados.

El orden del día desarrollado fue el siguiente:

1.Compormisos comité de seguimiento 4/10/24
2. Actas de costos (A, B)
3. Avance volúmenes
4.Compromisos próxima semana

Los compromisos estaban relacionados con la entrega y/o revisión de observaciones y actividades de los volúmenes:

•Atención de observaciones volumen II. CARACTERIZACIÓN DE LA EMBARCACIÓN TIPO PARA EL PROYECTO.

•Atención de observaciones volumen III. ESTUDIO DE TRANSPORTE

•Enviar el volumen VIII. DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y URBANÍSTICO DE LOS EMBARCADEROS

•Enviar avances del volumen IX. ESTUDIO ESTRUCTURAL DE LOS EMBARCADEROS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN DIFERENTES ÁREAS (enviar por sitio, como mínimo pueblo nuevo)

•Enviar el volumen XI. ESTUDIO GESTION PREDIAL

•Enviar actualización del concepto de la figura jurídica.

•Enviar presentación de la socialización programada con la mesa del comité del paro cívico.

•Socialización ubicación del embarcadero regional de cabotaje y otras embarcaciones con la mesa del comité del paro cívico.

•Socialización propuesta jurídica con la mesa del comité del paro cívico.

El consultor remitió el 7 de octubre del 2024 la atención de observaciones del volumen II, al cual la interventoría emitió aprobación el 15 de octubre del 2024.

El consultor remitió el 7 de octubre del 2024 la atención de observaciones del volumen III, al cual la interventoría emitió aprobación el 15 de octubre del 2024.

El consultor no remitió el volumen VIII, en este espacio indico que el volumen se encontraba listo, pero que se encuentran atendiendo unas observaciones producto de las socializadas para el embarcadero regional y el del sitio del puente del piñal.

El consultor no remitió el volumen IX, en este espacio indico que están a la espera de la finalización arquitectónica, pero que iniciarían la entrega por sitios.

El consultor no remitió el volumen XI, en este espacio indico que el volumen se encontraba en ajustes debido a las recomendaciones recibidas por la mesa del comité del paro cívico sobre el análisis del predio de Cospecol y la definición/ acortamiento del embarcadero regional de cabotaje.

No se recibió la actualización del concepto de la figura jurídica.

La socialización de la propuesta jurídica, la ubicación del embarcadero regional de cabotaje y otras embarcaciones con la mesa del comité del paro cívico se realizo el lunes 7 de octubre del 2024. En compromiso a ella se desarrolló una mesa de trabajo presencial para la socialización de la propuesta el día 15 de octubre del 2024, ese mismo día se hizo una visita técnica al sitio del puente el piñal.

Luego de revisar los compromisos del comité anterior, se identificó el estado de las actas de costos de los contratos de consultoría e interventoría, concluyendo que ambas se encuentran al día con los tramites y en construcción del periodo 9A comprendido entre el 1 al 15 de octubre. En este espacio el supervisor ratifico el recibimiento de la propuesta presentada por la interventoría e indico que esperaba ver reflejado el porcentaje de avance de los volúmenes que se ajustaron el acta de modificación de costo, con respecto a ello, la interventoría manifestó que revisaría las observaciones y que remitiría nuevamente para su revisión. Se acordó una reunión entre consultoría, supervisor del contrato e interventoría para el ampliar la definición de aspectos de estas actas.

Seguidamente se realizó una evaluación y seguimiento de los volúmenes entregados.

Se manifestó que los volúmenes I, II, III,IV, VI y VII se encuentran aprobados y radicados.

En relación al volumen V, la interventoría ratificó el recibimiento del documento completo por separados de los sitios, se indicó que el especialista se encontraba en la revisión de estos y que la recomendación allegar el documento completo para cuando se tuviera el concepto se ajustara si era necesario.

En relación con el volumen VIII, el consultor indicó que se encuentran ajustando la ampliación de las áreas de servicio del embarcadero regional de cabotaje, además de ello, con la topografía detallada compartió la adecuación definida en el sitio del puente el piñal.

En relación con el volumen IX, el consultor indicó que el viernes 18 de octubre iniciaría las entregas parciales por sitio de este componente.

En cuanto al componente ambiental y social, la consultoría indico que el viernes 18 de octubre allegaría el avance de este volumen.

El consultor manifestó el avance en la construcción del volumen XII, ya tiene las dimensiones técnicas y económicas, sin embargo, al ser un volumen transversal depende de la finalización de otros volúmenes para la entrega final. La consultoría propuso una entrega parcial luego de la socialización de avance programada con la subdirección de sostenibilidad.

El consultor indico que su profesional de costos finalizo la estructura generalizada van a iniciar a sacar las cantidades por sitio, pero ratifico que a medida que avance el componente estructural, este también avanzará. Resalto que dentro de ítems de obras definidos se encuentran el concreto, baranda, pérgolas y encuentran en la valoración por m2 de construcción.

Se leyeron los compromisos pendientes y se dio cierre al comité.

COMPROMISOS PACTADOS	**FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)**	**RESPONSABLES**
Entrega de avance volumen X	viernes, 18 de octubre de 2024	Consultoría
Entrega de avance volumen IX	viernes, 18 de octubre de 2024	Consultoría
Trámite acta de costo 9A	A la mayor brevedad posible	Consultoría e interventoría


FECHA PRÓXIMA REUNIÓN 25/10/2024
(Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Jonny Andrés Fajardo Rosero	Supervisor de la interventoría	Instituto nacional de vías	
Miguel Angel Samacá Barragán	Apoyo territorial Cali	Instituto nacional de vías	
Alejandra Muñoz Gómez	Profesional Ambiental - SPI	Instituto nacional de vías	
Diana Alexandra Arosemena Barón	Profesional Social - SPI	Instituto nacional de vías	
Danny Orlando Naranjo Lasso	Director Consultoría	Consorcio SOYVALLE	
José David Martin Suarez	Ingeniero residente de campo	Consorcio SOYVALLE	
Diana Marcela Niño Santamaría	Profesional ambiental	Consorcio SOYVALLE	
Diana Milena Hurtado Venegas	Profesional Social	Consorcio SOYVALLE	
Natalia Peña Duarte	Profesional de sostenibilidad	Consorcio SOYVALLE	
Ismael Antonio Quintero Espinosa	Coord. de proyectos / Rep. Legal	Dique Consultoría S.A.S	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 25/10/2024

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 32
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** VALLE DEL CAUCA

CONTRATO DE OBRA No. 4003 DE 2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO SOYVALLE

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DEL EMBARCADERO REGIONAL DEL PACIFICO PARA CABOTAJE Y OTRAS EMBARCACIONES EN EL DISTRITO DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4264 DE 2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: DIQUE CONSULTORIA S.A.S

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

•Dar a conocer estado administrativo y técnico del proyecto.
•Evaluar el cronograma considerando las fechas en la entrega de los volúmenes y la finalización del contrato.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

Esta reunión se programó en dos partes, a continuación se definen los temas de cada una de estas :

Gestión administrativa :
•Estado Actas de costos

Gestión técnica :
•Avance volúmenes

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

El día 25 de octubre del 2024 siendo aproximadamente las 8:00 Am convergen los participantes posteriormente citados.

El orden del día desarrollado fue el siguiente:

1.Compormisos comité de seguimiento 18/10/24
2. Actas de costos (A, B)
3. Avance volúmenes
4.Acta de entrega y recibo
5.Compromisos próxima semana

Los compromisos pendientes estaban relacionados con la entrega y/o revisión de observaciones y actividades de los volúmenes:

•Tramite, revisión y aprobación del acta de costo No 9A periodo del 1 al 15 de octubre
•Enviar el volumen VIII. DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y URBANÍSTICO DE LOS EMBARCADEROS
•Enviar avances del volumen IX. ESTUDIO ESTRUCTURAL DE LOS EMBARCADEROS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN DIFERENTES ÁREAS (enviar por sitio, como mínimo pueblo nuevo)
•Enviar el volumen X. ESTUDIO COMPONENTES AMBIENTAL Y SOCIAL
•Enviar el volumen XI. ESTUDIO GESTION PREDIAL
•Enviar el volumen XII. ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD
•Enviar actualización del concepto de la figura jurídica.

De forma general consultoría e interventoría cumplieron con la entrega de los compromisos pendientes.

Luego de revisar los compromisos del comité anterior, se identificó el estado de las actas de costos de los contratos de consultoría e interventoría, concluyendo que ambas se encuentran al día con la entrega del periodo 9A comprendido entre el 1 al 15 de octubre. La de la consultoría ya se encuentra radicada y facturada, mientras que la de la interventoría se encuentra en firma de la territorial

Seguidamente se realizó una evaluación y seguimiento de los volúmenes, ratificando la aprobación y radicación de los volúmenes I,II,III,IV, VI,VII.

Con relación al volumen V, la interventoría ratificó el recibimiento del documento completo por separados de los sitios, se indicó que el especialista se encontraba en la revisión de estos y que había manifestado posibles recomendaciones de forma para la estructura general del proyecto. El consultor indico que estaba haciendo las averiguaciones de forma correspondientes para la entrega del documento completo, el cual estaría radicando entre lunes 28 o martes 29 de octubre.

La interventoría notificó el recibido en horas de la mañana del avance del volumen VIII de los DWG y PDF de las estructuras de pueblo nuevo, la playita y el piñal, el consultor lo ratificó e indico que están pendientes a la entrega de lo correspondiente al esquema del embarcadero regional de cabotaje y los renders.

El avance volumen IX se encuentra en revisión por parte de la interventoría e indico que se conversaría con el profesional para dar un avance del estado de la revisión a su vez, así mismo, se reitero que el avance se recibió mediante los documentos definitivos, pero no ha recibido la información recopilada.

En cuanto al componente ambiental y social, la consultoría indico que el viernes 25 de octubre allegaría un nuevo avance de este volumen, del cual queda pendiente una complementación del componente social y unos datos técnicos. En este espacio la gestora pregunto por el estado del oficio al ministerio de exterior el cual es soporte del porque no se realizó consulta previa en este proyecto.

La interventoría indico que el volumen XI definitivo se había recibido en horas de la mañana y se remitiría al profesional, que se considerará este aspecto para el espacio de socialización programado para el 25 de octubre a las 4pm.

El consultor manifestó que del volumen XII hacen falta unos aspectos técnicos y financiero, por ello, la entrega definitiva se estaría realizando entre el lunes 28 o martes 29 de octubre del 2024.

El consultor indico que su profesional de costos está sacando cantidades por sitio, pero ratifico que hace falta unos aspectos del volumen VIII para la finalización de este.

La interventoría indico que se había recibido la actualización del documento denominado “Análisis y formulación de recomendaciones de la figura jurídica de administración de embarcadero”, pero que no se había recibido ningún avance con estructura definitiva del volumen XIV.

La gestora manifestó su disponibilidad para la aclaración de dudas en el diligenciamiento del acta de entrega y recibo.

Se leyeron los compromisos pendientes y se dio cierre al comité.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Entrega Volumen V	martes, 29 de octubre de 2024	Consultoría
Entrega Volumen X	lunes, 28 de octubre de 2024	Consultoría
Entrega Volumen XII	martes, 29 de octubre de 2024	Consultoría
Socialización volumen XI. Estudio de gestión predial	viernes, 25 de octubre de 2024	Consultoría,INVIAS e interventoría
Acta de costo 9B	miércoles, 30 de octubre de 2024	Consultoría e interventoría
Observaciones volumen V	viernes, 25 de octubre de 2024	Interventoría
Estado de revisión volumen IX	viernes, 25 de octubre de 2024	Interventoría

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN 1/11/2024
(Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Yenny Xiomara Hernández Peñaranda	Gestor del proyecto	Instituto nacional de vías	

Jonny Andrés Fajardo Rosero	Supervisor de la interventoría	Instituto nacional de vías	
Miguel Angel Samacá Barragán	Apoyo territorial Cali	Instituto nacional de vías	
Alejandra Muñoz Gómez	Profesional Ambiental - SPI	Instituto nacional de vías	
Diana Alexandra Arosemena Barón	Profesional Social - SPI	Instituto nacional de vías	
Juan Pablo Marín Camacho	Biólogo	Instituto nacional de vías	
Danny Orlando Naranjo Lasso	Director Consultoría	Consorcio SOYVALLE	
José David Martin Suarez	Ingeniero residente de campo	Consorcio SOYVALLE	
Diana Marcela Niño Santamaría	Profesional ambiental	Consorcio SOYVALLE	
Natalia Peña Duarte	Profesional de sostenibilidad	Consorcio SOYVALLE	
Ismael Antonio Quintero Espinosa	Coord. de proyectos / Rep. Legal	Dique Consultoría S.A.S	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	(Día /Mes / Año)	
Actividad volumen VII. Socialización ubicación embarcadero regional de cabotaje al comité del paro cívico de Buenaventura	lunes, 7 de octubre de 2024	Consultoría
Actividad volumen XIV. Socialización figura jurídica propuesta para la administración de los embarcaderos	lunes, 7 de octubre de 2024	Consultoría
Atención de observaciones volumen III	A la mayor brevedad posible	Consultoría
Atención de observaciones II	A la mayor brevedad posible	Consultoría
Revisión volumen VIII	A la mayor brevedad posible	Interventoría
Entrega volumen VIII	A la mayor brevedad posible	Consultoría
Entrega volumen IX	A la mayor brevedad posible	Consultoría
Entrega volumen XI	A la mayor brevedad posible	Consultoría



FECHA PRÓXIMA REUNIÓN 11/10/2024
(Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Yenny Xiomara Hernández Peñaranda	Gestor del proyecto	Instituto nacional de vías	
Jonny Andrés Fajardo Rosero	Supervisor de la interventoría	Instituto nacional de vías	
Miguel Angel Samacá Barragán	Apoyo territorial Cali	Instituto nacional de vías	
Alejandra Muñoz Gómez	Profesional Ambiental - SPI	Instituto nacional de vías	
Diana Alexandra Arosemena Barón	Profesional Social - SPI	Instituto nacional de vías	
Juan Pablo Marín Camacho	Biólogo	Instituto nacional de vías	
Danny Orlando Naranjo Lasso	Director Consultoría	Consorcio SOYVALLE	
José David Martin Suarez	Ingeniero residente de campo	Consorcio SOYVALLE	
Vadim Orlando Naranjo Calvo	Ingeniero residente de estudio	Consorcio SOYVALLE	
Diana Marcela Niño Santamaría	Profesional ambiental	Consorcio SOYVALLE	
Diana Milena Hurtado Venegas	Profesional Social	Consorcio SOYVALLE	
Natalia Peña Duarte	Profesional de sostenibilidad	Consorcio SOYVALLE	
Jorge Eduardo Aguirre Garzón	Arquitecto	Consorcio SOYVALLE	
Ismael Antonio Quintero Espinosa	Coord. de proyectos / Rep. Legal	Dique Consultoría S.A.S	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

ANEXOS 8
INFORMES ESPECIALISTAS Y PROFESIONALES

1. INFORME DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

En este periodo se realizó seguimiento, supervisión y control financiero, administrativo y técnico a la entrega de los volúmenes dada la finalización del plazo contractual.

A inicio del periodo se realizó una mesa de trabajo con los lideres de la mesa del comité del paro cívico de Buenaventura, en la que la consultoría socializó la ubicación y diseños definitivos de cada uno de los embarcaderos y la propuesta de la figura jurídica más apropiada para administración de los embarcaderos. Resultado de este encuentro se tuvieron que organizar dos espacios virtuales para aclarar dudas y/o tomar observaciones del embarcadero regional del cabotaje y el del puente el piñal, así como una reunión presencial en las instalaciones del comité para volver a socializar las propuestas para la administración de los embarcaderos.

La definición de los detalles en los dos puntos referenciados anteriormente incidió en la entrega oportuna de los volúmenes, puesto que la información del diseño arquitectónico definitivo es utilizada como base para el diseño estructural, para la estimación de cantidades e indirectamente para los volúmenes de los compontes ambiental, social, predial y de sostenibilidad. No obstante, desde esta interventoría semana a semana se solicitó la entrega de los volúmenes en las fechas establecidas dentro del cronograma de trabajo.

Se hizo evaluación técnica mediante mesas de trabajos con los profesionales para la revisión de los volúmenes II, III,V, VII, VIII, IX, XI, XII, XIII Y XIV correspondientes a la caracterización de la embarcación tipo para el proyecto, estudio de transporte, estudio de geología y geomorfología para ingeniería y geotecnia, estudio de alternativas y determinación de los sitios definitivo de embarcaderos con topografía de detalle, diseño arquitectónico y urbanístico de los embarcaderos, estudio estructural de los embarcaderos y obras complementarias en diferentes áreas especializadas de estudio, estudio componentes ambiental y social, estudio gestión predial, estudio de sostenibilidad, estudio estimación de cantidades de obras, costos y presupuestos, estudio de evaluación económica y financiera del proyecto, los cuales se encuentran aprobados, algunos con aprobación y recomendaciones como es el caso de los volúmenes IX, VIII, XI, XIII, XIV.

Al finalizar el plazo contractual consultoría e interventoría se comprometieron en asistir a la socialización final de proyecto en el distrito de Buenaventura.

ANEXO 9

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 21/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: VALLE DEL CAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4264 DE 2023

INTERVENTOR: DIQUE CONSULTORIA S.A.S

MES INFORME MENSUAL: 8

PROYECTO: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DEL EMBARCADERO REGIONAL DEL PACIFICO PARA CABOTAJE Y OTRAS EMBARCACIONES

CONTRATO DE OBRA No: 4003 DE 2023

CONTRATISTA: CONSORCIO SOYVALLE

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1271723	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN - ANÁLISIS ESTUDIOS Y/O DISEÑOS EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE. NACIONAL	21	Propios	Principal	$ 330.891.139,00	$ 74.426.398,67
2024	615824	ADQUIS.DE BYS - ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN - 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODDALIDAD	16	Nacion	Adición 1	$ 66.697.120,00	
				TOTAL		$ 397.588.259	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 397.588.259,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal 1271723 17/11/2023	Saldo Registro Presupuestal 615824 11/07/2024	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	**dic-23**	$ -	$ -	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	$ 330.891.139,00		$ -			
2	**ene- mar-24**	$ 12.110.000,00	$ 2.300.900,00	**$ 14.410.900,00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	$ 316.480.239,00		$ 14.410.900,00			
3	**abr-24**	$ 22.297.200,00	$ 4.236.468,00	**$ 26.533.668,00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	$ 289.946.571,00		$ 40.944.568,00			
4	**may-24**	$ 25.054.687,50	$ 4.760.390,63	**$ 29.815.078,13**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	$ 260.131.492,87		$ 70.759.646,13			
5	**jun-24**	$ 23.409.200,00	$ 4.447.748,00	**$ 27.856.948,00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	$ 232.274.544,87		$ 98.616.594,13			
6	**jul-24**	$ 36.890.578,50	$ 7.009.209,92	**$ 43.899.788,42**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	$ 188.374.756,45		$ 142.516.382,55			
7	**ago-24**	$ 45.867.452,50	$ 8.714.815,98	**$ 54.582.268,48**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	$ 133.792.487,97		$ 197.098.651,03			
8	**sep-24**	$ 49.887.470,00	$ 9.478.619,30	**$ 59.366.089,30**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	$ 74.426.398,67	$ 66.697.120,00	$ 256.464.740,33			
9A	**01-15-Oct/2024**	$ 71.483.568,75	$ 13.581.878,06	**$ 85.065.446,81**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	$ -	$ 56.058.071,86	$ 341.530.187,14	$ 56.058.071,86		
TOTALES		**$ 287.000.157,25**	**$ 54.530.029,89**	**$ 341.530.187,14**	**$ -**	**$ -**	**$ -**						

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
GRUPO 1 - COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	$ 179.658.000,00	$ 34.135.020,00	$ 213.793.020,00
GRUPO 2 - COSTO POR VOLUMENES	$ 81.062.157,25	$ 15.401.809,89	$ 96.463.967,14
GRUPO 3 - OTROS COSTOS DIRECTOS	$ 26.280.000,00	$ 4.993.200,00	$ 31.273.200,00
VALOR TOTAL	**$ 287.000.157,25**	**$ 54.530.029,89**	**$ 341.530.187,14**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:

1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma

Nombre: ISMAEL ANTONIO QUINTERO ESPINOSA
Representante legal de la Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202 - 73691 ATL

Firma

Nombre: JONNY ANDRES FAJARDO ROJERO
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 05202-141806 ANT

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 1/11/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: VALLE DEL CAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4264 DE 2023

INTERVENTOR: DIQUE CONSULTORIA S.A.S

MES INFORME MENSUAL: 9

PROYECTO: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DEL EMBARCADERO REGIONAL DEL PACIFICO PARA CABOTAJE Y OTRAS EMBARCACIONES

CONTRATO DE OBRA No: 4003 DE 2023

CONTRATISTA: CONSORCIO SOYVALLE

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1271723	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN - ANÁLISIS ESTUDIOS Y/O DISEÑOS EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE. NACIONAL	21	Propios	Principal	$ 330.891.139,00	$ 56.058.071,86
2024	615824	ADQUIS.DE BYS - ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN - 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODDALIDAD	16	Nacion	Adición 1	$ 66.697.120,00	
TOTAL						$ 397.588.259	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 397.588.259,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal 1271723 17/11/2023	Saldo Registro Presupuestal 615824 11/07/2024	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	**dic-23**	$ -	$ -	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	$ 330.891.139,00		$ -			
2	**ene- mar-24**	$ 12.110.000,00	$ 2.300.900,00	**$ 14.410.900,00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	$ 316.480.239,00		$ 14.410.900,00			
3	**abr-24**	$ 22.297.200,00	$ 4.236.468,00	**$ 26.533.668,00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	$ 289.946.571,00		$ 40.944.568,00			
4	**may-24**	$ 25.054.687,50	$ 4.760.390,63	**$ 29.815.078,13**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	$ 260.131.492,87		$ 70.759.646,13			
5	**jun-24**	$ 23.409.200,00	$ 4.447.748,00	**$ 27.856.948,00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	$ 232.274.544,87		$ 98.616.594,13			
6	**jul-24**	$ 36.890.578,50	$ 7.009.209,92	**$ 43.899.788,42**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	$ 188.374.756,45		$ 142.516.382,55			
7	**ago-24**	$ 45.867.452,50	$ 8.714.815,98	**$ 54.582.268,48**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	$ 133.792.487,97		$ 197.098.651,03			
8	**sep-24**	$ 49.887.470,00	$ 9.478.619,30	**$ 59.366.089,30**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	$ 74.426.398,67	$ 66.697.120,00	$ 256.464.740,33			
9A	**01-15-Oct/2024**	$ 71.483.568,75	$ 13.581.878,06	**$ 85.065.446,81**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	$ -	$ 56.058.071,86	$ 341.530.187,14	$ 56.058.071,86		
9B	**16-31-Oct/2024**	$ 47.098.423,75	$ 8.948.700,51	**$ 56.047.124,26**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	$ -	$ 10.947,60	$ 397.577.311,40	$ 10.947,60		
TOTALES		**$ 334.098.581,00**	**$ 63.478.730,40**	**$ 397.577.311,40**	**$ -**	**$ -**	**$ -**						

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
GRUPO 1 - COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	$ 184.474.800,00	$ 35.050.212,00	$ 219.525.012,00
GRUPO 2 - COSTO POR VOLUMENES	$ 121.203.781,00	$ 23.028.718,40	$ 144.232.499,40
GRUPO 3 - OTROS COSTOS DIRECTOS	$ 28.420.000,00	$ 5.399.800,00	$ 33.819.800,00
VALOR TOTAL	**$ 334.098.581,00**	**$ 63.478.730,40**	**$ 397.577.311,40**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: ISMAEL ANTONIO QUINTERO ESPINOSA
Representante legal de la Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202 - 73691 ATL

Firma
Nombre: JONNY ANDRES AJARDO ROSERO
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 05202-141806 ANT

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 10

SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 24/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: VALLE DEL CAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4264 DE 2023

INTERVENTOR: DIQUE CONSULTORIA S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO:

INTERVENTORIA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DEL EMBARCADERO REGIONAL DEL PACIFICO PARA CABOTAJE Y OTRAS EMBARCACIONES EN EL DISTRITO DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA

FECHA DE INICIO: 1/12/2023

PLAZO INICIAL: 31/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 13/07/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 330.891.139,00

VALOR ACUMULADO: $ 330.891.139,00 (Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JONNY ANDRES FAJARDO ROSERO

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 33.089.113,90	3	11	2023	30/06/2024		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	50%	$ 165.445.569,50	3	11	2023	30/06/2024		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 66.178.227,80	3	11	2023	31	12	2026
Calidad del servicio	20%	$ 66.178.227,80	3	11	2023	31	12	2026

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 85-44-101124970

Certificado de modificación o anexo No.: 0

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 28/11/2023

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 33.089.113,90	1	12	2023	28/07/2024		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	50%	$ 165.445.569,50	1	12	2023	28/07/2024		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 66.178.227,80	1	12	2023	28	1	2027
Calidad del servicio	30%	$ 99.267.341,70	1	12	2023	28	1	2027

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 85-44-101124970

Certificado de modificación o anexo No.: 4

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 16/05/2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

FECHA: 24/05/2024 (Día / Mes / Año)

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 33.089.113,90	1	12	2023	28/07/2024		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	50%	$ 165.445.569,50	1	12	2023	28/07/2024		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 66.178.227,80	1	12	2023	28	1	2027
Calidad del servicio	30%	$ 99.267.341,70	1	12	2023	28	1	2027

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 85-44-101124970

Certificado de modificación o anexo No.: 7
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 16/05/2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 33.089.113,90	1	12	2023	30/11/2024		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	50%	$ 165.445.569,50	1	12	2023	30/11/2024		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 66.178.227,80	1	12	2023	30	5	2027
Calidad del servicio	30%	$ 99.267.341,70	1	12	2023	30	5	2027

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 85-44-101124970

Certificado de modificación o anexo No.: 8
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 16/05/2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 33.089.113,90	1	12	2023	30/11/2024		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	50%	$ 165.445.569,50	1	12	2023	30/11/2024		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 66.178.227,80	1	12	2023	30	5	2027
Calidad del servicio	30%	$ 99.267.341,70	1	12	2023	30	5	2027

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 85-44-101124970

Certificado de modificación o anexo No.: 9
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 16/05/2024

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 24/05/2024 (Día / Mes / Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 33.089.113,90	1	12	2023	13/01/2025		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	50%	$ 165.445.569,50	1	12	2023	13/01/2025		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 66.178.227,80	1	12	2023	13	7	2027
Calidad del servicio	30%	$ 99.267.341,70	1	12	2023	13	7	2027

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 85-44-101124970

Certificado de modificación o anexo No.: 13
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 16/05/2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 39.758.825,90	1	12	2023	30/04/2025		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	50%	$ 165.445.569,50	1	12	2023	13/01/2025		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 79.517.651,80	1	12	2023	31	10	2027
Calidad del servicio	30%	$ 119.276.477,70	1	12	2023	31	10	2027

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 85-44-101124970

Certificado de modificación o anexo No.: 15
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 25/07/2024

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre: ISMAEL ANTONIO QUINTERO ESPINOSA
Representante Legal
Matrícula Profesional No.: 08202 - 73691 ATL

Firma
Nombre: JOHNNY ANDRES FAJARDO ROSERO
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 05202-141806 ANT

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 11

PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS APROBADO

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

MEPI-MN1-IN-9-FR-2

1

01/11/2024 (Día / Mes / Año)

PLAN DE CARGAS INICIAL =

REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS = No. ____ ____ (La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)

PLAN DE CARGAS FINAL =

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: VALLE DEL CAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4264

OBJETO: INTERVENTORIA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DEL EMBARCADERO REGIONAL DEL PACIFICO PARA CABOTAJE Y OTRAS EMBARCACIONES EN EL DISTRITO DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA

INTERVENTOR: DIQUE CONSULTORIA S.A.S.

SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: JONNY ANDRES FAJARDO ROSERO

RESOLUCIÓN No.: 4156 DE 20/11/2023 (Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No.: 4003 DE 2023 CONTRATISTA: CONSORCIO SOYVALLE

PLAZO INICIAL: 31/12/2023 (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 01/12/2023 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 21/03/2024 (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 330.891.139,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 397.588.259,00

PLAZO ACUMULADO: 8,6 MES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/10/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: 03/04/2024 (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 66.697.120,00

No. de Orden	Cantidad	CARGO / OFICIO	CONDICIONES INICIALES SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA				ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. _2_ de fecha __29 de Agosto_____		2023		2024																		TOTAL	
											DICIEMBRE		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE			
			Costos de Personal	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-mes)	Valor Total ($)	Costos de Personal	Prima Regional	Participación (h-mes)	Valor Total ($)	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
GRUPO 1 -COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																														
	1	Director de Interventoria	$9.370.000,00		2,00	$18.740.000,00			3,35	$ 31.389.500,00	0,00	$ -	0,25	$ 2.342.900	0,00	$ -	0,00	$ -	0,40	$ 3.748.000	0,40	$ 3.748.000	0,40	$ 3.748.000	0,50	$ 4.685.000	0,50	$ 4.685.000	0,50	$ 4.885.000	3,350	$ 31.389.500,00
	1	Ingeniero Residente Campo	$5.350.000,00		3,00	$16.050.000,00			3,70	$ 19.795.000,00	0,00	$ -	0,10	$ 535.000	0,00	$ -	0,00	$ -	0,30	$ 1.605.000	0,50	$ 2.675.000	0,60	$ 3.210.000	0,70	$ 3.745.000	0,50	$ 2.675.000	0,80	$ 4.280.000	0,20	$ 1.070.000	3,700	$ 19.795.000,00
	1	Ingeniero de Interventoria estudios	$5.350.000,00		3,00	$16.050.000,00			4,80	$ 25.680.000,00	0,00	$ -	0,10	$ 535.000	0,00	$ -	0,00	$ -	0,50	$ 2.675.000	0,50	$ 2.675.000	0,50	$ 2.675.000	0,80	$ 4.280.000	0,80	$ 4.280.000	0,90	$ 4.815.000	0,70	$ 3.745.000	4,800	$ 25.680.000,00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL - GRUPO 1 = (A)						**$ 50.840.000**				**$ 76.864.500**	**$ -**		**$ 3.412.500,00**		**$ -**		**$ -**		**$ 8.028.000,00**		**$ 9.098.000,00**		**$ 9.633.000,00**		**$ 11.773.000,00**		**$ 11.640.000,00**		**$ 13.780.000,00**		**$ 9.500.000,00**		**$ 76.864.500**
FACTOR MULTIPLICADOR = (B)						**2,40**				**2,40**	2,40		2,40		2,40		2,40		2,40		2,40		2,40		2,40		2,40		2,40		2,40		**2,40**
TOTAL COSTOS DE PERSONAL = (A) * (B) = (C)						**$ 122.016.000**				**$ 184.474.800**	**$ -**		**$ 8.190.000,0**		**$ -**		**$ -**		**$ 19.267.200,0**		**$ 21.835.200,0**		**$ 23.119.200,0**		**$ 28.255.200,0**		**$ 27.936.000,0**		**$ 33.072.000,0**		**$ 22.800.000,0**		**$ 184.474.800**
GRUPO 2 - COSTOS POR VOLUMENES TECNICOS ENTREGABLES																														
	Nº	**TITULO DEL VOLUMEN**	**Costos**	**Unidad**	**Total Dedicación Recurso**	**Valor Total ($)**	**Costos**	**Unidad**	**Total Dedicación Recurso**	**Valor Total ($)**	2023 DICIEMBRE		2024 ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		TOTAL	
		Subactividades									H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
	1	**ESTUDIO DIAGNÓSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE**				$ 4.384.206				$ 4.384.206																						
		Metodología aprobada por Interventoria	$ 438.421,00		10%	$ 438.421			10%	$ 438.421															10%	$ 438.421					10%	$ 438.421,00
		Entrega del volumen aprobado por Interventoria	$ 3.945.785,00		90%	$ 3.945.785			90%	$ 3.945.785																	90%	$ 3.945.785			90%	$ 3.945.785,00
	2	**CARACTERIZACIÓN DE LA EMBARCACION TIPO PARA EL PROYECTO**				$ 6.411.325				$ 6.411.325																						
		Metodología aprobada por Interventoria	$ 641.132,50		10%	$ 641.133			10%	$ 641.133																	10%	$ 641.133			10%	$ 641.132,50
		Versión preliminar del volumen aprobado por interventoria							45%	$ 2.885.096																					45%	$ 2.885.096,25
		Entrega del volumen aprobado por Interventoria	$ 5.770.192,50		90%	$ 5.770.193			45%	$ 2.885.096																					45%	$ 2.885.096,25
	3	**ESTUDIO DE TRANSPORTE**				$ 6.678.450				$ 6.678.450																						
		Metodología aprobada por Interventoria	$ 667.845,00		10%	$ 667.845			10%	$ 667.845																			10%	$ 667.845		10%	$ 667.845,00
		Versión preliminar del volumen aprobado por interventoria	$ 3.339.225,00		50%	$ 3.339.225			45%	$ 3.005.303																					45%	$ 3.005.302,50
		Entrega del volumen aprobado por Interventoria	$ 2.671.380,00		40%	$ 2.671.380			45%	$ 3.005.303																					45%	$ 3.005.302,50
	4	**ESTUDIO CARTOGRÁFICO, TOPOGRÁFICO Y BATIMÉTRICO**				$ 6.229.275				$ 6.229.275																						
		Metodología aprobada por Interventoria	$ 622.927,50		10%	$ 622.928			10%	$ 622.928											10%	$ 622.928									10%	$ 622.927,50
		Entrega del volumen aprobado por Interventoria	$ 5.606.347,50		90%	$ 5.606.348			90%	$ 5.606.348																			90%	$ 5.606.348		90%	$ 5.606.347,50
	5	**ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA PARA INGENIERÍA Y GEOTECNIA**				$ 12.571.200				$ 12.571.200																						
		Metodología aprobada por Interventoria	$ 1.257.120,00		10%	$ 1.257.120			10%	$ 1.257.120																10%	$ 1.257.120					10%	$ 1.257.120,00
		Entrega del volumen aprobado por Interventoria	$ 11.314.080,00		90%	$ 11.314.080			90%	$ 11.314.080																					90%	$ 11.314.080,00	90%	$ 11.314.080,00
	6	**ESTUDIO DE HIDROLOGÍA, HIDRAULICA, OCEANOGRAFIA Y SOCAVACION**				$ 10.056.975				$ 10.056.975																						
		Metodología aprobada por Interventoria	$ 1.005.697,50		10%	$ 1.005.698			10%	$ 1.005.698																	10%	$ 1.005.698					10%	$ 1.005.697,50
		Versión preliminar del volumen aprobado por interventoria	$ 5.028.487,50		50%	$ 5.028.488			45%	$ 4.525.639																				45%	$ 4.525.639			45%	$ 4.525.638,75
		Entrega del volumen aprobado por Interventoria	$ 4.022.790,00		40%	$ 4.022.790			45%	$ 4.525.639																				45%	$ 4.525.639			45%	$ 4.525.638,75
	7	**ESTUDIO DE ALTERNATIVAS Y DETERMINACIÓN DE LOS SITIOS DEFINITIVO DE EMBARCADEROS CON TOPOGRAFÍA DE DETALLE**				$ 6.128.475				$ 6.128.475																						
		Metodología aprobada por Interventoria	$ 612.847,50		10%	$ 612.848			10%	$ 612.848																10%	$ 612.848					10%	$ 612.847,50
		Entrega del volumen aprobado por Interventoria	$ 5.515.627,50		90%	$ 5.515.628			90%	$ 5.515.628																					90%	$ 5.515.628	90%	$ 5.515.627,50
	8	**DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y URBANÍSTICO DE LOS EMBARCADEROS**				$ 11.652.300				$ 11.652.300																						
		Metodología aprobada por Interventoria	$ 1.165.230,00		10%	$ 1.165.230			10%	$ 1.165.230																10%	$ 1.165.230					10%	$ 1.165.230,00
		Proyecto Arquitectonico aprobado por interventoria	$ 4.660.920,00		40%	$ 4.660.920			40%	$ 4.660.920																					40%	$ 4.660.920	40%	$ 4.660.920,00
		Entrega del volumen aprobado por Interventoria	$ 5.826.150,00		50%	$ 5.826.150			50%	$ 5.826.150																					50%	$ 5.826.150	50%	$ 5.826.150,00
	9	**ESTUDIO ESTRUCTURAL DE LOS EMBARCADEROS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN DIFERENTES ÁREAS ESPECIALIZADAS DE ESTUDIO**				$ 16.472.775				$ 16.472.775																						
		Metodología aprobada por Interventoria	$ 1.647.277,50		10%	$ 1.647.278			10%	$ 1.647.278																10%	$ 1.647.278					10%	$ 1.647.277,50
		Versión preliminar del volumen aprobado por interventoria	$ 6.589.110,00		40%	$ 6.589.110			45%	$ 7.412.749																					45%	$ 7.412.749	45%	$ 7.412.748,75
		Entrega del volumen aprobado por Interventoria	$ 8.236.387,50		50%	$ 8.236.388			45%	$ 7.412.749																					45%	$ 7.412.749	45%	$ 7.412.748,75
	10	**ESTUDIO COMPONENTES AMBIENTAL Y SOCIAL**				$ 14.142.600				$ 14.142.600																						
		Metodología aprobada por Interventoria	$ 1.414.260,00		10%	$ 1.414.260			10%	$ 1.414.260																10%	$ 1.414.260					10%	$ 1.414.260,00
		Entrega del volumen aprobado por Interventoria	$ 12.728.340,00		90%	$ 12.728.340			90%	$ 12.728.340																					90%	$ 12.728.340	90%	$ 12.728.340,00
	11	**ESTUDIO GESTION PREDIAL**				$ 4.815.000				$ 4.815.000																						
		Metodología aprobada por Interventoria	$ 481.500,00		10%	$ 481.500			10%	$ 481.500																10%	$ 481.500					10%	$ 481.500,00
		Entrega del volumen aprobado por Interventoria	$ 4.333.500,00		90%	$ 4.333.500			90%	$ 4.333.500																					90%	$ 4.333.500,00	90%	$ 4.333.500,00
	12	**ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD**				$ 6.285.600				$ 6.285.600																						
		Metodología aprobada por Interventoria	$ 628.560,00		10%	$ 628.560			10%	$ 628.560											10%	$ 628.560									10%	$ 628.560,00
		Entrega del volumen aprobado por Interventoria	$ 5.657.040,00		90%	$ 5.657.040			90%	$ 5.657.040																					90%	$ 5.657.040,00	90%	$ 5.657.040,00
	13	**ESTUDIO ESTIMACIÓN DE CANTIDADES DE OBRAS, COSTOS Y PRESUPUESTOS**				$ 4.899.600				$ 4.899.600																						
		Metodología aprobada por Interventoria	$ 489.960,00		10%	$ 489.960			10%	$ 489.960																10%	$ 489.960					10%	$ 489.960,00
		Versión preliminar del volumen aprobado por interventoria							45%	$ 2.204.820																					45%	$ 2.204.820	45%	$ 2.204.820,00
		Entrega del volumen aprobado por Interventoria	$ 4.409.640,00		90%	$ 4.409.640			45%	$ 2.204.820																					45%	$ 2.204.820	45%	$ 2.204.820,00
	14	**ESTUDIO DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO**				$ 10.476.000				$ 10.476.000																						
		Metodología aprobada por Interventoria	$ 1.047.600,00		10%	$ 1.047.600			10%	$ 1.047.600																10%	$ 1.047.600					10%	$ 1.047.600,00
		Versión preliminar del volumen aprobado por interventoria							45%	$ 4.714.200																					45%	$ 4.714.200	45%	$ 4.714.200,00
		Entrega del volumen aprobado por Interventoria	$ 9.428.400,00		90%	$ 9.428.400			45%	$ 4.714.200																					45%	$ 4.714.200	45%	$ 4.714.200,00
	15	**INFORME FINAL EJECUTIVO**																														
		Entrega del volumen aprobado por Interventoria																														
TOTAL COSTOS DE VOLUMENES = (D)						$ 121.203.781				$ 121.203.781,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 1.251.467,50		$ -		$ 5.369.378,50		$ 8.777.492,50		$ 15.325.470,00		$ 90.479.992,50		$ 121.203.781,00
					Total						2023		2024																		TOTAL	

No. de Orden	Cantidad	CONCEPTO	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total ($)	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total ($)	DICIEMBRE		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		TOTAL	
											H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
		GRUPO 3 OTROS COSTOS DIRECTOS																																
	1	Viáticos Director, Especialistas y otros profesionales (incluye hospedaje, alimentación y desplazamientos)	250.000	Día	50	$ 12.500.000			44,00	$ 11.000.000,00	0,00	$ -	7,00	$ 1.750.000	0,00	$ -	0,00	$ -	6,00	$ 1.500.000	3,00	$ 750.000	0,00	$ -	3,00	$ 750.000	17,00	$ 4.250.000	0,00	$ -	8,00	$ 2.000.000	44,000	$ 11.000.000,00
	1	Transportes Aéreos Director, Especialistas y otros profesionales (S/Comprobante Pago y Pasabordo)	800.000	Tiquete Ida-Vuelta	15	$ 12.000.000			12,00	$ 9.600.000,00	0,00	$ -	2,35	$ 1.880.000	0,00	$ -	0,00	$ -	1,55	$ 1.240.000	1,16	$ 928.000		$ -	1,72	$ 1.376.000	3,58	$ 2.864.000	0,00	$ -	1,64	$ 1.312.000	12,000	$ 9.600.000,00
	1	Otros Transportes (Vehículo/día, Lanchas, aviónetá, helicóptero, etc.)(S/comprobante de pago, Pasabordo y/o hasta el valor estimado por la entidad)	5.000.000	Global	1	$ 5.000.000			0,38	$ 1.900.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,17	$ 850.000	0,11	$ 550.000	0,00	$ -	0,10	$ 500.000	0,380	$ 1.900.000,00
	1	Campamento (incluye alquiler y servicios, en el sitio del proyecto)	1.200.000	Mes	3	$ 3.600.000			3,00	$ 3.600.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	1,00	$ 1.200.000	1,00	$ 1.200.000	1,00	$ 1.200.000	3,000	$ 3.600.000,00
	1	Edición de Informes (semanales, mensuales, presentaciones y/o ejecutivo, planos, fotografías, incluye archivos magnéticos)	290.000	Unidad	6	$ 1.740.000			8,00	$ 2.320.000,00	0,00	$ -	1,00	$ 290.000	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 290.000	1,00	$ 290.000	1,00	$ 290.000	1,00	$ 290.000	1,00	$ 290.000	1,00	$ 290.000	1,00	$ 290.000	8,000	$ 2.320.000,00
		Ajuste al peso y/o valor remanente							1,00	$ 9.200,00																								$ 9.200,00
*	**TOTAL COSTOS DIRECTOS (E)**					**$ 34.840.000**				**$ 28.429.200**	**$ -**		**$ 3.920.000**		**$ -**		**$ -**		**$ 3.030.000**		**$ 1.968.000**		**$ 290.000**		**$ 3.266.000**		**$ 9.154.000**		**$ 1.490.000**		**$ 5.302.000**		**$ 28.420.000**
*	**VALOR TOTAL BÁSICO (C)+(D)+ (E)= (F)**					**$ 278.059.781**				**$ 334.107.781**	**$ -**		**$ 12.110.000**		**$ -**		**$ -**		**$ 22.297.200**		**$ 25.054.688**		**$ 23.409.200**		**$ 36.890.579**		**$ 45.867.453**		**$ 49.887.470**		**$ 118.581.993**		**$ 334.098.581**
*	**IVA = 19% * (F) = (G)**					**$ 52.831.358**				**$ 63.480.478**	**$ -**		**$ 2.300.900**		**$ -**		**$ -**		**$ 4.236.468**		**$ 4.760.391**		**$ 4.447.748**		**$ 7.009.210**		**$ 8.714.816**		**$ 9.478.619**		**$ 22.530.579**		**$ 63.478.730**
*	**COSTO TOTAL = (F) + (G)**					**$ 330.891.139**				**$ 397.588.259**	**$ -**		**$ 14.410.900**		**$ -**		**$ -**		**$ 26.533.668**		**$ 29.815.078**		**$ 27.856.948**		**$ 43.899.788**		**$ 54.582.268**		**$ 59.366.089**		**$ 141.112.571**		**$ 397.577.311**
*																																		
*																																		

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

CAUSALES ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS Y REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS TRAMITADAS Y APROBADAS

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:

NOTAS:

1. Para elaborar el Plan de Cargas Inicial el Interventor debe haber aprobado el Programa de Obra y el Programa de Inversiones; con base en estos documentos presenta un esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, información que le permite identificar la proyección de la dedicación del personal y otros costos, optimizando sus recursos de acuerdo con la ejecución del proyecto.

2. Para la Reprogramación al Plan de Cargas el Interventor debe presentar actualizado el esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, actualizando las dedicaciones y costos de los meses anteriores de acuerdo con las actas de costos tramitadas para cada periodo, e identifica y distribuye su personal y otros costos para los siguientes periodos, optimizando sus recursos de acuerdo con las necesidades de ejecución del proyecto.

3. La utilización del personal y otros costos requeridos es controlado e incorporado al proyecto previa aprobación del Supervisor del contrato de interventoría.
4. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la reprogramación al plan de cargas.
5. El Plan de Cargas Final debe contener los recursos y valores ejecutados en cada periodo del plazo contractual y debe corresponder con el valor total ejecutado según la última Acta de Costos tramitada.

Para constancia de lo anterior se firma el presente Plan de Cargas

Firma:
Nombre: ISMAEL ANTONIO QUINTERO ESPINOSA
Representante Legal o su Apoderado Interventor
Matrícula Profesional No.: 08202 - 73691 ATL

Firma:
Nombre: JONNY ANDRES FAJARDO ROSERO
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 05202-141806 ANT
(Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 12

RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

FECHA	ASUNTO	ENVIA	RECIBE	CONSECUTIVO
01/10/2024	Volumen VI	DICONSAS	INVIAS	CDICON – 134 – 0196 – 0937
01/10/2024	Respuesta a las observaciones del volumen II	CONSORCIO SOYVALLE	DICONSAS	CSV-091-RL
01/10/2024	Volumen V por sitio	CONSORCIO SOYVALLE	DICONSAS	CSV-091A-RL
04/10/2024	Aprobación condicionada volumen III	DICONSAS	CONSORCIO SOYVALLE	CDICON – 134 – 0197 – 0938
04/10/2024	Hoja de vida profesional grupo 2 especialista evaluación de proyectos interventoría	DICONSAS	INVIAS	CDICON – 134 – 0198 – 0939
04/10/2024	Aprobación condicionada volumen II	DICONSAS	CONSORCIO SOYVALLE	CDICON – 134 – 0199 – 0940
04/10/2024	Aprobación volumen VII	DICONSAS	CONSORCIO SOYVALLE	CDICON – 134 – 0200 – 0941
04/10/2024	Volumen VII	DICONSAS	INVIAS	CDICON – 134 – 0201 – 0942
07/10/2024	Viabilidad metodología XII	INVIAS	INVIAS	2024I-VBOG-071706
08/10/2024	Respuesta a las observaciones del volumen III	CONSORCIO SOYVALLE	DICONSAS	CSV-092-RL
08/10/2024	Respuesta a las observaciones del volumen II	CONSORCIO SOYVALLE	DICONSAS	CSV-093-RL
09/10/2024	Recorderis cumplimiento del cronograma de trabajo	DICONSAS	CONSORCIO SOYVALLE	CDICON – 134 – 0202 – 0943
09/10/2024	Acta de costo mensual de interventoría no 8	DICONSAS	INVIAS	CDICON – 134 – 0203– 0944
09/10/2024	Aprobación especialista evaluación - interventoría	INVIAS	DICONSAS	2024S-VBOG-072873
09/10/2024	Solicitud ampliación del plazo contractual	CONSORCIO SOYVALLE	DICONSAS	CSV-094-RL
10/10/2024	Invitación análisis administración de los embarcaderos	CONSORCIO SOYVALLE	DIMAR	2024-478-EBU-2813
10/10/2024	Invitación análisis administración de los embarcaderos	CONSORCIO SOYVALLE	EPA	2024-478-EBU-2814
10/10/2024	Invitación análisis administración de los embarcaderos	CONSORCIO SOYVALLE	FONBUENAVENTURA	2024-478-EBU-2815
10/10/2024	Invitación análisis administración de los embarcaderos	CONSORCIO SOYVALLE	PLANEACIÓN	2024-478-EBU-2817
10/10/2024	Invitación análisis administración de los embarcaderos	CONSORCIO SOYVALLE	OFICINA PREVENCIÓN	2024-478-EBU-2818
10/10/2024	Invitación análisis administración de los embarcaderos	CONSORCIO SOYVALLE	PERSONERÍA	2024-478-EBU-2819
10/10/2024	Invitación análisis administración de los embarcaderos	CONSORCIO SOYVALLE	SEC VIVIENDA	2024-478-EBU-2820
10/10/2024	Invitación análisis administración de los embarcaderos	CONSORCIO SOYVALLE	PROCURADURÍA	2024-478-EBU-2821
11/10/2024	Respuesta a la solicitud de ampliación del plazo contractual	DICONSAS	CONSORCIO SOYVALLE	CDICON – 134 – 0204– 0945
11/10/2024	Acta de costo mensual de consultoría No. 8	DICONSAS	INVIAS	CDICON – 134 – 0205– 0946
15/10/2024	Aprobación volumen III	DICONSAS	CONSORCIO SOYVALLE	CDICON – 134 – 0206– 0948
15/10/2024	volumen III	DICONSAS	INVIAS	CDICON – 134 – 0207– 0949
15/10/2024	Aprobación volumen II	DICONSAS	CONSORCIO SOYVALLE	CDICON – 134 – 0208– 0950
15/10/2024	Volumen II	DICONSAS	INVIAS	CDICON – 134 – 0209– 0951
15/10/2024	Obligaciones contractuales acta de costo septiembre	INVIAS	DICONSAS	2024S-VBOG-075070
15/10/2024	Entrega de avances, volumen preliminar VIII	CONSORCIO SOYVALLE	DICONSAS	CSV-096A-RL

15/10/2024	Entrega de avances, volumen preliminar IX	CONSORCIO SOYVALLE	DICONSAS	CSV-096B-RL
15/10/2024	Entrega de avances, volumen preliminar X	CONSORCIO SOYVALLE	DICONSAS	CSV-096C-RL
15/10/2024	Entrega de avances, volumen preliminar XI	CONSORCIO SOYVALLE	DICONSAS	CSV-096D-RL
15/10/2024	Entrega de avances, volumen preliminar XII	CONSORCIO SOYVALLE	DICONSAS	CSV-096E-RL
15/10/2024	Concepto jurídico actualizado	CONSORCIO SOYVALLE	DICONSAS	CSV-096F-RL
18/10/2024	Recorderis cronograma de trabajo, solicitud de volúmenes	DICONSAS	CONSORCIO SOYVALLE	CDICON – 134 – 0210– 0952
21/10/2024	Cierre operaciones financieras vigencia 2024	INVIAS	DICONSAS	2024S-VBOG-077011
22/10/2024	Cierre operaciones financieras vigencia 2024	INVIAS	DICONSAS	2024S-VBOG-077315
23/10/2024	Acta de costo mensual de interventoría no 9a	DICONSAS	INVIAS	CDICON – 134 – 0211– 0953
23/10/2024	Acta de costo mensual de consultoría no 9a	DICONSAS	INVIAS	CDICON – 134 – 0212– 0954
23/10/2024	Respuesta al oficio CDICON – 134 – 0210 – 0952	CONSORCIO SOYVALLE	DICONSAS	CSV-097-RL
23/10/2024	Solicitud de retroalimentación volumen V	CONSORCIO SOYVALLE	DICONSAS	CSV-098-RL
28/10/2024	Aprobación documentos definitivos del volumen V	DICONSAS	CONSORCIO SOYVALLE	CDICON – 134 – 0213– 0955
30/10/2024	Observaciones volumen XI	DICONSAS	CONSORCIO SOYVALLE	CDICON – 134 – 0214– 0957
31/10/2024	Aprobación volumen VII	DICONSAS	CONSORCIO SOYVALLE	CDICON – 134 – 0215– 0959
31/10/2024	Volumen VII	DICONSAS	INVIAS	CDICON – 134 – 0216– 0960
31/10/2024	Aprobación volumen V	DICONSAS	CONSORCIO SOYVALLE	CDICON – 134 – 0217– 0961
31/10/2024	volumen V	DICONSAS	INVIAS	CDICON – 134 – 0218– 0962
31/10/2024	aprobación volumen VIII	DICONSAS	CONSORCIO SOYVALLE	CDICON – 134 – 0219– 0963
31/10/2024	volumen VIII	DICONSAS	INVIAS	CDICON – 134 – 0220– 0964
31/10/2024	aprobación volumen IX	DICONSAS	CONSORCIO SOYVALLE	CDICON – 134 – 0221– 0965
31/10/2024	volumen IV	DICONSAS	INVIAS	CDICON – 134 – 0222– 0966
31/10/2024	aprobación volumen X	DICONSAS	CONSORCIO SOYVALLE	CDICON – 134 – 0223– 0967
31/10/2024	volumen X	DICONSAS	INVIAS	CDICON – 134 – 0224– 0968
31/10/2024	aprobación volumen XIV	DICONSAS	CONSORCIO SOYVALLE	CDICON – 134 – 0225– 0969
31/10/2024	volumen XIV	DICONSAS	INVIAS	CDICON – 134 – 0226– 0970
31/10/2024	aprobación volumen XIII	DICONSAS	CONSORCIO SOYVALLE	CDICON – 134 – 0227– 0971
31/10/2024	volumen XIII	DICONSAS	INVIAS	CDICON – 134 – 0228– 0972
31/10/2024	aprobación volumen XI	DICONSAS	CONSORCIO SOYVALLE	CDICON – 134 – 0229– 0973
31/10/2024	volumen XI	DICONSAS	INVIAS	CDICON – 134 – 0230– 0974