EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	GESTION DE CONTRATACION	**Código:** GC-FA-16
		Versión: 02
	ACTA DE RECIBO PARCIAL A SATISFACCION	**Fecha:** 11-11-2021
		Página: 1 de 1

TIPO DE CONTRATACION		
	Orden/Contrato de Compra de Suministro	
	Orden de Prestación de Servicios	
	Contrato de Interventoría	
	Contrato de Obra	X

ACTA No.	2

1. INFORMACION DEL CONTRATO:

No. del Contrato u Orden de Servicio	2
Objeto	CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA (MODULO VII)
Contratante	EDUBAR SA
Contratista	CONSORCIO SAN CHARBEL VII
Plazo	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
Valor	$ 9.186.635.876
Fecha de Firma del Contrato/Orden	25-abr-24
Fecha de Inicio del Contrato/Orden	19-jul-24
Fecha Terminación del Contrato/Orden	31-dic-24

2. INFORMACION POLIZA:

2. INFORMACION POLIZA:

Tipo de Póliza	CUMPLIMIENTO -100317286		
VIGENCIAS	Desde	19/07/2024	
	Hasta	30/04/2025	
Tipo de Póliza	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND		
VIGENCIAS	Desde	19/07/2024	
	Hasta	31-dic-27	
Tipo de Póliza	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA		
VIGENCIAS	Desde	31/12/2024	
	Hasta	31/12/2029	
Tipo de Póliza	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL - 100079332		
VIGENCIAS	Desde	19/07/2024	
	Hasta	31/12/2024	

3. VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL:

VALOR($)	$ 2.553.597.933

VALOR EN LETRAS

DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE

Para constancia de lo anterior, firman quienes intervinieron en la presente acta:

ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL
REPRESENTANTE LEGAL
EDUBAR S.A.

JUAN SEBASTIAN SAMPER RUIZ
SUBGERENCIA DE PROYECTOS
EDUBAR S.A.

CARLOS KARLO COTES MADERA
Representante Legal
CONTRATISTA

Datos Generales del Contrato

1. DENOMINACIÓN DEL CONTRATO	**INFORME No.**	2	
Contrato N°	SA-EDU-004-2024		
Nombre del Supervisor	JUAN SEBASTIAN SAMPER RUIZ		
2. DE LA ETAPA CONTRACTUAL			
Tipo de contrato	Prestación de Servicios	Otro: X	
Nombre del contratista	CONSORCIO SAN CHARBEL VII		
Objeto del contrato	CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA (MODULO VII)		
Plazo	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024		
Valor del contrato	Contrato Inicial	$ 9.186.635.876	
	Adición 1	$	
	Adición 2	$	
	Adición 3	$	
	Total	$ 9.186.635.876	

Fecha de inicio del contrato (19 julio de 2024)	Fecha de terminación del contrato (31 diciembre de 2024)	Fecha de Suspensión (dd-MM-yyyy)	Fecha de reinicio (dd-MM-yyyy)

3. GARANTÍAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (las solicitadas en el contrato):

Amparos	Aseguradora	No de Póliza	Vigencia	
			Desde (dd-MM-yyyy)	Hasta (dd-MM-yyyy)
Amparo básico – predios labores y operaciones	Seguros mundial	RCE 100079332	9/04/2024	31/12/2024
Patronal	Seguros mundial	RCE 100079332	9/04/2024	31/12/2024
Contratistas y subcontratistas	Seguros mundial	RCE 100079332	9/04/2024	31/12/2024
Vehículos propios y no propios	Seguros mundial	RCE 100079332	9/04/2024	31/12/2024
Cumplimiento	Seguros mundial	CU 100317286	19/07/2024	30/05/2025
Prestaciones sociales	Seguros mundial	CU 100317286	19/07/2024	31/12/2027
Estabilidad de obra	Seguros mundial	CU 100317286	31/12/2024	31/12/2029

4. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Descripción		**Valor**
Valor del Contrato Inicial (IVA incluido)		$ 9.186.635.876
Adición No. 1		$
Adición No. 2		$
Adición No. 3		$
Valor Total del contrato		$ 9.186.635.876
Porcentaje del Anticipo	%	$
Porcentaje del Pago anticipado	%	$
Valor a Pagar en el Presente Informe		$ 2.553.597.933,00
Valor Ejecutado a la Fecha		$ 2.982.334.773,00
No. Factura o Cuenta de Cobro		FE No. 2

Ejecución Contractual:

Se relaciona a continuación las actividades realizadas por el contratista durante el plazo de ejecución del contrato.

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES				Condiciones Actualizadas Según Acta de Modificación No. 01	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE ACTA # 02	NUEVO ACUMULADO
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**CANTIDAD**	**CANTIDAD**	**CANTIDAD**	**CANTIDAD**	**CANTIDAD**
	Capítulo - Demoliciones						
88	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN VIAS	M2	22.066,48	22.066,48	6.996,19	9.372,99	16.369,18
1029	DEMOLICIÓN DE ANDÉN Y RETIRO DE MATERIAL	M2	6.285,12	6.285,12	1.406,39	1.833,70	3.240,09
556	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO Y RETIRO DE MATERIAL (CRUCES)	M2	252,00	2.077,00		1.426,75	1.426,75
557	DEMOLICIÓN DE BORDILLO Y RETIRO DE MATERIAL	ML	2.929,62	2.929,62		882,22	882,22
	Capítulo - Excavación, Cimentaciones y Rellenos						
89	EXCAVACION A MAQUINA Y RETIRO DE MATERIAL	M3	820,31	1.138,35		994,14	994,14
198	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	246,09	571,09		459,65	459,65
	Capítulo - Pavimento y espacio público						
8714	PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR= 45 A LA FLEXION ACELERADO A 3 DIAS , ESPESOR= 0.20 METROS, INCLUYE CANASTILLA ,PASADORES D = 1" - LONGITUD 0.35 METROS A CADA 0.30 METROS Y 5/8" - LONGITUD 0.85 METROS A CADA 1.20 METROS, JUNTAS DE SILICONA Y ANTISOL.	M2	1.892,63	1.892,63		460,13	460,13
1026	PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR = 39, CON ACELERADO DE 3 DIAS, E = 0.15 MTS, PASADORES D = 3/4" - LONGITUD 0.35 METROS A CADA 0.30 METROS Y D = 1/2" LONGITUD 0.85 METROS A CADA 1.20 METROS, JUNTA Y ANTISOL (PARA ZONA DE ACCESOS Y PARQUEO)	M2	1.377,30	1.377,30		721,05	721,05
84	ACERO DE REFUERZO CORTADO	KG	15.141,00	15.141,00		5.185,38	5.185,38
2153	BASE EN CONCRETO FLUÍDO DE 1500 PSI PREMEZCLADO, E = 0.15 METROS (VIAS Y CRUCES)	M2	1.892,63	1.200,18		437,26	437,26
2153-2	BASE EN CONCRETO FLUÍDO DE 1500 PSI PREMEZCLADO, E = 0.15 METROS (ZONAS DE PARQUEO Y ACCESOS A PREDIOS)	M2	1.377,23	1.110,83		572,03	572,03
4309	BORDILLO DE 0.15 X 0.20 METROS EN CONCRETO DE 3000 PSI, INCLUYE ANCLAJE CON SIKADUR (VER DISEÑO)	ML	2.929,62	2.861,63		253,05	253,05
897	PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 1500 PSI E = 0.05 MTS	M2	6.285,12	5.965,29		1.678,45	1.678,45
1	SUBTERRANIZACON DE REDES DE TELECOMUNICACIONES, INCLUYE REGISTROS COMUNES, REGISTROS	ML	2.420,00	2.244,63	256,00	661,17	917,17

	DOMICILIARIOS, EXCAVACIONES, 12 LINEAS DE TUBERIA TDP DE 4" Y RELLENO Y COMPACTACION						
	Capítulo - Provisiones						
3	PROVISION DE REDES HIDRAULICAS E HIDROSANITARIAS	GLB	1,00	1,00		0,26	0,26
5	PROVISIÓN SUMINISTRO E INSTALACION RED DE ALUMBRADO PÚBLICO, INCLUYE POSTES METALICOS ORNAMENTALES, LUMINARIAS LED, OBRAS CIVILES Y CERTIFICACION RETIE Y RETILAP.	GLB	1,00	1,00		0,23	0,23
7	PROVISION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	GLB	1,00	1,00	0,30	0,20	0,50
	Capítulo - Paisajismo						
3755	PAISAJISMO GENERAL ZONA VERDE: INCLUYE SIEMBRA DE PLANTAS Y TRANSPORTE DE:1000 M2 COCCOLOBA UVIFERA-UVA DE PLAYA DENSIDAD 5 X M2, COCARDUS ERECTUS-MANGLE VERDE DENSIDAD 4 X M2, CONOCARDUS ERECTUS-MANGLE PLATEADO-DENSIDAD 4 X M2, LEUCOPHYLUM FRYTENCES-FRAILEJON DENSIDAD 4 X M2, BOUGAINVILLEA SPECTABILIS-TRINITARIAS SURTIDAS DENSIDAD 3 M2, CARISSA MACROCARDA-MONEDITA DENSIDAD 8 X M2, SHEFLERA ARBORICOLA-SHEFLERA DENSIDAD 6 X M2, SUINGLEA GLUTINOSA-SUINGLA O LIMONCILLO DENSIDAD 6 X M2 (VER DISEÑO).	M2	2.954,43	2.954,43		938,83	938,83
	Capítulo - ITEM NO PREVISTOS						
NP-001	SUMINISTRO E INSTALACION DE ADOQUIN PEATONAL EN LOSETAS PREFABRICADAS EN TONOS: GRIS TACTIL ALERTA Y TACTIL GUIA AMARILLA DE 0.20 X 0.20 X 0.06 METROS Y TABLETA LISA EN TONOS GRISES (CLARO Y OSCURO) DE 0.40 X 0.40 X 0.06 METROS, CON BORDE DE CONFINAMIENTO A AMBOS LADOS DE 0.15 X 0.30 METROS EN CONCRETO DE3000 PSI REFORZADO CON 2 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 0.32 METROS, INCLUYE EXCAVACION, RETIRO DE MATERIAL, Y BASE EN MATERIAL SELECCIONADO	M2		6.013,17		1.706,34	1.706,34
NP-002	RELLENO EN MATERIAL DE SUBBASE GRANULAR COMPACTADO	M3		139,35		31,35	31,35
NP-003	SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBBASE GRANULAR ESTABILIZADA CLASE C CON CEMENTO GRIS PORTLAND TIPO I.	M3		134,92		3,37	3,37
NP-004	CONSTRUCCION DE RAMPAS EN CONCRETO	M2		687,78		76,14	76,14

Los soportes documentales (en los casos que aplique) del desarrollo de las actividades antes mencionadas son los siguientes: Acta de recibo parcial de obra No.2, memorias de cálculo, registro fotográfico, bitácora, resultados de laboratorio realizados, informe de gestión ambiental, informe de gestión social.

Las actividades relacionadas anteriormente fueron ejecutadas durante el periodo correspondiente al periodo del 1 de septiembre de 2024 al 8 noviembre de 2024.

JUAN SEBASTIAN SAMPER RUIZ, quien actúa en nombre y representación de EDUBAR S.A., en calidad de supervisor, deja constancia que el contratista ejecuto a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo y la propuesta presentada.

Se firma en Barranquilla en el mes de noviembre de 20**24**

JUAN SEBASTIAN SAMPER RUIZ
SUPERVISOR