REPUBLICA DE COLOMBIA
DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA

INFORME MENSUAL DE OBRA No. 005

DEL *01* DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA, ETAPA III. (MODULO VII)

ENTIDAD CONTRATANTE: EDUBAR S.A

CONTRATISTA: CONSORCIO C&V BARRANQUILLA

DATOS GENERALES	
ENTIDAD CONTRATANTE:	EDUBAR S. A
OBJETO DEL PROYECTO:	"EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA, ETAPA III." (MÓDULO VII)
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIVIENDAS BQ SA-EDU-012-2024
CONTRATO DE OBRA MÓDULO VII:	SA-EDU-019-2024
CONTRATISTA:	CONSORCIO C&V BARRANQUILLA
NOMBRE DOCUMENTO:	INFORME MENSUAL DE OBRA No.003

CONTROL DE MODIFICACIONES		
Versión	Descripción de Modificaciones	Fecha
01	Entrega Inicial del mes No.5 para revisión.	10 de octubre de 2024

Elaboró:	Ing. Natalia Castillejo Arraut	07 de octubre de 2024
Aprobó:	Ing. Cristian Pachon Corredor	08 de octubre de 2024
Responsable:	Ing. Luis Carlos Pérez	08 de octubre de 2024

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCION 5

2. CARACTERISTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 5

2.1 ANTECEDENTES DEL PROYECTO 5
2.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO. 7
2.3. OBRAS CONTEMPLADAS EN EL PROYECTO 7
2.4 BARRIOS INTERVENIDOS 10

3. ESTADO DEL CONTRATO DE OBRA. 11

3.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA 11
3.2 BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO 13
3.2.1 ACTAS GENERADAS AL CONTRATO 14
3.2.1.1 ACTAS PARCIAL DE OBRA 14
3.2.1.2. ACTAS GENERALES 14
3.2.2 MODIFICACIONES REALIZADAS AL CONTRATO. 14
3.2.2.1. OTROSÍES – ADICIONES – PRORROGAS 14
3.2.2.2 SUSPENSIONES Y REINICIOS 14
3.2.2.3 ACTAS DE MODIFICACIONES DE CANTIDADES DE OBRA 15
3.3 ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA 15
3.3.1. LISTADO DE VIVIENDAS CON LEVANTAMIENTO 15
3.3.2. LISTADO DE VIVIENDAS INTERVENIDAS 17
3.3.3. VIVIENDAS FINALIZADAS A FECHA DE CORTE DEL INFORME 16

4. AVANCE Y ESTADO DE LAS OBRAS CONTRATO DE OBRA. 21

4.1 PERSONAL DEL CONTRATISTA EN LA OBRA. 21
4.2 EQUIPOS DEL CONTRATISTA EN LA OBRA 22
4.3 DIFICULTADES PRESENCIADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO 22
4.4 ASPECTOS AMBIENTALES 22
4.5 ASPECTOS SST 23

5. COMENTARIOS Y CONCLUSIONES 24

LISTA DE CUADROS

Cuadro No. 1 *Listado de barrios* 11
Cuadro No. 2 *Información general del contrato* 11
Cuadro No. 3 *Resumen de las pólizas del Contrato de Obra.* 12
Cuadro No. 4 *Condiciones financieras actualizadas del contrato de obra* 13
Cuadro No. 5 *Actas Parciales de Obra* 14
Cuadro No. 6 Resumen de las actas del contrato de Obra. 14

LISTA DE ANEXOS

NUMERO ANEXO	DESCRIPCIÓN	APLICA
1	Registro fotográfico	SI
2	Bitácora de obra	SI
3	Fuentes de materiales	SI
4	Relación de correspondencia enviada	SI
5	Relación de correspondencia recibida	SI

1. INTRODUCCION

El presente documento resume las actividades ejecutadas en el Módulo VII, en el periodo comprendido entre el 01 de septiembre al 30 de septiembre de 2024, durante el desarrollo de las actividades contenidas en los siguientes Contratos de Obra:

- Contrato de Obra No.SA-EDU-019-2024

A través de este informe, se presenta el proceso técnico, administrativo, ambiental y financiero a cargo del CONSORCIO C&V BARRANQUILLA, en la ejecución del Contrato de Obra N.º SA-EDU-019-2024 suscrito con Edubar S.A. con el fin de informar el cumplimiento de las actividades contratadas y las eventualidades que se han presentado durante el desarrollo de la misma.

2. CARACTERISTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO.

2.1 Antecedentes Del Proyecto

EDUBAR S.A. siendo una empresa de economía mixta del orden Distrital con un capital público superior al 50%, participa en la ejecución de Planes de Ordenamiento, planes parciales, proyectos de estratificación, valorización, programas de reasentamiento y de adquisición predial, diseños arquitectónicos y técnicos, proyectos urbanísticos de renovación y desarrollo, interventoría y construcción, así como la promoción de sociedades y negocios innovadores.

Que dentro del desarrollo del objeto de la empresa esta planear, acometer y ejecutar conjuntamente con otras entidades descentralizadas, con otros municipios y entidades territoriales del Atlántico o de la Costa Caribe, con las entidades descentralizadas de estos, con la Nación o sus entidades descentralizadas, obras y proyectos que encuadren dentro del objeto de la sociedad y que interesen a la ciudad de Barranquilla o a cualquier otro ente territorial y a una o varias de las entidades públicas territoriales o descentralizadas.

EDUBAR S.A. ofrece servicios de renovación urbana dirigidos a introducir modificaciones sustanciales al uso de la tierra y de las construcciones a entes territoriales, entidades estatales y entes privados. En razón a lo anterior, tiene en ejecución diferentes Convenios Interadministrativos y contratos con particulares en los que se desarrollan actividades como; Diseños de Planes de Reasentamiento,

Adquisición Predial, Consultorías, Interventorías, y otros. Dentro de la misión de EDUBAR S.A., está: "Construir Espacios Urbanos para generar una ciudad competitiva, ambientalmente sostenible y con calidad en el nivel de vida de sus habitantes" y el objetivo estratégico de la sociedad corresponde a "Garantizar auto sostenibilidad y perdurabilidad empresarial de EDUBAR a través de la realización de proyectos de gran impacto socio-económico, innovación tecnológica y gestión eficiente para ratificarla como la organización social líder y de proyectos de Desarrollo Urbano de Barranquilla, y así mejorar la competitividad del Departamento del Atlántico y la Región Caribe".

Que la Constitución Política Colombiana en su artículo 2 establece los fines esenciales del Estado y afirma que las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra y bienes. Así mismo en su artículo 366 señala que el bienestar general y la calidad de vida de las personas son finalidades sociales del Estado, previendo el constituyente para tales efectos, que en los planes y presupuestos de la Nación y de las entidades territoriales, el gasto público social, tendrá prioridad sobre cualquier asignación.
Son entidades territoriales los Departamentos, los Distritos y los Municipios, entre otras, los cuales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses, dentro de los límites de la Constitución y la Ley, y les corresponde prestar los servicios públicos que determine la Ley construir las obras que demandan proceso local.
Que según los postulados del artículo 209 de la Constitución Política, las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado.
En Barranquilla cada vez más ciudadanos tienen acceso a vivienda propia. Sin embargo, lograr que los ciudadanos tengan acceso a vivienda de calidad, requiere mucho más que simplemente generar unidades y ponerlas al mercado. Por lo anterior, desde la administración se realizarán esfuerzos por el mejoramiento cualitativo de la vivienda, que complementen la estrategia de más unidades de vivienda.

Para lograr estos propósitos, el Plan de Gobierno inscrito por el alcalde, "Barranquilla Imparable", comprende en su Capítulo 07. Vivienda – Mejoramiento de Viviendas y Titulación de predios: "Preservar el arraigo de los habitantes a sus territorios debe ser una opción para nuestras comunidades. Creemos que los programas de Mejoramiento de vivienda y la Titulación de predios, que trabajaremos de la mano con el Ministerio de vivienda serán vitales para que podamos ayudar a los hogares barranquilleros a mejorar cualitativamente el estado de sus viviendas."

2.2. Localización del Proyecto.

El objeto contractual se desarrollará en los barrios perteneciente al Suroriente del Distrito de Barranquilla



2.3. Obras Contempladas en el Proyecto.

Las principales necesidades de la comunidad en materia de intervención para mejorar las condiciones de dignidad y calidad de las viviendas identificadas por el Distrito y que requieren ser priorizadas en las zonas más vulnerables en diferentes localidades del Distrito de Barranquilla: MÓDULO VII – 1.135 mejoramientos de viviendas.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND
1	**INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS**	
282	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	UN
293	PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4"	UN
288	PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	UN
318	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC DIAMETRO 2"	ML

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND
274	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC DIAMETRO 4"	ML
272	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2"	ML
8892	REGISTRO DE 0,50X0,50X0,50 MTS EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:6 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	UND
8893	EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERIAS - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)	ML
1683	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO	M3
2	**PISO BAÑO Y VIVIENDA**	
263	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	M2
901	PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.05 MTS	M2
8748	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM SEPARACIÓN DE 0.15 MTS	M2
8895	PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES MAYOR A 0.30 M	M2
8897	ENCHAPE EN CERAMICA PARA PISOS DE DIMENSIONES VARIABLES MAYOR A 0.30 M	M2
1448	ZOCALO EN BALDOSA CERAMICA 0.10 X 0.20 METROS	ML
3	**ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS**	
129	DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12 Y RETIRO DE MATERAL	M2
419	DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL	M2
435	PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	M2
133	LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	M2
262	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	M2
3,1	ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES MAYOR A 0.30 M	M2
313	DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	UN
349	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA	UN
351	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	UN
797	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA	UN
317	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2"	UN
3,2	TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM	UND

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND
3,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA	UND
3,4	REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA	ML
3,5	SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	ML
3,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	ML
4	**ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES**	
417	ESCARIFICACION DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE	M2
152	PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	M2
432	ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	M2
3,1	ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES MAYOR A 0.30 M	M2
934	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN CONCRETO DE ESPESOR > 0.05 Y < 0.15 MTS. Y RETIRO DE MATERIAL	ML
4,1	DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE	UND
1161	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONÓMICA DE 0.51 X 0.43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA CUELLO DE GANSO METÁLICA	UN
133	LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	M2
4,3	SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE	ML
3,5	SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	ML
3,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	ML
191	VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2", ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS	ML
1847	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS	ML
4647	CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO, INCLUYE FORMALETERIA (VER DISEÑO).	M3
78	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KG
5	**PUERTAS, VENTANAS Y OTROS**	
929	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	M2
5,1	DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES	UND
671	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA	UN
5,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA	UND
5,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)	ML

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND
5,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.80 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE	UND
6	**ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS**	
6,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE 3 BREAKERS DE 20Amp	UND
6,2	SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO.	UND
6,3	SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI, EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO	UND
6,4	SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO.	UND
6,5	SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA	UND
6,7	CERTIFICACIÓN RETIE	UND
7	**SOCIALIZACION, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDA**	
7,1	SOCIALIZACIÓN (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD)	UND
7,2	SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	GL
7,3	LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE LA VIVIENDA	UND
7,4	ASEO GENERAL	M2
	ITEMS NO PREVISTOS	
NP 01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE EN BAÑO	UND
NP 02	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 3X12 AWG EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	ML
NP 03	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 2X10 1X12 AWG EN DUCTO EMT DE 3/4". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	ML
NP 04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, INCLUYE AMARRES Y GANCHOS DE FIJACIÓN, ESTRUCTURA EN MADERA DE SOPORTE EN MADERA DE ABARCO	M2
NP 05	DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO Y RETIRO DE MATERIAL	M2

2.4 Barrios Intervenidos

La intervención de los mejoramientos de vivienda se realiza en la zona suroriente, la cual se encuentra ubicada dentro de los siguientes límites: al norte con la carrera 38; al suroriente con el río Magdalena; al suroccidente con la acera este de la avenida Murillo, y al sur con los límites del municipio de Soledad.

Los barrios asignados y donde se han adelantado diferentes actividades hasta la presente fecha por parte del CONSORCIO C&V BARRANQUILLA en el marco del contrato SA-EDU-019-2024 son los siguientes:

Cuadro No. 1 *Listado de barrios*

MODULO VII
BARRIO
LA CHINITA
EL REBOLO
LA LUZ
LAS NIEVES
JOSÉ ANTONIO GALÁN
EL FERRY

3. ESTADO DEL CONTRATO DE OBRA.

3.1. Información General del Contrato de Obra

Cuadro No. 2 *Información general del contrato*

INFORMACIÒN GENERAL DEL CONTRATO	
CONTRATO No:	SA-EDU-019-2024
CONTRATANTE:	EDUBAR S.A.
CONTRATISTA:	CONSORCIO C&V BARRANQUILLA
NIT:	901814280-8
SUPERVISOR:	JUAN SEBASTIAN SAMPÉR RUÍZ
OBJETO DEL CONTRATO:	EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLOACIÓN VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA, ETAPA III (MODULO VII)
VALOR DEL CONTRATO:	VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA MILLONES CIENTO VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS M.L (24.690.129.955,96)

INFORMACIÒN GENERAL DEL CONTRATO	
FECHA DE INICIO:	15 de mayo de 2024
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	Hasta el 31 de diciembre de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2024
FECHA DE FINALIZACION ACTUAL:	31 de diciembre de 2024
SUPERVISIÒN DISTRITAL	Se suscribió contrato interadministrativo CD – 12 – 2024 – 0003 con los siguientes datos:
	SUPERVISOR: DIEGO ANDRÈS RODAS OVALLE
	FECHA DE DESIGNACIÒN: 12 DE JUNIO DE 2024

Cuadro No. 3 *Resumen de las pólizas del Contrato de Obra.*

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL	
COMPAÑÍA ASEGURADORA:	NACIONAL DE SEGUROS
PÓLIZA No.:	400054902
FECHA DE EXPEDICIÓN:	12/04/2024

RIESGO	VIGENCIAS		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10/04/2024	30/04/2025	2.469.012.995.60
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	10/04/2024	31/12/2027	1.234.506.497.80
ESTABILIDAD DE LA OBRA	31/12/2024	31/12/2026	2.469.012.995.60

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	
COMPAÑÍA ASEGURADORA:	NACIONAL DE SEGUROS
PÓLIZA No.:	400054903
FECHA DE EXPEDICIÓN:	12/04/2024

RIESGO	VIGENCIAS		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10 / 4 / 2024	31 / 12 / 2024	$ 1.481.407.797,00
PERJUCICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10 / 4 / 2024	31 / 12 / 2024	$ 1.481.407.797,00
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10 / 4 / 2024	31 / 12 / 2024	$ 1.481.407.797,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10 / 4 / 2024	31 / 12 / 2024	$ 1.481.407.797,00

3.2 Balance Financiero del Contrato

El contrato de obra No. **SA-EDU-019-2024** presenta un valor total de veinticuatro mil seiscientos noventa millones ciento veintinueve mil novecientos cincuenta y cinco pesos con noventa y seis centavos MCTE **(24.690.129.955,96)**. Durante este periodo de ejecución del 01 de septiembre de 2024 al 30 de septiembre de 2024, el contratista de obra **CONSORCIO C&V BARRANQUILLA** presentó acta parcial de obra dentro del marco de este contrato. En tal sentido las condiciones financieras del contrato de obra se mantienen de la siguiente manera:

Cuadro No. 4 *Condiciones financieras actualizadas del contrato de obra*

ACTAS DE COBRO	VALOR DEL CONTRATO	VALOR COBRADO	SALDO	PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
01	$**24.690.129.955,96**	$952.830.826,58	$**23.737.299.129,38**	3.86%

3.2.1 Actas Generadas al Contrato

3.2.1.1 Actas Parcial de Obra

Cuadro No. 5 *Actas Parciales de Obra*

ACTA	PERIODO	VALOR ACTA
01	15 DE MAYO DE 2024 – 11 DE JUNIO DE 2024	$952.830.826,58
02	12 DE JUNIO DE 2024 – 31 DE AGOSTO DE 2024	$1.563.035.103,30
03	01 DE SPTIEMBRE DE 2024 – 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	$1.196.719.686,99

3.2.1.2. Actas Generales

Cuadro No. 6 Resumen de las actas del contrato de Obra.

ACTAS	FECHA
ACTA DE INICIO	15 de mayo de 2024
ACTA DE ACUERDO DE PRECIOS N°1	12 de junio de 2024
ACTA MODIFICATIVA No.1	20 de Junio de 2024

3.2.2 Modificaciones realizadas al Contrato.

3.2.2.1. Otrosíes – Adiciones – Prorrogas

Durante el período comprendido entre el 01 de septiembre de 2024 al 30 de septiembre de 2024 de ejecución al contrato **SA-EDU-019-2024** no se presentaron modificaciones al contrato.

3.2.2.2 Suspensiones Y Reinicios

Durante el período comprendido entre 01 de septiembre de 2024 al 30 de septiembre de 2024 de ejecución al contrato **SA-EDU-019-2024** no se presentaron suspensiones y/o reinicios.

3.2.2.3 Actas De Modificaciones De Cantidades De Obra

Durante el período comprendido entre el 01 de septiembre de 2024 al 30 de septiembre de 2024 de ejecución al contrato **SA-EDU-019-2024** no se presentaron actas de modificaciones de cantidades de obra.

3.3 Actividades Desarrolladas por el Contratista

Durante el periodo de ejecución de 01 de septiembre de 2024 al 30 de septiembre de 2024 se desarrollan las siguientes actividades:

3.3.1. Listado De Viviendas Con Levantamiento

BARRIO	No. DE LEVANTAMIENTOS
LA CHINITA	110
REBOLO	242
JOSE ANTONIO GALAN	79
LA LUZ	102
LAS NIEVES	5
EL FERRY	1
TOTAL LEVANTAMIENTOS	**539**




GRÁFICO 1: Levantamientos acumulados al corte por mes.




GRÁFICO 2: Levantamientos acumulados al corte por barrio.

3.3.2. Viviendas Intervenidas A Fecha De Corte Del Informe

BARRIO	No. DE VIVIENDAS INTERVENIDAS
LA CHINITA	103
REBOLO	214
EL FERRY	1
TOTAL VIVIENDAS INTERVENIDAS	**318**




GRÁFICO 3: Viviendas intervenidas al corte por mes.




GRÁFICO 4: Viviendas intervenidas al corte por mes.

3.3.3. Número de viviendas intervenidas en el mes de septiembre

BARRIO	No. DE VIVIENDAS FINALIZADAS
LA CHINITA	19
EL REBOLO	58
EL FERRY	1
TOTAL VIVIENDAS INTERVENIDAS	**78**




GRÁFICO 5: Viviendas intervenidas en el mes de septiembre por barrio.

3.3.3.1. Listado De Viviendas Intervenidas

IDENTIFICACIÓN	DIRECCION	NOMBRE	BARRIO
32743224	K 8 5B 35	Cecilia Perez Alandete	El Ferry
44153398	K 11A 14 47	Mireya Caballero Viloria	La Chinita
1042417059	C 9A 10A 84	Belkis Belisa Bermudez Santodomingo	La Chinita
72339192	C 7 13A 32	Oscar Enrique De La Hoz Fontalvo	La Chinita
32802108	K 14 6A 11	Azulmeris Del Carmen De La Hoz Gonzalez	La Chinita
5783607	K 11 14 04	Torres Murillo Clodomiro	La Chinita
1042435387	C 7 12C 37	Yurleidys Patricia Morales Delvalle	La Chinita
7424110	C 7A 12C 26	Ricardo Jose Garcia Diaz	La Chinita
1001940798	C 5B 13A 26	Yurley Patricia Correa	La Chinita
72259383	K 13 5B 11	Dalwin Castillejo Jimenez	La Chinita
32711961	C 6 13 67	Juana Maria Arroyo Aguas	La Chinita
5114134	C 12 12B 11	Orlando Ayala Guerrero	La Chinita
22643712	C 14 13A 76	Ana Fidela De La Rosa Sarmiento	La Chinita
26909671	C 11 11A 05	Rosa Catalina Sanchez De Perez	La Chinita
22383225	C 7A 13 04	Yolanda Ester De La Luz Mendoza	La Chinita
57456153	C 5C 13A 20	Yenis Mercedes Cervantes Garizabalao	La Chinita
1143463701	K 16A 7 32	Laura Lisbetb Ortiz Santos	La Chinita
32636695	K 13A 6A 05	Luz Maria Leal De Gonzalez	La Chinita
22642685	C 5B 12B 17	Carmen Cecilia Jimenez Carmona	La Chinita
22696502	K 13 6A 26	Isabel Segunda Sarabia Orozco	La Chinita
1047221156	C 16 29 69	Orlando Rafael Otero Marquez	Rebolo
22415545	K 29 12 78	Castañeda Avendaño Doralba	Rebolo
32543612	C 12 29 70	Atilano Quirama Nohelia Del Socorro	Rebolo
22421514	C 13 28 27	Judhit Esther Rojas Gutierrez	Rebolo
22531822	C 13 26 51	Liliana Esther Fandiño Peña	Rebolo
32756278	C 13 26 88	Elizabeth Rosa Santiago Hernandez	Rebolo
22532988	C 13 28 68	Pitalua Mendez Monica	Rebolo
32769989	C 18 20C 33	Gloria Gomez Bravo	Rebolo
32863457	C 18 23 22	Ernestina Jimenez Escorcia	Rebolo
22252478	C 11 35 96	Silie Escorcia Digna Rosa	Rebolo
32654105	C 11 35 36	Elizabeth Charris Batista	Rebolo

IDENTIFICACIÓN	DIRECCION	NOMBRE	BARRIO
8693865	C 11 35 41	Alfredo De Arco Insignares	Rebolo
72262588	C 11 34 07	Victor Manuel Fandiño Salazar	Rebolo
7469746	C 11 32 90	Humberto Enrique Fuenmayor Pacheco	Rebolo
32890778	C 11 35 87	Orozco Bocanegra Velkis Esther	Rebolo
72154076	C 11 32 80	Roque Dionisio Mendoza Torres	Rebolo
32792896	C 17 30 96	Nidiz De Jesus Alvarez Villalba	Rebolo
3678144	C 17 29 32	Jose Del Carmen Orozco Hernandez	Rebolo
32825888	K 29B 6 09	Petrona Espitia Parra	Rebolo
1143425970	K 29 17 60 APTO 3	Keysy Tatiana Pabon Maestre	Rebolo
32893029	K 29B 6A 45	Navarro Gomez Emilia Rosa	Rebolo
32708879	K 29A 6 109	Barrios Rodriguez Candelaria Maria	Rebolo
1143436615	C 10 35 40	Andreina Karolina Ortega Pertuz	Rebolo
17902420	C 10 33 29	Jorge Luis Jusayu Acevedo	Rebolo
22507318	C 10 33 57	Garcia Puentes Yolibis Maria	Rebolo
22646831	C 10 29 153	Niebles Cuavas Ruth Maria	Rebolo
12698081	C 10 29 33	Martinez Rodriguez Angel Maria	Rebolo
26914233	C 22 21 94	Ana Esther Caballero Tobar	Rebolo
7453900	C 22 25 25 APTO 2	Hernan Alfonso Vasquez Velasquez	Rebolo
32650804	K 33 11 54	Nuris Belen Barroz Marquez	Rebolo
32803430	C 10 35A1 18	Vergara Martinez Melida Sofia	Rebolo
32772066	C 11 32 45	Yamelis Ester Acuña De La Hoz	Rebolo
55223680	K 32 10 23	Lucerlis Escobar Lopez	Rebolo
32656501	C 14 26 24	Fanny Esther Camacho De Aguirre	Rebolo
32690686	C 21 25 64	Gloria Matilde Ibañez Rosales	Rebolo
32720886	C 22 28 66 CASA 102	Ledy Sofia Reales Polo	Rebolo
55237365	C 21 26 09	Sbany Elena Garcia Hernandez	Rebolo
72140712	C 22 25 85	Osvaldo Cesar Cantillo Padilla	Rebolo
39029934	C 21 20C 62	Garcia Cervantes Magaly Esther	Rebolo
32843207	C 21 29 180	Ana Milena Jimenez Rodriguez	Rebolo
1143437851	C 14 29 49	Yarima Maria Martinez Guzman	Rebolo
8716239	K 32 11 47	Olaciregui Vargas Cesar Augusto	Rebolo
32773304	C 15 30 21	Rosso De La Hoz Maitel	Rebolo
1143443328	C 15 30 73 APTO 1	Katherine Del Carmen Herrera Acosta	Rebolo
8530115	C 15 30 115	Ezequiel Perea Barrios	Rebolo
32833850	C 15 30 20	Sierra Padilla Hailey Marian	Rebolo

IDENTIFICACIÓN	DIRECCION	NOMBRE	BARRIO
22657074	K 25 17 29	Ingrid Johanna Molina De La Hoz	Rebolo
32682205	K 35A1 8A 51	Anays Esther Acosta Soto	Rebolo
32695517	C 22 24 53	Nacira Del Carmen Navarro Pacheco	Rebolo
32758562	K 35B 11 03	Rivera Lopez Cira Esther	Rebolo
55235893	K 35B 8A 31	Luisa Adela Espinoza Castillo	Rebolo
32726726	C 14 29 10	Mili Maria Herrera Coronado	Rebolo
72237858	C 16 29 88	Oscar Antonio Moscote Camargo	Rebolo
32713029	C 16 29 59	Rosmery Isabel Alvarez Rodriguez	Rebolo
32892574	C 11 30B 105	Otero Padilla Mireya Isabel	Rebolo
32882677	K 35A 8 104	Adela Mercedes Zuñiga Julio	Rebolo
1010087649	C 11 30B 17	Cristina Isabel Martinez Silva	Rebolo
22417015	C 23 24 74	Santos Reyes Martinez De Lascarro	Rebolo

Se anexa registro fotográfico de las actividades realizadas durante este período.

3.3.4. Porcentaje de avance programado VS. Ejecutado

A continuación, presentamos porcentajes de avance ejecutado vs. Programado.

PORCENTAJE DE AVANCE		
MES	EJECUTADO	PROGRAMADO
MAYO	1.32%	**3.10%**
JUNIO	6.96%	**14.30%**
JULIO	13.92%	**33.10%**
AGOSTO	21.15%	**47.20%**
SEPTIEMBRE	28.02%	**54.30%**
	28.02%	**54.30%**




GRAFICO 3: Avance programado vs. Ejecutado.

4. AVANCE Y ESTADO DE LAS OBRAS CONTRATO DE OBRA.

4.1 Personal del Contratista en la Obra.

Se mantuvo en obra el siguiente personal promedio:

NOMBRE	CARGO
LUIS CARLOS PÉREZ MÉNDEZ	Director de Obra
CRISTIAN PACHON CORREDOR	Ingeniero Residente de Obra
JAVIER ORLANDO SANABRIA	Ingeniero Residente de Obra
YEFERSON ELIAS DUARTE NIEVES	Ingeniero Residente de Obra
DECIRÉ ARROYO PATERNINA	Profesional de apoyo
LUISA GUZMAN URSOLA	Inspector de obra
CARLOS MAESTRE	Inspector de obra
ANGEL DE LA CRUZ CARRANZA	Inspector de obra
ALDAYR PERTUZ MENDOZA	Profesional de apoyo
ANGIE FUENTES MARTÍNEZ	Profesional de apoyo
KEIVIN ALVAREZ PINTO	Profesional de apoyo

NOMBRE	CARGO
NATALIA CASTILLEJO ARRAUT	Inspector de Obra
ANDRES FELIPE GELVEZ	Ingeniero Ambiental
MARIA ANGÉLICA PALOMINO	Profesional social
AILIN MORALES DEL VALLE	Profesional social
FANNY HOENISBERG	Profesional social
PAOLA CRISTINA PICON	Ingeniera Electricista
EMMA MANTILLA CASTELLANOS	Profesional SST
ANGIE PAOLA DIAZ SERRANO	Profesional administrativo
ANGIE PAOLA CAMPIS PERTUZ	Auxiliar administrativa

4.2 Herramientas menores del Contratista en la Obra

Las actividades realizadas para llevar a cabo las mejoras locativas de las viviendas en intervención requieren de herramientas menores: pala, palín, nivel, cortadora cerámica, reglas metálicas, buggy, cincel, mona, martillo, palustre, separadores cerámicos, llanas metálicas y plásticas, brochas, rodillos, flexómetro.

4.3 Dificultades Presenciadas durante el desarrollo del contrato

Durante el periodo del 01 de septiembre de 2024 al 30 de septiembre de 2024, se han presentado dificultades de tipo logístico y reparto de materiales, las cuales se han ido solucionando, esto debido principalmente al difícil acceso en algunas zonas de los barrios principalmente La Chinita, en donde solo ingresan vehículos de baja capacidad de carga.

Adicionalmente, el aumento de los frentes de trabajo y del personal en obra ha hecho que los frentes de obras eléctricas y de carpintería presenten algunos retrasos los cuales se han subsanado duplicando los proveedores de ambos servicios.

4.4 Aspectos Ambientales

Durante el desarrollo de la obra, se implementaron y ejecutaron todos los componentes ambientales establecidos en el plan de manejo ambiental, con el fin de minimizar los impactos negativos sobre el entorno natural y social. Se realizaron acciones de recolección de limpieza, manejo adecuado de desechos peligrosos, así como la implementación de medidas de mitigación y compensación para asegurar la sostenibilidad del proyecto. (ver detalles en informe anexo)



Imagen 1: *Evidencias fotográficas Aspectos Ambientales*

4.5 Aspectos SST

Durante la ejecución de la obra, se implementaron y desarrollaron todos los componentes de SST establecidos en el plan de gestión de SST, con el fin de garantizar la protección y bienestar de los trabajadores, así como la prevención de incidentes y accidentes laborales. Se realizaron capacitaciones y entrenamientos a todo el personal, se implementaron medidas de control de riesgos, se llevaron a cabo inspecciones y monitoreos periódicos, y se establecieron procedimientos de emergencia y respuesta a incidentes. Además, se cumplió con la legislación y normativa vigente en materia de SST, asegurando un ambiente de trabajo seguro y saludable para todos los involucrados en la obra. (ver detalles en informe anexo).



Imagen 2: *Evidencias fotográficas SST*

5. COMENTARIOS Y CONCLUSIONES

Se consolida información de las actividades ejecutadas por el Módulo VII, en el periodo comprendido entre el 01 de septiembre al 30 de septiembre de 2024, durante el desarrollo de las actividades contenidas en el contrato de obra: No.SA-EDU-019-2024, donde se presenta un avance técnico en cuanto a levantamiento, en el barrio La Chinita del 9,7% (respecto al total del proyecto), barrio El Rebolo del 21,3% (respecto al total del proyecto), barrio José Antonio Galán del 7% (respecto al total del proyecto), barrio La luz del 9,0% (respecto al total del proyecto), barrio el ferry del 0,1% (respecto al total del proyecto) y las pendientes por levantamiento del 52.5%, y las viviendas intervenidas representan el 28% de avance en obra a la fecha del corte del presente informe. Las viviendas finalizadas a la fecha son del 18,3%.

El proyecto en su etapa inicial ha presentado dificultades de tipo logístico y de mano de obra principalmente. Sin embargo, el consorcio en el ejercicio de sus funciones y velando por el cumplimiento de las obligaciones contractuales ha aumentado un 100% su flota logística y ha realizado exhaustivos controles y filtros para la permanencia de la mano de obra.

Se ha trabajado arduamente por corregir los imprevistos presentados en obra y aumentar la calidad de las actividades ejecutadas en equipo con la interventoría y la supervisión de manera que el avance del proyecto ha sido satisfactorio. Se han logrado los resultados esperados y superados los desafíos, asegurando la calidad del proyecto.

Ha sido de vital importancia el trabajo en equipo del equipo técnico y social junto con la entidad contratante y el distrito para lograr superar los obstáculos que se han presentado en términos técnicos, de seguridad y de cultura en las comunidades intervenidas.

LUIS CARLOS PEREZ MENDEZ
R CONSORCIO C&V BARRANQUILLA

ANEXOS

Anexo No. 1 - Registro fotográfico

	REGISTRO FOTOGRAFICO	Formato	19
		Versión	2
		Fecha:	12/07/2021

Informe mensual No 5	Del 1 9 24 al 30 9 24	Proyecto	EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO
Contrato de obra	SA-EDU-019-2024	**Contratista**	CONSORCIO C&V BARRANQUILLA
Contrato de interventoría	SA-EDU-012-2024	**Interventoría**	CONSORCIO INTERVIVIENDAS BQ



Foto No 1.	INTERVENCIONES BARRIO REBOLO ESTEPHANY MICHELLE CONRADO MANJAREZ



Foto No 2.	INTERVENCIONES BARRIO REBOLO ESTEPHANY MICHELLE CONRADO MANJAREZ



Foto No 3.	INTERVENCIONES BARRIO REBOLO CASTRO GUTIERREZ SONIA ESTER



Foto No 4.	INTERVENCIONES BARRIO REBOLO CASTRO GUTIERREZ SONIA ESTER



Foto No 5.	INTERVENCIONES BARRIO REBOLO JOHNNY ENRIQUE BALZA CHARRIS




Foto No 6.	INTERVENCIONES BARRIO REBOLO JOHNNY ENRIQUE BALZA CHARRIS



Foto No 7.	INTERVENCIONES BARRIO REBOLO ROJAS ANDRADE ANA ISELA



Foto No 8.	INTERVENCIONES BARRIO REBOLO ROJAS ANDRADE ANA ISELA

	REGISTRO FOTOGRAFICO	Formato	19
		Versión	2
		Fecha:	12/07/2021

Informe mensual No	5 Del 1 9 24 al 30 9 24	Proyecto	EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO
Contrato de obra	SA-EDU-019-2024	**Contratista**	CONSORCIO C&V BARRANQUILLA
Contrato de interventoría	SA-EDU-012-2024	**Interventoría**	CONSORCIO INTERVIVIENDAS BQ



Foto No 9.	INTERVENCIONES BARRIO REBOLO EVA GREGORIA ANAYA BUELVAS



Foto No10.	INTERVENCIONES BARRIO REBOLO EVA GREGORIA ANAYA BUELVAS



Foto No 11.	INTERVENCIONES BARRIO REBOLO RICARDO RAMON PEREZ ESCORCIA



Foto No12.	INTERVENCIONES BARRIO REBOLO RICARDO RAMON PEREZ ESCORCIA



Foto No 13.	INTERVENCIONES BARRIO REBOLO ROBINSON ENRIQUE ESPINOZA CASTILLO



Foto No 14.	INTERVENCIONES BARRIO REBOLO ROBINSON ENRIQUE ESPINOZA CASTILLO



Foto No 15.	INTERVENCIONES BARRIO REBOLO CHIRLEY JOHANA OSORIO CAHUANA



Foto No 16.	INTERVENCIONES BARRIO REBOLO CHIRLEY JOHANA OSORIO CAHUANA

	REGISTRO FOTOGRAFICO	Formato	19
		Versión	2
		Fecha:	12/07/2021

Informe mensual No	5 Del 1 9 24 al 30 9 24	Proyecto	EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO
Contrato de obra	SA-EDU-019-2024	**Contratista**	CONSORCIO C&V BARRANQUILLA
Contrato de interventoría	SA-EDU-012-2024	**Interventoría**	CONSORCIO INTERVIVIENDAS BQ



Foto No 17.	INTERVENCIONES BARRIO REBOLO JUAN BAUTISTA BORRERO GUTIERREZ



Foto No 18.	INTERVENCIONES BARRIO REBOLO JUAN BAUTISTA BORRERO GUTIERREZ



Foto No19.	INTERVENCIONES BARRIO REBOLO ROMERO ARRIQUES BERENA DOLORES



Foto No20	INTERVENCIONES BARRIO REBOLO ROMERO ARRIQUES BERENA DOLORES



Foto No 21.	INTERVENCIONES BARRIO REBOLO TORRECILLA VILLAREAL BLEYDIS ESTHER



Foto No 22.	INTERVENCIONES BARRIO REBOLO TORRECILLA VILLAREAL BLEYDIS ESTHER



Foto No 23.	INTERVENCIONES BARRIO REBOLO LORENA JULIO MEZA



Foto No 24.	INTERVENCIONES BARRIO REBOLO LORENA JULIO MEZA

	REGISTRO FOTOGRAFICO	Formato	19
		Versión	2
		Fecha:	12/07/2021

Informe mensual No	5 Del 1 9 24 al 30 9 24	Proyecto	EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO
Contrato de obra	SA-EDU-019-2024	**Contratista**	CONSORCIO C&V BARRANQUILLA
Contrato de interventoría	SA-EDU-012-2024	**Interventoría**	CONSORCIO INTERVIVIENDAS BQ



Foto No 25.	INTERVENCIONES BARRIO REBOLO CAROLL CECILIA CEPEDA OROZCO



Foto No 26.	INTERVENCIONES BARRIO REBOLO CAROLL CECILIA CEPEDA OROZCO



Foto No 27.	INTERVENCIONES BARRIO REBOLO MARLENE MARIA PEREZ CAÑA



Foto No 28.	INTERVENCIONES BARRIO REBOLO MARLENE MARIA PEREZ CAÑA



Foto No 29.	INTERVENCIONES BARRIO REBOLO ANGELA JORDAN DE LA ROSA




Foto No	INTERVENCIONES BARRIO REBOLO ANGELA JORDAN DE LA ROSA



Foto No 31.	INTERVENCIONES BARRIO LA CHINITA NILDA PEREZ PATIÑO



Foto No	INTERVENCIONES BARRIO LA CHINITA NILDA PEREZ PATIÑO

	REGISTRO FOTOGRAFICO	Formato	19
		Versión	2
		Fecha:	12/07/2021

Informe mensual No 5 Del 1 9 24 al 30 9 24

Proyecto: EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO

Contrato de obra SA-EDU-019-2024 **Contratista** CONSORCIO C&V BARRANQUILLA

Contrato de interventoría SA-EDU-012-2024 **Interventoría** CONSORCIO INTERVIVIENDAS BQ



Foto No 33.	INTERVENCIONES BARRIO LA CHINITA ANA RAQUEL RIOS SIERRA




Foto No 34.	INTERVENCIONES BARRIO LA CHINITA ANA RAQUEL RIOS SIERRA



Foto No 35.	INTERVENCIONES BARRIO LA CHINITA HILDA ROSA ROA LOPEZ



Foto No 36.	INTERVENCIONES BARRIO LA CHINITA HILDA ROSA ROA LOPEZ



Foto No 37.	INTERVENCIONES BARRIO LA CHINITA JOAQUIN ABEL ROBLES CONTRERAS



Foto No 38.	INTERVENCIONES BARRIO LA CHINITA JOAQUIN ABEL ROBLES CONTRERAS



Foto No 39.	INTERVENCIONES BARRIO LA CHINITA ROSA AMINTA MOLINA ACOSTA




Foto No 40.	INTERVENCIONES BARRIO LA CHINITA ROSA AMINTA MOLINA ACOSTA

	REGISTRO FOTOGRAFICO	Formato	19
		Versión	2
		Fecha:	12/07/2021

Informe mensual No 5	Del 1 9 24 al 30 9 24	Proyecto	EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO
Contrato de obra	SA-EDU-019-2024	**Contratista**	CONSORCIO C&V BARRANQUILLA
Contrato de interventoría	SA-EDU-012-2024	**Interventoría**	CONSORCIO INTERVIVIENDAS BQ



Foto No 41.	INTERVENCIONES BARRIO LA CHINITA ESTHER MELINA MORA GARCIA



Foto No 42.	INTERVENCIONES BARRIO LA CHINITA ESTHER MELINA MORA GARCIA



Foto No 43.	INTERVENCIONES BARRIO LA CHINITA WINCY AUGUSTO SANCHEZ RICO



Foto No 44.	INTERVENCIONES BARRIO LA CHINITA WINCY AUGUSTO SANCHEZ RICO



Foto No 45.	INTERVENCIONES BARRIO LA CHINITA KELLY PADILLA MERCADO



Foto No 46.	INTERVENCIONES BARRIO LA CHINITA KELLY PADILLA MERCADO



Foto No 47.	INTERVENCIONES BARRIO LA CHINITA CACERES DE MOYA GLADYS



Foto No 48.	INTERVENCIONES BARRIO LA CHINITA CACERES DE MOYA GLADYS

	REGISTRO FOTOGRAFICO	Formato	19
		Versión	2
		Fecha:	12/07/2021

Informe mensual No 5	Del 1 9 24 al 30 9 24	Proyecto	EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO
Contrato de obra	SA-EDU-019-2024	**Contratista**	CONSORCIO C&V BARRANQUILLA
Contrato de interventoría	SA-EDU-012-2024	**Interventoría**	CONSORCIO INTERVIVIENDAS BQ



Foto No 49.	INTERVENCIONES BARRIO LA CHINITA MARBEL ESTHER URUETA GONZALEZ



Foto No 50.	INTERVENCIONES BARRIO LA CHINITA MARBEL ESTHER URUETA GONZALEZ



Foto No 51.	INTERVENCIONES BARRIO REBOLO YULIS JUDITH OSPINO SUAREZ



Foto No 52.	INTERVENCIONES BARRIO REBOLO YULIS JUDITH OSPINO SUAREZ



Foto No 53.	INTERVENCIONES BARRIO REBOLO ANGELICA GUEVARA CASTAÑO



Foto No 54.	INTERVENCIONES BARRIO REBOLO ANGELICA GUEVARA CASTAÑO

	REGISTRO FOTOGRAFICO	Formato	19
		Versión	2
		Fecha:	12/07/2021

Informe mensual No 5	Del 1 9 24 al 30 9 24	Proyecto	EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO
Contrato de obra	SA-EDU-019-2024	**Contratista**	CONSORCIO C&V BARRANQUILLA
Contrato de interventoría	SA-EDU-012-2024	**Interventoría**	CONSORCIO INTERVIVIENDAS BQ



Foto No 55.	INTERVENCIONES BARRIO REBOLO LUZ MERY ACOSTA BARRIOS



Foto No 56.	INTERVENCIONES BARRIO REBOLO LUZ MERY ACOSTA BARRIOS



Foto No 57.	INTERVENCIONES BARRIO REBOLO DIGNA AMERICA RIVERA MARTINEZ



Foto No 58.	INTERVENCIONES BARRIO REBOLO DIGNA AMERICA RIVERA MARTINEZ



Foto No 59.	INTERVENCIONES BARRIO REBOLO CICERON DE ARCO BERDUGO



Foto No 60.	INTERVENCIONES BARRIO REBOLO CICERON DE ARCO BERDUGO

Anexo No. 2 - Bitácora de obra

BITÁCORA DE OBRA

DEPARTAMENTO	Atlántico	**MUNICIPIO**	Barranquilla	**INTERVENTOR**	Consorcio Interviviendas Baq	**CONTRATISTA**	Consorcio C&B Barranquilla	**MÓDULO**	07
DIRECCIÓN	CLAUDIA PATRICIA HERNANDEZ TOBIAS C 20 25 53-REBOLO			**C.C.**	22647825	**RESIDENTE**	Javier Sanabria	**FECHA DE INICIO**	28-08-2024

FECHA	UBICACIÓN O LUGAR	ACTIVIDAD	REGISTRO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
28-08-2024	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	LUISA GUZMAN	OK
28-08-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	LUISA GUZMAN	OK
28-08-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	LUISA GUZMAN	OK
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 2	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 4"	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2"	N/A			
		REGISTRO DE 50 X 50 CM EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:6 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	N/A			
		EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERIAS - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)	N/A			
		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO	N/A			
28-08-2024 A 30-08-2024	PISO BAÑO Y VIVIENDA	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	LUISA GUZMAN	OK
28-08-2024 A 30-08-2024		PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.05 MTS	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	LUISA GUZMAN	OK
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15X15)	N/A			
		PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A			
30-08-2024 A 02-09-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA PISOS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	LUISA GUZMAN	OK
02-09-2024		ZOCALO EN BALDOSA CERAMICA 0,1 M	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	LUISA GUZMAN	OK

	ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS	DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12CM, INCLUYE RETIRO	**N/A**			
		DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**			
		PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	**N/A**			
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**			
		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**			
		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**			
02-09-2024		DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	LUISA GUZMAN	OK
02-09-2024		DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	LUISA GUZMAN	OK
03-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	LUISA GUZMAN	OK
03-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	LUISA GUZMAN	OK
03-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	LUISA GUZMAN	OK
03-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2"	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	LUISA GUZMAN	OK
		TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA	**N/A**			
		REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA	**N/A**			
03-09-2024		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	LUISA GUZMAN	OK
		TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**			
28-08-2024	**ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES**	ESCARIFICACION DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	LUISA GUZMAN	OK
14-09-2024		PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	LUISA GUZMAN	OK
13-09-2024		ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	LUISA GUZMAN	OK
		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**			

		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN	N/A			
		DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONÓMICA DE 0.51 X 0.43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA	N/A			
		CUELLO DE GANSO METÁLICA	N/A			
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	N/A			
02-09-2024		FILOS O CARTERA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	LUISA GUZMAN	OK
		SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE	N/A			
31-08-2024		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	LUISA GUZMAN	OK
		REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	N/A			
		VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS	N/A			
		VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS	N/A			
		CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO,	N/A			
		ACERO DE REFUERZO FIGURADO	N/A			
	PUERTAS, VENTANAS Y OTROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	N/A			
10-09-2024		DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	LUISA GUZMAN	OK
10-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	LUISA GUZMAN	OK
10-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	LUISA GUZMAN	OK
10-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	LUISA GUZMAN	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.80 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE	N/A			

14-09-2024	ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE 2 BREAKERS DE 20Amp	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	LUISA GUZMAN	OK
14-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO.	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	LUISA GUZMAN	OK
14-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI, EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	LUISA GUZMAN	OK
12-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO.	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	LUISA GUZMAN	OK
12-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	LUISA GUZMAN	OK
12-09-2024		DESMANTELAMIENTO REDES EN MAL ESTADO EXISTENTES	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	LUISA GUZMAN	OK
11-09-2024		CERTIFICACIÓN RETIE	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	LUISA GUZMAN	OK
24-08-2024	SOCIALIZACION, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDA	SOCIALIZACIÓN (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD)	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	LUISA GUZMAN	OK
28-08-2024		SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	LUISA GUZMAN	OK
21-08-2024		LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE LA VIVIENDA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	LUISA GUZMAN	OK
16-09-2024		ASEO GENERAL	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	LUISA GUZMAN	OK
	ITEMS NO PREVISTOS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE EN BAÑO	N/A			
12-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 3X12 AWG EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	LUISA GUZMAN	OK
12-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 2X10 1X12 AWG EN DUCTO EMT DE 3/4". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	LUISA GUZMAN	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, INCLUYE AMARRES Y GANCHOS DE FIJACIÓN, ESTRUCTURA EN MADERA DE SOPORTE EN MADERA DE ABARCO.	N/A			
		DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A			

EL CONTRATISTA	EL INTERVENTOR
DEBE SER DILIGENCIADO Y FIRMADO POR UN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO	
	Carlos Felizola Cavero.
FIRMA	**FIRMA**
NOMBRE: Javier Orlando Sanabria Jiménez **C.C. N°:** 1.116.782.711 **Cargo:** Residente de obra. **N° Tarjeta Profesional:** 54202-334985	**NOMBRE:** Carlos Alberto Felizola **C.C.N°:** 1001996028 **Cargo:** Residente de obra de interventoría **N° Tarjeta Profesional:** 021037-0665386 ATL

BITÁCORA DE OBRA

DEPARTAMENTO	Atlántico	**MUNICIPIO**	Barranquilla	**INTERVENTOR**	Consorcio Interviviendas Baq	**CONTRATISTA**	Consorcio C&B Barranquilla	**MÓDULO**	07
DIRECCIÓN	ISBETH VELASQUEZ MORENO C 11 28 32-REBOLO			**C.C.**	100202028451	**RESIDENTE**	Javier Sanabria	**FECHA DE INICIO**	28-08-2024

FECHA	UBICACIÓN O LUGAR	ACTIVIDAD	REGISTRO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
28-08-2024	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	LUISA GUZMAN	OK
28-08-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	LUISA GUZMAN	OK
28-08-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	LUISA GUZMAN	OK
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 2	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 4"	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2"	N/A			
		REGISTRO DE 50 X 50 CM EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:6 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	N/A			
		EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERIAS - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)	N/A			
		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO	N/A			
28-08-2024 A 30-08-2024	PISO BAÑO Y VIVIENDA	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	LUISA GUZMAN	OK
28-08-2024 A 30-08-2024		PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.05 MTS	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	LUISA GUZMAN	OK
28-08-2024 A 30-08-2024		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15X15)	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	LUISA GUZMAN	OK
30-08-2024 A 02-09-2024		PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	LUISA GUZMAN	OK
30-08-2024 A 02-09-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA PISOS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	LUISA GUZMAN	OK
02-09-2024		ZOCALO EN BALDOSA CERAMICA 0,1 M	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	LUISA GUZMAN	OK

	ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS	DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12CM, INCLUYE RETIRO	**N/A**			
		DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**			
29-08-2024		PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	LUISA GUZMAN	OK
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**			
28-08-2024		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	LUISA GUZMAN	OK
30-08-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	LUISA GUZMAN	OK
02-09-2024		DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	LUISA GUZMAN	OK
02-09-2024		DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	LUISA GUZMAN	OK
03-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	LUISA GUZMAN	OK
03-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	LUISA GUZMAN	OK
03-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	LUISA GUZMAN	OK
03-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2"	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	LUISA GUZMAN	OK
		TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA	**N/A**			
		REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA	**N/A**			
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**			
		TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**			
28-08-2024	**ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES**	ESCARIFICACION DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	LUISA GUZMAN	OK
14-09-2024		PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	LUISA GUZMAN	OK
13-09-2024		ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	LUISA GUZMAN	OK
04-09-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	LUISA GUZMAN	OK

		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN	N/A			
		DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE	N/A			
05-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONÓMICA DE 0.51 X 0.43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	LUISA GUZMAN	OK
05-09-2024		CUELLO DE GANSO METÁLICA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	LUISA GUZMAN	OK
04-09-2024		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	LUISA GUZMAN	OK
		FILOS O CARTERA	N/A			
02-09-2024		SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	LUISA GUZMAN	OK
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE	N/A			
		REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A			
04-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	LUISA GUZMAN	OK
		VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS	N/A			
		VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS	N/A			
		CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO,	N/A			
		ACERO DE REFUERZO FIGURADO	N/A			
	PUERTAS, VENTANAS Y OTROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	N/A			
		DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES	N/A			
10-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	LUISA GUZMAN	OK
10-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	LUISA GUZMAN	OK
10-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	LUISA GUZMAN	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.80 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE	N/A			

14-09-2024	ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE 2 BREAKERS DE 20Amp	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	LUISA GUZMAN	OK
14-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO.	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	LUISA GUZMAN	OK
14-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI, EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	LUISA GUZMAN	OK
12-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO.	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	LUISA GUZMAN	OK
12-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	LUISA GUZMAN	OK
12-09-2024		DESMANTELAMIENTO REDES EN MAL ESTADO EXISTENTES	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	LUISA GUZMAN	OK
11-09-2024		CERTIFICACIÓN RETIE	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	LUISA GUZMAN	OK
24-08-2024	SOCIALIZACION, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDA	SOCIALIZACIÓN (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD)	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	LUISA GUZMAN	OK
28-08-2024		SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	LUISA GUZMAN	OK
21-08-2024		LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE LA VIVIENDA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	LUISA GUZMAN	OK
16-09-2024		ASEO GENERAL	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	LUISA GUZMAN	OK
	ITEMS NO PREVISTOS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE EN BAÑO	N/A			
12-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 3X12 AWG EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	LUISA GUZMAN	OK
12-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 2X10 1X12 AWG EN DUCTO EMT DE 3/4". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	LUISA GUZMAN	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, INCLUYE AMARRES Y GANCHOS DE FIJACIÓN, ESTRUCTURA EN MADERA DE SOPORTE EN MADERA DE ABARCO.	N/A			
		DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A			

EL CONTRATISTA	**EL INTERVENTOR**
DEBE SER DILIGENCIADO Y FIRMADO POR UN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO	
	Carlos Felizola Cavero.
FIRMA	**FIRMA**
NOMBRE: Javier Orlando Sanabria Jiménez **C.C. N°:** 1.116.782.711 **Cargo:** Residente de obra. **N° Tarjeta Profesional:** 54202-334985	**NOMBRE:** Carlos Alberto Felizola **C.C.N°:** 1001996028 **Cargo:** Residente de obra de interventoría **N° Tarjeta Profesional:** 021037-0665386 ATL

BITÁCORA DE OBRA

DEPARTAMENTO	Atlántico	MUNICIPIO	Barranquilla	INTERVENTOR	Consorcio Interviviendas Baq	CONTRATISTA	Consorcio C&B Barranquilla	MÓDULO	07
DIRECCIÓN	ROBELIA CASTRO MEJOA K12B 7A 19-LA CHINITA			C.C.	23195523	RESIDENTE	Javier Sanabria	FECHA DE INICIO	28-08-2024

FECHA	UBICACIÓN O LUGAR	ACTIVIDAD	REGISTRO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
28-08-2024	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
28-08-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
28-08-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 2	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 4"	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2"	N/A			
		REGISTRO DE 50 X 50 CM EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:6 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	N/A			
		EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERIAS - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)	N/A			
		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO	N/A			
28-08-2024 A 30-08-2024	PISO BAÑO Y VIVIENDA	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
28-08-2024 A 30-08-2024		PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.05 MTS	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
28-08-2024 A 30-08-2024		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15X15)	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
30-08-2024 A 02-09-2024		PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
30-08-2024 A 02-09-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA PISOS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
02-09-2024		ZOCALO EN BALDOSA CERAMICA 0,1 M	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK

28-08-2024	**ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS**	DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12CM, INCLUYE RETIRO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
28-08-2024		DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
29-08-2024		PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**			
28-08-2024		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
30-08-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
02-09-2024		DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**			
03-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
03-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
03-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
03-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2"	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA	**N/A**			
		REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA	**N/A**			
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**			
		TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**			
28-08-2024	**ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES**	ESCARIFICACION DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
14-09-2024		PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
13-09-2024		ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
04-09-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK

28-08-2024		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
30-08-2024		DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
05-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONÓMICA DE 0.51 X 0.43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
05-09-2024		CUELLO DE GANSO METÁLICA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
04-09-2024		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		FILOS O CARTERA	N/A			
02-09-2024		SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE	N/A			
		REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A			
04-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS	N/A			
		VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS	N/A			
		CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO,	N/A			
		ACERO DE REFUERZO FIGURADO	N/A			
	PUERTAS, VENTANAS Y OTROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	N/A			
10-09-2024		DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
10-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
10-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
10-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.80 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE	N/A			

14-09-2024	ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE 2 BREAKERS DE 20Amp	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
14-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO.	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
14-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI, EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
12-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO.	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
12-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
12-09-2024		DESMANTELAMIENTO REDES EN MAL ESTADO EXISTENTES	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
11-09-2024		CERTIFICACIÓN RETIE	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
24-08-2024	SOCIALIZACION, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDA	SOCIALIZACIÓN (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD)	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
28-08-2024		SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
21-08-2024		LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE LA VIVIENDA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
16-09-2024		ASEO GENERAL	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
	ITEMS NO PREVISTOS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE EN BAÑO	N/A			
12-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 3X12 AWG EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
12-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 2X10 1X12 AWG EN DUCTO EMT DE 3/4". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, INCLUYE AMARRES Y GANCHOS DE FIJACIÓN, ESTRUCTURA EN MADERA DE SOPORTE EN MADERA DE ABARCO.	N/A			
		DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A			

EL CONTRATISTA	EL INTERVENTOR
DEBE SER DILIGENCIADO Y FIRMADO POR UN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO	
	Carlos Felizola Cavero.
FIRMA	**FIRMA**
NOMBRE: Javier Orlando Sanabria Jiménez **C.C. N°:** 1.116.782.711 **Cargo:** Residente de obra. **N° Tarjeta Profesional:** 54202-334985	**NOMBRE:** Carlos Alberto Felizola **C.C.N°:** 1001996028 **Cargo:** Residente de obra de interventoría **N° Tarjeta Profesional:** 021037-0665386 ATL

BITÁCORA DE OBRA

DEPARTAMENTO	Atlántico	MUNICIPIO	Barranquilla	INTERVENTOR	Consorcio Interviviendas Baq	CONTRATISTA	Consorcio C&B Barranquilla	MÓDULO	07
DIRECCIÓN	MARTHA CHAPARRO BARRERA K12B 7 16-LA CHINITA			C.C.	1129533992	RESIDENTE	Javier Sanabria	FECHA DE INICIO	28-08-2024

FECHA	UBICACIÓN O LUGAR	ACTIVIDAD	REGISTRO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
28-08-2024	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
28-08-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
28-08-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 2	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 4"	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2"	N/A			
		REGISTRO DE 50 X 50 CM EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:6 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	N/A			
		EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERIAS - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)	N/A			
		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO	N/A			
28-08-2024 A 30-08-2024	PISO BAÑO Y VIVIENDA	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
28-08-2024 A 30-08-2024		PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.05 MTS	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15X15)	N/A			
30-08-2024 A 02-09-2024		PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
30-08-2024 A 02-09-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA PISOS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
02-09-2024		ZOCALO EN BALDOSA CERAMICA 0,1 M	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK

28-08-2024	**ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS**	DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12CM, INCLUYE RETIRO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
28-08-2024		DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
29-08-2024		PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**			
28-08-2024		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
30-08-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
02-09-2024		DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**			
03-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
03-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
03-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
03-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2"	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA	**N/A**			
		REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA	**N/A**			
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**			
		TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**			
28-08-2024	**ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES**	ESCARIFICACION DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
14-09-2024		PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
13-09-2024		ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
04-09-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK

28-08-2024		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
30-08-2024		DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
05-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONÓMICA DE 0.51 X 0.43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
05-09-2024		CUELLO DE GANSO METÁLICA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
04-09-2024		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		FILOS O CARTERA	N/A			
02-09-2024		SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE	N/A			
		REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A			
04-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS	N/A			
		VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS	N/A			
		CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO,	N/A			
		ACERO DE REFUERZO FIGURADO	N/A			
	PUERTAS, VENTANAS Y OTROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	N/A			
		DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES	N/A			
10-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
10-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
10-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.80 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE	N/A			

14-09-2024	ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE 2 BREAKERS DE 20Amp	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
14-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO.	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
14-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI, EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
12-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO.	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
12-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
12-09-2024		DESMANTELAMIENTO REDES EN MAL ESTADO EXISTENTES	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
11-09-2024		CERTIFICACIÓN RETIE	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
24-08-2024	SOCIALIZACION, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDA	SOCIALIZACIÓN (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD)	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
28-08-2024		SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
21-08-2024		LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE LA VIVIENDA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
16-09-2024		ASEO GENERAL	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
	ITEMS NO PREVISTOS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE EN BAÑO	N/A			
12-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 3X12 AWG EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
12-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 2X10 1X12 AWG EN DUCTO EMT DE 3/4". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, INCLUYE AMARRES Y GANCHOS DE FIJACIÓN, ESTRUCTURA EN MADERA DE SOPORTE EN MADERA DE ABARCO.	N/A			
		DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A			

EL CONTRATISTA	EL INTERVENTOR
DEBE SER DILIGENCIADO Y FIRMADO POR UN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO	
	Carlos Felizola Cavero.
FIRMA	**FIRMA**
NOMBRE: Javier Orlando Sanabria Jiménez **C.C. N°:** 1.116.782.711 **Cargo:** Residente de obra. **N° Tarjeta Profesional:** 54202-334985	**NOMBRE:** Carlos Alberto Felizola **C.C.N°:** 1001996028 **Cargo:** Residente de obra de interventoría **N° Tarjeta Profesional:** 021037-0665386 ATL

BITÁCORA DE OBRA

DEPARTAMENTO	Atlántico	**MUNICIPIO**	Barranquilla	**INTERVENTOR**	Consorcio Interviviendas Baq	**CONTRATISTA**	Consorcio C&B Barranquilla	**MÓDULO**	07
DIRECCIÓN	MARILUZ FERNANDEZ PERTUZ K 25 14 13-REBOLO			**C.C.**	1129533992	**RESIDENTE**	Javier Sanabria	**FECHA DE INICIO**	28-08-2024

FECHA	UBICACIÓN O LUGAR	ACTIVIDAD	REGISTRO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
28-08-2024	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
28-08-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
28-08-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 2	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 4"	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2"	N/A			
		REGISTRO DE 50 X 50 CM EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:6 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	N/A			
		EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERIAS - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)	N/A			
		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO	N/A			
28-08-2024 A 30-08-2024	PISO BAÑO Y VIVIENDA	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
28-08-2024 A 30-08-2024		PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.05 MTS	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
28-08-2024 A 30-08-2024		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15X15)	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
30-08-2024 A 02-09-2024		PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
30-08-2024 A 02-09-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA PISOS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
02-09-2024		ZOCALO EN BALDOSA CERAMICA 0,1 M	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK

	ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS	DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12CM, INCLUYE RETIRO	**N/A**			
		DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**			
29-08-2024		PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
30-08-2024		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**			
30-08-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**			
		DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**			
03-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	**N/A**			
03-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
03-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2"	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA	**N/A**			
31-08-2024		REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**			
		TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**			
28-08-2024	**ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES**	ESCARIFICACION DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
14-09-2024		PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	**N/A**			
04-09-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK

28-08-2024		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
30-08-2024		DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
05-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONÓMICA DE 0.51 X 0.43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
05-09-2024		CUELLO DE GANSO METÁLICA	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
04-09-2024		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
30-08-2024		FILOS O CARTERA	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
02-09-2024		SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE	N/A			
		REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A			
04-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
29-08-2024		VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
		VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS	N/A			
29-08-2024		CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO,	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
29-08-2024		ACERO DE REFUERZO FIGURADO	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
	PUERTAS, VENTANAS Y OTROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	N/A			
		DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES	N/A			
10-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
10-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
10-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.80 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE	N/A			

14-09-2024	ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE 2 BREAKERS DE 20Amp	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
14-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO.	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
14-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI, EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
12-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO.	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
12-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
12-09-2024		DESMANTELAMIENTO REDES EN MAL ESTADO EXISTENTES	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
11-09-2024		CERTIFICACIÓN RETIE	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
24-08-2024	SOCIALIZACION, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDA	SOCIALIZACIÓN (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD)	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
28-08-2024		SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
21-08-2024		LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE LA VIVIENDA	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
16-09-2024		ASEO GENERAL	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
	ITEMS NO PREVISTOS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE EN BAÑO	N/A			
12-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 3X12 AWG EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
12-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 2X10 1X12 AWG EN DUCTO EMT DE 3/4". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, INCLUYE AMARRES Y GANCHOS DE FIJACIÓN, ESTRUCTURA EN MADERA DE SOPORTE EN MADERA DE ABARCO.	N/A			
		DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A			

EL CONTRATISTA	EL INTERVENTOR
DEBE SER DILIGENCIADO Y FIRMADO POR UN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO	
	Carlos Felizola Cavero.
FIRMA	**FIRMA**
NOMBRE: Javier Orlando Sanabria Jiménez **C.C. N°:** 1.116.782.711 **Cargo:** Residente de obra. **N° Tarjeta Profesional:** 54202-334985	**NOMBRE:** Carlos Alberto Felizola **C.C.N°:** 1001996028 **Cargo:** Residente de obra de interventoría **N° Tarjeta Profesional:** 021037-0665386 ATL

BITÁCORA DE OBRA

DEPARTAMENTO	Atlántico	**MUNICIPIO**	Barranquilla	**INTERVENTOR**	Consorcio Interviviendas Baq	**CONTRATISTA**	Consorcio C&B Barranquilla	**MÓDULO**	07
DIRECCIÓN	MILENA ACOSTA BENITEZ K 28 12 24-REBOLO			**C.C.**	50948359	**RESIDENTE**	Javier Sanabria	**FECHA DE INICIO**	28-08-2024

FECHA	UBICACIÓN O LUGAR	ACTIVIDAD	REGISTRO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
28-08-2024	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
28-08-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
28-08-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 2	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 4"	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2"	N/A			
		REGISTRO DE 50 X 50 CM EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:6 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	N/A			
		EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERIAS - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)	N/A			
		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO	N/A			
28-08-2024 A 30-08-2024	PISO BAÑO Y VIVIENDA	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
28-08-2024 A 30-08-2024		PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.05 MTS	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15X15)	N/A			
30-08-2024 A 02-09-2024		PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
30-08-2024 A 02-09-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA PISOS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
02-09-2024		ZOCALO EN BALDOSA CERAMICA 0,1 M	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK

29-08-2024		DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12CM, INCLUYE RETIRO	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A			
29-08-2024		PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	N/A			
		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	N/A			
30-08-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
02-09-2024		DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	N/A			
03-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
	ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	N/A			
03-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
03-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2"	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA	N/A			
03-09-2024		REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A			
		TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	N/A			
28-08-2024		ESCARIFICACION DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
14-09-2024	**ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES**	PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
13-09-2024		ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
04-09-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK

28-08-2024		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
28-08-2024		DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
05-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONÓMICA DE 0.51 X 0.43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
05-09-2024		CUELLO DE GANSO METÁLICA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
04-09-2024		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
31-08-2024		FILOS O CARTERA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
02-09-2024		SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE	N/A			
		REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	N/A			
		VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS	N/A			
		VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS	N/A			
		CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO,	N/A			
		ACERO DE REFUERZO FIGURADO	N/A			
10-09-2024	**PUERTAS, VENTANAS Y OTROS**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
10-09-2024		DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
10-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
10-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
10-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.80 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE	N/A			

14-09-2024	ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE 2 BREAKERS DE 20Amp	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
14-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO.	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
14-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI, EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
12-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO.	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
12-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
12-09-2024		DESMANTELAMIENTO REDES EN MAL ESTADO EXISTENTES	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
11-09-2024		CERTIFICACIÓN RETIE	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
24-08-2024	SOCIALIZACION, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDA	SOCIALIZACIÓN (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD)	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
28-08-2024		SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
21-08-2024		LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE LA VIVIENDA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
16-09-2024		ASEO GENERAL	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
	ITEMS NO PREVISTOS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE EN BAÑO	N/A			
12-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 3X12 AWG EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
12-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 2X10 1X12 AWG EN DUCTO EMT DE 3/4". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, INCLUYE AMARRES Y GANCHOS DE FIJACIÓN, ESTRUCTURA EN MADERA DE SOPORTE EN MADERA DE ABARCO.	N/A			
		DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A			

EL CONTRATISTA	EL INTERVENTOR
DEBE SER DILIGENCIADO Y FIRMADO POR UN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO	
	Carlos Felizola Cavero.
FIRMA	**FIRMA**
NOMBRE: Javier Orlando Sanabria Jiménez **C.C. N°:** 1.116.782.711 **Cargo:** Residente de obra. **N° Tarjeta Profesional:** 54202-334985	**NOMBRE:** Carlos Alberto Felizola **C.C.N°:** 1001996028 **Cargo:** Residente de obra de interventoría **N° Tarjeta Profesional:** 021037-0665386 ATL

BITÁCORA DE OBRA

DEPARTAMENTO	Atlántico	MUNICIPIO	Barranquilla	INTERVENTOR	Consorcio Interviviendas Baq	CONTRATISTA	Consorcio C&B Barranquilla	MÓDULO	07
DIRECCIÓN	MORRON VARGAS JOSEFA MARIA C 16 28 30-REBOLO			C.C.	32715541	RESIDENTE	Javier Sanabria	FECHA DE INICIO	28-08-2024

FECHA	UBICACIÓN O LUGAR	ACTIVIDAD	REGISTRO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
28-08-2024	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
28-08-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
28-08-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 2	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 4"	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2"	N/A			
		REGISTRO DE 50 X 50 CM EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:6 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	N/A			
		EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERIAS - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)	N/A			
		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO	N/A			
28-08-2024 A 30-08-2024	PISO BAÑO Y VIVIENDA	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
28-08-2024 A 30-08-2024		PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.05 MTS	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
28-08-2024 A 30-08-2024		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15X15)	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
30-08-2024 A 02-09-2024		PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
30-08-2024 A 02-09-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA PISOS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
02-09-2024		ZOCALO EN BALDOSA CERAMICA 0,1 M	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK

28-08-2024		DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12CM, INCLUYE RETIRO	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
		DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A			
29-08-2024		PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	N/A			
28-08-2024		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
30-08-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
02-09-2024		DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
		DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	N/A			
03-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
03-09-2024	**ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
03-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
03-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2"	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
		TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA	N/A			
		REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA	N/A			
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A			
		TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	N/A			
28-08-2024		ESCARIFICACION DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
14-09-2024	**ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES**	PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
13-09-2024		ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
04-09-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK

28-08-2024		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
28-08-2024		DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
05-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONÓMICA DE 0.51 X 0.43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
05-09-2024		CUELLO DE GANSO METÁLICA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
04-09-2024		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
02-09-20243		FILOS O CARTERA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
02-09-2024		SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE	N/A			
		REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A			
04-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
		VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS	N/A			
		VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS	N/A			
31-08-2024		CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO,	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
		ACERO DE REFUERZO FIGURADO	N/A			
	PUERTAS, VENTANAS Y OTROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	N/A			
		DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES	N/A			
10-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
10-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.80 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE	N/A			

14-09-2024	ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE 2 BREAKERS DE 20Amp	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
14-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO.	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
14-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI, EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
12-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO.	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
12-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
12-09-2024		DESMANTELAMIENTO REDES EN MAL ESTADO EXISTENTES	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
11-09-2024		CERTIFICACIÓN RETIE	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
24-08-2024	SOCIALIZACION, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDA	SOCIALIZACIÓN (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD)	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
28-08-2024		SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
21-08-2024		LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE LA VIVIENDA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
16-09-2024		ASEO GENERAL	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
	ITEMS NO PREVISTOS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE EN BAÑO	N/A			
12-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 3X12 AWG EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
12-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 2X10 1X12 AWG EN DUCTO EMT DE 3/4". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, INCLUYE AMARRES Y GANCHOS DE FIJACIÓN, ESTRUCTURA EN MADERA DE SOPORTE EN MADERA DE ABARCO.	N/A			
		DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A			

EL CONTRATISTA	**EL INTERVENTOR**
DEBE SER DILIGENCIADO Y FIRMADO POR UN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO	
	Carlos Felizola Cabrera.
FIRMA	**FIRMA**
NOMBRE: Javier Orlando Sanabria Jiménez **C.C. N°:** 1.116.782.711 **Cargo:** Residente de obra. **N° Tarjeta Profesional:** 54202-334985	**NOMBRE:** Carlos Alberto Felizola **C.C.N°:** 1001996028 **Cargo:** Residente de obra de interventoría **N° Tarjeta Profesional:** 021037-0665386 ATL

BITÁCORA DE OBRA

DEPARTAMENTO	Atlántico	**MUNICIPIO**	Barranquilla	**INTERVENTOR**	Consorcio Interviviendas Baq	**CONTRATISTA**	Consorcio C&B Barranquilla	**MÓDULO**	07
DIRECCIÓN	MARIA CONCEPCION OROZCO JIMENEZ C 9 26 47-REBOLO			**C.C.**	32776265	**RESIDENTE**	Javier Sanabria	**FECHA DE INICIO**	28-08-2024

FECHA	UBICACIÓN O LUGAR	ACTIVIDAD	REGISTRO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
28-08-2024	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	JESUS ORDOÑEZ	OK
28-08-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	JESUS ORDOÑEZ	OK
28-08-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	JESUS ORDOÑEZ	OK
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 2	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 4"	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2"	N/A			
		REGISTRO DE 50 X 50 CM EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:6 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	N/A			
		EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERIAS - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)	N/A			
		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO	N/A			
28-08-2024 A 30-08-2024	PISO BAÑO Y VIVIENDA	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	JESUS ORDOÑEZ	OK
28-08-2024 A 30-08-2024		PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.05 MTS	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	JESUS ORDOÑEZ	OK
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15X15)	N/A			
30-08-2024 A 02-09-2024		PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	JESUS ORDOÑEZ	OK
30-08-2024 A 02-09-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA PISOS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	JESUS ORDOÑEZ	OK
02-09-2024		ZOCALO EN BALDOSA CERAMICA 0,1 M	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	JESUS ORDOÑEZ	OK

	ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS	DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12CM, INCLUYE RETIRO	**N/A**			
		DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**			
29-08-2024		PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**			
28-08-2024		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
30-08-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
02-09-2024		DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
02-09-2024		DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
03-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
03-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
03-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
03-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2"	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
		TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA	**N/A**			
		REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA	**N/A**			
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**			
		TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**			
28-08-2024	**ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES**	ESCARIFICACION DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
14-09-2024		PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
13-09-2024		ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
04-09-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK

28-08-2024		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
28-08-2024		DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
05-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONÓMICA DE 0.51 X 0.43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
05-09-2024		CUELLO DE GANSO METÁLICA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
04-09-2024		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
		FILOS O CARTERA	N/A			
02-09-2024		SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE	N/A			
		REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A			
04-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
		VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS	N/A			
		VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS	N/A			
		CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO,	N/A			
		ACERO DE REFUERZO FIGURADO	N/A			
	PUERTAS, VENTANAS Y OTROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	N/A			
		DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES	N/A			
10-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
10-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
10-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.80 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE	N/A			

14-09-2024	ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE 2 BREAKERS DE 20Amp	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
14-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO.	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
14-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI, EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
12-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO.	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
12-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
12-09-2024		DESMANTELAMIENTO REDES EN MAL ESTADO EXISTENTES	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
11-09-2024		CERTIFICACIÓN RETIE	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
24-08-2024	SOCIALIZACION, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDA	SOCIALIZACIÓN (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD)	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
28-08-2024		SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
21-08-2024		LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE LA VIVIENDA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
16-09-2024		ASEO GENERAL	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
	ITEMS NO PREVISTOS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE EN BAÑO	N/A			
12-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 3X12 AWG EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
12-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 2X10 1X12 AWG EN DUCTO EMT DE 3/4". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, INCLUYE AMARRES Y GANCHOS DE FIJACIÓN, ESTRUCTURA EN MADERA DE SOPORTE EN MADERA DE ABARCO.	N/A			
		DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A			

EL CONTRATISTA	**EL INTERVENTOR**
DEBE SER DILIGENCIADO Y FIRMADO POR UN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO	
	Carlos Felizola Cavero.
FIRMA	**FIRMA**
NOMBRE: Javier Orlando Sanabria Jiménez **C.C. N°:** 1.116.782.711 **Cargo:** Residente de obra. **N° Tarjeta Profesional:** 54202-334985	**NOMBRE:** Carlos Alberto Felizola **C.C.N°:** 1001996028 **Cargo:** Residente de obra de interventoría **N° Tarjeta Profesional:** 021037-0665386 ATL

BITÁCORA DE OBRA

DEPARTAMENTO	Atlántico	**MUNICIPIO**	Barranquilla	**INTERVENTOR**	Consorcio Interviviendas Baq	**CONTRATISTA**	Consorcio C&B Barranquilla	**MÓDULO**	07
DIRECCIÓN	Osorio Cahuana Kevin Yoceth C 20 29 158-REBOLO			**C.C.**	1129526272	**RESIDENTE**	Javier Sanabria	**FECHA DE INICIO**	15-08-2024

FECHA	UBICACIÓN O LUGAR	ACTIVIDAD	REGISTRO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
15-08-2024	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
15-08-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
15-08-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 2	N/A			
15-08-2024		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 4"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
15-08-2024		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
15-08-2024		REGISTRO DE 50 X 50 CM EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:6 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
15-08-2024		EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERIAS - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
15-08-2024		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
16-08-2024 A 19-08-2024	PISO BAÑO Y VIVIENDA	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
16-08-2024 A 19-08-2024		PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.05 MTS	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
16-08-2024 A 19-08-2024		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15X15)	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
19-08-2024 A 21-08-2024		PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
19-08-2024 A 21-08-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA PISOS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
21-08-2024		ZOCALO EN BALDOSA CERAMICA 0,1 M	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK

		DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12CM, INCLUYE RETIRO	N/A			
		DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A			
20-08-2024		PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
16-08-2024		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	N/A			
20-08-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
		DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A			
		DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	N/A			
23-08-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
23-08-2024	**ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
23-08-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
23-08-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2"	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
23-08-2024		TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
23-08-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
		REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA	N/A			
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A			
		TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	N/A			
		ESCARIFICACION DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE	N/A			
29-08-2024	**ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES**	PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
28-08-2024		ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A			

		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN	N/A			
		DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONÓMICA DE 0.51 X 0.43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA	N/A			
		CUELLO DE GANSO METÁLICA	N/A			
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	N/A			
19-08-2024		FILOS O CARTERA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
		SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE	N/A			
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE	N/A			
		REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	N/A			
19-08-2024		VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
19-08-2024		VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
19-08-2024		CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO,	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
19-08-2024		ACERO DE REFUERZO FIGURADO	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
	PUERTAS, VENTANAS Y OTROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	N/A			
		DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES	N/A			
27-08-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
27-08-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
27-08-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.80 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE	N/A			

29-08-2024	ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE 2 BREAKERS DE 20Amp	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
29-08-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO.	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
29-08-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI, EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
30-08-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO.	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
30-08-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
30-08-2024		DESMANTELAMIENTO REDES EN MAL ESTADO EXISTENTES	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
30-08-2024		CERTIFICACIÓN RETIE	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
09-08-2024	SOCIALIZACION, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDA	SOCIALIZACIÓN (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD)	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
15-08-2024		SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
05-08-2024		LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE LA VIVIENDA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
04-09-2024		ASEO GENERAL	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
	ITEMS NO PREVISTOS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE EN BAÑO	N/A			
		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 3X12 AWG EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	N/A			
29-08-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 2X10 1X12 AWG EN DUCTO EMT DE 3/4". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
29-08-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, INCLUYE AMARRES Y GANCHOS DE FIJACIÓN, ESTRUCTURA EN MADERA DE SOPORTE EN MADERA DE ABARCO.	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
		DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A			

EL CONTRATISTA	**EL INTERVENTOR**
DEBE SER DILIGENCIADO Y FIRMADO POR UN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO	
	Carlos Felizola Cabrera.
FIRMA	**FIRMA**
NOMBRE: Javier Orlando Sanabria Jiménez **C.C. N°:** 1.116.782.711 **Cargo:** Residente de obra. **N° Tarjeta Profesional:** 54202-334985	**NOMBRE:** Carlos Alberto Felizola **C.C.N°:** 1001996028 **Cargo:** Residente de obra de interventoría **N° Tarjeta Profesional:** 021037-0665386 ATL

BITÁCORA DE OBRA

DEPARTAMENTO	Atlántico	**MUNICIPIO**	Barranquilla	**INTERVENTOR**	Consorcio Interviviendas Baq	**CONTRATISTA**	Consorcio C&B Barranquilla	**MÓDULO**	07
DIRECCIÓN	FANNY ESTHER CAMACHO DE AGUIRRE C 14 26 24-REBOLO			**C.C.**	32656501	**RESIDENTE**	Javier Sanabria	**FECHA DE INICIO**	02-09-2024

FECHA	UBICACIÓN O LUGAR	ACTIVIDAD	REGISTRO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
02-09-2024	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
02-09-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
02-09-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 2	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 4"	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2"	N/A			
		REGISTRO DE 50 X 50 CM EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:6 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	N/A			
		EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERIAS - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)	N/A			
		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO	N/A			
03-09-2024 A 05-09-2024	PISO BAÑO Y VIVIENDA	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
03-09-2024 A 05-09-2024		PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.05 MTS	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15X15)	N/A			
06-09-2024 A 09-09-2024		PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
06-09-2024 A 09-09-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA PISOS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
09-09-2024		ZOCALO EN BALDOSA CERAMICA 0,1 M	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK

	ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS	DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12CM, INCLUYE RETIRO	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
07-09-2024		PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	N/A			
		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	N/A			
10-09-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
16-09-2024		DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
16-09-2024		DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
13-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
13-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
14-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
14-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2"	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA	N/A			
		REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA	N/A			
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A			
		TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	N/A			
2-09-2024	ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES	ESCARIFICACION DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
16-09-2024		PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
17-09-2024		ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
09-09-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK

02-09-2024		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
11-09-2024		DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
12-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONÓMICA DE 0.51 X 0.43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
12-09-2024		CUELLO DE GANSO METÁLICA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
07-09-2024		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
07-09-2024		FILOS O CARTERA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
13-09-2024		SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE	N/A			
		REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A			
13-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS	N/A			
		VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS	N/A			
		CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO,	N/A			
		ACERO DE REFUERZO FIGURADO	N/A			
	PUERTAS, VENTANAS Y OTROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	N/A			
14-09-2024		DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
14-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
14-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.80 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE	N/A			

16-09-2024	ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE 2 BREAKERS DE 20Amp	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
16-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO.	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
16-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI, EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
16-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO.	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
17-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
17-09-2024		DESMANTELAMIENTO REDES EN MAL ESTADO EXISTENTES	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
17-09-2024		CERTIFICACIÓN RETIE	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
30-09-2024	SOCIALIZACION, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDA	SOCIALIZACIÓN (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD)	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
02-09-2024		SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
26-08-2024		LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE LA VIVIENDA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
18-09-2024		ASEO GENERAL	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
	ITEMS NO PREVISTOS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE EN BAÑO	N/A			
17-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 3X12 AWG EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
17-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 2X10 1X12 AWG EN DUCTO EMT DE 3/4". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, INCLUYE AMARRES Y GANCHOS DE FIJACIÓN, ESTRUCTURA EN MADERA DE SOPORTE EN MADERA DE ABARCO.	N/A			
		DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A			

EL CONTRATISTA	**EL INTERVENTOR**
DEBE SER DILIGENCIADO Y FIRMADO POR UN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO	
	Carlos Felizola Cavero.
FIRMA	**FIRMA**
NOMBRE: Javier Orlando Sanabria Jiménez **C.C. N°:** 1.116.782.711 **Cargo:** Residente de obra. **N° Tarjeta Profesional:** 54202-334985	**NOMBRE:** Carlos Alberto Felizola **C.C.N°:** 1001996028 **Cargo:** Residente de obra de interventoría **N° Tarjeta Profesional:** 021037-0665386 ATL

BITÁCORA DE OBRA

DEPARTAMENTO	Atlántico	**MUNICIPIO**	Barranquilla	**INTERVENTOR**	Consorcio Interviviendas Baq	**CONTRATISTA**	Consorcio C&B Barranquilla	**MÓDULO**	07
DIRECCIÓN	NAIBETH MILENA ARAGON AHUMADA C 16 26 88-REBOLO			**C.C.**	32896141	**RESIDENTE**	Javier Sanabria	**FECHA DE INICIO**	31-08-2024

FECHA	UBICACIÓN O LUGAR	ACTIVIDAD	REGISTRO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
31-08-2024	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
31-08-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
31-08-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 2	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 4"	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2"	N/A			
		REGISTRO DE 50 X 50 CM EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:6 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	N/A			
		EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERIAS - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)	N/A			
		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO	N/A			
02-08-2024 A 05-08-2024	PISO BAÑO Y VIVIENDA	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
02-08-2024 A 05-08-2024		PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.05 MTS	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15X15)	N/A			
06-08-2024 A 08-08-2024		PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
06-08-2024 A 08-08-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA PISOS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
08-09-2024		ZOCALO EN BALDOSA CERAMICA 0,1 M	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK

31-08-2024		DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12CM, INCLUYE RETIRO	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A			
31-08-2024		PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	N/A			
31-08-2024		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
3-09-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
05-09-2024		DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	N/A			
05-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
06-09-2024	**ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
06-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
06-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2"	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA	N/A			
		REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA	N/A			
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A			
		TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	N/A			
31-08-2024		ESCARIFICACION DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
14-09-2024	**ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES**	PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
13-09-2024		ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
12-09-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK

31-08-2024		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
31-08-2024		DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
12-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONÓMICA DE 0.51 X 0.43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
12-09-2024		CUELLO DE GANSO METÁLICA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
13-09-2024		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		FILOS O CARTERA	N/A			
09-09-2024		SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE	N/A			
		REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A			
10-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS	N/A			
		VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS	N/A			
31-08-2024		CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO,	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		ACERO DE REFUERZO FIGURADO	N/A			
	PUERTAS, VENTANAS Y OTROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	N/A			
		DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES	N/A			
11-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
11-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
11-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.80 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE	N/A			

11-09-2024	ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE 2 BREAKERS DE 20Amp	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
11-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO.	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
12-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI, EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
12-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO.	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
12-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
13-09-2024		DESMANTELAMIENTO REDES EN MAL ESTADO EXISTENTES	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
13-09-2024		CERTIFICACIÓN RETIE	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
28-08-2024	SOCIALIZACION, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDA	SOCIALIZACIÓN (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD)	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
31-08-2024		SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
21-08-2024		LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE LA VIVIENDA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
16-09-2024		ASEO GENERAL	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
	ITEMS NO PREVISTOS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE EN BAÑO	N/A			
14-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 3X12 AWG EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
14-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 2X10 1X12 AWG EN DUCTO EMT DE 3/4". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, INCLUYE AMARRES Y GANCHOS DE FIJACIÓN, ESTRUCTURA EN MADERA DE SOPORTE EN MADERA DE ABARCO.	N/A			
		DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A			

EL CONTRATISTA	**EL INTERVENTOR**
DEBE SER DILIGENCIADO Y FIRMADO POR UN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO	
	Carlos Felizola Cavero.
FIRMA	**FIRMA**
NOMBRE: Javier Orlando Sanabria Jiménez **C.C. N°:** 1.116.782.711 **Cargo:** Residente de obra. **N° Tarjeta Profesional:** 54202-334985	**NOMBRE:** Carlos Alberto Felizola **C.C.N°:** 1001996028 **Cargo:** Residente de obra de interventoría **N° Tarjeta Profesional:** 021037-0665386 ATL

BITÁCORA DE OBRA

DEPARTAMENTO	Atlántico	**MUNICIPIO**	Barranquilla	**INTERVENTOR**	Consorcio Interviviendas Baq	**CONTRATISTA**	Consorcio C&B Barranquilla	**MÓDULO**	07
DIRECCIÓN	CACERES DE MOYA GLADYS K 14A 15 23-LA CHINITA			**C.C.**	22408153	**RESIDENTE**	Javier Sanabria	**FECHA DE INICIO**	12-08-2024

FECHA	UBICACIÓN O LUGAR	ACTIVIDAD	REGISTRO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
12-08-2024	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
12-08-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
12-08-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
12-08-2024		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 2	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 4"	N/A			
12-08-2024		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
		REGISTRO DE 50 X 50 CM EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:6 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	N/A			
12-08-2024		EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERIAS - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
12-08-2024		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
12-08-2024 A 14-08-2024	PISO BAÑO Y VIVIENDA	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
12-08-2024 A 14-08-2024		PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.05 MTS	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15X15)	N/A			
14-08-204 A 16-08-2024		PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
14-08-204 A 16-08-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA PISOS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
17-08-2024		ZOCALO EN BALDOSA CERAMICA 0,1 M	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK

12-08-2024		DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12CM, INCLUYE RETIRO	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
12-08-2024		DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
15-08-2024		PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	N/A			
		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	N/A			
19-08-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
12-08-2024		DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	N/A			
20-08-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
20-08-2024	**ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
20-08-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
20-08-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2"	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA	N/A			
		REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA	N/A			
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A			
		TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	N/A			
12-08-2024		ESCARIFICACION DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
27-08-2024	**ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES**	PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
26-08-2024		ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
22-08-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK

12-08-2024		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
15-08-2024		DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
22-08-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONÓMICA DE 0.51 X 0.43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
22-08-2024		CUELLO DE GANSO METÁLICA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
19-08-2024		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
19-08-2024		FILOS O CARTERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
16-08-2024		SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE	**N/A**			
		REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**			
20-08-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS	**N/A**			
		VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS	**N/A**			
16-08-2024		CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO,	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		ACERO DE REFUERZO FIGURADO	**N/A**			
	PUERTAS, VENTANAS Y OTROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	**N/A**			
20-08-2024		DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
24-08-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
24-08-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
24-08-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.80 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE	**N/A**			

26-08-2024	ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE 2 BREAKERS DE 20Amp	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
26-08-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO.	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
26-08-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI, EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
27-08-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO.	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
27-08-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
27-08-2024		DESMANTELAMIENTO REDES EN MAL ESTADO EXISTENTES	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
27-08-2024		CERTIFICACIÓN RETIE	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
09-08-2024	SOCIALIZACION, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDA	SOCIALIZACIÓN (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD)	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
12-08-2024		SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
05-08-2024		LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE LA VIVIENDA	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
02-09-2024		ASEO GENERAL	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
	ITEMS NO PREVISTOS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE EN BAÑO	N/A			
27-08-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 3X12 AWG EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 2X10 1X12 AWG EN DUCTO EMT DE 3/4". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, INCLUYE AMARRES Y GANCHOS DE FIJACIÓN, ESTRUCTURA EN MADERA DE SOPORTE EN MADERA DE ABARCO.	N/A			
		DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A			

EL CONTRATISTA	EL INTERVENTOR
DEBE SER DILIGENCIADO Y FIRMADO POR UN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO	
	Carlos Felizola Cavero.
FIRMA	**FIRMA**
NOMBRE: Javier Orlando Sanabria Jiménez **C.C. N°:** 1.116.782.711 **Cargo:** Residente de obra. **N° Tarjeta Profesional:** 54202-334985	**NOMBRE:** Carlos Alberto Felizola **C.C.N°:** 1001996028 **Cargo:** Residente de obra de interventoría **N° Tarjeta Profesional:** 021037-0665386 ATL

BITÁCORA DE OBRA

DEPARTAMENTO	Atlántico	**MUNICIPIO**	Barranquilla	**INTERVENTOR**	Consorcio Interviviendas Baq	**CONTRATISTA**	Consorcio C&B Barranquilla	**MÓDULO**	07
DIRECCIÓN	MARTINEZ ESTEFANELL YEINILIN PAOLA K 29 10 60-REBOLO			**C.C.**	1002133778	**RESIDENTE**	Javier Sanabria	**FECHA DE INICIO**	12-08-2024

FECHA	UBICACIÓN O LUGAR	ACTIVIDAD	REGISTRO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
12-08-2024	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	JESUS ORDOÑEZ	OK
12-08-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	JESUS ORDOÑEZ	OK
12-08-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	JESUS ORDOÑEZ	OK
12-08-2024		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 2	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 4"	N/A			
12-08-2024		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2"	N/A			
		REGISTRO DE 50 X 50 CM EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:6 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	N/A			
12-08-2024		EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERIAS - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)	N/A			
12-08-2024		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO	N/A			
12-08-2024 A 14-08-2024	PISO BAÑO Y VIVIENDA	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	JESUS ORDOÑEZ	OK
12-08-2024 A 14-08-2024		PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.05 MTS	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	JESUS ORDOÑEZ	OK
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15X15)	N/A			
14-08-204 A 16-08-2024		PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	JESUS ORDOÑEZ	OK
14-08-204 A 16-08-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA PISOS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	JESUS ORDOÑEZ	OK
17-08-2024		ZOCALO EN BALDOSA CERAMICA 0,1 M	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	JESUS ORDOÑEZ	OK

12-08-2024		DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12CM, INCLUYE RETIRO	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
12-08-2024		DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
15-08-2024		PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	N/A			
		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
19-08-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
12-08-2024		DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
		DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	N/A			
20-08-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
20-08-2024	**ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
20-08-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
20-08-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2"	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
		TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA	N/A			
		REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA	N/A			
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A			
		TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	N/A			
12-08-2024		ESCARIFICACION DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
27-08-2024	**ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES**	PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
26-08-2024		ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
22-08-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK

12-08-2024		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
15-08-2024		DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
22-08-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONÓMICA DE 0.51 X 0.43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
22-08-2024		CUELLO DE GANSO METÁLICA	N/A			
19-08-2024		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	N/A			
19-08-2024		FILOS O CARTERA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
16-08-2024		SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
		REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
20-08-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
		VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS	N/A			
		VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS	N/A			
16-08-2024		CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO,	N/A			
		ACERO DE REFUERZO FIGURADO	N/A			
	PUERTAS, VENTANAS Y OTROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
20-08-2024		DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
24-08-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
24-08-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
24-08-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.80 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE	N/A			

26-08-2024	ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE 2 BREAKERS DE 20Amp	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
26-08-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO.	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
26-08-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI, EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
27-08-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO.	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
27-08-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
27-08-2024		DESMANTELAMIENTO REDES EN MAL ESTADO EXISTENTES	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
27-08-2024		CERTIFICACIÓN RETIE	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
09-08-2024	SOCIALIZACION, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDA	SOCIALIZACIÓN (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD)	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
12-08-2024		SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
05-08-2024		LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE LA VIVIENDA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
02-09-2024		ASEO GENERAL	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
	ITEMS NO PREVISTOS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE EN BAÑO	N/A			
27-08-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 3X12 AWG EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
27-08-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 2X10 1X12 AWG EN DUCTO EMT DE 3/4". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, INCLUYE AMARRES Y GANCHOS DE FIJACIÓN, ESTRUCTURA EN MADERA DE SOPORTE EN MADERA DE ABARCO.	N/A			
		DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A			

EL CONTRATISTA	**EL INTERVENTOR**
DEBE SER DILIGENCIADO Y FIRMADO POR UN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO	
	Carlos Felizola Cavero.
FIRMA	**FIRMA**
NOMBRE: Javier Orlando Sanabria Jiménez **C.C. N°:** 1.116.782.711 **Cargo:** Residente de obra. **N° Tarjeta Profesional:** 54202-334985	**NOMBRE:** Carlos Alberto Felizola **C.C.N°:** 1001996028 **Cargo:** Residente de obra de interventoría **N° Tarjeta Profesional:** 021037-0665386 ATL

BITÁCORA DE OBRA

DEPARTAMENTO	Atlántico	**MUNICIPIO**	Barranquilla	**INTERVENTOR**	Consorcio Interviviendas Baq	**CONTRATISTA**	Consorcio C&B Barranquilla	**MÓDULO**	07
DIRECCIÓN	ROSA AMINTA MOLINA ACOSTA C 5D 12C 18- LA CHINITA			**C.C.**	42486019	**RESIDENTE**	Javier Sanabria	**FECHA DE INICIO**	12-08-2024

FECHA	UBICACIÓN O LUGAR	ACTIVIDAD	REGISTRO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
12-08-2024	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	ANGEL DE LA CRUZ	OK
12-08-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	ANGEL DE LA CRUZ	OK
12-08-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	ANGEL DE LA CRUZ	OK
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 2	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	ANGEL DE LA CRUZ	OK
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 4"	N/A			
12-08-2024		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	ANGEL DE LA CRUZ	OK
		REGISTRO DE 50 X 50 CM EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:6 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	N/A			
12-08-2024		EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERIAS - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	ANGEL DE LA CRUZ	OK
12-08-2024		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	ANGEL DE LA CRUZ	OK
12-08-2024 A 14-08-2024	PISO BAÑO Y VIVIENDA	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	ANGEL DE LA CRUZ	OK
12-08-2024 A 14-08-2024		PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.05 MTS	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	ANGEL DE LA CRUZ	OK
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15X15)	N/A			
14-08-204 A 16-08-2024		PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	ANGEL DE LA CRUZ	OK
14-08-204 A 16-08-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA PISOS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	ANGEL DE LA CRUZ	OK
17-08-2024		ZOCALO EN BALDOSA CERAMICA 0,1 M	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	ANGEL DE LA CRUZ	OK

	ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS	DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12CM, INCLUYE RETIRO	N/A			
		DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	S		
15-08-2024		PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	ANGEL DE LA CRUZ	OK
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	N/A			
		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	N/A			
16-08-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	ANGEL DE LA CRUZ	OK
19-08-2024		DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	ANGEL DE LA CRUZ	OK
		DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	N/A			
19-08-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	ANGEL DE LA CRUZ	OK
19-08-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	ANGEL DE LA CRUZ	OK
19-08-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	ANGEL DE LA CRUZ	OK
19-08-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	ANGEL DE LA CRUZ	OK
		TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA	N/A			
21-08-2024		REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	ANGEL DE LA CRUZ	OK
19-08-2024		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	ANGEL DE LA CRUZ	OK
		TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	N/A			
12-08-2024	ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES	ESCARIFICACION DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	ANGEL DE LA CRUZ	OK
27-08-2024		PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	ANGEL DE LA CRUZ	OK
26-08-2024		ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	ANGEL DE LA CRUZ	OK
22-08-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	ANGEL DE LA CRUZ	OK

		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN	N/A			
		DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE	N/A			
22-08-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONÓMICA DE 0.51 X 0.43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	ANGEL DE LA CRUZ	OK
22-08-2024		CUELLO DE GANSO METÁLICA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	ANGEL DE LA CRUZ	OK
22-08-2024		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	ANGEL DE LA CRUZ	OK
22-08-2024		FILOS O CARTERA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	ANGEL DE LA CRUZ	OK
16-08-2024		SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	ANGEL DE LA CRUZ	OK
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE	N/A			
		REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A			
20-08-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	ANGEL DE LA CRUZ	OK
		VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS	N/A			
		VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS	N/A			
20-08-2024		CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO,	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	ANGEL DE LA CRUZ	OK
		ACERO DE REFUERZO FIGURADO	N/A			
	PUERTAS, VENTANAS Y OTROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	N/A			
24-08-2024		DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	ANGEL DE LA CRUZ	OK
24-08-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	ANGEL DE LA CRUZ	OK
24-08-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	ANGEL DE LA CRUZ	OK
24-08-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	ANGEL DE LA CRUZ	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.80 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE	N/A			

26-08-2024	ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE 2 BREAKERS DE 20Amp	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	ANGEL DE LA CRUZ	OK
26-08-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO.	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	ANGEL DE LA CRUZ	OK
26-08-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI, EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	ANGEL DE LA CRUZ	OK
27-08-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO.	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	ANGEL DE LA CRUZ	OK
27-08-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	ANGEL DE LA CRUZ	OK
27-08-2024		DESMANTELAMIENTO REDES EN MAL ESTADO EXISTENTES	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	ANGEL DE LA CRUZ	OK
27-08-2024		CERTIFICACIÓN RETIE	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	ANGEL DE LA CRUZ	OK
09-08-2024	SOCIALIZACION, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDA	SOCIALIZACIÓN (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD)	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	ANGEL DE LA CRUZ	OK
12-08-2024		SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	ANGEL DE LA CRUZ	OK
05-08-2024		LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE LA VIVIENDA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	ANGEL DE LA CRUZ	OK
02-09-2024		ASEO GENERAL	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	ANGEL DE LA CRUZ	OK
	ITEMS NO PREVISTOS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE EN BAÑO	N/A			
27-08-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 3X12 AWG EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	ANGEL DE LA CRUZ	OK
27-08-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 2X10 1X12 AWG EN DUCTO EMT DE 3/4". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	ANGEL DE LA CRUZ	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, INCLUYE AMARRES Y GANCHOS DE FIJACIÓN, ESTRUCTURA EN MADERA DE SOPORTE EN MADERA DE ABARCO.	N/A			
		DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A			

EL CONTRATISTA	EL INTERVENTOR
DEBE SER DILIGENCIADO Y FIRMADO POR UN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO	
	Carlos Felizola Cavero.
FIRMA	**FIRMA**
NOMBRE: Javier Orlando Sanabria Jiménez **C.C. N°:** 1.116.782.711 **Cargo:** Residente de obra. **N° Tarjeta Profesional:** 54202-334985	**NOMBRE:** Carlos Alberto Felizola **C.C.N°:** 1001996028 **Cargo:** Residente de obra de interventoría **N° Tarjeta Profesional:** 021037-0665386 ATL

BITÁCORA DE OBRA

DEPARTAMENTO	Atlántico	**MUNICIPIO**	Barranquilla	**INTERVENTOR**	Consorcio Interviviendas Baq	**CONTRATISTA**	Consorcio C&B Barranquilla	**MÓDULO**	07
DIRECCIÓN	NANCY ELVIRA BOLIVAR HERNANDEZ- C 11 28 70-REBOLO			**C.C.**	32799804	**RESIDENTE**	Javier Sanabria	**FECHA DE INICIO**	15-08-2024

FECHA	UBICACIÓN O LUGAR	ACTIVIDAD	REGISTRO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
15-08-2024	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	JESUS ORDOÑEZ	OK
15-08-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	JESUS ORDOÑEZ	OK
15-08-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	JESUS ORDOÑEZ	OK
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 2	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 4"	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2"	N/A			
		REGISTRO DE 50 X 50 CM EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:6 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	N/A			
		EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERIAS - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)	N/A			
		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO	N/A			
15-08-2024 A 17-08-2024	PISO BAÑO Y VIVIENDA	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	JESUS ORDOÑEZ	OK
15-08-2024 A 17-08-2024		PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.05 MTS	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	JESUS ORDOÑEZ	OK
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15X15)	N/A			
17-08-2024 A 20-08-2024		PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	JESUS ORDOÑEZ	OK
17-08-2024 A 20-08-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA PISOS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	JESUS ORDOÑEZ	OK
21-08-2024		ZOCALO EN BALDOSA CERAMICA 0,1 M	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	JESUS ORDOÑEZ	OK

	ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS	DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12CM, INCLUYE RETIRO	N/A			
15-08-2024		DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
16-08-2024		PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	N/A			
		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	N/A			
17-08-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
15-08-2024		DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
		DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	N/A			
21-08-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
21-08-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
21-08-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
21-08-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2"	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
		TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA	N/A			
22-08-2024		REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A			
		TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	N/A			
15-08-2024	ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES	ESCARIFICACION DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
03-09-2024		PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
02-09-2024		ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
17-08-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK

		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN	**N/A**			
26-08-2024		DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE	**N/A**			
26-08-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONÓMICA DE 0.51 X 0.43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
		CUELLO DE GANSO METÁLICA	**N/A**			
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**			
24-08-2024		FILOS O CARTERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
26-08-2024		SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE	**N/A**			
		REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**			
27-08-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
16-08-2024		5-VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
		VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS	**N/A**			
		CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO,	**N/A**			
		ACERO DE REFUERZO FIGURADO	**N/A**			
	PUERTAS, VENTANAS Y OTROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	**N/A**			
		DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES	**N/A**			
31-08-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
31-08-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.80 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE	**N/A**			

02-09-2024	ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE 2 BREAKERS DE 20Amp	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
02-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO.	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
02-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI, EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
03-08-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO.	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
03-08-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
03-08-2024		DESMANTELAMIENTO REDES EN MAL ESTADO EXISTENTES	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
03-08-2024		CERTIFICACIÓN RETIE	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
29-08-2024	SOCIALIZACION, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDA	SOCIALIZACIÓN (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD)	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
15-08-2024		SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
2-08-2024		LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE LA VIVIENDA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
04-09-2024		ASEO GENERAL	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
	ITEMS NO PREVISTOS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE EN BAÑO	N/A			
02-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 3X12 AWG EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
02-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 2X10 1X12 AWG EN DUCTO EMT DE 3/4". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, INCLUYE AMARRES Y GANCHOS DE FIJACIÓN, ESTRUCTURA EN MADERA DE SOPORTE EN MADERA DE ABARCO.	N/A			
		DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A			

EL CONTRATISTA	EL INTERVENTOR
DEBE SER DILIGENCIADO Y FIRMADO POR UN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO	
	Carlos Felizola Cavero.
FIRMA	**FIRMA**
NOMBRE: Javier Orlando Sanabria Jiménez **C.C. N°:** 1.116.782.711 **Cargo:** Residente de obra. **N° Tarjeta Profesional:** 54202-334985	**NOMBRE:** Carlos Alberto Felizola **C.C.N°:** 1001996028 **Cargo:** Residente de obra de interventoría **N° Tarjeta Profesional:** 021037-0665386 ATL

BITÁCORA DE OBRA

DEPARTAMENTO	Atlántico	**MUNICIPIO**	Barranquilla	**INTERVENTOR**	Consorcio Interviviendas Baq	**CONTRATISTA**	Consorcio C&B Barranquilla	**MÓDULO**	07
DIRECCIÓN	REALES DIMAS MARIA ELENA C 10 28 26 -REBOLO			**C.C.**	32862250	**RESIDENTE**	Javier Sanabria	**FECHA DE INICIO**	15-08-2024

FECHA	UBICACIÓN O LUGAR	ACTIVIDAD	REGISTRO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
15-08-2024	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	JESUS ORDOÑEZ	OK
15-08-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	JESUS ORDOÑEZ	OK
15-08-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	JESUS ORDOÑEZ	OK
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 2	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 4"	N/A			
15-08-2024		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	JESUS ORDOÑEZ	OK
		REGISTRO DE 50 X 50 CM EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:6 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	N/A			
		EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERIAS - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)	N/A			
		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO	N/A			
15-08-2024 A 17-08-2024	PISO BAÑO Y VIVIENDA	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	JESUS ORDOÑEZ	OK
15-08-2024 A 17-08-2024		PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.05 MTS	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	JESUS ORDOÑEZ	OK
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15X15)	N/A			
17-08-2024 A 20-08-2024		PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	JESUS ORDOÑEZ	OK
17-08-2024 A 20-08-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA PISOS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	JESUS ORDOÑEZ	OK
21-08-2024		ZOCALO EN BALDOSA CERAMICA 0,1 M	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	JESUS ORDOÑEZ	OK

	ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS	DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12CM, INCLUYE RETIRO	**N/A**			
15-08-2024		DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
16-08-2024		PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**			
		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**			
21-08-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
17-08-2024		DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
17-08-2024		DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
22-08-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
22-08-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
22-08-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
22-08-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2"	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
		TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM	**N/A**			
22-08-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
16-08-2024		REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
16-08-2024		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
		TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**			
15-08-2024	**ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES**	ESCARIFICACION DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
03-09-2024		PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
02-09-2024		ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**			

		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN	**N/A**			
		DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONÓMICA DE 0.51 X 0.43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA	**N/A**			
		CUELLO DE GANSO METÁLICA	**N/A**			
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**			
27-08-2024		FILOS O CARTERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
		SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE	**N/A**			
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE	**N/A**			
		REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**			
		5-VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS	**N/A**			
		VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS	**N/A**			
		CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO,	**N/A**			
		ACERO DE REFUERZO FIGURADO	**N/A**			
	PUERTAS, VENTANAS Y OTROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	**N/A**			
30-08-2024		DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
30-08-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
30-08-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
30-08-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.80 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE	**N/A**			

31-08-2024	ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE 2 BREAKERS DE 20Amp	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
31-08-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO.	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
31-08-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI, EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
02-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO.	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
02-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
02-09-2024		DESMANTELAMIENTO REDES EN MAL ESTADO EXISTENTES	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
02-09-2024		CERTIFICACIÓN RETIE	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
12-08-2024	SOCIALIZACION, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDA	SOCIALIZACIÓN (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD)	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
15-08-2024		SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
09-08-2024		LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE LA VIVIENDA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
04-09-2024		ASEO GENERAL	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
	ITEMS NO PREVISTOS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE EN BAÑO	N/A			
02-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 3X12 AWG EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
02-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 2X10 1X12 AWG EN DUCTO EMT DE 3/4". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, INCLUYE AMARRES Y GANCHOS DE FIJACIÓN, ESTRUCTURA EN MADERA DE SOPORTE EN MADERA DE ABARCO.	N/A			
		DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A			

EL CONTRATISTA	**EL INTERVENTOR**
DEBE SER DILIGENCIADO Y FIRMADO POR UN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO	
	Carlos Felizola Cavero.
FIRMA	**FIRMA**
NOMBRE: Javier Orlando Sanabria Jiménez **C.C. N°:** 1.116.782.711 **Cargo:** Residente de obra. **N° Tarjeta Profesional:** 54202-334985	**NOMBRE:** Carlos Alberto Felizola **C.C.N°:** 1001996028 **Cargo:** Residente de obra de interventoría **N° Tarjeta Profesional:** 021037-0665386 ATL

BITÁCORA DE OBRA

DEPARTAMENTO	Atlántico	MUNICIPIO	Barranquilla	INTERVENTOR	Consorcio Interviviendas Baq	CONTRATISTA	Consorcio C&B Barranquilla	MÓDULO	07
DIRECCIÓN	DAYERLIS CHONA LEIDA C 11 26 97-REBOLO			C.C.	1002995955	RESIDENTE	Javier Sanabria	FECHA DE INICIO	15-08-2024

FECHA	UBICACIÓN O LUGAR	ACTIVIDAD	REGISTRO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
15-08-2024	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	JESUS ORDOÑEZ	OK
15-08-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	JESUS ORDOÑEZ	OK
15-08-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	JESUS ORDOÑEZ	OK
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 2	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 4"	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2"	N/A			
		REGISTRO DE 50 X 50 CM EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:6 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	N/A			
		EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERIAS - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)	N/A			
		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO	N/A			
15-08-2024 A 17-08-2024	PISO BAÑO Y VIVIENDA	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	JESUS ORDOÑEZ	OK
15-08-2024 A 17-08-2024		PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.05 MTS	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	JESUS ORDOÑEZ	OK
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15X15)	N/A			
17-08-2024 A 20-08-2024		PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	JESUS ORDOÑEZ	OK
17-08-2024 A 20-08-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA PISOS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	JESUS ORDOÑEZ	OK
21-08-2024		ZOCALO EN BALDOSA CERAMICA 0,1 M	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	JESUS ORDOÑEZ	OK

	ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS	DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12CM, INCLUYE RETIRO	**N/A**			
15-08-2024		DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**			
16-08-2024		PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**			
		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**			
17-08-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
15-08-2024		DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
		DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
21-08-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
21-08-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
21-08-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
21-08-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2"	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
		TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA	**N/A**			
22-08-2024		REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**			
		TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**			
15-08-2024	**ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES**	ESCARIFICACION DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
03-09-2024		PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
02-09-2024		ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
17-08-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK

		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
26-08-2024		DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
26-08-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONÓMICA DE 0.51 X 0.43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
		CUELLO DE GANSO METÁLICA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
24-08-2024		FILOS O CARTERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
26-08-2024		SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE	**N/A**			
		REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**			
27-08-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
16-08-2024		VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS	**N/A**			
		VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS	**N/A**			
		CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO,	**N/A**			
		ACERO DE REFUERZO FIGURADO	**N/A**			
	PUERTAS, VENTANAS Y OTROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	**N/A**			
		DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES	**N/A**			
31-08-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
31-08-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.80 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE	**N/A**			

02-09-2024	ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE 2 BREAKERS DE 20Amp	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
02-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO.	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
02-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI, EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
03-08-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO.	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
03-08-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
03-08-2024		DESMANTELAMIENTO REDES EN MAL ESTADO EXISTENTES	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
03-08-2024		CERTIFICACIÓN RETIE	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
29-08-2024	SOCIALIZACION, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDA	SOCIALIZACIÓN (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD)	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
15-08-2024		SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
2-08-2024		LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE LA VIVIENDA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
05-09-2024		ASEO GENERAL	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
	ITEMS NO PREVISTOS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE EN BAÑO	N/A			
02-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 3X12 AWG EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
02-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 2X10 1X12 AWG EN DUCTO EMT DE 3/4". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, INCLUYE AMARRES Y GANCHOS DE FIJACIÓN, ESTRUCTURA EN MADERA DE SOPORTE EN MADERA DE ABARCO.	N/A			
		DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A			

EL CONTRATISTA	EL INTERVENTOR
DEBE SER DILIGENCIADO Y FIRMADO POR UN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO	
	Carlos Felizola Cavero.
FIRMA	**FIRMA**
NOMBRE: Javier Orlando Sanabria Jiménez **C.C. N°:** 1.116.782.711 **Cargo:** Residente de obra. **N° Tarjeta Profesional:** 54202-334985	**NOMBRE:** Carlos Alberto Felizola **C.C.N°:** 1001996028 **Cargo:** Residente de obra de interventoría **N° Tarjeta Profesional:** 021037-0665386 ATL

BITÁCORA DE OBRA

DEPARTAMENTO	Atlántico	MUNICIPIO	Barranquilla	INTERVENTOR	Consorcio Interviviendas Baq	CONTRATISTA	Consorcio C&B Barranquilla	MÓDULO	07
DIRECCIÓN	PABON MANGA NATIVIDAD MARIA K 32 11 41-REBOLO			C.C.	32882469	RESIDENTE	Javier Sanabria	FECHA DE INICIO	15-08-2024

FECHA	UBICACIÓN O LUGAR	ACTIVIDAD	REGISTRO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
15-08-2024	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
15-08-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
15-08-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
15-08-2024		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 2	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 4"	N/A			
15-08-2024		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
		REGISTRO DE 50 X 50 CM EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:6 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	N/A			
		EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERIAS - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)	N/A			
		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO	N/A			
15-08-2024 A 17-08-2024	PISO BAÑO Y VIVIENDA	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
15-08-2024 A 17-08-2024		PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.05 MTS	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
15-08-2024 A 17-08-2024		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15X15)	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
17-08-2024 A 20-08-2024		PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
17-08-2024 A 20-08-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA PISOS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
21-08-2024		ZOCALO EN BALDOSA CERAMICA 0,1 M	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK

15-08-2024		DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12CM, INCLUYE RETIRO	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
15-08-2024		DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
16-08-2024		PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	N/A			
15-08-2024		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
17-08-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
15-08-2024		DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
		DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	N/A			
21-08-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
21-08-2024	**ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
21-08-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
21-08-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2"	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
21-08-2024		TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
21-08-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
22-08-2024		REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
17-08-2024		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
		TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	N/A			
15-08-2024		ESCARIFICACION DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
03-09-2024	**ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES**	PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
02-09-2024		ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
17-08-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK

15-08-2024		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
26-08-2024		DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
26-08-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONÓMICA DE 0.51 X 0.43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
26-08-2024		CUELLO DE GANSO METÁLICA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
24-08-2024		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
24-08-2024		FILOS O CARTERA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
26-08-2024		SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
16-08-2024		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
16-08-2024		REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
27-08-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
		VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS	N/A			
		VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS	N/A			
17-08-2024		CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO,	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
		ACERO DE REFUERZO FIGURADO	N/A			
	PUERTAS, VENTANAS Y OTROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	N/A			
31-08-2024		DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
31-08-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
31-08-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
31-08-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.80 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE	N/A			

02-09-2024	ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE 2 BREAKERS DE 20Amp	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
02-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO.	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
02-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI, EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
03-08-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO.	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
03-08-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
03-08-2024		DESMANTELAMIENTO REDES EN MAL ESTADO EXISTENTES	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
03-08-2024		CERTIFICACIÓN RETIE	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
29-08-2024	SOCIALIZACION, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDA	SOCIALIZACIÓN (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD)	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
15-08-2024		SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
2-08-2024		LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE LA VIVIENDA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
05-09-2024		ASEO GENERAL	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
	ITEMS NO PREVISTOS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE EN BAÑO	N/A			
02-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 3X12 AWG EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
02-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 2X10 1X12 AWG EN DUCTO EMT DE 3/4". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, INCLUYE AMARRES Y GANCHOS DE FIJACIÓN, ESTRUCTURA EN MADERA DE SOPORTE EN MADERA DE ABARCO.	N/A			
		DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A			

EL CONTRATISTA	EL INTERVENTOR
DEBE SER DILIGENCIADO Y FIRMADO POR UN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO	
Carlos Felizola Cabrera.	
FIRMA	**FIRMA**
NOMBRE: Javier Orlando Sanabria Jiménez **C.C. N°:** 1.116.782.711 **Cargo:** Residente de obra. **N° Tarjeta Profesional:** 54202-334985	**NOMBRE:** Carlos Alberto Felizola **C.C.N°:** 1001996028 **Cargo:** Residente de obra de interventoría **N° Tarjeta Profesional:** 021037-0665386 ATL

BITÁCORA DE OBRA

DEPARTAMENTO	Atlántico	**MUNICIPIO**	Barranquilla	**INTERVENTOR**	Consorcio Interviviendas Baq	**CONTRATISTA**	Consorcio C&B Barranquilla	**MÓDULO**	07
DIRECCIÓN	ANGELICA GUEVARA CASTAÑO C 10 35 38-REBOLO			**C.C.**	55227124	**RESIDENTE**	Javier Sanabria	**FECHA DE INICIO**	02-09-2024

FECHA	UBICACIÓN O LUGAR	ACTIVIDAD	REGISTRO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
02-09-2024	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
02-09-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
02-09-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 2	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 4"	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2"	N/A			
		REGISTRO DE 50 X 50 CM EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:6 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	N/A			
		EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERIAS - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)	N/A			
		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO	N/A			
03-09-2024 A 05-09-2024	PISO BAÑO Y VIVIENDA	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
03-09-2024 A 05-09-2024		PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.05 MTS	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15X15)	N/A			
06-09-2024 A 09-09-2024		PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
06-09-2024 A 09-09-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA PISOS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
09-09-2024		ZOCALO EN BALDOSA CERAMICA 0,1 M	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK

	ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS	DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12CM, INCLUYE RETIRO	**N/A**			
		DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**			
07-09-2024		PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**			
02-09-2024		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
10-09-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
12-09-2024		DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
12-09-2024		DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
13-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
13-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
14-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
14-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2"	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
		TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA	**N/A**			
10-09-2024		REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**			
		TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**			
02-09-2024	**ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES**	ESCARIFICACION DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
13-09-2024		PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
14-09-2024		ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
13-09-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK

02-09-2024		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
09-09-2024		DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
13-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONÓMICA DE 0.51 X 0.43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
13-09-2024		CUELLO DE GANSO METÁLICA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
07-09-2024		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
07-09-2024		FILOS O CARTERA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
11-09-2024		SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE	N/A			
		REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A			
12-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
		VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS	N/A			
		VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS	N/A			
		CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO,	N/A			
		ACERO DE REFUERZO FIGURADO	N/A			
	PUERTAS, VENTANAS Y OTROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	N/A			
		DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES	N/A			
14-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
14-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
13-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
11-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.80 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK

13-09-2024	ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE 2 BREAKERS DE 20Amp	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
13-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO.	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
13-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI, EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
13-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO.	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
14-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
14-09-2024		DESMANTELAMIENTO REDES EN MAL ESTADO EXISTENTES	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
14-09-2024		CERTIFICACIÓN RETIE	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
30-09-2024	SOCIALIZACION, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDA	SOCIALIZACIÓN (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD)	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
02-09-2024		SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
26-08-2024		LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE LA VIVIENDA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
14-09-2024		ASEO GENERAL	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
	ITEMS NO PREVISTOS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE EN BAÑO	N/A			
14-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 3X12 AWG EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 2X10 1X12 AWG EN DUCTO EMT DE 3/4". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, INCLUYE AMARRES Y GANCHOS DE FIJACIÓN, ESTRUCTURA EN MADERA DE SOPORTE EN MADERA DE ABARCO.	N/A			
		DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A			

EL CONTRATISTA	EL INTERVENTOR
DEBE SER DILIGENCIADO Y FIRMADO POR UN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO	
	Carlos Felizola Cabrera.
FIRMA	**FIRMA**
NOMBRE: Javier Orlando Sanabria Jiménez **C.C. N°:** 1.116.782.711 **Cargo:** Residente de obra. **N° Tarjeta Profesional:** 54202-334985	**NOMBRE:** Carlos Alberto Felizola **C.C.N°:** 1001996028 **Cargo:** Residente de obra de interventoría **N° Tarjeta Profesional:** 021037-0665386 ATL

BITÁCORA DE OBRA

DEPARTAMENTO	Atlántico	**MUNICIPIO**	Barranquilla	**INTERVENTOR**	Consorcio Interviviendas Baq	**CONTRATISTA**	Consorcio C&B Barranquilla	**MÓDULO**	07
DIRECCIÓN	PABLO ANTONIO SUAREZ MEDINA C 10 28 10-REBOLO			**C.C.**	85487654	**RESIDENTE**	Javier Sanabria	**FECHA DE INICIO**	16-08-2024

FECHA	UBICACIÓN O LUGAR	ACTIVIDAD	REGISTRO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
16-08-2024	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
16-08-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
16-08-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 2	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 4"	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2"	N/A			
		REGISTRO DE 50 X 50 CM EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:6 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	N/A			
		EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERIAS - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)	N/A			
		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO	N/A			
16-08-2024 A 18-08-2024	PISO BAÑO Y VIVIENDA	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
16-08-2024 A 18-08-2024		PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.05 MTS	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15X15)	N/A			
19-08-2024 A 22-08-2024		PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
19-08-2024 A 22-08-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA PISOS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
22-08-2024		ZOCALO EN BALDOSA CERAMICA 0,1 M	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK

	ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS	DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12CM, INCLUYE RETIRO	N/A			
		DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A			
24-08-2024		PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	N/A			
		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	N/A			
26-08-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
29-08-2024		DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
		DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	N/A			
24-08-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
24-08-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
24-08-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
24-08-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2"	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
		TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA	N/A			
29-08-2024		REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A			
		TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	N/A			
16-08-2024	ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES	ESCARIFICACION DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
05-09-2024		PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
04-09-2024		ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A			

		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN	N/A			
		DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE	N/A			
02-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONÓMICA DE 0.51 X 0.43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
02-09-2024		CUELLO DE GANSO METÁLICA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
24-08-2024		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
26-08-2024		FILOS O CARTERA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
31-08-2024		SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE	N/A			
		REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A			
02-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
		VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS	N/A			
		VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS	N/A			
		CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO,	N/A			
		ACERO DE REFUERZO FIGURADO	N/A			
	PUERTAS, VENTANAS Y OTROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	N/A			
03-09-2024		DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
03-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
03-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
04-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.80 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE	N/A			

21-08-2024	ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE 2 BREAKERS DE 20Amp	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
05-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO.	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
05-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI, EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
04-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO.	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
31-08-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
31-08-2024		DESMANTELAMIENTO REDES EN MAL ESTADO EXISTENTES	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
30-08-2024		CERTIFICACIÓN RETIE	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
12-08-2024	SOCIALIZACION, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDA	SOCIALIZACIÓN (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD)	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
16-08-2024		SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
08-08-2024		LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE LA VIVIENDA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
07-09-2024		ASEO GENERAL	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
	ITEMS NO PREVISTOS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE EN BAÑO	N/A			
05-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 3X12 AWG EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
05-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 2X10 1X12 AWG EN DUCTO EMT DE 3/4". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, INCLUYE AMARRES Y GANCHOS DE FIJACIÓN, ESTRUCTURA EN MADERA DE SOPORTE EN MADERA DE ABARCO.	N/A			
		DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A			

EL CONTRATISTA	EL INTERVENTOR
DEBE SER DILIGENCIADO Y FIRMADO POR UN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO	
	Carlos Felizola Cabrera.
FIRMA	**FIRMA**
NOMBRE: Javier Orlando Sanabria Jiménez **C.C. N°:** 1.116.782.711 **Cargo:** Residente de obra. **N° Tarjeta Profesional:** 54202-334985	**NOMBRE:** Carlos Alberto Felizola **C.C.N°:** 1001996028 **Cargo:** Residente de obra de interventoría **N° Tarjeta Profesional:** 021037-0665386 ATL

BITÁCORA DE OBRA

DEPARTAMENTO	Atlántico	MUNICIPIO	Barranquilla	INTERVENTOR	Consorcio Interviviendas Baq	CONTRATISTA	Consorcio C&B Barranquilla	MÓDULO	07
DIRECCIÓN	NUÑEZ DE AVILA MONICA C 5D 13 16 -LA CHINITA			C.C.	44157597	RESIDENTE	Javier Sanabria	FECHA DE INICIO	10-08-2024

FECHA	UBICACIÓN O LUGAR	ACTIVIDAD	REGISTRO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
10-08-2024	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
10-08-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
10-08-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
10-08-2024		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 2	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 4"	N/A			
10-08-2024		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
		REGISTRO DE 50 X 50 CM EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:6 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	N/A			
		EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERIAS - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)	N/A			
		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO	N/A			
10-08-2024 A 13-08-2024	PISO BAÑO Y VIVIENDA	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
10-08-2024 A 13-08-2024		PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.05 MTS	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15X15)	N/A			
13-08-2024 A 15-08-2024		PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
13-08-2024 A 15-08-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA PISOS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
16-08-2024		ZOCALO EN BALDOSA CERAMICA 0,1 M	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK

10-08-2024		DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12CM, INCLUYE RETIRO	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
10-08-2024		DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
14-08-2024		PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	N/A			
		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	N/A			
16-08-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
10-08-2024		DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	N/A			
14-08-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
16-08-2024	**ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
17-08-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
17-08-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2"	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA	N/A			
19-08-2024		REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
19-08-2024		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	N/A			
10-08-2024		ESCARIFICACION DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
31-08-2024	**ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES**	PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
30-08-2024		ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
20-08-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK

10-08-2024		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
12-08-2024		DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
29-08-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONÓMICA DE 0.51 X 0.43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
29-08-2024		CUELLO DE GANSO METÁLICA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
20-08-2024		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
20-08-2024		FILOS O CARTERA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
28-08-2024		SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE	N/A			
		REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A			
30-08-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
12-08-2024		VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS	N/A			
		CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO,	N/A			
		ACERO DE REFUERZO FIGURADO	N/A			
	PUERTAS, VENTANAS Y OTROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	N/A			
		DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES	N/A			
30-08-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
30-08-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
30-08-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.80 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE	N/A			

31-08-2024	ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE 2 BREAKERS DE 20Amp	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
30-08-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO.	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
30-08-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI, EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
31-08-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO.	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
31-08-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
02-09-2024		DESMANTELAMIENTO REDES EN MAL ESTADO EXISTENTES	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
02-09-2024		CERTIFICACIÓN RETIE	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
10-08-2024	SOCIALIZACION, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDA	SOCIALIZACIÓN (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD)	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
16-08-2024		SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
06-08-2024		LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE LA VIVIENDA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
03-09-2024		ASEO GENERAL	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
	ITEMS NO PREVISTOS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE EN BAÑO	N/A			
02-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 3X12 AWG EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
02-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 2X10 1X12 AWG EN DUCTO EMT DE 3/4". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, INCLUYE AMARRES Y GANCHOS DE FIJACIÓN, ESTRUCTURA EN MADERA DE SOPORTE EN MADERA DE ABARCO.	N/A			
		DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A			

EL CONTRATISTA	EL INTERVENTOR
DEBE SER DILIGENCIADO Y FIRMADO POR UN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO	
	Carlos Felizola Cavero.
FIRMA	**FIRMA**
NOMBRE: Javier Orlando Sanabria Jiménez **C.C. N°:** 1.116.782.711 **Cargo:** Residente de obra. **N° Tarjeta Profesional:** 54202-334985	**NOMBRE:** Carlos Alberto Felizola **C.C.N°:** 1001996028 **Cargo:** Residente de obra de interventoría **N° Tarjeta Profesional:** 021037-0665386 ATL

BITÁCORA DE OBRA

DEPARTAMENTO	Atlántico	**MUNICIPIO**	Barranquilla	**INTERVENTOR**	Consorcio Interviviendas Baq	**CONTRATISTA**	Consorcio C&B Barranquilla	**MÓDULO**	07
DIRECCIÓN	MIRTA BEATRIZ DEAVILA DIAZ C 5C 13 36 -LA CHINITA			**C.C.**	22842889	**RESIDENTE**	Javier Sanabria	**FECHA DE INICIO**	15-08-2024

FECHA	UBICACIÓN O LUGAR	ACTIVIDAD	REGISTRO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
15-08-2024	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
15-08-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
15-08-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 2	N/A			
15-08-2024		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 4"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2"	N/A			
		REGISTRO DE 50 X 50 CM EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:6 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	N/A			
15-08-2024		EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERIAS - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
15-08-2024		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
16-08-2024 A 19-08-2024	PISO BAÑO Y VIVIENDA	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
16-08-2024 A 19-08-2024		PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.05 MTS	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15X15)	N/A			
19-08-2024 A 21-08-2024		PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
19-08-2024 A 21-08-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA PISOS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
21-08-2024		ZOCALO EN BALDOSA CERAMICA 0,1 M	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK

15-08-2024		DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12CM, INCLUYE RETIRO	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK	
		DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A				
20-08-2024		PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK	
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	N/A				
15-08-2024		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK	
21-08-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK	
22-08-2024		DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK	
		DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	N/A				
23-08-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK	
23-08-2024	**ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK	
23-08-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK	
23-08-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2"	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK	
		TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM	N/A				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA	N/A				
		REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA	N/A				
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A				
		TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	N/A				
15-08-2024		ESCARIFICACION DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK	
29-08-2024	**ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES**	PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK	
28-08-2024		ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK	
23-08-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK	

15-08-2024		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
15-08-2024		DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
26-08-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONÓMICA DE 0.51 X 0.43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
26-08-2024		CUELLO DE GANSO METÁLICA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
19-08-2024		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
19-08-2024		FILOS O CARTERA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
22-08-2024		SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE	N/A			
		REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A			
24-08-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
19-08-2024		VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS	N/A			
		CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO,	N/A			
		ACERO DE REFUERZO FIGURADO	N/A			
	PUERTAS, VENTANAS Y OTROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	N/A			
		DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES	N/A			
27-08-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
27-08-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
27-08-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.80 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK

29-08-2024	ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE 2 BREAKERS DE 20Amp	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
29-08-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO.	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
29-08-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI, EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
30-08-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO.	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
30-08-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
30-08-2024		DESMANTELAMIENTO REDES EN MAL ESTADO EXISTENTES	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
30-08-2024		CERTIFICACIÓN RETIE	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
09-08-2024	SOCIALIZACION, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDA	SOCIALIZACIÓN (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD)	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
15-08-2024		SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
05-08-2024		LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE LA VIVIENDA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
02-09-2024		ASEO GENERAL	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
	ITEMS NO PREVISTOS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE EN BAÑO	N/A			
29-08-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 3X12 AWG EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 2X10 1X12 AWG EN DUCTO EMT DE 3/4". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, INCLUYE AMARRES Y GANCHOS DE FIJACIÓN, ESTRUCTURA EN MADERA DE SOPORTE EN MADERA DE ABARCO.	N/A			
		DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A			

EL CONTRATISTA	EL INTERVENTOR
DEBE SER DILIGENCIADO Y FIRMADO POR UN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO	
	Carlos Felizola Cavero.
FIRMA	**FIRMA**
NOMBRE: Javier Orlando Sanabria Jiménez **C.C. N°:** 1.116.782.711 **Cargo:** Residente de obra. **N° Tarjeta Profesional:** 54202-334985	**NOMBRE:** Carlos Alberto Felizola **C.C.N°:** 1001996028 **Cargo:** Residente de obra de interventoría **N° Tarjeta Profesional:** 021037-0665386 ATL

BITÁCORA DE OBRA

DEPARTAMENTO	Atlántico	**MUNICIPIO**	Barranquilla	**INTERVENTOR**	Consorcio Interviviendas Baq	**CONTRATISTA**	Consorcio C&B Barranquilla	**MÓDULO**	07
DIRECCIÓN	KELLY PADILLA MERCADO C 5D 12C 26-LA CHINITA			**C.C.**	55226614	**RESIDENTE**	Javier Sanabria	**FECHA DE INICIO**	15-08-2024

FECHA	UBICACIÓN O LUGAR	ACTIVIDAD	REGISTRO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
15-08-2024	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
15-08-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
15-08-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 2	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 4"	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2"	N/A			
		REGISTRO DE 50 X 50 CM EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:6 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	N/A			
		EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERIAS - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)	N/A			
		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO	N/A			
16-08-2024 A 19-08-2024	PISO BAÑO Y VIVIENDA	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
16-08-2024 A 19-08-2024		PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.05 MTS	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15X15)	N/A			
19-08-2024 A 21-08-2024		PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
19-08-2024 A 21-08-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA PISOS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
21-08-2024		ZOCALO EN BALDOSA CERAMICA 0,1 M	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK

15-08-2024		DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12CM, INCLUYE RETIRO	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK	
		DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A				
20-08-2024		PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK	
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	N/A				
16-08-2024		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK	
21-08-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK	
22-08-2024		DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK	
		DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	N/A				
23-08-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK	
23-08-2024	**ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK	
23-08-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK	
23-08-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2"	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK	
		TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM	N/A				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA	N/A				
		REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA	N/A				
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A				
		TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	N/A				
		ESCARIFICACION DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE	N/A				
29-08-2024	**ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES**	PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK	
28-08-2024		ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK	
23-08-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK	

15-08-2024		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
15-08-2024		DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
26-08-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONÓMICA DE 0.51 X 0.43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		CUELLO DE GANSO METÁLICA	N/A			
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	N/A			
		FILOS O CARTERA	N/A			
22-08-2024		SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE	N/A			
		REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A			
24-08-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS	N/A			
		VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS	N/A			
		CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO,	N/A			
		ACERO DE REFUERZO FIGURADO	N/A			
	PUERTAS, VENTANAS Y OTROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	N/A			
		DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES	N/A			
27-08-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
27-08-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.80 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE	N/A			

29-08-2024	ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE 2 BREAKERS DE 20Amp	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
29-08-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO.	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
29-08-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI, EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
30-08-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO.	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
30-08-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
30-08-2024		DESMANTELAMIENTO REDES EN MAL ESTADO EXISTENTES	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
30-08-2024		CERTIFICACIÓN RETIE	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
09-08-2024	SOCIALIZACION, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDA	SOCIALIZACIÓN (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD)	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
15-08-2024		SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
05-08-2024		LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE LA VIVIENDA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
2-09-2024		ASEO GENERAL	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
	ITEMS NO PREVISTOS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE EN BAÑO	N/A			
29-08-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 3X12 AWG EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 2X10 1X12 AWG EN DUCTO EMT DE 3/4". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, INCLUYE AMARRES Y GANCHOS DE FIJACIÓN, ESTRUCTURA EN MADERA DE SOPORTE EN MADERA DE ABARCO.	N/A			
		DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A			

EL CONTRATISTA	EL INTERVENTOR
DEBE SER DILIGENCIADO Y FIRMADO POR UN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO	
	Carlos Felizola Cavero.
FIRMA	**FIRMA**
NOMBRE: Javier Orlando Sanabria Jiménez **C.C. N°:** 1.116.782.711 **Cargo:** Residente de obra. **N° Tarjeta Profesional:** 54202-334985	**NOMBRE:** Carlos Alberto Felizola **C.C.N°:** 1001996028 **Cargo:** Residente de obra de interventoría **N° Tarjeta Profesional:** 021037-0665386 ATL

BITÁCORA DE OBRA

DEPARTAMENTO	Atlántico	**MUNICIPIO**	Barranquilla	**INTERVENTOR**	Consorcio Interviviendas Baq	**CONTRATISTA**	Consorcio C&B Barranquilla	**MÓDULO**	07
DIRECCIÓN	ENAISA MARIA INCAPIE PEREZ K 35A 8 15-REBOLO			**C.C.**	26717951	**RESIDENTE**	Javier Sanabria	**FECHA DE INICIO**	13-08-2024

FECHA	UBICACIÓN O LUGAR	ACTIVIDAD	REGISTRO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
13-08-2024	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	JESUS ORDOÑEZ	OK
		PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4"	N/A			
13-08-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	JESUS ORDOÑEZ	OK
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 2	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 4"	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2"	N/A			
		REGISTRO DE 50 X 50 CM EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:6 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	N/A			
		EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERIAS - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)	N/A			
		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO	N/A			
14-08-2024 A 16-08-2024	PISO BAÑO Y VIVIENDA	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	JESUS ORDOÑEZ	OK
14-08-2024 A 16-08-2024		PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.05 MTS	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	JESUS ORDOÑEZ	OK
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15X15)	N/A			
		PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A			
16-08-2024 A 20-08-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA PISOS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	JESUS ORDOÑEZ	OK
20-08-2024		ZOCALO EN BALDOSA CERAMICA 0,1 M	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	JESUS ORDOÑEZ	OK

		DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12CM, INCLUYE RETIRO	N/A			
		DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A			
15-08-2024		PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	N/A			
		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	N/A			
		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A			
		DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A			
		DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA	N/A			
	ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2"	N/A			
		TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA	N/A			
15-08-2024		REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A			
		TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	N/A			
13-08-2024		ESCARIFICACION DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
27-08-2024	**ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES**	PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
26-08-2024		ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
20-08-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK

13-08-2024		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
14-08-2024		DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
21-08-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONÓMICA DE 0.51 X 0.43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
21-08-2024		CUELLO DE GANSO METÁLICA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
16-08-2024		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
		FILOS O CARTERA	N/A			
21-08-2024		SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE	N/A			
		REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A			
21-08-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
		VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS	N/A			
		VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS	N/A			
		CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO,	N/A			
		ACERO DE REFUERZO FIGURADO	N/A			
	PUERTAS, VENTANAS Y OTROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	N/A			
		DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.80 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE	N/A			

26-08-2024	ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE 2 BREAKERS DE 20Amp	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
26-08-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO.	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
26-08-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI, EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
26-08-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO.	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
27-08-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
27-08-2024		DESMANTELAMIENTO REDES EN MAL ESTADO EXISTENTES	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
27-08-2024		CERTIFICACIÓN RETIE	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
02-08-2024	SOCIALIZACION, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDA	SOCIALIZACIÓN (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD)	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
13-08-2024		SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
06-08-2024		LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE LA VIVIENDA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
03-09-2024		ASEO GENERAL	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
	ITEMS NO PREVISTOS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE EN BAÑO	N/A			
27-08-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 3X12 AWG EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
27-08-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 2X10 1X12 AWG EN DUCTO EMT DE 3/4". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, INCLUYE AMARRES Y GANCHOS DE FIJACIÓN, ESTRUCTURA EN MADERA DE SOPORTE EN MADERA DE ABARCO.	N/A			
		DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A			

EL CONTRATISTA	**EL INTERVENTOR**
DEBE SER DILIGENCIADO Y FIRMADO POR UN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO	
	Carlos Felizola Cavero.
FIRMA	**FIRMA**
NOMBRE: Javier Orlando Sanabria Jiménez **C.C. N°:** 1.116.782.711 **Cargo:** Residente de obra. **N° Tarjeta Profesional:** 54202-334985	**NOMBRE:** Carlos Alberto Felizola **C.C.N°:** 1001996028 **Cargo:** Residente de obra de interventoría **N° Tarjeta Profesional:** 021037-0665386 ATL

BITÁCORA DE OBRA

DEPARTAMENTO	Atlántico	**MUNICIPIO**	Barranquilla	**INTERVENTOR**	Consorcio Interviviendas Baq	**CONTRATISTA**	Consorcio C&B Barranquilla	**MÓDULO**	07
DIRECCIÓN	ESTEPHANY MICHELLE CONRADO MANJAREZ K 30 21 49 APTO 101-REBOLO			**C.C.**	1042248625	**RESIDENTE**	Javier Sanabria	**FECHA DE INICIO**	28-08-2024

FECHA	UBICACIÓN O LUGAR	ACTIVIDAD	REGISTRO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
28-08-2024	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	JESUS ORDOÑEZ	OK
28-08-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	JESUS ORDOÑEZ	OK
28-08-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	JESUS ORDOÑEZ	OK
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 2	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 4"	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2"	N/A			
		REGISTRO DE 50 X 50 CM EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:6 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	N/A			
		EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERIAS - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)	N/A			
		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO	N/A			
30-08--2024 A 02-09-2024	PISO BAÑO Y VIVIENDA	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	JESUS ORDOÑEZ	OK
30-08--2024 A 02-09-2024		PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.05 MTS	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	JESUS ORDOÑEZ	OK
30-08--2024 A 02-09-2024		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15X15)	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	JESUS ORDOÑEZ	OK
03-09-2024 A 06-09-2024		PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	JESUS ORDOÑEZ	OK
06-09-2024 A 09-09-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA PISOS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	JESUS ORDOÑEZ	OK
09-09-2024		ZOCALO EN BALDOSA CERAMICA 0,1 M	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	JESUS ORDOÑEZ	OK
		DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12CM, INCLUYE RETIRO	N/A			

	ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS	DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**			
07-09-2024		PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
09-09-2024		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**			
06-09-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
06-09-2024		DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
		DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**			
06-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
06-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
06-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
06-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2"	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
		TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM	**N/A**			
06-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA	**N/A**			
10-09-2024		REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**			
		TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**			
	ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES	ESCARIFICACION DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE	**N/A**			
12-09-2024		PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
11-09-2024		ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
08-09-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
08-08-2024		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK

		DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE	N/A			
10-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONÓMICA DE 0.51 X 0.43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
10-09-2024		CUELLO DE GANSO METÁLICA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
08-09-2024		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
07-09-2024		FILOS O CARTERA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
12-09-2024		SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE	N/A			
		REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A			
12-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
05-09-2024		VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
05-09-2024		VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
04-09-2024		CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO,	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
05-09-2024		ACERO DE REFUERZO FIGURADO	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
	PUERTAS, VENTANAS Y OTROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	N/A			
10-09-2024		DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
10-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
10-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
10-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.80 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE	N/A			
11-09-2024	**ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS**	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE 2 BREAKERS DE 20Amp	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK

11-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO.	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
11-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI, EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
12-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO.	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
12-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
12-09-2024		DESMANTELAMIENTO REDES EN MAL ESTADO EXISTENTES	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
12-09-2024		CERTIFICACIÓN RETIE	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
26-08-2024	**SOCIALIZACION, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDA**	SOCIALIZACIÓN (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD)	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
28-08-2024		SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
19-08-2024		LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE LA VIVIENDA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
12-09-2024		ASEO GENERAL	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
	ITEMS NO PREVISTOS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE EN BAÑO	N/A			
12-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 3X12 AWG EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 2X10 1X12 AWG EN DUCTO EMT DE 3/4". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, INCLUYE AMARRES Y GANCHOS DE FIJACIÓN, ESTRUCTURA EN MADERA DE SOPORTE EN MADERA DE ABARCO.	N/A			
		DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A			

EL CONTRATISTA	**EL INTERVENTOR**
DEBE SER DILIGENCIADO Y FIRMADO POR UN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO	
	Carlos Felizola Cavero.
FIRMA	**FIRMA**
NOMBRE: Javier Orlando Sanabria Jiménez **C.C. N°:** 1.116.782.711 **Cargo:** Residente de obra. **N° Tarjeta Profesional:** 54202-334985	**NOMBRE:** Carlos Alberto Felizola **C.C.N°:** 1001996028 **Cargo:** Residente de obra de interventoría **N° Tarjeta Profesional:** 021037-0665386 ATL

26. 22365521-DUNIA ESTHER COY TORRES-LA CHINITA

BITÁCORA DE OBRA

DEPARTAMENTO	Atlántico	**MUNICIPIO**	Barranquilla	**INTERVENTOR**	Consorcio Interviviendas Baq	**CONTRATISTA**	Consorcio C&B Barranquilla	**MÓDULO**	07
DIRECCIÓN	Dunia Esther Coy Torres K 12A 12B 23-LA CHINITA			**C.C.**	22365521	**RESIDENTE**	Javier Sanabria	**FECHA DE INICIO**	12-08-2024

FECHA	UBICACIÓN O LUGAR	ACTIVIDAD	REGISTRO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	N/A			
		PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4"	N/A			
		PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 2	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 4"	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2"	N/A			
		REGISTRO DE 50 X 50 CM EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:6 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	N/A			
		EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERIAS - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)	N/A			
		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO	N/A			
12-08-2024 A 14-08-2024	PISO BAÑO Y VIVIENDA	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
12-08-2024 A 14-08-2024		PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.05 MTS	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15X15)	N/A			
		PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A			
14-08-2024 A 16-08-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA PISOS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
16-08-2024		ZOCALO EN BALDOSA CERAMICA 0,1 M	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK

		DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12CM, INCLUYE RETIRO	N/A			
		DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A			
17-08-2024		PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	N/A			
		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	N/A			
		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A			
		DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A			
		DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA	N/A			
	ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2"	N/A			
		TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA	N/A			
		REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA	N/A			
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A			
		TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	N/A			
12-08-2024		ESCARIFICACION DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
27-08-2024	**ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES**	PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	N/A			
		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A			

		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN	**N/A**			
		DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONÓMICA DE 0.51 X 0.43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA	**N/A**			
		CUELLO DE GANSO METÁLICA	**N/A**			
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**			
		FILOS O CARTERA	**N/A**			
		SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE	**N/A**			
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE	**N/A**			
		REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**			
		VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS	**N/A**			
		VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS	**N/A**			
		CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO,	**N/A**			
		ACERO DE REFUERZO FIGURADO	**N/A**			
	PUERTAS, VENTANAS Y OTROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	**N/A**			
		DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES	**N/A**			
20-08-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
21-08-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
21-08-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.80 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE	**N/A**			

23-08-2024	ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE 2 BREAKERS DE 20Amp	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
23-08-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO.	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
23-08-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI, EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
24-08-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO.	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
24-08-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
24-08-2024		DESMANTELAMIENTO REDES EN MAL ESTADO EXISTENTES	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
26-08-2024		CERTIFICACIÓN RETIE	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
09-08-2024	SOCIALIZACION, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDA	SOCIALIZACIÓN (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD)	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
12-08-2024		SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
05-08-2024		LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE LA VIVIENDA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
02-09-2024		ASEO GENERAL	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
	ITEMS NO PREVISTOS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE EN BAÑO	N/A			
28-08-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 3X12 AWG EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 2X10 1X12 AWG EN DUCTO EMT DE 3/4". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, INCLUYE AMARRES Y GANCHOS DE FIJACIÓN, ESTRUCTURA EN MADERA DE SOPORTE EN MADERA DE ABARCO.	N/A			
		DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A			

EL CONTRATISTA	EL INTERVENTOR
DEBE SER DILIGENCIADO Y FIRMADO POR UN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO	
	Carlos Felizola Cavero.
FIRMA	**FIRMA**
NOMBRE: Javier Orlando Sanabria Jiménez **C.C. N°:** 1.116.782.711 **Cargo:** Residente de obra. **N° Tarjeta Profesional:** 54202-334985	**NOMBRE:** Carlos Alberto Felizola **C.C.N°:** 1001996028 **Cargo:** Residente de obra de interventoría **N° Tarjeta Profesional:** 021037-0665386 ATL

BITÁCORA DE OBRA

DEPARTAMENTO	Atlántico	**MUNICIPIO**	Barranquilla	**INTERVENTOR**	Consorcio Interviviendas Baq	**CONTRATISTA**	Consorcio C&B Barranquilla	**MÓDULO**	07
DIRECCIÓN	ESTHER MELINA MORA GARCIA K 12A 11 34 -LA CHINITA			**C.C.**	32812816	**RESIDENTE**	Javier Sanabria	**FECHA DE INICIO**	15-08-2024

FECHA	UBICACIÓN O LUGAR	ACTIVIDAD	REGISTRO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
15-08-2024	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
15-08-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
15-08-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
15-08-2024		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 2	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 4"	N/A			
15-08-2024		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
		REGISTRO DE 50 X 50 CM EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:6 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	N/A			
15-08-2024		EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERIAS - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
15-08-2024		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
16-08-2024 A 19-08-2024	PISO BAÑO Y VIVIENDA	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
16-08-2024 A 19-08-2024		PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.05 MTS	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
16-08-2024 A 19-08-2024		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15X15)	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
19-08-2024 A 21-08-2024		PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
19-08-2024 A 21-08-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA PISOS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
21-08-2024		ZOCALO EN BALDOSA CERAMICA 0,1 M	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK

	ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS	DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12CM, INCLUYE RETIRO	N/A				
		DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A				
20-08-2024		PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK	
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	N/A				
		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	N/A				
		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A				
22-08-2024		DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK	
		DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	N/A				
23-08-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK	
23-08-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK	
23-08-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK	
23-08-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2"	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK	
		TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM	N/A				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA	N/A				
20-08-2024		REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK	
20-08-2024		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK	
		TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	N/A				
15-08-2024	ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES	ESCARIFICACION DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK	
29-08-2024		PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK	
28-08-2024		ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK	
23-08-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK	

		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN	N/A			
		DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE	N/A			
26-08-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONÓMICA DE 0.51 X 0.43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
26-08-2024		CUELLO DE GANSO METÁLICA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
19-08-2024		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
19-08-2024		FILOS O CARTERA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
22-08-2024		SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE	N/A			
		REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A			
24-08-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS	N/A			
		VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS	N/A			
16-08-2024		CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO,	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		ACERO DE REFUERZO FIGURADO	N/A			
	PUERTAS, VENTANAS Y OTROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	N/A			
27-08-2024		DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
27-08-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
27-08-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
27-08-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.80 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE	N/A			

29-08-2024	ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE 2 BREAKERS DE 20Amp	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
29-08-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO.	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
29-08-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI, EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
30-08-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO.	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
30-08-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
30-08-2024		DESMANTELAMIENTO REDES EN MAL ESTADO EXISTENTES	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
30-08-2024		CERTIFICACIÓN RETIE	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
09-08-2024	SOCIALIZACION, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDA	SOCIALIZACIÓN (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD)	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
15-08-2024		SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
05-08-2024		LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE LA VIVIENDA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
03-09-2024		ASEO GENERAL	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
	ITEMS NO PREVISTOS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE EN BAÑO	N/A			
29-08-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 3X12 AWG EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
29-08-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 2X10 1X12 AWG EN DUCTO EMT DE 3/4". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, INCLUYE AMARRES Y GANCHOS DE FIJACIÓN, ESTRUCTURA EN MADERA DE SOPORTE EN MADERA DE ABARCO.	N/A			
		DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A			

EL CONTRATISTA	**EL INTERVENTOR**
DEBE SER DILIGENCIADO Y FIRMADO POR UN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO	
	Carlos Felizola Cavero.
FIRMA	**FIRMA**
NOMBRE: Javier Orlando Sanabria Jiménez **C.C. N°:** 1.116.782.711 **Cargo:** Residente de obra. **N° Tarjeta Profesional:** 54202-334985	**NOMBRE:** Carlos Alberto Felizola **C.C.N°:** 1001996028 **Cargo:** Residente de obra de interventoría **N° Tarjeta Profesional:** 021037-0665386 ATL

BITÁCORA DE OBRA

DEPARTAMENTO	Atlántico	**MUNICIPIO**	Barranquilla	**INTERVENTOR**	Consorcio Interviviendas Baq	**CONTRATISTA**	Consorcio C&B Barranquilla	**MÓDULO**	07
DIRECCIÓN	LISDANYS AGUAS RAMIERES C 14A 10 18-LA CHINITA			**C.C.**	**1049566645**	**RESIDENTE**	Javier Sanabria	**FECHA DE INICIO**	13-08-2024

FECHA	UBICACIÓN O LUGAR	ACTIVIDAD	REGISTRO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
13-08-2024	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
13-08-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
13-08-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
13-08-2024		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 2	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 4"	N/A			
13-08-2024		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
		REGISTRO DE 50 X 50 CM EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:6 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	N/A			
13-08-2024		EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERIAS - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
13-08-2024		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
13-08-2024 A 15-08-2024	PISO BAÑO Y VIVIENDA	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
13-08-2024 A 15-08-2024		PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.05 MTS	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15X15)	N/A			
15-08-2024 A 17-08-2024		PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
15-08-2024 A 17-08-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA PISOS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
18-08-2024		ZOCALO EN BALDOSA CERAMICA 0,1 M	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK

13-08-2024		DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12CM, INCLUYE RETIRO	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
13-08-2024		DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
14-08-2024		PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	N/A			
		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	N/A			
13-08-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
14-08-2024		DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
14-08-2024		DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
15-08-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
15-08-2024	**ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
15-08-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
15-08-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2"	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA	N/A			
14-08-2024		REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
14-08-2024		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	N/A			
13-08-2024		ESCARIFICACION DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
29-08-2024	**ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES**	PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
30-08-2024		ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
20-08-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK

13-08-2024		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
15-08-2024		DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
16-08-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONÓMICA DE 0.51 X 0.43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
16-08-2024		CUELLO DE GANSO METÁLICA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
13-08-2024		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
17-08-2024		FILOS O CARTERA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
14-08-2024		SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE	N/A			
		REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A			
22-08-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
15-08-2024		VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS	N/A			
		CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO,	N/A			
		ACERO DE REFUERZO FIGURADO	N/A			
	PUERTAS, VENTANAS Y OTROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	N/A			
29-08-2024		DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
29-08-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
29-08-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
29-08-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.80 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE	N/A			

30-08-2024	ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE 2 BREAKERS DE 20Amp	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
30-08-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO.	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
30-08-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI, EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
31-08-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO.	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
31-08-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
02-09-2024		DESMANTELAMIENTO REDES EN MAL ESTADO EXISTENTES	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
02-09-2024		CERTIFICACIÓN RETIE	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
02-08-2024	SOCIALIZACION, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDA	SOCIALIZACIÓN (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD)	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
09-08-2024		SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
29-07-2024		LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE LA VIVIENDA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
04-09-2024		ASEO GENERAL	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
	ITEMS NO PREVISTOS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE EN BAÑO	N/A			
03-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 3X12 AWG EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 2X10 1X12 AWG EN DUCTO EMT DE 3/4". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, INCLUYE AMARRES Y GANCHOS DE FIJACIÓN, ESTRUCTURA EN MADERA DE SOPORTE EN MADERA DE ABARCO.	N/A			
		DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A			

EL CONTRATISTA	EL INTERVENTOR
DEBE SER DILIGENCIADO Y FIRMADO POR UN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO	
	Carlos Felizola Cavero.
FIRMA	**FIRMA**
NOMBRE: Javier Orlando Sanabria Jiménez **C.C. N°:** 1.116.782.711 **Cargo:** Residente de obra. **N° Tarjeta Profesional:** 54202-334985	**NOMBRE:** Carlos Alberto Felizola **C.C.N°:** 1001996028 **Cargo:** Residente de obra de interventoría **N° Tarjeta Profesional:** 021037-0665386 ATL

BITÁCORA DE OBRA

DEPARTAMENTO	Atlántico	**MUNICIPIO**	Barranquilla	**INTERVENTOR**	Consorcio Interviviendas Baq	**CONTRATISTA**	Consorcio C&B Barranquilla	**MÓDULO**	07
DIRECCIÓN	MONDUL PACHECO EDELMIRA MARIA K 32 10 32-REBOLO			**C.C.**	32762988	**RESIDENTE**	Javier Sanabria	**FECHA DE INICIO**	02-09-2024

FECHA	UBICACIÓN O LUGAR	ACTIVIDAD	REGISTRO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
02-09-2024	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
02-09-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
02-09-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 2	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 4"	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2"	N/A			
		REGISTRO DE 50 X 50 CM EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:6 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	N/A			
		EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERIAS - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)	N/A			
		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO	N/A			
03-09-2024 A 05-09-2024	PISO BAÑO Y VIVIENDA	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
03-09-2024 A 05-09-2024		PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.05 MTS	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15X15)	N/A			
06-09-2024 A 09-09-2024		PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
06-09-2024 A 09-09-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA PISOS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
09-09-2024		ZOCALO EN BALDOSA CERAMICA 0,1 M	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK

02-09-2024	**ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS**	DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12CM, INCLUYE RETIRO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
02-09-2024		DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
07-09-2024		PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**			
		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**			
10-09-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
10-09-2024		DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
12-09-2024		DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
13-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
13-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
14-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
14-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2"	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA	**N/A**			
		REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA	**N/A**			
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**			
		TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**			
02-09-2024	**ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES**	ESCARIFICACION DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
16-09-2024		PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
17-09-2024		ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
13-09-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK

02-09-2024		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
09-09-2024		DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
13-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONÓMICA DE 0.51 X 0.43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
13-09-2024		CUELLO DE GANSO METÁLICA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
07-09-2024		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		FILOS O CARTERA	N/A			
11-09-2024		SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE	N/A			
		REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A			
11-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS	N/A			
		VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS	N/A			
		CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO,	N/A			
		ACERO DE REFUERZO FIGURADO	N/A			
	PUERTAS, VENTANAS Y OTROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	N/A			
14-09-2024		DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
14-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
14-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
14-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.80 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE	N/A			

16-09-2024	ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE 2 BREAKERS DE 20Amp	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
16-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO.	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
16-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI, EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
16-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO.	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
17-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
17-09-2024		DESMANTELAMIENTO REDES EN MAL ESTADO EXISTENTES	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
17-09-2024		CERTIFICACIÓN RETIE	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
30-09-2024	SOCIALIZACION, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDA	SOCIALIZACIÓN (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD)	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
02-09-2024		SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
26-08-2024		LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE LA VIVIENDA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
18-09-2024		ASEO GENERAL	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
	ITEMS NO PREVISTOS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE EN BAÑO	N/A			
17-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 3X12 AWG EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
17-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 2X10 1X12 AWG EN DUCTO EMT DE 3/4". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, INCLUYE AMARRES Y GANCHOS DE FIJACIÓN, ESTRUCTURA EN MADERA DE SOPORTE EN MADERA DE ABARCO.	N/A			
		DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A			

EL CONTRATISTA	**EL INTERVENTOR**
DEBE SER DILIGENCIADO Y FIRMADO POR UN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO	
	Carlos Felizola Cavero.
FIRMA	**FIRMA**
NOMBRE: Javier Orlando Sanabria Jiménez **C.C. N°:** 1.116.782.711 **Cargo:** Residente de obra. **N° Tarjeta Profesional:** 54202-334985	**NOMBRE:** Carlos Alberto Felizola **C.C.N°:** 1001996028 **Cargo:** Residente de obra de interventoría **N° Tarjeta Profesional:** 021037-0665386 ATL

BITÁCORA DE OBRA

DEPARTAMENTO	Atlántico	**MUNICIPIO**	Barranquilla	**INTERVENTOR**	Consorcio Interviviendas Baq	**CONTRATISTA**	Consorcio C&B Barranquilla	**MÓDULO**	07
DIRECCIÓN	YULIS JUDITH OSPINO SUAREZ C 8 35 38-REBOLO			**C.C.**	1043870636	**RESIDENTE**	Javier Sanabria	**FECHA DE INICIO**	02-09-2024

FECHA	UBICACIÓN O LUGAR	ACTIVIDAD	REGISTRO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
02-09-2024	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
02-09-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
02-09-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 2	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 4"	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2"	N/A			
		REGISTRO DE 50 X 50 CM EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:6 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	N/A			
		EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERIAS - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)	N/A			
		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO	N/A			
03-09-2024 A 05-09-2024	PISO BAÑO Y VIVIENDA	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
03-09-2024 A 05-09-2024		PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.05 MTS	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
03-09-2024 A 05-09-2024		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15X15)	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
06-09-2024 A 09-09-2024		PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
06-09-2024 A 09-09-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA PISOS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
09-09-2024		ZOCALO EN BALDOSA CERAMICA 0,1 M	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK

02-09-2024	**ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS**	DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12CM, INCLUYE RETIRO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
02-09-2024		DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
07-09-2024		PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**			
02-09-2024		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
10-09-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
10-09-2024		DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
12-09-2024		DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
13-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
13-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
14-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
14-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2"	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
		TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA	**N/A**			
10-09-2024		REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
05-09-2024		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
		TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**			
02-09-2024	**ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES**	ESCARIFICACION DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
13-09-2024		PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
13-09-2024		ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
13-09-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK

02-09-2024		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
09-09-2024		DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
13-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONÓMICA DE 0.51 X 0.43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
13-09-2024		CUELLO DE GANSO METÁLICA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
07-09-2024		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
07-09-2024		FILOS O CARTERA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
11-09-2024		SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
09-09-2024		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
09-09-2024		REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
12-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
		VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS	N/A			
		VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS	N/A			
03-09-2024		CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO,	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
		ACERO DE REFUERZO FIGURADO	N/A			
	PUERTAS, VENTANAS Y OTROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	N/A			
14-09-2024		DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
14-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
14-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
14-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.80 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE	N/A			

12-09-2024	ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE 2 BREAKERS DE 20Amp	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
12-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO.	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
12-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI, EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
12-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO.	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
13-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
13-09-2024		DESMANTELAMIENTO REDES EN MAL ESTADO EXISTENTES	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
13-09-2024		CERTIFICACIÓN RETIE	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
30-09-2024	SOCIALIZACION, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDA	SOCIALIZACIÓN (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD)	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
02-09-2024		SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
26-08-2024		LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE LA VIVIENDA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
14-09-2024		ASEO GENERAL	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
	ITEMS NO PREVISTOS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE EN BAÑO	N/A			
14-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 3X12 AWG EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 2X10 1X12 AWG EN DUCTO EMT DE 3/4". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, INCLUYE AMARRES Y GANCHOS DE FIJACIÓN, ESTRUCTURA EN MADERA DE SOPORTE EN MADERA DE ABARCO.	N/A			
		DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A			

EL CONTRATISTA	EL INTERVENTOR
DEBE SER DILIGENCIADO Y FIRMADO POR UN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO	
	Carlos Felizola Cabrera.
FIRMA	**FIRMA**
NOMBRE: Javier Orlando Sanabria Jiménez **C.C. N°:** 1.116.782.711 **Cargo:** Residente de obra. **N° Tarjeta Profesional:** 54202-334985	**NOMBRE:** Carlos Alberto Felizola **C.C.N°:** 1001996028 **Cargo:** Residente de obra de interventoría **N° Tarjeta Profesional:** 021037-0665386 ATL

BITÁCORA DE OBRA

DEPARTAMENTO	Atlántico	**MUNICIPIO**	Barranquilla	**INTERVENTOR**	Consorcio Interviviendas Baq	**CONTRATISTA**	Consorcio C&B Barranquilla	**MÓDULO**	07
DIRECCIÓN	MARBEL ESTHER URUETA GONZALEZ C 6A 12 20-LA CHINITA			**C.C.**	32687329	**RESIDENTE**	Javier Sanabria	**FECHA DE INICIO**	12-08-204

FECHA	UBICACIÓN O LUGAR	ACTIVIDAD	REGISTRO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
12-08-2024	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
12-08-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
12-08-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 2	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 4"	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2"	N/A			
		REGISTRO DE 50 X 50 CM EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:6 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	N/A			
		EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERIAS - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)	N/A			
		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO	N/A			
12-08-2024 A 14-08-2024	PISO BAÑO Y VIVIENDA	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
12-08-2024 A 14-08-2024		PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.05 MTS	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15X15)	N/A			
14-08-204 A 16-08-2024		PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
14-08-204 A 16-08-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA PISOS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
17-08-2024		ZOCALO EN BALDOSA CERAMICA 0,1 M	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK

	ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS	DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12CM, INCLUYE RETIRO	N/A			
		DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A			
15-08-2024		PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	N/A			
12-08-2024		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
19-08-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
12-08-2024		DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	N/A			
20-08-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
20-08-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
20-08-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
20-08-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2"	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA	N/A			
		REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA	N/A			
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A			
		TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	N/A			
12-08-2024	ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES	ESCARIFICACION DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
27-08-2024		PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
26-08-2024		ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
22-08-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK

12-08-2024		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
15-08-2024		DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
22-08-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONÓMICA DE 0.51 X 0.43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
22-08-2024		CUELLO DE GANSO METÁLICA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
19-08-2024		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		FILOS O CARTERA	N/A			
16-08-2024		SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE	N/A			
		REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A			
20-08-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS	N/A			
		VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS	N/A			
		CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO,	N/A			
		ACERO DE REFUERZO FIGURADO	N/A			
	PUERTAS, VENTANAS Y OTROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	N/A			
20-08-2024		DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
24-08-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
24-08-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
24-08-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.80 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE	N/A			

26-08-2024	ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE 2 BREAKERS DE 20Amp	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
26-08-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO.	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
26-08-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI, EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
27-08-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO.	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
27-08-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
27-08-2024		DESMANTELAMIENTO REDES EN MAL ESTADO EXISTENTES	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
27-08-2024		CERTIFICACIÓN RETIE	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
09-08-2024	SOCIALIZACION, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDA	SOCIALIZACIÓN (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD)	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
12-08-2024		SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
05-08-2024		LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE LA VIVIENDA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
02-09-2024		ASEO GENERAL	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
	ITEMS NO PREVISTOS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE EN BAÑO	N/A			
27-08-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 3X12 AWG EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	N/A			
		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 2X10 1X12 AWG EN DUCTO EMT DE 3/4". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, INCLUYE AMARRES Y GANCHOS DE FIJACIÓN, ESTRUCTURA EN MADERA DE SOPORTE EN MADERA DE ABARCO.	N/A			
		DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A			

EL CONTRATISTA	EL INTERVENTOR
DEBE SER DILIGENCIADO Y FIRMADO POR UN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO	
	Carlos Felizola Cavero.
FIRMA	**FIRMA**
NOMBRE: Javier Orlando Sanabria Jiménez **C.C. N°:** 1.116.782.711 **Cargo:** Residente de obra. **N° Tarjeta Profesional:** 54202-334985	**NOMBRE:** Carlos Alberto Felizola **C.C.N°:** 1001996028 **Cargo:** Residente de obra de interventoría **N° Tarjeta Profesional:** 021037-0665386 ATL

BITÁCORA DE OBRA

DEPARTAMENTO	Atlántico	**MUNICIPIO**	Barranquilla	**INTERVENTOR**	Consorcio Interviviendas Baq	**CONTRATISTA**	Consorcio C&B Barranquilla	**MÓDULO**	07
DIRECCIÓN	RODRIGUEZ DE LA ROSA EMILIA ROSA C 6B 13 11-LA CHINITA			**C.C.**	32706610	**RESIDENTE**	Javier Sanabria	**FECHA DE INICIO**	12-08-2024

FECHA	UBICACIÓN O LUGAR	ACTIVIDAD	REGISTRO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
12-08-2024	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
12-08-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
12-08-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 2	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 4"	N/A			
12-08-2024		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
		REGISTRO DE 50 X 50 CM EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:6 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	N/A			
12-08-2024		EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERIAS - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
12-08-2024		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
12-08-2024 A 14-08-2024	PISO BAÑO Y VIVIENDA	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
12-08-2024 A 14-08-2024		PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.05 MTS	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15X15)	N/A			
14-08-204 A 16-08-2024		PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
14-08-204 A 16-08-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA PISOS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
17-08-2024		ZOCALO EN BALDOSA CERAMICA 0,1 M	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK

	ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS	DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12CM, INCLUYE RETIRO	**N/A**			
		DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**			
15-08-2024		PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**			
12-08-2024		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
19-08-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
12-08-2024		DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
12-08-2024		DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
20-08-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
20-08-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
20-08-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
20-08-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2"	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA	**N/A**			
22-08-2024		REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
23-08-2024		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**			
12-08-2024	**ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES**	ESCARIFICACION DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
27-08-2024		PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
26-08-2024		ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
22-08-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK

		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN	N/A			
		DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE	N/A			
22-08-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONÓMICA DE 0.51 X 0.43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
22-08-2024		CUELLO DE GANSO METÁLICA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
19-08-2024		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
19-08-2024		FILOS O CARTERA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
16-08-2024		SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE	N/A			
		REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A			
20-08-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS	N/A			
		VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS	N/A			
		CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO,	N/A			
		ACERO DE REFUERZO FIGURADO	N/A			
	PUERTAS, VENTANAS Y OTROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	N/A			
20-08-2024		DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
24-08-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
24-08-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
24-08-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.80 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE	N/A			

26-08-2024	ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE 2 BREAKERS DE 20Amp	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
26-08-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO.	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
26-08-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI, EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
27-08-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO.	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
27-08-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
27-08-2024		DESMANTELAMIENTO REDES EN MAL ESTADO EXISTENTES	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
27-08-2024		CERTIFICACIÓN RETIE	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
09-08-2024	SOCIALIZACION, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDA	SOCIALIZACIÓN (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD)	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
12-08-2024		SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
05-08-2024		LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE LA VIVIENDA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
02-09-2024		ASEO GENERAL	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
	ITEMS NO PREVISTOS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE EN BAÑO	N/A			
27-08-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 3X12 AWG EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 2X10 1X12 AWG EN DUCTO EMT DE 3/4". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, INCLUYE AMARRES Y GANCHOS DE FIJACIÓN, ESTRUCTURA EN MADERA DE SOPORTE EN MADERA DE ABARCO.	N/A			
		DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A			

EL CONTRATISTA	EL INTERVENTOR
DEBE SER DILIGENCIADO Y FIRMADO POR UN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO	
	Carlos Felizola Cavero.
FIRMA	**FIRMA**
NOMBRE: Javier Orlando Sanabria Jiménez **C.C. N°:** 1.116.782.711 **Cargo:** Residente de obra. **N° Tarjeta Profesional:** 54202-334985	**NOMBRE:** Carlos Alberto Felizola **C.C.N°:** 1001996028 **Cargo:** Residente de obra de interventoría **N° Tarjeta Profesional:** 021037-0665386 ATL

BITÁCORA DE OBRA

DEPARTAMENTO	Atlántico	**MUNICIPIO**	Barranquilla	**INTERVENTOR**	Consorcio Interviviendas Baq	**CONTRATISTA**	Consorcio C&B Barranquilla	**MÓDULO**	07
DIRECCIÓN	ELVIA CASSIANI DE HERNANDEZ C 15 10A 44 -LA CHINITA			**C.C.**	32622825	**RESIDENTE**	Javier Sanabria	**FECHA DE INICIO**	28-08-2024

FECHA	UBICACIÓN O LUGAR	ACTIVIDAD	REGISTRO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
28-08-2024	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
28-08-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
28-08-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 2	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 4"	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
		REGISTRO DE 50 X 50 CM EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:6 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	N/A			
28-08-2024		EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERIAS - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
28-08-2024 A 30-08-2024	PISO BAÑO Y VIVIENDA	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
28-08-2024 A 30-08-2024		PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.05 MTS	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
28-08-2024 A 30-08-2024		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15X15)	N/A			
30-08-2024 A 02-09-2024		PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
30-08-2024 A 02-09-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA PISOS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
02-09-2024		ZOCALO EN BALDOSA CERAMICA 0,1 M	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK

	ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS	DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12CM, INCLUYE RETIRO	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A			
29-08-2024		PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
30-08-2024		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	N/A			
29-08-2024		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
30-08-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
30-08-2024		DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
30-08-2024		DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
03-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
03-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
03-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
03-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2"	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA	N/A			
31-08-2024		REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
31-08-2024		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	N/A			
28-08-2024	ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES	ESCARIFICACION DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
14-09-2024		PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
14-09-2024		ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
04-09-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK

28-08-2024		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
30-08-2024		DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
05-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONÓMICA DE 0.51 X 0.43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
05-09-2024		CUELLO DE GANSO METÁLICA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
04-09-2024		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
30-08-2024		FILOS O CARTERA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
02-09-2024		SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE	N/A			
		REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A			
04-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
29-08-2024		VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS	N/A			
29-08-2024		CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO,	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		ACERO DE REFUERZO FIGURADO	N/A			
	PUERTAS, VENTANAS Y OTROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	N/A			
10-09-2024		DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
10-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
10-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
10-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.80 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE	N/A			

14-09-2024	ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE 2 BREAKERS DE 20Amp	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
14-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO.	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
14-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI, EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
12-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO.	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
12-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
12-09-2024		DESMANTELAMIENTO REDES EN MAL ESTADO EXISTENTES	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
11-09-2024		CERTIFICACIÓN RETIE	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
24-08-2024	SOCIALIZACION, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDA	SOCIALIZACIÓN (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD)	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
28-08-2024		SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
21-08-2024		LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE LA VIVIENDA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
16-09-2024		ASEO GENERAL	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
	ITEMS NO PREVISTOS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE EN BAÑO	N/A			
12-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 3X12 AWG EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
12-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 2X10 1X12 AWG EN DUCTO EMT DE 3/4". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, INCLUYE AMARRES Y GANCHOS DE FIJACIÓN, ESTRUCTURA EN MADERA DE SOPORTE EN MADERA DE ABARCO.	N/A			
		DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A			

EL CONTRATISTA	EL INTERVENTOR
DEBE SER DILIGENCIADO Y FIRMADO POR UN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO	
	Carlos Felizola Cavero.
FIRMA	**FIRMA**
NOMBRE: Javier Orlando Sanabria Jiménez **C.C. N°:** 1.116.782.711 **Cargo:** Residente de obra. **N° Tarjeta Profesional:** 54202-334985	**NOMBRE:** Carlos Alberto Felizola **C.C.N°:** 1001996028 **Cargo:** Residente de obra de interventoría **N° Tarjeta Profesional:** 021037-0665386 ATL

BITÁCORA DE OBRA

DEPARTAMENTO	Atlántico	**MUNICIPIO**	Barranquilla	**INTERVENTOR**	Consorcio Interviviendas Baq	**CONTRATISTA**	Consorcio C&B Barranquilla	**MÓDULO**	07
DIRECCIÓN	DAIRO JOSE VIZCAINO VIZCAINO C 5D 13 63-LA CHINITA			**C.C.**	85480838	**RESIDENTE**	Javier Sanabria	**FECHA DE INICIO**	15-08-2024

FECHA	UBICACIÓN O LUGAR	ACTIVIDAD	REGISTRO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
15-08-2024	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
15-08-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
15-08-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
15-08-2024		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 2	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 4"	N/A			
15-08-2024		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
		REGISTRO DE 50 X 50 CM EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:6 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	N/A			
15-08-2024		EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERIAS - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
15-08-2024		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
16-08-2024 A 19-08-2024	PISO BAÑO Y VIVIENDA	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
16-08-2024 A 19-08-2024		PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.05 MTS	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15X15)	N/A			
19-08-2024 A 21-08-2024		PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
19-08-2024 A 21-08-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA PISOS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
21-08-2024		ZOCALO EN BALDOSA CERAMICA 0,1 M	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK

	ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS	DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12CM, INCLUYE RETIRO	N/A			
		DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A			
20-08-2024		PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	N/A			
		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	N/A			
21-08-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
22-08-2024		DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	N/A			
23-08-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
23-08-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
23-08-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
23-08-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2"	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA	N/A			
		REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA	N/A			
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A			
		TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	N/A			
15-08-2024	ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES	ESCARIFICACION DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
29-08-2024		PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
28-08-2024		ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
23-08-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK

		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN	N/A			
		DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE	N/A			
26-08-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONÓMICA DE 0.51 X 0.43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		CUELLO DE GANSO METÁLICA	N/A			
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	N/A			
		FILOS O CARTERA	N/A			
22-08-2024		SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE	N/A			
		REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A			
23-08-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS	N/A			
		VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS	N/A			
19-08-2024		CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO,	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		ACERO DE REFUERZO FIGURADO	N/A			
	PUERTAS, VENTANAS Y OTROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	N/A			
		DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES	N/A			
27-08-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
27-08-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
27-08-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.80 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE	N/A			

29-08-2024	ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE 2 BREAKERS DE 20Amp	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
29-08-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO.	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
29-08-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI, EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
30-08-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO.	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
30-08-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
30-08-2024		DESMANTELAMIENTO REDES EN MAL ESTADO EXISTENTES	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
30-08-2024		CERTIFICACIÓN RETIE	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
09-08-2024	SOCIALIZACION, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDA	SOCIALIZACIÓN (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD)	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
15-08-2024		SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
05-08-2024		LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE LA VIVIENDA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
03-09-2024		ASEO GENERAL	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
	ITEMS NO PREVISTOS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE EN BAÑO	N/A			
		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 3X12 AWG EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	N/A			
		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 2X10 1X12 AWG EN DUCTO EMT DE 3/4". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	N/A			
29-08-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, INCLUYE AMARRES Y GANCHOS DE FIJACIÓN, ESTRUCTURA EN MADERA DE SOPORTE EN MADERA DE ABARCO.	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
29-08-2024		DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK

EL CONTRATISTA	**EL INTERVENTOR**
DEBE SER DILIGENCIADO Y FIRMADO POR UN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO	
	Carlos Felizola Cavero.
FIRMA	**FIRMA**
NOMBRE: Javier Orlando Sanabria Jiménez **C.C. N°:** 1.116.782.711 **Cargo:** Residente de obra. **N° Tarjeta Profesional:** 54202-334985	**NOMBRE:** Carlos Alberto Felizola **C.C.N°:** 1001996028 **Cargo:** Residente de obra de interventoría **N° Tarjeta Profesional:** 021037-0665386 ATL

BITÁCORA DE OBRA

DEPARTAMENTO	Atlántico	**MUNICIPIO**	Barranquilla	**INTERVENTOR**	Consorcio Interviviendas Baq	**CONTRATISTA**	Consorcio C&B Barranquilla	**MÓDULO**	07

DIRECCIÓN	ORTIZ GUERRERO ALEJANDRO C 9A 11A 26 -LA CHINITA	**C.C.**	13436258	**RESIDENTE**	Javier Sanabria	**FECHA DE INICIO**	15-08-2024

FECHA	UBICACIÓN O LUGAR	ACTIVIDAD	REGISTRO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
15-08-2024	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
15-08-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
15-08-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 2	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 4"	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2"	N/A			
		REGISTRO DE 50 X 50 CM EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:6 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	N/A			
		EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERIAS - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)	N/A			
		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO	N/A			
16-08-2024 A 19-08-2024	PISO BAÑO Y VIVIENDA	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
16-08-2024 A 19-08-2024		PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.05 MTS	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15X15)	N/A			
19-08-2024 A 21-08-2024		PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
19-08-2024 A 21-08-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA PISOS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
21-08-2024		ZOCALO EN BALDOSA CERAMICA 0,1 M	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK

15-08-2024		DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12CM, INCLUYE RETIRO	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK	
		DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A				
20-08-2024		PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK	
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	N/A				
		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	N/A				
21-08-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK	
22-08-2024		DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK	
22-08-2024		DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK	
23-08-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK	
23-08-2024	**ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK	
23-08-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK	
23-08-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2"	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK	
		TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM	N/A				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA	N/A				
		REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA	N/A				
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A				
		TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	N/A				
15-08-2024		ESCARIFICACION DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK	
29-08-2024	**ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES**	PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK	
28-08-2024		ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK	
23-08-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK	

15-08-2024		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
15-08-2024		DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
26-08-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONÓMICA DE 0.51 X 0.43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
26-08-2024		CUELLO DE GANSO METÁLICA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
19-08-2024		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		FILOS O CARTERA	N/A			
22-08-2024		SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE	N/A			
		REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A			
24-08-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS	N/A			
		VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS	N/A			
		CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO,	N/A			
		ACERO DE REFUERZO FIGURADO	N/A			
	PUERTAS, VENTANAS Y OTROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	N/A			
		DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES	N/A			
27-08-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
27-08-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
27-08-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.80 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE	N/A			

29-08-2024	ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE 2 BREAKERS DE 20Amp	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
29-08-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO.	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
29-08-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI, EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
30-08-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO.	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
30-08-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
30-08-2024		DESMANTELAMIENTO REDES EN MAL ESTADO EXISTENTES	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
30-08-2024		CERTIFICACIÓN RETIE	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
09-08-2024	SOCIALIZACION, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDA	SOCIALIZACIÓN (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD)	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
15-08-2024		SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
05-08-2024		LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE LA VIVIENDA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
03-09-2024		ASEO GENERAL	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
	ITEMS NO PREVISTOS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE EN BAÑO	N/A			
29-08-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 3X12 AWG EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
29-08-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 2X10 1X12 AWG EN DUCTO EMT DE 3/4". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, INCLUYE AMARRES Y GANCHOS DE FIJACIÓN, ESTRUCTURA EN MADERA DE SOPORTE EN MADERA DE ABARCO.	N/A			
		DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A			

EL CONTRATISTA	**EL INTERVENTOR**
DEBE SER DILIGENCIADO Y FIRMADO POR UN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO	
	Carlos Felizola Cavero.
FIRMA	**FIRMA**
NOMBRE: Javier Orlando Sanabria Jiménez **C.C. N°:** 1.116.782.711 **Cargo:** Residente de obra. **N° Tarjeta Profesional:** 54202-334985	**NOMBRE:** Carlos Alberto Felizola **C.C.N°:** 1001996028 **Cargo:** Residente de obra de interventoría **N° Tarjeta Profesional:** 021037-0665386 ATL

BITÁCORA DE OBRA

DEPARTAMENTO	Atlántico	**MUNICIPIO**	Barranquilla	**INTERVENTOR**	Consorcio Interviviendas Baq	**CONTRATISTA**	Consorcio C&B Barranquilla	**MÓDULO**	07
DIRECCIÓN	NERIS ESTHER DOMINGUEZ DE LA CRUZ K 32 11 28-REBOLO			**C.C.**	22426668	**RESIDENTE**	Javier Sanabria	**FECHA DE INICIO**	29-08-2024

FECHA	UBICACIÓN O LUGAR	ACTIVIDAD	REGISTRO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
29-08-2024	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
29-08-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
29-08-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 2	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 4"	N/A			
29-08-2024		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
		REGISTRO DE 50 X 50 CM EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:6 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	N/A			
		EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERIAS - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
29-08-2024 A 30-08-2024	PISO BAÑO Y VIVIENDA	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
29-08-2024 A 30-08-2024		PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.05 MTS	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15X15)	N/A			
30-08-2024 A 02-09-2024		PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
30-08-2024 A 02-09-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA PISOS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
02-09-2024		ZOCALO EN BALDOSA CERAMICA 0,1 M	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK

29-08-2024		DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12CM, INCLUYE RETIRO	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
		DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A			
29-08-2024		PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	N/A			
28-08-2024		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
30-08-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
02-09-2024		DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
02-09-2024		DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
03-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
03-09-2024	**ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
03-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
03-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2"	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
		TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA	N/A			
		REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA	N/A			
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A			
		TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	N/A			
29-08-2024		ESCARIFICACION DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
14-09-2024	**ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES**	PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
13-09-2024		ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
04-09-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK

29-08-2024		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
30-08-2024		DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
05-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONÓMICA DE 0.51 X 0.43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
05-09-2024		CUELLO DE GANSO METÁLICA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
04-09-2024		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
		FILOS O CARTERA	N/A			
02-09-2024		SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE	N/A			
		REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A			
04-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
		VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS	N/A			
		VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS	N/A			
		CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO,	N/A			
		ACERO DE REFUERZO FIGURADO	N/A			
	PUERTAS, VENTANAS Y OTROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	N/A			
10-09-2024		DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
10-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
10-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
10-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.80 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE	N/A			

14-09-2024	ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE 2 BREAKERS DE 20Amp	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
14-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO.	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
14-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI, EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
15-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO.	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
12-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
12-09-2024		DESMANTELAMIENTO REDES EN MAL ESTADO EXISTENTES	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
11-09-2024		CERTIFICACIÓN RETIE	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
24-08-2024	SOCIALIZACION, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDA	SOCIALIZACIÓN (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD)	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
29-08-2024		SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
21-08-2024		LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE LA VIVIENDA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
18-09-2024		ASEO GENERAL	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
	ITEMS NO PREVISTOS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE EN BAÑO	N/A			
13-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 3X12 AWG EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
13-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 2X10 1X12 AWG EN DUCTO EMT DE 3/4". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, INCLUYE AMARRES Y GANCHOS DE FIJACIÓN, ESTRUCTURA EN MADERA DE SOPORTE EN MADERA DE ABARCO.	N/A			
		DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A			

EL CONTRATISTA	EL INTERVENTOR
DEBE SER DILIGENCIADO Y FIRMADO POR UN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO	
	Carlos Felizola Cabrera.
FIRMA	**FIRMA**
NOMBRE: Javier Orlando Sanabria Jiménez **C.C. N°:** 1.116.782.711 **Cargo:** Residente de obra. **N° Tarjeta Profesional:** 54202-334985	**NOMBRE:** Carlos Alberto Felizola **C.C.N°:** 1001996028 **Cargo:** Residente de obra de interventoría **N° Tarjeta Profesional:** 021037-0665386 ATL

BITÁCORA DE OBRA

DEPARTAMENTO	Atlántico	MUNICIPIO	Barranquilla	INTERVENTOR	Consorcio Interviviendas Baq	CONTRATISTA	Consorcio C&B Barranquilla	MÓDULO	07
DIRECCIÓN	LUZ MERY ACOSTA BARRIOS K 32 11 30-REBOLO			C.C.	22588913	RESIDENTE	Javier Sanabria	FECHA DE INICIO	29-08-2024

FECHA	UBICACIÓN O LUGAR	ACTIVIDAD	REGISTRO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
29-08-2024	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
29-08-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
29-08-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
29-08-2024		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 2	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
29-08-2024		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 4"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
29-08-2024		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
29-08-2024		REGISTRO DE 50 X 50 CM EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:6 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
29-08-2024		EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERIAS - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
29-08-2024		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
29-08-2024 A 30-08-2024	PISO BAÑO Y VIVIENDA	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
29-08-2024 A 30-08-2024		PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.05 MTS	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15X15)	N/A			
30-08-2024 A 02-09-2024		PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
30-08-2024 A 02-09-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA PISOS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
02-09-2024		ZOCALO EN BALDOSA CERAMICA 0,1 M	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK

29-08-2024		DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12CM, INCLUYE RETIRO	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
		DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A			
29-08-2024		PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	N/A			
		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	N/A			
30-08-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
02-09-2024		DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
		DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	N/A			
03-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
03-09-2024	**ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
03-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
03-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2"	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
		TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA	N/A			
31-08-2024		REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
30-08-2024		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
		TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	N/A			
29-08-2024		ESCARIFICACION DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
14-09-2024	**ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES**	PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
13-09-2024		ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
04-09-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK

29-08-2024		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
30-08-2024		DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
05-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONÓMICA DE 0.51 X 0.43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
05-09-2024		CUELLO DE GANSO METÁLICA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
04-09-2024		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
04-09-2024		FILOS O CARTERA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
02-09-2024		SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE	N/A			
		REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A			
04-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
		VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS	N/A			
		VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS	N/A			
		CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO,	N/A			
		ACERO DE REFUERZO FIGURADO	N/A			
	PUERTAS, VENTANAS Y OTROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	N/A			
10-09-2024		DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
10-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
10-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
10-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.80 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE	N/A			

14-09-2024	ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE 2 BREAKERS DE 20Amp	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
14-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO.	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
14-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI, EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
15-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO.	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
12-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
12-09-2024		DESMANTELAMIENTO REDES EN MAL ESTADO EXISTENTES	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
11-09-2024		CERTIFICACIÓN RETIE	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
24-08-2024	SOCIALIZACION, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDA	SOCIALIZACIÓN (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD)	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
29-08-2024		SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
21-08-2024		LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE LA VIVIENDA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
18-09-2024		ASEO GENERAL	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
	ITEMS NO PREVISTOS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE EN BAÑO	N/A			
13-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 3X12 AWG EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 2X10 1X12 AWG EN DUCTO EMT DE 3/4". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, INCLUYE AMARRES Y GANCHOS DE FIJACIÓN, ESTRUCTURA EN MADERA DE SOPORTE EN MADERA DE ABARCO.	N/A			
		DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A			

EL CONTRATISTA	EL INTERVENTOR
DEBE SER DILIGENCIADO Y FIRMADO POR UN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO	
	Carlos Felizola Cabrera.
FIRMA	**FIRMA**
NOMBRE: Javier Orlando Sanabria Jiménez **C.C. N°:** 1.116.782.711 **Cargo:** Residente de obra. **N° Tarjeta Profesional:** 54202-334985	**NOMBRE:** Carlos Alberto Felizola **C.C.N°:** 1001996028 **Cargo:** Residente de obra de interventoría **N° Tarjeta Profesional:** 021037-0665386 ATL

BITÁCORA DE OBRA

DEPARTAMENTO	Atlántico	**MUNICIPIO**	Barranquilla	**INTERVENTOR**	Consorcio Interviviendas Baq	**CONTRATISTA**	Consorcio C&B Barranquilla	**MÓDULO**	07
DIRECCIÓN	CHIRLEY JOHANA OSORIO CAHUANA C 20 29 156-REBOLO			**C.C.**	22514511	**RESIDENTE**	Javier Sanabria	**FECHA DE INICIO**	29-08-2024

FECHA	UBICACIÓN O LUGAR	ACTIVIDAD	REGISTRO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
29-08-2024	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	JESUS ORDOÑEZ	OK
29-08-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	JESUS ORDOÑEZ	OK
29-08-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	JESUS ORDOÑEZ	OK
29-08-2024		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 2	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	JESUS ORDOÑEZ	OK
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 4"	N/A			
29-08-2024		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	JESUS ORDOÑEZ	OK
		REGISTRO DE 50 X 50 CM EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:6 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	N/A			
29-08-2024		EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERIAS - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	JESUS ORDOÑEZ	OK
29-08-2024		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	JESUS ORDOÑEZ	OK
30-08--2024 A 02-09-2024	PISO BAÑO Y VIVIENDA	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	JESUS ORDOÑEZ	OK
30-08--2024 A 02-09-2024		PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.05 MTS	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	JESUS ORDOÑEZ	OK
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15X15)	N/A			
03-09-2024 A 06-09-2024		PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	JESUS ORDOÑEZ	OK
06-09-2024 A 09-09-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA PISOS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	JESUS ORDOÑEZ	OK
09-09-2024		ZOCALO EN BALDOSA CERAMICA 0,1 M	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	JESUS ORDOÑEZ	OK

29-08-2024		DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12CM, INCLUYE RETIRO	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
29-08-2024		DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
07-09-2024		PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	N/A			
		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	N/A			
06-09-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
06-09-2024		DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
		DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	N/A			
06-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
06-09-2024	**ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
06-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
06-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2"	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
		TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA	N/A			
10-09-2024		REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
06-09-2024		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
		TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	N/A			
29-08-2024		ESCARIFICACION DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
12-09-2024	**ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES**	PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
11-09-2024		ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
04-09-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK

		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN	N/A			
		DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE	N/A			
09-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONÓMICA DE 0.51 X 0.43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
10-09-2024		CUELLO DE GANSO METÁLICA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
07-09-2024		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
07-09-2024		FILOS O CARTERA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
10-09-2024		SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE	N/A			
		REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A			
11-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
		VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS	N/A			
		VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS	N/A			
		CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO,	N/A			
		ACERO DE REFUERZO FIGURADO	N/A			
	PUERTAS, VENTANAS Y OTROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	N/A			
		DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES	N/A			
10-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
10-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
10-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.80 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE	N/A			

11-09-2024	ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE 2 BREAKERS DE 20Amp	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
11-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO.	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
11-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI, EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
12-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO.	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
12-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
12-09-2024		DESMANTELAMIENTO REDES EN MAL ESTADO EXISTENTES	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
12-09-2024		CERTIFICACIÓN RETIE	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
26-08-2024	SOCIALIZACION, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDA	SOCIALIZACIÓN (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD)	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
29-08-2024		SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
19-08-2024		LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE LA VIVIENDA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
13-09-2024		ASEO GENERAL	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
	ITEMS NO PREVISTOS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE EN BAÑO	N/A			
12-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 3X12 AWG EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 2X10 1X12 AWG EN DUCTO EMT DE 3/4". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, INCLUYE AMARRES Y GANCHOS DE FIJACIÓN, ESTRUCTURA EN MADERA DE SOPORTE EN MADERA DE ABARCO.	N/A			
		DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A			

EL CONTRATISTA	**EL INTERVENTOR**
DEBE SER DILIGENCIADO Y FIRMADO POR UN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO	
	Carlos Felizola Cavero.
FIRMA	**FIRMA**
NOMBRE: Javier Orlando Sanabria Jiménez **C.C. N°:** 1.116.782.711 **Cargo:** Residente de obra. **N° Tarjeta Profesional:** 54202-334985	**NOMBRE:** Carlos Alberto Felizola **C.C.N°:** 1001996028 **Cargo:** Residente de obra de interventoría **N° Tarjeta Profesional:** 021037-0665386 ATL

BITÁCORA DE OBRA

DEPARTAMENTO	Atlántico	**MUNICIPIO**	Barranquilla	**INTERVENTOR**	Consorcio Interviviendas Baq	**CONTRATISTA**	Consorcio C&B Barranquilla	**MÓDULO**	07
DIRECCIÓN	RICARDO RAMON PEREZ ESCORCIA K 35A 8 96-REBOLO			**C.C.**	73092316	**RESIDENTE**	Javier Sanabria	**FECHA DE INICIO**	29-08-2024

FECHA	UBICACIÓN O LUGAR	ACTIVIDAD	REGISTRO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
29-08-2024	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
29-08-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
29-08-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 2	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 4"	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2"	N/A			
		REGISTRO DE 50 X 50 CM EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:6 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	N/A			
		EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERIAS - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)	N/A			
		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO	N/A			
30-08--2024 A 02-09-2024	PISO BAÑO Y VIVIENDA	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
30-08--2024 A 02-09-2024		PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.05 MTS	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15X15)	N/A			
03-09-2024 A 06-09-2024		PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
06-09-2024 A 09-09-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA PISOS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
09-09-2024		ZOCALO EN BALDOSA CERAMICA 0,1 M	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
29-08-2024		DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12CM, INCLUYE RETIRO	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK

	ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS	DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**			
07-09-2024		PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**			
		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**			
06-09-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
06-09-2024		DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
		DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**			
06-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
06-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
06-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
06-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2"	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
		TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA	**N/A**			
10-09-2024		REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**			
		TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**			
29-08-2024	**ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES**	ESCARIFICACION DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
12-09-2024		PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
11-09-2024		ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
04-09-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN	**N/A**			

		DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE	N/A			
09-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONÓMICA DE 0.51 X 0.43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
10-09-2024		CUELLO DE GANSO METÁLICA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
07-09-2024		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
07-09-2024		FILOS O CARTERA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
10-09-2024		SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE	N/A			
		REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	N/A			
11-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
		VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS	N/A			
		VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS	N/A			
		CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO,	N/A			
		ACERO DE REFUERZO FIGURADO	N/A			
	PUERTAS, VENTANAS Y OTROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	N/A			
		DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES	N/A			
10-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
10-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
10-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.80 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE	N/A			
11-09-2024	**ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS**	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE 2 BREAKERS DE 20Amp	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK

11-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO.	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
11-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI, EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
12-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO.	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
12-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
12-09-2024		DESMANTELAMIENTO REDES EN MAL ESTADO EXISTENTES	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
12-09-2024		CERTIFICACIÓN RETIE	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
26-08-2024	**SOCIALIZACION, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDA**	SOCIALIZACIÓN (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD)	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
29-08-2024		SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
19-08-2024		LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE LA VIVIENDA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
13-09-2024		ASEO GENERAL	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
	ITEMS NO PREVISTOS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE EN BAÑO	N/A			
12-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 3X12 AWG EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 2X10 1X12 AWG EN DUCTO EMT DE 3/4". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, INCLUYE AMARRES Y GANCHOS DE FIJACIÓN, ESTRUCTURA EN MADERA DE SOPORTE EN MADERA DE ABARCO.	N/A			
		DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A			

EL CONTRATISTA	**EL INTERVENTOR**
DEBE SER DILIGENCIADO Y FIRMADO POR UN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO	
	Carlos Felizola Cavero.
FIRMA	**FIRMA**
NOMBRE: Javier Orlando Sanabria Jiménez **C.C. N°:** 1.116.782.711 **Cargo:** Residente de obra. **N° Tarjeta Profesional:** 54202-334985	**NOMBRE:** Carlos Alberto Felizola **C.C.N°:** 1001996028 **Cargo:** Residente de obra de interventoría **N° Tarjeta Profesional:** 021037-0665386 ATL

BITÁCORA DE OBRA

DEPARTAMENTO	Atlántico	MUNICIPIO	Barranquilla	INTERVENTOR	Consorcio Interviviendas Baq	CONTRATISTA	Consorcio C&B Barranquilla	MÓDULO	07
DIRECCIÓN	JOHNNY ENRIQUE BALZA CHARRIS K 27 8 17-REBOLO			C.C.	8767285	RESIDENTE	Javier Sanabria	FECHA DE INICIO	28-08-2024

FECHA	UBICACIÓN O LUGAR	ACTIVIDAD	REGISTRO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
28-08-2024	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
28-08-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
28-08-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 2	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 4"	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2"	N/A			
		REGISTRO DE 50 X 50 CM EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:6 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	N/A			
		EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERIAS - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)	N/A			
		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO	N/A			
30-08--2024 A 02-09-2024	PISO BAÑO Y VIVIENDA	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
30-08--2024 A 02-09-2024		PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.05 MTS	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
30-08--2024 A 02-09-2024		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15X15)	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
03-09-2024 A 06-09-2024		PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
06-09-2024 A 09-09-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA PISOS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
09-09-2024		ZOCALO EN BALDOSA CERAMICA 0,1 M	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
		DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12CM, INCLUYE RETIRO	N/A			

	ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS	DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**			
07-09-2024		PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**			
28-08-2024		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
06-09-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
06-09-2024		DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
		DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**			
06-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
06-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
06-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
06-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2"	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
		TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA	**N/A**			
		REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA	**N/A**			
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**			
		TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**			
29-08-2024	**ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES**	ESCARIFICACION DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
12-09-2024		PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
11-09-2024		ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
04-09-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
28-08-2024		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK

08-09-2024		DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
09-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONÓMICA DE 0.51 X 0.43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
		CUELLO DE GANSO METÁLICA	**N/A**			
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**			
		FILOS O CARTERA	**N/A**			
10-09-2024		SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE	**N/A**			
		REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**			
10-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
		VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS	**N/A**			
		VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS	**N/A**			
		CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO,	**N/A**			
		ACERO DE REFUERZO FIGURADO	**N/A**			
	PUERTAS, VENTANAS Y OTROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	**N/A**			
		DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA	**N/A**			
10-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
10-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.80 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE	**N/A**			
11-09-2024	**ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS**	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE 2 BREAKERS DE 20Amp	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK

11-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO.	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
11-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI, EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
12-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO.	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
12-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
12-09-2024		DESMANTELAMIENTO REDES EN MAL ESTADO EXISTENTES	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
12-09-2024		CERTIFICACIÓN RETIE	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
26-08-2024	**SOCIALIZACION, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDA**	SOCIALIZACIÓN (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD)	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
29-08-2024		SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
19-08-2024		LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE LA VIVIENDA	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
12-09-2024		ASEO GENERAL	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
	ITEMS NO PREVISTOS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE EN BAÑO	N/A			
12-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 3X12 AWG EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	N/A	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 2X10 1X12 AWG EN DUCTO EMT DE 3/4". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, INCLUYE AMARRES Y GANCHOS DE FIJACIÓN, ESTRUCTURA EN MADERA DE SOPORTE EN MADERA DE ABARCO.	N/A			
		DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A			

EL CONTRATISTA	**EL INTERVENTOR**
DEBE SER DILIGENCIADO Y FIRMADO POR UN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO	
	Carlos Felizola Cavero.
FIRMA	**FIRMA**
NOMBRE: Javier Orlando Sanabria Jiménez **C.C. N°:** 1.116.782.711 **Cargo:** Residente de obra. **N° Tarjeta Profesional:** 54202-334985	**NOMBRE:** Carlos Alberto Felizola **C.C.N°:** 1001996028 **Cargo:** Residente de obra de interventoría **N° Tarjeta Profesional:** 021037-0665386 ATL

BITÁCORA DE OBRA

DEPARTAMENTO	Atlántico	**MUNICIPIO**	Barranquilla	**INTERVENTOR**	Consorcio Interviviendas Baq	**CONTRATISTA**	Consorcio C&B Barranquilla	**MÓDULO**	07		
DIRECCIÓN	OLACIREGUI VARGAS CESAR AUGUSTO K 32 11 47-REBOLO			**C.C.**	8716239	**RESIDENTE**	Javier Sanabria	**FECHA DE INICIO**	05-09-2024		

FECHA	UBICACIÓN O LUGAR	ACTIVIDAD	REGISTRO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
05-09-2024	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
05-09-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
05-09-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 2	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 4"	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2"	N/A			
		REGISTRO DE 50 X 50 CM EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:6 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	N/A			
		EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERIAS - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)	N/A			
		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO	N/A			
05-09-2024 A 07-09-2024	PISO BAÑO Y VIVIENDA	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
05-09-2024 A 07-09-2024		PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.05 MTS	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15X15)	N/A			
07-09-2024 A 09-09-2024		PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
07-09-2024 A 09-09-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA PISOS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
10-09-2024		ZOCALO EN BALDOSA CERAMICA 0,1 M	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK

		DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12CM, INCLUYE RETIRO	**N/A**			
		DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**			
09-09-2024		PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**			
		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**			
10-09-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
12-09-2024		DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
12-09-2024		DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
12-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
12-09-2024	**ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
12-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
12-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2"	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA	**N/A**			
		REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA	**N/A**			
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**			
		TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**			
		ESCARIFICACION DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE	**N/A**			
19-09-2024	**ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES**	PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
18-09-2024		ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**			

		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN	**N/A**			
		DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONÓMICA DE 0.51 X 0.43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA	**N/A**			
		CUELLO DE GANSO METÁLICA	**N/A**			
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**			
		FILOS O CARTERA	**N/A**			
		SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE	**N/A**			
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE	**N/A**			
		REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**			
		VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS	**N/A**			
		VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS	**N/A**			
		CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO,	**N/A**			
		ACERO DE REFUERZO FIGURADO	**N/A**			
	PUERTAS, VENTANAS Y OTROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	**N/A**			
		DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES	**N/A**			
16-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
17-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
17-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.80 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE	**N/A**			

18-09-2024	**ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS**	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE 2 BREAKERS DE 20Amp	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
18-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
19-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI, EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
19-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
19-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
20-09-2024		DESMANTELAMIENTO REDES EN MAL ESTADO EXISTENTES	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
20-09-2024		CERTIFICACIÓN RETIE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
02-09-2024	**SOCIALIZACION, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDA**	SOCIALIZACIÓN (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD)	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
05-09-2024		SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
30-08-2024		LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE LA VIVIENDA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
21-09-2024		ASEO GENERAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
	ITEMS NO PREVISTOS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE EN BAÑO	**N/A**			
20-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 3X12 AWG EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
20-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 2X10 1X12 AWG EN DUCTO EMT DE 3/4". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, INCLUYE AMARRES Y GANCHOS DE FIJACIÓN, ESTRUCTURA EN MADERA DE SOPORTE EN MADERA DE ABARCO.	**N/A**			
		DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA CALIBRE 24 INCLUYE MARCO METALICO, CERRDURA Y BISAGRAS+ REJA DE HIERRO DE 1/2" CON MARCO ANGULAR DE 3" X 3" X 1/4", CON BISAGRA TIPO CAPSULA, CERRADURA DE PASADOR CON BASE PARA CANDADO, PINTADA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE	**N/A**			

		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 60 X 60 CMS.	**N/A**			

EL CONTRATISTA	**EL INTERVENTOR**
DEBE SER DILIGENCIADO Y FIRMADO POR UN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO	
Carlos Felizola Camero.	
FIRMA	**FIRMA**
NOMBRE: Javier Orlando Sanabria Jiménez **C.C. N°:** 1.116.782.711 **Cargo:** Residente de obra. **N° Tarjeta Profesional:** 54202-334985	**NOMBRE:** Carlos Alberto Felizola **C.C.N°:** 1001996028 **Cargo:** Residente de obra de interventoría **N° Tarjeta Profesional:** 021037-0665386 ATL

BITÁCORA DE OBRA

DEPARTAMENTO	Atlántico	**MUNICIPIO**	Barranquilla	**INTERVENTOR**	Consorcio Interviviendas Baq	**CONTRATISTA**	Consorcio C&B Barranquilla	**MÓDULO**	07
DIRECCIÓN	Navarro Gomez Emilia Rosa K 29B 6A 45-REBOLO			**C.C.**	32893029	**RESIDENTE**	Javier Sanabria	**FECHA DE INICIO**	05-09-2024

FECHA	UBICACIÓN O LUGAR	ACTIVIDAD	REGISTRO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
05-09-2024	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
05-09-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
05-09-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 2	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 4"	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2"	N/A			
		REGISTRO DE 50 X 50 CM EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:6 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	N/A			
		EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERIAS - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)	N/A			
		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO	N/A			
05-09-2024 A 07-09-2024	PISO BAÑO Y VIVIENDA	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
05-09-2024 A 07-09-2024		PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.05 MTS	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15X15)	N/A			
07-09-2024 A 09-09-2024		PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
07-09-2024 A 09-09-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA PISOS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
10-09-2024		ZOCALO EN BALDOSA CERAMICA 0,1 M	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK

05-09-2024		DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12CM, INCLUYE RETIRO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK	
05-09-2024		DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK	
09-09-2024		PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK	
07-09-2024		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK	
		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**				
09-09-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK	
10-09-2024		DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK	
		DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**				
10-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK	
10-09-2024	**ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK	
10-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK	
10-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2"	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK	
		TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM	**N/A**				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA	**N/A**				
		REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA	**N/A**				
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**				
		TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**				
05-09-2024		ESCARIFICACION DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK	
19-09-2024	**ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES**	PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK	
18-09-2024		ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK	
13-09-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK	

05-09-2024		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE	**N/A**			
14-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONÓMICA DE 0.51 X 0.43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		CUELLO DE GANSO METÁLICA	**N/A**			
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**			
		FILOS O CARTERA	**N/A**			
17-09-2024		SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE	**N/A**			
		REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**			
17-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
10-09-2024		VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
10-09-2024		VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
10-09-2024		CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO,	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
10-09-2024		ACERO DE REFUERZO FIGURADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
	PUERTAS, VENTANAS Y OTROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	**N/A**			
		DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES	**N/A**			
16-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
17-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.80 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE	**N/A**			

18-09-2024	**ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS**	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE 2 BREAKERS DE 20Amp	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
18-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
19-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI, EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
19-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
19-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
20-09-2024		DESMANTELAMIENTO REDES EN MAL ESTADO EXISTENTES	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
20-09-2024		CERTIFICACIÓN RETIE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
02-09-2024	**SOCIALIZACION, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDA**	SOCIALIZACIÓN (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD)	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
05-09-2024		SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
30-08-2024		LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE LA VIVIENDA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
21-09-2024		ASEO GENERAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
	ITEMS NO PREVISTOS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE EN BAÑO	**N/A**			
		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 3X12 AWG EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	**N/A**			
		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 2X10 1X12 AWG EN DUCTO EMT DE 3/4". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	**N/A**			
09-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, INCLUYE AMARRES Y GANCHOS DE FIJACIÓN, ESTRUCTURA EN MADERA DE SOPORTE EN MADERA DE ABARCO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
07-09-2024		DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA CALIBRE 24 INCLUYE MARCO METALICO, CERRDURA Y BISAGRAS+ REJA DE HIERRO DE 1/2" CON MARCO ANGULAR DE 3" X 3" X 1/4", CON BISAGRA TIPO CAPSULA, CERRADURA DE PASADOR CON BASE PARA CANDADO, PINTADA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE	**N/A**			

		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 60 X 60 CMS.	**N/A**			

EL CONTRATISTA	**EL INTERVENTOR**
DEBE SER DILIGENCIADO Y FIRMADO POR UN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO	
Carlos Felizola Camero.	
FIRMA	**FIRMA**
NOMBRE: Javier Orlando Sanabria Jiménez **C.C. N°:** 1.116.782.711 **Cargo:** Residente de obra. **N° Tarjeta Profesional:** 54202-334985	**NOMBRE:** Carlos Alberto Felizola **C.C.N°:** 1001996028 **Cargo:** Residente de obra de interventoría **N° Tarjeta Profesional:** 021037-0665386 ATL

BITÁCORA DE OBRA

DEPARTAMENTO	Atlántico	**MUNICIPIO**	Barranquilla	**INTERVENTOR**	Consorcio Interviviendas Baq	**CONTRATISTA**	Consorcio C&B Barranquilla	**MÓDULO**	07
DIRECCIÓN	LUCERLIS ESCOBAR LOPEZ K 32 10 23-REBOLO			**C.C.**	55223680	**RESIDENTE**	Javier Sanabria	**FECHA DE INICIO**	05-09-2024

FECHA	UBICACIÓN O LUGAR	ACTIVIDAD	REGISTRO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
05-09-2024	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	JESUS ORDOÑEZ	OK
05-09-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	JESUS ORDOÑEZ	OK
05-09-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	JESUS ORDOÑEZ	OK
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 2	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 4"	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2"	N/A			
		REGISTRO DE 50 X 50 CM EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:6 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	N/A			
		EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERIAS - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)	N/A			
		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO	N/A			
05-09-2024 A 07-09-2024	PISO BAÑO Y VIVIENDA	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	JESUS ORDOÑEZ	OK
05-09-2024 A 07-09-2024		PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.05 MTS	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	JESUS ORDOÑEZ	OK
07-09-2024 A 09-09-2024		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15X15)	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	JESUS ORDOÑEZ	OK
		PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A			
07-09-2024 A 09-09-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA PISOS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	JESUS ORDOÑEZ	OK
10-09-2024		ZOCALO EN BALDOSA CERAMICA 0,1 M	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	JESUS ORDOÑEZ	OK

		DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12CM, INCLUYE RETIRO	**N/A**				
06-09-2024		DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK	
09-09-2024		PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK	
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**				
05-09-2024		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK	
09-09-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK	
10-09-2024		DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK	
		DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**				
11-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK	
11-09-2024	**ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK	
11-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK	
11-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2"	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK	
		TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM	**N/A**				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA	**N/A**				
		REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA	**N/A**				
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**				
		TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**				
05-09-2024		ESCARIFICACION DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK	
19-09-2024	**ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES**	PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK	
18-09-2024		ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK	
13-09-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK	

06-09-2024		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
12-09-2024		DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
14-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONÓMICA DE 0.51 X 0.43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
		CUELLO DE GANSO METÁLICA	**N/A**			
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**			
14-09-2024		FILOS O CARTERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
17-09-2024		SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
12-09-2024		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
12-09-2024		REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
17-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
		VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS	**N/A**			
		VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS	**N/A**			
		CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO,	**N/A**			
		ACERO DE REFUERZO FIGURADO	**N/A**			
	PUERTAS, VENTANAS Y OTROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	**N/A**			
		DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES	**N/A**			
16-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
17-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
17-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.80 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE	**N/A**			

18-09-2024	**ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS**	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE 2 BREAKERS DE 20Amp	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
18-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
19-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI, EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
19-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
19-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
20-09-2024		DESMANTELAMIENTO REDES EN MAL ESTADO EXISTENTES	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
20-09-2024		CERTIFICACIÓN RETIE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
02-09-2024	**SOCIALIZACION, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDA**	SOCIALIZACIÓN (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD)	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
05-09-2024		SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
30-08-2024		LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE LA VIVIENDA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
21-09-2024		ASEO GENERAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
	ITEMS NO PREVISTOS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE EN BAÑO	**N/A**			
20-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 3X12 AWG EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
20-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 2X10 1X12 AWG EN DUCTO EMT DE 3/4". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, INCLUYE AMARRES Y GANCHOS DE FIJACIÓN, ESTRUCTURA EN MADERA DE SOPORTE EN MADERA DE ABARCO.	**N/A**			
		DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA CALIBRE 24 INCLUYE MARCO METALICO, CERRDURA Y BISAGRAS+ REJA DE HIERRO DE 1/2" CON MARCO ANGULAR DE 3" X 3" X 1/4", CON BISAGRA TIPO CAPSULA, CERRADURA DE PASADOR CON BASE PARA CANDADO, PINTADA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE	**N/A**			

		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 60 X 60 CMS.	**N/A**			

EL CONTRATISTA	**EL INTERVENTOR**
DEBE SER DILIGENCIADO Y FIRMADO POR UN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO	
Carlos Felizola Camero.	
FIRMA	**FIRMA**
NOMBRE: Javier Orlando Sanabria Jiménez **C.C. N°:** 1.116.782.711 **Cargo:** Residente de obra. **N° Tarjeta Profesional:** 54202-334985	**NOMBRE:** Carlos Alberto Felizola **C.C.N°:** 1001996028 **Cargo:** Residente de obra de interventoría **N° Tarjeta Profesional:** 021037-0665386 ATL

BITÁCORA DE OBRA

DEPARTAMENTO	Atlántico	**MUNICIPIO**	Barranquilla	**INTERVENTOR**	Consorcio Interviviendas Baq	**CONTRATISTA**	Consorcio C&B Barranquilla	**MÓDULO**	07
DIRECCIÓN	HUMBERTO ENRIQUE FUENMAYOR PACHECO C 11 32 90-REBOLO			**C.C.**	7469746	**RESIDENTE**	Javier Sanabria	**FECHA DE INICIO**	05-09-2024

FECHA	UBICACIÓN O LUGAR	ACTIVIDAD	REGISTRO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
05-09-2024	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	JESUS ORDOÑEZ	OK
05-09-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	JESUS ORDOÑEZ	OK
05-09-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	JESUS ORDOÑEZ	OK
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 2	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 4"	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2"	N/A			
		REGISTRO DE 50 X 50 CM EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:6 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	N/A			
		EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERIAS - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)	N/A			
		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO	N/A			
05-09-2024 A 07-09-2024	PISO BAÑO Y VIVIENDA	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	JESUS ORDOÑEZ	OK
05-09-2024 A 07-09-2024		PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.05 MTS	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	JESUS ORDOÑEZ	OK
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15X15)	N/A			
07-09-2024 A 09-09-2024		PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	JESUS ORDOÑEZ	OK
07-09-2024 A 09-09-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA PISOS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	JESUS ORDOÑEZ	OK
10-09-2024		ZOCALO EN BALDOSA CERAMICA 0,1 M	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	JESUS ORDOÑEZ	OK

		DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12CM, INCLUYE RETIRO	**N/A**				
		DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**				
09-09-2024		PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK	
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**				
		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**				
09-09-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK	
10-09-2024		DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK	
10-09-2024		DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK	
11-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK	
11-09-2024	**ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK	
11-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK	
11-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2"	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK	
		TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM	**N/A**				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA	**N/A**				
11-09-2024		REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK	
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**				
		TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**				
05-09-2024		ESCARIFICACION DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK	
19-09-2024	**ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES**	PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK	
18-09-2024		ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK	
09-09-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK	

05-09-2024		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
13-09-2024		DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
13-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONÓMICA DE 0.51 X 0.43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
13-09-2024		CUELLO DE GANSO METÁLICA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
12-09-2024		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
14-09-2024		FILOS O CARTERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
		SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE	**N/A**			
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE	**N/A**			
		REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**			
16-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
		VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS	**N/A**			
		VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS	**N/A**			
		CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO,	**N/A**			
		ACERO DE REFUERZO FIGURADO	**N/A**			
	PUERTAS, VENTANAS Y OTROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	**N/A**			
		DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES	**N/A**			
16-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
17-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
17-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.80 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE	**N/A**			

18-09-2024	**ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS**	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE 2 BREAKERS DE 20Amp	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
18-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
19-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI, EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
19-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
19-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
20-09-2024		DESMANTELAMIENTO REDES EN MAL ESTADO EXISTENTES	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
20-09-2024		CERTIFICACIÓN RETIE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
02-09-2024	**SOCIALIZACION, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDA**	SOCIALIZACIÓN (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD)	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
05-09-2024		SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
30-08-2024		LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE LA VIVIENDA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
21-09-2024		ASEO GENERAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
	ITEMS NO PREVISTOS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE EN BAÑO	**N/A**			
20-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 3X12 AWG EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
20-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 2X10 1X12 AWG EN DUCTO EMT DE 3/4". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	JESUS ORDOÑEZ	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, INCLUYE AMARRES Y GANCHOS DE FIJACIÓN, ESTRUCTURA EN MADERA DE SOPORTE EN MADERA DE ABARCO.	**N/A**			
		DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA CALIBRE 24 INCLUYE MARCO METALICO, CERRDURA Y BISAGRAS+ REJA DE HIERRO DE 1/2" CON MARCO ANGULAR DE 3" X 3" X 1/4", CON BISAGRA TIPO CAPSULA, CERRADURA DE PASADOR CON BASE PARA CANDADO, PINTADA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE	**N/A**			

		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 60 X 60 CMS.	**N/A**			

EL CONTRATISTA	**EL INTERVENTOR**
DEBE SER DILIGENCIADO Y FIRMADO POR UN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO	
Carlos Felizola Camero.	
FIRMA	**FIRMA**
NOMBRE: Javier Orlando Sanabria Jiménez **C.C. N°:** 1.116.782.711 **Cargo:** Residente de obra. **N° Tarjeta Profesional:** 54202-334985	**NOMBRE:** Carlos Alberto Felizola **C.C.N°:** 1001996028 **Cargo:** Residente de obra de interventoría **N° Tarjeta Profesional:** 021037-0665386 ATL

BITÁCORA DE OBRA

DEPARTAMENTO	Atlántico	**MUNICIPIO**	Barranquilla	**INTERVENTOR**	Consorcio Interviviendas Baq	**CONTRATISTA**	Consorcio C&B Barranquilla	**MÓDULO**	07
DIRECCIÓN	TORRES MURILLO CLODOMIRO K 11 14 04-LA CHINITA			**C.C.**	5783607	**RESIDENTE**	Javier Sanabria	**FECHA DE INICIO**	09-09-2024

FECHA	UBICACIÓN O LUGAR	ACTIVIDAD	REGISTRO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
09-09-2024	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
09-09-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
09-09-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 2	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 4"	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2"	N/A			
		REGISTRO DE 50 X 50 CM EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:6 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	N/A			
		EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERIAS - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)	N/A			
		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO	N/A			
09-09-2024 A 11-09-2024	PISO BAÑO Y VIVIENDA	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
09-09-2024 A 11-09-2024		PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.05 MTS	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
09-09-2024 A 11-09-2024		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15X15)	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
11-09-2024 A 14-09-2024		PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
11-09-2024 A 14-09-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA PISOS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
14-09-2024		ZOCALO EN BALDOSA CERAMICA 0,1 M	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
09-09-2024		DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12CM, INCLUYE RETIRO	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK

	ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS	DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**			
09-09-2024		PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**			
09-09-2024		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
16-09-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
13-09-2024		DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**			
13-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
13-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
13-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2"	**N/A**			
		TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA	**N/A**			
		REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA	**N/A**			
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**			
		TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**			
	ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES	ESCARIFICACION DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE	**N/A**			
20-09-2024		PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
19-09-2024		ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
14-09-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN	**N/A**			

12-09-2024		DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
14-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONÓMICA DE 0.51 X 0.43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
14-09-2024		CUELLO DE GANSO METÁLICA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
16-09-2024		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
17-09-2024		FILOS O CARTERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
18-09-2024		SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
18-09-2024		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
18-09-2024		REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
19-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
12-09-2024		VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS	**N/A**			
14-09-2024		CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO,	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
14-09-2024		ACERO DE REFUERZO FIGURADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
	PUERTAS, VENTANAS Y OTROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	**N/A**			
20-09-2024		DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
20-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
20-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
20-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.80 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE	**N/A**			
19-09-2024	**ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS**	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE 2 BREAKERS DE 20Amp	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK

19-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
19-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI, EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
19-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
20-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
20-09-2024		DESMANTELAMIENTO REDES EN MAL ESTADO EXISTENTES	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
21-09-2024		CERTIFICACIÓN RETIE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
07-09-2024	**SOCIALIZACION, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDA**	SOCIALIZACIÓN (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD)	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
09-09-2024		SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
02-09-2024		LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE LA VIVIENDA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
23-09-2024		ASEO GENERAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
	ITEMS NO PREVISTOS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE EN BAÑO	**N/A**			
20-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 3X12 AWG EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
20-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 2X10 1X12 AWG EN DUCTO EMT DE 3/4". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, INCLUYE AMARRES Y GANCHOS DE FIJACIÓN, ESTRUCTURA EN MADERA DE SOPORTE EN MADERA DE ABARCO.	**N/A**			
		DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**			

EL CONTRATISTA	**EL INTERVENTOR**
DEBE SER DILIGENCIADO Y FIRMADO POR UN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO	
	Carlos Felizola Cavero
FIRMA	**FIRMA**
NOMBRE: Javier Orlando Sanabria Jiménez **C.C. N°:** 1.116.782.711 **Cargo:** Residente de obra. **N° Tarjeta Profesional:** 54202-334985	**NOMBRE:** Carlos Alberto Felizola **C.C.N°:** 1001996028 **Cargo:** Residente de obra de interventoría **N° Tarjeta Profesional:** 021037-0665386 ATL

BITÁCORA DE OBRA

DEPARTAMENTO	Atlántico	**MUNICIPIO**	Barranquilla	**INTERVENTOR**	Consorcio Interviviendas Baq	**CONTRATISTA**	Consorcio C&B Barranquilla	**MÓDULO**	07
DIRECCIÓN	MIREYA CABALLERO VILORIA K 11A 14 47-LA CHINITA			**C.C.**	44153398	**RESIDENTE**	Javier Sanabria	**FECHA DE INICIO**	09-09-2024

FECHA	UBICACIÓN O LUGAR	ACTIVIDAD	REGISTRO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
09-09-2024	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
		PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4"	N/A			
09-09-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 2	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 4"	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2"	N/A			
		REGISTRO DE 50 X 50 CM EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:6 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	N/A			
		EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERIAS - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)	N/A			
		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO	N/A			
09-09-2024 A 11-09-2024	PISO BAÑO Y VIVIENDA	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
09-09-2024 A 11-09-2024		PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.05 MTS	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15X15)	N/A			
		PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A			
11-09-2024 A 14-09-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA PISOS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
14-09-2024		ZOCALO EN BALDOSA CERAMICA 0,1 M	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
		DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12CM, INCLUYE RETIRO	N/A			

	ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS	DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**			
09-09-2024		PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**			
		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**			
		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**			
		DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**			
		DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2"	**N/A**			
		TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA	**N/A**			
		REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA	**N/A**			
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**			
		TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**			
	ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES	ESCARIFICACION DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE	**N/A**			
20-09-2024		PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
19-09-2024		ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
09-09-2024		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK

12-09-2024		DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
14-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONÓMICA DE 0.51 X 0.43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
14-09-2024		CUELLO DE GANSO METÁLICA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
16-09-2024		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
17-09-2024		FILOS O CARTERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
18-09-2024		SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE	**N/A**			
		REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**			
19-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS	**N/A**			
		VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS	**N/A**			
		CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO,	**N/A**			
		ACERO DE REFUERZO FIGURADO	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	**N/A**			
20-09-2024		DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
20-09-2024	**PUERTAS, VENTANAS Y OTROS**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
20-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
20-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.80 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE	**N/A**			
19-09-2024	**ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS**	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE 2 BREAKERS DE 20Amp	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK

19-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
19-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI, EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
19-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
20-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
20-09-2024		DESMANTELAMIENTO REDES EN MAL ESTADO EXISTENTES	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
21-09-2024		CERTIFICACIÓN RETIE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
07-09-2024	**SOCIALIZACION, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDA**	SOCIALIZACIÓN (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD)	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
09-09-2024		SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
02-09-2024		LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE LA VIVIENDA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
23-09-2024		ASEO GENERAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
	ITEMS NO PREVISTOS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE EN BAÑO	**N/A**			
20-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 3X12 AWG EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
20-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 2X10 1X12 AWG EN DUCTO EMT DE 3/4". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, INCLUYE AMARRES Y GANCHOS DE FIJACIÓN, ESTRUCTURA EN MADERA DE SOPORTE EN MADERA DE ABARCO.	**N/A**			
		DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**			

EL CONTRATISTA	**EL INTERVENTOR**
DEBE SER DILIGENCIADO Y FIRMADO POR UN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO	
	Carlos Felizola Cavero
FIRMA	**FIRMA**
NOMBRE: Javier Orlando Sanabria Jiménez **C.C. N°:** 1.116.782.711 **Cargo:** Residente de obra. **N° Tarjeta Profesional:** 54202-334985	**NOMBRE:** Carlos Alberto Felizola **C.C.N°:** 1001996028 **Cargo:** Residente de obra de interventoría **N° Tarjeta Profesional:** 021037-0665386 ATL

BITÁCORA DE OBRA

DEPARTAMENTO	Atlántico	**MUNICIPIO**	Barranquilla	**INTERVENTOR**	Consorcio Interviviendas Baq	**CONTRATISTA**	Consorcio C&B Barranquilla	**MÓDULO**	07
DIRECCIÓN	YURLEIDYS PATRICIA MORALES DELVALLE C 7 12C 37-LA CHINITA			**C.C.**	1042435387	**RESIDENTE**	Javier Sanabria	**FECHA DE INICIO**	10-09-2024

FECHA	UBICACIÓN O LUGAR	ACTIVIDAD	REGISTRO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
10-09-2024	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
10-09-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
10-09-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 2	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 4"	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2"	N/A			
		REGISTRO DE 50 X 50 CM EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:6 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	N/A			
		EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERIAS - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)	N/A			
		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO	N/A			
10-09-2024 A 12-09-2024	PISO BAÑO Y VIVIENDA	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
10-09-2024 A 12-09-2024		PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.05 MTS	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
12-09-2024 A 14-09-2024		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15X15)	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
12-09-2024 A 14-09-2024		PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
12-09-2024 A 14-09-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA PISOS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
16-09-2024		ZOCALO EN BALDOSA CERAMICA 0,1 M	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
		DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12CM, INCLUYE RETIRO	N/A			

10-09-2024	**ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS**	DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
10-09-2024		PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**			
10-09-2024		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
16-09-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
12-09-2024		DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**			
14-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
14-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
14-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
14-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2"	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA	**N/A**			
16-09-2024		REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**			
		TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**			
10-09-2024	**ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES**	ESCARIFICACION DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
23-09-2024		PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
21-09-2024		ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
20-09-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN	**N/A**			

		DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONÓMICA DE 0.51 X 0.43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA	**N/A**			
		CUELLO DE GANSO METÁLICA	**N/A**			
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**			
17-09-2024		FILOS O CARTERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE	**N/A**			
18-09-2024		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
18-09-2024		REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
17-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
13-09-2024		VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS	**N/A**			
		CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO,	**N/A**			
		ACERO DE REFUERZO FIGURADO	**N/A**			
	PUERTAS, VENTANAS Y OTROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	**N/A**			
		DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	ANGEL DE LA CRUZ	OK
16-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	ANGEL DE LA CRUZ	OK
17-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	ANGEL DE LA CRUZ	OK
17-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	ANGEL DE LA CRUZ	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.80 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE	**N/A**			
19-09-2024	**ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS**	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE 2 BREAKERS DE 20Amp	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	ANGEL DE LA CRUZ	OK

19-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	ANGEL DE LA CRUZ	OK
21-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI, EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	ANGEL DE LA CRUZ	OK
21-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	ANGEL DE LA CRUZ	OK
21-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	ANGEL DE LA CRUZ	OK
23-09-2024		DESMANTELAMIENTO REDES EN MAL ESTADO EXISTENTES	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	ANGEL DE LA CRUZ	OK
23-09-2024		CERTIFICACIÓN RETIE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	ANGEL DE LA CRUZ	OK
06-09-2024	**SOCIALIZACION, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDA**	SOCIALIZACIÓN (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD)	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	ANGEL DE LA CRUZ	OK
10-09-2024		SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	ANGEL DE LA CRUZ	OK
03-09-2024		LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE LA VIVIENDA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	ANGEL DE LA CRUZ	OK
24-09-2024		ASEO GENERAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	ANGEL DE LA CRUZ	OK
	ITEMS NO PREVISTOS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE EN BAÑO	**N/A**			
23-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 3X12 AWG EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	ANGEL DE LA CRUZ	OK
23-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 2X10 1X12 AWG EN DUCTO EMT DE 3/4". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	ANGEL DE LA CRUZ	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, INCLUYE AMARRES Y GANCHOS DE FIJACIÓN, ESTRUCTURA EN MADERA DE SOPORTE EN MADERA DE ABARCO.	**N/A**			
		DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**			

EL CONTRATISTA	**EL INTERVENTOR**
DEBE SER DILIGENCIADO Y FIRMADO POR UN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO	
	Carlos Felizola Cavero.
FIRMA	**FIRMA**
NOMBRE: Javier Orlando Sanabria Jiménez **C.C. N°:** 1.116.782.711 **Cargo:** Residente de obra. **N° Tarjeta Profesional:** 54202-334985	**NOMBRE:** Carlos Alberto Felizola **C.C.N°:** 1001996028 **Cargo:** Residente de obra de interventoría **N° Tarjeta Profesional:** 021037-0665386 ATL

BITÁCORA DE OBRA

DEPARTAMENTO	Atlántico	**MUNICIPIO**	Barranquilla	**INTERVENTOR**	Consorcio Interviviendas Baq	**CONTRATISTA**	Consorcio C&B Barranquilla	**MÓDULO**	07
DIRECCIÓN	NIDIZ DE JESUS ALVAREZ VILLALBA C 17 30 96-REBOLO			**C.C.**	32792896	**RESIDENTE**	Javier Sanabria	**FECHA DE INICIO**	09-09-2024

FECHA	UBICACIÓN O LUGAR	ACTIVIDAD	REGISTRO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
09-09-2024	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
09-09-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
09-09-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 2	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 4"	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2"	N/A			
		REGISTRO DE 50 X 50 CM EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:6 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	N/A			
		EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERIAS - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)	N/A			
		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO	N/A			
09-09-2024 A 11-09-2024	PISO BAÑO Y VIVIENDA	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
09-09-2024 A 11-09-2024		PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.05 MTS	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15X15)	N/A			
11-09-2024 A 14-09-2024		PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
11-09-2024 A 14-09-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA PISOS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
14-09-2024		ZOCALO EN BALDOSA CERAMICA 0,1 M	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
		DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12CM, INCLUYE RETIRO	N/A			

	ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS	DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**			
09-09-2024		PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**			
		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**			
		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
		DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
		DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2"	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
		TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA	**N/A**			
		REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA	**N/A**			
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**			
		TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**			
	ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES	ESCARIFICACION DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE	**N/A**			
20-09-2024		PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
19-09-2024		ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN	**N/A**			

		DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONÓMICA DE 0.51 X 0.43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA	**N/A**			
		CUELLO DE GANSO METÁLICA	**N/A**			
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**			
		FILOS O CARTERA	**N/A**			
		SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE	**N/A**			
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE	**N/A**			
		REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**			
19-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
		VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS	**N/A**			
		VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS	**N/A**			
		CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO,	**N/A**			
		ACERO DE REFUERZO FIGURADO	**N/A**			
	PUERTAS, VENTANAS Y OTROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	**N/A**			
20-09-2024		DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES	**N/A**			
20-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
20-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
20-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.80 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE	**N/A**			
19-09-2024	**ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS**	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE 2 BREAKERS DE 20Amp	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK

19-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
19-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI, EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
19-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
20-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
20-09-2024		DESMANTELAMIENTO REDES EN MAL ESTADO EXISTENTES	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
21-09-2024		CERTIFICACIÓN RETIE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
07-09-2024	**SOCIALIZACION, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDA**	SOCIALIZACIÓN (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD)	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
09-09-2024		SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
02-09-2024		LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE LA VIVIENDA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
23-09-2024		ASEO GENERAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
	ITEMS NO PREVISTOS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE EN BAÑO	**N/A**			
20-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 3X12 AWG EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
20-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 2X10 1X12 AWG EN DUCTO EMT DE 3/4". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, INCLUYE AMARRES Y GANCHOS DE FIJACIÓN, ESTRUCTURA EN MADERA DE SOPORTE EN MADERA DE ABARCO.	**N/A**			
		DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**			

EL CONTRATISTA	**EL INTERVENTOR**
DEBE SER DILIGENCIADO Y FIRMADO POR UN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO	
	Carlos Felizola Cavero
FIRMA	**FIRMA**
NOMBRE: Javier Orlando Sanabria Jiménez **C.C. N°:** 1.116.782.711 **Cargo:** Residente de obra. **N° Tarjeta Profesional:** 54202-334985	**NOMBRE:** Carlos Alberto Felizola **C.C.N°:** 1001996028 **Cargo:** Residente de obra de interventoría **N° Tarjeta Profesional:** 021037-0665386 ATL

BITÁCORA DE OBRA

DEPARTAMENTO	Atlántico	MUNICIPIO	Barranquilla	INTERVENTOR	Consorcio Interviviendas Baq	CONTRATISTA	Consorcio C&B Barranquilla	MÓDULO	07
DIRECCIÓN	RICARDO JOSE GARCIA DIAZ C 7A 12C 26-LA CHINITA	C.C.	7424110	RESIDENTE	Javier Sanabria	FECHA DE INICIO	12-09-2024		

FECHA	UBICACIÓN O LUGAR	ACTIVIDAD	REGISTRO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
12-09-2024	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
12-09-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
12-09-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 2	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 4"	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2"	N/A			
		REGISTRO DE 50 X 50 CM EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:6 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	N/A			
		EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERIAS - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)	N/A			
		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO	N/A			
12-09-2024 A 14-09-2024	PISO BAÑO Y VIVIENDA	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
12-09-2024 A 14-09-2024		PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.05 MTS	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15X15)	N/A			
16-09-2024 A 18-09-2024		PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
16-09-2024 A 18-09-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA PISOS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
18-09-2024		ZOCALO EN BALDOSA CERAMICA 0,1 M	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
12-09-2024		DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12CM, INCLUYE RETIRO	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK

12-09-2024	**ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS**	DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
14-09-2024		PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**			
12-09-2024		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
17-09-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
18-09-2024		DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
18-09-2024		DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
18-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
18-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
18-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
18-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2"	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA	**N/A**			
20-09-2024		REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**			
		TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**			
	ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES	ESCARIFICACION DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE	**N/A**			
26-09-2024		PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
125-09-2024		ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
12-09-2024		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK

12-09-2024		DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
14-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONÓMICA DE 0.51 X 0.43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
14-09-2024		CUELLO DE GANSO METÁLICA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
16-09-2024		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
17-09-2024		FILOS O CARTERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
18-09-2024		SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
17-09-2024		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
20-09-2024		REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
19-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS	**N/A**			
		VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS	**N/A**			
		CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO,	**N/A**			
		ACERO DE REFUERZO FIGURADO	**N/A**			
	PUERTAS, VENTANAS Y OTROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	**N/A**			
23-09-2024		DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
23-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
24-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
24-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.80 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE	**N/A**			
25-09-2024	**ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS**	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE 2 BREAKERS DE 20Amp	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK

25-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
26-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI, EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
26-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
26-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
27-09-2024		DESMANTELAMIENTO REDES EN MAL ESTADO EXISTENTES	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
27-09-2024		CERTIFICACIÓN RETIE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
10-09-2024	**SOCIALIZACION, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDA**	SOCIALIZACIÓN (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD)	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
12-09-2024		SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
07-09-2024		LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE LA VIVIENDA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
28-09-2024		ASEO GENERAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
	ITEMS NO PREVISTOS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE EN BAÑO	**N/A**			
27-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 3X12 AWG EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
27-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 2X10 1X12 AWG EN DUCTO EMT DE 3/4". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, INCLUYE AMARRES Y GANCHOS DE FIJACIÓN, ESTRUCTURA EN MADERA DE SOPORTE EN MADERA DE ABARCO.	**N/A**			
		DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**			

EL CONTRATISTA	**EL INTERVENTOR**
DEBE SER DILIGENCIADO Y FIRMADO POR UN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO	
	Carlos Felizola Cavero
FIRMA	**FIRMA**
NOMBRE: Javier Orlando Sanabria Jiménez **C.C. N°:** 1.116.782.711 **Cargo:** Residente de obra. **N° Tarjeta Profesional:** 54202-334985	**NOMBRE:** Carlos Alberto Felizola **C.C.N°:** 1001996028 **Cargo:** Residente de obra de interventoría **N° Tarjeta Profesional:** 021037-0665386 ATL

BITÁCORA DE OBRA

DEPARTAMENTO	Atlántico	**MUNICIPIO**	Barranquilla	**INTERVENTOR**	Consorcio Interviviendas Baq	**CONTRATISTA**	Consorcio C&B Barranquilla	**MÓDULO**	07
DIRECCIÓN	LUZ MARIA LEAL DE GONZALEZ K 13A 6A 05-LA CHINITA			**C.C.**	32636695	**RESIDENTE**	Javier Sanabria	**FECHA DE INICIO**	12-09-2024

FECHA	UBICACIÓN O LUGAR	ACTIVIDAD	REGISTRO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
12-09-2024	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
		PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4"	N/A			
12-09-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 2	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 4"	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2"	N/A			
		REGISTRO DE 50 X 50 CM EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:6 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	N/A			
		EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERIAS - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)	N/A			
		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO	N/A			
12-09-2024 A 14-09-2024	PISO BAÑO Y VIVIENDA	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
12-09-2024 A 14-09-2024		PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.05 MTS	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15X15)	N/A			
		PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A			
16-09-2024 A 18-09-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA PISOS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
18-09-2024		ZOCALO EN BALDOSA CERAMICA 0,1 M	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
12-09-2024		DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12CM, INCLUYE RETIRO	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK

	ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS	DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**			
14-09-2024		PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**			
		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**			
		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**			
		DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**			
		DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2"	**N/A**			
		TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA	**N/A**			
20-09-2024		REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**			
		TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**			
12-09-2024	**ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES**	ESCARIFICACION DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
26-09-2024		PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
25-09-2024		ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
16-09-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
12-09-2024		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK

12-09-2024		DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
14-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONÓMICA DE 0.51 X 0.43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
14-09-2024		CUELLO DE GANSO METÁLICA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
16-09-2024		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		FILOS O CARTERA	**N/A**			
18-09-2024		SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE	**N/A**			
		REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**			
19-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS	**N/A**			
		VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS	**N/A**			
		CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO,	**N/A**			
		ACERO DE REFUERZO FIGURADO	**N/A**			
	PUERTAS, VENTANAS Y OTROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	**N/A**			
		DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.80 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE	**N/A**			
25-09-2024	**ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS**	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE 2 BREAKERS DE 20Amp	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK

25-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
26-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI, EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
26-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
26-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
27-09-2024		DESMANTELAMIENTO REDES EN MAL ESTADO EXISTENTES	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
27-09-2024		CERTIFICACIÓN RETIE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
10-09-2024	**SOCIALIZACION, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDA**	SOCIALIZACIÓN (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD)	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
12-09-2024		SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
07-09-2024		LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE LA VIVIENDA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
28-09-2024		ASEO GENERAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
	ITEMS NO PREVISTOS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE EN BAÑO	**N/A**			
27-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 3X12 AWG EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
27-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 2X10 1X12 AWG EN DUCTO EMT DE 3/4". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, INCLUYE AMARRES Y GANCHOS DE FIJACIÓN, ESTRUCTURA EN MADERA DE SOPORTE EN MADERA DE ABARCO.	**N/A**			
		DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**			

EL CONTRATISTA	**EL INTERVENTOR**
DEBE SER DILIGENCIADO Y FIRMADO POR UN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO	
	Carlos Felizola Cavero.
FIRMA	**FIRMA**
NOMBRE: Javier Orlando Sanabria Jiménez **C.C. N°:** 1.116.782.711 **Cargo:** Residente de obra. **N° Tarjeta Profesional:** 54202-334985	**NOMBRE:** Carlos Alberto Felizola **C.C.N°:** 1001996028 **Cargo:** Residente de obra de interventoría **N° Tarjeta Profesional:** 021037-0665386 ATL

BITÁCORA DE OBRA

DEPARTAMENTO	Atlántico	**MUNICIPIO**	Barranquilla	**INTERVENTOR**	Consorcio Interviviendas Baq	**CONTRATISTA**	Consorcio C&B Barranquilla	**MÓDULO**	07
DIRECCIÓN	CARMEN CECILIA JIMENEZ CARMONA C 5B 12B 17-LA CHINITA			**C.C.**	22642685	**RESIDENTE**	Javier Sanabria	**FECHA DE INICIO**	12-09-2024

FECHA	UBICACIÓN O LUGAR	ACTIVIDAD	REGISTRO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
12-09-2024	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
12-09-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
12-09-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 2	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 4"	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2"	N/A			
		REGISTRO DE 50 X 50 CM EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:6 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	N/A			
		EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERIAS - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)	N/A			
		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO	N/A			
12-09-2024 A 14-09-2024	PISO BAÑO Y VIVIENDA	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
12-09-2024 A 14-09-2024		PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.05 MTS	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15X15)	N/A			
16-09-2024 A 18-09-2024		PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
16-09-2024 A 18-09-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA PISOS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
18-09-2024		ZOCALO EN BALDOSA CERAMICA 0,1 M	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK

	ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS	DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12CM, INCLUYE RETIRO	**N/A**				
		DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**				
14-09-2024		PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK	
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**				
		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**				
17-09-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK	
14-09-2024		DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK	
		DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**				
14-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK	
19-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK	
19-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK	
19-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2"	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK	
		TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM	**N/A**				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA	**N/A**				
20-09-2024		REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK	
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**				
		TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**				
12-09-2024	**ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES**	ESCARIFICACION DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK	
26-09-2024		PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK	
25-09-2024		ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK	
16-09-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK	

12-09-2024		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
12-09-2024		DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
14-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONÓMICA DE 0.51 X 0.43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
14-09-2024		CUELLO DE GANSO METÁLICA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
16-09-2024		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		FILOS O CARTERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
18-09-2024		SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE	**N/A**			
		REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**			
19-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS	**N/A**			
		VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS	**N/A**			
		CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO,	**N/A**			
		ACERO DE REFUERZO FIGURADO	**N/A**			
	PUERTAS, VENTANAS Y OTROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	**N/A**			
		DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES	**N/A**			
23-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
23-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
23-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.80 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE	**N/A**			

25-09-2024	**ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS**	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE 2 BREAKERS DE 20Amp	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
25-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
26-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI, EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
26-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
26-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
27-09-2024		DESMANTELAMIENTO REDES EN MAL ESTADO EXISTENTES	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
27-09-2024		CERTIFICACIÓN RETIE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
10-09-2024	**SOCIALIZACION, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDA**	SOCIALIZACIÓN (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD)	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
12-09-2024		SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
07-09-2024		LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE LA VIVIENDA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
28-09-2024		ASEO GENERAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
	ITEMS NO PREVISTOS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE EN BAÑO	**N/A**			
27-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 3X12 AWG EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
27-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 2X10 1X12 AWG EN DUCTO EMT DE 3/4". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, INCLUYE AMARRES Y GANCHOS DE FIJACIÓN, ESTRUCTURA EN MADERA DE SOPORTE EN MADERA DE ABARCO.	**N/A**			
		DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**			

EL CONTRATISTA	**EL INTERVENTOR**
DEBE SER DILIGENCIADO Y FIRMADO POR UN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO	
	Carlos Felizola Cavero.
FIRMA	**FIRMA**
NOMBRE: Javier Orlando Sanabria Jiménez **C.C. N°:** 1.116.782.711 **Cargo:** Residente de obra. **N° Tarjeta Profesional:** 54202-334985	**NOMBRE:** Carlos Alberto Felizola **C.C.N°:** 1001996028 **Cargo:** Residente de obra de interventoría **N° Tarjeta Profesional:** 021037-0665386 ATL

BITÁCORA DE OBRA

DEPARTAMENTO	Atlántico	**MUNICIPIO**	Barranquilla	**INTERVENTOR**	Consorcio Interviviendas Baq	**CONTRATISTA**	Consorcio C&B Barranquilla	**MÓDULO**	07
DIRECCIÓN	ROSMERY ISABEL ALVAREZ RODRIGUEZ C 16 29 59-REBOLO			**C.C.**	32713029	**RESIDENTE**	Javier Sanabria	**FECHA DE INICIO**	12-09-2024

FECHA	UBICACIÓN O LUGAR	ACTIVIDAD	REGISTRO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
12-09-2024	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
12-09-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
12-09-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 2	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 4"	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2"	N/A			
		REGISTRO DE 50 X 50 CM EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:6 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	N/A			
		EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERIAS - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)	N/A			
		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO	N/A			
12-09-2024 A 14-09-2024	PISO BAÑO Y VIVIENDA	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
12-09-2024 A 14-09-2024		PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.05 MTS	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15X15)	N/A			
16-09-2024 A 18-09-2024		PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
16-09-2024 A 18-09-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA PISOS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
18-09-2024		ZOCALO EN BALDOSA CERAMICA 0,1 M	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
12-09-2024		DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12CM, INCLUYE RETIRO	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK

12-09-2024	**ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS**	DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
14-09-2024		PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**			
12-09-2024		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
17-09-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
14-09-2024		DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
		DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**			
14-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
19-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
19-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
19-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2"	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
		TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA	**N/A**			
		REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA	**N/A**			
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**			
		TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**			
12-09-2024	**ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES**	ESCARIFICACION DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
26-09-2024		PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
25-09-2024		ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
16-09-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
12-09-2024		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK

12-09-2024		DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
14-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONÓMICA DE 0.51 X 0.43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
14-09-2024		CUELLO DE GANSO METÁLICA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
16-09-2024		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
		FILOS O CARTERA	**N/A**			
18-09-2024		SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE	**N/A**			
		REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**			
19-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
		VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS	**N/A**			
		VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS	**N/A**			
12-09-2024		CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO,	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
		ACERO DE REFUERZO FIGURADO	**N/A**			
	PUERTAS, VENTANAS Y OTROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	**N/A**			
23-09-2024		DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
23-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
23-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
23-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.80 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE	**N/A**			
25-09-2024	**ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS**	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE 2 BREAKERS DE 20Amp	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK

25-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
26-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI, EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
26-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
26-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
27-09-2024		DESMANTELAMIENTO REDES EN MAL ESTADO EXISTENTES	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
27-09-2024		CERTIFICACIÓN RETIE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
10-09-2024	**SOCIALIZACION, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDA**	SOCIALIZACIÓN (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD)	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
12-09-2024		SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
07-09-2024		LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE LA VIVIENDA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
28-09-2024		ASEO GENERAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
	ITEMS NO PREVISTOS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE EN BAÑO	**N/A**			
27-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 3X12 AWG EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
27-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 2X10 1X12 AWG EN DUCTO EMT DE 3/4". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, INCLUYE AMARRES Y GANCHOS DE FIJACIÓN, ESTRUCTURA EN MADERA DE SOPORTE EN MADERA DE ABARCO.	**N/A**			
		DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**			

EL CONTRATISTA	**EL INTERVENTOR**
DEBE SER DILIGENCIADO Y FIRMADO POR UN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO	
	Carlos Felizola Cavero.
FIRMA	**FIRMA**
NOMBRE: Javier Orlando Sanabria Jiménez **C.C. N°:** 1.116.782.711 **Cargo:** Residente de obra. **N° Tarjeta Profesional:** 54202-334985	**NOMBRE:** Carlos Alberto Felizola **C.C.N°:** 1001996028 **Cargo:** Residente de obra de interventoría **N° Tarjeta Profesional:** 021037-0665386 ATL

BITÁCORA DE OBRA

DEPARTAMENTO	Atlántico	**MUNICIPIO**	Barranquilla	**INTERVENTOR**	Consorcio Interviviendas Baq	**CONTRATISTA**	Consorcio C&B Barranquilla	**MÓDULO**	07
DIRECCIÓN	BELKIS BELISA BERMUDEZ SANTODOMINGO C 9A 10A 84-LA CHINITA			**C.C.**	1042417059	**RESIDENTE**	Javier Sanabria	**FECHA DE INICIO**	19-09-2024

FECHA	UBICACIÓN O LUGAR	ACTIVIDAD	REGISTRO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
19-09-2024	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
19-09-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
19-09-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 2	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 4"	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2"	N/A			
		REGISTRO DE 50 X 50 CM EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:6 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	N/A			
		EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERIAS - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)	N/A			
		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO	N/A			
19-09-2024 A 21-09-2024	PISO BAÑO Y VIVIENDA	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
19-09-2024 A 21-09-2024		PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.05 MTS	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15X15)	N/A			
21-09-2024 A 24-09-2024		PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
21-09-2024 A 24-09-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA PISOS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
25-09-2024		ZOCALO EN BALDOSA CERAMICA 0,1 M	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK
19-09-2024		DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12CM, INCLUYE RETIRO	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	IVAN LOPEZ	OK

	ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS	DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**			
09-09-2024		PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
20-09-2024		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
19-09-2024		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
23-09-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
24-09-2024		DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**			
24-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
24-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
24-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
24-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2"	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA	**N/A**			
25-09-2024		REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**			
		TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**			
19-09-2024	**ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES**	ESCARIFICACION DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
30-09-2024		PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
29-09-2024		ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
21-09-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
19-09-2024		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK

23-09-2024		DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
24-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONÓMICA DE 0.51 X 0.43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
24-09-2024		CUELLO DE GANSO METÁLICA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
25-09-2024		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
25-09-2024		FILOS O CARTERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
27-09-2024		SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE	**N/A**			
		REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**			
28-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS	**N/A**			
23-09-2024		VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
23-09-2024		CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO,	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
23-09-2024		ACERO DE REFUERZO FIGURADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
	PUERTAS, VENTANAS Y OTROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	**N/A**			
		DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES	**N/A**			
25-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
25-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
25-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.80 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE	**N/A**			
30-09-2024	**ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS**	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE 2 BREAKERS DE 20Amp	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK

27-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
28-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI, EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
28-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
28-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
28-09-2024		DESMANTELAMIENTO REDES EN MAL ESTADO EXISTENTES	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
30-09-2024		CERTIFICACIÓN RETIE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
11-09-2024	**SOCIALIZACION, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDA**	SOCIALIZACIÓN (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD)	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
19-09-2024		SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
09-09-2024		LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE LA VIVIENDA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
30-09-2024		ASEO GENERAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
	ITEMS NO PREVISTOS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE EN BAÑO	**N/A**			
28-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 3X12 AWG EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
28-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 2X10 1X12 AWG EN DUCTO EMT DE 3/4". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, INCLUYE AMARRES Y GANCHOS DE FIJACIÓN, ESTRUCTURA EN MADERA DE SOPORTE EN MADERA DE ABARCO.	**N/A**			
		DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**			

EL CONTRATISTA	**EL INTERVENTOR**
DEBE SER DILIGENCIADO Y FIRMADO POR UN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO	
	Carlos Felizola Cavero
FIRMA	**FIRMA**
NOMBRE: Javier Orlando Sanabria Jiménez **C.C. N°:** 1.116.782.711 **Cargo:** Residente de obra. **N° Tarjeta Profesional:** 54202-334985	**NOMBRE:** Carlos Alberto Felizola **C.C.N°:** 1001996028 **Cargo:** Residente de obra de interventoría **N° Tarjeta Profesional:** 021037-0665386 ATL

BITÁCORA DE OBRA

DEPARTAMENTO	Atlántico	**MUNICIPIO**	Barranquilla	**INTERVENTOR**	Consorcio Interviviendas Baq	**CONTRATISTA**	Consorcio C&B Barranquilla	**MÓDULO**	07
DIRECCIÓN	GLORIA GOMEZ BRAVO C 18 20C 33-REBOLO			**C.C.**	32769989	**RESIDENTE**	Javier Sanabria	**FECHA DE INICIO**	12-09-2024

FECHA	UBICACIÓN O LUGAR	ACTIVIDAD	REGISTRO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
12-09-2024	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
12-09-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
12-09-2024		PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 2	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 4"	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2"	N/A			
		REGISTRO DE 50 X 50 CM EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:6 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	N/A			
		EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERIAS - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)	N/A			
		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO	N/A			
12-09-2024 A 14-09-2024	PISO BAÑO Y VIVIENDA	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
12-09-2024 A 14-09-2024		PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.05 MTS	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15X15)	N/A			
16-09-2024 A 18-09-2024		PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
16-09-2024 A 18-09-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA PISOS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
18-09-2024		ZOCALO EN BALDOSA CERAMICA 0,1 M	N/A	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES	MANSEL CABRERA	OK
		DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12CM, INCLUYE RETIRO	N/A			

	ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS	DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**			
14-09-2024		PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**			
28-09-2024		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
17-09-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
14-09-2024		DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
		DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**			
14-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
19-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
19-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
19-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2"	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
		TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA	**N/A**			
20-09-2024		REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**			
		TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**			
12-09-2024	**ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES**	ESCARIFICACION DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
26-09-2024		PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
25-09-2024		ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
16-09-2024		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN	**N/A**			

		DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE	**N/A**			
14-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONÓMICA DE 0.51 X 0.43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
14-09-2024		CUELLO DE GANSO METÁLICA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
16-09-2024		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
		FILOS O CARTERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
18-09-2024		SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE	**N/A**			
		REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**			
19-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
		VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS	**N/A**			
		VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS	**N/A**			
		CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO,	**N/A**			
		ACERO DE REFUERZO FIGURADO	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	**N/A**			
		DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
23-09-2024	**PUERTAS, VENTANAS Y OTROS**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
23-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
23-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.80 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE	**N/A**			
25-09-2024	**ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS**	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE 2 BREAKERS DE 20Amp	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK

25-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
26-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI, EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
26-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
26-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
27-09-2024		DESMANTELAMIENTO REDES EN MAL ESTADO EXISTENTES	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
27-09-2024		CERTIFICACIÓN RETIE	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
10-09-2024	**SOCIALIZACION, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDA**	SOCIALIZACIÓN (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD)	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
12-09-2024		SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
07-09-2024		LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE LA VIVIENDA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
28-09-2024		ASEO GENERAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
	ITEMS NO PREVISTOS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE EN BAÑO	**N/A**			
27-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 3X12 AWG EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
27-09-2024		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 2X10 1X12 AWG EN DUCTO EMT DE 3/4". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	MANSEL CABRERA	OK
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, INCLUYE AMARRES Y GANCHOS DE FIJACIÓN, ESTRUCTURA EN MADERA DE SOPORTE EN MADERA DE ABARCO.	**N/A**			
		DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**			

EL CONTRATISTA	**EL INTERVENTOR**
DEBE SER DILIGENCIADO Y FIRMADO POR UN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO	
	Carlos Felizola Cavero.
FIRMA	**FIRMA**
NOMBRE: Javier Orlando Sanabria Jiménez **C.C. N°:** 1.116.782.711 **Cargo:** Residente de obra. **N° Tarjeta Profesional:** 54202-334985	**NOMBRE:** Carlos Alberto Felizola **C.C.N°:** 1001996028 **Cargo:** Residente de obra de interventoría **N° Tarjeta Profesional:** 021037-0665386 ATL

1. 32743224-CECILIA PEREZ ALANDETE-EL FERRY

BITÁCORA DE OBRA

DEPARTAMENTO	Atlántico	**MUNICIPIO**	Barranquilla	**INTERVENTOR**	Consorcio Interviviendas Baq	**CONTRATISTA**	Consorcio C&B Barranquilla	**MÓDULO**	07
DIRECCIÓN	CECILIA PEREZ ALANDETE K 8 5B 35-EL FERRY			**C.C.**	32743224	**RESIDENTE**	Javier Sanabria	**FECHA DE INICIO**	10-09-2024

FECHA	UBICACIÓN O LUGAR	ACTIVIDAD	REGISTRO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	N/A			
		PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4"	N/A			
		PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 2	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 4"	N/A			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2"	N/A			
		REGISTRO DE 50 X 50 CM EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:6 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	N/A			
		EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERIAS - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)	N/A			
		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO	N/A			
	PISO BAÑO Y VIVIENDA	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	N/A			
		PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.05 MTS	N/A			
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15X15)	N/A			
		PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A			
		ENCHAPE EN CERAMICA PARA PISOS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	N/A			
		ZOCALO EN BALDOSA CERAMICA 0,1 M	N/A			
		DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12CM, INCLUYE RETIRO	N/A			

	ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS	DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**			
		PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	**N/A**			
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**			
		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**			
		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**			
		DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**			
		DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2"	**N/A**			
		TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA	**N/A**			
		REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA	**N/A**			
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**			
		TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**			
	ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES	ESCARIFICACION DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE	**N/A**			
		PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	**N/A**			
		ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	**N/A**			
		ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	**N/A**			
		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN	**N/A**			

		DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONÓMICA DE 0.51 X 0.43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA	**N/A**			
		CUELLO DE GANSO METÁLICA	**N/A**			
		LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	**N/A**			
		FILOS O CARTERA	**N/A**			
		SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE	**N/A**			
		SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE	**N/A**			
		REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**N/A**			
		VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS	**N/A**			
		VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS	**N/A**			
		CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO,	**N/A**			
		ACERO DE REFUERZO FIGURADO	**N/A**			
	PUERTAS, VENTANAS Y OTROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	**N/A**			
		DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)	**N/A**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.80 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE	**N/A**			
	ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE 2 BREAKERS DE 20Amp	**N/A**			

		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO.	**N/A**			
		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI, EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO	**N/A**			
		SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO.	**N/A**			
		SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA	**N/A**			
		DESMANTELAMIENTO REDES EN MAL ESTADO EXISTENTES	**N/A**			
		CERTIFICACIÓN RETIE	**N/A**			
05-09-2024	**SOCIALIZACION, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDA**	SOCIALIZACIÓN (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD)	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
10-09-2024		SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
31-08-2024		LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE LA VIVIENDA	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
26-09-2024		ASEO GENERAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
	ITEMS NO PREVISTOS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE EN BAÑO	**N/A**			
		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 3X12 AWG EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	**N/A**			
		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 2X10 1X12 AWG EN DUCTO EMT DE 3/4". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	**N/A**			
16-09-2024 A 25-09-2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, INCLUYE AMARRES Y GANCHOS DE FIJACIÓN, ESTRUCTURA EN MADERA DE SOPORTE EN MADERA DE ABARCO.	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK
10-09-2024 A 13-09-2024		DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO Y RETIRO DE MATERIAL	**N/A**	**SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES**	IVAN LOPEZ	OK

EL CONTRATISTA	**EL INTERVENTOR**
DEBE SER DILIGENCIADO Y FIRMADO POR UN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO	
	Carlos Felizola Cavero
FIRMA	**FIRMA**
NOMBRE: Javier Orlando Sanabria Jiménez **C.C. N°:** 1.116.782.711 **Cargo:** Residente de obra. **N° Tarjeta Profesional:** 54202-334985	**NOMBRE:** Carlos Alberto Felizola **C.C.N°:** 1001996028 **Cargo:** Residente de obra de interventoría **N° Tarjeta Profesional:** 021037-0665386 ATL

Anexo No. 3 - Fuentes de materiales

LISTA DE TITULARES MINEROS EN ETAPA DE EXPLOTACIÓN

REGISTRO ÚNICO DE COMERCIALIZADORES MINEROS-RUCOM

HACE CONSTAR

En cumplimiento del Decreto Reglamentario No. 1073 del 26 de mayo de 2015, la Agencia Nacional de Minería hace constar que G.M. ARENAS Y TRITURADOS S.A.S. con NIT número No. 9004043946 y RINAGUI Y COMPAÑÍA S.A.S. con NIT número No. 8300669514, acredita la calidad de beneficiario del título minero No. GER-122 ubicado en el municipio SANTO TOMÁS-ATLANTICO y PALMAR DE VARELA-ATLANTICO, para la exploración y explotación de un yacimiento de ARENA .

El título minero se encuentra anotado y vigente en el Registro Minero Nacional, y cuenta con Plan Minero e instrumento ambiental aprobados o se encuentra en régimen de transición ambiental que le permite realizar actividades de explotación.

Por tanto, cumple con los requisitos para dentro de los listados del RUCOM que trata el artículo 2.2.5.6.1.1.6 del Decreto No. 1073 de 2015, modificado por el Decreto 1102 de 2017.

La presente se expide por la Agencia Nacional de Minería a los 30 días del mes de junio del año 2022.

Pedro Perez

Cargo Responsable

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial

Corporación Autónoma Regional del Atlántico

Barranquilla, 14 AGO. 2013 G.A. № - 003755

Señor(a):
SOCIEDAD INGRES Y CIA LTDA
Carrera 38 No. 110 – 75 Vía a Juan Mina
Barranquilla

Ref: Resolución No. - № - 000459

Sírvase comparecer a la Gerencia de Gestión Ambiental de esta Corporación, ubicada en la calle 66 No.54 - 43 Piso 1 dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de recibo del presente citatorio, para comunicarle personalmente del Acto Administrativo antes anotado.

En el evento de hacer caso omiso a la presente citación, este se surtirá por aviso.

Atentamente,

Alberto Escolar

ALBERTO ESCOLAR VEGA
Director General

Elaboró: Amira Mejía, Profesional Universitario
Vo.Bo. Juliette Sleman. Gerente Gestión Ambiental (c)

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial

Corporación Autónoma Regional del Atlántico

Barranquilla, 15 AGO. 2013 G.A.

№ - 003781

Señor(a):
RINAGUI Y CIA S.A.S.
Carrera 38 No. 110 – 75 Vía a Juan Mina
Barranquilla

Ref: Resolución No. № - 000459

Sírvase comparecer a la Gerencia de Gestión Ambiental de esta Corporación, ubicada en la calle 66 No.54 - 43 Piso 1 dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de recibo del presente citatorio, para comunicarle personalmente del Acto Administrativo antes anotado.

En el evento de hacer caso omiso a la presente citación, este se surtirá por aviso.

Atentamente,

Alberto Escolar

ALBERTO ESCOLAR VEGA
Director General

Elaboró: Amira Mejía, Profesional Universitario
Vo.Bo. Juliette Sleman. Gerente Gestión Ambiental (c)

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial

Corporación Autónoma Regional del Atlántico

Barranquilla, 15 AGO. 2013 G.A.

№ - 003782

Señor(a):
GM ARENAS Y TRANSPORTES LTDA.
Calle 99 No.56 - 41
Barranquilla

Ref: Resolución No. № - 000459

Sírvase comparecer a la Gerencia de Gestión Ambiental de esta Corporación, ubicada en la calle 66 No.54 - 43 Piso 1 dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de recibo del presente citatorio, para comunicarle personalmente del Acto Administrativo antes anotado.

En el evento de hacer caso omiso a la presente citación, este se surtirá por aviso.

Atentamente,

Alberto Escolar

ALBERTO ESCOLAR VEGA
Director General

Elaboró: Amira Mejía, Profesional Universitario
Vo.Bo. Juliette Sleman. Gerente Gestión Ambiental (c)

REPÚBLICA DE COLOMBIA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO C.R.A.

RESOLUCION No: 000459 DE 2013

"POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA LA CESION DE UNA LICENCIA AMBIENTAL A LA EMPRESA GM ARENAS Y TRANSPORTES LTDA Y A LA EMPRESA RINAGUI Y CIA S.A.S., EN EL MUNICIPIO DE SANTO TOMAS - ATLANTICO"

El Director General de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico, en uso de las facultades que le fueron conferidas mediante la Ley 99/93 reglamentada por el Decreto 2820 de 2010, teniendo en cuenta lo señalado en el decreto 2811 de 1974, el Decreto 1791 de 1996, ley 1437 de 2011 y demás normas concordantes y,

CONSIDERANDO

Que mediante la Resolución No.000274 del 8 de agosto de 2007, la Corporación Autónoma Regional del Atlántico, concedió a la empresa INGRES Y CIA LTDA, identificada con Nit No.830.106.010-1, Licencia Ambiental para la actividad minera en el predio amparado por el Titulo Minero GER-122, por el término de duración de la obra, en un área de 10 Hectáreas, en jurisdicción del Municipio de Santo Tomás - Atlántico.

Que a través de la Resolución No.000318 del 16 de junio de 2008, esta Corporación modifica la Resolución No.000274 del 8 de agosto de 2007, en el sentido de ampliar la licencia ambiental inicialmente otorgada para un área de 400 hectáreas, por el término de duración de la obra y se otorgó además un permiso de emisiones atmosféricas por el término de cinco (5) años.

Que por medio del oficio No.005767 del 8 de julio de 2013, el señor Gonzalo Medina Sayo, en calidad de representante legal de la empresa INGRES Y CIA LTDA. solicita autorización para la cesión de la licencia ambiental que le fuere concedida a la empresa que representa, por esta Autoridad Ambiental, sobre el predio amparado con el contrato de concesión minera No.GER-122, en el Municipio de Santo Tomás, a favor de la empresa RINAGUI Y CIA S.A.S., identificada con Nit No.830.066.951-4 y representada legalmente por el señor Gustavo Rincón Guzmán y la empresa G.M. ARENAS Y TRANSPORTES LTDA., identificada con Nit No.900.404.394-6, representada legalmente por el señor Gonzalo Medina Sayo. Que para ello allega la siguiente información y documentos: Copia autenticada del contrato de cesión de derechos y obligaciones de la licencia ambiental y demás permisos ambientales otorgados a la empresa INGRES Y CIA LTDA, certificado de existencia y representación legal de la empresa RINAGUI Y CIA S.A.S. y la empresa G.M. ARENAS Y TRANSPORTES LTDA., Resolución No.00144 del 1° de abril de 2013, por medio de la cual se declara la cesión del 100% de los derechos y obligaciones que le corresponde a la empresa Ingres y Cía. Ltda. dentro del contrato de concesión Minera GER-122, expedida por la Agencia Nacional de Minería, y Constancia de Ejecutoria de la Resolución No.00144 del 1° de abril de 2013, de la Agencia Nacional de Minería.

FUNDAMENTOS LEGALES:

Competencia de la C.R.A.

Que el articulo 23 de la Ley 99 de 1993, define la naturaleza jurídica de las Corporaciones Autónomas Regionales como entes, "*...encargados por la ley de administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio del Medio Ambiente...*"

Que según el articulo 30 ibidem: "*es objeto de todas las Corporaciones Autónomas Regionales la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos sobre medio ambiente y recursos naturales renovables, así como dar cumplida y oportuna aplicación a las disposiciones legales vigentes sobre su disposición, administración, manejo y aprovechamiento, conforme a las regulaciones, pautas y directrices expedidas por el Ministerio del Medio Ambiente.*"

REPÚBLICA DE COLOMBIA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO C.R.A.

RESOLUCION No: № · 000459 DE 2013

"POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA LA CESION DE UNA LICENCIA AMBIENTAL A LA EMPRESA GM ARENAS Y TRANSPORTES LTDA Y A LA EMPRESA RINAGUI Y CIA S.A.S., EN EL MUNICIPIO DE SANTO TOMAS - ATLANTICO"

Que el numeral 9 del artículo 31 de la ley 99 de 1993, consagra dentro de las funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales: *"Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva..."*

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL ATLÀNTICO

Que el artículo 3 de la ley 1437 de 2011 señala que las actuaciones administrativas se desarrollarán con arreglo a los principios de economía, celeridad, eficiencia, imparcialidad, publicidad y contradicción.

Que el precitado artículo, determina que el principio de eficacia, en virtud del cual los procedimientos deben lograr su finalidad; superando obstáculos formales, igualmente la actividad administratjva debe centrarse en el análisis de la oportunidad en la toma de decisiones tendencias al logro de estos resultados en forma oportuna, guardando estrecha relación con la meta y objetivos.

Que en el expediente No.1909-252, se encuentra la Resolución No.000274 del 8 de agosto de 2007, por medio de la cual se le otorga una licencia ambiental a la empresa Ingres y Cía. Ltda, para el desarrollo de la actividad de minería, por el término de la vida útil del proyecto; modificada por la Resolución No. 000318 del 16 de junio de 2008, por medio de la cual se amplía el área de la licencia ambiental y se otorga un permiso de emisiones atmosféricas a dicha empresa.

Que en vista que a la fecha la licencia ambiental concedida y el permiso de emisiones atmosféricas, se encuentran vigentes y teniendo en cuenta lo solicitado por la empresa Ingres y Cía. Ltda. a través de su oficio No.005767 del 8 de julio de 2013, resulta procedente acceder a lo solicitado, y en tal sentido se procede a resolver la petición.

Que el Decreto 2820 de 2010, señala en cuanto a la cesión de licencias ambientales:

"Artículo 33. Cesión total o parcial de la licencia ambiental. El beneficiario de la licencia ambiental en cualquier momento podrá cederla total o parcialmente, lo que implica la cesión de los derechos y obligaciones que de ella se derivan.

En tales casos, el cedente y el cesionario solicitarán por escrito la cesión a la autoridad ambiental competente identificando si es cesión total o parcial...". Además señala el artículo que los interesados en la cesión deben anexar con la solicitud copia del documento que contenga la cesión y certificado de existencia y representación legal, si se trata de personas jurídicas, o la identificación si se trata de personas naturales.

Que el artículo 95, del Decreto 2811 de 1974 establece: *"Previa autorización, el concesionario puede traspasar, total ó parcialmente, el derecho que se le haya concedido".*

Que cabe precisar que la cesión no sólo implica derechos, sino también obligaciones, que se deriven de las actuaciones y actividades previstas en la Resolución No. 00274 del 8 de agosto de 2007, modificada por la Resolución No.000318 del 16 de junio de 2008.

Que es del caso indicar que con los documentos aportados se acreditó ante esta Corporación, el interés jurídico de la empresa Ingres y Cía. Ltda. para ceder los derechos y obligaciones derivados de la Licencia Ambiental y del permiso de emisiones

atmosféricas que le fueren otorgados, dando cumplimiento a los requisitos establecidos en la norma, por lo tanto se considera procedente autorizar dicha cesión a nombre de la empresa RINAGUI Y CIA S.A.S., identificada con Nit No.830.066.951-4 y representada legalmente por el señor Gustavo Rincón Guzmán y la empresa G.M. ARENAS Y TRANSPORTES LTDA., identificada con Nit No.900.404.394-6, representada legalmente por el señor Gonzalo Medina Sayo.

Que el articulo 107 en su inciso tercero de la ley 99 de 1993: "*las normas ambientales son de orden público y no podrán ser objeto de transacción o de renuncia a su aplicación por las autoridades o los particulares…*"

Que es procedente la cesión de los derechos y obligaciones en cabeza de la empresa INGRES Y CIA LTDA., con ocasión de la licencia ambiental otorgada por la Resolución 00274 del 8 de agosto de 2007, modificada por la Resolución No.000318 del 16 de junio de 2008, teniendo en cuenta que de acuerdo con el contrato de cesión firmado por el LA empresa Ingres y Cía. Ltda., la empresa Rinagui y Cía. S.A.S. y la empresa G.M. Arenas y Transportes Ltda., la empresa Ingres y Cía. Ltda, cede el total de sus derechos sobre la licencia ambiental para el desarrollo de la actividad minera en un área de 400 hectáreas por el término de duración de la obra y de un permiso de emisiones atmosféricas, por el término de cinco años, en el predio amparado con el contrato de concesión minera No.GER-122, ubicado en el Municipio de Santo Tomás – Atlántico.

Que el artículo 70 de la ley 99 de 1993, cuyo tenor literal reza de la siguiente manera: "La entidad administrativa competente al recibir una petición para iniciar una actuación administrativa ambiental o al comenzarla de oficio dictará un acto de iniciación de trámite que notificará y publicará en los términos de los artículos 14 y 15 del C.C.A., y tendrá como interesado a cualquiera persona que así lo manifieste con su correspondiente identificación y dirección domiciliaria. Para efectos de la publicación a que se refiere el presente artículo toda entidad perteneciente al sistema nacional ambiental publicará un boletín con la periodicidad requerida que se enviará por correo a quien lo solicite".

Que el presente acto deberá publicarse en los términos establecidos en el art. 71 de la ley 99 de 1993, cuyo tenor literal reza de la siguiente manera: "*Las decisiones que pongan término a una actuación administrativa ambiental para la expedición, modificación o cancelación de una licencia o permiso que afecte o pueda afectar el medio ambiente y que sea requerida legalmente, se notificará a cualquier persona que lo solicite por escrito, incluido el directamente interesado en los términos del artículo 44 del Código Contencioso Administrativo*".

Que teniendo en cuenta que mediante la ley 1437 de 2011 se derogó el Código Contencioso Administrativo, creado por el Decreto 01 de 1984, el artículo aplicable es el 73 de dicha ley, el cual establece: "ARTÍCULO 73. PUBLICIDAD O NOTIFICACIÓN A TERCEROS DE QUIENES SE DESCONOZCA SU DOMICILIO. Cuando, a juicio de las autoridades, los actos administrativos de carácter particular afecten en forma directa e inmediata a terceros que no intervinieron en la actuación y de quienes se desconozca su domicilio, ordenarán publicar la parte resolutiva en la página electrónica de la entidad y en un medio masivo de comunicación en el territorio donde sea competente quien expidió las decisiones. En caso de ser conocido su domicilio se procederá a la notificación personal."

REPÚBLICA DE COLOMBIA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO C.R.A.

RESOLUCION No. 0 0 0 4 5 9 DE 2013

"POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA LA CESION DE UNA LICENCIA AMBIENTAL A LA EMPRESA GM ARENAS Y TRANSPORTES LTDA Y A LA EMPRESA RINAGUI Y CIA S.A.S., EN EL MUNICIPIO DE SANTO TOMAS - ATLANTICO"

Dadas entonces las precedentes consideraciones, se

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Se Autoriza la Cesión de la licencia ambiental y demás permisos ambientales, otorgados mediante Resolución No.000274 del 8 de agosto de 2007, modificada por la Resolución No.000318 del 16 de junio de 2008, en cabeza de la empresa INGRES Y CIA LTDA, identificada con Nit No.830.106.010-1, a favor de las empresas RINAGUI Y CIA S.A.S., identificada con Nit No.830.066.951-4 y representada legalmente por el señor Gustavo Rincón Guzmán y G.M. ARENAS Y TRANSPORTES LTDA., identificada con Nit No.900.404.394-6, representada legalmente por el señor Gonzalo Medina Sayo.

ARTICULO SEGUNDO: A partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, tener como beneficiarios de la licencia ambiental y del permiso de emisiones atmosféricas otorgada a través de la Resolución No.000274 del 8 de agosto de 2007, modificada por la Resolución No.000318 del 16 de junio de 2008, expedida por la Corporación Autónoma Regional del Atlántico, para el desarrollo de la actividad minera en el predio amparado por el Contrato de Concesión Minera No.GER - 122, ubicado en jurisdicción del Municipio de Santo Tomás – Atlántico, a las empresas RINAGUI Y CIA S.A.S., identificada con Nit No.830.066.951-4 y representada legalmente por el señor Gustavo Rincón Guzmán y G.M. ARENAS Y TRANSPORTES LTDA., identificada con Nit No.900.404.394-6, representada legalmente por el señor Gonzalo Medina Sayo, quienes asumen como cesionarios total de los derechos y obligaciones derivadas de lo mismo.

PARAGRAFO: Igualmente las empresas RINAGUI Y CIA S.A.S., identificada con Nit No.830.066.951-4 y representada legalmente por el señor Gustavo Rincón Guzmán y G.M. ARENAS Y TRANSPORTES LTDA., identificada con Nit No.900.404.394-6, representada legalmente por el señor Gonzalo Medina Sayo, serán responsables de los elementos, actos y hechos principales y accesorios generados como consecuencia de la ejecución del proyecto y de los actos administrativos emitidos como resultado del seguimiento efectuado a los instrumentos ambientales otorgados, a sus modificaciones, adiciones, aclaraciones y/o complementos, y de los actos administrativos de seguimiento y control que se expidan como consecuencia de la cesión autorizada, a partir de la firmeza del presente acto administrativo.

ARTICULO TERCERO: En virtud de la cesión autorizada mediante la presente resolución, las empresas RINAGUI Y CIA S.A.S., identificada con Nit No.830.066.951-4 y representada legalmente por el señor Gustavo Rincón Guzmán y G.M. ARENAS Y TRANSPORTES LTDA., identificada con Nit No.900.404.394-6, representada legalmente por el señor Gonzalo Medina Sayo, serán responsables ante la Corporación Autónoma Regional del Atlántico, de los efectos económicos que resulten de la decisión de los procesos sancionatorios, administrativos o judiciales que se encuentren en curso, relacionados en los actos administrativos contenidos en el expediente 1909-252.

ARTÍCULO CUARTO: La Corporación Autónoma Regional del Atlántico supervisará y/o verificará en cualquier momento lo dispuesto en el presente acto administrativo, cualquier desacato de la misma podrá ser causal para que se apliquen las sanciones conforme a la ley.

ARTICULO QUINTO: Publíquese por parte de las empresas RINAGUI Y CIA S.A.S., identificada con Nit No.830.066.951-4 y representada legalmente por el señor Gustavo Rincón Guzmán y G.M. ARENAS Y TRANSPORTES LTDA., identificada con Nit No.900.404.394-6, representada legalmente por el señor Gonzalo Medina Sayo, la parte resolutiva del presente proveído en un periódico de amplia circulación en los términos del

REPÚBLICA DE COLOMBIA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO C.R.A.

RESOLUCION No: 0 0 0 4 5 9 DE 2013

"POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA LA CESION DE UNA LICENCIA AMBIENTAL A LA EMPRESA GM ARENAS Y TRANSPORTES LTDA Y A LA EMPRESA RINAGUI Y CIA S.A.S., EN EL MUNICIPIO DE SANTO TOMAS - ATLANTICO"

artículo 73 de la ley 1437 de 2011, en concordancia con lo previsto en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993.

ARTÍCULO SEXTO: Notificar en debida forma el contenido del presente acto administrativo al interesado o a su apoderado debidamente constituido, de conformidad con los artículos 67 y 68 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO SEPTIMO: Contra la presente providencia procede por escrito el recurso de reposición ante la Dirección General de esta Corporación, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al de su notificación, el cual podrá presentarse por el interesado o su apoderado legalmente constituido, en los términos del artículo 76 de la ley 1437 de 2011.

Dada en Barranquilla a los 14 AGO. 2013

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Alberto Escolar.
ALBERTO ESCOLAR VEGA
DIRECTOR GENERAL

Exp: 1909-252
Elaboró: Amira Mejía. Profesional Universitario
Vo.Bo. Juliette Sleman. Gerente de Gestión Ambiental (c)

CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL DEL ATLANTICO
A los 20 días del mes de Agosto
de 2013 Notifico personalmente el
contenido de la providencia anterior
Adriana Ramírez C.C. 32.795337
de 22/08/13 y T.P. No.
A quien se le advierte que contra esta
procede el recurso de reposición
El Notificado

Anexo No. 4 - Relación de correspondencia enviada

#VALUE!	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO CONTROL CORRESPONDENCIA - SALIDA 2024 CONSORCIO C & V BARRANQUILLA											GAF-F-019 Vesrsión 02 Fecha: 13/02/2024
N°	**AREA CONYCA**	**RESPONSABLE**	**RADICADO INTERNO DE SALIDA**	**FECHA SALIDA**	**ASUNTO**	**DEPARTAMENTO**	**MUNICIPIO**	**TIPO PQRS**	**CANAL RECEPCIÓN**	**NOMBRE DESTINATARIO**	**ENTIDAD/EMPRESA**	**OBSERVACIONES**
31	GESTIÓN DE PROYECTOS	CRISTIAN PACHON	CS-CC&VB-10031-2024	16/9/2024	DOCUMENTACIÓN DIGITAL ACTA PARCIAL No.2	ATLÁNTICO	BARRANQUILLA	OTROS	CORREO	LEONARDO PIEDRAHITA AMIN	CONSORCIO INTERVIVIENDAS BQ	
32	GESTIÓN DE PROYECTOS	CRISTIAN PACHON	CS-CC&VB-10032-2024	17/9/2024	PARCIAL No.2	ATLÁNTICO	BARRANQUILLA	OTROS	CORREO	LEONARDO PIEDRAHITA AMIN	CONSORCIO INTERVIVIENDAS BQ	
33	GESTIÓN DE PROYECTOS	CRISTIAN PACHON	CS-CC&VB-10033-2024	23/9/2024	ENTREGA DE INFORMES MENSUALES AGOSTO	ATLÁNTICO	BARRANQUILLA	OTROS	CORREO	LEONARDO PIEDRAHITA AMIN	CONSORCIO INTERVIVIENDAS BQ	
34	GESTIÓN DE PROYECTOS	CRISTIAN PACHON	CS-CC&VB-10034-2024	26/9/2024	DE COBRO No.2	ATLÁNTICO	BARRANQUILLA	OTROS	CORREO	LEONARDO PIEDRAHITA AMIN	CONSORCIO INTERVIVIENDAS BQ	
35	GESTIÓN DE PROYECTOS	CRISTIAN PACHON	CS-CC&VB-10035-2024	26/9/2024	FIRMA	ATLÁNTICO	BARRANQUILLA	OTROS	CORREO	LEONARDO PIEDRAHITA AMIN	CONSORCIO INTERVIVIENDAS BQ	
36	GESTIÓN DE PROYECTOS	CRISTIAN PACHON	CS-CC&VB-10036-2024	28/9/2024	POR M2 Y/O MODIFICACIÓN ITEM 671	ATLÁNTICO	BARRANQUILLA	OTROS	CORREO	LEONARDO PIEDRAHITA AMIN	CONSORCIO INTERVIVIENDAS BQ	

Anexo No. 5 - Relación de correspondencia recibida

CORRESPONDENCIA RECIBIDA MES DE SEPTIEMBRE

RADICADO	NOMBRE REMITENTE	ENTIDAD/EMPRESA	ASUNTO	FECHA DE INGRESO
CIBQ-2024-142-T	LEONARDO A. PIEDRAHITA AMIN	CONSORCIO INTERVIVIENDAS BQ	Recordatorio de Entrega Informe Mensuales No.4	2/09/2024
CIBQ-2024-148-T	LEONARDO A. PIEDRAHITA AMIN	CONSORCIO INTERVIVIENDAS BQ	Solicitud de Certificados de Calidad de Materiales y RCD	9/09/2024
CIBQ-2024-150-T	LEONARDO A. PIEDRAHITA AMIN	CONSORCIO INTERVIVIENDAS BQ	Sugerencias Técnicas de Viviendas	9/09/2024
IP-EDU-MV-48	ANGELLY CRIALES ANIBAL	EDUBAR S.A	Respuesta Derecho de Petición Sra. Janeth Rodríguez Ariño – Barrio Rebolo	11/09/2024
CIBQ-2024-156- T	LEONARDO A. PIEDRAHITA AMIN	CONSORCIO INTERVIVIENDAS BQ	Solicitud de Plan de Contingencia	17/09/2024
CIBQ-2024-031-S	LEONARDO A. PIEDRAHITA AMIN	CONSORCIO INTERVIVIENDAS BQ	Comité de seguimiento Social No. 4	25/09/2024
QUILLA-24-187108	DIEGO ANDRÉS RODAS OVALLE	ALCALDIA DE BARRANQUILLA	CITACIÓN COMITÉ DE SEGUIMIENTO - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	27/09/2024