Tema o Asunto:	Comité de seguimiento ambiental y SST				**Reunión Número:**	42
Fecha:	13-Junio-2024	**Hora:**	9:00 a.m.	**Lugar:**	Virtual	
Nombre y cargo de quien organiza la reunión:	Loly Vanegas B. - Profesional SSTMA de Interventoría					
Archivada en:	Carpeta SSTMA					

1. ORDEN DEL DÍA

1. Cumplimiento de compromisos acta anterior.
2. Documentación contractual de obra.
3. Presentación de informes semanales.
4. Presentación de informes mensuales.
5. Relación de % de aprovechamiento a la fecha.
6. Relación de GCR a la fecha.
7. Reporte de personal por frente.
8. Programación de actividades siguiente semana.
9. Varios.

2. DESARROLLO

2.1 Seguimiento a compromisos adquiridos en reuniones anteriores

Acciones acordadas	Responsable	Fecha Comprometida	Estado (Sin iniciar, en ejecución, Finalizada)
Reunión cargue de Informe Trimestral N. 1 del año 2024 de aprovechamiento de RCD.	Interventoría y Contratista	12 de Junio de 2024	Pendiente
Remisión de hallazgos frente a atención de accidentes de trabajo	Interventoría	6 de Junio de 2024	No cumplido
Informes mensuales Ambientales y SST N.11	Contratista	11 de Junio de 2024	Cumplido posteriormente

2.2 Desarrollo de la reunión

1. Compromisos del acta anterior: Se hace lectura de los compromisos y su cumplimiento, en cuanto a la no entrega de los compromisos, estos se relacionan en el numeral 3 de la presente acta.

2. Documentación contractual del Contratista: No hay pendientes a la fecha respecto al personal del proyecto.

3. Informes semanales: Se han remitido a la fecha los requeridos. La CVP indica que los informes semanales están aprobados por parte de la CVP hasta el # 43.

4. Informes mensuales del Contratista:

   *Informe mensual Ambiental y SST N. 1 y 2: Aprobados por la Interventoría y aceptados por la entidad. Remitidos a la entidad en físico.

   *Informe mensual Ambiental y SST N. 3 V2: Aprobados por la Interventoría y aceptados por la entidad. Remitidos a la entidad en físico.

   *Informe mensual Ambiental y SST N. 4 V2: Aprobados por la Interventoría y aceptados por la entidad. Remitidos a la entidad en físico.

   *Informe mensual Ambiental y SST N. 5: Aprobados por la Interventoría y aceptados por la entidad. Remitidos a la entidad en físico.

   *Informe mensual Ambiental y SST N. 6: Aprobados por la Interventoría y aceptados por la entidad. Remitidos a la entidad en físico.

   *Informe mensual Ambiental y SST N. 7: Aprobados por la Interventoría y aceptados por la entidad. Remitidos a la entidad en físico.

   *Informe mensual Ambiental y SST N. 8: Aprobados por la Interventoría y aceptados por la entidad. Remitidos a la entidad en físico.

   *Informe mensual Ambiental y SST N. 9: Componente Ambiental: Aprobado por la Interventoría y aceptado por la entidad. Remitido a la entidad en físico.

   En cuanto al informe SST se tiene que por parte del Contratista se enviaron el día de ayer los últimos faltantes del informe respecto a paz y salvo de especialistas Oscar Zabaleta y José Javier Niño; una vez revisados se pide al Contratista explicación respecto al pago de honorarios de Oscar Zabaleta dado que el contrato es por $ 10.500.000 y se le cancelan al profesional $500.000; el Contratista indica que a pesar que se firmó un contrato inicial con el profesional por ese rubro, sin embargo no se presentaron productos por parte del profesional dado que no fue necesario por lo que se canceló lo considerado por Camacon. Se solicita se remita el soporte que se haya pactado con el profesional para que haya aceptado ese pago de honorarios debidamente firmado por el profesional, en donde se mencione que dado a que no se ejecutaron las labores pactadas se aceptan esas nuevas condiciones, debe estar firmado por las partes. Se solicita por parte de la CVP que las cartas aclaratorias

respecto al pago de los profesionales, estas deben estar firmadas también por los especialistas o trabajadores; para así contar con la validez respectiva.

*Informe mensual Ambiental y SST N. 10: Se remitieron por parte del Contratista el pasado 11 y 12 Junio; documentos que fueron revisados y cuyos conceptos se enviaron al Contratista para su pronta atención.

*Respecto al informe N. 11 tanto ambiental como SST: Se contempla el envío del mismo por parte del Contratista el 18 de Junio de 2024.

*Informe final del Contrato de obra: Se entregará un solo informe con los dos componentes SSTMA.

- Respecto al personal se presenta todo el personal que participó en el proyecto y todos en la casilla de retirados.

- Acciones ambientales: en el cronograma se relaciona el anexo de cumplimiento.

La CVP indica que a pesar que no se estipula la entrega de la certificación de pagos de seguridad social y salarios, se requiere una certificación por subcontratista por el periodo que estuvo laborando para el proyecto.

5. Informe mensual de Interventoría: El estado corresponde a:

*Informe mensual Ambiental y SST N. 1 y 2: Aprobados por la CVP, remitidos a la entidad en físico.

*Informe mensual Ambiental y SST N. 3: Aprobados por la CVP, remitidos a la entidad en físico.

*Informe mensual Ambiental y SST N. 4: Aprobados por la CVP, remitidos a la entidad en físico.

*Informe mensual Ambiental y SST N. 5: Aprobados por la CVP, remitidos a la entidad en físico.

*Informe mensual Ambiental y SST N. 6: Aprobados por la CVP, remitidos a la entidad en físico.

*Informe mensual Ambiental y SST N. 7: Aprobados por la CVP, remitidos a la entidad en físico.

*Informe mensual Ambiental y SST N. 8: Aprobados por la CVP, se actualizó la versión en físico entregada a la entidad.

*Informe mensual Ambiental y SST N. 9: Se remitieron a la entidad impresos para aprobación de los mismos; cabe aclarar que del área SST hay faltantes de información respecto a la gestión del Contratista.

*Informe mensual Ambiental y SST N. 10: Se remitieron por correo electrónico para la revisión preliminar de la CVP, se tiene que allí se indica que los informes del Contratista (que también se remitieron) no están aprobados por lo que cuentan con observaciones.

*Informe mensual Ambiental y SST N. 11: Se contempla la entrega de los mismos a mas tardar el próximo 24 de Junio de 2024.

*Informe final Ambiental y SST de Interventoría: Se revisa el contenido exigido en los pliegos de condiciones y se aclaran dudas al respecto.

Relación de % de aprovechamiento de RCD a la fecha: En cuanto al cargue por parte de la CVP de la información del informe trimestral # 1 del año 2024, se tiene que esta pendiente el cargue del mismo dado que se requieren soportes por mes, así como el listado de volquetas de cargue de RCD por mes; de acuerdo con las indicaciones realizadas por el supervisor PIGA de la CVP el día de ayer; por lo que se agenda la mesa de trabajo para el próximo 13 de Junio de 2024.

https://drive.google.com/drive/folders/1Xi2W9WxiNLyZELpqmQQoMynDC5OMgHT1?usp=drive_link

6. Reporte de personal por frente:

   - Se cuenta en el frente 6: 6 operativos.
   - 1 Boal y 1 Auxiliar de Tráfico.

Se cuenta con el minicargador Jhon Deere 320D. Y Volquetas doble y sencilla de placas: SQW 708, OWR286 Y SSI608.

7. Relación de GCR a la fecha: Una vez revisado el informe para el 2 semestre del año 2023, se remitió a la CVP debidamente aprobado por lo que se remite la información a la SDA mediante radicado 2024ER60352 del 15 de marzo de 2024, adicionalmente se remite oficio con radicado 202415000043061 solicitando el estado de implementación de GCR. Por parte de la Interventoría se remitió el oficio GMC-130-181-2024 del 18 de abril de 2024 a la CVP solicitud formal interinstitucional con la SDA respecto a estado de informe de GCR.

8. Actividades programadas para la siguiente semana: Orden y limpieza, verificación de salidas de RCD, ingresos de materiales que cumplan con los requerimientos establecidos, verificación de optimas condiciones de frentes de obra; dado que finaliza

el contrato el día de hoy, el Contratista debe garantizar las optimas condiciones de seguridad de terceros, trabajadores y peatones; y manejo ambiental de obra.


9. Varios

- Seguimiento PMT: En el presente periodo no se recibieron observaciones por parte de la SDM. Se solicita se garantice en el anden del costado norte se cuente con sendero y área de trabajo delimitadas. Se recuerda al Contratista que el PMT de remates finaliza el próximo 20 de Junio de 2024. El Contratista menciona que están dentro del plazo para finalizar estas actividades y por ende no se solicitará prorroga del mismo.
- Se solicita al Contratista implementar de manera diaria y continua todas las medidas de manejo de senderos peatonales seguros, y accesos a viviendas durante las actividades de demolición e intervención de andenes, cualquier accidente o llamado de atención por parte de SDM será única y exclusiva responsabilidad del Contratista por no implementar de manera oportuna y previa a la intervención. Se solicita en conjunto con el área técnica no se intervengan mas CIV hasta tanto no se garantice el llenado y construcción de los andenes intervenidos. Adicionalmente se debe contar en todo momento con el acompañamiento del auxiliar de tráfico durante el cargue y descargue de materiales en donde se realiza desplazamiento sobre la calzada del minicargador. Así mismo se debe contar con los accesos seguros a cada uno de los predios intervenidos. Se solicita al Contratista se cuente con todos los materiales a ser necesarios para implementación de medidas de seguridad en andenes y accesos, la CVP solicita que a pesar de la celeridad que tiene el área técnica no se puede pasar por alto las obligaciones de las demás áreas como son Ambiental, SST y PMT; en caso de cualquier novedad es única responsabilidad de Camacon.

  El Contratista menciona que ha implementado senderos transversales en donde se garantice el cruce de personal, se van a organizar adecuaciones de accesos a predios con lonas rellenas de material.

- Queja de no pago de liquidación de Yenny Stefany Soler quien se desempeñó como Profesional Social. Se remitió por parte del Contratista el oficio de aclaración a la profesional respecto al no pago de días en mora respecto al pago de la liquidación, a la fecha esta pendiente el paz y salvo de la profesional. El Contratista menciona que se remitió la respuesta a la profesional aún no se tiene contestación por parte de Stefany Soler.

- Accidente de trabajo presentado el pasado 4 de junio: Se informa que el trabajador ya se reincorporó al proyecto, se solicita seguir las recomendaciones médicas.



3. COMPROMISOS

	Responsable	Fecha Comprometida
Informe final áreas ambiental y SST	Contratista	18-jun-24
Informe final áreas ambiental y SST	Interventoría	24-jun-24
Informe mensual Ambiental # 10	Contratista	14-jun-24
Informe mensual SST # 10	Contratista	14-jun-24

Observaciones:
N/A

4. REGISTRO DE ASISTENTES

Nombre	Dependencia	Firma
Jenifer Torres Suba2023.cvp@gmail.com Tel: 3115327275	Contratista	
Loly Vanegas ssthringenieria@gmail.com Tel: 3112130769	Interventoría	

Cristian Alejandro Payan Martínez cpayanm@cajadeviviendapopular.gov.co Tel: 3186907594	Supervisor SSTMA CVP	