INFORME SEMANAL CONTRATO BOG-1843 DEL 2023

OBJETO	"REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS LOCATIVOS A LAS SEDES DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA A NIVEL NACIONAL, ASÍ COMO LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS, CORRECTIVOS Y DE EMERGENCIA REQUERIDOS POR LA ENTIDAD. LOTE Y/O GRUPO 2
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORES A&O
CONTRATISTA	BUILDING SAS
CONTRATANTE	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA – ESAP

SEMANA N°	34	**DEL**	7-oct-24	**AL**	13-oct-24

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA		**CONTRATO DE OBRA**	
Contrato No .	BOG-1846-2023	**Contrato No .**	BOG-1843-2023
Fecha de Iniciación	24-ene-24	**Fecha de Iniciación**	19-feb-24
Fecha de Terminación	24-oct-24	**Fecha de Terminación**	18-oct-24
Plazo Inicial	NUEVE (9) MESES	**Plazo Inicial**	OCHO (08) MESES
Valor inicial	MIL CIENTO ONCE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO VENTIÚN PESOS ($1,111,428,121)	**Valor inicial**	NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y TRES PESOS ($ 993'178.173)
Tiempo total contrato	NUEVE (9) MESES	**Tiempo total contrato**	OCHO (08) MESES
Fecha de terminación final	24-oct-24	**Fecha de terminación final**	18-oct-24

2. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

EJECUCION SEMANAL POR FRENTES							**ACTIVIDADES**
No.	**SEDE**	PORCENTAJE PROGRAMADO (DEL TOTAL DEL CONTRATO)	PORCENTAJE EJECUTADO (DEL TOTAL DEL CONTRATO)	PROGRAMADO 100% (DEL VALOR DEL FRENTE)	PORCENTAJE EJECUTADO (DEL VALOR DEL FRENTE)	VALOR FRENTE	**DESCRIPCIÓN**
1	CUCUTA	19,02%	32,58%	53,69%	91,98%	$ 351.821.118,00	Durante el período cubierto por este informe, se continuaron las actividades correspondientes en los baños del primer piso, que incluyen la instalación de enchapes en muros y pisos, mesones de granito y aparatos sanitarios, así como la instalación de enchapes en el cuarto de aseo y se inició la instalación de las subsanaciones solicitadas de divisiones de baño.
2	BUCARAMANGA SEDE ADMINISTRATIVA	12,57%	13,17%	93,72%	98,20%	$ 133.230.275,00	Durante el período de corte, se llevaron a cabo actividades de desmonte y montaje de lavamanos.
3	BUCARAMANGA SEDE ACADEMICA	18,16%	20,09%	70,21%	77,69%	$ 256.851.132,00	Durante el período cubierto por este informe, se continuaron las actividades en el foso del ascensor unipersonal, incluyendo la mampostería, la colocación de frisos y la instalación de los componentes eléctricos correspondientes.
4	ARAUCA	19,77%	19,35%	88,49%	86,58%	$ 221.918.925,00	Durante el periodo del presente informe se retomaron actividades en este frente, logistica e ingreso de personal para atender la adecuación de la sala de computo, acometida y tablero general.
5	BOLSA ARAUCA-BUCARAMAGA-CUCUTA	0,70%	1,60%	23,67%	54,03%	$ 29.356.723,00	Durante el periodo del presente informe se adquirieron e instalaron las baterias de la UPS y se verificó el correcto funcionamiento con las baterias nuevas en la sede de cúcuta y se hizo la compra de las baterias para las sedes pendientes, nos encontramos a la espera de la entrega de estos elementos por parte del proveedor.
TOTALES		**70,22%**	**86,79%**				

Nota: Como se puede observar en el presente informe, se evidencia un avance acorde al modificatorio No. 4 ya que fue aprobado dicho acto administrativo, lo que permitió incluir aquellos items que requerieron de un ajuste presupuestal, para la proxima semana se prevee culminar con todos los frentes de trabajo de acuerdo a lo programado.

3. RESUMEN FINANCIERO

BALANCE DE OBRA EJECUTADA	**VR.TOTAL DEL CONTRATO**	**VR. TOTAL EJECUTADO**	**VR. POR EJECUTAR**	**AVANCE DE INVERSION**	**SEMANA**	**ACUMULADO**
	$ 993.178.173,00	$ 861.978.474,00	$ 131.199.699,00		8,61%	86,79%

4. PERSONAL INVOLUCRADO EN EL CONTRATO

PERSONAL	**CANTIDAD**	**PERSONAL**	**CANTIDAD**
DIRECTOR DE OBRA*	1	HIDRÁULICOS	0
ASESOR EN REDES HIDROSANITARIAS, GAS Y RED CONTRA INCENDIOS*	0	RESIDENTE (S) DE OBRA*	3
ASESOR SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL*	1	ASESOR ESTRUCTURAL*	0
ASESOR AMBIENTAL*	0	ASESOR EN REDES ELÉCTRICAS, VOZ Y DATOS*	1
PERSONAL CALIFICADO PARA ATENCIÓN A LA COMUNIDAD*	0	ASESOR EN GEOTECNIA*	0
PROFESIONAL DE COSTOS Y PRESUPUESTOS*	0	ASESOR JURÍDICO*	0
TOPÓGRAFO*	0	PINTORES	0
MAESTRO	1	OFICIALES	3
ELECTRICISTA	0	AYUDANTES	4
AYU. DE ELECTRICIDAD	0	ALMACENISTA	0
INSTALADORES DE PISO	0	OP. CILINDRO	0
SISOMA*	0	OP. RETRO EXCAVADORA	0


INFORME SEMANAL CONTRATO BOG-1843 DEL 2023

OBJETO	"REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS LOCATIVOS A LAS SEDES DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA A NIVEL NACIONAL, ASÍ COMO LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS, CORRECTIVOS Y DE EMERGENCIA REQUERIDOS POR LA ENTIDAD. LOTE Y/O GRUPO 2
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORES A&O
CONTRATISTA	BUILDING SAS
CONTRATANTE	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA – ESAP


SEMANA N°	34	**DEL**	7-oct-24	**AL**	13-oct-24

5. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACIÓN) GENERAL

AVANCE FISICO SEMANAL ACUMULADO



AVANCE FINANCIERO SEMANAL ACUMULADO



SEGUIMIENTO DEL CONTRATO

TIEMPO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PERIODO
S1	0,00%	0,00%	19 al 25 feb
S2	1,00%	0,00%	26 feb al 3 mar
S3	1,00%	0,00%	04 al 10 mar
S4	2,00%	1,35%	11 al 17 mar
S5	3,00%	2,45%	18 al 24 mar
S6	4,00%	3,19%	25 al 31 mar
S7	6,00%	4,05%	01 al 07 abr
S8	8,00%	8,15%	08 al 14 abr
S9	13,00%	14,96%	15 al 21 abr
S10	16,00%	16,04%	22 al 28 abr
S11	19,00%	17,34%	29 al 05 may
S12	21,00%	17,58%	06 al 12 may
S13	22,00%	18,66%	13 al 19 may
S14	23,00%	20,28%	20 al 26 may
S15	27,00%	23,61%	27 al 02 jun
S16	30,00%	28,41%	03 al 09 jun
S17	31,00%	31,71%	10 al 16 jun
S18	35,00%	40,14%	17 al 23 jun
S19	39,00%	43,77%	24 al 30 jun
S20	42,00%	45,69%	01 al 07 jul
S21	47,00%	47,31%	08 al 14 jul
S22	52,00%	48,45%	15 al 21 jul
S23	57,00%	54,86%	22 al 28 jul
S24	62,00%	72,00%	29 al 04 ago
S25	65,00%	72,00%	05 al 11 ago
S26	68,00%	72,00%	12 al 18 ago
S27	70,00%	72,00%	19 al 25 ago
S28	73,00%	73,00%	26 al 01 sep
S29	79,00%	73,00%	02 al 08 sep
S30	83,00%	75,00%	09 al 15 sep
S31	85,00%	77,00%	16 al 22 sep
S32	88,00%	80,00%	23 al 29 sep
S33	95,00%	81,00%	30 al 06 oct
S34	**84,00%**	**91,00%**	**07 al 13 oct**
S35	100,00%	0,00%	14 al 18 oct

SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO

VALOR PROGRAMADO	PROGRAMADO	VALOR EJECUTADO	EJECUTADO
$ 1,00	0,00%	$ -	0,00%
$ 1,00	0,00%	$ -	0,00%
$ 1,00	0,00%	$ -	0,00%
$ 8.312.667,00	0,84%	$ 14.122.994,00	1,42%
$ 28.203.689,00	2,84%	$ 22.882.825,00	2,30%
$ 37.722.741,00	3,80%	$ 31.642.657,00	3,19%
$ 58.853.959,00	5,93%	$ 40.223.716,00	4,05%
$ 78.332.739,00	7,89%	$ 80.953.953,00	8,15%
$ 93.982.479,00	9,46%	$ 148.589.386,00	14,96%
$ 107.537.718,00	10,83%	$ 159.315.711,00	16,04%
$ 118.691.684,00	11,95%	$ 172.217.095,20	17,34%
$ 131.176.370,00	13,21%	$ 174.600.722,81	17,58%
$ 141.704.837,00	14,27%	$ 185.327.047,08	18,66%
$ 154.849.777,00	15,59%	$ 201.416.533,48	20,28%
$ 245.268.165,00	24,70%	$ 234.489.366,65	23,61%
$ 319.075.502,00	32,13%	$ 282.161.918,95	28,41%
$ 330.147.882,00	33,24%	$ 314.936.798,66	31,71%
$ 348.098.892,00	35,05%	$ 398.661.718,64	40,14%
$ 373.298.370,00	37,59%	$ 434.714.086,32	43,77%
$ 409.850.364,00	41,27%	$ 453.783.107,24	45,69%
$ 458.205.559,00	46,14%	$ 469.872.593,65	47,31%
$ 505.611.796,00	50,91%	$ 481.194.824,82	48,45%
$ 543.382.601,00	54,71%	$ 544.890.544,00	54,86%
$ 625.989.209,94	63,03%	$ 616.354.299,53	62,06%
$ 638.804.740,30	64,32%	$ 616.354.299,53	62,06%
$ 653.343.591,21	65,78%	$ 616.354.299,53	62,06%
$ 666.996.961,94	67,16%	$ 630.109.813,14	63,44%
$ 672.992.082,91	67,76%	$ 635.430.636,50	63,98%
$ 790.140.976,64	79,56%	$ 685.287.913,00	69,00%
$ 824.992.980,30	83,07%	$ 690.872.968,00	69,56%
$ 845.925.346,78	85,17%	$ 707.119.718,00	71,20%
$ 861.201.133,16	86,71%	$ 747.843.246,00	75,30%
$ 947.673.190,04	95,42%	$ 776.481.736,00	78,18%
$ 697.419.444,17	**70,22%**	**$ 861.978.474,00**	**86,79%**
$ 993.178.173,00	100,00%		

FIRMA CONTRATISTA

SERGIO ALONSO BUTRON
Director de Obra
BUILDING SAS

FIRMA INTERVENTORIA

CARLOS ANDRES FORERO
Director de Interventoría
CONSORCIO INTERVENTORIES A&O

Escuela Superior de Administración Pública

REGISTRO FOTOGRAFICO POR SEDE

SEDE CUCUTA





SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN BAÑO DEL PRIMER PISO Y CUARTO DE ASEO

Escuela Superior de Administración Pública

REGISTRO FOTOGRAFICO POR SEDE

SEDE CUCUTA







MESONES EN GRANITO, APARATOS SANITARIOS Y LAVAMANOS EN BAÑOS DE HOMBRES Y MUJERES DEL PRIMER PISO

Escuela Superior de Administración Pública

REGISTRO FOTOGRAFICO POR SEDE

SEDE CUCUTA





Escuela Superior de Administración Pública

REGISTRO FOTOGRAFICO POR SEDE

SEDE CUCUTA



SUBSANACION E INSTALACION DE DIVISIONES EN ACERO

Escuela Superior de Administración Pública

REGISTRO FOTOGRAFICO POR SEDE

SEDE ADMINISTRATIVA DE BUCARAMANGA





DESMONTE E INSTALACION DE LAVAMANOS

Escuela Superior de Administración Pública

REGISTRO FOTOGRAFICO POR SEDE

SEDE ACADEMICA DE BUCARAMANGA



CONSTRUCCIÓN DE FOSO PARA ASCENSOR UNIPERSONAL

Escuela Superior de Administración Pública

REGISTRO FOTOGRAFICO POR SEDE

SEDE ACADEMICA DE BUCARAMANGA





CONSTRUCCIÓN DE FOSO PARA ASCENSOR UNIPERSONAL

Escuela Superior de Administración Pública

REGISTRO FOTOGRAFICO POR SEDE

SEDE ACADEMICA DE BUCARAMANGA





Escuela Superior de Administración Pública

REGISTRO FOTOGRAFICO POR SEDE

SEDE ACADEMICA DE BUCARAMANGA







INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA ASCENSOR UNIPERSONAL - ZONA EXTERIOR

	CIUDAD	#	ANEXO - LISTADO DE TRABAJADORES EN OBRA POR SEDE		
			NOMBRE COMPLETO	CARGO	ESTADO
G2	CÚCUTA	1	MARCO AURELIO GARCÍA	Ayudante de Obra	ACTIVO
		2	RAMIRO SUAREZ ANGARITA	Maestro de Obra	ACTIVO
		3	JHON TORRES	Ayudante de Obra	ACTIVO
		4	OSWALL RAFAEL MARTÍNEZ	Oficial de Obra	ACTIVO
	ARAUCA	1	WBERLEY PEREZ LOMBO	Oficial de Obra	ACTIVO
		2	DAYNNER JULIAN ROJAS CASTELLANOS	Ayudante de Obra	ACTIVO
	BUCARAMANGA	1	JUAN CAMILO ARENAS ESTUPIÑAN	Ayudante de Obra	ACTIVO
		2	WILSON ROSAS BETANCOURT	Oficial de Obra	ACTIVO

INFORME SEMANAL CONTRATO BOG-1843-2023

OBJETO	Contratar la Interventoría técnica, administrativa, financiera, presupuestal, legal, ambiental y social del contrato de obra pública que resulte adjudicado de la Licitación pública, cuyo objeto es "Realizar los mantenimientos locativos a las Sedes de la Escuela Superior de Administración Pública a nivel Nacional, así como los mantenimientos preventivos, correctivos y de emergencia requeridos por la entidad.
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORES A&O
CONTRATISTA	BUILDING SAS
CONTRATO DE OBRA	BOG-1843-2023
CONTRATANTE	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA – ESAP

SEMANA N°	37	DEL	30-sep-24	AL	6-oct-24

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

1.1 CONTRATO DE INTERVENTORIA		1.2 CONTRATO DE OBRA	
Contrato No .	BOG-1846-2023	**Contrato No .**	BOG-1843-2023
Fecha de Iniciación	24-ene-24	**Fecha de Iniciación**	19-feb-24
Fecha de Terminación	24-oct-24	**Fecha de Terminación**	18-oct-24
Plazo Inicial	9 MESES	**Plazo Inicial**	8 MESES
Valor inicial	MIL CIENTO ONCE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO VEINTIÚN PESOS ($1.111.428.121)	**Valor inicial**	NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y TRES PESOS ($ 993'178.173)
Tiempo total contrato	9 MESES	**Tiempo total contrato**	8 MESES
Fecha de terminación final	24-oct-24	**Fecha de terminación final**	18-oct-24

2. CONTROL DE PROGRAMACIÓN.

2.1 ADMINISTRATIVO.

CONTROLES Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO	• EL 30 de septiembre de 2024 se da aprobación de ingreso al personal de Bga mediante oficio TEC- 359-23, RESPUESTA OFICIO BOG-1843-393-2024, DOCUMENTACIÓN INGRESO PERSONAL, SEDE BUCARAMANGA. • Se envia a la entidad informe semanal 36 mediante oficio GER-089-23 , INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA N° 36. con fecha del 30 de septiembre de 2024. • Se aprueba personal de Cúcuta mediante oficio TEC-360-23, RTA OFICIO BOG-1843-395-2024, DOCUMENTACIÓN INGRESO PROFESIONAL, SEDE CÚCUTA GRUPO 2 con fecha del 30 de septiembre de 2024. • Se emite comunicado de toma de accion del contratista para control de sedes en atrasos mediante oficio TEC- 361-23, INFORME DE AVANCE DE OBRA Y SOLICITUD DE PLAN DE ACCIÓN con fecha del 30 de septiembre de 2024 • Se aprueba informe tecnico del mes de agosto mediante oficio TEC- 362-23, RESPUESTA OFICIO BOG-1843-390-2024 APROBACIÓN INFORME TÉCNICO MENSUAL NO. 7 GRUPO 2 con fecha del 30 de septiembre de 2024 • Se solicita informe mensual ambiental de carácter urgente mediante oficio TEC- 363-23, SOLICITUD DE ENTREGA INFORME MENSUAL AMBIENTAL DEL MES DE SEPTIEMBRE con fecha del 30 de septiembre de 2024 • Se da aprobacion del informe ambiental mediante oficio TEC- 364-23, APROBACIÓN DEL INFORME AMBIENTAL DEL MES DE AGOSTO. Con fecha del 30 de septiembre de 2024 • Se solicitan informes semanales al contratista mediante oficio TEC- 366-23, SOLICITUD DE INFORMES SEMANALES DE OBRA CORRESPONDIENTES A LA SEMANA No. 31 Y No. 32. con fecha del 01 de octubre de 2024 • Se da aprobacion del supervisor de apoyo que remite el contratista para la sede de Cúcuta mediante oficio TEC- 365-23, RESPUESTA OFICIO BOG-1843-399-2024 PERSONAL CÚCUTA. Con fecha del 01 de octubre de 2024 • Se solicitan firmas en las actas 28 y 29 para dar tramite a la entidad mediante oficios TEC- 367-23, SOLICITUD DE ACTAS DE COMITÉ #28 Y #29 con fecha del 01 de octubre de 2024 • Se remiten actas de comité del mes de septiembre al contratista mediante oficio ACTAS DE COMITE DEL MES DE SEPTIEMBRE con fecha del 01 de octubre para tener presente en los anexos de su informe mensual • Se emiten observaciones de la programacion de la modifiatoria 4 mediante oficio TEC- 368-23, RESPUESTA OFICIO BOG-1843-401-2024 RTA OF. TEC-355-23 PLAN CONTINGENCIA Y TEC-357-23 REPROGRAMACIÓN OBRA MODIFICATORIO #4. con fecha del 1 de octubre de 2024 • Se da aprobacion a las polizas del modificatorioo 4 mediante oficio CONINTERVENTORESA&O-INTESAP1846-GRUP2-TEC-369 APROBACIÓN OFICIO BOG-1843-403-2024 – ACTUALIZACIÓN Y CARGUE AL SECOP II DE PÓLIZAS DEBIDO A LA MODIFICATORIO NO. 3 con fecha del 04 de octubre de 2024 • Se emite respuesta a la revision del acta parcial 5 para revision pertinente mediante oficio TEC- 369-23, RESPUESTA OFICIO BOG-1843-406-2024 REMISIÓN ACTA PARCIAL DE OBRA NO. 05 GRUPO 2 con fecha del 04 de octubre de 2024 • Se aprueba informe SST del mes de agosto mediante oficio TEC- 370-23, RESPUESTA OFICIO BOG-1843-400-2024, REVISIÓN Y APROBACIÓN DOCUMENTAL DEL INFORME MENSUAL SST No.7 DEL CONTRATISTA G2 con fecha del 04 de octubre de 2024 • Se emite aprobacion del personal de Arauca mediante oficio CONINTERVENTORESA&O-INTESAP1846-GRUP2-TEC-371 RTA OFICIO BOG-1843-405-2024, DOCUMENTACIÓN INGRESO PERSONAL, SEDE ARAUCA. Con fecha del 04 de octubre de 2024 • Se remite a la entidad el 05 de octubre de 2024 el informe de obra del mes de agosto aprobado por la interventoría mediante oficio CONINTERVENTORESA&O-INTESAP1846-GRUP2-GER-091-23. RADICACIÓN DE INFORME MENSUAL OBRA #7 DEL MES DE AGOSTO DE 2024

2.2 AVANCE DE OBRA.

EJECUCION SEMANAL POR FRENTES							ACTIVIDADES
No.	**GRUPO**	PORCENTAJE PROGRAMADO (DEL TOTAL DEL CONTRATO)	PORCENTAJE EJECUTADO (DEL TOTAL DEL CONTRATO)	PROGRAMADO 100% (DEL VALOR DEL FRENTE)	PORCENTAJE EJECUTADO (DEL VALOR DEL FRENTE)	VALOR FRENTE	**DESCRIPCIÓN**
1	CUCUTA	30,76%	27,43%	94,04%	83,86%	$ 324.880.181,00	Se realiza instalación en su totalidad del policarbonato y pintura de estructura metalica ubicada al ingreso de la sede, se realiza enchape de muros en baños de hombres y continuan actividades de pintura en muros del auditorio.
2	BUCARAMANGA SEDE ADMINISTRATIVA	12,01%	12,88%	83,35%	89,43%	$ 143.084.829,00	Se llevaron acabo atividades de detalle en ventanería instalada en la sede los cuales no reflejan un avance significativo a la semana dado que se habia cuantificado en su totalidad la semana anterior en el informe 36 y se generaron las diferentes observaciones las cuales obdecieron a las actividades que surgieron esta semana.
3	BUCARAMANGA SEDE ACADEMICA	22,74%	18,54%	99,94%	81,49%	$ 225.934.633,00	Se realizo a lo largo de la semana actividades de replanteo, figuracion de acero para elementos de la estructura, mamposteria y fundida de columnetas para el foso del ascensor unipersonal de la sede. Además, se instalaron los dispensadores de papel en baños del primer, segundo y tercer piso. Por ultimo se realizaron las entregas parciales en cuanto a espacios de pintura, mantenimientos de aires acodicionados. Para estas entregas se llevaron a cabo bajo la presencia de pares residentes entre interventoría y contratista y apoyo a la supervision del contrato.
4	ARAUCA	29,53%	19,01%	99,26%	63,90%	$ 295.491.128,00	No se ejecutan actividades, una vez se legalice el otro sí del contrato, el contratista reactivará el frente de trabajo de dicha sede.
5	BOLSA DE REPUESTOS	0,38%	0,32%	100,00%	83,08%	$ 3.787.402,00	
TOTALES		**95,42%**	**78,18%**				

3. AVANCE FINANCIERO.

3.1 AVANCE FINANCIERO

BALANCE DE OBRA EJECUTADA	VR.TOTAL DEL CONTRATO	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
	$ 993.178.173,00	$ 776.481.736	$ 216.696.437		2,88%	78,18%

4. PERSONAL INVOLUCRADO EN EL CONTRATO (promedio semanal)

4.1. PERSONAL INVOLUCRADO EN EL CONTRATO INTERVENTORIA

PERSONAL	CANTIDAD	PERSONAL	CANTIDAD
DIRECTOR GENERAL DE INTERVENTORIA PARA GRUPO 1	1		
DIRECTOR REGIONAL DE INTERVENTORIA PARA GRUPO 1	1		
RESIDENTE TERRITORIAL DE INTERVENTORIA PARA GRUPO 1	1		
PROFESIONAL SISO PARA GRUPO 1	1		
PROFESIONAL AMBIENTAL PARA GRUPO 1	1		
ESPECIALISTA ELECTRICO O DE REDES PARA GRUPO 1	1		

4.2. PERSONAL INVOLUCRADO EN EL CONTRATO OBRA

PERSONAL	CANTIDAD PERSONAS	PERSONAL	CANTIDAD PERSONAS
DIRECTOR DE OBRA	1	OFICIALES	4
RESIDENTE DE OBRA	3	AYUDANTES	6
CARPINTERIA METALICA	1		
TECNICO ASCENSOR	1		
PROFESIONAL SST	1		


INFORME SEMANAL CONTRATO BOG-1843-2023

OBJETO	Contratar la Interventoría técnica, administrativa, financiera, presupuestal, legal, ambiental y social del contrato de obra pública que resulte adjudicado de la Licitación pública, cuyo objeto es "Realizar los mantenimientos locativos a las Sedes de la Escuela Superior de Administración Pública a nivel Nacional, así como los mantenimientos preventivos, correctivos y de emergencia requeridos por la entidad.
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORES A&O
CONTRATISTA	BUILDING SAS
CONTRATO DE OBRA	BOG-1843-2023
CONTRATANTE	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA – ESAP

SEMANA N°	37	DEL	30-sep-24	AL	6-oct-24


5. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACIÓN) GENERAL

AVANCE FISICO SEMANAL ACUMULADO



	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21	S22	S23	S24	S25	S26	S27	S28	S29	S30	S31	S32	S33	S34	S35
PROGRAMADO	0,0	1,0	1,0	2,0	3,0	4,0	6,0	8,0	13,	16,	19,	21,	22,	23,	27,	30,	31,	35,	39,	42,	47,	52,	57,	62,	65,	68,	70,	73,	79,	83,	85,	88,	95,	99,	100
EJECUTADO	0,0	0,0	0,0	1,3	2,4	3,1	4,0	8,1	14,	16,	17,	17,	18,	20,	23,	28,	31,	40,	43,	45,	47,	48,	54,	72,	72,	72,	72,	73,	73,	75,	77,	80,	81,	0,0	0,0

AVANCE FINANCIERO SEMANAL ACUMULADO



	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21	S22	S23	S24	S25	S26	S27	S28	S29	S30	S31	S32	S33	S34	S35
PROGRAMADO	0,0	0,0	0,0	0,8	2,8	3,8	5,9	7,8	9,4	10,	11,	13,	14,	15,	24,	32,	33,	35,	37,	41,	46,	50,	54,	63,	64,	65,	67,	67,	79,	83,	85,	86,	95,	99,	100
EJECUTADO	0,0	0,0	0,0	1,4	2,3	3,1	4,0	8,1	14,	16,	17,	17,	18,	20,	23,	28,	31,	40,	43,	45,	47,	48,	54,	62,	62,	62,	63,	63,	69,	69,	71,	75,	78,		

Semanas de acuerdo a contrato de obra del contratista BUILDING SAS

SEGUIMIENTO AVANCE FISICO

SEMANA	PROGRAMADO	EJECUTADO	PERIODO
S1	0,00%	0,00%	19 al 25 feb
S2	1,00%	0,00%	26 feb a 3 mar
S3	1,00%	0,00%	4 al 10 mar
S4	2,00%	1,35%	11 al 17 mar
S5	3,00%	2,45%	18 al 24 mar
S6	4,00%	3,19%	25 al 31 mar
S7	6,00%	4,05%	01 al 07 abr
S8	8,00%	8,15%	08 al 14 abr
S9	13,00%	14,96%	15 al 21 abr
S10	16,00%	16,04%	22 al 28 abr
S11	19,00%	17,34%	29 abr al 5 may
S12	21,00%	17,58%	06 may al 12 may
S13	22,00%	18,66%	13 may al 19 may
S14	23,00%	20,28%	20 may al 26 may
S15	27,00%	23,61%	27 may al 02 jun
S16	30,00%	28,41%	03 jun al 09 jun
S17	31,00%	31,71%	10 jun al 16 jun
S18	35,00%	40,14%	17 jun al 23 jun
S19	39,00%	43,77%	24 jun al 30 jun
S20	42,00%	45,69%	01 jul al 07 jul
S21	47,00%	47,31%	08 jul al 14 jul
S22	52,00%	48,45%	15 jul al 21 jul
S23	57,00%	54,86%	22 jul al 28 jul
S24	62,00%	72,00%	29 jul a 04 ago
S25	65,00%	72,00%	05 ago al 11 ago
S26	68,00%	72,00%	12 ago al 18 ago
S27	70,00%	72,00%	19 ago al 25 ago
S28	73,00%	73,00%	26 ago al 01 sep
S29	79,00%	73,00%	02 sep al 08 sep
S30	83,00%	75,00%	09 sep al 15 sep
S31	85,00%	77,00%	16 sep al 22 sep
S32	88,00%	80,00%	23 sep al 29 sep
S33	95,00%	81,00%	30 sep al 06 oct
S34	99,00%	0,00%	07 oct al 13 oct
S35	100,00%	0,00%	14 oct al 18 oct

SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO

VALOR PROGRAMADO	PROGRAMADO	VALOR EJECUTADO	EJECUTADO
$ 1,00	0,00%	$ -	0,00%
$ 1,00	0,00%	$ -	0,00%
$ 1,00	0,00%	$ -	0,00%
$ 8.312.667,00	0,84%	$ 14.122.994,00	1,42%
$ 28.203.689,00	2,84%	$ 22.882.825,00	2,30%
$ 37.722.741,00	3,80%	$ 31.642.657,00	3,19%
$ 58.853.959,00	5,93%	$ 40.223.716,00	4,05%
$ 78.332.739,00	7,89%	$ 80.953.953,00	8,15%
$ 93.982.479,00	9,46%	$ 148.589.386,00	14,96%
$ 107.537.718,00	10,83%	$ 159.315.711,00	16,04%
$ 118.691.684,00	11,95%	$ 172.217.095,20	17,34%
$ 131.176.370,00	13,21%	$ 174.600.722,81	17,58%
$ 141.704.837,00	14,27%	$ 185.327.047,08	18,66%
$ 154.849.777,00	15,59%	$ 201.416.533,48	20,28%
$ 245.268.165,00	24,70%	$ 234.489.366,65	23,61%
$ 319.075.502,00	32,13%	$ 282.161.918,95	28,41%
$ 330.147.882,00	33,24%	$ 314.936.798,66	31,71%
$ 348.098.892,00	35,05%	$ 398.661.718,64	40,14%
$ 373.298.370,00	37,59%	$ 434.714.086,32	43,77%
$ 409.850.364,00	41,27%	$ 453.783.107,24	45,69%
$ 458.205.559,00	46,14%	$ 469.872.593,65	47,31%
$ 505.611.796,00	50,91%	$ 481.194.824,82	48,45%
$ 543.382.601,00	54,71%	$ 544.890.544,00	54,86%
$ 625.989.209,94	63,03%	$ 616.354.299,53	62,06%
$ 638.804.740,30	64,32%	$ 616.354.299,53	62,06%
$ 653.343.591,21	65,78%	$ 616.354.299,53	62,06%
$ 666.996.961,94	67,16%	$ 630.109.813,14	63,44%
$ 672.992.082,91	67,76%	$ 635.430.636,50	63,98%
$ 790.140.976,64	79,56%	$ 685.287.913,00	69,00%
$ 824.992.980,30	83,07%	$ 690.872.968,00	69,56%
$ 845.925.346,78	85,17%	$ 707.119.718,00	71,20%
$ 861.201.133,16	86,71%	$ 747.843.246,00	75,30%
$ 947.673.190,04	95,42%	$ 776.481.736,00	78,18%
$ 986.380.181,98	99,32%		
$ 993.178.173,00	100,00%		

993.178.173,00

NOTAS:

FIRMA INTERVENTORIA

CARLOS ANDRES FORERO
Director de Interventoría G2
CONSORCIO INTERVENTORES A&O

FIRMA SUPERVISIÓN

FRANCY LIZETH CASTRO MORENO
Apoyo a la supervision ESAP
ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA – ESAP

Formato
REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES EN OBRA-INTERVENTORÍA
CO-FO-29 V:0

CONSORCIO INTERVENTORES A&O

REGISTRO FOTOGRAFICO

SEDE A ADMINISTRATIVA



CAMBIO DE VENTANERÍA



CAMBIO DE VENTANERÍA



INSTALACIÓN DE VENTANERÍA

Formato
REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES EN OBRA-INTERVENTORÍA
CO-FO-29 V:0

CONSORCIO INTERVENTORES A&O

REGISTRO FOTOGRAFICO

SEDE A ADMINISTRATIVA



CAMBIO DE VENTANERÍA



CAMBIO DE VENTANERÍA



INSTALACIÓN DE VENTANERÍA



INSTALACIÓN DE VENTANERÍA

Formato
REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES EN OBRA-INTERVENTORÍA
CO-FO-29 V:0

CONSORCIO INTERVENTORES A&O

REGISTRO FOTOGRAFICO


SEDE ACADEMICA



PINTURA BITUMINOSA.



PINTURA BITUMINOSA.



ACTIVIDADES DE DEMOLICIÓN PARA FOSO.



ACTIVIDADES DE DEMOLICIÓN PARA FOSO.

Formato
REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES EN OBRA-INTERVENTORÍA
CO-FO-29 V:0

CONSORCIO INTERVENTORES A&O

REGISTRO FOTOGRAFICO


SEDE ACADEMICA




CAMBIO DE VENTANERÍA



CAMBIO DE VENTANERÍA



DEMOLICIONES PARA FOSO DE ASCENSOR



ACTIVIDADES DE DEMOLICIÓN PARA FOSO.

Formato
REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES EN OBRA-INTERVENTORÍA
CO-FO-29 V:0


CONSORCIO INTERVENTORES A&O

REGISTRO FOTOGRAFICO

SEDE ACADEMICA



CONFIGURACIÓN DE ACERO PARA ELEMENTO DE CONCRETO Y CERRAMIENTO



REPLANTEO DEL FOSO PARA ASCENSOR UNIPERSONAL.

Formato
REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES EN OBRA-INTERVENTORÍA
CO-FO-29 V:0

CONSORCIO INTERVENTORES A&O

REGISTRO FOTOGRAFICO

SEDE CÚCUTA





CAMBIO DE TUBERÍA




INSTALACIÓN DE CANAL




INSTALACIÓN DE CANAL




INSTALACIÓN DE CANAL



RESANES EN PLACA AULA 201



RESANES EN PLACA AULA 201



DESMONTE DE PUERTA EN MAL ESTADO



DESMONTE DE PUERTA EN MAL ESTADO

Formato
REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES EN OBRA-INTERVENTORÍA
CO-FO-29 V:0

CONSORCIO INTERVENTORES A&O

REGISTRO FOTOGRAFICO

SEDE CÚCUTA



ENCHAPE DE MUROS EN BAÑO DE HOMBRES



ENCHAPE DE MUROS EN BAÑO DE HOMBRES



INSTALACIÓN DE POLICARBONATO.



INSTALACIÓN DE POLICARBONATO



INSTALACIÓN DE POLICARBONATO



PINTURA EN AUDITORIO



RESANES EN MURO DEL AUDITORIO



RESANES EN AUDITORIO

Formato
REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES EN OBRA-INTERVENTORÍA
CO-FO-29 V:0

CONSORCIO INTERVENTORES A&O

REGISTRO FOTOGRAFICO

SEDE CÚCUTA



ENCHAPE DE MUROS EN BAÑO DE HOMBRES



ENCHAPE DE MUROS EN BAÑO DE HOMBRES



INSTALACIÓN DE POLICARBONATO.



INSTALACIÓN DE POLICARBONATO



RESANES EN AUDITORIO



PINTURA EN AUDITORIO

Formato
REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES EN OBRA-INTERVENTORÍA
CO-FO-29 V:0

CONSORCIO INTERVENTORES A&O

REGISTRO FOTOGRAFICO

SEDE CÚCUTA



ENCHAPE DE MUROS EN BAÑO DE MUJERES



ENCHAPE DE MUROS EN BAÑO DE MUJERES




INSTALACIÓN DE POLICARBONATO.



INSTALACIÓN DE POLICARBONATO



PINTURA EN AUDITORIO



PINTURA EN AUDITORIO

INFORME SEMANAL CONTRATO BOG-1843-2023

OBJETO	Contratar la Interventoría técnica, administrativa, financiera, presupuestal, legal, ambiental y social del contrato de obra pública que resulte adjudicado de la Licitación pública, cuyo objeto es "Realizar los mantenimientos locativos a las Sedes de la Escuela Superior de Administración Pública a nivel Nacional, así como los mantenimientos preventivos, correctivos y de emergencia requeridos por la entidad.
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORES A&O
CONTRATISTA	BUILDING SAS
CONTRATO DE OBRA	BOG-1843-2023
CONTRATANTE	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA – ESAP

SEMANA N°	38	DEL	7-oct-24	AL	13-oct-24

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

1.1 CONTRATO DE INTERVENTORIA		1.2 CONTRATO DE OBRA	
Contrato No .	BOG-1846-2023	**Contrato No .**	BOG-1843-2023
Fecha de Iniciación	24-ene-24	**Fecha de Iniciación**	19-feb-24
Fecha de Terminación	24-oct-24	**Fecha de Terminación**	18-oct-24
Plazo Inicial	9 MESES	**Plazo Inicial**	8 MESES
Valor inicial	MIL CIENTO ONCE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO VEINTIÚN PESOS ($1.111.428.121)	**Valor inicial**	NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y TRES PESOS ($ 993'178.173)
Tiempo total contrato	9 MESES	**Tiempo total contrato**	8 MESES
Fecha de terminación final	24-oct-24	**Fecha de terminación final**	18-oct-24

2. CONTROL DE PROGRAMACIÓN.

2.1 ADMINISTRATIVO.

CONTROLES Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO	• El dia 07 de octubre de 2024 se da aprobacion del personal para las actividades de Arauca mediante oficio BOG-1843-409-2024 Remisión documentos personal operativo sede Arauca GRUPO 2 • Se da aprobacion del personal tecnico que apoyara las labores electricas de la sede de Arauca mediante oficio TEC- 372-23, RESPUESTA OFICIO BOG-1843-409-2024, DOCUMENTACIÓN INGRESO PERSONAL, SEDE ARAUCA con fecha del 07 de octubre de 2024 • Se da aprobacion de la programacion de obra mediante oficio TEC- 373-23, RESPUESTA OFICIO BOG-1843-407-2024 APROBACIÓN A LA REPROGRAMACIÓN DE OBRA. Con fecha del 07 de octubre de 2024 • Se generan observaciones de los informes de diagnostico mediante oficio TEC- 374-23, RESPUESTA OFICIO BOG-1843-377-2024 REMISIÓN INFORME DIAGNÓSTICO DEL MANTENIMIENTO DE ELECTROBOMBA 5HP – SEDE ARAUCA. Con fecha del 07 de octubre de 2024 • Se radica al contratista la citacion al comité presencial en la ciudad de Bogota mediante oficio TEC- 375-23, CITACIÓN DE COMITÉ DE OBRA PRESENCIAL con fecha de 07 de octubre de 2024 • Se remite al contratista mediante comunicado TEC-376-23 RECORDATORIO DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL Y SOLICITUD DE AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO el compromiso de las amortizacion pendiente para el grupo 2 con fecha del 08 de octubre de 2024 • Se solicita al contratista la actulizacion de la malla de mantenimiento el dia 08 de octubre de 2024 mediante oficio TEC- 377-23, REQUERIMIENTOS ANTE LA MALLA DE MANTENIMIENTO DE LAS SEDES A (ADMINISTRATIVA) Y B (ACADÉMICA) DE BUCARAMANGA • Se remite mediante correo electronico el acta de comité 30 para firma a la entidad en cabeza de la Ing Francy Castro • Se remite citacion a comité electrico presencial mediante oficio TEC- 379-23, CITACIÓN DE COMITÉ ELÉCTRICO PRESENCIAL con fecha del 08 de octubre de 2024 • Se emite oficio TEC- 380-23, INTENSIFICACIÓN DE PERSONAL SEDE ARAUCA con solicitud de intensificar mas personal en la sede de Arauca para cumplir con los tiempos de entrega dicho comunicado surtio el 08 de octubre de 2024 • Se solicita la actualizacion de malla de mantenimiento de la sede de Cúcuta mediante oficio TEC- 381-23, REQUERIMIENTOS ANTE LA MALLA DE MANTENIMIENTO DE LA SEDE CÚCUTA con fecha del 08 de octubre de 2024 • Se emite a la entidad informe semanal de obra numero 33 mediante oficio GER-094-23 , INFORME SEMANAL DE OBRA N°33 con fecha del 08 de octubre de 2024 • Se reitera al contratista el tramite para presentacion del acta parcial #5 mediante oficio TEC- 382-23, RETENCIÓN DEL TRAMITE PARA ACTA PARCIAL N°5 con fecha del 08 de octubre de 2024. • El 09 de octubre se solicita el cronograma de actividades de la sede de Arauca mediante comunicado TEC- 383-23, SOLICITUD DE CRONOGRAMA Y AVANCE DE OBRA EN LAS ACTIVIDADES DE LA SALA DE SISTEMAS Y RED EN LA SEDE DE ARAUCA • Se remite a la entidad el cronograma de la sede de Arauca mediante oficio GER-095-23 , TRASLADO DE INFORMACIÓN DE CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES EN LA SEDE DE ARAUCA con fecha del 10 de octubre de 2024 • El 11 de octubre se remite infomes de gestion de gastos y fiducia a la entidad mediante oficio CONINTERVENTORESA&O-INTESAP1846-GRUP2-GER-096-23 REMISIÓN DE DOCUMENTOS SOBRE INVERSIÓN DEL ANTICIPO • Se da respuesta al contratista de las fechas para visitas finales en las sedes que comprende el grupo 2 mediante comunicado TEC- 384-23, RESPUESTA OFICIO BOG-1843-416-2024 SOLICITUD DE CRONOGRAMA DE VISITAS PARA MEDICIONES FINALES DE LAS SEDES con fecha del 11 de octubre de 2024 • Se da aprobacion con restriccion de personal de Arauca mediante oficio TEC-385-23 - RTA OFICIO BOG-1843-418-2024, APROBACIÓN CON RESTRICCIÓN PARA EL INGRESO DEL PERSONAL, SEDE ARAUCA. Con fecha del 11 de octubre de 2024

2.2 AVANCE DE OBRA.

EJECUCION SEMANAL POR FRENTES							ACTIVIDADES
No.	**GRUPO**	PORCENTAJE PROGRAMADO (DEL TOTAL DEL CONTRATO)	PORCENTAJE EJECUTADO (DEL TOTAL DEL CONTRATO)	PROGRAMADO 100% (DEL VALOR DEL FRENTE)	PORCENTAJE EJECUTADO (DEL VALOR DEL FRENTE)	VALOR FRENTE	**DESCRIPCIÓN**
1	CUCUTA	19,02%	32,58%	53,69%	91,98%	$ 351.821.118,00	Se realizan actividades de finalizacion de enchapes en muros y piso de los baños de hombres y mujeres, cuarto de aseo primer piso de la sede, se instalan orinales lavamanos de baños y se reinstalan las divisiones metalicas de los baños del tercer piso que quedan a revision en la visita que se realizara esta semana para entrega de las actividades. Se continuo con las actividades de pintura en auditorio.
2	BUCARAMANGA SEDE ADMINISTRATIVA	12,57%	13,17%	93,72%	98,20%	$ 133.230.275,00	Se realizo el desmonte del lavamonos y se instalo el nuevo en la oficina de direccion financiera de la sede situado en el segundo piso.
3	BUCARAMANGA SEDE ACADEMICA	18,16%	20,09%	70,21%	77,69%	$ 256.851.132,00	Se realizaron actividades civiles para adecuación del foso con mamposteria se empañetaron muros para generar los acabados solicitados por la interventoría, se atendieron a las observaciones de acabados en las preentregas de la semana anterior y se inicio con el montaje de la estructura de metalica del foso.
4	ARAUCA	19,77%	19,35%	88,49%	86,58%	$ 221.918.925,00	Se reiniciaron las labores en la sede realizando desmonte del cableado y canaleta existente para iniciar con lainstalacion de la nueva red electrica para alimentacion de los puestos de trabajo para sala de computo.
5	BOLSA DE REPUESTOS	0,70%	1,60%	23,67%	54,03%	$ 29.356.723,00	
TOTALES		**70,22%**	**86,79%**				

3. AVANCE FINANCIERO.

3.1 AVANCE FINANCIERO

BALANCE DE OBRA EJECUTADA	VR.TOTAL DEL CONTRATO	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
	$ 993.178.173,00	$ 861.978.474	$ 131.199.699		8,61%	86,79%

4. PERSONAL INVOLUCRADO EN EL CONTRATO (promedio semanal)

4.1. PERSONAL INVOLUCRADO EN EL CONTRATO INTERVENTORIA

PERSONAL	CANTIDAD	PERSONAL	CANTIDAD
DIRECTOR GENERAL DE INTERVENTORIA PARA GRUPO 1	1		
DIRECTOR REGIONAL DE INTERVENTORIA PARA GRUPO 1	1		
RESIDENTE TERRITORIAL DE INTERVENTORIA PARA GRUPO 1	1		
PROFESIONAL SISO PARA GRUPO 1	1		
PROFESIONAL AMBIENTAL PARA GRUPO 1	1		
ESPECIALISTA ELECTRICO O DE REDES PARA GRUPO 1	1		

4.2. PERSONAL INVOLUCRADO EN EL CONTRATO OBRA

PERSONAL	CANTIDAD PERSONAS	PERSONAL	CANTIDAD PERSONAS
DIRECTOR DE OBRA	1	OFICIALES	4
RESIDENTE DE OBRA	3	AYUDANTES	6
CARPINTERIA METALICA	1		
TECNICO ASCENSOR	1		
PROFESIONAL SST	1		


INFORME SEMANAL CONTRATO BOG-1843-2023

OBJETO	Contratar la Interventoría técnica, administrativa, financiera, presupuestal, legal, ambiental y social del contrato de obra pública que resulte adjudicado de la Licitación pública, cuyo objeto es "Realizar los mantenimientos locativos a las Sedes de la Escuela Superior de Administración Pública a nivel Nacional, así como los mantenimientos preventivos, correctivos y de emergencia requeridos por la entidad.
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORES A&O
CONTRATISTA	BUILDING SAS
CONTRATO DE OBRA	BOG-1843-2023
CONTRATANTE	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA – ESAP

SEMANA N°	38	DEL	7-oct-24	AL	13-oct-24


5. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACIÓN) GENERAL

AVANCE FISICO SEMANAL ACUMULADO



	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21	S22	S23	S24	S25	S26	S27	S28	S29	S30	S31	S32	S33	S34	S35
PROGRAMADO	0,0	1,0	1,0	2,0	3,0	4,0	6,0	8,0	13,	16,	19,	21,	22,	23,	27,	30,	31,	35,	39,	42,	47,	52,	57,	62,	65,	68,	70,	73,	79,	83,	85,	88,	95,	84,	100
EJECUTADO	0,0	0,0	0,0	1,3	2,4	3,1	4,0	8,1	14,	16,	17,	17,	18,	20,	23,	28,	31,	40,	43,	45,	47,	48,	54,	72,	72,	72,	72,	73,	73,	75,	77,	80,	81,	91,	0,0

AVANCE FINANCIERO SEMANAL ACUMULADO



	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21	S22	S23	S24	S25	S26	S27	S28	S29	S30	S31	S32	S33	S34	S35
PROGRAMADO	0,0	0,0	0,0	0,8	2,8	3,8	5,9	7,8	9,4	10,	11,	13,	14,	15,	24,	32,	33,	35,	37,	41,	46,	50,	54,	63,	64,	65,	67,	67,	79,	83,	85,	86,	95,	70,	100
EJECUTADO	0,0	0,0	0,0	1,4	2,3	3,1	4,0	8,1	14,	16,	17,	17,	18,	20,	23,	28,	31,	40,	43,	45,	47,	48,	54,	62,	62,	62,	63,	63,	69,	69,	71,	75,	78,	86,	

Semanas de acuerdo a contrato de obra del contratista BUILDING SAS

SEGUIMIENTO AVANCE FISICO

SEMANA	PROGRAMADO	EJECUTADO	PERIODO
S1	0,00%	0,00%	19 al 25 feb
S2	1,00%	0,00%	26 feb a 3 mar
S3	1,00%	0,00%	4 al 10 mar
S4	2,00%	1,35%	11 al 17 mar
S5	3,00%	2,45%	18 al 24 mar
S6	4,00%	3,19%	25 al 31 mar
S7	6,00%	4,05%	01 al 07 abr
S8	8,00%	8,15%	08 al 14 abr
S9	13,00%	14,96%	15 al 21 abr
S10	16,00%	16,04%	22 al 28 abr
S11	19,00%	17,34%	29 abr al 5 may
S12	21,00%	17,58%	06 may al 12 may
S13	22,00%	18,66%	13 may al 19 may
S14	23,00%	20,28%	20 may al 26 may
S15	27,00%	23,61%	27 may al 02 jun
S16	30,00%	28,41%	03 jun al 09 jun
S17	31,00%	31,71%	10 jun al 16 jun
S18	35,00%	40,14%	17 jun al 23 jun
S19	39,00%	43,77%	24 jun al 30 jun
S20	42,00%	45,69%	01 jul al 07 jul
S21	47,00%	47,31%	08 jul al 14 jul
S22	52,00%	48,45%	15 jul al 21 jul
S23	57,00%	54,86%	22 jul al 28 jul
S24	62,00%	72,00%	29 jul a 04 ago
S25	65,00%	72,00%	05 ago al 11 ago
S26	68,00%	72,00%	12 ago al 18 ago
S27	70,00%	72,00%	19 ago al 25 ago
S28	73,00%	73,00%	26 ago al 01 sep
S29	79,00%	73,00%	02 sep al 08 sep
S30	83,00%	75,00%	09 sep al 15 sep
S31	85,00%	77,00%	16 sep al 22 sep
S32	88,00%	80,00%	23 sep al 29 sep
S33	95,00%	81,00%	30 sep al 06 oct
S34	84,00%	91,00%	07 oct al 13 oct
S35	100,00%	0,00%	14 oct al 18 oct

SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO

VALOR PROGRAMADO	PROGRAMADO	VALOR EJECUTADO	EJECUTADO
$ 1,00	0,00%	$ -	0,00%
$ 1,00	0,00%	$ -	0,00%
$ 1,00	0,00%	$ -	0,00%
$ 8.312.667,00	0,84%	$ 14.122.994,00	1,42%
$ 28.203.689,00	2,84%	$ 22.882.825,00	2,30%
$ 37.722.741,00	3,80%	$ 31.642.657,00	3,19%
$ 58.853.959,00	5,93%	$ 40.223.716,00	4,05%
$ 78.332.739,00	7,89%	$ 80.953.953,00	8,15%
$ 93.982.479,00	9,46%	$ 148.589.386,00	14,96%
$ 107.537.718,00	10,83%	$ 159.315.711,00	16,04%
$ 118.691.684,00	11,95%	$ 172.217.095,20	17,34%
$ 131.176.370,00	13,21%	$ 174.600.722,81	17,58%
$ 141.704.837,00	14,27%	$ 185.327.047,08	18,66%
$ 154.849.777,00	15,59%	$ 201.416.533,48	20,28%
$ 245.268.165,00	24,70%	$ 234.489.366,65	23,61%
$ 319.075.502,00	32,13%	$ 282.161.918,95	28,41%
$ 330.147.882,00	33,24%	$ 314.936.798,66	31,71%
$ 348.098.892,00	35,05%	$ 398.661.718,64	40,14%
$ 373.298.370,00	37,59%	$ 434.714.086,32	43,77%
$ 409.850.364,00	41,27%	$ 453.783.107,24	45,69%
$ 458.205.559,00	46,14%	$ 469.872.593,65	47,31%
$ 505.611.796,00	50,91%	$ 481.194.824,82	48,45%
$ 543.382.601,00	54,71%	$ 544.890.544,00	54,86%
$ 625.989.209,94	63,03%	$ 616.354.299,53	62,06%
$ 638.804.740,30	64,32%	$ 616.354.299,53	62,06%
$ 653.343.591,21	65,78%	$ 616.354.299,53	62,06%
$ 666.996.961,94	67,16%	$ 630.109.813,14	63,44%
$ 672.992.082,91	67,76%	$ 635.430.636,50	63,98%
$ 790.140.976,64	79,56%	$ 685.287.913,00	69,00%
$ 824.992.980,30	83,07%	$ 690.872.968,00	69,56%
$ 845.925.346,78	85,17%	$ 707.119.718,00	71,20%
$ 861.201.133,16	86,71%	$ 747.843.246,00	75,30%
$ 947.673.190,04	95,42%	$ 776.481.736,00	78,18%
$ 697.419.444,17	70,22%	$ 861.978.474,00	86,79%
$ 993.178.173,00	100,00%		

993.178.173,00

NOTAS:

Se aclara que la elaboracion de este informe la interventoría tiene en cuenta la ultima programacion de obra presentada por el contratista y aprobada por esta interventoría mediante oficio TEC-373.

FIRMA INTERVENTORIA

CARLOS ANDRES FORERO
Director de Interventoría G2
CONSORCIO INTERVENTORES A&O

FIRMA SUPERVISIÓN

FRANCY LIZETH CASTRO MORENO
Apoyo a la supervision ESAP
ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA – ESAP

Formato REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES EN OBRA-INTERVENTORÍA CO-FO-29 V:0	CONSORCIO INTERVENTORES A&O

REGISTRO FOTOGRAFICO

SEDE ACADEMICA



SUBSANACIÓN DE DETALLES EN FILOS SALA DE CÓMPUTO



SUBSANACIÓN DE DETALLES EN FILOS SALA DE CÓMPUTO

Formato
REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES EN OBRA-INTERVENTORÍA
CO-FO-29 V:0

CONSORCIO INTERVENTORES A&O

REGISTRO FOTOGRAFICO

SEDE ACADEMICA



DEMOLICIÓN EN FOSO PARA ADECUACIÓN DEL ASCENSOR



DEMOLICIÓN EN FOSO PARA ADECUACIÓN DEL ASCENSOR



MAMPOSTERIA PARA FOSO DEL ASCENSOR



MAMPOSTERIA PARA FOSO DEL ASCENSOR

Formato
REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES EN OBRA-INTERVENTORÍA
CO-FO-29 V:0

CONSORCIO INTERVENTORES A&O

REGISTRO FOTOGRAFICO

SEDE ACADEMICA



ACTIVIDADES DE MAMPOSTERIA EN FOSO PARA ASCENSOR

Fi
pi
in
in
er
pr
au



ACTIVIDADES DE MAMPOSTERIA EN FOSO PARA ASCENSOR



ACTIVIDADES DE MAMPOSTERIA EN FOSO PARA ASCENSOR



ACTIVIDADES DE MAMPOSTERIA EN FOSO PARA ASCENSOR



ACTIVIDADES ELECTRICAS PARA ASCENSOR



ESTRUCTURA DE LA CABINA

Formato
REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES EN OBRA-INTERVENTORÍA
CO-FO-29 V:0

CONSORCIO INTERVENTORES A&O

REGISTRO FOTOGRAFICO

SEDE ACADEMICA



ACTIVIDADES DE PAÑETE EN FOSO PARA ASCENSOR



ACTIVIDADES DE PAÑETE EN FOSO PARA ASCENSOR



ACTIVIDADES DE PAÑETE EN FOSO PARA ASCENSOR



ACTIVIDADES ELECTRICAS PARA ASCENSOR



ACTIVIDADES ELECTRICAS PARA ASCENSOR

Formato
REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES EN OBRA-INTERVENTORÍA
CO-FO-29 V:0

CONSORCIO INTERVENTORES A&O

REGISTRO FOTOGRAFICO

SEDE ACADEMICA



INSTALACIÓN METALICA DEL ASCENSOR DE LA SEDE



ACTIVIDADES DE PAÑETE EN FOSO PARA ASCENSOR

Formato
REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES EN OBRA-INTERVENTORÍA
CO-FO-29 V:0

CONSORCIO INTERVENTORES A&O

REGISTRO FOTOGRAFICO

SEDE ACADEMICA



INSTALACIÓN METALICA DEL ASCENSOR DE LA SEDE



INSTALACIÓN METALICA DEL ASCENSOR DE LA SEDE

Formato
REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES EN OBRA-INTERVENTORÍA
CO-FO-29 V:0

CONSORCIO INTERVENTORES A&O

REGISTRO FOTOGRAFICO

SEDE CÚCUTA



FINALIZA ENCHAPE DE MUROS EN BAÑOS DEL PRIMER PISO



FINALIZA ENCHAPE DE MUROS EN BAÑOS DEL PRIMER PISO



ESTRUCTURA DE SOPORTE PARA MESÓN EN GRANITO DEL BAÑO DE HOMBRES PRIMER PISO.



ESTRUCTURA DE SOPORTE PARA MESÓN EN GRANITO DEL BAÑO DE HOMBRES PRIMER PISO.



PINTURA DE AUDITORIO



PINTURA EN AUDITORIO



ENCHAPE DE MUROS EN CUARTO DE ASEO



CAMBIO DE BATERIAS UPS

Formato
REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES EN OBRA-INTERVENTORÍA
CO-FO-29 V:0

CONSORCIO INTERVENTORES A&O

REGISTRO FOTOGRAFICO

SEDE CÚCUTA



ENCHAPE DE MURO EN CUARTO DE ASEO.



ENCHAPE DE MURO EN CUARTO DE ASEO.



ESTRUCTURA DE SOPORTE PARA MESÓN EN GRANITO DEL BAÑO DE MUJERES PRIMER PISO.



ESTRUCTURA DE SOPORTE PARA MESÓN EN GRANITO DEL BAÑO DE MUJERES PRIMER PISO.



PINTURA DE AUDITORIO



ARRIBO DE DIVISIONES METALICAS DE BAÑOS PISO 1 A LA SEDE

Formato
REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES EN OBRA-INTERVENTORÍA
CO-FO-29 V:0

CONSORCIO INTERVENTORES A&O

REGISTRO FOTOGRAFICO

SEDE CÚCUTA



ENCHAPE DE PISO.



ENCHAPE DE MURO EN CUARTO DE ASEO.



MESÓN EN GRANITO DEL BAÑO DE HOMBRES PRIMER PISO.



MESÓN EN GRANITO DEL BAÑO DE MUJERES PRIMER PISO.



PINTURA DE AUDITORIO



PINTURA DE AUDITORIO

Formato
REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES EN OBRA-INTERVENTORÍA
CO-FO-29 V:0

CONSORCIO INTERVENTORES A&O

REGISTRO FOTOGRAFICO

SEDE CÚCUTA



INSTALACIÓN DE LAVAMANOS



INSTALACIÓN DE SANITARIOS



INSTALACIÓN DE SANITARIOS



INSTALACIÓN DE PUNTOS ELECTRICOS EN CAFETERIA



PINTURA DE AUDITORIO




PINTURA DE AUDITORIO

REGISTRO FOTOGRAFICO

SEDE CÚCUTA



ENCHAPE DE MUROS EN CUARTO DE ASEO



ENCHAPE DE MUROS EN CUARTO DE ASEO




PINTURA EN AUDITORIO




PINTURA EN AUDITORIO




REINSTALACION DE DIVISIONES DEL TERCER PISO



REINSTALACION DE DIVISIONES DEL TERCER PISO



INSTALACION DE LUMINARIAS EN BAÑOS DEL PRIMER PISO



INSTALACION DE LUMINARIAS EN BAÑOS DEL PRIMER PISO

Formato
REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES EN OBRA-INTERVENTORÍA
CO-FO-29 V:0

CONSORCIO INTERVENTORES A&O

REGISTRO FOTOGRAFICO

SEDE CÚCUTA



ENCHAPE DE MUROS EN CUARTO DE ASEO



ENCHAPE DE MUROS EN CUARTO DE ASEO



ENCHAPE DE PISO BAÑO HOMBRES PISO 1



GRIFERIA EN LAVAMANOS



INSTALACION DE ORINALES EN BAÑOS DE HOMBRE PRIMER PISO



INSTALACIÓN DE ORINALES



PINTURA DE AUDITORIO



PINTURA DE AUDITORIO

Formato
REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES EN OBRA-INTERVENTORÍA
CO-FO-29 V:0

CONSORCIO INTERVENTORES A&O

REGISTRO FOTOGRAFICO

ARAUCA



DESMONTE DE CANALETA DE PISO CON PUNTOS DE VOZ Y DATOS



DESMONTE DE CANALETA DE PISO CON PUNTOS DE VOZ Y DATOS



INSTALACIÓN DE CANALETA PERIMETRAL



INSTALACIÓN DE CANALETA PERIMETRAL

Formato
REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES EN OBRA-INTERVENTORÍA
CO-FO-29 V:0

CONSORCIO INTERVENTORES A&O

REGISTRO FOTOGRAFICO

SEDE A ADMINISTRATIVA





DESMONTE DE LAVAMANOS





INSTALACION DE LAVAMANOS

INFORME SEMANAL CONTRATO BOG-1843-2023

OBJETO	Contratar la Interventoría técnica, administrativa, financiera, presupuestal, legal, ambiental y social del contrato de obra pública que resulte adjudicado de la Licitación pública, cuyo objeto es "Realizar los mantenimientos locativos a las Sedes de la Escuela Superior de Administración Pública a nivel Nacional, así como los mantenimientos preventivos, correctivos y de emergencia requeridos por la entidad.
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORES A&O
CONTRATISTA	BUILDING SAS
CONTRATO DE OBRA	BOG-1843-2023
CONTRATANTE	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA – ESAP

SEMANA N°	39	DEL	14-oct-24	AL	20-oct-24

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

1.1 CONTRATO DE INTERVENTORIA		1.2 CONTRATO DE OBRA	
Contrato No .	BOG-1846-2023	**Contrato No .**	BOG-1843-2023
Fecha de Iniciación	24-ene-24	**Fecha de Iniciación**	19-feb-24
Fecha de Terminación	24-oct-24	**Fecha de Terminación**	18-oct-24
Plazo Inicial	9 MESES	**Plazo Inicial**	8 MESES
Valor inicial	MIL CIENTO ONCE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO VEINTIÚN PESOS ($1.111.428.121)	**Valor inicial**	NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y TRES PESOS ($ 993'178.173)
Tiempo total contrato	9 MESES	**Tiempo total contrato**	8 MESES
Fecha de terminación final	24-oct-24	**Fecha de terminación final**	18-oct-24

2. CONTROL DE PROGRAMACIÓN.

2.1 ADMINISTRATIVO.

CONTROLES Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO	• El 14 de octubre de 2024 se emite comunicado con restriccion al contratista mediante oficio CONINTERVENTORESA&O-INT/ESAP1846-GRUP2-TEC-385-23 - RTA OFICIO BOG-1843-418-2024, APROBACIÓN CON RESTRICCIÓN PARA EL INGRESO DEL PERSONAL, SEDE ARAUCA • Se emite a la entidad informe semanal de interventoria No 38 mediante oficio GER-097-23 , INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA N° 38 con fecha del 15 de octubre de 2024. • El 15 de octubre de 2024 se envia al contratista acta de comité No 31 para firma mediante correo electronico. • Se solicita al contratista la entrega del informe mensual de septiembre de 2024 mediante oficio TEC- 386-23, SOLICITUD DE INFORME DE OBRA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 con fecha del 15 de octubre de 2024. • El 16 de octubre se emite a la entidad informe semanal de obra mediante oficio GER-098-23 , INFORME SEMANAL DE OBRA N°34 • El 17 de octubre de 2024 se envia mediante correo electronico al contratista acta de comité No 32 para firmas. • El 17 de octubre de 2024 se solicita al contratista presentar el certificado del lavado de tanques de la sede de Arauca mediante oficio TEC- 387-23, SOLICITUD DE CERTIFICADO DEL LAVADO DE TANQUES EN LA SEDE DE ARAUCA

2.2 AVANCE DE OBRA.

EJECUCION SEMANAL POR FRENTES							ACTIVIDADES
No.	**GRUPO**	PORCENTAJE PROGRAMADO (DEL TOTAL DEL CONTRATO)	PORCENTAJE EJECUTADO (DEL TOTAL DEL CONTRATO)	PROGRAMADO 100% (DEL VALOR DEL FRENTE)	PORCENTAJE EJECUTADO (DEL VALOR DEL FRENTE)	VALOR FRENTE	**DESCRIPCIÓN**
1	CUCUTA	35,42%	35,42%	100,00%	100,00%	$ 351.821.118,00	Se trabajo en la susbsanacion de las divisiones de acero inoxidable en baños, instalacion de nuevas divisiones en los baños del primer piso, aseo final de obra y suministro de papeleras en los baños del primer, segundo y tercer piso para entrega final de la sede.
2	BUCARAMANGA SEDE ADMINISTRATIVA	13,41%	13,41%	100,00%	100,00%	$ 133.230.275,00	Se realizó actividad de mantenimiento de ventaneria en silicona para entrega final de la sede.
3	BUCARAMANGA SEDE ACADEMICA	25,86%	25,86%	100,00%	100,00%	$ 256.851.132,00	Se adelantaron trabajos de subsanacion de acabados finales como pintura en foso tipo koraza, resanes en interiores y la instalacion del ascensor unipersonal de la sede para entrega final.
4	ARAUCA	22,34%	22,34%	100,00%	100,00%	$ 221.918.925,00	Continuaron con actividades de obra electrica para habilitar sala de cómputo en el bloque E y se finalizo el mantenimiento de ventanería e instalacion de vidrio incoloro de la sede para entrega final de la misma.
5	BOLSA DE REPUESTOS	2,96%	2,96%	100,00%	100,00%	$ 29.356.723,00	Quedan ejecutados en su totalidad quedando pendiente la presentacion de los informes de mantenimientos correctivos.
TOTALES		**100,00%**	**100,00%**				

3. AVANCE FINANCIERO.

3.1 AVANCE FINANCIERO

BALANCE DE OBRA EJECUTADA	VR.TOTAL DEL CONTRATO	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
	$ 993.178.173,00	$ 993.178.173	$ -		0,00%	100,00%

4. PERSONAL INVOLUCRADO EN EL CONTRATO (promedio semanal)

4.1. PERSONAL INVOLUCRADO EN EL CONTRATO INTERVENTORIA

PERSONAL	CANTIDAD	PERSONAL	CANTIDAD
DIRECTOR GENERAL DE INTERVENTORIA PARA GRUPO 1	1		
DIRECTOR REGIONAL DE INTERVENTORIA PARA GRUPO 1	1		
RESIDENTE TERRITORIAL DE INTERVENTORIA PARA GRUPO 1	1		
PROFESIONAL SISO PARA GRUPO 1	1		
PROFESIONAL AMBIENTAL PARA GRUPO 1	1		
ESPECIALISTA ELECTRICO O DE REDES PARA GRUPO 1	1		

4.2. PERSONAL INVOLUCRADO EN EL CONTRATO OBRA

PERSONAL	CANTIDAD PERSONAS	PERSONAL	CANTIDAD PERSONAS
DIRECTOR DE OBRA	1	OFICIALES	4
RESIDENTE DE OBRA	3	AYUDANTES	6
CARPINTERIA METALICA	1		
TECNICO ASCENSOR	1		
PROFESIONAL SST	1		


INFORME SEMANAL CONTRATO BOG-1843-2023

OBJETO	Contratar la Interventoría técnica, administrativa, financiera, presupuestal, legal, ambiental y social del contrato de obra pública que resulte adjudicado de la Licitación pública, cuyo objeto es "Realizar los mantenimientos locativos a las Sedes de la Escuela Superior de Administración Pública a nivel Nacional, así como los mantenimientos preventivos, correctivos y de emergencia requeridos por la entidad.
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORES A&O
CONTRATISTA	BUILDING SAS
CONTRATO DE OBRA	BOG-1843-2023
CONTRATANTE	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA – ESAP

SEMANA N°	39	DEL	14-oct-24	AL	20-oct-24


5. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACIÓN) GENERAL

AVANCE FISICO SEMANAL ACUMULADO



	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21	S22	S23	S24	S25	S26	S27	S28	S29	S30	S31	S32	S33	S34	S35
PROGRAMADO	0,0	1,0	1,0	2,0	3,0	4,0	6,0	8,0	13,	16,	19,	21,	22,	23,	27,	30,	31,	35,	39,	42,	47,	52,	57,	62,	65,	68,	70,	73,	79,	83,	85,	88,	95,	84,	100
EJECUTADO	0,0	0,0	0,0	1,3	2,4	3,1	4,0	8,1	14,	16,	17,	17,	18,	20,	23,	28,	31,	40,	43,	45,	47,	48,	54,	72,	72,	72,	72,	73,	73,	75,	77,	80,	81,	91,	100

AVANCE FINANCIERO SEMANAL ACUMULADO



	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21	S22	S23	S24	S25	S26	S27	S28	S29	S30	S31	S32	S33	S34	S35
PROGRAMADO	0,0	0,0	0,0	0,8	2,8	3,8	5,9	7,8	9,4	10,	11,	13,	14,	15,	24,	32,	33,	35,	37,	41,	46,	50,	54,	63,	64,	65,	67,	67,	79,	83,	85,	86,	95,	70,	100
EJECUTADO	0,0	0,0	0,0	1,4	2,3	3,1	4,0	8,1	14,	16,	17,	17,	18,	20,	23,	28,	31,	40,	43,	45,	47,	48,	54,	62,	62,	62,	63,	63,	69,	69,	71,	75,	78,	100	100

Semanas de acuerdo a contrato de obra del contratista BUILDING SAS

SEGUIMIENTO AVANCE FISICO			
SEMANA	PROGRAMADO	EJECUTADO	PERIODO
S1	0,00%	0,00%	19 al 25 feb
S2	1,00%	0,00%	26 feb a 3 mar
S3	1,00%	0,00%	4 al 10 mar
S4	2,00%	1,35%	11 al 17 mar
S5	3,00%	2,45%	18 al 24 mar
S6	4,00%	3,19%	25 al 31 mar
S7	6,00%	4,05%	01 al 07 abr
S8	8,00%	8,15%	08 al 14 abr
S9	13,00%	14,96%	15 al 21 abr
S10	16,00%	16,04%	22 al 28 abr
S11	19,00%	17,34%	29 abr al 5 may
S12	21,00%	17,58%	06 may al 12 may
S13	22,00%	18,66%	13 may al 19 may
S14	23,00%	20,28%	20 may al 26 may
S15	27,00%	23,61%	27 may al 02 jun
S16	30,00%	28,41%	03 jun al 09 jun
S17	31,00%	31,71%	10 jun al 16 jun
S18	35,00%	40,14%	17 jun al 23 jun
S19	39,00%	43,77%	24 jun al 30 jun
S20	42,00%	45,69%	01 jul al 07 jul
S21	47,00%	47,31%	08 jul al 14 jul
S22	52,00%	48,45%	15 jul al 21 jul
S23	57,00%	54,86%	22 jul al 28 jul
S24	62,00%	72,00%	29 jul a 04 ago
S25	65,00%	72,00%	05 ago al 11 ago
S26	68,00%	72,00%	12 ago al 18 ago
S27	70,00%	72,00%	19 ago al 25 ago
S28	73,00%	73,00%	26 ago al 01 sep
S29	79,00%	73,00%	02 sep al 08 sep
S30	83,00%	75,00%	09 sep al 15 sep
S31	85,00%	77,00%	16 sep al 22 sep
S32	88,00%	80,00%	23 sep al 29 sep
S33	95,00%	81,00%	30 sep al 06 oct
S34	84,00%	91,00%	07 oct al 13 oct
S35	100,00%	100,00%	14 oct al 18 oct

SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO			
VALOR PROGRAMADO	PROGRAMADO	VALOR EJECUTADO	EJECUTADO
$ 1,00	0,00%	$ -	0,00%
$ 1,00	0,00%	$ -	0,00%
$ 1,00	0,00%	$ -	0,00%
$ 8.312.667,00	0,84%	$ 14.122.994,00	1,42%
$ 28.203.689,00	2,84%	$ 22.882.825,00	2,30%
$ 37.722.741,00	3,80%	$ 31.642.657,00	3,19%
$ 58.853.959,00	5,93%	$ 40.223.716,00	4,05%
$ 78.332.739,00	7,89%	$ 80.953.953,00	8,15%
$ 93.982.479,00	9,46%	$ 148.589.386,00	14,96%
$ 107.537.718,00	10,83%	$ 159.315.711,00	16,04%
$ 118.691.684,00	11,95%	$ 172.217.095,20	17,34%
$ 131.176.370,00	13,21%	$ 174.600.722,81	17,58%
$ 141.704.837,00	14,27%	$ 185.327.047,08	18,66%
$ 154.849.777,00	15,59%	$ 201.416.533,48	20,28%
$ 245.268.165,00	24,70%	$ 234.489.366,65	23,61%
$ 319.075.502,00	32,13%	$ 282.161.918,95	28,41%
$ 330.147.882,00	33,24%	$ 314.936.798,66	31,71%
$ 348.098.892,00	35,05%	$ 398.661.718,64	40,14%
$ 373.298.370,00	37,59%	$ 434.714.086,32	43,77%
$ 409.850.364,00	41,27%	$ 453.783.107,24	45,69%
$ 458.205.559,00	46,14%	$ 469.872.593,65	47,31%
$ 505.611.796,00	50,91%	$ 481.194.824,82	48,45%
$ 543.382.601,00	54,71%	$ 544.890.544,00	54,86%
$ 625.989.209,94	63,03%	$ 616.354.299,53	62,06%
$ 638.804.740,30	64,32%	$ 616.354.299,53	62,06%
$ 653.343.591,21	65,78%	$ 616.354.299,53	62,06%
$ 666.996.961,94	67,16%	$ 630.109.813,14	63,44%
$ 672.992.082,91	67,76%	$ 635.430.636,50	63,98%
$ 790.140.976,64	79,56%	$ 685.287.913,00	69,00%
$ 824.992.980,30	83,07%	$ 690.872.968,00	69,56%
$ 845.925.346,78	85,17%	$ 707.119.718,00	71,20%
$ 861.201.133,16	86,71%	$ 747.843.246,00	75,30%
$ 947.673.190,04	95,42%	$ 776.481.736,00	78,18%
$ 697.419.444,17	70,22%	$ 993.178.173,00	100,00%
$ 993.178.173,00	100,00%	$ 993.178.173,00	100,00%

993.178.173,00

NOTAS:

Se llevaron a cabo las entregas de las cuatro sedes que comprende el grupo 2, notificando y quedando en actas de entregas parciales las diferentes observaciones que en compañía con los apoyo de la supervisión se levantaron en los diferentes recorridos de obra, quedando pactado la subsanación de las mismas una semana antes de la liquidación del contrato. Sin embargo se encuentra pendiente el tema de liquidacion para lo cual entre las partes queda como compromiso la revision semanal de dicha documentacion para llevar a cabo el termino del contrato a la mayor brevedad posible.

FIRMA INTERVENTORIA

CARLOS ANDRES FORERO
Director de Interventoría G2
CONSORCIO INTERVENTORES A&O

FIRMA SUPERVISIÓN

FRANCY LIZETH CASTRO MORENO
Apoyo a la supervision ESAP
ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA – ESAP

Formato
REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES EN OBRA-INTERVENTORÍA
CO-FO-29 V:0

CONSORCIO INTERVENTORES A&O

REGISTRO FOTOGRAFICO

SEDE A ADMINISTRATIVA





MANTENIMIENTO DE VENTANERIA EN SEDE.

Formato REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES EN OBRA-INTERVENTORÍA CO-FO-29 V:0	CONSORCIO INTERVENTORES A&O

REGISTRO FOTOGRAFICO

SEDE ACADEMICA



LIMPIEZA EN FOSO DEL ASCENSOR



APLICACIÓN DE PINTURA EN FOSO DEL ASCENSOR

Formato
REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES EN OBRA-INTERVENTORÍA
CO-FO-29 V:0

CONSORCIO INTERVENTORES A&O

REGISTRO FOTOGRAFICO

SEDE ACADEMICA



INSTALACIÓN METALICA DEL ASCENSOR DE LA SEDE



INSTALACIÓN METALICA DEL ASCENSOR DE LA SEDE



ACTIVIDADES DE PINTURA KORAZA



ACTIVIDADES DE PINTURA KORAZA

Formato
REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES EN OBRA-INTERVENTORÍA
CO-FO-29 V:0

CONSORCIO INTERVENTORES A&O

REGISTRO FOTOGRAFICO

SEDE ACADEMICA



PINTURA EN FOSO DEL ASCENSOR



PINTURA EN FOSO DEL ASCENSOR



ACTIVIDADES DE PINTURA



ACTIVIDADES DE PINTURA

Formato
REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES EN OBRA-INTERVENTORÍA
CO-FO-29 V:0

CONSORCIO INTERVENTORES A&O

REGISTRO FOTOGRAFICO

SEDE CÚCUTA



INSTALACION DE DIVISIONES EN ACERO INOXIDABLE



INSTALACION DE DIVISIONES EN ACERO INOXIDABLE



SUMINISTRO DE PAPELERAS



SUMINISTRO DE PAPELERAS

Formato
REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES EN OBRA-INTERVENTORÍA
CO-FO-29 V:0

CONSORCIO INTERVENTORES A&O

REGISTRO FOTOGRAFICO

SEDE CÚCUTA



INSTALACION DE DISPENSADOR DE JABÓN



INSTALACION DE DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO



INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PARA DIVISIONES EN ACERO INOXIDABLE



INICIA INSTALACIÓN DE DIVISIONES EN ACERO INOXIDABLE



INICIA ASEO DE OBRA



ASEO DE OBRA

Formato
REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES EN OBRA-INTERVENTORÍA
CO-FO-29 V:0

CONSORCIO INTERVENTORES A&O

REGISTRO FOTOGRAFICO

SEDE CÚCUTA



INSTALACION DE DIVISIONES EN ACERO INOXIDABLE



INSTALACION DE DIVISIONES EN ACERO INOXIDABLE

Formato
REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES EN OBRA-INTERVENTORÍA
CO-FO-29 V:0

CONSORCIO INTERVENTORES A&O

REGISTRO FOTOGRAFICO

ARAUCA



SELLADO DE VENTANERIA



SELLADO DE VENTANERIA



SELLADO DE VENTANERIA



SELLADO DE VENTANERIA

Formato
REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES EN OBRA-INTERVENTORÍA
CO-FO-29 V:0

CONSORCIO INTERVENTORES A&O

REGISTRO FOTOGRAFICO

ARAUCA



SELLADO DE VENTANERIA



SELLADO DE VENTANERIA



SELLADO DE VENTANERIA

INFORME SEMANAL CONTRATO BOG-1843-2023

OBJETO	Contratar la Interventoría técnica, administrativa, financiera, presupuestal, legal, ambiental y social del contrato de obra pública que resulte adjudicado de la Licitación pública, cuyo objeto es "Realizar los mantenimientos locativos a las Sedes de la Escuela Superior de Administración Pública a nivel Nacional, así como los mantenimientos preventivos, correctivos y de emergencia requeridos por la entidad.
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORES A&O
CONTRATISTA	BUILDING SAS
CONTRATO DE OBRA	BOG-1843-2023
CONTRATANTE	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA – ESAP

SEMANA N°	40	DEL	21-oct-24	AL	31-oct-24

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

1.1 CONTRATO DE INTERVENTORIA		1.2 CONTRATO DE OBRA	
Contrato No .	BOG-1846-2023	**Contrato No .**	BOG-1843-2023
Fecha de Iniciación	24-ene-24	**Fecha de Iniciación**	19-feb-24
Fecha de Terminación	24-oct-24	**Fecha de Terminación**	18-oct-24
Plazo Inicial	9 MESES	**Plazo Inicial**	8 MESES
Valor inicial	MIL CIENTO ONCE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO VEINTIÚN PESOS ($1.111.428.121)	**Valor inicial**	NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y TRES PESOS ($ 993'178.173)
Tiempo total contrato	9 MESES	**Tiempo total contrato**	8 MESES
Fecha de terminación final	24-oct-24	**Fecha de terminación final**	18-oct-24

2. CONTROL DE PROGRAMACIÓN.

2.1 ADMINISTRATIVO.

CONTROLES Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO	• El dia 21 de octubre de 2024 se emite oficio con el TEC- 388-23, PRIMER LLAMADO DE ATENCIÓN POR ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DE OBRA para solicitar al contratista la documentación pertinente para liquidación del contrato. • El dia 21 de octubre de 2024 se emite a la entidad el informe semanal N°39 mediante oficio GER-099-23 , INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA N° 39 • El día 25 de octubre de 2024 se remite al contratista comunicado TEC- 389-23, DOCUMENTACIÓN PENDIENTE DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LAS SEDES QUE COMPRENDE EL GRUPO 2 PARA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO. Documentación reiterativa para que se de el alcance final del contrato y el proceso de liquidación. • El dia 25 de octubre de 2024 se remite al contratista el comunicado TEC- 390-23, SOLICITUD DE CRONOGRAMA PARA ENTREGA DE ACTIVIDADES OBSERVADAS con el fin de que se entregue el cronograma de subsanacion de actividades que se vienen realizando. • El 28 de octubre de 2024 se remite al contratista la solicitud de presentar el acta parcial N° 6 mediante oficio TEC- 391-23, SOLICITUD DE ACTA PARCIAL N° 6

2.2 AVANCE DE OBRA.

EJECUCION SEMANAL POR FRENTES							ACTIVIDADES
No.	**GRUPO**	PORCENTAJE PROGRAMADO (DEL TOTAL DEL CONTRATO)	PORCENTAJE EJECUTADO (DEL TOTAL DEL CONTRATO)	PROGRAMADO 100% (DEL VALOR DEL FRENTE)	PORCENTAJE EJECUTADO (DEL VALOR DEL FRENTE)	VALOR FRENTE	**DESCRIPCIÓN**
1	CUCUTA	35,42%	35,42%	100,00%	100,00%	$ 351.821.118,00	Se trabajo en la susbsanacion de las divisiones de acero inoxidable en baños.
2	BUCARAMANGA SEDE ADMINISTRATIVA	13,41%	13,41%	100,00%	100,00%	$ 133.230.275,00	Se realiza el seguimiento del pendiente del cambio de baterias de UPS e instalación de punto PDU.
3	BUCARAMANGA SEDE ACADEMICA	25,86%	25,86%	100,00%	100,00%	$ 256.851.132,00	Se realiza el seguimiento de la instalacion de ascensor unipersonal para dejarlo funcional.
4	ARAUCA	22,34%	22,34%	100,00%	100,00%	$ 221.918.925,00	Se realiza el seguimiento de las actividades electrícas de la sede para culminación de la misma.
5	BOLSA DE REPUESTOS	2,96%	2,96%	100,00%	100,00%	$ 29.356.723,00	Quedan ejecutados en su totalidad quedando pendiente la presentacion de los informes de mantenimientos correctivos.
TOTALES		**100,00%**	**100,00%**				

3. AVANCE FINANCIERO.

3.1 AVANCE FINANCIERO

BALANCE DE OBRA EJECUTADA	VR.TOTAL DEL CONTRATO	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
	$ 993.178.173,00	$ 993.178.173	$ -		0,00%	100,00%

4. PERSONAL INVOLUCRADO EN EL CONTRATO (promedio semanal)

4.1. PERSONAL INVOLUCRADO EN EL CONTRATO INTERVENTORIA

PERSONAL	CANTIDAD	PERSONAL	CANTIDAD
DIRECTOR GENERAL DE INTERVENTORIA PARA GRUPO 1	1		
DIRECTOR REGIONAL DE INTERVENTORIA PARA GRUPO 1	1		
RESIDENTE TERRITORIAL DE INTERVENTORIA PARA GRUPO 1	1		
PROFESIONAL SISO PARA GRUPO 1	1		
PROFESIONAL AMBIENTAL PARA GRUPO 1	1		
ESPECIALISTA ELECTRICO O DE REDES PARA GRUPO 1	1		

4.2. PERSONAL INVOLUCRADO EN EL CONTRATO OBRA

PERSONAL	CANTIDAD PERSONAS	PERSONAL	CANTIDAD PERSONAS
DIRECTOR DE OBRA	1	OFICIALES	4
RESIDENTE DE OBRA	3	AYUDANTES	6
CARPINTERIA METALICA	1		
TECNICO ASCENSOR	1		
PROFESIONAL SST	1		


INFORME SEMANAL CONTRATO BOG-1843-2023

OBJETO	Contratar la Interventoría técnica, administrativa, financiera, presupuestal, legal, ambiental y social del contrato de obra pública que resulte adjudicado de la Licitación pública, cuyo objeto es "Realizar los mantenimientos locativos a las Sedes de la Escuela Superior de Administración Pública a nivel Nacional, así como los mantenimientos preventivos, correctivos y de emergencia requeridos por la entidad.
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORES A&O
CONTRATISTA	BUILDING SAS
CONTRATO DE OBRA	BOG-1843-2023
CONTRATANTE	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA – ESAP

SEMANA N°	40	DEL	21-oct-24	AL	31-oct-24


5. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACIÓN) GENERAL

AVANCE FISICO SEMANAL ACUMULADO



	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21	S22	S23	S24	S25	S26	S27	S28	S29	S30	S31	S32	S33	S34	S35
PROGRAMADO	0,0	1,0	1,0	2,0	3,0	4,0	6,0	8,0	13,	16,	19,	21,	22,	23,	27,	30,	31,	35,	39,	42,	47,	52,	57,	62,	65,	68,	70,	73,	79,	83,	85,	88,	95,	84,	100
EJECUTADO	0,0	0,0	0,0	1,3	2,4	3,1	4,0	8,1	14,	16,	17,	17,	18,	20,	23,	28,	31,	40,	43,	45,	47,	48,	54,	72,	72,	72,	72,	73,	73,	75,	77,	80,	81,	91,	100

AVANCE FINANCIERO SEMANAL ACUMULADO



	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21	S22	S23	S24	S25	S26	S27	S28	S29	S30	S31	S32	S33	S34	S35
PROGRAMADO	0,0	0,0	0,0	0,8	2,8	3,8	5,9	7,8	9,4	10,	11,	13,	14,	15,	24,	32,	33,	35,	37,	41,	46,	50,	54,	63,	64,	65,	67,	67,	79,	83,	85,	86,	95,	70,	100
EJECUTADO	0,0	0,0	0,0	1,4	2,3	3,1	4,0	8,1	14,	16,	17,	17,	18,	20,	23,	28,	31,	40,	43,	45,	47,	48,	54,	62,	62,	62,	63,	63,	69,	69,	71,	75,	78,	100	100

Semanas de acuerdo a contrato de obra del contratista BUILDING SAS

SEGUIMIENTO AVANCE FISICO			
SEMANA	**PROGRAMADO**	**EJECUTADO**	**PERIODO**
S1	0,00%	0,00%	19 al 25 feb
S2	1,00%	0,00%	26 feb a 3 mar
S3	1,00%	0,00%	4 al 10 mar
S4	2,00%	1,35%	11 al 17 mar
S5	3,00%	2,45%	18 al 24 mar
S6	4,00%	3,19%	25 al 31 mar
S7	6,00%	4,05%	01 al 07 abr
S8	8,00%	8,15%	08 al 14 abr
S9	13,00%	14,96%	15 al 21 abr
S10	16,00%	16,04%	22 al 28 abr
S11	19,00%	17,34%	29 abr al 5 may
S12	21,00%	17,58%	06 may al 12 may
S13	22,00%	18,66%	13 may al 19 may
S14	23,00%	20,28%	20 may al 26 may
S15	27,00%	23,61%	27 may al 02 jun
S16	30,00%	28,41%	03 jun al 09 jun
S17	31,00%	31,71%	10 jun al 16 jun
S18	35,00%	40,14%	17 jun al 23 jun
S19	39,00%	43,77%	24 jun al 30 jun
S20	42,00%	45,69%	01 jul al 07 jul
S21	47,00%	47,31%	08 jul al 14 jul
S22	52,00%	48,45%	15 jul al 21 jul
S23	57,00%	54,86%	22 jul al 28 jul
S24	62,00%	72,00%	29 jul a 04 ago
S25	65,00%	72,00%	05 ago al 11 ago
S26	68,00%	72,00%	12 ago al 18 ago
S27	70,00%	72,00%	19 ago al 25 ago
S28	73,00%	73,00%	26 ago al 01 sep
S29	79,00%	73,00%	02 sep al 08 sep
S30	83,00%	75,00%	09 sep al 15 sep
S31	85,00%	77,00%	16 sep al 22 sep
S32	88,00%	80,00%	23 sep al 29 sep
S33	95,00%	81,00%	30 sep al 06 oct
S34	84,00%	91,00%	07 oct al 13 oct
S35	100,00%	100,00%	14 oct al 18 oct

SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO			
VALOR PROGRAMADO	**PROGRAMADO**	**VALOR EJECUTADO**	**EJECUTADO**
$ 1,00	0,00%	$ -	0,00%
$ 1,00	0,00%	$ -	0,00%
$ 1,00	0,00%	$ -	0,00%
$ 8.312.667,00	0,84%	$ 14.122.994,00	1,42%
$ 28.203.689,00	2,84%	$ 22.882.825,00	2,30%
$ 37.722.741,00	3,80%	$ 31.642.657,00	3,19%
$ 58.853.959,00	5,93%	$ 40.223.716,00	4,05%
$ 78.332.739,00	7,89%	$ 80.953.953,00	8,15%
$ 93.982.479,00	9,46%	$ 148.589.386,00	14,96%
$ 107.537.718,00	10,83%	$ 159.315.711,00	16,04%
$ 118.691.684,00	11,95%	$ 172.217.095,20	17,34%
$ 131.176.370,00	13,21%	$ 174.600.722,81	17,58%
$ 141.704.837,00	14,27%	$ 185.327.047,08	18,66%
$ 154.849.777,00	15,59%	$ 201.416.533,48	20,28%
$ 245.268.165,00	24,70%	$ 234.489.366,65	23,61%
$ 319.075.502,00	32,13%	$ 282.161.918,95	28,41%
$ 330.147.882,00	33,24%	$ 314.936.798,66	31,71%
$ 348.098.892,00	35,05%	$ 398.661.718,64	40,14%
$ 373.298.370,00	37,59%	$ 434.714.086,32	43,77%
$ 409.850.364,00	41,27%	$ 453.783.107,24	45,69%
$ 458.205.559,00	46,14%	$ 469.872.593,65	47,31%
$ 505.611.796,00	50,91%	$ 481.194.824,82	48,45%
$ 543.382.601,00	54,71%	$ 544.890.544,00	54,86%
$ 625.989.209,94	63,03%	$ 616.354.299,53	62,06%
$ 638.804.740,30	64,32%	$ 616.354.299,53	62,06%
$ 653.343.591,21	65,78%	$ 616.354.299,53	62,06%
$ 666.996.961,94	67,16%	$ 630.109.813,14	63,44%
$ 672.992.082,91	67,76%	$ 635.430.636,50	63,98%
$ 790.140.976,64	79,56%	$ 685.287.913,00	69,00%
$ 824.992.980,30	83,07%	$ 690.872.968,00	69,56%
$ 845.925.346,78	85,17%	$ 707.119.718,00	71,20%
$ 861.201.133,16	86,71%	$ 747.843.246,00	75,30%
$ 947.673.190,04	95,42%	$ 776.481.736,00	78,18%
$ 697.419.444,17	70,22%	$ 993.178.173,00	100,00%
$ 993.178.173,00	100,00%	$ 993.178.173,00	100,00%

993.178.173,00

NOTAS:

Se llevaron a cabo las entregas de las cuatro sedes que comprende el grupo 2, notificando y quedando en actas de entregas parciales las diferentes observaciones que en compañía con los apoyo de la supervisión se levantaron en los diferentes Para el desarrollo de esta semana se lleva a cabo las reuniones pertinentes para revision y avance de los pendientes, asi como la supervisión y adelanto de la documentación que permitirá el alcance de la liquidación del contrato de obra e interventoría para lo cual entre las partes queda como compromiso la revision semanal de dicha documentacion para llevar a cabo el termino del contrato a la mayor brevedad posible.

FIRMA INTERVENTORIA

CARLOS ANDRES FORERO
Director de Interventoría G2
CONSORCIO INTERVENTORES A&O

FIRMA SUPERVISIÓN

FRANCY LIZETH CASTRO MORENO
Apoyo a la supervision ESAP
ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA – ESAP

Formato
REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES EN OBRA-INTERVENTORÍA
CO-FO-29 V:0

CONSORCIO INTERVENTORES A&O

REGISTRO FOTOGRAFICO

SEDE A ADMINISTRATIVA




CAMBIO DE BATERÍAS EN UPS DE LA SEDE



CAMBIO DE BATERÍAS EN UPS DE LA SEDE



CAMBIO DE BATERÍAS EN UPS DE LA SEDE



CAMBIO DE BATERÍAS EN UPS DE LA SEDE



PUNTO PDU

Formato
REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES EN OBRA-INTERVENTORÍA
CO-FO-29 V:0

CONSORCIO INTERVENTORES A&O

REGISTRO FOTOGRAFICO

SEDE ACADEMICA





INSTALACIÓN DEL ASCENSOR



INSTALACIÓN DEL ASCENSOR



INSTALACIÓN DEL ASCENSOR

Formato
REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES EN OBRA-INTERVENTORÍA
CO-FO-29 V:0

CONSORCIO INTERVENTORES A&O

REGISTRO FOTOGRAFICO


SEDE CÚCUTA



INSTALACION DE DIVISIONES EN ACERO INOXIDABLE



SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJOS




SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJOS

Formato
REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES EN OBRA-INTERVENTORÍA
CO-FO-29 V:0

CONSORCIO INTERVENTORES A&O

REGISTRO FOTOGRAFICO

ARAUCA




VENTILADOR DE TECHO.




INSTALACIONES ELECTRICAS EN TABLERO



INSTALACIONES ELECTRICAS EN TABLERO





INSTALACIONES ELECTRICAS EN TABLERO