Gobernación del Huila

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA

CONSORCIO INTER CONSULTORES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA #20

Semana Número: 20 Del: 19 de agosto de 2024 Al: 25 de agosto de 2024

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: Días 135 De 274 % Transcurrido 49,27% % Faltante 50,73%

ENTIDAD CONTRATANTE: GOBERNACION DEL HUILA — SEDE: PRIMERA FASE - BACHILLERATO INSTITUCION EDUCATIVA WINNNIPEG — SUPERVISOR: ING EDGAR MARTIN LARA

OBJETO:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	1,73%	11,31%
Valor básico de la Obra programada:	$ 133.504.457,08	$ 437.545.819,98

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	0,13%	14,09%
Valor básico de la Obra Ejecutada:	25.149.704,20	1.136.453.568,65


CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO COLPITALITO 23	
Contrato No.	1506 De 2023	
Valor Inicial:	$	8.544.228.748,98
Valor Actualizado:	$	8.544.228.748,98
Plazo Inicial:	274	
Plazo Actualizado:	274	
Fecha de Iniciación:	lunes, 4 de diciembre de 2023	
Fecha de Vencimiento:	viernes, 10 de enero de 2025	

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	CONSORIO INTERCONSULTORES	
Contrato No.	1585 De 2023	
Valor Inicial:	$	623.308.855,00
Valor Actualizado:	$	623.308.855,00
Plazo Inicial:	274	
Plazo Actualizado:	274	
Fecha de Iniciación:	lunes, 4 de diciembre de 2023	
Fecha de Vencimiento:	viernes, 10 de enero de 2025	

GRAFICO AVANCE SEMANAL PROGRAMADO



MÓDULO BIBLIOTECA: Instalación de acero de refuerzo, formaleta y fundida de concreto para Vigas de Cimentación.

MÓDULO SALA DE PROFESORES: Se inician actividades para Replanteo de este módulo

El Contratista continúa con el desarrollo de mesas técnicas de trabajo con los profesionales en estructuras, redes electricas, redes hidrosanitarias, geotecnista y con el consultor, para garantizar que este último cumpla con la normatividad en los diseños y dar solución a los requerimientos del Proyecto.

IMAGENES AVANCE





INSTALACION DE FORMALETA PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN - MODULO BIBLIOTECA



INSTALACION DE FORMALETA PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN - MODULO BIBLIOTECA



INSTALACION DE FORMALETA PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN - MODULO BIBLIOTECA



INSTALACION DE FORMALETA PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN - MODULO BIBLIOTECA



SE INICIA REPLANTEO - MODULO SALA DE PROFESORES



SE REALIZA FUNDIDA DE VIGAS DE CIMENTACIÓN - MODULO BIBLIOTECA



TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO



FUNDIDA DE VIGAS DE CIMENTACIÓN - MODULO BIBLIOTECA



FUNDIDA DE VIGAS DE CIMENTACIÓN - MODULO BIBLIOTECA



FUNDIDA DE VIGAS DE CIMENTACIÓN - MODULO BIBLIOTECA



TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO PARA ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD

TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO PARA ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD





RETIRO DE FORMALETA DE VIGAS DE CIMENTACION - BIBLIOTECA



RETIRO DE FORMALETA DE VIGAS DE CIMENTACION - BIBLIOTECA



RETIRO DE FORMALETA DE VIGAS DE CIMENTACION - BIBLIOTECA

RETIRO DE FORMALETA DE VIGAS DE CIMENTACION - BIBLIOTECA

OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA
AL MOMENTO DE CORTE DEL PRESENTE INFORME AUN EL CONSULTOR DEL PROYECTO NO HA CUMPLIDO CON LOS COMPROMISOS QUE PACTO CON LA GOBERNACION DEL HUILA Y LA ALCLADIA DE PITALITO PARA LEVANTAR LA SUSPENSION DEL PRESENTE CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA, SE HA AVANZADO EN LO QUE LOS DISEÑOS AJUSTADOS HAN PERMITIDO, TODO ESTO UNICAMENTE ATRIBUIBLE AL CONSULTOR DEL PROYECTO. POR OTRA PARTE NO SE HA REALIZADO EL APROVECHAMIENTO FORESTAL RESPONSABILIAD DE LA ALCALDIA DE PITALITO LO QUE TAMBIEN HA DIFICULTADO EL AVANCE DE OBRA	Firma Nombre : Ing. Oscar G. Gordillo Guerrero REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA

Gobernación del Huila

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA

CONSORCIO INTER CONSULTORES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA #21

Semana Número: 21 Del: 26 de agosto de 2024 Al: 1 de septiembre de 2024

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: Días 142 De 274 % Transcurrido 51,82% % Faltante 48,18%

ENTIDAD CONTRATANTE: GOBERNACION DEL HUILA — SEDE: PRIMERA FASE - BACHILLERATO INSTITUCION EDUCATIVA WINNNIPEG — SUPERVISOR: ING EDGAR MARTIN LARA

OBJETO:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	1,74%	13,05%
Valor básico de la Obra programada:	$ 133.504.457,08	$ 437.545.819,98

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	0,13%	14,22%
Valor básico de la Obra Ejecutada:	25.149.704,20	1.136.453.568,65


CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO COLPITALITO 23	
Contrato No.	1506 De 2023	
Valor Inicial:	$	8.544.228.748,98
Valor Actualizado:	$	8.544.228.748,98
Plazo Inicial:	274	
Plazo Actualizado:	274	
Fecha de Iniciación:	lunes, 4 de diciembre de 2023	
Fecha de Vencimiento:	viernes, 10 de enero de 2025	

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	CONSORIO INTERCONSULTORES	
Contrato No.	1585 De 2023	
Valor Inicial:	$	623.308.855,00
Valor Actualizado:	$	623.308.855,00
Plazo Inicial:	274	
Plazo Actualizado:	274	
Fecha de Iniciación:	lunes, 4 de diciembre de 2023	
Fecha de Vencimiento:	viernes, 10 de enero de 2025	

GRAFICO AVANCE SEMANAL PROGRAMADO



MÓDULO BIBLIOTECA: Instalación de acero de refuerzo para Columnas. Nivelación y compactación de recebo entre vigas de cimentación.

MÓDULO SALA DE PROFESORES: Localización y Replanteo (Módulos 1 y 2). Excavación mecánica, perfilado manual, y armado de parrillas para zapatas.

La comisión topográfica de interventoría realiza chequeo de Replanteo del Módulo Sala de Profesores.

El Contratista continúa con el desarrollo de mesas técnicas de trabajo con los profesionales en estructuras, redes electricas, redes hidrosanitarias, geotecnista y con el consultor, para garantizar que este último cumpla con la normatividad en los diseños y dar solución a los requerimientos del Proyecto.

IMAGENES AVANCE





INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO PARA COLUMNAS - MODULO BIBLIOTECA



INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO PARA COLUMNAS - MODULO BIBLIOTECA



INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO PARA COLUMNAS - MODULO BIBLIOTECA



INSTALACION Y COMPACTACION DE RECEBO ENTRE VIGAS DE CIMENTACION - BIBLIOTECA



INSTALACION Y COMPACTACION DE RECEBO ENTRE VIGAS DE CIMENTACION - BIBLIOTECA



NIVELACION DE TERRENO ENTRE VIGAS DE CIMENTACION - BIBLIOTECA



INSTALACION Y COMPACTACION DE RECEBO ENTRE VIGAS DE CIMENTACION - BIBLIOTECA



CHEQUEO DE LOCALIZACION MODULO SALA DE PROFESORES POR COMISION TOPOGRAFICA DE INTERVENTORIA



LOCALIZACION Y REPLANTEO - MODULO SALA DE PROFESORES



LOCALIZACION Y REPLANTEO - MODULO SALA DE PROFESORES



DESCARGUE DE ACERO ESTRUCTURAL

EXCAVACION MECANICA PARA ZAPATAS - MODULO SALA DE PROFESORES





EXCAVACION MECANICA PARA ZAPATAS - MODULO SALA DE PROFESORES



ARMADO DE PARRILLAS PARA ZAPATAS - MODULO SALA DE PROFESORES



PERFILADO MANUAL DE EXCAVACIONES DE ZAPATAS - MODULO BIBLIOTECA

PERFILADO MANUAL DE EXCAVACIONES DE ZAPATAS - MODULO BIBLIOTECA

OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA
SE CIERRA EL MES Y EL AVANCE NO HA SIDO SIGNIFICATIVO POR LAS DEMORAS EN LA CULMINACION DE LAS OBSERVACIONES A LOS DISEÑOS POR PARTE DEL CONSULTOR, ESTO TAMBIEN HA PERJUDICADO LA OBTENCION DE PROVISIONAL ELECTRICA Y HIDRAHULICA PARA LA OBRA. EL APROVECHAMIENTO FORESTAL POR PARTE DE LA CONSULTORIA AUN NO SE REALIZA AFECTANDO LA PROGRAMACION.	Firma Nombre : Ing. Oscar G. Gordillo Guerrero REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA

Gobernación del Huila	**“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA”**
FORMATO INFORME DE INTERVENTORIA/ SUPERVISION CONTRATO DE OBRA	

REGISTRO FOTOGRAFICO



Fotografia No 1: INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO PARA ZAPATAS - MODULO BIBLIOTECA



Fotografia No 2: INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO PARA ZAPATAS Y COLUMNAS - MODULO BIBLIOTECA



Fotografia No 3: INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO PARA ZAPATAS Y COLUMNAS - MODULO BIBLIOTECA



Fotografia No 4: INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO PARA ZAPATAS Y COLUMNAS - MODULO BIBLIOTECA



Fotografia No 5: FUNDIDA DE CONCRETO CICLOPEO PARA BASE ZAPATAS C8, C9 Y C19 - MODULO BIBLIOTECA



Fotografia No 6: FUNDIDA DE CONCRETO CICLOPEO PARA BASE ZAPATAS C8, C9 Y C19 - MODULO BIBLIOTECA



Fotografia No 7: FUNDIDA DE CONCRETO CICLOPEO PARA BASE ZAPATAS C8, C9 Y C19 - MODULO BIBLIOTECA



Fotografia No 8: FUNDIDA DE CONCRETO CICLOPEO PARA BASE ZAPATAS C8, C9 Y C19 - MODULO BIBLIOTECA



Fotografia No 9: FUNDIDA DE CONCRETO CICLOPEO PARA BASE ZAPATAS C8, C9 Y C19 - MODULO BIBLIOTECA



Fotografia No 10: TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO - PARA ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD



Fotografia No 11: INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO SOBRE CICLÓPEO, PARA ZAPATAS Y COLUMNAS C8, C9 Y C19 - MODULO BIBLIOTECA



Fotografia No 12: INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO SOBRE CICLÓPEO, PARA ZAPATAS Y COLUMNAS C8, C9 Y C19 - MODULO BIBLIOTECA



Fotografia No 13: INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO PARA ZAPATAS Y COLUMNAS - MODULO BIBLIOTECA



Fotografia No 14: TOMA DE SONDEOS - CAMPO DEPORTIVO



Fotografia No 15: TOMA DE SONDEOS - CAMPO DEPORTIVO



Fotografia No 16: INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO SOBRE CICLÓPEO, PARA ZAPATAS Y COLUMNAS C8, C9 Y C19. INSTALACION DE FORMALETA PARA ZAPATAS - MODULO BIBLIOTECA



Fotografia No 17: EXTRACCION MANUAL DE AGUA CONTENIDA EN EXCAVACIONES PARA FUNDIDA DE ZAPATAS EL DÍA SIGUIENTE



Fotografia No 18: EXTRACCION MANUAL DE AGUA CONTENIDA EN EXCAVACIONES PARA FUNDIDA DE ZAPATAS EL DÍA SIGUIENTE



Fotografia No 19: DEBIDO A LAS FUERTES LLUVIAS PRESENTADAS, SE APLAZA LA FUNDIDA DE ZAPATAS DEL MODULO BIBILIOTECA PARA LA SEMANA SIGUIENTE



Fotografia No 20: DEBIDO A LAS FUERTES LLUVIAS PRESENTADAS, SE APLAZA LA FUNDIDA DE ZAPATAS DEL MODULO BIBILIOTECA PARA LA SEMANA SIGUIENTE



Fotografia No 21: SE INICIA FUNDIDA DE ZAPATAS DE MÓDULO BIBLIOTECA



Fotografia No 22: FUNDIDA DE ZAPATAS DE MÓDULO BIBLIOTECA



Fotografia No 23: CHEQUEO DE ASENTAMIENTO



Fotografia No 24: TOMA DE CILINDROS PARA ENSAYOS DE CALIDAD - INTERVENTORIA



Fotografia No 25: TOMA DE CILINDROS PARA ENSAYOS DE CALIDAD - CONTRATISTA



Fotografia No 26: DEBIDO A FUERTES LLUVIAS PRESENTADAS SE SUSPENDE LA FUNDIDA DE ZAPATAS DE LA BIBLIOTECA



Fotografia No 27: DEBIDO A FUERTES LLUVIAS PRESENTADAS SE SUSPENDE LA FUNDIDA DE ZAPATAS DE LA BIBLIOTECA



Fotografia No 28: FUNDIDA DE LAS ZAPATAS PENDIENTES - MODULO BIBLIOTECA



Fotografia No 29: FUNDIDA DE ZAPATAS - MODULO BIBLIOTECA



Fotografia No 30: FUNDIDA DE ZAPATAS - MODULO BIBLIOTECA



Fotografia No 31: CHEQUEO DE ASENTAMIENTO DEL CONCRETO



Fotografia No 32: EXCAVACION MANUAL PARA VIGAS DE CIMENTACION - MODULO BIBLIOTECA



Fotografia No 33: FUNDIDA DE SOLADOS DE LIMPIEZA PARA VIGAS DE CIMENTACION - BIBLIOTECA



Fotografia No 34: FUNDIDA DE SOLADOS DE LIMPIEZA PARA VIGAS DE CIMENTACION - BIBLIOTECA



Fotografia No 35: INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO PARA VIGAS DE CIMENTACION - MODULO BIBLIOTECA



Fotografia No 36: INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO PARA VIGAS DE CIMENTACION - MODULO BIBLIOTECA



Fotografia No 37: ADECUACION DE TERRENO - MODULO BIBLIOTECA



Fotografia No 38: INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO PARA VIGAS DE CIMENTACION - MODULO BIBLIOTECA



Fotografia No 39: INSTALACION DE FORMALETA PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN - MODULO BIBLIOTECA



Fotografia No 40: INSTALACION DE FORMALETA PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN - MODULO BIBLIOTECA



Fotografia No 41: INSTALACION DE FORMALETA PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN - MODULO BIBLIOTECA



Fotografia No 42: INSTALACION DE FORMALETA PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN - MODULO BIBLIOTECA



Fotografia No 61: INSTALACION Y COMPACTACION DE RECEBO ENTRE VIGAS DE CIMENTACION - BIBLIOTECA



Fotografia No 62: CHEQUEO DE LOCALIZACION MODULO SALA DE PROFESORES POR COMISION TOPOGRAFICA DE INTERVENTORIA



Fotografia No 63: LOCALIZACION Y REPLANTEO - MODULO SALA DE PROFESORES



Fotografia No 64: LOCALIZACION Y REPLANTEO - MODULO SALA DE PROFESORES



Fotografia No 65: DESCARGUE DE ACERO ESTRUCTURAL



Fotografia No 66: EXCAVACION MECANICA PARA ZAPATAS - MODULO SALA DE PROFESORES



Fotografia No 67: EXCAVACION MECANICA PARA ZAPATAS - MODULO SALA DE PROFESORES



Fotografia No 68: ARMADO DE PARRILLAS PARA ZAPATAS - MODULO SALA DE PROFESORES



Fotografia No 69: PERFILADO MANUAL DE EXCAVACIONES DE ZAPATAS - MODULO BIBLIOTECA



Fotografia No 70: PERFILADO MANUAL DE EXCAVACIONES DE ZAPATAS - MODULO BIBLIOTECA



Fotografia No 71: PERFILADO MANUAL DE EXCAVACIONES DE ZAPATAS - MODULO BIBLIOTECA



Fotografia No 72: PERFILADO MANUAL DE EXCAVACIONES DE ZAPATAS - MODULO BIBLIOTECA



Fotografia No 43: SE INICIA REPLANTEO - MODULO SALA DE PROFESORES



Fotografia No 44: SE REALIZA FUNDIDA DE VIGAS DE CIMENTACIÓN - MODULO BIBLIOTECA



Fotografia No 45: TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO



Fotografia No 46: FUNDIDA DE VIGAS DE CIMENTACIÓN - MODULO BIBLIOTECA



Fotografia No 47: FUNDIDA DE VIGAS DE CIMENTACIÓN - MODULO BIBLIOTECA



Fotografia No 48: FUNDIDA DE VIGAS DE CIMENTACIÓN - MODULO BIBLIOTECA



Fotografia No 49: TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO PARA ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD - INTERVENTORIA



Fotografia No 50: TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO PARA ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD - CONTRATISTA



Fotografia No 51: RETIRO DE FORMALETA DE VIGAS DE CIMENTACION - BIBLIOTECA



Fotografia No 52: RETIRO DE FORMALETA DE VIGAS DE CIMENTACION - BIBLIOTECA



Fotografia No 53: RETIRO DE FORMALETA DE VIGAS DE CIMENTACION - BIBLIOTECA



Fotografia No 54: RETIRO DE FORMALETA DE VIGAS DE CIMENTACION - BIBLIOTECA



Fotografia No 55: INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO PARA COLUMNAS - MODULO BIBLIOTECA



Fotografia No 56: INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO PARA COLUMNAS - MODULO BIBLIOTECA



Fotografia No 57: INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO PARA COLUMNAS - MODULO BIBLIOTECA



Fotografia No 58: INSTALACION Y COMPACTACION DE RECEBO ENTRE VIGAS DE CIMENTACION - BIBLIOTECA



Fotografia No 59: INSTALACION Y COMPACTACION DE RECEBO ENTRE VIGAS DE CIMENTACION - BIBLIOTECA



Fotografia No 60: NIVELACION DE TERRENO ENTRE VIGAS DE CIMENTACION - BIBLIOTECA

Gobernación del Huila	**“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA”**
FORMATO INFORME DE INTERVENTORIA/ SUPERVISION CONTRATO DE OBRA	

INVERSION ANTICIPO

INFORME INVERSION DEL ANITICIPO DEL MES DE AGOSTO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N.º 1506 de 2023



CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA.”

Contratista:

Consorcio Colpitalito - 23

Dirección: CALLE 152 A No. 12C – 12 - Bogotá D.C.

edgar.oliveros59@gmail.com

TELÉFONO 316 473 8054

INTRODUCCIÓN

De acuerdo con lo establecido en el contrato de obra No. 1506 de 2023, dentro la cláusula sexta – ANTICIPO, NOTA 1 – MANEJO DEL ANTICIPO, se precisa el cumplimiento de las obligaciones del contratista para el desembolso del anticipo por parte de Entidad, una vez se formalizo el contrato fiduciario con la FIDUCIARIA BANCOLOMBIA bajo el numero P.A. 16871, se presentó ante la interventoría el PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO por el 30% sobre el sobre el valor del contrato y la Gobernación del Huila, aplico la retención correspondiente al FONDO DE SEGURIDAD CIUDADANA correspondientes al 5% sobre este valor.

Se realizó el desembolso del anticipo el día 10 de abril, y durante este periodo se tramitaron 5 órdenes de giro correspondientes a los 5 ítems descritos en el plan de inversión del anticipo, el manejo del anticipo se realizó durante el periodo del 1 de agosto al 30 de agosto de 2024; en el presente documento se adjuntan con sus respectivos soportes, igualmente se anexan los soportes de los rendimientos financieros realizados al **SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS**.

1. CUADRO DE CONTROL DEL ANTICIPO.

El cuadro adjunto, corresponde al valor desembolsado por la gobernación a la Fiducia, con el flujo de inversión del anticipo aprobado para cada ítem y del valor total del anticipo, la gobernación aplico el impuesto por concepto de FONDO DE SEGURIDAD CIUDADANA del 5%.

FLUJO DE INVERSION DEL ANTICIPO

Gobernación del Huila

ITEM	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL CAPITULO	% INCIDENCIA CAPITULO
1	MAQUINARIA Y EQUIPO - MOVIMIENTO TIERRA - RELLENOS COMPACTOS EN MATERIAL SELECCIONADO Y CAMPAMENTO	$ 365,265,779.06	15.00%
2	MATERIALES	$ 1,144,499,441.03	47.00%
3	TRASPORTE DE MATERIALES	$ 48,702,103.87	2.00%
4	PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DEL PROYECTO	$ 97,404,207.75	4.00%
5	MANO DE OBRA SUBCONTRATISTAS DEL PROYECTO	$ 779,233,661.98	32.00%
TOTAL ANTICIPO		$ 2,435,105,193.69	100.00%

Mediante el oficio CCP 23-108-CE-2024, de fecha 29 de AGOSTO, el consorcio solicitó a la interventoría la reprogramación del flujo de inversión del anticipo, el cual fue aprobado por la interventoría mediante el oficio INTER-WPG-LG-097, de fecha 19 de agosto y actualizado en la Fiduciaria Bancolombia.

FLUJO DE INVERSION DEL ANTICIPO

Gobernación del Huila

VERSION 3 - AGOSTO DE 2024

ITEM	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL CAPITULO	% INCIDENCIA CAPITULO
1	MAQUINARIA Y EQUIPO - MOVIMIENTO TIERRA - RELLENOS COMPACTOS EN MATERIAL SELECCIONADO Y CAMPAMENTO	$ 550,000,000.00	22.59%
2	MATERIALES	$ 1,200,000,000.00	49.28%
3	TRASPORTE DE MATERIALES		0.00%
4	PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DEL PROYECTO	$ 160,000,000.00	6.57%
5	MANO DE OBRA SUBCONTRATISTAS DEL PROYECTO	$ 525,105,193.69	21.56%
TOTAL ANTICIPO		$ 2,435,105,193.69	100.00%

Adicionalmente, el cuadro anexo establece el valor girado y el saldo del anticipo por amortizar, así:

ANTICIPO 30% SOBRE EL VALOR DEL CONTRATO	
VALOR IMPUESTO Fondo de seguridad ciudadana 5%	$ 128,163,431.00
VALOR TOTAL GIRADO ANTICIPO	$ 2,435,105,193.69
VALOR ANTICIPO	$ 2,563,268,624.69
VALOR AMORTIZADO	$ 351,079,383.99
SALDO POR AMORTIZAR	$ 2,212,189,240.70

Adicionalmente, se presenta la relación del estado de cumplimiento del anticipo, conforme al flujo de inversión aprobado, así:

CONSORCIO COLPITALITO 23						
ESTADO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DEL ANTICIPO						
FLUJO DE INVERSIÓN A CORTE:			1	SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN		
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	($) CORTE FLUJO DE INVERSIÓN	($) ACUMULADO A LA FECHA	($) SALDO POR INVERTIR	% CUMPLIMIENTO DEL FLUJO	OBSERVACIONES DE SEGUIMIENTO
1	MAQUINARIA Y EQUIPO - MOVIMIENTO TIERRA - RELLENOS COMPACTOS EN MATERIAL SELECCIONADO Y CAMPAMENTO	$ 550,000,000.00	$ 349,415,647.19	$ 200,584,352.81	63.53%	Se cumplió al 60.42%, con la descripción del ítem de acuerdo con el plan de inversión aprobado.
2	MATERIALES	$ 1,200,000,000.00	$ 421,032,573.00	$ 778,967,427.00	35.09%	Se cumplió al 35.09%, con la descripción del ítem de acuerdo con el plan de inversión aprobado.
3	TRANSPORTE DE MATERIALES	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	0.00%	Este item se dejo en 0.00, de acuerdo con el plan de inversión aprobado.
4	PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DEL PROYECTO	$ 160,000,000.00	$ 98,683,987.50	$ 61,316,012.50	61.68%	Se cumplió al 42.56%, con la descripción del ítem de acuerdo con el plan de inversión aprobado.
5	MANO DE OBRA SUBCONTRATISTAS DEL PROYECTO	$ 525,105,193.69	$ 46,571,655.00	$ 478,533,538.69	8.87%	Se cumplió al 8.87%, con la descripción del ítem de acuerdo con el plan de inversión aprobado.
	Fondo de seguridad ciudadana 5%	$ 128,163,431.00			0.00%	
TOTALES		$ 2,563,268,624.69	$ 915,703,862.69	$ 1,519,401,331.00		

2. ORDENES DE GIRO

Las órdenes de giro tramitadas, aprobadas y pagadas, durante el periodo comprendido entre el día 1 de agosto y el 30 de agosto de 2024 fueron las siguientes, así:

Consorcio Colpitalito 23			**CUADRO CONTROL DEL ANTICIPO - P.A. ANT CONSORCIO COLPITALITO 23**	
ORDEN DE GIRO	**CONCEPTO**	**NOMBRE PROVEEDOR**	**DESEMBOLSO**	**ESTADO**
VALOR IMPUESTO Fondo de seguridad ciudadana 5%			**$ 128,163,431.00**	
VALOR NETO GIRDO AL PATROMONIO AUTONOMO 30% sobre el valor del contrato			**$ 2,435,105,193.69**	
27	CORTE DE OBRA No. 3 - MANO DE OBRA	IBAN VALENCIA NARANJO	$ 8,324,498.00	**Pagada**
28	VIGILANCIA	PROTECOL EKOSECURITY S.A.S.	$ 7,976,000.00	**Pagada**
29	REEMBOLSO CONSORCIO	CONSORCIO COLPITALITO 23	$ 18,922,984.04	**Pagada**
30	ENSAYOS CONTROL DE CALIDAD	MECANICA DE SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETOS S.A.S.	$ 3,693,768.00	**Pagada**
31	EXCAVACION MECANICA	MECANICA DE SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETOS S.A.S.	$ 17,085,860.49	**Pagada**

Las anteriores órdenes de giro fueron solicitadas y aprobadas mediante las siguientes comunicaciones, como se muestra en la siguiente tabla:

CONSORCIO COLPITALITO 23							
ORDEN DE OPERACIÓN	**CONCEPTO**	**NOMBRE PROVEEDOR**	**FECHA DE SOLICITUD**	**COMUNICACIÓN ENVIADA**	**ESTADO**	**FECHA DE APROBACION**	**COMUNICACIÓN RECIBIDA**
27	CORTE DE OBRA No. 3 - MANO DE OBRA	IBAN VALENCIA NARANJO	12-ago-24	CCP 23-0116-CE-2024	OK	19-ago-24	INTER-WPG-LG-098
28	VIGILANCIA	PROTECOL EKOSECURITY S.A.S.	12-ago-24	CCP 23-0117-CE-2024	OK	19-ago-24	INTER-WPG-LG-099
29	REEMBOLSO CONSORCIO	CONSORCIO COLPITALITO 23	14-ago-24	CCP 23-0121-CE-2024	OK	19-ago-24	INTER-WPG-LG-100
30	ENSAYOS CONTROL DE CALIDAD	MECANICA DE SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETOS S.A.S.	14-ago-24	CCP 23-0121-CE-2024	OK	19-ago-24	INTER-WPG-LG-101
31	EXCAVACION MECANICA	FALMUR INGENIERA S.A.S.	14-ago-24	CCP 23-0122-CE-2025	OK	19-ago-24	INTER-WPG-LG-102

2.1. Maquinaria y equipo - movimiento tierra - rellenos compactos en material seleccionado y campamento.

Este ítem hace parte del alquiler de maquinaria y equipo para las actividades preliminares, excavaciones y rellenos y cimentación del proyecto, se radico a la Interventoría una orden de giro que se describe a continuación, así:

CONSORCIO COLPITALITO 23			
ORDEN DE OPERACIÓN	**CONCEPTO**	**NOMBRE PROVEEDOR**	**DESEMBOLSO**
31	MAQUINARIA Y EQUIPO - MOVIMIENTO TIERRA - RELLENOS COMPACTOS EN MATERIAL SELECCIONADO Y CAMPAMENTO	FALMUR INGENIERIA S.A.S.	$ 17,085,860.49
TOTAL			**$ 17,085,860.49**

2.2. Materiales.

Este ítem hace parte de los capítulos que hacen parte del presupuesto del proyecto, durante este periodo no se tramitaron ordenes de giro.

2.3. Transporte de materiales.

Este ítem hace parte de los capítulos que hacen parte del presupuesto del proyecto, durante este periodo no se tramitaron ordenes de giro.

2.4. Personal Administrativo Y Operativo Del Proyecto.

Este ítem hace parte de los recursos destinados al pago de las prestaciones sociales y nómina del personal administrativo y operativo del proyecto, se radicaron ante la interventoría tres órdenes de giro, que se relacionan a continuación, así:

CONSORCIO COLPITALITO 23				
ORDEN DE OPERACIÓN	**CONCEPTO**	**NOMBRE PROVEEDOR**	**DESEMBOLSO**	
28	PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DEL PROYECTO	PROTECOL EKOSECURITY S.A.S.	$	7,976,000.00
29	PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DEL PROYECTO	CONSORCIO COLPITALITO 23	$	18,922,984.04
30	PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DEL PROYECTO	MECANICA DE SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETOS S.A.S.	$	3,693,768.00
TOTAL			**$**	**30,592,752.04**

2.5 Mano De Obra Subcontratistas Del Proyecto.

Este ítem hace parte de los recursos destinados al pago de mano de obra, se radico ante la Interventoría una orden de giro, que se relaciona a continuación, así:

CONSORCIO COLPITALITO 23				
ORDEN DE OPERACIÓN	**CONCEPTO**	**NOMBRE PROVEEDOR**	**DESEMBOLSO**	
27	MANO DE OBRA SUBCONTRATISTAS DEL PROYECTO	IBAN VALENCIA NARANJO	$	8,324,498.00
TOTAL			**$**	**8,324,498.00**

3. RENDIMIENTOS FINANCIEROS.

Los rendimientos financieros, generados durante el periodo comprendido desde el 1 de agosto al 31 de agosto de 2024, en que se manejó el anticipo se describen a continuación:

El día 2 de agosto de 2024, se generó un pago por concepto rendimientos financieros por valor de $ 580,625.oo, al SISTEMA GENERAL DE REGALIAS.

4. INFORMES FINANCIEROS – FIDUCIARIA BANCOLOMBIA.

Se adjuntan como documento anexo, los informes financieros correspondientes al mes de agosto emitidos por la entidad, donde se pueden verificar las ordenes de operación aplicadas entre el día 1 de agosto de 2024 al 31 de agosto de 2024.



Diana Marcela Alvarado Fonseca
Residente Administrativa
Consorcio Colpitalito 23

Grupo Bancolombia Capital

FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. **INFORME FINANCIERO NIVEL MOVIMIENTO CON NIT** FECHA: 2024/09/06
Rango de fechas: 2024/08/01 - 2024/08/31 HORA: 10:49

16871 **P.A. ANT CONSORCIO COLPITALITO-23** PAGINA: 1

Cuenta	Descripción de la cuenta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Nuevo Saldo
1	ACTIVO				
11	EFECTIVO				
1115	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINAN				
111505	BANCOS NACIONALES				
111505513	CUENTAS DE AHORRO				
111505513647	AHO 05700011345 PA ANT CONSORC				
890903938	BANCOLOMBIA SA	1,569,144,803.63	674,162.87	56,734,398.83	1,513,084,567.67
TOTAL	AHO 05700011345 PA ANT CONSORC	1,569,144,803.63	674,162.87	56,734,398.83	1,513,084,567.67
TOTAL	CUENTAS DE AHORRO	1,569,144,803.63	674,162.87	56,734,398.83	1,513,084,567.67
TOTAL	BANCOS NACIONALES	1,569,144,803.63	674,162.87	56,734,398.83	1,513,084,567.67
TOTAL	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINAN	1,569,144,803.63	674,162.87	56,734,398.83	1,513,084,567.67
TOTAL	EFECTIVO	1,569,144,803.63	674,162.87	56,734,398.83	1,513,084,567.67
16	CUENTAS POR COBRAR				
1690	DIVERSAS				
169095	OTRAS				
169095005	A FIDEICOMITENTES				
169095005001	CUENTAS POR COBRAR CORTO PLAZO				
890903938	BANCOLOMBIA SA	0.00	148,320.00	148,320.00	0.00
TOTAL	CUENTAS POR COBRAR CORTO PLAZO	0.00	148,320.00	148,320.00	0.00
TOTAL	A FIDEICOMITENTES	0.00	148,320.00	148,320.00	0.00
TOTAL	OTRAS	0.00	148,320.00	148,320.00	0.00
TOTAL	DIVERSAS	0.00	148,320.00	148,320.00	0.00
TOTAL	CUENTAS POR COBRAR	0.00	148,320.00	148,320.00	0.00
TOTAL	ACTIVO	1,569,144,803.63	822,482.87	56,882,718.83	1,513,084,567.67
2	PASIVO				
29	OTROS PASIVOS				
2990	DIVERSOS				

VIGILADO Superintendencia Financiera de Colombia
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. Sociedad Fiduciaria. Las obligaciones asumidas por las entidades fiduciarias con ocasión de la celebración de contratos fiduciarios tienen carácter de obligaciones de medio y no de resultado. Creada mediante la Escritura Pública Nº 2207 de 1986 de la Superintendencia Bancaria de Colombia.

Grupo Bancolombia Capital

FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. **INFORME FINANCIERO NIVEL MOVIMIENTO CON NIT** FECHA: 2024/09/06
Rango de fechas: 2024/08/01 - 2024/08/31 HORA: 10:49

16871 **P.A. ANT CONSORCIO COLPITALITO-23** PAGINA: 4

Cuenta	Descripción de la cuenta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Nuevo Saldo
TOTAL	PAGOS (DB) PATRIMONIO BIENES	866,578,752.16	56,003,110.53	0.00	922,581,862.69
TOTAL	PATRIMONIO ESPECIALES	1,571,864,971.53	56,003,110.53	148,320.00	1,516,010,181.00
39	GANANCIAS O PÉRDIDAS				
3920	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				
392000	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				
392000001	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				
392000001001	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				
830054539	PA FIDUCIARIA BANCOLOMBIA SA SOCIEDAD FIDUCIARIA	3,300,813.12DB	150,643.08	0.00	3,451,456.20DB
TOTAL	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	3,300,813.12DB	150,643.08	0.00	3,451,456.20DB
TOTAL	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	3,300,813.12DB	150,643.08	0.00	3,451,456.20DB
TOTAL	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	3,300,813.12DB	150,643.08	0.00	3,451,456.20DB
TOTAL	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	3,300,813.12DB	150,643.08	0.00	3,451,456.20DB
TOTAL	GANANCIAS O PÉRDIDAS	3,300,813.12DB	150,643.08	0.00	3,451,456.20DB
TOTAL	PATRIMONIO	1,568,564,158.41	56,153,753.61	148,320.00	1,512,558,724.80
5	GASTOS				
51	GASTOS DE OPERACIONES				
5140	IMPUESTOS Y TASAS				
514005	IMPUESTOS Y TASAS				
514005002	IMPUESTOS Y TASAS				
514005002003	GRAVAMEN TRANS FINANCIERAS				
890903938	BANCOLOMBIA SA	3,300,813.12	150,643.08	0.00	3,451,456.20
TOTAL	GRAVAMEN TRANS FINANCIERAS	3,300,813.12	150,643.08	0.00	3,451,456.20
TOTAL	IMPUESTOS Y TASAS	3,300,813.12	150,643.08	0.00	3,451,456.20
TOTAL	IMPUESTOS Y TASAS	3,300,813.12	150,643.08	0.00	3,451,456.20
TOTAL	IMPUESTOS Y TASAS	3,300,813.12	150,643.08	0.00	3,451,456.20
TOTAL	GASTOS DE OPERACIONES	3,300,813.12	150,643.08	0.00	3,451,456.20
59	GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PÉRDI				

VIGILADO Superintendencia Financiera
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. Sociedad Fiduciaria. Las obligaciones asumidas por las entidades fiduciarias con ocasión de la celebración de contratos fiduciarios tienen carácter de obligaciones de medio y no de resultado. Creada mediante escritura pública No.007 de 1995 de la Superintendencia Bancaria de Colombia.

Grupo Bancolombia Capital

FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. **INFORME FINANCIERO NIVEL MOVIMIENTO CON NIT** FECHA: 2024/09/06
Rango de fechas: 2024/08/01 - 2024/08/31 HORA: 10:49

16871 **P.A. ANT CONSORCIO COLPITALITO-23** PAGINA: 5

Cuenta	Descripción de la cuenta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Nuevo Saldo
5905	GANANCIAS Y PÉRDIDAS				
590500	GANANCIAS Y PÉRDIDAS				
590500001	GANANCIAS Y PÉRDIDAS				
590500001001	GANANCIAS Y PERDIDAS M.L.				
830054539	PA FIDUCIARIA BANCOLOMBIA SA SOCIEDAD FIDUCIARIA	3,300,813.12CR	0.00	150,643.08	3,451,456.20CR
TOTAL	GANANCIAS Y PERDIDAS M.L.	3,300,813.12CR	0.00	150,643.08	3,451,456.20CR
TOTAL	GANANCIAS Y PÉRDIDAS	3,300,813.12CR	0.00	150,643.08	3,451,456.20CR
TOTAL	GANANCIAS Y PÉRDIDAS	3,300,813.12CR	0.00	150,643.08	3,451,456.20CR
TOTAL	GANANCIAS Y PÉRDIDAS	3,300,813.12CR	0.00	150,643.08	3,451,456.20CR
TOTAL	GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PÉRDI	3,300,813.12CR	0.00	150,643.08	3,451,456.20CR
TOTAL	GASTOS	0.00	150,643.08	150,643.08	0.00

VIGILADO Superintendencia Financiera de Colombia
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. Sociedad Fiduciaria. Las obligaciones asumidas por las entidades fiduciarias con ocasión de la celebración de contratos fiduciarios tienen carácter de obligaciones de medio y no de resultado. Creada mediante Escritura Pública No.207 de 1986 de la Superintendencia Bancaria de Colombia.

Bancolombia

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

SEÑOR (A)
P.A. ANT CONSORCIO COLPITALITO -23
KR 48 26 85
MEDELLIN ANTIOQUIA 00110010

DESDE 2024/07/31 HASTA 2024/08/31
CUENTA DE AHORROS
NÚMERO 57-000113-45
057 SUCURSAL VILLAVICENCIO

NOTAS DE INTERES

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	***$***	1,569,144,803.63	***SALDO PROMEDIO***	***$***	1,551,636,297
TOTAL ABONOS	***$***	674,162.87	***CUENTAS X COBRAR***	***$***	.00
TOTAL CARGOS	***$***	56,734,398.83	***VALOR INTERESES***	***$***	525,842.87
SALDO ACTUAL	***$***	1,513,084,567.67	***RETEFUENTE***	***$***	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
1/08	ABONO INTERESES AHORROS			17,153.11	1,569,161,956.74
2/08	PAGO A PROV SISTEMA GENERAL DE			-580,645.22	1,568,581,311.52
2/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-2,322.58	1,568,578,988.94
19/08	ABONO INTERESES AHORROS			308,673.36	1,568,887,662.30
20/08	PAGO DE PROV CONSORCIO COLPI			148,320.00	1,569,035,982.30
21/08	ABONO INTERESES AHORROS			34,304.03	1,569,070,286.33
22/08	ABONO INTERESES AHORROS			16,857.90	1,569,087,144.23
22/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-31,904.00	1,569,055,240.23
22/08	TRASLADO FIDUCIARIA BANCOLOM			-18,922,984.04	1,550,132,256.19
22/08	PAGO A PROVE PROTECOL EKOSEG			-7,976,000.00	1,542,156,256.19
23/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-116,416.50	1,542,039,839.69
23/08	PAGO A PROVE MECANICA DE SUE			-3,693,768.00	1,538,346,071.69
23/08	PAGO A PROVE FALMUR INGENIER			-17,085,860.49	1,521,260,211.20
23/08	PAGO A PROVE YBAN VALENCIA			-8,324,498.00	1,512,935,713.20
31/08	ABONO INTERESES AHORROS			148,854.47	1,513,084,567.67
	FIN ESTADO CUENTA				

Grupo Bancolombia Capital

Notificación de Aplicación de Pagos

INFORMACIÓN DEL ORDENANTE

NOMBRE DEL CLIENTE	P.A. ANT CONSORCIO COLPITALITO -23	**MONEDA**	COP
IDENTIFICACIÓN	16871	**VALOR TOTAL**	$ 580,645.22

INFORMACIÓN DEL PAGO

Orden	Fecha de aplicación del pago	Cuenta a debitar	Tipo de cuenta	Entidad de Origen	Identificación beneficiario	Tipo ID	Nombre del beneficiario	Numero de Cuenta acreditar	Tipo de cuenta	Entidad destino	Valor total	Estado pago	N° Factura	Nota Credito	Nota Débito	Descuento
PAGO RENDIMIENTOS PARA TERCEROS EE	2/08/2024	05700011345	AHO	BANCOLOMBIA	900517804	NIT	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS RENDIMIENTOS	300700006830	CTE	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	$ 580,645	Transacción en Proceso**		$ -	$ -	$ -

Transacción en Proceso** **Por aplicar en entidad ACH, pendiente confirmación**

Gobernación del Huila	**“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA”**
FORMATO INFORME DE INTERVENTORIA/ SUPERVISION CONTRATO DE OBRA	

CORRESPONDENCIA ENVIADA

Bogotá, 20 de Agosto de 2024
INTER-WPG-LG-104

Doctor
ORLANDO PARGA RIVAS
Secretario De Educación
Supervisor Del Contrato
Neiva, Huila

REF: CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1585 de 2023, cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA.

Asunto: Remisión Corte Parcial De Interventoría No.02

Mediante el presente documento, en relación al contrato de interventoria de la referencia, me permito remitir el Corte Parcial De Interventoría No.02, que comprende el periodo entre el 01 de Junio de 2024 y el 30 de Junio de 2024.

Se presenta el siguiente avance:

% Programado	% Ejecutado	% Tiempo Transcurrido
1,96%	10,80%	29,56%

Cordialmente,



Ing. Oscar G. Gordillo G
Representante Legal
Consorcio Interconsultores

Bogotá, 20 de Agosto de 2024
INTER-WPG-LG-104

Ingeniero
EDGAR HERNANDO OLIVEROS CORDOBA
Representante Legal
CONSORCIO COLPITALITO 23
Pitalito, Huila.

REF: CONTRATO DE OBRA No 1506 de 2023, cuyo objeto es la "CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA.

Asunto: Solicitud Ajuste Corte Parcial De Obra No.02

Mediante el presente documento, en relación al contrato de obra de la referencia, esta interventoria se permite solicitar se realicen los siguientes ajustes al corte parcial de obra No.02:

1. Hoja 2: Cambiar "secretaria" de Educación por "secretario"
2. Hoja 3: Dice "Acta de recibo parcial #1 y es #2.
3. Hoja 16: Item balance: hablar que no se ha podido consolidar un balance de mayores y menores cantidades completo como consecuencia de la falta de consolidacion de los diseños.
4. Hoja 20: el anexo de los informes semanales es el 2 no 3.
5. Hoja 25: las conclusiones sobre el bajo avance del proyecto como consecuencia de la falta de consolidación de los diseños y su afectación presupuestal es muy superficial, así no se muestre un retraso frente a la programación en el 30% de plazo se ha ejecutado el 10%, eso no es positivo, poner una conclusión detallada de la situación del proyecto.
6. Hoja 45: la observación corresponde al informe semanal anterior.
7. Hoja 99: Dice Acta No.01 y es No.02
8. Hoja 109 a 122, Todas las memorias dicen Acta Parcial No.01 y es No.02
9. Memorias De Hierro, si bien vienen las cartillas en las memorias poner la totalización que va haciendo la cartilla para verificar aritméticamente. Ejemplo: Barras No.06: 2.201,90, Barras No.04: 2.834,31, etc. Así con todos los totales que trae la cartilla.
10. Hoja 139, la certificación dice: a los (1) dos días del mes de agosto.

Hace falta:

1. El formato de aprobación de pólizas aportado en el corte anterior.
2. Contrato y todas las modificaciones contractuales.
3. Pago Estampillas

El corte se entregó en físico a la interventoría se desconocen los motivos, se ha solicitado innumerables veces no radicar en FISICO documentos que no estén aprobados ya que es un desperdicio de papel, se había solicitado radicar los cortes o documentos cuando interventoría envié su aval por este medio.

Una vez tengan corregido el corte remitir por este medio antes de radicar por favor.

Cordialmente,



Ing. Oscar G. Gordillo G
Representante Legal
Consorcio Interconsultores

Bogotá, 19 de Agosto de 2024
INTER-WPG-LG-103

Doctor
ORLANDO PARGA RIVAS
Secretario De Educación
Supervisor Del Contrato
Neiva, Huila

REF: CONTRATO DE OBRA No 1506 de 2023, cuyo objeto es la "CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA.

Asunto: Solicitud De Información Contrato De Obra E Interventoria

Mediante el presente documento, en relación al contrato de la referencia solicitamos informacion sobre el estado de los tramites en curso, hemos remitido diferentes comunicados sin obtener respuesta de su parte como supervisor del contrato y nos encontramos sumamente preocupados por el desarrollo del contrato, se han remitido 3 comunicaciones con relacion al balance de mayores ymenores cantidades (otro sí No.01), el corte parcial de interventoria No.01 y el restablecimiento del apoyo tecnico del contrato.

Todos los tramites pendientes son vitales para poder continuar desarrollando el contrato de forma efectiva y evitar realizar una suspension indefinida del mismo por todos los impactos que esto conllevaria.

1. En primer lugar se necesita con urgencia que se tramite y legalice el balance de mayores y menores cantidades No.01 y todos sus documentos anexos, sin esta gestion es posible que se deba solcitar una suspension de terminos del proyecto por la imposibilidad a ejecutar items contenidos en dicho documento y su facturación, este fue remitido hace 20 días y no se ha obtenido respuesta, posterior se remitio una versión No.02 elimiando dos items no previstos para agilizar su aval pero tampoco se obtuvo respuesta.

2. Se necesita generar mesas de trabajo conjuntas para que se solicite agilizar los procesos de conclusion de observaciones a los diseños al consultor, recuerde que esta interventoria no tiene relacion laboral ni con la Alcaldia de Pitalito ni con el Consultor-Diseñador del proyecto, y al dia de hoy no se ha finiquitado los ajustes lo que se ve reflejado en el bajo avance del porcentaje de obra, retrasos no atribuibles a los contratos de obra e interventoria ya que no fueron contratados para ajustes de procesos de diseño.

   Sin apoyo tecnico definido como puente entre la Gobernación Del Huila (nuestro contratante) y la Alcaldia de Pitalito, no se ha podido llevar a cabo este item.

3. El pago de las obligaciones financieras de la Gobernacion Del Huila a la interventoria se encuentra suspendido por la no emision de el documento INFORME SUPERVISOR FORMATO DAC-C055-P1110-F08 el cual debe ser emitido por usted como supervisor del contrato de interventoria, al igual que no se han remitido los avales a las polizas que emite la Entidad, todas las polizas han sido radicadas correctamente y no se nos ha remitido el aval correspondiente, sin dichos documentos ajenos a nuestra elaboración se nos ha suspendido el pago de nuestros honorarios, considerando que ya han transcurrido 4 meses de prestacion del servicio y este es el primer pago que se genera y debemos conservar el equilibrio de nuestro contrato.

   aun no se tiene respuesta sobre este tramite, en este momento se encuentra suspendido y ya se encuentra para entrfegar el corte parcial No.02, que de igual forma estara suspendido por los mismos documentos.

Por estos tres motivos solicitamos con urgencia se nos indique con carácter formal cual es el estado de los tramites correspondientes y sus tiempos para respuesta de los mismos, si es necesario una reunion presencial en la ciudad de Neiva o con carácter virtual para agiizar los mismos solicitamos se nos indique y haremos la presencia necesaria.

Recordamos que de no lograr subsanar estos tres requerimientos, esta interventoria solicitara la suspension de terminos de los contratos de obra e interventoria, como consecuencia de la falta de garantias tecnicas, admnistritivas y economicas para el desarrollo de los mismos.

Quedamos atentos a sus comentarios.

Cordialmente,

Ing. Oscar G. Gordillo G
Representante Legal
Consorcio Interconsultores

Bogotá, 19 de Agosto de 2024
INTER-WPG-LG-102

Ingeniero
EDGAR HERNANDO OLIVEROS CORDOBA
Representante Legal
CONSORCIO COLPITALITO 23
Pitalito, Huila.

REF: CONTRATO DE OBRA No 1506 de 2023, cuyo objeto es la "CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA.

Asunto: Aprobación Orden De Operación De Anticipo No.31

Mediante el presente documento, en relación al contrato de obra de la referencia, esta interventoria se permite APROBAR, la ORDEN DE OPERACIÓN DE ANTICIPO NO.31, que tiene como beneficiaro a **FALMUR INGENIERIA S.A.S**, identificado con NIT No. 900.991.638, por valor de $17.085.860,49 que tiene por concepto el rubro 1. . MAQUINARIA Y EQUIPO - MOVIMIENTO TIERRA - RELLENOS COMPACTOS EN MATERIAL

Adjunto a este oficio se anexan todos los soportes correspondientes.

Archivo PDF (09 Folios)

Cordialmente,

Ing. Oscar G. Gordillo G
Representante Legal
Consorcio Interconsultores

Bogotá, 19 de Agosto de 2024
INTER-WPG-LG-101

Ingeniero
EDGAR HERNANDO OLIVEROS CORDOBA
Representante Legal
CONSORCIO COLPITALITO 23
Pitalito, Huila.

REF: CONTRATO DE OBRA No 1506 de 2023, cuyo objeto es la "CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA.

Asunto: Aprobación Orden De Operación De Anticipo No.30

Mediante el presente documento, en relación al contrato de obra de la referencia, esta interventoria se permite APROBAR, la ORDEN DE OPERACIÓN DE ANTICIPO NO.30, que tiene como beneficiaro a **MECANICA DE SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETOS S.A.S.**, identificado con NIT No. 901.745.638, por valor de $3.693.768,00 que tiene por concepto el rubro 4. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DEL PROYECTO.

Adjunto a este oficio se anexan todos los soportes correspondientes.

Archivo PDF (11 Folios)

Cordialmente,

Ing. Oscar G. Gordillo G
Representante Legal
Consorcio Interconsultores

Bogotá, 19 de Agosto de 2024
INTER-WPG-LG-100

Ingeniero
EDGAR HERNANDO OLIVEROS CORDOBA
Representante Legal
CONSORCIO COLPITALITO 23
Pitalito, Huila.

REF: CONTRATO DE OBRA No 1506 de 2023, cuyo objeto es la "CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA.

Asunto: Aprobación Orden De Operación De Anticipo No.29

Mediante el presente documento, en relación al contrato de obra de la referencia, esta interventoria se permite APROBAR, la ORDEN DE OPERACIÓN DE ANTICIPO NO.29, que tiene como beneficiaro a **CONSORCIO COLPITALITO 23**, identificado con NIT No. 901.747.962, por valor de $18.922.984,00 que tiene por concepto los rubros 1. MAQUINARIA Y EQUIPO - MOVIMIENTO TIERRA - RELLENOS COMPACTOS EN MATERIAL 2. MATERIALES Y 4. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DEL PROYECTO

Adjunto a este oficio se anexan todos los soportes correspondientes.

Archivo PDF (14 Folios)

Cordialmente,

Ing. Oscar G. Gordillo G
Representante Legal
Consorcio Interconsultores

Bogotá, 19 de Agosto de 2024
INTER-WPG-LG-099

Ingeniero
EDGAR HERNANDO OLIVEROS CORDOBA
Representante Legal
CONSORCIO COLPITALITO 23
Pitalito, Huila.

REF: CONTRATO DE OBRA No 1506 de 2023, cuyo objeto es la "CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA.

Asunto: Aprobación Orden De Operación De Anticipo No.28

Mediante el presente documento, en relación al contrato de obra de la referencia, esta interventoria se permite APROBAR, la ORDEN DE OPERACIÓN DE ANTICIPO NO.28, que tiene como beneficiaro a **PROTECOL EKOSEGURITY SAS**, identificado con NIT No. 901.803.474, por valor de $7.976.000,00 que tiene por concepto rubro 4. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DEL PROYECTO

Adjunto a este oficio se anexan todos los soportes correspondientes.

Archivo PDF (07 Folios)

Cordialmente,

Ing. Oscar G. Gordillo G
Representante Legal
Consorcio Interconsultores

Bogotá, 19 de Agosto de 2024
INTER-WPG-LG-098

Ingeniero
EDGAR HERNANDO OLIVEROS CORDOBA
Representante Legal
CONSORCIO COLPITALITO 23
Pitalito, Huila.

REF: CONTRATO DE OBRA No 1506 de 2023, cuyo objeto es la "CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA.

Asunto: Aprobación Orden De Operación De Anticipo No.27

Mediante el presente documento, en relación al contrato de obra de la referencia, esta interventoria se permite APROBAR, la ORDEN DE OPERACIÓN DE ANTICIPO NO.27, que tiene como beneficiaro a **YBAN VALENCIA NARANJO**, identificado con CC No. 12.241.232, por valor de $8.324.498, que tiene por concepto rubro 5. MANO DE OBRA SUBCONTRATISTAS DEL PROYECTO

Adjunto a este oficio se anexan todos los soportes correspondientes.

Archivo PDF (10 Folios)

Cordialmente,

Ing. Oscar G. Gordillo G
Representante Legal
Consorcio Interconsultores

Bogotá, 19 de Agosto de 2024
INTER-WPG-LG-097

Doctor
ORLANDO PARGA RIVAS
Secretario De Educación
Supervisor Del Contrato
Neiva, Huila

REF: CONTRATO DE OBRA No 1506 de 2023, cuyo objeto es la "CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA.

Asunto: Reprogramación Flujo De Inversión Del Anticipo

Mediante el presente documento, en relación al contrato de la referencia remitimos la reprogramacion del flujo de inversion del anticipo, ajustado acorde a como se ha venido dsarrollando el proyecto y las necesidades que se han presentado, para su información y fines pertinentes.

Cordialmente,



Ing. Oscar G. Gordillo G
Representante Legal
Consorcio Interconsultores

Bogotá, 13 de Agosto de 2024
INTER-WPG-LG-096

Doctor
ORLANDO PARGA RIVAS
Secretario De Educación
Supervisor Del Contrato
Neiva, Huila

REF: CONTRATO DE OBRA No 1506 de 2023, cuyo objeto es la "CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA.

Asunto: Solicitud Restablecimiento Apoyo Tecnico
Contrato De Obra E Interventoría

Mediante el presente documento, en relación al contrato de la referencia solicitamos muy acomedidamente se restablezca el profesional de apoyo tecnico para nuestros contratos, nos estamos viendo seriamente afectados en los procesos administrativos, tecnicos y financieros lo que repercute directamente en la ejecucion del contrato.

4. En primer lugar se necesita con urgencia que se tramite y legalice el balance de mayores y menores cantidades No.01 y todos sus documentos anexos, sin esta gestion es posible que se deba solcitar una suspension de terminos del proyecto por la imposibilidad a ejecutar items contenidos en dicho documento y su facturacion.

5. Se necesita generar mesas de trabajo conjuntas para que se solicite agilizar los procesos de conclusion de observaciones a los diseños al consultor, recuerde que esta interventoria no tiene relacion laboral ni con la Alcaldia de Pitalito ni con el Consultor-Diseñador del proyecto, y al dia d ehoy no se ha finiquitado los ajustes lo que se ve reflejado en el bajo avance del porcentaje de obra.

6. El pago de las obligaciones financieras de la Gobernacion Del Huila a la interventoria se encuentra suspendido por la no emision de el documento INFORME SUPERVISOR FORMATO DAC-C055-P1110-F08 el cual debe ser emitido por usted como supervisor del contrato de interventoria, al igual que no se han remitido los avales a las polizas que emite la Entidad, todas las polizas han sido radicadas correctamente y no se nos ha remitido el aval correspondiente, sin dichos documentos ajenos a nuestra elaboración se nos ha suspendido el pago de nuestros honorarios, considerando que ya han transcurrido 4 meses de

prestacion del servicio y este es el primer pago que se genera y debemos conservar el equilibrio de nuestro contrato.

Estos documentos mencionados fueron solicitados a la Arq Marysell Barrera Tovar, apoyo Tecnico al contrato de Interventoria pero fuimos informados en este momento su contrato no se encuentra vigente y no hay nueva designación del mismo.

Solicitamos su colaboración para poder continuar ejecutando el contrato sin contratiempos y poder llevar a feliz termino la culminacion del mismo.

Quedamos atentos a sus comentarios.

Cordialmente,

Ing. Oscar G. Gordillo G
Representante Legal
Consorcio Interconsultores

Bogotá, 13 de Agosto de 2024
INTER-WPG-LG-095

Doctor
ORLANDO PARGA RIVAS
Secretario De Educación
Supervisor Del Contrato
Neiva, Huila

REF: CONTRATO DE OBRA No 1506 de 2023, cuyo objeto es la "CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA.

Asunto: Remisión Balance De Mayores Y Menores Cantidades No.01 Versión No.02

Mediante el presente documento, en relación al contrato de obra de la referencia, nos permitimos remitir la versión No.02 del balance de mayores y menores cantidades y todo sus documentos anexos, con el ajuste de algunos ítems con respecto a la versión enviada a usted el día 01 de agosto de 2024, estos documentos se encuentran revisados y avalados por esta interventoría:

1. Balance mayores y menores cantidades Versión No.02
2. Memorias de cantidades de mayores cantidades
3. Reprogramación de obra con la inclusión de mayores y menores cantidades
4. Análisis De Precios Unitarios No Previstos y Anexos Correspondientes
5. Acta De Justificación necesidad de modificación del contrato
6. Formato Otrosí No.01

En todos los documentos presentados se encuentra descrito a profundidad la necesidad de modificación de las cantidades contractuales apoyado en memorias de cantidad, análisis técnico y gráfico. Se puede observar que en los dos primeros capítulos el valor del proyecto se ha aumentado en valor considerablemente, todo esto y como se notificó en toda la trazabilidad remitida a usted como supervisor se recuerda que es consecuencia el deficiente e incompleto diseño aportado a nosotros como interventoría y al contratista de obra, se debe ser conscientes que el proyecto fue mal presupuestado y no se

consideraron ítems indispensables, unido a un diseño que no correspondía a la realidad del proyecto.

Unicamente se presenta solicitud para esos item ya que aun el contrato se encuentra en ajuste de diseños y no hay informacion exacta sobre las cantidades de otros items, estas demoras en la finiquitacion de los diseños no son responsabilidad de la interventoria, ya que no esan dentro de las competencias de nustro contrato y hasta que no se subsane en su totalidad el proyecto por los responsables no se podra tener un valor exacto a requerir ni un balance de todos los capitulos que componen el presupuesto, pero tampoco se puede esperar a tener dicha informacion para tramitar la presente solicitud, que de no tramitarse agilmente se debe considerar suspender el contrato ya que la obra no podria continuar ejecutando actividades, esto cabe resaltar que tiene un atenuante como se ha expresado en diferentes comites entre las partes, y es que de suspender el proyecto en este momento habria un claro detrimento de los reursos fisicos y materiales, ya que por el clima de Pitalito, dejar las excavaciones abiertas indefinidamente hasta que se subsane todo lo relacionado con el presupuesto derivado del perfeccionamiento de los diseños pueden verse afectadas por las fuertes lluevias y dañar el suelo y material generando retrocesos y costos duplicados que no pueden ser ausumidos por el constructor.

Se debe recordar que se le dio inicio al contrato con los diseños en la condición que se encontraban por temas procedimentales internos de la plataforma de regalías y por eso se solicitó su suspensión casi en forma inmediata una vez legalizada el acta de inicio. Posteriormente y como consta en el acta de suspensión se suspende por ese motivo el contrato y se reinicia basados en el principio de la buena fe y los compromisos de ajuste de diseño en fases por parte del consultor del proyecto, pero al día de hoy están gravemente incumplidos.

Se deja constancia que para efectos de cerrar el balance en ceros y programar las actividades dentro del actual plazo contractual, se eliminó algunos ítems iniciales en capítulos que no se pueden ejecutar en este momento del proceso constructivo, pero que una vez finalice la subsanación de diseños se procederá a re balancear el contrato y se solicitara la adición económica necesaria y la extensión de tiempo que requerirán estos ítems no contemplados y los que se eliminaron para efectos de cierre.

Cabe resaltar que las demoras en el ajuste de los diseños han sido total responsabilidad del consultor del proyecto. Quedamos atentos a sus observaciones,

Cordialmente,

Ing. Oscar G. Gordillo G
Representante Legal
Consorcio Interconsultores

Bogotá, 11 de Agosto de 2024
INTER-WPG-LG-094

Ingeniero
EDGAR HERNANDO OLIVEROS CORDOBA
Representante Legal
CONSORCIO COLPITALITO 23
Pitalito, Huila.

REF: CONTRATO DE OBRA No 1506 de 2023, cuyo objeto es la "CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA.

Asunto: Solicitud Ajuste Balance Mayores Y Menores

Mediante el presente documento, en relación al contrato de obra de la referencia, esta interventoria se permite en respuesta a su comunicado remitido el dia de hoy 11 de agosto de 2024, remitir el aval para retirar los siguientes items del balance de mayores y menores cantidades y documentos anexos:

1. **1.7 Retiro de raíces árboles:** Se solicitó a la alcaldía que dado que tiene el compromiso de retirar los 10 árboles para aprovechamiento y debido a que estos no estaban en el proceso de la licitación, le solicitamos que los retirara con sus respectivas raíces, porque no había sido de buen recibo este ítem no previsto y adicionalmente, se hace claridad que el Consorcio nunca se comprometió con la Alcaldía de Pitalito a ejecutar esta actividad sin costo, por el tiempo y por los costos que demandaban.

2. **5.15 Columna en concreto de Fc= 20,7 Mpa:** Solicitamos retirar este ítem para no paralizar las vigas aéreas del MÓDULO DE BIBLIOTECA, el consorcio asume el sobrecosto para este módulo y acepta que se pague por el ítem 5.5 Columna en concreto de Fc= 20,7 Mpa, no incluye acero de refuerzo, de las columnas cuadradas.

Esto implica que para gestión en la Entidad remita el balance de mayores y menores cantidades retirando esos ítems y con el valor de los no previstos conciliados con interventoría, balance cerrando en ceros, la programación y flujo de caja semanal con porcentajes acordes, reales y que reflejen el estado del proyecto actual y el paquete de precios unitarios no previstos con oficio de remisión de los que si se requiere tramitar. Esta información se requiere con carácter urgente. Se deben remitir en pdf firmados y en editable.

Cordialmente,

Ing. Oscar G. Gordillo G
Representante Legal
Consorcio Interconsultores

Bogotá, 04 de Julio de 2024
INTER-WPG-LG-093A

Doctor
ORLANDO PARGA RIVAS
Secretario De Educación
Supervisor Del Contrato
Neiva, Huila

REF: CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1585 de 2023, cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA.

Asunto: Remisión Informe Mensual De Interventoria No.03

Mediante el presente documento, en relación al contrato de interventoria de la referencia, me permito remitir el Informe Mensual De Interventoría No.03, que comprende el periodo entre el 01 de junio de 2024 y el 30 de junio de 2024.

Se presenta el siguiente avance:

% Programado	% Ejecutado	% Tiempo Transcurrido
1,96%	10,80%	29,56%

Cordialmente,



Ing. Oscar G. Gordillo G
Representante Legal
Consorcio Interconsultores

Bogotá, 01 de Agosto de 2024
INTER-WPG-LG-093

Doctor
ORLANDO PARGA RIVAS
Secretario De Educación
Supervisor Del Contrato
Neiva, Huila

REF: CONTRATO DE OBRA No 1506 de 2023, cuyo objeto es la "CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA.

Asunto: Remisión Balance De Mayores Y Menores Cantidades No.01

Mediante el presente documento, en relación al contrato de obra de la referencia nos permitimos remitir los siguientes documentos, revisados y avalados por esta interventoria:

1. Balance mayores y menores cantidades
2. Memorias de cantidades de mayores cantidades
3. Reprogramación de obra con la inclusion de amyores y menores cantidades
4. Analisis De Precios Unitarios No Previstos y Anexos Correspondientes
5. Acta De Justificación necesida de modificacion del contrato
6. Formato Otro Sí No.01

En todos los documentos presentados se encuentra descrito a profundida la necesidad de modificación de las cantidades contractuales apoyado en memorias de cantidad, analisis tecnico y grafico.

Unicamente se presenta solicitud para esos item ya que aun el contrato se encuentra en ajuste de diseños y no hay informacion exacta sobre las cantidades de otros items

Se deja constancia que para efectos de cerrar el balance en ceros y programar las actividades dentro del actual plazo contractual, se elimino algunos items iniciales en capitulos que no se pueden ejecutar en este momento del proceso constructivo, pero que una vez finilice la subsanacion de diseños se procedera a re balancear el contrato y se solicitara la adicion economica necesaria y la extension de tiempo que requeriran esos items no contemplados y los que se eliminaron para efectos de cierre.

Cabe resaltar que las demoras en el ajuste de los diseños han sido total responsabilidad del conslutor del proyecto.

Quedamos atentos a sus observaciones,

Cordialmente,

Ing. Oscar G. Gordillo G
Representante Legal
Consorcio Interconsultores

Gobernación del Huila	**“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA”**
FORMATO INFORME DE INTERVENTORIA/ SUPERVISION CONTRATO DE OBRA	

BITACORA

74. 01/08/2024 - Jueves

- Actividades de obra: Se solicito por parte de interventoria adicionar mas separadores al acero de refuerto inferior de la zapatas. El personal de obra instalo mas paneles separadores, realizo la instalacion de caballetes separadores en acero de ½" para continuar con el siguiente paso: instalacion de acero de refuerto superior en zapatas
- Personal en obra: (1) Maestro
  (8) Ayudantes
- Clima: nublado

RESIDENTE INTERVENTORIA ING Residente

75 02/08/2024

- Actividades de Obra: Se realizo el formaleteo del Concreto ciclopeo en 3 zapatas de modulo biblioteca y & de Continuidad con el amarre de acero de refuerzo zapatas y Columnas.
- Personal en obra: Un (1) maestro
  ocho (8) Ayudantes
- Clima: Parcialmente nublado

RESIDENTE INTERVENTORIA ING Residente

76 03/08/2024

- Actividades en obra: Se realizo la fundicion del Concreto ciclopeo con mixer en tres zapatas del modulo bibliotecas con una relacion 60/40 en Concreto 3000 PSI
- Personal en obra: Un (1) maestro
  ocho (8) ayudantes
  dos (2) mixer
- Clima: Soleado en horas de la mañana

RESIDENTE INTERVENTORIA ING Residente

77 05/08/2024

- Actividades en obra: Se da Continuidad a la actividad amarre de acero de refuerzo en zapatas Columnas del modulo biblioteca, ubicacion de centros de ejes para columnas.
- Personal en obra: (1) maestro
  (8) ayudantes
- Clima nublado

ING Residente RESIDENTE INTERVENTOR

78 06/08/2024

- Actividades en Obra: Se da Continuidad a la actividad amarre de acero de refuerzo para Columnas y zapatas del modulo bibliotecas y se realiza el inicio de la actividad formaleteo en madera para zapatas del modulo biblioteca.
- Personal en obra; un (1) maestro
  ocho (8) ayudantes
- Clima: soleado

RESIDENTE INTERVENTORIA ING Residente

79 08/08/2024

- Actividades en obra.: Se da Continuidad a la actividad amarre de acero de refuerzo para columnas y formaleteo de zapatas en el modulo bibliotecas y se realizan 2 fundidas por parte de laboratorio estudio de suelos.
- Personal en Obra: (1) Maestro
  (1) Contra-maestro
  (8) Ayudantes
  (3) Laboratorios

Clima: Soleado

ING Residente

RESIDENTE INTERVENTORIA

80 09/08/2024

- Actividades en obra: se dio continuidad con la actividad formaleteo de zapatas modulo bibliotecas y se deja organizado todo para el dia posteriores realizar fundición de zapatas.
- Personal en obra (1) maestro
  (3) Ayudantes

Clima: nublado con lluvias fuertes en horas de la tarde

RESIDENTE SUPERVISORIA ING Residente

81 10/08/2024

- Actividades en obra: se cancela la actividad de fundicion de zapatas con concreto 3000 PSI por fuertes lluvias en horas de la mañana.
- Personal en obra: (1) maestro
  (1) Contra-maestro
  (8) Ayudantes
- Clima: fuertes lluvias en horas de la mañana

RESIDENTE SUPERVISORIA ING Residente

82 12/08/2024 - Lunes

- Actividades en obra: se realizo la actividad de fundicion de Concreto (3000 PSI) Para Zapatas del modulo biblioteca. con un volumen total de fundicion: 41 m^3
  SLUMP: 8", se realizaron la toma de 8 muestras
- Personal en obra: (1) maestro
  (1) Contra-maestro
  (8) Ayudantes
- Clima: nublado con lluvia en horas de la mañana.

RESIDENTE SUPERVISORIA ING Residente

83 13/08/2024 - Martes

- Actividades en obra: se da Continuidad a la actividad fundicion de concreto 3000 PSI Para Zapatas modulo biblioteca con datos del concreto SLUMP:

Scanned with CamScanner