Bogotá, 02 de Septiembre de 2024
INTER-WPG-LG-131

Ingeniero
EDGAR MARTIN LARA
Secretario De Educación
Supervisor Del Contrato
Neiva, Huila

REF: CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1585 de 2023, cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA.

Asunto: Remision Informe Mensual De Interventoria No.05

Mediante el presente documento, en relación al contrato de interventoría de la referencia, esta interventoria se permite remitir el informe mensual de interventoria No.05, correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de Agosto de 2024 y el 31 de Agosto de 2024. Para su informacion y fines pertinentes, acompañados de todos sus anexos.

% Programado	% Ejecutado	% Tiempo Transcurrido
13,05%	14,22%	52,55%

Cordialmente,

Ing. Oscar G. Gordillo G
Representante Legal
Consorcio Interconsultores

Gobernación del Huila	**“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA”**
FORMATO INFORME DE INTERVENTORIA/ SUPERVISION CONTRATO DE OBRA	

INFORME MENSUAL NO.05

(01 DE AGOSTO 2024 DE 31 DE AGOSTO 2024)

Gobernación del Huila	**"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA"**

FORMATO INFORME DE INTERVENTORIA/ SUPERVISION CONTRATO DE OBRA

Informe No.	*5*	*Período al que corresponde*	***Desde***	*01/Ago/2024*	***Hasta***	*31/Ago/2024*

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO OBRA							
Contratista	*CONSORCIO COLPITALITO 23*						
Contrato de obra No.	*1506 De 2023*	*Objeto*	CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA.				
Valor	*$8.544.228.748,98*	*Plazo*	*274 Dias*	*Fecha de inicio*	*Dic/04/2023*	*Fecha de vencimiento Actualizada*	*Ene/10/2025*

1.1 DATOS GENERALES DEL CONTRATO INTERVENTORIA							
Contratista	*CONSORCIO INTERCONSULTORES*						
Contrato de Interventoría No.	*1585 De 2023*	*Objeto*	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA"				
Valor	*$623.308.855,00*	*274 Dias*	*12 meses*	*Fecha de inicio*	*Dic/04/2023*	*Fecha de vencimiento Actualizada*	*Enel/10/2025*

2. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS		
Item	***Descripción***	***Evidencia***
2.1	*Solicitud de Prórroga*	*No Aplica*
2.2	*Solicitud de Suspensión*	*No Aplica*
2.3	*Solicitud de Adición*	*No Aplica*
2.4.	*Orientación sobre trámites, procedimientos y reglamentos de la Entidad.*	*No Aplica*
2.5	*tiempo transcurrido acumulado*	*142 dias de 274 dias*

Gobernación del Huila	**"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA"**

FORMATO INFORME DE INTERVENTORIA/ SUPERVISION CONTRATO DE OBRA

3. ASPECTOS TÉCNICOS				
Item	***Descripción***			***Evidencia***
3.1	*Programación de obra (%)*	*Programado*	*Ejecutado*	*Se adjunta registro fotográfico de avance del periodo.*
		13,05%	*14,22%*	
3.2	*Actas de recibo parcial de obra*			*No Aplica*
3.3	*Actas de recibo final de obra*			*No Aplica*
3.4	*Resultados y análisis ensayos de laboratorio cuando se requiera*			*No Aplica*
3.5	*Resultados y análisis de pruebas en obra cuando se requiera*			*No Aplica*
3.6	*Actas de visitas de obras*			*Se Adjuntan Al Presente Informe*
3.7	*Requerimientos realizados al contratista por calidad de obras, reprogramación de obra, planes de contingencia.*			*Se Adjuntan Al Presente Informe*
3.8	*Acciones de responsabilidad cuando las condiciones de calidad ofrecidas por el contratista no cumplan con las normas técnicas de construcción, norma sismo resistente.*			*No Aplica*

COMPONENTE FINANCIERO CONTRATO DE OBRA

4. ASPECTOS FINANCIEROS					
Item	***Descripción***				***Evidencia***
4.1	*Programación financiera de obra ($)*	*Programado*	*Ejecutado*		*Se adjunta registro fotográfico de avance del periodo.*
		$ 1.115.021.851,74	$1.214.989.328,10		
4.2	*Entrega de recursos*	*Concepto*	*Valor*	*Estado*	-
		Acta Parcial 1	*$554.458.857,38*	*DESEMBOLSADA*	
		Acta Parcial 2	*$368.711.925,91*	*DESEMBOLSADA*	
		Acta Parcial 3	*$247.093.830.03*	*EN PROCESO DE PAGO*	

		Total entrega de recursos	*$1.170.264.613,32*	
4.3	*Plan de inversión del anticipo de obra (si aplica)*			*Si Aplica*
4.4	*Informe de inversión del anticipo de obra (si aplica)*			*Si Aplica*
4.5	*Informe de rendimientos financieros de obra*			*No Aplica*
4.6	*Equilibrio económico o financiero del contrato de obra*			*Si Aplica Se adjunta Balance Al Presente Informe*
4.7	*Acciones conducentes a obtener la indemnización de los daños que se den en desarrollo o con ocasión del contrato celebrado.*			*No Aplica*

RESUMEN FINANCIERO CONTRATO INTERVENTORIA

VALOR DEL CONTRATO	$623.308.855,00
VALOR FACTURADO PERIODO 04-12-2023 A 28-12-2023	$ 0,00
VALOR FACTURADO PERIODO 06-05-2024 A 31-05-2024	$40.448.251,76
VALOR FACTURADO PERIODO 01-06-2024 A 30-06-2024	$26.897.852,94
VALOR FACTURADO PERIODO 01-07-2024 A 31-07-2024	$18.025.707,97
VALOR FACTURADO PERIODO 01-08-2024 A 31-08-2024	$ 0,00
VALOR PENDIENTE POR FACTURAR	$537.937.042,33

Gobernación del Huila	**"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA"**

FORMATO INFORME DE INTERVENTORIA/ SUPERVISION CONTRATO DE OBRA

RESUMEN FINANCIERO CONTRATO OBRA

VALOR DEL CONTRATO	$8.544.228.748,98
VALOR FACTURADO PERIODO 04-12-2023 A 28-12-2023	$ 0,00
VALOR FACTURADO PERIODO 06-15-2024 A 31-06-2024	$544.458.857,38
VALOR FACTURADO PERIODO 01-06-2024 A 30-06-2024	$368.711.925,91
VALOR FACTURADO PERIODO 01-07-2024 A 31-07-2024	$247.093.830.03
VALOR FACTURADO PERIODO 01-08-2024 A 31-08-2024	$ 0,00
VALOR PENDIENTE POR FACTURAR	$7.373.964.135,66

Respecto al balance de obra de mayores y menores cantidades No.01

1. El otro si del contrato de obra fue remitido con sus anexos, sustentado en la necesidad de modificiacion del balance de mayores y menores. En todos los documentos presentados se encuentra descrita la necesidad de modificación de las cantidades contractuales apoyado en memorias de cantidad, análisis técnico y gráfico. Se puede observar que en los dos primeros capítulos el valor del proyecto se ha aumentado en valor considerablemente, todo esto y como se notificó en toda la trazabilidad remitida a usted como supervisor se recuerda que es consecuencia el deficiente e incompleto diseño aportado a nosotros como interventoría y al contratista de obra, resultado de la consultoria inicial, ademas de la pesima planificacion del proyecto desde su concepcion. se debe ser conscientes que el proyecto fue mal presupuestado y no se consideraron ítems indispensables y coherentes con lo que se encuentra en la planimetria aportada, unido a un diseño que no corresponde con la realidad del terreno, las condiciones de normatividad para cosntruir en Colombia, ni se encuentra

completo para poder ser ejecutado. Todo esto unicamente responsabilidad del consultor del proyecto quien presento su proyecto a traves de la Alcaldia De Pitalito.

En el balance presentado unicamente se consideraron items de 2 capitulos: preliminares y movimiento de tierras, ya que es de los capitulos que se ha avanzado en tener alguna certeza al respecto de las cantidades por el trabajo adelantado en las mesas en las cuales la interventoria y el contratista de obra han participado voluntariamente ya que no esta dentro de las obligaciones contractuales hacer ajustes a diseños y generar presupuestos de esos ajustes. Aun en este momemto todos los diseños estructural, electrico, hidrosanitario y arquitectonico se encuentran en estado de ajustes a diseños y es imposible tener un balance general cercano a la realidad, este solo podra ser consolidado una vez finalice la etapa de ajuste a diseños.

Toda esta situacion como es de su conocimiento fue desencadenada por la negligencia del consultor del proyecto el cual no tiene nnguna relacion laboral con esta interventoria, y dentro de nuestro objeto contractual no esta el ajuste ni apropiacion de diseños, unicamente se cuenta con asesores los cuales conceptuaron sobre las deficiencias de los mismos y en conjunto con los asesores de obra prendieron las alertas sobre los insumos clave faltantes en dichos diseños y las evaciones a la norma.

Mientras no se efectue una mayor presion al consultor del proyecto por parte de los entes competentes como se ha sugierido en diferetnes oportunidades por parte de esta interventoria, el proyecto continuara con una marcha lenta, atacando las actividades que los diseños aprobados permiten.

Tambien resaltamos que las demoras en la legalizacion del otro si No.01, desencadenan la no ejecución de las actividades contenidas en el, lo que directamente afectan el avance del proyecto, y como se ha establecido en las comunicaciones remitidas, en los comites tecnicos y en las mesas de trabajo realizadas es al ritmo que el estado actual de los diseños no objeto de nuestro contrato permiten ejecutar, para lo que se debe considerar que se necesitara una prorroga de tiempo y adicion contractual para llevar a feliz termino el proyecto tanto para obra como para interventoria.

Esto ha generado la programacion no se pueda actualizar y llevar un ritmo acelerado con el fin de poder desarrollar el proyecto dentro d e los plazos iniciales contemplados, el avance a sido producto de la informacion disponible, y se ha procurado como contratista de obra e interventoria colaborar hasta donde se ha permitido la solucion pronta de los diseños, lo que de ninguna manera genera responsabilidad alguna.

CAPÍTULO 1 – PRELIMINARES:

1	PRELIMINARES	UND	CANT
1,1	Localización y replanteo, con equipo de precisión topografía.	M2	+8,420.70
1,2	Descapote mecánicamente.	M2	+3,288.49
1,3	Acometida parcial general provisional de red hidráulica en una longitud hasta 50 ml, incluyen materiales y accesorios	ML	+193.60
1,4	Retiro de material con cargue mecánico hasta 10km	M3	+2,531.92
1,5	Cerramiento provisional con lona verde h=2,10 m y durmientes cada 3m	ML	+223.69

- **LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO, CON EQUIPO DE PRECISIÓN TOPOGRAFÍA,**

Se presenta una mayor cantidad en este ítem, debido a que en campo no se posicionaron los BM de referencia por parte de la topografía del consultor de diseños, teniéndose que realizar el levantamiento total del proyecto (fase 1 y fase 2), por parte del contratista de obra, para la respectiva implantación del proyecto desde el GPS3 ubicado en la ESE MANUEL CASTRO TOVAR – SEDE PARAISO, punto indicado en el plano topográfico y reiterado por la Alcaldía de Pitalito, RADICADO: 2023CS055059-3 del 18 de diciembre de 2023.

El levantamiento se realiza desde el punto GPS3 hasta el lote, se ubicaron las vías calle 1 de 7 metros de ancho y carrera 12 este de 6 metros de ancho, con una zona peatonal de 1 metro a lado contra la el centro de salud, todos los módulos y se resolvió la cabida del proyecto desplazándose este en 1,50 metros hacia la carrera 15 este y en 40 cms hacia la calle primera, garantizándose la implantación definitiva del proyecto

que fue refrendada y verificada y avalada por el Consultor, mediante la comunicación RADICADO: 2024CS019575-1 del 26 de abril de 2024. A continuación, se indica la información, así:




Ilustración 1Localización de BM en plano topografico

COORDENAS DE PLACAS GEOGRAFICA			
PUNTO	ESTE	NORTE	COTA
GPS4	1115470.13	695311.17	1267.7
GPS3	1115504.22	695360.41	1267.73

Ilustración 2: Cuadro de Coordenadas BM

Y, en la memoria de cantidades, se puede ampliar la información con el esquema correspondiente, en el cual se entra a indicar el área de 16,256.00 m2, se materializaron dos mojones en el lote, para su respectivo control y verificación, el área a intervenir es la siguiente:



No se incluyó para reconocimiento un área de 924 m2 que corresponde al punto de partida del GPS-3 y la calle primera hasta la carrera 12 este, sino el área del lote.

- DESCAPOTE MECÁNICAMENTE:

Se presenta una mayor cantidad en este ítem, debido a que es el resultado de la medición física del área establecida, para esta actividad a intervenir en la primera etapa, incluye el área donde está la ubicación del tanque subterráneo de la red de suministro indicado en el plano DISEÑO REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL - PLANTA GENERAL N o. 5 de marzo de 2021, para el almacenamiento de agua y la calle 1ª. Se incluye el esquema correspondiente, la poligonal corresponde a un área a descapotar de 11.123,79 m2, como se indica a continuación:




ACOMETIDA PARCIAL GENERAL PROVISIONAL DE RED HIDRÁULICA EN UNA LONGITUD HASTA 50 ML, INCLUYEN MATERIALES Y ACCESORIOS,

se presenta una mayor cantidad de obra, debido a que el punto de conexión determinado por la empresa prestadora de servicio de acueducto público del municipio EMPITALITO, estableció la acometida por la red existente localizada en la parte posterior del lote, exactamente en la calle 3ª con carrera 13 Este (Punto A).

Desde el punto A, se desarrolla en una longitud de 23ml hasta el punto B llegando aquí hasta el interior del lote; desde este punto se extiende internamente por la línea del cerramiento perimetral de tal forma que no interfiera con las edificaciones propias de la obra, en un total de 119,10 ml (punto B, C y D) hasta llegar al medidor de agua con su cajilla, ubicado en la calle 1ª con carrera 12 este (Punto D).

Se cuenta también con dos derivaciones internas de esta red provisional, la primera desde el medidor hasta las baterías sanitarias y el tanque de almacenamiento elevado (Punto D hasta punto E), y la segunda desde el medidor hasta el área intermedia del predio (Punto D hasta punto G) en donde se instalarán tanques de almacenamiento y reserva de agua para la obra, ya que la presión de la red no garantiza un servicio eficiente a tubo lleno. Tal como se muestra a continuación en el esquema, para un total de 243.6, así:




RETIRO DE MATERIAL CON CARGUE MECÁNICO HASTA 10KM

En primer lugar, verificadas las memorias de cantidades elaboradas por la Entidad en

el proceso de licitación previo solo el volumen de excavación, pero tuvo en cuenta una longitud y no cuantifico una altura ni un ancho por lo que se presenta mayor cantidad de obra, debido a que esta es directamente proporcional a la actividad de **EXCAVACIÓN MECÁNICA A CAMPO ABIERTO DE MATERIAL HOMOGÉNEO EXISTENTE, EN UN E= VARIABLE M.,** ítem 2.2. y escombros preexistentes depositados en el lote.

En la memoria de soporte del balance de cantidades #1 del contrato, están los perfiles del terreno y las áreas en donde se realizó las excavaciones mecánicas que dieron origen a 4,882.52 m3, adicionalmente se adjunta como soporte la cartera topográfica y el plano de implantación correspondiente. A continuación, se ilustra las áreas a intervenir.



CERRAMIENTO PROVISIONAL CON LONA VERDE H=2,10 M Y DURMIENTES CADA 3M,

se presenta mayor cantidad de obra debido a que se hace necesario cerrar y delimitar el lote en su totalidad, debido a que en el lote de primaria en este queda ubicado el tanque de almacenamiento, protección de cuatro árboles, el campamento de obra y

el área para acopio del material de playa, Adicionalmente, para la protección y seguridad del lote restante sin intervenir. En la memoria de soporte del balance de cantidades #1 del contrato, dio 592.90 ml de cerramiento, la longitud de cerramiento. planteada es menor a aquella resultante de realizar la envolvente al área donde está ubicado el tanque de abastecimiento de agua en 23,90 metros. A continuación, se ilustra la ubicación del cerramiento a intervenir:

GRÁFICO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL



CAPÍTULO 2 – MOVIMIENTO DE TIERRA:

2	MOVIMIENTO DE TIERRA	UND	CANT
2.1	Excavación manual a todo costo en material común, incluye: uso de herramientas, maquinaria equipos, entibados, entarimados, manejo de aguas y demás actividades y elementos que se requieran para ejecutar correctamente la obra.	M3	+ 1,290.25
2.2	Relleno compactado al 95% del Proctor estándar y IP>15%	M3	+ 1.817,27
2.3	Excavación mecánica a campo abierto de material homogéneo existente, en un e= variable m.	M3	+ 4,215.22


EXCAVACIÓN MANUAL A TODO COSTO EN MATERIAL COMÚN, INCLUYE: USODE HERRAMIENTAS, MAQUINARIA EQUIPOS, ENTIBADOS, ENTARIMADOS, MANEJO DE AGUAS Y DEMÁS ACTIVIDADES Y ELEMENTOS QUE SE REQUIERAN PARA EJECUTAR CORRECTAMENTE LA OBRA:

Gobernación del Huila	**"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA"**

FORMATO INFORME DE INTERVENTORIA/ SUPERVISION CONTRATO DE OBRA

En primer lugar, verificadas las memorias de cantidades elaboradas por la Entidad en el proceso de licitación previo solo el volumen de excavación manual para las vigas de cimentación, se presenta una mayor cantidad de obra debido a que se requiere de un mayor volumen de excavación manual zapatas hasta el estrato competente recomendado en el estudio de suelos incluyendo el volumen que ocupa el concreto pobre para todos los elementos estructurales de cimentación. Para mayor claridad, el nivel de implantación del proyecto y conforme a la recomendación del estudio de suelos y al plano estructural 1E MODULO AULA ARTE Y CIENCIA Y TIC de la licencia de construcción No. 11376 del 6 de julio de 2022, entre otros, las zapatas van a menos 1,50 metros del nivel del terreno natural y con respecto nivel CERO coma CERO (0,0) de cada una de las plataformas, genera un promedio de 1,80 metros de profundidad de excavación, se hace necesario realizar la excavación manual hasta el estrato competente, arcilla arenosa o arena gris arcillosa. Adicionalmente incluye la excavación de las vigas de cimentación del cerramiento perimetral, tuberías, cañuelas y cárcamos.

A continuación, se ilustran los detalles correspondientes:



PLANO ESTRUCTURAL 1E MODULO AULA ARTE Y CIENCIA Y TIC




GRÁFICO DE EXCAVACIÓN DE ZAPATAS SEGÚN LA COTA DE CADA PLATAFORMA Y EL NIVEL DE ESTRATO COMPETENTE




GRÁFICO DE EXCAVACIÓN DE VIGAS Y ZAPATAS SEGÚN SU TIPOLOGÍA

2.2 RELLENO COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR ESTÁNDAR Y IP>15%:


En primer lugar, verificadas las memorias de cantidades elaboradas por la Entidad en el proceso de licitación previo el volumen recebo compactado en el área de las zapatas, entre el nivel inferior de la placa de contrapiso y el que está por encima de las corona de la zapatas, y para el apoyo de las placas de contrapiso tomo entre 35 a 40 cms que denomino vigas de cimentación, se presenta una mayor cantidad de obra debido a que se requiere de un mayor volumen de recebo compactado por la implantación del proyecto. Se hace necesario realizar el relleno en recebo compacto entre la arcilla o estrato portante competente recomendado en el estudio de suelos y el nivel CERO coma CERO (0,0) de la cota definida en la implantación del proyecto arquitectónico en el lote de cada módulo, de las áreas deportivas y del parqueadero, para el manejo de aguas lluvias de escorrentías superficial por gravedad a la intersección de las vías calle primera con la carrera 12 este. Las cotas del proyecto para cada uno de los módulos quedaron definidas, así:

- BIBLIOTECA cota 1.269,40
- COCINA cota 1.269,40
- SALA DE PROFESORES cota 1.269.30
- AULAS POLIVALENTES cota 1.269,30
- AULA LABORATORIO cota 1.269,30
- AULAS DE CLASE DOS PISOS cota 1.269,00
- AULAS DE CLASE cota 1.268,70
- CANCHAS o ZONA DEPORTIVA cota 1.268,70
- PARQUEADEROS cota 1.269,25

Y el plano se implantación con sus respectivas cotas se ilustra a continuación:

Gobernación del Huila	**"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA"**

FORMATO INFORME DE INTERVENTORIA/ SUPERVISION CONTRATO DE OBRA



EXCAVACIÓN MECÁNICA A CAMPO ABIERTO DE MATERIAL HOMOGÉNEO EXISTENTE, EN UN E= VARIABLE M.:

En primer lugar, verificadas las memorias de cantidades elaboradas por la Entidad en el proceso de licitación previo solo el volumen de excavación mecánica para las zapatas de cimentación y no por la cantidad de material a remover recomendado en el estudio de suelos, garantizando el retiro de escombros y material orgánico hasta el estrato competente.

Se presenta una mayor cantidad de obra por la excavación por: la capa orgánica del terreno, el cajeo de cada una de las edificaciones y el material de escombros, producto de los montículos de relleno preexistentes depositados en el lote, el cual se uso como botadero del municipio. A continuación, se representa gráficamente los perfiles de las excavaciones, misma información que se amplía en las memorias graficas del balance No. 1, se adjunta el plano y la cartera correspondiente, así:




GRAFICO DE LOS PERFILES DE EXCAVACIÓN

Que para la debida ejecución de las actividades y el cumplimiento del objeto contractual se hizo necesario crear nuevos ítems para el contrato de obra, los cuales se relacionan a continuación con su respectiva justificación técnica. Igualmente, los ítems que requiriere incluir nuevos precios de materiales son soportados mediante cotizaciones anexas al balance de obra No. 1.


CAPÍTULO 2 – MOVIMIENTO DE TIERRA:

	2	MOVIMIENTO DE TIERRA	UND	CANT
NP2	2,4	Compactación rasante fondo caja excavación	M2	7.167,66

- **COMPACTACIÓN RASANTE FONDO CAJA EXCAVACIÓN:**

esta actividad se requiere como proceso de construcción y solución técnica el sellado de la rasante del fondo de las excavaciones, esta rasante adquiere una mejor resistencia y consolidación para evitar la contaminación del recebo de relleno con el

material de arcilla o arena limosa del fondo de la excavación. Este mejoramiento técnicamente es necesario.



CAPÍTULO 3 – CIMIENTOS:

	3	CIMIENTOS	UND	CANT
NP3	3,5	Concreto ciclópeo, concreto de 3000 PSI 60% y 40% piedra media zonga para cimentación.	m3	270.27
NP4	3,6	Concreto de 3000 PSI para contrapiso, e = 10 cm	M2	2.136,16
NP5	3,7	Malla electrosoldada M-221 f^3 6.5 mm c/0.15 m en ambos sentidos para placa contrapiso	Kg	8.680,00

- **CONCRETO CICLÓPEO, CONCRETO DE 3000 PSI 60% Y 40% PIEDRA MEDIA ZONGA PARA CIMENTACIÓN**

esta actividad se requiere para mejoramiento entre el nivel inferior del elemento estructural de la cimentación y el estrato competente del estudio de suelos. A continuación, insertamos el detalle correspondiente:




GRAFICO DE MEJORAMIENTO EN CONCRETO CICLÓPEO




GRAFICO EN PLANTA DEL ÁREA DE ZAPATAS PARA MEJORAMIENTO EN CONCRETO CICLÓPEO

CONCRETO DE 3000 PSI PARA CONTRAPISO, E = 10 CM

esta actividad se requiere técnicamente porque obedece a la recomendación del proyecto estructural, se ilustra uno de ellos, plano estructural 1E MODULO AULA ARTE Y CIENCIA Y TIC de la licencia de construcción No. 11376 del 6 de julio de 2022, con un espesor de 10 cm en concreto de 3000 psi y está indicada en los planos estructurales, para lo cual se extrajo copia fil del detalle de placa de contrapiso, en el cual se indica, en color rojo, el espesor de la placa.



Es procedente aclarar que en el presupuesto del proceso la Entidad previo una placa de 8 cms de espesor con una resistencia de 2500 psi en el ítem 3.3., la cual no se ajusta a la requerida en el proyecto estructural del mismo proceso.

3.7 MALLA ELECTROSOLDADA M-221 Ƒ³ 6.5 MM C/0.15 M EN AMBOS SENTIDOS PARA PLACA CONTRAPISO,

esta actividad se requiere técnicamente porque obedece a la recomendación del proyecto estructural, se ilustra uno de ellos, plano estructural 1E MODULO AULA ARTE Y CIENCIA Y TIC de la licencia de construcción No. 11376 del 6 de julio de 2022 y es necesaria porque obedece al refuerzo estructural en malla electrosoldada de la placa de contrapiso de espesor de 10 cm en concreto de 3000 psi, tal como se puede evidenciar en la gráfica siguiente delimitado en color verde.



Todos los items se encuentran correctamente soportado tanto graficamente como tecnicamente, se ha consolidado información detallada de la necesidad de cada item acorde a la informacion actualizada ajustada remitida por la Gobernacion Del Huila a traves de la Arq Marysell Barrera, apoyo tecnico del contrato de interventoria, producto del ajuste de las osbervaciones ajustadas por parte de la consultoria del proyecto.

COMPONENTE LEGAL Y JURIDICO

1. ASPECTOS LEGALES CONTRATO DE OBRA					
Item	***Descripción***				***Evidencia***
6.1	***Estado de las garantías VIGENTES***				
	Aseguradora	*SEGUROS DEL ESRADO*	*No. póliza*	*21-40-101220737 21-44-101427775*	*Pólizas Remitidas A La Entidad*
	ANEXO 3				
	Amparo		***Desde***	***Hasta***	***Valor Asegurado***
	De Cumplimiento		*04/12/2023*	*05/03/2025*	*$1.708.845.749*
	Buen Manejo Y Correcta Inversion Del Anticipo		*04/12/2023*	*10/07/2025*	*$2.563.268.624.69*
	Salarios Y Prestaciones Sociales		*04/12/2023*	*10/01/2028*	*$854.422.874.90*
	Estabilidad Calidad De La Obra		*5 años*	*10/01/2028*	*$1.708.845.749*
	ANEXO 3				
	Predios Labores Y Operaciones		*04/12/2023*	*10/01/2025*	*$580.000.000*
	Daño Emergente Y Lucro Cesante		*04/12/2023*	*10/01/2025*	*$580.000.000*
	Perjuicios Extrapatrimoniales		*04/12/2023*	*10/01/2025*	*$580.000.000*

2. ASPECTOS LEGALES CONTRATO DE INTERVENTORIA		
Item	***Descripción***	***Evidencia***
6.1	***Estado de las garantías VIGENTES***	

	Aseguradora	*SEGUROS DEL ESRADO*	*No. póliza*	*33-44-101244090 33-40-101077107*	*Pólizas Remitidas A La Entidad*
	ANEXO 7				
	Amparo		***Desde***	***Hasta***	***Valor Asegurado***
	De Cumplimiento		*04/12/2023*	*10/07/2025*	*$124.661.771*
	Salarios Y Prestaciones Sociales		*04/12/2023*	*10/01/2028*	*$124.661.771*
	Calidad Del Servicio		*06/09/2024*	*10/01/2030*	*$124.661.771*
	ANEXO 6				
	Predios Labores Y Operaciones		*04/12/2023*	*10/01/2025*	*$232.000.000*

COMPONENTE TECNICO

3. ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DEL PRESENTE INFORME	
PERIODO DE DESARROLLO	*01-AGOSTO-2024 A 31-AGOSTO-2024*
6.1 PRIMERA FASE IE WINNIPEG	
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	
MÓDULO BIBLIOTECA: Perfilado manual para excavaciones de zapatas. Instalación de acero de refuerzo para zapatas y columnas, e Instalación de formaleta en madera para zapatas C8, C9 y C19.	
Se realizan sondeos geotécnicos en la zona del Campo Deportivo	
El contratista realiza hidratación de vías aledañas al proyecto, a fin de mitigar el exceso de polvo por paso de vehículos empleados en la obra	
El Contratista continúa con el desarrollo de mesas técnicas de trabajo con los profesionales en estructuras, redes eléctricas, redes hidrosanitarias, geotecnista y con el consultor, para garantizar que este último cumpla con la normatividad en los diseños y dar solución a los requerimientos del Proyecto.	
Se presentan fuertes lluvias el día sábado, por lo cual debe aplazarse la fundida de las zapatas del Módulo Biblioteca para la siguiente semana.	
MÓDULO BIBLIOTECA: Fundición de zapatas. Excavación manual, fundida de solados de limpieza e Instalación de acero de refuerzo para Vigas de Cimentación.	
El Contratista continúa con el desarrollo de mesas técnicas de trabajo con los profesionales en estructuras, redes eléctricas, redes hidrosanitarias, geotecnista y	

con el consultor, para garantizar que este último cumpla con la normatividad en los diseños y dar solución a los requerimientos del Proyecto.
Se presentan lluvias fuertes durante la semana, reduciendo el rendimiento de las actividades de obra.
MÓDULO BIBLIOTECA: Instalación de acero de refuerzo, formaleta y fundida de concreto para Vigas de Cimentación.
MÓDULO SALA DE PROFESORES: Se inician actividades para Replanteo de este módulo
El Contratista continúa con el desarrollo de mesas técnicas de trabajo con los profesionales en estructuras, redes eléctricas, redes hidrosanitarias, geotecnista y con el consultor, para garantizar que este último cumpla con la normatividad en los diseños y dar solución a los requerimientos del Proyecto.
MÓDULO BIBLIOTECA: Instalación de acero de refuerzo para Columnas. Nivelación y compactación de recebo entre vigas de cimentación.
MÓDULO SALA DE PROFESORES: Localización y Replanteo (Módulos 1 y 2). Excavación mecánica, perfilado manual, y armado de parrillas para zapatas.
La comisión topográfica de interventoría realiza chequeo de Replanteo del Módulo Sala de Profesores.
El Contratista continúa con el desarrollo de mesas técnicas de trabajo con los profesionales en estructuras, redes eléctricas, redes hidrosanitarias, geotecnista y con el consultor, para garantizar que este último cumpla con la normatividad en los diseños y dar solución a los requerimientos del Proyecto.
MÓDULO BIBLIOTECA: Instalación de acero de refuerzo para Columnas. Nivelación y compactación de recebo entre vigas de cimentación.
La comisión topográfica de interventoría realiza chequeo de Replanteo del Módulo Sala de Profesores.
El Contratista continúa con el desarrollo de mesas técnicas de trabajo con los profesionales en estructuras, redes electricas, redes hidrosanitarias, geotecnista y con el consultor, para garantizar que este último cumpla con la normatividad en los diseños y dar solución a los requerimientos del Proyecto.

Capítulo 5. Estructura:

Item 5.2 Acero de refuerzo longitudinal de 60000 PSI (Fy=420Mpa), Incluye amarrado y figurado:

Para esta actividad se contó con la instalación y el armado del acero longitudinal para las 41 columnas con sección de 35x35cm en el módulo de sala de profesores.


Item 5.3 Acero de trasversal de 60000 PSI (Fy=420Mpa), Incluye amarrado y figurado: Para esta actividad se contó con la instalación y amarre del acero transversal figurado para las 41 columnas con sección de 35x35cm en el módulo de sala de profesores.

A la fecha, aun no se realiza el aprovechamiento de los arboles con el respectivo retiro de raíces por parte de la alcaldía de Pitalito pese a los diferentes comunicados verbales y por escrito remitidos al ente territorial y secretaria de educación municipal, afectando la culminación de las actividades preliminares de excavación y mejoramiento con recebo

compactado para el módulo de baterías sanitarias de un piso, campo deportivo, cerramiento
perimetral, aulas de un piso, taller.


En obra aun persiste la deficiente presión de agua de la red provisional de la obra, teniendo
que optar por camiones cisterna para abastecer los tanques dispuestos en cada frente de
trabajo para la fundición de concreto pobre e hidratación de los elementos de concreto ya
fundidos, este tema se ha manifestado en las diferentes mesas de trabajo para encontrar
la solución definitiva que garantice el servicio en la obra.

En el presente informe se deja constancia que el panorama en el avance de ejecución de la obra para las próximas 4 semanas versus el avance programado, es un panorama negativo en consideración al bajo rendimiento en obra por la falta de definición y ajuste de los diseños estructurales del módulo de aulas de 2 pisos, modulo aula de 1 piso, modulo aula múltiple, modulo laboratorios, modulo aulas TIC y polivalente, modulo taller, modulo tienda escolar, modulo subestación eléctrica, modulo portería, modulo baterías sanitarias de un piso, modulo tanque almacenamiento de agua, el diseño de redes eléctricas, el diseño de la red hidrosanitaria, el diseño red de aguas lluvias por escorrentía, la definición del diseño estructural del cerramiento perimetral por parte del consultor, a lo que se le suma la tala y retiro de raíces por parte del municipio de Pitalito.



VALOR DEL CONTRATO	VALOR EJECUTADO	VALOR POR EJECUTADO
$ 8.544.228.748,98	$1.215.241.413,31	$7.328.987.335,67
100%	14,22%	85,78%


5.2.2. Porcentaje de ejecución física a la fecha



AVANCE PROGRAMADO	AVANCE EJECUTADO	POR EJECUTAR
13,05%	14,22%	85,78%

Gobernación del Huila	**"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA"**

FORMATO INFORME DE INTERVENTORIA/ SUPERVISION CONTRATO DE OBRA



PLAZO INICIAL	PLAZO EJECUTADO	PLAZO POR EJECUTAR
274 días	144 días	130 días

COMPONENTE SST – SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

01-AGOSTO-2024 A 31-AGOSTO-2024

Siendo una de las obligaciones de esta Interventoría hacer el registro, seguimiento, aprobación y control de las labores a cargo del contratista CONSORCIO COLPITALITO 23, el presente informe contiene en consecuencia de un recuento de las tareas adelantadas por esta interventoría concernientes a los aspectos básicos y que tienen que ver con el estado en seguridad y salud en el trabajo del contrato en ejecución cuyo objeto es "CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA.".

De acuerdo a lo anterior, dentro del presente informe se conceptúan desde las competencias contractuales referentes a los aspectos en seguridad y salud en el trabajo, las labores realizadas en el periodo correspondiente al desarrollo de las obras descritas en el alcance contractual, se hacen comentarios a las actividades ejecutadas

en el periodo reportado y se resume el estado del contrato de interventoría, exponiendo al final del documento las conclusiones del estado del contrato a la fecha del presente reporte.

1. OBJETIVOS

1.1. OBJETIVO GENERAL

Realizar el seguimiento exhaustivo a las actividades contempladas en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, las cuales están enfocadas a preservar, mantener y mejorar la salud individual y colectiva del personal vinculado al proyecto “CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA.”, a través de la aplicación de programas y normas de seguridad en las áreas de trabajo, realizando un seguimiento continuo, que permitan alcanzar el más alto nivel físico, mental y social en nuestros profesionales.

1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

Identificar e involucrar de forma clara en las diferentes etapas del desarrollo del contrato, las implicaciones que puedan afectar la seguridad de los trabajadores, de la comunidad o de la obra, que se pueden generar como consecuencia de la ejecución de las actividades contractuales.

Realizar el seguimiento a las responsabilidades y obligaciones de la firma contratista Consorcio Colpitalito 2023, las cuales enmarcan el componente en Seguridad y Salud en el Trabajo, Ambiental y Bioseguridad.

Verificar el cumplimiento en cuanto a los procesos, procedimientos, permisos, registros e inspecciones que debe realizar el contratista, para cotejar el desempeño frente a lo indicado en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

2. GENERALIDADES DEL CONTRATO


2.1. OBJETO DEL CONTRATO

Realizar la “CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA.”.

De acuerdo con las condiciones establecidas en los pliegos definitivos del proceso de selección para la adjudicación de los sectores priorizados, se adjudicó la firma contratista Consorcio Colpitalito 2023, el Contrato de Obra Pública No. 1506 De 2023, donde posteriormente se realiza una adición y queda un valor total de OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTAY CUATRO MIL MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS MCTE. ($8.544.228.748,98) M/CTE.

2.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL se encuentra localizada en el Municipio de Pitalito, en el Departamento Del Huila



Fuente: Google Maps

3. CONTROL DE PERSONAL

Con el fin de optimizar las medidas de seguridad y prevención, asegurando un óptimo manejo y control del personal, esta interventoría contempla con la solicitud para revisión y verificación de afiliación a seguridad social correspondientes a ARL, EPS y EFP.

De igual forma también se solicita el respectivo examen ocupacional de ingreso y para los trabajos considerados de alto riesgo tales como tareas en alturas, se requiere de su respectivo certificado para trabajo en alturas.

Se toman registros de ingreso de personal diario para control del personal operativo de obra y verificación de sus afiliaciones vigentes al sistema de seguridad y salud en el trabajo.

En dicho control de personal se verifica el personal ingrese con toda la dotación correspondiente a su actividad laboral, adicional a la dotación básica de ropa, calzado y casco.

LISTADO DE SUBCONTRATISTAS:

CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO
JAIRO VARGAS TRILLERAS	CONTRATISTA PARA DESCAPORTE, EXCAVACIÓN, RETIRO DE MATERIAL, RELLENO Y COMPACTACIÓN.
W SOLUCIONES TOPOGRAFICAS S.A.S.	TOPOGRAFO
YBAN VALENCIA NARANJO	MAESTRO DE OBRA
PROTECOL EKOSECURITY S.A.S.	CELADURÍA Y VIGILANCIA DE LA OBRA 24/7
FERRETERIA G y J S.A.	PROVEEDOR DE ACERO FIGURADO
HORMIGONES DEL SUR S.A.S.	PROVEEDOR CONCRETO PREMEZCLADO
FERRETERIA CONSTRUIMOS DEL HUILA S.A.S.	FERRETERÍA
INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES TECHAR S.A.S.	FERRETERÍA
DEPOSITO DE MADERAS CHELITA	PROVEEDOR DE MADERA

LISTADO PERSONAL DE MANO DE OBRA

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FECHA DE INICIO
Jairo Jose Ojeda González	7714146	Oficial	15/05/2024
Jesús Andrés Osso Naranjo	1077870044	Oficial	16/05/2024
Alexander Peñuela Utima	17788334	Ayudante	12/06/2024
Jhon Alejandro Polanco Trujillo	1083864890	Oficial	23/07/2024
Jhon Alexander Gaviria Pérez	1083896695	Ayudante	10/07/024
Leonardo Fabio Perdomo	1003810827	Ayudante	24/07/2024
Argeniz Rafael Arrioja Ledezma	5918479	Oficial	24/07/2024
Jose Andres Arcos Torres	1080189028	Ayudante	24/07/2024
Juan Carlos Govea	12231933	Ayudante	10/07/2024

4. MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD EN EL TRABAJO

Las acciones de medicina preventiva y medicina del trabajo actúan como una herramienta efectiva para garantizar óptimas condiciones de bienestar físico, mental y social de las personas, protegiéndolos de los factores de riesgo ocupacionales,

ubicándolos en un puesto de trabajo acorde con sus condiciones físicas y manteniéndolos en aptitud de producción laboral.

De acuerdo a lo anterior y dando cumplimiento a la Resolución 2346 de 2007 por la cual se regula la práctica de evaluaciones medicas ocupacionales y el manejo y contenido de las historias clínicas ocupacionales; esta interventoría solicita dentro de los requisitos mínimos para ingreso de personal a las instalaciones del proyecto, realizar a los trabajadores que se pretenden integrar en la ejecución del presente contrato, su respectivo examen médico ocupacional de ingreso, los cuales se deben practicar en los lugares definidos por la firma contratista Consorcio Colpitalito 2023 y efectuados por personal idóneo en salud ocupacional.

TEMA	ACTIVIDAD	MES – FECHA	ESTADO/ OBSERVACIONES
Medicina preventiva y del trabajo	Realización de exámenes médicos ocupacionales de ingreso	Agosto	Ejecutada
Seguridad Industrial	Inspección general de instalaciones	15/08/2024	Ejecutada/ se realizó en la oficina
Seguridad Industrial	Inspección de extintores	15/08/2024	Ejecutada/ se realizó en obra
Seguridad Industrial	Inspección de botiquín de primeros auxilios	15/08/2024	Ejecutada/ se realizó en obra
Seguridad Industrial	Instalación de señalización de obra y oficina	15/08/2024	Ejecutada/ se realizó en la oficina y campamento de obra

Gobernación del Huila	**"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA"**

FORMATO INFORME DE INTERVENTORIA/ SUPERVISION CONTRATO DE OBRA

FECHA	TEMA	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
12/08/2024	Calistenia	Residente SST	
13/08/2024	Riesgo de accidentes bajo cargas suspendidas	Residente SST	
14/08/2024	Asistencia	Residente SST	
15/08/2024	Prevención en tormentas eléctricas	Residente SST	
16/08/2024	Asistencia	Residente SST	
17/08/2024	Zonas de seguridad en la obra	Residente SST	
20/08/2024	Calistenia	Residente SST	
21/08/2024	Las manos	Residente SST	
22/08/2024	Identificación de peligros y riesgos	Residente SST	
23/08/2024	Orden y limpieza en el puesto de trabajo	Residente SST	
24/08/2024	Asistencia	Residente SST	
26/08/2024	Calistenia	Residente SST	
27/08/2024	Levantamiento de cargas	Residente SST	
28/08/2024	Asistencia	Residente SST	
29/08/2024	La visión el mejor tesoro	Residente SST	
30/08/2024	Calistenia	Residente SST	



TEMA	ACTIVIDAD	MES – FECHA	ESTADO/ OBSERVACIONES
Medicina preventiva y del trabajo	Realización de exámenes médicos ocupacionales de ingreso	Agosto	Ejecutada
Seguridad Industrial	Inspección general de instalaciones	15/08/2024	Ejecutada/ se realizó en la oficina
Seguridad Industrial	Inspección de extintores	15/08/2024	Ejecutada/ se realizó en la oficina
Seguridad Industrial	Inspección de botiquín de primeros auxilios	15/08/2024	Ejecutada/ se realizó en la oficina
Seguridad Industrial	Instalación de señalización de obra y oficina	15/08/2024	Ejecutada/ se realizó en la oficina y campamento de obra

Fuente: Área SST Consorcio Colpitalito 23

5. SEGUIMIENTO A DOTACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL – EPP

La firma contratista Consorcio Colpitalito debe realizar la entrega de los elementos de protección personal adecuados para los trabajadores que se vinculen en obra, los cuales corresponde a:

- Guantes de Carnaza o vaqueta (cuando aplique)
- Guantes de Caucho
- Gafas de seguridad
- Camisa
- Pantalón
- Botas punta de acero
- Protector respiratorio

De igual forma se deben presentar los registros del seguimiento de dotación de EPP's y realizar los respectivos cambios cuando sea necesario.

6. CAPACITACIONES Y CHARLAS DE SEGURIDAD

A lo largo del desarrollo de actividades, la firma contratista Consorcio Colpitalito 2023, debe realizar capacitaciones y charlas de seguridad, las cuales se enfocarán en los riesgos y peligros a los que se podrán ver expuestos los trabajadores en la ejecución de sus tareas, de igual forma también se deben formular controles para evitar la materialización de algún accidente e incidente de trabajo.

7. INSPECCIONES DE SEGURIDAD

El contratista debe presentar por medio de formatos las siguientes inspecciones:

- Elementos de protección personal y dotación
- Trabajo en caliente (en este momento no aplica)
- Trabajo seguro en alturas (Si aplica)
- Elementos de protección contra caídas (Si aplica)
- Inspección de extintores en obra.
- Inspección de botiquín.

8. TRABAJOS DE ALTO RIESGO

Con el fin de identificar, valorar y establecer las medidas de control necesarias sobre las condiciones potencialmente peligrosas, se implementó el uso de los permisos para trabajos considerados de alto riesgo, los cuales definen las precauciones que se deben tomar antes, durante y después de la realización del trabajo, en donde estos serán diligenciados y avalados por el residente de obra.

9. ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRABAJO

Tanto los accidentes como los incidentes de trabajo deben ser reportados por el contratista ante esta interventoría durante el mes, el cual debe ir soportado mediante la investigación del accidente y la documentación correspondiente del reporte.

A la fecha el contratista no ha manifestado ni reportado ante esta interventoría ningún accidente o incidente de trabajo que se haya presentado durante el mes evaluado.

10. RESPUESTA A VISITAS Y REQUERIMIENTOS POR PARTE DE ENTIDADES DISTRITALES

Durante el periodo comprendido entre el 01 de agosto de 2024 hasta el 30 de agosto de 2024, no se recibieron visitas por parte de los profesionales de las diferentes entidades competentes distritales.

11. REGISTRO FOTOGRAFICO



CONSTRUCCION DE CAMPAMENTO DE OBRA



CONSTRUCCION DE BATERIAS SANITARIAS PARA EL PERSONAL

Gobernación del Huila	**"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA"**

FORMATO INFORME DE INTERVENTORIA/ SUPERVISION CONTRATO DE OBRA



INSTALACION DE BOTIQUIN, CAMILLA Y DE EXTINTOR EN CAMPAMENTO





TODO EL PERSONAL DE OBRA TECNICO Y OPERATIVO SE ENCUENTRA TRABAJANDO CON TODOS LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL REQUERIDOS SEGÚN SU LABOR.

12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El proyecto se desarrolla con normalidad, se hace seguimiento al estado de los EPPS del personal durante el periodo informado y no se presenta novedad.

Gobernación del Huila	**“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA”**

FORMATO INFORME DE INTERVENTORIA/ SUPERVISION CONTRATO DE OBRA














Gobernación del Huila	**“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA”**

FORMATO INFORME DE INTERVENTORIA/ SUPERVISION CONTRATO DE OBRA









Gobernación del Huila	**"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA"**

FORMATO INFORME DE INTERVENTORIA/ SUPERVISION CONTRATO DE OBRA

COMPONENTE AMBIENTAL

8. INFORME DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL
01-AGOSTO-2024 A 31-AGOSTO-2024

1. INTRODUCCIÓN

Siendo una de las obligaciones de esta Interventoría hacer el registro, seguimiento, aprobación y control de las labores a cargo del contratista Consorcio Colpitalito, el presente informe contiene en consecuencia de un recuento de las tareas adelantadas por esta interventoría concernientes a los aspectos básicos y que tienen que ver con el estado ambiental del contrato en ejecución cuyo objeto es "CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA".

De acuerdo a lo anterior, dentro del presente informe se conceptúan desde las competencias contractuales referentes a los aspectos ambientales, las labores realizadas en el periodo correspondiente al desarrollo de las obras descritas en el alcance contractual, se hacen comentarios a las actividades ejecutadas en el periodo reportado y se resume el estado del contrato de interventoría, exponiendo al final del documento las conclusiones del estado del contrato a la fecha del presente reporte.

2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Realizar el seguimiento a los impactos ambientales que se generarán durante la ejecución del presente contrato, con el fin de desarrollar e implementar por medio de la firma contratista Consorcio Colpitalito 2023, las medidas de manejo ambiental necesarias para evitar, minimizar, corregir o compensar los impactos negativos que se presenten y así mismo, potencializar los impactos positivos.

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Dar cumplimiento estricto a las medidas determinadas por el PLAN DE MANEJO AMBIENTAL presentado por la firma contratista Consorcio Colpitalito 2023.

- Dar seguimiento y control al Programa de Manejo Ambiental de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición presentado por la firma contratista Consorcio Colpitalito 2023, con el fin de mitigar, minimizar y corregir cualquier eventualidad que se presente en cuanto a la disposición de los residuos de construcción y demolición generados dentro de los frentes de obra.

- Implementar todas las medidas ambientales Colombianas definidas, con el fin de garantizar la protección del medio ambiente y el cumplimiento de la gestión ambiental, que será verificada por la interventoría mediante el seguimiento y monitoreo continuo.

3. GENERALIDADES DEL CONTRATO

3.1 OBJETO DEL CONTRATO

Realizar la "CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA"


De acuerdo con las condiciones establecidas en los pliegos definitivos del proceso de selección para la adjudicación de los sectores priorizados, se adjudicó la firma contratista Consorcio Colpitalito 2023, el Contrato de Obra Pública No. 1506 De 2023, donde posteriormente se realiza una adición y queda un valor total de OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTAY CUATRO MIL MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS MCTE. ($8.544.228.748,98) M/CTE.



INSTALACION DE VALLA INFORMATIVA

3.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL se encuentra localizada en el Municipio de Pitalito, en el Departamento Del Huila



Fuente: Google Maps

4 ACTIVIDADES GENERALES EJECUTADAS

Se reitera a la Entidad la necesidad de su aprovechamiento forestal ya que por su localización es imposible que permanezcan.

La Alcaldía De Pitalito realizo la solicitud inicial de forma errónea y hasta el momento no se realiza el aprovechamiento de los mismos por parte de la Entidad competente en este caso LA CAR.

Para poder reiniciar la obra se comprometió el contratista a la protección y aislamiento de los mismos, lo que genera un riesgo al realizar actividades cuando están en medio de las excavaciones, pero se debió tomar esa medida para poder avanzar mientras la Alcladia realiza los tramites pertinentes.

Se instala el punto ecológico

Se realiza el cerramiento perimetral de todo el proyecto

Para este periodo se realizaron actividades de excavación.

• Ningún residuo, alteró los cuerpos de agua (sistemas de alcantarillado).

• No se presentaron deslizamientos de materiales.



4.1 AGUA POTABLE

La obra cuenta con el servicio domiciliario de agua potable suministrado por las empresas pública del municipio de Pitalito EMPITALITO, de uso doméstico para el servicio de las baterías sanitarias, cuenta con una red interna que permite el suministro directo hacia el servicio y una derivación hacia un tanque de almacenamiento de 2000 litros, como reserva ante cualquier contingencia.

Cabe aclarar que ese suministro tiene una presión mínima, la cual escasamente surte el servicio de los baños. A medida que va creciendo la demanda de la obra y a futuro del proyecto por ahora no se ha dado respuesta por parte del consultor.

Durante el mes, la ejecución del proyecto, se generaron aguas residuales domésticas, provenientes del lavado de manos y uso de los baños, las cuales fueron dispuestas directamente al sistema de alcantarillado.



4.2 AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS

Durante la construcción del proyecto se contará con la descarga de aguas residuales de tipo doméstico, debido al funcionamiento de las baterías sanitarias para obra, contando esta con una red sanitaria interna, construida con su respectiva tubería sanitaria, accesorios y caja de inspección domiciliaria que entrega con descarga directa a la red de alcantarillado público. A continuación, se relacionan las acciones de manejo que hacen parte del manejo integral de los mismos:

4.2.1. Construcción de baterías sanitarias

El campamento de obra cuenta con un módulo de baterías sanitarias construidas en sitio, las cuales cuentan con dos unidades separadas para hombres y mujeres, dos orinales de pared y dos lavamanos, placa de piso en concreto, muros en mampostería y puertas en madera. Estas se conectan por medio de la red sanitaria interna hacia la

caja de inspección, la cual tiene conexión con descarga directa a la red de alcantarillado público. Al personal de obra se le ha dado una charla de inducción frente al buen uso, aseo y mantenimiento de las baterías, con el fin de garantizar las condiciones de higiene de la unidad sanitaria, se realiza la limpieza y mantenimiento de las unidades sanitarias con una frecuencia de dos veces por semana.

4.2.2. Aguas de escorrentía y superficiales

En el desarrollo de las actividades preliminares de la obra, puntualmente en la excavación y cajeo de cada uno de los módulos, se excavaron diferentes pozos de achique hasta el lecho arenoso, de tal forma que estos operen por infiltración o absorción, permitiendo controlar los excesos de agua a causa de las lluvias intermitentes en la zona.

De igual forma, se interconectaron unos con otros por medio de una canal o brecha para que se amortiguara el sobre nivel de las aguas, permitiendo acelerar el proceso de secado de las zonas de excavación.

5 MANEJO DE FLORA Y FAUNA

Se evidencia desde la primera visita al sitio de la obra y se evidencia la presencia de 10 individuos arbóreos que afectan directamente el proyecto, razón por la cual se le informa a la supervisión del contrato de interventoría la necesidad de que se tramiten los permisos correspondientes para poder realizar la intervención.

El requerimiento del aprovechamiento forestar fue realizado desde la firma del acta de inicio, es una actividad que está adelantando la Alcaldía de Pitalito, pero hasta la fecha de cierre del presente informe no se ha realizado la obtención de dichos permisos.

Se continua con la protección de los mismos, pero se deja constancia que llegara el punto en que interfieran con el normal desarrollo de la programación del proyecto.



PROTECCION PERIMETRAL A LOS 10 ARBOLES A LOS CUALES SE SOLICITO SE REALIZARA SU APROVECHAMIENTO FORESTAL Y RETIRO DE RAICES.

6 MANEJO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHICULOS

Para la ejecución del presente contrato se realizará el seguimiento al manejo de maquinaria, equipos y vehículos, con el fin de evitar que estos generen emisiones contaminantes a la atmosfera, por lo cual se efectuará la verificación de los mantenimientos reglamentarios.

El contratista de obra entrega la documentación de los vehículos para las solicitudes de ingreso y salida de los equipos y maquinaria y no se presenta ninguna novedad al respecto.

Gobernación del Huila	**"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA"**

FORMATO INFORME DE INTERVENTORIA/ SUPERVISION CONTRATO DE OBRA



RIEGO DE CALLES PERIMETRALES PARA DISMINUIR EL DESPRENDIMIENTO DE PARTICULAS GENERADO POR LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO



APORTE DE MOTONIVELADORA PARA MEJORAMIENTO DE LA VIA DE INGRESO AL PROYECTO.





7 SEGUIMIENTO DE PROVEEDORES

Como requisito para la ejecución del contrato, la firma contratista Consorcio Colpitalito 2023, deberá garantizar que sus subcontratistas, proveedores de materiales y servicios, cuenten con todas las licencias y permisos ambientales exigidos para el proyecto según la normatividad vigente.

8 SEGUIMIENTO DE MATERIALES DE OBRA

Mediante el presente programa se busca tener un control sobre los materiales de construcción, es decir cuantificar las cantidades ingresadas a obra que se utilizaran en el contrato, además de verificar que provengan de canteras con permisos ambientales y mineros si aplica.

Se realiza la verificación de los permisos de las canteras y todo la documentación de la Cantera Buenos Aires, que es la que abastece al proyecto se encuentra en regla.

Se lleva a cabo el acopio de residuos de construcción, los cuales fueron señalizados, cubiertos con plástico negro y delimitados con cinta de peligro. Al igual que se adecuaron sitios para acopiar materiales de construcción y/o agregados pétreos.



9 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS CONVENCIONALES

Para el manejo de los residuos sólidos convencionales, el contratista debe contar con puntos ecológicos los cuales serán usados por los trabajadores, cumpliendo con las especificaciones técnicas necesarias para el almacenamiento de residuos ordinarios aprovechables y no aprovechables, además se cuenta con la prestación de servicios generales, los operarios realizaran las labores de transporte interno y almacenamiento temporal de los residuos generados para ser entregados a la empresa prestadora del servicio público de aseo según corresponda.

Adicionalmente, se destinaron áreas específicas dentro de la obra en donde se adecuan los residuos de demolición y construcción generados a lo largo de la ejecución de las actividades.

Este acopio es de carácter temporal, durará el tiempo en que por parte de la gestión administrativa se contacte con los gestores adecuados para su disposición.

b.1. Punto ecológico: En obra, se ha dotado de un punto ecológico, el cual cuenta con el respectivo código de colores que permite la clasificación de los residuos en la fuente, el cual se localiza en la zona de mayor concentración del personal de obra y continuo al área de comedor. Los sitios de almacenamiento inicial cambiarán de ubicación, dependiendo de la planeación y de los avances en los frentes de trabajo.

Se realizan inspecciones semanales a los sitios de generación, almacenamiento para verificar estado y el cumplimiento respecto al manejo de residuos sólidos por parte del personal profesional de la obra.

b.2. Acopio de residuos industriales: En obra se ha dispuesto de un punto de acopio de materiales residuales de la obra, en el que se clasifican de acuerdo a sus características, de tal manera que se logre su aprovechamiento o se garantice su adecuada disposición final, buscando minimizar los impactos generados sobre las personas y el ambiente.

b.3. Recolección y transporte: La recolección de los diferentes tipos de residuos seleccionados y clasificados en la fuente, se realiza por medio de las rutas de recolección programadas por la empresa prestadora del servicio en el sector urbano hasta el destino final.

• Se realizó el control de las emisiones atmosféricas, cubriendo los materiales provenientes de las excavaciones.

• Se mantuvo el control de las emisiones de ruido, a través de la revisión técnicomecánica, de las volquetas que ingresaron a la obra.

• Todos los vehículos y maquinarias realizaron los mantenimientos preventivos programados, y cumplieron con la vigencia de todos los requisitos reglamentarios.

9.1 MANEJO DE RESIDUOS RECICLABLES

Por otro lado, durante el periodo comprendido entre el 01 de agosto hasta el 30 de agosto de 2024, la firma contratista Consorcio Colpitalito 2023, dentro de sus actividades constructivas no ha generado residuos reciclables, por ende, en caso de que una vez se generen se debe mantener acopiadas en sitio, mientras el contratista define el gestor autorizado para su respectiva disposición final.

10. MANEJO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

La firma contratista Consorcio Colpitalito 2023, tiene como responsabilidad realizar el reporte de los RCD's generados dentro del proyecto "CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA" los certificados de disposición final de los residuos y las licencias ambientales de los sitios de disposición final autorizados.

11. MANEJO DE RESPEL Y ESPECIALES

En aras de velar por la integridad física y armonía del medio ambiente el contratista debe garantizar que los residuos peligrosos - RESPEL y Especiales generados por las actividades realizadas en el proyecto, tengan un manejo integral desde su generación hasta el final de su vida útil, con el fin de que este tipo de residuos sean almacenados, transportados y dispuestos tal y como lo estipula la normatividad legal vigente, conllevando así la correcta entrega a sitio de disposición autorizado por la entidad competente de la región para su respectivo tratamiento final.

Por consiguiente, en sitio se cuenta con acopios de disposición provisional tanto de residuos peligrosos como de residuos especiales, los cuales a la fecha se han generado sobrantes de envases de pintura, donde se encuentran debidamente delimitadas y señalizadas.

Gobernación del Huila	**"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA"**

FORMATO INFORME DE INTERVENTORIA/ SUPERVISION CONTRATO DE OBRA

12. REGISTRO FOTOGRAFICO:

c.1. Punto ecológico:



d.1. Sitios de acopio y d.2. Protección de materiales:



REGISTRO FOTOGRAFICO - PMA

a.1. Agua potable - Instalacion red EMPITALITO



a.1. Agua potable - Tanque de reserva



1. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES		
Item	***Descripción***	***Observación***
9.1	*Administrativa*	*Cumpliendo A Cabalidad*
9.2	*Técnica*	*Cumpliendo A Cabalidad*
9.3	*Financiera*	*Cumpliendo A Cabalidad*
9.4	*Legal*	*Cumpliendo A Cabalidad*
9.5	*Ambiental*	*Cumpliendo A Cabalidad*

9.6	*Seguridad Y Salud*	*Cumpliendo A Cabalidad*

2. ENTREGA DE ANEXOS	
Item	***Descripción***
10.1	*Registro fotográfico.*
10.2	*Bitácora.*
10.3	*Informes Semanales*
10.4	*Actas Comité.*
10.5	*Correspondencia Enviada*
10.8	*Anexos Varios*

FIRMAS	
Firma	
Nombre	*ING. OSCAR G. GORDILLO GUERRERO*
Cargo	*REPRESENTANTE LEGAL*
Dependencia	*INTERVENTORIA*

CONSORCIO INTERCONSULTORES

CONTROL DIARIO DE PERSONAL EN OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA

AGOSTO DE 2024

N°	CARGO	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	30
1	DIRECTOR DE OBRA	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓
2	RESIDENTE DE OBRA	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓
3	INSPECTOR SST	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓
4	MAESTRO DE OBRA	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓
5	CONTRAMAESTRO	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓
6	TOPOGRAFO CONTRATISTA	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓
7	AYUDANTE TOPOGRAFIA	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓
8	AYUDANTE DE OBRA 1	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓
9	AYUDANTE DE OBRA 2	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓
10	AYUDANTE DE OBRA 3	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓
11	AYUDANTE DE OBRA 4	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓
12	AYUDANTE DE OBRA 5	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓
13	AYUDANTE DE OBRA 6	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓
14	AYUDANTE DE OBRA 7	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓
15	AYUDANTE DE OBRA 8	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓
16	AYUDANTE DE OBRA 9	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
17	AYUDANTE DE OBRA 10	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
18	AYUDANTE DE OBRA 11	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗

OBSERVACIONES:

Vbo. Inspector de Interventoría

Vbo. Residente de Interventoría

CONSORCIO INTERCONSULTORES

LISTADO DE MAQUINARIA

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA

SEPTIEMBRE DE 2024

N°	MAQUINARIA Y EQUIPOS	PROPIO	ALQUILER	D 1	L 2	M 3	M 4	J 5	V 6	S 7	D 8	L 9	M 10	M 11	J 12	V 13	S 14	D 15	L 16	M 17	M 18	J 19	V 20	S 21	D 22	L 23	M 24	M 25	J 26	V 27	S 28	D 29	L 30	CANTIDAD DE EQUIPOS
1	RETROEXCAVADORA CAT 420 F		●	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✓	3
2	VOLQUETA SENCILLA		●	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	0
3	MIXER CONCRETO		●	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✗	3
4	AUTOBOMBA		●	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✗	3
5	CARROTANQUE		●	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	2
6																																		
7																																		
8																																		
9																																		
10																																		
11																																		
12																																		
13																																		
14																																		
15																																		
16																																		
17																																		
																																SUBTOTAL	11

OBSERVACIONES:

Vbo. Inspector de Interventoría

Vbo. Residente de Interventoría

CONSORCIO INTERCONSULTORES

LISTADO DE EQUIPOS

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA

AGOSTO DE 2024

N°	MAQUINARIA Y EQUIPOS	PROPIO	ALQUILADO	M 1	M 2	J 3	V 4	S 5	D 6	L 7	M 8	M 9	J 10	V 11	S 12	D 13	L 14	M 15	M 16	J 17	V 18	S 19	D 20	L 21	M 22	M 23	J 24	V 25	S 26	D 27	L 28	M 29	M 30	J 31	CANTIDAD DE EQUIPOS
1	PULIDORA PEQUEÑA DEWALT	●		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1
2	PLANTA ELECTRICA	●		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1
3	HERRAMIENTA MENOR	●		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	18
4	ANDAMIOS CERTIFICADOS		●	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1
5	FORMALETA METALICA		●	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1
6	VIBRADOR DE CONCRETO A GASOLINA PUNTA 38MM		●	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	1
7	VIBRADOR DE CONCRETO ELECTRICO PUNTA 38MM	●		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1
8	MEZCLADORA 1 BULTOS		●	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	1
9	PLACA VIBROCOMPACTADORA (RANA)		●	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	1
10	CANGURO COMPACTADOR		●	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	1
11	ROTOMARTILLO MAKITA (TALADRO)	●		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1
12	MOTOBOMBA		●																																1
13																																			1
14																																			1
15																																			1
16																																			1
17																																			1
																																	SUBTOTAL	34

OBSERVACIONES:

Vbo. Inspector de Interventoría

Vbo. Residente de Interventoría

Gobernación del Huila	**“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA”**
FORMATO INFORME DE INTERVENTORIA/ SUPERVISION CONTRATO DE OBRA	

INFORMES SEMANALES

Gobernación del Huila

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA

CONSORCIO INTER CONSULTORES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA #18

Semana Número:	18	Del:	5 de agosto de 2024	Al:	11 de agosto de 2024		
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:		Días	121	De 274	% Transcurrido	44,16%	% Faltante 55,84%
ENTIDAD CONTRATANTE	GOBERNACION DEL HUILA	SEDE: PRIMERA FASE - BACHILLERATO INSTITUCION EDUCATIVA WINNNIPEG			SUPERVISOR	ING EDGAR MARTIN LARA	

OBJETO:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	1,54%	8,20%	Obra Física Ejecutada (%)	0,13%	13,83%
Valor básico de la Obra programada:	$ 131.581.122,73	$ 700.626.757,42	Valor básico de la Obra Ejecutada:	11.107.497,37	1.181.666.835,98


CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO COLPITALITO 23	
Contrato No.	1506 De 2023	
Valor Inicial:	$	8.544.228.748,98
Valor Actualizado:	$	8.544.228.748,98
Plazo Inicial:	274	
Plazo Actualizado:	274	
Fecha de Iniciación:	lunes, 4 de diciembre de 2023	
Fecha de Vencimiento:	viernes, 10 de enero de 2025	

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	CONSORIO INTERCONSULTORES	
Contrato No.	1585 De 2023	
Valor Inicial:	$	623.308.855,00
Valor Actualizado:	$	623.308.855,00
Plazo Inicial:	274	
Plazo Actualizado:	274	
Fecha de Iniciación:	lunes, 4 de diciembre de 2023	
Fecha de Vencimiento:	viernes, 10 de enero de 2025	

GRAFICO AVANCE SEMANAL PROGRAMADO



MÓDULO BIBLIOTECA: Perfilado manual para excavaciones de zapatas. Instalación de acero de refuerzo para zapatas y columnas, e Instalacion de formaleta en madera para zapatas C8, C9 y C19.

Se realizan sondeos geotécnicos en la zona del Campo Deportivo

El contratista realiza hidratación de vias aledañas al proyecto, a fin de mitigar el exceso de polvo por paso de vehiculos empleados en la obra

El Contratista continúa con el desarrollo de mesas técnicas de trabajo con los profesionales en estructuras, redes electricas, redes hidrosanitarias, geotecnista y con el consultor, para garantizar que este último cumpla con la normatividad en los diseños y dar solución a los requerimientos del Proyecto.

Se presentan fuertes lluvias el día sabado, por lo cual debe aplazarse la fundida de las zapatas del Módulo Biblioteca para la siguiente semana.

IMAGENES AVANCE



INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO SOBRE CICLÓPEO, PARA ZAPATAS Y COLUMNAS C8, C9 Y C19 - MODULO BIBLIOTECA



INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO SOBRE CICLÓPEO, PARA ZAPATAS Y COLUMNAS C8, C9 Y C19 - MODULO BIBLIOTECA





INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO PARA ZAPATAS Y COLUMNAS - MODULO BIBLIOTECA



TOMA DE SONDEOS - CAMPO DEPORTIVO



TOMA DE SONDEOS - CAMPO DEPORTIVO



INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO SOBRE CICLÓPEO, PARA ZAPATAS Y COLUMNAS C8, C9 Y C19. INSTALACION DE FORMALETA PARA ZAPATAS - MODULO BIBLIOTECA



EXTRACCION MANUAL DE AGUA CONTENIDA EN EXCAVACIONES PARA FUNDIDA DE ZAPATAS EL DÍA SIGUIENTE



EXTRACCION MANUAL DE AGUA CONTENIDA EN EXCAVACIONES PARA FUNDIDA DE ZAPATAS EL DÍA SIGUIENTE



DEBIDO A LAS FUERTES LLUVIAS PRESENTADAS, DEBE APLAZARSE LA FUNDIDA DE ZAPATAS DEL MODULO BIBILIOTECA PARA LA SEMANA SIGUIENTE

DEBIDO A LAS FUERTES LLUVIAS PRESENTADAS, SE APLAZA LA FUNDIDA DE ZAPATAS DEL MODULO BIBILIOTECA PARA LA SEMANA SIGUIENTE

OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA
	Firma Nombre : Ing. Oscar G. Gordillo Guerrero REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA

Gobernación del Huila

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA

CONSORCIO INTER CONSULTORES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA #19

Semana Número:	19	Del:	12 de agosto de 2024	Al:	18 de agosto de 2024		
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:		Días	128	De 274	% Transcurrido	46,72%	% Faltante 53,28%
ENTIDAD CONTRATANTE	GOBERNACION DEL HUILA	SEDE: PRIMERA FASE - BACHILLERATO INSTITUCION EDUCATIVA WINNNIPEG			SUPERVISOR	ING EDGAR MARTIN LARA	

OBJETO:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	1,38%	9,58%	Obra Física Ejecutada (%)	0,13%	13,96%
Valor básico de la Obra programada:	$ 117.910.356,74	$ 818.537.114,15	Valor básico de la Obra Ejecutada:	11.107.497,37	1.192.774.333,36


CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO COLPITALITO 23	
Contrato No.	1506 De 2023	
Valor Inicial:	$	8.544.228.748,98
Valor Actualizado:	$	8.544.228.748,98
Plazo Inicial:	274	
Plazo Actualizado:	274	
Fecha de Iniciación:	lunes, 4 de diciembre de 2023	
Fecha de Vencimiento:	viernes, 10 de enero de 2025	

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	CONSORIO INTERCONSULTORES	
Contrato No.	1585 De 2023	
Valor Inicial:	$	623.308.855,00
Valor Actualizado:	$	623.308.855,00
Plazo Inicial:	274	
Plazo Actualizado:	274	
Fecha de Iniciación:	lunes, 4 de diciembre de 2023	
Fecha de Vencimiento:	viernes, 10 de enero de 2025	

GRAFICO AVANCE SEMANAL PROGRAMADO



MÓDULO BIBLIOTECA: Fundición de zapatas. Excavación manual, fundida de solados de limpieza e Instalación de acero de refuerzo para Vigas de Cimentación.

El Contratista continúa con el desarrollo de mesas técnicas de trabajo con los profesionales en estructuras, redes electricas, redes hidrosanitarias, geotecnista y con el consultor, para garantizar que este último cumpla con la normatividad en los diseños y dar solución a los requerimientos del Proyecto.

Se presentan lluvias fuertes durante la semana, reduciendo el rendimiento de las actividades de obra.

IMAGENES AVANCE





SE INICIA FUNDIDA DE ZAPATAS DE MÓDULO BIBLIOTECA



FUNDIDA DE ZAPATAS DE MÓDULO BIBLIOTECA



CHEQUEO DE ASENTAMIENTO



TOMA DE CILINDROS PARA ENSAYOS DE CALIDAD - INTERVENTORIA



TOMA DE CILINDROS PARA ENSAYOS DE CALIDAD INTERVENTORIA



DEBIDO A FUERTES LLUVIAS PRESENTADAS SE SUSPENDE LA FUNDIDA DE ZAPATAS DE LA BIBLIOTECA



DEBIDO A FUERTES LLUVIAS PRESENTADAS SE SUSPENDE LA FUNDIDA DE ZAPATAS DE LA BIBLIOTECA



FUNDIDA DE LAS ZAPATAS PENDIENTES - MODULO BIBLIOTECA



FUNDIDA DE ZAPATAS - MODULO BIBLIOTECA



FUNDIDA DE ZAPATAS - MODULO BIBLIOTECA



CHEQUEO DE ASENTAMIENTO DEL CONCRETO SLUM

EXCAVACION MANUAL PARA VIGAS DE CIMENTACION - MODULO BIBLIOTECA





FUNDIDA DE SOLADOS DE LIMPIEZA PARA VIGAS DE CIMENTACION - BIBLIOTECA



FUNDIDA DE SOLADOS DE LIMPIEZA PARA VIGAS DE CIMENTACION - BIBLIOTECA



INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO PARA VIGAS DE CIMENTACION - MODULO BIBLIOTECA



INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO PARA VIGAS DE CIMENTACION - MODULO BIBLIOTECA



ADECUACION DE TERRENO - MODULO BIBLIOTECA

INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO PARA VIGAS DE CIMENTACION - MODULO BIBLIOTECA

OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA
AL MOMENTO DE CORTE DEL PRESENTE INFORME AUN EL CONSULTOR DEL PROYECTO NO HA CUMPLIDO CON LOS COMPROMISOS QUE PACTO CON LA GOBERNACION DEL HUILA Y LA ALCLADIA DE PITALITO PARA LEVANTAR LA SUSPENSION DEL PRESENTE CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA, SE HA AVANZADO EN LO QUE LOS DISEÑOS AJUSTADOS HAN PERMITIDO, TODO ESTO UNICAMENTE ATRIBUIBLE AL CONSULTOR DEL PROYECTO. POR OTRA PARTE NO SE HA REALIZADO EL APROVECHAMIENTO FORESTAL RESPONSABILIAD DE LA ALCALDIA DE PITALITO LO QUE TAMBIEN HA DIFICULTADO EL AVANCE DE OBRA	Firma Nombre : Ing. Oscar G. Gordillo Guerrero REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA

Gobernación del Huila

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA

CONSORCIO INTER CONSULTORES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA #20

Semana Número:	20	Del:	19 de agosto de 2024	Al:	25 de agosto de 2024		
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:		Días	135	De 274	% Transcurrido	49,27%	% Faltante 50,73%
ENTIDAD CONTRATANTE	GOBERNACION DEL HUILA	SEDE: PRIMERA FASE - BACHILLERATO INSTITUCION EDUCATIVA WINNNIPEG			SUPERVISOR	ING EDGAR MARTIN LARA	

OBJETO:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	1,73%	11,31%	Obra Física Ejecutada (%)	0,13%	14,09%
Valor básico de la Obra programada:	$ 147.815.157,36	$ 966.352.271,51	Valor básico de la Obra Ejecutada:	11.107.497,37	1.203.881.830,73


CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO COLPITALITO 23	
Contrato No.	1506 De 2023	
Valor Inicial:	$	8.544.228.748,98
Valor Actualizado:	$	8.544.228.748,98
Plazo Inicial:	274	
Plazo Actualizado:	274	
Fecha de Iniciación:	lunes, 4 de diciembre de 2023	
Fecha de Vencimiento:	viernes, 10 de enero de 2025	

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	CONSORIO INTERCONSULTORES	
Contrato No.	1585 De 2023	
Valor Inicial:	$	623.308.855,00
Valor Actualizado:	$	623.308.855,00
Plazo Inicial:	274	
Plazo Actualizado:	274	
Fecha de Iniciación:	lunes, 4 de diciembre de 2023	
Fecha de Vencimiento:	viernes, 10 de enero de 2025	

GRAFICO AVANCE SEMANAL PROGRAMADO



MÓDULO BIBLIOTECA: Instalación de acero de refuerzo, formaleta y fundida de concreto para Vigas de Cimentación.

MÓDULO SALA DE PROFESORES: Se inician actividades para Replanteo de este módulo

El Contratista continúa con el desarrollo de mesas técnicas de trabajo con los profesionales en estructuras, redes electricas, redes hidrosanitarias, geotecnista y con el consultor, para garantizar que este último cumpla con la normatividad en los diseños y dar solución a los requerimientos del Proyecto.

IMAGENES AVANCE





INSTALACION DE FORMALETA PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN - MODULO BIBLIOTECA



INSTALACION DE FORMALETA PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN - MODULO BIBLIOTECA



INSTALACION DE FORMALETA PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN - MODULO BIBLIOTECA



INSTALACION DE FORMALETA PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN - MODULO BIBLIOTECA



SE INICIA REPLANTEO - MODULO SALA DE PROFESORES



SE REALIZA FUNDIDA DE VIGAS DE CIMENTACIÓN - MODULO BIBLIOTECA



TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO



FUNDIDA DE VIGAS DE CIMENTACIÓN - MODULO BIBLIOTECA



FUNDIDA DE VIGAS DE CIMENTACIÓN - MODULO BIBLIOTECA



FUNDIDA DE VIGAS DE CIMENTACIÓN - MODULO BIBLIOTECA



TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO PARA ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD

TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO PARA ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD





RETIRO DE FORMALETA DE VIGAS DE CIMENTACION - BIBLIOTECA



RETIRO DE FORMALETA DE VIGAS DE CIMENTACION - BIBLIOTECA



RETIRO DE FORMALETA DE VIGAS DE CIMENTACION - BIBLIOTECA

RETIRO DE FORMALETA DE VIGAS DE CIMENTACION - BIBLIOTECA

OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA
AL MOMENTO DE CORTE DEL PRESENTE INFORME AÚN EL CONSULTOR DEL PROYECTO NO HA CUMPLIDO CON LOS COMPROMISOS QUE PACTO CON LA GOBERNACION DEL HUILA Y LA ALCLADIA DE PITALITO PARA LEVANTAR LA SUSPENSION DEL PRESENTE CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA, SE HA AVANZADO EN LO QUE LOS DISEÑOS AJUSTADOS HAN PERMITIDO, TODO ESTO UNICAMENTE ATRIBUIBLE AL CONSULTOR DEL PROYECTO. POR OTRA PARTE NO SE HA REALIZADO EL APROVECHAMIENTO FORESTAL RESPONSABILIAD DE LA ALCALDIA DE PITALITO LO QUE TAMBIEN HA DIFICULTADO EL AVANCE DE OBRA	Firma Nombre : Ing. Oscar G. Gordillo Guerrero REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA

Gobernación del Huila

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA

CONSORCIO INTER CONSULTORES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA #21

Semana Número:	21	Del:	26 de agosto de 2024	Al:	1 de septiembre de 2024		
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:		Días	142	De 274	% Transcurrido	51,82%	% Faltante 48,18%
ENTIDAD CONTRATANTE	GOBERNACION DEL HUILA	SEDE: PRIMERA FASE - BACHILLERATO INSTITUCION EDUCATIVA WINNNIPEG			SUPERVISOR	ING EDGAR MARTIN LARA	

OBJETO:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	1,74%	13,05%	Obra Física Ejecutada (%)	0,13%	14,22%
Valor básico de la Obra programada:	$ 148.669.580,23	$ 1.115.021.851,74	Valor básico de la Obra Ejecutada:	11.107.497,37	1.214.989.328,10


CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO COLPITALITO 23	
Contrato No.	1506 De 2023	
Valor Inicial:	$	8.544.228.748,98
Valor Actualizado:	$	8.544.228.748,98
Plazo Inicial:	274	
Plazo Actualizado:	274	
Fecha de Iniciación:	lunes, 4 de diciembre de 2023	
Fecha de Vencimiento:	viernes, 10 de enero de 2025	

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	CONSORIO INTERCONSULTORES	
Contrato No.	1585 De 2023	
Valor Inicial:	$	623.308.855,00
Valor Actualizado:	$	623.308.855,00
Plazo Inicial:	274	
Plazo Actualizado:	274	
Fecha de Iniciación:	lunes, 4 de diciembre de 2023	
Fecha de Vencimiento:	viernes, 10 de enero de 2025	

GRAFICO AVANCE SEMANAL PROGRAMADO



MÓDULO BIBLIOTECA: Instalación de acero de refuerzo para Columnas. Nivelación y compactación de recebo entre vigas de cimentación.

MÓDULO SALA DE PROFESORES: Localización y Replanteo (Módulos 1 y 2). Excavación mecánica, perfilado manual, y armado de parrillas para zapatas.

La comisión topográfica de interventoría realiza chequeo de Replanteo del Módulo Sala de Profesores.

El Contratista continúa con el desarrollo de mesas técnicas de trabajo con los profesionales en estructuras, redes electricas, redes hidrosanitarias, geotecnista y con el consultor, para garantizar que este último cumpla con la normatividad en los diseños y dar solución a los requerimientos del Proyecto.

IMAGENES AVANCE





INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO PARA COLUMNAS - MODULO BIBLIOTECA



INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO PARA COLUMNAS - MODULO BIBLIOTECA



INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO PARA COLUMNAS - MODULO BIBLIOTECA



INSTALACION Y COMPACTACION DE RECEBO ENTRE VIGAS DE CIMENTACION - BIBLIOTECA



INSTALACION Y COMPACTACION DE RECEBO ENTRE VIGAS DE CIMENTACION - BIBLIOTECA



NIVELACION DE TERRENO ENTRE VIGAS DE CIMENTACION - BIBLIOTECA



INSTALACION Y COMPACTACION DE RECEBO ENTRE VIGAS DE CIMENTACION - BIBLIOTECA



CHEQUEO DE LOCALIZACION MODULO SALA DE PROFESORES POR COMISION TOPOGRAFICA DE INTERVENTORIA



LOCALIZACION Y REPLANTEO - MODULO SALA DE PROFESORES



LOCALIZACION Y REPLANTEO - MODULO SALA DE PROFESORES



DESCARGUE DE ACERO ESTRUCTURAL

EXCAVACION MECANICA PARA ZAPATAS - MODULO SALA DE PROFESORES





EXCAVACION MECANICA PARA ZAPATAS - MODULO SALA DE PROFESORES



ARMADO DE PARRILLAS PARA ZAPATAS - MODULO SALA DE PROFESORES



PERFILADO MANUAL DE EXCAVACIONES DE ZAPATAS - MODULO BIBLIOTECA

PERFILADO MANUAL DE EXCAVACIONES DE ZAPATAS - MODULO BIBLIOTECA

OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA
SE CIERRA EL MES Y EL AVANCE NO HA SIDO SIGNIFICATIVO POR LAS DEMORAS EN LA CULMINACION DE LAS OBSERVACIONES A LOS DISEÑOS POR PARTE DEL CONSULTOR, ESTO TAMBIEN HA PERJUDICADO LA OBTENCION DE PROVISIONAL ELECTRICA Y HIDRAHULICA PARA LA OBRA. EL APROVECHAMIENTO FORESTAL POR PARTE DE LA CONSULTORIA AUN NO SE REALIZA AFECTANDO LA PROGRAMACION.	Firma Nombre : Ing. Oscar G. Gordillo Guerrero REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA

Gobernación del Huila	**“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA”**
FORMATO INFORME DE INTERVENTORIA/ SUPERVISION CONTRATO DE OBRA	

REGISTRO FOTOGRAFICO



Fotografia No 1: INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO PARA ZAPATAS - MODULO BIBLIOTECA



Fotografia No 2: INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO PARA ZAPATAS Y COLUMNAS - MODULO BIBLIOTECA



Fotografia No 3: INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO PARA ZAPATAS Y COLUMNAS - MODULO BIBLIOTECA



Fotografia No 4: INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO PARA ZAPATAS Y COLUMNAS - MODULO BIBLIOTECA



Fotografia No 5: FUNDIDA DE CONCRETO CICLOPEO PARA BASE ZAPATAS C8, C9 Y C19 - MODULO BIBLIOTECA



Fotografia No 6: FUNDIDA DE CONCRETO CICLOPEO PARA BASE ZAPATAS C8, C9 Y C19 - MODULO BIBLIOTECA



Fotografia No 7: FUNDIDA DE CONCRETO CICLOPEO PARA BASE ZAPATAS C8, C9 Y C19 - MODULO BIBLIOTECA



Fotografia No 8: FUNDIDA DE CONCRETO CICLOPEO PARA BASE ZAPATAS C8, C9 Y C19 - MODULO BIBLIOTECA



Fotografia No 9: FUNDIDA DE CONCRETO CICLOPEO PARA BASE ZAPATAS C8, C9 Y C19 - MODULO BIBLIOTECA



Fotografia No 10: TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO - PARA ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD



Fotografia No 11: INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO SOBRE CICLÓPEO, PARA ZAPATAS Y COLUMNAS C8, C9 Y C19 - MODULO BIBLIOTECA



Fotografia No 12: INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO SOBRE CICLÓPEO, PARA ZAPATAS Y COLUMNAS C8, C9 Y C19 - MODULO BIBLIOTECA



Fotografia No 13: INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO PARA ZAPATAS Y COLUMNAS - MODULO BIBLIOTECA



Fotografia No 14: TOMA DE SONDEOS - CAMPO DEPORTIVO



Fotografia No 15: TOMA DE SONDEOS - CAMPO DEPORTIVO



Fotografia No 16: INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO SOBRE CICLÓPEO, PARA ZAPATAS Y COLUMNAS C8, C9 Y C19. INSTALACION DE FORMALETA PARA ZAPATAS - MODULO BIBLIOTECA



Fotografia No 17: EXTRACCION MANUAL DE AGUA CONTENIDA EN EXCAVACIONES PARA FUNDIDA DE ZAPATAS EL DÍA SIGUIENTE



Fotografia No 18: EXTRACCION MANUAL DE AGUA CONTENIDA EN EXCAVACIONES PARA FUNDIDA DE ZAPATAS EL DÍA SIGUIENTE



Fotografia No 19: DEBIDO A LAS FUERTES LLUVIAS PRESENTADAS, SE APLAZA LA FUNDIDA DE ZAPATAS DEL MODULO BIBILIOTECA PARA LA SEMANA SIGUIENTE



Fotografia No 20: DEBIDO A LAS FUERTES LLUVIAS PRESENTADAS, SE APLAZA LA FUNDIDA DE ZAPATAS DEL MODULO BIBILIOTECA PARA LA SEMANA SIGUIENTE



Fotografia No 21: SE INICIA FUNDIDA DE ZAPATAS DE MÓDULO BIBLIOTECA



Fotografia No 22: FUNDIDA DE ZAPATAS DE MÓDULO BIBLIOTECA



Fotografia No 23: CHEQUEO DE ASENTAMIENTO



Fotografia No 24: TOMA DE CILINDROS PARA ENSAYOS DE CALIDAD - INTERVENTORIA



Fotografia No 25: TOMA DE CILINDROS PARA ENSAYOS DE CALIDAD - CONTRATISTA



Fotografia No 26: DEBIDO A FUERTES LLUVIAS PRESENTADAS SE SUSPENDE LA FUNDIDA DE ZAPATAS DE LA BIBLIOTECA



Fotografia No 27: DEBIDO A FUERTES LLUVIAS PRESENTADAS SE SUSPENDE LA FUNDIDA DE ZAPATAS DE LA BIBLIOTECA



Fotografia No 28: FUNDIDA DE LAS ZAPATAS PENDIENTES - MODULO BIBLIOTECA



Fotografia No 29: FUNDIDA DE ZAPATAS - MODULO BIBLIOTECA



Fotografia No 30: FUNDIDA DE ZAPATAS - MODULO BIBLIOTECA



Fotografia No 31: CHEQUEO DE ASENTAMIENTO DEL CONCRETO



Fotografia No 32: EXCAVACION MANUAL PARA VIGAS DE CIMENTACION - MODULO BIBLIOTECA



Fotografia No 33: FUNDIDA DE SOLADOS DE LIMPIEZA PARA VIGAS DE CIMENTACION - BIBLIOTECA



Fotografia No 34: FUNDIDA DE SOLADOS DE LIMPIEZA PARA VIGAS DE CIMENTACION - BIBLIOTECA



Fotografia No 35: INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO PARA VIGAS DE CIMENTACION - MODULO BIBLIOTECA



Fotografia No 36: INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO PARA VIGAS DE CIMENTACION - MODULO BIBLIOTECA



Fotografia No 37: ADECUACION DE TERRENO - MODULO BIBLIOTECA



Fotografia No 38: INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO PARA VIGAS DE CIMENTACION - MODULO BIBLIOTECA



Fotografia No 39: INSTALACION DE FORMALETA PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN - MODULO BIBLIOTECA



Fotografia No 40: INSTALACION DE FORMALETA PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN - MODULO BIBLIOTECA



Fotografia No 41: INSTALACION DE FORMALETA PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN - MODULO BIBLIOTECA



Fotografia No 42: INSTALACION DE FORMALETA PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN - MODULO BIBLIOTECA



Fotografia No 61: INSTALACION Y COMPACTACION DE RECEBO ENTRE VIGAS DE CIMENTACION - BIBLIOTECA



Fotografia No 62: CHEQUEO DE LOCALIZACION MODULO SALA DE PROFESORES POR COMISION TOPOGRAFICA DE INTERVENTORIA



Fotografia No 63: LOCALIZACION Y REPLANTEO - MODULO SALA DE PROFESORES



Fotografia No 64: LOCALIZACION Y REPLANTEO - MODULO SALA DE PROFESORES



Fotografia No 65: DESCARGUE DE ACERO ESTRUCTURAL



Fotografia No 66: EXCAVACION MECANICA PARA ZAPATAS - MODULO SALA DE PROFESORES



Fotografia No 67: EXCAVACION MECANICA PARA ZAPATAS - MODULO SALA DE PROFESORES



Fotografia No 68: ARMADO DE PARRILLAS PARA ZAPATAS - MODULO SALA DE PROFESORES



Fotografia No 69: PERFILADO MANUAL DE EXCAVACIONES DE ZAPATAS - MODULO BIBLIOTECA



Fotografia No 70: PERFILADO MANUAL DE EXCAVACIONES DE ZAPATAS - MODULO BIBLIOTECA



Fotografia No 71: PERFILADO MANUAL DE EXCAVACIONES DE ZAPATAS - MODULO BIBLIOTECA



Fotografia No 72: PERFILADO MANUAL DE EXCAVACIONES DE ZAPATAS - MODULO BIBLIOTECA



Fotografia No 43: SE INICIA REPLANTEO - MODULO SALA DE PROFESORES



Fotografia No 44: SE REALIZA FUNDIDA DE VIGAS DE CIMENTACIÓN - MODULO BIBLIOTECA



Fotografia No 45: TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO



Fotografia No 46: FUNDIDA DE VIGAS DE CIMENTACIÓN - MODULO BIBLIOTECA



Fotografia No 47: FUNDIDA DE VIGAS DE CIMENTACIÓN - MODULO BIBLIOTECA



Fotografia No 48: FUNDIDA DE VIGAS DE CIMENTACIÓN - MODULO BIBLIOTECA



Fotografia No 49: TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO PARA ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD - INTERVENTORIA



Fotografia No 50: TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO PARA ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD - CONTRATISTA



Fotografia No 51: RETIRO DE FORMALETA DE VIGAS DE CIMENTACION - BIBLIOTECA



Fotografia No 52: RETIRO DE FORMALETA DE VIGAS DE CIMENTACION - BIBLIOTECA



Fotografia No 53: RETIRO DE FORMALETA DE VIGAS DE CIMENTACION - BIBLIOTECA



Fotografia No 54: RETIRO DE FORMALETA DE VIGAS DE CIMENTACION - BIBLIOTECA



Fotografia No 55: INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO PARA COLUMNAS - MODULO BIBLIOTECA



Fotografia No 56: INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO PARA COLUMNAS - MODULO BIBLIOTECA



Fotografia No 57: INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO PARA COLUMNAS - MODULO BIBLIOTECA



Fotografia No 58: INSTALACION Y COMPACTACION DE RECEBO ENTRE VIGAS DE CIMENTACION - BIBLIOTECA



Fotografia No 59: INSTALACION Y COMPACTACION DE RECEBO ENTRE VIGAS DE CIMENTACION - BIBLIOTECA



Fotografia No 60: NIVELACION DE TERRENO ENTRE VIGAS DE CIMENTACION - BIBLIOTECA

Gobernación del Huila	**“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA”**
FORMATO INFORME DE INTERVENTORIA/ SUPERVISION CONTRATO DE OBRA	

INVERSION ANTICIPO

INFORME INVERSION DEL ANITICIPO DEL MES DE AGOSTO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N.º 1506 de 2023



CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA.”

Contratista:

Consorcio Colpitalito - 23

Dirección: CALLE 152 A No. 12C – 12 - Bogotá D.C.

edgar.oliveros59@gmail.com

TELÉFONO 316 473 8054

INTRODUCCIÓN

De acuerdo con lo establecido en el contrato de obra No. 1506 de 2023, dentro la cláusula sexta – ANTICIPO, NOTA 1 – MANEJO DEL ANTICIPO, se precisa el cumplimiento de las obligaciones del contratista para el desembolso del anticipo por parte de Entidad, una vez se formalizo el contrato fiduciario con la FIDUCIARIA BANCOLOMBIA bajo el numero P.A. 16871, se presentó ante la interventoría el PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO por el 30% sobre el sobre el valor del contrato y la Gobernación del Huila, aplico la retención correspondiente al FONDO DE SEGURIDAD CIUDADANA correspondientes al 5% sobre este valor.

Se realizó el desembolso del anticipo el día 10 de abril, y durante este periodo se tramitaron 5 órdenes de giro correspondientes a los 5 ítems descritos en el plan de inversión del anticipo, el manejo del anticipo se realizó durante el periodo del 1 de agosto al 30 de agosto de 2024; en el presente documento se adjuntan con sus respectivos soportes, igualmente se anexan los soportes de los rendimientos financieros realizados al **SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS**.

1. CUADRO DE CONTROL DEL ANTICIPO.

El cuadro adjunto, corresponde al valor desembolsado por la gobernación a la Fiducia, con el flujo de inversión del anticipo aprobado para cada ítem y del valor total del anticipo, la gobernación aplico el impuesto por concepto de FONDO DE SEGURIDAD CIUDADANA del 5%.

FLUJO DE INVERSION DEL ANTICIPO

Gobernación del Huila

ITEM	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL CAPITULO	% INCIDENCIA CAPITULO
1	MAQUINARIA Y EQUIPO - MOVIMIENTO TIERRA - RELLENOS COMPACTOS EN MATERIAL SELECCIONADO Y CAMPAMENTO	$ 365,265,779.06	15.00%
2	MATERIALES	$ 1,144,499,441.03	47.00%
3	TRASPORTE DE MATERIALES	$ 48,702,103.87	2.00%
4	PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DEL PROYECTO	$ 97,404,207.75	4.00%
5	MANO DE OBRA SUBCONTRATISTAS DEL PROYECTO	$ 779,233,661.98	32.00%
TOTAL ANTICIPO		$ 2,435,105,193.69	100.00%

Mediante el oficio CCP 23-108-CE-2024, de fecha 29 de AGOSTO, el consorcio solicitó a la interventoría la reprogramación del flujo de inversión del anticipo, el cual fue aprobado por la interventoría mediante el oficio INTER-WPG-LG-097, de fecha 19 de agosto y actualizado en la Fiduciaria Bancolombia.

FLUJO DE INVERSION DEL ANTICIPO

Gobernación del Huila

VERSION 3 - AGOSTO DE 2024

ITEM	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL CAPITULO	% INCIDENCIA CAPITULO
1	MAQUINARIA Y EQUIPO - MOVIMIENTO TIERRA - RELLENOS COMPACTOS EN MATERIAL SELECCIONADO Y CAMPAMENTO	$ 550,000,000.00	22.59%
2	MATERIALES	$ 1,200,000,000.00	49.28%
3	TRASPORTE DE MATERIALES		0.00%
4	PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DEL PROYECTO	$ 160,000,000.00	6.57%
5	MANO DE OBRA SUBCONTRATISTAS DEL PROYECTO	$ 525,105,193.69	21.56%
TOTAL ANTICIPO		$ 2,435,105,193.69	100.00%

Adicionalmente, el cuadro anexo establece el valor girado y el saldo del anticipo por amortizar, así:

ANTICIPO 30% SOBRE EL VALOR DEL CONTRATO	
VALOR IMPUESTO Fondo de seguridad ciudadana 5%	$ 128,163,431.00
VALOR TOTAL GIRADO ANTICIPO	$ 2,435,105,193.69
VALOR ANTICIPO	$ 2,563,268,624.69
VALOR AMORTIZADO	$ 351,079,383.99
SALDO POR AMORTIZAR	$ 2,212,189,240.70

Adicionalmente, se presenta la relación del estado de cumplimiento del anticipo, conforme al flujo de inversión aprobado, así:

CONSORCIO COLPITALITO 23						
ESTADO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DEL ANTICIPO						
FLUJO DE INVERSIÓN A CORTE:			1	SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN		
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	($) CORTE FLUJO DE INVERSIÓN	($) ACUMULADO A LA FECHA	($) SALDO POR INVERTIR	% CUMPLIMIENTO DEL FLUJO	OBSERVACIONES DE SEGUIMIENTO
1	MAQUINARIA Y EQUIPO - MOVIMIENTO TIERRA - RELLENOS COMPACTOS EN MATERIAL SELECCIONADO Y CAMPAMENTO	$ 550,000,000.00	$ 349,415,647.19	$ 200,584,352.81	63.53%	Se cumplió al 60.42%, con la descripción del ítem de acuerdo con el plan de inversión aprobado.
2	MATERIALES	$ 1,200,000,000.00	$ 421,032,573.00	$ 778,967,427.00	35.09%	Se cumplió al 35.09%, con la descripción del ítem de acuerdo con el plan de inversión aprobado.
3	TRANSPORTE DE MATERIALES	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	0.00%	Este item se dejo en 0.00, de acuerdo con el plan de inversión aprobado.
4	PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DEL PROYECTO	$ 160,000,000.00	$ 98,683,987.50	$ 61,316,012.50	61.68%	Se cumplió al 42.56%, con la descripción del ítem de acuerdo con el plan de inversión aprobado.
5	MANO DE OBRA SUBCONTRATISTAS DEL PROYECTO	$ 525,105,193.69	$ 46,571,655.00	$ 478,533,538.69	8.87%	Se cumplió al 8.87%, con la descripción del ítem de acuerdo con el plan de inversión aprobado.
	Fondo de seguridad ciudadana 5%	$ 128,163,431.00			0.00%	
TOTALES		$ 2,563,268,624.69	$ 915,703,862.69	$ 1,519,401,331.00		

2. ORDENES DE GIRO

Las órdenes de giro tramitadas, aprobadas y pagadas, durante el periodo comprendido entre el día 1 de agosto y el 30 de agosto de 2024 fueron las siguientes, así:

			CUADRO CONTROL DEL ANTICIPO - P.A. ANT CONSORCIO COLPITALITO 23	
ORDEN DE GIRO	**CONCEPTO**	**NOMBRE PROVEEDOR**	**DESEMBOLSO**	**ESTADO**
VALOR IMPUESTO Fondo de seguridad ciudadana 5%			**$ 128,163,431.00**	
VALOR NETO GIRDO AL PATROMONIO AUTONOMO 30% sobre el valor del contrato			**$ 2,435,105,193.69**	
27	CORTE DE OBRA No. 3 - MANO DE OBRA	IBAN VALENCIA NARANJO	$ 8,324,498.00	**Pagada**
28	VIGILANCIA	PROTECOL EKOSECURITY S.A.S.	$ 7,976,000.00	**Pagada**
29	REEMBOLSO CONSORCIO	CONSORCIO COLPITALITO 23	$ 18,922,984.04	**Pagada**
30	ENSAYOS CONTROL DE CALIDAD	MECANICA DE SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETOS S.A.S.	$ 3,693,768.00	**Pagada**
31	EXCAVACION MECANICA	MECANICA DE SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETOS S.A.S.	$ 17,085,860.49	**Pagada**

Las anteriores órdenes de giro fueron solicitadas y aprobadas mediante las siguientes comunicaciones, como se muestra en la siguiente tabla:

CONSORCIO COLPITALITO 23							
ORDEN DE OPERACIÓN	**CONCEPTO**	**NOMBRE PROVEEDOR**	**FECHA DE SOLICITUD**	**COMUNICACIÓN ENVIADA**	**ESTADO**	**FECHA DE APROBACION**	**COMUNICACIÓN RECIBIDA**
27	CORTE DE OBRA No. 3 - MANO DE OBRA	IBAN VALENCIA NARANJO	12-ago-24	CCP 23-0116-CE-2024	OK	19-ago-24	INTER-WPG-LG-098
28	VIGILANCIA	PROTECOL EKOSECURITY S.A.S.	12-ago-24	CCP 23-0117-CE-2024	OK	19-ago-24	INTER-WPG-LG-099
29	REEMBOLSO CONSORCIO	CONSORCIO COLPITALITO 23	14-ago-24	CCP 23-0121-CE-2024	OK	19-ago-24	INTER-WPG-LG-100
30	ENSAYOS CONTROL DE CALIDAD	MECANICA DE SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETOS S.A.S.	14-ago-24	CCP 23-0121-CE-2024	OK	19-ago-24	INTER-WPG-LG-101
31	EXCAVACION MECANICA	FALMUR INGENIERA S.A.S.	14-ago-24	CCP 23-0122-CE-2025	OK	19-ago-24	INTER-WPG-LG-102

2.1. Maquinaria y equipo - movimiento tierra - rellenos compactos en material seleccionado y campamento.

Este ítem hace parte del alquiler de maquinaria y equipo para las actividades preliminares, excavaciones y rellenos y cimentación del proyecto, se radico a la Interventoría una orden de giro que se describe a continuación, así:

CONSORCIO COLPITALITO 23			
ORDEN DE OPERACIÓN	**CONCEPTO**	**NOMBRE PROVEEDOR**	**DESEMBOLSO**
31	MAQUINARIA Y EQUIPO - MOVIMIENTO TIERRA - RELLENOS COMPACTOS EN MATERIAL SELECCIONADO Y CAMPAMENTO	FALMUR INGENIERIA S.A.S.	$ 17,085,860.49
TOTAL			**$ 17,085,860.49**

2.2. Materiales.

Este ítem hace parte de los capítulos que hacen parte del presupuesto del proyecto, durante este periodo no se tramitaron ordenes de giro.

2.3. Transporte de materiales.

Este ítem hace parte de los capítulos que hacen parte del presupuesto del proyecto, durante este periodo no se tramitaron ordenes de giro.

2.4. Personal Administrativo Y Operativo Del Proyecto.

Este ítem hace parte de los recursos destinados al pago de las prestaciones sociales y nómina del personal administrativo y operativo del proyecto, se radicaron ante la interventoría tres órdenes de giro, que se relacionan a continuación, así:

CONSORCIO COLPITALITO 23				
ORDEN DE OPERACIÓN	**CONCEPTO**	**NOMBRE PROVEEDOR**	**DESEMBOLSO**	
28	PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DEL PROYECTO	PROTECOL EKOSECURITY S.A.S.	$	7,976,000.00
29	PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DEL PROYECTO	CONSORCIO COLPITALITO 23	$	18,922,984.04
30	PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DEL PROYECTO	MECANICA DE SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETOS S.A.S.	$	3,693,768.00
TOTAL			**$**	**30,592,752.04**

2.5 Mano De Obra Subcontratistas Del Proyecto.

Este ítem hace parte de los recursos destinados al pago de mano de obra, se radico ante la Interventoría una orden de giro, que se relaciona a continuación, así:

CONSORCIO COLPITALITO 23				
ORDEN DE OPERACIÓN	**CONCEPTO**	**NOMBRE PROVEEDOR**	**DESEMBOLSO**	
27	MANO DE OBRA SUBCONTRATISTAS DEL PROYECTO	IBAN VALENCIA NARANJO	$	8,324,498.00
TOTAL			**$**	**8,324,498.00**

3. RENDIMIENTOS FINANCIEROS.

Los rendimientos financieros, generados durante el periodo comprendido desde el 1 de agosto al 31 de agosto de 2024, en que se manejó el anticipo se describen a continuación:

El día 2 de agosto de 2024, se generó un pago por concepto rendimientos financieros por valor de $ 580,625.oo, al SISTEMA GENERAL DE REGALIAS.

4. INFORMES FINANCIEROS – FIDUCIARIA BANCOLOMBIA.

Se adjuntan como documento anexo, los informes financieros correspondientes al mes de agosto emitidos por la entidad, donde se pueden verificar las ordenes de operación aplicadas entre el día 1 de agosto de 2024 al 31 de agosto de 2024.



Diana Marcela Alvarado Fonseca
Residente Administrativa
Consorcio Colpitalito 23

Grupo Bancolombia Capital

FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. **INFORME FINANCIERO NIVEL MOVIMIENTO CON NIT** FECHA: 2024/09/06
Rango de fechas: 2024/08/01 - 2024/08/31 HORA: 10:49

16871 **P.A. ANT CONSORCIO COLPITALITO-23** PAGINA: 1

Cuenta	Descripción de la cuenta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Nuevo Saldo
1	ACTIVO				
11	EFECTIVO				
1115	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINAN				
111505	BANCOS NACIONALES				
111505513	CUENTAS DE AHORRO				
111505513647	AHO 05700011345 PA ANT CONSORC				
890903938	BANCOLOMBIA SA	1,569,144,803.63	674,162.87	56,734,398.83	1,513,084,567.67
TOTAL	AHO 05700011345 PA ANT CONSORC	1,569,144,803.63	674,162.87	56,734,398.83	1,513,084,567.67
TOTAL	CUENTAS DE AHORRO	1,569,144,803.63	674,162.87	56,734,398.83	1,513,084,567.67
TOTAL	BANCOS NACIONALES	1,569,144,803.63	674,162.87	56,734,398.83	1,513,084,567.67
TOTAL	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINAN	1,569,144,803.63	674,162.87	56,734,398.83	1,513,084,567.67
TOTAL	EFECTIVO	1,569,144,803.63	674,162.87	56,734,398.83	1,513,084,567.67
16	CUENTAS POR COBRAR				
1690	DIVERSAS				
169095	OTRAS				
169095005	A FIDEICOMITENTES				
169095005001	CUENTAS POR COBRAR CORTO PLAZO				
890903938	BANCOLOMBIA SA	0.00	148,320.00	148,320.00	0.00
TOTAL	CUENTAS POR COBRAR CORTO PLAZO	0.00	148,320.00	148,320.00	0.00
TOTAL	A FIDEICOMITENTES	0.00	148,320.00	148,320.00	0.00
TOTAL	OTRAS	0.00	148,320.00	148,320.00	0.00
TOTAL	DIVERSAS	0.00	148,320.00	148,320.00	0.00
TOTAL	CUENTAS POR COBRAR	0.00	148,320.00	148,320.00	0.00
TOTAL	ACTIVO	1,569,144,803.63	822,482.87	56,882,718.83	1,513,084,567.67
2	PASIVO				
29	OTROS PASIVOS				
2990	DIVERSOS				

VIGILADO Superintendencia Financiera de Colombia
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. Sociedad Fiduciaria. Las obligaciones asumidas por las entidades fiduciarias con ocasión de la celebración de contratos fiduciarios tienen carácter de obligaciones de medio y no de resultado. Circular Básica Jurídica Noventa de 1995 de la Superintendencia Bancaria de Colombia.

Grupo Bancolombia Capital

FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. **INFORME FINANCIERO NIVEL MOVIMIENTO CON NIT** FECHA: 2024/09/06
Rango de fechas: 2024/08/01 - 2024/08/31 HORA: 10:49

16871 **P.A. ANT CONSORCIO COLPITALITO-23** PAGINA: 4

Cuenta	Descripción de la cuenta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Nuevo Saldo
TOTAL	PAGOS (DB) PATRIMONIO BIENES	866,578,752.16	56,003,110.53	0.00	922,581,862.69
TOTAL	PATRIMONIO ESPECIALES	1,571,864,971.53	56,003,110.53	148,320.00	1,516,010,181.00
39	GANANCIAS O PÉRDIDAS				
3920	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				
392000	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				
392000001	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				
392000001001	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				
830054539	PA FIDUCIARIA BANCOLOMBIA SA SOCIEDAD FIDUCIARIA	3,300,813.12DB	150,643.08	0.00	3,451,456.20DB
TOTAL	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	3,300,813.12DB	150,643.08	0.00	3,451,456.20DB
TOTAL	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	3,300,813.12DB	150,643.08	0.00	3,451,456.20DB
TOTAL	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	3,300,813.12DB	150,643.08	0.00	3,451,456.20DB
TOTAL	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	3,300,813.12DB	150,643.08	0.00	3,451,456.20DB
TOTAL	GANANCIAS O PÉRDIDAS	3,300,813.12DB	150,643.08	0.00	3,451,456.20DB
TOTAL	PATRIMONIO	1,568,564,158.41	56,153,753.61	148,320.00	1,512,558,724.80
5	GASTOS				
51	GASTOS DE OPERACIONES				
5140	IMPUESTOS Y TASAS				
514005	IMPUESTOS Y TASAS				
514005002	IMPUESTOS Y TASAS				
514005002003	GRAVAMEN TRANS FINANCIERAS				
890903938	BANCOLOMBIA SA	3,300,813.12	150,643.08	0.00	3,451,456.20
TOTAL	GRAVAMEN TRANS FINANCIERAS	3,300,813.12	150,643.08	0.00	3,451,456.20
TOTAL	IMPUESTOS Y TASAS	3,300,813.12	150,643.08	0.00	3,451,456.20
TOTAL	IMPUESTOS Y TASAS	3,300,813.12	150,643.08	0.00	3,451,456.20
TOTAL	IMPUESTOS Y TASAS	3,300,813.12	150,643.08	0.00	3,451,456.20
TOTAL	GASTOS DE OPERACIONES	3,300,813.12	150,643.08	0.00	3,451,456.20
59	GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PÉRDI				

VIGILADO Superintendencia Financiera de Colombia
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. Sociedad Fiduciaria. Las obligaciones asumidas por las entidades fiduciarias con ocasión de la celebración de contratos fiduciarios tienen carácter de obligaciones de medio y no de resultado. Creada mediante escritura pública No.007 de 1995 de la Superintendencia Bancaria de Colombia.

Grupo Bancolombia Capital

FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. **INFORME FINANCIERO NIVEL MOVIMIENTO CON NIT** FECHA: 2024/09/06
Rango de fechas: 2024/08/01 - 2024/08/31 HORA: 10:49

16871 **P.A. ANT CONSORCIO COLPITALITO-23** PAGINA: 5

Cuenta	Descripción de la cuenta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Nuevo Saldo
5905	GANANCIAS Y PÉRDIDAS				
590500	GANANCIAS Y PÉRDIDAS				
590500001	GANANCIAS Y PÉRDIDAS				
590500001001	GANANCIAS Y PERDIDAS M.L.				
830054539	PA FIDUCIARIA BANCOLOMBIA SA SOCIEDAD FIDUCIARIA	3,300,813.12CR	0.00	150,643.08	3,451,456.20CR
TOTAL	GANANCIAS Y PERDIDAS M.L.	3,300,813.12CR	0.00	150,643.08	3,451,456.20CR
TOTAL	GANANCIAS Y PÉRDIDAS	3,300,813.12CR	0.00	150,643.08	3,451,456.20CR
TOTAL	GANANCIAS Y PÉRDIDAS	3,300,813.12CR	0.00	150,643.08	3,451,456.20CR
TOTAL	GANANCIAS Y PÉRDIDAS	3,300,813.12CR	0.00	150,643.08	3,451,456.20CR
TOTAL	GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PÉRDI	3,300,813.12CR	0.00	150,643.08	3,451,456.20CR
TOTAL	GASTOS	0.00	150,643.08	150,643.08	0.00

VIGILADO Superintendencia Financiera de Colombia
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. Sociedad Fiduciaria. Las obligaciones asumidas por las entidades fiduciarias con ocasión de la celebración de contratos fiduciarios tienen carácter de obligaciones de medio y no de resultado. Creada mediante Escritura Pública No.207 de 1986 de la Superintendencia Bancaria de Colombia.

Bancolombia

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

SEÑOR (A)
P.A. ANT CONSORCIO COLPITALITO -23
KR 48 26 85
MEDELLIN ANTIOQUIA 00110010

DESDE 2024/07/31 HASTA 2024/08/31
CUENTA DE AHORROS
NÚMERO 57-000113-45
057 SUCURSAL VILLAVICENCIO

NOTAS DE INTERES

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	***$***	1,569,144,803.63	***SALDO PROMEDIO***	***$***	1,551,636,297
TOTAL ABONOS	***$***	674,162.87	***CUENTAS X COBRAR***	***$***	.00
TOTAL CARGOS	***$***	56,734,398.83	***VALOR INTERESES***	***$***	525,842.87
SALDO ACTUAL	***$***	1,513,084,567.67	***RETEFUENTE***	***$***	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
1/08	ABONO INTERESES AHORROS			17,153.11	1,569,161,956.74
2/08	PAGO A PROV SISTEMA GENERAL DE			-580,645.22	1,568,581,311.52
2/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-2,322.58	1,568,578,988.94
19/08	ABONO INTERESES AHORROS			308,673.36	1,568,887,662.30
20/08	PAGO DE PROV CONSORCIO COLPI			148,320.00	1,569,035,982.30
21/08	ABONO INTERESES AHORROS			34,304.03	1,569,070,286.33
22/08	ABONO INTERESES AHORROS			16,857.90	1,569,087,144.23
22/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-31,904.00	1,569,055,240.23
22/08	TRASLADO FIDUCIARIA BANCOLOM			-18,922,984.04	1,550,132,256.19
22/08	PAGO A PROVE PROTECOL EKOSEG			-7,976,000.00	1,542,156,256.19
23/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-116,416.50	1,542,039,839.69
23/08	PAGO A PROVE MECANICA DE SUE			-3,693,768.00	1,538,346,071.69
23/08	PAGO A PROVE FALMUR INGENIER			-17,085,860.49	1,521,260,211.20
23/08	PAGO A PROVE YBAN VALENCIA			-8,324,498.00	1,512,935,713.20
31/08	ABONO INTERESES AHORROS			148,854.47	1,513,084,567.67
	FIN ESTADO CUENTA				

Grupo Bancolombia Capital

Notificación de Aplicación de Pagos

INFORMACIÓN DEL ORDENANTE

NOMBRE DEL CLIENTE	P.A. ANT CONSORCIO COLPITALITO -23	**MONEDA**	COP
IDENTIFICACIÓN	16871	**VALOR TOTAL**	$ 580,645.22

INFORMACIÓN DEL PAGO

Orden	Fecha de aplicación del pago	Cuenta a debitar	Tipo de cuenta	Entidad de Origen	Identificación beneficiario	Tipo ID	Nombre del beneficiario	Numero de Cuenta acreditar	Tipo de cuenta	Entidad destino	Valor total	Estado pago	N° Factura	Nota Credito	Nota Débito	Descuento
PAGO RENDIMIENTOS PARA TERCEROS EE	2/08/2024	05700011345	AHO	BANCOLOMBIA	900517804	NIT	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS RENDIMIENTOS	300700006830	CTE	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	$ 580,645	Transacción en Proceso**		$ -	$ -	$ -

Transacción en Proceso** **Por aplicar en entidad ACH, pendiente confirmación**