INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-6-FR-1	
VERSIÓN	1	
PÁGINA		DE

FECHA: 21 (Día) / 10 (Mes) / 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL HUILA
DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA
PROGRAMA DE INVERSIONES ☐ (Indicar con una X)
REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 1 (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 3203 DE 2024
OBJETO: "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA HOBO – YAGUARA, SECTOR HOBO – INSPECCIÓN DE LETRAN, RUTA 45HL01, DEL PR1+0350 AL PR23+0100. (PRODUCTO VIA PRIMARIA MANTENIDA)". DEPARTAMENTO DEL HUILA
CONTRATISTA: CONSORCIO KAIROS
LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): RUTA 45HL01, DEL PR1+0350 AL PR23+0100 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 3204 DE 2024
INTERVENTOR: CALIMA CONSTRUCCIONES SAS

PLAZO INICIAL: DOS MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 04/09/2024 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 539,342,723.00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 539,342,723.00

PLAZO ACUMULADO: DOS MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 03/11/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ -

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	1 sep-24	2 oct-24	3 nov-24	4 dic-24	5 Indicar mes y año	6 Indicar mes y año	7 Indicar mes y año	8 Indicar mes y año	9 Indicar mes y año	10 Indicar mes y año N…	
SUB-BASE GRANULAR PARA BACHEO CLASE C SBG-50	$112,278,945	20.91%	0.00%	% P	9.030%	9.030%									100%
	$112,278,945	20.91%	0.00%	$ P	$48,491,693	$48,491,693									
				$ E		$112,278,945									
				% E		20.91%									
BASE GRANULAR PARA BACHEO CLASE A GRADACION GRUESA	$79,283,126	14.76%	0.00%	% P	7.174%	7.174%									
				$ P	$38,521,422	$38,521,422									
	$79,283,126	14.76%	0.00%	$ E	$0	$79,283,126									
				% E	0.00%	14.76%									
RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-57	$9,192,206	1.71%	0.00%	% P		1.663%	1.71%								
	$9,192,206	1.71%	0.00%	$ P		$8,932,404	$9,192,206								
				$ E											
				% E											50%
MEZCLA EN CALIENTE PARA BACHEO MDC-19 - COMPRA DE MEZCLA	$231,817,180	43.17%	0.00%	% P		41.951%	43.17%								
	$231,817,180	43.17%	0.00%	$ P		$225,266,784	$231,817,180								
				$ E											
				% E											
EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EXISTENTE INCLUYENDO EL CORTE Y LA REMOCIÓN DE LAS CAPAS ASFÁLTICAS SUBYACENTES	$104,407,078	19.44%	0.00%	% P	4.199%	4.199%									
				$ P	$22,545,350	$22,545,350									
	$104,407,078	19.44%	0.00%	$ E	$0	$104,407,078									
				% E	0.00%	19.44%									
TOTAL OTROS ITEMS	$0			% P											
				$ P											
	$0			$ E											
				% E											0%
VALOR BASICO DE OBRA (A)	$ 536,978,535.00														
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$ 536,978,535.00														

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	**20.40%**	**64.02%**	**44.88%**							
	VALOR (Miles de Pesos)	**$109,558,465**	**$343,757,653**	**$241,009,386**							
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**20.40%**	**84.42%**	**100.00%**							
	VALOR (Miles de Pesos)	**$109,558,465**	**$453,316,118**	**$536,978,535**							
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	**0.00%**	**55.12%**								
	VALOR (Miles de Pesos)	**$0**	**$295,969,149**								
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	**0.00%**	**55.12%**								
	VALOR (Miles de Pesos)	**$0**	**$295,969,149**								

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$0
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$0 / $0
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$2,354,446.35 / $2,354,446.35
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$0 / $0
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$0 / $0
GESTION SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA)	$0 / $0
GESTION AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA)	$0 / $0
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$0
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	$0
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$539,332,981.35**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$539,332,981.35**

NOTAS:
1. Indicar los Items de pago agrupados en cada GPP.
2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. El porcentaje correspondiente al Valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
6. El Programa de inversiones o la Reprogramación al programa de inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
7. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

OBSERVACIONES:

Firma:
Nombre: JUAN CARLOS NOVA SARMIENTO
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula No.: 25202-095662 CND

Aprueba Firma:
JOSE HERNEY POLO SOTTO
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula No.: 70202175194 TLM

Original: Archivo de Gestión Contractual
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial