Fecha 2024-10-28 AAAA MM DD	Zipa SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS DTP - DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA REALIZAR EL DIAGNÓSTICO Y/O LA ACTUALIZACIÓN Y/O LA COMPLEMENTACIÓN Y/O LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y EJECUTAR A MONTO AGOTABLE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C"- GRUPO D

ALCANCE REALIZAR EL DIAGNÓSTICO Y/O LA ACTUALIZACIÓN Y/O LA COMPLEMENTACIÓN Y/O LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y EJECUTAR A MONTO AGOTABLE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO D

CONTRATO No. IDU-1799-2023

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Fabian Alexander Mahecha Avila - Apoyo Principal, Laura Vanessa Robles Lopez - Apoyo Principal, Andrea Juliett Forero Ortiz - Apoyo Principal, Elver Ivan Rojas Florez - Especialista Social

ESTADO DEL CONTRATO	SUSPENDIDO
% PLANEADO	14.0%
% EJECUTADO	14.0%
% VARIACIÓN	0.0%

ESTADO DEL CONTRATO

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO ESTABILIZACION AMJ	**Contratista**	CONSORCIO URBANO 2C
Contrato No.	IDU-1775-2023	**Contrato No.**	IDU-1799-2023
Valor Inicial	$ 11.192.188.083,00	**Valor Inicial**	$ 2.258.437.398,00
Total Contrato	$ 11.192.188.083,00	**Total Contrato**	$ 2.258.437.398,00
Valor Pagado	$ 215.421.259,00	**Valor Pagado**	$ 0,00
Plazo Inicial	420 días	**Plazo Inicial**	420 días
Plazo Actualizado	420 días	**Plazo Actualizado**	420 días
Fecha de Iniciación	2024-05-15	**Fecha de Iniciación**	2024-05-15
Fecha de Terminación Actual	2025-08-19	**Fecha de Terminación Actual**	2025-08-19
No. Empleos generados	39	**No. Empleos generados**	18

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO	% PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO	% EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO	PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO	EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO
Actualización Estudios y Diseños	97,00	92,00	$ 1.604.595.381,00	$ 1.521.884.279,00

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

FRENTE/COMPONENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	VARIACIÓN PORCENTUAL	APROBACIÓN INTERVENTORÍA (CUANDO APLIQUE)
RAI - Topografía	100.0	99.0	-1.0	Aprobado
RAI - Diseños Geométrico	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI - Tránsito	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI - Urbanismo	100.0	100.0	0.0	Aprobado

RAI - Patrimonio	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI - Predios	100.0	99.0	-1.0	Aprobado
RAI - Pavimentos	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI - Geotécnica	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI - Redes Hidrosanitarias	100.0	99.0	-1.0	Aprobado
Estudios y Diseños - Topografía	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Estudios y Diseños - Diseño Geométrico	100.0	98.0	-2.0	No Aprobado
Estudios y Diseños - Tránsito	100.0	98.0	-2.0	No Aprobado
Estudios y Diseños - Urbanismo	100.0	98.0	-2.0	Aprobado
Estudios y Diseños - Patrimonio	100.0	100.0	0.0	No Aprobado
Estudios y Diseños - Predios	100.0	98.0	-2.0	Aprobado
Estudios y Diseños - Redes Hidrosanitarias	100.0	100.0	0.0	No Aprobado
Estudios y Diseños - Estructuras	100.0	98.0	-2.0	No Aprobado
Estudios y Diseños - Geotécnica	100.0	97.0	-3.0	No Aprobado
Estudios y Diseños - Pavimentos	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Estudios y Diseños - Ambiental -SST-Forestal	100.0	97.0	-3.0	No Aprobado
Estudios y Diseños - Social	100.0	97.0	-3.0	No Aprobado
Estudios y Diseños - Presupuesto	100.0	96.0	-4.0	No Aprobado
Aprobaciones - Redes de Acueducto	0.0	0.0	0.0	
Aprobaciones - Redes de Alcantarillado	0.0	0.0	0.0	