**CÓDIGO: MM-GI-DO-F-017**

# FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR

## I. Datos Generales del Contrato

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1. Denominación del contrato** | **Informe No.:** | 6. Periodo: 1 de octubre de 2024 – 31 de octubre de 2024 | | | | |
| **Contrato No.:** | LP-001-2024 Lote 6 | | | | | |
| **Nombre del supervisor:** | PEDRO ELISEO ROMERO ABAD. Supervisor SDOP<br>Profesional Especializado de la secretaría de obras públicas | | | | | |
| **2. De la etapa contractual** | | | | | | |
| **Tipo de contrato:** | Prestación de servicios | Obra **X** | Consultoría | Suministro | Otro | |
| **Nombre del contratista:** | CONSORCIO MEJORAMIENTO DEPORTIVO | | | | | |
| **No. de identificación del contratista:** | 901.816.701 - 6 | | | | | |
| **Objeto del contrato:** | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES, Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII). LOTE 6 PARQUES, LOCALIDADES Y ESPACIOS DE CONFORMIDAD AL ANEXO ESPECIFICACIONESTÉCNICAS | | | | | |
| **Plazo:** | 12/31/2024 | | | | | |
| **Número de Certificado de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P):** | 202400220 | | | | | |
| **Número de Registro Presupuestal (R.P.):** | 202404057 | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha de inicio del contrato (dd-mm-yyyy)** | 4/23/2024 | **Fecha de suspensión (dd-mm-yyyy)** | **Fecha de reinicio (dd-mm-yyyy)** |
| **Fecha de terminación del contrato (dd-mm-yyyy)** | 12/31/2024 | | |
| **Prorroga No. 1** | | | |
| **Prorroga No. 2** | | | |
| **Prorroga No. 3** | | | |

**3. Garantías constituidas por el contratista (las solicitadas en el contrato)**

| **Amparos** | **Aseguradora** | **No. de póliza** | **Vigencia** | |
|---|---|---|---|---|
| | | | **Desde (dd-mm-yyyy)** | **Hasta (dd-mm-yyyy)** |

## FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Calidad del servicio:** | SEGUROS EL ESTADO S.A. | | | |
| **Cumplimiento:** | SEGUROS EL ESTADO S.A. | 21-44-101439471 - 3 | 4/23/2024 | 5/19/2025 |
| **Anticipo:** | N/A | | | |
| **Pago anticipado:** | N/A | | | |
| **Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados:** | N/A | | | |
| **Salarios y prestaciones:** | SEGUROS EL ESTADO S.A. | 21-44-101439471 - 3 | 4/23/2024 | 1/19/2028 |
| **Responsabilidad civil extracontractual:** | SEGUROS EL ESTADO S.A. | 1-40-101230837 - 3 | 4/23/2024 | 1/19/2025 |
| **Estabilidad y calidad de las obras** | SEGUROS EL ESTADO S.A. | 21-44-101439471 - 3 | 1/19/2025 | 1/19/2030 |
| **Otros:** | N/A | | | |
| **Nota: la vigencia deberá actualizarse acorde a las modificaciones de la póliza.** | | | | |

**4. Ejecución del contrato**

| **Descripción** | | **Valor** |
|---|---|---|
| Valor del contrato inicial (IVA incluido en caso de que aplique): | | $7.160.145.557,18 |
| Adición No. 1 | | |
| Adición No. 2 | | |
| Adición No. 3 | | |
| Valor total del contrato: | | $7.160.145.557,18 |
| Porcentaje del anticipo: | 0 % | |
| Porcentaje del pago anticipado: | 0 % | |
| Valor ejecutado del contrato (incluye el presente cobro): | | $1.370.664.001,42. |
| Valor por ejecutar (valor total del contrato – valor ejecutado del contrato): | | $5.789.481.555,76. |
| **Valor a pagar en el presente informe:** | | |
| Nota crédito (-): | | $ |
| No. factura o cuenta de cobro: | | |

## FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR

## II. Aspectos administrativos:

### 2.1 Resumen sobre el cumplimiento mensual de la programación de la ejecución del contrato

El contrato de obra LP-001-2024 Lote 6 se encuentra en ejecución. Se suscribió acta de inicio de ejecución de actividades el día 4/23/2024.

El porcentaje de avance físico de obra programado es del 19,14%. y el porcentaje de avance físico de obra ejecutado es del 19,14%..

El avance financiero del contrato es del 19,14%. equivalente a $1.370.664.001,42..

| SEMANA | INICIO | FIN | FISICO PROGRAMADO | FISICO EJECUTADO | AVANCE ACUMULADO | FINANCIERO PROGRAMADO | FINANCIERO EJECUTADO | EJECUTADO PESOS | AVANCE ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22/4/2024 | 2/5/2024 | 0,26% | 0,26% | 0,26% | 0,26% | 0,26% | $ 18.616.378,45 | 0,26% |
| 2 | 3/5/2024 | 9/5/2024 | 1,00% | 0,22% | 0,48% | 0,22% | 0,22% | $ 15.752.320,23 | 0,48% |
| 3 | 10/5/2024 | 16/5/2024 | 0,00% | 0,00% | 0,48% | 0,00% | 0,00% | $ - | 0,48% |
| 4 | 17/5/2024 | 23/5/2024 | 0,00% | 0,00% | 0,48% | 0,00% | 0,00% | $ - | 0,48% |
| 5 | 24/5/2024 | 30/5/2024 | 0,00% | 0,00% | 0,48% | 0,00% | 0,00% | $ - | 0,48% |
| 6 | 31/5/2024 | 6/6/2024 | 0,00% | 0,00% | 0,48% | 0,00% | 0,00% | $ - | 0,48% |
| 7 | 7/6/2024 | 13/6/2024 | 0,00% | 0,00% | 0,48% | 0,00% | 0,00% | $ - | 0,48% |
| 8 | 14/6/2024 | 20/6/2024 | 0,00% | 0,00% | 0,48% | 0,00% | 0,00% | $ - | 0,48% |
| 9 | 21/6/2024 | 27/6/2024 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $ - | 0,48% |
| 10 | 28/6/2024 | 4/7/2024 | 0,00% | 0,00% | 0,48% | 0,00% | 0,00% | $ - | 0,48% |
| 11 | 5/7/2024 | 11/7/2024 | 0,00% | 0,00% | 0,48% | 0,00% | 0,00% | $ - | 0,48% |
| 12 | 12/7/2024 | 18/7/2024 | 0,17% | 0,17% | 0,65% | 0,17% | 0,17% | $ 11.874.096 | 0,65% |
| 13 | 19/7/2024 | 25/7/2024 | 0,21% | 0,21% | 0,85% | 0,21% | 0,21% | $ 14.842.620 | 0,85% |
| 14 | 26/7/2024 | 1/8/2024 | 1,27% | 1,27% | 2,12% | 1,27% | 1,27% | $ 90.931.322 | 2,12% |
| 15 | 2/8/2024 | 8/8/2024 | 1,00% | 0,00% | 2,12% | 1,00% | 0,00% | $ - | 2,12% |
| 16 | 9/8/2024 | 15/8/2024 | 1,00% | 0,56% | 2,69% | 1,00% | 0,56% | $ 40.314.547 | 2,69% |
| 17 | 16/8/2024 | 22/8/2024 | 0,66% | 0,66% | 3,35% | 0,66% | 0,66% | $ 47.571.359 | 3,35% |
| 18 | 23/8/2024 | 29/8/2024 | 1.80% | 0,97% | 4,32% | 1.80% | 0,97% | $ 69.578.241,20 | 4,32% |
| 19 | 30/8/2024 | 5/9/2024 | 1,69% | 1,69% | 6,02% | 1,26% | 1,69% | $ 121.308.500,50 | 6,02% |
| 20 | 6/9/2024 | 12/9/2024 | 2,45% | 2,45% | 8,46% | 2,34% | 2,45% | $ 175.128.508,74 | 8,46% |
| 21 | 13/9/2024 | 19/9/2024 | 0,29% | 0,29% | 8,75% | 0,29% | 0,29% | $ 20.861.519,03 | 8,75% |
| 22 | 20/9/2024 | 26/9/2024 | 1,37% | 1,37% | 10,13% | 1,37% | 1,37% | $ 98.265.878,88 | 10,13% |
| 23 | 27/9/2024 | 3/10/2024 | 0,63% | 0,63% | 10,74% | 0,63% | 0,63% | $ 45.084.116,48 | 10,74% |
| 24 | 4/10/2024 | 10/10/2024 | 1,41% | 1,41% | 12,14% | 1,41% | 1,41% | $ 100.629.007,08 | 12,14% |
| 25 | 11/10/2024 | 17/10/2024 | 3,16% | 3,16% | 15,31% | 3,16% | 3,16% | $ 226.537.319,41 | 15,31% |
| 26 | 18/10/2024 | 24/10/2024 | 1,85% | 1,85% | 17,16% | 1,85% | 1,85% | $ 132.658.785,95 | 17,16% |
| 27 | 25/10/2024 | 31/10/2024 | 1,98% | 1,98% | 19,14% | 1,98% | 1,98% | $ 142.066.511,51 | 19,14% |
| | | SUB-TOTAL FISICO PROGRAMADO | 19,14% | | 19,14% | SUB-TOTAL EJECUTADO EN PESOS | | $ 1.370.664.001,42 | 19,14% |

VILLAS DEL ROSARIO

**CÓDIGO: MM-GI-DO-F-017**

# FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR

| SEMANA | INICIO | FIN | FISICO PROGRAMADO | FISICO EJECUTADO | AVANCE ACUMULADO | FINANCIERO PROGRAMADO | FINANCIERO EJECUTADO | EJECUTADO PESOS | AVANCE ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22/4/2024 | 2/5/2024 | 0,19% | 0,19% | 0,19% | 0,30% | 0,19% | $ 7.405.166,55 | 0,19% |
| 2 | 3/5/2024 | 9/5/2024 | 0,26% | 0,26% | 0,45% | 0,26% | 0,26% | $ 10.030.403,04 | 0,45% |
| 3 | 10/5/2024 | 16/5/2024 | 0,00% | 0,00% | 0,45% | 0,00% | 0,00% | $ - | 0,45% |
| 4 | 17/5/2024 | 23/5/2024 | 0,00% | 0,00% | 0,45% | 0,00% | 0,00% | $ - | 0,45% |
| 5 | 24/5/2024 | 30/5/2024 | 0,00% | 0,00% | 0,45% | 0,00% | 0,00% | $ - | 0,45% |
| 6 | 31/5/2024 | 6/6/2024 | 0,00% | 0,00% | 0,45% | 0,00% | 0,00% | $ - | 0,45% |
| 7 | 7/6/2024 | 13/6/2024 | 0,00% | 0,00% | 0,45% | 0,00% | 0,00% | $ - | 0,45% |
| 8 | 14/6/2024 | 20/6/2024 | 0,00% | 0,00% | 0,45% | 0,00% | 0,00% | $ - | 0,45% |
| 9 | 21/6/2024 | 27/6/2024 | 0,00% | 0,00% | 0,45% | 0,00% | 0,00% | $ - | 0,45% |
| 10 | 28/6/2024 | 4/7/2024 | 0,00% | 0,00% | 0,45% | 0,00% | 0,00% | $ - | 0,45% |
| 11 | 5/7/2024 | 11/7/2024 | 0,00% | 0,00% | 0,45% | 0,00% | 0,00% | $ - | 0,45% |
| 12 | 12/7/2024 | 18/7/2024 | 0,31% | 0,31% | 0,76% | 0,31% | 0,31% | $ 11.874.096,00 | 0,76% |
| 13 | 19/7/2024 | 25/7/2024 | 0,00% | 0,00% | 0,76% | 0,00% | 0,00% | $ - | 0,76% |
| 14 | 26/7/2024 | 1/8/2024 | 2,16% | 2,16% | 2,92% | 2,16% | 2,16% | $ 83.253.147,25 | 2,92% |
| 15 | 2/8/2024 | 8/8/2024 | 0,00% | 0,00% | 2,92% | 0,00% | 0,00% | $ - | 2,92% |
| 16 | 9/8/2024 | 15/8/2024 | 1,05% | 1,05% | 3,96% | 1,05% | 1,05% | $ 40.314.547,26 | 3,96% |
| 17 | 16/8/2024 | 22/8/2024 | 1,23% | 1,23% | 5,20% | 1,23% | 1,23% | $ 47.571.358,90 | 5,20% |
| 18 | 23/8/2024 | 29/8/2024 | 1,80% | 1,80% | 7,00% | 1,80% | 1,80% | $ 69.578.241,20 | 7,00% |
| 19 | 30/8/2024 | 5/9/2024 | 2,43% | 2,43% | 9,43% | 2,43% | 2,43% | $ 93.627.337,90 | 9,43% |
| 20 | 6/9/2024 | 12/9/2024 | 3,75% | 3,75% | 13,18% | 3,75% | 3,75% | $ 144.639.278,04 | 13,18% |
| 21 | 13/9/2024 | 19/9/2024 | 0,03% | 0,03% | 13,21% | 0,03% | 0,03% | $ 1.242.596,33 | 13,21% |
| 22 | 20/9/2024 | 26/9/2024 | 0,32% | 0,32% | 13,52% | 0,32% | 0,32% | $ 12.171.219,06 | 13,52% |
| 23 | 27/9/2024 | 3/10/2024 | 0,30% | 0,30% | 13,83% | 0,30% | 0,30% | $ 11.689.635,88 | 13,83% |
| 24 | 4/10/2024 | 10/10/2024 | 0,24% | 0,24% | 14,07% | 0,24% | 0,24% | $ 9.417.045,46 | 14,07% |
| 25 | 11/10/2024 | 17/10/2024 | 4,38% | 4,38% | 18,45% | 4,38% | 4,38% | $ 168.836.840,02 | 18,45% |
| 26 | 18/10/2024 | 24/10/2024 | 0,62% | 0,62% | 19,07% | 0,62% | 0,62% | $ 24.088.035,92 | 19,07% |
| 27 | 25/10/2024 | 31/10/2024 | 0,97% | 0,97% | 20,04% | 0,97% | 0,97% | $ 37.234.632 | 20,04% |
| | | SUB-TOTAL FISICO PROGRAMADO | 20,04% | | 20,04% | SUB-TOTAL EJECUTADO EN PESOS | | $ 772.973.580,57 | 20,04% |

SIETE BOCAS

| SEMANA | INICIO | FIN | FISICO PROGRA | FISICO EJECUTAD | AVANCE ACUMULADO | FINANCIERO PROGRAMADO | FINANCIERO EJECUTADO | EJECUTADO PESOS | AVANCE ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22/4/2024 | 2/5/2024 | 0,32% | 0,32% | 0,32% | 0,30% | 0,32% | $ 10.514.899,35 | 0,32% |
| 2 | 3/5/2024 | 9/5/2024 | 0,15% | 0,15% | 0,47% | 0,14% | 0,15% | $ 5.098.380,40 | 0,47% |
| 3 | 10/5/2024 | 16/5/2024 | 0,00% | 0,00% | 0,47% | 0,00% | 0,00% | $ - | 0,47% |
| 4 | 17/5/2024 | 23/5/2024 | 0,00% | 0,00% | 0,47% | 0,00% | 0,00% | $ - | 0,47% |
| 5 | 24/5/2024 | 30/5/2024 | 0,00% | 0,00% | 0,47% | 0,00% | 0,00% | $ - | 0,47% |
| 6 | 31/5/2024 | 6/6/2024 | 0,00% | 0,00% | 0,47% | 0,00% | 0,00% | $ - | 0,47% |
| 7 | 7/6/2024 | 13/6/2024 | 0,00% | 0,00% | 0,47% | 0,00% | 0,00% | $ - | 0,47% |
| 8 | 14/6/2024 | 20/6/2024 | 0,00% | 0,00% | 0,47% | 0,00% | 0,00% | $ - | 0,47% |
| 9 | 21/6/2024 | 27/6/2024 | 0,00% | 0,00% | 0,47% | 0,00% | 0,00% | $ - | 0,47% |
| 10 | 28/6/2024 | 4/7/2024 | 0,00% | 0,00% | 0,47% | 0,00% | 0,00% | $ - | 0,47% |
| 11 | 5/7/2024 | 11/7/2024 | 0,00% | 0,00% | 0,47% | 0,00% | 0,00% | $ - | 0,47% |
| 12 | 12/7/2024 | 18/7/2024 | 0,00% | 0,00% | 0,47% | 0,00% | 0,00% | $ - | 0,47% |
| 13 | 19/7/2024 | 25/7/2024 | 0,45% | 0,45% | 0,92% | 0,45% | 0,45% | $ 14.842.620,0 | 0,92% |
| 14 | 26/7/2024 | 1/8/2024 | 0,23% | 0,23% | 1,15% | 0,23% | 0,23% | $ 7.662.714,80 | 1,15% |
| 15 | 2/8/2024 | 8/8/2024 | 0,00% | 0,00% | 1,15% | 0,00% | 0,00% | $ - | 1,15% |
| 16 | 9/8/2024 | 15/8/2024 | 0,00% | 0,00% | 1,15% | 0,00% | 0,00% | $ - | 1,15% |
| 17 | 16/8/2024 | 22/8/2024 | 0,00% | 0,00% | 1,15% | 0,00% | 0,00% | $ - | 1,15% |
| 18 | 23/8/2024 | 29/8/2024 | 0,00% | 0,00% | 1,15% | 2,00% | 0,00% | $ - | 1,15% |
| 19 | 30/8/2024 | 5/9/2024 | 0,42% | 0,42% | 1,57% | 0,42% | 0,42% | $ 13.828.050,60 | 1,57% |
| 20 | 6/9/2024 | 12/9/2024 | 0,00% | 0,00% | 1,57% | 0,00% | 0,00% | $ - | 1,57% |
| 21 | 13/9/2024 | 19/9/2024 | 0,59% | 0,59% | 2,17% | 0,59% | 0,59% | $ 19.616.177,10 | 2,17% |
| 22 | 20/9/2024 | 26/9/2024 | 2,61% | 2,61% | 4,77% | 2,61% | 2,61% | $ 86.088.068,82 | 4,77% |
| 23 | 27/9/2024 | 3/10/2024 | 0,53% | 0,53% | 5,30% | 0,53% | 0,53% | $ 17.509.671,40 | 5,30% |
| 24 | 4/10/2024 | 10/10/2024 | 2,47% | 2,47% | 7,78% | 2,47% | 2,47% | $ 81.702.789,74 | 7,78% |
| 25 | 11/10/2024 | 17/10/2024 | 0,74% | 0,74% | 8,52% | 0,74% | 0,74% | $ 24.419.729,95 | 8,52% |
| 26 | 18/10/2024 | 24/10/2024 | 1,57% | 1,57% | 10,09% | 1,57% | 1,57% | $ 51.896.385,53 | 10,09% |
| 27 | 25/10/2024 | 31/10/2024 | 3,12% | 3,12% | 13,21% | 3,12% | 3,12% | $ 102.902.796,74 | 13,21% |
| | | SUB-TOTAL FISICO PROGRAMADO | 13,21% | | 13,21% | SUB-TOTAL EJECUTADO EN PESOS | | $ 436.082.284,42 | 13,21% |

Versión: 2.1
Fecha Aprobación: 9/04/2024

## FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR

PARQUE LA SOLUCIÓN

| SEMANA | INICIO | FIN | FISICO PROGRAMADO | FISICO EJECUTADO | AVANCE ACUMULADO | FINANCIERO PROGRAMADO | FINANCIERO EJECUTADO | EJECUTADO PESOS | AVANCE ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22/4/2024 | 2/5/2024 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $ - | 0,00% |
| 2 | 3/5/2024 | 9/5/2024 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $ - | 0,00% |
| 3 | 10/5/2024 | 16/5/2024 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $ - | 0,00% |
| 4 | 17/5/2024 | 23/5/2024 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $ - | 0,00% |
| 5 | 24/5/2024 | 30/5/2024 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $ - | 0,00% |
| 6 | 31/5/2024 | 6/6/2024 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $ - | 0,00% |
| 7 | 7/6/2024 | 13/6/2024 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $ - | 0,00% |
| 8 | 14/6/2024 | 20/6/2024 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $ - | 0,00% |
| 9 | 21/6/2024 | 27/6/2024 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $ - | 0,00% |
| 10 | 28/6/2024 | 4/7/2024 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $ - | 0,00% |
| 11 | 5/7/2024 | 11/7/2024 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $ - | 0,00% |
| 12 | 12/7/2024 | 18/7/2024 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $ - | 0,00% |
| 13 | 19/7/2024 | 25/7/2024 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $ - | 0,00% |
| 14 | 26/7/2024 | 1/8/2024 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $ - | 0,00% |
| 15 | 2/8/2024 | 8/8/2024 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $ - | 0,00% |
| 16 | 9/8/2024 | 15/8/2024 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $ - | 0,00% |
| 17 | 16/8/2024 | 22/8/2024 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $ - | 0,00% |
| 18 | 23/8/2024 | 29/8/2024 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $ - | 0,00% |
| 19 | 30/8/2024 | 5/9/2024 | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | $ 13.853.112,0 | 0,95% |
| 20 | 6/9/2024 | 12/9/2024 | 2,08% | 2,08% | 3,03% | 2,08% | 2,08% | $ 30.476.846,4 | 3,03% |
| 21 | 13/9/2024 | 19/9/2024 | 0,00% | 0,00% | 3,03% | 0,00% | 0,00% | $ - | 3,03% |
| 22 | 20/9/2024 | 26/9/2024 | 0,00% | 0,00% | 3,03% | 0,00% | 0,00% | $ - | 3,03% |
| 23 | 27/9/2024 | 3/10/2024 | 1,09% | 1,09% | 4,12% | 1,09% | 1,09% | $ 15.884.809,2 | 4,12% |
| 24 | 4/10/2024 | 10/10/2024 | 0,00% | 0,00% | 4,12% | 0,00% | 0,00% | $ - | 4,12% |
| 25 | 11/10/2024 | 17/10/2024 | 2,02% | 2,02% | 6,13% | 2,02% | 2,02% | $ 29.485.113,45 | 6,13% |
| 26 | 18/10/2024 | 24/10/2024 | 3,88% | 3,88% | 10,01% | 3,88% | 3,88% | $ 56.674.364,50 | 10,01% |
| 27 | 25/10/2024 | 31/10/2024 | 0,10% | 0,10% | 10,11% | 0,10% | 0,10% | $ 1.435.240,30 | 10,11% |
| | | SUB-TOTAL FISICO PROGRAMADO | 10,11% | | 10,11% | SUB-TOTAL EJECUTADO EN PESOS | | $ 147.809.485,85 | 10,11% |

CANCHA EL BRASIL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 4/10/2024 | 10/10/2024 | 2,37% | 2,37% | 2,37% | 0,00% | 2,37% | $ 9.509.171,88 | 2,37% |
| 25 | 11/10/2024 | 17/10/2024 | 0,95% | 0,95% | 3,32% | 0,95% | 0,95% | $ 3.795.636,00 | 3,32% |
| 26 | 18/10/2024 | 24/10/2024 | 0,00% | 0,00% | 3,32% | 0,00% | 0,00% | $ - | 3,32% |
| 27 | 25/10/2024 | 31/10/2024 | 0,12% | 0,12% | 3,44% | 0,12% | 0,12% | $ 493.842,70 | 3,44% |
| | | SUB-TOTAL FISICO PROGRAMADO | 3,44% | | 3,44% | SUB-TOTAL EJECUTADO EN PESOS | | $ 13.798.650,58 | 3,44% |

**2.2 Se relaciona a continuación las actividades mensuales realizadas por el contratista.**

Las actividades que se han desarrollado en este periodo son las siguientes:

7 BOCAS
- Reparación de cerramiento
- Demolición de bordillos, de muro y tapa del canal pequeño
- Evacuación de agua en área de box coulvert.

• Armada de hierro placa fondo
• Demolición de muro
• Corte, armado de acero y vaciado de concreto para box coulvert.
• Figurado, armado y encofrado de acero de muro de canal
• Pañete muro colindantes de vecinos y colocación de piedra ciclópea en área de canal, para estabilizar el terreno
• Excavación de zapata, solado y armado de acero de columna muro zona de bíosaludables.
• Demolición de bordillos
• Trazado y replanteo
• Demolición de muros bajos en cancha
• Desmonte de malla eslabonada de cerramiento

VILLA DEL ROSARIO

• Excavación, figurado y armado de acero para viga cimiento en área juegos infantiles.
• Figurado y armado de acero
• Figurado, armado de acero, encofrado y vaciado de concreto de escalera lado talud
• Colocación (con soldadura) de postes para cerramiento en malla cancha.
• Figurado, armado de acero, encofrado y vaciado de concreto para viga variable
• Levante de muro jardinera
• Mejoramiento del terreno
• Pañete de vigas variables y jardinera
• Pañete de los muros de jardinera
• Figurado, armado de acero, encofrado y vaciado de concreto de placa en zona infantil
• Relleno de material seleccionado
• Figurado, armado de acero, encofrado y vaciado de concreto para viga variable

PARQUE LA SOLUCIÓN

• Construcción de cerramiento en lámina de zinc y listones de madera
• Descapote y limpieza a máquina y adecuación con compactación del terreno

CANCHA BRASIL

• Construcción de cerramiento en lámina de zinc y listones de madera
• Instalación de banner
• Desmonte de malla

**2.3 Acta de vecindad.**

En el periodo no se registraron actividades de levantamiento de actas de vecindad, debido a que la totalidad de estas ya fueron realizadas y aprobadas.

**2.4 Acta de reunión de la comunidad**

No se dio en este período reunión con la comunidad.

**2.5 Otras actas suscritas durante el periodo respectivo.**

En este periodo no se elaboraron otras actas.

## FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR

### 2.6 Control del personal del contratista y del interventor.

**CONTRATISTA**

| N° | NOMBRE | CARGO |
|---|---|---|
| 1 | MELVIN ÁNGEL CAMARGO MAY | DIRECTOR DE OBRA |
| 2. | HUGO MANUEL QUINTERO NOGUERA | RESIDENTE DE OBRA |
| 3. | CARLOS EDUARDO DURAN LAGOS | RESIDENTE DE OBRA |
| 4. | GUSTAVO ADOLFO DEL CARMEN POSADA SIERRA | RESIDENTE DE OBRA |
| 5 | MELVIN ÁNGEL CAMARGO MAY | ESPECIALISTA URBANISMO |
| 6 | ANGELO GARCIA AHUMADA | PROFESIONAL SISO |
| 7 | JENNIFER CONTRERAS | PROFESIONAL SOCIAL |

**INTERVENTORÍA**

| No. | PERSONAL | CARGO |
|---|---|---|
| 1 | DIEGO RADA ALTAHONA | DIRECTOR DE INTERVENTORÍA |
| 2 | NUGETH UCROS | COORDINADORA DE INTERVENTORÍA |
| 3 | ZULLY MEDINA | RESIDENTE INTERVENTORÍA |
| 4 | GUISELLA DE MOYA | ESPECIALISTA EN CONTROL DE CALIDAD |
| 5 | ROSALYN NAJERA | ESPECIALISTA AMBIENTAL |
| 6 | GLADYS CORREDOR | TRABAJADORA SOCIAL |
| 7 | ORIANA MOLINA | PROFESIONAL SEGURIDAD |

### 2.7 Relación de correspondencia entre contratista e interventora y/o DISTRITO.

Durante el período no hubo correspondencia entre las partes.

| No. radicado | Asunto | Fecha | Enviado | Recibido |
|---|---|---|---|---|
| IP-01053 | Respuesta a comunicación CMD-0016 “Respuesta al oficio QUILLA-24-138065-APREMIO AL CONTRATISTA PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES” | 24-09-2024 | interventoría | Contratista |

## FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| IP-01122 | Cumplimiento De entrefa de los Parques La Solución, Siete Bocas y Las terrazas Villas del Rosario. | 10-10-2024 | interventoría | Contratista |
| IP-01159 | Información sobre modificaciones en los diseños | 16-10-2024 | interventoría | Contratista |
| IP-01198 | Entrega de actas parciales de cobro. | 21-10-2024 | interventoría | Contratista |
| CMD-028 | ASISTENCIA PERSONAL COMITÉ AVANCE DE OBRA | 23-10-2024 | Contratista | Interventoría |
| CMD-029 | ACLARACION INVENTARIO DE ARBOLES PARQUE LAS TERRAZAS | 25-10-2024 | Contratista | Interventoría |
| CMD-032 | INFORME MENSUAL No. 4 / del 24 de septiembre al 23 de octubre | 29-10-2024 | Contratista | Interventoría |

### 2.8 Copia de respuestas a autoridades frente a los requerimientos efectuados en el período

En el periodo 6. Periodo: 1 de octubre de 2024 – 31 de octubre de 2024, se realizó la entrega de las matrices de seguimiento de obra a la Contraloría General de la República

### 2.9 Copia de respuestas a los derechos de petición formulados durante el período.

No hubo derechos de petición durante este período.

## III. Aspectos técnicos:

### 3.1 Planos récord entregados por el contratista.

Durante este periodo no se recibieron planos Récord por parte del contratista.

### 3.2 Análisis de precios unitarios.

No se ha hecho entrega de APU contractuales por parte del contratista

### 3.3 Análisis de precios y actividades no previstas.

En este período, no se recibieron solicitudes de APU no previstos.

### 3.4 Control de los equipos dispuestos para la ejecución del contrato.

No hay en el momento maquinaria en obra

### 3.5 Pruebas y resultados.

No aplica para este período

## FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR

### 3.6 Evidencias de ejecución del contrato

Revisar numeral 2 de este informe.

### 3.7 Relación sobre el cumplimiento de los compromisos adquiridos con la comunidad.

En este programa se evidenció que el contratista contó con disponibilidad de un Profesional Social que atiende los canales de atención digitales habilitados para la atención oportuna a la comunidad en los horarios publicados. La línea de atención a la comunidad se mantuvo habilitada.

## IV. Aspectos ambientales:

### 4.1 Resumen sobre el cumplimiento de las normas de higiene y seguridad industrial.

El contratista remitió a interventoría los siguientes documentos del Sistema de Seguridad y Salud en Trabajo:
•Política y objetivos del SG-SST
•Plan de trabajo anual.
•Procedimiento de investigación de accidentes e incidentes.
•Procedimiento de identificación y valoración del riesgo.
•Matriz de Peligros.
•Programa de capacitación e inducción.
•Procedimientos de trabajo seguro.
•Formatos de registros.
•Plan de Gestión del Riesgo.
•Plan de Emergencia y Contingencia.
•Seguimiento al Programa de capacitación e inducción.
•Formatos de registros.
•Procedimiento de Comunicaciones.
•Procedimiento de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos.

### 4.2 Resumen sobre el cumplimiento de los requisitos y exigencias que formule la autoridad ambiental.

El contratista continua pendiente con el ajuste del Plan de Manejo Ambiental (PMA) cuyas observaciones fueron notificadas por la interventoría, sin que al cierre del periodo haya dado cumplimiento de esta obligación, por esto no se ha podido dar el aval para su respectiva radicación ante EPA BARRANQUILLA VERDE, conforme a lo establecido en las obligaciones del contrato.

## FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR

Manejo de Residuos de Construcción y Demolición RCD.
En este periodo se generaron RCD, producto de las actividades de descapote, corte de terreno, excavaciones y demoliciones de piso y muro bajo, estos residuos fueron retirados de las obras durante el periodo.
El contratista implementó un código de colores en todos los frentes activos, según la resolución 2184 de 2019, para la segregación en la fuente de los residuos sólidos, esto en atención a los requerimientos realizados por la interventoría

### 4.3 Registro fotográfico.

| PARQUE SIETE BOCAS | |
|---|---|
|  |  |
| *Reparación de cerramiento para correrlo y dejar libre el andén, luego de las fuertes lluvias* | *Demolición de muros del canal existente* |

**CÓDIGO: MM-GI-DO-F-017**

## FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR



*Achique de agua en área de box colvert*



*Armada de acero para placa fondo*



*Demolición de muro*



*Corte y armado de acero*

Versión: 2.1
Fecha Aprobación: 9/04/2024

## FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR

| | |
|---|---|
|  *Vaciado de concreto de box colvert.* |  *Corte, armado de acero y vaciado de concreto para placa fondo del canal* |
|  *Demolición de muro aleta box colvert* |  *Figurado, armado y encofrado de acero de mesa para losa tapa de canal* |

## FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR

| | |
|---|---|
|  *Figurado, armado y encofrado de acero de mesa para losa tapa de canal* |  *Corte y retiro de material de excavación* |
|  *Pañete muro colindantes de vecinos* |  *Excavación de zapata, solado y armado de acero de columna muro zona de bío saludables.* |

## FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR

| | |
|---|---|
|  *Figurado, armado y encofrado de acero de muro de canal* |  *Colocación de piedra ciclópea en área de canal, para estabilizar el terreno* |

**PARQUE LAS TERRAZAS VILLAS DEL ROSARIO**

| | |
|---|---|
|  *Levante de muro abujardado en cerramiento de cancha.* |  *Levante de muro abujardado en cerramiento de cancha* |

## FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR

| | |
|---|---|
| <br>*Excavación para viga cimiento de muro bajo cerramiento en área juegos infantiles* | <br>*Excavación para viga cimiento de muro bajo cerramiento en área juegos infantiles* |
| <br>*Levante de muro abujardado en cerramiento de cancha* | <br>*Excavación, figurado y armado de acero para viga cimiento* |

**CÓDIGO: MM-GI-DO-F-017**

## FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR



*Figurado, armado de acero, encofrado y vaciado de concreto de escalera lado talud*



*Levante de muro jardinera y cerramiento de cancha*



*Pañete de vigas variables y jardinera*



*Pañete de vigas variables y jardinera*

Versión: 2.1
Fecha Aprobación: 9/04/2024

## FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR

| | |
|---|---|
| <br>*Excavación corte y figurado y armado de acero viga variables* | <br>*Excavación corte y figurado y armado de acero viga variables* |
| <br>*Colocación (con soldadura) de postes para cerramiento en malla cancha.* | <br>*Figurado, armado de acero, encofrado y vaciado de concreto de placa en zona infantil* |

**PARQUE LA SOLUCIÓN**

**CÓDIGO: MM-GI-DO-F-017**

## FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR

| | |
|---|---|
|  *Instalación de banner* |  *Descapote alrededor de la cancha* |
|  *Demolición de bordillos* |  *Trazado y replanteo* |

Versión: 2.1
Fecha Aprobación: 9/04/2024

## FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR

| | |
|---|---|
|  |  |
| *Desmonte de malla eslabonada de cerramiento* | *Demolición de muros bajos en cancha* |

**CANCHA EL BRASIL**

| | |
|---|---|
|  |  |
| *Construcción de cerramiento en lámina de zinc y madera* | *Construcción de cerramiento en lámina de zinc y madera* |

## FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR

| | |
|---|---|
|  *Instalación de banner* |  *Construcción de cerramiento en lámina de zinc y madera* |

### V. Aspectos financieros y presupuéstales:

#### 5.1 Informe de manejo del anticipo y estado de la amortización

No aplica. Al no tener anticipo el Contrato, no se reporta manejo de éste y su amortización

#### 5.2 Balance financiero del contrato.

| ACTAS DE RECIBO PARCIAL N° | VALOR |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| **Saldo del contrato** | $7.160.145.557,18 |

#### 5.3 Informe sobre los rendimientos financieros del anticipo.

Al no tener anticipo el Contrato, no existen rendimientos financieros por este concepto.

## FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR

### VI. Aspectos legales:

**6.1 Control del pago de los aportes a seguridad social y parafiscal.**

Durante el período evaluado el contratista contó con un total de 35 trabajadores, 9 administrativos y 26 operativos distribuidos entre los frentes de obra activos.
Se cuenta con el 100% afiliado al Sistema General de Seguridad Social, encontrándose al día con los aportes respectivos.

**6.2 Informe sobre cambios de personal solicitudes de cesión y/o subcontratación.**

Hasta el momento no se han realizados solicitudes de cambio de personal.

**6.3 Informe sobre desviaciones del contratista o la Interventoría en relación con el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.**

Para mayor detalle del desarrollo y cumplimiento de las obligaciones del contratista, revisar cuadro del cumplimiento de las obligaciones técnicas y ambientales del contratista que se encuentra en la sección 2. Aspectos Administrativos del presente informe.

### VII. Anexos Informe Final:

**7.1 Paz y salvos con las empresas de servicios públicos o con las autoridades ambientales, según proceda.**

No aplica para este periodo

**7.2 Cantidades de obra ejecutada, discriminando las mayores cantidades y las obras adicionales.**

Actualmente, el contratista y la interventoría se encuentran verificando, validando y conciliando las cantidades de obra ejecutadas durante este periodo.

**7.3 Estado de cumplimiento de las metas contractuales.**

Revisar cuadro de cumplimiento de obligaciones contractuales en la sección 2 de este informe. Aspectos administrativos

**7.4 Informe sobre el resultado de los controles aplicados para la verificación de las condiciones de calidad de los productos, obras o servicios recibidos.**

No aplica para este período

## FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR

**7.5 Manual de mantenimiento y conservación o recomendaciones especiales que sean necesarios para la conservación de los bienes entregados.**

No aplica para este periodo

**7.6 Libro o bitácora del contrato.**

En el informe mensual de interventoría, se encuentra como anexo copia del registro realizado sobre la bitácora de obra.

**VIII. Riesgos de incumplimiento**

El contratista aumento las cuadrllas de trabajo y se encuentra avanzando en mejor ritmo. Se solicita a contratista presentar plan de contingencia para adelantar poder dar cumplimiento a lo pactado contractualmente

**IX. Contratos derivados**

**APLICA ☐ NO APLICA ☒**

**PEDRO ELISEO ROMERO ABAD**, quien actúa en nombre y representación del DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA, en calidad de Supervisor, deja constancia que el contratista ha mejorado el ritmo de trabajo y se encuentra ejecutando a cabalidad las obligaciones del contrato a cabalidad conforme a lo señalado en el Estudio previo y la propuesta presentada. Sin embargo, se le ha solicitado plan de contingencia para cumplimiento por completo de obligaciones contractuales; dado el retraso en la ejecución.

Se firma en Barranquilla a los 5 días del mes de noviembre 2024..



**PEDRO ELISEO ROMERO ABAD. Supervisor SDOP**
**Profesional Especializado de la secretaría de obras públicas**
**C.C. 92694401**
**SUPERVISOR SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS**
**ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA**