ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES
SERVICIOS JURÍDICOS
PREACTA DE OBRA
Memoria para el cálculo de cantidades de obra

PSI-SJM-FR-22
Estado Vigente
Versión 1

FECHA:	Agosto 8 de 2024
PREACTA N°	Nª 2
CONTRATO N°	2405030609
OBJETO	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 1 – ATARDECERES, EN LA CIUDAD DE MANIZALES, POR MONTO AGOTABLE"
CONTRATISTA	GOMPRO INGENIERIA SAS
INTERVENTOR/SUPERVISOR	Consorcio S&J Interventoría

N° ITEM	023.006-1	DESCRIPCIÓN ITEM	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PAVIMENTO EN CONCRETO PREMEZCLADO MR 42 (Rutas de alto tráfico)	Unidad de Medida	M3

N°	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							CANT. PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
		Ancho	Largo	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			
4	Pto 3 (cll 7 entre cr 7 y 8) izquierdo	3,65	9,00	0,20					6,57	6,57	
5	Pto 7 (Cll 10b entre cr 8 y 9) Izquierdo - Paradero	3,65	8,53	0,20					6,23	12,80	
6	Pto 13 (Esquina Cr 10 con Cll 10) Derecho	3,67	9,17	0,20					6,73	19,53	
7	Pto 13 (Esquina Cr 10 con Cll 10) Izquierdo	3,70	9,00	0,20					6,66	26,19	
8	Pto 13 (Esquina Cr 10 con Cll 10) Triangulo	1,50	1,80	0,20					0,54	26,73	**26,7277**
14									0,00	26,73	
15									0,00	26,73	
16										26,73	

FIRMA
NOMBRE: CAMILO ANDRES MORALES ALVAREZ
INTERVENTOR/SUPERVISOR
CC/NIT: 16.070.467

FIRMA
NOMBRE: JORGE LUIS GOMEZ MARTINEZ
CONTRATISTA
CC/NIT: 1.053.772.064