“ATENDER SITIOS CRITICOS DE LA RED TERCIARIA A CARDO DE INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL BOLIVAR EN EL DPTO.DE BOLIVAR.”

CONTRATO DE OBRA NÚMERO 3151 DE 2023

CONTRATISTA DE OBRA QUINDAVI SAS

INFORME DE OBRA

DICIEMBRE DE 2023

MUNICIPIO DE EL CARMEN DE BOLIVAR

Y

MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

1. INTRODUCCIÓN

En el municipio de El Carmen de Bolívar el proyecto, consiste en la intervención de puntos críticos focalizados en el corredor vial de El Carmen de Bolívar y el corregimiento de El Salado, mediante la reposición de pavimento rígido, andenes y cunetas que se encuentran deterioradas.

El proyecto en el municipio de El Carmen de Bolívar tiene un área de 395 m2 y consta de los siguientes componentes:

• Reposición de pavimento rígido por 195 m2 que incluyen demolición de pavimento en mal estado, excavación, reposición de subbase y construcción de pavimento rígido.

• Reposición de 200 m2 de andenes y cunetas.

En el corredor vial de Guataca – Santa Rosa el proyecto, consiste en la intervención de puntos críticos focalizados en el corredor vial de Guataca – Santa Rosa, mediante la construcción de empalmes con la vía construida en pavimento de concreto rígido garantizando un adecuado funcionamiento de las obras y de circulación de los vehículos. También se contempla la construcción de señales verticales para mejorar la movilidad y seguridad vial.

El proyecto en corredor vial de Guataca – Santa Rosa tiene un área de intervención de 249 m2 y costa de los siguientes componentes:

• La construcción de dos empalmes en concreto rígido con un área total de 249 m2.

• Construcción de bordillos conformados por 206 metros lineales.

• Construcción de 2 señales de tránsitos verticales.

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

2.1. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

• Corredor El Carmen de Bolívar-Salado

La zona para intervenir hace parte del sistema vial rural del Municipio de El Carmen de Bolívar, en la actualidad se presenta dificultad en la movilidad y bajo servicio. La alternativa de mejoramiento consiste en la reposición de pavimento, andenes y cunetas del corredor vial El Carmen de Bolívar – El Salado.

• Corredor Guataca – Santa Rosa.

La zona a intervenir hace parte del sistema vial rural de los municipios de Mompox y san Fernando. La alternativa de mejoramiento consiste en la construcción de dos empalmes en pavimento de concreto rígido, bordillos y la instalación de cuatros señales verticales para el mejoramiento de la movilidad y seguridad vial.

3. CONTRATO DE OBRA

3.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA NO.	3151 de 2023
CONTRATANTE	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTRATISTA DE OBRA	QUINDAVI SAS
UBICACIÓN	MUNICIPIO DEL CARMEN DE BOLIVAR, MUNICIPIO DE SAN FERNANDO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	TRESCIENTOS TREINTA MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS ($330.791.318,00) MCTE
PLAZO INICIAL	DOS (2) MESES
PLAZO ACTUAL	DOS (2) MESES
FECHA DE INICIO	27 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	26 DE DICIEMBRE DE 2023

3.2. PÓLIZAS O GARANTÍAS DEL CONTRATO DE OBRA

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. POLIZA DE CUMPLIMIENTO No. CG-1049141 ANEXO 0			
AMPAROS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	DESDE	**HASTA**	
CUMPLIMIENTO	18/10/2023	18/04/2024	33.079.131,80
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES.	18/10/2023	18/12/2026	66.158.263,60


ESTABILIDAD DE LA OBRA	18/12/2023	18/12/2028	99.237.395,40

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL No. CG-1011235 ANEXO 0			
AMPAROS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	DESDE	**HASTA**	
AMPARO BASICO – PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	18/10/2023	18/12/2023	232.000.000,00
PATRONAL	18/10/2023	18/12/2023	69.600.000,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	18/10/2023	18/12/2023	69.600.000,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	18/10/2023	18/12/2023	69.600.000,00

4. INFORME DE AVANCE DE OBRAS

Porcentajes de avances General ACTA No. 2 y final Vs. Valor del Proyecto Actualizado

VALOR ACTA	PORCENTAJE	VALOR ACUMULADO	PORCENTAJE ACUMULADO
$ 109.105.393,71	32,98%	$ 330.791.318,00	100%



5. REGISTRO FOTOGRAFICO

A continuación, se presenta registro de las obras ejecutadas en el corredor vial de Guataca – Santa Rosa:














A continuación, se presenta registro de las obras ejecutadas en el corredor vial de El Carmen de Bolívar - El Salado:









6. CONCLUSION

La culminación exitosa de la obra destinada a atender sitios críticos de la red terciaria a cargo de INVIAS, mediante el sistema de monto agotable en las vías bajo la jurisdicción de la Dirección Territorial Bolívar en el departamento de Bolívar, muestra una ejecución eficiente, libre de contratiempos, lo cual es testimonio del compromiso, la coordinación efectiva y el profesionalismo del equipo involucrado.

Concluimos este informe con la satisfacción de haber cumplido con los objetivos planteados y la certeza de que esta obra no solo beneficiará a la comunidad en el presente, sino que también sentará bases sólidas para el futuro desarrollo y crecimiento de la región.

Elaborado por:

JAIRO ALBERTO QUINTERO DAVILA
CONTRATISTA DE OBRA