SÁBADO 14 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Personal:
- Coordinador Obra (1)
- Residente Obra (1)
- Inspector Obra (1)
- Topografo (1)
- Cadeneros (2)
- Oficiales (5)
- Ayudantes (11)
- Boal (3)
- Operadores (4)

Maquinaria:
- Minicargadores (2)
- Retroexcavadora (1)
- Vibrocompactador
- Equipo menor.

Clima: Seco - Soleado

Jornada: De 7 am a 3pm

Actividades:
* CIV 6000446, 6000461, 6000478, 6000501, 6000503, 6000530, 6000560 6001440
- No se adelantan actividades

* CIV 6000485
- Instalación de acero de refuerzo para placas especiales

Nota 1: Debido a que la concretera no despachó el concreto programado se corre la fundida para el lunes 7am y se debe retirar nuevamente todo el acero.

* CIV 6000603, 6000620
- Se realiza instalación de concreto MR-43 en calzada de la boca calle 69 B sur.

Nota 2: Nuevamente se solicita mejorar el acabado de texturizado de la vía.

+ CIV 6002157.
- Instalación de SB6-A en calzada.

Nota 3: A la fecha el contratista no tiene director de obra desde el 29 de Agosto de 2024

Ing. Angie Pedraza
Res. Interventoría.

Ing. Residente obra

DOMINGO 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Se adelantan actividades de conformación de calzada en el CIV 6000603

Ing. Angie Pedraza
Res. Interventoría.

Ing. Residente obra

LUNES 16 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Personal:
- Coordinador Obra (1)
- Residente Obra (1)
- Inspector Obra (1)
- Topografo (1)
- Cadenera (2)
- Oficiales (9)
- Ayudantes (15)
- Operadores (3)
- Boal (3)

Maquinaria:
- Minicargador (2)
- Vibrocompactador
- Equipo menor.

Clima: Seco-Soleado

Jornada: De 7 am a 4:30 pm

Actividades:
* CIV 6000446, 6000461, 6000478, 6000501, 6000505, 6000620, 6001440
- No se adelantan actividades

* CIV 6000485
- Se funde concreto de calzada MR-43

* CIV 6000530
- Instalación de bordillo A-80 en anden izquierdo

Nota 1: Se recuerda que se debe realizar el atraque del bordillo en la parte exterior del anden

Nota 2: Se remora solicitud de propuesta para evitar posibles daños a la estructura del anden a causa del agua proveniente de la zona verde costado izquierdo del CIV 6000553

* CIV 6000560
- Se realiza demolición de anden en concreto existente sobre el costado izquierdo
- Se inicia excavación para estructura de espacio público costado izquierdo.

* CIV 6000603
- Se realiza instalación de concreto MR-43 en calzada carril derecho

* CIV 6002157
- Avanza instalación de SBG-A

Nota 3: las placas del CIV 6000620 carril izquierdo, continuan en observación por aparición de fisuras.

Ing. Angie Pedraza
Res. Interventoría.

Ing. Residente Obra

MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Personal:
- Coordinador de Obra (1)
- Residente de Obra (1)
- Inspector de Obra (1)
- Topografo (1)
- Cadeneros (2)
- Oficiales (8)
- Ayudantes (14)
- Boal (3)
- Operadores (3)

Maquinaria:
- Mimicargadores (2)
- Vibrocompactador (1)
- Equipo menor.

Clima: Seco - Soleado

Jornada: De 7am a 4:30 pm

Actividades: * CIV 6000446, 6000461, 6000478, 6000485, 6000501, 6000505, 6000620, 6001440
- No se adelantan actividades

* CIV 6000530
- Instalación de Geotextil Anden Izquierdo
- Instalación SBG-C Anden Izquierdo

* CIV 6000560
- Continua excavación anden Izquierdo
- Se instala SBG-PEA en anden Izquierdo

* CIV 6000603
- Se realiza cerco de SBG-A en calzada
- Se realiza instalación de MR-43 en calzada carril Izquierdo

Nota 1: Se evidencian fisuras recién fundidas las placas por lo cual se deja en observación

* CIV 6002157
- Avanza instalación de SBG-A en calzada.

Nota 2: La interventoría manifiesta que el avance del CIV 6002157 es demasiado lento, por lo que se reitera tomar medidas para mejorar rendimientos, por ejemplo el oportuno suministro material

Nota 3: Se reitera solicitud de retiro de escombros CIV 6002157.

Ing. Angie Pedraza.
Res. Interventoría.

Ing. Residente Obra

MIÉRCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Personal
- Director de Obra (1)
- Residente de Obra (1)
- Inspector Obra (1)
- Topografo (1)
- Cadeneros (2)
- Oficiales (8)
- Ayudantes (13)
- Boal (3)
- Operadores (3)

Maquinaria:
- Minicargadores (2)
- Vibrocompactador (1)
- Equipo menor

Clima: Seco - Soleado

Jornada: De 7am a 4:30pm

Actividades:
* CN 6000446, 6000461, 6000478, 6000485, 6000501, 6000505, 6000620, 6001440
- No se adelantan actividades
* CN 6000530
- Instalación de concreto MR-41 en espacio publico costado izquierdo
* CN 6000560
- Construcción de solado en pozo de inspección para conexión de la red pluvial nueva a la existente por la calle 69 Sur.
* CN 6000603
- Instalación de concreto MR-41 andén costado izquierdo
* CN 6002157
- Instalación de SRS-C y bordillo A-80

Ing. Angie Pedraza.
Res. Interventoría.

Ing. Residente Obra

JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

Personal:
- Director de Obra (1)
- Residente Obra (1)
- Inspector Obra (1)
- Topografo (1)
- Cadeneros (2)
- Oficiales (8)
- Ayudantes (11)
- Boal (3)
- Operadores (3)

Maquinaria:
- Minicargadores (2)
- Vibrocompactador
- Equipo menor

Clima: Seco - Soleado

Jornada: De 7am a 4:30 pm

Actividades: * CIV 6000446, 6000461, 6000478, 6000485, 6000501, 6000505, 6000620
6001440, 6000530
- No se adelantan actividades
* CIV 6000560
- Instalación de bordillo A-80
- Conformación anden izquierdo
- Fundida de un cuadro de concreto en anden esquina C169A3r
* CIV 6000603
- Fundda calzada con concreto MR-43
- Avanza conformación de anden izquierdo con SBG-C y
modulación con instalación de bordillo A-80
* CIV 6002157
- Continúa instalación de sardinel A-10

Ing. Angie Pedraza.
Res. Interventoría.

GAR
Ing. Residente Obra

VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

Personal:
- Director de Obra (1)
- Residente de Obra (1)
- Inspector de Obra (1)
- Topografo (1)
- Cadeneros (2)
- Oficiales ( )
- Ayudantes ( )
- Boal (3)
- Operadores (3)

Maquinaria:
- Minicargadores (2)
- Equipo menor.
- Vibrocompactador

Clima: Seco

Jornada: De 7am a 4:30pm

Actividades: * CIV 6000446, 6000461, 6000478, 6000485, 6000501, 6000505, 6000620
6001440, 6000530
- No se adelantan actividades
* CIV 6000560, 6000603
- Instalación de Geotextil,
- Instalación SBG-C
- Instalación MR-41
- Instalación bordillo A-80

NKA

CIV 6002157
- Continua instalación de sardinel A-10

Nota1: Se reitera solicitud de mejorar rendimientos en CIV 6002157.

Nota2: Se recuerda que el sello de juntas se debe hacer con prontitud dado que hay segmentos por los que ya circulan vehículos.

Ing. Angie Pedraza
Res. Interventoría.

GAR
Ing. Residente Obra

SÁBADO 21 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Personal:
- Director de Obra (1)
- Residente de Obra (1)
- Inspector de Obra (1)
- Topografo (1)
- Cadeneros (2)
- Oficiales
- Ayudantes
- Boal (3)
- Operadores (3)

Maquinaria:
- Minicargadores (2)
- Vibrocompactador
- Equipo menor

Clima: Seco - Soleado

Jornada: De 7 am a 12 pm

Actividades:
* CIV 6000446, 6000478, 6000461, 6000485, 6000501, 6000505, 6000620, 6001440
- No se adelantan actividades

* CIV 6000530, 6000560, 6000603
- Se adelanta instalación de elemento prefabricados A-10, A-80, A-8
- Se adelanta conformación de espacio público, instalación SB6-C y geotextil
- En el espacio público del CIV 6000560 - costado izquierdo se instala tubería de drenaje del cantón

Ing. Angie Pedraza.
Res. Interventoría.

DOMINGO 22 DE SEPTIEMBRE DE 2024

No se adelantan actividades en ningún frente

Ing. Angie Pedraza.
Res. Interventoría.

GAR
Ing. Residente Obra

de sardinel A-10
de mejorar rendimiento en CIV 6000157.
ello de juntas se debe hacer con
segmentos por los que ya

Ing. Residente Obra

TIEMBRE DE 2024
- Oficiales
- Ayudantes
- Boal (3)
- Operadores (3)

Vibrocompactador

6000501, 6000505, 6000620, 60001440

ento prefabricados A-10, A-80, A-85
zico público. instalación SB6-C

00560 - costado izquierdo
ación

2024
ngún frente

LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Personal:
- Director de Obra (1)
- Residente Obra (1)
- Inspector Obra (1)
- Topografo (1)
- Cadeneros (2)
- Oficiales (
- Ayudantes (
- Boal (3)
- Operadores

Maquinaria
- Minicargador
- Vibrocompactador
- Equipo menor.

Clima: Seco

Jornada: De 7am a. 5pm

Actividades
* CIV 6000446, 6000461, 6000478, 6000485, 6000501, 6000620, 60001440
- No se debieron actividades
* CIV 6000560
- Continúa conformación de anden izquierdo
* CIV 6000603
- Avanza conformación anden derecho
- Se fundan concreto MR-41 anden izq
- Continua instalación de prefabricad

Ing. Angie Pedraza
Res. Interventoría.

MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 202

Personal:
- Directa Obra (1)
- Residente Obra (1)
- Inspector Obra (1)
- Topografo (1)
- Cadeneros (2)
- Ofici
- Ayud
- Boa
- Op

Maquinaria
- Minicargador
- Vibrocompactador
- Equipo m

Clima: Seco. Soleado

LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Personal:
- Director de Obra (1)
- Residente Obra (1)
- Inspector Obra (1)
- Topografo (1)
- Cadeneros (2)
- Oficiales ( )
- Ayudantes ( )
- Boal (3)
- Operadores (3)

Maquinaria
- Minicargador
- Vibrocompactador
- Equipo menor.

Clima: Seco

Jornada: De 7am a. 5pm

Actividades
* CN 6000446, 6000461, 6000478, 6000485, 6000501, 6000505, 6000530 6000620, 6001440
- No se adelantan actividades

*CN 6000560
- Continua conformación de anden izquierdo e instalacion A-80

*CN 6000603
- Avanza conformación anden derecho
- Se funden concreto MR-41 anden izquierdo
- Continua instalación de prefabricados A-80, A-10, A-85.

Ing. Angie Pedraza
Res. Interventoría.

QAR
Ing. Residente obra

MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

Personal:
- Directa Obra (1)
- Residente Obra (1)
- Inspector Obra (1)
- Topografo (1)
- Cadeneros (2)
- Oficiales
- Ayudantes
- Boal (3)
- Operadores (2)

Maquinaria
- Minicargador
- Vibrocompactador
- Equipo menor.

Clima: Seco. Soleado

Jornada: De 7am a 4:30 pm.

Actividades:
* CN 6000446, 6000461, 6000478, 6000485, 6000501, 6000505 6000530, 6000620, 6001440
- No se adelantan actividades

* CIV 6000560
- Se realizan actividades de topografía para dar línea de sardinel A-10

Nota 1:
- Se toman densidades por parte de interventoría para liberar capa de SBG-A (calzada) y SBG-C (Andenes) en los CIV 6000603, 6000560 y 6000580 y 6002157.

* CIV 6000603
- Vaciado de concreto MR-41 en anden izquierdo y Boca calle 69A Sur Espacio público.
- Avanza instalación sardinel A-10

* CIV 6002157
- Se solicita recompactar calzada y andenes
- Avanza conformación calzada.

Ing. Angie Pedraza.
Res. Interventoría.

GAR
Ing. Residente Obra

MIÉRCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

Personal:
- Director Obra (1)
- Residente Obra (1)
- Inspector Obra (1)
- Topografo (1)
- Caderneros (2)
- Oficiales
- Ayudantes
- Boal
- Operadores

Maquinaria:
- Minicargador
- Vibrocompactador
- Equipo menor.

Clima: Seco - Soleado

Jornada: De 7 am a 5:30 pm

Actividades:
* CIV 6000446, 6000461, 6000478, 6000501, 6000505, 6000620, 6001440
- No se adelantan actividades

* CIV 6000485
- Demolición concreto de andenes con fisura

* CIV 6000580
- Instalación sardinel A-10
- Conformación espacio público.

* CIV 6000560
- Instalación Sardinel A-10

Scanned with CamScanner

-Conformación Espacio público
* CIV 6000603
- Fundida anden izquierdo en concreto
-Fundida calzada y calzada Boca calle 69 A 30r.
* CIV 6002157
- Instalación bordillo A-80 espacio público.

Ing. Angie Pedraza.
Res. Interventoría.

GAR
Ing. Residente obra

JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Personal:
-Director obra (1)
-Residente obra (1)
-Inspecta obra (1)
-Topografo (1)
-Cadeneros (2)
- Oficiales
- Ayudantes
- Boal (3)
- Operadores (2)

Maquinaria:
-Minicargador
-Vibrocompactador
- Equipo menor,

Clima: Seco hasta las 3:00 pm
Fuertes lluvias desde las 3pm hasta las 7pm

Actividades:
* CIV 6000446, 6000461, 6000478, 6000501, 6000505, 6000620, 6001440
-No se adelantan actividades
* CIV 6000485
- Continúan reparaciones en espacio público.
* CIV 6000530, 6000560, 6000603
- Se realizan fundidas de concreto MR-41 en espacio público
- Fundida de calzada completa de MR-43 de cuna de anden izquierdo hasta sumidero de CIV 6000560 y medica calzada - carril izquierdo hasta K0+000 del CIV 6000530
- Se realizo corte de las placas fundidas ayer en 6000603.
* 6002157.
- Continua conformación Espacio público

Ing. Angie Pedraza.
Res. Interventoria

GAR
Ing. Residente obra

VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Personal:
- Director de Obra (1)
- Residente de Obra (1)
- Inspector Obra (1)
- Topografo (1)
- Cadeneros (2)
- Oficiales
- Ayudantes
- Boal (3)
- Operadores (2)

Maquinaria:
- Minicargador
- Vibrocompactador
- Equipo menor

Clima: Seco

Jornada: De 7am a 4:30 pm

Actividades:
+ CIV 6000446, 6000461, 6000478, 6000485
- Se adelantan reparaciones en espacio público - concreto.
* CIV 6000501, 6000505, 6000620
- No se adelantan actividades
* CIV 6000530, 6000560 y 6000603
- Conformación boca calle 69 sur calzada y const. sumidero
- Conformación andén boca calle 69 Asur. (izquierdo)
* CIV 60002157
- Corte, figurado y armado de parrillas de acero de refuerzo para placas especiales de calzada.

Nota 1: Se recibe visita en campo del Ing. Samuel Hernandez de la EAAB-Zona 4, se revisa la conexión realizada del sumidero del CIV 6000560 a pz nuevo de boca calle 69 sur, de igual manera se verifica la conexión realizada de la red pluvial en el CIV 6000485. El funcionario solicita que para el recibo de la ESP se le remita un informe con el proceso de construcción de las actividades relacionadas a las redes pluvial y sanitaria.

Ing. Angie Pedraza.
Res. Interventoría.

GAP
Ing. Residente Obra

Sábado 28 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Personal:
- Director Obra (1)
- Residente Obra (1)
- Inspector Obra (1)
- Topografo (1)
- Cadeneros (2)
- Oficiales
- Ayudantes
- Boal
- Operadores

Maquinaria: - Minicargador - Equipo menor.
- Vibrocompactador

Clima: Seco - Nublado Hasta las 5:30 pm
Fuertes lluvias de 5:30 pm hasta la madrugada.

Actividades: * Continuan actividades de reparaciones en Espacio público Isla del Sol tramo 2.
* Se funde concreto MR-43 de calzada desde sumidero CIV 6000560 hasta empate con CIV 6000505 colminando de este modo el concreto del corredor principal de Isla del Sol tramo 1.
* Se funde concreto MR-41 de espacio público en CIV 6000560 hasta empalme con CIV 6000530 terminando actividades de concreto en anderes del corredor principal de Isla del Sol tramo 1.

Nota 1: Se aclara que pese a que han terminado actividades de vaciado de concreto, se tienen observaciones para el recibo de las losas de calzada y Espacio público.

Ing. Angie Pedraza
Res. Interventoría.

DOMINGO 29 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

Se realiza corte de las losas de concreto fundidas el día de ayer

Angie Pedraza.
Res. Interventoría.

LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

Personal:
- Director de Obra (1)
- Residente de Obra (1)
- Inspector de Obra (1)
- Topografo (1)
- Cadeneros (2)
- Oficiales
- Ayudantes
- Boal (3)
- Operadores (2)

Maquinaria: - Minicargador - Equipo menor.
- Vibrocompactador

Clima: Se presentan lluvias fuertes de 1:30 a 3:30 pm

Scanned with CamScanner

Actividades: - Continuan actividades de reparaciones en espacio publico del Frente Isla del Sol tramo 2.
- Se funde concreto MR-41 en cindentes del CIV 6002157
- Se funde concreto MR-43 en calzada del CIV 6002157
- Se adelanta conformacion de zonas verdes en CIV 6000620 y 6000603

Ing. Angie Pedraza
Res. Interventoria.

MARTES 01 DE OCTUBRE DE 2024.

Personal:
- Director de Obra
- Residente Obra
- Inspector Obra
- Topografo
- Cadeneros
- Oficiales
- Ayudantes
- Boal
- Operador

Maquinaria:
- Minicargador
- Equipo menor.

Actividades:
- Se realiza corte de las losas de concreto MR-43 fundidas el dia de ayer en el CIV 6002157.
- Inicia jornada de orden y aseo en el frente de Isla del Sol Tramo 1.
- Continua conformacion de zonas verdes

Ing. Angie Pedraza.
Res. Interventoria.

MIÉRCOLES 02 DE OCTUBRE DE 2024.

Personal:
- Director de Obra
- Residente de Obra
- Inspector de Obra
- Topografo
- Cadeneros
- Oficiales
- Ayudantes
- Boal
- Operador

Maquinaria:
- Minicargador
- Equipo menor

Actividades:
- Avanza sello de juntas en el CIV 6000620
- Avanza remates de Obra en cindentes CIV 6000603
- Se realiza recorrido conjunto entre Interventoria y

Scanned with CamScanner