BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

# EVIDENCIA DE REUNIÓN

**DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: ALCALDÍA LOCAL DE TUNJUELITO**

**FECHA:** 2 - 9 - 2024 **VIRTUAL** _____ **PRESENCIAL** ____X____ **LUGAR**

**OBJETO DE LA REUNIÓN:**

Comité de seguimiento No. 35

**HORA DE INICIO:** 12:00 pm **HORA DE FINALIZACIÓN:** 12:52 pm

**ASISTENTES:**

| NOMBRE | CARGO | | | | | TIPO DE VINCULACIÓN | | | | ENTIDAD o DEPENDENCIA | CORREO ELECTRÓNICO | TELÉFONO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ASESOR | DIRECTIVO | PROFESIONAL | TÉCNICO/TECNÓLOGO | AUXILIAR | CARRERA | PROVISIONAL | LIBRE NOMB. | CONTRATISTA | | | | |
| Angie Nathaly Pedraza O | | | | | | | | | X | Interventoría | | 3212398607 | |
| Luz Hanna Forero M. | | | | | | | | | X | Consorcio Tauro 2. | | 3208337784 | |
| Angélica Gaona A. | | | | | | | | | X | FDLT Infraestruc. | | 3166511116 | |
| Edwin Rodriguez Gutierrez | | | | | | | | | X | Consorcio Tauri2 | | 3232333612 | |
| Luis Fernando Alarcón | | | | | | X | | | X | Interventoría | | 3106803079 | |
| Martha Henriquez P. | | | P | | | | | | P | FDLT - Infraestruc. | | 3143051031 | |
| John Jaime Correa | | | X | | | | | | X | FDLT - INFRAESTRUCT | | 3156789366 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

**NOTA: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.**

**CONSENTIMIENTO:** El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

**DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:**

Se realiza recorrido en el frente San Benito CIV 6001440 para verificación de remates segun observaciones registradas en el acta de recorrido conjunto entre Interventoría y contratista el 21 de agosto de 2024 evidenciando:

- El contratista se encuentra adelantando los remates, se solicita que estos se terminen a más tardar el viernes 6 de septiembre
- Se encuentran pendientes por sembrar 4 individuos arbóreos, el contratista manifiesta que ya se encuentran pagos y serán sembrados el 5 de septiembre.
- Se solicita al contratista realizar una rampa de transición con la pendiente mínima entre el cinden construido y el existente garantizando el paso seguro y constante del peaton y un drenaje del agua en el punto bajo de la misma para evitar empozamientos.
- Se notifica por la parte social que todas las actas de vecindad del CIV 6001440 quedaron cerradas.

Se continua comité en las instalaciones de la Alcaldía local de Tunjuelito donde se verifico el cumplimiento de los compromisos del acta anterior y se generaron nuevos compromisos.

La Interventoría solicita implementar la señalización de los CIVs del tramo 2 en Isla del Sol ya que cualquier accidente que ocurra es responsabilidad compartida.

El contratista solicita que de parte del Fondo de Desarrollo local de Tunjuelito se apoye la gestion de limpieza de barrido en tramo 2 - Isla del Sol, asi mismo se solicita el apoyo por el tema de parqueo de vehiculos en cinchenes y el tránsito por la vía recién fundida en el CIV 6000496.

Respecto al plan de contingencia, la interventoría informa que recibio un plan de acción de parte del contratista, el cual se revisará y emitirá concepto.

los demás compromisos del comite se encuentran en la hoja de compromisos con el responsable y fecha de entrega.

| BOGOTÁ \| SECRETARÍA DE GOBIERNO | EVIDENCIA DE REUNIÓN |
|---|---|

**COMPROMISOS DE LA REUNIÓN**

| No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA DE ENTREGA |
|---|---|---|---|
| 1. | Terminar siembra de árboles San Benito | Contratista | 05/09/24 |
| 2. | Radicar a interventoría acta WR | Contratista | 02/09/24. |
| 3. | Respuesta a Oficio con radicado No. 2024-561-006782-2 de la SDM | Contratista | 02/09/24. |
| 4. | Terminar remates en CIV 6001440 segun acta del 21/08/24 | Contratista | 06/09/24 |
| 5. | Culminación señalización horizontal y vertical CIV 6001440 | Contratista. | 03/09/24 |
| 6. | Terminación CIV 6000485 - vaciado de concreto | Contratista. | 07/09/24 |
| 7. | Inicio señalización tramo 2 - la interventoria solicita implementar la señalización ya que cualquier accidente que ocurra es responsabilidad compartida. | Contratista | según plan de acción - En seguimiento. |
| 8. | El contratista solicita que se apoye la gestion de limpieza de basuras en tramo 2, y parqueo de vehiculos en andenes y tránsito por la vía recién fundida. | | |
| 9. | Volante informativo para tramo 2 sobre uso adecuado de andenes - Isla del Sol | Contratista | 03/09/24. |
| 10. | Seguimiento y reporte al plan de contingencia | Interventoría | 05/09/24 |
| 11. | Expedientes físicos hasta Julio | Contratista Interventoría | 05/09/24. |
| 12. | Entrega de informes de agosto | Social | 02/09/24 |
| | | SST Ambiental | 03/09/24 |
| | | Tecnico | 03/09/24 |

Elaborada por:

Fecha de la próxima reunión: Lugar de la próxima reunión:

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.-

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

# EVIDENCIA DE REUNIÓN

Código: GDI-GPD-F029
Versión: 6
Vigencia: 21 de agosto de 2024
Caso HOLA: 70103

| | |
|---|---|
| **Objeto de la reunión:** | Comité de Seguimiento No. 36. |
| **Fecha:** | 11 de Septiembre de 2024. |
| **Lugar:** | Alcaldía Local Tunjuelito |
| **Dependencia:** | |
| **Hora de inicio:** | 9:00am |
| **Hora de finalización:** | ___ |
| **Modalidad:** | X Presencial / ___ Virtual / ___ Telefónica / ___ Mixta |
| **Nombre del Responsable:** | |

| TIPO DE DOCUMENTO | NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN | NOMBRES Y APELLIDOS (Jurídico o legal) | NOMBRE IDENTITARIO | ENTIDAD Y DEPENDENCIA | CARGO: ASESOR | CARGO: DIRECTIVO | CARGO: PROFESIONAL | CARGO: TÉCNICO/ TECNÓLOGO | CARGO: AUXILIAR | TIPO DE VINCULACIÓN: CARRERA | TIPO DE VINCULACIÓN: PROVISIONAL | TIPO DE VINCULACIÓN: LIBRE NOMB. | TIPO DE VINCULACIÓN: CONTRATISTA | CORREO ELECTRÓNICO - TELÉFONO DE CONTACTO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | 1012338705 | Angie Nathaly Pedraza O. | | Interventoría | | | | | | | | | X | administracion@pry. com.co. | |
| CC | 1023909985 | Edwin Rodríguez Gutiérrez | | Consorcio Tauri2 | | | | | | | | | X | coordinacion.tauri2@gmail.com | |
| CC | 52156635 | MARTHA LUCÍA ORTIZ | | INTERVENTORÍA | | | | | | | | | X | administracion.@pry.com.co | |
| CC | 52225631 | Angélica Gaona A | | FDLT-Infraes | | | | | | | | | X | mirya.gaona@gdb | |
| CC | 7639226 | Pablo Pimiento | | Interventoria | | | | | | | | | X | Pablopimienta @yahoo.com | |
| CC | 79053879 | LUIS Fernando Alarcón | | Interventoría | | | | | | | | | X | | |
| CC | 1018[illegible]8 | Johan Aguirre | | FDLT – Infra | | | X | | | | | | X | johan.aguirre@gobierno | |
| CC | 1082850235 | Martha Henriquez P | | FDLT – Infrat. | | | P | | | | | | X | martha.henry@gobierno | |

**CONSENTIMIENTO:** Quien registra sus datos, conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

* Ver SAC-M002 Manual de Atención Diferencial y Preferencial para personas con discapacidad, disponible en https://gaia.gobiernobogota.gov.co/content/sistema-integrado-de-gestion-sdg

Powered by CamScanner

**DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:**

| |
|---|
| **I. REVISIÓN COMPROMISOS ANTERIORES** |
| 1. Terminar siembra de árboles en San Benito, están pendiente la siembra de 4 árboles metrosideros |
| 2. Radicación acta 1369 Jardín Botánico, la Interventoría dio respuesta al contratista, el Consorcio Tauri 2 debe promover reunión con el Jardín Botánico |
| 3. Respuesta oficio de secretaría Distrital de Movilidad 2024-561-006782-2 |
| 4. Terminar remates CIV 6001440 el contratista informa que se terminará el sábado 14 de septiembre de 2024 |
| 5. Culminación señalización horizontal y vertical CIV 6001440 frente San Benito, el contratista informa que se terminó el jueves 5 de septiembre de 2024 |
| 6. Terminar CIV 6000485 el contratista informa que el día sábado 14 de septiembre de 2024 se terminará fundida de losas. |
| 7. Inicio señalización tramo 2 – Isla del Sol, el contratista informa que inicia el 18 de septiembre de 2024 |
| 8. Basuras Isla del Sol, el contratista informa que la empresa LIME recogió la basura del CIV 6000485 y 6000461 |
| 9. Volante Informativo Tramo 2 Isla del Sol uso adecuado de andenes, se entregó a la comunidad el 4 de septiembre 2024. |
| 10. Plan de contingencia, la Interventoría presentó al Consorcio Tauri 2 observaciones mediante oficio PRY-TUN-203-2024 el 03 de septiembre de 2024, a la fecha no han sido atendidas por el Consorcio Tauri2. |
| 11. Expedientes físicos, contratista e interventoría se reunión con la Ing. Martha Henríquez para entrega física de documentos y de actualización de carpetas contractuales. |
| 12. Entrega de informes de agosto 2024:<br>Obra: se encuentran aprobados por interventoría y cargados para revisión de la supervisión los informes SST y Social y está pendiente de entrega el informe técnico y ambiental, este último por falta de certificaciones de suministro de materiales. La supervisión sugiere que no se pague el componente ambiental en el acta No. 10.<br>Interventoría: Hoy se entregan los informes, social, SST y ambiental, quedando pendiente el informe técnico hasta tanto no se entregue el acta parcial No. 10 por parte del contratista. |
| |
| La supervisión indica que los tiempos establecidos por la entidad para recibo de cuentas se encuentran vencidos, se sugiere al contratista que presente las cuentas en tiempos extemporáneos y dependiendo de los procesos internos de la entidad se estima pagar la primera semana de octubre de 2024. |
| La Interventoría informa a la supervisión que el contratista no ha atendido la observación de actualización de pólizas de oficios PRY-TUN-200-2024 y PRY-TUN-202-2024, el contratista informa que ya fueron actualizadas y se cargan al SECOP II el día de hoy 11 de septiembre de 2024 |
| El acta de fijación de precios No previstos No. 3 está en revisión de la entidad la Ing. Martha Henríquez indica que quedará revisada el 18 de septiembre de 2024 |
| El señor Ricardo Guiza tiene abierta una PQR en el frente San Benito reclama que el Consorcio Tauri 2 ocasionó un daño en su acometida eléctrica, El consorcio Tauri 2 acordó reconocer al señor Ricardo Guiza el monto de $2.000.000 (Dos Millones de pesos) por el daño de la acometida. |
| La supervisión solicita que se debe elaborar el acta de recibo final con la comunidad |
| El ingeniero Mauricio Charry, quien laboró como especialista hidráulico para el Consorcio Tauri 2, interpuso queja a la entidad por que se le adeuda sus honorarios. La Interventoría social |
| La supervisión solicita que se revisen los paz y salvos de todo el personal que ha laborado en el contrato FDLT-316-2023 desde el principio. |
| La Interventoría solicita al contratista la revisión de la zona verde ubicada al costado izquierdo de la calzada. El contratista propone que se instalará un filtro paralelo al andén del margen izquierdo. La Interventoría solicita que se presente la propuesta formalmente. |

| |
|---|
| La supervisión indica que está pendiente la entrega de la documentación (Factura ) de Proyectistas a Consorcio Tauri 2 por el concepto del costo de un mes de Interventoría $57.219.684 conforme al acta de comité de seguimiento del 26 de marzo de 2024 anexa a la modificación No. 2 |
| La Interventoría solicita la entrega del CCTV del segmento vial CIV 6000485 teniendo en cuenta solicitud de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá – EAAB, el contratista indica que se entregará el 14 de septiembre de 2024. |
| |

**COMPROMISOS DE LA REUNIÓN**

| No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA DE ENTREGA |
|---|---|---|---|
| 1 | Pendiente siembra de 4 árboles (Metrosideros) en frente San Benito | Contratista | 14 de septiembre de 2024 |
| 2 | Solicitar reunión Con Jardín Botánico | Contratista | 13 de septiembre de 2024 |
| 3 | Respuesta oficio Secretaría Distrital de Movilidad 2024-561-006782-2 | Contratista | Miércoles 11 de septiembre 2024 |
| 4 | Terminar remates CIV 6001440 San Benito | Contratista | Sábado 14 de septiembre 2024 |
| 5 | Terminar calzada CIV 6000485 Isla del sol – Tramo 2 | Contratista | Sábado 14 de septiembre 2024 |
| 6 | Inicio señalización tramo 2 Isla del sol | Contratista | Miércoles 18 de septiembre 2024 |
| 7 | Respuesta Plan de Contingencia | Contratista | 12 de Septiembre 2024 |
| 8 | Revisión acta de fijación de precios No Previstos No. 3 | Supervisión | 18 de septiembre 2024 |
| 9 | Reconocer la suma $2.000.000 al señor Ricardo Guiza del frente San Benito | Contratista | 25 de septiembre 2024 |
| 10 | Acta de recibo por parte de la comunidad | Contratista | 28 de septiembre 2024 |
| 11 | Atender PQR del Ing. Mauricio Charry especialista hidráulico del Consorcio Tauri 2 | Contratista | 20 de septiembre de 2024 |
| 12 | Cargar Pago No. 9 de Contratista e Interventoría | Contratista Interventoría | 12 de septiembre de 2024 |
| 13 | Entrega de CCTV CIV 6000485 | Contratista | 14 de septiembre de 2024 |

Elaborada por: LFAP

Fecha de la próxima reunión: 16 septiembre 2024 Lugar de la próxima reunión: FDLT

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

# EVIDENCIA DE REUNIÓN

Código: GDI-GPD-F029
Versión: 6
Vigencia: 21 de agosto de 2024
Caso HOLA: 70103

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Objeto de la reunión:** | Comité de Seguimiento Nº 37. | | |
| **Fecha:** | 16 de Septiembre de 2024. | **Hora de inicio:** ____ | **Modalidad:** X Presencial / Virtual / Telefónica / Mixta |
| **Lugar:** | Isla del Sol - PAC | **Hora de finalización:** ____ | |
| **Dependencia:** | | **Nombre del Responsable:** | |

| TIPO DE DOCUMENTO | NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN | NOMBRES Y APELLIDOS (Jurídico o legal) | NOMBRE IDENTITARIO | ENTIDAD Y DEPENDENCIA | CARGO: ASESOR | CARGO: DIRECTIVO | CARGO: PROFESIONAL | CARGO: TÉCNICO/ TECNÓLOGO | CARGO: AUXILIAR | TIPO DE VINCULACIÓN: CARRERA | TIPO DE VINCULACIÓN: PROVISIONAL | TIPO DE VINCULACIÓN: LIBRE NOMB. | TIPO DE VINCULACIÓN: CONTRATISTA | CORREO ELECTRÓNICO - TELÉFONO DE CONTACTO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | 1012387015 | Angie Nathaly Pedraza O. | | Interventoría | | | | | | | | | X | administracion@pry.com.co. | |
| CC. | 79053814 | Luis Fernando Alarcón | | Interventoría | | | | | | | | | X | | |
| CC | 1082893235 | Martha Henriquez Perez | FDLT - Infraestruct | FDLT Infraestructura | | | | | | | | | X | martha.henriquez@fdlt. | |
| CC | 52156635 | MARTHA LUCIA ORTIZ | INTERVENTORIA | INTERVENTORIA | | | | | | | | | X | 3133637931 | |
| CC | 1018024058 | John Aguirre C. | FDLT | INFRAESTRUCTU | | | X | | | | | | X | John.aguirre@fdlt | |
| CC | 52.225631 | Angélica Gaona A | FDLT | Infraestruct. | | | X | | | | | | X | angelica.gaona@fdlt. | |
| CC | 1.023.909985 | Edwin Rodriguez Gutierrez | | Consorcio Tauri2 | | | X | | | | | | X | coordinacion.tauri2@gmail.com | |
| cc | 80.088.670 | Manuel Bermudez | | Consorcio Tauri 2 | | | | | | | | | x | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

**CONSENTIMIENTO:** Quien registra sus datos, conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento, cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

* Ver SAC-M002 Manual de Atención Diferencial y Preferencial para personas con discapacidad, disponible en https://gaia.gobiernobogota.gov.co/content/sistema-integrado-de-gestion-sdg

Powered by CamScanner

**DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:**

1. Siembra Mitigadoras. No se cumplió - El contratista informa que se realiza el día de hoy.
2. Solicitud reunión con JBB. No se cumplió.
3. Respuesta oficio SDM 2024-56-006782-2. No se cumplió.
4. Terminar remates 6001440 frente San Benito. estaba para el sabado 14 Sep/24
5. Terminar calzado 6000485 Se está fundiendo el día de hoy 16 Sept/24
6. Señalización tramo 2, Seguimiento. está para el 18 Sept/24
7. Respuesta plan de contingencia. No se cumplió, El contratista indica que se dará respuesta el día de hoy.
8. Revisión acta de fijación de precios No Previsto. está para el 18 sep/24
9. Reconocer la suma $2000.000 frente San Benito. En seguimiento para el 25 Sep-1/24. para el Sr Ricardo Guiza.
10. Acta del recibo por parte de comunidad de todos los CIV - 28 Sept/24
11. Atender PQR Ing. Mauricio Charry especialista hidráulico del Consorcio Tauri 2, en cuanto a pago de honorarios.
12. Cargar cuentas SECOP II. No se cumplio
13. Entrega CCTV CIV 6000485 No se cumplió. estaba para el 14 Sep/24

La Interventoría informa que el consorcio Tauri 2. No ha cumplido con la actualización de pólizas. la Supervisión indica. que sin las pólizas actualizadas no se puede tramitar pago ni para el contratista ni para la Interventoría. Asimismo, se recuerda a la Interventoría que se encuentra pendiente la aprobación en la plataforma SECOP II, de la modificación No 4 del Contrato CIN-FDLT-328-2023. la cual fue publicado el 23 Sept/24, en donde se solicitó la mencionada modificación por parte de la Interventoría.

**COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:**

| No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA DE ENTREGA |
|---|---|---|---|
| | Siembra mitigadoras | | 16 Sept/24 |
| | Reunión J.BB. | | |
| | Respuesta oficio SDM 2024-56-006782-2 | | |
| | Remates San Benito 6001440 | | 18 Sept/24 |
| | Señalización CIV tramo 2. | | 18 Sept/24 |
| | Respuesta plan de contingencia. | | |

NOTA 1: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.
NOTA 2: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

Powered by CamScanner

**DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:**

La supervisión solicita el costo directo del contrato de calzada y escaño por segmento vial. La interventoría entregará esta información el día de mañana 17 Sept./24
La interventoría solicita al Consorcio Tauri 2 la entrega del acta parcial de obra No 10. El contratista informa que radicará el Acta parcial No 10 el día de mañana 17 Sept/24 y a su vez la interventoría una vez revisada radicará a la entidad el 19 de Sept./24.
La interventoría solicita al consorcio Tauri la entrega del presupuesto definitivo del contrato FDLT-316-2024 y El contratista informa que entregara el presupuesto definitivo el jueves 19 Sept/24
La interventoría recuerda al Consorcio Tauri 2. el cumplimiento de la entrega de certificaciones del material granular, atrasados desde el mes de abril/24
La supervisión recuerda a la interventoría presentar la factura del cobro del mes de interventoría correspondiente al mes de $57.219.684 conforme al acta de comité de seguimiento del 26 de marzo/24 anexar a la modificación No 2 y por arreglo directo entre las partes.

**COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:**

| No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA DE ENTREGA |
|---|---|---|---|
| | Revisión acta de fijación No previstos | Supervisión | 18 Sept/24 |
| | Reconocimiento de $2.000.000 al Sr Ricardo Güiza | | 25 Sept/24 |
| | Acta de entrega a la comunidad | | 28 Sept/24 |
| | POR Mauricio Cherry, abrir POR | Contratista | 28 Sept/24 |
| | Cargar Cuentas e interna SECOP II | | 17 Sept/24 |
| | Entrega CCTV CIV 6000485 | Contratista | |

NOTA 1: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.
NOTA 2: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

Powered by CamScanner

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

# EVIDENCIA DE REUNIÓN

Código: GDI-GPD-F029
Versión: 6
Vigencia: 21 de agosto de 2024
Caso HOLA: 70103

| | | | |
|---|---|---|---|
| Objeto de la reunión: | Comité de seguimiento contrato FDLT-316-2023 #88. | | |
| Fecha: | 23/Sep/2024 | Hora de inicio: 10 am | Modalidad: X Presencial / Virtual / Telefónica / Mixta |
| Lugar: | PAC Consorcio Tauri 2. | Hora de finalización: 12:30 pm | |
| Dependencia: | | Nombre del Responsable: | |

| TIPO DE DOCUMENTO | NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN | NOMBRES Y APELLIDOS (Jurídico o legal) | NOMBRE IDENTITARIO | ENTIDAD Y DEPENDENCIA | CARGO: ASESOR | CARGO: DIRECTIVO | CARGO: PROFESIONAL | CARGO: TÉCNICO/TECNÓLOGO | CARGO: AUXILIAR | TIPO DE VINCULACIÓN: CARRERA | TIPO DE VINCULACIÓN: PROVISIONAL | TIPO DE VINCULACIÓN: LIBRE NOMB. | TIPO DE VINCULACIÓN: CONTRATISTA | CORREO ELECTRÓNICO - TELÉFONO DE CONTACTO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | 1012387015 | Angie N. Pedraza O. | | Interventoría | | | | | | | | | X | administracion@prq.com.co | |
| CC | 1009917024 | Mónica Díaz Barrera | | Contratista | | | | | | | | | X | sst.tauri2@gmail.com | Mónica Díaz B. |
| CC | 1026265553 | Saldra Milena Tejeda | | CONTRATISTA | | | | | | | | | X | ambiental.tauri2@gmail.com | Saldra |
| CC | 1023909985 | Edwin Rodríguez Gutierrez | | contratista | | | | | | | | | X | coordinacion.tauri2@gmail.com | |
| CC | 52225631 | Angélica Sáenz A. | | FDLT-Infraest. | | | | | | | | | X | infraestructura.tunjuelito@gobiernobogota.gov.co | |
| CC | 52156655 | MARTHA INES ORTIZ | | INTERVENTORÍA | | | | | | | | | X | mlortiz.osd@hotmail.com | |
| CC | 51914024 | Sue Marino Forero | | Corredor Tauri 2 | | | | | | | | | | [illegible] | |
| CC | 79053874 | Luis Fernando Alarcón | | Interventoría | | | | | | | | | | | |
| CC | 1082853235 | Martha Henriquez Pertuz | | FDLT - Infraestructura. | | | X | | | | | | X | martha.henriquez@gobierno 3143031031. | |

**CONSENTIMIENTO:** Quien registra sus datos, conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

* Ver SAC-M002 Manual de Atención Diferencial y Preferencial para personas con discapacidad, disponible en https://gaia.gobiernobogota.gov.co/content/sistema-integrado-de-gestion-sdg

Powered by CamScanner

**DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:**

| |
|---|
| I. REVISIÓN COMPROMISOS ANTERIORES |
| 1. Siembra de árboles Metrosideros frente San Benito. El contratista informa que esta actividad se realizó el miércoles 18 de septiembre de 2024. |
| 2. Reunión con Jardín Botánico. Se realizó reunión el día de hoy 23 de septiembre de 2024 con los funcionarios del jardín Botánico, Arq. Jorge Ávila y el Ing. Iván Cañón de la SDA. Se revisó acta 1369-2019. Se agendó nueva reunión para el 30 de septiembre a las 11:15 a.m. |
| 3. Respuesta a oficio de la Secretaria Distrital de Movilidad 2024-56-006782-2. El contratista informa que se dio respuesta mediante oficio TAURI2-OF-214-2024 del 16 de septiembre de 2024 con radicado SDM-2024-61203339112 |
| 4. Remates CIV 6001440 frente San Benito, El contratista informa que el 18 de septiembre se realizó siembra de prados, árboles y mobiliario urbano. Queda pendiente la reparación de losas y bolardos. |
| 5. Señalización segmentos viales tramo 2 Isla del Sol. No se cumplió, estaba para el 18 de septiembre 2024, el contratista informa que inició limpieza |
| 6. Respuesta Plan de Contingencia. No se cumplió por parte del contratista, la Interventoría informa que se enviará oficio a la entidad. |
| 7. Revisión acta de fijación de precios No Previstos, la supervisión envió observaciones el 18 de septiembre de 2024. El contratista indica que no está de acuerdo con retirar el AIU de la actividades de Lavado e inspección de redes, prueba hidroestática y actualización del SIGAU.<br>En caso de persistir la observación de la supervisión el contratista solicita aclaración del proceso para facturar el IVA asociado a las actividades mencionadas. |
| 8. Reconocimiento de $2.000.000 al señor Ricardo Guiza. En seguimiento porparte de la Interventoría. |
| 9. Acta de entrega de los segmentos a la comunidad. El contratista indica que ya se realizó el acta del frente San Benito.<br>La Interventoría solicita que se involucre al presidente de la Junta de Acción Comunal. |
| 10. Abrir PQR de queja del Ing Mauricio Charry. Se solicita al contratista vincular al Ing Mauricio Charry con la PQR a través de correo electrónico |
| 11. Cargar cuentas e informe en la plataforma SECOP II. Se cumplio por parte de contratista e interventoría |
| 12. Entrega de CCTV CIV 6000485. El contratista indica que está pendiente de aprobación del APU No Previsto. Adicionalmente por el tema de racionamiento hay se tienen dificultad para realizar la actividad de lavado. |
| La supervisión informa que fue contactada por el Señor Javier David Torres solicitando que se colabore con el pago de su liquidación y pago de un mes del servicio del alquiler de equipos de topografía. |
| En cuanto al tema de actualización de pólizas del contrato FDLT-316-2023, la supervisión solicita a la Interventoría darle alcance al oficio PRY-TU-210-2024 del 17 de septiembre de 2024 con asunto imposición de mult, aclarando los criterios para el tiempo con el que se calculó la tasación de multa. |
| La supervisión solicita a la Interventoría la actualización delas pólizas del contrato CIN-FDLT-320-2023 teniendo en cuenta la modificación No. 4 |
| La supervisión informa que una vez revisada la documentación, la factura 230 de Proyectistas de Colombia para el cobro del mes de Interventoría correspondiente a Mayo de 2024, debe ir dirigida y validada por el Consorcio Tauri 2. En el transcurso del día se remitirá un oficio a la Interventoría. |
| La supervisión solicita que se de alcance a la solicitud de prórroga aclarando que no se generará sobrecostos ni ningún tipo de adición a los contratos de obra y de Interventoría. Además que se incluya las actividades que se vieron afectadas por el paro camionero |
| El contratista informa que los certificados de material de subbase reciclada del proveedor Reciclados Industriales quedará entregada esta semana y GRECO depende de un tema administrativo. |
| Con respecto de los informes No. 12 del mes de agosto de 2024:<br>Social- Obra aprobado por interventoría y Cargado para revisión de supervisión.<br>SST-Obra aprobado por interventoría y Cargado para revisión de supervisión.<br>Técnico- Obra Pendiente atender observaciones por parte del contratista.<br>Ambiental- Obra Pendiente atender observaciones por parte del contratista. |
| Con respecto de los informes No. 12 del mes de agosto de 2024:<br>Social- Interventoría Cargado para revisión de supervisión.<br>SST-Interventoría Cargado para revisión por parte de supervisión.<br>Ambiental - Interventpria Cargado para revisión por parte de supervisión.<br>Técnico - Interventoría Pendiente por entregar supeditado al valor del acta de obra |
| La Interventoría hace observación acerca de la calidad de la construcción de losas de concreto de la calzada y de andenes, teniendo en cuenta que se presentan varias fisuras en los segmentos viales, entre ellos los CIV 6000620, CIV 6000603, CIV 6001440. |
| La Interventoría a través de oficio PRY-TUN-213-2024 de fecha 18 de septiembre de 2024 solicitó la presentación del presupuesto final del contrato FDLT-316-2023 |

**COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:**

| No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA DE ENTREGA |
|---|---|---|---|
| | 1. Atender observaciones del Jardin Botánico | **CONTRATISTA** | **28 de septiembre 2024** |
| | 2. Terminar remates de SanBenito. Reparar losas e instalar bolardos. | **CONTRATISTA** | **27 de septiembre 2024** |
| | 3. Terminar fundidad del CIV 6002157 | **CONTRATISTA** | **27 de septiembre 2024** |
| | 4. Señalización tramo 2 frente Isla del sol | | **25 al 28 de septiembre 2024** |
| | 5. Respuesta Plan de Contingencia | **CONTRATISTA** | **26 septiembre 2024** |
| | 6. Respuesta a contratista acerca del acta de fijación de precios No Previstos | **INTERVENTORÍA** | **24 septiembre 2024** |
| | 7. Enviar a Interventoría de acta de entrega de obra a comunidad del frente San Benito | **CONTRATISTA** | **24 septiembre 2024** |
| | 8. Atender PQR Ing Mauricio Charry | **CONTRATISTA** | **25 septiembre 2024** |
| | 9. Abrir PQR Javier David Torres | **CONTRATISTA** | **23 septiembre 2024** |
| | 10. Vincular al Ing Mauricio Charry con la PQR a través de correo electrónico | **CONTRATISTA** | **23 septiembre 2024** |
| | 11. Entrega de CCTV CIV 6000485. | **CONTRATISTA** | |
| | 12. Corregir factura 230 de Proyectistas de Colombia y documento de validación por el Consorcio Tauri 2 | **CONTRATISTA E INTERVENTORÍA** | **26 septiembre 2024** |
| | 13. Dar alcance a oficio de solicitud de prórroga | **CONTRATISTA** | **23 septiembre 2024** |
| | 14. Entrega de informes mensuales Ambiental de obra mes de agosto 2024 | **CONTRATISTA-INTERVENTORIA** | **23 septiembre 2024** |
| | 15. Entrega de informes mensuales Técnico de obra mes de agosto 2024 | **CONTRATISTA-INTERVENTORIA** | **24 septiembre 2024** |
| | 16. Presentar acta parcial de obra | **CONTRATISTA** | **25 septiembre 2024** |
| | 17. Presentar pólizas actualizadas contrato FDLT-316-2023 | **CONTRATISTA** | **25 septiembre 2024** |
| | 18. Presentar informes mensuales mes de septiembre de 2024 | **CONTRATISTA** | **27 septiembre 2024** |
| | 19. Presentar presupuesto final contrato FDLT-316-2023 | **CONTRATISTA** | **25 septiembre 2024** |
| | 20. Entrega de acta firmada por representante legal por parte del contratista | **CONTRATISTA** | **24 septiembre 2024** |
| | | | |

**NOTA 1: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.**
**NOTA 2: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.**