AVANCE PROGRAMADO VS EJECUTADO (POR ACTIVIDADES)					
ACTIVIDAD	**INCIDENCIA**	**CANTIDAD EJECUTADA**	**% AVANCE PROGRAMADO**	**% AVANCE ITEM EJECUTADO**	**% AVANCE CONTRACTUAL**
1. **PRELIMINARES**					
1.1 CERRAMIENTO EN LONA VERDE CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO DISTACIAMIENTO CADA METRO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)	0,501%	51,68	100,00%	86,13%	**0,43%**
1.2 DESMONTE DE PUERTAS METÁLICAS FACHADA PRINCIPAL, INCLUIDO MARCO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	0,123%	0,00	100,00%	0,00%	**0,00%**
1.3 DESMONTE DE VENTANAS METÁLICAS FACHADA PRINCIPAL, INCLUIDO VIDRIO Y REJAS. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	0,123%	0,00	100,00%	0,00%	**0,00%**
1,4 DESMONTE DE PUERTAS INTERNAS EXISTENTES TODO TAMAÑO MADERA - METÁLICAS, INCLUIDO MARCO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	0,029%	3,69	90,00%	100,00%	**0,03%**
1,5 DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO: LAVAMANOS, SANITARIOS, ORINAL, ETC., INCLUYE DISPOSICIÓN, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS.	0,075%	12,00	90,00%	100,00%	**0,07%**
1,6 DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, ORINALES, ETC, CORRIDOS, POYOS, MESONES, PREFABRICADOS, INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS	0,000%	0,00	0,00%	0,00%	**0,00%**
1,7 PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15CM, PROFUNDIDAD <= 10CM. (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, CARGUE, RETIRO DE ESCOMBROS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)	0,384%	37,69	0,00%	57,90%	**0,22%**
1,8 DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	0,144%	46,13	0,00%	100,00%	**0,14%**
1,9 DESMONTE DE PISO	1,261%	0,00	0,00%	0,00%	**0,00%**
1,1 DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	0,250%	0,00	0,00%	0,00%	**0,00%**
2. **MUROS TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN**					
2,1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINA DE FIBROCEMENTO PARA MUROS INTERIORES	8,699%	409,97	30,00%	90,56%	**7,88%**
2,3 ENCHAPE 25 X 35	1,376%	60,00	0,00%	0,00%	**0,00%**
3 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS					
3,1 SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO MOVILIDAD REDUCIDA (INCLUYE SENSOR, SISTEMA DE INSTALACION EP/ES, ASIENTO SANITARIO)	0,604%	1,00	0,00%	0,00%	**0,00%**
3,2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO, (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	0,416%	2,00	0,00%	0,00%	**0,00%**
3,3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS MOVILIDAD REDUCIDA (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, BRAZO SOPORTE Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN ACOPLE, SIFÓN EN P, DESAGÜE Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN)	0,513%	1,00	0,00%	0,00%	**0,00%**
3,4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO, (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE)	0,508%	4,00	0,00%	0,00%	**0,00%**
3,5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE INCRUSTAR COLOR BLANCO, (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFÓN COMPLETO TIPO BOTELLA Y GRIFERÍA TIPO PUSH)	0,789%	4,00	0,00%	0,00%	**0,00%**
3,6 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEZCLADORES TIPO CUELLO DE GANSO DE 8" SENCILLOS PARA LAVAPLATOS	0,034%	1,00	0,00%	0,00%	**0,00%**
4 INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, ALCANTARILLADO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					
4,1 TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 4" INCLUYE ACCESORIOS	0,463%	20,00	0,00%	0,00%	**0,00%**
4,2 REGISTRO CORTINA 3/4"	0,074%	3,00	0,00%	100,00%	**0,07%**
4,3 PUNTO SANITARIO 2"	0,159%	10,00	0,00%	100,00%	**0,16%**
4,4 TUBERIA PVCP RDE 9 DE ½" INCLUYE ACCESORIOS	0,158%	0,00	0,00%	0,00%	**0,00%**
4,5 punto hidraulico de agua Fria de 1/2"	0,135%	15,00	0,00%	100,00%	**0,13%**
5. **INSTALACIONES ELECTRICAS**					
5,1 SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL GFCI TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	0,267%	2,00	0,00%	50,00%	**0,13%**
6 CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					
6,1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO EN FACHADA, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE BATIENTES. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	2,771%	0,00	0,00%	0,00%	**0,00%**

6,2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA - VENTANA EN ALUMINIO EN FACHADA, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD, HERRAJES Y CERRADURA. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE BATIENTES. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	4,154%	0,00	0,00%	0,00%	**0,00%**
7 PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					
7,1 PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA ANTEPECHO DE FACHADA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	0,666%	0,00	0,00%	0,00%	**0,00%**
7,2 VINILO TIPO 1 TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	4,166%	0,00	0,00%	0,00%	**0,00%**
8 ACABADOS DE PISOS, (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					
8,1 PISO CERAMICA ANTIDESLIZANTE, FORMATO 33 X 33 (COLORES VARIOS)	0,923%	0,00	0,00%	0,00%	**0,00%**
8,2 INSTALACIÓN DE PISO MACHIMBRE	0,371%	0,00	0,00%	0,00%	**0,00%**
8,3 REINSTALACIÓN DE PISO MADERA	0,491%	0,00	0,00%	0,00%	**0,00%**
9 APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					
9,1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN PUERTAS Y PANELES EN ACERO CALIBRE 20, DIVISIONES PARA BAÑO INSTITUCIONAL, ANTIÁCIDO, ENTAMBORADAS	3,430%	0,00	0,00%	0,00%	**0,00%**
9,3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS INDUSTRIAL, LÍNEA MODULAR MUEBLE Y ENTREPAÑO EN ACERO INOX, CON DIMENSIONES: DE ANCHO 0.60, ALTO: 0.90M LONGITUD EN ML, CAL. 16, SALPICADERO 10 CM, PATAS EN TUBO DE ACERO INOX. CON NIVELADOR. UNA POCETA DE 50 X50X30, CAL. 16, NO INCLUYE GRIFERÍA NI SIFÓN. INCLUYE INSTALACIÓN.	0,343%	0,00	0,00%	0,00%	**0,00%**
10 MESONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					
10,1 MESON EN GRANITO NATURAL ANCHO MENOR O IGUAL A 80CM - INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE	0,983%	0,00	0,00%	0,00%	**0,00%**
11 SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOMEMBRANA					
11,1 SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOMEMBRANA CAL 20	1,007%	0,00	0,00%	0,00%	**0,00%**
12 CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					
12,1 CIELO RASO PANEL 84R MADERABE HUNTER DOUGLAS INCLUYE ESTRUCTURA DE ALISTADO Y ELEMENTO DE FIJACION	24,388%	0,00	0,00%	0,00%	**0,00%**
NP NO PREVISTOS					
NP1 PAÑETES LISO MUROS 1:3 (e=0,03m)	0,869%	76,00	0,00%	93,08%	**0,81%**
NP2 DILATACIÓN PLASTICA EN Z	0,085%	51,10	0,00%	84,16%	**0,07%**
NP3 MANTENIMIENTO DE MAMPOSTERIA EXISTENTE, INCLUYE LAVADO CON RINCE Y SELLADOR RESPECTIVO, APLICACIÓN DE HIDROFUGO 10 AÑOS (INCLUYE SUMINISTRO, APLICACIÓN Y LIMPIEZA).	5,041%	0,00	0,00%	0,00%	**0,00%**
NP4 DESMONTE DE APARATOS ELÉCTRICOS (CABLES, TOMAS, INTERRUPTORES, LUMINARIAS).	0,013%	10,00	0,00%	100,00%	**0,01%**
NP5 DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE LÁMPARA CUALQUIER TAMAÑO, (INCLUYE LIMPIEZA Y AJUSTE SI SE REQUIERE)	0,378%	12,00	0,00%	46,15%	**0,17%**
NP6 PUNTO SANITARIO PVC (4")	0,181%	5,00	0,00%	100,00%	**0,18%**
NP7 DESMONTE Y MONTAJE DE EQUIPOS DE SONIDOS EXISTENTES A DOBLE ALTURA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS).	0,349%	1,00	14,00%	50,00%	**0,17%**
NP8 ANCLAJE EPÓXICO 3/4" PROF 0.10M CON SIKADUR 42	0,079%	14,00	0,00%	100,00%	**0,08%**
NP9 BARRA DE SEGURIDAD FIJA EN ACERO INOXIDABLE PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA	0,346%	0,00	0,00%	0,00%	**0,00%**
NP10 BARRA DE SEGURIDAD ABATIBLE EN ACERO INOXIDABLE PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA	0,169%	0,00	0,00%	0,00%	**0,00%**
NP11 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BISAGRA HIDRAULICA PARA PUERTA PRINCIPAL DE FACHADA.	0,823%	0,00	0,00%	0,00%	**0,00%**
NP12 COLUMNETA DE CONFINAMIENTO PARA MAMPOSTERIA. CONCRETO F'C 21 MPA - 0.12x0.15 M.	0,240%	11,90	0,00%	100,00%	**0,24%**
NP13 DESMONTE, MANTENIMIENTO Y REINSTALACIÓN DE GRIFERIA DE LAVAMANOS (INCLUYE REINTALACIÓN DE SISTEMA DE SENSOR DE GRIFERIA)	0,144%	2,50	0,00%	50,00%	**0,07%**
NP14 DEMOLICIÓN ENCHAPE DE PISO E=4CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO)	0,115%	26,28	0,00%	100,00%	**0,11%**
NP15 DEMOLICION MUROS MAMPOSTERIA 0.15M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO)	0,054%	7,78	0,00%	100,00%	**0,05%**
NP16 MURO EN BLOQUE N° 5 E=0,12M	0,237%	13,12	0,00%	89,74%	**0,21%**
NP17 LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE EN ZONA INFERIOR INTERNA DE TARIMA DE TEATRO (INCLUYE TRANSPORTE Y RETIRO DE MATERIAL).	0,299%	0,00	0,00%	0,00%	**0,00%**
NP18 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDA ESCOBA, PISO CERAMICA (SEGUN PISO INSTALADO)	0,080%	0,00	0,00%	0,00%	**0,00%**

NP19 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDA ESCOBA PVC COLOR EXISTENTE O SIMILAR	0,281%	0,00	0,00%	0,00%	**0,00%**
NP20 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARTON CORRUGADO	0,269%	230,26	100,00%	95,94%	**0,26%**
NP21 MEDIA CAÑA FUNDIDO EN SITIO Y PULIDO (GRANITO PULIDO a= 0,1 m)	0,565%	0,00	0,00%	0,00%	**0,00%**
NP22 SALIDA SANITARIA SIFON DE PISO PVC-S 3"	0,089%	3,00	0,00%	66,67%	**0,06%**
NP23 EXCAVACIÓN MANUAL CON RETIRO SUELO BLANDO	0,082%	0,00	0,00%	0,00%	**0,00%**
NP24 GRANITO ANCHO MAX 0.15(INCLUYE PULIDA)	0,067%	0,00	0,00%	0,00%	**0,00%**
NP25 MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE TODO CIELO RASO PANEL 84R MADERABE HUNTER DOUGLAS	20,999%	192,35	0,00%	39,29%	**8,25%**
NP26 SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO TUBO PVC (INCLUYE INTERRUPTOR SENCILLO LUZ PILOTO+CABLE+CAJA)	0,083%	1,50	0,00%	50,00%	**0,04%**
NP27 ESTRUCTURA METALICA PARA RECUBRIMIENTO EN LAMINAS DE FIBROCEMENTO Y TRATAMIENTO DE JUNTAS.	5,258%	409,97	30,00%	90,56%	**4,76%**
NP28 SALIDA CON LUMINARIA PANEL LED RD 24 W	0,212%	0,00	0,00%	0,00%	**0,00%**
NP29 DESMONTE DE VIDRIO Y/O ESPEJO	0,008%	4,53	0,00%	100,00%	**0,01%**
NP30 ESPEJOS EN BAÑOS DE 4 MM FLOTADOS CON ESTRUCTURA E	0,267%	0,00	0,00%	0,00%	**0,00%**
NP31 ALISTADO/AFINADO PISO MORTERO 1:4 h=4	0,151%	15,15	0,00%	100,00%	**0,15%**
NP32 BASE PLACA CONCRETO POBRE 1500 PSI, ACELERANTE E IMPERMEABILIZANTE	1,340%	16,00	0,00%	0,00%	**0,00%**
TOTAL					**25,00%**

WILMAR ANDRES GOYENECHE MONTOYA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4

CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4