ACTA No _____ FECHA: 05/12/24

DEPENDENCIA: Secretaria de Obras Públicas

Ejecución bajo Contrato: Si _x_ No _ Contrato No. COP.234.2024 Supervisor: __SOP__

Nombre del Proyecto o contrato que tiene por objeto: "PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN EL BARRIO ALTO DE LA VIRGEN DEL MUNICIPIO DE LA CALERA - CUNDINAMARCA".

1. OBJETIVO

Verificación avance de obra y proceso constructivo

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

Se realiza lectura y verificacion de compromisos

3. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTOS DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA (cumplimiento)
Despiece de acero pompeyano	contratista	4/12/24
Respuesta requerimientos acometida, senderos de la calera calle B.	supervisión	No se cumplio
Socialización propietario Vivienda calle 8 # 10-70	contratista Interventoria	29/11/24
Modificatorio Interventoria.	Municipio	29/11/24

Escaneado con CamScanner

4. TEMAS TRATADOS Y DECISIONES TOMADAS

Se realiza Verificacion avance de obra, se cuenta con un porcentaje ejecutado del 65% y Programado del 58%.
se registra avance en calle B del 63% y avance calle 9 del 66%.

Se evidencia instalacion de Sardineles en calle B.
Se evidencia instalacion de sardineles en calle 9.

Se Pone a Consideración de la entidad modificar las cotas sobre el costado derecho entre las abscisas Kat020 - Kat040 y para lo cual el contratista presentara el detalle de las secciones modificadas y el balance financiero incluyendo esta mayor cantidad, No obstante se procedera con la ejecucion de esta actividad asi como la actividad el Pompeyano sobre la calle 9 dada la necesidad de ejecutar estas mayores cantidades.

El contratista manifiesta la necesidad de implementar accesos vehiculares en contrafo en la zona de andenes toda vez que el diseño inicial contempla estos espacios en loseta peatonal, para lo cual el contratista presentara el APU correspondiente para inclusion de esta actividad.

Escaneado con CamScanner

5. COMPROMISOS PACTADOS.

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA (PROPUESTA COMPROMISO)
Entrega balance	Contratista.	12/12/24
APU no previsto	contratista	17/12/24
Atencion observaciones Informe mensual 3 obra	contratista	06/12/24

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los cinco del mes de Diciembre del año 2024.

Programación próxima reunión: 12 de diciembre de 2024.

6. PARTICIPANTES

Firma: _____
Nombre: DIEGO CHARO CARRASCAL
Cargo: INTERVENTORIA

Firma: _____
Nombre:
Cargo: RESIDENTE OBRA

Firma: _____
Nombre: Juan Camilo Calderon U.
Cargo: Residente Interventoria.

Firma: _____
Nombre:
Cargo:

Firma: _____
Nombre:
Cargo: Sec. Obras Publicas.

Firma: _____
Nombre:
Cargo:

Firma: _____
Nombre: Yuranis Figueroa
Cargo: R.L. Directora de Obra.

Firma: _____
Nombre:
Cargo:

Escaneado con CamScanner