Libertad y Orden

REPUBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

CONTRATO 4925 de 2023

ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN

EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL

CAUCA”


INFORME MENSUAL No. 9

CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES

AGOSTO DE 2024

ORIGINAL V. 0

ESTADO DE APROBACIÓN

TITULO DE DOCUMENTO		INFORME MENSUAL No.9	
APROBACION	**NUMERO DE REVISON**	**VERSION 0.0**	
	Elaborado y revisado por: Director de consultoría	Nombre	Ing. Samuel Fernando Homez
		Firma	
		Fecha	2 de Septiembre de 2024
	Aprobado por: Director de interventoría.	Nombre	Ing. Fabio Ernesto Villamil Páez
		Firma	
		Fecha	2 de Septiembre de 2024

CONTENIDO

Pág.

1. GENERALIDADES 5

2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 6

3. INVENTARIO Y ESTADO INICIAL 7

4. CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO 7

5. INFORMACION DEL CONTRATO DE CONSULTORIA 9

6. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES DE AGOSTO DE 2024 10

7. AVANCE FÍSICO POR VOLÚMENES 12

8. CRONOGRAMA Y PLAN DE INVERSIÓN 13

9. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA 15

9.1. CORRESPONDENCIA ENVIADA 15

9.2. CORRESPONDENCIA RECIBIDA 16

10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 16

ÍNDICE DE FIGURAS

Pág.

Ilustraciones 1. Rio San Juan 6

Ilustraciones 2. Mesas de Trabajo Evaluación de alternativas..... 11

Ilustraciones 3. Mesas de Trabajo Evaluación de alternativas..... 11

Ilustraciones 4. Cronograma de actividades 13

Ilustraciones 5. Plan de inversión 14

ÍNDICE DE TABLAS

Pág.

Tabla 1. Datos generales del contrato de consultoría e interventoría..... 9

Tabla 2. Avance físico..... 12

Tabla 3. Correspondencia enviada..... 15

Tabla 4. Correspondencia recibida..... 16

INFORME MENSUAL DE CONSULTORÍA No. 3 – DEL 01 DE AGOSTO DEL 2024 AL 13 DE AGOSTO DE 2024

El presente documento contiene el informe mensual de consultoría No.9 del contrato No. 4925 de 2023 cuyo objeto es "ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA"

1. GENERALIDADES

El proyecto "ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA", tienen un alcance a nivel Fase II. Los estudios objeto de esta consultoría se realizarán en el tramo navegable del rio San Juan en una longitud de 180 kilómetros, la mayor parte del tramo navegable se encuentra principalmente en el departamento de Chocó y un tramo antes de su desembocadura en el pacífico, conforma la frontera entre el Chocó y el Valle del Cauca, los estudios contemplan identificación, diagnóstico y estudios y diseños de las obras de protección más adecuadas en los sitios críticos priorizados con problemáticas asociadas a la dinámica fluvial que amenazan la correcta navegabilidad del río San Juan, a fin de garantizar la conectividad, continuidad y seguridad del transporte fluvial y beneficio y seguridad de las poblaciones ribereñas del río San Juan.

En este sentido, el MINISTERIO DE TRANSPORTE, de la mano de INVIAS, ha iniciado la estructuración del Programa Colombia Fluvial con el fin de realizar la ejecución de infraestructura fluvial, que se ha identificado con base en las solicitudes de las entidades territoriales y la información identificada en los programas articulados con las diferentes entidades del gobierno nacional, el cual tiene como objetivo principal, generar un transporte fluvial equitativo, competitivo, sostenible y seguro.

Adicionalmente, en el Plan Plurianual de Inversiones, se destacan los Proyectos Estratégicos de impacto regional, dentro de los cuales se encuentra: Priorización e intervención de terminales y corredores fluviales en todos los departamentos del país, lo anterior en pro del Derecho humano a la alimentación; Seguridad humana y justicia social.

2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto de Consultoría se desarrollar en los diferentes puntos de la red fluvial del Río San Juan en el departamento del Chocó y Valle del Cauca.

El río San Juan nace en el cerro, en la cordillera occidental de Los Andes, en el departamento de Antioquia desembocando en el Océano Pacífico a través del delta de 200 km2 denominado "siete bocas" a 60 km noroeste del Puerto de Buenaventura, después de discurrir por los departamentos de Risaralda donde se ubica su cuenca alta, Chocó donde está la mayoría de sus aguas y finalmente por el departamento del Valle del Cauca.

Tiene una longitud de 380 km de los cuales 180 km son navegables, drena una cuenta de 15.000 m2 y va en dirección opuesta 180 al Río Atrato. Este río es considerado navegable debido a que las precipitaciones son abundantes en esta región, en la cual hay dos períodos de inundación: en mayo y junio y octubre y noviembre y sus puertos principales son Istmina y Andagoya; este río es uno de los más importantes del país y una artería fluvial de gran importancia en la zona de comercio.

Ilustraciones 1. *Rio San Juan*



3. INVENTARIO Y ESTADO INICIAL

De otra parte, se informa que el Instituto Nacional de Vías a través del Contrato de Consultoría No. 1034 de 2020 suscrito entre el INVIAS y la firma CONSORCIO ESTUDIOS SMF desarrolló los estudios y diseños con objeto "ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA NAVEGABILIDAD DEL RÍO BAUDÓ Y ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL RÍO SAN JUAN", el cual obtuvo como resultado los siguientes volúmenes:

- Volumen viabilidad social y ambiental.
- Volumen Ejecutivo Final.
- Volumen canal navegable.
- Volumen Hidráulica e Hidrología.
- Volumen Geología y Geotecnia.
- Volumen Topografía.

4. CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO

El alcance del estudio abarca todas las labores fundamentales que debe desarrollar el consultor para realizar los **"ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA",** a nivel de **FASE II.**

Los estudios objeto de esta consultoría se realizarán en el tramo navegable del rio San Juan en una longitud de 180 kilómetros, la mayor parte del tramo navegable se encuentra principalmente en el departamento de Chocó y un tramo antes de su desembocadura en el pacífico, conforma la frontera entre el Chocó y el Valle del Cauca.

Para la elaboración de los estudios se cuenta con especialistas en diferentes modalidades de los cuales se enumeran a continuación y se describe el alcance general de los componentes los cuales serán unificados para dar la mejor solución técnica al sitio crítico antes mencionado y serán realizados en concordancia con las normas, especificaciones y manuales técnicos vigentes, dando claridad que para la entrega definitiva se hará por volúmenes separados:

- **VOLUMEN I** IDENTIFICACIÓN, DIAGNÓSTICO Y PRIORIZACIÓN DE LOS SITIOS CRÍTICOS
- **VOLUMEN II** ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS
- **VOLUMEN III** ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOTECNIA
- **VOLUMEN IV** ESTUDIO DE HIDROLOGÍA E HIDRÁULICA

- **VOLUMEN V** ESTUDIO DE ESTRUCTURAS
- **VOLUMEN VI** ESTIMACIÓN DE CANTIDADES DE OBRAS, COSTOS Y PRESUPUESTO
- **VOLUMEN VII** ESTUDIOS COMPONENTE AMBIENTAL Y SOCIAL
- **VOLUMEN VIII** ESTUDIO DE ANÁLIIS DE RIESGOS.
- **VOLUMEN IX** ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD
- **VOLUMEN X** EVALUACIÓN SOCIO ECONÓMICA Y FINANCIERA
- **VOLUMEN XI** INFORME FINAL EJECUTIVO

Los estudios contemplan identificación, diagnóstico y estudios y diseños de las obras de protección más adecuadas en los sitios críticos priorizados con problemáticas asociadas a la dinámica fluvial que amenazan la correcta navegabilidad del río San Juan, a fin de garantizar la conectividad, continuidad y seguridad del transporte fluvial y beneficio y seguridad de las poblaciones ribereñas del río San Juan.

Para la elaboración de los productos, se deberán desarrollar entre otras, las siguientes actividades:

- Recopilación de información secundaria (Adquisición de Cartografía y toda aquella documentación técnica de tipo secundario), previo al inicio de las actividades de campo para de esta manera establecer la ruta de trabajo adecuada para cumplir con el propósito de los estudios y/o diseños según el área y de acuerdo con el respectivo modo de transporte.
- Realizar la toma de información primaria mediante la ejecución de los trabajos de campo tales como: levantamientos topográficos, campaña geotécnica, monitoreos, batimetrías, ensayos de laboratorio, gestiones ambientales y sociales y prediales, según particularidad.
- Realizar la investigación, recopilación de información, análisis de la legislación ambiental vigente que incida en la realización de cada estudio y/o diseño, necesarios para adelantar las gestiones y/o trámites requeridos y pertinentes sobre las posibles afectaciones y/o restricciones presentes por parte de las autoridades ambientales competentes en la zona con el fin de garantizar la conservación del entorno físico, biótico y social del área del proyecto dentro del análisis requeridos para la elaboración del componente ambiental y social.
- En el componente ambiental y social, el Consultor de estudios, no solo será responsable de la elaboración de los documentos técnicos y volúmenes correspondientes, sino también, de realizar las gestiones pertinentes ante las Autoridades correspondientes; sin exonerar la responsabilidad del Consultor e Interventor, sobre la calidad de los productos elaborados.
- El consultor deberá elaborar y entregar todos los Volúmenes técnicos solicitados por el INVIAS

5. INFORMACION DEL CONTRATO DE CONSULTORIA

A continuación, se presenta la información general del contrato de consultoría No. 4925 de 2023 y el contrato de interventoría No. 4922 de 2023.

Tabla 1. Datos generales del contrato de consultoría e interventoría

CONTRATISTA:	**CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES**
INTEGRANTES:	BRAIN INGENIERIA VIAL SAS - INPROTEKTO LIMITADA
CONTRATO No.	4925-2023
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2023
FECHA DE INICIO	27 DE DICIEMBRE 2023
VALOR INICIAL:	$ 1.743.524.155
PRORROGA N°1	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2024
FECHA DE TERMINACION	30 DE OCTUBRE 2024
INTERVENTORÍA	**INCOPLAN IN SAS**
CONTRATO No.	4922-2023
SUPERVISOR POR PARTE DEL INVIAS	ING. JORGE HERNAN HURTADO GARCIA
FECHA DE INICIO	27 DE DICIEMBRE 2023
PRORROGA N°1	HASTA EL 30 DE OCTUBRE DE 2024
PLAZO FINAL	10 MESES
GESTOR TECNICO INVIAS	ING. RIJHAAR GIL PASTRANA MORA


6. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES DE AGOSTO DE 2024

En el periodo reportado se realizaron las siguientes actividades:

- Mediante oficio radicado No. CVI-OP-2023-4925-113 del 02 de agosto de 2024 desde la consultoría se realiza la Remisión De la Metodología para el volumen correspondiente al estudio de sostenibilidad y de la Evaluación socioeconómica y financiera.
- Mediante oficio radicado No. CVI-OP-2023-4925-114 del 6 de agosto de 2024 desde la consultoría se realiza la remisión Informe semanal.
- Mediante oficio radicado No. CVI-OP-2023-4925-115 del 8 de agosto de 2024 desde la consultoría se realiza la Solicitud aprobación sitios priorizados.
- Mediante oficio radicado No. CVI-OP-2023-4925-116 del 12 de agosto de 2024 desde la consultoría se realiza la entrega del Alcance al oficio CVI-OP-2023-4925-115 del 8 de agosto de 2024, Solicitud de suspensión del Contrato No. 4925 de 2023.
- Mediante oficio radicado No. CVI-OP-2023-4925-117 del 12 de agosto de 2024 desde la consultoría se realiza la Remisión Informe Mensual No.8.
- Mediante oficio radicado No. CVI-OP-2023-4925-118 del 12 de agosto de 2024 desde la consultoría realiza la Remisión del Acta de costos No. 8 del contrato de referencia y Acta de modificación No. 3.
- Mediante oficio radicado No. CVI-OP-2023-4925-119 del 12 de agosto de 2024 desde la consultoría se realiza la Solicitud desembolso de recursos del anticipo de Consultoría No. 4, correspondiente al mes de julio de 2024.
- Mediante oficio radicado No. CVI-OP-2023-4925-120 del 12 de agosto de 2024 desde la consultoría se realiza la Remisión soportes desembolso No. 4 del anticipo de la consultoría
- Mediante oficio radicado No. CVI-OP-2023-4925-121 del 12 de agosto de 2024 desde la consultoría se realiza la Remisión Informe semanal.

Para el mes de agosto se programaron dos mesas de trabajo virtuales con los especialistas de todos los volúmenes contratados con el fin de realizar una evaluación de las obras de protección contempladas para cada uno de los sitios críticos priorizados.

Ilustraciones 2. *Mesas de Trabajo Evaluación de alternativas*



Fuente. Propia.

Ilustraciones 3. *Mesas de Trabajo Evaluación de alternativas*



Fuente. Propia.

7. AVANCE FÍSICO POR VOLÚMENES

En la Tabla 2 se presentan los avances físicos por cada volumen contratado para la Consultoría


Tabla 2. Avance físico

No.	VOLUMEN TECNICO ENTREGABLE	AVANCE	
	IDENTIFICACIÓN, DIAGNÓSTICO Y PRIORIZACIÓN DE LOS SITIOS CRÍTICOS	**PESO % VOLUMEN**	**EJECUTADO**
1	Análisis de la información y antecedentes	9.64%	25.00%
	Metodología general (matriz multicriterio)		25.00%
	Diagnóstico y priorización de los sitios críticos.		25.00%
	Entrega del informe final aprobado por Interventoría		25.00%
2	**ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS**		
	Metodología aprobada por Interventoría	6.42%	80.00%
	Entrega del informe final aprobado por Interventoría		
3	**ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOTECNIA**		
	Metodología aprobada por Interventoría	12.85%	80.00%
	Entrega del informe final aprobado por Interventoría		
4	**ESTUDIO DE HIDROLOGÍA E HIDRÁULICA**		
	Metodología aprobada por Interventoría	13.92%	80.00%
	Estudio Hidrológico aprobado		
	Estudio Hidráulico aprobado		
	Entrega del informe final aprobado por Interventoría		
5	**ESTUDIO DE ESTRUCTURAS.**		
	Metodología aprobada por Interventoría	20.34%	
	Entrega del informe final aprobado por Interventoría		
6	**ESTUDIO ESTIMACIÓN DE CANTIDADES DE OBRAS, COSTOS Y PRESUPUESTO.**		
	Metodología aprobada por Interventoría	7.49%	50.00%
	Entrega del informe final aprobado por Interventoría		
7	**ESTUDIOS COMPONENTE AMBIENTAL Y SOCIAL.**		
	Metodología aprobada por Interventoría	10.71%	80,00%
	Entrega del informe final aprobado por Interventoría		
8	**ESTUDIO DE ANÁLISIS DE RIESGOS.**		
	Metodología aprobada por Interventoría	6.85%	50.00%
	Entrega del informe final aprobado por Interventoría		
9	**ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD**		
	Metodología aprobada por Interventoría	6.42%	50,00%
	Entrega del informe final aprobado por Interventoría		
10	**EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA Y FINANCIERA**		
	Metodología aprobada por Interventoría	5.35%	50,00%
	Entrega del informe final aprobado por Interventoría		
11	**INFORME FINAL EJECUTIVO**		
	Entrega del informe final aprobado por Interventoría	0.00%	
	TOTAL	100.00%	

8. CRONOGRAMA Y PLAN DE INVERSIÓN


En las siguientes imágenes se presenta el cronograma y plan de inversión entregado a la interventoría para su respectiva revisión:

Ilustraciones 4. *Cronograma de actividades*



Ver Anexo 1. Cronograma

Ilustraciones 5. *Plan de inversión*



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO: MEPI-MN1-IN-6-FR-1
VERSIÓN: 1
PÁGINA:
FECHA: 01/04/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCO
PROGRAMA DE INVERSIONES: X
REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No.
(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 4925 DE 2023
OBJETO:
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA
CONSULTOR: CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 4922-2023
INTERVENTOR: INCOPLAN IN SAS

PLAZO INICIAL: 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 27 DE DICIEMBRE 2023 (Indicar día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 1.743.524.155,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 1.743.524.155,00
PLAZO ACUMULADO: 6 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30 DE JUNIO 2024 (Incluidas las suspensiones, indicar día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ -

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / % Valor Ejecutado / %Ejecutado	1 27-12-2023 AL 31-12-2023	2 1-01-2024 AL 31-01-2024	3 1-02-2024 AL 29-02-2024	4 1-03-2024 AL 31-03-2024	5 01-04-2024 AL 30-04-2024	6 01-05-2023 AL 31-05-2023	7 01-06-2023 AL 30-06-2023	8 Indicar mes y año	9 Indicar mes y año	10 Indicar mes y año	11 Indicar mes y año	12 Indicar mes y año	13 Indicar mes y año N...
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	$144.372.000	9,85%	8,27%	% P	0,00%	0,00%	1,43%	2,28%	2,28%	2,28%	1,59%						
				$ P	$0,00	$0,00	$20.666.200,00	$33.073.200,00	$33.073.200,00	$33.073.200,00	$23.237.200,00						
				$ E	$0,00	$0,00	$14.332.200,00	$23.218.200,00	$23.218.200,00	$23.218.200,00	$16.332.200,00						
				% E	0,00%	0,00%	1,43%	2,28%	2,28%	2,28%	1,59%						
IDENTIFICACIÓN, DIAGNÓSTICO Y PRIORIZACIÓN DE LOS SITIOS CRÍTICOS	$45.000.000	9,64%	1,84%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,31%	0,61%	0,92%	1,23%						
				$ P	$0,00	$0,00	$0,00	$4.500.000,00	$9.000.000,00	$13.500.000,00	$18.000.000,00						
				$ E	$0,00	$0,00	$0,00	$4.500.000,00	$9.000.000,00	$13.500.000,00	$18.000.000,00						
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,31%	0,61%	0,92%	1,23%						
ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS	$30.000.000	6,42%	0,41%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,41%	0,00%	0,00%	1,64%						
				$ P	$0,00	$0,00	$0,00	$6.000.000,00	$0,00	$0,00	$24.000.000,00						
				$ E	$0,00	$0,00	$0,00	$6.000.000,00	$0,00	$0,00	$24.000.000,00						
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,41%	0,00%	0,00%	1,64%						
ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOTECNIA	$60.000.000	12,85%	0,20%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,20%	0,00%	0,00%	3,69%						
				$ P	$0,00	$0,00	$0,00	$3.000.000,00	$0,00	$0,00	$55.000.000,00						
				$ E	$0,00	$0,00	$0,00	$3.000.000,00	$0,00	$0,00	$55.000.000,00						
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,20%	0,00%	0,00%	3,69%						
ESTUDIO DE HIDROLOGÍA E HIDRÁULICA	$65.000.000	13,92%	2,22%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,41%	0,00%	0,00%	3,77%						
				$ P	$0,00	$0,00	$0,00	$6.500.000,00	$0,00	$0,00	$59.500.000,00						
				$ E	$0,00	$0,00	$0,00	$6.500.000,00	$0,00	$0,00	$59.500.000,00						
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,41%	0,00%	0,00%	3,77%						
ESTUDIO DE ESTRUCTURAS.	$95.000.000	20,34%	1,30%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	1,30%	0,00%	0,00%	5,18%						
				$ P	$0,00	$0,00	$0,00	$19.000.000,00	$0,00	$0,00	$76.000.000,00						
				$ E	$0,00	$0,00	$0,00	$19.000.000,00	$0,00	$0,00	$76.000.000,00						
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	1,30%	0,00%	0,00%	5,18%						
ESTUDIO ESTIMACIÓN DE CANTIDADES DE OBRAS, COSTOS Y PRESUPUESTO	$35.000.000	7,49%	0,24%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,24%	0,00%	0,00%	2,15%						
				$ P	$0,00	$0,00	$0,00	$3.500.000,00	$0,00	$0,00	$31.500.000,00						
				$ E	$0,00	$0,00	$0,00	$3.500.000,00	$0,00	$0,00	$31.500.000,00						
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,24%	0,00%	0,00%	2,15%						
ESTUDIOS COMPONENTE AMBIENTAL Y SOCIAL	$50.000.000	10,71%	0,34%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,34%	0,00%	0,00%	3,07%						
				$ P	$0,00	$0,00	$0,00	$5.000.000,00	$0,00	$0,00	$45.000.000,00						
				$ E	$0,00	$0,00	$0,00	$5.000.000,00	$0,00	$0,00	$45.000.000,00						
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,34%	0,00%	0,00%	3,07%						
ESTUDIO DE ANÁLISIS DE RIESGOS	$32.000.000	6,85%	0,22%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,22%	0,00%	0,00%	1,97%						
				$ P	$0,00	$0,00	$0,00	$3.200.000,00	$0,00	$0,00	$28.800.000,00						
				$ E	$0,00	$0,00	$0,00	$3.200.000,00	$0,00	$0,00	$28.800.000,00						
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,22%	0,00%	0,00%	1,97%						
ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD	$30.000.000	6,42%	0,20%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,20%	0,00%	0,00%	1,84%						
				$ P	$0,00	$0,00	$0,00	$3.000.000,00	$0,00	$0,00	$27.000.000,00						
				$ E	$0,00	$0,00	$0,00	$3.000.000,00	$0,00	$0,00	$27.000.000,00						
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,20%	0,00%	0,00%	1,84%						
EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA Y FINANCIERA	$25.000.000	5,35%	0,17%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,17%	0,00%	0,00%	1,54%						
				$ P	$0,00	$0,00	$0,00	$2.500.000,00	$0,00	$0,00	$23.000.000,00						
				$ E	$0,00	$0,00	$0,00	$2.500.000,00	$0,00	$0,00	$23.000.000,00						
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,17%	0,00%	0,00%	1,54%						
INFORME FINAL EJECUTIVO	$0,00	0,00%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						
				$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0						
				$ E	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0						
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						
OTROS COSTOS DIRECTOS	$853.774.349	58,27%	57,57%	% P	0,00%	0,00%	1,52%	0,66%	27,57%	27,57%	9,70%						
				$ P	$0,00	$0,00	$229.230.000,00	$99.240.000,00	$468.279.674,55	$404.784.674,55	$169.240.000,00						
				$ E	$0,00	$0,00	$229.230.000,00	$99.240.000,00	$468.279.674,55	$404.784.674,55	$169.240.000,00						
				% E	0,00%	0,00%	1,52%	0,66%	27,57%	27,57%	9,70%						
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$ 1.465.146.349,00	100%	72,99%														
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$ 1.465.146.349,00	100%	72,99%														

SUSPENSIÓN No. 1

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0,00%	0,00%	2,85%	6,68%	20,76%	22,60%	27,21%									
	VALOR (Miles de Pesos)	$0,00	$0,00	$43.225.200,00	$97.813.349,00	$469.652.874,00	$477.857.874,00	$395.797.200,00									
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	0,00%	0,00%	2,85%	9,53%	30,28%	72,89%	100,00%									
	VALOR (Miles de Pesos)	$0,00	$0,00	$43.225.200,00	$141.038.400,00	$581.691.274,00	$1.059.549.149,00	$1.465.146.349									
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,00%	0,00%	2,85%	6,68%	20,76%	22,60%	27,21%									
	VALOR (Miles de Pesos)	$0,00	$0,00	$43.225.200,00	$97.813.349,00	$469.652.874,00	$477.857.874,00	$395.797.200,00									
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0,00%	0,00%	2,85%	9,53%	30,28%	72,89%	100,00%									
	VALOR (Miles de Pesos)	$0,00	$0,00	$43.225.200,00	$97.813.349,00	$469.652.874,00	$477.857.874,00	$395.797.200,00									

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluir N/A, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RIO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA - SUBTOTAL COSTOS BASICOS	$ 1.465.146.349,00	$ -	%
IVA = 19% *	$ 278.377.806,00	$ -	%
-	$ -	$ -	%
	$ -		
	$ -	$ -	%
	$ -		
	$ -	$ -	%
	$ -		
	$ -	$ -	%
-	$ -		
	$ -	$ -	%
	$ -		
	$ -	$ -	%
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$ 1.743.524.155,00		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	$ 1.743.524.155,00		

NOTAS:
1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

OBSERVACIONES:

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	Texto	Texto
CURVAS		

Aprueba Firma: Nombre: MAURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCHEZ. Representante legal o apoderado del Consultor. Matrícula Profesional No.: 01113-10666 CPTVC
Aprueba Firma: Nombre: ANDRES VILLAMIL VALLEJO. Representante legal o apoderado del Interventor. Matrícula Profesional No.:
Revisó Firma: Nombre: Matrícula Profesional No.:
Aprueba Firma: Nombre: FREDY DAVINSON SIERRA LOPEZ. Jefe de Unidad Ejecutora. Matrícula Profesional No.: 01113-10666 CPTMC
Revisó Firma: Nombre: JORGE HERNAN HURTADO GARCIA. Supervisor de Contrato de Interventoría. Matrícula Profesional No.:
Revisó Firma: Nombre: YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA. Director Territorial. Matrícula Profesional No.:
Revisó Firma: Nombre: YEFFER RODRIGO REYES. Gestor Técnico de Proyecto. Matrícula Profesional No.: 01106-0841 CPTVC

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Ver Anexo 2. Plan de inversión formato MINFRA-MN-IN-6-FR-1 PROG INVERS O REPROG PROG INV

9. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Para el presente capitulo se mencionan cada uno de los oficios radicados enviados y recibidos del contrato de consultoría No 4925-2023.

9.1. CORRESPONDENCIA ENVIADA

Tabla 3. Correspondencia enviada

No.	Número de Radicado	Estado	Asunto	Dirección	Fecha de radicación
1	CVI-OP-2023-4925-113	Enviada	Remisión De la Metodología para el volumen correspondiente al estudio de sostenibilidad y de la Evaluación socioeconómica y financiera	INCOPLAN IN S.A.S	02 de Agosto de 2024
2	CVI-OP-2023-4925-114	Enviad	Remisión Informe semanal.	INCOPLAN IN S.A.S	6 de agosto de 2024
3	CVI-OP-2023-4925-115	Enviad	Solicitud de suspensión del Contrato No. 4925 de 2023.	INCOPLAN IN S.A.S	8 de agosto de 2024
4	CVI-OP-2023-4925-116	Enviad	Alcance al oficio CVI-OP-2023-4925-115 del 8 de agosto de 2024, Solicitud de suspensión del Contrato No. 4925 de 2023.	INCOPLAN IN S.A.S	12 de agosto de 2024
5	CVI-OP-2023-4925-117	Enviad	Remisión Informe Mensual No.8.	INCOPLAN IN S.A.S	12 de Agosto de 2024
6	CVI-OP-2023-4925-118	Enviad	Acta de costos No. 8 del contrato de referencia y Acta de modificación No. 3.	INCOPLAN IN S.A.S	12 de Agosto de 2024
7	CVI-OP-2023-4925-119	Enviad	Solicitud desembolso de recursos del anticipo de Consultoría No. 4, correspondiente al mes de julio de 2024.	BANCO DE OCCIDENTE	12 de agosto de 2024
8	CVI-OP-2023-4925-120	Enviad	Remisión soportes desembolso No. 4 del anticipo de la consultoría	INCOPLAN IN S.A.S	12 de agosto de 2024
9	CVI-OP-2023-4925-121	Enviad	Remisión Informe semanal.	INCOPLAN IN S.A.S	12 de agosto de 2024

9.2. CORRESPONDENCIA RECIBIDA

Tabla 4. Correspondencia recibida

No.	Número de Radicado	Asunto	Dirección	Fecha de radicación
1	2024-IN012-1997	Solicitud reprogramación Plan de Inversión del Anticipo Contrato.	Incoplan	05 de agosto de 2024
2	2024-IN012-2055	Respuesta a comunicado CVI-OP-2023-4925-115 - Solicitud de suspensión del Contrato No. 4925 de 2023.	Incoplan	09 de agosto de 2024

10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Dentro de las actividades ejecutadas para el mes de Agosto se desarrollaron diferentes mesas de trabajo en las que participaron cada uno de os especialistas de los volúmenes contratados evaluando que las alternativas presentadas se ajustaran a las condiciones actuales de los puntos en los que se construirían las obras de protección en los sitios priorizados.

- Las actividades desarrolladas en el trascurso del mes de agosto permitieron identificar cada una de las áreas que presentan un mayor impacto en cada uno de los componentes solicitados en el anexo técnico, garantizando una intervención congruente de los lugares con mayor vulnerabilidad a problemáticas asociadas a la dinámica fluvial del río San Juan.

LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA
MEPI-MN1-IN-15-FR-1

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **LISTA DE CHEQUEO INFORME CONSULTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Contrato de Consultoria No. 4925 DE 2023 **Consultor:** CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES

Contrato de Interventoría No. 4922 DE 2023 **Interventoría:** INCOPLAN IN SAS

Objeto Contrato de Consultoria:

ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

INFORME MENSUAL No. 9 **MES O PERIODO:** 01/08/24 AL 13/08/24

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	
1	**INTRODUCCIÓN**		
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		
2.1	Localización		
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		
2.4	Características técnicas del proyecto		
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		
3.1	Información general del contrato		
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	
	• Seguimiento Programa de Obra		
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	
	• Actas de Comité de Obra		
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORIA**		
5.1	Información general del contrato		
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		
5.3	Informes especialistas y profesionales		
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		
5.5	Informe matriz de riesgos.		
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría		
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría		
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría		
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría		
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría		
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo		
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado		
	• Seguimiento al Plan de Cargas		
7	**Conclusiones y recomendaciones**		
8	**Anexos**		
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre:FABIO ERNESTO VILLAMIL

DIRECTOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO
MEPI-MN1-IN-15-FR-2

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 6/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCO **PERIODO MES:** 01/08/24 AL 13/08/24

CONTRATO DE CONSULTORIA No.: 4925 DE 2023
OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA
CONSULTOR: CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES

PLAZO INICIAL: 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
FECHA DE INICIO: 27 DE DICIEMBRE 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN: 14/08/2024
FECHA DE REANUDACIÓN: 14/09/2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 30 de Sanitas de 2024
PLAZO ACUMULADO: 9,13 MESES

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 1.743.524.155,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 1.743.524.155,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ 732.573.174,50
ANTICIPO AMORTIZADO: $ 732.573.174,50

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 4922 DE 2023 **INTERVENTOR:** INCONPLAN IN S.A.S **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** JORGE HERNAN HURTADO GARCIA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción		
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	Estudios y diseños	GLOBAL	

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción			
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Estudios y Diseños	GLOBAL	$ 116.450.103,00	$ 116.450.103,00

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS			
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1.465.146.348,74	$ 278.377.806,26	$ 1.743.524.155,00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS				
AJUSTES				
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES				
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN				
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 97.857.229,00	$ 18.592.874,00	$ 116.450.103,00	116.450.103,00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)				
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)				
VALOR EJECUTADO				

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 6/09/2024 (Día / Mes / Año)

INVERSIÓN EN CONSULTORIA

INVERSIÓN CONSULTORIA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 1.145.743.149,00

INVERSIÓN CONSULTORIA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 1.044.615.451,00

AVANCE DE CONSULTORIA EN % (B/A): 91,17%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 6

MANO DE OBRA NO CALIFICADA:


EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:

TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **6**


REGISTRO FOTOGRÁFICO



Nube de puntos Centro poblado de Puerto Murillo



Mesa de trabajo Consultoria



Batimetria Centro poblado Puerto Murillo

REVISION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD

ELABORACION METODOLOGIA GENERAL Y MATRIZ MULTICRITERIO

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma

Nombre: FABIO ERNESTO VILLAMIL PAEZ
Director de Interventoria
Matrícula Profesional No. 25202-314708 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INFORME SEMANAL
MEPI-MN1-IN-15-FR-3

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 6/08/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCO — SEMANA No.: 32 del 29/07/2024 al 4/08/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE HERNAN HURTADO GARCIA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: RIJHAAR GIL PASTRANA MORALES

OBJETO CONTRATO DE CONSULTORIA: ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Realizar los "ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA", a nivel de FASE II.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El Consultor deberá desarrollar los volúmenes y capítulos de acuerdo con el objeto contractual, y conforme al alcance de cada volumen definido en el presente documento "Anexo Técnico", el cual incluye los siguientes volúmenes:

- VOLUMEN I IDENTIFICACIÓN, DIAGNÓSTICO Y PRIORIZACIÓN DE LOS SITIOS CRÍTICOS
- VOLUMEN II ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS
- VOLUMEN III ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOTECNIA
- VOLUMEN IV ESTUDIO DE HIDROLOGÍA E HIDRÁULICA.
- VOLUMEN V ESTUDIO DE ESTRUCTURAS.
- VOLUMEN VI ESTIMACIÓN DE CANTIDADES DE OBRAS, COSTOS Y PRESUPUESTO.
- VOLUMEN VII ESTUDIOS COMPONENTE AMBIENTAL Y SOCIAL.
- VOLUMEN VIII ESTUDIO DE ANÁLISIS DE RIESGOS.
- VOLUMEN IX ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD.
- VOLUMEN X EVALUACIÓN SOCIO ECONÓMICA Y FINANCIERA
- VOLUMEN XI INFORME FINAL EJECUTIVO

CONTRATO DE CONSULTORÍA:

CONTRATISTA:	CONSORCIO VALTEK INTERVENTORES		
INTEGRANTES:	INFRATECTO LIMITADA, Y, BRAIN INGENIERIA VIAL S.A.S.		
CONTRATO No.	4975 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 1,743,524,155.00
FECHA DE INICIO:	27/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 1,743,524,155.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/09/2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	INCONPLAN IN S.A.S		
INTEGRANTES:	INCONPLAN IN S.A.S		
CONTRATO No.	4922 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 300,000,000.00
FECHA DE INICIO:	27/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 300,000,000.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/09/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	20XX	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONSULTORIA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE CONSULTORIA (A):	$ 1,465,146,349.00	
INVERSIÓN CONSULTORIA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 820,521,949.00	56.00%
INVERSIÓN CONSULTORIA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 501,550,347.00	61.12%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	
		%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 820,521,949.00	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 501,550,347.00	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	
		%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	x	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 6/06/2024

PERIODO FACTURADO: MAYO

VALOR FACTURA: $ 152,525,989.00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	732,573,174.50
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

No.	VOLUMEN TECNICO ENTREGABLE	PESO % VOLUMEN	AVANCE PROGRAMADO	AVANCE EJECUTADO
1	IDENTIFICACIÓN, DIAGNÓSTICO Y PRIORIZACIÓN DE LOS SITIOS CRÍTICOS	9.64%		
	Análisis de la información y antecedentes		25%	25.00%
	Metodología general (marco multicriterio)		25%	25.00%
	Diagnóstico y priorización de los sitios críticos.		25%	15.00%
	Entrega del informe final aprobado por Interventoría		25%	
2	ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS	6.42%		
	Metodología aprobada por Interventoría		100%	80%
	Entrega del informe final aprobado por Interventoría			
3	ESTUDIO DE GEOLOGIA Y GEOTECNIA	12.85%		
	Metodología aprobada por Interventoría		100%	80%
	Entrega del informe final aprobado por Interventoría			
4	ESTUDIO DE HIDROLOGIA E HIDRÁULICA	13.92%		
	Metodología aprobada por Interventoría		100%	80%
	Estudio Hidrológico aprobado			
	Estudio Hidráulico aprobado			
	Entrega del informe final aprobado por Interventoría			
5	ESTUDIO DE ESTRUCTURAS.	20.34%		
	Metodología aprobada por Interventoría		100%	
	Entrega del informe final aprobado por Interventoría			
6	ESTUDIO ESTIMACIÓN DE CANTIDADES DE OBRAS, COSTOS Y PRESUPUESTO.	7.49%		
	Metodología aprobada por Interventoría		100%	50%
	Entrega del informe final aprobado por Interventoría			
7	ESTUDIOS COMPONENTE AMBIENTAL Y SOCIAL.	10.71%		
	Metodología aprobada por Interventoría		100%	80%
	Entrega del informe final aprobado por Interventoría			
8	ESTUDIO DE ANALISIS DE RIESGOS.	6.85%		
	Metodología aprobada por Interventoría		100%	50%
	Entrega del informe final aprobado por Interventoría			
9	ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD	6.42%		
	Metodología aprobada por Interventoría		100%	50%
	Entrega del informe final aprobado por Interventoría			
10	EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA Y FINANCIERA	5.35%		
	Metodología aprobada por Interventoría		100%	50%
	Entrega del informe final aprobado por Interventoría			
11	INFORME FINAL EJECUTIVO			
	Entrega del informe final aprobado por Interventoría			
		100.00%		

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	N/A	PERMISO MINERO:	SI	NO	X
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	X
UBICACIÓN:	N/A	PERMISO MINERO:	SI	NO	X
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	X

OBSERVACIONES: NO APLICA

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSERVACIONES: NO APLICA

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES: El Consultor deberá entregar un documento en el que se evidencie su investigación y las diferentes actividades que se deben d esarrollar en cumplimiento a la realización de un documento PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	CONSULTORIA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: LOS EMPLEOS GENERADOS CORRESPONDEN A LOS PROFESIONALES

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N/A
AVALÚOS APROBADOS:	N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS:	N/A

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Durante la semana del 29/07/24 al 4/08/24 se realizaron las siguientes actividades:

1.Mediante comunicado No. CVI-OP-2023-4925-111 del 29 de julio de 2024, se remito el Informe semanal No.31 correspondiente al periodo del 22 de julio al 28 de julio de 2024 .
2.Mediante comunicado No. CVI-OP-2023-4925-112 del 30 de julio de 2024, se remito Informe técnico de Trabajos de Campo V1.
3.Mediante comunicado No. CVI-OP-2023-4925-113 del 2 de agosto de 2024, se remito Metodología para el volumen correspondiente al estudio de sostenibilidad y de la Evaluación socioeconómica y financieras.
4.Se adelantan trabajos de oficina del componente de geotecnia, batimetria y topografia. (Ensayos de laboratorios, elaboracion de planos topograficos y batimetricos e informes)
5.Las actividades de campo del componentes social y ambiental, se encuentra suspendidad por temas de orden publico en la zona.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Actividades programadas para semana del 5/08/24 al 11/08/24 se realizaron las siguientes actividades:

1. Remision informe semanal No.32 de la consultoria periodo comprendido entre el 29 julio al 4 de agosto de 2024
2.Comite de seguimeimto semanal virtual con Invias, Interventoria y la Consultoria para revisar el avance del proyecto..
3. Actividades de campo correspondientes al componente de social y ambiental centros poblados aprobados por la interventoria.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoria


XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Lineas de refragcion sismica Centro poblado de Cucurrupi



Batimetria Centro poblado Bella Victoria



Batimetria Centro poblado Bella Victoria

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: SAMUEL FERNANDO HOMEZ LOPEZ
Matrícula Profesional No.: 25202-27988 CND

Original: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
	FECHA	13/08/2024 (Día / Mes / Año)	

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCO — SEMANA No.: 33 del 5/08/2024 al 11/08/2024 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE HERNAN HURTADO GARCIA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: RUHAAR GIL PASTRANA MORALES

OBJETO CONTRATO DE CONSULTORIA: ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta fisica a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Realizar los "ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA", a nivel de FASE II.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El Consultor deberá desarrollar los volúmenes y capítulos de acuerdo con el objeto contractual, y conforme al alcance de cada volumen definido en el presente documento "Anexo Técnico", el cual incluye los siguientes volúmenes:

- VOLUMEN I IDENTIFICACIÓN, DIAGNÓSTICO Y PRIORIZACIÓN DE LOS SITIOS CRÍTICOS
- VOLUMEN II ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS
- VOLUMEN III ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOTECNIA
- VOLUMEN IV ESTUDIO DE HIDROLOGÍA E HIDRÁULICA.
- VOLUMEN V ESTUDIO DE ESTRUCTURAS.
- VOLUMEN VI ESTIMACIÓN DE CANTIDADES DE OBRAS, COSTOS Y PRESUPUESTO.
- VOLUMEN VII ESTUDIOS COMPONENTE AMBIENTAL Y SOCIAL.
- VOLUMEN VIII ESTUDIO DE ANÁLISIS DE RIESGOS.
- VOLUMEN IX ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD.
- VOLUMEN X EVALUACIÓN SOCIO ECONÓMICA Y FINANCIERA
- VOLUMEN XI INFORME FINAL EJECUTIVO

CONTRATO DE CONSULTORÍA:

CONTRATISTA:	CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES		
INTEGRANTES:	INPECTEKTO LIMITADA - Y BRAIN INGENIERÍA VIAL S.A.S.		
CONTRATO No.	4925 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 1,743,524,155.00
FECHA DE INICIO:	27/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 1,743,524,155.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/09/2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	INCONPLAN IN S.A.S		
INTEGRANTES:	INCONPLAN IN S.A.S		
CONTRATO No.	4922 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 300,000,000.00
FECHA DE INICIO:	27/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 300,000,000.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/09/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1,743,524,155			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 1,044,615,451			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 698,908,704			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONSULTORIA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE CONSULTORIA (A):	$ 1,465,146,349.00	
INVERSIÓN CONSULTORIA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 1,195,743,149.00	78.20%
INVERSIÓN CONSULTORIA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 1,044,615,451.00	61.17%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	% -
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 1,195,743,149.00	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1,044,615,451.00	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	x	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 5/06/2024

PERIODO FACTURADO: MAYO

VALOR FACTURA: $ 152,525,989.00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	732,573,174.50
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR IIC	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

No.	VOLUMEN TECNICO ENTREGABLE	PESO % VOLUMEN	AVANCE PROGRAMADO	AVANCE EJECUTADO
1	IDENTIFICACIÓN, DIAGNÓSTICO Y PRIORIZACIÓN DE LOS SITIOS CRÍTICOS	9.64%		
	Análisis de la información y antecedentes		25%	25.00%
	Metodología general (matriz multicriterio)		25%	25.00%
	Diagnóstico y priorización de los sitios críticos.		25%	25.00%
	Entrega del informe final aprobado por Interventoría		25%	25.00%
2	ESTUDIOS TOPOGRAFICOS	6.42%		
	Metodología aprobada por Interventoría		100%	80%
	Entrega del informe final aprobado por Interventoría			
3	ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOTECNIA	12.85%		
	Metodología aprobada por Interventoría		100%	80%
	Entrega del informe final aprobado por Interventoría			
4	ESTUDIO DE HIDROLOGIA E HIDRÁULICA	13.92%		
	Metodología aprobada por Interventoría		100%	80%
	Estudio Hidrológico aprobado			
	Estudio Hidráulico aprobado			
	Entrega del informe final aprobado por Interventoría			
5	ESTUDIO DE ESTRUCTURAS.	20.34%		
	Metodología aprobada por Interventoría		100%	
	Entrega del informe final aprobado por Interventoría			
6	ESTUDIO ESTIMACIÓN DE CANTIDADES DE OBRAS, COSTOS Y PRESUPUESTO.	7.49%		
	Metodología aprobada por Interventoría		100%	50%
	Entrega del informe final aprobado por Interventoría			
7	ESTUDIOS COMPONENTE AMBIENTAL Y SOCIAL.	10.71%		
	Metodología aprobada por Interventoría		100%	80%
	Entrega del informe final aprobado por Interventoría			
8	ESTUDIO DE ANÁLISIS DE RIESGOS.	6.85%		
	Metodología aprobada por Interventoría		100%	50%
	Entrega del informe final aprobado por Interventoría			
9	ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD	6.42%		
	Metodología aprobada por Interventoría		100%	50%
	Entrega del informe final aprobado por Interventoría			
10	EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA Y FINANCIERA	5.35%		
	Metodología aprobada por Interventoría		100%	50%
	Entrega del informe final aprobado por Interventoría			
11	INFORME FINAL EJECUTIVO			
	Entrega del informe final aprobado por Interventoría			
		100.00%		

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	N/A	PERMISO MINERO:	SI	NO	X
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	X
UBICACIÓN:	N/A	PERMISO MINERO:	SI	NO	X
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	X

OBSERVACIONES: NO APLICA

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSERVACIONES: NO APLICA

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES: El Consultor deberá entregar un documento en el que se evidencie su investigación y las diferentes actividades que se deben d esarrollar en cumplimiento a la realización de un documento PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	CONSULTORIA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: LOS EMPLEOS GENERADOS CORRESPONDEN A LOS PROFESIONALES

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N/A
AVALÚOS APROBADOS:	N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS:	N/A

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Durante la semana del 5/08/24 al 11/08/24 se realizaron las siguientes actividades:

1.Mediante comunicado No. CVI-OP-2023-4925-114 del 6 de agosto de 2024, se remito el Informe semanal No.32 correspondiente al periodo del 29 de julio al 4 de agosto de 2024 .
2.Mediante comunicado No. CVI-OP-2023-4925-115 del 8 de agosto de 2024, se remito oficio Solicitud de suspension Contrato de Consultoria No.4925 de 2023.
3.Se adelantan trabajos de oficina del componente de geotecnia, batimetria y topografia. (Ensayos de laboratorios, elaboracion de planos topograficos y batimetricos e informes)
4.Las actividades de campo del componentes social y ambiental, se encuentra suspendidad por temas de orden publico en la zona.
5.Comite de seguimeirnto semanal virtual con Invias, Interventoría y la Consultoría para revisar el avance del proyecto.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Actividades programadas para semana del 12/08/24 al 18/08/24 se realizaron las siguientes actividades:

1. Remision informe semanal No.33 de la consultoria periodo comprendido entre el 5 agosto al 11 de agosto de 2024
2.Comite de seguimeirnto semanal virtual con Invias, Interventoría y la Consultoría para revisar el avance del proyecto..


X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.


XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Nube de puentos Centro poblado de Negria



Perfil estratigráfico preliminar Centro poblado Puerto Murillo



Batimetria Centro poblado Negria

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: SAMUEL FERNANDO HOMEZ LOPEZ
Matrícula Profesional No.: 25202-27988 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	20/08/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA | DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCO | SEMANA No.: 34 del 12/08/2024 al 15/08/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE HERNAN HURTADO GARCIA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: RUHAAR GIL PASTRANA MORALES

OBJETO CONTRATO DE CONSULTORIA: ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta fisica a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Realizar los "ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA", a nivel de FASE II.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El Consultor deberá desarrollar los volúmenes y capítulos de acuerdo con el objeto contractual, y conforme al alcance de cada volumen definido en el presente documento "Anexo Técnico", el cual incluye los siguientes volúmenes:

- VOLUMEN I IDENTIFICACIÓN, DIAGNÓSTICO Y PRIORIZACIÓN DE LOS SITIOS CRÍTICOS
- VOLUMEN II ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS
- VOLUMEN III ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOTECNIA
- VOLUMEN IV ESTUDIO DE HIDROLOGÍA E HIDRÁULICA.
- VOLUMEN V ESTUDIO DE ESTRUCTURAS.
- VOLUMEN VI ESTIMACIÓN DE CANTIDADES DE OBRAS, COSTOS Y PRESUPUESTO.
- VOLUMEN VII ESTUDIOS COMPONENTE AMBIENTAL Y SOCIAL.
- VOLUMEN VIII ESTUDIO DE ANÁLISIS DE RIESGOS.
- VOLUMEN IX ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD.
- VOLUMEN X EVALUACIÓN SOCIO ECONÓMICA Y FINANCIERA
- VOLUMEN XI INFORME FINAL EJECUTIVO

CONTRATO DE CONSULTORÍA:

CONTRATISTA: CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES
INTEGRANTES: INFECTEKTO LIMITADA , Y BRAIN INGENIERÍA VIAL S.A.S.
CONTRATO No. 4925 DE 2023 | VALOR INICIAL: $ 1,743,524,155.00
FECHA DE INICIO: 27/12/2023 | VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 | VALOR ACUMULADO: $ 1,743,524,155.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/09/2024 | $ | $

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: INCONPLAN IN S.A.S
INTEGRANTES: INCONPLAN IN S.A.S
CONTRATO No. 4922 DE 2023 | VALOR INICIAL: $ 300,000,000.00
FECHA DE INICIO: 27/12/2023 | VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 | VALOR ACUMULADO: $ 300,000,000.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/09/2024 | VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1,743,524,155			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 1,044,615,451			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 698,908,704			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONSULTORIA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE CONSULTORIA (A): $ 1,465,146,349.00
INVERSIÓN CONSULTORIA PROGRAMADA ACUMULADA: $ 1,165,743,149.00 — 79.20%
INVERSIÓN CONSULTORIA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 1,044,615,451.00 — 71.17%
AVANCE O ATRASO DE OBRA: $ — %
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: $
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras) %
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ 1,165,743,149.00 %
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ 1,044,615,451.00 %
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: $ %
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA $ %
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA $

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	x	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 5/06/2024
PERIODO FACTURADO: MAYO
VALOR FACTURA: $ 152,525,989.00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ - %
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ - %
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA $ - %
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA $ - %

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	732,573,174.50
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR IIC	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

No.	VOLUMEN TECNICO ENTREGABLE	PESO % VOLUMEN	AVANCE PROGRAMADO	AVANCE EJECUTADO
1	IDENTIFICACIÓN, DIAGNÓSTICO Y PRIORIZACIÓN DE LOS SITIOS CRÍTICOS	9.64%		
	Análisis de la información y antecedentes		25%	25.00%
	Metodología general (matriz multicriterio)		25%	25.00%
	Diagnóstico y priorización de los sitios críticos.		25%	25.00%
	Entrega del informe final aprobado por Interventoría		25%	25.00%
2	ESTUDIOS TOPOGRAFICOS	6.42%		
	Metodología aprobada por Interventoría		100%	80%
	Entrega del informe final aprobado por Interventoría			
3	ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOTECNIA	12.85%		
	Metodología aprobada por Interventoría		100%	80%
	Entrega del informe final aprobado por Interventoría			
4	ESTUDIO DE HIDROLOGIA E HIDRÁULICA	13.92%		
	Metodología aprobada por Interventoría		100%	80%
	Estudio Hidrológico aprobado			
	Estudio Hidráulico aprobado			
	Entrega del informe final aprobado por Interventoría			
5	ESTUDIO DE ESTRUCTURAS.	20.34%		
	Metodología aprobada por Interventoría		100%	
	Entrega del informe final aprobado por Interventoría			
6	ESTUDIO ESTIMACIÓN DE CANTIDADES DE OBRAS, COSTOS Y PRESUPUESTO.	7.49%		
	Metodología aprobada por Interventoría		100%	50%
	Entrega del informe final aprobado por Interventoría			
7	ESTUDIOS COMPONENTE AMBIENTAL Y SOCIAL.	10.71%		
	Metodología aprobada por Interventoría		100%	80%
	Entrega del informe final aprobado por Interventoría			
8	ESTUDIO DE ANÁLISIS DE RIESGOS.	6.85%		
	Metodología aprobada por Interventoría		100%	50%
	Entrega del informe final aprobado por Interventoría			
9	ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD	6.42%		
	Metodología aprobada por Interventoría		100%	50%
	Entrega del informe final aprobado por Interventoría			
10	EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA Y FINANCIERA	5.35%		
	Metodología aprobada por Interventoría		100%	50%
	Entrega del informe final aprobado por Interventoría			
11	INFORME FINAL EJECUTIVO			
	Entrega del informe final aprobado por Interventoría			
		100.00%		

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN:	DISPONIBLE			
N/A	PERMISO MINERO:	SI	NO	X
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	X
UBICACIÓN:				
N/A	PERMISO MINERO:	SI	NO	X
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	X

OBSERVACIONES: NO APLICA

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSERVACIONES: NO APLICA

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES: El Consultor deberá entregar un documento en el que se evidencie su investigación y las diferentes actividades que se deben d esarrollar en cumplimiento a la realización de un documento PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	CONSULTORIA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: LOS EMPLEOS GENERADOS CORRESPONDEN A LOS PROFESIONALES

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Durante la semana del 12/08/24 al 15/08/24 se realizaron las siguientes actividades:

1.Mediante comunicado No. CVI-OP-2023-4925-116 del 12 de agosto de 2024, se remito Alcance al oficio CVI-OP-2023-4925-115 del 8 de agosto de 2024, Solicitud de suspensión del Contrato No. 4925 de 2023.
2.Mediante comunicado No. CVI-OP-2023-4925-117 del 12 de agosto de 2024, se remitio el Informe Mensual No.8 de la Consultoria.
3.Mediante comunicado No. CVI-OP-2023-4925-118 del 12 de agosto de 2024, se remitio Acta de costos No. 8 del contrato de referencia y Acta de modificación No. 3. .
4.Mediante comunicado No. CVI-OP-2023-4925-119 del 12 de agosto de 2024, se remitio Solicitud desembolso de recursos del anticipo de Consultoría No. 4, correspondiente al mes de julio de 2024. .
5.Mediante comunicado No. CVI-OP-2023-4925-120 del 12 de agosto de 2024, se remito Soportes desembolso No. 4 del anticipo de la consultoría.
6.Mediante comunicado No. CVI-OP-2023-4925-121 del 12 de agosto de 2024, se remitio el Informe semanal No.33 correspondiente al periodo del 5 de agosto al 11 de agosto de 2024 .
7.Mediante comunicado No. CVI-OP-2023-4925-122 del 15 de agosto de 2024, se remitio Solicitud suspensión del Contrato No. 4925 de 2023. .
8.Se adelantan trabajos de oficina del componente de geotecnia, batimetria y topografia. (Ensayos de laboratorios, elaboracion de planos topograficos y batimetricos e informes)
9.Las actividades de campo del componentes social y ambiental, se encuentra suspendidad por temas de orden publico en la zona.
10.Comite de seguimeimto semanal virtual con Invias, Interventoria y la Consultoria para revisar el avance del proyecto.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Actividades programadas para semana del 19/08/24 al 25/08/24 se realizaron las siguientes actividades:

1. Remision informe semanal No.34 de la consultoria periodo comprendido entre el 12 agosto al 18 de agosto de 2024

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MNJ-IN-15 del Manual de Interventoría


XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Nube de puentos Centro poblado de Puerto Murillo



Mesa de trabajo Consultoria



Batimetria Centro poblado Puerto Murillo

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: SAMUEL FERNANDO HOMEZ LOPEZ

Matricula Profesional No.: 25202-27988 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE CONSULTORÍA
MEPI-MN1-IN-15-FR-4

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE CONSULTORIA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 2/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCO

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE CONSULTORIA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: 01/08/20 al 13/08/24 **PROYECTO:** ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

CONTRATO No. 4925 DE 2023 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4922 DE 2023 **INTERVENTORÍA:** INCONPLAN IN S.A.S

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																													
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO																																		
TOTAL ACTIVO																																		
TOTAL EN REPARACIÓN																																		
TOTAL INACTIVO																																		

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I		

CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA CONSULTORÍA: DURANTE ESTE PERIODO NO SE IMPLEMENTO MAQUINARIA

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: SAMUEL FERNANDO HOMEZ
Director de Consultoria
Matrícula Profesional No.: 25202-27988 CND

Firma
Nombre: FABIO ERNESTO VILLAMIL
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-314708 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE CONSULTORIA
MEPI-MN1-IN-15-FR-6

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE CONSULTORIA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 5/09/2024 (Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCO

CONTRATO DE CONSULTORIA No: 4925 DE 2023 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: AGOSTO DE 2024 **PROYECTO:** ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4922 DE 2023 **INTERVENTOR:** INCONPLAN IN S.A.S

NOMBRE ARL: SURA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMFA CHOCÓ

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes (1 … 31)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
								Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	SAMUEL FERNANDO HOMEZ LOPEZ	93356517	Director de Consultoria	$ 1.218.100,00	X . . . . X X . . . . . X	Brain Ingeniería Vial SAS	$ 1.218.100,00	$ 84.780	V	SANITAS EPS	80003895	$ 48.724	COLPENSIONES	80003895	$ 194.896	$ 48.724	$ -	$ -	
2	YILFER MARTINEZ MORENO	1.076.329.877	Técnicos en ingeniería de la zona	$ 1.208.300,00	X X X X X X X X X X X X X X	Consorcio Vialtek Interventores	$ 1.208.300,00	$ 84.098	V	COMFA CHOCO	80029586	$ 48.332	PORVENIR	80029586	$ 193.328	$ 48.332	$ -	$ -	
3	DANILO RIOS ROA	11.796.685	Técnicos en ingeniería de la zona	$ 1.208.300,00	X X X X X X X X X X X X X X	Consorcio Vialtek Interventores	$ 1.208.300,00	$ 84.098	V	COMFA CHOCO	80029586	$ 48.332	PORVENIR	80029586	$ 193.328	$ 48.332	$ -	$ -	
4	DANIEL CAMILO SANCHEZ AVILA	1.049.632.559	Profesional SIG	$ 2.009.000,00	X . . . . X X . . . . . X	Brain Consultores SAS	$ 2.009.000,00	$ 139.826	V	COMPENSAR EPS	79887786	$ 80.360	COLPENSIONES	79887786	$ 321.440	$ 80.360	$ -	$ -	
5	CRSITIAN JAVIER ALVARADO ARIAS	1.049.636.684	Ingeniero Residente de Estudios y Campo	$ 2.300.500,00	X X X X X X X X X X X X X X	Brain Ingeniería Vial SAS	$ 2.300.500,00	$ 160.115	V	SANITAS EPS	80003895	$ 92.020	PORVENIR	80003895	$ 368.080	$ 92.020	$ -	$ -	
6	MARIA ANGELICA PICON PERALTA	1.002.329.102	Dibujante	$ 984.700,00	X X X X X X X X X X X X X X	Brain Consultores SAS	$ 984.700,00	$ 68.535	I	FAMISANAR EPS	79887786	$ 39.388	PORVENIR	79887786	$ 157.552	$ 39.388	$ -	$ -	
				$ 8.928.900,00															

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha 1/09/2024 a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: FERNANDO PRIETO SANCHEZ
R/L Consorcio Vialtek Interventores
Matrícula Profesional No.: 01113-10656 CPITVC

Firma
Nombre: FABIO ERNESTO VILLAMIL
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-20541

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL
CONTRATO DE CONSULTORÍA
MEPI-MN1-IN-15-FR-8

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE CONSULTORIA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 5/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCO

CONTRATO DE CONSULTORIA No: 4925 DE 2023

CONTRATISTA: CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES

MES INFORME MENSUAL: AGOSTO DE 2024

PROYECTO: ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4922 DE 2023

INTERVENTOR: INCOPLAN IN SAS

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1404823	C-2406-0600-6-0-2406039-02	11	NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL	$ 1.043.524.155,00	$ 214.496.480,70
2023	1404823	C-2406-0600-6-0-2406039-02	10	NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL	$ 700.000.000,00	$ 405.882.352,80
			TOTAL			$ 1.743.524.155,00	$ 620.378.833,50

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 1.743.524.155,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas	Indicar pago según SI	Indicar pago según NO	Observaciones
1		27 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		REGISTRO No. 1404823 DEL 2023-12-20	$ 1.743.524.155,00	$ 1.743.524.155,00				Acta en cero pesos
2		ENERO DE 2024	$ 6.946.400,00	$ 1.319.816,00	$ 8.266.216,00	$ -	$ 8.266.216,00		REGISTRO No. 1404823 DEL 2023-12-20	$ 1.735.257.939,00	$ 1.735.257.939,00				
3		FEBRERO DE 2024	$ 16.775.460,00	$ 3.187.337,00	$ 19.962.797,00	$ -	$ 19.962.797,00		REGISTRO No. 1404823 DEL 2023-12-20	$ 1.715.295.142,00	$ 1.715.295.142,00				
4		MARZO DE 2024	$ 36.552.120,00	$ 6.944.903,00	$ 43.497.023,00	$ -	$ 43.497.023,00		REGISTRO No. 1404823 DEL 2023-12-20	$ 1.671.798.119,00	$ 1.671.798.119,00				
ANTICIPO								$ 732.573.174,50	REGISTRO No. 1404823 DEL 2023-12-20	$ 939.224.944,50	$ 1.671.798.119,00				
5		ABRIL DE 2024	$ 48.307.200,00	$ 9.178.368,00	$ 57.485.568,00	$ 38.645.760,00	$ 18.839.808,00	$ 693.927.414,50	REGISTRO No. 1404823 DEL 2023-12-20	$ 920.385.136,50	$ 1.614.312.551,00				
6		MAYO DE 2024	$ 128.173.100,00	$ 24.352.889,00	$ 152.525.989,00	$ 102.538.480,00	$ 49.987.509,00	$ 591.388.934,50	REGISTRO No. 1404823 DEL 2023-12-20	$ 870.397.627,50	$ 1.461.786.562,00				
7		JUNIO DE 2024	$ 184.716.600,00	$ 35.096.154,00	$ 219.812.754,00	$ 147.773.280,00	$ 72.039.474,00	$ 443.615.654,50	REGISTRO No. 1404823 DEL 2023-12-20	$ 798.358.153,50	$ 1.241.973.808,00				
8		JULIO DE 2024	$ 449.445.230,00	$ 85.394.594,00	$ 534.839.824,00	$ 359.556.184,00	$ 175.283.640,00	$ 84.059.470,50	REGISTRO No. 1404823 DEL 2023-12-20	$ 623.074.513,50	$ 707.133.984,00				
9		AGOSTO DE 2024	$ 97.857.229,00	$ 18.592.874,00	$ 116.450.103,00	$ 84.059.470,50	$ 32.390.632,50	$ -	REGISTRO No. 1404823 DEL 2023-12-20	$ 590.683.881,00	$ 590.683.881,00				
TOTALES			**$ 968.773.339,00**	**$ 184.066.935,00**	**$ 1.152.840.274,00**	**$ 732.573.174,50**	**$ 420.267.099,50**	**$ -**		**$ 590.683.881,00**	**$ 590.683.881,00**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*Estudios y diseños	$ 968.773.339,00	$ 184.066.934,00	**$ 1.152.840.273,00**
*			
*			
VALOR TOTAL	$ 968.773.339,00	$ 184.066.934,00	**$ 1.152.840.273,00**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: FERNANDO PRIETO SANCHEZ
R/L CONSORCIO VIALTKER INTERVENTORES
Matrícula Profesional No.: 01113-10656 CPITVC

Firma
Nombre: FABIO ERNESTO VILLAMIL
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-20541

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO
MEPI-MN1-IN-15-FR-10

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 2/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCO

CONTRATO DE CONSULTORIA No: 4925 DE 2023 **CONSULTOR:** CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ago-24 **PROYECTO:** ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4922 DE 2023 **INTERVENTOR:** INCONPLAN IN S.A.S

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																															
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	12	12	12	24	12	12	12	12	24	24	12	12	12	12	12																	
Lluvias moderadas	12	12	12		12	12	12	12			12	12	12	12	12																	
Lluvias intensas																																
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24																	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: SAMUEL FERNANDO HOMEZ
Director Consultoria
Matrícula Profesional No.: 25202-27988 CND

Firma
Nombre: FABIO ERNESTO VILAMIL
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-314708 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO
MEPI-MN1-IN-15-FR-11

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 2/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCO

CONTRATO DE CONSULTORIA No.: 4925 DE 2023 **CONSULTOR:** CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: AGOSTO DE 2024 **PROYECTO:** ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4922 DE 2023 **INTERVENTOR:** INCONPLAN IN S.A.S

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE CONSULTORIA									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									

OBSERVACIONES:

DURANTE ESTE PERIODO SE ENCUENTRAN EN EJECUCION LOS ENSAYOS DE LABORATORÍO

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma

Nombre: SAMUEL FERNANDO HOMEZ
Director de Consultoria
Matrícula Profesional No.: 25202-27988 CND

Firma

Nombre: FABIO ERNESTO VILLAMIL
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-314708 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS
CONTRATO DE CONSULTORIA
MEPI-MN1-IN-15-FR-12

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5 (Día) 9 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCO

CONTRATO DE OBRA No. 4925 DE 2023 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES

OBJETO DEL CONTRATO:

ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA.

FECHA DE INICIO: 27/12/2023

PLAZO INICIAL: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023.

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: HASTA 30 DE JUNIO DE 2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 1.743.524.155,00

VALOR ACUMULADO: $ 1.743.524.155,00 (Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4922 DE 2023 **INTERVENTOR:** INCOPLAN IN SAS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 174.352.415,50	12	12	2023	30	6	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	50%	$ 732.573.175,00	12	12	2023	30	6	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 348.704.831,00	12	12	2023	31	12	2026
Calidad de Estudios y Diseños	30%	$ 523.057.246,50	31	12	2023	31	12	2028
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ -						

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. M-100217762

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 26/12/2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)								
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora:

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	5 (Día)	9 (Mes)	2024 (Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** 1

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 174.352.415,50	14	8	2024	30	4	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	50%	$ 732.573.175,00	14	8	2024	30	4	2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 348.704.831,00	14	8	2024	30	10	2027
Calidad de Estudios y Diseños	30%	$ 523.057.246,50	30	10	2024	30	10	2029
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ -						

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. M-100217762

Certificado de modificación o anexo No.: 6
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)								
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: FABIO ERNESTO VILLAMIL PAEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-20541

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO
MEPI-MN-IN-2-FR-1

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA				CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-2-FR-1
					VERSIÓN	1
					PÁGINA	1 de 1

FECHA: 02/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE PLANIFICACION DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCO

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. 3
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No. 4925 DE 2023 (Indicar número y año) **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES

OBJETO DEL CONTRATO:

"ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA".

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4922 DE 2023 (Indicar número y año) **INTERVENTOR:** INCOPLAN IN SAS

JUSTIFICACIÓN:

Teniendo en cuenta que el anticipo fue desembolsado en el mes de mayo, se reprograma el plan de inversión del anticipo.

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VR. MES 1 ABRIL	VR. MES 2 MAYO	VR. MES 3 JUNIO	VR. MES 4 JULIO	VR. MES 5 AGOSTO			VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	Costos Directos de Personal	$ 37,207,200.00	$ 37,207,200.00	$ 37,207,200.00	$ 49,591,200.00				$ 161,212,800.00	22.00%
2	Pago de personal, prestaciones sociales, prestación de servicios para la elaboración de volúmen 1: Identificación, diagnóstico y priorización de los sitios críticos		$ 4,500,000.00	$ 18,000,000.00	$ -				$ 22,500,000.00	3.10%
3	Pago de personal, prestaciones sociales, prestación de servicios para la elaboración de volúmen 2: Estudios topográficos			$ 10,000,000.00	$ 5,000,000.00				$ 15,000,000.00	2.00%
4	Pago de personal, prestaciones sociales, prestación de servicios para la elaboración de volúmen 3: Estudio de geología y geotecnia		$ 23,000,000.00	$ 15,000,000.00	$ 15,000,000.00				$ 53,000,000.00	7.20%
5	Pago de personal, prestaciones sociales, prestación de servicios para la elaboración de volúmen 4: Estudio de hidrología e hidráulica		$ 15,000,000.00	$ 22,500,000.00	$ 10,000,000.00				$ 47,500,000.00	6.50%
6	Pago de personal, prestaciones sociales, prestación de servicios para la elaboración de volúmen 5: Estudio de estructuras				$ 23,750,000.00				$ 23,750,000.00	3.20%
7	Pago de personal, prestaciones sociales, prestación de servicios para la elaboración de volúmen 6: Estudio estimación de cantidades de obras, costos y presupuesto				$ 8,750,000.00				$ 8,750,000.00	1.20%
8	Pago de personal, prestaciones sociales, prestación de servicios para la elaboración de volúmen 7: Estudios componente ambiental y social		$ 20,500,000.00	$ 15,500,000.00	$ 7,000,000.00				$ 43,000,000.00	5.90%
9	Pago de personal, prestaciones sociales, prestación de servicios para la elaboración de volúmen 8: Estudio de análisis de riesgos				$ 8,000,000.00				$ 8,000,000.00	1.10%
10	Pago de personal, prestaciones sociales, prestación de servicios para la elaboración de volúmen 9: Estudio de sostenibilidad				$ 7,500,000.00				$ 7,500,000.00	1.00%
11	Pago de personal, prestaciones sociales, prestación de servicios para la elaboración de volúmen 10: Evaluación socioeconómica y financiera				$ 6,250,000.00				$ 6,250,000.00	0.90%
12	Transportes Aéreos Director, Especialistas y otros profesionales (S/Comprobante Pago y Pasabordo)		$ 4,500,000.00	$ 10,500,000.00	$ 3,474,030.00				$ 18,474,030.00	2.50%
13	Otros Transportes (S/comprobantes) (vehículo/día, lanchas (incluye combustible y motorista), avioneta, helicóptero, etc.)	$ 7,000,000.00	$ 25,000,000.00	$ 55,000,000.00	$ 3,500,000.00				$ 90,500,000.00	12.40%
14	Georeferenciación (Incluye par puntos con GPS de precisión milimétrica materializados en campo con mojones en concreto y platina de bronce, estimado pares de punto)				$ 24,000,000.00				$ 24,000,000.00	3.30%
15	Adquisición de Cartografía (Imágenes de satélite y fotos aéreas existentes) S/Comprobante Pago		$ 30,000,000.00	$ -					$ 30,000,000.00	4.10%
16	Topografías, batimatrias y levantamientos Especiales (Ensayos de Topobatrimetrías y Batimetrías (S/comprobante)) (Incluye personal, materiales, viáticos, desplazamiento, transporte, equipos siguiendo estándares vigentes, motorista, lancha, gasolina, batimetrista inspector, auxiliar de batimetría, equipo completo de batimetría (Incluye Ecosonda digital, GPS precisión submétrica tiempo real, software hidrográfico), edición de planos, entre otros)				$ 66,456,344.50				$ 66,456,344.50	9.10%
17	Campamento (incluye alquiler y servicios, en el sitio del proyecto)	$ 1,200,000.00	$ 1,200,000.00	$ 1,200,000.00	$ 1,200,000.00				$ 4,800,000.00	0.70%
18	Perforaciones en Suelos (incluye equipo, material, transportes y personal)				$ 19,630,000.00				$ 19,630,000.00	2.70%
19	Perforaciones en Roca y/o Conglomerado y/o Aluviones y/o Coluviones (incluye equipo, material, transportes y personal)				$ 16,250,000.00				$ 16,250,000.00	2.20%
20	Ensayos de laboratorio para la determinación de características de materiales y/o elementos (S/comprobante) (Incluye toma de muestras, comisión de laboratorio con viáticos y transporte de personal, transporte de muestras, regatas, núcleos, ensayos para diagnóstico y diseño estructural, subrasante, fuentes de materiales, perforaciones, mezclas asfálticas, asfaltos, pavimentos, mezclas de suelo cemento, muros, obras hidráulicas, concretos, vibraciones ambientales, líneas sísmicas, inspección de redes, monitoreo según requerimientos ambientales, software, entre otros)				$ 47,500,000.00				$ 47,500,000.00	6.50%
21	Gestiones Ambientales y Sociales (S/comprobante) (Adquisición de información, compra de documentos, costos de reuniones sociales, pago trámites ambientales, costos de gestiones arqueológicas, muestreos ambientales etc.)	$ -	$ -	$ -	$ 18,500,000.00				$ 18,500,000.00	2.50%
	TOTAL	$ 45,407,200.00	$ 160,907,200.00	$ 184,907,200.00	$ 341,351,574.50	$ -		$ -	$ 732,573,174.50	100%

NOTAS:

1. El Plan de Inversión Inicial del Anticipo se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado como anticipo. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado al Contratista.

2. El anticipo se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del contrato tales como, materiales, maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del anticipo deben estar sustentados por el Contratista y revisados y aprobados por la Interventoría.

3. Sólo se permite hasta el quince por ciento (15%) del valor del anticipo para compra de maquinaria y equipo; en el evento en que se requiera un mayor porcentaje se debe estudiar y conceptuar por parte del Interventor, previa solicitud y justificación del Contratista. La aprobación definitiva del posible mayor porcentaje de anticipo para compra de maquinaria y equipo debe realizarse por medio de Resolución motivada, suscrita por el Director General para el contrato de obra específico.

4. No se podrá invertir porcentaje alguno del anticipo en alquiler de maquinaria.

5. El Contratista deberá programar mes a mes la inversión del anticipo teniendo en cuenta el plazo acordado con la Interventoría para su inversión.

6. Invertida la totalidad del anticipo o terminado el contrato de manera anticipada, el Contratista y el Interventor deben cancelar la cuenta bancaria anulando los cheques sobrantes y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Subdirección Financiera y a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, **el número, año del contrato y el nombre del Contratista**. Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.

Firma:
Nombre: MAURICIO FERNANDO PRIETO SANCHEZ
Representante Legal o su Apoderado
Consultor
Matrícula Profesional No.: 01113-10656 CPITVC

Firma:
Nombre: CESAR ALBERTO ROSADO MANRIQUE
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
Matrícula Profesional No.: -

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

SEGUIMIENTO PROGRAMA DE INVERSIONES
MEPI-MN-IN-6-FR-1

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 1
		FECHA	02/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCO **PROGRAMA DE INVERSIONES** ☑

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 3 (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 4925 DE 2023

OBJETO:

ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

CONSULTOR: CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4922-2023 **INTERVENTOR:** INCOPLAN IN SAS

PLAZO INICIAL: 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 27 DE DICIEMRE 2023 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 1,743,524,155.00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 1,743,524,155.00

PLAZO ACUMULADO: 6 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30 DE SEPTIEMBRE 2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: $

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado $ Valor programado % Ejecutado	1 27-12-2023 AL 31-12-2023	2 1-01-2024 AL 31-01-2024	3 1-02-2024 AL 29-02-2024	4 1-03-2024 AL 31-03-2024	5 01-04-2024 AL 30-04-2024	6 01-05-2024 AL 31-05-2024	7 01-06-2024 AL 30-06-2024	8 01-07-2024 AL 31-07-2024	9 01-08-2024 AL 31-08-2024	10 01-09-2024 AL 30-09-2024	8 Indicar mes y año	9 Indicar mes y año	10 Indicar mes y año N…
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	$144,372,000	9.85%	21.87%	% P	0.00%	0.46%	0.94%	2.32%	2.54%	2.54%	2.91%	3.38%	3.38%	3.38%			
	$144,372,000	9.85%	21.87%	$ P	$0.00	$6,746,400.00	$13,794,720.00	$33,997,200.00	$37,207,200.00	$37,207,200.00	$42,703,200.00	$49,591,200.00	$49,591,200.00	$49,591,200.00			
				$ E	$0.00	$6,746,400.00	$13,794,720.00	$33,997,200.00	$37,207,200.00	$37,207,200.00	$42,703,200.00	$49,591,200.00	$49,591,200.00	$49,591,200.00			
				% E	0.00%	0.46%	0.94%	2.32%	2.54%	2.54%	2.91%	3.38%	3.38%	3.38%			
IDENTIFICACIÓN, DIAGNÓSTICO Y PRIORIZACIÓN DE LOS SITIOS CRÍTICOS	$45,000,000	9.64%	3.07%	% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.31%	1.54%	1.23%	0.00%	0.00%			
	$45,000,000	9.64%	3.07%	$ P	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,500,000.00	$22,500,000.00	$18,000,000.00	$0.00	$0.00			
				$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,500,000.00	$22,500,000.00	$18,000,000.00	$0.00	$0.00			
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.31%	1.54%	1.23%	0.00%	0.00%			
ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS	$30,000,000	6.42%	2.05%	% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.41%	0.00%	1.64%	0.00%			
	$30,000,000	6.42%	2.05%	$ P	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,000,000.00	$0.00	$24,000,000.00	$0.00			
				$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,000,000.00	$0.00	$24,000,000.00	$0.00			
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.41%	0.00%	1.64%	0.00%			
ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOTECNIA	$60,000,000	12.85%	4.10%	% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.20%	0.00%	3.89%	0.00%			
	$60,000,000	12.85%	4.10%	$ P	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000,000.00	$0.00	$57,000,000.00	$0.00			
				$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000,000.00	$0.00	$57,000,000.00	$0.00			
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.20%	0.00%	3.89%	0.00%			
ESTUDIO DE HIDROLOGÍA E HIDRÁULICA	$65,000,000	13.92%	4.44%	% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.44%	0.00%	1.77%	2.22%			
	$65,000,000	13.92%	4.44%	$ P	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,500,000.00	$0.00	$26,000,000.00	$32,500,000.00			
				$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,500,000.00	$0.00	$26,000,000.00	$32,500,000.00			
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.44%	0.00%	1.77%	2.22%			
ESTUDIO DE ESTRUCTURAS.	$95,000,000	20.34%	6.48%	% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.30%	0.00%	5.19%			
	$95,000,000	20.34%	6.48%	$ P	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$19,000,000.00	$0.00	$76,000,000.00			
				$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$19,000,000.00	$0.00	$76,000,000.00			
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.30%	0.00%	5.19%			
ESTUDIO ESTIMACIÓN DE CANTIDADES DE OBRAS, COSTOS Y PRESUPUESTO	$35,000,000	7.49%	2.39%	% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.24%	0.00%	2.15%			
	$35,000,000	7.49%	2.39%	$ P	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,500,000.00	$0.00	$31,500,000.00			
				$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,500,000.00	$0.00	$31,500,000.00			
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.24%	0.00%	2.15%			
ESTUDIOS COMPONENTE AMBIENTAL Y SOCIAL	$50,000,000	10.71%	3.41%	% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.34%	0.00%	0.00%	3.07%			
	$50,000,000	10.71%	3.41%	$ P	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000,000.00	$0.00	$0.00	$45,000,000.00			
				$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000,000.00	$0.00	$0.00	$45,000,000.00			
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.34%	0.00%	0.00%	3.07%			
ESTUDIO DE ANÁLISIS DE RIESGOS	$32,000,000	6.85%	2.18%	% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.22%	0.00%	1.97%			
	$32,000,000	6.85%	2.18%	$ P	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,200,000.00	$0.00	$28,800,000.00			
				$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,200,000.00	$0.00	$28,800,000.00			
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.22%	0.00%	1.97%			
ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD	$30,000,000	6.42%	2.05%	% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.20%	0.00%	1.84%			
	$30,000,000	6.42%	2.05%	$ P	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000,000.00	$0.00	$27,000,000.00			
				$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000,000.00	$0.00	$27,000,000.00			
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.20%	0.00%	1.84%			
EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA Y FINANCIERA	$25,000,000	5.35%	1.71%	% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.17%	0.00%	1.54%			
	$25,000,000	5.35%	1.71%	$ P	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,500,000.00	$0.00	$22,500,000.00			
				$ E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,500,000.00	$0.00	$22,500,000.00			
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.17%	0.00%	1.54%			
INFORME FINAL EJECUTIVO	$0.00	0.00%	0.00%	% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%			
	$0.00	0.00%	0.00%	$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			
				$ E	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%			
OTROS COSTOS DIRECTOS	$853,774,349	58.27%	46.26%	% P	0.00%	0.01%	0.20%	0.17%	0.76%	5.94%	6.62%	21.83%	9.87%	0.85%			
	$853,774,349	58.27%	46.26%	$ P	$0.00	$200,000.00	$2,980,740.00	$2,554,920.00	$11,100,000.00	$87,095,000.00	$96,992,000.00	$319,828,000.00	$144,566,169.00	$12,400,000.00			
				$ E	$0.00	$200,000.00	$2,980,740.00	$2,554,920.00	$11,100,000.00	$87,095,000.00	$96,992,000.00	$319,828,000.00	$144,566,169.00	$12,400,000.00			
				% E	0.00%	0.01%	0.20%	0.17%	0.76%	5.94%	6.62%	21.83%	9.87%	0.85%			
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 1,465,146,349.00**	**100%**	**100.00%**														
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 1,465,146,349.00**	**100%**	**100.00%**														

SUSPENSIÓN No. 1

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	**0.00%**	**0.47%**	**1.14%**	**2.49%**	**3.30%**	**8.79%**	**12.47%**	**28.57%**	**20.55%**	**22.20%**						
	VALOR (Miles de Pesos)	**$0.00**	**$6,946,400.00**	**$16,775,460.00**	**$36,552,120.00**	**$48,307,200.00**	**$128,802,200.00**	**$182,695,200.00**	**$418,619,200.00**	**$301,157,369.00**	**$325,291,200.00**						
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**0.00%**	**0.47%**	**1.62%**	**4.11%**	**7.41%**	**16.20%**	**28.67%**	**57.24%**	**77.80%**	**100.00%**						
	VALOR (Miles de Pesos)	**$0.00**	**$6,946,400.00**	**$23,721,860.00**	**$60,273,980.00**	**$108,581,180.00**	**$237,383,380.00**	**$420,078,580**	**$838,697,780**	**$1,139,855,149**	**$1,465,146,349**						
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	**0.00%**	**0.47%**	**1.14%**	**2.49%**	**3.30%**	**8.79%**	**12.47%**	**28.57%**	**20.55%**	**22.20%**						
	VALOR (Miles de Pesos)	**$0.00**	**$6,946,400.00**	**$16,775,460.00**	**$36,552,120.00**	**$48,307,200.00**	**$128,802,200.00**	**$182,695,200.00**	**$418,619,200.00**	**$301,157,369.00**	**$325,291,200.00**						
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	**0.00%**	**0.47%**	**1.14%**	**2.49%**	**3.30%**	**8.79%**	**12.47%**	**28.57%**	**20.55%**	**22.20%**						
	VALOR (Miles de Pesos)	**$0.00**	**$6,946,400.00**	**$16,775,460.00**	**$36,552,120.00**	**$48,307,200.00**	**$128,802,200.00**	**$182,695,200.00**	**$418,619,200.00**	**$301,157,369.00**	**$325,291,200.00**						

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA - SUBTOTAL COSTOS BÁSICOS	$ 1,465,146,349.00	$ -	%
IVA = 19% *	$ 278,377,806.00	$ -	%
*	$ -	$ -	%
	$ -		
*	$ -	$ -	%
	$ -		
*	$ -	$ -	%
	$ -		
*	$ -	$ -	%
	$ -		
*	$ -	$ -	%
	$ -		
		$ -	%
	$ -		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 1,743,524,155.00**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C=(A'+B')	**$ 1,743,524,155.00**		

NOTAS:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES

TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS	- - - - - -	———

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: MAURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCHEZ
Representante legal o apoderado del Consultor
Matrícula Profesional No.: 01113-10656 CPITVC

Aprueba Firma:
Nombre: CESAR ALBERTO ROSADO MANRIQUE
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.: -

Revisó Firma:
Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Aprueba Firma
Nombre: SIRLEY DABEIBA MERCHAN CARREÑO
Jefe de Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: 01113-10666 CPITVC

Aprueba Firma:
Nombre: JORGE HERNAN HURTADO GARCIA
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 15219-21988 BYC

Revisó Firma:
Nombre: YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA
Director Territorial
Matrícula Profesional No.: 25202-42708


Revisó Firma:
Nombre: RUHAAR GIL PASTRANA MORALES
Gestor Técnico de Proyecto
Matrícula Profesional No.: 05202-316840 ANT

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

CRONOGRAMA

“ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÒN EN EL RIO SAN JUAN,DEPARTAMENTO DE CHOCO Y VALLE DEL CAUCA ”

Id	ITEM	ACTIVIDAD	UNID	CANT	COSTO DIRECTO TOTAL	DURACION (dias)	Comienzo	Fin	SUCESORAS	PREDECESORAS
0		**ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA**		**1**	**$ 1.465.146.349,00**	**200 días**	**mié 27/12/23**	**lun 30/09/24**		
1		**ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA**	**UND**	**1**	**$ 1.465.146.349,00**	**200 días**	**mié 27/12/23**	**lun 30/09/24**		
2	1	IDENTIFICACIÓN, DIAGNÓSTICO Y PRIORIZACIÓN DE LOS SITIOS CRÍTICOS	UND	1	$ 0,00	157 días	mié 27/12/23	mié 31/07/24		
3	1.1	Metodología aprobada por Interventoría	UND	1	$ 13.500.000,00	11 días	mié 14/02/24	mié 28/02/24	5	4
4	1.2	Análisis de la información y antecedentes	UND	1	$ 27.000.000,00	36 días	mié 27/12/23	mar 13/02/24	5;3	
5	1.3	Diagnóstico y priorización de los sitios críticos.	UND	1	$ 40.500.000,00	21 días	mar 5/03/24	mié 3/04/24	;18;22;26;30;34	4;3
6	1.4	Visita tècnica	UND	1	$ 0,00	3 días	mié 26/06/24	lun 1/07/24	;22;26;30;16;1	7
7	1.5	Informe de avance	UND	1	$ 54.000.000,00	4 días	mié 3/04/24	mar 9/04/24	;29;33;37;18;22	5
8	2	ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS	UND	1	$ 0,00	27 días	lun 1/07/24	mié 7/08/24		6
9	2.1	Metodología aprobada por Interventoría	UND	1	$ 18.000.000,00	9 días	lun 1/07/24	vie 12/07/24	10	
10	2.2	Revisión y Aprobación Interventoria	UND	0	$ 0,00	8 días	vie 12/07/24	mié 24/07/24		9
11	2.3	Trabajo de Campo		0	$ 0,00	13 días	vie 12/07/24	mié 31/07/24	12	6
12	2.4	Informe de avance	UND	1	$ 72.000.000,00	5 días	jue 1/08/24	mié 7/08/24		7;11
13	3	ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOTECNIA	UND	1	$ 0,00	27 días	lun 1/07/24	mié 7/08/24		5;6
14	3.1	Metodología aprobada por Interventoría	UND	1	$ 81.900.000,00	10 días	vie 28/06/24	vie 12/07/24	15	
15	3.2	Revisión y Aprobación Interventoria	UND	0	$ 0,00	8 días	vie 12/07/24	mié 24/07/24		14
16	3.3	Trabajo de Campo		0	$ 0,00	13 días	vie 12/07/24	mié 31/07/24	17	6
17	3.4	Informe de avance	UND	1	$ 171.000.000,00	5 días	mié 31/07/24	mié 7/08/24	42	7;16
18	4	ESTUDIO DE HIDROLOGÍA E HIDRÁULICA	UND	1	$ 0,00	43 días	lun 1/07/24	jue 29/08/24		7;5;6
19	4.1	Metodología aprobada por Interventoría	UND	1	$ 175.000.000,00	10 días	vie 28/06/24	vie 12/07/24	20	
20	4.2	Revisión y Aprobación Interventoria		0	$ 0,00	8 días	vie 12/07/24	mié 24/07/24	21	19
21	4.3	Informe de avance	UND	1	$ 20.000.000,00	10,75 días	jue 15/08/24	jue 29/08/24	42	7;20
22	5	ESTUDIO DE ESTRUCTURAS	UND	1	$ 0,00	44 días	lun 1/07/24	vie 30/08/24		7;5;6
23	5.1	Metodología aprobada por Interventoría	UND	1	$ 57.000.000,00	10 días	vie 28/06/24	vie 12/07/24	24	
24	4.2	Revisión y Aprobación Interventoria		0	$ 0,00	8 días	vie 12/07/24	mié 24/07/24	25	23
25	4.3	Informe de avance	UND	1	$ 228.000.000,00	11 días	mié 14/08/24	jue 29/08/24	42	7;24
26	6	ESTUDIOS COMPONENTE AMBIENTAL Y SOCIAL	UND	1	$ 0,00	44 días	lun 1/07/24	vie 30/08/24		7;5;6
27	6.1	Metodología aprobada por Interventoría	UND	1	$ 10.500.000,00	10 días	vie 28/06/24	vie 12/07/24	28	
28	6.2	Revisión y Aprobación Interventoria		0	$ 0,00	5 días	vie 12/07/24	vie 19/07/24	29	27
29	6.3	Informe de avance	UND	1	$ 94.500.000,00	11 días	jue 15/08/24	jue 29/08/24	42	7;28
30	7	ESTUDIO DE ANÁLISIS DE RIESGOS.	UND	1	$ 0,00	44 días	lun 1/07/24	vie 30/08/24		7;5;6
31	7.1	Metodología aprobada por Interventoría	UND	1	$ 15.000.000,00	10 días	vie 28/06/24	vie 12/07/24	32	
32	7.2	Revisión y Aprobación Interventoria		0	$ 0,00	5 días	vie 12/07/24	vie 19/07/24	33	31
33	7.3	Informe de avance	UND	1	$ 135.000.000,00	11 días	jue 15/08/24	jue 29/08/24	42	7;32
34	8	ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD	UND	1	$ 0,00	44 días	vie 28/06/24	jue 29/08/24		7;5
35	8.1	Metodología aprobada por Interventoría	UND	1	$ 9.600.000,00	10 días	lun 1/07/24	vie 12/07/24	36	
36	8.2	Revisión y Aprobación Interventoria		0	$ 0,00	5 días	lun 15/07/24	vie 19/07/24	37	35
37	8.3	Informe de avance	UND	1	$ 86.400.000,00	11 días	mié 14/08/24	jue 29/08/24	42	7;36
38	9	ESTUDIO ESTIMACIÓN DE CANTIDADES DE OBRAS, COSTOS Y PRESUPUESTO	UND	1	$ 0,00	44 días	lun 1/07/24	vie 30/08/24		6
39	9.1	Metodología aprobada por Interventoría	UND	1	$ 9.000.000,00	10 días	lun 1/07/24	lun 15/07/24	40	6
40		Revisión y Aprobación Interventoria	UND	1	$ 0,00	5 días	lun 15/07/24	lun 22/07/24	41	39
41	9.2	Informe de avance	UND	1	$ 8.100.000,00	11 días	mié 14/08/24	jue 29/08/24	42	40
42	10	EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA Y FINANCIERA	UND	1	$ 0,00	8 días	vie 30/08/24	mar 10/09/24	43	;37;33;29;25;21;
43	10.1	Metodología aprobada por Interventoría	UND	1	$ 7.500.000,00	2 días	mié 11/09/24	jue 12/09/24	44	42
44	10.2	Informe de avance	UND	1	$ 67.500.000,00	5 días	vie 13/09/24	jue 19/09/24	45	43
45	11	INFORME FINAL EJECUTIVO	UND	1	$ 64.146.349,00	11 días	vie 13/09/24	lun 30/09/24		44



PROGRAMACION DE OBRA (GANTT

Tarea	Tarea resumida	División	Tarea inactiva	Sólo duración	Sólo fin			
Tarea crítica	Tarea crítica resumida	Tareas externas	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Progreso			
Hito	Hito resumido	Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Resumen manual	Fecha límite			
Resumen	Progreso resumido	Agrupar por síntesis	Tarea manual	Sólo el comienzo	Progreso manual			

CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES
RL.MAURICIO FERNANDO PRIETO SÀNCHEZ

ACTA DE COSTOS No. 1 CONSULTORIA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	19/02/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCO PERIODO MES: 27 AL 31 DE DICIEMBRE 2023

ACTA PARCIAL DE CONSULTORIA No. 1 (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. (Indique el número del acta) VALOR BÁSICO ACTA: $ -

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONSULTOR AL INTERVENTOR	19-feb-24	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	SANTIAGO PÁEZ TALERO		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)	23-feb-24	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	FERNANDO PRIETO SANCHEZ		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	26-feb-24	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	SANTIAGO PÁEZ TALERO		
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	SANTIAGO PÁEZ TALERO		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	FERNANDO PRIETO SANCHEZ		
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	RIJHAAR GIL PASTRANA MORALES		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	FREDY DEVINSON SIERRA LÓPEZ		

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE CONSULTORIA No.: 4925 DE 2023

OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

CONSULTOR: CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES **NIT.** 901.778.797-9

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, ING. FREDY DEVINSON SIERRA LÓPEZ (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES

VALOR TOTAL A PAGAR: $ - (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: CERO PESOS

CORRESPONDIENTE AL ACTA: 1 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) **DEL PERIODO** 27 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2023 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: JORGE HERNAN HURTADO GARCIA	Nombre: YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA	Nombre: RIJHAAR GIL PASTRANA MORALES	Nombre: FREDY DEVINSON SIERRA LÓPEZ
Matricula profesional No.:	Matricula profesional No.:	Matricula profesional No.:	Matrícula Profesional No.:
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR TERRITORIAL	GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	ORDENADOR DEL PAGO
Fecha firma:	Fecha firma:	Fecha firma:	Fecha de Firma:
(Suscribe según su competencia)	(Suscribe según su competencia)	(Suscribe según su competencia)	

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	19/02/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCO **ACTA No.** 1 **ACTA FINAL** – **VALOR BÁSICO ACTA:** $ - **PERIODO:** 27 AL 31 DE DICIEMBRE 2023

CONTRATO DE CONSULTORÍA No.: 4925 DE 2023

OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

CONSULTOR: CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JORGE HERNAN HURTADO GARCIA

INTERVENTORIA: INCOPLAN IN SAS CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 4922 DE 2023

PLAZO INICIAL: 0.13 MESES (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 6.13 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 27/12/2023 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/06/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 1.743.524.155,00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 1.743.524.155,00

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. ____ de fecha _____		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		GRUPO 1 - COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
		PERSONAL DIRECTIVO, PROFESIONAL Y DE APOYO												
1	1	Director de Consultoría	$ 9.370.000,00		1,50	$ 14.055.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
2	1	Ingeniero Residente de Estudios y Campo	$ 5.350.000,00		3,00	$ 16.050.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
3	2	Técnicos en ingeniería de la zona	$ 2.810.000,00		3,00	$ 16.860.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
4	1	Profesional SIG	$ 5.740.000,00		1,50	$ 8.610.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
5	1	Dibujante	$ 2.290.000,00		2,00	$ 4.580.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 60.155.000,00						$ -		$ -
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,4						2,4		2,4
												$ -		$ -
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				**$ 144.372.000,00**								

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. ____ de fecha _____		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	INFORME Y/O ENTREGABLE	Peso porcentual del Informe y/o Entregable sobre valor total de los informes y/o entregables	% de pago Sobre el valor del Informe y/o Entregable	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		GRUPO 2 - COSTOS POR VOLUMENES TECNICOS ENTREGABLES												
	1	**IDENTIFICACIÓN, DIAGNÓSTICO Y PRIORIZACIÓN DE LOS SITIOS CRÍTICOS**			100,00%	**$ 45.000.000,00**								
		Metodología aprobada por Interventoría			10,00%	$ 4.500.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
6		Análisis de la información y antecedentes	I	**9,64%**	20,00%	$ 9.000.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
		Diagnóstico y priorización de los sitios críticos.			30,00%	$ 13.500.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
		Entrega del informe final aprobado por Interventoría			40,00%	$ 18.000.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
	1	**ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS**			100,00%	**$ 30.000.000,00**								
7		Metodología aprobada por Interventoría	II	**6,42%**	20,00%	$ 6.000.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
		Entrega del informe final aprobado por Interventoría			80,00%	$ 24.000.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
	1	**ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOTECNIA**			100,00%	**$ 60.000.000,00**								
8		Metodología aprobada por Interventoría	III	**12,85%**	5,00%	$ 3.000.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
		Entrega del informe final aprobado por Interventoría			95,00%	$ 57.000.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
	1	**ESTUDIO DE HIDROLOGÍA E HIDRÁULICA**			100,00%	**$ 65.000.000,00**								
		Metodología aprobada por Interventoría			10,00%	$ 6.500.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
9		Estudio Hidrológico aprobado	IV	**13,92%**	20,00%	$ 13.000.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
		Estudio Hidráulico aprobado			20,00%	$ 13.000.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
		Entrega del informe final aprobado por Interventoría			50,00%	$ 32.500.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
	1	**ESTUDIO DE ESTRUCTURAS.**			100,00%	**$ 95.000.000,00**								
10		Metodología aprobada por Interventoría	V	**20,34%**	20,00%	$ 19.000.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
		Entrega del informe final aprobado por Interventoría			80,00%	$ 76.000.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	19/02/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCO **ACTA No.** 1 **ACTA FINAL** _ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ - **PERIODO:** 27 AL 31 DE DICIEMBRE 2023

CONTRATO DE CONSULTORÍA No.: 4925 DE 2023

OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

CONSULTOR: CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JORGE HERNAN HURTADO GARCIA

INTERVENTORIA: INCOPLAN IN SAS CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 4922 DE 2023

PLAZO INICIAL: 0.13 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 27/12/2023 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 1.743.524.155,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 1.743.524.155,00

PLAZO ACUMULADO: 6.13 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/06/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. ____ de fecha _____		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
	1	**ESTUDIO ESTIMACIÓN DE CANTIDADES DE OBRAS, COSTOS Y PRESUPUESTO.**			100,00%	**$ 35.000.000,00**								
11		Metodología aprobada por Interventoría	VI	7,49%	10,00%	$ 3.500.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
		Entrega del informe final aprobado por Interventoría			90,00%	$ 31.500.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
	1	**ESTUDIOS COMPONENTE AMBIENTAL Y SOCIAL.**			100,00%	**$ 50.000.000,00**								
12		Metodología aprobada por Interventoría	VII	10,71%	10,00%	$ 5.000.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
		Entrega del informe final aprobado por Interventoría			90,00%	$ 45.000.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
	1	**ESTUDIO DE ANÁLISIS DE RIESGOS.**			100,00%	**$ 32.000.000,00**								
13		Metodología aprobada por Interventoría	VIII	6,85%	10,00%	$ 3.200.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
		Entrega del informe final aprobado por Interventoría			90,00%	$ 28.800.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
	1	**ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD**			100,00%	**$ 30.000.000,00**								
14		Metodología aprobada por Interventoría	IX	6,42%	10,00%	$ 3.000.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
		Entrega del informe final aprobado por Interventoría			90,00%	$ 27.000.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
	1	**EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA Y FINANCIERA**			100,00%	**$ 25.000.000,00**								
15		Metodología aprobada por Interventoría	X	5,35%	10,00%	$ 2.500.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
		Entrega del informe final aprobado por Interventoría			90,00%	$ 22.500.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
	1	**INFORME FINAL EJECUTIVO**			100,00%	**$ -**								
16		Entrega del informe final aprobado por Interventoría	XI	0,00%	100,00%	$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
		TOTAL COSTOS DE VOLUMENES Y/O PRODUCTOS = (B)				**$ 467.000.000,00**						**$ -**		**$ -**
		GRUPO 3 - OTROS COSTOS DIRECTOS												
No. de ORDEN	CANT.	**CONCEPTO**	**UNIDAD**	**($)**	**UTILIZACIÓN**	**PARCIAL ($)**								
17	1	Viáticos Director, Especialistas y otros Profesionales (Incluye hospedaje, alimentación y desplazamientos)	Día	$ 200.000,00	90,00	$ 18.000.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
18	1	Transportes Aéreos Director, Especialistas y otros profesionales (S/Comprobante Pago y Pasabordo)	Tiquete ida y vuelta	$ 699.000,00	25,00	$ 17.475.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
19	1	Otros Transportes (S/comprobantes) (vehículos, lanchas (incluye cumbustible y motorista), caballos, mulas, etc.)	Global	$ 50.000.000,00	1,00	$ 50.000.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
20	1	Georeferenciación (Incluye par puntos con GPS de precisión milimétrica materializados en campo con mojones en concreto y platina de bronce, estimado pares de punto)	Global	$ 10.000.000,00	1,00	$ 10.000.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
21	1	Adquisición de Cartografia (Imágenes de satelite y fotos aéreas existentes) S/Comprobante Pago	Global	$ 7.000.000,00	1,00	$ 7.000.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCO **ACTA No.** 1 **ACTA FINAL** _ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ - **PERIODO:** 27 AL 31 DE DICIEMBRE 2023

CONTRATO DE CONSULTORÍA No.: 4925 DE 2023

OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

CONSULTOR: CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JORGE HERNAN HURTADO GARCIA

INTERVENTORIA: INCOPLAN IN SAS CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 4922 DE 2023

PLAZO INICIAL: 0.13 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 27/12/2023 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 1.743.524.155,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 1.743.524.155,00

PLAZO ACUMULADO: 6.13 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/06/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. ___ de fecha _____		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
22	1	Levantamientos Especiales (Ensayos de Topobatrimetrías y Batimetrías (S/comprobante)) (Incluye personal, materiales, viáticos, desplazamiento, transporte, equipos siguiendo estándares vigentes, motorista, lancha, gasolina, batimetrista inspector, auxiliar de batimetría, equipo completo de batimetría (Incluye Ecosonda digital, GPS precisión submétrica tiempo real, software hidrográfico), edición de planos, entre otros)	Global	$ 60.000.000,00	1,00	$ 60.000.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
23	1	Edición de Informes (Semanales, mensuales, presentaciones y/o ejecutivo, incluye archivos magnéticos)	Unidad	$ 200.000,00	6,00	$ 1.200.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
24	1	Campamento (incluye alquiler y servicios, en el sitio del proyecto)	Mes	$ 1.200.000,00	3,00	$ 3.600.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
25	1	Apiques (Incluye equipo, material, transporte, personal y reparación a condición inicial de estructura)	Unidad	$ 150.000,00	30,00	$ 4.500.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
26	1	Perforaciones en Suelos (incluye equipo, material, transportes y personal)	Ml	$ 260.000,00	300,00	$ 78.000.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
27	1	Perforaciones en Roca y/o Conglomerado y/o Aluviones y/o Coluviones (incluye equipo, material, transportes y personal)	Ml	$ 500.000,00	250,00	$ 125.000.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
28	1	Ensayos de Laboratorio y/o Diagnóstico y/o Redes (S/comprobante) (Incluye toma de muestras, Otros Transportes (Vehículo/día, Lanchas, avioneta, helicóptero, etc)(S/comprobante de pago, Pasabordo y/o hasta el valor estimado por la entidad), comisión de laboratorio con viáticos y transporte de personal, transporte de muestras, regatas, núcleos, ensayos para diagnóstico y diseño estructural , subrasante, fuentes de materiales, perforaciones, mezclas asfaltica, asfaltos, pavimentos, mezlas de suelo cemento, muros, obras hidraulicas, concretos, vibraciones ambientales, lineas sismicas, inspección de redes, monitoreo según requerimientos ambientales, software, entre otros)	Global	$ 250.000.000,00	1,00	$ 250.000.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
29	1	Gestiones Ambientales y Sociales (S/comprobante) (Adquisición de información, compra de documentos, costos de reuniones sociales, pago trámites ambientales, costos de gestiones arqueológicas, muestreos ambientales etc.)	Global	$ 50.000.000,00	1,00	$ 50.000.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
30	1	Estudios adicionales y/o complementarios (s/comprobante)	Global	$ 168.999.349,00	1,00	$ 168.999.349,00					0,00	$ -	0,00	$ -

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	19/02/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCO **ACTA No.** 1 **ACTA FINAL** – **VALOR BÁSICO ACTA:** $ - **PERIODO:** 27 AL 31 DE DICIEMBRE 2023

CONTRATO DE CONSULTORÍA No.: 4925 DE 2023

OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

CONSULTOR: CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JORGE HERNAN HURTADO GARCIA

INTERVENTORIA: INCOPLAN IN SAS CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 4922 DE 2023

PLAZO INICIAL: 0,13 MESES (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 6,13 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 27/12/2023 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/06/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 1.743.524.155,00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 1.743.524.155,00

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. ___ de fecha ___		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
31	1	Edición de Informes Finales de todos los volúmenes, (S/comprobante) (Incluye impresión, ploteo de planchas original en papel de seguridad, una copia en papel bond y cuatro copias en archivos magnéticos)	Global	$ 10.000.000,00	1,00	$ 10.000.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
		Ajuste por Acta de modificación												
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO = (C)				**$ 853.774.349,00**				$ -				$ -
	*	**SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) + (C)= (D)**				**$ 1.465.146.349,00**						**$ -**		**$ -**
	*	**IVA = 19% * (D) = (E)**				$ 278.377.806,00						$ -		$ -
	*	**COSTO TOTAL = (D) + (E)**				**$ 1.743.524.155,00**						**$ -**		**$ -**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

Valor Anticipo Otorgado	Valor	%
Valor Amortizado Presenta Acta	$ -	
Valor Amortizado Acumulado	$ -	
Valor Saldo por Amortizar	$ -	

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ -

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ -

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
*GRUPO 1 - COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	$ -	$ -	$ -
*GRUPO 2 - COSTOS POR VOLUMENES TECNICOS ENTREGABLES	$ -	$ -	$ -
*GRUPO 3 - OTROS COSTOS DIRECTOS	$ -	$ -	$ -
*			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$ -	$ -	$ -

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ - (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: CERO PESOS

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse
2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma:
Nombre: FERNANDO PRIETO SANCHEZ
Representante Legal o su Apoderado
Consultoría
Matrícula Profesional No.: 1113-10656 CPITV

Firma:
Nombre: SANTIAGO PÁEZ TALERO
Representante Legal Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-40972 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°: 4925 DE 2023

	%	**TIPO PAGO:**		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO		ACTA DE OBRA			
PAGO ANTICIPADO		ACTA DE CONSULTORIA	X	1	27 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
		ACTA DE AJUSTE			
DESEMBOLSO		PRESTACION DE SERVICIOS			
		OTRO			
		CUAL?			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	1404823	RUBRO No.	C-2406-0600-6-0-2406039-02	RECURSO No.	11	VALOR AFECTADO	$ -
No. COMPROMISO	1404823	RUBRO No.	C-2406-0600-6-0-2406039-02	RECURSO No.	10	VALOR AFECTADO	$ -
						TOTAL	$ -

Gestora Técnica de Proyecto
Ing. RIJHAAR GIL PASTRANA MORALES

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL**	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato N° **4925 DE 2023** Contratista **CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES**

Objeto del Contrato

ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

Acta No.: 1 Valor basico **$ -** Período **27 al 31 de Diciembre de 2023**

Valor Incluido Iva **$ -**

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1		RIO SAN JUAN (CHOCO-VALLE CAUCA)		$ -		**$ -**
2						
3						
		TOTALES		**$ -**		**$ -**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	CHOCO	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1	ISTMINA	$ -	$ -
	MUNICIPIO 2	MEDIO SAN JUAN (ANDAGOYA)	$ -	$ -
	MUNICIPIO 3	SANTA GENOVEVA DE DOCORDO	$ -	$ -
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		**$ -**	**$ -**

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1		$ -	$ -
	MUNICIPIO 2		$ -	$ -
	TOTAL DEPARTAMENTO 2		**$ -**	**$ -**

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1		$ -	$ -
	TOTAL DEPARTAMENTO 3		**$ -**	**$ -**

NIT	DEPARTAMENTO 4		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1		$ -	$ -
	TOTAL DEPARTAMENTO 4		**$ -**	**$ -**

NIT	DEPARTAMENTO 5		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1		$ -	$ -
	TOTAL DEPARTAMENTO 5		**$ -**	**$ -**

NIT	DEPARTAMENTO 6		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1		$ -	$ -
	TOTAL DEPARTAMENTO 6		**$ -**	**$ -**
		TOTAL	**$ -**	**$ -**

MAURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCHEZ
R/P Legal Consorcio Vialtek Interventores
Matrícula No. 01113-10656 CPITVC

SANTIAGO PAEZ TALERO
Representante Legal
Interventoría
Matrícula No. 25202-40972 CND

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE CONSULTORIA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 19/02/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCO

CONTRATO DE CONSULTORIA No: 4925 DE 2023

CONTRATISTA: CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES

MES INFORME MENSUAL: dic-23

PROYECTO: ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4922 DE 2023

INTERVENTOR: INCOPLAN IN SAS

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1404823	C-2406-0600-6-0-2406039-02	11	NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL	$ 1.043.524.155,00	$ 1.043.524.155,00
2023	1404823	C-2406-0600-6-0-2406039-02	10	NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL	$ 700.000.000,00	$ 700.000.000,00
				TOTAL		$ 1.743.524.155,00	$ 1.743.524.155,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 1.743.524.155,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas	Indicar pago según SI	Indicar pago según NO	Observaciones
1		27/01/23 AL 31/12/23	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		REGISTRO No. 1404823 DEL 2023-12-20	$ 1.743.524.155,00	$ 1.743.524.155,00				
TOTALES															

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*Estudios y diseños	$ -	$ -	**$ -**
*			
*			
VALOR TOTAL	$ -	$ -	**$ -**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: FERNANDO PRIETO SANCHEZ
R/L CONSORCIO VIALTKER INTERVENTORES
Matrícula Profesional No.: 01113-10656 CPITVC

Firma
Nombre: FABIO ERNESTO VILLAMIL
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-20541

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA **PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE CONSULTORIA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 19/02/2024 (Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCO

CONTRATO DE CONSULTORIA No: 4925 DE 2023 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 27/12/2023 AL 31/12/2023 **PROYECTO:** ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4922 DE 2023 **INTERVENTOR:** INCONPLAN IN S.A.S

NOMBRE ARL: SURA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:**

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Dias del Mes																													Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Indicador Base de Cotización	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1																																												
2																																												
3																																												
4																																												
5																																												
6																																												
7																																												
8																																												
9																																												
10																																												
N																																												

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha *ene-24* a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: FERNANDO PRIETO SANCHEZ
R/L Consorcio Vialtek Interventores
Matrícula Profesional No.: 01113-10656 CP/TVC

Firma
Nombre: FABIO ERNESTO VILLAMIL
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-20541

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

El Suscrito Representante Legal de:

CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES
NIT. 901.778.797-9

CERTIFICA QUE:

1. En mi calidad de Representante Legal del **CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES**, he efectuado los procedimientos de revisión con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos Laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), de acuerdo con lo establecido en la ley 789 del 27 de Diciembre de 2002, durante el mes de Diciembre de 2023.

2. Que el **CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES,** no se encuentra en mora por los aportes al sistema de pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje referente al pago de sus empleados causados por el mes de diciembre de 2023, y a los sistemas de salud por el mes de diciembre de 2023, esta obligación se ha cumplido durante el último mes a la certificación de este periodo.

3. Que el **CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES,** ha realizado los pagos de salarios a corte del mes de DICIEMBRE de 2023.

La presente certificación se expide a los diecinueve (19) días del mes de febrero de 2024, para ser presentada al INSTITUTO NACIONAL DE VÌAS (INVIAS) y no podrá ser utilizada para ningún otro propósito.

MAURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCHEZ
Representante Legal
CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHagiraldo	ALVARO GIRALDO MALDONADO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema:	2023-12-20-2:24 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 159523 de fecha 2023-09-07. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	1404823	**Fecha Registro:**	2023-12-20	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:** 0,00
Valor Inicial:	1.743.524.155,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00		**Valor Actual:**	1.743.524.155,00	**Saldo x Obligar:** 1.743.524.155,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901778797	**Razón Social:**	CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	510845951	**Banco:**	BANCO DE OCCIDENTE	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Registro Previo

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	51975533	**Nombre:**	RUBY AMPARO MALAVER MONTAÑA	**Cargo:**	SUBDIRECTOR PROCESOS SELECCIÓN CONTRACTUALES

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	4925/2023	**Tipo:**	CONTRATO DE CONSULTORIA	**Fecha:**	2023-12-20

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
25-21 GRUPO GERENCIA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS	C-2406-0600-6-0-2406039-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN E INVERSIÓN - ADECUACIÓN MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED FLUVIAL. NACIONAL	Nación	11	CSF	2023-12-20	1.043.553.905,00	-29.750,00		
					Total:	1.043.553.905,00	-29.750,00	1.043.524.155,00	1.043.524.155,00

25-21 GRUPO GERENCIA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS	C-2406-0600-6-0-2406039-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN E INVERSIÓN - ADECUACIÓN MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED FLUVIAL. NACIONAL	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
					2023-12-20	699.970.250,00	29.750,00		
					Total:	699.970.250,00	29.750,00	700.000.000,00	700.000.000,00

Objeto:	SPI CON 4925/2023 RAD:2023I-VBOG-039528 P:31-12-2023 ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA.

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		**POSICION DEL CATALOGO DE PAC**		**FECHA**	**VALOR A PAGAR**	**SALDO POR OBLIGAR**	**LINEA DE PAGO**
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-12-31	1.743.524.155,00	1.743.524.155,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 02 Actualización

4. Número de formulario 14974784429

(415)7707212489984(8020) 000001497478442 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 7 8 7 9 7	9	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cundinamarca 2 5	Cajicá 1 2 6

41. Dirección principal
CL 25 # 8 E 161

42. Correo electrónico administracion@brainingenieria.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 7 6 5 7 4 7 0 3	3 1 3 4 0 8 4 3 9 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 2 3 1 0 2 0							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	4	8	5	2	5	5																	

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 01 - 23 / 15 : 40: 39

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre PRIETO SANCHEZ MAURICIO FERNANDO

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14960528681

(415)7707212489984(8020) 000001496052868 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 7 7 9 2 0 2	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
BRAIN INGENIERIA VIAL SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cundinamarca 2 5	Cajicá 1 2 6

41. Dirección principal
CR 5 9 26 S TO 2 CS 209

42. Correo electrónico administracion@brainingenieria.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 7 6 5 7 4 7 0 3	6 0 1 8 6 6 1 7 1 8

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 1 4 1 0 0 3	7 7 1 0	2 0 1 4 1 0 0 3	4 2 1 0	7 1 2 0			

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5														

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código																				

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 11 - 01 / 15 : 09: 38

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre PRIETO SANCHEZ MAURICIO FERNANDO

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14844666361

(415)7707212489984(8020) 000001484466636 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 0 3 2 4 8 6	5	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
INPROTEKTO LIMITADA

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 81 11 68 OF 510

42. Correo electrónico inprokektolimitada@yahoo.es

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 1 8 0 7 8 3	6 1 8 0 8 6 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	1 9 8 8 0 5 0 5	7 1 2 0	2 0 1 2 1 1 2 3	6 8 1 0	4 1 1 1			1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	8	9	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5												

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 08 - 05 / 12 : 33: 32

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

BANCO DE OCCIDENTE

CERTIFICA QUE

CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES *identificado con el* ***NIT 901.778.797-9*** *se encuentra vinculado con nuestro Banco a través de la Cuenta de Ahorro No.***510-84595-1** *denominada:* **"CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES"** *con fecha de apertura: 11 de Diciembre de 2023 a la fecha se encuentra vigente.*

Expedimos esta certificación hoy 11 de Diciembre de 2023, a solicitud directa del cliente.

Cordialmente,

Banco de Occidente

Darin Jhuliana Quelal Fernandez
Mesa de soporte de negocios BE

Vicepresidencia de Servicio al cliente
Escríbeme por Teams dquelal
Email:dquelal@bancodeoccidente.com.co
www.bancodeoccidente.com.co

¡Siguenos! @Bco_Occidente /BcoOccidente

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764063534269

(415)7707212489984(8020) 001876406353426 9

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 7 7 8 7 9 7	9				

11. Razón social
CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

Cód. 3 2

24. Dirección
CL 25 # 8 E 161

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Cundinamarca	Cajicá

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

AUTORIZADO

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

DIAN
2024-01-10 / 12:59:57 PM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

Firma del funcionario autorizado

1001. Apellidos y nombres PRIETO SANCHEZ MAURICIO FERNANDO
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identiflcación 1049625075 1004. DV 4
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

997. Fecha formalización 2024-01-10 12:59:57

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764063534269

(415)7707212489984(8020) 001876406353426 9

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 7 7 8 7 9 7	9				

11. Razón social

CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES CL 25 # 8 E 161	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	VJ	1	100	12	AUTORIZACIÓN	1
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

ACTA DE COSTOS No. 2 CONSULTORIA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	19/02/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCO PERIODO MES: 1 AL 31 DE ENERO 2024

ACTA PARCIAL DE CONSULTORIA No. (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. (Indique el número del acta) VALOR BÁSICO ACTA: $ 6.946.400,00

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONSULTOR AL INTERVENTOR	19-feb-24	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	SANTIAGO PÁEZ TALERO		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)	23-feb-24	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	FERNANDO PRIETO SANCHEZ		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	26-feb-24	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	SANTIAGO PÁEZ TALERO		
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	SANTIAGO PÁEZ TALERO		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	FERNANDO PRIETO SANCHEZ		
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	RUHAAR GIL PASTRANA MORALES		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	FREDY DEVINSON SIERRA LÓPEZ		

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE CONSULTORIA No.: 4925 DE 2023

OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

CONSULTOR: CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES **NIT.** 901.778.797-9

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, ING. FREDY DEVINSON SIERRA LÓPEZ (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 8.266.216,00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: OCHO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DIECISÉIS PESOS

CORRESPONDIENTE AL ACTA: 2 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) **DEL PERIODO** 1 AL 31 DE ENERO 2024 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma
Nombre: JORGE HERNAN HURTADO GARCIA
Matrícula profesional No.:
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA
Matrícula profesional No.:
DIRECTOR TERRITORIAL
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: RUHAAR GIL PASTRANA MORALES
Matrícula profesional No.:
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: FREDY DEVINSON SIERRA LÓPEZ
Matrícula Profesional No.:
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ACTA DE COSTOS	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	19/02/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCO **ACTA No.** 2 **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 6.946.400,00 **PERIODO:** 1 AL 31 DE ENERO 2024

CONTRATO DE CONSULTORÍA No.: 4925 DE 2023

OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

CONSULTOR: CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JORGE HERNAN HURTADO GARCIA

INTERVENTORIA: INCOPLAN IN SAS CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 4922 DE 2023

PLAZO INICIAL: 0,13 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 6,13 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 27/12/2023 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/06/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 1.743.524.155,00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 1.743.524.155,00

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. ____ de fecha _____		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		GRUPO 1 - COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
		PERSONAL DIRECTIVO, PROFESIONAL Y DE APOYO												
1	1	Director de Consultoría	$ 9.370.000,00		1,50	$ 14.055.000,00					0,30	$ 2.811.000,00	0,30	$ 2.811.000,00
2	1	Ingeniero Residente de Estudios y Campo	$ 5.350.000,00		3,00	$ 16.050.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
3	2	Técnicos en ingeniería de la zona	$ 2.810.000,00		3,00	$ 16.860.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
4	1	Profesional SIG	$ 5.740.000,00		1,50	$ 8.610.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
5	1	Dibujante	$ 2.290.000,00		2,00	$ 4.580.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 60.155.000,00						$ 2.811.000,00		$ 2.811.000,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,4						2,4		2,4
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				**$ 144.372.000,00**						**$ 6.746.400,00**		$ 6.746.400,00

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. ____ de fecha _____		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	INFORME Y/O ENTREGABLE	Peso porcentual del Informe y/o Entregable sobre valor total de los informes y/o entregables	% de pago Sobre el valor del Informe y/o Entregable	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		GRUPO 2 - COSTOS POR VOLUMENES TECNICOS ENTREGABLES												
6	1	**IDENTIFICACIÓN, DIAGNÓSTICO Y PRIORIZACIÓN DE LOS SITIOS CRÍTICOS**	I	**9,64%**	100,00%	**$ 45.000.000,00**								
		Metodología aprobada por Interventoría			10,00%	$ 4.500.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
		Análisis de la información y antecedentes			20,00%	$ 9.000.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
		Diagnóstico y priorización de los sitios críticos.			30,00%	$ 13.500.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
		Entrega del informe final aprobado por Interventoría			40,00%	$ 18.000.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
7	1	**ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS**	II	**6,42%**	100,00%	**$ 30.000.000,00**								
		Metodología aprobada por Interventoría			20,00%	$ 6.000.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
		Entrega del informe final aprobado por Interventoría			80,00%	$ 24.000.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
8	1	**ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOTECNIA**	III	**12,85%**	100,00%	**$ 60.000.000,00**								
		Metodología aprobada por Interventoría			5,00%	$ 3.000.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
		Entrega del informe final aprobado por Interventoría			95,00%	$ 57.000.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
9	1	**ESTUDIO DE HIDROLOGÍA E HIDRÁULICA**	IV	**13,92%**	100,00%	**$ 65.000.000,00**								
		Metodología aprobada por Interventoría			10,00%	$ 6.500.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
		Estudio Hidrológico aprobado			20,00%	$ 13.000.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
		Estudio Hidráulico aprobado			20,00%	$ 13.000.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
		Entrega del informe final aprobado por Interventoría			50,00%	$ 32.500.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
10	1	**ESTUDIO DE ESTRUCTURAS.**	V	**20,34%**	100,00%	**$ 95.000.000,00**								
		Metodología aprobada por Interventoría			20,00%	$ 19.000.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
		Entrega del informe final aprobado por Interventoría			80,00%	$ 76.000.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	19/02/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCO **ACTA No.** 2 **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 6.946.400,00 **PERIODO:** 1 AL 31 DE ENERO 2024

CONTRATO DE CONSULTORÍA No.: 4925 DE 2023

OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

CONSULTOR: CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JORGE HERNAN HURTADO GARCIA

INTERVENTORIA: INCOPLAN IN SAS CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 4922 DE 2023

PLAZO INICIAL: 0,13 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 27/12/2023 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 1.743.524.155,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 1.743.524.155,00

PLAZO ACUMULADO: 6,13 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/06/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. ____ de fecha _____		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
	1	**ESTUDIO ESTIMACIÓN DE CANTIDADES DE OBRAS, COSTOS Y PRESUPUESTO.**			100,00%	**$ 35.000.000,00**								
11		Metodología aprobada por Interventoría	VI	7,49%	10,00%	$ 3.500.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
		Entrega del informe final aprobado por Interventoría			90,00%	$ 31.500.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
	1	**ESTUDIOS COMPONENTE AMBIENTAL Y SOCIAL.**			100,00%	**$ 50.000.000,00**								
12		Metodología aprobada por Interventoría	VII	10,71%	10,00%	$ 5.000.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
		Entrega del informe final aprobado por Interventoría			90,00%	$ 45.000.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
	1	**ESTUDIO DE ANÁLISIS DE RIESGOS.**			100,00%	**$ 32.000.000,00**								
13		Metodología aprobada por Interventoría	VIII	6,85%	10,00%	$ 3.200.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
		Entrega del informe final aprobado por Interventoría			90,00%	$ 28.800.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
	1	**ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD**			100,00%	**$ 30.000.000,00**								
14		Metodología aprobada por Interventoría	IX	6,42%	10,00%	$ 3.000.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
		Entrega del informe final aprobado por Interventoría			90,00%	$ 27.000.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
	1	**EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA Y FINANCIERA**			100,00%	**$ 25.000.000,00**								
15		Metodología aprobada por Interventoría	X	5,35%	10,00%	$ 2.500.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
		Entrega del informe final aprobado por Interventoría			90,00%	$ 22.500.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
16	1	**INFORME FINAL EJECUTIVO**	XI	0,00%	100,00%	**$ -**								
		Entrega del informe final aprobado por Interventoría			100,00%	$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
		TOTAL COSTOS DE VOLUMENES Y/O PRODUCTOS = (B)				**$ 467.000.000,00**						**$ -**		**$ -**
		GRUPO 3 - OTROS COSTOS DIRECTOS												
No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	UNIDAD	($)	UTILIZACIÓN	PARCIAL ($)								
17	1	Viáticos Director, Especialistas y otros Profesionales (Incluye hospedaje, alimentación y desplazamientos)	Día	$ 200.000,00	90,00	$ 18.000.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
18	1	Transportes Aéreos Director, Especialistas y otros profesionales (S/Comprobante Pago y Pasabordo)	Tiquete ida y vuelta	$ 699.000,00	25,00	$ 17.475.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
19	1	Otros Transportes (S/comprobantes) (vehículos, lanchas (incluye cumbustible y motorista), caballos, mulas, etc.)	Global	$ 50.000.000,00	1,00	$ 50.000.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
20	1	Georeferenciación (Incluye par puntos con GPS de precisión milimétrica materializados en campo con mojones en concreto y platina de bronce, estimado pares de punto)	Global	$ 10.000.000,00	1,00	$ 10.000.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
21	1	Adquisición de Cartografía (Imágenes de satelite y fotos aéreas existentes) S/Comprobante Pago	Global	$ 7.000.000,00	1,00	$ 7.000.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCO **ACTA No.** 2 **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 6.946.400,00 **PERIODO:** 1 AL 31 DE ENERO 2024

CONTRATO DE CONSULTORÍA No.: 4925 DE 2023

OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

CONSULTOR: CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JORGE HERNAN HURTADO GARCIA

INTERVENTORIA: INCOPLAN IN SAS CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 4922 DE 2023

PLAZO INICIAL: 0,13 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 6,13 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 27/12/2023 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/06/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 1.743.524.155,00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 1.743.524.155,00

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. ____ de fecha _____		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		ANIDA 1 - COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
22	1	Levantamientos Especiales (Ensayos de Topobatrimetrías y Batimetrías (S/comprobante)) (Incluye personal, materiales, viáticos, desplazamiento, transporte, equipos siguiendo estándares vigentes, motorista, lancha, gasolina, batimetrista inspector, auxiliar de batimetría, equipo completo de batimetría (Incluye Ecosonda digital, GPS precisión submétrica tiempo real, software hidrográfico), edición de planos, entre otros)	Global	$ 60.000.000,00	1,00	$ 60.000.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
23	1	Edición de Informes (Semanales, mensuales, presentaciones y/o ejecutivo, incluye archivos magnéticos)	Unidad	$ 200.000,00	6,00	$ 1.200.000,00					1,00	$ 200.000,00	1,00	$ 200.000,00
24	1	Campamento (incluye alquiler y servicios, en el sitio del proyecto)	Mes	$ 1.200.000,00	3,00	$ 3.600.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
25	1	Apiques (Incluye equipo, material, transporte, personal y reparación a condición inicial de estructura)	Unidad	$ 150.000,00	30,00	$ 4.500.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
26	1	Perforaciones en Suelos (incluye equipo, material, transportes y personal)	Ml	$ 260.000,00	300,00	$ 78.000.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
27	1	Perforaciones en Roca y/o Conglomerado y/o Aluviones y/o Coluviones (incluye equipo, material, transportes y personal)	Ml	$ 500.000,00	250,00	$ 125.000.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
28	1	Ensayos de Laboratorio y/o Diagnóstico y/o Redes (S/comprobante) (Incluye toma de muestras, Otros Transportes (Vehículo/día, Lanchas, avioneta, helicóptero, etc)(S/comprobante de pago, Pasabordo y/o hasta el valor estimado por la entidad), comisión de laboratorio con viáticos y transporte de personal, transporte de muestras, regatas, núcleos, ensayos para diagnóstico y diseño estructural , subrasante, fuentes de materiales, perforaciones, mezclas asfaltica, asfaltos, pavimentos, mezlas de suelo cemento, muros, obras hidraulicas, concretos, vibraciones ambientales, lineas sismicas, inspección de redes, monitoreo según requerimientos ambientales, software, entre otros)	Global	$ 250.000.000,00	1,00	$ 250.000.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
29	1	Gestiones Ambientales y Sociales (S/comprobante) (Adquisición de información, compra de documentos, costos de reuniones sociales, pago trámites ambientales, costos de gestiones arqueológicas, muestreos ambientales etc.)	Global	$ 50.000.000,00	1,00	$ 50.000.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
30	1	Estudios adicionales y/o complementarios (s/comprobante)	Global	$ 168.999.349,00	1,00	$ 168.999.349,00					0,00	$ -	0,00	$ -

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	19/02/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCO **ACTA No.** 2 **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 6.946.400,00 **PERIODO:** 1 AL 31 DE ENERO 2024

CONTRATO DE CONSULTORÍA No.: 4925 DE 2023

OBJETO:
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

CONSULTOR: CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JORGE HERNAN HURTADO GARCIA

INTERVENTORIA: INCOPLAN IN SAS CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 4922 DE 2023

PLAZO INICIAL: 0,13 MESES (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: 6,13 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 27/12/2023 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/06/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 1.743.524.155,00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 1.743.524.155,00

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. ____ de fecha		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		GRUPO 1 - COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
31	1	Edición de Informes Finales de todos los volúmenes, (S/comprobante) (Incluye impresión, ploteo de planchas original en papel de seguridad, una copia en papel bond y cuatro copias en archivos magnéticos)	Global	$ 10.000.000,00	1,00	$ 10.000.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
		Ajuste por Acta de modificación												
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO = (C)				**$ 853.774.349,00**						$ 200.000,00		$ 200.000,00
	*	**SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) + (C)= (D)**				**$ 1.465.146.349,00**						**$ 6.946.400,00**		**$ 6.946.400,00**
	*	**IVA = 19% * (D) = (E)**				$ 278.377.806,00						$ 1.319.816,00		$ 1.319.816,00
	*	**COSTO TOTAL = (D) + (E)**				**$ 1.743.524.155,00**						**$ 8.266.216,00**		**$ 8.266.216,00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

Valor Anticipo Otorgado	Valor	%
Valor Amortizado Presenta Acta	$ -	
Valor Amortizado Acumulado	$ -	
Valor Saldo por Amortizar	$ -	

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ -
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ -

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
*GRUPO 1 - COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	$ 6.746.400,00	$ 1.281.816,00	$ 8.028.216,00
*GRUPO 2 - COSTOS POR VOLUMENES TECNICOS ENTREGABLES	$ -	$ -	$ -
*GRUPO 3 - OTROS COSTOS DIRECTOS	$ 200.000,00	$ 38.000,00	$ 238.000,00
*			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$ 6.946.400,00	$ 1.319.816,00	$ 8.266.216,00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: 8.266.216,00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: OCHO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DIECISÉIS PESOS

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse
2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma:
Nombre: FERNANDO PRIETO SANCHEZ
Representante Legal o su Apoderado
Consultoría
Matrícula Profesional No.: 1113-10656 CPITV

Firma:
Nombre: SANTIAGO PÁEZ TALERO
Representante Legal Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-40972 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°: 4925 DE 2023

	%	**TIPO PAGO:**		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO		ACTA DE OBRA			
PAGO ANTICIPADO		ACTA DE CONSULTORIA	X	2	1 AL 31 DE ENERO DE 2024
		ACTA DE AJUSTE			
DESEMBOLSO		PRESTACION DE SERVICIOS			
		OTRO			
		CUAL?			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	1404823	RUBRO No.	C-2406-0600-6-0-2406039-02	RECURSO No.	11	VALOR AFECTADO	$ 8.266.216,00
No. COMPROMISO	1404823	RUBRO No.	C-2406-0600-6-0-2406039-02	RECURSO No.	10	VALOR AFECTADO	$ -
						TOTAL	$ 8.266.216,00

Gestora Técnica de Proyecto
Ing. RIJHAAR GIL PASTRANA MORALES

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL**	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato N° **4925 DE 2023** Contratista **CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES**

Objeto del Contrato

ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

Acta No.: 2 Valor basico **$ 6.946.400,00** Período **1 al 31 de Enero de 2024**

Valor Incluido Iva **$ 8.266.216,00**

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1		RIO SAN JUAN (CHOCO-VALLE CAUCA)		$ 8.266.216,00		**$ 8.266.216,00**
2						
3						
		TOTALES		**$ 8.266.216,00**		**$ 8.266.216,00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	CHOCO	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1	ISTMINA	$ 1.499.777,59	$ 1.260.317,30
	MUNICIPIO 2	MEDIO SAN JUAN (ANDAGOYA)	$ 2.999.555,17	$ 2.520.634,60
	MUNICIPIO 3	SANTA GENOVEVA DE DOCORDO	$ 3.766.883,24	$ 3.165.448,10
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		**$ 8.266.216,00**	**$ 6.946.400,00**

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1		$ -	$ -
	MUNICIPIO 2		$ -	$ -
	TOTAL DEPARTAMENTO 2		**$ -**	**$ -**

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1		$ -	$ -
	TOTAL DEPARTAMENTO 3		**$ -**	**$ -**

NIT	DEPARTAMENTO 4		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1		$ -	$ -
	TOTAL DEPARTAMENTO 4		**$ -**	**$ -**

NIT	DEPARTAMENTO 5		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1		$ -	$ -
	TOTAL DEPARTAMENTO 5		**$ -**	**$ -**

NIT	DEPARTAMENTO 6		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1		$ -	$ -
	TOTAL DEPARTAMENTO 6		**$ -**	**$ -**
		TOTAL	**$ 8.266.216,00**	**$ 6.946.400,00**

MAURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCHEZ
R/P Legal Consorcio Vialtek Interventores
Matrícula No. 01113-10656 CPITVC

SANTIAGO PAEZ TALERO
Representante Legal
Interventoría
Matrícula No. 25202-40972 CND

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE CONSULTORIA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 19/02/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCO

CONTRATO DE CONSULTORIA No: 4925 DE 2023 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES

MES INFORME MENSUAL: ene-24 **PROYECTO:** ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4922 DE 2023 **INTERVENTOR:** INCOPLAN IN SAS

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1404823	C-2406-0600-6-0-2406039-02	11	NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL	$ 1.043.524.155,00	$ 1.043.524.155,00
2023	1404823	C-2406-0600-6-0-2406039-02	10	NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL	$ 700.000.000,00	$ 700.000.000,00
			TOTAL			$ 1.743.524.155,00	$ 1.743.524.155,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 1.743.524.155,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas	Indicar pago según SI	Indicar pago según NO	Observaciones
1		27/01/23 AL 31/12/23	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		REGISTRO No. 1404823 DEL 2023-12-20	$ 1.743.524.155,00	$ 1.743.524.155,00				
2		1/01/24 AL 31/01/24	$ 6.946.400,00	$ 1.319.816,00	$ 8.266.216,00	$ -	$ 8.266.216,00		REGISTRO No. 1404823 DEL 2023-12-21	$ 1.735.257.939,00	$ 1.735.257.939,00				
TOTALES			**$ 6.946.400**	**$ 1.319.816**	**$ 8.266.216**	**$ -**	**$ 8.266.216**			**$ 1.735.257.939**	**$ 1.735.257.939**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BASICO	IVA	TOTAL
*Estudios y diseños	$ 6.946.400,00	$ 1.319.816,00	**$ 8.266.216,00**
*			
*			
VALOR TOTAL	$ 6.946.400,00	$ 1.319.816,00	**$ 8.266.216,00**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: FERNANDO PRIETO SANCHEZ
R/L CONSORCIO VIALTKER INTERVENTORES
Matrícula Profesional No.: 01113-10656 CPITVC

Firma
Nombre: FABIO ERNESTO VILLAMIL
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-20541

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE CONSULTORIA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 19/02/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCO

CONTRATO DE CONSULTORIA No: 4925 DE 2023 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 1/01/2024 AL 31/01/2024 **PROYECTO:** ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4922 DE 2023 **INTERVENTOR:** INCONPLAN IN S.A.S

NOMBRE ARL: SURA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:**

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																													Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	SAMUEL FERNANDO HOMEZ LOPEZ	93356517	Director de Consultoría	$ 2.811.000,00	X					X	X					X	X	X					X	X							X	X				Consorcio Vialtek Interventores	$ 2.811.000,00	$ 195.646	V	SANITAS EPS	75844715	$ 112.440	COLPENSIONES	76590219	$ 449.760	$ 112.440	$ -	$ -	
2																																											
3																																											
4																																											
5																																											
6																																											
7																																											
8																																											
9																																											
10																																											
N																																											

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha feb-24 a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: FERNANDO PRIETO SANCHEZ
R/L Consorcio Vialtek Interventores
Matrícula Profesional No.: 01113-10656 CPITVC

Firma
Nombre: FABIO ERNESTO VILLAMIL
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-20541

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

El Suscrito Representante Legal de:

CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES
NIT. 901.778.797-9

CERTIFICA QUE:

1. En mi calidad de Representante Legal del **CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES**, he efectuado los procedimientos de revisión con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos Laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), de acuerdo con lo establecido en la ley 789 del 27 de Diciembre de 2002, durante el mes de Enero de 2024.

2. Que el **CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES,** no se encuentra en mora por los aportes al sistema de pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje referente al pago de sus empleados causados por el mes de enero de 2023, y a los sistemas de salud por el mes de febrero de 2024, esta obligación se ha cumplido durante el último mes a la certificación de este periodo.

3. Que el **CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES,** ha realizado los pagos de salarios a corte del mes de ENERO de 2023.

La presente certificación se expide a los diecinueve (19) días del mes de febrero de 2024, para ser presentada al INSTITUTO NACIONAL DE VÌAS (INVIAS) y no podrá ser utilizada para ningún otro propósito.

MAURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCHEZ
Representante Legal
CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHagiraldo	ALVARO GIRALDO MALDONADO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema:	2023-12-20-2:24 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 159523 de fecha 2023-09-07. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	1404823	**Fecha Registro:**	2023-12-20	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:** 0,00
Valor Inicial:	1.743.524.155,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00		**Valor Actual:**	1.743.524.155,00	**Saldo x Obligar:** 1.743.524.155,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901778797	**Razón Social:**	CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	510845951	**Banco:**	BANCO DE OCCIDENTE	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Registro Previo

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	51975533	**Nombre:**	RUBY AMPARO MALAVER MONTAÑA	**Cargo:**	SUBDIRECTOR PROCESOS SELECCIÓN CONTRACTUALES

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	4925/2023	**Tipo:**	CONTRATO DE CONSULTORIA	**Fecha:**	2023-12-20

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
25-21 GRUPO GERENCIA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS	C-2406-0600-6-0-2406039-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN E INVERSIÓN - ADECUACIÓN MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED FLUVIAL. NACIONAL	Nación	11	CSF	2023-12-20	1.043.553.905,00	-29.750,00		
					Total:	1.043.553.905,00	-29.750,00	1.043.524.155,00	1.043.524.155,00

25-21 GRUPO GERENCIA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS	C-2406-0600-6-0-2406039-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN E INVERSIÓN - ADECUACIÓN MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED FLUVIAL. NACIONAL	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
					2023-12-20	699.970.250,00	29.750,00		
					Total:	699.970.250,00	29.750,00	700.000.000,00	700.000.000,00

Objeto:	SPI CON 4925/2023 RAD:2023I-VBOG-039528 P:31-12-2023 ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA.

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		**POSICION DEL CATALOGO DE PAC**		**FECHA**	**VALOR A PAGAR**	**SALDO POR OBLIGAR**	**LINEA DE PAGO**
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-12-31	1.743.524.155,00	1.743.524.155,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 02 Actualización

4. Número de formulario 14974784429

(415)7707212489984(8020) 000001497478442 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 7 8 7 9 7	9	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cundinamarca 2 5	Cajicá 1 2 6

41. Dirección principal
CL 25 # 8 E 161

42. Correo electrónico administracion@brainingenieria.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 7 6 5 7 4 7 0 3	3 1 3 4 0 8 4 3 9 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 2 3 1 0 2 0							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	4	8	5	2	5	5																	

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 01 - 23 / 15 : 40: 39

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre PRIETO SANCHEZ MAURICIO FERNANDO

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14960528681

(415)7707212489984(8020) 000001496052868 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 7 7 9 2 0 2	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
BRAIN INGENIERIA VIAL SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cundinamarca 2 5	Cajicá 1 2 6

41. Dirección principal
CR 5 9 26 S TO 2 CS 209

42. Correo electrónico administracion@brainingenieria.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 7 6 5 7 4 7 0 3	6 0 1 8 6 6 1 7 1 8

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 1 4 1 0 0 3	7 7 1 0	2 0 1 4 1 0 0 3	4 2 1 0	7 1 2 0			

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5														

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código																				

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 11 - 01 / 15 : 09: 38

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre PRIETO SANCHEZ MAURICIO FERNANDO

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14844666361

(415)7707212489984(8020) 000001484466636 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 0 3 2 4 8 6	5	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
INPROTEKTO LIMITADA

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 81 11 68 OF 510

42. Correo electrónico inprokektolimitada@yahoo.es

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 1 8 0 7 8 3	6 1 8 0 8 6 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	1 9 8 8 0 5 0 5	7 1 2 0	2 0 1 2 1 1 2 3	6 8 1 0	4 1 1 1			1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	8	9	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5												

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 08 - 05 / 12 : 33: 32

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

BANCO DE OCCIDENTE

CERTIFICA QUE

CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES *identificado con el* ***NIT 901.778.797-9*** *se encuentra vinculado con nuestro Banco a través de la Cuenta de Ahorro No.***510-84595-1** *denominada:* **"CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES"** *con fecha de apertura: 11 de Diciembre de 2023 a la fecha se encuentra vigente.*

Expedimos esta certificación hoy 11 de Diciembre de 2023, a solicitud directa del cliente.

Cordialmente,

Banco de Occidente

Darin Jhuliana Quelal Fernandez
Mesa de soporte de negocios BE

Vicepresidencia de Servicio al cliente
Escríbeme por Teams dquelal
Email:dquelal@bancodeoccidente.com.co
www.bancodeoccidente.com.co

¡Siguenos! @Bco_Occidente /BcoOccidente

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764063534269

(415)7707212489984(8020) 001876406353426 9

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 7 7 8 7 9 7	9				

11. Razón social
CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

Cód. 3 2

24. Dirección
CL 25 # 8 E 161

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Cundinamarca	Cajicá

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

AUTORIZADO

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

DIAN
2024-01-10 / 12:59:57 PM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

Firma del funcionario autorizado

1001. Apellidos y nombres PRIETO SANCHEZ MAURICIO FERNANDO
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identiflcación 1049625075 1004. DV 4
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

997. Fecha formalización 2024-01-10 12:59:57

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764063534269

(415)7707212489984(8020) 001876406353426 9

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 7 7 8 7 9 7	9				

11. Razón social

CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES CL 25 # 8 E 161	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	VJ	1	100	12	AUTORIZACIÓN	1
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

ACTA DE COSTOS No. 3 CONSULTORIA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	05/03/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCO PERIODO MES: 1 AL 29 DE FEBRERO 2024

ACTA PARCIAL DE CONSULTORIA No. 3 (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. (Indique el número del acta) VALOR BÁSICO ACTA: $ 16.775.460,00

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONSULTOR AL INTERVENTOR	7/03/2024	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	SANTIAGO PÁEZ TALERO		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	FERNANDO PRIETO SANCHEZ		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	SANTIAGO PÁEZ TALERO		
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	SANTIAGO PÁEZ TALERO		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	FERNANDO PRIETO SANCHEZ		
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	RIJHAAR GIL PASTRANA MORALES		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	SIRLEY DABEIBA MERCHAN		

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE CONSULTORIA No.: 4925 DE 2023

OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

CONSULTOR: CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES **NIT.** 901.778.797-9

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR LA, ING. SIRLEY DABEIBA MERCHÁN CARREÑO (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 19.962.797,00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA: 3 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) **DEL PERIODO** 1 AL 29 DE FEBRERO 2024 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma
Nombre: JORGE HERNAN HURTADO GARCIA
Matricula profesional No.:
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA
Matricula profesional No.:
DIRECTOR TERRITORIAL
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: RIJHAAR GIL PASTRANA MORALES
Matricula profesional No.:
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: ING. SIRLEY DABEIBA MERCHAN CARRENO
Matrícula Profesional No.:
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA
ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 05/03/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCO **ACTA No.** 3 **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 16.775.460,00 **PERIODO:** 1 AL 29 DE FEBRERO 2024

CONTRATO DE CONSULTORÍA No.: 4925 DE 2023

OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

CONSULTOR: CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JORGE HERNAN HURTADO GARCIA

INTERVENTORIA: INCOPLAN IN SAS CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 4922 DE 2023

PLAZO INICIAL: 0.13 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 27/12/2023 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 1.743.524.155,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 1.743.524.155,00

PLAZO ACUMULADO: 6.13 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/06/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. ____ de fecha _____		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		GRUPO 1 - COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
		PERSONAL DIRECTIVO, PROFESIONAL Y DE APOYO												
1	1	Director de Consultoría	$ 9.370.000,00		1,50	$ 14.055.000,00					0,30	$ 2.811.000,00	0,60	$ 5.622.000,00
2	1	Ingeniero Residente de Estudios y Campo	$ 5.350.000,00		3,00	$ 16.050.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
3	2	Técnicos en ingeniería de la zona	$ 2.810.000,00		3,00	$ 16.860.000,00					0,40	$ 2.248.000,00	0,40	$ 2.248.000,00
4	1	Profesional SIG	$ 5.740.000,00		1,50	$ 8.610.000,00					0,12	$ 688.800,00	0,12	$ 688.800,00
5	1	Dibujante	$ 2.290.000,00		2,00	$ 4.580.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 60.155.000,00						$ 5.747.800,00		$ 8.558.800,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,4						2,40		2,40
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				**$ 144.372.000,00**						$ 13.794.720,00		$ 20.541.120,00

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. ____ de fecha _____		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	INFORME Y/O ENTREGABLE	Peso porcentual del Informe y/o Entregable sobre valor total de los informes y/o entregables	% de pago Sobre el valor del Informe y/o Entregable	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		GRUPO 2 - COSTOS POR VOLUMENES TECNICOS ENTREGABLES												
6	1	**IDENTIFICACIÓN, DIAGNÓSTICO Y PRIORIZACIÓN DE LOS SITIOS CRÍTICOS**	I	9,64%	100,00%	**$ 45.000.000,00**								
		Metodología aprobada por Interventoría			10,00%	$ 4.500.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
		Análisis de la información y antecedentes			20,00%	$ 9.000.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
		Diagnóstico y priorización de los sitios críticos.			30,00%	$ 13.500.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
		Entrega del informe final aprobado por Interventoría			40,00%	$ 18.000.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
7	1	**ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS**	II	6,42%	100,00%	**$ 30.000.000,00**								
		Metodología aprobada por Interventoría			20,00%	$ 6.000.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
		Entrega del informe final aprobado por Interventoría			80,00%	$ 24.000.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
8	1	**ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOTECNIA**	III	12,85%	100,00%	**$ 60.000.000,00**								
		Metodología aprobada por Interventoría			5,00%	$ 3.000.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
		Entrega del informe final aprobado por Interventoría			95,00%	$ 57.000.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
9	1	**ESTUDIO DE HIDROLOGÍA E HIDRÁULICA**	IV	13,92%	100,00%	**$ 65.000.000,00**								
		Metodología aprobada por Interventoría			10,00%	$ 6.500.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
		Estudio Hidrológico aprobado			20,00%	$ 13.000.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
		Estudio Hidráulico aprobado			20,00%	$ 13.000.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
		Entrega del informe final aprobado por Interventoría			50,00%	$ 32.500.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
10	1	**ESTUDIO DE ESTRUCTURAS.**	V	20,34%	100,00%	**$ 95.000.000,00**								
		Metodología aprobada por Interventoría			20,00%	$ 19.000.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
		Entrega del informe final aprobado por Interventoría			80,00%	$ 76.000.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ACTA DE COSTOS	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 05/03/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCO **ACTA No.** 3 **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 16.775.460,00 **PERIODO:** 1 AL 29 DE FEBRERO 2024

CONTRATO DE CONSULTORÍA No.: 4925 DE 2023

OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

CONSULTOR: CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JORGE HERNAN HURTADO GARCIA

INTERVENTORIA: INCOPLAN IN SAS CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 4922 DE 2023

PLAZO INICIAL: 0.13 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 27/12/2023 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 1.743.524.155,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 1.743.524.155,00

PLAZO ACUMULADO: 6.13 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/06/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. ____ de fecha		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
	1	**ESTUDIO ESTIMACIÓN DE CANTIDADES DE OBRAS, COSTOS Y PRESUPUESTO.**			100,00%	**$ 35.000.000,00**								
11		Metodología aprobada por Interventoría	**VI**	**7,49%**	10,00%	$ 3.500.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
		Entrega del informe final aprobado por Interventoría			90,00%	$ 31.500.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
	1	**ESTUDIOS COMPONENTE AMBIENTAL Y SOCIAL.**			100,00%	**$ 50.000.000,00**								
12		Metodología aprobada por Interventoría	**VII**	**10,71%**	10,00%	$ 5.000.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
		Entrega del informe final aprobado por Interventoría			90,00%	$ 45.000.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
	1	**ESTUDIO DE ANÁLISIS DE RIESGOS.**			100,00%	**$ 32.000.000,00**								
13		Metodología aprobada por Interventoría	**VIII**	**6,85%**	10,00%	$ 3.200.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
		Entrega del informe final aprobado por Interventoría			90,00%	$ 28.800.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
	1	**ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD**			100,00%	**$ 30.000.000,00**								
14		Metodología aprobada por Interventoría	**IX**	**6,42%**	10,00%	$ 3.000.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
		Entrega del informe final aprobado por Interventoría			90,00%	$ 27.000.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
	1	**EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA Y FINANCIERA**			100,00%	**$ 25.000.000,00**								
15		Metodología aprobada por Interventoría	**X**	**5,35%**	10,00%	$ 2.500.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
		Entrega del informe final aprobado por Interventoría			90,00%	$ 22.500.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
16	1	**INFORME FINAL EJECUTIVO**	**XI**	**0,00%**	100,00%	**$ -**								
		Entrega del informe final aprobado por Interventoría			100,00%	$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
		TOTAL COSTOS DE VOLUMENES Y/O PRODUCTOS = (B)				**$ 467.000.000,00**						**$ -**		**$ -**
		GRUPO 3 - OTROS COSTOS DIRECTOS												
No. de ORDEN	CANT.	**CONCEPTO**	**UNIDAD**	**($)**	**UTILIZACIÓN**	**PARCIAL ($)**								
17	1	Viáticos Director, Especialistas y otros Profesionales (Incluye hospedaje, alimentación y desplazamientos)	Día	$ 200.000,00	90,00	$ 18.000.000,00					2,00	$ 400.000,00	2,00	$ 400.000,00
18	1	Transportes Aéreos Director, Especialistas y otros profesionales (S/Comprobante Pago y Pasabordo)	Tiquete ida y vuelta	$ 699.000,00	25,00	$ 17.475.000,00					1,26	$ 880.740,00	1,26	$ 880.740,00
19	1	Otros Transportes (S/comprobantes) (vehículos, lanchas (incluye cumbustible y motorista), caballos, mulas, etc.)	Global	$ 50.000.000,00	1,00	$ 50.000.000,00					0,03	$ 1.500.000,00	0,03	$ 1.500.000,00
20	1	Georeferenciación (Incluye par puntos con GPS de precisión milimétrica materializados en campo con mojones en concreto y platina de bronce, estimado pares de punto)	Global	$ 10.000.000,00	1,00	$ 10.000.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
21	1	Adquisición de Cartografía (Imágenes de satelite y fotos aéreas existentes) S/Comprobante Pago	Global	$ 7.000.000,00	1,00	$ 7.000.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 05/03/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCO **ACTA No.** 3 **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 16.775.460,00 **PERIODO:** 1 AL 29 DE FEBRERO 2024

CONTRATO DE CONSULTORÍA No.: 4925 DE 2023

OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

CONSULTOR: CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JORGE HERNAN HURTADO GARCIA

INTERVENTORIA: INCOPLAN IN SAS CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 4922 DE 2023

PLAZO INICIAL: 0,13 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 27/12/2023 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 1.743.524.155,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 1.743.524.155,00

PLAZO ACUMULADO: 6,13 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/06/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. ____ de fecha		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
22	1	Levantamientos Especiales (Ensayos de Topobatrimetrias y Batimetrias (S/comprobante)) (Incluye personal, materiales, viáticos, desplazamiento, transporte, equipos siguiendo estándares vigentes, motorista, lancha, gasolina, batimetrista inspector, auxiliar de batimetria, equipo completo de batimetria (Incluye Ecosonda digital, GPS precisión submétrica tiempo real, software hidrográfico), edición de planos, entre otros)	Global	$ 60.000.000,00	1,00	$ 60.000.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
23	1	Edición de Informes (Semanales, mensuales, presentaciones y/o ejecutivo, incluye archivos magnéticos)	Unidad	$ 200.000,00	6,00	$ 1.200.000,00					1,00	$ 200.000,00	2,00	$ 400.000,00
24	1	Campamento (incluye alquiler y servicios, en el sitio del proyecto)	Mes	$ 1.200.000,00	3,00	$ 3.600.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
25	1	Apiques (Incluye equipo, material, transporte, personal y reparación a condición inicial de estructura)	Unidad	$ 150.000,00	30,00	$ 4.500.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
26	1	Perforaciones en Suelos (incluye equipo, material, transportes y personal)	Ml	$ 260.000,00	300,00	$ 78.000.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
27	1	Perforaciones en Roca y/o Conglomerado y/o Aluviones y/o Coluviones (incluye equipo, material, transportes y personal)	Ml	$ 500.000,00	250,00	$ 125.000.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
28	1	Ensayos de Laboratorio y/o Diagnóstico y/o Redes (S/comprobante) (Incluye toma de muestras, Otros Transportes (Vehiculo/día, Lanchas, avioneta, helicóptero, etc)(S/comprobante de pago, Pasabordo y/o hasta el valor estimado por la entidad), comisión de laboratorio con viáticos y transporte de personal, transporte de muestras, regatas, núcleos, ensayos para diagnóstico y diseño estructural , subrasante, fuentes de materiales, perforaciones, mezclas asfaltica, asfaltos, pavimentos, mezlas de suelo cemento, muros, obras hidraulicas, concretos, vibraciones ambientales, lineas sismicas, inspección de redes, monitoreo según requerimientos ambientales, software, entre otros)	Global	$ 250.000.000,00	1,00	$ 250.000.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
29	1	Gestiones Ambientales y Sociales (S/comprobante) (Adquisición de información, compra de documentos, costos de reuniones sociales, pago trámites ambientales, costos de gestiones arqueológicas, muestreos ambientales etc.)	Global	$ 50.000.000,00	1,00	$ 50.000.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
30	1	Estudios adicionales y/o complementarios (s/comprobante)	Global	$ 168.999.349,00	1,00	$ 168.999.349,00					0,00	$ -	0,00	$ -

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 05/03/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCO **ACTA No.** 3 **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 16.775.460,00 **PERIODO:** 1 AL 29 DE FEBRERO 2024

CONTRATO DE CONSULTORÍA No.: 4925 DE 2023

OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

CONSULTOR: CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JORGE HERNAN HURTADO GARCIA

INTERVENTORIA: INCOPLAN IN SAS CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 4922 DE 2023

PLAZO INICIAL: 0.13 MESES (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 6.13 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 27/12/2023 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/06/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 1.743.524.155,00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 1.743.524.155,00

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. ___ de fecha		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
31	1	Edición de Informes Finales de todos los volúmenes, (Sicomprobante) (Incluye impresión, ploteo de planchas original en papel de seguridad, una copia en papel bond y cuatro copias en archivos magnéticos)	Global	$ 10.000.000,00	1,00	$ 10.000.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
		Ajuste por Acta de modificación												
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO = (C)				**$ 853.774.349,00**						$ 2.980.740,00		$ 3.180.740,00
	*	**SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) + (C)= (D)**				**$ 1.465.146.349,00**						**$ 16.775.460,00**		**$ 23.721.860,00**
	*	**IVA = 19% * (D) = (E)**				$ 278.377.806,00						$ 3.187.337,00		$ 4.507.153,00
	*	**COSTO TOTAL = (D) + (E)**				**$ 1.743.524.155,00**						**$ 19.962.797,00**		**$ 28.229.013,00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

Valor Anticipo Otorgado		
Valor Amortizado Presenta Acta		
Valor Amortizado Acumulado		
Valor Saldo por Amortizar		

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
*GRUPO 1 - COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	$ 13.794.720,00	$ 2.620.996,00	$ 16.415.716,00
*GRUPO 2 - COSTOS POR VOLUMENES TECNICOS ENTREGABLES	$ -	$ -	$ -
*GRUPO 3 - OTROS COSTOS DIRECTOS	$ 2.980.740,00	$ 566.341,00	$ 3.547.081,00
*			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$ 16.775.460,00	$ 3.187.337,00	$ 19.962.797,00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 19.962.797,00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de
2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma:
Nombre: FERNANDO PRIETO SANCHEZ
Representante Legal o su Apoderado
Consultoría
Matrícula Profesional No.: 1113-10656 CPITV

Firma:
Nombre: SANTIAGO PÁEZ TALERO
Representante Legal Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-40972 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

CONTRATO N°: 4925 DE 2023

	%	**TIPO PAGO:**		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO		ACTA DE OBRA			
PAGO ANTICIPADO		ACTA DE CONSULTORIA	X	3	1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024
DESEMBOLSO		ACTA DE AJUSTE			
		PRESTACION DE SERVICIOS			
		OTRO			
		CUAL?			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	1404823	RUBRO No.	C-2406-0600-6-0-2406039-02	RECURSO No.	11	VALOR AFECTADO	$ 19.962.797,00
No. COMPROMISO	1404823	RUBRO No.	C-2406-0600-6-0-2406039-02	RECURSO No.	10	VALOR AFECTADO	$ -
						TOTAL	$ 19.962.797,00

Gestor Técnico de Proyecto
g. RIJHAAR GIL PASTRANA MORALE

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL**	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato N° **4925 DE 2023** Contratista **CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES**

Objeto del Contrato

ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

Acta No.: 3 Valor basico **$ 16.775.460,00** Período **1 al 29 de febrero de 2024**

Valor Incluido Iva **$ 19.962.797,00**

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1		RIO SAN JUAN (CHOCO-VALLE CAUCA)		$ 19.962.797,00		**$ 19.962.797,00**
2						
3						
		TOTALES		**$ 19.962.797,00**		**$ 19.962.797,00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	CHOCO	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
891.680.067-2	MUNICIPIO 1	ISTMINA	$ 3.621.942,07	$ 3.043.648,86
818001206-2	MUNICIPIO 2	MEDIO SAN JUAN (ANDAGOYA)	$ 7.243.884,14	$ 6.087.297,72
818000002-2	MUNICIPIO 3	SANTA GENOVEVA DE DOCORDO	$ 9.096.970,78	$ 7.644.513,42
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		**$ 19.962.797,00**	**$ 16.775.460,00**

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1		$ -	$ -
	MUNICIPIO 2		$ -	$ -
	TOTAL DEPARTAMENTO 2		**$ -**	**$ -**

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1		$ -	$ -
	TOTAL DEPARTAMENTO 3		**$ -**	**$ -**

NIT	DEPARTAMENTO 4		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1		$ -	$ -
	TOTAL DEPARTAMENTO 4		**$ -**	**$ -**

NIT	DEPARTAMENTO 5		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1		$ -	$ -
	TOTAL DEPARTAMENTO 5		**$ -**	**$ -**

NIT	DEPARTAMENTO 6		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1		$ -	$ -
	TOTAL DEPARTAMENTO 6		**$ -**	**$ -**
		TOTAL	**$ 19.962.797,00**	**$ 16.775.460,00**

MAURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCHEZ
R/P Legal Consorcio Vialtek Interventores
Matrícula No. 01113-10656 CPITVC

SANTIAGO PAEZ TALERO
Representante Legal
Interventoría
Matrícula No. 25202-40972 CND

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE CONSULTORIA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 5/03/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCO

CONTRATO DE CONSULTORIA No: 4925 DE 2023 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES

MES INFORME MENSUAL: FEBRERO DE 2024 **PROYECTO:** ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4922 DE 2023 **INTERVENTOR:** INCOPLAN IN SAS

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1404823	C-2406-0600-6-0-2406039-02	11	NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL	$ 1.043.524.155,00	$ 1.035.257.939,00
2023	1404823	C-2406-0600-6-0-2406039-02	10	NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL	$ 700.000.000,00	$ 700.000.000,00
			TOTAL			$ 1.743.524.155,00	$ 1.735.257.939,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 1.743.524.155,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas	Indicar pago según SI	Indicar pago según NO	Observaciones
1		27 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		REGISTRO No. 1404823 DEL 2023-12-20	$ 1.743.524.155,00	$ 1.743.524.155,00				Acta en cero pesos
2		ENERO DE 2024	$ 6.946.400,00	$ 1.319.816,0000	$ 8.266.216,0000	$ -	$ 8.266.216,00		REGISTRO No. 1404823 DEL 2023-12-20	$ 1.735.257.939,00	$ 1.735.257.939,00				
3		FEBRERO DE 2024	$ 16.775.460,00	$ 3.187.337,00	$ 19.962.797,00	$ -	$ 19.962.797,00		REGISTRO No. 1404823 DEL 2023-12-20	$ 1.715.295.142,00	$ 1.715.295.142,00				
						$ -	$ -								
						$ -	$ -								
						$ -	$ -								
TOTALES			**$ 23.721.860,00**	**$ 4.507.153,00**	**$ 28.229.013,00**	**$ -**	**$ 28.229.013,00**	**$ -**		**$ 1.715.295.142,00**	**$ 1.715.295.142,00**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*Estudios y diseños	$ 16.775.460,00	$ 3.187.337,00	**$ 19.962.797,00**
*			
*			
VALOR TOTAL	$ 16.775.460,00	$ 3.187.337,00	**$ 19.962.797,00**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: FERNANDO PRIETO SANCHEZ
R/L CONSORCIO VIALTKER INTERVENTORES
Matrícula Profesional No.: 01113-10656 CPITVC

Firma
Nombre: FABIO ERNESTO VILLAMIL
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-20541

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE CONSULTORIA

CÓDIGO	MEPI-MN 1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 5/03/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCO

CONTRATO DE CONSULTORIA No: 4925 DE 2023 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: FEBRERO DE 2024 **PROYECTO:** ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4922 DE 2023 **INTERVENTOR:** INCONPLAN IN S.A.S

NOMBRE ARL: SURA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMFA CHOCÓ

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																													Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	SAMUEL FERNANDO HOMEZ LOPEZ	93356517	Director de Consultoría	$ 2.811.000,00	X					X	X							X	X						X	X					X	X			Consorcio Vialtek Interventores	$ 2.811.000,00	$ 195.646	V	SANITAS EPS	75317658	$ 112.440	COLPENSIONES	75317658	$ 449.760	$ 112.440	$ -	$ -	
2	YILFER MARTINEZ MORENO	1.076.329.877	Técnicos en ingeniería de la zona	$ 1.124.000,00	X	X				X	X						X	X	X					X	X	X					X	X			Consorcio Vialtek Interventores	$ 1.124.000,00	$ 78.230	V	COMFA CHOCO	75406917	$ 44.960	PORVENIR	75406917	$ 179.840	$ 44.960	$ -	$ -	
3	DANILO RIOS ROA	11.796.685	Técnicos en ingeniería de la zona	$ 1.124.000,00	X	X				X	X						X	X	X					X	X	X					X	X			Consorcio Vialtek Interventores	$ 1.124.000,00	$ 78.230	V	COMFA CHOCO	75406937	$ 44.960	PORVENIR	75406937	$ 179.840	$ 44.960	$ -	$ -	
4	DANIEL CAMILO SANCHEZ AVILA	1.049.632.559	Profesional SIG	$ 688.800,00	X						X														X							X			Daniel Camilo Sánchez Avila	$ 1.300.000,00	$ 90.480	V	COMPENSAR EPS	75311985	$ 27.552	COLPENSIONES	75311985	$ 110.208	$ 27.552	$ -	$ -	
5																																													
				$ 5.747.800,00																																										

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha 5/03/2024 a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: FERNANDO PRIETO SANCHEZ
R/L Consorcio Vialtek Interventores
Matrícula Profesional No.: 01113-10656 CPITVC

Firma
Nombre: FABIO ERNESTO VILLAMIL
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-20541

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES

El Suscrito Representante Legal de:

CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES
NIT. 901.778.797-9

CERTIFICA QUE:

1. En mi calidad de Representante Legal del **CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES**, he efectuado los procedimientos de revisión con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos Laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), de acuerdo con lo establecido en la ley 789 del 27 de Diciembre de 2002, durante el mes de Febrero de 2024.

2. Que el **CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES,** no se encuentra en mora por los aportes al sistema de pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje referente al pago de sus empleados causados por el mes de febrero de 2024, y a los sistemas de salud por el mes de marzo de 2024, esta obligación se ha cumplido durante el último mes a la certificación de este periodo.

3. Que el **CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES,** ha realizado los pagos de salarios a corte del mes de FEBRERO de 2023.

La presente certificación se expide a los siete (07) días del mes de marzo de 2024, para ser presentada al INSTITUTO NACIONAL DE VÌAS (INVIAS) y no podrá ser utilizada para ningún otro propósito.

MAURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCHEZ
Representante Legal
CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHagiraldo	ALVARO GIRALDO MALDONADO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema:	2023-12-20-2:24 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 159523 de fecha 2023-09-07. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	1404823	**Fecha Registro:**	2023-12-20	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:** 0,00
Valor Inicial:	1.743.524.155,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00		**Valor Actual:**	1.743.524.155,00	**Saldo x Obligar:** 1.743.524.155,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901778797	**Razón Social:**	CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	510845951	**Banco:**	BANCO DE OCCIDENTE	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Registro Previo

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	51975533	**Nombre:**	RUBY AMPARO MALAVER MONTAÑA	**Cargo:**	SUBDIRECTOR PROCESOS SELECCIÓN CONTRACTUALES

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	4925/2023	**Tipo:**	CONTRATO DE CONSULTORIA	**Fecha:**	2023-12-20

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
25-21 GRUPO GERENCIA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS	C-2406-0600-6-0-2406039-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN E INVERSIÓN - ADECUACIÓN MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED FLUVIAL. NACIONAL	Nación	11	CSF	2023-12-20	1.043.553.905,00	-29.750,00		
					Total:	1.043.553.905,00	-29.750,00	1.043.524.155,00	1.043.524.155,00

25-21 GRUPO GERENCIA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS	C-2406-0600-6-0-2406039-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN E INVERSIÓN - ADECUACIÓN MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED FLUVIAL. NACIONAL	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
					2023-12-20	699.970.250,00	29.750,00		
					Total:	699.970.250,00	29.750,00	700.000.000,00	700.000.000,00

Objeto:	SPI CON 4925/2023 RAD:2023I-VBOG-039528 P:31-12-2023 ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA.

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		**POSICION DEL CATALOGO DE PAC**		**FECHA**	**VALOR A PAGAR**	**SALDO POR OBLIGAR**	**LINEA DE PAGO**
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-12-31	1.743.524.155,00	1.743.524.155,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 02 Actualización

4. Número de formulario 14974784429

(415)7707212489984(8020) 000001497478442 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 7 8 7 9 7	9	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cundinamarca 2 5	Cajicá 1 2 6

41. Dirección principal
CL 25 # 8 E 161

42. Correo electrónico administracion@brainingenieria.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 7 6 5 7 4 7 0 3	3 1 3 4 0 8 4 3 9 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 2 3 1 0 2 0							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	4	8	5	2	5	5																	

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 01 - 23 / 15 : 40: 39

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre PRIETO SANCHEZ MAURICIO FERNANDO

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14960528681

(415)7707212489984(8020) 000001496052868 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 7 7 9 2 0 2	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
BRAIN INGENIERIA VIAL SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cundinamarca 2 5	Cajicá 1 2 6

41. Dirección principal
CR 5 9 26 S TO 2 CS 209

42. Correo electrónico administracion@brainingenieria.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 7 6 5 7 4 7 0 3	6 0 1 8 6 6 1 7 1 8

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 1 4 1 0 0 3	7 7 1 0	2 0 1 4 1 0 0 3	4 2 1 0	7 1 2 0			

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5														

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código																				

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 11 - 01 / 15 : 09: 38

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre PRIETO SANCHEZ MAURICIO FERNANDO

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14844666361

(415)7707212489984(8020) 000001484466636 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 0 3 2 4 8 6	5	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
INPROTEKTO LIMITADA

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 81 11 68 OF 510

42. Correo electrónico inprokektolimitada@yahoo.es

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 1 8 0 7 8 3	6 1 8 0 8 6 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	1 9 8 8 0 5 0 5	7 1 2 0	2 0 1 2 1 1 2 3	6 8 1 0	4 1 1 1			1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	8	9	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5												

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 08 - 05 / 12 : 33: 32

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

BANCO DE OCCIDENTE

CERTIFICA QUE

CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES *identificado con el* ***NIT 901.778.797-9*** *se encuentra vinculado con nuestro Banco a través de la Cuenta de Ahorro No.***510-84595-1** *denominada:* **"CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES"** *con fecha de apertura: 11 de Diciembre de 2023 a la fecha se encuentra vigente.*

Expedimos esta certificación hoy 11 de Diciembre de 2023, a solicitud directa del cliente.

Cordialmente,

Banco de Occidente

Darin Jhuliana Quelal Fernandez
Mesa de soporte de negocios BE

Vicepresidencia de Servicio al cliente
Escríbeme por Teams dquelal
Email:dquelal@bancodeoccidente.com.co
www.bancodeoccidente.com.co

¡Siguenos! @Bco_Occidente /BcoOccidente

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764063534269

(415)7707212489984(8020) 001876406353426 9

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 7 7 8 7 9 7	9				

11. Razón social
CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

Cód. 3 2

24. Dirección
CL 25 # 8 E 161

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Cundinamarca	Cajicá

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

AUTORIZADO

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

DIAN
2024-01-10 / 12:59:57 PM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

Firma del funcionario autorizado

1001. Apellidos y nombres PRIETO SANCHEZ MAURICIO FERNANDO
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identiflcación 1049625075 1004. DV 4
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

997. Fecha formalización 2024-01-10 12:59:57

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764063534269

(415)7707212489984(8020) 001876406353426 9

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 7 7 8 7 9 7	9				

11. Razón social

CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES CL 25 # 8 E 161	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	VJ	1	100	12	AUTORIZACIÓN	1
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

ACTA DE COSTOS No. 4 CONSULTORIA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	05/04/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCO PERIODO MES: 1 AL 31 DE MARZO 2024

ACTA PARCIAL DE CONSULTORIA No. 4 (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. (Indique el número del acta) VALOR BÁSICO ACTA: $ 36.552.120,00

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONSULTOR AL INTERVENTOR	5/04/2024	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	SANTIAGO PÁEZ TALERO		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	FERNANDO PRIETO SANCHEZ		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	SANTIAGO PÁEZ TALERO		
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	SANTIAGO PÁEZ TALERO		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	FERNANDO PRIETO SANCHEZ		
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	RIJHAAR GIL PASTRANA MORALES		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	SIRLEY DABEIBA MERCHAN		

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE CONSULTORIA No.: 4925 DE 2023

OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

CONSULTOR: CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES **NIT.** 901.778.797-9

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR LA, ING. SIRLEY DABEIBA MERCHÁN CARREÑO (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 43.497.023,00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL VEINTITRÉS PESOS PESOS M/CTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA: 4 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) **DEL PERIODO** 1 AL 31 DE MARZO 2024 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma
Nombre: JORGE HERNAN HURTADO GARCIA
Matricula profesional No.:
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA
Matricula profesional No.:
DIRECTOR TERRITORIAL
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: RIJHAAR GIL PASTRANA MORALES
Matricula profesional No.:
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: ING. SIRLEY DABEIBA MERCHAN CARRENO
Matrícula Profesional No.:
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 05/04/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCO **ACTA No.** 4 **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 36.552.120,00 **PERIODO:** 1 AL 31 DE MARZO DE 2024

CONTRATO DE CONSULTORÍA No.: 4925 DE 2023

OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

CONSULTOR: CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JORGE HERNAN HURTADO GARCIA

INTERVENTORIA: INCOPLAN IN SAS CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 4922 DE 2023

PLAZO INICIAL: 0.13 MESES (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: 6.13 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 27/12/2023 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/06/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 1.743.524.155,00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 1.743.524.155,00

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. ___ de fecha		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		GRUPO 1 - COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
		PERSONAL DIRECTIVO, PROFESIONAL Y DE APOYO												
1	1	Director de Consultoría	$ 9.370.000,00		1,50	$ 14.055.000,00					0,30	$ 2.811.000,00	0,90	$ 8.433.000,00
2	1	Ingeniero Residente de Estudios y Campo	$ 5.350.000,00		3,00	$ 16.050.000,00					0,75	$ 4.012.500,00	0,75	$ 4.012.500,00
3	2	Técnicos en ingeniería de la zona	$ 2.810.000,00		3,00	$ 16.860.000,00					1,00	$ 5.620.000,00	1,40	$ 7.868.000,00
4	1	Profesional SIG	$ 5.740.000,00		1,50	$ 8.610.000,00					0,30	$ 1.722.000,00	0,42	$ 2.410.800,00
5	1	Dibujante	$ 2.290.000,00		2,00	$ 4.580.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 60.155.000,00						$ 14.165.500,00		$ 22.724.300,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,4						2,40		2,40
												$ 33.997.200,00		$ 54.538.320,00
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				**$ 144.372.000,00**								

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. ___ de fecha		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	INFORME Y/O ENTREGABLE	Peso porcentual del Informe y/o Entregable sobre valor total de los informes y/o entregables	% de pago Sobre el valor del Informe y/o Entregable	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		GRUPO 2 - COSTOS POR VOLUMENES TECNICOS ENTREGABLES												
6	1	**IDENTIFICACIÓN, DIAGNÓSTICO Y PRIORIZACIÓN DE LOS SITIOS CRÍTICOS**	I	**9,64%**	100,00%	**$ 45.000.000,00**								
		Metodología aprobada por Interventoría			10,00%	$ 4.500.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
		Análisis de la información y antecedentes			20,00%	$ 9.000.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
		Diagnóstico y priorización de los sitios críticos.			30,00%	$ 13.500.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
		Entrega del informe final aprobado por Interventoría			40,00%	$ 18.000.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
7	1	**ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS**	II	**6,42%**	100,00%	**$ 30.000.000,00**								
		Metodología aprobada por Interventoría			20,00%	$ 6.000.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
		Entrega del informe final aprobado por Interventoría			80,00%	$ 24.000.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
8	1	**ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOTECNIA**	III	**12,85%**	100,00%	**$ 60.000.000,00**								
		Metodología aprobada por Interventoría			5,00%	$ 3.000.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
		Entrega del informe final aprobado por Interventoría			95,00%	$ 57.000.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ACTA DE COSTOS	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 05/04/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCO **ACTA No.** 4 **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 36.552.120,00 **PERIODO:** 1 AL 31 DE MARZO DE 2024

CONTRATO DE CONSULTORÍA No.: 4925 DE 2023

OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

CONSULTOR: CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JORGE HERNAN HURTADO GARCIA

INTERVENTORIA: INCOPLAN IN SAS CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 4922 DE 2023

PLAZO INICIAL: 0.13 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 6.13 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 27/12/2023 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/06/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 1.743.524.155,00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 1.743.524.155,00

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. ____ de fecha		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
9	1	**ESTUDIO DE HIDROLOGÍA E HIDRÁULICA**	IV	13,92%	100,00%	**$ 65.000.000,00**								
		Metodología aprobada por Interventoría			10,00%	$ 6.500.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
		Estudio Hidrológico aprobado			20,00%	$ 13.000.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
		Estudio Hidráulico aprobado			20,00%	$ 13.000.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
		Entrega del informe final aprobado por Interventoría			50,00%	$ 32.500.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
10	1	**ESTUDIO DE ESTRUCTURAS.**	V	20,34%	100,00%	**$ 95.000.000,00**								
		Metodología aprobada por Interventoría			20,00%	$ 19.000.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
		Entrega del informe final aprobado por Interventoría			80,00%	$ 76.000.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
11	1	**ESTUDIO ESTIMACIÓN DE CANTIDADES DE OBRAS, COSTOS Y PRESUPUESTO.**	VI	7,49%	100,00%	**$ 35.000.000,00**								
		Metodología aprobada por Interventoría			10,00%	$ 3.500.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
		Entrega del informe final aprobado por Interventoría			90,00%	$ 31.500.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
12	1	**ESTUDIOS COMPONENTE AMBIENTAL Y SOCIAL.**	VII	10,71%	100,00%	**$ 50.000.000,00**								
		Metodología aprobada por Interventoría			10,00%	$ 5.000.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
		Entrega del informe final aprobado por Interventoría			90,00%	$ 45.000.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
13	1	**ESTUDIO DE ANÁLISIS DE RIESGOS.**	VIII	6,85%	100,00%	**$ 32.000.000,00**								
		Metodología aprobada por Interventoría			10,00%	$ 3.200.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
		Entrega del informe final aprobado por Interventoría			90,00%	$ 28.800.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
14	1	**ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD**	IX	6,42%	100,00%	**$ 30.000.000,00**								
		Metodología aprobada por Interventoría			10,00%	$ 3.000.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
		Entrega del informe final aprobado por Interventoría			90,00%	$ 27.000.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 05/04/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCO **ACTA No.** 4 **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 36.552.120,00 **PERIODO:** 1 AL 31 DE MARZO DE 2024

CONTRATO DE CONSULTORÍA No.: 4925 DE 2023

OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

CONSULTOR: CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JORGE HERNAN HURTADO GARCIA

INTERVENTORIA: INCOPLAN IN SAS CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 4922 DE 2023

PLAZO INICIAL: 0.13 MESES (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: 6.13 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 27/12/2023 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/06/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 1.743.524.155,00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 1.743.524.155,00

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. ___ de fecha		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
15	1	**EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA Y FINANCIERA**	X	5,35%	100,00%	**$ 25.000.000,00**								
		Metodología aprobada por Interventoría			10,00%	$ 2.500.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
		Entrega del informe final aprobado por Interventoría			90,00%	$ 22.500.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
16	1	**INFORME FINAL EJECUTIVO**	XI	0,00%	100,00%	**$ -**								
		Entrega del informe final aprobado por Interventoría			100,00%	$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
		TOTAL COSTOS DE VOLUMENES Y/O PRODUCTOS = (B)				**$ 467.000.000,00**						**$ -**		**$ -**
		GRUPO 3 - OTROS COSTOS DIRECTOS												
No. de ORDEN	CANT.	**CONCEPTO**	**UNIDAD**	**($)**	**UTILIZACIÓN**	**PARCIAL ($)**								
17	1	Viáticos Director, Especialistas y otros Profesionales (Incluye hospedaje, alimentación y desplazamientos)	Día	$ 200.000,00	90,00	$ 18.000.000,00					2,00	$ 400.000,00	4,00	$ 800.000,00
18	1	Transportes Aéreos Director, Especialistas y otros profesionales (S/Comprobante Pago y Pasabordo)	Tiquete ida y vuelta	$ 699.000,00	25,00	$ 17.475.000,00					1,08	$ 754.920,00	2,34	$ 1.635.660,00
19	1	Otros Transportes (S/comprobantes) (vehículos, lanchas (incluye cumbustible y motorista), caballos, mulas, etc.)	Global	$ 50.000.000,00	1,00	$ 50.000.000,00					0,00	$ -	0,03	$ 1.500.000,00
20	1	Georeferenciación (Incluye par puntos con GPS de precisión milimétrica materializados en campo con mojones en concreto y platina de bronce, estimado pares de punto)	Global	$ 10.000.000,00	1,00	$ 10.000.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
21	1	Adquisición de Cartografia (Imágenes de satelite y fotos aéreas existentes) S/Comprobante Pago	Global	$ 7.000.000,00	1,00	$ 7.000.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
22	1	Levantamientos Especiales (Ensayos de Topobatrimetrías y Batimetrías (S/comprobante)) (Incluye personal, materiales, viáticos, desplazamiento, transporte, equipos siguiendo estándares vigentes, motorista, lancha, gasolina, batimetrista inspector, auxiliar de batimetría, equipo completo de batimetría (Incluye Ecosonda digital, GPS precisión submétrica tiempo real, software hidrográfico), edición de planos, entre otros)	Global	$ 60.000.000,00	1,00	$ 60.000.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
23	1	Edición de Informes (Semanales, mensuales, presentaciones y/o ejecutivo, incluye archivos magnéticos)	Unidad	$ 200.000,00	6,00	$ 1.200.000,00					1,00	$ 200.000,00	3,00	$ 600.000,00
24	1	Campamento (incluye alquiler y servicios, en el sitio del proyecto)	Mes	$ 1.200.000,00	3,00	$ 3.600.000,00					1,00	$ 1.200.000,00	1,00	$ 1.200.000,00

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 05/04/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCO **ACTA No.** 4 **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 36.552.120,00 **PERIODO:** 1 AL 31 DE MARZO DE 2024

CONTRATO DE CONSULTORÍA No.: 4925 DE 2023

OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

CONSULTOR: CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JORGE HERNAN HURTADO GARCIA

INTERVENTORIA: INCOPLAN IN SAS CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 4922 DE 2023

PLAZO INICIAL: 0.13 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 6.13 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 27/12/2023 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/06/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 1.743.524.155,00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 1.743.524.155,00

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. ____ de fecha		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
25	1	Apiques (Incluye equipo, material, transporte, personal y reparación a condición inicial de estructura)	Unidad	$ 150.000,00	30,00	$ 4.500.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
26	1	Perforaciones en Suelos (incluye equipo, material, transportes y personal)	Ml	$ 260.000,00	300,00	$ 78.000.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
27	1	Perforaciones en Roca y/o Conglomerado y/o Aluviones y/o Coluviones (incluye equipo, material, transportes y personal)	Ml	$ 500.000,00	250,00	$ 125.000.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
28	1	Ensayos de Laboratorio y/o Diagnóstico y/o Redes (S/comprobante) (Incluye toma de muestras, Otros Transportes (Vehículo/día, Lanchas, avioneta, helicóptero, etc)(S/comprobante de pago, Pasabordo y/o hasta el valor estimado por la entidad), comisión de laboratorio con viáticos y transporte de personal, transporte de muestras, regatas, núcleos, ensayos para diagnóstico y diseño estructural , subrasante, fuentes de materiales, perforaciones, mezclas asfaltica, asfaltos, pavimentos, mezlas de suelo cemento, muros, obras hidraulicas, concretos, vibraciones ambientales, lineas sismicas, inspección de redes, monitoreo según requerimientos ambientales, software, entre otros)	Global	$ 250.000.000,00	1,00	$ 250.000.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
29	1	Gestiones Ambientales y Sociales (S/comprobante) (Adquisición de información, compra de documentos, costos de reuniones sociales, pago trámites ambientales, costos de gestiones arqueológicas, muestreos ambientales etc.)	Global	$ 50.000.000,00	1,00	$ 50.000.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
30	1	Estudios adicionales y/o complementarios (s/comprobante)	Global	$ 168.999.349,00	1,00	$ 168.999.349,00					0,00	$ -	0,00	$ -
31	1	Edición de Informes Finales de todos los volúmenes, (S/comprobante) (Incluye impresión, ploteo de planchas original en papel de seguridad, una copia en papel bond y cuatro copias en archivos magnéticos)	Global	$ 10.000.000,00	1,00	$ 10.000.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
		Ajuste por Acta de modificación												
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO = (C)				**$ 853.774.349,00**						$ 2.554.920,00		$ 5.735.660,00
	*	**SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) + (C)= (D)**				**$ 1.465.146.349,00**						**$ 36.552.120,00**		**$ 60.273.980,00**
	*	**IVA = 19% * (D) = (E)**				$ 278.377.806,00						$ 6.944.903,00		$ 11.452.056,00
	*	**COSTO TOTAL = (D) + (E)**				**$ 1.743.524.155,00**						**$ 43.497.023,00**		**$ 71.726.036,00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 05/04/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCO **ACTA No.** 4 **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 36.552.120,00 **PERIODO:** 1 AL 31 DE MARZO DE 2024

CONTRATO DE CONSULTORÍA No.: 4925 DE 2023

OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

CONSULTOR: CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JORGE HERNAN HURTADO GARCIA

INTERVENTORIA: INCOPLAN IN SAS CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 4922 DE 2023

PLAZO INICIAL: 0.13 MESES (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 6.13 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 27/12/2023 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/06/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 1.743.524.155,00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 1.743.524.155,00

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. ____ de fecha		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		GRUPO 1 - COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												

Valor Anticipo Otorgado		
Valor Amortizado Presenta Acta		
Valor Amortizado Acumulado		
Valor Saldo por Amortizar		

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
*GRUPO 1 - COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	$ 33.997.200,00	$ 6.459.468,00	$ 40.456.668,00
*GRUPO 2 - COSTOS POR VOLUMENES TECNICOS ENTREGABLES	$ -	$ -	$ -
*GRUPO 3 - OTROS COSTOS DIRECTOS	$ 2.554.920,00	$ 485.435,00	$ 3.040.355,00
*			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$ 36.552.120,00	$ 6.944.903,00	$ 43.497.023,00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 43.497.023,00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL VEINTITRÉS PESOS M/CTE

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de
2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma:
Nombre: FERNANDO PRIETO SANCHEZ
Representante Legal o su Apoderado
Consultoría
Matrícula Profesional No.: 1113-10656 CPITV

Firma:
Nombre: SANTIAGO PÁEZ TALERO
Representante Legal Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-40972 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°: 4925 DE 2023

	%	**TIPO PAGO:**		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO		ACTA DE OBRA			
PAGO ANTICIPADO		ACTA DE CONSULTORIA	X	4	1 AL 31 DE MARZO DE 2024
DESEMBOLSO		ACTA DE AJUSTE			
		PRESTACION DE SERVICIOS			
		OTRO			
		CUAL?			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	1404823	RUBRO No.	C-2406-0600-6-0-2406039-02	RECURSO No.	11	VALOR AFECTADO	$ 43.497.023,00
No. COMPROMISO	1404823	RUBRO No.	C-2406-0600-6-0-2406039-02	RECURSO No.	10	VALOR AFECTADO	
						TOTAL	$ 43.497.023,00

Gestora Técnica de Proyecto
Ing. RIJHAAR GIL PASTRANA MORALES

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL**	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato N° **4925 DE 2023** Contratista **CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES**

Objeto del Contrato

ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

Acta No.: 4 Valor basico **$ 36.552.120,00** Período **1 al 31 de marzo de 2024**

Valor Incluido Iva **$ 43.497.023,00**

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1		RIO SAN JUAN (CHOCO-VALLE CAUCA)		$ 43.497.023,00		**$ 43.497.023,00**
2						
3						
		TOTALES		**$ 43.497.023,00**		**$ 43.497.023,00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	CHOCO	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
891.680.067-2	MUNICIPIO 1	ISTMINA	$ 7.891.864,93	$ 6.631.819,24
818001206-2	MUNICIPIO 2	MEDIO SAN JUAN (ANDAGOYA)	$ 15.783.729,86	$ 13.263.638,48
818000002-2	MUNICIPIO 3	SANTA GENOVEVA DE DOCORDO	$ 19.821.428,20	$ 16.656.662,28
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		**$ 43.497.023,00**	**$ 36.552.120,00**

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1		$ -	$ -
	MUNICIPIO 2		$ -	$ -
	TOTAL DEPARTAMENTO 2		**$ -**	**$ -**

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1		$ -	$ -
	TOTAL DEPARTAMENTO 3		**$ -**	**$ -**

NIT	DEPARTAMENTO 4		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1		$ -	$ -
	TOTAL DEPARTAMENTO 4		**$ -**	**$ -**

NIT	DEPARTAMENTO 5		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1		$ -	$ -
	TOTAL DEPARTAMENTO 5		**$ -**	**$ -**

NIT	DEPARTAMENTO 6		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1		$ -	$ -
	TOTAL DEPARTAMENTO 6		**$ -**	**$ -**
		TOTAL	**$ 43.497.023,00**	**$ 36.552.120,00**

MAURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCHEZ
R/P Legal Consorcio Vialtek Interventores
Matrícula No. 01113-10656 CPITVC

SANTIAGO PAEZ TALERO
Representante Legal
Interventoría
Matrícula No. 25202-40972 CND

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE CONSULTORIA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 5/04/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCO

CONTRATO DE CONSULTORIA No: 4925 DE 2023 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES

MES INFORME MENSUAL: MARZO DE 2024 **PROYECTO:** ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4922 DE 2023 **INTERVENTOR:** INCOPLAN IN SAS

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1404823	C-2406-0600-6-0-2406039-02	11	NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL	$ 1.043.524.155,00	$ 1.015.295.142,00
2023	1404823	C-2406-0600-6-0-2406039-02	10	NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL	$ 700.000.000,00	$ 700.000.000,00
				TOTAL		$ 1.743.524.155,00	$ 1.715.295.142,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 1.743.524.155,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas	Indicar pago según SI	Indicar pago según NO	Observaciones
1		27 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		REGISTRO No. 1404823 DEL 2023-12-20	$ 1.743.524.155,00	$ 1.743.524.155,00				Acta en cero pesos
2		ENERO DE 2024	$ 6.946.400,00	$ 1.319.816,00	$ 8.266.216,00	$ -	$ 8.266.216,00		REGISTRO No. 1404823 DEL 2023-12-20	$ 1.735.257.939,00	$ 1.735.257.939,00				
3		FEBRERO DE 2024	$ 16.775.460,00	$ 3.187.337,00	$ 19.962.797,00	$ -	$ 19.962.797,00		REGISTRO No. 1404823 DEL 2023-12-20	$ 1.715.295.142,00	$ 1.715.295.142,00				
4		MARZO DE 2024	$ 36.552.120,00	$ 6.944.903,00	$ 43.497.023,00	$ -	$ 43.497.023,00		REGISTRO No. 1404823 DEL 2023-12-20	$ 1.671.798.119,00	$ 1.671.798.119,00				
						$ -	$ -								
						$ -	$ -								
TOTALES			**$ 60.273.980,00**	**$ 11.452.056,00**	**$ 71.726.036,00**	**$ -**	**$ 71.726.036,00**	**$ -**		**$ 1.671.798.119,00**	**$ 1.671.798.119,00**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*Estudios y diseños	$ 36.552.120,00	$ 6.944.903,00	**$ 43.497.023,00**
*			
*			
VALOR TOTAL	$ 36.552.120,00	$ 6.944.903,00	**$ 43.497.023,00**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: FERNANDO PRIETO SANCHEZ
R/L CONSORCIO VIALTKER INTERVENTORES
Matrícula Profesional No.: 01113-10656 CPITVC

Firma
Nombre: FABIO ERNESTO VILLAMIL
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-20541

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE CONSULTORIA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 5/04/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCO

CONTRATO DE CONSULTORIA No: 4925 DE 2023

CONTRATISTA: CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: MARZO DE 2024

PROYECTO: ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4922 DE 2023

INTERVENTOR: INCONPLAN IN S.A.S

NOMBRE ARL: SURA

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMFA CHOCÓ

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL: Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES: Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	SAMUEL FERNANDO HOMEZ LOPEZ	93356517	Director de Consultoría	$ 2.811.000,00	X					X	X					X	X	X					X	X						X	X				Consorcio Vialtek Interventores	$ 2.811.000,00	$ 195.646	V	SANITAS EPS	75844715	$ 112.440	COLPENSIONES	75844715	$ 449.760	$ 112.440	$ -	$ -	
2	YILFER MARTINEZ MORENO	1.076.329.877	Técnicos en ingeniería de la zona	$ 2.810.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Consorcio Vialtek Interventores	$ 2.810.000,00	$ 195.576	V	COMFA CHOCO	75844715	$ 112.400	PORVENIR	75844715	$ 449.600	$ 112.400	$ -	$ -	
3	DANILO RIOS ROA	11.796.685	Técnicos en ingeniería de la zona	$ 2.810.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Consorcio Vialtek Interventores	$ 2.810.000,00	$ 195.576	V	COMFA CHOCO	75844715	$ 112.400	PORVENIR	75844715	$ 449.600	$ 112.400	$ -	$ -	
4	DANIEL CAMILO SANCHEZ AVILA	1.049.632.559	Profesional SIG	$ 1.722.000,00	X					X	X					X	X	X					X	X							X	X				Brain Ingeniería Vial SAS	$ 1.722.000,00	$ 119.851	V	COMPENSAR EPS	76089616	$ 68.880	COLPENSIONES	76089616	$ 275.520	$ 68.880	$ -	$ -	
5	CRSITIAN JAVIER ALVARADO ARIAS	1.049.636.684	Ingeniero Residente de Estudios y Campo	$ 4.012.500,00	X			X	X	X	X				X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X		Brain Ingeniería Vial SAS	$ 4.012.500,00	$ 279.270	V	SANITAS EPS	76158293	$ 160.500	PORVENIR	76158293	$ 642.000	$ 160.500	$ -	$ -	
				$ 14.165.500,00																																											

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha 1/04/2024 a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:
1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: FERNANDO PRIETO SANCHEZ
R/L Consorcio Vialtek Interventores
Matrícula Profesional No.: 01113-10656 CPITVC

Firma
Nombre: FABIO ERNESTO VILLAMIL
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-20541

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

El Suscrito Representante Legal de:

CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES
NIT. 901.778.797-9

CERTIFICA QUE:

1. En mi calidad de Representante Legal del **CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES**, he efectuado los procedimientos de revisión con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos Laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), de acuerdo con lo establecido en la ley 789 del 27 de Diciembre de 2002, durante el mes de Marzo de 2024.

2. Que el **CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES,** no se encuentra en mora por los aportes al sistema de pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje referente al pago de sus empleados causados por el mes de Marzo de 2024, y a los sistemas de salud por el mes de Abril de 2024, esta obligación se ha cumplido durante el último mes a la certificación de este periodo.

3. Que el **CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES,** ha realizado los pagos de salarios a corte del mes de MARZO de 2023.

La presente certificación se expide al primer (01) día del mes de Abril de 2024, para ser presentada al INSTITUTO NACIONAL DE VÌAS (INVIAS) y no podrá ser utilizada para ningún otro propósito.



MAURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCHEZ
Representante Legal
CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHagiraldo	ALVARO GIRALDO MALDONADO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema:	2023-12-20-2:24 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 159523 de fecha 2023-09-07. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	1404823	**Fecha Registro:**	2023-12-20	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:** 0,00
Valor Inicial:	1.743.524.155,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00		**Valor Actual:**	1.743.524.155,00	**Saldo x Obligar:** 1.743.524.155,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901778797	**Razón Social:**	CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	510845951	**Banco:**	BANCO DE OCCIDENTE	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Registro Previo

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	51975533	**Nombre:**	RUBY AMPARO MALAVER MONTAÑA	**Cargo:**	SUBDIRECTOR PROCESOS SELECCIÓN CONTRACTUALES

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	4925/2023	**Tipo:**	CONTRATO DE CONSULTORIA	**Fecha:**	2023-12-20

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
25-21 GRUPO GERENCIA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS	C-2406-0600-6-0-2406039-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN E INVERSIÓN - ADECUACIÓN MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED FLUVIAL. NACIONAL	Nación	11	CSF	2023-12-20	1.043.553.905,00	-29.750,00		
					Total:	1.043.553.905,00	-29.750,00	1.043.524.155,00	1.043.524.155,00

25-21 GRUPO GERENCIA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS	C-2406-0600-6-0-2406039-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN E INVERSIÓN - ADECUACIÓN MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED FLUVIAL. NACIONAL	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
					2023-12-20	699.970.250,00	29.750,00		
					Total:	699.970.250,00	29.750,00	700.000.000,00	700.000.000,00

Objeto:	SPI CON 4925/2023 RAD:2023I-VBOG-039528 P:31-12-2023 ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA.

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		**POSICION DEL CATALOGO DE PAC**		**FECHA**	**VALOR A PAGAR**	**SALDO POR OBLIGAR**	**LINEA DE PAGO**
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-12-31	1.743.524.155,00	1.743.524.155,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 02 Actualización

4. Número de formulario 14974784429

(415)7707212489984(8020) 000001497478442 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 7 8 7 9 7	9	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cundinamarca 2 5	Cajicá 1 2 6

41. Dirección principal
CL 25 # 8 E 161

42. Correo electrónico administracion@brainingenieria.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 7 6 5 7 4 7 0 3	3 1 3 4 0 8 4 3 9 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 2 3 1 0 2 0							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	4	8	5	2	5	5																	

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 01 - 23 / 15 : 40: 39

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre PRIETO SANCHEZ MAURICIO FERNANDO

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14960528681

(415)7707212489984(8020) 000001496052868 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 7 7 9 2 0 2	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
BRAIN INGENIERIA VIAL SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cundinamarca 2 5	Cajicá 1 2 6

41. Dirección principal
CR 5 9 26 S TO 2 CS 209

42. Correo electrónico administracion@brainingenieria.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 7 6 5 7 4 7 0 3	6 0 1 8 6 6 1 7 1 8

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 1 4 1 0 0 3	7 7 1 0	2 0 1 4 1 0 0 3	4 2 1 0	7 1 2 0			

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5														

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código																				

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 11 - 01 / 15 : 09: 38

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre PRIETO SANCHEZ MAURICIO FERNANDO

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14844666361

(415)7707212489984(8020) 000001484466636 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 0 3 2 4 8 6	5	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
INPROTEKTO LIMITADA

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 81 11 68 OF 510

42. Correo electrónico inprokektolimitada@yahoo.es

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 1 8 0 7 8 3	6 1 8 0 8 6 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	1 9 8 8 0 5 0 5	7 1 2 0	2 0 1 2 1 1 2 3	6 8 1 0	4 1 1 1			1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	8	9	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5												

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 08 - 05 / 12 : 33: 32

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

BANCO DE OCCIDENTE

CERTIFICA QUE

CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES *identificado con el* ***NIT 901.778.797-9*** *se encuentra vinculado con nuestro Banco a través de la Cuenta de Ahorro No.***510-84595-1** *denominada:* **"CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES"** *con fecha de apertura: 11 de Diciembre de 2023 a la fecha se encuentra vigente.*

Expedimos esta certificación hoy 11 de Diciembre de 2023, a solicitud directa del cliente.

Cordialmente,

Banco de Occidente

Darin Jhuliana Quelal Fernandez
Mesa de soporte de negocios BE

Vicepresidencia de Servicio al cliente
Escríbeme por Teams dquelal
Email:dquelal@bancodeoccidente.com.co
www.bancodeoccidente.com.co

¡Siguenos! @Bco_Occidente /BcoOccidente

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764063534269

(415)7707212489984(8020) 001876406353426 9

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 7 7 8 7 9 7	9				

11. Razón social
CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

Cód. 3 2

24. Dirección
CL 25 # 8 E 161

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Cundinamarca	Cajicá

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

AUTORIZADO

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

DIAN
2024-01-10 / 12:59:57 PM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

Firma del funcionario autorizado

1001. Apellidos y nombres PRIETO SANCHEZ MAURICIO FERNANDO
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identiflcación 1049625075 1004. DV 4
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

997. Fecha formalización 2024-01-10 12:59:57

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764063534269

(415)7707212489984(8020) 001876406353426 9

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 7 7 8 7 9 7	9				

11. Razón social

CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES CL 25 # 8 E 161	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	VJ	1	100	12	AUTORIZACIÓN	1
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

ACTA DE COSTOS No. 5 CONSULTORIA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	03/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCO PERIODO MES: 1 AL 30 DE ABRIL 2024

ACTA PARCIAL DE CONSULTORIA No. 5 (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. (Indique el número del acta) VALOR BÁSICO ACTA: $ 48.307.200,00

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONSULTOR AL INTERVENTOR	9/07/2024	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	SANTIAGO PÁEZ TALERO		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	FERNANDO PRIETO SANCHEZ		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	SANTIAGO PÁEZ TALERO		
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	SANTIAGO PÁEZ TALERO		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	FERNANDO PRIETO SANCHEZ		
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	RIJHAAR GIL PASTRANA MORALES		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	SIRLEY DABEIBA MERCHAN		

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE CONSULTORIA No.: 4925 DE 2023

OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

CONSULTOR: CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES **NIT.** 901.778.797-9

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, ING. SIRLEY DABEIBA MERCHAN CARREÑO (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 18.839.808,00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS M/CTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA: 5 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) **DEL PERIODO** 1 AL 30 DE ABRIL 2024 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: JORGE HERNAN HURTADO GARCIA	Nombre: YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA	Nombre: RIJHAAR GIL PASTRANA MORALES	Nombre: SIRLEY DABEIBA MERCHAN CARREÑO
Matricula profesional No.: 15219-21988 BYC	Matricula profesional No.: 25202-42708	Matricula profesional No.: 05202-316840 ANT	Matricula profesional No.: 01113-10666 CPITVC
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR TERRITORIAL	GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	ORDENADOR DE PAGO
Fecha firma: (Suscribe según su competencia)	Fecha firma: (Suscribe según su competencia)	Fecha firma: (Suscribe según su competencia)	Fecha firma: (Suscribe según su competencia)

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 03/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCO **ACTA No.** 5 **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 48.307.200,00 **PERIODO:** 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024

CONTRATO DE CONSULTORÍA No.: 4925 DE 2023

OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

CONSULTOR: CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JORGE HERNAN HURTADO GARCIA

INTERVENTORIA: INCOPLAN IN SAS CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 4922 DE 2023

PLAZO INICIAL: 0.13 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 6.13 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 27/12/2023 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/06/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 1.743.524.155,00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 1.743.524.155,00

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. ___ de fecha		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		GRUPO 1 - COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
		PERSONAL DIRECTIVO, PROFESIONAL Y DE APOYO												
1	1	Director de Consultoría	$ 9.370.000,00		1,50	$ 14.055.000,00					0,30	$ 2.811.000,00	1,20	$ 11.244.000,00
2	1	Ingeniero Residente de Estudios y Campo	$ 5.350.000,00		3,00	$ 16.050.000,00					1,00	$ 5.350.000,00	1,75	$ 9.362.500,00
3	2	Técnicos en ingeniería de la zona	$ 2.810.000,00		3,00	$ 16.860.000,00					1,00	$ 5.620.000,00	2,40	$ 13.488.000,00
4	1	Profesional SIG	$ 5.740.000,00		1,50	$ 8.610.000,00					0,30	$ 1.722.000,00	0,72	$ 4.132.800,00
5	1	Dibujante	$ 2.290.000,00		2,00	$ 4.580.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 60.155.000,00						$ 15.503.000,00		$ 38.227.300,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,4						2,40		2,40
												$ 37.207.200,00		$ 91.745.520,00
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				**$ 144.372.000,00**								

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. ___ de fecha		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	INFORME Y/O ENTREGABLE	Peso porcentual del Informe y/o Entregable sobre valor total de los informes y/o entregables	% de pago Sobre el valor del Informe y/o Entregable	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		GRUPO 2 - COSTOS POR VOLUMENES TECNICOS ENTREGABLES												
6	1	**IDENTIFICACIÓN, DIAGNÓSTICO Y PRIORIZACIÓN DE LOS SITIOS CRÍTICOS**	I	**9,64%**	100,00%	**$ 45.000.000,00**								
		Metodología aprobada por Interventoría			10,00%	$ 4.500.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
		Análisis de la información y antecedentes			20,00%	$ 9.000.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
		Diagnóstico y priorización de los sitios críticos.			30,00%	$ 13.500.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
		Entrega del informe final aprobado por Interventoría			40,00%	$ 18.000.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
7	1	**ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS**	II	**6,42%**	100,00%	**$ 30.000.000,00**								
		Metodología aprobada por Interventoría			20,00%	$ 6.000.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
		Entrega del informe final aprobado por Interventoría			80,00%	$ 24.000.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
8	1	**ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOTECNIA**	III	**12,85%**	100,00%	**$ 60.000.000,00**								
		Metodología aprobada por Interventoría			5,00%	$ 3.000.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
		Entrega del informe final aprobado por Interventoría			95,00%	$ 57.000.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 03/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCO **ACTA No.** 5 **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 48.307.200,00 **PERIODO:** 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024

CONTRATO DE CONSULTORÍA No.: 4925 DE 2023

OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

CONSULTOR: CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JORGE HERNAN HURTADO GARCIA

INTERVENTORIA: INCOPLAN IN SAS CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 4922 DE 2023

PLAZO INICIAL: 0.13 MESES (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: 6.13 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 27/12/2023 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/06/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 1.743.524.155,00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 1.743.524.155,00

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. ____ de fecha		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
9	1	**ESTUDIO DE HIDROLOGÍA E HIDRÁULICA**	IV	13,92%	100,00%	**$ 65.000.000,00**								
		Metodología aprobada por Interventoría			10,00%	$ 6.500.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
		Estudio Hidrológico aprobado			20,00%	$ 13.000.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
		Estudio Hidráulico aprobado			20,00%	$ 13.000.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
		Entrega del informe final aprobado por Interventoría			50,00%	$ 32.500.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
10	1	**ESTUDIO DE ESTRUCTURAS.**	V	20,34%	100,00%	**$ 95.000.000,00**								
		Metodología aprobada por Interventoría			20,00%	$ 19.000.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
		Entrega del informe final aprobado por Interventoría			80,00%	$ 76.000.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
11	1	**ESTUDIO ESTIMACIÓN DE CANTIDADES DE OBRAS, COSTOS Y PRESUPUESTO.**	VI	7,49%	100,00%	**$ 35.000.000,00**								
		Metodología aprobada por Interventoría			10,00%	$ 3.500.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
		Entrega del informe final aprobado por Interventoría			90,00%	$ 31.500.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
12	1	**ESTUDIOS COMPONENTE AMBIENTAL Y SOCIAL.**	VII	10,71%	100,00%	**$ 50.000.000,00**								
		Metodología aprobada por Interventoría			10,00%	$ 5.000.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
		Entrega del informe final aprobado por Interventoría			90,00%	$ 45.000.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
13	1	**ESTUDIO DE ANÁLISIS DE RIESGOS.**	VIII	6,85%	100,00%	**$ 32.000.000,00**								
		Metodología aprobada por Interventoría			10,00%	$ 3.200.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
		Entrega del informe final aprobado por Interventoría			90,00%	$ 28.800.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
14	1	**ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD**	IX	6,42%	100,00%	**$ 30.000.000,00**								
		Metodología aprobada por Interventoría			10,00%	$ 3.000.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
		Entrega del informe final aprobado por Interventoría			90,00%	$ 27.000.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 03/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCO **ACTA No.** 5 **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 48.307.200,00 **PERIODO:** 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024

CONTRATO DE CONSULTORÍA No.: 4925 DE 2023

OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

CONSULTOR: CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JORGE HERNAN HURTADO GARCIA

INTERVENTORIA: INCOPLAN IN SAS CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 4922 DE 2023

PLAZO INICIAL: 0.13 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 6.13 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 27/12/2023 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/06/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 1.743.524.155,00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 1.743.524.155,00

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. ____ de fecha		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
15	1	**EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA Y FINANCIERA**	X	5,35%	100,00%	**$ 25.000.000,00**								
		Metodología aprobada por Interventoría			10,00%	$ 2.500.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
		Entrega del informe final aprobado por Interventoría			90,00%	$ 22.500.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
16	1	**INFORME FINAL EJECUTIVO**	XI	0,00%	100,00%	**$ -**								
		Entrega del informe final aprobado por Interventoría			100,00%	$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
		TOTAL COSTOS DE VOLUMENES Y/O PRODUCTOS = (B)				**$ 467.000.000,00**						**$ -**		**$ -**
		GRUPO 3 - OTROS COSTOS DIRECTOS												
No. de ORDEN	CANT.	**CONCEPTO**	**UNIDAD**	**($)**	**UTILIZACIÓN**	**PARCIAL ($)**								
17	1	Viáticos Director, Especialistas y otros Profesionales (Incluye hospedaje, alimentación y desplazamientos)	Día	$ 200.000,00	90,00	$ 18.000.000,00					1,00	$ 200.000,00	5,00	$ 1.000.000,00
18	1	Transportes Aéreos Director, Especialistas y otros profesionales (S/Comprobante Pago y Pasabordo)	Tiquete ida y vuelta	$ 699.000,00	25,00	$ 17.475.000,00					0,00	$ -	2,34	$ 1.635.660,00
19	1	Otros Transportes (S/comprobantes) (vehículos, lanchas (incluye cumbustible y motorista), caballos, mulas, etc.)	Global	$ 50.000.000,00	1,00	$ 50.000.000,00					0,14	$ 7.000.000,00	0,17	$ 8.500.000,00
20	1	Georeferenciación (Incluye par puntos con GPS de precisión milimétrica materializados en campo con mojones en concreto y platina de bronce, estimado pares de punto)	Global	$ 10.000.000,00	1,00	$ 10.000.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
21	1	Adquisición de Cartografia (Imágenes de satelite y fotos aéreas existentes) S/Comprobante Pago	Global	$ 7.000.000,00	1,00	$ 7.000.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
22	1	Levantamientos Especiales (Ensayos de Topobatrimetrías y Batimetrías (S/comprobante)) (Incluye personal, materiales, viáticos, desplazamiento, transporte, equipos siguiendo estándares vigentes, motorista, lancha, gasolina, batimetrista inspector, auxiliar de batimetría, equipo completo de batimetría (Incluye Ecosonda digital, GPS precisión submétrica tiempo real, software hidrográfico), edición de planos, entre otros)	Global	$ 60.000.000,00	1,00	$ 60.000.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
23	1	Edición de Informes (Semanales, mensuales, presentaciones y/o ejecutivo, incluye archivos magnéticos)	Unidad	$ 200.000,00	6,00	$ 1.200.000,00					1,00	$ 200.000,00	4,00	$ 800.000,00
24	1	Campamento (incluye alquiler y servicios, en el sitio del proyecto)	Mes	$ 1.200.000,00	3,00	$ 3.600.000,00					1,00	$ 1.200.000,00	2,00	$ 2.400.000,00

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 03/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCO **ACTA No.** 5 **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 48.307.200,00 **PERIODO:** 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024

CONTRATO DE CONSULTORÍA No.: 4925 DE 2023

OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

CONSULTOR: CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JORGE HERNAN HURTADO GARCIA

INTERVENTORIA: INCOPLAN IN SAS CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 4922 DE 2023

PLAZO INICIAL: 0.13 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 6.13 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 27/12/2023 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/06/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 1.743.524.155,00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 1.743.524.155,00

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. ___ de fecha		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
25	1	Apiques (Incluye equipo, material, transporte, personal y reparación a condición inicial de estructura)	Unidad	$ 150.000,00	30,00	$ 4.500.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
26	1	Perforaciones en Suelos (incluye equipo, material, transportes y personal)	Ml	$ 260.000,00	300,00	$ 78.000.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
27	1	Perforaciones en Roca y/o Conglomerado y/o Aluviones y/o Coluviones (incluye equipo, material, transportes y personal)	Ml	$ 500.000,00	250,00	$ 125.000.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
28	1	Ensayos de Laboratorio y/o Diagnóstico y/o Redes (S/comprobante) (Incluye toma de muestras, Otros Transportes (Vehículo/día, Lanchas, avioneta, helicóptero, etc)(S/comprobante de pago, Pasabordo y/o hasta el valor estimado por la entidad), comisión de laboratorio con viáticos y transporte de personal, transporte de muestras, regatas, núcleos, ensayos para diagnóstico y diseño estructural , subrasante, fuentes de materiales, perforaciones, mezclas asfaltica, asfaltos, pavimentos, mezlas de suelo cemento, muros, obras hidraulicas, concretos, vibraciones ambientales, lineas sismicas, inspección de redes, monitoreo según requerimientos ambientales, software, entre otros)	Global	$ 250.000.000,00	1,00	$ 250.000.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
29	1	Gestiones Ambientales y Sociales (S/comprobante) (Adquisición de información, compra de documentos, costos de reuniones sociales, pago trámites ambientales, costos de gestiones arqueológicas, muestreos ambientales etc.)	Global	$ 50.000.000,00	1,00	$ 50.000.000,00					0,05	$ 2.500.000,00	0,05	$ 2.500.000,00
30	1	Estudios adicionales y/o complementarios (s/comprobante)	Global	$ 168.999.349,00	1,00	$ 168.999.349,00					0,00	$ -	0,00	$ -
31	1	Edición de Informes Finales de todos los volúmenes, (S/comprobante) (Incluye impresión, ploteo de planchas original en papel de seguridad, una copia en papel bond y cuatro copias en archivos magnéticos)	Global	$ 10.000.000,00	1,00	$ 10.000.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
		Ajuste por Acta de modificación												
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO = (C)				**$ 853.774.349,00**						$ 11.100.000,00		$ 16.835.660,00
	*	**SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) + (C)= (D)**				**$ 1.465.146.349,00**						**$ 48.307.200,00**		**$ 108.581.180,00**
	*	**IVA = 19% * (D) = (E)**				$ 278.377.806,00						$ 9.178.368,00		$ 20.630.424,00
	*	**COSTO TOTAL = (D) + (E)**				**$ 1.743.524.155,00**						**$ 57.485.568,00**		**$ 129.211.604,00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 03/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCO **ACTA No.** 5 **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 48.307.200,00 **PERIODO:** 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024

CONTRATO DE CONSULTORÍA No.: 4925 DE 2023

OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

CONSULTOR: CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JORGE HERNAN HURTADO GARCIA

INTERVENTORIA: INCOPLAN IN SAS CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 4922 DE 2023

PLAZO INICIAL: 0.13 MESES (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: 6.13 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 27/12/2023 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/06/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 1.743.524.155,00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 1.743.524.155,00

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. ____ de fecha		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		GRUPO 1 - COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												

Valor Anticipo Otorgado	$ 732.573.174,50	50%
Valor Amortizado Presenta Acta	$ 38.645.760,00	5,28%
Valor Amortizado Acumulado	$ 38.645.760,00	5,28%
Valor Saldo por Amortizar	$ 693.927.414,50	94,72%

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 48.307.200,00
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 38.645.760,00

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
*GRUPO 1 - COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	$ 37.207.200,00	$ 7.069.368,00	$ 44.276.568,00
*GRUPO 2 - COSTOS POR VOLUMENES TECNICOS ENTREGABLES	$ -	$ -	$ -
*GRUPO 3 - OTROS COSTOS DIRECTOS	$ 11.100.000,00	$ 2.109.000,00	$ 13.209.000,00
*			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$ 48.307.200,00	$ 9.178.368,00	$ 57.485.568,00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 18.839.808,00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS M/CTE

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de
2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma:
Nombre: FERNANDO PRIETO SANCHEZ
Representante Legal o su Apoderado
Consultoría
Matrícula Profesional No.: 1113-10656 CPITV

Firma:
Nombre: SANTIAGO PÁEZ TALERO
Representante Legal Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-40972 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°: 4925 DE 2023

	%	**TIPO PAGO:**		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO		ACTA DE OBRA			
PAGO ANTICIPADO		ACTA DE CONSULTORIA	X	5	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024
DESEMBOLSO		ACTA DE AJUSTE			
		PRESTACION DE SERVICIOS			
		OTRO			
		CUAL?			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	1404823	RUBRO No.	C-2406-0600-6-0-2406039-02	RECURSO No.	11	VALOR AFECTADO	$ 18.839.808,00
No. COMPROMISO	1404823	RUBRO No.	C-2406-0600-6-0-2406039-02	RECURSO No.	10	VALOR AFECTADO	
						TOTAL	$ 18.839.808,00

Gestor Técnico de Proyecto
Ing. RIJHAAR GIL PASTRANA MORALES

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL**	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato N° **4925 DE 2023** Contratista **CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES**

Objeto del Contrato

ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

Acta No.: 5 Valor basico **$ 48.307.200,00** Período **1 al 30 de abril de 2024**

Valor Incluido Iva **$ 57.485.568,00**

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1		RIO SAN JUAN (CHOCO-VALLE CAUCA)		$ 57.485.568,00		**$ 57.485.568,00**
2						
3						
		TOTALES		**$ 57.485.568,00**		**$ 57.485.568,00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	CHOCO	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
891.680.067-2	MUNICIPIO 1	ISTMINA	$ 10.429.870,99	$ 8.764.597,47
818001206-2	MUNICIPIO 2	MEDIO SAN JUAN (ANDAGOYA)	$ 20.859.741,97	$ 17.529.194,94
818000002-2	MUNICIPIO 3	SANTA GENOVEVA DE DOCORDO	$ 26.195.955,04	$ 22.013.407,59
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		**$ 57.485.568,00**	**$ 48.307.200,00**

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1		$ -	$ -
	MUNICIPIO 2		$ -	$ -
	TOTAL DEPARTAMENTO 2		**$ -**	**$ -**

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1		$ -	$ -
	TOTAL DEPARTAMENTO 3		**$ -**	**$ -**

NIT	DEPARTAMENTO 4		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1		$ -	$ -
	TOTAL DEPARTAMENTO 4		**$ -**	**$ -**

NIT	DEPARTAMENTO 5		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1		$ -	$ -
	TOTAL DEPARTAMENTO 5		**$ -**	**$ -**

NIT	DEPARTAMENTO 6		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1		$ -	$ -
	TOTAL DEPARTAMENTO 6		**$ -**	**$ -**
		TOTAL	**$ 57.485.568,00**	**$ 48.307.200,00**

MAURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCHEZ
R/P Legal Consorcio Vialtek Interventores
Matrícula No. 01113-10656 CPITVC

SANTIAGO PAEZ TALERO
Representante Legal
Interventoría
Matrícula No. 25202-40972 CND

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE CONSULTORIA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 3/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCO

CONTRATO DE CONSULTORIA No: 4925 DE 2023

CONTRATISTA: CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES

MES INFORME MENSUAL: ABRIL DE 2024

PROYECTO: ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4922 DE 2023

INTERVENTOR: INCOPLAN IN SAS

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1404823	C-2406-0600-6-0-2406039-02	11	NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL	$ 1.043.524.155,00	$ 533.342.591,70
2023	1404823	C-2406-0600-6-0-2406039-02	10	NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL	$ 700.000.000,00	$ 405.882.352,80
				TOTAL		$ 1.743.524.155,00	$ 939.224.944,50

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 1.743.524.155,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación	Indicar pago según SI	Indicar pago según NO	Observaciones
1		27 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		REGISTRO No. 1404823 DEL 2023-12-20	$ 1.743.524.155,00	$ 1.743.524.155,00				Acta en cero pesos
2		ENERO DE 2024	$ 6.946.400,00	$ 1.319.816,00	$ 8.266.216,00	$ -	$ 8.266.216,00		REGISTRO No. 1404823 DEL 2023-12-20	$ 1.735.257.939,00	$ 1.735.257.939,00				
3		FEBRERO DE 2024	$ 16.775.460,00	$ 3.187.337,00	$ 19.962.797,00	$ -	$ 19.962.797,00		REGISTRO No. 1404823 DEL 2023-12-20	$ 1.715.295.142,00	$ 1.715.295.142,00				
4		MARZO DE 2024	$ 36.552.120,00	$ 6.944.903,00	$ 43.497.023,00	$ -	$ 43.497.023,00		REGISTRO No. 1404823 DEL 2023-12-20	$ 1.671.798.119,00	$ 1.671.798.119,00				
ANTICIPO								$ 732.573.174,50	REGISTRO No. 1404823 DEL 2023-12-20	$ 939.224.944,50	$ 947.491.160,50				
5		ABRIL DE 2024	$ 48.307.200,00	$ 9.178.368,00	$ 57.485.568,00	$ 38.645.760,00	$ 18.839.808,00	$ 693.927.414,50	REGISTRO No. 1404823 DEL 2023-12-20	$ 920.385.136,50	$ 1.614.312.551,00				
TOTALES			**$ 108.581.180,00**	**$ 20.630.424,00**	**$ 129.211.604,00**	**$ 38.645.760,00**	**$ 90.565.844,00**	**$ 693.927.414,50**		**$ 920.385.136,50**	**$ 1.614.312.551,00**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*Estudios y diseños	$ 108.581.180,00	$ 20.630.424,00	**$ 129.211.604,00**
*			
*			
VALOR TOTAL	$ 108.581.180,00	$ 20.630.424,00	**$ 129.211.604,00**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: FERNANDO PRIETO SANCHEZ
R/L CONSORCIO VIALTKER INTERVENTORES
Matrícula Profesional No.: 01113-10656 CPITVC

Firma
Nombre: FABIO ERNESTO VILLAMIL
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-20541

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE CONSULTORIA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 3/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCO

CONTRATO DE CONSULTORIA No: 4925 DE 2023

CONTRATISTA: CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ABRIL DE 2024

PROYECTO: ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4922 DE 2023

INTERVENTOR: INCONPLAN IN S.A.S

NOMBRE ARL: SURA

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMFA CHOCÓ

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																													Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	SAMUEL FERNANDO HOMEZ LOPEZ	93356517	Director de Consultoría	$ 2.811.000,00	X					X	X					X	X	X					X	X						X	X				Consorcio Vialtek Interventores	$ 2.811.000,00	$ 195.646	V	SANITAS EPS	76680135	$ 112.440	COLPENSIONES	76680135	$ 449.760	$ 112.440	$ -	$ -	
2	YILFER MARTINEZ MORENO	1.076.329.877	Técnicos en ingeniería de la zona	$ 2.810.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		Consorcio Vialtek Interventores	$ 2.810.000,00	$ 195.576	V	COMFA CHOCO	76680135	$ 112.400	PORVENIR	76680135	$ 449.600	$ 112.400	$ -	$ -	
3	DANILO RIOS ROA	11.796.685	Técnicos en ingeniería de la zona	$ 2.810.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		Consorcio Vialtek Interventores	$ 2.810.000,00	$ 195.576	V	COMFA CHOCO	76680135	$ 112.400	PORVENIR	76680135	$ 449.600	$ 112.400	$ -	$ -	
4	DANIEL CAMILO SANCHEZ AVILA	1.049.632.559	Profesional SIG	$ 1.722.000,00	X					X	X					X	X	X					X	X						X	X				Brain Ingeniería Vial SAS	$ 1.722.000,00		V	COMPENSAR EPS	76750598	$ 68.880	COLPENSIONES	76750598	$ 275.520	$ 68.880	$ -	$ -	
5	CRSITIAN JAVIER ALVARADO ARIAS	1.049.636.684	Ingeniero Residente de Estudios y Campo	$ 5.350.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		Brain Ingeniería Vial SAS	$ 5.350.000,00	$ 372.360	V	SANITAS EPS	76750598	$ 214.000	PORVENIR	76750598	$ 856.000	$ 214.000	$ -	$ -	
				$ 15.503.000,00																																								

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha 1/05/2024 a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:
1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: FERNANDO PRIETO SANCHEZ
R/L Consorcio Vialtek Interventores
Matrícula Profesional No.: 01113-10656 CPITVC

Firma
Nombre: FABIO ERNESTO VILLAMIL
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-20541

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

ACTA DE COSTOS No. 6 CONSULTORIA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 11/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCO PERIODO MES: 01 AL 31 DE MAYO DE 2024

ACTA PARCIAL DE CONSULTORIA No. 6 (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. (Indique el número del acta) VALOR BÁSICO ACTA: $ 128.173.100,00

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONSULTOR AL INTERVENTOR	9/07/2024	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	SANTIAGO PÁEZ TALERO		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	FERNANDO PRIETO SANCHEZ		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	SANTIAGO PÁEZ TALERO		
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	SANTIAGO PÁEZ TALERO		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	FERNANDO PRIETO SANCHEZ		
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	RIJHAAR GIL PASTRANA MORALES		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	SIRLEY DABEIBA MERCHAN		

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE CONSULTORIA No.: 4925 DE 2023

OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

CONSULTOR: CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES **NIT.** 901.778.797-9

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, ING. SIRLEY DABEIBA MERCHAN CARREÑO (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 49.987.509,00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS M/CTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA: 6 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) **DEL PERIODO** 1 AL 31 DE MAYO 2024 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma
Nombre: JORGE HERNAN HURTADO GARCIA
Matricula profesional No.: 15219-21988 BYC
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA
Matricula profesional No.: 25202-42708
DIRECTOR TERRITORIAL
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: RIJHAAR GIL PASTRANA MORALES
Matricula profesional No.: 05202-316840 ANT
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: SIRLEY DABEIBA MERCHAN CARREÑO
Matricula profesional No.: 01113-10666 CPITVC
ORDENADOR DE PAGO
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 11/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCO ACTA No. 6 ACTA FINAL ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 128.173.100,00 **PERIODO:** 1 AL 31 DE MAYO DE 2024

CONTRATO DE CONSULTORÍA No.: 4925 DE 2023

OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

CONSULTOR: CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JORGE HERNAN HURTADO GARCIA

INTERVENTORIA: INCOPLAN IN SAS CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 4922 DE 2023

PLAZO INICIAL: 0.13 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 27/12/2023 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 1.743.524.155,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 1.743.524.155,00

PLAZO ACUMULADO: 6.13 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/06/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 2 del 7 de Junio de 2024		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		GRUPO 1 - COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
		PERSONAL DIRECTIVO, PROFESIONAL Y DE APOYO												
1	1	Director de Consultoría	$ 9.370.000,00		1,50	$ 14.055.000,00			2,70	$ 25.299.000,00	0,30	$ 2.811.000,00	1,50	$ 14.055.000,00
2	1	Ingeniero Residente de Estudios y Campo	$ 5.350.000,00		3,00	$ 16.050.000,00			6,75	$ 36.112.500,00	1,00	$ 5.350.000,00	2,75	$ 14.712.500,00
3	2	Técnicos en ingeniería de la zona	$ 2.810.000,00		3,00	$ 16.860.000,00			7,40	$ 41.588.000,00	1,00	$ 5.620.000,00	3,40	$ 19.108.000,00
4	1	Profesional SIG	$ 5.740.000,00		1,50	$ 8.610.000,00			2,22	$ 12.742.800,00	0,30	$ 1.722.000,00	1,02	$ 5.854.800,00
5	1	Dibujante	$ 2.290.000,00		2,00	$ 4.580.000,00			4,00	$ 9.160.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 60.155.000,00				$ 124.902.300,00		$ 15.503.000,00		$ 53.730.300,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,4				2,40		2,40		2,40
										$ 299.765.520,00		$ 37.207.200,00		$ 128.952.720,00
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				**$ 144.372.000,00**								

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 1 del 21 de Mayo de 2024		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	INFORME Y/O ENTREGABLE	Peso porcentual del Informe y/o Entregable sobre valor total de los informes y/o entregables	% de pago Sobre el valor del Informe y/o Entregable	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		GRUPO 2 - COSTOS POR VOLUMENES TECNICOS ENTREGABLES												
6	1	**IDENTIFICACIÓN, DIAGNÓSTICO Y PRIORIZACIÓN DE LOS SITIOS CRÍTICOS**	I	**9,64%**	100,00%	**$ 45.000.000,00**			100,00%	$ 45.000.000,00				
		Metodología aprobada por Interventoría			10,00%	$ 4.500.000,00			10,00%	$ 4.500.000,00	1,00	$ 4.500.000,00	1,00	$ 4.500.000,00
		Análisis de la información y antecedentes			20,00%	$ 9.000.000,00			20,00%	$ 9.000.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
		Diagnóstico y priorización de los sitios críticos.			30,00%	$ 13.500.000,00			30,00%	$ 13.500.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
		Entrega del informe final aprobado por Interventoría			40,00%	$ 18.000.000,00			40,00%	$ 18.000.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
7	1	**ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS**	II	**6,42%**	100,00%	**$ 30.000.000,00**			100,00%	$ 30.000.000,00				
		Metodología aprobada por Interventoría			20,00%	$ 6.000.000,00			20,00%	$ 6.000.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
		Entrega del informe final aprobado por Interventoría			80,00%	$ 24.000.000,00			80,00%	$ 24.000.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
8	1	**ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOTECNIA**	III	**12,85%**	100,00%	**$ 60.000.000,00**			100,00%	$ 60.000.000,00				
		Metodología aprobada por Interventoría			5,00%	$ 3.000.000,00			5,00%	$ 3.000.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
		Entrega del informe final aprobado por Interventoría			95,00%	$ 57.000.000,00			95,00%	$ 57.000.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 11/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCO ACTA No. 6 ACTA FINAL ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 128.173.100,00 **PERIODO:** 1 AL 31 DE MAYO DE 2024

CONTRATO DE CONSULTORÍA No.: 4925 DE 2023

OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

CONSULTOR: CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JORGE HERNAN HURTADO GARCIA

INTERVENTORIA: INCOPLAN IN SAS CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 4922 DE 2023

PLAZO INICIAL: 0.13 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 27/12/2023 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 1.743.524.155,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 1.743.524.155,00

PLAZO ACUMULADO: 6.13 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/06/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 2 del 7 de Junio de 2024		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
	1	**ESTUDIO DE HIDROLOGÍA E HIDRÁULICA**			100,00%	**$ 65.000.000,00**			100,00%	$ 65.000.000,00				
		Metodología aprobada por Interventoría			10,00%	$ 6.500.000,00			10,00%	$ 6.500.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
9		Estudio Hidrológico aprobado	**IV**	**13,92%**	20,00%	$ 13.000.000,00			20,00%	$ 13.000.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
		Estudio Hidráulico aprobado			20,00%	$ 13.000.000,00			20,00%	$ 13.000.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
		Entrega del informe final aprobado por Interventoría			50,00%	$ 32.500.000,00			50,00%	$ 32.500.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
	1	**ESTUDIO DE ESTRUCTURAS.**			100,00%	**$ 95.000.000,00**			100,00%	$ 95.000.000,00				
10		Metodología aprobada por Interventoría	**V**	**20,34%**	20,00%	$ 19.000.000,00			20,00%	$ 19.000.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
		Entrega del informe final aprobado por Interventoría			80,00%	$ 76.000.000,00			80,00%	$ 76.000.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
	1	**ESTUDIO ESTIMACIÓN DE CANTIDADES DE OBRAS, COSTOS Y PRESUPUESTO.**			100,00%	**$ 35.000.000,00**			100,00%	$ 35.000.000,00				
11		Metodología aprobada por Interventoría	**VI**	**7,49%**	10,00%	$ 3.500.000,00			10,00%	$ 3.500.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
		Entrega del informe final aprobado por Interventoría			90,00%	$ 31.500.000,00			90,00%	$ 31.500.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
	1	**ESTUDIOS COMPONENTE AMBIENTAL Y SOCIAL.**			100,00%	**$ 50.000.000,00**			100,00%	$ 50.000.000,00				
12		Metodología aprobada por Interventoría	**VII**	**10,71%**	10,00%	$ 5.000.000,00			10,00%	$ 5.000.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
		Entrega del informe final aprobado por Interventoría			90,00%	$ 45.000.000,00			90,00%	$ 45.000.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
	1	**ESTUDIO DE ANÁLISIS DE RIESGOS.**			100,00%	**$ 32.000.000,00**			100,00%	$ 32.000.000,00				
13		Metodología aprobada por Interventoría	**VIII**	**6,85%**	10,00%	$ 3.200.000,00			10,00%	$ 3.200.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
		Entrega del informe final aprobado por Interventoría			90,00%	$ 28.800.000,00			90,00%	$ 28.800.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
	1	**ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD**			100,00%	**$ 30.000.000,00**			100,00%	$ 30.000.000,00				
14		Metodología aprobada por Interventoría	**IX**	**6,42%**	10,00%	$ 3.000.000,00			10,00%	$ 3.000.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
		Entrega del informe final aprobado por Interventoría			90,00%	$ 27.000.000,00			90,00%	$ 27.000.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 11/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCO ACTA No. 6 ACTA FINAL ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 128.173.100,00 **PERIODO:** 1 AL 31 DE MAYO DE 2024

CONTRATO DE CONSULTORÍA No.: 4925 DE 2023

OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

CONSULTOR: CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JORGE HERNAN HURTADO GARCIA

INTERVENTORIA: INCOPLAN IN SAS CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 4922 DE 2023

PLAZO INICIAL: 0.13 MESES (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: 6.13 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 27/12/2023 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/06/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 1.743.524.155,00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 1.743.524.155,00

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 2 del 7 de Junio de 2024		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
15	1	**EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA Y FINANCIERA**	X	5,35%	100,00%	**$ 25.000.000,00**			100,00%	$ 25.000.000,00				
		Metodología aprobada por Interventoría			10,00%	$ 2.500.000,00			10,00%	$ 2.500.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
		Entrega del informe final aprobado por Interventoría			90,00%	$ 22.500.000,00			90,00%	$ 22.500.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
16	1	**INFORME FINAL EJECUTIVO**	XI	0,00%	100,00%	**$ -**			100,00%	$ -				
		Entrega del informe final aprobado por Interventoría			100,00%	$ -			100,00%	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		TOTAL COSTOS DE VOLUMENES Y/O PRODUCTOS = (B)				**$ 467.000.000,00**			467.000.000,000			**$ 4.500.000,00**		**$ 4.500.000,00**
		GRUPO 3 - OTROS COSTOS DIRECTOS												
No. de ORDEN	CANT.	**CONCEPTO**	**UNIDAD**	**($)**	**UTILIZACIÓN**	**PARCIAL ($)**								
17	1	Viáticos Director, Especialistas y otros Profesionales (Incluye hospedaje, alimentación y desplazamientos)	Día	$ 200.000,00	90,00	$ 18.000.000,00			164,00	$ 32.800.000,00	63,00	$ 12.600.000,00	68,00	$ 13.600.000,00
18	1	Transportes Aéreos Director, Especialistas y otros profesionales (S/Comprobante Pago y Pasabordo)	Tiquete ida y vuelta	$ 699.000,00	25,00	$ 17.475.000,00			34,34	$ 24.003.660,00	4,10	$ 2.865.900,00	6,44	$ 4.501.560,00
19	1	Otros Transportes (S/comprobantes) (vehículos, lanchas (incluye cumbustible y motorista), caballos, mulas, etc.)	Global	$ 50.000.000,00	1,00	$ 50.000.000,00			2,07	$ 103.500.000,00	0,38	$ 19.000.000,00	0,55	$ 27.500.000,00
20	1	Georeferenciación (Incluye par puntos con GPS de precisión milimétrica materializados en campo con mojones en concreto y platina de bronce, estimado pares de punto)	Global	$ 10.000.000,00	1,00	$ 10.000.000,00			2,40	$ 24.000.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
21	1	Adquisición de Cartografia (Imágenes de satelite y fotos aéreas existentes) S/Comprobante Pago	Global	$ 7.000.000,00	1,00	$ 7.000.000,00			4,30	$ 30.100.000,00	4,30	$ 30.100.000,00	4,30	$ 30.100.000,00
22	1	Levantamientos Especiales (Ensayos de Topobatrimetrías y Batimetrías (S/comprobante)) (Incluye personal, materiales, viáticos, desplazamiento, transporte, equipos siguiendo estándares vigentes, motorista, lancha, gasolina, batimetrista inspector, auxiliar de batimetría, equipo completo de batimetría (Incluye Ecosonda digital, GPS precisión submétrica tiempo real, software hidrográfico), edición de planos, entre otros)	Global	$ 60.000.000,00	1,00	$ 60.000.000,00			2,67	$ 160.200.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
23	1	Edición de Informes (Semanales, mensuales, presentaciones y/o ejecutivo, incluye archivos magnéticos)	Unidad	$ 200.000,00	6,00	$ 1.200.000,00			9,00	$ 1.800.000,00	1,00	$ 200.000,00	5,00	$ 1.000.000,00
24	1	Campamento (incluye alquiler y servicios, en el sitio del proyecto)	Mes	$ 1.200.000,00	3,00	$ 3.600.000,00			7,00	$ 8.400.000,00	1,00	$ 1.200.000,00	3,00	$ 3.600.000,00

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 11/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCO ACTA No. 6 ACTA FINAL ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 128.173.100,00 **PERIODO:** 1 AL 31 DE MAYO DE 2024

CONTRATO DE CONSULTORÍA No.: 4925 DE 2023

OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

CONSULTOR: CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JORGE HERNAN HURTADO GARCIA

INTERVENTORIA: INCOPLAN IN SAS CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 4922 DE 2023

PLAZO INICIAL: 0.13 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 27/12/2023 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 1.743.524.155,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 1.743.524.155,00

PLAZO ACUMULADO: 6.13 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/06/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 2 del 7 de Junio de 2024		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
25	1	Apiques (Incluye equipo, material, transporte, personal y reparación a condición inicial de estructura)	Unidad	$ 150.000,00	30,00	$ 4.500.000,00			16,00	$ 2.400.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
26	1	Perforaciones en Suelos (incluye equipo, material, transportes y personal)	Ml	$ 260.000,00	300,00	$ 78.000.000,00			96,00	$ 24.960.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
27	1	Perforaciones en Roca y/o Conglomerado y/o Aluviones y/o Coluviones (incluye equipo, material, transportes y personal)	Ml	$ 500.000,00	250,00	$ 125.000.000,00			96,00	$ 48.000.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
28	1	Ensayos de Laboratorio y/o Diagnóstico y/o Redes (S/comprobante) (Incluye toma de muestras, Otros Transportes (Vehículo/día, Lanchas, avioneta, helicóptero, etc)(S/comprobante de pago, Pasabordo y/o hasta el valor estimado por la entidad), comisión de laboratorio con viáticos y transporte de personal, transporte de muestras, regatas, núcleos, ensayos para diagnóstico y diseño estructural , subrasante, fuentes de materiales, perforaciones, mezclas asfaltica, asfaltos, pavimentos, mezlas de suelo cemento, muros, obras hidraulicas, concretos, vibraciones ambientales, lineas sismicas, inspección de redes, monitoreo según requerimientos ambientales, software, entre otros)	Global	$ 250.000.000,00	1,00	$ 250.000.000,00			0,35	$ 87.500.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
29	1	Gestiones Ambientales y Sociales (S/comprobante) (Adquisición de información, compra de documentos, costos de reuniones sociales, pago trámites ambientales, costos de gestiones arqueológicas, muestreos ambientales etc.)	Global	$ 50.000.000,00	1,00	$ 50.000.000,00			1,00	$ 50.000.000,00	0,41	$ 20.500.000,00	0,46	$ 23.000.000,00
30	1	Estudios adicionales y/o complementarios (s/comprobante)	Global	$ 168.999.349,00	1,00	$ 168.999.349,00			0,54	$ 90.717.169,00	0,00	$ -	0,00	$ -
31	1	Edición de Informes Finales de todos los volúmenes, (S/comprobante) (Incluye impresión, ploteo de planchas original en papel de seguridad, una copia en papel bond y cuatro copias en archivos magnéticos)	Global	$ 10.000.000,00	1,00	$ 10.000.000,00			1,00	$ 10.000.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
		Ajuste por Acta de modificación												
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO = (C)				**$ 853.774.349,00**				$ 698.380.829,00		$ 86.465.900,00		$ 103.301.560,00
	*	**SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) + (C)= (D)**				**$ 1.465.146.349,00**				**$ 1.465.146.349,00**		**$ 128.173.100,00**		**$ 236.754.280,00**
	*	**IVA = 19% * (D) = (E)**				$ 278.377.806,00				$ 278.377.806,00		$ 24.352.889,00		$ 44.983.313,00
	*	**COSTO TOTAL = (D) + (E)**				**$ 1.743.524.155,00**				**$ 1.743.524.155,00**		**$ 152.525.989,00**		**$ 281.737.593,00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 11/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCO ACTA No. 6 ACTA FINAL ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 128.173.100,00 **PERIODO:** 1 AL 31 DE MAYO DE 2024

CONTRATO DE CONSULTORÍA No.: 4925 DE 2023

OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

CONSULTOR: CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JORGE HERNAN HURTADO GARCIA

INTERVENTORIA: INCOPLAN IN SAS CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 4922 DE 2023

PLAZO INICIAL: 0.13 MESES (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: 6.13 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 27/12/2023 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/06/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 1.743.524.155,00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 1.743.524.155,00

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 2 del 7 de Junio de 2024		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		GRUPO 1 - COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												

Valor Anticipo Otorgado	$ 732.573.174,50	50%
Valor Amortizado Presenta Acta	$ 102.538.480,00	14,00%
Valor Amortizado Acumulado	$ 141.184.240,00	19,27%
Valor Saldo por Amortizar	$ 591.388.934,50	80,73%

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 128.173.100,00
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 102.538.480,00

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
*GRUPO 1 - COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	$ 37.207.200,00	$ 7.069.368,00	$ 44.276.568,00
*GRUPO 2 - COSTOS POR VOLUMENES TECNICOS ENTREGABLES	$ 4.500.000,00	$ 855.000,00	$ 5.355.000,00
*GRUPO 3 - OTROS COSTOS DIRECTOS	$ 86.465.900,00	$ 16.428.521,00	$ 102.894.421,00
*			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$ 128.173.100,00	$ 24.352.889,00	$ 152.525.989,00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 49.987.509,00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS M/CTE

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de
2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma:
Nombre: FERNANDO PRIETO SANCHEZ
Representante Legal o su Apoderado
Consultoría
Matrícula Profesional No.: 1113-10656 CPITV

Firma:
Nombre: SANTIAGO PÁEZ TALERO
Representante Legal Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-40972 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

CONTRATO N°: 4925 DE 2023

	%	**TIPO PAGO:**		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO		ACTA DE OBRA			
PAGO ANTICIPADO		ACTA DE CONSULTORIA	X	6	1 AL 31 DE MAYO DE 2024
DESEMBOLSO		ACTA DE AJUSTE			
		PRESTACION DE SERVICIOS			
		OTRO			
		CUAL?			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	1404823	RUBRO No.	C-2406-0600-6-0-2406039-02	RECURSO No.	11	VALOR AFECTADO	$ 49.987.509,00
No. COMPROMISO	1404823	RUBRO No.	C-2406-0600-6-0-2406039-02	RECURSO No.	10	VALOR AFECTADO	
						TOTAL	$ 49.987.509,00

Gestora Técnica de Proyecto
Ing. RIJHAAR GIL PASTRANA MORALES

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL**	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato N° **4925 DE 2023** Contratista **CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES**

Objeto del Contrato

ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

Acta No.: 6 Valor basico **$ 128.173.100,00** Período **1 al 31 de mayo de 2024**

Valor Incluido Iva **$ 152.525.989,00**

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1		RIO SAN JUAN (CHOCO-VALLE CAUCA)		$ 152.525.989,00		**$ 152.525.989,00**
2						
3						
		TOTALES		**$ 152.525.989,00**		**$ 152.525.989,00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	CHOCO	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
891.680.067-2	MUNICIPIO 1	ISTMINA	$ 27.673.491,68	$ 23.255.035,02
818001206-2	MUNICIPIO 2	MEDIO SAN JUAN (ANDAGOYA)	$ 55.346.983,35	$ 46.510.070,04
818000002-2	MUNICIPIO 3	SANTA GENOVEVA DE DOCORDO	$ 69.505.513,97	$ 58.407.994,94
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		**$ 152.525.989,00**	**$ 128.173.100,00**

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1		$ -	$ -
	MUNICIPIO 2		$ -	$ -
	TOTAL DEPARTAMENTO 2		**$ -**	**$ -**

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1		$ -	$ -
	TOTAL DEPARTAMENTO 3		**$ -**	**$ -**

NIT	DEPARTAMENTO 4		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1		$ -	$ -
	TOTAL DEPARTAMENTO 4		**$ -**	**$ -**

NIT	DEPARTAMENTO 5		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1		$ -	$ -
	TOTAL DEPARTAMENTO 5		**$ -**	**$ -**

NIT	DEPARTAMENTO 6		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1		$ -	$ -
	TOTAL DEPARTAMENTO 6		**$ -**	**$ -**
		TOTAL	**$ 152.525.989,00**	**$ 128.173.100,00**

MAURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCHEZ
R/P Legal Consorcio Vialtek Interventores
Matrícula No. 01113-10656 CPITVC

SANTIAGO PAEZ TALERO
Representante Legal
Interventoría
Matrícula No. 25202-40972 CND

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE CONSULTORIA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 11/06/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCO

CONTRATO DE CONSULTORIA No: 4925 DE 2023 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES

MES INFORME MENSUAL: MAYO DE 2024 **PROYECTO:** ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4922 DE 2023 **INTERVENTOR:** INCOPLAN IN SAS

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1404823	C-2406-0600-6-0-2406039-02	11	NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL	$ 1.043.524.155,00	$ 514.502.783,70
2023	1404823	C-2406-0600-6-0-2406039-02	10	NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL	$ 700.000.000,00	$ 405.882.352,80
			TOTAL			$ 1.743.524.155,00	$ 920.385.136,50

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 1.743.524.155,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación	Indicar pago según SI	Indicar pago según NO	Observaciones
1		27 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		REGISTRO No. 1404823 DEL 2023-12-20	$ 1.743.524.155,00	$ 1.743.524.155,00				Acta en cero pesos
2		ENERO DE 2024	$ 6.946.400,00	$ 1.319.816,00	$ 8.266.216,00	$ -	$ 8.266.216,00		REGISTRO No. 1404823 DEL 2023-12-20	$ 1.735.257.939,00	$ 1.735.257.939,00				
3		FEBRERO DE 2024	$ 16.775.460,00	$ 3.187.337,00	$ 19.962.797,00	$ -	$ 19.962.797,00		REGISTRO No. 1404823 DEL 2023-12-20	$ 1.715.295.142,00	$ 1.715.295.142,00				
4		MARZO DE 2024	$ 36.552.120,00	$ 6.944.903,00	$ 43.497.023,00	$ -	$ 43.497.023,00		REGISTRO No. 1404823 DEL 2023-12-20	$ 1.671.798.119,00	$ 1.671.798.119,00				
ANTICIPO								$ 732.573.174,50	REGISTRO No. 1404823 DEL 2023-12-20	$ 939.224.944,50	$ 1.671.798.119,00				
5		ABRIL DE 2024	$ 48.307.200,00	$ 9.178.368,00	$ 57.485.568,00	$ 38.645.760,00	$ 18.839.808,00	$ 693.927.414,50	REGISTRO No. 1404823 DEL 2023-12-20	$ 920.385.136,50	$ 1.614.312.551,00				
6		MAYO DE 2024	$ 128.173.100,00	$ 24.352.889,00	$ 152.525.989,00	$ 102.538.480,00	$ 49.987.509,00	$ 591.388.934,50	REGISTRO No. 1404823 DEL 2023-12-20	$ 870.397.627,50	$ 1.461.786.562,00				
TOTALES			**$ 236.754.280,00**	**$ 44.983.313,00**	**$ 281.737.593,00**	**$ 141.184.240,00**	**$ 140.553.353,00**	**$ 591.388.934,50**		**$ 870.397.627,50**	**$ 1.461.786.562,00**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoria deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*Estudios y diseños	$ 236.754.280,00	$ 44.983.313,00	**$ 281.737.593,00**
*			
*			
VALOR TOTAL	$ 236.754.280,00	$ 44.983.313,00	**$ 281.737.593,00**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: FERNANDO PRIETO SANCHEZ
R/L CONSORCIO VIALTKER INTERVENTORES
Matrícula Profesional No.: 01113-10656 CPITVC

Firma
Nombre: FABIO ERNESTO VILLAMIL
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-20541

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE CONSULTORIA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 11/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCO

CONTRATO DE CONSULTORIA No: 4925 DE 2023

CONTRATISTA: CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: MAYO DE 2024

PROYECTO: ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4922 DE 2023

INTERVENTOR: INCONPLAN IN S.A.S

NOMBRE ARL: SURA

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMFA CHOCÓ

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL: Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES: Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	SAMUEL FERNANDO HOMEZ LOPEZ	93356517	Director de Consultoría	$ 2.811.000,00	X					X	X						X	X	X		X			X							X	X				Consorcio Vialtek Interventores	$ 2.811.000,00	$ 195.646	V	SANITAS EPS	77261158	$ 112.440	COLPENSIONES	77261158	$ 449.760	$ 112.440	$ -	$ -	
2	YILFER MARTINEZ MORENO	1.076.329.877	Técnicos en ingeniería de la zona	$ 2.810.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Consorcio Vialtek Interventores	$ 2.810.000,00	$ 195.576	V	COMFA CHOCO	77261158	$ 112.400	PORVENIR	77261158	$ 449.600	$ 112.400	$ -	$ -	
3	DANILO RIOS ROA	11.796.685	Técnicos en ingeniería de la zona	$ 2.810.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Consorcio Vialtek Interventores	$ 2.810.000,00	$ 195.576	V	COMFA CHOCO	77261158	$ 112.400	PORVENIR	77261158	$ 449.600	$ 112.400	$ -	$ -	
4	DANIEL CAMILO SANCHEZ AVILA	1.049.632.559	Profesional SIG	$ 1.722.000,00	X					X	X						X	X	X		X			X							X	X				Brain Ingeniería Vial SAS	$ 1.722.000,00	$ 119.851	V	COMPENSAR EPS	77532927	$ 68.880	COLPENSIONES	77532927	$ 275.520	$ 68.880	$ -	$ -	
5	CRSITIAN JAVIER ALVARADO ARIAS	1.049.636.684	Ingeniero Residente de Estudios y Campo	$ 5.350.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Brain Ingeniería Vial SAS	$ 5.350.000,00	$ 372.360	V	SANITAS EPS	77532927	$ 214.000	PORVENIR	77532927	$ 856.000	$ 214.000	$ -	$ -	
				$ 15.503.000,00																																											

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha 1/06/2024 a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:
1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: FERNANDO PRIETO SANCHEZ
R/L Consorcio Vialtek Interventores
Matrícula Profesional No.: 01113-10656 CPITVC

Firma
Nombre: FABIO ERNESTO VILLAMIL
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-20541

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

ACTA DE COSTOS No. 7 CONSULTORIA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 09/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCO PERIODO MES: 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024

ACTA PARCIAL DE CONSULTORIA No. 7 (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. (Indique el número del acta) VALOR BÁSICO ACTA: $ 184.716.600,00

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONSULTOR AL INTERVENTOR	9/07/2024	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	SANTIAGO PÁEZ TALERO		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	FERNANDO PRIETO SANCHEZ		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	SANTIAGO PÁEZ TALERO		
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	SANTIAGO PÁEZ TALERO		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	FERNANDO PRIETO SANCHEZ		
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	RIJHAAR GIL PASTRANA MORALES		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	SIRLEY DABEIBA MERCHAN		

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE CONSULTORIA No.: 4925 DE 2023

OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

CONSULTOR: CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES **NIT.** 901.778.797-9

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, ING. SIRLEY DABEIBA MERCHAN CARREÑO (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 72.039.474,00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: SETENTA Y DOS MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS

CORRESPONDIENTE AL ACTA: 7 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) **DEL PERIODO** 1 AL 30 DE JUNIO 2024 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: JORGE HERNAN HURTADO GARCIA	Nombre: YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA	Nombre: RIJHAAR GIL PASTRANA MORALES	Nombre: SIRLEY DABEIBA MERCHAN CARREÑO
Matricula profesional No.: 15219-21988 BYC	Matricula profesional No.: 25202-42708	Matricula profesional No.: 05202-316840 ANT	Matricula profesional No.: 01113-10666 CPITVC
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR TERRITORIAL	GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	ORDENADOR DE PAGO
Fecha firma: (Suscribe según su competencia)	Fecha firma: (Suscribe según su competencia)	Fecha firma: (Suscribe según su competencia)	Fecha firma: (Suscribe según su competencia)

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 09/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCO ACTA No. 7 ACTA FINAL ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 184.716.600,00 **PERIODO:** 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONTRATO DE CONSULTORÍA No.: 4925 DE 2023

OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

CONSULTOR: CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JORGE HERNAN HURTADO GARCIA

INTERVENTORIA: INCOPLAN IN SAS CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 4922 DE 2023

PLAZO INICIAL: 0,13 MESES (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: 6,13 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 27/12/2023 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/06/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 1.743.524.155,00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 1.743.524.155,00

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 2 del 7 de Junio de 2024		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		GRUPO 1 - COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
		PERSONAL DIRECTIVO, PROFESIONAL Y DE APOYO												
1	1	Director de Consultoría	$ 9.370.000,00		1,50	$ 14.055.000,00			2,70	$ 25.299.000,00	0,30	$ 2.811.000,00	1,80	$ 16.866.000,00
2	1	Ingeniero Residente de Estudios y Campo	$ 5.350.000,00		3,00	$ 16.050.000,00			6,75	$ 36.112.500,00	1,00	$ 5.350.000,00	3,75	$ 20.062.500,00
3	2	Técnicos en ingeniería de la zona	$ 2.810.000,00		3,00	$ 16.860.000,00			7,40	$ 41.588.000,00	1,00	$ 5.620.000,00	4,40	$ 24.728.000,00
4	1	Profesional SIG	$ 5.740.000,00		1,50	$ 8.610.000,00			2,22	$ 12.742.800,00	0,30	$ 1.722.000,00	1,32	$ 7.576.800,00
5	1	Dibujante	$ 2.290.000,00		2,00	$ 4.580.000,00			4,00	$ 9.160.000,00	1,00	$ 2.290.000,00	1,00	$ 2.290.000,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 60.155.000,00				$ 124.902.300,00		$ 17.793.000,00		$ 71.523.300,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,4				2,40		2,40		2,40
										$ 299.765.520,00		$ 42.703.200,00		$ 171.655.920,00
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				**$ 144.372.000,00**								

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 1 del 21 de Mayo de 2024		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	INFORME Y/O ENTREGABLE	Peso porcentual del Informe y/o Entregable sobre valor total de los informes y/o entregables	% de pago Sobre el valor del Informe y/o Entregable	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		GRUPO 2 - COSTOS POR VOLUMENES TECNICOS ENTREGABLES												
6	1	**IDENTIFICACIÓN, DIAGNÓSTICO Y PRIORIZACIÓN DE LOS SITIOS CRÍTICOS**	I	**9,64%**	100,00%	**$ 45.000.000,00**			100,00%	$ 45.000.000,00				
		Metodología aprobada por Interventoría			10,00%	$ 4.500.000,00			10,00%	$ 4.500.000,00	0,00%	$ -	10,00%	$ 4.500.000,00
		Análisis de la información y antecedentes			20,00%	$ 9.000.000,00			20,00%	$ 9.000.000,00	20,00%	$ 9.000.000,00	20,00%	$ 9.000.000,00
		Diagnóstico y priorización de los sitios críticos.			30,00%	$ 13.500.000,00			30,00%	$ 13.500.000,00	30,00%	$ 13.500.000,00	30,00%	$ 13.500.000,00
		Entrega del informe final aprobado por Interventoría			40,00%	$ 18.000.000,00			40,00%	$ 18.000.000,00	0,00%	$ -	0,00%	$ -
7	1	**ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS**	II	**6,42%**	100,00%	**$ 30.000.000,00**			100,00%	$ 30.000.000,00				
		Metodología aprobada por Interventoría			20,00%	$ 6.000.000,00			20,00%	$ 6.000.000,00	20,00%	$ 6.000.000,00	20,00%	$ 6.000.000,00
		Entrega del informe final aprobado por Interventoría			80,00%	$ 24.000.000,00			80,00%	$ 24.000.000,00	0,00%	$ -	0,00%	$ -
8	1	**ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOTECNIA**	III	**12,85%**	100,00%	**$ 60.000.000,00**			100,00%	$ 60.000.000,00				
		Metodología aprobada por Interventoría			5,00%	$ 3.000.000,00			5,00%	$ 3.000.000,00	5,00%	$ 3.000.000,00	5,00%	$ 3.000.000,00
		Entrega del informe final aprobado por Interventoría			95,00%	$ 57.000.000,00			95,00%	$ 57.000.000,00	0,00%	$ -	0,00%	$ -

FECHA: 09/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCO ACTA No. 7 ACTA FINAL ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 184.716.600,00 **PERIODO:** 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONTRATO DE CONSULTORÍA No.: 4925 DE 2023

OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

CONSULTOR: CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JORGE HERNAN HURTADO GARCIA

INTERVENTORIA: INCOPLAN IN SAS CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 4922 DE 2023

PLAZO INICIAL: 0.13 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 27/12/2023 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 1.743.524.155,00 (Según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 6.13 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/06/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 1.743.524.155,00

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 2 del 7 de Junio de 2024		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
	1	**ESTUDIO DE HIDROLOGÍA E HIDRÁULICA**			100,00%	**$ 65.000.000,00**			100,00%	$ 65.000.000,00				
		Metodología aprobada por Interventoría			10,00%	$ 6.500.000,00			10,00%	$ 6.500.000,00	10,00%	$ 6.500.000,00	10,00%	$ 6.500.000,00
9		Estudio Hidrológico aprobado	**IV**	**13,92%**	20,00%	$ 13.000.000,00			20,00%	$ 13.000.000,00	0,00%	$ -	0,00%	$ -
		Estudio Hidráulico aprobado			20,00%	$ 13.000.000,00			20,00%	$ 13.000.000,00	0,00%	$ -	0,00%	$ -
		Entrega del informe final aprobado por Interventoría			50,00%	$ 32.500.000,00			50,00%	$ 32.500.000,00	0,00%	$ -	0,00%	$ -
	1	**ESTUDIO DE ESTRUCTURAS.**			100,00%	**$ 95.000.000,00**			100,00%	$ 95.000.000,00				
10		Metodología aprobada por Interventoría	**V**	**20,34%**	20,00%	$ 19.000.000,00			20,00%	$ 19.000.000,00	0,00%	$ -	0,00%	$ -
		Entrega del informe final aprobado por Interventoría			80,00%	$ 76.000.000,00			80,00%	$ 76.000.000,00	0,00%	$ -	0,00%	$ -
	1	**ESTUDIO ESTIMACIÓN DE CANTIDADES DE OBRAS, COSTOS Y PRESUPUESTO.**			100,00%	**$ 35.000.000,00**			100,00%	$ 35.000.000,00				
11		Metodología aprobada por Interventoría	**VI**	**7,49%**	10,00%	$ 3.500.000,00			10,00%	$ 3.500.000,00	0,00%	$ -	0,00%	$ -
		Entrega del informe final aprobado por Interventoría			90,00%	$ 31.500.000,00			90,00%	$ 31.500.000,00	0,00%	$ -	0,00%	$ -
	1	**ESTUDIOS COMPONENTE AMBIENTAL Y SOCIAL.**			100,00%	**$ 50.000.000,00**			100,00%	$ 50.000.000,00				
12		Metodología aprobada por Interventoría	**VII**	**10,71%**	10,00%	$ 5.000.000,00			10,00%	$ 5.000.000,00	10,00%	$ 5.000.000,00	10,00%	$ 5.000.000,00
		Entrega del informe final aprobado por Interventoría			90,00%	$ 45.000.000,00			90,00%	$ 45.000.000,00	0,00%	$ -	0,00%	$ -
	1	**ESTUDIO DE ANÁLISIS DE RIESGOS.**			100,00%	**$ 32.000.000,00**			100,00%	$ 32.000.000,00				
13		Metodología aprobada por Interventoría	**VIII**	**6,85%**	10,00%	$ 3.200.000,00			10,00%	$ 3.200.000,00	0,00%	$ -	0,00%	$ -
		Entrega del informe final aprobado por Interventoría			90,00%	$ 28.800.000,00			90,00%	$ 28.800.000,00	0,00%	$ -	0,00%	$ -
	1	**ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD**			100,00%	**$ 30.000.000,00**			100,00%	$ 30.000.000,00				
14		Metodología aprobada por Interventoría	**IX**	**6,42%**	10,00%	$ 3.000.000,00			10,00%	$ 3.000.000,00	0,00%	$ -	0,00%	$ -
		Entrega del informe final aprobado por Interventoría			90,00%	$ 27.000.000,00			90,00%	$ 27.000.000,00	0,00%	$ -	0,00%	$ -

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 09/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCO ACTA No. 7 ACTA FINAL ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 184.716.600,00 **PERIODO:** 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONTRATO DE CONSULTORÍA No.: 4925 DE 2023

OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

CONSULTOR: CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JORGE HERNAN HURTADO GARCIA

INTERVENTORIA: INCOPLAN IN SAS CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 4922 DE 2023

PLAZO INICIAL: 0.13 MESES (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: 6.13 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 27/12/2023 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/06/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 1.743.524.155,00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 1.743.524.155,00

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 2 del 7 de Junio de 2024		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
15	1	**EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA Y FINANCIERA**	X	5,35%	100,00%	**$ 25.000.000,00**			100,00%	$ 25.000.000,00				
		Metodología aprobada por Interventoría			10,00%	$ 2.500.000,00			10,00%	$ 2.500.000,00	0,00%	$ -	0,00%	$ -
		Entrega del informe final aprobado por Interventoría			90,00%	$ 22.500.000,00			90,00%	$ 22.500.000,00	0,00%	$ -	0,00%	$ -
16	1	**INFORME FINAL EJECUTIVO**	XI	0,00%	100,00%	**$ -**			100,00%	$ -				
		Entrega del informe final aprobado por Interventoría			100,00%	$ -			100,00%	$ -	0,00	$ -	0,00%	$ -
		TOTAL COSTOS DE VOLUMENES Y/O PRODUCTOS = (B)				**$ 467.000.000,00**				467.000.000,000		**$ 43.000.000,00**		**$ 47.500.000,00**
		GRUPO 3 - OTROS COSTOS DIRECTOS												
No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	UNIDAD	($)	UTILIZACIÓN	PARCIAL ($)								
17	1	Viáticos Director, Especialistas y otros Profesionales (Incluye hospedaje, alimentación y desplazamientos)	Día	$ 200.000,00	90,00	$ 18.000.000,00			164,00	$ 32.800.000,00	75,00	$ 15.000.000,00	143,00	$ 28.600.000,00
18	1	Transportes Aéreos Director, Especialistas y otros profesionales (S/Comprobante Pago y Pasabordo)	Tiquete ida y vuelta	$ 699.000,00	25,00	$ 17.475.000,00			34,34	$ 24.003.660,00	6,60	$ 4.613.400,00	13,04	$ 9.114.960,00
19	1	Otros Transportes (S/comprobantes) (vehículos, lanchas (incluye cumbustible y motorista), caballos, mulas, etc.)	Global	$ 50.000.000,00	1,00	$ 50.000.000,00			2,07	$ 103.500.000,00	1,06	$ 53.000.000,00	1,61	$ 80.500.000,00
20	1	Georeferenciación (Incluye par puntos con GPS de precisión milimétrica materializados en campo con mojones en concreto y platina de bronce, estimado pares de punto)	Global	$ 10.000.000,00	1,00	$ 10.000.000,00			2,40	$ 24.000.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
21	1	Adquisición de Cartografia (Imágenes de satelite y fotos aéreas existentes) S/Comprobante Pago	Global	$ 7.000.000,00	1,00	$ 7.000.000,00			4,30	$ 30.100.000,00	0,00	$ -	4,30	$ 30.100.000,00
22	1	Levantamientos Especiales (Ensayos de Topobatrimetrías y Batimetrías (S/comprobante)) (Incluye personal, materiales, viáticos, desplazamiento, transporte, equipos siguiendo estándares vigentes, motorista, lancha, gasolina, batimetrista inspector, auxiliar de batimetría, equipo completo de batimetria (Incluye Ecosonda digital, GPS precisión submétrica tiempo real, software hidrográfico), edición de planos, entre otros)	Global	$ 60.000.000,00	1,00	$ 60.000.000,00			2,67	$ 160.200.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
23	1	Edición de Informes (Semanales, mensuales, presentaciones y/o ejecutivo, incluye archivos magnéticos)	Unidad	$ 200.000,00	6,00	$ 1.200.000,00			9,00	$ 1.800.000,00	1,00	$ 200.000,00	6,00	$ 1.200.000,00
24	1	Campamento (incluye alquiler y servicios, en el sitio del proyecto)	Mes	$ 1.200.000,00	3,00	$ 3.600.000,00			7,00	$ 8.400.000,00	1,00	$ 1.200.000,00	4,00	$ 4.800.000,00

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 09/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCO ACTA No. 7 ACTA FINAL ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 184.716.600,00 **PERIODO:** 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONTRATO DE CONSULTORÍA No.: 4925 DE 2023

OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

CONSULTOR: CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JORGE HERNAN HURTADO GARCIA

INTERVENTORIA: INCOPLAN IN SAS CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 4922 DE 2023

PLAZO INICIAL: 0.13 MESES (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 6.13 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 27/12/2023 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/06/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 1.743.524.155,00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 1.743.524.155,00

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 2 del 7 de Junio de 2024		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
25	1	Apiques (Incluye equipo, material, transporte, personal y reparación a condición inicial de estructura)	Unidad	$ 150.000,00	30,00	$ 4.500.000,00			16,00	$ 2.400.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
26	1	Perforaciones en Suelos (incluye equipo, material, transportes y personal)	Ml	$ 260.000,00	300,00	$ 78.000.000,00			96,00	$ 24.960.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
27	1	Perforaciones en Roca y/o Conglomerado y/o Aluviones y/o Coluviones (incluye equipo, material, transportes y personal)	Ml	$ 500.000,00	250,00	$ 125.000.000,00			96,00	$ 48.000.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
28	1	Ensayos de Laboratorio y/o Diagnóstico y/o Redes (S/comprobante) (Incluye toma de muestras, Otros Transportes (Vehículo/día, Lanchas, avioneta, helicóptero, etc)(S/comprobante de pago, Pasabordo y/o hasta el valor estimado por la entidad), comisión de laboratorio con viáticos y transporte de personal, transporte de muestras, regatas, núcleos, ensayos para diagnóstico y diseño estructural , subrasante, fuentes de materiales, perforaciones, mezclas asfaltica, asfaltos, pavimentos, mezlas de suelo cemento, muros, obras hidraulicas, concretos, vibraciones ambientales, lineas sismicas, inspección de redes, monitoreo según requerimientos ambientales, software, entre otros)	Global	$ 250.000.000,00	1,00	$ 250.000.000,00			0,35	$ 87.500.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
29	1	Gestiones Ambientales y Sociales (S/comprobante) (Adquisición de información, compra de documentos, costos de reuniones sociales, pago trámites ambientales, costos de gestiones arqueológicas, muestreos ambientales etc.)	Global	$ 50.000.000,00	1,00	$ 50.000.000,00			1,00	$ 50.000.000,00	0,50	$ 25.000.000,00	0,96	$ 48.000.000,00
30	1	Estudios adicionales y/o complementarios (s/comprobante)	Global	$ 168.999.349,00	1,00	$ 168.999.349,00			0,54	$ 90.717.169,00	0,00	$ -	0,00	$ -
31	1	Edición de Informes Finales de todos los volúmenes, (S/comprobante) (Incluye impresión, ploteo de planchas original en papel de seguridad, una copia en papel bond y cuatro copias en archivos magnéticos)	Global	$ 10.000.000,00	1,00	$ 10.000.000,00			1,00	$ 10.000.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
		Ajuste por Acta de modificación												
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO = (C)				**$ 853.774.349,00**				$ 698.380.829,00		$ 99.013.400,00		$ 202.314.960,00
	*	**SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) + (C)= (D)**				**$ 1.465.146.349,00**				**$ 1.465.146.349,00**		**$ 184.716.600,00**		**$ 421.470.880,00**
	*	**IVA = 19% * (D) = (E)**				$ 278.377.806,00				$ 278.377.806,00		$ 35.096.154,00		$ 80.079.467,00
	*	**COSTO TOTAL = (D) + (E)**				**$ 1.743.524.155,00**				**$ 1.743.524.155,00**		**$ 219.812.754,00**		**$ 501.550.347,00**

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 09/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCO ACTA No. 7 ACTA FINAL ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 184.716.600,00 **PERIODO:** 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONTRATO DE CONSULTORÍA No.: 4925 DE 2023

OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

CONSULTOR: CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JORGE HERNAN HURTADO GARCIA

INTERVENTORIA: INCOPLAN IN SAS CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 4922 DE 2023

PLAZO INICIAL: 0.13 MESES (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: 6.13 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 27/12/2023 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/06/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 1.743.524.155,00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 1.743.524.155,00

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 2 del 7 de Junio de 2024		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		GRUPO 1: COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

Valor Anticipo Otorgado	$ 732.573.174,50	50%
Valor Amortizado Presenta Acta	$ 147.773.280,00	20,17%
Valor Amortizado Acumulado	$ 288.957.520,00	39,44%
Valor Saldo por Amortizar	$ 443.615.654,50	60,56%

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 184.716.600,00
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 147.773.280,00

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
*GRUPO 1 - COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	$ 42.703.200,00	$ 8.113.608,00	$ 50.816.808,00
*GRUPO 2 - COSTOS POR VOLUMENES TECNICOS ENTREGABLES	$ 43.000.000,00	$ 8.170.000,00	$ 51.170.000,00
*GRUPO 3 - OTROS COSTOS DIRECTOS	$ 99.013.400,00	$ 18.812.546,00	$ 117.825.946,00
*			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$ 184.716.600,00	$ 35.096.154,00	$ 219.812.754,00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 72.039.474,00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: SETENTA Y DOS MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de
2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma:
Nombre: FERNANDO PRIETO SANCHEZ
Representante Legal o su Apoderado
Consultoría
Matrícula Profesional No.: 1113-10656 CPITV

Firma:
Nombre: SANTIAGO PÁEZ TALERO
Representante Legal Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-40972 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

CONTRATO N°: 4925 DE 2023

	%	**TIPO PAGO:**		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO		ACTA DE OBRA			
PAGO ANTICIPADO		ACTA DE CONSULTORIA	X	7	1 AL 30 DE JUNIO DE 2024
DESEMBOLSO		ACTA DE AJUSTE			
		PRESTACION DE SERVICIOS			
		OTRO			
		CUAL?			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	1404823	RUBRO No.	C-2406-0600-6-0-2406039-02	RECURSO No.	11	VALOR AFECTADO	$ 72.039.474,00
No. COMPROMISO	1404823	RUBRO No.	C-2406-0600-6-0-2406039-02	RECURSO No.	10	VALOR AFECTADO	
						TOTAL	$ 72.039.474,00

Gestor Técnico de Proyecto
Ing. RIJHAAR GIL PASTRANA MORALES

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL**	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato N° **4925 DE 2023** Contratista **CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES**

Objeto del Contrato

ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

Acta No.: 7 Valor basico **$ 184.716.600,00** Período **1 al 30 e junio de 2024**

Valor Incluido Iva **$ 219.812.754,00**

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1		RIO SAN JUAN (CHOCO-VALLE CAUCA)		$ 219.812.754,00		**$ 219.812.754,00**
2						
3						
		TOTALES		**$ 219.812.754,00**		**$ 219.812.754,00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	CHOCO	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
891.680.067-2	MUNICIPIO 1	ISTMINA	$ 39.881.638,91	$ 33.513.982,28
818001206-2	MUNICIPIO 2	MEDIO SAN JUAN (ANDAGOYA)	$ 79.763.277,82	$ 67.027.964,56
818000002-2	MUNICIPIO 3	SANTA GENOVEVA DE DOCORDO	$ 100.167.837,27	$ 84.174.653,16
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		**$ 219.812.754,00**	**$ 184.716.600,00**

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1		$ -	$ -
	MUNICIPIO 2		$ -	$ -
	TOTAL DEPARTAMENTO 2		**$ -**	**$ -**

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1		$ -	$ -
	TOTAL DEPARTAMENTO 3		**$ -**	**$ -**

NIT	DEPARTAMENTO 4		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1		$ -	$ -
	TOTAL DEPARTAMENTO 4		**$ -**	**$ -**

NIT	DEPARTAMENTO 5		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1		$ -	$ -
	TOTAL DEPARTAMENTO 5		**$ -**	**$ -**

NIT	DEPARTAMENTO 6		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1		$ -	$ -
	TOTAL DEPARTAMENTO 6		**$ -**	**$ -**
		TOTAL	**$ 219.812.754,00**	**$ 184.716.600,00**

MAURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCHEZ
R/P Legal Consorcio Vialtek Interventores
Matrícula No. 01113-10656 CPITVC

SANTIAGO PAEZ TALERO
Representante Legal
Interventoría
Matrícula No. 25202-40972 CND

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE CONSULTORIA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 9/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCO

CONTRATO DE CONSULTORIA No: 4925 DE 2023

CONTRATISTA: CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES

MES INFORME MENSUAL: JUNIO DE 2024

PROYECTO: ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4922 DE 2023

INTERVENTOR: INCOPLAN IN SAS

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1404823	C-2406-0600-6-0-2406039-02	11	NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL	$ 1.043.524.155,00	$ 464.515.274,70
2023	1404823	C-2406-0600-6-0-2406039-02	10	NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL	$ 700.000.000,00	$ 405.882.352,80
			TOTAL			$ 1.743.524.155,00	$ 870.397.627,50

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 1.743.524.155,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas	Indicar pago según SI	Indicar pago según NO	Observaciones
1		27 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		REGISTRO No. 1404823 DEL 2023-12-20	$ 1.743.524.155,00	$ 1.743.524.155,00				Acta en cero pesos
2		ENERO DE 2024	$ 6.946.400,00	$ 1.319.816,00	$ 8.266.216,00	$ -	$ 8.266.216,00		REGISTRO No. 1404823 DEL 2023-12-20	$ 1.735.257.939,00	$ 1.735.257.939,00				
3		FEBRERO DE 2024	$ 16.775.460,00	$ 3.187.337,00	$ 19.962.797,00	$ -	$ 19.962.797,00		REGISTRO No. 1404823 DEL 2023-12-20	$ 1.715.295.142,00	$ 1.715.295.142,00				
4		MARZO DE 2024	$ 36.552.120,00	$ 6.944.903,00	$ 43.497.023,00	$ -	$ 43.497.023,00		REGISTRO No. 1404823 DEL 2023-12-20	$ 1.671.798.119,00	$ 1.671.798.119,00				
ANTICIPO								$ 732.573.174,50	REGISTRO No. 1404823 DEL 2023-12-20	$ 939.224.944,50	$ 1.671.798.119,00				
5		ABRIL DE 2024	$ 48.307.200,00	$ 9.178.368,00	$ 57.485.568,00	$ 38.645.760,00	$ 18.839.808,00	$ 693.927.414,50	REGISTRO No. 1404823 DEL 2023-12-20	$ 920.385.136,50	$ 1.614.312.551,00				
6		MAYO DE 2024	$ 128.173.100,00	$ 24.352.889,00	$ 152.525.989,00	$ 102.538.480,00	$ 49.987.509,00	$ 591.388.934,50	REGISTRO No. 1404823 DEL 2023-12-20	$ 870.397.627,50	$ 1.461.786.562,00				
7		JUNIO DE 2024	$ 184.716.600,00	$ 35.096.154,00	$ 219.812.754,00	$ 147.773.280,00	$ 72.039.474,00	$ 443.615.654,50	REGISTRO No. 1404823 DEL 2023-12-20	$ 798.358.153,50	$ 1.241.973.808,00				
TOTALES			**$ 421.470.880,00**	**$ 80.079.467,00**	**$ 501.550.347,00**	**$ 288.957.520,00**	**$ 212.592.827,00**	**$ 443.615.654,50**		**$ 798.358.153,50**	**$ 1.241.973.808,00**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*Estudios y diseños	$ 421.470.880,00	$ 80.079.467,00	**$ 501.550.347,00**
*			
*			
VALOR TOTAL	$ 421.470.880,00	$ 80.079.467,00	**$ 501.550.347,00**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: FERNANDO PRIETO SANCHEZ
R/L CONSORCIO VIALTKER INTERVENTORES
Matrícula Profesional No.: 01113-10656 CPITVC

Firma
Nombre: FABIO ERNESTO VILLAMIL
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-20541

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE CONSULTORIA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 9/07/2024 (Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCO

CONTRATO DE CONSULTORIA No: 4925 DE 2023 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JUNIO DE 2024 **PROYECTO:** ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4922 DE 2023 **INTERVENTOR:** INCONPLAN IN S.A.S

NOMBRE ARL: SURA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMFA CHOCÓ

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes (1 … 31)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
								Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	SAMUEL FERNANDO HOMEZ LOPEZ	93356517	Director de Consultoría	$ 2.811.000,00	X X X X X	Consorcio Vialtek Interventores	$ 2.811.000,00	$ 195.646	V	SANITAS EPS	78416929	$ 112.440	COLPENSIONES	78416929	$ 449.760	$ 112.440	$ -	$ -	
2	YILFER MARTINEZ MORENO	1.076.329.877	Técnicos en ingeniería de la zona	$ 2.810.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	Consorcio Vialtek Interventores	$ 2.810.000,00	$ 195.576	V	COMFA CHOCO	78416929	$ 112.400	PORVENIR	78416929	$ 449.600	$ 112.400	$ -	$ -	
3	DANILO RIOS ROA	11.796.685	Técnicos en ingeniería de la zona	$ 2.810.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	Consorcio Vialtek Interventores	$ 2.810.000,00	$ 195.576	V	COMFA CHOCO	78416929	$ 112.400	PORVENIR	78416929	$ 449.600	$ 112.400	$ -	$ -	
4	DANIEL CAMILO SANCHEZ AVILA	1.049.632.559	Profesional SIG	$ 1.722.000,00	X X X X X	Brain Consultores SAS	$ 1.722.000,00	$ 119.851	V	COMPENSAR EPS	78179108	$ 68.880	COLPENSIONES	78179108	$ 275.520	$ 68.880	$ -	$ -	
5	CRSITIAN JAVIER ALVARADO ARIAS	1.049.636.684	Ingeniero Residente de Estudios y Campo	$ 5.350.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	Brain Ingeniería Vial SAS	$ 5.350.000,00	$ 372.360	V	SANITAS EPS	78179108	$ 214.000	PORVENIR	78179108	$ 856.000	$ 214.000	$ -	$ -	
6	MARIA ANGELICA PICON PERALTA	1.002.329.102	Dibujante	$ 2.290.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	Brain Consultores SAS	$ 2.290.000,00	$ 159.384	I	FAMISANAR EPS	78180647	$ 91.600	PORVENIR	78180647	$ 366.400	$ 91.600	$ -	$ -	
				$ 17.793.000,00															

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha 1/07/2024 a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: FERNANDO PRIETO SANCHEZ
R/L Consorcio Vialtek Interventores
Matrícula Profesional No.: 01113-10656 CPITVC

Firma
Nombre: FABIO ERNESTO VILLAMIL
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-20541

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

El Suscrito Representante Legal de:

CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES
NIT. 901.778.797-9

CERTIFICA QUE:

1. En mi calidad de Representante Legal del **CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES**, he efectuado los procedimientos de revisión con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos Laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), de acuerdo con lo establecido en la ley 789 del 27 de Diciembre de 2002, durante el mes de Junio de 2024.

2. Que el **CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES,** no se encuentra en mora por los aportes al sistema de pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje referente al pago de sus empleados causados por el mes de Junio de 2024, y a los sistemas de salud por el mes de Julio de 2024, esta obligación se ha cumplido durante el último mes a la certificación de este periodo.

3. Que el **CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES,** ha realizado los pagos de salarios a corte del mes de Junio de 2024.

La presente certificación se expide al primer (01) día del mes de Julio de 2024, para ser presentada al INSTITUTO NACIONAL DE VÌAS (INVIAS) y no podrá ser utilizada para ningún otro propósito.



MAURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCHEZ
Representante Legal
CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHagiraldo	ALVARO GIRALDO MALDONADO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema:	2023-12-20-2:24 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 159523 de fecha 2023-09-07. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	1404823	**Fecha Registro:**	2023-12-20	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:** 0,00
Valor Inicial:	1.743.524.155,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00		**Valor Actual:**	1.743.524.155,00	**Saldo x Obligar:** 1.743.524.155,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901778797	**Razón Social:**	CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	510845951	**Banco:**	BANCO DE OCCIDENTE	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Registro Previo

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	51975533	**Nombre:**	RUBY AMPARO MALAVER MONTAÑA	**Cargo:**	SUBDIRECTOR PROCESOS SELECCIÓN CONTRACTUALES

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	4925/2023	**Tipo:**	CONTRATO DE CONSULTORIA	**Fecha:**	2023-12-20

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
25-21 GRUPO GERENCIA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS	C-2406-0600-6-0-2406039-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN E INVERSIÓN - ADECUACIÓN MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED FLUVIAL. NACIONAL	Nación	11	CSF	2023-12-20	1.043.553.905,00	-29.750,00		
					Total:	1.043.553.905,00	-29.750,00	1.043.524.155,00	1.043.524.155,00

25-21 GRUPO GERENCIA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS	C-2406-0600-6-0-2406039-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN E INVERSIÓN - ADECUACIÓN MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED FLUVIAL. NACIONAL	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
					2023-12-20	699.970.250,00	29.750,00		
					Total:	699.970.250,00	29.750,00	700.000.000,00	700.000.000,00

Objeto:	SPI CON 4925/2023 RAD:2023I-VBOG-039528 P:31-12-2023 ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA.

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		**POSICION DEL CATALOGO DE PAC**		**FECHA**	**VALOR A PAGAR**	**SALDO POR OBLIGAR**	**LINEA DE PAGO**
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-12-31	1.743.524.155,00	1.743.524.155,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 02 Actualización

4. Número de formulario 14974784429

(415)7707212489984(8020) 000001497478442 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 7 8 7 9 7	9	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cundinamarca 2 5	Cajicá 1 2 6

41. Dirección principal
CL 25 # 8 E 161

42. Correo electrónico administracion@brainingenieria.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 7 6 5 7 4 7 0 3	3 1 3 4 0 8 4 3 9 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 2 3 1 0 2 0							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	4	8	5	2	5	5																	

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 01 - 23 / 15 : 40: 39

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre PRIETO SANCHEZ MAURICIO FERNANDO

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14960528681

(415)7707212489984(8020) 000001496052868 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 7 7 9 2 0 2	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
BRAIN INGENIERIA VIAL SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cundinamarca 2 5	Cajicá 1 2 6

41. Dirección principal
CR 5 9 26 S TO 2 CS 209

42. Correo electrónico administracion@brainingenieria.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 7 6 5 7 4 7 0 3	6 0 1 8 6 6 1 7 1 8

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 1 4 1 0 0 3	7 7 1 0	2 0 1 4 1 0 0 3	4 2 1 0	7 1 2 0			

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5														

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código																				

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 11 - 01 / 15 : 09: 38

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre PRIETO SANCHEZ MAURICIO FERNANDO

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14844666361

(415)7707212489984(8020) 000001484466636 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 0 3 2 4 8 6	5	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
INPROTEKTO LIMITADA

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 81 11 68 OF 510

42. Correo electrónico inprokektolimitada@yahoo.es

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 1 8 0 7 8 3	6 1 8 0 8 6 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	1 9 8 8 0 5 0 5	7 1 2 0	2 0 1 2 1 1 2 3	6 8 1 0	4 1 1 1			1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	8	9	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5												

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 08 - 05 / 12 : 33: 32

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

BANCO DE OCCIDENTE

CERTIFICA QUE

CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES *identificado con el* ***NIT 901.778.797-9*** *se encuentra vinculado con nuestro Banco a través de la Cuenta de Ahorro No.***510-84595-1** *denominada:* **"CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES"** *con fecha de apertura: 11 de Diciembre de 2023 a la fecha se encuentra vigente.*

Expedimos esta certificación hoy 11 de Diciembre de 2023, a solicitud directa del cliente.

Cordialmente,

Banco de Occidente

Darin Jhuliana Quelal Fernandez
Mesa de soporte de negocios BE

Vicepresidencia de Servicio al cliente
Escríbeme por Teams dquelal
Email:dquelal@bancodeoccidente.com.co
www.bancodeoccidente.com.co

¡Siguenos! @Bco_Occidente /BcoOccidente

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764063534269

(415)7707212489984(8020) 001876406353426 9

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 7 7 8 7 9 7	9				

11. Razón social
CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

Cód. 3 2

24. Dirección
CL 25 # 8 E 161

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Cundinamarca	Cajicá

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

AUTORIZADO

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

DIAN
2024-01-10 / 12:59:57 PM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

Firma del funcionario autorizado

1001. Apellidos y nombres PRIETO SANCHEZ MAURICIO FERNANDO
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identiflcación 1049625075 1004. DV 4
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

997. Fecha formalización 2024-01-10 12:59:57

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764063534269

(415)7707212489984(8020) 001876406353426 9

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 7 7 8 7 9 7	9				

11. Razón social

CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES CL 25 # 8 E 161	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	VJ	1	100	12	AUTORIZACIÓN	1
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

ACTA DE COSTOS No. 8 CONSULTORIA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 12/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCO PERIODO MES: 01 AL 31 DE JULIO DE 2024

ACTA PARCIAL DE CONSULTORIA No. 8 (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. (Indique el número del acta) VALOR BÁSICO ACTA: $ 449.445.230,00

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONSULTOR AL INTERVENTOR	12/08/2024	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	SANTIAGO PÁEZ TALERO		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	FERNANDO PRIETO SANCHEZ		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	SANTIAGO PÁEZ TALERO		
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	SANTIAGO PÁEZ TALERO		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	JORGE HERNAN HURTADO GARCIA		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	FERNANDO PRIETO SANCHEZ		
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	RIJHAAR GIL PASTRANA MORALES		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	SIRLEY DABEIBA MERCHAN		

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE CONSULTORIA No.: 4925 DE 2023

OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

CONSULTOR: CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES **NIT.** 901.778.797-9

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, ING. SIRLEY DABEIBA MERCHAN CARREÑO (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 175.283.640,00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS

CORRESPONDIENTE AL ACTA: 8 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) **DEL PERIODO** 1 AL 31 DE JULIO 2024 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: JORGE HERNAN HURTADO GARCIA	Nombre: YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA	Nombre: RIJHAAR GIL PASTRANA MORALES	Nombre: SIRLEY DABEIBA MERCHAN CARREÑO
Matricula profesional No.: 15219-21988 BYC	Matricula profesional No.: 25202-42708	Matricula profesional No.: 05202-316840 ANT	Matricula profesional No.: 01113-10666 CPITVC
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR TERRITORIAL	GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	ORDENADOR DE PAGO
Fecha firma: (Suscribe según su competencia)	Fecha firma: (Suscribe según su competencia)	Fecha firma: (Suscribe según su competencia)	Fecha firma: (Suscribe según su competencia)

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	12/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCO ACTA No. 8 ACTA FINAL ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 449.445.230,00 **PERIODO:** 1 AL 31 DE JULIO DE 2024

CONTRATO DE CONSULTORÍA No.: 4925 DE 2023

OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

CONSULTOR: CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JORGE HERNAN HURTADO GARCIA

INTERVENTORIA: INCOPLAN IN SAS CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 4922 DE 2023

PLAZO INICIAL: 0.13 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 27/12/2023 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 1.743.524.155,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 1.743.524.155,00

PLAZO ACUMULADO: 6.13 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/09/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 3 del 02 de julio de 2024		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		GRUPO 1 - COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
		PERSONAL DIRECTIVO, PROFESIONAL Y DE APOYO												
1	1	Director de Consultoría	$ 9.370.000,00		1,50	$ 14.055.000,00			2,70	$ 25.299.000,00	0,30	$ 2.811.000,00	2,10	$ 19.677.000,00
2	1	Ingeniero Residente de Estudios y Campo	$ 5.350.000,00		3,00	$ 16.050.000,00			6,75	$ 36.112.500,00	1,00	$ 5.350.000,00	4,75	$ 25.412.500,00
3	2	Técnicos en ingeniería de la zona	$ 2.810.000,00		3,00	$ 16.860.000,00			7,40	$ 41.588.000,00	1,00	$ 5.620.000,00	5,40	$ 30.348.000,00
4	1	Profesional SIG	$ 5.740.000,00		1,50	$ 8.610.000,00			3,72	$ 21.352.800,00	0,80	$ 4.592.000,00	2,12	$ 12.168.800,00
5	1	Dibujante	$ 2.290.000,00		2,00	$ 4.580.000,00			4,00	$ 9.160.000,00	1,00	$ 2.290.000,00	2,00	$ 4.580.000,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 60.155.000,00				$ 133.512.300,00		$ 20.663.000,00		$ 92.186.300,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,4				2,40		2,40		2,40
										$ 320.429.520,00		$ 49.591.200,00		$ 221.247.120,00
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				**$ 144.372.000,00**								

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 3 del 02 de Julio de 2024		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	INFORME Y/O ENTREGABLE	Peso porcentual del Informe y/o Entregable sobre valor total de los informes y/o entregables	% de pago Sobre el valor del Informe y/o Entregable	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		GRUPO 2 - COSTOS POR VOLUMENES TECNICOS ENTREGABLES												
6	1	**IDENTIFICACIÓN, DIAGNÓSTICO Y PRIORIZACIÓN DE LOS SITIOS CRÍTICOS**	I	**9,64%**	100,00%	**$ 45.000.000,00**			100,00%	$ 45.000.000,00				
		Metodología aprobada por Interventoría			10,00%	$ 4.500.000,00			10,00%	$ 4.500.000,00	0,00	$ -	0,10	$ 4.500.000,00
		Análisis de la información y antecedentes			20,00%	$ 9.000.000,00			20,00%	$ 9.000.000,00	0,00	$ -	0,20	$ 9.000.000,00
		Diagnóstico y priorización de los sitios críticos.			30,00%	$ 13.500.000,00			30,00%	$ 13.500.000,00	0,00	$ -	0,30	$ 13.500.000,00
		Entrega del informe final aprobado por Interventoría			40,00%	$ 18.000.000,00			40,00%	$ 18.000.000,00	0,40	$ 18.000.000,00	0,40	$ 18.000.000,00
7	1	**ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS**	II	**6,42%**	100,00%	**$ 30.000.000,00**			100,00%	$ 30.000.000,00				
		Metodología aprobada por Interventoría			20,00%	$ 6.000.000,00			20,00%	$ 6.000.000,00	0,00	$ -	0,20	$ 6.000.000,00
		Entrega del informe final aprobado por Interventoría			80,00%	$ 24.000.000,00			80,00%	$ 24.000.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
8	1	**ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOTECNIA**	III	**12,85%**	100,00%	**$ 60.000.000,00**			100,00%	$ 60.000.000,00				
		Metodología aprobada por Interventoría			5,00%	$ 3.000.000,00			5,00%	$ 3.000.000,00	0,00	$ -	0,05	$ 3.000.000,00
		Entrega del informe final aprobado por Interventoría			95,00%	$ 57.000.000,00			95,00%	$ 57.000.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 12/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCO ACTA No. 8 ACTA FINAL ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 449.445.230,00 **PERIODO:** 1 AL 31 DE JULIO DE 2024

CONTRATO DE CONSULTORÍA No.: 4925 DE 2023

OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

CONSULTOR: CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JORGE HERNAN HURTADO GARCIA

INTERVENTORIA: INCOPLAN IN SAS CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 4922 DE 2023

PLAZO INICIAL: 0.13 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 27/12/2023 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 1.743.524.155,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 1.743.524.155,00

PLAZO ACUMULADO: 6.13 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/09/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 3 del 02 de julio de 2024		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
9	1	**ESTUDIO DE HIDROLOGÍA E HIDRÁULICA**	IV	13,92%	100,00%	**$ 65.000.000,00**			100,00%	$ 65.000.000,00				
		Metodología aprobada por Interventoría			10,00%	$ 6.500.000,00			10,00%	$ 6.500.000,00	0,00	$ -	0,10	$ 6.500.000,00
		Estudio Hidrológico aprobado			20,00%	$ 13.000.000,00			20,00%	$ 13.000.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
		Estudio Hidráulico aprobado			20,00%	$ 13.000.000,00			20,00%	$ 13.000.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
		Entrega del informe final aprobado por Interventoría			50,00%	$ 32.500.000,00			50,00%	$ 32.500.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
10	1	**ESTUDIO DE ESTRUCTURAS.**	V	20,34%	100,00%	**$ 95.000.000,00**			100,00%	$ 95.000.000,00				
		Metodología aprobada por Interventoría			20,00%	$ 19.000.000,00			20,00%	$ 19.000.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
		Entrega del informe final aprobado por Interventoría			80,00%	$ 76.000.000,00			80,00%	$ 76.000.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
11	1	**ESTUDIO ESTIMACIÓN DE CANTIDADES DE OBRAS, COSTOS Y PRESUPUESTO.**	VI	7,49%	100,00%	**$ 35.000.000,00**			100,00%	$ 35.000.000,00				
		Metodología aprobada por Interventoría			10,00%	$ 3.500.000,00			10,00%	$ 3.500.000,00	0,10	$ 3.500.000,00	0,10	$ 3.500.000,00
		Entrega del informe final aprobado por Interventoría			90,00%	$ 31.500.000,00			90,00%	$ 31.500.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
12	1	**ESTUDIOS COMPONENTE AMBIENTAL Y SOCIAL.**	VII	10,71%	100,00%	**$ 50.000.000,00**			100,00%	$ 50.000.000,00				
		Metodología aprobada por Interventoría			10,00%	$ 5.000.000,00			10,00%	$ 5.000.000,00	0,00	$ -	0,10	$ 5.000.000,00
		Entrega del informe final aprobado por Interventoría			90,00%	$ 45.000.000,00			90,00%	$ 45.000.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
13	1	**ESTUDIO DE ANÁLISIS DE RIESGOS.**	VIII	6,85%	100,00%	**$ 32.000.000,00**			100,00%	$ 32.000.000,00				
		Metodología aprobada por Interventoría			10,00%	$ 3.200.000,00			10,00%	$ 3.200.000,00	0,10	$ 3.200.000,00	0,10	$ 3.200.000,00
		Entrega del informe final aprobado por Interventoría			90,00%	$ 28.800.000,00			90,00%	$ 28.800.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
14	1	**ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD**	IX	6,42%	100,00%	**$ 30.000.000,00**			100,00%	$ 30.000.000,00				
		Metodología aprobada por Interventoría			10,00%	$ 3.000.000,00			10,00%	$ 3.000.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
		Entrega del informe final aprobado por Interventoría			90,00%	$ 27.000.000,00			90,00%	$ 27.000.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCO ACTA No. 8 ACTA FINAL ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 449.445.230,00 **PERIODO:** 1 AL 31 DE JULIO DE 2024

CONTRATO DE CONSULTORÍA No.: 4925 DE 2023

OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

CONSULTOR: CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JORGE HERNAN HURTADO GARCIA

INTERVENTORIA: INCOPLAN IN SAS CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 4922 DE 2023

PLAZO INICIAL: 0.13 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 27/12/2023 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 1.743.524.155,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 1.743.524.155,00

PLAZO ACUMULADO: 6.13 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/09/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 3 del 02 de julio de 2024		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
15	1	**EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA Y FINANCIERA**	**X**	**5,35%**	100,00%	**$ 25.000.000,00**			100,00%	$ 25.000.000,00				
		Metodología aprobada por Interventoría			10,00%	$ 2.500.000,00			10,00%	$ 2.500.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
		Entrega del informe final aprobado por Interventoría			90,00%	$ 22.500.000,00			90,00%	$ 22.500.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
16	1	**INFORME FINAL EJECUTIVO**	**XI**	**0,00%**	100,00%	**$ -**			100,00%	$ -				
		Entrega del informe final aprobado por Interventoría			100,00%	$ -			100,00%	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		TOTAL COSTOS DE VOLUMENES Y/O PRODUCTOS = (B)				**$ 467.000.000,00**			467.000.000,000			**$ 24.700.000,00**		**$ 72.200.000,00**
		GRUPO 3 - OTROS COSTOS DIRECTOS												
No. de ORDEN	CANT.	**CONCEPTO**	**UNIDAD**	**($)**	**UTILIZACIÓN**	**PARCIAL ($)**								
17	1	Viáticos Director, Especialistas y otros Profesionales (Incluye hospedaje, alimentación y desplazamientos)	Día	$ 200.000,00	90,00	$ 18.000.000,00			164,00	$ 32.800.000,00	21,00	$ 4.200.000,00	164,00	$ 32.800.000,00
18	1	Transportes Aéreos Director, Especialistas y otros profesionales (S/Comprobante Pago y Pasabordo)	Tiquete ida y vuelta	$ 699.000,00	25,00	$ 17.475.000,00			19,04	$ 13.308.960,00	4,97	$ 3.474.030,00	18,01	$ 12.588.990,00
19	1	Otros Transportes (S/comprobantes) (vehículos, lanchas (incluye cumbustible y motorista), caballos, mulas, etc.)	Global	$ 50.000.000,00	1,00	$ 50.000.000,00			3,64	$ 182.000.000,00	1,60	$ 80.000.000,00	3,21	$ 160.500.000,00
20	1	Georeferenciación (Incluye par puntos con GPS de precisión milimétrica materializados en campo con mojones en concreto y platina de bronce, estimado pares de punto)	Global	$ 10.000.000,00	1,00	$ 10.000.000,00			2,40	$ 24.000.000,00	2,40	$ 24.000.000,00	2,40	$ 24.000.000,00
21	1	Adquisición de Cartografía (Imágenes de satelite y fotos aéreas existentes) S/Comprobante Pago	Global	$ 7.000.000,00	1,00	$ 7.000.000,00			4,30	$ 30.100.000,00	0,00	$ -	4,30	$ 30.100.000,00
22	1	Levantamientos Especiales (Ensayos de Topobatrimetrías y Batimetrías (S/comprobante)) (Incluye personal, materiales, viáticos, desplazamiento, transporte, equipos siguiendo estándares vigentes, motorista, lancha, gasolina, batimetrista inspector, auxiliar de batimetría, equipo completo de batimetría (Incluye Ecosonda digital, GPS precisión submétrica tiempo real, software hidrográfico), edición de planos, entre otros)	Global	$ 60.000.000,00	1,00	$ 60.000.000,00			2,67	$ 160.200.000,00	2,67	$ 160.200.000,00	2,67	$ 160.200.000,00
23	1	Edición de Informes (Semanales, mensuales, presentaciones y/o ejecutivo, incluye archivos magnéticos)	Unidad	$ 200.000,00	6,00	$ 1.200.000,00			9,00	$ 1.800.000,00	1,00	$ 200.000,00	7,00	$ 1.400.000,00
24	1	Campamento (incluye alquiler y servicios, en el sitio del proyecto)	Mes	$ 1.200.000,00	3,00	$ 3.600.000,00			7,00	$ 8.400.000,00	1,00	$ 1.200.000,00	5,00	$ 6.000.000,00

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 12/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCO ACTA No. 8 ACTA FINAL ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 449.445.230,00 **PERIODO:** 1 AL 31 DE JULIO DE 2024

CONTRATO DE CONSULTORÍA No.: 4925 DE 2023

OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

CONSULTOR: CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JORGE HERNAN HURTADO GARCIA

INTERVENTORIA: INCOPLAN IN SAS CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 4922 DE 2023

PLAZO INICIAL: 0.13 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 6.13 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 27/12/2023 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/09/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 1.743.524.155,00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 1.743.524.155,00

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 3 del 02 de julio de 2024		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
25	1	Apiques (Incluye equipo, material, transporte, personal y reparación a condición inicial de estructura)	Unidad	$ 150.000,00	30,00	$ 4.500.000,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
26	1	Perforaciones en Suelos (incluye equipo, material, transportes y personal)	Ml	$ 260.000,00	300,00	$ 78.000.000,00			75,50	$ 19.630.000,00	75,50	$ 19.630.000,00	75,50	$ 19.630.000,00
27	1	Perforaciones en Roca y/o Conglomerado y/o Aluviones y/o Coluviones (incluye equipo, material, transportes y personal)	Ml	$ 500.000,00	250,00	$ 125.000.000,00			32,50	$ 16.250.000,00	32,50	$ 16.250.000,00	32,50	$ 16.250.000,00
28	1	Ensayos de Laboratorio y/o Diagnóstico y/o Redes (S/comprobante) (Incluye toma de muestras, Otros Transportes (Vehículo/día, Lanchas, avioneta, helicóptero, etc)(S/comprobante de pago, Pasabordo y/o hasta el valor estimado por la entidad), comisión de laboratorio con viáticos y transporte de personal, transporte de muestras, regatas, núcleos, ensayos para diagnóstico y diseño estructural , subrasante, fuentes de materiales, perforaciones, mezclas asfaltica, asfaltos, pavimentos, mezlas de suelo cemento, muros, obras hidraulicas, concretos, vibraciones ambientales, lineas sismicas, inspección de redes, monitoreo según requerimientos ambientales, software, entre otros)	Global	$ 250.000.000,00	1,00	$ 250.000.000,00			0,38	$ 94.227.869,00	0,19	$ 47.500.000,00	0,19	$ 47.500.000,00
29	1	Gestiones Ambientales y Sociales (S/comprobante) (Adquisición de información, compra de documentos, costos de reuniones sociales, pago trámites ambientales, costos de gestiones arqueológicas, muestreos ambientales etc.)	Global	$ 50.000.000,00	1,00	$ 50.000.000,00			1,70	$ 85.000.000,00	0,37	$ 18.500.000,00	1,33	$ 66.500.000,00
30	1	Estudios adicionales y/o complementarios (s/comprobante)	Global	$ 168.999.349,00	1,00	$ 168.999.349,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
31	1	Edición de Informes Finales de todos los volúmenes, (S/comprobante) (Incluye impresión, ploteo de planchas original en papel de seguridad, una copia en papel bond y cuatro copias en archivos magnéticos)	Global	$ 10.000.000,00	1,00	$ 10.000.000,00			1,00	$ 10.000.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
		Ajuste por Acta de modificación												
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO = (C)				**$ 853.774.349,00**				$ 677.716.829,00		$ 375.154.030,00		$ 577.468.990,00
	*	**SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) + (C)= (D)**				**$ 1.465.146.349,00**				**$ 1.465.146.349,00**		**$ 449.445.230,00**		**$ 870.916.110,00**
	*	**IVA = 19% * (D) = (E)**				$ 278.377.806,00				$ 278.377.806,00		$ 85.394.594,00		$ 165.474.061,00
	*	**COSTO TOTAL = (D) + (E)**				**$ 1.743.524.155,00**				**$ 1.743.524.155,00**		**$ 534.839.824,00**		**$ 1.036.390.171,00**

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	12/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCO ACTA No. 8 ACTA FINAL ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 449.445.230,00 **PERIODO:** 1 AL 31 DE JULIO DE 2024

CONTRATO DE CONSULTORÍA No.: 4925 DE 2023

OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

CONSULTOR: CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JORGE HERNAN HURTADO GARCIA

INTERVENTORIA: INCOPLAN IN SAS CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 4922 DE 2023

PLAZO INICIAL: 0.13 MESES (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: 6.13 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 27/12/2023 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/09/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 1.743.524.155,00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 1.743.524.155,00

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 3 del 02 de julio de 2024		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		GRUPO 1 - COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

Valor Anticipo Otorgado	$	732.573.174,50	50%
Valor Amortizado Presenta Acta	$	359.556.184,00	49%
Valor Amortizado Acumulado	$	648.513.704,00	88,53%
Valor Saldo por Amortizar	$	84.059.470,50	11,47%

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 449.445.230,00
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 359.556.184,00

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
*GRUPO 1 - COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	$ 49.591.200,00	$ 9.422.328,00	$ 59.013.528,00
*GRUPO 2 - COSTOS POR VOLUMENES TECNICOS ENTREGABLES	$ 24.700.000,00	$ 4.693.000,00	$ 29.393.000,00
*GRUPO 3 - OTROS COSTOS DIRECTOS	$ 375.154.030,00	$ 71.279.266,00	$ 446.433.296,00
*			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$ 449.445.230,00	$ 85.394.594,00	$ 534.839.824,00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 175.283.640,00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de
2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma:
Nombre: FERNANDO PRIETO SANCHEZ
Representante Legal o su Apoderado
Consultoría
Matrícula Profesional No.: 1113-10656 CPITV

Firma:
Nombre: CESAR ALBERTO ROSADO MANRIQUE
Representante Legal Interventoría
Matrícula Profesional No.: -

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	CÓDIGO	AFINCO-FR-12	
	CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE	VERSIÓN	1	
	AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES	PÁGINA	1 DE 1	

CONTRATO N°: 4925 DE 2023

	%	**TIPO PAGO:**		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO		ACTA DE OBRA			
PAGO ANTICIPADO		ACTA DE CONSULTORIA	X	8	1 AL 31 DE JULIO DE 2024
		ACTA DE AJUSTE			
DESEMBOLSO		PRESTACION DE SERVICIOS			
		OTRO			
		CUAL?			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	1404823	RUBRO No.	C-2406-0600-6-0-2406039-02	RECURSO No.	11	VALOR AFECTADO	$ 175.283.640,00
No. COMPROMISO	1404823	RUBRO No.	C-2406-0600-6-0-2406039-02	RECURSO No.	10	VALOR AFECTADO	
						TOTAL	$ 175.283.640,00

Gestor Técnico de Proyecto
Ing. RIJHAAR GIL PASTRANA MORALES

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL**	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato N° **4925 DE 2023** Contratista **CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES**

Objeto del Contrato

ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

Acta No.: 8 Valor basico **$ 449.445.230,00** Período **1 al 31 de julio de 2024**

Valor Incluido Iva **$ 534.839.824,00**

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1		RIO SAN JUAN (CHOCO-VALLE CAUCA)		$ 534.839.824,00		**$ 534.839.824,00**
2						
3						
		TOTALES		**$ 534.839.824,00**		**$ 534.839.824,00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	CHOCO	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
891.680.067-2	MUNICIPIO 1	ISTMINA	$ 97.038.449,08	$ 81.544.915,15
818001206-2	MUNICIPIO 2	MEDIO SAN JUAN (ANDAGOYA)	$ 194.076.898,16	$ 163.089.830,30
818000002-2	MUNICIPIO 3	SANTA GENOVEVA DE DOCORDO	$ 243.724.476,76	$ 204.810.484,56
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		**$ 534.839.824,00**	**$ 449.445.230,00**

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1		$ -	$ -
	MUNICIPIO 2		$ -	$ -
	TOTAL DEPARTAMENTO 2		**$ -**	**$ -**

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1		$ -	$ -
	TOTAL DEPARTAMENTO 3		**$ -**	**$ -**

NIT	DEPARTAMENTO 4		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1		$ -	$ -
	TOTAL DEPARTAMENTO 4		**$ -**	**$ -**

NIT	DEPARTAMENTO 5		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1		$ -	$ -
	TOTAL DEPARTAMENTO 5		**$ -**	**$ -**

NIT	DEPARTAMENTO 6		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1		$ -	$ -
	TOTAL DEPARTAMENTO 6		**$ -**	**$ -**
		TOTAL	**$ 534.839.824,00**	**$ 449.445.230,00**

MAURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCHEZ
R/P Legal Consorcio Vialtek Interventores
Matrícula No. 01113-10656 CPITVC

CESAR ALBERTO ROSADO MANRIQUE
Representante Legal
Interventoría

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE CONSULTORIA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA 12/08/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCO

CONTRATO DE CONSULTORIA No: 4925 DE 2023

CONTRATISTA: CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES

MES INFORME MENSUAL: JULIO DE 2024

PROYECTO: ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4922 DE 2023

INTERVENTOR: INCOPLAN IN SAS

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1404823	C-2406-0600-6-0-2406039-02	11	NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL	$ 1.043.524.155,00	$ 392.475.800,70
2023	1404823	C-2406-0600-6-0-2406039-02	10	NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL	$ 700.000.000,00	$ 405.882.352,80
			TOTAL			$ 1.743.524.155,00	$ 798.358.153,50

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 1.743.524.155,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas	Indicar pago según SI	Indicar pago según NO	Observaciones
1		27 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		REGISTRO No. 1404823 DEL 2023-12-20	$ 1.743.524.155,00	$ 1.743.524.155,00				Acta en cero pesos
2		ENERO DE 2024	$ 6.946.400,00	$ 1.319.816,00	$ 8.266.216,00	$ -	$ 8.266.216,00		REGISTRO No. 1404823 DEL 2023-12-20	$ 1.735.257.939,00	$ 1.735.257.939,00				
3		FEBRERO DE 2024	$ 16.775.460,00	$ 3.187.337,00	$ 19.962.797,00	$ -	$ 19.962.797,00		REGISTRO No. 1404823 DEL 2023-12-20	$ 1.715.295.142,00	$ 1.715.295.142,00				
4		MARZO DE 2024	$ 36.552.120,00	$ 6.944.903,00	$ 43.497.023,00	$ -	$ 43.497.023,00		REGISTRO No. 1404823 DEL 2023-12-20	$ 1.671.798.119,00	$ 1.671.798.119,00				
ANTICIPO								$ 732.573.174,50	REGISTRO No. 1404823 DEL 2023-12-20	$ 939.224.944,50	$ 1.671.798.119,00				
5		ABRIL DE 2024	$ 48.307.200,00	$ 9.178.368,00	$ 57.485.568,00	$ 38.645.760,00	$ 18.839.808,00	$ 693.927.414,50	REGISTRO No. 1404823 DEL 2023-12-20	$ 920.385.136,50	$ 1.614.312.551,00				
6		MAYO DE 2024	$ 128.173.100,00	$ 24.352.889,00	$ 152.525.989,00	$ 102.538.480,00	$ 49.987.509,00	$ 591.388.934,50	REGISTRO No. 1404823 DEL 2023-12-20	$ 870.397.627,50	$ 1.461.786.562,00				
7		JUNIO DE 2024	$ 184.716.600,00	$ 35.096.154,00	$ 219.812.754,00	$ 147.773.280,00	$ 72.039.474,00	$ 443.615.654,50	REGISTRO No. 1404823 DEL 2023-12-20	$ 798.358.153,50	$ 1.241.973.808,00				
8		JULIO DE 2024	$ 449.445.230,00	$ 85.394.594,00	$ 534.839.824,00	$ 359.556.184,00	$ 175.283.640,00	$ 84.059.470,50	REGISTRO No. 1404823 DEL 2023-12-20	$ 623.074.513,50	$ 707.133.984,00				
TOTALES			**$ 870.916.110,00**	**$ 165.474.061,00**	**$ 1.036.390.171,00**	**$ 648.513.704,00**	**$ 387.876.467,00**	**$ 84.059.470,50**		**$ 623.074.513,50**	**$ 707.133.984,00**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoria deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*Estudios y diseños	$ 870.916.110,00	$ 165.474.061,00	**$ 1.036.390.171,00**
*			
*			
VALOR TOTAL	$ 870.916.110,00	$ 165.474.061,00	**$ 1.036.390.171,00**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: FERNANDO PRIETO SANCHEZ
R/L CONSORCIO VIALTKER INTERVENTORES
Matrícula Profesional No.: 01113-10656 CPITVC

Firma
Nombre: FABIO ERNESTO VILLAMIL
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-20541

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE CONSULTORIA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 12/08/2024 (Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCO

CONTRATO DE CONSULTORIA No: 4925 DE 2023 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JULIO DE 2024 **PROYECTO:** ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4922 DE 2023 **INTERVENTOR:** INCONPLAN IN S.A.S

NOMBRE ARL: SURA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMFA CHOCÓ

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes (1 … 31)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
								Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	SAMUEL FERNANDO HOMEZ LOPEZ	93356517	Director de Consultoria	$ 2.811.000,00	X . . . X X . . . . X X . X . X . . . X X	Consorcio Vialtek Interventores	$ 2.811.000,00	$ 195.646	V	SANITAS EPS	78846589	$ 112.440	COLPENSIONES	78846589	$ 449.760	$ 112.440	$ -	$ -	
2	YILFER MARTINEZ MORENO	1.076.329.877	Técnicos en ingeniería de la zona	$ 2.810.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	Consorcio Vialtek Interventores	$ 2.810.000,00	$ 195.576	V	COMFA CHOCO	78846589	$ 112.400	PORVENIR	78846589	$ 449.600	$ 112.400	$ -	$ -	
3	DANILO RIOS ROA	11.796.685	Técnicos en ingeniería de la zona	$ 2.810.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	Consorcio Vialtek Interventores	$ 2.810.000,00	$ 195.576	V	COMFA CHOCO	78846589	$ 112.400	PORVENIR	78846589	$ 449.600	$ 112.400	$ -	$ -	
4	DANIEL CAMILO SANCHEZ AVILA	1.049.632.559	Profesional SIG	$ 4.592.000,00	X X X X X X . X X X X X X . X X X X X X . X X X X X . . .	Brain Consultores SAS	$ 4.592.000,00	$ 319.603	V	COMPENSAR EPS	79249684	$ 183.680	COLPENSIONES	79249684	$ 734.720	$ 183.680	$ -	$ -	
5	CRSITIAN JAVIER ALVARADO ARIAS	1.049.636.684	Ingeniero Residente de Estudios y Campo	$ 5.350.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	Brain Ingeniería Vial SAS	$ 5.350.000,00	$ 372.360	V	SANITAS EPS	79231108	$ 214.000	PORVENIR	79231108	$ 856.000	$ 214.000	$ -	$ -	
6	MARIA ANGELICA PICON PERALTA	1.002.329.102	Dibujante	$ 2.290.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	Brain Consultores SAS	$ 2.290.000,00	$ 159.384	I	FAMISANAR EPS	79249684	$ 91.600	PORVENIR	79249684	$ 366.400	$ 91.600	$ -	$ -	
				$ 20.663.000,00															

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha 1/08/2024 a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:
1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: FERNANDO PRIETO SANCHEZ
R/L Consorcio Vialtek Interventores
Matrícula Profesional No.: 01113-10656 CPITVC

Firma
Nombre: FABIO ERNESTO VILLAMIL
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-20541

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

El Suscrito Representante Legal de:

CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES
NIT. 901.778.797-9

CERTIFICA QUE:

1. En mi calidad de Representante Legal del **CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES**, he efectuado los procedimientos de revisión con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos Laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), de acuerdo con lo establecido en la ley 789 del 27 de Diciembre de 2002, durante el mes de Julio de 2024.

2. Que el **CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES,** no se encuentra en mora por los aportes al sistema de pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje referente al pago de sus empleados causados por el mes de Julio de 2024, y a los sistemas de salud por el mes de Agosto de 2024, esta obligación se ha cumplido durante el último mes a la certificación de este periodo.

3. Que el **CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES,** ha realizado los pagos de salarios a corte del mes de Julio de 2024.

La presente certificación se expide al primer (01) día del mes de Agosto de 2024, para ser presentada al INSTITUTO NACIONAL DE VÌAS (INVIAS) y no podrá ser utilizada para ningún otro propósito.



MAURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCHEZ
Representante Legal
CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHagiraldo	ALVARO GIRALDO MALDONADO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema:	2023-12-20-2:24 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 159523 de fecha 2023-09-07. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	1404823	**Fecha Registro:**	2023-12-20	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:** 0,00
Valor Inicial:	1.743.524.155,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00		**Valor Actual:**	1.743.524.155,00	**Saldo x Obligar:** 1.743.524.155,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901778797	**Razón Social:**	CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	510845951	**Banco:**	BANCO DE OCCIDENTE	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Registro Previo

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	51975533	**Nombre:**	RUBY AMPARO MALAVER MONTAÑA	**Cargo:**	SUBDIRECTOR PROCESOS SELECCIÓN CONTRACTUALES

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	4925/2023	**Tipo:**	CONTRATO DE CONSULTORIA	**Fecha:**	2023-12-20

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
25-21 GRUPO GERENCIA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS	C-2406-0600-6-0-2406039-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN E INVERSIÓN - ADECUACIÓN MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED FLUVIAL. NACIONAL	Nación	11	CSF	2023-12-20	1.043.553.905,00	-29.750,00		
					Total:	1.043.553.905,00	-29.750,00	1.043.524.155,00	1.043.524.155,00

25-21 GRUPO GERENCIA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS	C-2406-0600-6-0-2406039-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN E INVERSIÓN - ADECUACIÓN MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED FLUVIAL. NACIONAL	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
					2023-12-20	699.970.250,00	29.750,00		
					Total:	699.970.250,00	29.750,00	700.000.000,00	700.000.000,00

Objeto:	SPI CON 4925/2023 RAD:2023I-VBOG-039528 P:31-12-2023 ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA.

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		**POSICION DEL CATALOGO DE PAC**		**FECHA**	**VALOR A PAGAR**	**SALDO POR OBLIGAR**	**LINEA DE PAGO**
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-12-31	1.743.524.155,00	1.743.524.155,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 02 Actualización

4. Número de formulario 14974784429

(415)7707212489984(8020) 000001497478442 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 7 8 7 9 7	9	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cundinamarca 2 5	Cajicá 1 2 6

41. Dirección principal
CL 25 # 8 E 161

42. Correo electrónico administracion@brainingenieria.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 7 6 5 7 4 7 0 3	3 1 3 4 0 8 4 3 9 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 2 3 1 0 2 0							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	4	8	5	2	5	5																	

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 01 - 23 / 15 : 40: 39

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre PRIETO SANCHEZ MAURICIO FERNANDO

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14960528681

(415)7707212489984(8020) 000001496052868 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 7 7 9 2 0 2	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
BRAIN INGENIERIA VIAL SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cundinamarca 2 5	Cajicá 1 2 6

41. Dirección principal
CR 5 9 26 S TO 2 CS 209

42. Correo electrónico administracion@brainingenieria.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 7 6 5 7 4 7 0 3	6 0 1 8 6 6 1 7 1 8

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 1 4 1 0 0 3	7 7 1 0	2 0 1 4 1 0 0 3	4 2 1 0	7 1 2 0			

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5														

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código																				

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 11 - 01 / 15 : 09: 38

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre PRIETO SANCHEZ MAURICIO FERNANDO

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14844666361

(415)7707212489984(8020) 000001484466636 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 0 3 2 4 8 6	5	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
INPROTEKTO LIMITADA

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 81 11 68 OF 510

42. Correo electrónico inprokektolimitada@yahoo.es

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 1 8 0 7 8 3	6 1 8 0 8 6 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	1 9 8 8 0 5 0 5	7 1 2 0	2 0 1 2 1 1 2 3	6 8 1 0	4 1 1 1			1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	8	9	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5												

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 08 - 05 / 12 : 33: 32

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

BANCO DE OCCIDENTE

CERTIFICA QUE

CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES *identificado con el* ***NIT 901.778.797-9*** *se encuentra vinculado con nuestro Banco a través de la Cuenta de Ahorro No.***510-84595-1** *denominada:* **"CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES"** *con fecha de apertura: 11 de Diciembre de 2023 a la fecha se encuentra vigente.*

Expedimos esta certificación hoy 11 de Diciembre de 2023, a solicitud directa del cliente.

Cordialmente,

Banco de Occidente

Darin Jhuliana Quelal Fernandez
Mesa de soporte de negocios BE

Vicepresidencia de Servicio al cliente
Escríbeme por Teams dquelal
Email:dquelal@bancodeoccidente.com.co
www.bancodeoccidente.com.co

¡Siguenos! @Bco_Occidente /BcoOccidente

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764063534269

(415)7707212489984(8020) 001876406353426 9

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 7 7 8 7 9 7	9				

11. Razón social
CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

Cód. 3 2

24. Dirección
CL 25 # 8 E 161

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Cundinamarca	Cajicá

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

AUTORIZADO

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

DIAN
2024-01-10 / 12:59:57 PM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

Firma del funcionario autorizado

1001. Apellidos y nombres PRIETO SANCHEZ MAURICIO FERNANDO
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identiflcación 1049625075 1004. DV 4
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

997. Fecha formalización 2024-01-10 12:59:57

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764063534269

(415)7707212489984(8020) 001876406353426 9

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 7 7 8 7 9 7	9				

11. Razón social

CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES CL 25 # 8 E 161	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	VJ	1	100	12	AUTORIZACIÓN	1
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

ACTA DE COSTOS No. 9 CONSULTORIA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 05/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCO

PERIODO MES: 1 AL 13 DE AGOSTO DE 2024

ACTA PARCIAL DE CONSULTORIA No. 9 (Indique el número del acta)

ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. (Indique el número del acta)

ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. (Indique el número del acta)

VALOR BÁSICO ACTA: $ 97.857.229,00

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONSULTOR AL INTERVENTOR	5/09/2024	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	SANTIAGO PÁEZ TALERO		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	FERNANDO PRIETO SANCHEZ		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	SANTIAGO PÁEZ TALERO		
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	SANTIAGO PÁEZ TALERO		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	JORGE HERNAN HURTADO GARCIA		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	FERNANDO PRIETO SANCHEZ		
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	RIJHAAR GIL PASTRANA MORALES		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	SIRLEY DABEIBA MERCHAN		

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE CONSULTORIA No.: 4925 DE 2023

OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

CONSULTOR: CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES **NIT.** 901.778.797-9

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, ING. SIRLEY DABEIBA MERCHAN CARREÑO (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 32.390.632,50 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: TREINTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS

CORRESPONDIENTE AL ACTA: 9 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) **DEL PERIODO** 1 AL 13 DE AGOSTO DE 2024 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: JORGE HERNAN HURTADO GARCIA	Nombre: YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA	Nombre: RIJHAAR GIL PASTRANA MORALES	Nombre: SIRLEY DABEIBA MERCHAN CARREÑO
Matricula profesional No.: 15219-21988 BYC	Matricula profesional No.: 25202-42708	Matricula profesional No.: 05202-316840 ANT	Matricula profesional No.: 01113-10666 CPITVC
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR TERRITORIAL	GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	ORDENADOR DE PAGO
Fecha firma: (Suscribe según su competencia)	Fecha firma: (Suscribe según su competencia)	Fecha firma: (Suscribe según su competencia)	Fecha firma: (Suscribe según su competencia)

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ACTA DE COSTOS	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	

FECHA: 05/09/25024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCO ACTA No. 9 ACTA FINAL ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 97.857.229,00 **PERIODO:** 1 AL 13 DE AGOSTO DE 2024

CONTRATO DE CONSULTORÍA No.: 4925 DE 2023

OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

CONSULTOR: CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JORGE HERNAN HURTADO GARCIA

INTERVENTORIA: INCOPLAN IN SAS CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 4922 DE 2023

PLAZO INICIAL: 0,13 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 9,13 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 27/12/2023 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/10/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 14/08/2024 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: 14/09/2024 (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 1.743.524.155,00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 1.743.524.155,00

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 3 del 02 de julio de 2024		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		GRUPO 1 - COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
		PERSONAL DIRECTIVO, PROFESIONAL Y DE APOYO												
1	1	Director de Consultoría	$ 9.370.000,00		1,50	$ 14.055.000,00			2,70	$ 25.299.000,00	0,13	$ 1.218.100,00	2,23	$ 20.895.100,00
2	1	Ingeniero Residente de Estudios y Campo	$ 5.350.000,00		3,00	$ 16.050.000,00			6,75	$ 36.112.500,00	0,43	$ 2.300.500,00	5,18	$ 27.713.000,00
3	2	Técnicos en ingeniería de la zona	$ 2.810.000,00		3,00	$ 16.860.000,00			7,40	$ 41.588.000,00	0,43	$ 2.416.600,00	5,83	$ 32.764.600,00
4	1	Profesional SIG	$ 5.740.000,00		1,50	$ 8.610.000,00			3,72	$ 21.352.800,00	0,35	$ 2.009.000,00	2,47	$ 14.177.800,00
5	1	Dibujante	$ 2.290.000,00		2,00	$ 4.580.000,00			4,00	$ 9.160.000,00	0,43	$ 984.700,00	2,43	$ 5.564.700,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 60.155.000,00				$ 133.512.300,00		$ 8.928.900,00		$ 101.115.200,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,4				2,40		2,40		2,40
										$ 320.429.520,00		$ 21.429.360,00		$ 242.676.480,00
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				**$ 144.372.000,00**								

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 3 del 02 de Julio de 2024		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	INFORME Y/O ENTREGABLE	Peso porcentual del Informe y/o Entregable sobre valor total de los informes y/o entregables	% de pago Sobre el valor del Informe y/o Entregable	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		GRUPO 2 - COSTOS POR VOLUMENES TECNICOS ENTREGABLES												
6	1	**IDENTIFICACIÓN, DIAGNÓSTICO Y PRIORIZACIÓN DE LOS SITIOS CRÍTICOS**	**I**	**9,64%**	100,00%	**$ 45.000.000,00**			100,00%	$ 45.000.000,00				
		Metodología aprobada por Interventoría			10,00%	$ 4.500.000,00			10,00%	$ 4.500.000,00	0,00	$ -	0,10	$ 4.500.000,00
		Análisis de la información y antecedentes			20,00%	$ 9.000.000,00			20,00%	$ 9.000.000,00	0,00	$ -	0,20	$ 9.000.000,00
		Diagnóstico y priorización de los sitios críticos.			30,00%	$ 13.500.000,00			30,00%	$ 13.500.000,00	0,00	$ -	0,30	$ 13.500.000,00
		Entrega del informe final aprobado por Interventoría			40,00%	$ 18.000.000,00			40,00%	$ 18.000.000,00	0,00	$ -	0,40	$ 18.000.000,00
7	1	**ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS**	**II**	**6,42%**	100,00%	**$ 30.000.000,00**			100,00%	$ 30.000.000,00				
		Metodología aprobada por Interventoría			20,00%	$ 6.000.000,00			20,00%	$ 6.000.000,00	0,00	$ -	0,20	$ 6.000.000,00
		Entrega del informe final aprobado por Interventoría			80,00%	$ 24.000.000,00			80,00%	$ 24.000.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
8	1	**ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOTECNIA**	**III**	**12,85%**	100,00%	**$ 60.000.000,00**			100,00%	$ 60.000.000,00				
		Metodología aprobada por Interventoría			5,00%	$ 3.000.000,00			5,00%	$ 3.000.000,00	0,00	$ -	0,05	$ 3.000.000,00
		Entrega del informe final aprobado por Interventoría			95,00%	$ 57.000.000,00			95,00%	$ 57.000.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 05/09/25024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCO ACTA No. 9 ACTA FINAL ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 97.857.229,00 **PERIODO:** 1 AL 13 DE AGOSTO DE 2024

CONTRATO DE CONSULTORÍA No.: 4925 DE 2023

OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

CONSULTOR: CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JORGE HERNAN HURTADO GARCIA

INTERVENTORIA: INCOPLAN IN SAS CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 4922 DE 2023

PLAZO INICIAL: 0.13 MESES (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: 9,13 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 27/12/2023 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/10/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: 14/08/2024 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: 14/09/2024 (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 1.743.524.155,00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 1.743.524.155,00

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 3 del 02 de julio de 2024		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
9	1	**ESTUDIO DE HIDROLOGÍA E HIDRÁULICA**	IV	13,92%	100,00%	$ 65.000.000,00			100,00%	$ 65.000.000,00				
		Metodología aprobada por Interventoría			10,00%	$ 6.500.000,00			10,00%	$ 6.500.000,00	0,00	$ -	0,10	$ 6.500.000,00
		Estudio Hidrológico aprobado			20,00%	$ 13.000.000,00			20,00%	$ 13.000.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
		Estudio Hidráulico aprobado			20,00%	$ 13.000.000,00			20,00%	$ 13.000.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
		Entrega del informe final aprobado por Interventoría			50,00%	$ 32.500.000,00			50,00%	$ 32.500.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
10	1	**ESTUDIO DE ESTRUCTURAS.**	V	20,34%	100,00%	$ 95.000.000,00			100,00%	$ 95.000.000,00				
		Metodología aprobada por Interventoría			20,00%	$ 19.000.000,00			20,00%	$ 19.000.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
		Entrega del informe final aprobado por Interventoría			80,00%	$ 76.000.000,00			80,00%	$ 76.000.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
11	1	**ESTUDIO ESTIMACIÓN DE CANTIDADES DE OBRAS, COSTOS Y PRESUPUESTO.**	VI	7,49%	100,00%	$ 35.000.000,00			100,00%	$ 35.000.000,00				
		Metodología aprobada por Interventoría			10,00%	$ 3.500.000,00			10,00%	$ 3.500.000,00	0,00	$ -	0,10	$ 3.500.000,00
		Entrega del informe final aprobado por Interventoría			90,00%	$ 31.500.000,00			90,00%	$ 31.500.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
12	1	**ESTUDIOS COMPONENTE AMBIENTAL Y SOCIAL.**	VII	10,71%	100,00%	$ 50.000.000,00			100,00%	$ 50.000.000,00				
		Metodología aprobada por Interventoría			10,00%	$ 5.000.000,00			10,00%	$ 5.000.000,00	0,00	$ -	0,10	$ 5.000.000,00
		Entrega del informe final aprobado por Interventoría			90,00%	$ 45.000.000,00			90,00%	$ 45.000.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
13	1	**ESTUDIO DE ANÁLISIS DE RIESGOS.**	VIII	6,85%	100,00%	$ 32.000.000,00			100,00%	$ 32.000.000,00				
		Metodología aprobada por Interventoría			10,00%	$ 3.200.000,00			10,00%	$ 3.200.000,00	0,00	$ -	0,10	$ 3.200.000,00
		Entrega del informe final aprobado por Interventoría			90,00%	$ 28.800.000,00			90,00%	$ 28.800.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
14	1	**ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD**	IX	6,42%	100,00%	$ 30.000.000,00			100,00%	$ 30.000.000,00				
		Metodología aprobada por Interventoría			10,00%	$ 3.000.000,00			10,00%	$ 3.000.000,00	0,10	$ 3.000.000,00	0,10	$ 3.000.000,00
		Entrega del informe final aprobado por Interventoría			90,00%	$ 27.000.000,00			90,00%	$ 27.000.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 05/09/25024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCO ACTA No. 9 ACTA FINAL ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 97.857.229,00 **PERIODO:** 1 AL 13 DE AGOSTO DE 2024

CONTRATO DE CONSULTORÍA No.: 4925 DE 2023

OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

CONSULTOR: CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JORGE HERNAN HURTADO GARCIA

INTERVENTORIA: INCOPLAN IN SAS CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 4922 DE 2023

PLAZO INICIAL: 0.13 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 27/12/2023 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: 14/08/2024 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 1.743.524.155,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 1.743.524.155,00

PLAZO ACUMULADO: 9,13 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/10/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: 14/09/2024 (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 3 del 02 de julio de 2024		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
15	1	**EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA Y FINANCIERA**	X	5,35%	100,00%	**$ 25.000.000,00**			100,00%	$ 25.000.000,00				
		Metodología aprobada por Interventoría			10,00%	$ 2.500.000,00			10,00%	$ 2.500.000,00	0,10	$ 2.500.000,00	0,10	$ 2.500.000,00
		Entrega del informe final aprobado por Interventoría			90,00%	$ 22.500.000,00			90,00%	$ 22.500.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
16	1	**INFORME FINAL EJECUTIVO**	XI	0,00%	100,00%	**$ -**			100,00%	$ -				
		Entrega del informe final aprobado por Interventoría			100,00%	$ -			100,00%	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		TOTAL COSTOS DE VOLUMENES Y/O PRODUCTOS = (B)				**$ 467.000.000,00**			467.000.000,000			**$ 5.500.000,00**		**$ 77.700.000,00**
		GRUPO 3 - OTROS COSTOS DIRECTOS												
No. de ORDEN	CANT.	**CONCEPTO**	**UNIDAD**	**($)**	**UTILIZACIÓN**	**PARCIAL ($)**								
17	1	Viáticos Director, Especialistas y otros Profesionales (Incluye hospedaje, alimentación y desplazamientos)	Día	$ 200.000,00	90,00	$ 18.000.000,00			164,00	$ 32.800.000,00	0,00	$ -	164,00	$ 32.800.000,00
18	1	Transportes Aéreos Director, Especialistas y otros profesionales (S/Comprobante Pago y Pasabordo)	Tiquete ida y vuelta	$ 699.000,00	25,00	$ 17.475.000,00			19,04	$ 13.308.960,00	0,00	$ -	18,01	$ 12.588.990,00
19	1	Otros Transportes (S/comprobantes) (vehículos, lanchas (incluye cumbustible y motorista), caballos, mulas, etc.)	Global	$ 50.000.000,00	1,00	$ 50.000.000,00			3,64	$ 182.000.000,00	0,10	$ 5.000.000,00	3,31	$ 165.500.000,00
20	1	Georeferenciación (Incluye par puntos con GPS de precisión milimétrica materializados en campo con mojones en concreto y platina de bronce, estimado pares de punto)	Global	$ 10.000.000,00	1,00	$ 10.000.000,00			2,40	$ 24.000.000,00	0,00	$ -	2,40	$ 24.000.000,00
21	1	Adquisición de Cartografía (Imágenes de satelite y fotos aéreas existentes) S/Comprobante Pago	Global	$ 7.000.000,00	1,00	$ 7.000.000,00			4,30	$ 30.100.000,00	0,00	$ -	4,30	$ 30.100.000,00
22	1	Levantamientos Especiales (Ensayos de Topobatrimetrías y Batimetrías (S/comprobante)) (Incluye personal, materiales, viáticos, desplazamiento, transporte, equipos siguiendo estándares vigentes, motorista, lancha, gasolina, batimetrista inspector, auxiliar de batimetría, equipo completo de batimetría (Incluye Ecosonda digital, GPS precisión submétrica tiempo real, software hidrográfico), edición de planos, entre otros)	Global	$ 60.000.000,00	1,00	$ 60.000.000,00			2,67	$ 160.200.000,00	0,00	$ -	2,67	$ 160.200.000,00
23	1	Edición de Informes (Semanales, mensuales, presentaciones y/o ejecutivo, incluye archivos magnéticos)	Unidad	$ 200.000,00	6,00	$ 1.200.000,00			9,00	$ 1.800.000,00	0,50	$ 100.000,00	7,50	$ 1.500.000,00
24	1	Campamento (incluye alquiler y servicios, en el sitio del proyecto)	Mes	$ 1.200.000,00	3,00	$ 3.600.000,00			7,00	$ 8.400.000,00	0,50	$ 600.000,00	5,50	$ 6.600.000,00

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 05/09/25024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCO ACTA No. 9 ACTA FINAL ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 97.857.229,00 **PERIODO:** 1 AL 13 DE AGOSTO DE 2024

CONTRATO DE CONSULTORÍA No.: 4925 DE 2023

OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

CONSULTOR: CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JORGE HERNAN HURTADO GARCIA

INTERVENTORIA: INCOPLAN IN SAS CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 4922 DE 2023

PLAZO INICIAL: 0.13 MESES (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: 9,13 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 27/12/2023 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/10/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: 14/08/2024 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: 14/09/2024 (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 1.743.524.155,00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 1.743.524.155,00

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 3 del 02 de julio de 2024		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
25	1	Apiques (Incluye equipo, material, transporte, personal y reparación a condición inicial de estructura)	Unidad	$ 150.000,00	30,00	$ 4.500.000,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
26	1	Perforaciones en Suelos (incluye equipo, material, transportes y personal)	Ml	$ 260.000,00	300,00	$ 78.000.000,00			75,50	$ 19.630.000,00	0,00	$ -	75,50	$ 19.630.000,00
27	1	Perforaciones en Roca y/o Conglomerado y/o Aluviones y/o Coluviones (incluye equipo, material, transportes y personal)	Ml	$ 500.000,00	250,00	$ 125.000.000,00			32,50	$ 16.250.000,00	0,00	$ -	32,50	$ 16.250.000,00
28	1	Ensayos de Laboratorio y/o Diagnóstico y/o Redes (S/comprobante) (Incluye toma de muestras, Otros Transportes (Vehículo/día, Lanchas, avioneta, helicóptero, etc)(S/comprobante de pago, Pasabordo y/o hasta el valor estimado por la entidad), comisión de laboratorio con viáticos y transporte de personal, transporte de muestras, regatas, núcleos, ensayos para diagnóstico y diseño estructural , subrasante, fuentes de materiales, perforaciones, mezclas asfaltica, asfaltos, pavimentos, mezlas de suelo cemento, muros, obras hidraulicas, concretos, vibraciones ambientales, líneas sismicas, inspección de redes, monitoreo según requerimientos ambientales, software, entre otros)	Global	$ 250.000.000,00	1,00	$ 250.000.000,00			0,38	$ 94.227.869,00	0,19	$ 46.727.869,00	0,38	$ 94.227.869,00
29	1	Gestiones Ambientales y Sociales (S/comprobante) (Adquisición de información, compra de documentos, costos de reuniones sociales, pago trámites ambientales, costos de gestiones arqueológicas, muestreos ambientales etc.)	Global	$ 50.000.000,00	1,00	$ 50.000.000,00			1,70	$ 85.000.000,00	0,37	$ 18.500.000,00	1,70	$ 85.000.000,00
30	1	Estudios adicionales y/o complementarios (s/comprobante)	Global	$ 168.999.349,00	1,00	$ 168.999.349,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
31	1	Edición de Informes Finales de todos los volúmenes, (S/comprobante) (Incluye impresión, ploteo de planchas original en papel de seguridad, una copia en papel bond y cuatro copias en archivos magnéticos)	Global	$ 10.000.000,00	1,00	$ 10.000.000,00			1,00	$ 10.000.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
		Ajuste por Acta de modificación												
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO = (C)				**$ 853.774.349,00**				$ 677.716.829,00		$ 70.927.869,00		$ 648.396.859,00
	*	**SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) + (C)= (D)**				**$ 1.465.146.349,00**				**$ 1.465.146.349,00**		**$ 97.857.229,00**		**$ 968.773.339,00**
	*	**IVA = 19% * (D) = (E)**				$ 278.377.806,00				$ 278.377.806,00		$ 18.592.874,00		$ 184.066.935,00
	*	**COSTO TOTAL = (D) + (E)**				**$ 1.743.524.155,00**				**$ 1.743.524.155,00**		**$ 116.450.103,00**		**$ 1.152.840.274,00**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ACTA DE COSTOS	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 05/09/25024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCO ACTA No. 9 ACTA FINAL ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 97.857.229,00 **PERIODO:** 1 AL 13 DE AGOSTO DE 2024

CONTRATO DE CONSULTORÍA No.: 4925 DE 2023

OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

CONSULTOR: CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JORGE HERNAN HURTADO GARCIA

INTERVENTORIA: INCOPLAN IN SAS CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 4922 DE 2023

PLAZO INICIAL: 0.13 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 9,13 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 27/12/2023 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/10/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 14/08/2024 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: 14/09/2024 (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 1.743.524.155,00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 1.743.524.155,00

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 3 del 02 de julio de 2024		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		GRUPO 1- COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

Valor Anticipo Otorgado	$	732.573.174,50	50%
Valor Amortizado Presenta Acta	$	84.059.470,50	11%
Valor Amortizado Acumulado	$	732.573.174,50	100,00%
Valor Saldo por Amortizar	$	-	0,00%

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 97.857.229,00

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 84.059.470,50

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
*GRUPO 1 - COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	$ 21.429.360,00	$ 4.071.578,00	$ 25.500.938,00
*GRUPO 2 - COSTOS POR VOLUMENES TECNICOS ENTREGABLES	$ 5.500.000,00	$ 1.045.000,00	$ 6.545.000,00
*GRUPO 3 - OTROS COSTOS DIRECTOS	$ 70.927.869,00	$ 13.476.296,00	$ 84.404.165,00
*			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$ 97.857.229,00	$ 18.592.874,00	$ 116.450.103,00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 32.390.632,50 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de
2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma:
Nombre: FERNANDO PRIETO SANCHEZ
Representante Legal o su Apoderado
Consultoría
Matrícula Profesional No.: 1113-10656 CPITV

Firma:
Nombre: CESAR ALBERTO ROSADO MANRIQUE
Representante Legal Interventoría
Matrícula Profesional No.: -

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	CÓDIGO	AFINCO-FR-12	
	CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE	VERSIÓN	1	
	AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES	PÁGINA	1 DE 1	

CONTRATO N°: 4925 DE 2023

	%	**TIPO PAGO:**		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO		ACTA DE OBRA			
PAGO ANTICIPADO		ACTA DE CONSULTORIA	X	9	1 AL 13 DE AGOSTO DE 2024
		ACTA DE AJUSTE			
DESEMBOLSO		PRESTACION DE SERVICIOS			
		OTRO			
		CUAL?			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	1404823	RUBRO No.	C-2406-0600-6-0-2406039-02	RECURSO No.	11	VALOR AFECTADO	$ 32.390.632,50
No. COMPROMISO	1404823	RUBRO No.	C-2406-0600-6-0-2406039-02	RECURSO No.	10	VALOR AFECTADO	
						TOTAL	$ 32.390.632,50

Gestor Técnico de Proyecto
Ing. RIJHAAR GIL PASTRANA MORALES

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL**	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato N° **4925 DE 2023** Contratista **CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES**

Objeto del Contrato

ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

Acta No.: 9 Valor basico **$ 97.857.229,00** Período **1 AL 13 DE AGOSTO DE 2024**

Valor Incluido Iva **$ 116.450.103,00**

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1		RIO SAN JUAN (CHOCO-VALLE CAUCA)		$ 116.450.103,00		**$ 116.450.103,00**
2						
3						
		TOTALES		**$ 116.450.103,00**		**$ 116.450.103,00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	CHOCO	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
891.680.067-2	MUNICIPIO 1	ISTMINA	$ 21.128.077,76	$ 17.754.687,12
818001206-2	MUNICIPIO 2	MEDIO SAN JUAN (ANDAGOYA)	$ 42.256.155,52	$ 35.509.374,24
818000002-2	MUNICIPIO 3	SANTA GENOVEVA DE DOCORDO	$ 53.065.869,72	$ 44.593.167,65
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		**$ 116.450.103,00**	**$ 97.857.229,00**

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1		$ -	$ -
	MUNICIPIO 2		$ -	$ -
	TOTAL DEPARTAMENTO 2		**$ -**	**$ -**

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1		$ -	$ -
	TOTAL DEPARTAMENTO 3		**$ -**	**$ -**

NIT	DEPARTAMENTO 4		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1		$ -	$ -
	TOTAL DEPARTAMENTO 4		**$ -**	**$ -**

NIT	DEPARTAMENTO 5		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1		$ -	$ -
	TOTAL DEPARTAMENTO 5		**$ -**	**$ -**

NIT	DEPARTAMENTO 6		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1		$ -	$ -
	TOTAL DEPARTAMENTO 6		**$ -**	**$ -**
		TOTAL	**$ 116.450.103,00**	**$ 97.857.229,00**

MAURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCHEZ
R/P Legal Consorcio Vialtek Interventores
Matrícula No. 01113-10656 CPITVC

CESAR ALBERTO ROSADO MANRIQUE
Representante Legal
Interventoría

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE CONSULTORIA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCO

CONTRATO DE CONSULTORIA No: 4925 DE 2023

CONTRATISTA: CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES

MES INFORME MENSUAL: AGOSTO DE 2024

PROYECTO: ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4922 DE 2023

INTERVENTOR: INCOPLAN IN SAS

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1404823	C-2406-0600-6-0-2406039-02	11	NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL	$ 1.043.524.155,00	$ 214.496.480,70
2023	1404823	C-2406-0600-6-0-2406039-02	10	NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL	$ 700.000.000,00	$ 405.882.352,80
			TOTAL			$ 1.743.524.155,00	$ 620.378.833,50

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 1.743.524.155,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas	Indicar pago según SI	Indicar pago según NO	Observaciones
1		27 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		REGISTRO No. 1404823 DEL 2023-12-20	$ 1.743.524.155,00	$ 1.743.524.155,00				Acta en cero pesos
2		ENERO DE 2024	$ 6.946.400,00	$ 1.319.816,00	$ 8.266.216,00	$ -	$ 8.266.216,00		REGISTRO No. 1404823 DEL 2023-12-20	$ 1.735.257.939,00	$ 1.735.257.939,00				
3		FEBRERO DE 2024	$ 16.775.460,00	$ 3.187.337,00	$ 19.962.797,00	$ -	$ 19.962.797,00		REGISTRO No. 1404823 DEL 2023-12-20	$ 1.715.295.142,00	$ 1.715.295.142,00				
4		MARZO DE 2024	$ 36.552.120,00	$ 6.944.903,00	$ 43.497.023,00	$ -	$ 43.497.023,00		REGISTRO No. 1404823 DEL 2023-12-20	$ 1.671.798.119,00	$ 1.671.798.119,00				
ANTICIPO								$ 732.573.174,50	REGISTRO No. 1404823 DEL 2023-12-20	$ 939.224.944,50	$ 1.671.798.119,00				
5		ABRIL DE 2024	$ 48.307.200,00	$ 9.178.368,00	$ 57.485.568,00	$ 38.645.760,00	$ 18.839.808,00	$ 693.927.414,50	REGISTRO No. 1404823 DEL 2023-12-20	$ 920.385.136,50	$ 1.614.312.551,00				
6		MAYO DE 2024	$ 128.173.100,00	$ 24.352.889,00	$ 152.525.989,00	$ 102.538.480,00	$ 49.987.509,00	$ 591.388.934,50	REGISTRO No. 1404823 DEL 2023-12-20	$ 870.397.627,50	$ 1.461.786.562,00				
7		JUNIO DE 2024	$ 184.716.600,00	$ 35.096.154,00	$ 219.812.754,00	$ 147.773.280,00	$ 72.039.474,00	$ 443.615.654,50	REGISTRO No. 1404823 DEL 2023-12-20	$ 798.358.153,50	$ 1.241.973.808,00				
8		JULIO DE 2024	$ 449.445.230,00	$ 85.394.594,00	$ 534.839.824,00	$ 359.556.184,00	$ 175.283.640,00	$ 84.059.470,50	REGISTRO No. 1404823 DEL 2023-12-20	$ 623.074.513,50	$ 707.133.984,00				
9		AGOSTO DE 2024	$ 97.857.229,00	$ 18.592.874,00	$ 116.450.103,00	$ 84.059.470,50	$ 32.390.632,50	$ -	REGISTRO No. 1404823 DEL 2023-12-20	$ 590.683.881,00	$ 590.683.881,00				
TOTALES			**$ 968.773.339,00**	**$ 184.066.935,00**	**$ 1.152.840.274,00**	**$ 732.573.174,50**	**$ 420.267.099,50**	**$ -**		**$ 590.683.881,00**	**$ 590.683.881,00**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*Estudios y diseños	$ 968.773.339,00	$ 184.066.935,00	**$ 1.152.840.274,00**
*			
*			
VALOR TOTAL	$ 968.773.339,00	$ 184.066.935,00	**$ 1.152.840.274,00**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: FERNANDO PRIETO SANCHEZ
R/L CONSORCIO VIALTKER INTERVENTORES
Matrícula Profesional No.: 01113-10656 CPITVC

Firma
Nombre: FABIO ERNESTO VILLAMIL
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-20541

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

El Suscrito Representante Legal de:

CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES
NIT. 901.778.797-9

CERTIFICA QUE:

1. En mi calidad de Representante Legal del **CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES**, he efectuado los procedimientos de revisión con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos Laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), de acuerdo con lo establecido en la ley 789 del 27 de Diciembre de 2002, durante el mes de agosto de 2024.

2. Que el **CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES,** no se encuentra en mora por los aportes al sistema de pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje referente al pago de sus empleados causados por el mes de Agosto de 2024, y a los sistemas de salud por el mes de Septiembre de 2024, esta obligación se ha cumplido durante el último mes a la certificación de este periodo.

3. Que el **CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES,** ha realizado los pagos de salarios a corte del mes de Agosto de 2024.

La presente certificación se expide al primer (01) día del mes de Septiembre de 2024, para ser presentada al INSTITUTO NACIONAL DE VÌAS (INVIAS) y no podrá ser utilizada para ningún otro propósito.



MAURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCHEZ
Representante Legal
CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE CONSULTORIA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 5/09/2024 (Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCO

CONTRATO DE CONSULTORIA No: 4925 DE 2023 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: AGOSTO DE 2024 **PROYECTO:** ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4922 DE 2023 **INTERVENTOR:** INCONPLAN IN S.A.S

NOMBRE ARL: SURA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMFA CHOCÓ

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes (1 … 31)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índico Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
								Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	SAMUEL FERNANDO HOMEZ LOPEZ	93356517	Director de Consultoria	$ 1.218.100,00	X · · · · X X · · · · · X ·	Brain Ingeniería Vial SAS	$ 1.218.100,00	$ 84.780	V	SANITAS EPS	80003895	$ 48.724	COLPENSIONES	80003895	$ 194.896	$ 48.724	$ -	$ -	
2	YILFER MARTINEZ MORENO	1.076.329.877	Técnicos en ingeniería de la zona	$ 1.208.300,00	X X X X X X X X X X X X X X ·	Consorcio Vialtek Interventores	$ 1.208.300,00	$ 84.098	V	COMFA CHOCO	80029586	$ 48.332	PORVENIR	80029586	$ 193.328	$ 48.332	$ -	$ -	
3	DANILO RIOS ROA	11.796.685	Técnicos en ingeniería de la zona	$ 1.208.300,00	X X X X X X X X X X X X X X ·	Consorcio Vialtek Interventores	$ 1.208.300,00	$ 84.098	V	COMFA CHOCO	80029586	$ 48.332	PORVENIR	80029586	$ 193.328	$ 48.332	$ -	$ -	
4	DANIEL CAMILO SANCHEZ AVILA	1.049.632.559	Profesional SIG	$ 2.009.000,00	X · · · · X X · · · · · X ·	Brain Consultores SAS	$ 2.009.000,00	$ 139.826	V	COMPENSAR EPS	79887786	$ 80.360	COLPENSIONES	79887786	$ 321.440	$ 80.360	$ -	$ -	
5	CRSITIAN JAVIER ALVARADO ARIAS	1.049.636.684	Ingeniero Residente de Estudios y Campo	$ 2.300.500,00	X X X X X X X X X X X X X X ·	Brain Ingeniería Vial SAS	$ 2.300.500,00	$ 160.115	V	SANITAS EPS	80003895	$ 92.020	PORVENIR	80003895	$ 368.080	$ 92.020	$ -	$ -	
6	MARIA ANGELICA PICON PERALTA	1.002.329.102	Dibujante	$ 984.700,00	X X X X X X X X X X X X X X ·	Brain Consultores SAS	$ 984.700,00	$ 68.535	I	FAMISANAR EPS	79887786	$ 39.388	PORVENIR	79887786	$ 157.552	$ 39.388	$ -	$ -	
				$ 8.928.900,00															

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha 1/09/2024 a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: FERNANDO PRIETO SANCHEZ
R/L Consorcio Vialtek Interventores
Matrícula Profesional No.: 01113-10656 CPITVC

Firma
Nombre: FABIO ERNESTO VILLAMIL
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-20541

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHagiraldo	ALVARO GIRALDO MALDONADO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema:	2023-12-20-2:24 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 159523 de fecha 2023-09-07. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	1404823	**Fecha Registro:**	2023-12-20	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:** 0,00
Valor Inicial:	1.743.524.155,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00		**Valor Actual:**	1.743.524.155,00	**Saldo x Obligar:** 1.743.524.155,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901778797	**Razón Social:**	CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	510845951	**Banco:**	BANCO DE OCCIDENTE	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Registro Previo

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	51975533	**Nombre:**	RUBY AMPARO MALAVER MONTAÑA	**Cargo:**	SUBDIRECTOR PROCESOS SELECCIÓN CONTRACTUALES

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	4925/2023	**Tipo:**	CONTRATO DE CONSULTORIA	**Fecha:**	2023-12-20

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
25-21 GRUPO GERENCIA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS	C-2406-0600-6-0-2406039-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN E INVERSIÓN - ADECUACIÓN MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED FLUVIAL. NACIONAL	Nación	11	CSF	2023-12-20	1.043.553.905,00	-29.750,00		
					Total:	1.043.553.905,00	-29.750,00	1.043.524.155,00	1.043.524.155,00

25-21 GRUPO GERENCIA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS	C-2406-0600-6-0-2406039-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN E INVERSIÓN - ADECUACIÓN MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED FLUVIAL. NACIONAL	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
					2023-12-20	699.970.250,00	29.750,00		
					Total:	699.970.250,00	29.750,00	700.000.000,00	700.000.000,00

Objeto:	SPI CON 4925/2023 RAD:2023I-VBOG-039528 P:31-12-2023 ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA.

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		**POSICION DEL CATALOGO DE PAC**		**FECHA**	**VALOR A PAGAR**	**SALDO POR OBLIGAR**	**LINEA DE PAGO**
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-12-31	1.743.524.155,00	1.743.524.155,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 02 Actualización

4. Número de formulario 14974784429

(415)7707212489984(8020) 000001497478442 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 7 8 7 9 7	9	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cundinamarca 2 5	Cajicá 1 2 6

41. Dirección principal
CL 25 # 8 E 161

42. Correo electrónico administracion@brainingenieria.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 7 6 5 7 4 7 0 3	3 1 3 4 0 8 4 3 9 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 2 3 1 0 2 0							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	4	8	5	2	5	5																	

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 01 - 23 / 15 : 40: 39

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre PRIETO SANCHEZ MAURICIO FERNANDO

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14960528681

(415)7707212489984(8020) 000001496052868 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 7 7 9 2 0 2	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
BRAIN INGENIERIA VIAL SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cundinamarca 2 5	Cajicá 1 2 6

41. Dirección principal
CR 5 9 26 S TO 2 CS 209

42. Correo electrónico administracion@brainingenieria.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 7 6 5 7 4 7 0 3	6 0 1 8 6 6 1 7 1 8

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 1 4 1 0 0 3	7 7 1 0	2 0 1 4 1 0 0 3	4 2 1 0	7 1 2 0			

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5														

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código																				

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 11 - 01 / 15 : 09: 38

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre PRIETO SANCHEZ MAURICIO FERNANDO

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14844666361

(415)7707212489984(8020) 000001484466636 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 0 3 2 4 8 6	5	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
INPROTEKTO LIMITADA

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 81 11 68 OF 510

42. Correo electrónico inprokektolimitada@yahoo.es

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 1 8 0 7 8 3	6 1 8 0 8 6 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	1 9 8 8 0 5 0 5	7 1 2 0	2 0 1 2 1 1 2 3	6 8 1 0	4 1 1 1			1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	8	9	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5												

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 08 - 05 / 12 : 33: 32

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

BANCO DE OCCIDENTE

CERTIFICA QUE

CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES *identificado con el* ***NIT 901.778.797-9*** *se encuentra vinculado con nuestro Banco a través de la Cuenta de Ahorro No.***510-84595-1** *denominada:* **"CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES"** *con fecha de apertura: 11 de Diciembre de 2023 a la fecha se encuentra vigente.*

Expedimos esta certificación hoy 11 de Diciembre de 2023, a solicitud directa del cliente.

Cordialmente,

Banco de Occidente

Darin Jhuliana Quelal Fernandez
Mesa de soporte de negocios BE

Vicepresidencia de Servicio al cliente
Escríbeme por Teams dquelal
Email:dquelal@bancodeoccidente.com.co
www.bancodeoccidente.com.co

¡Siguenos! @Bco_Occidente /BcoOccidente

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764063534269

(415)7707212489984(8020) 001876406353426 9

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 7 7 8 7 9 7	9				

11. Razón social
CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

Cód. 3 2

24. Dirección
CL 25 # 8 E 161

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Cundinamarca	Cajicá

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

AUTORIZADO

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

DIAN
2024-01-10 / 12:59:57 PM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

Firma del funcionario autorizado

1001. Apellidos y nombres PRIETO SANCHEZ MAURICIO FERNANDO
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identiflcación 1049625075 1004. DV 4
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

997. Fecha formalización 2024-01-10 12:59:57

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764063534269

(415)7707212489984(8020) 001876406353426 9

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 7 7 8 7 9 7	9				

11. Razón social

CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES CL 25 # 8 E 161	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	VJ	1	100	12	AUTORIZACIÓN	1
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO