INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 18/03/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA — DIRECCIÓN TERRITORIAL: — SEMANA No.: 12 del 11/03/2024 al 17/03/2024, Último Informe Semanal SI (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE HERNAN HURTADO GARCIA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: RUHAMI GIL PASTRANA MORALES

OBJETO CONTRATO DE CONSULTORIA: ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Realizar los "ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA", a nivel de FASE II.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
El Consultor deberá desarrollar los volúmenes y capítulos de acuerdo con el objeto contractual, y conforme al alcance de cada volumen definido en el presente documento "Anexo Técnico", el cual incluye los siguientes volúmenes:

- VOLUMEN I IDENTIFICACIÓN, DIAGNÓSTICO Y PRIORIZACIÓN DE LOS SITIOS CRÍTICOS
- VOLUMEN II ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS
- VOLUMEN III ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOTECNIA
- VOLUMEN IV ESTUDIO DE HIDROLOGÍA E HIDRÁULICA.
- VOLUMEN V ESTUDIO DE ESTRUCTURAS.
- VOLUMEN VI ESTIMACIÓN DE CANTIDADES DE OBRAS, COSTOS Y PRESUPUESTO.
- VOLUMEN VII ESTUDIOS COMPONENTE AMBIENTAL Y SOCIAL.
- VOLUMEN VIII ESTUDIO DE ANÁLISIS DE RIESGOS.
- VOLUMEN IX ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD.
- VOLUMEN X EVALUACIÓN SOCIO ECONÓMICA Y FINANCIERA
- VOLUMEN XI INFORME FINAL EJECUTIVO

CONTRATO DE CONSULTORÍA:

CONTRATISTA: CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES
INTEGRANTES: INPROTEKTO LIMITADA - Y BRIAN INGENIERIA VIAL S.A.S
CONTRATO No.: 4021 DE 2023 — VALOR INICIAL: $ 1.743.524.155,00
FECHA DE INICIO: 27/10/2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 1.743.524.155,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/06/2024 — $ -
$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: INCONPLAN IN S.A.S
INTEGRANTES: INCONPLAN IN S.A.S
CONTRATO No.: 4021 DE 2023 — VALOR INICIAL: $ 300.000.000,00
FECHA DE INICIO: 27/10/2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 300.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/06/2024 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	20XX	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONSULTORIA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE CONSULTORIA (A):	$ 1.466.146.349,00	9,18%
INVERSIÓN CONSULTORIA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 134.569.200,00	14,85%
INVERSIÓN CONSULTORIA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 19.962.797,00	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	
		%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 134.569.200,00	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 19.962.797,00	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	
		%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 252.100.840,00	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 27.507.733,00	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 27.507.733,00	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 27.507.733,00	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

No.	VOLUMEN TECNICO ENTREGABLE	AVANCE		
	IDENTIFICACIÓN, DIAGNÓSTICO Y PRIORIZACIÓN DE LOS SITIOS CRÍTICOS	PESO % VOLUMEN	PROGRAMADO	EJECUTADO
1	Análisis de la información y antecedentes	9,64%	25%	15,50%
	Metodología general (matriz multicriterio)		25%	20,00%
	Diagnóstico y priorización de los sitios críticos.		25%	5,00%
	Entrega del informe final ajustado por Interventoría		25%	
2	ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS	6,42%		
	Metodología aprobada por Interventoría			
	Entrega del informe final ajustado por Interventoría			
3	ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOTECNIA	12,85%		
	Metodología aprobada por Interventoría			
	Entrega del informe final ajustado por Interventoría			
4	ESTUDIO DE HIDROLOGÍA E HIDRÁULICA	13,92%		
	Metodología aprobada por Interventoría			
	Estudio Hidrológico aprobado			
	Estudio Hidráulico aprobado			
	Entrega del informe final ajustado por Interventoría			
5	ESTUDIO DE ESTRUCTURAS.	20,34%		
	Metodología aprobada por Interventoría			
	Entrega del informe final ajustado por Interventoría			
6	ESTUDIO ESTIMACIÓN DE CANTIDADES DE OBRAS, COSTOS Y PRESUPUESTO.	7,49%		
	Metodología aprobada por Interventoría			
	Entrega del informe final ajustado por Interventoría			
7	ESTUDIOS COMPONENTE AMBIENTAL Y SOCIAL.	10,71%		
	Metodología aprobada por Interventoría			
	Entrega del informe final ajustado por Interventoría			
8	ESTUDIO DE ANÁLISIS DE RIESGOS.	6,85%		
	Metodología aprobada por Interventoría			
	Entrega del informe final ajustado por Interventoría			
9	ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD	6,42%		
	Metodología aprobada por Interventoría			
	Entrega del informe final ajustado por Interventoría			
10	EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA Y FINANCIERA	5,35%		
	Metodología aprobada por Interventoría			
	Entrega del informe final ajustado por Interventoría			
11	INFORME FINAL EJECUTIVO			
	Entrega del informe final ajustado por Interventoría			
	TOTAL	100,00%		

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	N/A	PERMISO MINERO:	SI	NO	X
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	X
UBICACIÓN:	N/A	PERMISO MINERO:	SI	NO	X
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	X

OBSERVACIONES: NO APLICA

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	X

OBSERVACIONES: NO APLICA

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES: El Consultor deberá entregar un documento en el que se evidencie su investigación y las diferentes actividades que se deben desarrollar en cumplimiento a la realización de un documento PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	CONSULTORIA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCION AL USUARIO:

OBSERVACIONES: LOS EMPLEOS GENERADOS CORRESPONDEN A LOS PROFESIONALES

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALUOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Durante la semana del 11/03/24 al 17/03/24 se realizaron las siguientes actividades:
1. La consultoria remite informe semanal mediante el comunicado No. CVI-OP-2023-4925-033, el dia11 de marzo del 2024
2. La interventoria remite comunicado No. 2024-IN012-0615, informando el acompañamiento a la socialización con el Consejo Comunitario General del San Juan (ACADESAN), el dia 13 de marzo del 2024.
3. Se llevo a cabo en Istmina Choco el dia 14 de marzo la reunion en las instalaciones del colegio mayor de San Juan (ACADESAN), con el fin de establecer las fechas en las que se podria realizar los trabajos de campo y de que forma se realizaran acompañamientos por parte del consejo. En esta reunion se definio que una vez ACADESAN realizara la socialización a las comunidades presentes en el rio San Juan, donde darán entrega de un cronograma en el cual se pora realizar los trabajos de campo y la logística que se debe tener en cuenta.
4. La consultoria reitera nuevamente la solicitud de anticipo del contrato de consultoria, mediante el comunicado CVI-OP-2023-4925-034, el dia 15 de marzo del 2024.CVI-OP-20, esta solicitud aun se encuestra en analisis de viabilidad por parte de la interventoria.
5. La consultoria remite comunicado No. 2024-IN012-0647, solicitando informacion de avances a la respuesta auto N° 040 del 2018.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Actividades programadas para semana del 18/03/24 al 24/03/24 se realizaran las siguientes actividades:

1. Remision de las metodologias.
2. Remision informes semanal 11 y 12 de la consultoria de los periodos compendidos entre el 4 a 10 de marzo y del 11 al 18 de marzo de 2024 respectivamente.
3. Solicitud reunion en conjunto con la interventoria e INVIAS para dar a conocer el alcance de la socialización con la Junta Directiva del Consejo Comunitario General de San Juan - ACADESAN, que fue realizada el dia 14 de marzo.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Reunión en Istmina



Reunión en Istmina



Reunión en Istmina

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA:
NOMBRE: FABIO ERNESTO VILLAMIL PÁEZ
Matrícula Profesional No.: 25202 20541

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.