	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 6/05/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA — DIRECCIÓN TERRITORIAL: — SEMANA No.: 19 del 29/04/2024 al 5/05/2024, Último Informe Semanal SI (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE HERNAN HURTADO GARCIA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: RUHAMI GIL PASTRANA MORALES

OBJETO CONTRATO DE CONSULTORIA: ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Realizar los "ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA", a nivel de FASE II.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El Consultor deberá desarrollar los volúmenes y capítulos de acuerdo con el objeto contractual, y conforme al alcance de cada volumen definido en el presente documento "Anexo Técnico", el cual incluye los siguientes volúmenes:

- VOLUMEN I IDENTIFICACIÓN, DIAGNÓSTICO Y PRIORIZACIÓN DE LOS SITIOS CRÍTICOS
- VOLUMEN II ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS
- VOLUMEN III ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOTECNIA
- VOLUMEN IV ESTUDIO DE HIDROLOGÍA E HIDRÁULICA.
- VOLUMEN V ESTUDIO DE ESTRUCTURAS.
- VOLUMEN VI ESTIMACIÓN DE CANTIDADES DE OBRAS, COSTOS Y PRESUPUESTO.
- VOLUMEN VII ESTUDIOS COMPONENTE AMBIENTAL Y SOCIAL.
- VOLUMEN VIII ESTUDIO DE ANÁLISIS DE RIESGOS.
- VOLUMEN IX ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD.
- VOLUMEN X EVALUACIÓN SOCIO ECONÓMICA Y FINANCIERA
- VOLUMEN XI INFORME FINAL EJECUTIVO

CONTRATO DE CONSULTORIA:

CONTRATISTA:	CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES		
INTEGRANTES:	INPROTEKTO LIMITADA - Y BRIAN INGENIERIA VIAL S.A.S		
CONTRATO No.	4925 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 1.743.524.155,00
FECHA DE INICIO:	27/10/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 1.743.524.155,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	INCONPLAN IN S.A.S.		
INTEGRANTES:	INCONPLAN IN S.A.S.		
CONTRATO No.	4922 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 300.000.000,00
FECHA DE INICIO:	27/10/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 300.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	20XX	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONSULTORIA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE CONSULTORIA (A):	$ 1.460.146.349,00	40,38%
INVERSIÓN CONSULTORIA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 591.691.274,0	12,12%
INVERSIÓN CONSULTORIA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 71.706.036,00	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	
		%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 591.691.274,00	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 71.706.036,00	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	
		%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 252.100.840,00	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 65.417.037,00	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 32.146.660,00	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 32.146.660,00	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

No.	VOLUMEN TECNICO ENTREGABLE	PESO % VOLUMEN	AVANCE PROGRAMADO	AVANCE EJECUTADO
1	IDENTIFICACIÓN, DIAGNÓSTICO Y PRIORIZACIÓN DE LOS SITIOS CRÍTICOS	9,64%		
	Análisis de la información y antecedentes		25%	15,50%
	Metodología general (matriz multicriterio)		25%	20,00%
	Diagnóstico y priorización de los sitios críticos.		25%	5,00%
	Entrega del informe final aprobado por Interventoria		25%	
2	ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS	6,42%		
	Metodología aprobada por Interventoria		50%	20%
	Entrega del informe final aprobado por Interventoria			
3	ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOTECNIA	12,85%		
	Metodología aprobada por Interventoria		50%	20%
	Entrega del informe final aprobado por Interventoria			
4	ESTUDIO DE HIDROLOGÍA E HIDRÁULICA	13,92%		
	Metodología aprobada por Interventoria		50%	20%
	Estudio Hidrológico aprobado			
	Estudio Hidráulico aprobado			
	Entrega del informe final aprobado por Interventoria			
5	ESTUDIO DE ESTRUCTURAS.	20,34%		
	Metodología aprobada por Interventoria		50%	
	Entrega del informe final aprobado por Interventoria			
6	ESTUDIO ESTIMACIÓN DE CANTIDADES DE OBRAS, COSTOS Y PRESUPUESTO.	7,49%		
	Metodología aprobada por Interventoria		50%	20%
	Entrega del informe final aprobado por Interventoria			
7	ESTUDIOS COMPONENTE AMBIENTAL Y SOCIAL.	10,71%		
	Metodología aprobada por Interventoria		50%	20%
	Entrega del informe final aprobado por Interventoria			
8	ESTUDIO DE ANÁLISIS DE RIESGOS.	6,85%		
	Metodología aprobada por Interventoria		50%	
	Entrega del informe final aprobado por Interventoria			
9	ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD	6,42%		
	Metodología aprobada por Interventoria		50%	20%
	Entrega del informe final aprobado por Interventoria			
10	EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA Y FINANCIERA	5,35%		
	Metodología aprobada por Interventoria		50%	20%
	Entrega del informe final aprobado por Interventoria			
11	INFORME FINAL EJECUTIVO			
	Entrega del informe final aprobado por Interventoria			
	TOTAL	100,00%		

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	N/A	PERMISO MINERO:	SI	NO	X
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	X
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	X
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	X

OBSERVACIONES: NO APLICA

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSERVACIONES: NO APLICA

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES: El Consultor deberá entregar un documento en el que se evidencie su investigación y las diferentes actividades que se deben desarrollar en cumplimiento a la realización de un documento PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	CONSULTORIA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCION AL USUARIO:

OBSERVACIONES: LOS EMPLEOS GENERADOS CORRESPONDEN A LOS PROFESIONALES

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N/A
AVALUOS APROBADOS:	N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS:	N/A

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Durante la semana del 29/04/24 al 05/05/24 se realizaron las siguientes actividades:

1. La interventoria recibe comunicado CVI-OP-2023-4925-053, el dia 29 de abril de 2024, mediante el cual la consultoria hace entrega de la subsunción de alcance al radicado No. 2024-IN012-0384, por concepto de hojas de vidas.
2. La consultoria hace entrega del informe semanal #18 mediante el comunicado No. CVI-OP-2023-4925-054, el dia 29 de abril de 2024, para su revisión y/o aprobación por parte de la interventoria.
3. La interventiria radicó los informes semanales 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17, correspondientes al contrato de interventoría 4922 de 2023, mediante comunicado No. 2024-IN012-1022, el dia 30 de abril de 2024.
4. La interventoria programo mesa de trabajo el dia 30 de abril del 2024, para abordar temas relacinados al seguimiento de los compromisos establecidos con el consejo comunitario Acadesan.
5. Se realizo reunión precencial el dia 3 de mayo en el INVIAS, la cual conto con la presencia de la supervisión por parte del Invias, la interventoria y la Consultoria. (Temas tratados: Visita técnica y componente social (acercamiento con los centros poblados,trabajos de campo y alternativas).
6. La interventoria recibe mediante comunicado No. CVI-OP-2023-4925-055 del 3 de mayo de 2024, acta de costos No.5 de la consultoria periodo comprendido entre el 1 al 30 de abril.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA


Actividades programadas para semana del 06/05/24 al 12/05/24 se realizaran las siguientes actividades:


1. Radicar los Informes Semanales 19, contrato de Interventoría 4922 de 2023.
2. Revisar actas de costos e informes semanales y mensuales por parte de la consultoria.
3. Adelantar prorroga del contrato de la interventoria 4922 del 2023 y del contrato de consultoria 4925 del 2023.
4. Progarar reunión (mesa de trabajo) para el dia 10 de mayo del 2024, temas a tratar - metodologia para levantamiento de informacion en campo.


X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO


FOTO 1


FOTO 2


FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: FABIO ERNESTO VILLAMIL PÁEZ
Matricula Profesional No.: 25202-20541

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contabilidad, Mercadeo y Dirección Territorial.