	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN2-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 20/05/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: OBRAS DE PROTECCION EN EL RIO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION PLANIFICACION DE INFRAESTRUCTURA — DIRECCIÓN TERRITORIAL: — SEMANA No.: 21 del 13/05/2024 al 19/05/2024, Último Informe Semanal SI (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE HERNAN HURTADO GARCIA — GESTOR TECNICO DE PROYECTO: RONALD GIL PASTRANA MORALES

OBJETO CONTRATO DE CONSULTORIA: ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCION EN EL RIO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato)

Realizar los "ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA", a nivel de FASE II.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El Consultor deberá desarrollar los volúmenes y capítulos de acuerdo con el objeto contractual, y conforme al alcance de cada volumen definido en el presente documento "Anexo Técnico", el cual incluye los siguientes volúmenes:

• VOLUMEN I IDENTIFICACIÓN, DIAGNÓSTICO Y PRIORIZACIÓN DE LOS SITIOS CRÍTICOS
• VOLUMEN II ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS
• VOLUMEN III ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOTECNIA
• VOLUMEN IV ESTUDIO DE HIDROLOGÍA E HIDRÁULICA.
• VOLUMEN V ESTUDIO DE ESTRUCTURAS.
•VOLUMEN VI ESTIMACIÓN DE CANTIDADES DE OBRAS, COSTOS Y PRESUPUESTO.
• VOLUMEN VII ESTUDIOS COMPONENTE AMBIENTAL Y SOCIAL.
• VOLUMEN VIII ESTUDIO DE ANÁLISIS DE RIESGOS.
• VOLUMEN IX ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD.
• VOLUMEN X EVALUACIÓN SOCIO ECONÓMICA Y FINANCIERA
• VOLUMEN XI INFORME FINAL EJECUTIVO

CONTRATO DE CONSULTORIA:			CONTRATO DE INTERVENTORIA:		
CONTRATISTA:	CONSORCIO WALTEK INTERVENTORES		INTERVENTOR:	INCOPLAN IN S.A.S	
INTEGRANTES:	INTEGRANTES:	INTEGRANTES:	INTEGRANTES:	INCOPLAN IN S.A.S	
CONTRATO No.	4925 DE 2023	VALOR INICIAL: $ 1.140.524.105,00	CONTRATO No.	4927 DE 2023	VALOR INICIAL: $ 300.000.000,00
FECHA DE INICIO:	27/09/2023	VALOR ADICIONES: $ -	FECHA DE INICIO:	27/09/2023	VALOR ADICIONES: $ 300.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO: $ 1.140.524.105,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO: $ 300.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2024	$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2024	VALOR ANTICIPO: $ -
		$ -			VALOR AMORTIZADO: $ -
		$ -			SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	20XX	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONSULTORIA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE CONSULTORIA (A):	$	3.465.196.369,00	40,38%
INVERSIÓN CONSULTORIA PROGRAMADA ACUMULADA:	$	990.899.274,00	31,94%
INVERSIÓN CONSULTORIA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$	990.211.904,00	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$		%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$		%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	990.899.274,00	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	990.211.904,00	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN	$		%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$		%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$		%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 6/05/2024
PERÍODO FACTURADO: MARZO
VALOR FACTURA: $ 90.997.999,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	252.190.860,00	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	93.240.568,00	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	77.925.537,00	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	77.925.537,00	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERÍODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

No.	VOLUMEN TECNICO ENTREGABLE		AVANCE	
	IDENTIFICACIÓN, DIAGNÓSTICO Y PRIORIZACIÓN DE LOS SITIOS CRÍTICOS	PESO % VOLUMEN	PROGRAMADO	EJECUTADO
1	Análisis de la información y antecedentes	9,64%	25%	15,50%
	Metodología general (matriz multicriterio)		25%	20,00%
	Diagnóstico y priorización de los sitios críticos		25%	5,00%
	Entrega del informe final aprobado por Interventoría		25%	
2	ESTUDIOS TOPOGRAFICOS	6,42%		
	Metodología aprobada por Interventoría		50%	20%
	Entrega del informe final aprobado por Interventoría			
3	ESTUDIO DE GEOLOGIA Y GEOTECNIA	12,85%		
	Metodología aprobada por Interventoría		50%	20%
	Entrega del informe final aprobado por Interventoría			
4	ESTUDIO DE HIDROLOGÍA E HIDRAULICA	13,92%		
	Metodología aprobada por Interventoría		50%	20%
	Estudio Hidrológico aprobado			
	Estudio Hidráulico aprobado			
	Entrega del informe final aprobado por Interventoría			
5	ESTUDIO DE ESTRUCTURAS	20,34%		
	Metodología aprobada por Interventoría		50%	
	Entrega del informe final aprobado por Interventoría			
6	ESTUDIO ESTIMACIÓN DE CANTIDADES DE OBRAS, COSTOS Y PRESUPUESTO.	7,49%		
	Metodología aprobada por Interventoría		50%	20%
	Entrega del informe final aprobado por Interventoría			
7	ESTUDIOS COMPONENTE AMBIENTAL Y SOCIAL.	10,71%		
	Metodología aprobada por Interventoría		50%	20%
	Entrega del informe final aprobado por Interventoría			
8	ESTUDIO DE ANALISIS DE RIESGOS	6,85%		
	Metodología aprobada por Interventoría		50%	
	Entrega del informe final aprobado por Interventoría			
9	ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD	6,42%		
	Metodología aprobada por Interventoría		50%	20%
	Entrega del informe final aprobado por Interventoría			
10	EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA Y FINANCIERA	5,99%		
	Metodología aprobada por Interventoría		50%	20%
	Entrega del informe final aprobado por Interventoría			
11	INFORME FINAL EJECUTIVO			
	Entrega del informe final aprobado por Interventoría			
	TOTAL	100,00%		

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	N/A	PERMISO MINERO:	SI	NO X
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO X
UBICACIÓN:	N/A	PERMISO MINERO:	SI	NO X
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO X

OBSERVACIONES: NO APLICA

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X
CONCESION DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACION DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	X

OBSERVACIONES: NO APLICA

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES: El Consultor deberá entregar un documento en el que se evidencie su investigación y las diferentes actividades que se deben desarrollar en cumplimiento a la realización de un documento PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	CONSULTORA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCION AL USUARIO:

OBSERVACIONES: LOS EMPLEOS GENERADOS CORRESPONDEN A LOS PROFESIONALES

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N/A
AVALÚOS APROBADOS:	N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS:	N/A

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Durante la semana del 13/05/24 al 19/05/24 se realizaron las siguientes actividades:

1. La consultoria mediante el comunicado CVI-OP-2023-4925-060, del dia 14 de mayo del 2024, realiza remisión del Informe semanal nº 20 periodo comprendido entre el 6 al 12 de mayo de 2024 del contrato 4925 para su revision y/o aprobacion por parte de la interventoria.
2. El dia 14 de mayo de 2024 se realizo reunión presencial en el INVIAS y conto con la presencial de la supervisión por parte del Invias, Interventoria y la Consultoria (Temas tratados: Visita técnica y componente social (acercamiento con los centros poblados, trabajos de campo y alternativas)
3. La Interventoria mediante el comunicado 2024-IND12-1148 del dia 15 de mayo del 2024, da respuesta al comunicado CVI-OP-2023-4925-035 de la consiltoria en la cual entregarón las metodologías preliminares - VOLUMEN VII ESTUDIOS COMPONENTE AMBIENTAL Y SOCIAL de los componentes Ambiental y Social.
4. La Interventoria mediante el comunicado 2024-IND12-1158 del dia 15 de mayo del 2024, remite alcance del comunicado 2024-IND12-0547 y remisión del Acta de Costos No. 2 de enero de 2024 del contrato de consultoria 4925 del 2023, con los ajustes establecidos en las reuniones de seguimiento mediante radicado 2024E-VUVRAZ-043355.
5. Mediante el comunicado 2024-IND12-1167 del dia 16 de mayo del 2024 la interventoria radica Informes Semanales nº 18, 19 y 20 del Contrato 4922 de 2023 de Interventoria con radicado nº 2024E-VUVRAZ-043883 del mismo dia para su revisión y fines pertinentes.
6. Por medio del comunicado 2024-IND12-1170 la Interventoria INCOPLAN IN S.A.S. Remite presentación del informe mensual No.3 de la interventoria correspondiente al periodo del 1 al 31 de marzo del 2024; mediante el radicado 2024E-VUVRAZ-043853 del dia 16 de mayo de 2024.
7. Por medio del comunicado 2024-IND12-1175 del 16 de mayo del 2024, la Interventoría INCOPLAN IN S.A.S. Remite el acta de costos No. 3 del contrato 4925 de 2023 correspondientes al mes de febrero de 2024, con los ajustes establecidos en las reuniones de seguimiento, para su respectiva revisión y fines pertinentes; mediante el radicado 2024E-VUVRAZ-043978 del dia 17 de mayo de 2024.
8. Por medio del comunicado 2024-IND12-1176 del 16 de mayo del 2024, la Interventoría INCOPLAN IN S.A.S. Remite el acta de costos No. 4 del contrato 4925 de 2023 correspondientes al mes de marzo de 2024, con los ajustes establecidos en las reuniones de seguimiento, para su respectiva revisión y fines pertinentes; mediante el radicado 2024E-VUVRAZ-043994 del dia 17 de mayo de 2024.
9. Por medio del comunicado 2024-IND12-1185 del 17 de mayo del 2024, la Interventoría INCOPLAN IN S.A.S. Remite el acta de costos No. 2 del contrato 4922 de 2023 correspondientes al mes de enero de 2024, con los ajustes establecidos en las reuniones de seguimiento, para su respectiva revisión y fines pertinentes; mediante el radicado 2024E-VUVRAZ-044335 del mismo dia.
10 Por medio del comunicado 2024-IND12-1186 del 17 de mayo del 2024, la Interventoría INCOPLAN IN S.A.S. Remite el acta de costos No. 3 del contrato 4922 de 2023 correspondientes al mes de febrero de 2024, para su respectiva revisión y fines pertinentes; mediante el radicado 2024E-VUVRAZ-044340 del mismo dia.
11. Por medio del comunicado 2024-IND12-1187 del 17 de mayo del 2024, la Interventoría INCOPLAN IN S.A.S. Remite el acta de costos No. 4 del contrato 4922 de 2023 correspondientes al mes de marzo de 2024, para su respectiva revisión y fines pertinentes; mediante radicado 2024E-VUVRAZ-044659 del dia 20 de mayo del 2024.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Actividades programadas para semana del 20/05/24 al 26/05/24 se realizaran las siguientes actividades:

1. Radicar el informe semanal Nº 21 del contrato 4922 de 2023 de la interventoria.
2. Realizar el informe semanal Nº 22 del contrato 4922 de 2023 de la interventoria.
3. Revisión de documentación (informe, solicitudes, etc) remitidos por parte de la consultoria.
4. Entrega de información interna de la interventoria.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE MET AS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
MESA DE TRABAJO	MESA DE TRABAJO	MESA DE TRABAJO

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA:
NOMBRE: FABIO ERNESTO VILLAMIL PÁEZ
Matrícula Profesional No.: 25202-20541

Original: informe mensual de interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Consultoría, Interventor y Dirección Territorial.