INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CODIGO	MEPI-MNU-IN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PAGINA	

FECHA: 27/05/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA — DIRECCIÓN TERRITORIAL: — SEMANA No.: 22 (Numeración consecutiva) del 20/05/2024 al 26/05/2024 Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE HERNAN HURTADO GARCÍA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: RUHAAR GIL PASTRANA MORALES

OBJETO CONTRATO DE CONSULTORIA: ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Realizar los "ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA", a nivel de FASE II.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El Consultor deberá desarrollar los volúmenes y capítulos de acuerdo con el objeto contractual, y conforme al alcance de cada volumen definido en el presente documento "Anexo Técnico", el cual incluye los siguientes volúmenes:

- VOLUMEN I IDENTIFICACIÓN, DIAGNÓSTICO Y PRIORIZACIÓN DE LOS SITIOS CRÍTICOS
- VOLUMEN II ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS
- VOLUMEN III ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOTECNIA
- VOLUMEN IV ESTUDIO DE HIDROLOGÍA E HIDRÁULICA.
- VOLUMEN V ESTUDIO DE ESTRUCTURAS.
- VOLUMEN VI ESTIMACIÓN DE CANTIDADES DE OBRAS, COSTOS Y PRESUPUESTO.
- VOLUMEN VII ESTUDIOS COMPONENTE AMBIENTAL Y SOCIAL.
- VOLUMEN VIII ESTUDIO DE ANÁLISIS DE RIESGOS.
- VOLUMEN IX ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD.
- VOLUMEN X EVALUACIÓN SOCIO ECONÓMICA Y FINANCIERA
- VOLUMEN XI INFORME FINAL EJECUTIVO

CONTRATO DE CONSULTORÍA:

CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL TAX INTERVENTORES		
INTEGRANTES:	INGPROTECTO LIMITADA Y BRAN INGENIERIA DEL S.A.S		
CONTRATO No.	695 DE 2021	VALOR INICIAL:	$ 1.741.514.149,00
FECHA DE INICIO:	27/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 1.741.514.149,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2024		$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:		INCONSULNO S.A.S	
INTEGRANTES:		INCONSULNO S.A.S	
CONTRATO No.	4921 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 300.000.000,00
FECHA DE INICIO:	27/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 300.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	20XX	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONSULTORIA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE CONSULTORIA (A):	$	1.460.146.349,00	40,38%
INVERSIÓN CONSULTORIA PROGRAMADA ACUMULADA:	$	709.491.274,50	71,94%
INVERSIÓN CONSULTORIA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$	709.911.904,00	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$		%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$		
			%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	709.491.274,50	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	709.911.904,00	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$		
			%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$		%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$		%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 8950/2024
PERIODO FACTURADO: MARZO
VALOR FACTURA: $ 61.871.000,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	252.100.840,00	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	89.282.569,00	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	27.825.531,00	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	27.825.531,00	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

No.	VOLUMEN TECNICO ENTREGABLE	PESO % VOLUMEN	AVANCE PROGRAMADO	AVANCE EJECUTADO
1	IDENTIFICACIÓN, DIAGNÓSTICO Y PRIORIZACIÓN DE LOS SITIOS CRÍTICOS	9,64%		
	Análisis de la información y antecedentes		25%	15,50%
	Metodología general (matriz multicriterio)		25%	20,00%
	Diagnóstico y priorización de los sitios críticos		25%	5,00%
	Entrega del informe final aprobado por Interventoría		25%	
2	ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS	6,42%		
	Metodología aprobada por Interventoría		50%	20%
	Entrega del informe final aprobado por Interventoría			
3	ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOTECNIA	12,85%		
	Metodología aprobada por Interventoría		50%	20%
	Entrega del informe final aprobado por Interventoría			
4	ESTUDIO DE HIDROLOGÍA E HIDRÁULICA	13,92%		
	Metodología aprobada por Interventoría		50%	20%
	Estudio Hidrológico aprobado			
	Estudio Hidráulico aprobado			
	Entrega del informe final aprobado por Interventoría			
5	ESTUDIO DE ESTRUCTURAS	20,34%		
	Metodología aprobada por Interventoría		50%	
	Entrega del informe final aprobado por Interventoría			
6	ESTUDIO ESTIMACIÓN DE CANTIDADES DE OBRAS, COSTOS Y PRESUPUESTO.	7,49%		
	Metodología aprobada por Interventoría		50%	20%
	Entrega del informe final aprobado por Interventoría			
7	ESTUDIOS COMPONENTE AMBIENTAL Y SOCIAL.	10,71%		
	Metodología aprobada por Interventoría		50%	20%
	Entrega del informe final aprobado por Interventoría			
8	ESTUDIO DE ANÁLISIS DE RIESGOS.	6,85%		
	Metodología aprobada por Interventoría		50%	
	Entrega del informe final aprobado por Interventoría			
9	ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD	6,42%		
	Metodología aprobada por Interventoría		50%	20%
	Entrega del informe final aprobado por Interventoría			
10	EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA Y FINANCIERA	5,35%		
	Metodología aprobada por Interventoría		50%	20%
	Entrega del informe final aprobado por Interventoría			
11	INFORME FINAL EJECUTIVO			
	Entrega del informe final aprobado por Interventoría			
	TOTAL	100,00%		

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	N/A	PERMISO MINERO:	SI	NO	X
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACION:	N/A	PERMISO MINERO:	SI	NO	X
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: NO APLICA

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACION DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	X

OBSERVACIONES: NO APLICA

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES: El Consultor deberá entregar un documento en el que se evidencie su investigación y las diferentes actividades que se deben ir esarrollar en cumplimiento a la realización de un documento PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	CONSULTORÍA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: LOS EMPLEOS GENERADOS CORRESPONDEN A LOS PROFESIONALES

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N/A
AVALUOS APROBADOS:	N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS:	N/A

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Durante la semana del 20/05/24 al 26/05/24 se realizaron las siguientes actividades:

1. Mediante el comunicado Nº 2024-IND12-1208 el día 20 de mayo, la interventoría remite el comunicado 20245-VBOG-030661 emitido por el INVIAS el día 17 de mayo del 2024, mediante el cual se cita a una reunión conjunta entre consultor, interventor e INVAS para el día jueves 23 de mayo de 2024, a las 02:30 p.m. en las oficinas del INVIAS planta central.
2. La consultoría mediante el comunicado Nº CVI-OP-2023-4925-061 el día 20 de mayo de 2024, dio respuesta al comunicado Nº 2024-IND12-1208 este emitido por la interventoría, donde se cita reunión en la oficina del INVIAS planta central. A dicha reunión no se asistió debido a que los contratos citados en el comunicado por el INVIAS no hacen parte el contrato de interventoría 4922 ni el contrato de consultoría 4925.
3. Mediante el comunicado Nº CVI-OP-2023-4925-058 el día 21 de mayo de 2024, la consultoría envía solicitud de prórroga No. 2 al contrato 4925 de 2023, por cinco (5) meses más a partir de la fecha de vencimiento actual, es decir, del 30 de junio del 2024 al 30 de noviembre del 2024, por consiguiente; la interventoría revisa dicha solicitud para su posterior aprobación.
4. Mediante el comunicado N. CVI-OP-2023-4925-062, el día 21 de mayo del 2024, la consultoría hace entrega del informe semanal 21, para su respectiva revisión y/o aprobación por parte de la interventoría.
5. La interventoría cita a reunión a la consultoría para el 22 de mayo, con el fin de abordar temas relacionados con el componente social, ambiental, entre otros.

5.1 Se realizó reunión el día 22 de mayo del 2024 por medio de video llamada la cual conto con la presencia del Coordinador interventoría - Javier Castillo, Profesional Ambiental de interventoría - Diana Niño, Profesional Social de interventoría - Lausana Rivas Velásquez, Profesional Social de consultoría - Elsy Josefa, por consiguiente; se desarrollaron los siguientes temas.
5.2 Se le pidió información al contratista a cerca de los avances y gestiones desde el componente ambiental y social adelantadas previamente en campo.

5.3 Se le pidió además información al contratista acerca de los acercamientos que se ha tenido con ACADESAN (consejo comunitario general del río San Juan) para el ingreso a la zona de los 26 centros poblados, la cual manifiestan que aún no se han concretado algunos acuerdos por la complejidad de orden público, por siguiente; la interventoría dice que, debido a la sensibilidad social - ambiental del territorio, el PAGA a elaborar, debe ser de media a alta complejidad lo que implica, la toma de la información primaria detallada para el área de influencia.
5.4 La interventoría recomienda la consulta ante el ICAHN a cerca de la implementación del programa de arqueología preventiva, esta interventoría aclara además que para este proyecto en mención aplica la arqueología subacuática.
5.5 Por último, la interventoría solicita a la consultoría la entrega de la metodología ajustada, incluyendo los formatos que se aplicaran en campo para el levantamiento de la información social

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Actividades programadas para semana del 27/05/24 al 2/06/24 se realizaran las siguientes actividades:

1. Radicar el informe semanal Nº 22 del contrato 4922 de 2023 de la Interventoría.
2. Realizar el Informe semanal Nº 23 del contrato 4922 de 2023 de la Interventoría.
3. Revisar los documentos enviados por parte de la consultoría, durante los días 27 de mayo al 02 de junio del 2024.
4. Revisar y radicar solicitud de prórroga Nº 2 del contrato de consultoría 4925 del 2024.
5. Adelantar solicitud de prórroga Nº2 del contrato de interventoría 4922 del 2024.
6. Entrega de priorización de los puntos críticos por parte de la consultoría

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MNU-IN-15 del Manual de Interventoría

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Centro poblado Las Peñitas



Centro poblado de Fujadó

FOTO 3

MESA DE TRABAJO

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA:
NOMBRE: FABIO ERNESTO VILLAMIL PÁEZ
Matrícula Profesional No.: 25202-29541

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Consultoría, Interventor y Dirección Territorial.