	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CODIGO	MEP-MN1-IN-15-FR-3
		VERSION	1
		PAGINA	
		FECHA	30/6/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA | DIRECCIÓN TERRITORIAL: | SEMANA No.: 23 del 27/05/2024 al 2/06/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE HERNAN HURTADO GARCIA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: RUHAAR GIL PASTRANA MORALES

OBJETO CONTRATO DE CONSULTORIA: ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Realizar los "ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA", a nivel de FASE II.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El Consultor deberá desarrollar los volúmenes y capítulos de acuerdo con el objeto contractual, y conforme al alcance de cada volumen definido en el presente documento "Anexo Técnico", el cual incluye los siguientes volúmenes:

- VOLUMEN I IDENTIFICACIÓN, DIAGNÓSTICO Y PRIORIZACIÓN DE LOS SITIOS CRÍTICOS
- VOLUMEN II ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS
- VOLUMEN III ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOTECNIA
- VOLUMEN IV ESTUDIO DE HIDROLOGIA E HIDRÁULICA.
- VOLUMEN V ESTUDIO DE ESTRUCTURAS.
- VOLUMEN VI ESTIMACIÓN DE CANTIDADES DE OBRAS, COSTOS Y PRESUPUESTO.
- VOLUMEN VII ESTUDIOS COMPONENTE AMBIENTAL Y SOCIAL.
- VOLUMEN VIII ESTUDIO DE ANÁLISIS DE RIESGOS.
- VOLUMEN IX ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD.
- VOLUMEN X EVALUACIÓN SOCIO ECONÓMICA Y FINANCIERA
- VOLUMEN XI INFORME FINAL EJECUTIVO

CONTRATO DE CONSULTORIA:		CONTRATO DE INTERVENTORIA:		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES	INTERVENTOR:	INCOPLAN IN S.A.S.	
INTEGRANTES:	INGROTEC LTDA Y INGENIERIA VIAL S.A.S	INTEGRANTES:	INCOPLAN IN S.A.S.	
CONTRATO No.	4925 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 1.249.524.155,00	CONTRATO No. 4922 DE 2023 — VALOR INICIAL: $ 300.000.000,00
FECHA DE INICIO:	27/10/2023	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO: 27/10/2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/1/2025	VALOR ACUMULADO:	$ 1.249.524.155,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 300.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2024		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/06/2024 — VALOR ANTICIPO: $ -
			$ -	VALOR AMORTIZADO: $ -
			$ -	SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	20XX	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONSULTORIA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE CONSULTORIA (A):	$ 1.865.246.949,00	40,38%
INVERSIÓN CONSULTORIA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 991.991.274,50	21,94%
INVERSIÓN CONSULTORIA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 978.211.904,00	21%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	0%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	
		0%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 991.991.274,50	0%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 978.211.904,00	0%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	
		0%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	0%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA:	$ -	

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 08 DE / 2024
PERIODO FACTURADO: MAYO
VALOR FACTURA: $ 84.997.003,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 252.100.840,00	3%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 93.267.599,00	3%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 72.825.532,00	3%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 72.825.532,00	3%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR IC	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

No.	VOLUMEN TECNICO ENTREGABLE	PESO % VOLUMEN	AVANCE PROGRAMADO	AVANCE EJECUTADO
1	IDENTIFICACIÓN, DIAGNÓSTICO Y PRIORIZACIÓN DE LOS SITIOS CRÍTICOS	9,64%		
	Análisis de la información y antecedentes		25%	15,50%
	Metodología general (meteo multicriterio)		25%	20,00%
	Diagnóstico y priorización de los sitios críticos		25%	5,00%
	Entrega del informe final aprobado por Interventoría		25%	
2	ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS	6,42%		
	Metodología aprobada por Interventoría		50%	20%
	Entrega del informe final aprobado por Interventoría			
3	ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOTECNIA	12,85%		
	Metodología aprobada por Interventoría		50%	20%
	Entrega del informe final aprobado por Interventoría			
4	ESTUDIO DE HIDROLOGÍA E HIDRÁULICA	13,92%		
	Metodología aprobada por Interventoría		50%	20%
	Estudio Hidrológico aprobado			
	Estudio Hidráulico aprobado			
	Entrega del informe final aprobado por Interventoría			
5	ESTUDIO DE ESTRUCTURAS.	20,34%		
	Metodología aprobada por Interventoría		50%	
	Entrega del informe final aprobado por Interventoría			
6	ESTUDIO ESTIMACIÓN DE CANTIDADES DE OBRAS, COSTOS Y PRESUPUESTO.	7,49%		
	Metodología aprobada por Interventoría		50%	20%
	Entrega del informe final aprobado por Interventoría			
7	ESTUDIOS COMPONENTE AMBIENTAL Y SOCIAL.	10,71%		
	Metodología aprobada por Interventoría		50%	20%
	Entrega del informe final aprobado por Interventoría			
8	ESTUDIO DE ANÁLISIS DE RIESGOS.	6,85%		
	Metodología aprobada por Interventoría		50%	
	Entrega del informe final aprobado por Interventoría			
9	ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD	6,42%		
	Metodología aprobada por Interventoría		50%	20%
	Entrega del informe final aprobado por Interventoría			
10	EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA Y FINANCIERA	5,35%		
	Metodología aprobada por Interventoría		50%	20%
	Entrega del informe final aprobado por Interventoría			
11	INFORME FINAL EJECUTIVO			
	Entrega del informe final aprobado por Interventoría			
	TOTAL	100,00%		

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	N/A	PERMISO MINERO:	SI	NO X
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO
UBICACION:	N/A	PERMISO MINERO:	SI	NO X
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES: NO APLICA

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO:	SI	NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACION DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	X

OBSERVACIONES: NO APLICA

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES: El Consultor deberá entregar un documento en el que se evidencie su investigación y las diferentes actividades que se deben d esarrollar en cumplimiento a la realización de un documento PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	CONSULTORIA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: LOS EMPLEOS GENERADOS CORRESPONDEN A LOS PROFESIONALES

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N/A
AVALUOS APROBADOS:	N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS:	N/A

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Durante la semana del 27/05/24 al 02/06/24 se realizaron las siguientes actividades:

1. Mediante el comunicado N° CVI-OP-2023-4925-064 el día 27 de mayo de 2024, la consultoría hace entrega del informe semanal N° 22 para su posterior revisión y/o aprobación por parte de la interventoria.

2. Mediante el comunicado Nº CVI-OP-2023-4925-071 el día 30 de mayo de 2024, la consultoría envía subsanación a la solicitud de prórroga Nº 2 del contrato 4925 de 2023 el cual su plazo de ejecución tiene como fecha de vencimiento el día 30 de junio del 2024, por consiguiente; se solicita considerar prorroga de dicho contrato hasta el 30 de septiembre de 2024, es decir un tiempo adicional de tres (03) meses.

3. Mediante el oficio comunicado Nº 2024-IN012-1328 el día 31 de mayo de 2024, la interventoría emite concepto respecto a la solicitud de prórroga No. 2 contrato de Consultoría No. 4925 de 2023, por el cual; esta interventoría ve viable y aprueba la solicitud de prórroga por 3 meses hasta el 30 de septiembre de 2024 del contrato de consultoría 4925 de 2023, de manera que se pueda ejecutar dentro del plazo solicitado. Es de anotar que la prórroga no requiere adición de recursos.

4. La interventoría INCOPLAN S.A realiza solicitud de prórroga Nº2 al contrato 4922 del 2024, mediante comunicado No. 2024-IN012-1326 el día 31 de mayo del 2024, el cual se solicita a INVIAS lo siguiente:

4.1 Teniendo en cuenta la solicitud efectuada por el consultor CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES y analizando los argumentos expuestos por el mismo, esta Interventoría encontró aceptable y valida la justificación de prorrogar por tres (3) meses del contrato No. 4925 de 2023.

4.2 El contrato de interventoría tiene fecha de vigencia hasta el 30 de junio de 2024, lo cual en principio imposibilita el debido acompañamiento al contrato mencionado.

4.3 La interventoría, respetuosamente solicita a su dependencia estudiar la viabilidad de la solicitud de prórroga hasta el 30 de septiembre de 2024; es decir, un tiempo adicional de tres (3) meses.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA


Actividades programadas para semana del 03/06/24 al 09/06/24 se realizaran las siguientes actividades:

1. Radicar el Informe semanal Nº 23 del contrato 4922 de 2023 de la Interventoría.
2. Realizar el Informe semanal Nº 24 del contrato 4922 de 2023 de la Interventoría.
3. Revición de documentación entregada por parte de la consultoria.
4. Radicar solicitud de prórroga del contrato de interventoría 4922 del 2024 y contrato de consultoría 4925 del 2024.
5. Revisar entrega metodologías preliminares. - Volumen IX Estudio De Sostenibilidad.
6. Programar mesa de trabajo entre la interventoría y la consultoría, con el fin de revisar la metodología preliminar de acuerdo con los requerimientos de INVIAS
7. Programación, visita técnica y socialización en los centros poblados que se encuentran al margen del Río San Juan
8. Entrega de priorización de los puntos críticos que se realizarán en los espacios a intervenir al margen del río san juan, por parte de la consultoría.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y segun las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Centro poblado de Fujado



Matriz Río San Juan



Centro Nuevo Amanecer

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA:
NOMBRE: [illegible]
Matrícula Profesional No.: 25202-20141

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copia: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.