	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CODIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSION	1
		PAGINA	
		FECHA	10/06/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA | DIRECCIÓN TERRITORIAL: | SEMANA No.: 24 del 3/06/2024 al 9/06/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI | I

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE HERNAN HURTADO GARCIA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: RUHAAR GIL PASTRANA MORALES

OBJETO CONTRATO DE CONSULTORIA: ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Realizar los "ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA", a nivel de FASE II.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El Consultor deberá desarrollar los volúmenes y capítulos de acuerdo con el objeto contractual, y conforme al alcance de cada volumen definido en el presente documento "Anexo Técnico", el cual incluye los siguientes volúmenes:

• VOLUMEN I IDENTIFICACIÓN, DIAGNÓSTICO Y PRIORIZACIÓN DE LOS SITIOS CRÍTICOS
• VOLUMEN II ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS
• VOLUMEN III ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOTECNIA
• VOLUMEN IV ESTUDIO DE HIDROLOGÍA E HIDRÁULICA.
• VOLUMEN V ESTUDIO DE ESTRUCTURAS.
•VOLUMEN VI ESTIMACIÓN DE CANTIDADES DE OBRAS, COSTOS Y PRESUPUESTO.
• VOLUMEN VII ESTUDIOS COMPONENTE AMBIENTAL Y SOCIAL.
• VOLUMEN VIII ESTUDIO DE ANÁLISIS DE RIESGOS.
• VOLUMEN IX ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD.
• VOLUMEN X EVALUACIÓN SOCIO ECONÓMICA Y FINANCIERA
• VOLUMEN XI INFORME FINAL EJECUTIVO

CONTRATO DE CONSULTORIA:

CONTRATISTA:	CONSORCIO VIA TAL INTERVENTORES		
INTEGRANTES:	PROYECTOS LINEALES Y EDIFICACIONES SAS, S.A.S		
CONTRATO No.	4925 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 1.249.524.155,00
FECHA DE INICIO:	27/10/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 1.249.524.155,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2024		$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	INCOPLAN IN S.A.S.		
INTEGRANTES:	INCOPLAN IN S.A.S.		
CONTRATO No.	4922 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 300.000.000,00
FECHA DE INICIO:	27/10/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 300.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	20XX	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONSULTORIA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE CONSULTORIA (A):	$ 1.865.240.949,00	40,38%
INVERSIÓN CONSULTORIA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 991.991.274,50	72,94%
INVERSIÓN CONSULTORIA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 729.211.904,00	39%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	0%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	
		0%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 991.991.274,50	0%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 729.211.904,00	0%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	
		0%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	0%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA:	$ -	

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 08/05/2024
PERIODO FACTURADO: ABRIL
VALOR FACTURA: $ 91.985.568,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 252.100.840,00	0%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 93.767.599,00	0%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 72.825.532,00	0%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 72.825.532,00	0%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR IC	
En el mes:	
Acumulado:	

III. AVANCE FÍSICO

No.	VOLUMEN TECNICO ENTREGABLE	PESO % VOLUMEN	AVANCE PROGRAMADO	AVANCE EJECUTADO
1	IDENTIFICACIÓN, DIAGNÓSTICO Y PRIORIZACIÓN DE LOS SITIOS CRÍTICOS	9,64%		
	Análisis de la información y antecedentes		25%	15,50%
	Metodología general (meteo multiamenaz)		25%	20,00%
	Diagnóstico y priorización de los sitios críticos		25%	5,00%
	Entrega del informe final aprobado por Interventoria		25%	
2	ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS	6,42%		
	Metodología aprobada por Interventoria		50%	20%
	Entrega del informe final aprobado por Interventoria			
3	ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOTECNIA	12,85%		
	Metodología aprobada por Interventoria		50%	20%
	Entrega del informe final aprobado por Interventoria			
4	ESTUDIO DE HIDROLOGÍA E HIDRÁULICA	13,92%		
	Metodología aprobada por Interventoria		50%	20%
	Estudio Hidrológico aprobado			
	Estudio Hidraulico aprobado			
	Entrega del informe final aprobado por Interventoria			
5	ESTUDIO DE ESTRUCTURAS.	20,34%		
	Metodología aprobada por Interventoria		50%	
	Entrega del informe final aprobado por Interventoria			
6	ESTUDIO ESTIMACIÓN DE CANTIDADES DE OBRAS, COSTOS Y PRESUPUESTO.	7,49%		
	Metodología aprobada por Interventoria		50%	20%
	Entrega del informe final aprobado por Interventoria			
7	ESTUDIOS COMPONENTE AMBIENTAL Y SOCIAL.	10,71%		
	Metodología aprobada por Interventoria		50%	20%
	Entrega del informe final aprobado por Interventoria			
8	ESTUDIO DE ANÁLISIS DE RIESGOS.	6,85%		
	Metodología aprobada por Interventoria		50%	
	Entrega del informe final aprobado por Interventoria			
9	ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD	6,42%		
	Metodología aprobada por Interventoria		50%	20%
	Entrega del informe final aprobado por Interventoria			
10	EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA Y FINANCIERA	5,35%		
	Metodología aprobada por Interventoria		50%	20%
	Entrega del informe final aprobado por Interventoria			
11	INFORME FINAL EJECUTIVO			
	Entrega del informe final aprobado por Interventoria			
	TOTAL	100,00%		

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN:		DISPONIBLE		
N/A	PERMISO MINERO:	SI	NO	X
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	X
UBICACION: N/A	PERMISO MINERO:	SI	NO	X
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	X

OBSERVACIONES: NO APLICA

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO:	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACION DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSERVACIONES: NO APLICA

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES: El Consultor deberá entregar un documento en el que se evidencie su investigación y las diferentes actividades que se deben d esarrollar en cumplimiento a la realización de un documento PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	CONSULTORIA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: LOS EMPLEOS GENERADOS CORRESPONDEN A LOS PROFESIONALES

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N/A
AVALUOS APROBADOS:	N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS:	N/A

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Durante la semana del 03/06/24 al 09/06/24 se realizaron los siguientes actividades:

1. Mediante comunicado Nº 2024-IN312-1364 el día 5 de junio de 2024, la interventoría da respuesta al comunicado CVI-OP-2023-4925-035 - entrega metodologías preliminares. - VOLUMEN IX ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD, por el cual; como interventoría del contrato 4925 del 2023, solicitamos presentar la metodología de sostenibilidad teniendo en cuenta la metodología AIKA, de acuerdo con los siguientes documentos:

1.1 Metodología para la evaluación de la sostenibilidad de los proyectos de infraestructura de transporte AIKA, 2022. INVAS.

1.2. Guía de manejo ambiental de proyectos de infraestructura modo marítimo y fluvial.

1.3 La Interventoria, solicitó además incluir un item de conclusiones y recomendaciones e incluir un cronograma de actividades para la elaboración del volumen.

2. Mediante el comunicado Nº CVI-OP-2023-4925-066 el día 5 de junio de 2024, la consultoría hace entrega del informe semanales 23, para su posterior revisión y/o aprobación por parte de la interventoría.

3. Mediante el comunicado Nº CVI-OP-2023-4925-068 el día 5 de junio de 2024, la consultoría hace entrega del informe mensual No 5 periodo correspondido del 1 al 31 de mayo del 2024, para su posterior revisión y/o aprobación por parte de la interventoría.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Actividades programadas para semana del 10/06/24 al 16/06/24 se realizaran las siguientes actividades:

1. Radicar el Informe semanal Nº 24 del contrato 4922 de 2023 de la Interventoría.
2. Realizar el Informe semanal Nº 25 del contrato 4922 de 2023 de la Interventoría.
3. Subsanar y radicar solicitud de prórroga del contrato de interventoría 4922 del 2024 y contrato de consultoría 4925 del 2024.
4. Revisar entrega metodologías preliminares. - Volumen IX Estudio De Sostenibilidad entre otros documentos enviados por la consultoría.
5. Programar mesa de trabajo entre la interventoría y la consultoría, con el fin de revisar la metodología preliminar de acuerdo con los requerimientos de INVIAS
6. Programar visita técnica y socialización en los centros poblados que se encuentran al margen del Rio San Juan


X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Centro poblado de Fujado



Matriz Rio San Juan



Centro Nuevo Amanecer

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA:
NOMBRE: FABIO ERNESTO VILLAMIL PÁEZ
Matrícula Profesional No.: 25202-20141