INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CODIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
VERSION	1
PAGINA	
FECHA	17/06/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA | DIRECCIÓN TERRITORIAL: | SEMANA No.: 26 del 17/06/2024 al 23/06/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE HERNAN HURTADO GARCIA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: RUHAAR GIL PASTRANA MORALES

OBJETO CONTRATO DE CONSULTORIA: ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Realizar los "ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA", a nivel de FASE II.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El Consultor deberá desarrollar los volúmenes y capítulos de acuerdo con el objeto contractual, y conforme al alcance de cada volumen definido en el presente documento "Anexo Técnico", el cual incluye los siguientes volúmenes:

• VOLUMEN I IDENTIFICACIÓN, DIAGNÓSTICO Y PRIORIZACIÓN DE LOS SITIOS CRÍTICOS
• VOLUMEN II ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS
• VOLUMEN III ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOTECNIA
• VOLUMEN IV ESTUDIO DE HIDROLOGIA E HIDRÁULICA.
• VOLUMEN V ESTUDIO DE ESTRUCTURAS.
•VOLUMEN VI ESTIMACIÓN DE CANTIDADES DE OBRAS, COSTOS Y PRESUPUESTO.
• VOLUMEN VII ESTUDIOS COMPONENTE AMBIENTAL Y SOCIAL.
• VOLUMEN VIII ESTUDIO DE ANÁLISIS DE RIESGOS.
• VOLUMEN IX ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD.
• VOLUMEN X EVALUACIÓN SOCIO ECONÓMICA Y FINANCIERA
• VOLUMEN XI INFORME FINAL EJECUTIVO

CONTRATO DE CONSULTORIA:

CONTRATISTA:	CONSORCIO VIA TAL INTERVENTORES		
INTEGRANTES:	PROYECTOS Y OBRAS INGENIERIA SAS, S.A.S		
CONTRATO No.	4925 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 1.249.524.155,00
FECHA DE INICIO:	27/10/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 1.249.524.155,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2024		$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	INCONSULAN IN S.A.S.		
INTEGRANTES:	INCONSULAN IN S.A.S.		
CONTRATO No.	4922 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 300.000.000,00
FECHA DE INICIO:	27/10/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 300.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	20XX	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONSULTORIA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE CONSULTORIA (A):	$ 1.665.240.940,00	22,91%
INVERSIÓN CONSULTORIA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 395.626.580,00	38,46%
INVERSIÓN CONSULTORIA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 378.211.604,00	36%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$	36%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$	
		36%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 395.626.580,00	36%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 378.211.604,00	36%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$	
		36%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	36%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA:	$	

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 08 05 / 2024
PERIODO FACTURADO: ABRIL
VALOR FACTURA: $ 91.985.568,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 732.573.174,50
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR IC	
En el mes:	
Acumulado:	

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 252.100.840,00	36
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 93.267.599,00	36
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 72.825.532,00	36
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 72.825.532,00	36

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

No.	VOLUMEN TECNICO ENTREGABLE	PESO % VOLUMEN	AVANCE PROGRAMADO	AVANCE EJECUTADO
1	IDENTIFICACIÓN, DIAGNÓSTICO Y PRIORIZACIÓN DE LOS SITIOS CRÍTICOS	9,64%		
	Análisis de la información y antecedentes		25%	15,50%
	Metodología general (meteo multicriterio)		25%	20,00%
	Diagnóstico y priorización de los sitios críticos		25%	5,00%
	Entrega del informe final aprobado por Interventoria		25%	
2	ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS	6,42%		
	Metodología aprobada por Interventoria		50%	20%
	Entrega del informe final aprobado por Interventoria			
3	ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOTECNIA	12,85%		
	Metodología aprobada por Interventoria		50%	20%
	Entrega del informe final aprobado por Interventoria			
4	ESTUDIO DE HIDROLOGÍA E HIDRÁULICA	13,92%		
	Metodología aprobada por Interventoria		50%	20%
	Estudio Hidrológico aprobado			
	Estudio Hidráulico aprobado			
	Entrega del informe final aprobado por Interventoria			
5	ESTUDIO DE ESTRUCTURAS.	20,34%		
	Metodología aprobada por Interventoria		50%	
	Entrega del informe final aprobado por Interventoria			
6	ESTUDIO ESTIMACIÓN DE CANTIDADES DE OBRAS, COSTOS Y PRESUPUESTO.	7,49%		
	Metodología aprobada por Interventoria		50%	20%
	Entrega del informe final aprobado por Interventoria			
7	ESTUDIOS COMPONENTE AMBIENTAL Y SOCIAL.	10,71%		
	Metodología aprobada por Interventoria		50%	20%
	Entrega del informe final aprobado por Interventoria			
8	ESTUDIO DE ANÁLISIS DE RIESGOS.	6,85%		
	Metodología aprobada por Interventoria		50%	
	Entrega del informe final aprobado por Interventoria			
9	ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD	6,42%		
	Metodología aprobada por Interventoria		50%	20%
	Entrega del informe final aprobado por Interventoria			
10	EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA Y FINANCIERA	5,35%		
	Metodología aprobada por Interventoria		50%	20%
	Entrega del informe final aprobado por Interventoria			
11	INFORME FINAL EJECUTIVO			
	Entrega del informe final aprobado por Interventoria			
	TOTAL	100,00%		

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	N/A	PERMISO MINERO:	SI	NO	X
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	X
UBICACION:	N/A	PERMISO MINERO:	SI	NO	X
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	X

OBSERVACIONES: NO APLICA

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO:	SI	NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACION DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	X

OBSERVACIONES: NO APLICA

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES: El Consultor deberá entregar un documento en el que se evidencie su investigación y las diferentes actividades que se deben d esarrollar en cumplimiento a la realización de un documento PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	CONSULTORIA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: LOS EMPLEOS GENERADOS CORRESPONDEN A LOS PROFESIONALES

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N/A
AVALUOS APROBADOS:	N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS:	N/A

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Durante la semana del 17/06/24 al 23/06/24 se realizaron las siguientes actividades:

1.Mediante comunicado No. CVI-OP-2023-4925-073 del 18 de junio de 2024, se remitio oficio Solicitud de bienes catalogados como patrimonio histórico en el área de influencia, dirigido al INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA.
2.Mediante comunicado No. CVI-OP-2023-4925-074 del 18 de junio de 2024, se remitio oficio Solicitud de certificación de presencia o no de grupos étnicos en el área de influencia del Proyecto de "ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA.", dirgido al Ministerio del Interior.
3.Mediante comunicado No. CVI-OP-2023-4925-075 del 18 de junio de 2024, se remitio oficio Solicitud de información tramite de permiso de ocupación de cauce para el Proyecto de "ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA.", dirigido a CODECHOCÓ
4.Mediante comunicado No. CVI-OP-2023-4925-076 del 17 de junio de 2024, se remitio el informe semanal No.25 correspondiente al periodo del 10 de junio al 16 de junio de 2024.
5.Mediante comunicado No. CVI-OP-2023-4925-077 del 18 de junio de 2024, se remitio oficio Solicitud desembolso de recursos del anticipo de Consultoría No. 1, correspondiente al mes de abril de 2024.
6.Mediante comunicado No. CVI-OP-2023-4925-078 del 18 de junio de 2024, se remitio oficioSolicitud desembolso de recursos del anticipo de Consultoría No. 2, correspondiente al mes de mayo de 2024.
7.Mediante comunicado No. CVI-OP-2023-4925-079 del 18 de junio de 2024, se remitio oficio Remisión soportes desembolso No. 1 Y 2 del anticipo de la consultoría
8.Mediante comunicado No. CVI-OP-2023-4925-080 del 18 de junio de 2024, se remitio oficio dando Respuesta comunicado 2024-in012-1470 del 14 de junio de 2024.
9.Se realizo reunion virtual el dia 17 de junio de 2024 y se conto con la asistencia de Acadesan y la Consultoria en la cual se trato progrmiacion de la visita tecnica y logistica.
10.Se realizo reunion virtual el dia 19 de junio de 2024 y se conto con la asistencia de la Interventoria y la Consultoria, para la revision de la metodologia ambiental y social.
11. Mesa de trabajo interna el dia 17 de junio de 2024, revisión Matriz de priorización de sitios críticos componente geotécnico e hidraulico.
12.El dia 17 de junio de 2024 mediante el comunicado 2024-IN012-1484 se radica ante el INVIAS los informes semanales 21, 22, 23 y 24.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Actividades programadas para semana del 24/06/24 al 30/06/24 se realizaron las siguientes actividades:

1. Remision informe semanal No.26 de la consultoria periodo comprendido entre el 17 al 23 de junio de 2024
2.Reunion presencial el dia 24/06/24 en la instalaciones de la interventoria para conocer el avance del proyecto.
3.Visita tecnica y socializacion centros poblados (1. Taparal , 2. Las pereas, 3. Munguido , 4. Barrios unidos , 5. Bella victoria , 6. Cucurupi, 7. Puerto Murillo , 8. Negria , 9. Dipurdi , 10. Chaqui ,11. Primavera) del 27 al 1 de julio de 2024.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Reunión virtual Acadesan



Mesa de trabajo Consultoría



Reunión virtual revisión metodologías

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA:
NOMBRE: FABIO ERNESTO VILLAMIL PÁEZ
Matrícula Profesional No.: 25202-20141

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.