	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CODIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PAGINA	
		FECHA	12/02/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ — SEMANA No.: 7 del 5/02/2024 al 11/02/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI *

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE HERNAN HURTADO GARCIA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: RUHAMI GIL PASTRANA MORALES

OBJETO CONTRATO DE CONSULTORIA: ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Realizar los "ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA", a nivel de FASE II.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El Consultor deberá desarrollar los volúmenes y capítulos de acuerdo con el objeto contractual, y conforme al alcance de cada volumen definido en el presente documento "Anexo Técnico", el cual incluye los siguientes volúmenes:

- VOLUMEN I IDENTIFICACIÓN, DIAGNÓSTICO Y PRIORIZACIÓN DE LOS SITIOS CRÍTICOS
- VOLUMEN II ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS.
- VOLUMEN III ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOTECNIA.
- VOLUMEN IV ESTUDIO DE HIDROLOGÍA E HIDRÁULICA.
- VOLUMEN V ESTUDIO DE ESTRUCTURAS.
- VOLUMEN VI ESTIMACIÓN DE CANTIDADES DE OBRAS, COSTOS Y PRESUPUESTO.
- VOLUMEN VII ESTUDIOS COMPONENTE AMBIENTAL Y SOCIAL.
- VOLUMEN VIII ESTUDIO DE ANÁLISIS DE RIESGOS.
- VOLUMEN IX ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD.
- VOLUMEN X EVALUACIÓN SOCIO ECONÓMICA Y FINANCIERA
- VOLUMEN XI INFORME FINAL EJECUTIVO

CONTRATO DE CONSULTORIA:

CONTRATISTA: CONSORCIO VIALTIE INTERVENTORES
INTEGRANTES: INFROTEKTO LIMITADA Y BRAIN INGENIERIA VIAL S.A.S
CONTRATO No.: 4925 DE 2023
FECHA DE INICIO: 27/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/06/2024

VALOR INICIAL: $ 1.743.524.155,00
VALOR ADICIONES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ 1.743.524.155,00
$ -
$ -

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR: INCONPLAN IN S.A.S
INTEGRANTES: INCONPLAN IN S.A.S
CONTRATO No.: 4922 DE 2023
FECHA DE INICIO: 27/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/06/2024

VALOR INICIAL: $ 300.000.000,00
VALOR ADICIONES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ 300.000.000,00
VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	20XX	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONSULTORIA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE CONSULTORIA (A):	$ 1.465.146.349,00	8,42%
INVERSIÓN CONSULTORIA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 123.415.280,00	14,68%
INVERSIÓN CONSULTORIA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 19.115.225,00	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 123.415.280,00	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 19.115.225,00	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 252.100.840,00	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 8.345.803,00	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 8.345.803,00	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 8.345.803,00	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR IIC	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

No.	VOLUMEN TECNICO ENTREGABLE	PESO % VOLUMEN	AVANCE PROGRAMADO	AVANCE EJECUTADO
1	IDENTIFICACIÓN, DIAGNÓSTICO Y PRIORIZACIÓN DE LOS SITIOS CRÍTICOS	9,64%		
	Análisis de la información y antecedentes		25%	15,50%
	Metodología general (matriz multicriterio)		25%	20,00%
	Diagnóstico y priorización de los sitios críticos.		25%	5,00%
	Entrega del informe final ajustado por Interventoría		25%	
2	ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS	6,42%		
	Metodología ajustada por Interventoría			
	Entrega del informe final ajustado por Interventoría			
3	ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOTECNIA	12,85%		
	Metodología ajustada por Interventoría			
	Entrega del informe final ajustado por Interventoría			
4	ESTUDIO DE HIDROLOGÍA E HIDRÁULICA	13,92%		
	Metodología ajustada por Interventoría			
	Estudio Hidrológico ajustado			
	Estudio Hidraulico ajustado			
	Entrega del informe final ajustado por Interventoría			
5	ESTUDIO DE ESTRUCTURAS.	20,34%		
	Metodología ajustada por Interventoría			
	Entrega del informe final ajustado por Interventoría			
6	ESTUDIO ESTIMACIÓN DE CANTIDADES DE OBRAS, COSTOS Y PRESUPUESTO.	7,49%		
	Metodología ajustada por Interventoría			
	Entrega del informe final ajustado por Interventoría			
7	ESTUDIOS COMPONENTE AMBIENTAL Y SOCIAL.	10,71%		
	Metodología ajustada por Interventoría			
	Entrega del informe final ajustado por Interventoría			
8	ESTUDIO DE ANÁLISIS DE RIESGOS.	6,85%		
	Metodología ajustada por Interventoría			
	Entrega del informe final ajustado por Interventoría			
9	ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD	6,42%		
	Metodología ajustada por Interventoría			
	Entrega del informe final ajustado por Interventoría			
10	EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA Y FINANCIERA	5,35%		
	Metodología ajustada por Interventoría			
	Entrega del informe final ajustado por Interventoría			
11	INFORME FINAL EJECUTIVO			
	Entrega del informe final ajustado por Interventoría			
	TOTAL	100,00%		

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	N/A	PERMISO MINERO:	SI	NO X
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO X
UBICACIÓN:	N/A	PERMISO MINERO:	SI	NO X
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO X

OBSERVACIONES: NO APLICA

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO:	SI	NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	X

OBSERVACIONES: NO APLICA

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES: El Consultor deberá entregar un documento en el que se evidencie su investigación y las diferentes actividades que se deben desarrollar en cumplimiento a la realización de un documento PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	CONSULTORIA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: LOS EMPLEOS GENERADOS CORRESPONDEN A LOS PROFESIONALES

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALUOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Durante la semana del 5/02/24 al 11/02/24 se realizaron las siguientes actividades:

1. El día 5 de febrero de 2024 se realizo mesa de trabajo para definir los pesos(porcentaje%) de las variables de la matriz multicriterio.
2. Se asistio a reunion presencial el dia 6 de febrero de 2024, solicitada por la interventoria, con el objeto de revisar los pesos(porcentaje%) de las variables de la matriz multicriterio
3. Una vez avalados los pesos(porcentaje%) de las variables de la matriz multicriterio, se identificaran y evaluaran los sitios críticos.
4. Mediante comunicado No. CVI-OP-2023-4925-013 del 7 de febrero de 2024, se solicito a la alcaldia municipal de Istmia contactos de las juntas de accion comunal y personal tecnico de la zona, para realizar acompañamiento social y conformacion equipo de trabajo de la interventoria.
5. Mediante comunicado No. CVI-OP-2023-4925-014 del 8 de febrero de 2024, se realizo la remision del informe mensual No. 1 de la consultoria
6. Interventoria mediante el comunicado 2024-IN012-0249 radica ante el INVIAS Hojas de vida Ingeniero Residente y Especialista Estructural, numero de radicado 2024E-VUVRAZ-009974.
7. Interventoria mediant el counicdo 2024-IN012-0281, radica ante el INVIAS documentos preliminares contrato de Consultoría No. 4925 de 2023, numero de radicado 2024E-VUVRAZ-010322.
8. Interventoria mediant el counicado 2024-IN012-0282 radica ante el INVIAS Radicación Informes Semanales 3, 4, 5 y 6 Contrato de Interventoria 4922 de 2023, numero de radicado 2024E-VUVRAZ-011041.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Actividades programadas para semana del 12/02/24 al 18/02/24 se realizaron las siguientes actividades:

1. Mesa de trabajo interna especialistas de geologia, geotecnia e hidraulica
2. Asistir reunion presencial programada para el dia 15/02/24 en las instalaciones del Invias

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA:
NOMBRE: FABIO ERNESTO VILLAMIL PAEZ
Matrícula Profesional No.: 25202-20641

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.