	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CODIGO	MEPI-MNL-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PAGINA	
		FECHA	26/02/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RIO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION PLANEACION DE INFRAESTRUCTURA — DIRECCIÓN TERRITORIAL: — SEMANA No.: 9 del 19/02/2024 al 25/02/2024. Último Informe Semanal SI (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE HERNAN HURTADO GARCIA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: RUBIELA DEL PASTRANA MORALES

OBJETO CONTRATO DE CONSULTORIA: ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RIO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Realizar los "ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA", a nivel de FASE II.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El Consultor deberá desarrollar los volúmenes y capítulos de acuerdo con el objeto contractual, y conforme al alcance de cada volumen definido en el presente documento "Anexo Técnico", el cual incluye los siguientes volúmenes:

- VOLUMEN I IDENTIFICACIÓN, DIAGNÓSTICO Y PRIORIZACIÓN DE LOS SITIOS CRÍTICOS
- VOLUMEN II ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS
- VOLUMEN III ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOTECNIA
- VOLUMEN IV ESTUDIO DE HIDROLOGÍA E HIDRÁULICA.
- VOLUMEN V ESTUDIO DE ESTRUCTURAS.
- VOLUMEN VI ESTIMACIÓN DE CANTIDADES DE OBRAS, COSTOS Y PRESUPUESTO.
- VOLUMEN VII ESTUDIOS COMPONENTE AMBIENTAL Y SOCIAL.
- VOLUMEN VIII ESTUDIO DE ANÁLISIS DE RIESGOS.
- VOLUMEN IX ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD.
- VOLUMEN X EVALUACIÓN SOCIO ECONÓMICA Y FINANCIERA
- VOLUMEN XI INFORME FINAL EJECUTIVO

CONTRATO DE CONSULTORIA:			CONTRATO DE INTERVENTORÍA:		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIATEK INTERVENTORES		INTERVENTOR:	INGENIPLAN IN S.A.S.	
INTEGRANTES:	INGENIERIA Y METRAS Y OBRAS INGENIERIA SAS		INTEGRANTES:	INGENIPLAN IN S.A.S.	
CONTRATO No.	4925 DE 2023	VALOR INICIAL: $ 1,740,624,336.00	CONTRATO No.	4923 DE 2023	VALOR INICIAL: $ 300.000.000,00
FECHA DE INICIO:	27/12/2023	VALOR ADICIONES: $ -	FECHA DE INICIO:	27/12/2023	VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO: $ 1,740,624,336.00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO: $ 300.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/08/2024	$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/08/2024	VALOR ANTICIPO: $ -
		$ -			VALOR AMORTIZADO: $ -
		$ -			SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	20XX	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONSULTORIA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE CONSULTORIA (A):	$ 1,740,624,336.00	
INVERSIÓN CONSULTORIA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 170,053,280.00	8,42%
INVERSIÓN CONSULTORIA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	
		%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 170,053,280.00	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	
		%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 797,100,640.00	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 24,737,400.00	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 8,245,800.00	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 8,245,800.00	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

No.	VOLUMEN TECNICO ENTREGABLE	PESO % VOLUMEN	AVANCE PROGRAMADO	AVANCE EJECUTADO
1	IDENTIFICACIÓN, DIAGNÓSTICO Y PRIORIZACIÓN DE LOS SITIOS CRÍTICOS	9,64%		
	Análisis de la información y antecedentes		25%	15,50%
	Metodología general (matriz multicriterio)		25%	20,00%
	Diagnóstico y priorización de los sitios críticos.		25%	5,00%
	Entrega del informe final aprobado por Interventoría		25%	
2	ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS	6,42%		
	Metodología aprobada por Interventoría			
	Entrega del informe final aprobado por Interventoría			
3	ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOTECNIA	12,85%		
	Metodología aprobada por Interventoría			
	Entrega del informe final aprobado por Interventoría			
4	ESTUDIO DE HIDROLOGÍA E HIDRÁULICA	13,92%		
	Metodología aprobada por Interventoría			
	Estudio Hidrológico aprobado			
	Estudio Hidráulico aprobado			
	Entrega del informe final aprobado por Interventoría			
5	ESTUDIO DE ESTRUCTURAS.	20,54%		
	Metodología aprobada por Interventoría			
	Entrega del informe final aprobado por Interventoría			
6	ESTUDIO ESTIMACIÓN DE CANTIDADES DE OBRAS, COSTOS Y PRESUPUESTO.	7,46%		
	Metodología aprobada por Interventoría			
	Entrega del informe final aprobado por Interventoría			
7	ESTUDIOS COMPONENTE AMBIENTAL Y SOCIAL.	10,71%		
	Metodología aprobada por Interventoría			
	Entrega del informe final aprobado por Interventoría			
8	ESTUDIO DE ANÁLISIS DE RIESGOS.	6,85%		
	Metodología aprobada por Interventoría			
	Entrega del informe final aprobado por Interventoría			
9	ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD	6,42%		
	Metodología aprobada por Interventoría			
	Entrega del informe final aprobado por Interventoría			
10	EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA Y FINANCIERA	5,35%		
	Metodología aprobada por Interventoría			
	Entrega del informe final aprobado por Interventoría			
11	INFORME FINAL EJECUTIVO			
	Entrega del informe final aprobado por Interventoría			
	TOTAL	100,00%		

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	N/A	PERMISO MINERO:	SI	NO X
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO X
UBICACIÓN:	N/A	PERMISO MINERO:	SI	NO X
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO X

OBSERVACIONES: NO APLICA

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X
CONCESION DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACION DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	X

OBSERVACIONES: NO APLICA

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES: El Consultor deberá entregar un documento en el que se evidencie su investigación y las diferentes actividades que se deben desarrollar en cumplimiento a la realización de un documento PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	CONSULTORIA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCION SEDE SERVICIO DE ATENCION AL USUARIO:

OBSERVACIONES: LOS EMPLEOS GENERADOS CORRESPONDEN A LOS PROFESIONALES

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N/A
AVALUOS APROBADOS:	N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS:	N/A

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Durante la semana del 19/02/24 al 25/02/24 se realizaron las siguientes actividades:

1. El día 20/02/2024 Se realizo mesa de trabajo interna especialistas de geologia, geotecnia e hidraulica, donde se le informo los temas a tratar en la reunion con el comite de paro cívico del Choco
2. Se asistio reunion presencial programada para el dia 22/02/24 en las instalaciones de la camara de comercio de Quibdo, citada por el INVIAS, con presencia del comite civico de dignidad y salvacion del Choco, Ministerio del Transporte, Defensoria, Defensa Civil, Gobernacion, Personeria entre otros.
3. Teniendo en cuenta la presencia de los integrantes del comite del paro civico del choco, entre ellos el señor Fidelino Blandon Soto (Secretario general), Dilon Martinez Mena (Cordinador), Jorge Americo k. (Vocero), la Interventoria se dio a conocer y solicito a los voceros del comite antes citados nos indicaran contactos con los lideres cumunitarios de los centros poblados de margenes ribereñas del rio San Juan, a lo cual se nos suministro un contacto telefonico de ACADESAN, siendo este el consejo cumunitario general del San Juan organizacion encargada de las comunidades afrocolombianas residentes en el medio, bajo y costero del rio San Juan y sus afluentes la cual comprende 72 Comunidades.
Por lo anterior fue posible programar para el dia 23/02/24 a las 10:00 am en el municipio de Istmina una reunion presencial con los lideres de ACADESAN. Se conto la asistencia de Gloria Amparo Murillo Moreno - Tesorera , Yeisson Carabali - Secretario y Nabel Tania Gonzalez Lopez - Vocera, Yorly Gonzalez - Area social Consultoria y director de la consultoria.Como conclusion de esta reunion se obtuvo lo siguiente:
A. Para el ingreso, contacto e interlocucion con los lideres comunitarios de los centros poblados o comunidades ribereñas al rio San Juan, el conducto regular es a traves de la junta directiva del consejo del comunitario general - ACADESAN, cuyo vocero es el representante legal Felipe Mary Martinez, para lo cual nos recomendaron la elaboracion de una comunicacion dirigida a este consejo cumunitario indicando quienes somos, cual es el objeto de la consultoria, integrantes del equipo tecnico, fechas de ingreso para realizar socializacion del proyecto y trabajos de campo.
B. ACADESAN solicita a la consultoria una reunion presencial en el municipio de Istmiancon el proposito de establecer los lineamientos (logistica, transporte,personal,equipo, entre otros), para el ingreso a la zona del proyecto.
4.Mediante comunicado No. CVI-OP-2023-4925-018 del 19 de febrero de 2024, se realizo la remision del acta de costos No.1 de la consultoria
5.Mediante comunicado No. CVI-OP-2023-4925-019 del 19 de febrero de 2024, se realizo la remision del acta de costos No.2 de la consultoria
6.Mediante comunicado No. CVI-OP-2023-4925-020 del 19 de febrero de 2024, se dio respuesta al comunicado 2024-IND12-0331 del 13 de febrero 2024 emitido por la Interventoria. (subsanacion informe mensual No.1)
7.Mediante comunicado No. CVI-OP-2023-4925-021 del 23 de febrero de 2024, se dio respuesta al comunicado 2024-IND12-0338 del 16 de febrero 2024 emitido por la Interventoria. (subsanacion informe semanal No.7)
8. Interventoria mediante el comunicado 2024-IND12-0394 del 19 de febrero del 2024 emite Concepto hoja de vita radicadas mediante los comunicados CVI-OP-2023-4925-011 y CVI-OP-2023-4925-016.
9. Interventoria mediante el comunicado 2024-IND12-0455 del 23 d efebrero del 2024 emite Concepto actas de costos 1 y 2 radicadas mediante los comunicados CVI-OP-2023-4925-018 y CVI-OP-2023-4925-019.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Actividades programadas para semana del 26/02/24 al 3/03/24 se realizaron las siguientes actividades:

1. Remision oficio de solicitud de reunion con ACADESAN, para antender los lineamientos (logistica, transporte,personal,equipo, entre otros), para el ingreso a la zona del proyecto.
2. Mesa de trabajo interna equipo de la consultoria - Metodologias.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MNL-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



COMITÉ CON ACADESAN - ISTMINA



REUNION DE SEGUIMIENTO - C.C QUIBDO



COMITÉ CON ACADESAN - ISTMINA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

FIRMA:
NOMBRE: FABIO ERNESTO VALLEJO PAEZ
Matrícula Profesional No.: 25202-29541

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contraloría, Interventor y Dirección Territorial.