GESTION DE INFRAESTRUCTURA

FORMATO CONTROL PROGRAMACIÓN

CONTRATO No. 6000169 OK DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2006

OBJETO: CONCESIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, EXPLOTACIÓN COMERCIAL, MANTENIMIENTO Y MODERNIZACIÓN Y EXPANSIÓN DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

PROYECTO: PLATAFORMA HANGAR AVIANCA FASE 2

ACTA DE PAGO No 10 - ETAPA II B CONSTRUCCIÓN **PERIODO** Septiembre 16 de 2024 - Octubre 15 2024

FECHA 21-oct-24

					PROGRAMADO		EJECUTADO			OBRA COMPLEMENTARIA						
ITEM	DESCRIPCIÓN	OBRA COMPLEMENTARIA/ACTIVIDADES	OBRA COMPLEMENTARIA/ACTIVIDADES	% Incidencia Complementaria	% PROGRAMADO PRESENTE ACTA	% PROGRAMADO ACUMULADO	% EJECUTADO ANTERIOR	% EJECUTADO PRESENTE ACTA	% EJECUTADO ACUMULADO	VALOR ACUMULADO ANTERIOR	VALOR ACTA N°10 ETAPA DE CONSTRUCCIÓN	VALOR EJECUTADO ACUMULADO	% PROGRAMADO ACUMULADO	% EJECUTADO ACUMULADO ANTERIOR	% EJECUTADO PRESENTE ACTA	% EJECUTADO ACUMULADO
			a	b	d	e	f	g	h	i	j	k	l		m	n
	ETAPA DE DEMOLICIÓN	$ 11.249.283.769	$ 11.249.283.769	13,9555%	100,0000%		100,0000%	0,0000%	100,0000%	$ 11.249.283.769,00	$ -	$ 11.249.283.769,00	13,9555%	13,9555%	0,0000%	13,9555%
	ETAPA DE CONSTRUCCIÓN	$ 69.359.003.548		86,0445%												
1	PRELIMINARES DE CONSTRUCCIÓN	$ 276.203.937	$ 276.203.937	0,3426%	10,8013%	40,3537%	100,0000%	0,0000%	100,0000%	$ 276.203.937	$ -	$ 276.203.937	0,1383%	0,3426%	0,0000%	0,3426%
2	DEMOLICION PLACAS DE PISO EN CONCRETO	$ 2.321.380.170	$ 2.321.380.170	2,8798%	12,9630%	45,7672%	65,1440%	30,8102%	95,9542%	$ 1.512.240.527	$ 715.221.068	$ 2.227.461.595	1,3180%	1,8760%	0,8873%	2,7633%
3	ESTRUCTURA DE PAVIMENTO	$ 48.684.644.936	$ 48.684.644.936	60,3966%	11,3426%	18,5566%	27,0851%	6,5937%	33,6788%	$ 13.186.272.551	$ 3.210.103.120	$ 16.396.375.671	11,2076%	16,3585%	3,9823%	20,3408%
4	REDES HIDRAULICAS	$ 7.042.374.948	$ 7.042.374.948	8,7365%	8,5635%	12,7229%	9,5134%	4,4768%	13,9902%	$ 665.612.935	$ 315.273.999	$ 980.886.935	1,1115%	0,8257%	0,3911%	1,2169%
5	REDES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN	$ 2.017.604.463	$ 2.017.604.463	2,5030%	4,6575%	4,1158%	0,1125%	0,6553%	0,7677%	$ 2.269.699	$ 13.220.356	$ 15.490.055	0,1030%	0,0028%	0,0164%	0,0192%
6	SISTEMA CCTV	$ 3.292.101.817	$ 3.292.101.817	4,0841%	0,8287%	1,7987%	0,1745%	0,1873%	0,3619%	$ 5.745.883	$ 6.167.548	$ 11.913.431	0,0735%	0,0071%	0,0077%	0,0148%
7	BALIZAJE	$ 177.221.082	$ 177.221.082	0,2199%	0,0000%	0,0000%	7,8468%	19,7537%	27,6006%	$ 13.906.258	$ 35.007.758	$ 48.914.016	0,0000%	0,0173%	0,0434%	0,0607%
8	CONTROL DE ACCESO	$ 3.231.009.133	$ 3.284.176.434	4,0083%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	$ -	$ -	$ -	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
9	OTRAS ACTIVIDADES	$ 2.316.463.062	$ 2.263.295.761	2,8737%	0,0000%	0,0000%	8,0762%	2,2684%	10,3446%	$ 187.081.656	$ 52.546.906	$ 239.628.562	0,0000%	0,2321%	0,0652%	0,2973%
	TOTAL	$ 80.608.287.317	$ 80.608.287.317	100,0000%						$ 27.098.617.215	$ 4.347.540.755	$ 31.446.157.970	27,9073%	33,6177%	5,3934%	39,0111%

AVANCE PORCENTUAL ACTA No 1	9,61%
VALOR ACTA N° 1	$ 7.746.456.411

AVANCE PORCENTUAL ACTA No 2	1,47%
VALOR ACTA N° 2	$ 1.184.941.824

AVANCE PORCENTUAL ACTA N° 3	1,72%
VALOR ACTA N° 3	$ 1.386.462.542

AVANCE PORCENTUAL ACTA N° 4	1,15549284457601%
VALOR ACTA N° 4	$ 931.422.992

AVANCE PORCENTUAL ACTA N° 5	1,60192805324179%
VALOR ACTA N° 5	$ 1.291.286.768

AVANCE PORCENTUAL ACTA N° 6	3,93522187101401%
VALOR ACTA N° 6	$ 3.172.114.952

AVANCE PORCENTUAL ACTA N° 7	4,07517428165796%
VALOR ACTA N° 7	$ 3.284.928.194

AVANCE PORCENTUAL ACTA N° 8	4,84257668295329%
VALOR ACTA N°8	$ 3.903.518.126

AVANCE PORCENTUAL ACTA N° 9	5,20726285797954%
VALOR ACTA N°9	$ 4.197.485.406

AVANCE PORCENTUAL PRESENTE ACTA N° 10	5,39341660740563%
VALOR ACTA N°10	$ 4.347.540.755

PORCENTAJES ACUMULADOS	39,0110731988282%
VALORES ACUMULADOS	$ 31.446.157.970

TOTAL A PAGAR ACTA No 10 $ 4.347.540.755

ELABORO Arq Juan Carlos Ardila Sanchez (jefe de Control)

REVISO Ing Juan Carlos Rios (Jefe de Proyectos Aeroportuarios)

APROBO Ing Cesar Fernando Lasada (Director Interventoria Tecnica).