Interior	NASA KIWE	PROCESO CONTRATACION	CÓDIGO F09-P01-CT-320 VERSIÓN 2
		Formato Acta de Visita Técnica y/o Veeduría	FECHA DE ACTUALIZACIÓN FEBRERO 11 DE 2016

ACTA DE VISITA TECNICA No. 13

LUGAR:	Puerto Valencia
FECHA:	01-NOV-2024
CONTRATO No.:	065 del 15 de abril de 2.024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD PARA LA LOCALIDAD DE PUERTO VALENCIA Y SECTORES ALEDAÑOS, MUNICIPIO DE INZÁ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.
CONTRATISTA:	LERA INGENIERIA SAS
SUPERVISOR:	DIEGO FELIPE CUERVO GONZALEZ

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Laura Paola Embus	Ing. auxiliar	
Pedro Nel Cano	Inspector	
Carlos E. Beltran	Apoyo supervisión	

TEMAS A TRATAR Y DESARROLLO

Se realiza visita técnica por parte de la supervisión, se verifica que el personal utiliza adecuadamente los elementos de protección personal básicos, se realizan el dia de hoy actividades de desencofrado de la formaleta lateral de la viga aerea y Figuracion de acero para los fletes de las columnetes de confinamiento, Se verifican dimensiones para las secciones de algoras de las vigas aereas a saber; Eje 2 y eje D con +1cm en la dimension de altura, estando de acuerdo a la tolerancia con los criterios de aceptación. Se verifican medidas entre caras internas de las vigas aereas entre ejes E y F, D y E, D y C, C y B, 1 y 2, 2 y 5 encontrandose conforme a las medidas estipuladas en los planos estructurales. Se verifica que se dejo dispuestos los pases para los ductos electricos en vigas aereas y losas. Se verifica espesor de losa = 18 cm conforme a los planos estructurales. Se entregó por parte del contratista, el balance presupuestal de la obra de acuerdo a lo solicitado en visita anterior. Se solicita al contratista realizar el fraguado del concreto de la viga aerea, durante un tiempo mínimo de 7 dias a partir de la fecha de fundición, con el fin de garantizar adecuada resistencia. Se solicita no retirar la formaleta inferior y soportes verticales hasta tanto se obtenga la resistencia de diseño del concreto que garantice la estabilidad de la estructura. Se requiere que se tomen las medidas necesarias para la realizacion del trabajo en alturas que continua en los actividades de la obra.

INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD

COMPROMISOS ADQUIRIDOS