Interior	CONFEDERACIÓN NASA KIWE	PROCESO OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	CODIGO: F 24-OI 400
		SEGUIMIENTO CONTROL DE CRITERIOS DE ACEPTACIÓN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	VERSION 01
			FEBRERO 24 DE 2023

ÁREA: SALUD Y SANEAMIENTO BASICO
RESPONSABLE: SUPERVISIÓN CARLOS E. BELTRAN
CONTRATO DE OBRA No. 065-2024

FECHA: 14 / NOV / 2024

	ACTIVIDAD	CARACTERÍSTICA	ENSAYO	ESPECIFICACION			PERIODICIDAD	SI	NO	CUMPLE OBSERVACIONES
1	CEMENTO	CALIDAD DE MATERIALES	Certificación de Calidad	Según Fabricante			Por cada lote enviado por el proveedor	X		
			Estado En Obra	Acopio - Almacenamiento			Permanente	X		
				Vigencia del producto			Mensual	X		
2	ELABORACIÓN DE CONCRETO	DOSIFICACIÓN DEL CONCRETO	Diseño de Mezcla	Resistencia requerida			Una por cada resistencia exigida. Concretos con fc>=21MPa			
3	CONCRETOS (ENSAYOS)	CALIDAD DE MEZCLA	Resistencia a compresión	a) Que los promedios aritméticos de tres resultados consecutivos de ensayos de resistencia, (un ensayo es el promedio de resistencia de dos cilindros), igualen o excedan el valor nominal para fc, y			Por cada 200 M2 ó cada 40 M3 ó Jornada diaria			
				b) Que ningún resultado individual de los ensayos de resistencia, (un ensayo es el promedio de resistencia de dos cilindros), tengan una resistencia inferior en 3.5 Mpa, o mas fc			No aplica para menos de 10M3			
				Que los promedios aritméticos de tres resultados consecutivos de ensayos de resistencia, (un ensayo es el promedio de resistencia de dos cilindros), igualen o excedan el valor nominal para fc. Tomando 6 muetras para ensayo, dos se ensayan a los 14 días, para proyección de resistencia y autorización de continuidad de actividad, dos a los 28 días para evaluación de resistencia y dos muestras testigo para rotura de ser necesario si la resistencia nominal a los 28 días no es la requerida de acuerdo a las especificaciones técnicas del diseño.			Cada capitulo de estructura principal (Zapatas, Vigas de cimentación, columnas, Vigas aéreas, muro de contención, entre otros) si los volúmenes o áreas a ejecutar, no superan las propuestas por la norma NSR-10 capitulo C.5.6.2			Pendiente entrega resultados ensayo cto vigas aereas
		MANEJABILIDAD	Asentamiento	-Normal	3.0"+/- 0.5" o según diseño de mezclas	Por cada 200 M2 ó cada 40 M3 ó Jornada diaria	Por cada 200 M2 ó cada 40 M3 ó Jornada diaria	Cada capitulo de estructura principal (Zapatas, Vigas de cimentación, columnas, Vigas aéreas, muro de contención, entre otros) si los volúmenes o áreas a ejecutar, no superan las propuestas por la norma NSR-10 capitulo C.5.6.2			—
				-Columnas	4.0"+/- 0.5" o según diseño de mezclas	No aplica para menos de 10M3	No aplica para menos de 10M3				—
		TOLERANCIA PARA ACEPTAR UN CONCRETO	Resistencia a compresión, cilindros a 28 días.	-Cada 3 promedios móviles por cada muestra con resistencia disminuida debe ser mayor o igual a Fc (28 días). Que ningún resultado individual a 28 días sea menor a: 3.5 Mpa (35 Kg/cm2).			Cuando sea necesario			—
			Cilindros testigos a 45 o 60 días	Si no da el resultado verificar que la capacidad de carga no este comprometida según los artículos C.5.6.4.1 y C.5.6.4.2. del NSR10			Cuando sea necesario			
			Núcleos	Si la capacidad de carga esta comprometida se deben extraer núcleos mínimo 3 unidades. El promedio de los núcleos debe dar 85% de Fc.			Cuando sea necesario			
4	ESTRUCTURAS EN CONCRETO PARA SU EJECUCIÓN	TOLERANCIAS PARA SUPERFICIES TERMINADAS	Variaciones en el desplome, en el alineamiento y superficie de columnas, pilas, muros y en las esquinas	Por cada 2ML de longitud	0,50 cm		Cada Fundición			—
				Máximo para la longitud total	2,50 cm					
			Variación con respecto a los niveles especificados en los documentos de contrato: En la superficie superior de losas, cubiertas, vigas y gradas, medidas antes de remover los elementos temporales de soporte	Por cada 2M de longitud	0,50 cm		Cada Fundición			
				En cualquier vano o por cada 6 M de longitud	1,0 cm					
				Máximo para la longitud total	2,0 cm					
			Variaciones en los ejes, a partir de lo establecido en planos y de la posición de columnas, muros y particiones	En cualquier vano Por cada 5M de longitud Máximo para la longitud total	1,50 cm 1,0 cm 2,50 cm		Cada Fundición			
			Variaciones en las medidas y localización de vacíos, ductos, aberturas en losas y aberturas en muros	+/- 1.0 cm			Cada Fundición			
			Variaciones en dimensiones de secciones de zapatas, columnas y vigas, y en el espesor de losas y muros	Menos	1,0 cm		Cada Fundición			
				Más	1,50 cm					
			Espesor en zapatas	Reducción del espesor especificado Incremento del espesor	5% Sin límite		Cada Fundición			
			Variaciones en escalones en un tramo de escaleras	Contrahuellas Huellas	+/- 0,50 cm +/- 1,00 cm					
5	ACERO DE REFUERZO, COLOCACIÓN Y AMARRE	CALIDAD DE MATERIALES	Certificación de calidad				Uno por Obra			—
6	MALLA ELECTROSOLDADA, COLOCACIÓN Y	CALIDAD DE MATERIALES	Certificación de calidad				Uno por Obra			N.A
7	ACERO DE REFUERZO, COLOCACIÓN Y AMARRE PARA INSTALACIÓN	TOLERANCIA PARA COLOCACIÓN DE BARRAS DE REFUERZO	Distancia libre a las superficies acabadas o recubrimiento	+/- 1,00 cm			Cada Fundición			—
			Traslapos en acero principal	Mínimo según diseño			Proceso de armado			
			Diámetros de barras	Según diseño			Proceso de armado			
			Espaciamiento mínimo entre barras y/o estribos	+/- 1,00 cm			Cada fundición			
8	MAMPOSTERIA	TOLERANCIA PARA PEGA DE MUROS Y REPELLOS	Dosificación morteros de pega y repello	De acuerdo a lo establecido en diseños, actividades contractuales pactadas y/o en especificaciones técnicas.			Cada vista durante la ejecución de la actividad	X		Muros culatas.
			Espesores y revoque de pega de muros	Rango de espesor de pega = 1,5 - 2,0 cm // Revoque de pega uniforme sin protuberancias, rebabas ni orificios mayores.				X		
			Acabado de superficie repellada	Por cada 1m +/-1mm						
			Verticalidad, plomada, escuadra y alineamiento de muros	Por cada 2m +/-0.5cm						
9	RELLENOS MECÁNICOS	PROCTOR VS DENSIDADES	DENSIDADES	>=95%			Cuando se cimente la edificación sobre material de prestamo en un porcentaje superior al 30% del area construida. 3 pruebas			—
		CALIDAD DE MATERIALES	Certificación de Calidad	Según Fabricante			Por cada lote enviado por el Proveedor			—

Interior	CONFEDERACIÓN NASA KIWE	PROCESO OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	CODIGO: F-24-01400
		SEGUIMIENTO CONTROL DE CRITERIOS DE ACEPTACIÓN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	VERSION 01
			FEBRERO 24 DE 2023

ÁREA: SALUD Y SANEAMIENTO BASICO
RESPONSABLE: SUPERVISIÓN CARLOS E. BELTRAN.
CONTRATO DE OBRA No. 065-2024

FECHA: 14 / NOV / 2024

	ACTIVIDAD	CARACTERISTICA	ENSAYO	ESPECIFICACION	PERIODICIDAD	SI	NO	OBSERVACIONES
10	TUBERÍA PVC HIDRAULICA Y SANITARIA Y ACCESORIOS	PRUEBA DE HERVETICIDAD HIDRÁULICA	Una vez instalada la tubería, se adelantará prueba de la tubería, mediante la conexión a la red de acueducto existente - presión real de trabajo y se evaluará durante un tiempo de 12 horas la presencia o no de fugas o humedades en los pegues y accesorios.	Inspección ocular	Durante la ejecución de la actividad			—
11	TEJA DE FIBRO CEMENTO	CALIDAD DE MATERIALES	Espesor P3 Interna Espesor P7 Interna Longitud P3 Longitud P7 Altura de ondas P3 Altura de ondas P7 Traslapo longitudinal P3 Traslapo longitudinal P7 Impermeabilización P3 Impermeabilización P7 Resistencia a la flexión P3 Resistencia a la flexión P7 Traslado lateral P3 Traslado lateral P7 Humedad P3 Humedad P7	3,5 +- 0.5 5,5 +- 0.5 Según número en Catálogo +- 10 mm 51 +- 5 mm 20 +- 5 mm 140 +- 10 mm 140 +- 10 mm 24 horas - no gotear 24 horas - no gotear 80 decanewton x metro 425 Tda newton x metro 47 -5 +10 mm 75 -5 +10 mm No gotear No gotear	CERTIFICADOS DE CALIDAD DEL PRODUCTO			N. A
12	CUBIERTA TERMOACUSTICA	CALIDAD DE MATERIALES	Ancho Útil Ancho Total Peso Metro Lineal Peso Metro Cuadrado Voladizo Máximo Separación entre Crestas (Paso) Altura de la Cresta C2 (mínimo) Traslapo Longitudinal Traslapo Transversal Coeficiente de Dilatación Térmica Conductividad Térmica ( ) [2] Momento de Inercia Ix Módulo de Sección S Mayor Módulo de Sección S Menor Humedad	Trapezoidal / Super / Extra / Unidades 72.0 _ 0.5 / 72.0 _ 0.5 / 72.0 _ 0.5 / cm 82.0 _ 1.0 / 82.0 _ 1.0 / 82.0 _ 1.0 / cm 3 / 3.5 / 4.1 / kg/ml 3.6 / 4.2 / 5 / kg/m2 30 / 30 / 30 / cm 38.0 _ 0.5 / 38.0 _ 0.5 / 38.0 _ 0.5 / cm 3.6 / 3.6 / 3.8 / cm 10 / 10 / 10 / cm 15 / 15 / 15 / cm 0.011 / 0.011 / 0.011 / mm/(m-°c) 0.12 / 0.12 / 0.12 / w/(m-°k) 4.11 / 5.42 / 6.53 / cm4/m 4.53 / 5.9 / 7.55 / cm /m 1.61 / 2.1 / 2.68 / cm3/m No gotear	CERTIFICADOS DE CALIDAD DEL PRODUCTO Durante la ejec. de la actv.			—
13	PISOS Y ENCHAPES	CALIDAD DE LOS VATERIALES Y ACTIVIDAD	Estado en obra de material y pegante Ficha técnica de los productos Formato, color, tráfico, escuadra y mortero de nivelación	Acopio - Almacenamiento Vigencia del producto Especificaciones técnicas propias del producto Según diseños y especificaciones de las actividades contractuales	Permanente Mensual Cuando se requiera Durante la ejecución de la actividad			—
14	INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS	CALIDAD DE LOS VATERIALES Y ACTIVIDAD	Estado en obra Tipo de material y color Instalación	Acopio - Almacenamiento Según diseños y especificaciones de las actividades contractuales Verificación de pega, fugas y accesorios	Durante la ejecución de la actividad			—
15	ACABADOS	CALIDAD DE LOS VATERIALES Y ACTIVIDAD	Estado en obra Ficha técnica Aplicación de estucos, pintura y granipast	Acopio - Almacenamiento Vigencia del producto Especificaciones técnicas propias del producto Tipo de material, color y número de manos según diseño	Permanente Mensual Cuando se requiera Durante la ejecución de la actividad			—
16	CIELO RASO	CALIDAD DE LOS VATERIALES Y ACTIVIDAD	Estado en obra Ficha técnica Espesor del material, color Instalación de estructura Niveles y altura requerida	Acopio - Almacenamiento Especificaciones técnicas propias del producto Según diseños y actividades contractuales Especificaciones técnicas propias del producto Según diseños y actividades contractuales	Durante la ejecución de la actividad			—
17	CARPINTERÍA METÁLICA, EN ALUMINIO, MADERA Y VIDRIOS	CALIDAD DE LOS VATERIALES Y ACTIVIDAD ACTIVIDAD DE INSTALACION	Estado en obra Calibre, accesorios, dimensiones, tipo de material y color Alineamiento y verticalidad Sentido de apertura y cierre Detalle	Acopio - Almacenamiento Según diseños y actividades contractuales Por cada 2m +/-0 5cm Según diseños y actividades contractuales Según diseños y actividades contractuales	Permanente Durante la ejecución de la actividad Durante ejecución Durante ejecución Durante ejecución			—
18	ESTRUCTURAS METALICAS DE CUBIERTA	CALIDAD DE LOS VATERIALES Y ACTIVIDAD	Estado en obra de material Certificado de Calidad Calibre, dimensiones, sección, uniformidad en cordón de soldadura	Acopio - Almacenamiento Cumplimiento de especificación requerida en diseños Inspección ocular, uso calibrador para espesor de lámina, detalles de soldadura según especificaciones de diseño.	Durante ejecución Uno por obra Durante la ejecución de la actividad			—
19	INSTALACIONES ELECTRICAS ACTIVIDADES GENERALES	CALIDAD DE LOS VATERIALES Y ACTIVIDAD ACTIVIDAD DE INSTALACION	Ficha técnica o certificado de calidad del producto, ya sea cableado, ductería, accesorios y aparatos Código de colores y calibre Uniones y empalmes Rotulación de circuitos	Según diseño eléctrico y normatividad RETIE Según diseño eléctrico y normatividad RETIE Según diseño eléctrico y normatividad RETIE Según diseños	Durante la ejecución de la actividad			—

ENCARGADO DE LA OBRA: Pedro Ramirez Yara

VISITÓ Y VERIFICÓ: CARLOS E. BELTRAN Y.