BITACORA DE OBRA

Contratista: CONSORCIO SYOC-GT/CONTRATO 2151-2024

Interventoria: CONSULTORES DE OCCIDENTE SAS/CONTRATO 2148-2024

Superintendencia De Notariado & Registro "SNR"
Avenida Ferrocarril No 42-111 Oficina Notariado & Registro.
Ibague - Tolima.

OBJETO: Obras de Mantenimiento y adecuación y mejoramiento de inmuebles donde funcionan oficinas de registro de instrumentos publicos a nivel nacional y nivel central. (Regional Ibague - Tolima).

ING. Maicol Andres Rancancio L.
Director Interventoria
Consultores de Occidente SAS

ING. Yair Fernando Garcia
Residente Interventoria
Consultores de Occidente SAS

ING. Isabel Cristina Morales
Directora de obra
CONSORCIO SYOC-GT

ING. Andres Basto B.
Residente de obra
Consorcio SYOC-GT

Edna Liliana Yara Gonzales
Residente SST
Consorcio SYOC-GT.

Gloria Lizet Rojas
Gloria Lizet Rojas Gonzales
Residente SST.
Consultores de occidente SAS

Septiembre 05 - 2024

El dia de hoy se da por iniciado el contrato de acuerdo al acta de inicio firmada por las partes.

Septiembre 06 AL 12 - 2024

Durante este lapso de tiempo, el contratista estuvo organizando la documentacion del personal de obra operativo para el ingreso a la sede para iniciar labores, estando adelantando tomas de afiliaciones a Seguridad Social, cursos de trabajo seguro en alturas, examenes medico laborales de ingreso; todo ello para el personal Tecnico y administrativo propios del contratista de obra.

El dia Jueves 12 de Septiembre en horas de la mañana se realiza reunion en las instalaciones de la Superintendencia de notariado y registro en donde hace presencia: La supervisión de obra representada por los Arquitectos de apoyo de la Supervision (Arquitectos Gilland Lopez y Luis Alejandro Chapaval, La Interventoria de obra (Dir. Maicol Andres Roncancio y el Residente Ing. Yair Fernando Garaica), Contratista Representante legal. Ing. Gustavo Adolfo Torres Duarte y Residente de obra Ing. Andres Basto Blanco, Dir. obra: Ing. Isabel Cristina Morales. En esta reunion se realizo un recorrido por todas las areas a intervenir dentro de la edificacion y se tomaron en consideracion cantidades de obras No Previstas Vitales para ejecutar algunos items contractuales que estan dentro del presupuesto del Contrato (Favor Remitirse al acta de Reunion Inicial).

06/12/24 Jueves	Estado del tiempo: Madrugada Sin precipitaciones, Mañana y Tarde Soleado.
8:00 AM	Ingresa Personal de obra Tecnico y Administrativo

Powered by CamScanner

	Personal en obra: Ayudantes de obra (8), Residente SST (1), Inspector de obra (1), Vigilante SNR (1), Director de obra, Residente de obra, Director de Interventoría, Residente Interventoría, Representante legal del Contratista.
	Actividades del Dia (3 Piso del Edificio) * Desmonte de luminarias, Cielo Raso * Desmonte de canaletas de Voz y Datos * Desmonte Puestos de trabajo * Desmonte de Divisiones modulares Piso Techo y Media Altura.
Recomendación	Implementar acceso seguro a cubierta de edificio y demás zonas con Potencial de caida
05:00 PM	Se dar Por terminada la Jornada laboral Sin más Novedad.
	Ing. Yair Fernando Garcia Residente Interventoria — Ing. Andres Basto Blanco Residente de obra.
Sept/13/24 Viernes	Estado del tiempo: Dia soleado Sin Precipitaciones
07:00 AM	Se Inician labores de obra e ingresan el Siguiente Personal: Ayudantes de obra (8), Oficiales de obra (3), Oficiales Electricos (2), Ayudante Electrico (1), Inspector de obra (1). Administrativo: Representante legal del Contratista, Residente de obra, Inspector SST (1) del Consorcio Contratista, Director de obra, Director de Interventoría, Residente de Interventoría.
	Las Actividades que se realizaran de obra seran del Segundo Piso y Parte de Tercero, entre las Cuales estan:

Powered by CamScanner

* Descargue de Iluminaria, Puestos de trabajo, Divisiones modulares, canaletas, hacia la zona destinada para ubicar todo lo desmontado en el tercer piso (zona de Parqueadero del Edificio)
* Desmonte de Iluminaria, puestos de trabajo, Divisiones modulares, Canaletas de Voz y datos. del Segundo Piso.
* llego Contenedor de Suministro y equipos de obra. Descargaron todo lo contenido en el Contenedor en zona de parqueadero del edificio de manera organizada y Seleccionada.
* El Residente de interventoria en conjunto con el residente de obra del contratista, realizaron un chequeo de las Cantidades de obra reales en el Tercer y Segundo piso,
* Se realizo medidas de area de Cubierta reales en Sitio.
* Interventoria mediante correo Electronico recibe las fichas Tecnicas de los productos a utilizar en los diferentes procesos Constructivos o intervenciones Contratadas para la edificación.
* Se organizo y adecuo escritorios y Sillas para personal administrativo de obra en el primer piso.

05:00 Pm Finaliza la Jornada laboral Sin más Novedad.

Ing. Yair Fernando Garcia
Residente Interventor

Ing. Andres Basto Blanco
Residente de obra

Sept/14/24 Sabado Estado del tiempo: Dia Soleado Sin Precipitaciones

07:00 AM Inician labores de obra con el siguiente Personal:
Operativo: Ayudantes de obra (9), Oficiales Electricos (2), Ayudante Electricos (1), Inspector de obra (1).
Administrativo: Director de obra, Residente de obra, Residente de Interventoria.

Actividades Realizadas:

* Desmonte de Cielo Raso de las oficinas del Segundo Piso.
* Desmonte de Divisiones modulares faltantes del Segundo Piso y Retiro de algunos Muebles prosaicos que estaban pendientes por retirar.
* Aseo y limpieza de polvicion provenientes del desmonte del cielo raso.
* Se Termino de adecuar la oficina del personal administrativo de la obra en las oficinas del primer piso.
* Desmonte de una parte del cielo Raso delas oficinas del primer Piso (para Ventanillas de atencion al usuario. Tambien se desinstalaran las luminarias.
* El Residente interventor en conjunto con la Directora de obra realizaran chequeo de cantidades de obra en el primer piso. como longitudes de canaletas existentes, Puntos de iluminacion, Puntos de Red de Voz y datos

OBSERVACIÓN: En una inspeccion realizada en el Tercer y Segundo piso Junto con el inspector de obra, se evidencio deterioro en los ductos de Salida de aire Laterales por tomas de humedades y fallo en los anclajes estructurales de la pantalla grada Sujeta. (El deterioro se encuentra en el cielo Raso de drywall el cual soporta las Rejillas difusoras del aire acondicionado centralizado)

05:00Pm: Finaliza la Jornada laboral Sin mas novedad.

Ing. Yair Fernando Cortes
Residente de Interventoria

Ing. Andres Basto B.
Residente de obra

Sept/15/24 Este dia No se laboro.
Domingo

Sept/16/24 Estado del Tiempo: Dia Soleado Sin Precipitaciones.
Lunes

07:00 AM Se inicia labores de obra con el Siguiente personal:

* OPerativo: Residente SST Contratista (1), Residente SST Interventoria (1), Auxiliares de obra (7), oficial (1), Auxiliar Electric (1).
* Administrativo: Residente de obra (1), Director de obra, Residente de Interventoria.

Actividades Realizadas

- Desmonte total del Primer Piso en cuanto a Divisiones modulares Piso-Techo
- Inicio de Desmonte de modulos de archivo rodante (1 Piso)
- Inicio Desmonte canaletas de Voz y datos. (Metalicas y Plasticas)
- Inicio Desmonte Divisiones modulares Modus Altera. (1 Piso)
- Acopio de las desmontes del Primer Piso del dia de hoy enviados a la zona de parqueadero.
- El inspector de obra recibe Visita de Profesional de trabajo Seguro de alturas para Cotizar y revisar las cantidades de anclajes necesarios en la cubierta y acordar una propia Cotización de Su Instalacion y Suministro.

06:00 PM Finaliza la Jornada Sin mas Novedad.

Residente Interventoria Residente de obra

Sept/17/24 Estado del Tiempo: Dia Soleado Sin precipitaciones
Martes

07:00 AM Inician labores de obra Con el Siguiente Personal:
OPerativo: Ayudantes (7), Oficial (1), Aux Electrico (1). inspector de obra (1).
Administrativo: Director obra, Residente obra, Residente Interventoria, Profesional SST CONTRATISTA (1), Profesional SST Interventoria.
Las Actividades realizadas en obra son:

Powered by CamScanner

09:00 AM - HASTA 10:00 AM	Reunion Virtual Comite de obra entre las partes y Supervisión de obra (Favor Remitirse Doc. Acta Comité)
	- Desmonte de Alfombra oficinas Primer piso
	- Desmonte de Cielo Raso Primer Piso finalizado
	- Desmonte de Rodas de trabajo Primer Piso (Ya quedaron al 100% Desmontado en los Tres Pisos)
	- Desmonte de Divisiones modulares madera altura del Primer Piso (Item ejecutado al 100% en los Tres Pisos)
	- Desmonte de Canaletas de voz y datos (Primer Piso desmontado una parte).
	- Realizo Visita Tecnica el especialista en impermeabilizacion por parte del Contratista y se realizo un recorrido en el edificio de las zonas donde se presentan infiltraciones y humedades. "Este Persona Manifiesta que se requiere retirar el manto existente en la cubierta para poder aplicar el nuevo, para garantizar la calidad del reforzamiento. En los Balcones, se hablo de las Zonas que estan impactando dentro de los apartamentos por las infiltraciones y posibles Soluciones de impermeabilizacion."
Sep 17-24 - 03:41 PM	- Se Inicia la instalación de Andamios Certificados en el Salon de Atencion al publico para el desmonte del Cielo Raso. La Prof. SST de Interventoria Evidencia: Se realiza una inspeccion y se hace la Recomendación Socializar la zona de trabajo donde se van armar los andamios, Suministrar el procedimiento Mediante formato del paso a paso del Armado de Andamio. Se Recomienda Usar de los EPP Contra Caida Certificados uso inmediato, apartir del Segundo Nivel. Se Recomienda Inspeccionar los equipos Contra Caida antes de Realizar la actividad de Altura Se Recomienda a la Residente SST del Contratista, llevar al diario los ATS.
	Se Evidencia Al dia de hoy que faltan algunas Soci

Powered by CamScanner

zaciones, Ubicacion punto de encuentro, ubicacion Visible de equipos de primeros auxilios. Se Recomienda el Aseo diario de los baños. Se Recomienda Tener aldia el informe Semanal con los documentos Soporte.
Se establece un compromiso de que las recomendaciones dadas, se ejecuten en su totalidad por parte de la Residente SST para el 21 de Septiembre / 2024.

Gloria Lizet Pajas
Gloria Lizet Pajas Corrales
Residente SST Interventoria

Edwin
Edna Liliana Yara
Residente SST
Consorcio SYOC

06:00 Pm Finaliza Jornada Sin mas novedad

Residente Interventor

Residente de obra

Sep/18/24 Estado del tiempo: Dia Soleado Sin Precipitaciones.
Miercoles
07:00 Am Inicio de labores de obra con el siguiente Personal:
OPERATIVO - Ayudante (1), Oficiales de obra (3), Oficial electrico (1), inspector de obra (1).
ADMON - Dir de obra, Residente obra, Residente Interventoria, Residentes SST contratista e Interventoria, Almacenista de obra.
Actividades de obra Realizadas son:
• Desmonte de cielo Raso zona Atencion al Publico - Ventanillas
• Continuacion Desmonte de Canaletas Voz y datos y puntos del mismo, en el Primer piso.
• Desmonte de Divisiones de Baños Metalicas en los 3 Piso
• Desmonte de Muebles de Cocina 3 Piso, cocinetas 1 y 2 Piso.
• Armado de Andamios certificados 3 Piso para el acceso a la cubierta de la edificacion.
• La Residente SST del contratista envia mediante correo electronico a la Residente SST de Interventoria, toda la informacion del informe y sus soportes sobre Seguridad

en el trabajo. Gloria Inés Rojas

- Realizaran un muestreo del Retiro de Manto Asfaltico para saber detalles de esa actividad y estado de la placa cubierta.
- El Ingeniero Residente de obra Andres Basto, socializa con la Interventoria y esta Verifica el Balance de mayores y menores de obras no previstas, el cual envia mediante correo electronico a las partes para su posterior estudio y aprobación.

Residente Interventoria — Residente de obra.

SEP-19-24 Jueves

Estado del Tiempo: Dia Soleado Sin precipitaciones

07:00 AM

Se Inicia labores de obra con el Siguiente Personal:

OPERATIVO: Ayudantes de obra (7), Oficiales de obra (3), Auxiliar Electrico (1), Inspector de obra (1).

ADMINISTRATIVO: Dir de obra, Residente de obra, Residente de Interventoria, Residentes SST del contratista e Interventoria.

Las Actividades de obra Realizadas:

- Se realiza chequeo de unidades Sanitarias, tuberia Hidraulica y Sanitaria, En cubierta se revisa Sifones para establecer su estado y niveles de descarga
- inspeccion en Sectores de las muros donde presentan humedad para establecer posibles fugas del sistema hidrosanitario.
- inspeccion de Bultrones de Tuberia para identificar posibles fugas y estado actual de la parte hidrosanitaria.

04:00 PM Finaliza Jornada laboral sin mas novedad.

Residente Interventoria — Residente de obra.

Sept/20/24 Estado del tiempo: Dia soleado Sin Precipitaciones.
VIERNES
07:00Am Se Inicia labores de obra con el siguiente Personal:
OPERATIVO: Ayudantes de obra (7), Oficial de obra (7), Inspector de obra(1).
ADMINISTRATIVO: Residente de Interventoria, Residente de obra, Inspector SST contratista o Interventoria, Almacenista.
Actividades Realizadas:
- Se Continua con la inspeccion y chequeo de Tuberias hidrosanitarias y el Resane de muros que presentan humedades en todo los 3 Pisos del Edificio incluyendo Sifones de Cubierta.
- Se envia oficio al contratista por parte de la interventoria sobre el cumplimiento de Señalizaciones y demarcaciones "pendientes" de Seguridad y Salud en el trabajo dentro de las Areas de obra a intervenir en el edificio de la SNR Ibague. Tambien se hace Solicitud de acompañamiento Constante de la Residente SST en el momento que se estan llevando acabo actividades en la cubierta del edificio para garantizar las buenas practicas de trabajo Seguro en alturas y buen uso de los Elementos de proteccion Personal de Caida.
06:00Pm Finaliza labores de obra Sin mas Novedad.

Residente Interventoria Residente de Obra.

Sept/21/24 Estado del tiempo: Dia Soleado Sin Precipitaciones.
"Sabado"
07:00Am Se Inicia labores de obra con el siguiente Personal:
Operativo: Ayudantes (7), Oficiales de obra (3), Inspector de obra
Administrativo: Residente de Interventoria, Residente de obra
Inspectora SST contratista.
- Las Actividades de obra realizadas fueron:
- Se continua con inspeccion de red hidrosanitaria de toda

la edificacion y raspado o inspeccion de muros que presenten humedades en todo los tres pisos de la edificación, incluyendo Sifones de Cubierta.
Se anota por parte del contratista que se atendieron las solicitudes de la interventoria, incrementando acciones que ya se venian realizando, en relacion a seguridad y salud en el trabajo.

* Se Recibio por parte del contratista de obra. mediante el Ingeniero Residente de obra, el informe No 1 del 05 de Septiembre Al 15 de Septiembre Del 2024. Enviado mediante correo electronico al Ing. Residente de Interventoria.

12:00 PM Se finalizan Actividades de obra Sin mas novedad.

Residente Interventoria — Residente de obra

SEPT/23/24 LUNES

Estado Del Tiempo: Amanecer con lluvia, Mañana Nublada y Tarde Soleada.

07:00 Am * Se Inicia labores de obra con el Siguiente Personal:
Operativo: Ayudantes (7), Oficiales obra (3), inspector de obra (1).
Administrativo: Director de obra, Residente de obra, Inspector sst de obra, Residente de Interventoria, Inspectora sst de Interventoria, Almacenista del Contratista.

* Las Actividades de obra Realizadas fueron:
- Inspeccion de Tuberia hidrosanitaria y aguas lluvias
- Descargue de Materiales: Arena, Cemento, Estuco. y otros Materiales Menores.
- Limpieza de Muro perimetral y Alfajia Perimetral de cubierta, para la preparacion y posterior instalacion del impermeabilizante tipo Elastico.

06:00 Pm Finalizan Actividades en obra Sin mas Novedad de la parte de ejecucion de obra.
Tambien Se deja constancia de visitas de los Ingenieros

electricos de las partes y la Entidad Representada por el Ing. Juan Leon Prieto, En donde Nos reunimos para Socializar y Visitar las Situaciones Electricas de la edificacion a considerar y que para el contratista representa importancia al momento de el dar garantia en las luminarias que fueron contratada. (Ver Acta de Visita). El ingeniero de la entidad Realiza las observaciones con respecto a la propuesta que Sugiere al contratista y se compromete para el dia 3 de octubre entregar el estudio de ubicacion de la luminaria.

Ing. Juan Leon Prieto
INGENIERO ELECTRICO SNR

ING. Andres Basto Blanco
RESIDENTE DE OBRA

ING Yair Fernando Garcia P.
RESIDENTE INTERVENTORIA

SEPT/24/24 MARTES 07:00 AM

Estado del Tiempo: Dia Soleado.

Personal de obra que Ingresa:

- OPERATIVO: Ayudantes de obra (3), Oficiales de obra (3), inspector de obra (1).
- ADMINISTRATIVO: Director de obra, Residente de obra, Residente de Interventoria, Residentes SST de contratista e Interventoria, Almaconista de obra.

Actividades Realizadas

9:00 AM

- Reunion Virtual Comite de obra entre las partes y supervision de obra (Ver Actas de comite).
- Hace visita a las instalaciones del edificio el Ingeniero Electrico de la entidad, para revisar estado actual Salidas de luminarias, Tablero general y otros aspectos electricos como estado de Cableado
- Continua limpieza de alfajias Perimetrales de la Cubierta.
- Continuacion de inspeccion de Tuberia hidrosanitaria y aparatos Sanitarios.

- Realizando inspeccion de tuberias y aparatos sanitarios se evidencio.:
La red sanitaria Principal de los Baltrares se encuentran accesorios como uniones, codos, se encuentran en mal estado y con deterioro en la soldadura P.V.C. Se encuentran algunas partes 4" de los sanitarios en estado "comidos" con accesorios impresindes, la cual podrian estar generando las filtraciones y humedades existentes.
En la red de aguas lluvias se presentan accesorios en mal estado (uniones).
Realizando revision parte hidraulica se evidencia que las llaves de control en cada Unidad Sanitaria de Piso, se encuentran que estan NO funcionando, cerrando el paso de agua y no hay control para cerrar o abrir el paso del agua hacia las partes hidraulicas.

06:00 PM Finaliza Actividades Sin mas novedad.

Residente Interventor — Residente de obra

SEPT/25/24 MIERCOLES 07:00 AM

Estado del Tiempo: Dia Soleado
Personal de obra que ingresa:
Operativo: Ayudantes de obra (7), Oficiales (3), inspector de obra (1).
Administrativo: Residente Interventoria, Residente de obra Residentes SST de obra e Interventoria, Almacenista de obra.

* ACTIVIDADES REALIZADAS EN OBRA:

- Continuación de inspección de Red de tuberias hidrosanitarias y aguas lluvias, Aparatos Sanitarios.
- Continuacion limpiezas de Alcajias Pannatadas de la cubierta (cepillado)
- Se Recibe Visita de experto en impermeabilizaciones de Sika, se hace recorrido de Balcones, cubiertas y cuartos donde hay humedades y filtraciones. (Por Parte del contratista

Powered by CamScanner

El ingeniero de Sika realiza las observaciones y da Recomendaciones sobre la linea de productos especificos a utilizar que requiere la Situacion de esta zona o superficie afectada para solucionar problemas de filtraciones y humedades.

05:00 Pm Se finalizan labores de obra Sin mas novedad.

Residente Interventoria — Residente obra

Sept/26/24 Estado del Tiempo: Amanecer con lluvia fuerte, Mañana con lluvia moderada, Tarde Soleada.

07:00 AM Personal de obra que ingresa:

Operativo: Ayudantes de obra (7), Oficiales de obra (3), inspector de obra (1).

Administrativo: Residente Interventoria, Residente de obra, Residentes SST de obra e Interventoria (2), Almacenista de obra., Director de obra.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN OBRA:

- Siguen inspeccionando Red hidrosanitaria y aguas lluvia
- Continuacion de Capillado y limpieza de Viajas Perimetrales de Cubierta.
- Se estan Realizado Actividades Previas de Pintura en el Tercer Piso y Primer Piso. (Raspado, Resane y lijado de muros con Presencia de humedades).
- Se hace Solicitud al Residente SST del Contratista de obra realizar programacion y gestion para realizar el dia 02 de octubre (10:30 Am) Simulacro de Evacuacion y reacate con el personal de obra. Esta Solicitud fue Emitida por correo Tanto al Contratista como a la residente SST el dia 25 de Septiembre a la 9:06 Am Por la Residente SST de Interventoria.

05:00 Pm Se finalizan Actividades Sin mas Novedad.

Residente Interventoria — Residente de obra

Gloria Rojas
Residente SST Interventoria

Sept 27/24 — Estado del Tiempo: Amanecer lluvioso, Mañana con lluvias intermitentes, Tarde Nublado.

07:00 AM — Personal de obra que Ingresa:
Operativo: Ayudantes de obra (7), Oficiales de obra (3) inspector de obra (1).
Administrativo: Directora de obra, Residente de obra, Residente de Interventoria, Residentes SST de obra e Interventoria, Almacenista de obra.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN OBRA

- Se continua inspección de Red hidrosanitaria, aguas lluvias, limpieza de Alcajias Prefabricadas de Cubierta
- Se continua avance en actividades previas de Pintura en el tercer Piso (Raspado, Resane, Lijado de Muros con humedades.).

En relacion al simulacro de evacuacion y rescate que se atendio la Solicitud de la interventoria. Se aclara que ya se estaban realizando la Gestion de inscripcion de la empresa a la alcaldia, cumpliendo con lo solicitado. el dia 20 de Septiembre

Residente SST. — Residente SST Interventoria

Sept/28/24 SABADO — Estado del tiempo: Mañana con lluvia moderada y tarde Nublada con intensión de lluvia (No llovio en la tarde)

07:00 AM — Personal de obra que ingresa:
Operativo - Ayudantes (7), Oficiales (3), inspector de obra (1)
Administrativo: Directora de obra, Residente SST obra, Residente interventor, Almacenista de obra, Residente obra.
Actividades Realizadas:
- Inspección y retiro de manto de Cubierta en una parte para chequear el tema de fisuras presentes en esa sector de la placa.

- limpieza y copiado de alfajías perimetrales de cubierta.
- Reparación de bajante sifón de cubierta y empalme de un punto nuevo de sifón de cubierta de agua en el mismo, esto con el fin de optimizar la evacuación de aguas lluvia en ese sector de placa cubierta.
- Actividades previas de pintura en muros de oficinas en los 3 pisos.

05:00 PM - Se finalizan actividades sin mas novedad.

Yuri Paola Cuellar — Residente Interventoría
Isabel Flores — Residente de obra

Sept 30/24 LUNES 07:00 Am

Estado del tiempo: Mañana Nublada, Tarde con 1 hora de lluvia intensa y después llovizna leve.

Personal de obra que ingresa:

- Operativo: Ayudantes (7), oficiales (3), inspector de obra (1).
- Administrativo: Director de obra, Director de Interventoría, Residente de Interventoría, Residentes SST de obra e Interventoría, Almacenista de obra.

Actividades Realizadas en obra:

- Continuación de Inspección y Retiro de Manto Asfáltico de una zona de cubierta para revisar fisuras de placa.
- Actividades previas a la reparación de fisuras en Alfajías (Soldado con politerutano).
- Raspado y masillado de reparación de acabado de muros internos con presencia de humedades.
- Recorrido del Director de Interventoría, junto al residente de interventoría y el inspector de obra para revisar actividades de obra que se requieren solucionar su aprobación de parte de Interventoría y Supervisión, las cuales son: Desmonte de Ductos de aire existente obsoleto, Pintado de separación de pasillos y oficinas en cada piso, Red contra-incendio, estado de los pisos de oficinas, entre otros. (Estos puntos de obra tienen en común que se encuentran en mal estado, Redes obsoletas)

	Via Telefonica se expone al funcionario Julian Martinez Gamez (llamada y Videollamada) el estado de los elementos mencionado y, informando la necesidad de aprobacion de esas Horas de obra para avanzar en lo programado contractual de la obra.
	• Aplicación de primera capa de pintura a algunas muros de oficinas.
05:00 PM	Se finalizan Actividades de obra Sin mas novedad.
	Residente Interventoria — Isabel Flores Director obra.
Oct/01/24	Estado del Tiempo: Mañana y tarde Soleado.
MARTES	Personal de obra que Ingresa.
07:00 AM	Operativo = Ayudantes (7), oficiales (3), Inspector de obra (1)
	Administrativo: Director de obra, Residente de obra, Residente de Interventoria, Residentes SST de obra e interventoria, Almacenista de obra.
	Actividades Realizadas
09:00 AM	Reunión de comite de manera Virtual en el cual se desarrollaron los Siguientes temas:
	• Observacion de interventoria Sobre la Visita realizada en improvistas evidenciadas Como: Ductos de aire, Retiro de escombros, Disposicion de mobiliarios desmontados, Cargue de Documentacion al SECOP II de las partes, avance de ajuste al Balance de presupuesto I.
	• Tambien se Socializo porcentajes de avance programado y ejecutado (5% y 8%).
	• Entre otros aspectos... (Ver Acta de Comite No 4).
07:00 AM	Se ejecutan Actividades como:
HASTA	• Desmonte de Ductos de aire Controlizado pendientes por
5:00 PM	aprobacion, Red contraincendios (Avance 3 Piso) y el Desmonte de Divisiones de separacion de Baños y oficinas.

Powered by CamScanner