
INFORME MENSUAL 12 DE INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERCOLSED 022

septiembre 30 - octubre 29 de 2024

Versión N°	Fecha	Elaboró	Revisó	Aprobó	Descripción del cambio
0	05/11/2024	 KAREN SLENDY RUIZ LABRADOR Inspectora Interventoría	 JOSUE APARICIO Arquitecto Residente Interventoría	 CLAUDIA MARCELA CASTILLO OSPINA directora Interventoría	Versión Inicial

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

CONTENIDO

1. Introducción 5

2. Información Contractual Contrato de Obra. 5

3. Información Contractual Contrato de Interventoría. 6

4. Control de Pólizas Contrato de Obra. 7

5. Control de Pólizas Contrato de Interventoría. 8

6. Gestión ambiental 8

7. Gestión SST 9

8. Gestión social 9

8.1 Actas de vecindad 9

8.2 Socialización de actividades con Colegios 9

9. Avance de obra 9

9.1 Juan Francisco Berbeo 12

9.2 Colegio Álvaro Gómez sede B. 21

9.3 Colegio Vista bella C 26

9.4 Colegio Vista bella A 38

9.5 Gonzalo Arango (Adicional) 48

9.6 Gustavo Morales (Adicional) 50

9.7 Julio Flórez (emergencia) 56

9.8 Nuevo Horizonte sede C (emergencia) 58

9.9 Salitre Suba sede A(tala) 60

9.10 República de Panamá (Adición) 62

9.11 Elisa Mujica Sede A (adición) 69

9.12 Agustín Fernández Sede C (Emergencia) 79

9.13 Tomas Cipriano de Mosquera (Adición) 84

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

9.14 SaludCoop (Adición) 88
9.15 Tomas Cipriano de Mosquera (Adición) 91
9.16 Nueva Colombia (Adición) 94
9.17 Villemar sede C (Adición) 96
9.18 Dile (Adición) 100
9.19 Francisco José Caldas (Adición) 103
9.20 Elisa Mujica Sede B (Adición) 104
9.21 Francisco I sede A y B (Adición) 104
9.22 Nicolas Buenaventura (Adición) 109
9.23 Lucila Rubio Laverde (Adición) 120
9.24 Abel Rodríguez (Adición) 124
9.25 Luis Ángel Arango sede A (Adición) 127
9.26 Republica de Guatemala (Adición) 129
9.27 Carlo Federici (Adición) 132
9.28 Hunza (Adición) 135
9.29 Simón Rodríguez 137
9.30 José Asunción Silva 138
9.31 Ramon de Zubiria sede A. 141
9.32 Salitre suba sede C. 146
9.33 Usaquén sede A. 148
9.34 Palestina. 151
9.35 Heladia Mejia sede A (adición) 152
9.36 Nuevo horizonte Sede A (tala - adición) 153
10. Diseños de mezcla presentados 173
11. Balance General Contrato 173
12. Registro fotográfico de los frentes de obra. 182

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

13. Comités de obra. 182

14. Estado financiero contractual 183

14.1 Contratista de obra 183

14.2 Interventoría 183

15. Seguimiento y actualización del programa de obra. 184

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 12

1. Introducción

Se presenta la información técnica correspondiente a los avances en las actividades contratadas que corresponden al periodo comprendido entre el *30 de septiembre y el 29 de octubre de 2024*, que tiene como objeto INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNICIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS”

2. Información Contractual Contrato de Obra.

CONTRATISTA DE OBRA	
CONTRATISTA:	M&M INGENIEROS ASOCIADOS SAS
CONTRATO No:	CO1. PCCNTR.5305573
OBJETO DEL CONTRATO	“ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS”
Plazo inicial:	8 MESES
Fecha de terminación inicial:	JULIO 29 2024
Prorroga:	7 MESES
Fecha terminación final:	ENERO 29 2025
Valor inicial:	$ 3.815.202.876
Adición:	$ 1.810.356.827
Valor total contrato:	$ 5.625.559.703

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

3. Información Contractual Contrato de Interventoría.

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERCOLSED 022
CONTRATO No:	CO1. PCCNTR.5313426
OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS" GRUPO 2.
Plazo inicial:	9 MESES
Fecha de terminación inicial:	JULIO 29 2024
Prorroga:	7 MESES
Fecha terminación final:	FEBRERO 28 2025
Valor inicial:	$ 503.383.913
Adición:	$ 264.624.636
Valor total contrato:	$ 768.008.549

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

4. Control de Pólizas Contrato de Obra.

POLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.5305573						
AMPARO		COMPAÑÍA	VALOR ASEGURADO	NUMERO	VIGENCIAS	
					Iniciación	Terminación
CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SEGUROS MUNDIAL	$763.040.575,20	CBC-100049947		
				ANEXO 1	30/10/2023	29/12/2024
				ANEXO 2	30/10/2023	28/02/2025
	PRESTACIONES SOCIALES		$381.520.287,60	ANEXO 3		
				ANEXO 4	30/10/2023	29/06/2027
					30/10/2023	29/06/2027
	ESTABILIDAD DE OBRA		$763.040.575,20			
					29/06/2024	29/06/2026
RCE	AMPARO BASICO PREDIOS Y OPERACIONES	SEGUROS MUNDIAL	$464.000.000,00	CBC-100008721		
	PATRONAL		$139.200.000,00			
	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS		$139.200.000,00			
	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS		$139.200.000,00		5/09/2023	29/06/2024
TODO RIESGO CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE	DAÑOS MATERIALES		$3.815.202.876,00	CBC-100B00875		
	TERREMOTO, TEMBLOR, ERUPCIÓN VOLCÁNICA, CICLON, HURACAN, INUNDACIÓN TEMPESTAD, ENFANGAMIENTO, DESLIZAMIENTO		$3.815.202.876,00			
	AMIT - HMACC		$3.815.202.876,00			
	MANTENIMIENTO		$3.815.202.876,00	ANEXO 3	5/09/2023	6/12/2024
	RCE POR DAÑOS MATERIALES		$1.000.000.000,00	ANEXO 4	30/10/2023	30/07/2024
	RCE POR DAÑOS PERSONALES		$1.000.000.000,00		31/07/2024	30/01/2025
	REMOCIÓN DE ESCOMBROS		$800.000.000,00			

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

5. Control de Pólizas Contrato de Interventoría.

POLIZAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA CO1.PCCNTR.5313426							
POLIZA	COMPAÑÍA	NUMERO	AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIAS		OBSERVACIONES
					Iniciación	Terminación	
CUMPLIMIENTO	SEGUROS DEL ESTADO	21-44-101423855 ANEXO 1 ANEXO 2 ANEXO 3 ANEXO 4 ANEXO 5 ANEXO 6 ANEXO 7 ANEXO 8 ANEXO 9	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$100.676.782,60	4/09/2023	30/05/2025	
							ANEXO 1 ACLARA ADJUDICATARIOS DE LOS GRUPOS, ANULAN LA PRIMERA
							ANEXO 2 REHABILITAN LA POLIZA POR ERROR EN LA ANULACIÓN
							ANEXO 5 ANULA EL ANEXO 4 POR ERROR EN SU EMISIÓN
							ANEXO 7 AJUSTA LA VIGENCIA DE ACUERDO A ACTA DE INICIO DE 30/10/2023
					30/10/2023	25/07/2025	ANEXO 8 AJUSTA REALMENTE VIGENCIA CON ACTA DE INICIO
			PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	$50.338.391,30	4/09/2023	30/05/2027	
					4/09/2023	4/06/2027	ANEXO 3 ACTUALIZACION VIGENCIA PRESTACIONES
					30/10/2023	30/07/2027	ANEXO 8 AJUSTA REALMENTE VIGENCIA CON ACTA DE INICIO
			CALIDAD DEL SERVICIO	$100.676.782,60	30/05/2024	30/05/2029	
					4/06/2024	4/06/2029	ANEXO 4 ACTUALIZACIÓN VIGENCIA CALIDAD - ANEXO 6 ACTUALIZA VIGENCIA CALIDAD A LA MISMA DEL 4
					30/07/2024	30/07/2029	ANEXO 8 AJUSTA REALMENTE VIGENCIA CON ACTA DE INICIO
					29/07/2024	29/07/2029	ANEXO 9 AJUSTA VIGENCIA CALIDAD

6. Gestión ambiental

El contratista de obra presenta el informe consolidado de Residuos de Construcción y Demolición (RCD), correspondiente a al Quinto trimestre que ha abarcado la vigencia del contrato. Este informe proporciona un reporte de la gestión y manejo de los RCD a lo largo de dicho período.

Se hace un especial énfasis en la revisión de los formatos correspondientes al quinto trimestre, el cual lo conforman los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2024, sin embargo, se realiza revisión únicamente del mes de octubre dado que es el único que se ha ejecutado. Este trimestre aún se encuentra en curso.

La revisión de los formatos tiene como objetivo asegurar que se cumplan con las normativas ambientales y los estándares establecidos en el contrato. Los formatos revisados para este periodo son:

- Anexo II Constancia Gestión Provisional.
- Anexo V Informe aprovechamiento insitu.
- Anexo VI - Constancia materiales pétreos
- Formato Resolucion-1257-de-2021-Anexo V.
- Certificación de no disposición final de RCD por parte del consorcio.
- Certificación de disposición de residuos de tala.

Las cantidades y datos presentados por el contratista de obra fueron validados por la interventoría, lo que permitió generar una sinergia de trabajo efectiva entre ambas partes. Como resultado de este proceso de verificación, se evidencia el correcto

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

diligenciamiento de los formatos mencionados anteriormente, por la anterior se aprueba el informe presentado por el contratista mediante el oficio INTERCOLSED022-2023-087.

7. Gestión SST

En anexos de este documento se adjunta la información correspondiente a esta área, no obstante, En el siguiente link podrá tener acceso al documento que contiene las actividades efectuadas, cabe anotar que el detalle de las actividades se ha entregado en los informes semanales previos a este documento. https://drive.google.com/drive/folders/1Q4yiU2mBy6v0-aOyjzKn0TjYHDXjBvFK?usp=drive_link

8. Gestión social

La interventoría en conjunto con la interventoría realizó actividades como visitas de vecindad externas e internas a los predios, así como la socialización a los colegios de las actividades a ejecutar, tal como fue presentado en el informe de interventoría No. 1 del periodo comprendido del 30 de octubre al 29 de diciembre de 2023; hasta el momento el proyecto no ha requerido más gestión social.

8.1 Actas de vecindad

En el siguiente enlace puede acceder a la información de las actas de vecindad tanto externas como internas generadas en las visitas.
https://drive.google.com/drive/folders/17juE_O7957Y4RwPR755AAWR6xfggG24k?usp=drive_link

8.2 Socialización de actividades con Colegios

En el siguiente enlace puede acceder a la información socializada en estas reuniones
https://drive.google.com/drive/folders/1qvw8vUCnN9iIcS_NgKWtA89yw1WyueTJ?usp=drive_link

9. Avance de obra

Los frentes contractuales que ya se culminaron con el alcance inicial se presentaron en el informe correspondiente al mes junio 30 a julio 29. En la siguiente tabla se presenta por frente el avance físico de las intervenciones establecidas en el marco del contrato.

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

Colegio	Etapa de ejecución del contrato	% Avance de obra	Estado de obra
Elisa Mujica Sede A	Contractual	100,00%	Finalizó
Elisa Mujica Sede B	Contractual	100,00%	Finalizó
Dile	Contractual	100,00%	Finalizó
Heladia Mejia Sede B	Contractual	100,00%	Finalizó
María Cristina Salazar	Contractual	100,00%	Finalizó
Prado Veraniego sede B	Contractual	100,00%	Finalizó
Vista Bella sede B	Contractual	100,00%	Finalizó
Alvaro Gómez Hurtado Sede B	Contractual	100,00%	Finalizó
Dile	Contractual	100,00%	Finalizó
Domingo Faustino Sede C	Contractual	100,00%	Finalizó
Domingo Faustino Sede D	Contractual	100,00%	Finalizó
Filarmónico Jorge Mario Bergoglio	Contractual	100,00%	Finalizó
Gerardo Paredes	Contractual	100,00%	Finalizó
Gonzalo Arango	Contractual	100,00%	Finalizó
Heladia Mejia Sede A	Contractual	100,00%	Finalizó
Juan Francisco Berbeo	Contractual	100,00%	Finalizó
Nicolas Buenaventura	Contractual	100,00%	Finalizó
Nueva Zelandia sede B	Contractual	100,00%	Finalizó
Vista bella sede A	Contractual	100,00%	Finalizó
Vista Bella sede C	Contractual	100,00%	Finalizó
Salitre suba sede c	Contractual	100,00%	Finalizó
Nuevo Horizonte sede C (tala y/o poda)	Contractual	100,00%	Finalizó
Cristóbal Colon Sede C	Contractual	100,00%	Finalizó
Don Bosco III- la estrellita	Contractual	100,00%	Finalizó
Floridablanca	Contractual	100,00%	Finalizó
República de Panamá	Adición	***98,10%***	En ejecución
Elisa Mujica Sede A	Adición	***92,50%***	En ejecución
Tomas Cipriano Mosquera	Adición	100,00%	Finalizó
Nueva Colombia	Adición	100,00%	Finalizó
Nicolas Buenaventura sede A	Adición	100,00%	Finalizó
Gonzalo Arango	Adición	***93,00%***	En ejecución

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

Gustavo Morales	Adición	***80,00%***	En ejecución
Heladia Mejia sede A	Adición	100,00%	Finalizó
José Asunción Silva	Adición	100,00%	Finalizó
Luis Angel Arango	Adición	100,00%	Finalizó
Palestina sede B	Adición	100,00%	Finalizó
Villemar	Adición	100,00%	Finalizó
Lucila Rubio Laverde	Adición	100,00%	Finalizó
Agustín Fernández sede C	Adición	100,00%	Finalizó
Francisco I sede B	Adición	***50,00%***	En ejecución
Heladia Mejia Sede B	Adición	100,00%	Finalizó
SaludCoop	Adición	100,00%	Finalizó
Hunza	Adición	***0,00%***	Pte. de iniciar obra
Abel Rodríguez	Adición	100,00%	Finalizó
Tec. Francisco José de Caldas	Adición	***10,00%***	En ejecución
Julio Flórez	Adición	100,00%	Finalizó
Usaquén sede A (obra)	Adición	***65,00%***	En ejecución
Elisa Mujica Sede B	Adición	100,00%	Finalizó
Carlo Federici	Adición	100,00%	Finalizó
Republica de Guatemala	Adición	100,00%	Finalizó
Dile	Adición	***10,00%***	En ejecución
Alvaro Gómez Hurtado sede B	Adición	100,00%	Finalizó
Nuevo Horizonte Sede A	Adición	100,00%	Finalizó
Alvaro Gómez Hurtado sede A	Adición	100,00%	Finalizó
Simón Bolívar sede B	Adición	100,00%	Finalizó
Simón Bolívar sede A	Adición	100,00%	Finalizó
Nuevo Horizonte Sede D	Adición	100,00%	Finalizó
Ramon de Zubiria	Adición	100,00%	Finalizó
Usaquén Sede A	Adición	100,00%	Finalizó
Salitre suba sede c	Adición	100,00%	Finalizó
Rafael Bernal	Adición	100,00%	Finalizó
Vista bella sede B	Adición	100,00%	Finalizó
Simón Bolívar apuntalamiento	Adición	0,00%	pte de iniciar obra
Agustín Fernández -apuntalamiento	Adición	0,00%	pte de iniciar obra

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

Francisco I sede A	Adición	0,00%	Pte. de iniciar obra
Total		**89,21%**	

A continuación, se presentarán de manera detallada los frentes que para el periodo que abarca este informe se encontraban en obra por ejecución en la fase de adición al contrato o con pendientes por post ventas.

9.1 Juan Francisco Berbeo













Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

















Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195



















Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195















Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195














Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195









Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195









En este frente ya se culminó el alcance total que abarcaba la adecuación del área de comedor existente y la construcción de un shut de basuras, ya fue entregado en su totalidad al señor rector para su uso; adicional a esto, durante la entrega se solicitó instalar unas laminas en superboard sobre el cerramiento perimetral detrás del shut y la instalación de una malla para proteger los muros del shut, estas actividades ya fueron atendidas por el contratista.

Otra actividad importante, fue la independización de la bajante de la canal instalada durante la intervención, pues estaba presentando saturación de la canal por lluvias.

Por parte de la interventoría se han realizado visitas para verificar el estado de la intervención, evidenciando que el pestillo de la puerta no cierra bien, una lámpara en el

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

comedor no está encendiendo, un daño en un tomacorriente ubicado en el cuarto de educación física (este punto eléctrico se encuentra funcionando), en la cubierta del comedor se encontraron algunos flanches sueltos toda vez que existen humedades en muros del comedor, la canal del comedor está presentando filtraciones, la canal de la fachada del comedor se por tanto deberá reinstalar.

De estas actividades el contratista ya atendió el cambio de la herradura de la puerta y de la toma corriente; actualmente por la temporada de fuertes lluvias se pudo observar que la canal instalada presentó rebosamiento, en atención a la emergencia, se realizó visita interventoría y contratista de obra logrando identificar que la canal ni la bajante se encuentran obstruidas, por lo tanto, este rebosamiento se debe a la baja capacidad hidráulica que tiene el canal para la captación del caudal de agua de las dos cubiertas, así mismo, se deberá aumentar el diámetro de la bajante.

En consecuencia, del rebosamiento de agua en la canal, el colegio manifiesta que solicitó a la empresa de vigilancia una revisión de un sensor de movimiento que se encontraba debajo de la canal metálica, informe tenga el reporte hará la respectiva notificación ante la SED.

En el siguiente enlace podrá acceder al documento generado, del recorrido para seguimiento de la intervención.
https://drive.google.com/drive/folders/1a82Rk7vez3M8AWURvjQ36Lp2yTcmDgXd?usp=drive_link


Es importante mencionar que para este frente se realizaron dos entregas. En el siguiente enlace se podrá acceder al documento correspondiente.
https://drive.google.com/drive/folders/1ipOgD2l8AyIC6X2rH2q3aw8r1nyRJ2Jm?usp=drive_link

Como en este frente ya se culminó con el alcance inicial, a continuación, se muestra el cuadro de avance que se traía anteriormente:

Fecha inicio:	**18/11/2023**
Fecha final:	**30/05/2024**

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

Col. Juan Francisco Berbeo sede B		
Mes	% avance actual acum	% avance programado acum
Nov. 23	2,24%	13,75%
Dic. 23	2,24%	49,67%
Ene. 24	52,04%	78,65%
Feb. 24	83,40%	95,17%
Mar. 24	83,80%	100,00%
Abr. 24	83,85%	83,85%
May. 24	100,00%	100,00%



Podemos observar que, a pesar de los atrasos e inconvenientes presentados en el frente, se logró dar cumplimiento a la entrega del área del shut en la última fecha acordada y a satisfacción del señor rector acuerdo a la última fecha pactada. La interventoría insta al contratista para realizar la respectiva subsanación a la problemática evidenciada en la canal.

El balance de este contrato nos queda con un valor de *$ 173.127.164,32.* El valor de presupuesto aumentó con respecto al presupuesto diagnóstico inicial ($ 126.012.927,00), debido a que se adicionaron actividades relacionadas con la

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

construcción de los dos muros de fachada que no tenían refuerzo estructural, se adiciona pintura epóxica para los muros del comedor y se retira el enchape que inicialmente se tenía contemplado, se adicionan cantidades relacionadas con el suministro e instalación de nueva cubierta para el área, toda vez que la existente se encontraba en policarbonato y estaba cristalizada, aunque las obras del comedor y de la construcción del shut de basuras ya están terminadas.

En el siguiente enlace puede acceder al balance del presupuesto https://drive.google.com/drive/folders/1qVeB6nnb5DRswbdEh3uKxtAhjub6LjFU?usp=drive_link

9.2 Colegio Álvaro Gómez sede B.











Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195


















Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195













Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195





Este frente de obra se encuentra en ejecución global al 100% del alcance inicial contemplado que abarcaba el mejoramiento de pendiente del corredor del primer piso frente a las aulas 12, 13 ,14 y 15 debido a que en las lluvias el agua llegaba a los salones y como acabado final se dejó baldosa por grano mármol. En este mismo bloque se realizó el cambio de cubierta por una cubierta arquitectónica ecoroof, ligada a esta actividad se realizó el cableado eléctrico y el cambio de luminarias de estos salones, baños y pasillo en los que afectaba el cambio de cubierta. Además, de lo anterior se hizo un acceso en el tercer piso del boque nuevo que permite el ingreso a cubierta.

En la entrega de este frente surgió la actividad de la pintura de las vigas y columnas estructurales del bloque donde se hizo el cambio de cubierta, el retiro del cielo raso del punto fijo de las escaleras pues presentaba humedad por filtraciones de aguas lluvias de la canaleta perimetral, la iluminación de este punto, el mantenimiento de la canaleta que presentaba la filtración, Pintura en bloque antiguo de salón 12 ubicado en el primer piso y en este la instalación de una dilatación que se estaba presentando, pintura del techo del pasillo del primer piso y pintura de baños de primer piso. Es importante aclarar que estas actividades ya fueron atendidas por el contratista.


En recorrido realizado por la interventoría el día 28 de septiembre para verificación de estado de la intervención, en compañía del sr. Almacenista se evidenció que actualmente existen dos balastros de dos lámparas en salones que no están encendiendo, en el baño del segundo piso hay una lampara que no está encendiendo, manifiesta que hay una filtración en salón de sistemas en la canal antigua. En el siguiente enlace podrá acceder al documento generado. https://drive.google.com/drive/folders/1a82Rk7vez3M8AWURvjQ36Lp2yTcmDgXd?usp=drive_link

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

La Arquitecta gestora territorial de la SED solicitó a la interventoría enviarle el acta final de entrega y desde su gestión se entregaría dicho documento al colegio para la firma. Atendiendo esta solicitud esta interventoría envió el documento correspondiente.

Este frente se encuentra al 100% en ejecución de las actividades, en el siguiente cuadro se relación el avance de obra a la fecha.

Fecha inicio:	**27/11/2023**	
Fecha final:	**30/05/2024**	
Col. Alvaro Gómez sede B		
Mes	% avance actual acum	% avance programado acum
Nov. 23	7,98%	7,64%
Dic. 23	38,30%	59,97%
Ene. 24	71,02%	89,21%
Feb. 24	95,24%	100,00%
Mar. 24	95,53%	100,00%
Abr. 24	97,53%	97,53%
May. 24	100,00%	100,00%



Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

De acuerdo a lo anterior podemos evidenciar que este frente el alcance inicial ya culminó, sin embargo, se encuentran actividades pendientes y por ello la interventoría ha instado al contratista para se atiendan con prontitud y se definió en comité semanal que se atenderán en el curso de la siguiente semana. Para este colegio se han realizado dos entregas parciales para el uso de las áreas. En el siguiente enlace podrá acceder a los documentos de entrega correspondientes.
https://drive.google.com/drive/folders/1ipOgD2l8AyIC6X2rH2q3aw8r1nyRJ2Jm?usp=drive_link.

El presupuesto conciliado y pagado de la intervención total realizada en este frente tiene un de $ 249.880.247,23; valor que disminuyó con respecto al valor presupuestado ($ 419.274.985,00); su reducción se debe a que bajaron las cantidades contempladas inicialmente y algunas actividades no se ejecutaron como la construcción del cárcamo y pintura de vigas y columnas en el patio.

Es importante aclarar que el ítem *suministro e instalación baldosa granito 33 x 33 pulido, incluye guarda escoba biselado,* en el pasillo del primer piso y el baño, no se realiza guarda escoba, pero se hace franja en granito pulido al costado de la tableta granito pulido para guardar la armonía de los acabados existentes y por ende se establece que ese granito pulido “reemplazaría” el guarda escoba considerado en el ítem.

En el siguiente enlace puede acceder a la información correspondiente. https://drive.google.com/drive/folders/1qVeB6nnb5DRswbdEh3uKxtAhjub6LjFU?usp=drive_link


9.3 Colegio Vista bella C





Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195













Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195













Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

















Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

















Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195















Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195















Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195














Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195








Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

En este frente el contratista de obra ya culminó con las actividades de alcance inicial en el que se contemplaba:

Bloque norte: Cambio la cubierta que estaba en asbesto por una teja ecoroof (cambio de estructura metalica y se bajaron culatas); se instalaron flanches perimetrales, se realizo acometida eléctrica para todos los salones con instalacion de lámparas tipo led herméticas en el segundo piso, y en el primer piso se instalaron lámparas led cuadradas; En primer y segundo se cambiaron las ventanas externas e internas por una carpinteria metalica totalmente nueva cumpliendo con la normativa de ventilacion cruzada y se hicieron remarcos granatizando un buen acabado arquitectonico; se efectuó un lavado de fachada, con pintura de la estructura y un pañete en la parte inferiror de esta; se cambiaron las puertas de los salones toda vez que algunas se encontraban en mal estado y no cerraba bien; tambien se realizó pintura de muros y techos de salones, oficinas y pasillos.

Patio central:Iincialmente existían unas estructuras metalicas columnas y vigas que fueron tapadas con superboard y se pintaron con color gris para mejorar el acabado, también había columnas y vigas en concreto que fueron pindas gris para unificar los colores, posteirormente en los muros se realizaron resanes puntuales de humedades y se culminó con pintura de un diseño aprobado por interventoria y SED en estos muros; en el muro que colindaba con el auditorio se definió la apretura de unos vanos con rejillas para mejorar la ventilacion en el área.

Adecuación de Auditorio: en la construccion existente al lado del patio central tenian un area destinada para bodega, cuarto de aseo, cuarto de refrigerios y una bodega; en este espacio se realizo nuevamente una cimentacion pues la inicial alguna tenia columnas con madera, se fundieron columnas en concreto y muros en mamposteria confinada; se adecuó un auditorio con tarima enchapada en madera, luces con un acabado arquitectonico dando calidez al espacio un cuarto de sonido con el fin de que pudieran hacer reuniones o presentaciones; también se adecuaron espacios para vestier y cuarto de aseo, una enfermería, cuarto refrigerios y un baño.

Patio Exteriror: se construyó un shut de basuras pues inicialmente el colegio no contaba con ello y se pintó la totalidad de este espacio y se hizo un diseño aprobado por interventoria y la SED en todo el muro de fachada del espacio anteirormente mencionado.

Aunque el alcance inicial fue terminado al mes de junio, quedaron algunos detalles pendientes, como la reparacion de la reja perimetral del patio y algunas fisuras que se han presentado en los muros debido al asentamiento de la construccion. Actividades


Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

que fueron atendidas por el contratista en el curso del mes. A la fecha se tiene pendiente por atender algunas post ventas como la reparacion de unas lámparas que no encienden; el contratista ya solicitó al proveedor el cambio de las mismas y está a la espera de que le sean entregadas.

Este frente se encuentra al 100% de ejecución; a continuación, se relaciona el cuadro de avance de obra en el tiempo que duro la intervención.

Fecha inicio:	**27/11/2023**	
Fecha final:	**29/06/2024**	
Col. Vista Bella sede C		
Mes	% avance actual acum	% avance programado acum
Dic. 23	17,81%	24,13%
Ene. 24	47,00%	52,50%
Feb. 24	59,93%	88,52%
Mar. 24	62,43%	89,22%
abr. 24	70,53%	70,53%
May. 24	87,43%	90,11%
Jun. 24	100,00%	100,00%
Jul. 24	100,00%	100,00%

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195



De acuerdo a lo anterior, podemos decir que este frente ya culminó con las actividades de del alcance inicial y atendió detalles que habían quedado pendientes de la semana pasada, no obstante, aún quedan detalles que se seguirán subsanando en el trascurso del siguiente fin de semana y son actividades que no impiden el uso de las áreas para uso, por ello la interventoría insta al contratista para crear plan de contingencia para el fin de semana y dar ejecución a estas actividades.

Para este frente, el balance de este contrato nos queda con un valor $ 680.543.453,33. El valor de presupuesto aumentó con respecto al presupuesto diagnóstico inicial ($606.929.867,00), debido a que algunas cantidades contempladas inicialmente aumentaron por condiciones de la obra como fue la demolición de mampostería, en la zona donde se adecuó un auditorio y la construcción de un shut para basuras.

En el siguiente enlace puede acceder a la información correspondiente al balance. https://drive.google.com/drive/folders/1qVeB6nnb5DRswbdEh3uKxtAhjub6LjFU?usp=drive_link

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

9.4 Colegio Vista bella A

















Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195















Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195













Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

















Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195








Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195













Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195















Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195





En este frente ya se culminó con la intervención inicial que abarcaba actividades tales como cambio total de la cubierta existente por cubierta Ecoroof, cambio total de los pisos de los salones del primer y segundo piso, remodelación total de los baños existentes, demolición total de pisos, enchapes de muros, desmonte de aparatos sanitarios, instalación de nuevas redes hidrosanitarias, ampliación del área de baños, fundida de nueva placa de pisos en baños, cambio total del enchape de pisos y muros, re ventilación para los baños, ampliación de número de baterías sanitarias y de lavamanos, adecuación y construcción de nuevos baños para profesores, construcción de baño para personas con movilidad reducida, en este mismo espacio se adecuó un cuarto para bodega; se adecuó de toda la red eléctrica, la instalación de tablero eléctrico nuevo provisional, en segundo piso se ejecutó la instalación nueva lámparas; cambio de cubierta de la rectoría y de divisiones de oficinas de la misma, ampliación oficina de Secretaría académica con cubierta nueva y carpintería metálica.

En el desarrollo de la obra se evaluó la intervención realizada estableciendo que para dejar una intervención más completa se debía hacer las actividades de cambio de toda la ventaría y puertas del colegio y se concretó que la ventanería se haría generando ventilación cruzada en los salones; la construcción de una nueva cubierta (pequeña) sobre el corredor de los salones del segundo piso.

Es importante mencionar, que surgieron actividades adicionales como el cambio del piso de la primera de las oficinas del segundo piso, pues al momento del cambio de la cubierta por cambios de temperatura, este se levantó y fue necesario cambiarlo; otra actividad fue la instalación de láminas de superboard en la reja perimetral de la escalera contigua a los salones, también el colegio solicitó algunos trabajos adicionales como pintura de las divisiones de oficinas del segundo piso, instalación de película de

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

opacidad en los vidrios de todas las ventanas del colegio y elevación hasta cubierta, del muro liviano que da contra el almacén y de los muros de la oficina de pagaduría.
El contratista ha venido trabajando en garantías y detalles de acabados de la intervención como Durante la semana el contratista arreglo parte eléctrica donde hubo corto cambiando el cable dañado, se cambió la lámpara fundida en el pasillo, se mejoró emboquillado de los baños de los niños, se hizo la limpieza de las rejillas instaladas debido a que estas tenían salpicaduras de pintura, se hicieron retoques de pintura en el segundo piso en los remarco de ventanas.


Además de lo anterior, como como actividad adicional el contratista adecuó un nuevo tomacorriente en un salón a solicitud del colegio y se realizaron prueba en cubierta de secretaria académica para verificar filtraciones en la que se observó que no hay existencia de ellas.

Por parte de la interventoría se realizó recorrido evidenciar los detalles pendientes encontrando: como el Re emboquillado de pocetas pues por el continuo lavado se ha ido levantando, limpieza de marcos de madera en rectoría, pagaduría coordinación; pintura de un muro en superboard; la pintura de una viga ubicada en rectoría que inicialmente se había pintado de gris y que después se definió que debía ser blanca a solicitud de la Sra. rectora, no se ha podido ejecutar debido a que se encuentran ubicados unos insumos del colegio y deben ser retirados para poder iniciar con esta actividad; limpieza de muro donde se hizo el resane, soldar el pasamanos de la escalera en punto que se despegó, habilitar ventana de secretaria académica, tapar huecos donde se encontraban el tablero eléctrico en secretaria académica, reinstalar vidrio de salón 1 que se cayó y está en poder de la rectora.

Este frente se encuentra al 100% de ejecución, a continuación; se relaciona el cuadro de avance de obra que se tiene para este frente:

Fecha inicio:	**17/04/2024**	
Fecha final:	**29/06/2024**	
Col. Vista Bella sede A		
Mes	% avance actual acum	% avance programado acum
Abr. 24	2,00%	2,00%
May. 24	34,90%	45,00%
Jun. 24	46,90%	58,00%
Jul. 24	100,00%	100,00%

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195



De la intervención en este frente, podemos decir que se inició el 15 de abril de 2024 y las obras contractuales iniciales se entregaron al colegio para su operación el pasado 9 de julio de 2024, cumpliendo la fecha estimada de entrega.

Aun, no se ha realizado el acta de cierre y finalización del frente, se hará una vez se finalicen los adicionales solicitados por el colegio.

Las demoras en ejecución que se presentaron durante la ejecución de las actividades en el frente fueron desencadenadas por:

- Las diferentes actividades de adicionales que han surgido en el desarrollo de la obra y han implicado demoras en la ejecución de las actividades como son las excavaciones toda vez que se encontraron morteros de hasta 20 cm de ancho; el cambio de ventanería de los salones; el cambio de piso de la oficina de rectoría, la instalación de unas láminas de superboard en la reja perimetral contigua a los salones ya que se estaban presentando ventas de los negocios externos y se pasaban por allí los comestibles.

- En ocasiones el personal que hay para desarrollar las obras lo han trasladado para terminar otros frentes de trabajo y también han apoyado al colegio en el trasteo de implementos y útiles de propiedad del colegio.

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

Aún quedan ciertas actividades por ejecutar que son adicionales y solicitadas por el colegio el día de la entrega del espacio y que se irán ejecutando paulatinamente los fines de semana teniendo en cuenta que el colegio ya entró en operación.

El balance de este contrato nos queda con un valor de *$ 734.476.904,71.* El valor de presupuesto aumento con respecto al presupuesto diagnóstico inicial ($617.662.816), debido a que algunas cantidades contempladas inicialmente aumentaron pues se consideró el cambio de puertas y ventanas de este colegio, la pintura rejas perimetrales y estructura concreto (columnetas y viga) del cerramiento perimetral y la instalación de láminas de superboard en las escaleras.

En el siguiente enlace puede acceder a la información correspondiente al balance. https://drive.google.com/drive/folders/1qVeB6nnb5DRswbdEh3uKxtAhjub6LjFU?usp=drive_link

9.5 Gonzalo Arango (Adicion)











Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195















Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195











En el curso del mes el contratista de obra adelantó actividades referentes al mejoramiento de la zona aledaña al domo, ejecutando actividades como el extendido de tierra abonada, el suministro y la instalación de unas materas. Aún se tiene pendiente la pintura de un resane realizado en el muro del costado izquierdo a la entrada a los baños del domo como consecuencia del arreglo de una tubería que se dañó durante la ejecución de la obra; el cambio de un tomacorriente del cuarto de aseo que está en el área que se quemó el aparato (el punto tiene corriente) y la siembra de las flores que irán en las materas.

En cuanto al avance de obra en este frente tenemos:

FECHA INICIO OBRA:	09/09/2024
FECHA FIN OBRA:	02/10/2024

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

RESUMEN - Col. Gonzalo Arango			
Avance anterior	Avance actual	Avance programado	Ejecutado Vs. Programado
93,00%	93,00%	100,00%	ATRASO

De acuerdo a lo anterior, el avance de obra se ha visto en atraso pues de acuerdo a los compromisos del contratista por entregar las actividades al 2 de octubre no se lograron cumplir, por ende, la interventoría insta al contratista para culminar los trabajos.

En el siguiente enlace puede acceder a la información correspondiente al balance. https://drive.google.com/drive/folders/1qVeB6nnb5DRswbdEh3uKxtAhjub6LjFU?usp=drive_link

9.6 Gustavo Morales sede B(Adicion)









Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195












Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195














Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195














Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195





En el curso del mes el contratista realizó demolición del enchape y alistado inicial, instalación de mortero impermeabilizado (por niveles freáticos), instalación de baldosa cerámica, emboquillado, guarda escoba de las aulas intervenidas del 1 piso; también se dio inicio a la instalación de la estructura metálica para la cubierta del patio de juegos de los niños.

Además de lo anterior, culminó con las actividades que dan lugar a la intervención como demolición del enchape y alistado inicial, instalación de baldosa cerámica, emboquillado y guarda escoba de las aulas intervenidas en el segundo piso es importante mencionar se usó mortero impermeabilizado para evitar las filtraciones de las juntas de las placas prefabricadas. A continuación, se presenta el avance de obra:

FECHA INICIO OBRA: 29/09/2024

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

FECHA FIN OBRA:	15/11/2024

RESUMEN - Col. Gustavo Morales sede B			
Avance anterior	Avance actual	Avance programado	Ejecutado Vs. Programado
50,00%	80,00%	85,00%	AVANCE OPTIMO

Para este frente El alcance de intervención consta del cambo de pisos de algunos salones del primer y segundo piso; además la construcción de una cubierta (pérgola) en la salida al patio de recreo de los niños.

9.7 Julio Flórez (emergencia)








Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195






En este frente el contratista de obra a solicitud de La SED, debido a un taponamiento por una caja colmatada en el comedor el contratista de obra ejecutó sondeo de tuberías, limpieza de cajas y se adecuaron las tapas de las cajas en granito pulido.

Como la solicitud de este frente obedecía a una emergencia fue necesario priorizar la intervención, por tanto, el contratista se encuentra en elaboración del presupuesto y una vez se tenga el valor total de esta actividad, la interventoría lo reportará en el balance del informe correspondiente


FECHA INICIO OBRA:	19/05/2024
FECHA FIN OBRA:	25/05/2024


Col. Julio Flórez		
Avance actual	Avance programado	Ejecutado Vs. Programado
100,00%	100,00%	FINALIZO


Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

9.8 Nuevo Horizonte sede C (emergencia)














Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195











Se recibe solicitud para tala de dos árboles en el colegio y posteriormente se recibe nueva solicitud para la tala adicional de dos árboles, para lo cual los días 3 y 27 de julio se efectuó visita conjunta interventoría y contratistas de obra para realizar la intervención de este requerimiento.

Como avance de obra para este frente tenemos:

FECHA INICIO OBRA:	7/06/2024
FECHA FIN OBRA:	7/07/2024

Col. Nuevo Horizonte sede C		
Avance actual	Avance programado	Ejecutado Vs. Programado
100,00%	100,00%	FINALIZO

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

Como se evidencia en las solicitudes presentadas para este frente ya se encuentran culminadas en su totalidad.

9.9 Salitre Suba sede A(tala)













Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195



Se recibe solicitud para tala de dos (2) árboles en el colegio, para lo cual el 3 de julio se efectuó visita conjunta interventoría y contratistas de obra con el fin de validar y ubicar los ejemplares de la actividad, por consiguiente, se atendió la solicitud el día 13 de agosto.


Como Avance de obra para este frente tenemos:

FECHA INICIO OBRA:	13/08/2024
FECHA FIN OBRA:	13/08/2024

Col. Salitre suba sede A		
Avance actual	Avance programado	Ejecutado Vs. Programado
100,00%	100,00%	FINALIZO

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

9.10 República de Panamá (Adición)

















Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195















Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195



















Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195













Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195








Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

















Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195





Se realizó visita interventoría y SED el 18 de octubre, en atención a un requerimiento por parte del colegio para atender algunas garantías que surgieron de la intervención, en la que el contratista deberá corregir unos puntos de la impermeabilización de la placa y la viga canal; además, surgieron algunas actividades adicionales frente a la actual problemática que presenta el colegio por las palomas, por lo que se deberá tapar las cumbreras de la canaleta 90 sobre la fachada que da al colegio vecino, limpiar (con protección especial) el espacio que hay entre el muro del colegio y el paramento vecino (muro y malla) porque hay demasiadas palomas muertas, excremento, huevos, etc, lo que implica desmontar la malla del colegio vecino; emboquillar el muro del colegio que está contra el colegio vecino porque no está emboquillado y se evidencian ladrillos sueltos y huecos en el ladrillo.

El alcance inicial y atendido por el contratista radicó en la solución de una humedad que el colegio presentaba en el punto fijo de las escaleras y sala de profesores, debido a filtraciones de agua lluvia en la placa toda vez que este punto existían empozamientos de agua; como mitigación del problema el contratista mejoró el pendientado con un mortero impermeabilizado y adicional realizó un recubrimiento con emulsión acrílica reforzando la impermeabilización. También se instaló una cubierta en policarbonato a la entrada del bloque.

Además de lo anterior, se ejecutó una limpieza de cubierta y resane puntual de las áreas donde se presentaban filtraciones; el retiro de malla existente que era usado para control de palomas (se encontraba en mal estado permitiendo el paso de las mismas) y la instalación de una nueva malla; se realizó un sondeo de bajantes y cajas existentes, en el desarrollo de la actividad no se ubicaron las salidas de una tubería de Gress por lo que se realizaron algunas excavaciones para encontrarlas y poder culminar con la actividad y paralelo surgió la actividad adicional de una inspección CCTV, que ya fue

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

ejecutada y se entregó informe a la interventoría, en el que se evidencia que las tuberías se encuentran obstruidas con material plástico como botellas, raíces y tierra, por esta razón se definió el cambio de las tuberías que llegaban a la caja de inspección de aguas lluvias.

A Continuación, presentamos el avance de obra para este frente:

FECHA INICIO OBRA:	8/08/2024
FECHA FIN OBRA:	29/08/2024

Col. Republica Panamá		
Avance actual	Avance programado	Ejecutado Vs. Programado
100,00%	100,00%	FINALIZO

De acuerdo a lo anterior, podemos observar que el alcance inicial ya se culminó, sin embargo, se tendrá una nueva intervención para la que se está programando la fecha de inicio de ejecución ante la nueva problemática presentada por el colegio.

9.11 Elisa Mujica Sede A (adición)





Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195




















Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195















Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

















Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195















Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195








Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195















Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

















Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

















Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195





En el curso del mes el contratista ejecuto actividades como la instalación de súperboard y masillado en el salón, pintura del mismo, en los cuartos pequeños que están ubicados dentro de la antigua cocina, se hizo resanes puntuales de estuco y la pintura. En el área donde se adecuó la enfermería se instalaron medias cañas verticales y de piso; se pañetaron, estucaron y pintaron los muros; se realizo el cambio del cielo raso debido a que el existente se encontraba en mal estado (perforaciones, por tuberías salientes, y por su altura, pues esta debía bajarse un poco).

Por ahora, en este frente se han ejecutado las siguientes actividades: instalación de piso tipo tablón en la zona ubicada bajo escalera donde se demolió la gruta y en esta misma zona pañetó el muro al costado de puerta, la instalación en todas las puertas que dan al exterior las respectivas barreras para evitar entrada de roedores y demás, construcción del andén de la parte posterior a las aulas de construcción liviana; en la antigua cocina, se realizó la desinstalación de puntos sanitarios hidráulicos y de gas existentes, retiro de cielo raso y cambio por un nuevo, mantenimiento de la ventanería existente y retiro de angeos; la demolición de una caseta que se encontraba ubicada en las canchas de baloncesto y la instalación de angeo en la puerta del cuarto eléctrico.

Como novedades se evidenció en el cuarto donde está el lavaplatos en el muro que da hacia el pasillo posterior (donde se hizo el andén) que existe filtración de agua lluvia, debido a que hace falta una lámina en la división del prefabricado.

En este frente aún se tiene pendiente en el salón, terminar de instalar guarda escoba, instalación de los vidrios y angeos que se encuentran en mal estado, instalación de la grifería del lavaplatos e instalación de las lámparas del salón, y la instalación de la las lámparas del salón. En enfermería está pendiente verificar el cableado que se

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

encuentra dentro de una tubería y tomar decisión si se puede retirar, también hace falta aseo de puertas y ventanas.

Como avance de obra para este frente tenemos:


FECHA INICIO OBRA:	3/08/2024
FECHA FIN OBRA:	15/11/2024

RESUMEN - Col. Elisa Mujica Sede A			
Avance anterior	Avance actual	Avance programado	Ejecutado Vs. Programado
98,10%	98,12%	100,00%	ATRASO

Se evidencia un atraso en la ejecución de esto frente, dado a la falta de materiales como los vidrios y los materiales de la parte eléctrica para el salón; de esta manera se reajusta fecha de entrega para el 15 de noviembre. Como consecuencia, la interventoría programará recorrido con el contratista de obra para definir las actividades pendientes y hacer revisión de las actividades ejecutadas (verificar si hay detalles de acabados) en pro de garantizar la entrega en la fecha designada.

9.12 Agustín Fernández Sede C (Emergencia)





Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195


















Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195








Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195













Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195





En este frente ya se culminó con el alcance inicial de la solicitud presentada por la SED, en la que se requería la reparación de una filtración; en atención a esta problemática el contratista de obra trabajo en la ubicación de la filtración, encontrándola en la tubería de presión, adicionalmente el contratista demolió el enchape para iniciar con el cambio de válvulas de los sanitarios de los 3 pisos, además de esto, se dejaron cajas de inspección en donde hay válvulas y también se realizó la impermeabilización de un cárcamo existente en el tercer piso en la terraza.

En recorrido realizado por la interventoría en conjunto con la coordinadora del colegio para seguimiento de la intervención, se encontró detalles pendientes como: una filtración de agua en el baño del tercer piso después del cambio de los registros, aún falta pintura en un resane realizado en el baño del primer piso y en sala de profesores aún persiste filtración de agua. Consecuentemente la interventoría informara al contratista para atender estos pendientes.

En cuanto al avance de obra en este frente tenemos:

FECHA INICIO OBRA:	3/08/2024
FECHA FIN OBRA:	17/08/2024

Col. Agustín Fernández		
Avance actual	Avance programado	Ejecutado Vs. Programado
100,00%	100,00%	FINALIZO

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

Como podemos ver ente frente en su alcance inicial se encuentra al 100%, a pesar de ello, se encuentran pendientes unos detalles en los acabados de instalación en los enchapes de muros y ya fueron atendidos por el contratista.

9.13 Tomas Cipriano de Mosquera (Adición)










Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195











Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195













Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195







En atención a la solicitud por filtraciones presentadas en el segundo piso en salón de Danzas y pasillo contiguo, se definió en el tercer piso realizar un Re emboquillado, destronque y pulida del piso del área total de la cocina también se hará la inspección de tuberías hidráulicas y sanitarias validar las diferentes filtraciones evidenciadas.

Las actividades se iniciaron en el área de la cocina con Re emboquillado, destronque y del piso, paralelamente se trabajó en: la verificación de los registros existentes en esta área definiendo el cambio de 2 registros los cuales ya fueron cambiados; las filtraciones de agua que provenían de los baños en las tuberías de lavamanos, poceta y registros de baños fueron corregidas y se atendió la instalación de los enchapes retirados para esta actividad.

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

Una vez corregidas las filtraciones se procedió con la instalación del cielo raso de salón de danza, en el pasillo frente a este salón y frente a la bodega donde guardan los implementos de música; también se dejaron dos (2) tapas de inspección, una el salón de Danzas y otra frente a bodega de música, Re emboquillo puntual en cuarto de refrigerios y pinto todo el techo del salón de danzas.

El contratista de obra ya retiró del colegio los escombros productos de la intervención.

En cuanto al avance de obra para este frente tenemos:

FECHA INICIO OBRA:	8/08/2024
FECHA FIN OBRA:	30/08/2024

Col. Tomas Cipriano Mosquera		
Avance actual	Avance programado	Ejecutado Vs. Programado
100,00%	100,00%	FINALIZO

El alcance de este frente culminó, el contratista ya retiró de escombros producto del retiro de cielo raso y los enchapes retirados para la corrección de las filtraciones.

9.14 SaludCoop (Adición)





Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195














Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195





En este frente ya terminó con las actividades solicitadas por la SED, en la que se efectuó el sondeo de sistema sanitario de la cocina, el retiro de una sonda que se encontraba dentro de esta tubería y estaba obstaculizando este sistema de drenaje, también se realizó la limpieza de trampa grasas.
Durante la ejecución de las actividades se encontraba otro contratista que estaba verificando cajas de inspección ubicadas en la cocina, en el desarrollo rompieron un tubo de gas y esta emergencia fue atendida por este contrato.

A continuación, se presenta el avance de obra para este frente.


FECHA INICIO OBRA:	2/08/2024
FECHA FIN OBRA:	2/08/2024

SaludCoop		
Avance actual	Avance programado	Ejecutado Vs. Programado
100,00%	100,00%	FINALIZO

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195


9.15 Tomas Cipriano de Mosquera (Adición)















Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195













Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195





En atención a la solicitud por filtraciones presentadas en el segundo piso en salón de Danzas y pasillo contiguo, se definió realizar un Re emboquillado, destronque y pulida del piso del área total de la cocina también se hará la inspección de tuberías hidráulicas y sanitarias validar las diferentes filtraciones evidenciadas.

Las actividades se iniciaron en el área de la cocina con Re emboquillado, destronque y del piso, paralelamente se trabajó en: la verificación de los registros existentes en esta área definiendo el cambio de 2 registros los cuales ya fueron cambiados; las filtraciones de agua que provenían de los baños en las tuberías de lavamanos, poceta y registros de baños fueron corregidas y se atendió la instalación de los enchapes retirados para esta actividad; durante la semana se instaló el cielo raso del salón de danza y del pasillo frente a este salón; en el desarrollo de esta actividad se evidencio que sobre este mismo pasillo a frente a la bodega don guardan los implementos de música existía una filtración, para ello fue necesario retirar parte del cielo raso y efectuará la inspección evidenciando que la filtración provenía del cárcamo de cuarto frío por ello se inspeccionó, el contratista el fin de semana entrara a evaluar la solución para este problema.

En cuanto al avance de obra para este frente tenemos:

FECHA INICIO OBRA:	8/08/2024
FECHA FIN OBRA:	30/08/2024

Col. Tomas Cipriano Mosquera		
Avance actual	Avance programado	Ejecutado Vs. Programado
95,00%	95,00%	AVANCE OPTIMO

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

9.16 Nueva Colombia (Adición)
















Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195



















En este frente el contratista de obra ejecutó un apuntalamiento interno y externo en construcción que presenta daños estructurales (oficinas y en cerramiento perimetral de

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

un jardín contiguo) y en la base de los parales se instalaron platinas de reforzamiento; en las oficinas se realizó un cerramiento en teja de zinc y lona del área para evitar paso de peatones y así minimizar riesgos a terceros; en el apuntalamiento que esta sobre el pasillo que comunica los patios se construyó un muro en superboard, este fue reforzado con perfiles para dar más estabilidad.

Además de lo anterior, se hizo una inspección CCTV, en el que se evidenció que el pozo exterior no conecta al interior, hicieron limpieza de alguna tubería.

En cuanto avance de obra para este frente tenemos:

FECHA INICIO OBRA:	8/08/2024
FECHA FIN OBRA:	30/08/2024

Col. Nueva Colombia		
Avance actual	Avance programado	Ejecutado Vs. Programado
100,00%	100,00%	FINALIZO

Se observa un avance de obra óptimo, pues ya se culminó con los requerimientos enviados por la SED.

9.17 Villemar sede C (Adición)





Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195















Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

















Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195













Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

En este frente, el contratista de obra ha atendido cloraciones de agua potable del tanque toda vez, que estaban dando por debajo de los niveles permitidos. Las actividades se han ejecutado en los días 28 de agosto, 11 de septiembre 18 de septiembre, 24 de septiembre y 1 de octubre y 15 de octubre; posterior a la ejecución de la actividad se hizo seguimiento con dos muestras evidenciando que este proceso se ejecutó correctamente pues los niveles se encuentran dentro del rango apto para consumo.

Otras actividades realizadas en este frente son: el cambio de altura del flotador para disminuir la altura de la lámina de agua y el cambio del flotador que se encontraba en mal estado.

En cuanto avance de obra para este frente tenemos:

FECHA INICIO OBRA:	10/08/2024
FECHA FIN OBRA:	17/08/2024

Col. Villemar sede C		
Avance actual	Avance programado	Ejecutado Vs. Programado
100,00%	100,00%	FINALIZO

Este frente se encuentra finalizado al 100% con el alcance inicial que dio para atención como emergencia.

9.18 Dile (Adición)





Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195







Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195







Se recibió solicitud para la atención de unas filtraciones por cubierta que se están presentado en las oficinas. Para ello el día 14 de agosto se realizó visita para realizar verificación del requerimiento, evidenciando que se debe hacer cambio de unas tejas plásticas, corregir las filtraciones en unas tejas que presentan algunas fisuras y hacer una estructura para instalar un tanque de almacenamiento de agua.

El contratista durante el mes no adelantó actividades en el frente, no obstante, en las oficinas ya realizó el cambio de unas tejas en que se encontraban en mal estado.
Del alcance inicial para intervención como adición se encuentra pendiente la estructura metálica soporte para el tanque de agua potable.

En cuanto avance de obra para este frente tenemos:

FECHA INICIO OBRA:	7/09/2024
FECHA FIN OBRA:	31/10/2024


Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

DILE		
Avance actual	Avance programado	Ejecutado Vs. Programado
50,00%	50,00%	AVANCE OPTIMO

El contratista se encuentra trabajando en el presupuesto de la intervención, una vez sea entregado se reportará el valor.

9.19 Francisco José Caldas (Adición)











Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

En este frente ya se realizó la inspección CCTV, en el que se evidenció que no hay obstrucciones de tubería, pero la bomba eyectora se encuentra en mal estado (eje torcido), se espera el informe de esta inspección.

En comité semanal se definió que se deberá hacer el mantenimiento de la bomba y hacer tapa de la caja de inspección de aguas lluvias existente.

En cuanto al avance de obra para este frente tenemos:

RESUMEN - Col. Técnico Francisco José Caldas			
Avance anterior	**Avance actual**	**Avance programado**	**Ejecutado Vs. Programado**
40,00%	50,00%	50,00%	**AVANCE OPTIMO**

9.20 Elisa Mujica Sede B (Adición- obra prioritaria)





Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195










Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195






El contratista de obra en este frente atendió el cambio de lavamanos en los baños de niñas y niños que se encuentran ubicados al ingreso del colegio, ejecutando actividades tales como la desinstalación de grifería y puntos sanitarios e hidráulicos existentes; reubicación de puntos hidráulicos y sanitarios e instalación de grifería, todo esto con altura para niños.

Por otro lado, ya se realizó mantenimiento a la bomba existente y en comité semanal se definió que se deberá hacer cambio de las válvulas de pie, cambio de flotador mecánico y por presupuesto no se instalará una bomba hidráulica adicional.

Del alcance inicial para este frente se encuentra pendiente la instalación de un nuevo espejo en los baños de niños y de niñas y el cambio de válvula de pie.

9.21 Francisco I sede B (Adición)









Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195















Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195













Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

El contratista en la semana da no trabajo en este frente. No obstante, a la fecha ha realizado la instalación de tubería EMT en el segundo piso en su totalidad y parcialmente en el segundo piso.

Para la intervención en este frente se debe hacer reestructuración de acometidas eléctricas completas, para ello el contratista hizo un diagnóstico de la situación eléctrica actual de cada una de las sedes, sin embargo, por balance presupuestal se definió realizar solo la intervención de la sede B.


9.22 Nicolas Buenaventura (Adición)








Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

















Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195















Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195













Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

















Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195
















Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195











Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195













Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195














Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195















Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195





En este frente la SED envió reporte para atención de unos requerimientos realizados por compensar, para ello, se realizó visita por parte de la interventoría para verificación del listado de actividades pendientes (actividades adicionales solicitadas por Compensar) emitido por la SED, en ella se identificó como alcance:

- Emboquillados las áreas donde no se cambiaron baldosas y no se encuentran con boquilla. *ACTIVIDAD EJECUTADA*
- Medias cañas verticales. *ACTIVIDAD EJECUTADA*
- Corregir rejilla de un cárcamo, ya que esta más alta que el nivel de piso.
- Dar acabado al Borde de la guillotina y parte externa toda vez que no se encuentra terminado (se aclara que podría ser la base donde reposaría mesón de la línea de servido). *ACTIVIDAD EJECUTADA*
- Cambio de angeos de puertas y filtros. *ACTIVIDAD EJECUTADA*
- Adecuación del mesón de la cocina para entrega de alimentos, recortando las patas de la mesa.

Estas actividades ya se atendieron en su totalidad; Además, se realizará la impermeabilización de la cubierta del comedor toda vez que se ha presentado diversas filtraciones.

En el del mes el contratista continuó con la instalación la instalación del enchape de piso en tableta gress, verificación de niveles del mismo, fundió gravilla mona en los desagües, la media caña perimetral en gravilla mona y las franjas en gravilla mona, también se trabajó en el retiro del manto asfáltico que estaba en las terrazas de los muros donde se encuentran las rejillas, toda vez que se estaban en mal estado y permitía filtración de agua, una vez terminada esta actividad se volvió a instalar un nuevo manto para su impermeabilización, adema realizó los resanes en los vanos de las rejillas.

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

Por ahora está pendiente, el aseo de la tableta instalada, la pintura de los muros y rejillas.

De las actividades relacionadas con la impermeabilización el contratista ya realizó la demolición del mortero encontrado, el retiro de escombros producto de la misma, sondeo de sifones e hicieron verificaciones del pendientado del mortero fundido (primera capa), la instalación de manto asfáltico y segunda capa de mortero y resane con mortero en los costados de las rejillas de ventilación.

En cuanto avance de obra en este frente tenemos:

FECHA INICIO OBRA:	8/08/2024
FECHA FIN OBRA:	17/11/2024

RESUMEN - Col. Nicolas Buenaventura sede A			
Avance anterior	Avance actual	Avance programado	Ejecutado Vs. Programado
92,00%	92,50%	92,50%	AVANCE OPTIMO

Se puede observar que a la fecha se ha tenido un buen rendimiento en la ejecución de este frente. No obstante, aún se tienen actividades pendientes por ejecución que se esperan terminar al 17 de noviembre.

9.23 Lucila Rubio Laverde (Adición)







Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195
















Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195















Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195











En este frente, el contratista de obra ha atendido cloraciones de agua potable del tanque toda vez, que estaban dando por debajo de los niveles permitidos. Las actividades se han ejecutado en los días 15, 22 y 29 de octubre. Posterior a la ejecución de la actividad se hizo seguimiento con dos muestras evidenciando que este proceso se ejecutó correctamente pues los niveles se encuentran dentro del rango apto para consumo.

Además de lo anterior, en el mes pasado se hizo el cambio de altura del flotador para disminuir la altura de la lámina de agua.

En cuanto avance de obra en este frente tenemos:

FECHA INICIO OBRA:	28/08/2024
FECHA FIN OBRA:	28/08/2024

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

Col. Lucila Rubio Laverde		
Avance actual	**Avance programado**	**Ejecutado Vs. Programado**
100,00%	100,00%	**FINALIZO**

9.24 Abel Rodríguez (Adición)










Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195
















Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195







En este frente, el contratista de obra ha atendido cloraciones de agua potable del tanque toda vez, que estaban dando por debajo de los niveles permitidos. Los días 27 de agosto, 3 de septiembre, 11 de septiembre, 18 de septiembre, 24 de septiembre y 01 de octubre se efectuaron cloraciones para el agua potable del tanque a solicitud de la SED.

Se realizo seguimiento y de acuerdo a las pruebas realizadas por el personal de compensar, se evidencia que el nivel de cloro residual se encuentra dentro de los parámetros establecidos por norma para consumo.

FECHA INICIO OBRA:	28/08/2024
FECHA FIN OBRA:	01/10/2024

Col. Lucila Rubio Laverde		
Avance actual	Avance programado	Ejecutado Vs. Programado
100,00%	100,00%	FINALIZO

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

9.25 Luis Ángel Arango sede A (Adición)














Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195









Por parte de interventoría se realizó visita para verificar el estado de las tejas averiadas durante la instalación del tanque, se evidencia que estas presentaron un pandeo debido a que son tejas que ya tienen tiempo instaladas, se le recomienda al contratista enderezarlas, pues se han estado presentando goteras por el estado de las mismas.

En este frente ya se había realizado el cambio de los dos tanques ampliando la capacidad de almacenamiento, instalando tanques de 2000 litros; de esta manera, a la fecha el colegio cuenta con 2 tanques de almacenamiento para albergar 4000 litros de agua.

Para avance de obra en este frente tenemos:

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

RESUMEN - Col. Luis Angel Arango			
Avance anterior	Avance actual	Avance programado	Ejecutado Vs. Programado
50,00%	50,00%	50,00%	AVANCE OPTIMO

9.26 Republica de Guatemala (Adición)









Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195













Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195





El contratista de obra da inicio a la intervención en el colegio con la instalación de un cerramiento metálico en la zona exterior al cerramiento para aislar el colegio, también se realizó la demolición del muro, se organizó la tubería por qué estaba embebida en el muro que se iba a demoler.

Como alcance de intervención en este frente, se definió la demolición del muro de cerramiento de fachada (4 módulos) porque se encuentra fracturado, este muro debe tener con cimentación (viga), viga de corona y amarres a la estructura del existente.

RESUMEN - Col. Republica de Guatemala			
Avance anterior	**Avance actual**	**Avance programado**	**Ejecutado Vs. Programado**
0,00%	10,00%	10,00%	**AVANCE OPTIMO**


Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

9.27 Carlo Federici (Adición)















Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195















Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195













Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

Se recibe solicitud por parte de la SED para atención por emergencia en este frente por filtraciones presentadas en el área de la cocina, es decir va del segundo piso al primer piso por placa; en la visita se identifica que pueden ser por las tuberías de desagüe de agua caliente, en vista de ello, se deberá hacer intervención por placa primer piso y tratamiento de cárcamos incluyendo el acabado final de los mismos.

Contratista de obra junto con interventoría y rectora del colegio, realizaron recorrido en donde se verificaron las zonas afectadas por la filtración, posteriormente, en la cocina se evidencia que la placa se encontraba con agua, por lo que hubo que perforar la placa y dejar drenar el agua allí contenida, también se evidencia algunas tuberías rotas y con soldaduras dañadas debido al vertimiento de agua muy caliente a la tubería y por eso presentan esas filtraciones en los cuartos para ello se realizaron las respectivas reparaciones y se está dejando secar la placa, pues se encontraba saturada con agua.

RESUMEN - Col. Carlo Federici			
Avance anterior	**Avance actual**	**Avance programado**	**Ejecutado Vs. Programado**
7,00%	70,00%	70,00%	**AVANCE OPTIMO**

9.28 Hunza (Adición)







Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195





















Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195









Se recibe solicitud para atención de remodelación total de baños de segundo y tercer piso niños y profesores y mantenimiento de canal cubierta en este colegio; Por Balance presupuestal del contrato se reduce el alcance en el frente por tanto esta intervención ya no será integral, solo se realizará, cambio de cielo raso, divisiones de baños, destronque y pulida del piso, se instalará lavamanos corridos y espejos.

De acuerdo al nuevo alcance el contratista entrega presupuesto de la intervención, la interventoría realizo algunas observaciones frente a ello, y se encuentra a la espera de la subsanación, una vez se tenga el valor final será reportado.

En comité semanal del 19 de septiembre se da directriz para los colores de lavamanos niños deberá ser color azul y lavamanos de niñas color Amarillo, así mismo las divisiones deberán ser un gris oscuro; también se definió como fecha de inicio para las intervenciones en este frente el 8 de noviembre.

9.29 Simón Rodríguez







Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

Se realizo visita técnica al colegio por solicitud de la SED para atención por emergencia, debido a una filtración de agua en el sótano del predio vecino, en la visita se identifica que posiblemente puede ser por filtración por baño de niños, dadas las circunstancias este frente no se atenderá por este contrato.

9.30 José Asunción Silva














Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195























Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195







Se realiza visita técnica en atención a la solicitud de la SED en este frente por grietas presentadas en la estructura en ella se define que deberá realizar un tratamiento de juntas de dilatación, toda vez que esta grieta no corresponde a un daño estructural.

En el curso de este mes, el contratista reparó las dilataciones externas del cerramiento perimetral, las grietas del pasillo en las oficinas y la grieta en muro y piso de la oficina; también, culminó con las actividades relacionada con la caja existente en la cocina bajo el platero en donde se hizo limpieza y se ajustó la tapa, no obstante, aún se perciben olores; para ello se deberá instalar un sello hidráulico en el sifón del lavamanos.

En cuanto avance de obra en este frente tenemos:

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

FECHA INICIO OBRA:	7/09/2024
FECHA FIN OBRA:	20/09/2024

Col. José Asunción Silva		
Avance actual	Avance programado	Ejecutado Vs. Programado
100,00%	100,00%	FINALIZO

9.31 Ramon de Zubiria sede A.










Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195














Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

















Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195















Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195









El contratista de obra durante los días 14 y 15 de septiembre atendió la solicitud realizada por la SED para tala de cinco (5) árboles y el tratamiento de cinco (5) árboles dando finalización a este requerimiento.

La intervención de este frente obedece a una emergencia, por lo que fue necesario priorizar su ejecución, por tanto, el contratista en elaboración del presupuesto, una vez se tenga el valor total de esta actividad, la interventoría lo reportará en el balance del informe correspondiente.

Para avance de obra en este frente tenemos:

FECHA INICIO OBRA:	**14/09/2024**
FECHA FIN OBRA:	**15/09/2024**

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

Col. Ramon de Zubiria		
Avance actual	Avance programado	Ejecutado Vs. Programado
100,00%	100,00%	FINALIZO

9.32 Salitre suba sede C.









Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195





Se recibe solicitud por parte de la SED para realizar tratamiento de un (1) árbol de la especie Roble; el día sábado 27 de septiembre el contratista efectuó la poda y el tratamiento silvicultural de la especie reportada, adicionalmente se hizo un contenedor en mampostería, subiendo dos hiladas de ladrillos alrededor debido a que las raíces se encontraban por fuera.

La interventoría solicita al contratista el presupuesto de esta intervención.

FECHA INICIO OBRA:	27/09/2024
FECHA FIN OBRA:	27/09/2024

Col. Salitre suba Sede C		
Avance actual	Avance programado	Ejecutado Vs. Programado
100,00%	100,00%	FINALIZO

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

9.33 Usaquén sede A. (Adición - tala y/o poda)


















Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195













Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195





El contratista de obra atendió el requerimiento para tala de cuatro (4) árboles, y antes se había recibido la solicitud para tala de un (1) árbol, para ello, se realizó visita para identificar el árbol del requerimiento, sin embargo, no se logró ubicar uno de los árboles reportados y se da directriz de no atender solo ese requerimiento.

A continuación, se evidencia el avance de obra en este frente:

FECHA INICIO OBRA:	**20/09/2024**
FECHA FIN OBRA:	**15/11/2024**

RESUMEN - Col. Usaquén sede A			
Avance anterior	**Avance actual**	**Avance programado**	**Ejecutado Vs. Programado**
100,00%	100,00%	100,00%	**FINALIZO**

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

9.34 Palestina.













Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195






En este frente se realizó la reparación del muro del cerramiento perimetral con 3 hiladas de ladrillo y finalizando con un pañete en el borde para dar acabado final. En cuanto al avance de obra en este frente podemos decir que:

FECHA INICIO OBRA:	8/09/2024
FECHA FIN OBRA:	14/09/2024

Col. Palestina		
Avance actual	Avance programado	Ejecutado Vs. Programado
100,00%	100,00%	FINALIZO

9.35 Heladia Mejia sede A (adición)

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195





Se recibió solicitud para atención del mejoramiento de unos adoquines y concreto en la zona del patio ubicado al ingreso de colegio toda vez que este se encontraba en mal estado.

Consecuentemente el contratista de obra atiende el requerimiento, fundiendo nuevamente este mortero y la instalación de adoquines en la zona a intervenir.

FECHA INICIO OBRA:	8/09/2024
FECHA FIN OBRA:	21/09/2024

Col. Heladia mejia sede A (adición)		
Avance actual	Avance programado	Ejecutado Vs. Programado
100,00%	100,00%	FINALIZO

9.36 Nuevo horizonte Sede A (tala - adición)





Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195















Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

El contratista recibió solicitud para la tala 2 árboles, 8 podas y 2 tratamientos integrales, Actividad que se atendió el día 28 de septiembre.

A continuación, se evidencia el avance de obra en este frente:

FECHA INICIO OBRA:	28/09/2024
FECHA FIN OBRA:	28/09/2024

Col. Nuevo horizonte sede A (adición)		
Avance actual	Avance programado	Ejecutado Vs. Programado
100,00%	100,00%	FINALIZO

9.37 Heladia Mejia sede B (adición - obra prioritaria)

En este frente se recibió solicitud para la impermeabilización del tanque de agua potable del colegio. Durante el fin de semana el contratista dio inicio a las actividades con la vaciada de tanques.






En el curso del mes el contratista trabajo en las actividades para la impermeabilización del tanque iniciando con la demolición del enchape existente, la recolección de escombros producto de la demolición, el pañete impermeabilizado de los muros y

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

afinado de piso en el tanque, también la construcción de las medias cañas en mortero verticales y de piso, finalmente impermeabilizo con xypex.

Fecha inicio:	**6/10/2024**
Fecha final:	**31/10/2024**

RESUMEN - Col. Heladia Mejía sede B			
Avance anterior	**Avance actual**	**Avance programado**	**Ejecutado Vs. Programado**
0,00%	100,00%	100,00%	**FINALIZO**

9.38 Nueva Zelandia Sede A (Contractual)










Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195










Se recibió un acta de Garantías enviada por el colegio; en atención ello la interventoría realizó una visita realizando un recorrido con la Sra. Almacenista y se evidencia que se debe corregir el emboquillado del enchape instalado en las terrazas pues en algunas zonas este se ha levantado, adicionalmente el granito lavado también presenta fisuras en algunas partes por lo cual la almacenista tiene temor de que se vuelva a filtrar el agua por alguna de esas zonas afectadas.

De acuerdo a lo anterior la interventoría insta al contratista para atender lo más pronto posible estos hallazgos evidenciados.

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195


9.39 Domingo Faustino sede C (Contractual)











Se realizó visita para verificar el daño que tiene el baño de movilidad reducida ya que presenta fuga de agua en la cisterna sin oprimir nada por lo que se realizó el cambio del árbol del sanitario.

Por otro lado, se evidencia un taponamiento de viga canal por falta de mantenimiento del colegio lo que está conllevando a filtraciones de agua en el cielo raso de los baños ocasionando el daño de una de las lámparas.

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

9.40 Simón Bolívar Sede B (Tala y Emergencia).

















Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195











Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195



Se recibe solicitud por emergencia en este frente, por lo que se realiza visita conjunta entre SED, Contratista de obra e interventoría, identificando que el edificio administrativo los muros y pisos presentan grietas; en el laboratorio presenta fisuras en muros y piso, pero para este caso se puede plantear instalar puntales en las vigas que sirven de soporte de cubierta en la zona de pasillo de esta aula.

En salón de profesores se observa asentamiento de losa de contrapiso con respecto a los muros, estos muros son en súperboard, y al igual presentas fisuras por las juntas y zona de guarda escoba, desprendimiento de muro respecto a la losa, para este caso se propone respirar las fisuras y la zona ente muro y losa rellenar estas áreas y ampliar el ancho de cárcamo para lograr una mejor evacuación de aguas en la parte que rodea este salón.


Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

Se evaluará el caso y se tomará la decisión para la intervención en este frente.

Es importante mencionar que ya se había atendido la tala de un (1) árbol, el día 10 de agosto. Como esta intervención obedece a una emergencia, el contratista se encuentra en elaboración del presupuesto, una vez se tenga el valor total de esta actividad, la interventoría lo reportará.

RESUMEN - Col. Simón Bolívar sede B			
Avance anterior	**Avance actual**	**Avance programado**	**Ejecutado Vs. Programado**
0,00%	100,00%	100,00%	**FINALIZO**


9.41 Simón Bolívar Sede A (tala y/o poda).














Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195






En este frente por solicitud de la SED, el contratista de obra realizó dos tratamientos silviculturales que implicaba la tala de dos especies arbóreas existentes en el colegio; Actividades que fueron ejecutadas los días 7 y 9 de septiembre.

En cuanto avance de obra tenemos:

RESUMEN - Col. Simón Bolívar sede A			
Avance anterior	**Avance actual**	**Avance programado**	**Ejecutado Vs. Programado**
0,00%	100,00%	100,00%	**FINALIZO**

9.42 Vista Bella sede B (Adición-Poda).






Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

Se recibe solicitud por parte de la SED, para atender la actividad de poda del árbol de un cerezo y tala de un árbol, para ello el día 6 de octubre la interventoría y contratista de obra realizan visita de identificación de la especie que se debe podar, la especie que se requiere la tala ya no se encuentra en sitio.

El contratista programara la ejecución en el transcurso de la siguiente semana, por ahora el contratista trabaja en el presupuesto de esta intervención.

9.43 Nuevo Horizonte Sede D (Adición-Tala).












Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195





Se recibe solicitud por parte de la SED para la tala de 3 especies arbóreas por emergencia; el contratista de obra atiende solitud el día 12 de octubre.

9.44 Rafael Bernal (Adición-Tala).





Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195





Se recibe solicitud por parte de la SED para la tala de 1 especie arbórea; el día 9 de octubre el contratista atiende la solicitud y el día 12 de octubre efectuó la recolección del material para disposición final de residuos.

FECHA INICIO OBRA:	9/10/2024
FECHA FIN OBRA:	12/10/2024

Col. Rafael Bernal		
Avance actual	Avance programado	Ejecutado Vs. Programado
100,00%	100,00%	AVANCE OPTIMO

9.45 Domingo Faustino sede D (Contractual).





Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195










Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195









La interventoría realizó visita para verificar garantías existentes de la intervención realizada en este frente, evidenciando que a la fecha la pintura de la placa se está levantando.


En atención a la situación presentada se coordinó visita con el contratista de obra y ya fue atendida la corrección de pintura.

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

9.46 Alvaro Gómez sede B (Emergencia).











Se recibió Solicitud de la Sed para atender por emergencia en este frente una inundación en el cuarto de bombas, para ello se programó visita conjunta interventoría y contratista el día 16 de octubre evidenciando que el motivo de esta inundación se remite a que el colegio se encontraba en mantenimiento de las bombas y se soltaron unas tuberías, de esta manera de dio cierre a las válvulas del paso de agua, se hizo el respectivo ajuste de las tuberías y se extrajo el agua del área.

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

9.47 Francisco I sede A (Adición)









Se realizo visita conjunta interventoría, contratista y SED, presentando la problemática que tiene el colegio por fracturas y dilataciones en el muro perimetral del colegio. Así mismo se solicita al contratista presentar la propuesta económica para la intervención en este frente.

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

9.48 Usaquén sede A (Adición- obra emergencia)













Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195








Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195





En este frente el contratista trabajo con la instalación de un cerramiento metálico para aislar la construcción que está en riesgo de caída y que posteriormente se realizará un apuntalamiento.

Para el avance de obra en este frente tenemos:

RESUMEN - Col. Usaquén sede A			
Avance anterior	**Avance actual**	**Avance programado**	**Ejecutado Vs. Programado**
55,00%	65,00%	65,00%	**AVANCE OPTIMO**

10. Diseños de mezcla presentados

El contratista para morteros ha usado relación 1:3 impermeabilizados.

Concreto 3000 psi para placa.

11. Balance General Contrato

El contrato actual de obra e interventoría tuvo una adición que empezó a regir a partir del 1 de julio de 2024; esta adición modifica el tiempo de ejecución ampliando el plazo a 7 meses y en valor económico otorgando una cantidad de $1.810.356.827 pesos colombianos para el contrato de obra; tal presupuesto será distribuido en diferentes localidades y será destinado para la atención de obras prioritarias y emergencias que sean indicadas por la SED.

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

A continuación, se indica el estado financiero actual del contrato:

INFORMACION CONTRACTUAL			
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA		CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERCOLSED 022	CONTRATISTA:	M&M INGENIEROS ASOCIADOS SAS
CONTRATO No:	CO1. PCCNTR.5313426	CONTRATO No:	CO1. PCCNTR.5305573
PLAZO INICIAL:	9 MESES	PLAZO INICIAL:	8 MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	JULIO 29 2024	FECHA DE TERMINACION INICIAL:	JULIO 29 2024
PRORROGA:	7 MESES	PRORROGA:	7 MESES
FECHA TERMINACION FINAL:	FEBRERO 28 2025	FECHA TERMINACION FINAL:	ENERO 29 2025
VALOR INICIAL:	$ 503.383.913	VALOR INICIAL:	$ 3.815.202.876
ADICION:	$ 264.624.636	ADICION:	$ 1.810.356.827
VALOR TOTAL CONTRATO:	$ 768.008.549	VALOR TOTAL CONTRATO:	$ 5.625.559.703

De acuerdo a lo anterior, a la fecha tenemos para nuestro balance:

RESUMEN BALANCE TOTAL	
VALOR INICIAL:	$ 3.815.202.876
ADICIÓN:	$ 1.810.356.827
VALOR TOTAL CONTRATO:	**PPTO ACTUAL AJUSTADO**
$ 5.625.559.703	**$ 5.625.559.703**

El balance del contrato está dentro del valor presupuestado inicialmente para las obras, se tienen contempladas un estimado de las cantidades por actividades adicionales dadas por la condición de la obra como la construcción nueva del Vista Bella sede C, la construcción del Domo en el Gonzalo Arango, etc. Para llegar al valor inicial exacto del contrato fue necesario hacer algunos ajustes al alcance y presupuesto previstos en varios colegios, sin embargo, dada la realidad y los imprevistos que se presenten en los frentes, este balance está sujeto a modificaciones.

Colegio	tipo de obra	ppto diagnóstico inicial	ppto entregado por contratista	Valor actual ppto revisado y ajustado por interventoria
Nicolas Buenaventura	Contractual	294.055.886	169.766.294	148.755.223,86
Dile	Contractual	61.614.826	79.464.582	76.956.971,73
Juan Francisco Berbeo	Contractual	126.012.927	169.224.096	173.127.164,32

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

Gerardo Paredes	Contractual	193.023.675	244.361.863	244.571.710,40
Heladia Mejia Sede A	Contractual	324.266.586	135.567.829	121.229.470,29
Nueva Zelandia sede B	Contractual	185.072.687	202.877.848	207.081.297,36
Alvaro Gómez Hurtado Sede B	Contractual	419.274.985	249.150.185	249.880.247,23
Filarmónico Jorge Mario Bergoglio	Contractual	145.967.475	60.895.758	52.222.307,62
Gonzalo Arango	Contractual	313.025.315	229.211.325	202.529.537,54
Domingo Faustino Sede C	Contractual	223.201.384	318.448.214	301.195.951,49
Domingo Faustino Sede D	Contractual	225.620.167	278.623.293	265.257.563,10
Vista Bella sede C	Contractual	606.929.867	666.024.513	680.543.699,43
Vista bella sede A	Contractual	617.662.816	758.754.173	*734.476.904,71*
María Cristina Salazar	Emergencia Contractual	100.000.000	3.872.908	3.043.798,00
Prado Veraniego sede B	Emergencia Contractual		9.216.307	7.264.822,00
Heladia Mejia Sede B	Emergencia Contractual		26.986.970	25.194.178,86
Vista Bella sede B	Emergencia Contractual		6.732.347	6.001.018,62
Dile	Emergencia Contractual		-	154.802,48
Elisa Mujica Sede A	obra prioritaria - Contractual		152.668.290	128.715.243,07
Elisa Mujica Sede B	obra prioritaria- contractual		79.292.601	65.377.871,43
Nuevo Horizonte sede C	Tala y/o pada contractual		-	24.416.040,24
Salitre suba sede A	Tala y/o pada contractual		-	9.537.184,08
Floridablanca	Tala y/o pada contractual		-	53.600.672,52
Don Bosco III- la estrellita	Tala y/o pada contractual		-	15.927.734,16
Cristóbal Colon Sede C	Tala y/o pada contractual		-	18.141.460,86
República de Panamá	Obra prioritaria	1.810.356.827	25.832.725	29.524.026,040

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

Elisa Mujica Sede A	Obra prioritaria-emergencia		85.751.043	96.324.964,997
Tomas Cipriano Mosquera	Emergencia		23.637.477	24.637.477,380
Nueva Colombia	Emergencia		24.552.198	19.337.050,460
Nicolas Buenaventura sede A	Obra prioritaria		184.266.522	186.201.704,512
Gonzalo Arango	Obra prioritaria		25.868.668	25.181.864,240
Gustavo Morales	Obra prioritaria		122.394.240	178.085.909,025
Heladia Mejía sede A	Obra prioritaria		2.537.422	2.537.422,120
José Asunción Silva	emergencia		3.615.897	3.615.896,720
Luis Angel Arango	Obra prioritaria		5.252.812	5.252.811,500
Palestina sede B	Obra prioritaria		932.724	934.379,690
Villemar	Obra prioritaria		2.221.150	4.699.731,740
Lucila Rubio Laverde	Obra prioritaria		2.332.858	2.782.858,000
Agustín Fernández sede C	Emergencia		4.643.944	4.643.943,600
Francisco I sede B	Obra prioritaria		224.741.844	224.743.634,000
Heladia Mejía Sede B	Obra prioritaria		7.612.613	3.409.917,130
SaludCoop	Emergencia		1.111.262	295.024,000
Hunza	Obra prioritaria		151.150.650	151.150.649,663
Abel Rodríguez	Obra prioritaria		-	2.782.858,000
Tec. Francisco José de Caldas	Emergencia		16.796.284	16.796.284,145
Julio Flórez	Emergencia		3.627.284	1.180.441,000
Usaquén sede A	obra- emergencia		40.000.000	40.000.000,000

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

Elisa Mujica Sede B	Obra prioritaria		17.094.561	13.955.990,520
Carlo Federici	Emergencia		2.402.458	2.672.431,016
Republica de Guatemala	Emergencia		49.608.575	49.608.575,114
Dile	Obra prioritaria		20.000.000	20.000.000,000
Alvaro Gómez Hurtado sede B	Obra prioritaria		304.276	304.276,000
Nuevo Horizonte Sede A	tala y/o poda		24.974.893	23.974.893,460
Alvaro Gómez Hurtado sede A	tala y/o poda		33.759.613	33.759.613,320
Simón Bolívar sede B	tala y/o poda		20.028.277	19.973.215,200
Simón Bolívar sede A	tala y/o poda		20.028.277	20.028.277,200
Nuevo Horizonte Sede D	tala y/o poda		22.794.082	22.794.082,200
Ramon de Zubiria	tala y/o poda		45.915.602	33.721.066,320
Usaquén Sede A	tala y/o poda		20.746.492	20.746.492,160
Salitre suba sede c	tala y/o poda		2.891.124	891.124,000
Rafael Bernal	tala y/o poda		8.488.306	8.488.306,080
Vista bella sede B	tala y/o poda		891.124	891.124,000
Simón Bolívar apuntalamiento	Emergencia			
Agustín Fernández - apuntalamiento	Emergencia		514.428.512	514428513,05
Panamá (nuevo alcance)	Emergencia			
Total (contractual +adición)		**5.646.085.423**	**5.604.375.186**	**5.625.559.703**

A continuación, se presenta el desglose del balance anterior por cada uno de los frentes intervenidos, de acuerdo a lo conciliado y ejecutado.

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

Colegio	tipo de obra	Valor actual ppto revisado y ajustado por interventoria	% de incidencia del valor total del contrato	valor ejecutado y conciliado a la fecha	% ejecutado a la fecha del valor total del contrato
Nicolas Buenaventura	Contractual	148.755.224	2,64%	148.755.224	2,64%
Dile	Contractual	76.956.972	1,37%	76.956.972	1,37%
Juan Francisco Berbeo	Contractual	173.127.164	3,08%	173.127.164	3,08%
Gerardo Paredes	Contractual	244.571.710	4,35%	244.571.710	4,35%
Heladia Mejia Sede A	Contractual	121.229.470	2,15%	121.229.470	2,15%
Nueva Zelandia sede B	Contractual	207.081.297	3,68%	207.081.297	3,68%
Alvaro Gómez Hurtado Sede B	Contractual	249.880.247	4,44%	249.880.247	4,44%
Filarmónico Jorge Mario Bergoglio	Contractual	52.222.308	0,93%	52.222.308	0,93%
Gonzalo Arango	Contractual	202.529.538	3,60%	202.529.538	3,60%
Domingo Faustino Sede C	Contractual	301.195.951	5,35%	301.195.951	5,35%
Domingo Faustino Sede D	Contractual	265.257.563	4,72%	265.257.563	4,72%
Vista Bella sede C	Contractual	680.543.699	12,10%	680.543.699	12,10%
Vista bella sede A	Contractual	734.476.905	13,06%	734.476.905	13,06%
María Cristina Salazar	Emergencia Contractual	3.043.798	0,05%	3.043.798	0,05%
Prado Veraniego sede B	Emergencia Contractual	7.264.822	0,13%	7.264.822	0,13%
Heladia Mejia Sede B	Emergencia Contractual	25.194.179	0,45%	25.194.179	0,45%
Vista Bella sede B	Emergencia Contractual	6.001.019	0,11%	6.001.019	0,11%
Dile	Emergencia Contractual	154.802	0,00%	154.802	0,00%
Elisa Mujica Sede A	obra prioritaria - Contractual	128.715.243	2,29%	128.715.243	2,29%
Elisa Mujica Sede B	obra prioritaria- contractual	65.377.871	1,16%	65.377.871	1,16%

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

Nuevo Horizonte sede C	Tala y/o pada contractual	24.416.040	0,43%	24.416.040	0,43%
Salitre suba sede A	Tala y/o pada contractual	9.537.184	0,17%	9.537.184	0,17%
Floridablanca	Tala y/o pada contractual	53.600.673	0,95%	53.600.673	0,95%
Don Bosco III- la estrellita	Tala y/o pada contractual	15.927.734	0,28%	15.927.734	0,28%
Cristóbal Colon Sede C	Tala y/o pada contractual	18.141.461	0,32%	18.141.461	0,32%
República de Panamá	Obra prioritaria	29.524.026	0,52%	18.270.542	0,32%
Elisa Mujica Sede A	Obra prioritaria-emergencia	96.324.965	1,71%	85.666.831	1,52%
Tomas Cipriano Mosquera	Emergencia	24.637.477	0,44%	23.637.477	0,42%
Nueva Colombia	Emergencia	19.337.050	0,34%	17.848.575	0,32%
Nicolas Buenaventura sede A	Obra prioritaria	186.201.705	3,31%	163.441.734	2,91%
Gonzalo Arango	Obra prioritaria	25.181.864	0,45%	17.009.687	0,30%
Gustavo Morales	Obra prioritaria	178.085.909	3,17%	89.707.121	1,59%
Heladia mejia sede A	Obra prioritaria	2.537.422	0,05%	2.537.422	0,05%
José Asuncion Silva	emergencia	3.615.897	0,06%	3.615.897	0,06%
Luis Angel Arango	Obra prioritaria	5.252.812	0,09%	5.252.812	0,09%
Palestina sede B	Obra prioritaria	934.380	0,02%	934.380	0,02%
Villemar	Obra prioritaria	4.699.732	0,08%	3.199.732	0,06%
Lucila Rubio Laverde	Obra prioritaria	2.782.858	0,05%	1.282.858	0,02%
Agustin Fernandez sede C	Emergencia	4.643.944	0,08%	4.643.944	0,08%

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

Francisco I sede B	Obra prioritaria	224.743.634	4,00%	47.035.317	0,84%
Heladia mejia Sede B	Obra prioritaria	3.409.917	0,06%	4.234.809	0,08%
SaludCoop	Emergencia	295.024	0,01%	295.024	0,01%
Hunza	Obra prioritaria	151.150.650	2,69%	-	0,00%
Abel Rodriguez	Obra prioritaria	2.782.858	0,05%	1.282.858	0,02%
Tec. Francisco jose de Caldas	Emergencia	16.796.284	0,30%	3.729.360	0,07%
Julio Flórez	Emergencia	1.180.441	0,02%	1.180.441	0,02%
Usaquén sede A	obra-emergencia	40.000.000	0,71%	9.847.568	0,18%
Elisa mujica Sede B	Obra prioritaria	13.955.991	0,25%	13.955.991	0,25%
Carlo Federici	Emergencia	2.672.431	0,05%	535.189	0,01%
Republica de Guatemala	Emergencia	49.608.575	0,88%	-	0,00%
Dile	Obra prioritaria	20.000.000	0,36%	-	0,00%
Alvaro Gomez Hurtado sede B	Obra prioritaria	304.276	0,01%	304.276	0,01%
Nuevo Horizonte Sede A	tala y/o poda	23.974.893	0,43%	23.974.893	0,43%
Alvaro Gómez Hurtado sede A	tala y/o poda	33.759.613	0,60%	33.759.613	0,60%
Simón Bolívar sede B	tala y/o poda	19.973.215	0,36%	12.208.020	0,22%
Nuevo Horizonte Sede D	tala y/o poda	22.794.082	0,41%	22.794.082	0,41%
Ramon de Zubiria	tala y/o poda	33.721.066	0,60%	36.031.236	0,64%
Usaquen Sede A	tala y/o poda	20.746.492	0,37%	19.269.630	0,34%
Salitre suba sede c	tala y/o poda	891.124	0,02%	891.124	0,02%
Rafael Bernal	tala y/o poda	8.488.306	0,15%	12.208.020	0,22%
Vista bella sede B	tala y/o poda	891.124	0,02%	-	0,00%
Simon Bolivar apuntalamiento	Emergencia	514.428.513	9,14%	-	0,00%
Agustin Fernandez - apuntalamiento	Emergencia				

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

Panamá(nuevo alcance)	Emergencia				
Total (contractual +adición)		**5.091.102.913**	**90,50%**	**4.427.389.327**	
			Ajuste al peso	**0,99**	
			Valor pagado	**$ 4.515.817.615**	

El porcentaje anteriormente descrito es sobre el valor del contrato incluida la adición al mismo. Sobre el valor inicial contractual antes de la adición el porcentaje de avance financiero es del 100%.

De lo anterior podemos decir que:

- Aunque se han tenido que ejecutar obras y actividades que no se tuvieron contempladas al inicio del contrato, el valor del presupuesto para los colegios se ha logrado balancear porque definitivamente hay frentes donde en algunos casos se ha reducido el alcance de ejecución y en otros casos se ha logrado hacer menores cantidades de las inicialmente previstas. Es así como para el siguiente informe presentaremos de forma detallada un paralelo entre los alcances previstos inicialmente vs los realmente ejecutados y las actividades no previstas que fue necesario realizar para ir dejando trazabilidad y registro de todo lo acontecido durante la ejecución del contrato.

- El valor inicial del contrato ya se encuentra totalmente ejecutado y pagado; de este valor $ 41.658.619,96 corresponden a las emergencias contractuales de los colegios María cristina Salazar, Prado veraniego, Heladia Mejía sede B y vista bella B; También es importante hacer el balance de las obras prioritarias contractuales ejecutadas, Elisa Mujica Sede A y Sede B, las cuales implicaron un valor importante en ejecución y las cuales no se tenían contempladas dentro del alcance inicial del contrato. El Valor correspondiente a esta intervención es asciende a la suma de $ 210.524.085,04. Entre obras prioritarias y emergencias se tiene presupuestado un valor de $ 252.182.705,00 que corresponde a un 6.18% del valor inicial del contrato;

- En el desarrollo de la intervención inicial, por parte de la SED se fueron reportando solicitudes de talas y/o podas, razón por la que se destinó valor de $ 121.623.339 que equivale al 3,19% del valor del contrato inicial.

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

- Para la emergencia atendida en el colegio Julio Flórez, se está a la espera de la conciliación de valores con el contratista pues al ser urgente no se tiene un valor inicial y una vez surtida esta conciliación se incluirá en el balance de manera más específica.

En el siguiente enlace puede acceder a la información correspondiente. https://drive.google.com/drive/folders/1qVeB6nnb5DRswbdEh3uKxtAhjub6LjFU?usp=drive_link

12. Registro fotográfico de los frentes de obra.

En el siguiente enlace puede acceder a la información correspondiente. https://drive.google.com/drive/folders/1MPbrbnRGOjKCF0-xHyamkT5UX9aT3uGc?usp=share_link

13. Comités de obra.

En el mes se realizaron comités de obra para hacer seguimiento detallado al avance y ejecución de las obras con el fin de intentar garantizar la terminación de las obras de acuerdo a cronograma y/o plantear las contingencias que se consideren necesarias.

En el siguiente enlace puede acceder a la información correspondiente a las actas de comité.

https://drive.google.com/drive/folders/1LBTJzArAwBBcQ2iEomEMOX4yXHvoFkIG?usp=drive_link

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

14. Estado financiero contractual

14.1 Contratista de obra

ESTADO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA CO1. PCCNTR.5305573-23 -GRUPO 2			
Documento	**Valor**	**% financiero**	**Observacion**
Contrato inicial	*$ 3.815.202.876,00*		
Adicion	*$ 1.810.356.827,00*	*100,00%*	
Contrato total	***$ 5.625.559.703,00***		
1	*$ 753.361.563,00*	*13,39%*	ACTA PAGADA
2	*$ 535.218.675,00*	*9,51%*	ACTA PAGADA
3	*$ 466.041.983,00*	*8,28%*	ACTA PAGADA
4	*$ 385.975.325,00*	*6,86%*	ACTA PAGADA
5	*$ 124.645.969,00*	*2,22%*	ACTA PAGADA
6	*$ 359.751.103,00*	*6,39%*	ACTA PAGADA
7	*$ 888.519.113,00*	*15,79%*	ACTA PAGADA
8	*$ 331.846.128,00*	*5,90%*	ACTA PAGADA
9	*$ 181.987.575,00*	*3,24%*	ACTA PAGADA
10	*$ 160.505.655,00*	*2,85%*	EN REVISION DE LA SED
11		*EN TRAMITE*	
TOTAL	**$ 4.027.347.434,00**	**71,59%**	

14.2 Interventoría

ESTADO FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORIA CO1. PCCNTR.5313426-23 -GRUPO 2			
Documento	**Valor pagado**	**% financiero**	**Observacion**
Contrato inicial	*$ 503.383.913,00*		
Adicion	*$ 264.624.636,00*	*100,00%*	
Contrato total	***$ 768.008.549,00***		
1	*$ 99.418.322,82*	*12,94%*	ACTA PAGADA
2	*$ 70.624.763,00*	*9,20%*	ACTA PAGADA
3	*$ 61.463.175,78*	*8,00%*	ACTA PAGADA
4	*$ 50.942.452,00*	*6,63%*	ACTA PAGADA
5	*$ 16.410.315,00*	*2,14%*	ACTA PAGADA
6	*$ 47.469.103,00*	*6,18%*	ACTA PAGADA
7	*$ 133.396.737,00*	*17,37%*	ACTA PAGADA
8	*$ 45.329.215,06*	*5,90%*	ACTA PAGADA
9	*$ 24.883.477,00*	*3,24%*	ACTA PAGADA
10			EN REVISION DE LA SED
11		*EN TRAMITE*	
TOTAL	**$ 549.937.560,66**	**71,61%**	

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

15. Seguimiento y actualización del programa de obra.

En aras de realizar seguimiento y cumplimiento a las obligaciones contractuales tanto documentales como avances en obra, y teniendo en cuenta que se han presentado varias incidencias, se le ha solicitado al contratista que entregue un plan de contingencia que establezca los recursos de materiales, personal, metas de ejecución diarias y por frentes de trabajo mediante los cuales se pueda establecer las acciones que van a implementar para subsanar los atrasos que tienen en los diferentes frentes y con los cuales se pueda garantizar que realmente se van a terminar los trabajos críticos en las instituciones a las fechas establecidas en los comités de obra.

Dada la solicitud por parte de la interventoría, el contratista remitió un documento del plan de contingencia, que ya fue observado y se remitió nuevamente con el fin de que se realicen las subsanaciones pertinentes.

En el siguiente enlace podrá evidenciar el documento entregado por el contratista con las observaciones (color rojo) que se hicieron al mismo.https://drive.google.com/drive/folders/1VMTAU1yBr_SClRCBnw93YSxAk_hVWhQw?usp=drive_link

La interventoría aún se encuentra a la espera del documento del plan de contingencia con los ajustes correspondientes.

Ahora bien, para informar y recordar las actividades pendientes del contrato en curso este periodo trabajado, se ha enviado comunicaciones al contratista. En el siguiente enlace puede acceder a la información correspondiente. https://drive.google.com/drive/folders/1ervzclBkT3vW-vS2BzFRKYxQl7EJd71i?usp=drive_link

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

INFORME SST MENSUAL DE INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERCOLSED 022
CONTRATO DE INTERVENTORIA CO1.PCCNTR.5313416

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


BOGOTA

OBJETO
"INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION, ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS – GRUPO 2".

BOGOTA
OCTUBRE 2024

Este documento no será reproducido, distribuido, modificado ni prestado en todo o en parte sin previa autorización de la empresa.

ELABORACIÓN Y APROBACIÓN

NOMBRE		CARGO	FIRMA
Elaboró	**DANIEL FELIPE VELASQUEZ**	Inspector en Seguridad y Salud en el Trabajo - Interventoría	
Reviso	**JORGE ISAAC VELASQUEZ**	Asesor en Seguridad y Salud en el Trabajo - Interventoría	
Aprobó	**CLAUDIA MARCELA CASTILLO**	Directora de Interventoría	

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA	DETALLE
1	4 de noviembre de 2024	Versión inicial del informe mensual SST
2		
3		

CONTENIDO

CAPITULO 01, GENERALIDADES 4

1.1. Introducción 4

1.2. Objetivos 4

1.2.1. Objetivo General 4

1.2.2. Objetivos Específicos 4

1.3. Descripción general del proyecto 5

INFORMACIÓN DE LA INTERVENTORÍA 5

1.4. Objeto del contrato de interventoría 5

1.5. Descripción y Localización del proyecto 6

1.6. Obras ejecutadas y procedimientos constructivos 6

1.7. Organización empresarial - Organigrama 7

CAPITULO 02, SEGUIMIENTO Y ANALISIS DEL MANEJO SST EN OBRA 8

2.1. Manejo SST en obra de acuerdo con el SG-SST 8

2.2. Personal plantilla mínima. 8

2.3. Programa de inducción 9

2.4. Afiliación y pago al SG-SSI 10

2.5. Pagos de salarios, honorarios y liquidaciones 11

2.6. COPASST y CCL 11

2.7. Ausentismo e Indicadores SST 12

2.8. Programa de inspecciones 14

2.9. Entrega y reposición de elementos de protección personal 15

2.10. Capacitaciones y charlas SST 15

2.11. Registro fotográfico 15

2.12. Accidentalidad 16

2.13. Línea base de condiciones de salud 16

2.14. Seguimiento al cronograma ¡Error! Marcador no definido.

2.15. Conclusiones 16

CAPITULO 01, GENERALIDADES

1.1. Introducción

El presente informe, tiene por objeto presentar una relación detallada y discriminada de la gestión que adelanta la interventoría CONSORCIO INTERCOLSED 022, para el contrato CO1.PCCNTR.5313416, cuyo objeto es la "INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION, ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS – GRUPO 2", correspondiente al periodo entre el 01 al 31 de octubre del 2024. Este informe tiene como objeto asegurar, y controlar las actividades desde el punto de vista de SST Seguridad y Salud en el Trabajo, garantizando el cumplimiento de la legislación.

1.2. Objetivos

1.2.1. Objetivo General

El objetivo de este informe es presentar de manera general cada una de las actividades desarrolladas por el contratista; así como mostrar acciones o mecanismos implementados como medio del seguimiento y control a la gestión de Seguridad y Salud en el trabajo de la Interventoría.

1.2.2. Objetivos Específicos

- Prevenir los accidentes y enfermedades laborales del personal de interventoría CONSORCIO INTERCOLSED 022, a través de la identificación de peligros, evaluación de riesgos y el cumplimiento de la normatividad legal vigente aplicable en materia de riesgos laborales, con el fin de lograr el mejoramiento continuo de la gestión de seguridad y salud en el trabajo.
- Crear conciencia en los trabajadores sobre el uso obligatorio del tapabocas como medida de control y prevención.
- Revisar y supervisar el cumplimiento de las obligaciones contractuales relacionadas con la gestión de Seguridad y Salud en el trabajo para el Contrato de obra.
- Dar a conocer la gestión de la Interventoría respecto a sus obligaciones relacionadas con la gestión de seguridad y salud en el trabajo relacionada con el Contrato de obra.
- Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales vigentes en materia de Seguridad y salud en el trabajo.

1.3. Descripción general del proyecto

Tabla N.1

INFORMACIÓN DE LA INTERVENTORÍA

CONTRATO:	DE INTERVENTORIA CO1.PCCNTR.5313416
OBJETO:	"INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION, ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS – GRUPO 2"
CONTRATANTE:	SED – SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
CONTRATISTA:	**CONSORCIO INTERCOLSED 022**
NIT:	**901.746.392-2**
DIRECCIÓN:	**Carrera 20B No 75-20 Oficina 405**
TELÉFONO:	**3481502**
ARL	**POSITIVA**
REPRESENTANTE LEGAL	**CLAUDIA MARCELA CASTILLO**
CORREO:	**Consorciointercolsed022@gmail.com**

1.4. Objeto del contrato de interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORIA CO1.PCCNTR.5313416 - Interventoría integral al contrato de ejecución de las obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas de la secretaria de educación, así como la ejecución de obras menores que permitan la atención de emergencias y de necesidades físicas prioritarias garantizar el funcionamiento y la prestación del servicio de la infraestructura física en los colegios distritales y las sedes administrativas – grupo 2.

1.5. Localización

Para el desarrollo del contrato se realizará seguimiento al Grupo N°2 y el cual comprende a las instituciones educativas localizadas en la (Zona Norte de Bogotá) Suba – Barrios Unidos.

Figura 1.

GRUPO 2 (ZONA NORTE) SUBA-BARRIOS UNIDOS				
No	LOCALIDAD	COLEGIO	SEDE	NOMBRE DE SEDE
1	SUBA	CPF 1111 ALVARO GOMEZ HURTADO	B	CHUCUA NORTE
2	SUBA	CPF 1128 VISTA BELLA	A	SAN CIPRIANO
3	SUBA	CPF 1108 VISTA BELLA	C	GRANADA NORTE
4	SUBA	CPF 1140 GERARDO PAREDES	A	GERARDO PAREDES MARTINEZ
5	BARRIOS UNIDOS	CPF 1212 HELADIA MEJIA	A	HELADIA MEJIA
6	SUBA	CPF 1164 NUEVA ZELANDIA	B	MIRANDELA
7	BARRIOS UNIDOS	CPF 1218 DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO	C	CARLOS SAENZ DE SANTAMARIA
8	BARRIOS UNIDOS	CPF 1203 DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO	D	JOSE ANTONIO RICAURTE
9	BARRIOS UNIDOS	CPF 1211 JUAN FRANCISCO BERBEO	A	JUAN FRANCISCO BERBEO
10	SUBA	CPF 1156 GONZALO ARANGO	A	GLORIA LARA
11	SUBA	CPF 1165 JORGE MARIO BERGOGLIO	A	CIUDADELA CAFAM PUERTO SOL
12	SUBA	CPF 1158 NICOLAS BUENAVENTURA	B	NICOLAS BUENAVENTURA VILLA HERMOSA MERCEDES
13	SUBA	DILE SUBA (CONSERVACIÓN)	N/A	N/A

Figura 2. Localización localidad de Suba.




Figura 3. Localización localidad Barrios Unidos



1.6. Organización empresarial - Organigrama

La interventoría deberá contar con la aprobación de las hojas de vida pertenecientes a la totalidad de la plantilla mínima de personal y en concordancia con lo establecido en los perfiles relacionados en el anexo de los requerimientos del personal mínimo del proyecto. Según lo contemplado y teniendo en cuenta los documentos contractuales. Por otro lado, se presenta el organigrama de obra.

Figura 3. Organigrama personal de interventoría



CAPITULO 02, SEGUIMIENTO Y ANALISIS DEL MANEJO SST EN OBRA

2.1. Manejo SST en obra de acuerdo con el SG-SST

Durante el periodo comprendido entre el 1 al 31 de octubre de 2024, se desarrollaron actividades de obra en las cuales se han validado los diferentes procedimientos establecidos, con el fin de verificar y garantizar el cumplimiento de los requerimientos y medidas que se deben implementar y que se encuentran dentro del manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

2.2. Personal plantilla mínima.

Para cumplir con lo propuesto en el pliego para la etapa de actividades previas, se designa el personal que se indica a continuación:

Tabla 2: Personal vinculado al contrato

PERSONAL VINCULADO AL CONTRATO					
Item	**Nombres y Apellidos**	**Cargo**	**CC**	**% Permanencia**	**Fecha de Ingreso**

1	CLAUDIA MARCELA CASTILLO	DIRECTORA DE INTERVENTORIA	52114077	30%	01- Noviembre-2023
2	KAREN SLENDY RUIZ LABRADOR	INSPECTOR DE INTERVENTORIA	1016020718	100%	01- Noviembre-2023
3	JOSUE APARICIO SARMIENTO	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	91261314	100%	01- Junio-2024
4	NUBIA VIVIANA ORDOÑEZ	ASESOR AMBIENTAL	52909751	20%	01- Noviembre-2023
5	MILLER OSWALDO OSPINA MORALES	INSPECTOR DE INTERVENTORIA	1019088542	100%	01- Noviembre-2023
6	JOHANN ALBERTO AYALA	PROFESIONAL COSTOS, PRESUPUESTOS Y PROGRMACION DE OBRA	1019052579	100%	01-Enero-2023
7	MARIA PAULA PEÑA GOMEZ	ASESOR JURIDICO	1018429722	5%	01- Noviembre-2023
8	DANIEL FELIPE VELASQUEZ FORERO	TECNICO SST	1075672905	100%	01- Noviembre-2023

2.3. Programa de inducción

Dentro del plan de inducción establecido para el Contrato interventoría CO1.PCCNTR.5313416, se involucran los diferentes temas a tratar que son:

- Generalidades del Consorcio.
- Misión y Visión.
- Políticas corporativas.
- Reglamento interno de trabajo.
- Reglamento de higiene y seguridad industrial.
- Responsabilidades del empleador y trabajador.
- Definiciones de Peligro y Riesgo
- Definiciones de Accidente y enfermedad laboral.
- Factores de riesgo.
- Notificación de Riesgos.
- Uso adecuado y cuáles son los EPP.
- Que es el COPASST.
- Que es el Comité de convivencia laboral.
- Plan de Emergencias.

- Permisos de trabajo para actividades críticas.
- Notificación de derecho a realizarse el examen de egreso.
- Normas de seguridad.

Durante el periodo del 1 al 31 de octubre de 2024, se realizaron actividades de inducción al personal, y/o no se presentan anexos y/o documentos del personal con dicha novedad.

Tabla 3: Registro inducciones

FECHA	TEMA	SESIONES	TIEMPO	NO ASISTENTES	
			HORA	PROG.	ASIST.
NA	NA	NA	NA	NA	NA1
TOTAL		NA	NA	NA	NA

- ***Ver, Anexo 1 –*** *Documentos de ingreso personal – Inducciones*

2.4. Afiliación y pago al SG-SSI del contratista

Para el periodo comprendido del 1 al 30 de octubre de 2024, se evidencio la operatividad de 8 trabajadores en el proyecto. Por lo tanto, se verifica el cumplimiento de Afiliación al Sistema de Seguridad Social, donde se relacionan, ingresos, retiros y personal antiguo del personal vinculado durante el periodo, así mismo garantizando que se cumpla con la realización de los exámenes médicos correspondientes y vigentes, certificaciones de ARL, EPS, AFP. De igual manera, no se reporta la realización de exámenes médicos, durante el periodo del informe.

- **Ver, Anexo 1.1 -** *Documentos de ingreso personal – Exámenes médicos.*
- ***Ver, Anexo 1.2 -*** *Documentos de personal – Afiliaciones y planillas SGSSI.*

Tabla 4. Registro novedad personal de obra

No.	RELACION TOTAL DE PERSONAL SEGÚN NOVEDAD	1 al 31 de octubre 2024
1	No. Total, de Personal Nuevo	0
2	No. Total, de Personal Antiguo	8
3	No. Total, de Retiro De Antiguos	0
4	No. Total, de Ingreso – Retiro	0
5	No. Total, de Personal Rotativo Nuevo	0
6	No. Total, de Personal Rotativo Antiguo	0
7	No. Total, de Retiro Rotativos	0

No.	RELACION TOTAL DE PERSONAL SEGÚN NOVEDAD	1 al 31 de octubre 2024
	Total, activos en obra	8

2.5. Pagos de salarios, honorarios y liquidaciones

Para el periodo del informe, correspondiente del 1 al 31 de octubre del 2024, se presenta el certificado emitido por el representante legal, en el cual expone la gestión realizada, con respecto a pagos de salarios y honorarios, seguridad social, y otros, para el personal de obra. **Ver Anexo 2.** Certificación Representante Legal

En el **anexo 1.2**, se presenta el tema de afiliaciones a seguridad social del personal nuevo, y las planillas de seguridad social.

2.6. COPASST y CCL

Se realizó la conformación del COPASST y CCL el día 27 de noviembre del 2023, los temas tratados en la reunión se relacionan a continuación:

- Presentación del equipo de conformación de comités.
- Explicación detallada de las funciones de cada comité.
- Estado actual del Proyecto a nivel SST y de Convivencia laboral.
- Accidentalidad.
- Verificación del cronograma de capacitaciones.

Tabla 5. COPASST Y CCL

COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (COPASST)	
PERÍODO	**TEMA**
27-Nov-2023	Constitución de COPASST
27-Dic-2023	Acta de reunión No 1
26-Ene-2024	Acta de reunión No 2
26-Feb-2024	Acta de reunión No 3
27-Mar-2024	Acta de reunión No 4
26-Abr-2024	Acta de reunión No 5
27-May-2024	Acta de reunión No 6
27-Jun-2024	Acta de reunión No 7
26-Jul-2024	Acta de reunión No 8
27-Ago-2024	Acta de reunión No 9
26-sep-2024	Acta de reunión No 10

COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (COPASST)	
PERÍODO	**TEMA**
28-oct-2024	Acta de reunión No 11

COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL (CCL)	
PERÍODO	**TEMA**
23-Noviembre-2023	Conformación de CCL / Verificación de aspectos de ambiente laboral.
26-Feb-2024	Acta de reunión No 1
27-May-2024	Acta de reunión No 2
27-Ago-2024	Acta de reunión No 3

La proxima reunion del COPASST esta reprogramada para finales del mes de noviembre 2024, y para la reunion de CCL, se tiene programada para finales del mes de noviembre de 2024, si no se presentan casos extraordinarios que requiera de una reunion inmediata. Se adjunta copia de actas. **Ver anexo 3.1.** Actas *COPASST y CCL*.

2.7. Ausentismo e Indicadores SST

Ausentismo Laboral

Para el periodo del informe no se registran novedades de ausentismo laboral, ver **anexo 4.**

No	FECHA INICIO	FECHA FIN	NOMBRE	CARGO	TIPO DE EVENTO (AT, EL, EG)	DIAS DE INCAPACIDAD
--	--------	----------	----------	----------	----------	----------
TOTAL, DIAS DE INCAPACIDAD						----------

Indicadores SST

A partir del año 2019 y tras completar las fases de evaluación, diseño e implementación del SG-SST, las empresas deben llevar un registro de los indicadores de Seguridad y Salud en el Trabajo de forma anual, dentro de los cuales se contemplan: frecuencia de accidentalidad, severidad de accidentalidad, proporción de accidentes de trabajo mortales, prevalencia de la enfermedad laboral, incidencia de la enfermedad laboral y ausentismo por causa médica. Consorcio Intercolsed 022 presenta sus indicadores de gestión de acuerdo a la resolución 0312 de 2019; Indicadores mínimos de Seguridad y Salud en el Trabajo.

En el período comprendido del 01 al 31 de octubre de 2024, no se presentaron accidentes de trabajo por parte de CONSORCIO INTERCOLSED 022.

Para el informe correspondiente del 1 al 31 de octubre de 2024, se evidencia que el consorcio mantiene un total de 1236 HHT (horas hombre trabajadas) ver **anexo 4.1**, para el personal vinculado en obra, así mismo se evalúan los siguientes indicadores:

INDICADOR DE EFICACIA

Nombre	Fórmula	Resultado
IGA (Índice general de ausentismos)	Se calcula dividiendo el número de ausentistas en el periodo dividido por el total de trabajadores en el mismo periodo multiplicando este resultado por cien (100) IGA=No. de ausentistas en el periodo/No trabajadores en el mes *100	0%
$\boldsymbol{IGA\ INDICE\ GENERAL\ DE\ AUSENTISMOS} = \frac{\mathbf{0}}{\mathbf{8}} * \mathbf{100\%} = \mathbf{0}\ \%$		
Frecuencia de accidentalidad	(Número de accidentes de trabajo que se presentaron en el mes / Número de trabajadores en el mes) * 100	0%
$\boldsymbol{FRECUENCIA\ DE\ ACCIDENTABILIDAD} = \frac{\mathbf{0}}{\mathbf{8}} * \mathbf{100\%} = \mathbf{0\%}$		
Ausentismo por causa médica	(Número de días de ausencia por incapacidad laboral o común en el mes / Número de días de trabajo programados en el mes*Número de Trabajadores) * 100	0%
$\boldsymbol{AUSENTISMO\ POR\ CAUSA\ MEDICA} = \frac{\mathbf{0}}{\mathbf{30} * \mathbf{8}} * \mathbf{100\%} = \mathbf{0\%}$		
%Capacitaciones	Capacitaciones realizadas en un periodo/Capacitaciones programadas en el mismo periodo*100	100%

Nombre	Fórmula	Resultado
$\%\ \boldsymbol{CAPACITACIONES} = \frac{0}{0} * 100\% = 100\%$		
%Inducciones	# de personas con Inducciones realizada en el periodo/Personal que ingreso en el periodo *100	0%
$\%\ \boldsymbol{INDUCCIONES} = \frac{0}{0} * 100\% = 0\%$		
%Inspecciones	No de Inspecciones realizadas en un periodo x el contratista, interventor o supervisor/No de inspecciones programadas en el mismo periodo x el contratista, interventor o supervisor.	100%
$\%\ \boldsymbol{INSPECCIONES} = \frac{4}{4} * 100\% = 100\%$		
% Cumplimiento del Plan HSE o SST	No, actividades ejecutadas en el periodo / No, actividades programadas en el mismo periodo x 100%.	100%
$\%\ \boldsymbol{CUMPLIMIENTO\ SGSST} = \frac{2}{2} * 100\% = 100\ \%$		
%Cobertura afiliación al SGSSI	No de trabajadores afiliados al SGSSI/No de trabajadores contratados en el periodo*100.	100%
$\%\ \boldsymbol{COBERTUTA\ SGSSI} = \frac{8}{8} * 100\% = 100\%$		
%Cobertura capacitaciones	No de personas participantes actividad/No de personas que requieren la actividad*100.	38%
$\%\ \boldsymbol{COBERTUTA\ CAPACITACIONES} = \frac{0}{0} * 100\% = \mathbf{38\%}$		
% Cumplimiento de acciones correctivas ejecutadas	No. Acciones correctivas cerradas / No. hallazgos *100	0%
$\%\ \boldsymbol{CUMPLIMIENTO\ ACCIONES\ CORRECTIVAS} = \frac{0}{0} * 100\% = 100\%$		

De igual forma al contabilizar todos los indicadores, se genera un porcentaje total de cumplimiento del 100.00%. **Ver anexo 4.2** Indicadores de desempeño SST

2.8. Programa de inspecciones

Dentro de las actividades realizadas en el periodo se tienen las Inspecciones de obra para:

Tipo de Inspección	Fecha	Cantidad
Inspección de orden y aseo.	1 al 06-octubrebre-2024 7 al 13-octubre-2024	5

	14 al 20-octubre-2024 21 al 27 octubre-2024 28 octubre al 3-noviembre-2024	
Inspección elementos de protección contra caídas - contratista	NA	0
Inspección General de seguridad	NA	0
Inspección elementos de emergencias	NA	0
	TOTAL	5

- ***Ver, Anexo 3.2 –****Actividades Interventoría – Inspecciones SST*

2.9. Entrega y reposición de elementos de protección personal

Para este periodo no se realizó entrega de los EPP y dotaciones a los trabajadores vinculados al proyecto y se mantiene la reposición de los EPP y dotación a personal activo en obra cuando aplique.

2.10. Capacitaciones y charlas SST

Para este periodo se realizaron 0 actividades de capacitación:

No	TEMA DE CAPACITACIÓN O CHARLA	FECHA	# PARTICIPANTES
1	NA	NA	
2	NA	NA	
	Total, promedio de cobertura de capacitaciones		%

- ***Ver, Anexo 3.3 –*** *Actividades Interventoría* ***-*** *Capacitaciones y charlas SST*

2.11. Registro fotográfico

Para el corte del informe, se presenta el registro fotografico correspondiente a las actividades desarrolladas en obra:

- ***Ver, Anexo 3.4 –*** *Actividades Interventoría* ***–*** *Registro fotográfico SST*

2.12. Accidentalidad

Para el corte del informe el Consorcio Intercolsed 022, no se presentaron casos de accidentes de trabajo.

2.13. Línea base de condiciones de salud

Se hace consolidado de la línea base de condiciones de salud de los trabajadores, donde ningún trabajador tiene alguna condición especial o limitación física que le impida desarrollar su trabajo.

- ***Ver, Anexo 4.3 -*** *Línea Base Condiciones Salud contratista.*

2.14. Seguimiento al Cronograma

Dentro del corte del informe se presentan las actividades de seguimiento del cronograma de actividades y cumplimiento del mismo. El porcentaje de cumplimiento en el cronograma es del 100%, ya que de 7 actividades programadas se ejecutaron 7. **Ver anexo 3.5** cronograma de actividades.

2.15. Conclusiones

Se muestran las conclusiones, con relación al periodo del informe:

1. Verificación de afiliaciones y pagos al sistema de General de seguridad social, actividad que se viene ejecutando durante todo periodo, con el fin de garantizar que el personal de obra, tanto antiguos, como nuevos estén afiliados a ARL, AFP Y EPS.

2. Se realiza lo correspondiente a las actividades de inducción y notificación de riesgos, para el personal nuevo que ingresa al proyecto y por ende se mencionan temas sobre Sistema de seguridad Social, Políticas, Tabaquismo, Drogadicción, Alcoholismo, RISI, Reglamento Interno, condiciones de seguridad, entre otros.

3. Se procede con la revisión y entrega de informe mensual SST, por parte de la interventoría.

COPASST

4. Durante el periodo del informe, se realiza conformación del COPASST y comité de Convivencia Laboral.

MEDICINA PREVENTIVA

5. Se continúa con la realización de actividades SST, encaminadas a la verificación de exámenes médicos de ingreso del personal y actualización de la línea base de condiciones de salud.

HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

6. Se realizan actividades de inducción al personal enfocado a los riesgos y peligros en obra e identificación de actos y condiciones inseguras. **Ver anexo 3**.

7. Se mantiene seguimiento y control para la entrega, Uso, cuidado y reposición de EPP, para el personal de obra. Actividades realizadas tanto para el contratista, como para la interventoría, para trabajadores nuevos y antiguos.

8. Se mantiene un seguimiento constante a la realización de actividades críticas y/o de alto riesgo en obra.

9. Se mantiene un seguimiento constante a la Inspección de maquinaria, equipos y herramientas empleadas en obra.

En resumen, a la fecha se encuentran ejecutándose todas las actividades propuestas y según los indicadores de desempeño los cuales generaron un porcentaje de cumplimiento del 100%, para el periodo del 1 al 31 de octubre de 2024 no se presentan casos de accidentalidad por parte de la interventoría, manteniendo un indicador de 0%.

ANEXO 1

ANEXO 1.1.

ANEXO 1.2.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901746392-2	CONSORCIO INTERCOLSED 022	CARRERA 20B nO.75-20 OFICINA 405	6013481502	intercolsed022@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-10	2024-09	E	30/09/2024	80461461	$2.972.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	192.000	0		0		0	0	0	0	192.000	2
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	128.000	0		0		0	0	0	0	128.000	2
EPS010	EPS Sura	800088702-2	64.000	0		0		0	0	0	0	64.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	512.000	0	0	0	0	0	0		512.000	2
231001	Colfondos	800227940-6	256.000	0	0	0	0	0	0		256.000	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	768.000	0	0	0	0	0	0		768.000	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	668.300				668.300	0	0	668.300			6.683	668.300	5

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF26	Comfacundi	860045904-7	384.000	0	0	384.000	5

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	384.000	384.000
Pensión	3	1.536.000	1.536.000
Riesgos Laborales	1	668.300	668.300
CCF	1	384.000	384.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	2.972.300	2.972.300

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901746392-2	CONSORCIO INTERCOLSED 022		CARRERA 20B nO.75-20 OFICINA 405	6013481502	intercolsed022@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	**EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD**
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-10	2024-09	E	30/09/2024	80461461	$2.972.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Economiado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1016020718	RUIZ LABRADOR KAREN SLENDY	1	0			S																	230201	1.600.000	256.000	0	0	0	0	EPS008	1.600.000	64.000	14-23	1.600.000	5	111.400	CCF26	1.600.000	64.000	0	0	0	0	0
2	CC	1019088542	OSPINA MORALES MILLER OSWALDO	1	0			S																	230201	1.600.000	256.000	0	0	0	0	EPS008	1.600.000	64.000	14-23	1.600.000	5	111.400	CCF26	1.600.000	64.000	0	0	0	0	0
3	CC	1075672905	VELASQUEZ FORERO DANIEL FELIPE	1	0			S																	231001	1.600.000	256.000	0	0	0	0	EPS010	1.600.000	64.000	14-23	1.600.000	5	111.400	CCF26	1.600.000	64.000	0	0	0	0	0
4	CC	91261314	APARICIO SARMIENTO JOSUE	1	0			S																	25-14	3.500.000	560.000	0	0	0	0	EPS005	3.500.000	140.000	14-23	3.500.000	5	243.600	CCF26	3.500.000	140.000	0	0	0	0	0
5	CC	79512106	VELASQUEZ VARGAS JULIO CESAR	1	0			S																	25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	5	90.500	CCF26	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901746392-2	CONSORCIO INTERCOLSED 022	CARRERA 20B nO.75-20 OFICINA 405	6013481502	intercolsed022@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-09	2024-09	Y	30/09/2024	80461507	$452.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	452.500				452.500	0	0	452.500			4.525	452.500	4

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	0	0	0
Pensión	0	0	0
Riesgos Laborales	1	452.500	452.500
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	1	452.500	452.500

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901746392-2	CONSORCIO INTERCOLSED 022		CARRERA 20B nO.75-20 OFICINA 405	6013481502	intercolsed022@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	**EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD**
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-09	2024-09	Y	30/09/2024	80461507	$452.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1019052579	AYALA ZAPATA JOHANN ALBERTO	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-23	1.300.000	5	90.500		0	0	0	0	0	0	0	0
2	CC	52114077	CASTILLO OSPINA CLAUDIA MARCELA	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-23	2.600.000	5	181.000		0	0	0	0	0	0	0	0
3	CC	1018429722	PEÑA GOMEZ MARIA PAULA	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-23	1.300.000	5	90.500		0	0	0	0	0	0	0	0
4	CC	52909751	ORDOÑEZ ESPINEL NUBIA VIVIANA	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-23	1.300.000	5	90.500		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

ANEXO 2.

CONSORCIO INTERCOLSED 022
NIT. 901.746.392-2

CERTIFICACIÓN

Yo **CLAUDIA MARCELA CASTILLO** , actuando en calidad de representante legal suplente del **CONSORCIO INTERCOLSED 022,** identificado con **NIT 901.746.392-2** certifico bajo gravedad de juramento el pago de aportes de los empleados a los sistemas de salud, riesgos laborales (ley 1562 de 2012), pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, pago de obligaciones laborales, salarios, honorarios y liquidaciones a todos los empleados, pagados por **CONSORCIO INTERCOLSED 022** bajo el Contrato de Interventoría CO1.PCCNTR.5313416**,** cuyo objeto es la "INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION, ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS – GRUPO 2", correspondiente al periodo laborado del 1 al 31 de octubre de 2024 para los siguientes trabajadores:

ITEM	CARGO	NOMBRE DEL PROFESIONAL	IDENTIFICACION
1	DIRECTORA DE INTERVENTORIA	CLAUDIA MARCELA CASTILLO	52114077
2	INSPECTOR DE INTERVENTORIA	KAREN SLENDY RUIZ LABRADOR	1016020718
3	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	JOSUE APARICIO SARMIENTO	91261314
4	ASESOR AMBIENTAL	NUBIA VIVIANA ORDOÑEZ	52909751
5	ABOGADA	MARIA PAULA PEÑA GOMEZ	1018429722
6	INSPECTOR SST	DANIEL FELIPE VELASQUEZ FORERO	1075672905
7	INSPECTOR DE APOYO INTERVENTORIA	MILLER OSWALDO OSPINA MORALES	1019088542
8	INSPECTOR DE APOYO INTERVENTORIA	JOHANN ALBERTO AYALA	1019052579

La presente certificación se emite a los 4 días del mes de noviembre de 2024.

Cordialmente,





CLAUDIA MARCELA CASTILLO
REPRESENTANTE LEGAL SP
CONSORCIO INTERCOLSED 022

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: consorciointercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

ANEXO 3.1.

CONTRATO CO1.PCCNTR.5313416	ACTA DE REUNIÓN COPASST No 11

FECHA	LUGAR	DURACIÒN	PRÒXIMA REUNIÓN
28 de octubre 2024	Oficina	2 horas	27 de noviembrebre 2024

ASISTENTES		
Nombre	**Entidad**	**Firma**
DANIEL FELIPE VELASQUEZ	AUXILIAR SST	
JORGE ISAAC VELASQUEZ	REPRESENTANTE LEGAL	
ASTRID LILIANA MARIN	PROFESIONAL COSTOS Y PRESUPUESTOS	

AGENDA

1. Reporte de incidentes y AT
2. Seguimiento y análisis del sistema de gestión SST
3. Verificación de actualización del cronograma de actividades SST
4. Seguimiento procedimientos de SST en obra


DESARROLLO

1. A la fecha no se han presentado accidentes e incidentes de trabajo a lo que respecta al mes de octubre de 2024, y el cual se mantiene con un indicador de 0%
2. Se continúa con el seguimiento de los diferentes procedimientos del sistema de gestión.
3. Se atienden observaciones para consolidación de informe mensual SST No 10.
4. Se informa que no se presentaron casos de AT en el proyecto por parte del contratista CONSORCIO MYM, por otro lado, se realizan actividades de seguimiento a las actividades SST, como capacitaciones e inspecciones en los lugares de trabajo.

OBSERVACIONES:

Se agenda próxima reunión para el 27 de noviembre del 2024.

FECHA	27/AGO/2024	**HORA INICIO**	9:00 am	**DURACIÓN (HORAS)**	15 min.	**ACTA No.**	3
ASUNTO	Reunión CCL No 3						
CONTRATO /PROYECTO	CONSORCIO INTERCOLSED 022						
ÁREA RESPONSABLE	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	**Clasificación de la información del documento (No marque opción para información pública)**		☒Uso Interno. ☐Clasificada. ☐Reservada.			

ASISTENTES			
Nombre	**Área / Entidad**	**Cargo/Tipo de vinculación**	**Firma**
JORGE ISAAC VELASQUEZ	Técnica	Presidente del CCL	
ASTRID LILIANA MARIN	Técnica	Secretario del CCL	
DANIEL FELIPE VELASQUEZ	SST	Inspector SST	

TEMAS	
1	Verificación de la existencia de quejas relacionadas a conflictos laborales
2	
3	

DESARROLLO
1. Se inicia la reunión del CCL revisando las funciones del comité de CCL.
2. Se informa que no se han presentado PQR en el período ante el comité de convivencia laboral o sugerencias de los trabajadores relacionadas con conflictos laborales o temas de acoso.
3. Se informa que en caso de presentarse una PQR ante el CCL este se reunirá de manera extraordinaria para investigar y conciliar entre las partes.

CONCLUSIONES
Afortunadamente existe un clima laboral bueno entre los compañeros para el contrato
Se programa próxima reunión para el 26 de noviembre 2024.

COMPROMISOS PACTADOS		
Descripción	**Responsable**	**Fecha de Entrega**
1. NA	NA	NA

ANEXOS		
No	**Nombre del Anexo: (documento/CD/Listas de asistencia)**	**Folios**
1		

ANEXO 3.2.

CONSORCIO INTERCOLSED 022 NIT. 901.746.392-2	**INSPECCION DE ORDEN Y ASEO CONSORCIO INTERCOLSED**	Version 1
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	ene-22

Contrato: CTO INTERVENTORIA CO1.PCCNTR.5313416

Inspeccionado por/cargo: Daniel Felipe Velasquez

Reportado a/cargo: Inspector SST Interventoria

Fecha Inspección: 1 de octubre al 6 de octubre de 2024

UN LUGAR ESTA EN ORDEN CUANDO NO HAY COSAS INNECESARIAS Y CUANDO LAS COSAS NECESARIAS ESTAN EN SU LUGAR

ASPECTOS A EVALUAR	LUN			MAR			MIE			JUE			VIE			SAB			DOM			ACCIONES DE MEJORAMIENTO
	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	
AREAS DE ALMACENAMIENTO SEÑALIZADOS	x			x			x			x			x									
SISTEMA DE ALMACENAMIENTO/ACOPIO DE MATERIALES	x			x			x			x			x									
VIAS DE ACCESO LIBRES DE OBSTACULOS	x			x			x			x			x									
ORDENY ASEO INTERIOR DE LAS OFICINAS	x			x			x			x			x									
SERVICIOS SANITARIOS ORDENADOS/LIMPIOS/MTO.	x			x			x			x			x									
FACILIDADES DE AGUA POTABLE EN SITIO	x			x			x			x			x									
SUFICIENTES RECIPIENTES PARA DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS	x			x			x			x			x									
RECIPIENTE DE RESIDUOS ROTULADOS/CLASIFICADOS			x			x			x			x			x							
AREAS DE TRABAJO LIMPIAS Y ORDENADAS	x			x			x			x			x									
CABLES ELECTRICOS SIN ENTUBAR DISPERSOS EN PISO		x			x			x			x			x								
TOMAS DE CORR/TE,TABLEROS CONTROL SEÑALIZADOS			x			x			x			x			x							
LINEA TIERRA/HERRAMIENTAS/EQUIPOS ELECTRICOS			x			x			x			x			x							
ALMACENAMIENTO EPP			x			x			x			x			x							
USO CORRECTO E INDICADO EPP/LIMPIEZA	x			x			x			x			x									
DISPONIBILIDAD/CONDICIONES EXTINTORES	x			x			x			x			x									
TODOS LOS ARTICULOS,HERRAMIENTAS Y SUPERFICIES DEL PUESTO DE TRABAJO ESTÁN VISIBLEMENTE LIMPIAS	x			x			x			x			x									
LOS BAÑOS CUENTAN CON LOS ACCSESORIOS REQUERIDOS			x			x			x			x			x							
ALMACENAMIENTO/USO HERRAMIENTAS MANUALES	x			x			x			x			x									

OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES :

Se realiza inspeccion en la oficina Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.

ENTERADO RESPONSABLE AREA	FECHA	FECHA CORRECTIVOS	FIRMA
Daniel Felipe Velasquez Forero			
Fecha seguimiento compromisos:			

Realizó
Cristina Londoño

CONSORCIO INTERCOLSED 022 NIT. 901.746.392-2	**INSPECCION DE ORDEN Y ASEO CONSORCIO INTERCOLSED**	Version 1
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	ene-22

Contrato: CTO INTERVENTORIA CO1.PCCNTR.5313416

Inspeccionado por/cargo: Daniel Felipe Velasquez

Reportado a/cargo: Inspector SST Interventoria

Fecha Inspección: 7 de octubre al 13 de octubre de 2024

UN LUGAR ESTA EN ORDEN CUANDO NO HAY COSAS INNECESARIAS Y CUANDO LAS COSAS NECESARIAS ESTAN EN SU LUGAR

ASPECTOS A EVALUAR	LUN			MAR			MIE			JUE			VIE			SAB			DOM			ACCIONES DE MEJORAMIENTO
	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	
AREAS DE ALMACENAMIENTO SEÑALIZADOS	x			x			x			x			x									
SISTEMA DE ALMACENAMIENTO/ACOPIO DE MATERIALES	x			x			x			x			x									
VIAS DE ACCESO LIBRES DE OBSTACULOS	x			x			x			x			x									
ORDENY ASEO INTERIOR DE LAS OFICINAS	x			x			x			x			x									
SERVICIOS SANITARIOS ORDENADOS/LIMPIOS/MTO.	x			x			x			x			x									
FACILIDADES DE AGUA POTABLE EN SITIO	x			x			x			x			x									
SUFICIENTES RECIPIENTES PARA DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS	x			x			x			x			x									
RECIPIENTE DE RESIDUOS ROTULADOS/CLASIFICADOS			x			x			x			x			x							
AREAS DE TRABAJO LIMPIAS Y ORDENADAS	x			x			x			x			x									
CABLES ELECTRICOS SIN ENTUBAR DISPERSOS EN PISO		x			x			x			x			x								
TOMAS DE CORR/TE,TABLEROS CONTROL SEÑALIZADOS			x			x			x			x			x							
LINEA TIERRA/HERRAMIENTAS/EQUIPOS ELECTRICOS			x			x			x			x			x							
ALMACENAMIENTO EPP			x			x			x			x			x							
USO CORRECTO E INDICADO EPP/LIMPIEZA	x			x			x			x			x									
DISPONIBILIDAD/CONDICIONES EXTINTORES	x			x			x			x			x									
TODOS LOS ARTICULOS,HERRAMIENTAS Y SUPERFICIES DEL PUESTO DE TRABAJO ESTÁN VISIBLEMENTE LIMPIAS	x			x			x			x			x									
LOS BAÑOS CUENTAN CON LOS ACCSESORIOS REQUERIDOS			x			x			x			x			x							
ALMACENAMIENTO/USO HERRAMIENTAS MANUALES	x			x			x			x			x									

OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES :

Se realiza inspeccion en la oficina Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.

ENTERADO RESPONSABLE AREA	FECHA	FECHA CORRECTIVOS	FIRMA
Daniel Felipe Velasquez Forero			
Fecha seguimiento compromisos:			

Realizó
Cristina Londoño

CONSORCIO INTERCOLSED 022 NIT. 901.746.392-2	**INSPECCION DE ORDEN Y ASEO CONSORCIO INTERCOLSED**	Version 1
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	ene-22

Contrato: CTO INTERVENTORIA CO1.PCCNTR.5313416

Inspeccionado por/cargo: Daniel Felipe Velasquez

Reportado a/cargo: Inspector SST Interventoria

Fecha Inspección: 14 de octubre al 20 de octubre de 2024

UN LUGAR ESTA EN ORDEN CUANDO NO HAY COSAS INNECESARIAS Y CUANDO LAS COSAS NECESARIAS ESTAN EN SU LUGAR

ASPECTOS A EVALUAR	LUN			MAR			MIE			JUE			VIE			SAB			DOM			ACCIONES DE MEJORAMIENTO
	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	
AREAS DE ALMACENAMIENTO SEÑALIZADOS	x			x			x			x			x									
SISTEMA DE ALMACENAMIENTO/ACOPIO DE MATERIALES	x			x			x			x			x									
VIAS DE ACCESO LIBRES DE OBSTACULOS	x			x			x			x			x									
ORDENY ASEO INTERIOR DE LAS OFICINAS	x			x			x			x			x									
SERVICIOS SANITARIOS ORDENADOS/LIMPIOS/MTO.	x			x			x			x			x									
FACILIDADES DE AGUA POTABLE EN SITIO	x			x			x			x			x									
SUFICIENTES RECIPIENTES PARA DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS	x			x			x			x			x									
RECIPIENTE DE RESIDUOS ROTULADOS/CLASIFICADOS			x			x			x			x			x							
AREAS DE TRABAJO LIMPIAS Y ORDENADAS	x			x			x			x			x									
CABLES ELECTRICOS SIN ENTUBAR DISPERSOS EN PISO		x			x			x			x			x								
TOMAS DE CORR/TE,TABLEROS CONTROL SEÑALIZADOS			x			x			x			x			x							
LINEA TIERRA/HERRAMIENTAS/EQUIPOS ELECTRICOS			x			x			x			x			x							
ALMACENAMIENTO EPP			x			x			x			x			x							
USO CORRECTO E INDICADO EPP/LIMPIEZA	x			x			x			x			x									
DISPONIBILIDAD/CONDICIONES EXTINTORES	X			X			X			X			X									
TODOS LOS ARTICULOS,HERRAMIENTAS Y SUPERFICIES DEL PUESTO DE TRABAJO ESTÁN VISIBLEMENTE LIMPIAS	X			X			X			X			X									
LOS BAÑOS CUENTAN CON LOS ACCSESORIOS REQUERIDOS			X			X			X			X			X							
ALMACENAMIENTO/USO HERRAMIENTAS MANUALES	X			X			X			X			X									

OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES :

Se realiza inspeccion en la oficina Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.

ENTERADO RESPONSABLE AREA	FECHA	FECHA CORRECTIVOS	FIRMA
Daniel Felipe Velasquez Forero			
Fecha seguimiento compromisos:			

Realizó
Cristina Londoño

CONSORCIO INTERCOLSED 022 NIT. 901.746.392-2	**INSPECCION DE ORDEN Y ASEO CONSORCIO INTERCOLSED**	Version 1
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	ene-22

Contrato: CTO INTERVENTORIA CO1.PCCNTR.5313416

Inspeccionado por/cargo: Daniel Felipe Velasquez

Reportado a/cargo: Inspector SST Interventoria

Fecha Inspección: 28 de octubre al 03 de noviembre de 2024

UN LUGAR ESTA EN ORDEN CUANDO NO HAY COSAS INNECESARIAS Y CUANDO LAS COSAS NECESARIAS ESTAN EN SU LUGAR

ASPECTOS A EVALUAR	LUN			MAR			MIE			JUE			VIE			SAB			DOM			ACCIONES DE MEJORAMIENTO
	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	
AREAS DE ALMACENAMIENTO SEÑALIZADOS	x			x			x			x			x									
SISTEMA DE ALMACENAMIENTO/ACOPIO DE MATERIALES	x			x			x			x			x									
VIAS DE ACCESO LIBRES DE OBSTACULOS	x			x			x			x			x									
ORDENY ASEO INTERIOR DE LAS OFICINAS	x			x			x			x			x									
SERVICIOS SANITARIOS ORDENADOS/LIMPIOS/MTO.	x			x			x			x			x									
FACILIDADES DE AGUA POTABLE EN SITIO	x			x			x			x			x									
SUFICIENTES RECIPIENTES PARA DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS	x			x			x			x			x									
RECIPIENTE DE RESIDUOS ROTULADOS/CLASIFICADOS			x			x			x			x			x							
AREAS DE TRABAJO LIMPIAS Y ORDENADAS	x			x			x			x			x									
CABLES ELECTRICOS SIN ENTUBAR DISPERSOS EN PISO		x			x			x			x			x								
TOMAS DE CORR/TE,TABLEROS CONTROL SEÑALIZADOS			x			x			x			x			x							
LINEA TIERRA/HERRAMIENTAS/EQUIPOS ELECTRICOS			x			x			x			x			x							
ALMACENAMIENTO EPP			x			x			x			x			x							
USO CORRECTO E INDICADO EPP/LIMPIEZA	x			x			x			x			x									
DISPONIBILIDAD/CONDICIONES EXTINTORES	X			X			X			X			X									
TODOS LOS ARTICULOS,HERRAMIENTAS Y SUPERFICIES DEL PUESTO DE TRABAJO ESTÁN VISIBLEMENTE LIMPIAS	X			X			X			X			X									
LOS BAÑOS CUENTAN CON LOS ACCSESORIOS REQUERIDOS			X			X			X			X			X							
ALMACENAMIENTO/USO HERRAMIENTAS MANUALES	X			X			X			X			X									

OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES :

Se realiza inspeccion en la oficina Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.

ENTERADO RESPONSABLE AREA	FECHA	FECHA CORRECTIVOS	FIRMA
Daniel Felipe Velasquez Forero			
Fecha seguimiento compromisos:			

Realizó
Cristina Londoño

CONSORCIO INTERCOLSED 022 NIT. 901.746.392-2	**INSPECCION DE ORDEN Y ASEO CONSORCIO INTERCOLSED**	Version 1
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	ene-22

Contrato: CTO INTERVENTORIA CO1.PCCNTR.5313416

Inspeccionado por/cargo: Daniel Felipe Velasquez

Reportado a/cargo: Inspector SST Interventoria

Fecha Inspección: 21 de octubre al 27 de octubre de 2024

UN LUGAR ESTA EN ORDEN CUANDO NO HAY COSAS INNECESARIAS Y CUANDO LAS COSAS NECESARIAS ESTAN EN SU LUGAR

ASPECTOS A EVALUAR	LUN			MAR			MIE			JUE			VIE			SAB			DOM			ACCIONES DE MEJORAMIENTO
	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	
AREAS DE ALMACENAMIENTO SEÑALIZADOS	x			x			x			x			x									
SISTEMA DE ALMACENAMIENTO/ACOPIO DE MATERIALES	x			x			x			x			x									
VIAS DE ACCESO LIBRES DE OBSTACULOS	x			x			x			x			x									
ORDENY ASEO INTERIOR DE LAS OFICINAS	x			x			x			x			x									
SERVICIOS SANITARIOS ORDENADOS/LIMPIOS/MTO.	x			x			x			x			x									
FACILIDADES DE AGUA POTABLE EN SITIO	x			x			x			x			x									
SUFICIENTES RECIPIENTES PARA DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS	x			x			x			x			x									
RECIPIENTE DE RESIDUOS ROTULADOS/CLASIFICADOS			x			x			x			x			x							
AREAS DE TRABAJO LIMPIAS Y ORDENADAS	x			x			x			x			x									
CABLES ELECTRICOS SIN ENTUBAR DISPERSOS EN PISO		x			x			x			x			x								
TOMAS DE CORR/TE,TABLEROS CONTROL SEÑALIZADOS			x			x			x			x			x							
LINEA TIERRA/HERRAMIENTAS/EQUIPOS ELECTRICOS			x			x			x			x			x							
ALMACENAMIENTO EPP			x			x			x			x			x							
USO CORRECTO E INDICADO EPP/LIMPIEZA	x			x			x			x			x									
DISPONIBILIDAD/CONDICIONES EXTINTORES	X			X			X			X			X									
TODOS LOS ARTICULOS,HERRAMIENTAS Y SUPERFICIES DEL PUESTO DE TRABAJO ESTÁN VISIBLEMENTE LIMPIAS	X			X			X			X			X									
LOS BAÑOS CUENTAN CON LOS ACCSESORIOS REQUERIDOS			X			X			X			X			X							
ALMACENAMIENTO/USO HERRAMIENTAS MANUALES	X			X			X			X			X									

OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES :

Se realiza inspeccion en la oficina Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.

ENTERADO RESPONSABLE AREA	FECHA	FECHA CORRECTIVOS	FIRMA
Daniel Felipe Velasquez Forero			
Fecha seguimiento compromisos:			

Realizó
Cristina Londoño

ANEXO 3.3.

ANEXO 3.4.

ITEM	UBICACIÓN	CANTIDAD	FECHA	OBSERVACIÓN	REGISTRO FOTOGRAFICO
6	COLEGIO SALITRE SUBA SEDE C	1 PODA	5 Y 6 DE OCTUBRE 2024		       
7	COLEGIO NUEVO HORIZONTE SEDE D	4 TALAS	12 DE OCTUBRE 2024		       

ITEM	UBICACIÓN	CANTIDAD	FECHA	OBSERVACIÓN	REGISTRO FOTOGRAFICO
8	COLEGIO RAFAEL BERNAL JIMENEZ	1 TALA	9 DE OCTUBRE 2024		     

ANEXO 3.5.

CONSORCIO INTERCOLSED 022

CONSORCIO INTERCOLSED 022

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES SST 2023 Y 2024

OBJETO:
"INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION, ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS – GRUPO 2"

AP Actividad Programada — **Fecha actualizacion:** 4 de octubre 2024

PERIODOS		AÑO 2024																AÑO 2025																				PORCENTAJE % DE CUMPIMIENTO POR ACTIVIDAD	
		SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE				ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO					
ITEM	GENERALIDADES	SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA					
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
1	Elaboración de documentos del SGSST.																																									1	100
																																									1	
2	Elaboración y actualización de procedimientos, Formatos y matrices.																																									9	100,0
																																									9	
3	Verificación de Afiliaciones y pagos al Sistema General de Seguridad Social			P				P																																		42	100,0
				E				E																																		42	
4	Revisar los pagos, salarios, honorarios, liquidaciones, aportes y prestaciones sociales de todo el personal vinculado.			P				P																																		42	90,5
				E				E																																		38	
5	Inducción: Sistema de seguridad Social, Políticas, Tabaquismo, Drogadicción, Alcoholismo, RISI, Reglamento Interno			P				P																																		34	100,0
				E				E																																		34	
6	Inducción y notificación del riesgo			P				P																																		34	100,0
				E				E																																		34	
7	Control y seguimiento a indicadores del SGSST				P				P																																		9	100,0
					E				E																																		9	
8	Entrega de informes mensual SST				P				P																																		11	100,0
					E				E																																		11	
COPASST																																											
9	Conformación del Comité Paritario de Salud y Seguridad en el Trabajo COPASST			P				P																																		3	100,0
				E				E																																		3	
10	Reunión Comité Paritario de Salud y Seguridad en el Trabajo COPASST																																									8	100,0
																																									8	
11	Investigación de incidentes y accidentes de trabajo COPASST. (cuando aplique!)																																									9	33,3
																																									3	
12	Capacitaciones Comité Paritario de Salud y Seguridad en el Trabajo COPASST																																									7	100,0
																																									7	

| | | |

| | | |

ANEXO 4.1.

PERSONAL RELACIONADO EN EL PERIODO Y HORAS HOMBRE TRABAJADAS

EMPRESA : **CONSORCIO INTERCOLSED 022** **PERIODO: 1 AL 31 DE OCTUBRE 2024**

No.	NOMBRE	CEDULA	%	CARGO	FECHA DE INGRESO	FECHA RETIRO	FECHA DE PERIODO	CORTE MES	DÍAS TRABAJ	DIAS TRABAJADAS	H.EXTRAS	HORAS TRABAJADAS
1	CLAUDIA MARCELA CASTILLO	52114077	40%	DIRECTORA DE INTERVENTORIA	01/11/2023	NA	01/09/2024	30/09/2024	30	12,00	0	96
2	KAREN SLENDY RUIZ LABRADOR	1016020718	100%	INSPECTOR DE INTERVENTORIA	01/11/2023	NA	01/09/2024	30/09/2024	30	30,00	0	240
3	JOSUE APARICIO SARMIENTO	91261314	100%	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	01/11/2023	NA	01/09/2024	30/09/2024	30	30,00	0	240
4	NUBIA VIVIANA ORDOÑEZ	52909751	20%	ASESOR AMBIENTAL	01/11/2023	NA	01/09/2024	30/09/2024	30	6,00	0	48
5	MARIA PAULA PEÑA GOMEZ	1018429722	5%	ABOGADA	01/11/2023	NA	01/09/2024	30/09/2024	30	1,50	0	12
6	DANIEL FELIPE VELASQUEZ FORERO	1075672905	100%	TECNICO SST	01/11/2023	NA	01/09/2024	30/09/2024	30	30,00	0	240
7	JOHANN ALBERTO AYALA	1019052579	50%	INSPECTOR DE APOYO INTERVENTORIA	01/01/2024	NA	01/09/2024	30/09/2024	30	15,00	0	120
8	MILLER OSWALDO OSPINA MORALES	1019088542	100%	INSPECTOR DE APOYO INTERVENTORIA	01/11/2023	NA	01/09/2024	30/09/2024	30	30,00	0	240
TOTAL									**240**	**155**	**0**	**1.236**

ANEXO 4.2.

Desempeño SST - Interventoria Consorcio Intercolsed 022

Año	2024
Contrato	CONTRATO INTERVENTORIA CO1.PCCNTR.5313416
Periodo	octubre
Número de trabajadores en el mes	8
Desempeño SST estimado: 100 %	

Nombre	Fórmula	Variables				Resultado
IGA (Índice general de ausentistas)	Se calcula dividiendo el número de ausentistas en el periodo dividido por el total de trabajadores en el mismo periodo multiplicando este resultado por cien (100) IGA=No. de ausentistas en el periodo/No trabajadores en el mes *100	**Número ausentistas en el mes**	0			0,00%
Frecuencia de accidentalidad	(Número de accidentes de trabajo que se presentaron en el mes / Número de trabajadores en el mes) * 100	**Número de accidentes de trabajo que se presentaron en el mes**	0			0,00%
Ausentismo por causa médica	(Número de días de ausencia por incapacidad laboral o común en el mes / Número de días de trabajo programados en el mes*Número de Trabajadores) * 100	**Número de días de ausencia por incapacidad laboral o común en el mes**	0	**Número de días de trabajo programados en el mes**	30	0,00%
%Capacitaciones	Capacitaciones realizadas en un periodo/Capacitaciones programadas en el mismo periodo*100	**Capacitaciones realizadas**	0	**Capacitaciones programadas**	0	
%Inducciones	# de personas con Inducciones realizada en el periodo/Personal que ingreso en el periodo *100	**Número de personas con Inducciones realizada en el periodo**	0	**Personal que ingreso en el periodo**	0	
%Inspecciones	No de Inspecciones realizadas en un periodo x el contratista, interventor o supervisor/No de inspecciones programadas en el mismo periodo x el contratista, interventor o supervisor.	**Número inspecciones realizadas**	4	**Número de inspecciones programadas**	4	100%
% Cumplimiento del Plan HSE ó SST	No, actividades ejecutadas en el periodo / No, actividades programadas en el mismo periodo x 100%.	**Número de actividades realizadas**	2	**Número de actividades programadas**	2	100%
%Cobertura afiliación al SGSSI	No de trabajadores afiliados al SGSSI/No de trabajadores contratados en el periodo*100.	**Número de afiliados al SGSSI**	8	**Número de trabajados contratados**	8	100%
%Cobertura capacitaciones	No de personas participantes actividad/No de personas que requieren la actividad*100.	**Número de participantes en actividades de capacitación**	0	**Número de personas con necesidades de capacitación**	0	
% Cumplimiento de acciones correctivas ejecutadas	No. Acciones correctivas cerradas / No. hallazgos *100	**Número de acciones correctivas cerradas**	0	**Número de hallazgos**	0	

ANEXO 4.3.

CONSORCIO INTERCOLSED 022 NIT. 901.746.392-2	CONSORCIO INTERCOLSED 022	dic-20
	SISTEMA DE GESTIONSEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Version 01
	LINEA BASE CONDICIONES DE SALUD	Cod: SST-FOR-02

PERIODO EVALUADO: DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024 — **ACTUALIZADO POR: DANIEL FELIPE VELASQUEZ**

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	FECHA EXAMEN MEDICO	CEDULA	CONCEPTO MÉDICO	PAUSAS ACTIVAS	USO DE E.P.P.	USO PROT VISUAL	VALORACION ODONTOLOGÍA EPS	PROTECCION OCULAR	AUDIOMETRIA E.P.S.	SOBRE PESO	OPTOMETRIA E.P.S.	USO DE GEL	HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE	OFTALMOLOGIA E.P.S.	MEDICINA GENERAL EPS	LEVANTAMIENTO DE CARGAS	USO DE TAPABOCAS	CONTROL PERFIL LIPIDO	NUTRICION	EJERCICIO REGULAR	DERMATOLOGIA	PROTECCIÓN SOLAR	CONTROL PERIÓDICO OCUPACIONAL	NORMAS DE BIOSEGURIDAD	USO DE MEDIAS ANTIVARICE	OBSERVACIONES
1	CLAUDIA MARCELA CASTILLO		52114077	SIN RESTRICCIÓN AL CARGO																							
2	KAREN SLENDY RUIZ LABRADOR	20-dic-23	1016020718	SIN RESTRICCIÓN AL CARGO	X	X	X							X							X				X		
3	JOSUE APARICIO SARMIENTO	07-jun-24	91261314	SIN RESTRICCIÓN AL CARGO	X	X	X		X	X		X		X							X						
4	NUBIA VIVIANA ORDOÑEZ		52909751	SIN RESTRICCIÓN AL CARGO																							
5	MARIA PAULA PEÑA GOMEZ	01-feb-23	1018429722	SIN RESTRICCIÓN AL CARGO	X	X								X							X						
6	DANIEL FELIPE VELASQUEZ FORERO	21-dic-23	1075672905	SIN RESTRICCIÓN AL CARGO	X	X	X							X							X				X		APTO TRABAJO EN ALTURAS
7	JOHANN ALBERTO AYALA	04-ene-24	1019052579	SIN RESTRICCIÓN AL CARGO	x	x	x							x											x		
8	MILLER OSWALDO OSPINA MORALES	22-dic-23	1.019.088.542	SIN RESTRICCIÓN AL CARGO	X	X	X							X							X				X		APTO TRABAJO EN ALTURAS