1.10-3.2 412

Tunja 02 de diciembre de 2024

DOCTORA
LUZ MILA ACEVEDO GALÁN
DIRECTORA UNIDAD ESPECIAL DE CONTRATACION ESTATAL
CIUDAD

ASUNTO: SOLICITUD PRÓRROGA No. 4 DEL CONTRATO DE OBRA 2082 DE 2023 y DE INTERVENTORÍA 2098 DEL 2023

Cordial saludo,

Atendiendo a la solicitud hecha mediante oficio **OF 091 CTO SIT-183** por parte de la firma interventora **APP CONTROL INGENIERÍA S.A.S** en donde avala y solicita a la supervisión del proyecto proceder con el trámite administrativo que permita suscribir la Prórroga No. 4 al contrato de obra de obra No. 2082 de 2023 y en concordancia con la ejecución en paralelo y dependencia contractual la Prorroga No. 4 del contrato de interventoría 2098 de 2023 por un término de quince (15) días con el fin de ejecutar el alcance previsto del objeto contractual; aclarando que el adicional en tiempo solicitado en el presente oficio por parte de esta interventoría no generará costos adicionales para el municipio, nueva fecha de terminación el día 19 de diciembre del presente año.

Lo anterior, en razón a que se presentaron dificultades debido a las intensas lluvias durante el mes de noviembre, lo que ha dificultado la culminación de algunas actividades en obra tales como fundida de bordillos y confinamiento de los mismos; de igual forma, se generaron actividades no previstas según lo enunciado en la solicitud del contratista de obra.

Por lo tanto, este despacho procede con el trámite administrativo pertinente que permita la modificación contractual tanto del contrato de obra como el de interventoría, con el fin de llevar a feliz término el objeto de los mismos, solicitando muy amablemente a su despacho adelantar las acciones pertinentes que permitan formalizarlo.

De antemano agradecemos su amable colaboración.

Sin otro particular,

WILLIAM FERNANDO RINCÓN CELY
SECRETARIO INFRAESTRUCTURA TERRITORIAL

Elaboró: Julián Esteban Piña Salinas /Profesional universitario.
Revisó: William Fernando Rincón Cely/ secretario de Infraestructura Territorial