Gobierno de CALDAS PRIMERO LA GENTE

GOBERNACIÓN DE CALDAS

ACTA N° 2 DE PACTACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS

FECHA:	22 DE NOVIEMBRE DE 2024
CONTRATO №:	LP-SV-002-2023-08052023-0824
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO MULTIVEREDAL DE NEIRA FASE I"
FECHA INICIO:	14/08/2023
PLAZO	QUINCE (15) MESES Y CERO (0) DIAS
CONTRATISTA:	CONSORCIO ACUEDUCTO FASE I
INTERVENTORIA:	GS VIAS Y ESTRUCTURAS SAS
SUPERVISOR:	OSCAR EDUARDO TORO

En Manizales , a los 22 dias del mes noviembre del 2024, se reunieron: ANGEL ROA HERNANDEZ, como Representante del CONSORCIO ACUEDUCTO FASEI. Contratistadecbra; ALEXANDRO VERGEL CORREDOR, autorizado por poder como Rte de G&sVIASYESTRUCTURASSAS, como contratista de Interventoria y OSCAR EDUARDO TORO Ingeniero Supervisor del Contrato por parte del PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA DE CALDAS; con el fin de realizar el convenio de precios de los items adicionales no previstos requeridos para el contrato de obra.

LOS ÍTEMS A ACORDAR SON:

ITEM №:		UNIDAD	V. UNITARIO	JUSTIFICACIÓN
NP-32	Suministro transporte e Instalación de Caja para Estación Reguladora de dimensiones internas Largo 2,00, ancho 1.30m, alto 1.20m, con losa inferior en concreto simple e=0.15, losa superior en Concreto Reforzado 28 Mpa 4000 PSI e=0.20 Acero de refuerzo para caja en su respectivo item. Incluye 2 Tapas HF de D=0 60 con Marco. Sobreacarreos de petros y prefabricados mayores a 100 metros, medidos desde punto de descargue mas cercano a punto de instalación en su respectivo item	Un	$ 3.758.031	Dado que varios puntos puntos de instalación de estaciones reguladoras de presión son de difícil acceso, el contratista presenta propuesta dimensional y estructural para agilizar y facilitar la construcción de las mismas con elementos prefabricados tipo bloque estructural, adicionalmente para los puntos de instalación contiguos a la via principal la pruepuesta realizada por el contratista presenta mejoras a la resistencia de las losas superiores con relación al diseño inicial ante eventuales sobrecargas por vehículos de transporte de carga.
NP-33	Suministro transporte e Instalación de Caja para Estación Reguladora de dimensiones internas Largo 3,20, ancho 1.30m, alto 1.20m, con losa inferior en concreto simple e=0.15, losa superior en Concreto Reforzado 28 Mpa 4000 PSI e=0.20 Acero de refuerzo para caja en su respectivo item. Incluye 2 Tapas HF de D=0.60 con Marco. Sobreacarreos de petros y prefabricados mayores a 100 metros, medidos desde punto de descargue mas cercano a punto de instalación en su respectivo item.	Un	$ 4.638.388	Dado que varios puntos puntos de instalación de estaciones reguladoras de presión son de difícil acceso, el contratista presenta propuesta dimensional y estructural para agilizar y facilitar la construcción de las mismas con elementos prefabricados tipo bloque estructural, adicionalmente para los puntos de instalación contiguos a la via principal la pruepuesta realizada por el contratista presenta mejoras a la resistencia de las losas superiores con relación al diseño inicial ante eventuales sobrecargas por vehículos de transporte de carga.
NP-34	Suministro transporte e Instalación de Caja para Estación Reguladora de dimensiones internas Largo 4,00, ancho 1.30m, alto 1.20m, con losa inferior en concreto simple e=0.15, losa superior en Concreto Reforzado 28 Mpa 4000 PSI e=0.20 Acero de refuerzo para caja en su respectivo item. Incluye 2 Tapas HF de D=0.60 con Marco. Sobreacarreos de petros y prefabricados mayores a 100 metros, medidos desde punto de descargue mas cercano a punto de instalación en su respectivo item	Un	$ 5.382.992	Dado que varios puntos puntos de instalación de estaciones reguladoras de presión son de difícil acceso, el contratista presenta propuesta dimensional y estructural para agilizar y facilitar la construcción de las mismas con elementos prefabricados tipo bloque estructural, adicionalmente para los puntos de instalación contiguos a la via principal la pruepuesta realizada por el contratista presenta mejoras a la resistencia de las losas superiores con relación al diseño inicial ante eventuales sobrecargas por vehículos de transporte de carga.
NP-35	Suministro, Transporte e Instalación de Semicodo 63mm pead PN 16	Un	$ 175.000	Requerido para mejor ubicación de las cajas valvulas de manera que se puedan mantener fuera de ta zona de transito vehicular y donde no obstruyan los drenajes de la via, ni las labores de mantenimiento rutinario que se realizan con motoniveladora.
NP-36	Suministro, Transporte e Instalación de Semicodo 110mm pead PN 16	Un	$ 270.000	Requerido para mejor ubicación de las cajas valvulas de manera que se puedan mantener fuera de la zona de transito vehicular y donde no obstruyan los drenajes de la via, ni las labores de mantenimiento rutinario que se realizan con motoniveladora.
NP-37	Canales en carretables (tranversales) de seccion interna 0,12x0,15 en concreto e=12cm, incluye Malla Electrosoldada M-084 4,0mm 15x15. Sobreacarreos de petros y prefabricados mayores a 100 metros, medidos desde punto de descargue mas cercano a punto de instalación en su respectivo item	ml	$ 135.000	Para la reposición de algunas de las pequeñas unidades de canal que habian sido construidas por la comunidad en la vereda el higuerón y gregorita, y que fueron afectadas para la construcción de la red de distribución en la vereda.

PARA CADA UNO DE LOS ÍTEMS SE ANEXA SU RESPECTIVO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIO.

FIRMA

NOMBRE: ANGEL ROA HERNANDEZ
RTE CONSORCIO ACUEDUCTO FASE I
CONTRATISTA

FIRMA

NOMBRE: ALEXSANDRO VERGEL CORREDOR
AUTORIZADO POR PODER DE GERENTE
G&S VIAS Y ESTRUCTURAS SAS
INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: OSCAR EDUARDO TORO
SECRETARIA DE VIVIENDA DEPARTAMENTO DE CALDAS
SUPERVISON