	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 16/08/2024

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE PLANIFICACION DE INFRAESTRUCTURA — DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA — SEMANA No.: 6 del 09/08/2024 al 15/08/2024 Último Informe Semanal SI
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JESUS EDUARDO RINCON SILVA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DANIEL FELIPE VALENCIA CESPEDES

OBJETO CONTRATO DE OBRA: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA VARIANTE ISNOS DEPARTAMENTO DEL HUILA

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
REALIZAR LOS "ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA VARIANTE ISNOS, DEPARTAMENTO DEL HUILA

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONTRATO DE OBRA:				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**			
CONTRATISTA:	CONSORCIO META-CIP			INTERVENTOR:	JOYCO S.A.S.BIC		
INTEGRANTES:	META ENGINEERING S.A. con NIT 830.087.080-4 (50%) Y CONSULTORIAS, INVERSIONES Y PROYECTOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLICADA - CIP S.A.S. con NIT. 830.035.364-8 (50%).			INTEGRANTES:	JOYCO S.A.S.BIC (100%)		
CONTRATO No.	1898 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 1.280.344.800,00	CONTRATO No.	1861 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 335.935.390,00
FECHA DE INICIO:	2/07/2024	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	2/07/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	1/02/2025	VALOR ACUMULADO:	$ 1.280.344.800,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	1/02/2025	VALOR ACUMULADO:	$ 335.935.390,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	1/02/2025		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	1/02/2025	VALOR ANTICIPO:	$ -
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.280.344.800			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.280.344.800			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 335.935.390			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 335.935.390			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	N/A
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

III. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

HITO 1	ESTADO	AVANCE	
DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE ALTERNATIVAS – DAA	Aprobado por la Interventoría, remitido al INVIAS	AVANCE PROGRAMADO (%)	AVANCE EJECUTADO (%)
			TOTAL INVERSION EJECUTADA ($)
HITO 2	**ESTADO**	**AVANCE**	
VOLUMEN I. ESTUDIO DE TRÁNSITO, CAPACIDAD Y NIVELES DE SERVICIO	Se entregó Metodología	AVANCE PROGRAMADO (%)	AVANCE EJECUTADO (%)
			TOTAL INVERSION EJECUTADA ($)
VOLUMEN II. ESTUDIO DE TRAZADO Y DISEÑO GEOMÉTRICO	Se entregó Metodología	AVANCE PROGRAMADO (%)	AVANCE EJECUTADO (%)
			TOTAL INVERSION EJECUTADA ($)
VOLUMEN III. ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA	Se entregó Metodología	AVANCE PROGRAMADO (%)	AVANCE EJECUTADO (%)
			TOTAL INVERSION EJECUTADA ($)
VOLUMEN IV. ESTUDIO DE HIDROGEOLOGÍA LOCAL	Se entregó Metodología	AVANCE PROGRAMADO (%)	AVANCE EJECUTADO (%)
			TOTAL INVERSION EJECUTADA ($)
VOLUMEN V. ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES, TERRAPLENES, PUNTOS CRÍTICOS ZONAS DE DISPOSICIÓN DE MATERIALES EXCAVACIÓN Y SOBRANTES (ZODMES) Y FUENTES DE MATERIALES	Se entregó Metodología	AVANCE PROGRAMADO (%)	AVANCE EJECUTADO (%)
			TOTAL INVERSION EJECUTADA ($)
VOLUMEN VI. ESTUDIO DE GEOTECNIA PARA PUENTES Y OTRAS ESTRUCTURAS		AVANCE PROGRAMADO (%)	AVANCE EJECUTADO (%)
			TOTAL INVERSION EJECUTADA ($)
VOLUMEN VII. ESTUDIO DE HIDRÁULICA, HIDROLOGÍA Y SOCAVACIÓN	Se entregó Metodología	AVANCE PROGRAMADO (%)	AVANCE EJECUTADO (%)
			TOTAL INVERSION EJECUTADA ($)
VOLUMEN VIII. PREDISEÑO DE PAVIMENTOS	Se entregó Metodología	AVANCE PROGRAMADO (%)	AVANCE EJECUTADO (%)
			TOTAL INVERSION EJECUTADA ($)
VOLUMEN IX. ESTUDIO Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS	Se entregó Metodología	AVANCE PROGRAMADO (%)	AVANCE EJECUTADO (%)
			TOTAL INVERSION EJECUTADA ($)
VOLUMEN X. ESTUDIO DE URBANISMO Y PAISAJISMO	Se entregó Metodología	AVANCE PROGRAMADO (%)	AVANCE EJECUTADO (%)
			TOTAL INVERSION EJECUTADA ($)
VOLUMEN XI. COMPONENTE AMBIENTAL Y SOCIAL	Se entregó Metodología	AVANCE PROGRAMADO (%)	AVANCE EJECUTADO (%)
			TOTAL INVERSION EJECUTADA ($)
VOLUMEN XII. ESTUDIO GESTIÓN PREDIAL	Se entregó Metodología	AVANCE PROGRAMADO (%)	AVANCE EJECUTADO (%)
			TOTAL INVERSION EJECUTADA ($)
VOLUMEN XIII. ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD	Se entregó Metodología	AVANCE PROGRAMADO (%)	AVANCE EJECUTADO (%)
			TOTAL INVERSION EJECUTADA ($)
VOLUMEN XIV.ESTUDIO TECNICO BIM	Se entregó Metodología	AVANCE PROGRAMADO (%)	AVANCE EJECUTADO (%)
			TOTAL INVERSION EJECUTADA ($)
VOLUMEN XV. ESTUDIO DE ESTIMACIÓN DE CANTIDADES DE OBRAS, COSTOS Y PRESUPUESTOS	Se entregó Metodología	AVANCE PROGRAMADO (%)	AVANCE EJECUTADO (%)
			TOTAL INVERSION EJECUTADA ($)
VOLUMEN XVI. ESTUDIO DE EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA Y FINANCIERA	Se entregó Metodología	AVANCE PROGRAMADO (%)	AVANCE EJECUTADO (%)
			TOTAL INVERSION EJECUTADA ($)
VOLUMEN XVII. INFORME FINAL EJECUTIVO		AVANCE PROGRAMADO (%)	AVANCE EJECUTADO (%)
			TOTAL INVERSION EJECUTADA ($)

IV ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Durante la presente semana se realizaron las siguientes actividades:
1. El día lunes se realiza comité semanal No 5 con participación de INVIAS, Consultoría e Interventoría.
2. Se presenta version final de la NDA por parte del Consultor, se aprueba por parte de Interventoría y se remite al INVIAS para su gestión ante la ANLA.
3. Se presenta por parte de la Interventoría para aprobación hojas de vida de Geólogo, Especialista en Costos y Programación y Especialista en Gestión Social.
4. Se entrega al INVIAS informe y acta de costos de Interventoría mensual No. 1 de Interventoría.
5. Se recibe por oficio y se realiza mesa de trabajo para revisar documentos entregados para socialización inicial con la comunidad del área del proyecto. Participan Profesionales de IVIAS, Consultoría e Interventoría. Se hacen las observaciones correspondientes al Consultor.
6. Se recibe cronograma de obra y programación semanal del Contratista, se hacen las respectivas observaciones al cronograma mediante mesa redonda efectuada con el Consultor e Interventoría.

V. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1. Realizar comité técnico semanal No. 6.
2. Realizar recorrido de campo y acompañamiento a la socialización inicial del Consultor con la comunidad.
3. Presentar avance sobre componentes de liena base del proyecto.
4. Aprobación del desembolso del anticipo una vez se presente el certificado de la apertura de la cuenta por parte del Consultor.

OBSERVACIONES:

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA:
NOMBRE: HECTOR MIGUEL DIAZ GOMEZ
Matrícula Profesional No.: 25202-13914 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.