	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 23/08/2024

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE PLANIFICACION DE INFRAESTRUCTURA — DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA — SEMANA No.: 7 del 16/08/2024 al 22/08/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JESUS EDUARDO RINCON SILVA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DANIEL FELIPE VALENCIA CESPEDES

OBJETO CONTRATO DE OBRA: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA VARIANTE ISNOS DEPARTAMENTO DEL HUILA

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
REALIZAR LOS "ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA VARIANTE ISNOS, DEPARTAMENTO DEL HUILA

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONTRATO DE OBRA:		**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**	
CONTRATISTA:	CONSORCIO META-CIP	INTERVENTOR:	JOYCO S.A.S.BIC
INTEGRANTES:	META ENGINEERING S.A. con NIT 830.087.080-4 (50%) Y CONSULTORIAS, INVERSIONES Y PROYECTOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLICADA - CIP S.A.S. con NIT. 830.035.364-8 (50%)	INTEGRANTES:	JOYCO S.A.S.BIC (100%)
CONTRATO No.	1898 DE 2024	CONTRATO No.	1861 DE 2024
FECHA DE INICIO:	2/07/2024	FECHA DE INICIO:	2/07/2024
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	1/02/2025	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	1/02/2025
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	1/02/2025	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	1/02/2025
VALOR INICIAL:	$ 1 280 344 800.00	VALOR INICIAL:	$ 335 935 390.00
VALOR ADICIONES:	$ -	VALOR ADICIONES:	$ -
VALOR ACUMULADO:	$ 1 280 344 800.00	VALOR ACUMULADO:	$ 335 935 390.00
	$ -	VALOR ANTICIPO:	$ -
	$ -	VALOR AMORTIZADO:	$ -
	$ -	SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1 280 344 800			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1 280 344 800			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 335 935 390			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 335 935 390			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

ANTICIPOS CONSULTOR	
Otorgado $	215 184.00
Amortizado $	-
Saldo $	215 184.00

INDICADOR I/C	
En el mes:	0.287
Acumulado:	0.287

ANTICIPOS INTERVENTORÍA	
Otorgado $	N/A
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

III. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

HITO 1	ESTADO	AVANCE			
DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE ALTERNATIVAS – DAA		AVANCE PROGRAMADO (%		AVANCE EJECUTADO (%)	
				TOTAL INVERSION EJECUTADA ($)	
HITO 2	**ESTADO**	**AVANCE**			
VOLUMEN I. ESTUDIO DE TRÁNSITO, CAPACIDAD Y NIVELES DE SERVICIO	Se presentó metodología	AVANCE PROGRAMADO (%)	10.00	AVANCE EJECUTADO (%)	5
				TOTAL INVERSION EJECUTADA ($)	$ 1 232 300.00
VOLUMEN II. ESTUDIO DE TRAZADO Y DISEÑO GEOMÉTRICO	Se presentó metodología, se emitieron observaciones por la Interventoría	AVANCE PROGRAMADO (%)	6.00	AVANCE EJECUTADO (%)	5
				TOTAL INVERSION EJECUTADA ($)	$ 2 133 000.00
VOLUMEN III. ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA	Se presentó metodología	AVANCE PROGRAMADO (%)	10.00	AVANCE EJECUTADO (%)	5
				TOTAL INVERSION EJECUTADA ($)	$ 633 750.00
VOLUMEN IV. ESTUDIO DE HIDROGEOLOGÍA LOCAL	Se presentó metodología	AVANCE PROGRAMADO (%)	10.00	AVANCE EJECUTADO (%)	5
				TOTAL INVERSION EJECUTADA ($)	$ 739 400.00
VOLUMEN V. ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES, TERRAPLENES, PUNTOS CRÍTICOS ZONAS DE DISPOSICIÓN DE MATERIALES EXCAVACIÓN Y SOBRANTES (ZODMES) Y FUENTES DE MATERIALES	Se presentó metodología	AVANCE PROGRAMADO (%)	10.00	AVANCE EJECUTADO (%)	5
				TOTAL INVERSION EJECUTADA ($)	$ 987 450.00
VOLUMEN VI. ESTUDIO DE GEOTECNIA PARA PUENTES Y OTRAS ESTRUCTURAS	Se presentó metodología	AVANCE PROGRAMADO (%)	10.00	AVANCE EJECUTADO (%)	5
				TOTAL INVERSION EJECUTADA ($)	$ 1 188 150.00
VOLUMEN VII. ESTUDIO DE HIDRÁULICA, HIDROLOGÍA Y SOCAVACIÓN	Se presentó metodología, se emitieron observaciones por la Interventoría	AVANCE PROGRAMADO (%)	10.00	AVANCE EJECUTADO (%)	5
				TOTAL INVERSION EJECUTADA ($)	$ 1 492 700.00
VOLUMEN VIII. PREDISEÑO DE PAVIMENTOS	Se presentó metodología, se emitieron observaciones por la Interventoría	AVANCE PROGRAMADO (%)	10.00	AVANCE EJECUTADO (%)	5
				TOTAL INVERSION EJECUTADA ($)	$ 788 500.00
VOLUMEN IX. ESTUDIO Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS	Se presentó metodología	AVANCE PROGRAMADO (%)	10.00	AVANCE EJECUTADO (%)	5
				TOTAL INVERSION EJECUTADA ($)	$ 1 408 350.00
VOLUMEN X. ESTUDIO DE URBANISMO Y PAISAJISMO	Se presentó metodología	AVANCE PROGRAMADO (%)	10.00	AVANCE EJECUTADO (%)	5
				TOTAL INVERSION EJECUTADA ($)	$ 469 450.00
VOLUMEN XI. COMPONENTE AMBIENTAL Y SOCIAL	Se presentó metodología, se emitieron observaciones por la Interventoría	AVANCE PROGRAMADO (%)	32.67	AVANCE EJECUTADO (%)	5
				TOTAL INVERSION EJECUTADA ($)	$ 24 314 738.00
VOLUMEN XII. ESTUDIO GESTIÓN PREDIAL	Se presentó metodología, se emitieron observaciones por la Interventoría	AVANCE PROGRAMADO (%)	10.00	AVANCE EJECUTADO (%)	29
				TOTAL INVERSION EJECUTADA ($)	$ 1 725 200.00
VOLUMEN XIII. ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD	Se presentó metodología	AVANCE PROGRAMADO (%)	23.33	AVANCE EJECUTADO (%)	10
				TOTAL INVERSION EJECUTADA ($)	$ 516 400.00
VOLUMEN XIV.ESTUDIO TECNICO BIM	Se presentó metodología	AVANCE PROGRAMADO (%)	11.64	AVANCE EJECUTADO (%)	5
				TOTAL INVERSION EJECUTADA ($)	$ 1 787 300.00
VOLUMEN XV. ESTUDIO DE ESTIMACIÓN DE CANTIDADES DE OBRAS, COSTOS Y PRESUPUESTOS	Se presentó metodología	AVANCE PROGRAMADO (%)	10.00	AVANCE EJECUTADO (%)	5
				TOTAL INVERSION EJECUTADA ($)	$ 575 050.00
VOLUMEN XVI. ESTUDIO DE EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA Y FINANCIERA	Se presentó metodología	AVANCE PROGRAMADO (%)	10.00	AVANCE EJECUTADO (%)	5
				TOTAL INVERSION EJECUTADA ($)	$ 821 550.00
VOLUMEN XVII. INFORME FINAL EJECUTIVO	Se presentó metodología	AVANCE PROGRAMADO (%)		AVANCE EJECUTADO (%)	
				TOTAL INVERSION EJECUTADA ($)	

IV ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Durante la presente semana se realizaron las siguientes actividades:
1. Se realiza apertura de cuenta bancaria para manejo de anticipo.
2. Se entrega por parte de la Interventoría observaciones a las metodologías de Prediseño de Pavimentos y Gestión Predial presentadas por el Consultor.
3. Se emiten observaciones por parte de la Interventoría a Informe mensual presentado por el Consultor.
4. Se emite aprobación de la Interventoría para desembolso de anticipo al Consultor.
5. Se entrega por parte del Consultor volantes informativos, cartas de invitación a entidades y cuña radial acatando las observaciones de la Interventoría y se remiten por esta última al INVIAS.
6. Se realiza comité semanal No. 6 el día jueves 22/08/2024.
7. Se emiten observaciones sobre presentación para comunidad, se realiza mesa de trabajo con participación de porfesionales de INVIAS, Consultoría e Interventoría el día jueves 22/08/2024 y se ajusta la versión final de esta.
8. Se atienden observaciones emitidas al acta de costos No. 1 de la Interventoría y se remite nuevamente al INVIAS.
9. Se entregan volantes informativos sobre socialización a realizar el próximo viernes 23/08/2024 por parte del Consultor en diferentes localidades del municipio de San José de Isnos.
10. Se revisa logística en centro multicultural del municipio de San José de Isnos para la socialización del próximo viernes, se realiza acompañamiento por parte de la Interventoría.
11. Se solicita al Consultor cronograma ajustado según lineamientos tratados en mesa de trabajo entre Consultor e Interventoría.

V. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1. Realizar comité técnico semanal No. 7 el día lunes 26/08/2024.
2. Realizar socialización con la comunidad del municipio de San Jose de Isnos con participación de la comunidad, representantes de diferentes entidades como la alcaldía, consejo municipal, corporación autonoma regional entre otros y profesionales del INVIAS, Consultoría e Interventoría.
3. Realizar recorrido de campo con personal de Consultoría e Interventoría.
4. Entregar observaciones pendientes a las metodologías de estudios presentadas por el Consultor.
5. Recibir acta de costos No. 1 del Consultor y realizar su respectiva revisión para aprobación de la Interventoría y remisión al INVIAS.

OBSERVACIONES:

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: HECTOR MIGUEL DIAZ GOMEZ

Matrícula Profesional No.: 25202-13914 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.