	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 4/10/2024

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE PLANIFICACION DE INFRAESTRUCTURA — DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA — SEMANA No.: 13 del 27/09/2024 al 3/10/2024 Último Informe Semanal SI
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JESUS EDUARDO RINCON SILVA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DANIEL FELIPE VALENCIA CESPEDES

OBJETO CONTRATO DE OBRA: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA VARIANTE ISNOS DEPARTAMENTO DEL HUILA

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
REALIZAR LOS "ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE ISNOS, DEPARTAMENTO DEL HUILA

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	CONSORCIO META-CIP			INTERVENTOR:	JOYCO S.A.S.BIC		
INTEGRANTES:	META ENGINEERING S.A. con NIT 830.087.080-4 (50%) Y CONSULTORIAS, INVERSIONES Y PROYECTOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLICADA - CIP S.A.S. con NIT. 830.035.364-8 (50%).			INTEGRANTES:	JOYCO S.A.S.BIC (100%)		
CONTRATO No.	1898 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 1.280.344.800,00	CONTRATO No.	1861 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 335.935.390,00
FECHA DE INICIO:	2/07/2024	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	2/07/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	1/02/2025	VALOR ACUMULADO:	$ 1.280.344.800,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	1/02/2025	VALOR ACUMULADO:	$ 335.935.390,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	1/02/2025		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	1/02/2025	VALOR ANTICIPO:	$ -
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	NO APLICA
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	NO APLICA

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.280.344.800			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.280.344.800			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 335.935.390			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 335.935.390			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

ANTICIPOS CONSULTOR	
Otorgado $	215.184,00
Amortizado $	-
Saldo $	215.184,00

INDICADOR I/C	
En el mes:	0,551
Acumulado:	0,578

ANTICIPOS INTERVENTORÍA	
Otorgado $	N/A
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

III. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

HITO 1	ESTADO	AVANCE			
DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE ALTERNATIVAS – DAA		AVANCE PROGRAMADO (%)	100,00	AVANCE EJECUTADO (%)	7,55
HITO 2	**ESTADO**	**AVANCE**			
VOLUMEN I. ESTUDIO DE TRÁNSITO, CAPACIDAD Y NIVELES DE SERVICIO	Se presentó metodología	AVANCE PROGRAMADO (%)	3,93	AVANCE EJECUTADO (%)	2,14
VOLUMEN II. ESTUDIO DE TRAZADO Y DISEÑO GEOMÉTRICO	Se presentó metodología	AVANCE PROGRAMADO (%)	16,11	AVANCE EJECUTADO (%)	0,83
VOLUMEN III. ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA	Se presentó metodología	AVANCE PROGRAMADO (%)	2,78	AVANCE EJECUTADO (%)	2,78
VOLUMEN IV. ESTUDIO DE HIDROGEOLOGÍA LOCAL	Se presentó metodología	AVANCE PROGRAMADO (%)	2,78	AVANCE EJECUTADO (%)	2,78
VOLUMEN V. ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES, TERRAPLENES, PUNTOS CRÍTICOS ZONAS DE DISPOSICIÓN DE MATERIALES EXCAVACIÓN Y SOBRANTES (ZODMES) Y FUENTES DE MATERIALES	Se presentó metodología	AVANCE PROGRAMADO (%)	1,18	AVANCE EJECUTADO (%)	1,18
VOLUMEN VI. ESTUDIO DE GEOTECNIA PARA PUENTES Y OTRAS ESTRUCTURAS	Se presentó metodología	AVANCE PROGRAMADO (%)	1,18	AVANCE EJECUTADO (%)	1,18
VOLUMEN VII. ESTUDIO DE HIDRÁULICA, HIDROLOGÍA Y SOCAVACIÓN	Se presentó metodología	AVANCE PROGRAMADO (%)	9,68	AVANCE EJECUTADO (%)	1,61
VOLUMEN VIII. PREDISEÑO DE PAVIMENTOS	Se presentó metodología	AVANCE PROGRAMADO (%)	2,63	AVANCE EJECUTADO (%)	2,63
VOLUMEN IX. ESTUDIO Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS	Se presentó metodología	AVANCE PROGRAMADO (%)	4,54	AVANCE EJECUTADO (%)	2,27
VOLUMEN X. ESTUDIO DE URBANISMO Y PAISAJISMO	Se presentó metodología	AVANCE PROGRAMADO (%)	3,45	AVANCE EJECUTADO (%)	3,45
VOLUMEN XI. COMPONENTE AMBIENTAL Y SOCIAL	Se presentó metodología	AVANCE PROGRAMADO (%)	22,45	AVANCE EJECUTADO (%)	0,39
VOLUMEN XII. ESTUDIO GESTIÓN PREDIAL	Se presentó metodología	AVANCE PROGRAMADO (%)	2,18	AVANCE EJECUTADO (%)	2,18
VOLUMEN XIII. ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD	Se presentó metodología	AVANCE PROGRAMADO (%)	6,69	AVANCE EJECUTADO (%)	0,70
VOLUMEN XIV.ESTUDIO TECNICO BIM	Se presentó metodología	AVANCE PROGRAMADO (%)	6,25	AVANCE EJECUTADO (%)	3,13
VOLUMEN XV. ESTUDIO DE ESTIMACIÓN DE CANTIDADES DE OBRAS, COSTOS Y PRESUPUESTOS	Se presentó metodología	AVANCE PROGRAMADO (%)	4,76	AVANCE EJECUTADO (%)	4,76
VOLUMEN XVI. ESTUDIO DE EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA Y FINANCIERA	Se presentó metodología	AVANCE PROGRAMADO (%)	2,86	AVANCE EJECUTADO (%)	1,43
VOLUMEN XVII. INFORME FINAL EJECUTIVO		AVANCE PROGRAMADO (%)		AVANCE EJECUTADO (%)	

IV ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

- Se realiza comité técnico el lunes 30/09/2024 con participación de INVIAS, Consultoría e Interventoría, los temas desarrollados se consignaron en el acta respectiva.
- Se emite respuesta comunicación CMC-ISN-100-2024 –17/09/24. Metodología Componente Ambiental y Social Oficio 78434 por parte de la Interventoría.
- Se emite Respuesta comunicación CMC-ISN-106-2024 Propuesta plan de choque por parte de la Interventoría.
- Se emite respuesta a METODOLOGÍA EVALUACIÓN FINANCIERA Y ECONÓMICA, versión 01 entregada con comunicado CMC-ISN-097-2024 por parte de la Interventoría.
- Se emite respuesta a comunicado CMC-ISN-099-2024 sobre el no cumplimiento del perfil del Especialista de Sostenibilidad por parte de la Interventoría.
- Se emite Tercer apremio por inasistencia a mesa de trabajo y falta de disposición para su reprogramación al Consultor.
- Se emite Tercer Apremio por atraso con respecto al avance programado de actividades al Consultor.
- Se realiza el día 1/08/2024 mesa de trabajo para discusión de obsevaciones NDA. Con asistencia de profesionales de consultoria. Sostenibilidad, biologo, director residente, ing ambiental de apoyo.
- El día 2/08/2024 se realiza Mesa de trabajo con Biólogos de Consultoría e Interventoría para trabajar en ajuste NDA.
- Se emiten observaciones a perfil de profesional en Arqueología presentado por el Consttor.
- Se emite cuarto apremio por inasistencia a mesa de trabajo y falta de disposición para su reprogramación al Consultor.
- Se emite al Consultor Lista de chequeo atención de observaciones NDA por parte de la Interventoría.
- El Consultor radica la atención de las observaciones al documento NDA, luego de las mesas de trabajo realizadas con la Interventoría. Se verifica que el Consultor atendió las observaciones, se radicará al INVIAS el viernes 4/10/2024.
- Se entrega por parte del Consultor metodología de trazado geométrico atendiendo observaciones a version anterior de la Interventoría.
- Se entregan por parte del Consultor respuestas de la Alcaldía de San José de Isnos a consulta sobre expanción urbana y distancia a la vía nacional.
- SE presenta por parte del Consultor propuesta para recolección de información sobre fauna en el área de estudio.
- Se realiza mesa de trabajo para verificar avance de componente Geología.
- Se programa mesa de trabajo para verificar avance del componente Trazado Geométrico, no asiste el Consultor.
- Se presenta al INVIAS por parte de la Interventoría solicitud de sanción al Consultor por atraso en el avance del contrato.

ACTIVIDADES DE CAMPO:

- Durante el periodo de este informe no se elaboraron actividades de campo.

V. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

- Presentar plan de choque con su respectivo cronograma y entrega de información de cada capítulo para recuperar atraso con respecto al avance del contrato.
- Se trabajara en las observaciones y componentes solicitados por la interventoría.
- Se continuara trabajando en los entregables del proyecto especificamente documento DAA.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

OBSERVACIONES:

Debido a atraso presentado del avance ejecutado con respecto al programado, se emitieron apremios al Consultor y se emitió informe al INVIAS para que determinen posible sanción.

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

FIRMA

NOMBRE: HECTOR MIGUEL DIAZ GOMEZ

Matrícula Profesional No.: 25202-13914 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.