	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 11/10/2024

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE PLANIFICACION DE INFRAESTRUCTURA — DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA — SEMANA No.: 14 del 04/10/2024 al 10/10/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JESUS EDUARDO RINCON SILVA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DANIEL FELIPE VALENCIA CESPEDES

OBJETO CONTRATO DE OBRA: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA VARIANTE ISNOS DEPARTAMENTO DEL HUILA

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
REALIZAR LOS "ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA VARIANTE ISNOS, DEPARTAMENTO DEL HUILA

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	CONSORCIO META-CIP			INTERVENTOR:	JOYCO S.A.S.BIC		
INTEGRANTES:	META ENGINEERING S.A. con NIT 830.087.080-4 (50%) Y CONSULTORIAS, INVERSIONES Y PROYECTOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLICADA - CIP S.A.S. con NIT. 830.035.364-8 (50%)			INTEGRANTES:	JOYCO S.A.S.BIC (100%)		
CONTRATO No.	1898 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 1.280.344.800,00	CONTRATO No.	1861 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 335.935.390,00
FECHA DE INICIO:	2/07/2024	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	2/07/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	1/02/2025	VALOR ACUMULADO:	$ 1.280.344.800,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	1/02/2025	VALOR ACUMULADO:	$ 335.935.390,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	1/02/2025		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	1/02/2025	VALOR ANTICIPO:	$ -
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	NO APLICA
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	NO APLICA

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.280.344.800			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.280.344.800			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 335.935.390			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 335.935.390			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

ANTICIPOS CONSULTOR	
Otorgado $	215.184,00
Amortizado $	-
Saldo $	215.184,00

INDICADOR I/C	
En el mes:	0,551
Acumulado:	0,578

ANTICIPOS INTERVENTORÍA	
Otorgado $	N/A
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

III. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

HITO 1	ESTADO	AVANCE			
DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE ALTERNATIVAS – DAA		AVANCE PROGRAMADO (%)	100,00	AVANCE EJECUTADO (%)	7,55
HITO 2	**ESTADO**	**AVANCE**			
VOLUMEN I. ESTUDIO DE TRÁNSITO, CAPACIDAD Y NIVELES DE SERVICIO	Se presentó metodología	AVANCE PROGRAMADO (%)	3,93	AVANCE EJECUTADO (%)	2,14
VOLUMEN II. ESTUDIO DE TRAZADO Y DISEÑO GEOMÉTRICO	Se presentó metodología	AVANCE PROGRAMADO (%)	18,33	AVANCE EJECUTADO (%)	0,83
VOLUMEN III. ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA	Metodología aprobada	AVANCE PROGRAMADO (%)	2,78	AVANCE EJECUTADO (%)	2,78
VOLUMEN IV. ESTUDIO DE HIDROGEOLOGÍA LOCAL	Metodología aprobada	AVANCE PROGRAMADO (%)	2,78	AVANCE EJECUTADO (%)	2,78
VOLUMEN V. ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES, TERRAPLENES, PUNTOS CRÍTICOS ZONAS DE DISPOSICIÓN DE MATERIALES EXCAVACIÓN Y SOBRANTES (ZODMES) Y FUENTES DE MATERIALES	Metodología aprobada	AVANCE PROGRAMADO (%)	1,18	AVANCE EJECUTADO (%)	1,18
VOLUMEN VI. ESTUDIO DE GEOTECNIA PARA PUENTES Y OTRAS ESTRUCTURAS	Metodología aprobada	AVANCE PROGRAMADO (%)	1,18	AVANCE EJECUTADO (%)	1,18
VOLUMEN VII. ESTUDIO DE HIDRÁULICA, HIDROLOGÍA Y SOCAVACIÓN	Metodología aprobada	AVANCE PROGRAMADO (%)	9,68	AVANCE EJECUTADO (%)	1,61
VOLUMEN VIII. PREDISEÑO DE PAVIMENTOS	Metodología aprobada	AVANCE PROGRAMADO (%)	2,63	AVANCE EJECUTADO (%)	2,63
VOLUMEN IX. ESTUDIO Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS	Metodología aprobada	AVANCE PROGRAMADO (%)	4,54	AVANCE EJECUTADO (%)	2,27
VOLUMEN X. ESTUDIO DE URBANISMO Y PAISAJISMO	Metodología aprobada	AVANCE PROGRAMADO (%)	3,45	AVANCE EJECUTADO (%)	3,45
VOLUMEN XI. COMPONENTE AMBIENTAL Y SOCIAL	Se presentó metodología	AVANCE PROGRAMADO (%)	24,00	AVANCE EJECUTADO (%)	0,39
VOLUMEN XII. ESTUDIO GESTIÓN PREDIAL	Metodología aprobada	AVANCE PROGRAMADO (%)	2,18	AVANCE EJECUTADO (%)	2,18
VOLUMEN XIII. ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD	Se presentó metodología	AVANCE PROGRAMADO (%)	8,10	AVANCE EJECUTADO (%)	0,70
VOLUMEN XIV.ESTUDIO TECNICO BIM	Se presentó metodología	AVANCE PROGRAMADO (%)	6,25	AVANCE EJECUTADO (%)	3,13
VOLUMEN XV. ESTUDIO DE ESTIMACIÓN DE CANTIDADES DE OBRAS, COSTOS Y PRESUPUESTOS	Metodología aprobada	AVANCE PROGRAMADO (%)	4,76	AVANCE EJECUTADO (%)	4,76
VOLUMEN XVI. ESTUDIO DE EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA Y FINANCIERA	Se presentó metodología	AVANCE PROGRAMADO (%)	2,86	AVANCE EJECUTADO (%)	1,43
VOLUMEN XVII. INFORME FINAL EJECUTIVO		AVANCE PROGRAMADO (%)		AVANCE EJECUTADO (%)	

IV ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

- El lunes 7/10/2024 se realiza comité técnico No. 13 con participación del INVIAS, Consutloría e Interventoría, se trataron los temas NDA, Solicitud de Suspensión del Contrato por parte del Consultor., Avance, Metodologías, Actas de Costos, Radicación de información, Acta de socialización inicial; el desarrollo de estos temas se encuentra consignado en el acta respectiva.
- Se presenta solicitud de suspención del Contrato por un mes por parte del Consultor, se socializa la solicitud en el comité semanal, acordando por las partes que no es viable la suspención por cuanto no hay un motivo que la justifique, y teniendo en cuenta que con el contrato suspendido no será posible entregar por parte del Consultor la información que tiene a la fecha pendiente como actas de costos, metodologías pendientes, avance en los diferentes componentes entre otros, el desarrollo de este tema se encuentra dentro del acta del comite mencionado, de igual manera se respondió mediante comunicado escrito.
- El martes 8/10/2024 se realizan mesa de trabajo revisando acta de costos e informe mensual No. 1 y avance en diferentes componentes de los estudios por parte del Consultor con participación de Consultoría e Interventoría.
- Se hace entrega de informe mensual y acta de costos No. 3 de la Interventoría.
- Se presentan actas de costos No. 1, 2 y 3 por parte del Consultor, se hacen las respectivas observaciones por parte de la Interventoría.
- Se presenta por parte del Contratista metodologías atendiendo observaciones de Evaluacion Financiera y General.
- Se presenta informe del Consultor en avance del componente Geología.
- Se solicita mediante comunicado escrito por parte del Consultor a la Alcaldía de San José de Isnos información relacionada con los estudios de ruido, calidad de aire y calidad de agua que se tengan registrados o identificados o que hayan realizado en el municipio.
- Se solicita mediante comunicado escrito por parte del consultor a la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena información relacionada con los estudios de calidad de agua, calidad de aire y datos de presión sonora en estaciones fijas o portatiles que tengan registrados, identificados o se hayan contratado en el municipio.
- Se respnde aprobando metodología de Estructuras por parte de la Interventoría al Consultor.
- Se responde con observaciones por parte de la Interventoría al Consultor las metodologías de Sostenibilidad, Evaluación Financiera y Diseño Geométrico.
- Se generan apremios nuevamente al Consultor por no entregar plan de choque con el respectivo cronograma tal como se ha solicitado de manera escrita y se ha comprometido a entregar en comités, por inasistencia a mesa de trabajo del componente Trazado Geométrico y por no cumplir compromiso de presentar las metodologías aprobadas por la Interventoría por los responsables de la Consultoría,
- Se entrega por el Consultor a la Interventoría Informe Mensual No. 1 atendiendo observaciones.
- Se programa con el Consultor reunión para el viernes 11/10/2024 para hacer seguimiento al cronograma conjuntamente, se le solicita el cumplimiento a la reunión; ya que los dos últimos viernes anteriores no ha sido posible concretar la reunión por parte del Consultor.

ACTIVIDADES DE CAMPO:

- Durante el periodo de este informe no se elaboraron actividades de campo.

V. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

- Presentar plan de choque con su respectivo cronograma y entrega de información de cada capítulo para recuperar atraso con respecto al avance del contrato.
- Mesa de trabajo para presentar el avance de los componentes de los diferentes estudios..
- Se continuara trabajando en los entregables del proyecto específicamente documento DAA.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

OBSERVACIONES:
Se presenta al INVIAS informe sobre incumplimientos del Consultor solicitando proceso sancionatorio por atraso en el avance del contrato, falta de la totalidad del personal mínimo y no entrega de las actas de costos mensuales dentro del plazo establecido.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: HECTOR MIGUEL DIAZ GOMEZ

Matrícula Profesional No.: 25202-13914 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.