	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	18/10/2024

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE PLANIFICACION DE INFRAESTRUCTURA — DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA — SEMANA No.: 15 del 11/10/2024 al 17/10/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JESUS EDUARDO RINCON SILVA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DANIEL FELIPE VALENCIA CESPEDES

OBJETO CONTRATO DE OBRA: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA VARIANTE ISNOS DEPARTAMENTO DEL HUILA

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

REALIZAR LOS "ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA VARIANTE ISNOS, DEPARTAMENTO DEL HUILA

DESCRIPCION BREVE CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO

CONTRATO DE OBRA:		**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**	
CONTRATISTA:	CONSORCIO META-CIP	INTERVENTOR:	JOYCO S.A.S.BIC
INTEGRANTES:	META ENGINEERING S.A. con NIT 830.087.080-4 (50%) Y CONSULTORIAS, INVERSIONES Y PROYECTOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLICADA - CIP S.A.S. con NIT. 830.035.364-8 (50%).	INTEGRANTES:	JOYCO S.A.S.BIC (100%)
CONTRATO No.	1898 DE 2024	CONTRATO No.	1861 DE 2024
FECHA DE INICIO:	2/07/2024	FECHA DE INICIO:	2/07/2024
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	1/02/2025	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	1/02/2025
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	1/02/2025	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	1/02/2025
VALOR INICIAL:	$ 1.280.344.800,00	VALOR INICIAL:	$ 335.935.390,00
VALOR ADICIONES:	$ -	VALOR ADICIONES:	$ -
VALOR ACUMULADO:	$ 1.280.344.800,00	VALOR ACUMULADO:	$ 335.935.390,00
	$ -	VALOR ANTICIPO:	$ -
	$ -	VALOR AMORTIZADO:	NO APLICA
	$ -	SALDO POR AMORTIZAR:	NO APLICA

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.280.344.800			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.280.344.800			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 335.935.390			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 335.935.390			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

ANTICIPOS CONSULTOR	
Otorgado $	215.184,00
Amortizado $	-
Saldo $	215.184,00

INDICADOR I/C	
En el mes:	0,551
Acumulado:	0,578

ANTICIPOS INTERVENTORÍA	
Otorgado $	N/A
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

III. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

HITO 1	ESTADO	AVANCE			
DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE ALTERNATIVAS – DAA	Se ha presentado informaciòm parcial	AVANCE PROGRAMADO (%)	100,00	AVANCE EJECUTADO (%)	14,95
HITO 2	**ESTADO**	**AVANCE**			
VOLUMEN I. ESTUDIO DE TRÁNSITO, CAPACIDAD Y NIVELES DE SERVICIO	Se presentó metodología	AVANCE PROGRAMADO (%)	20,54	AVANCE EJECUTADO (%)	3,93
VOLUMEN II. ESTUDIO DE TRAZADO Y DISEÑO GEOMÉTRICO	Se presentó metodología	AVANCE PROGRAMADO (%)	36,11	AVANCE EJECUTADO (%)	2,50
VOLUMEN III. ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA	Metodología aprobada	AVANCE PROGRAMADO (%)	2,78	AVANCE EJECUTADO (%)	9,72
VOLUMEN IV. ESTUDIO DE HIDROGEOLOGÍA LOCAL	Metodología aprobada	AVANCE PROGRAMADO (%)	2,78	AVANCE EJECUTADO (%)	6,94
VOLUMEN V. ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES, TERRAPLENES, PUNTOS CRÍTICOS ZONAS DE DISPOSICIÓN DE MATERIALES EXCAVACIÓN Y SOBRANTES (ZODMES) Y FUENTES DE MATERIALES	Metodología aprobada	AVANCE PROGRAMADO (%)	3,53	AVANCE EJECUTADO (%)	1,18
VOLUMEN VI. ESTUDIO DE GEOTECNIA PARA PUENTES Y OTRAS ESTRUCTURAS	Metodología aprobada	AVANCE PROGRAMADO (%)	7,06	AVANCE EJECUTADO (%)	1,18
VOLUMEN VII. ESTUDIO DE HIDRÁULICA, HIDROLOGÍA Y SOCAVACIÓN	Metodología aprobada	AVANCE PROGRAMADO (%)	9,68	AVANCE EJECUTADO (%)	1,61
VOLUMEN VIII. PREDISEÑO DE PAVIMENTOS	Metodología aprobada	AVANCE PROGRAMADO (%)	2,63	AVANCE EJECUTADO (%)	2,63
VOLUMEN IX. ESTUDIO Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS	Metodología aprobada	AVANCE PROGRAMADO (%)	4,54	AVANCE EJECUTADO (%)	4,54
VOLUMEN X. ESTUDIO DE URBANISMO Y PAISAJISMO	Metodología aprobada	AVANCE PROGRAMADO (%)	3,45	AVANCE EJECUTADO (%)	3,45
VOLUMEN XI. COMPONENTE AMBIENTAL Y SOCIAL	Se presentó metodología	AVANCE PROGRAMADO (%)	36,34	AVANCE EJECUTADO (%)	0,39
VOLUMEN XII. ESTUDIO GESTIÓN PREDIAL	Metodología aprobada	AVANCE PROGRAMADO (%)	2,18	AVANCE EJECUTADO (%)	2,18
VOLUMEN XIII. ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD	Se presentó metodología	AVANCE PROGRAMADO (%)	19,37	AVANCE EJECUTADO (%)	0,70
VOLUMEN XIV.ESTUDIO TECNICO BIM	Se presentó metodología	AVANCE PROGRAMADO (%)	6,25	AVANCE EJECUTADO (%)	3,13
VOLUMEN XV. ESTUDIO DE ESTIMACIÓN DE CANTIDADES DE OBRAS, COSTOS Y PRESUPUESTOS	Metodología aprobada	AVANCE PROGRAMADO (%)	4,76	AVANCE EJECUTADO (%)	4,76
VOLUMEN XVI. ESTUDIO DE EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA Y FINANCIERA	Se presentó metodología	AVANCE PROGRAMADO (%)	2,86	AVANCE EJECUTADO (%)	1,43
VOLUMEN XVII. INFORME FINAL EJECUTIVO		AVANCE PROGRAMADO (%)		AVANCE EJECUTADO (%)	

IV ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

- El lunes 15/10/2024 se realiza comité técnico No. 14 con participación del INVIAS, Consultoría e Interventoría, se trataron los temas NDA, avance trazado geométrico, apremios del consultor, metodologías, avance y actas de costos. El desarrollo de estos temas se encuentra consignado en el acta respectiva.
- Se realiza mesa de trabajo para tratar el componente socila con especialistas de Consultoría e Interventoría el día 17/10/2024.
- El día 17/10/2024 se realiza reunión con supervisor de Interventoría, consultoría e Interventoría aclarando observaciones sobre las actas de costos.
- El Consultor entrega atendiendo observaciones las metodologías de Sostenibilidad, BIM y Evaluación Económica y Financiera.
- El día 16/10/2024 e entrega por parte del Consultor las metodologías aprobadas firmadas por sus responsables, se firmarán por parte de los responsables de la Interventoría para su radicación al INVIAS.
- Se presenta cronograma por parte del Consultor como plan de choque para recuperar el atraso presentado en el avance, se revisará por parte de la Interventoría conjuntamente con el Contratista.
- Se recibe solicitud de suspención del Consultor nuevamente.
- Se entrega por parte del Consultor acta de socialización inicial atendiendo observaciones hechas por el área social de INVIAS.
- Se presenta por parte del Consultor a la Interventoría formato de liquidación para radicación de la NDA ante la ANLA, se remite por parte de la Interventoría al INVIAS.
- Se genera apremio al Consultor por parte de la Interventoría por el no cumplimiento de los compromisos adquiridos en el comité técnico semanal.
- Se genera quinto apremio al Consultor por la no presentación de las actas de costos que se debieron entregar a la fecha.
- Se responden observaciones al acta del Consultor por parte de la Interventoría, siguiendo las observaciones hechas al acta de costos de Interventoría por parte del INVIAS.
- Se emiten observaciones a informe preliminar de Geología y geomorfología entregado por el Consultor.
- Se responde metodología general aprobándola por parte de la Interventoría al Consultor.
- Se presneta al INVIAS renuncia de actual Ingeniero Residente de Interventoría y se presenta la hoja de vida del nuevo profesional para ocupar el cargo.
- Se programa inicialmente mesa de trabajo para verificar el componente diseño y trazado geométrico para el día 17/10/2024, se reprograma para el día 21/10/2024 por solicitud del Consultor.

ACTIVIDADES DE CAMPO:

- Durante el periodo de este informe no se elaboraron actividades de campo.

V. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

- Realizar comité técnico No. 15.
- Revisar conjuntamente plan de choque presentado por el consultor.
- Mesa de trabajo para verificar avance de componente diseño y trazado geométrico.
- Reunión con el área de sostenibilidad del INVIAS para socializar NDA.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

OBSERVACIONES:
Se presentó apremio al contratista durante la semana por no entrega de las actas de costos a la fecha e incumplimiento de los compromisos adquiridos en el comité técnico semanal.

DIRECTOR SE INTERVENTORIA

FIRMA

NOMBRE: HECTOR MIGUEL DIAZ GOMEZ

Matrícula Profesional No.: 25202-13914 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.