	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 25/10/2024

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE PLANIFICACION DE INFRAESTRUCTURA — DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA — SEMANA No.: 16 del 18/10/2024 al 24/10/2024 Último Informe Semanal SI
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JESUS EDUARDO RINCON SILVA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DANIEL FELIPE VALENCIA CESPEDES

OBJETO CONTRATO DE OBRA: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA VARIANTE ISNOS DEPARTAMENTO DEL HUILA

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
REALIZAR LOS "ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA VARIANTE ISNOS, DEPARTAMENTO DEL HUILA

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONTRATO DE OBRA:			**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**		
CONTRATISTA:	CONSORCIO META-CIP		INTERVENTOR:	JOYCO S.A.S.BIC	
INTEGRANTES:	META ENGINEERING S.A. con NIT 830.087.080-4 (50%) Y CONSULTORIAS, INVERSIONES Y PROYECTOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLICADA - CIP S.A.S. con NIT. 830.035.364-8 (50%)		INTEGRANTES:	JOYCO S.A.S.BIC (100%)	
CONTRATO No.	1898 DE 2024	VALOR INICIAL: $ 1 280 344 800.00	CONTRATO No.	1861 DE 2024	VALOR INICIAL: $ 335 935 390.00
FECHA DE INICIO:	2/07/2024	VALOR ADICIONES: $ -	FECHA DE INICIO:	2/07/2024	VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	1/02/2025	VALOR ACUMULADO: $ 1 280 344 800.00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	1/02/2025	VALOR ACUMULADO: $ 335 935 390.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	1/02/2025	$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	1/02/2025	VALOR ANTICIPO: $ -
		$ -			VALOR AMORTIZADO: NO APLICA
		$ -			SALDO POR AMORTIZAR: NO APLICA

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1 280 344 800			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1 280 344 800			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 335 935 390			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 335 935 390			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

ANTICIPOS CONSULTOR	
Otorgado $	215 184.00
Amortizado $	-
Saldo $	215 184.00

INDICADOR I/C	
En el mes:	0.551
Acumulado:	0.578

ANTICIPOS INTERVENTORÍA	
Otorgado $	N/A
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

III. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

*

HITO 1	ESTADO	AVANCE			
DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE ALTERNATIVAS – DAA	Se ha presentado informaciòm parcial	AVANCE PROGRAMADO (%)	100.00	AVANCE EJECUTADO (%)	14.95
HITO 2	**ESTADO**	**AVANCE**			
VOLUMEN I. ESTUDIO DE TRÁNSITO, CAPACIDAD Y NIVELES DE SERVICIO	Se presentó metodología	AVANCE PROGRAMADO (%)	39.39	AVANCE EJECUTADO (%)	3.93
VOLUMEN II. ESTUDIO DE TRAZADO Y DISEÑO GEOMÉTRICO	Se presentó metodología	AVANCE PROGRAMADO (%)	47.22	AVANCE EJECUTADO (%)	2.50
VOLUMEN III. ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA	Metodología aprobada	AVANCE PROGRAMADO (%)	9.72	AVANCE EJECUTADO (%)	9.72
VOLUMEN IV. ESTUDIO DE HIDROGEOLOGÍA LOCAL	Metodología aprobada	AVANCE PROGRAMADO (%)	6.94	AVANCE EJECUTADO (%)	6.94
VOLUMEN V. ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES, TERRAPLENES, PUNTOS CRÍTICOS ZONAS DE DISPOSICIÓN DE MATERIALES EXCAVACIÓN Y SOBRANTES (ZODMES) Y FUENTES DE MATERIALES	Metodología aprobada	AVANCE PROGRAMADO (%)	3.53	AVANCE EJECUTADO (%)	1.18
VOLUMEN VI. ESTUDIO DE GEOTECNIA PARA PUENTES Y OTRAS ESTRUCTURAS	Metodología aprobada	AVANCE PROGRAMADO (%)	30.59	AVANCE EJECUTADO (%)	1.18
VOLUMEN VII. ESTUDIO DE HIDRÁULICA, HIDROLOGÍA Y SOCAVACIÓN	Metodología aprobada	AVANCE PROGRAMADO (%)	9.68	AVANCE EJECUTADO (%)	1.61
VOLUMEN VIII. PREDISEÑO DE PAVIMENTOS	Metodología aprobada	AVANCE PROGRAMADO (%)	2.63	AVANCE EJECUTADO (%)	2.63
VOLUMEN IX. ESTUDIO Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS	Metodología aprobada	AVANCE PROGRAMADO (%)	4.54	AVANCE EJECUTADO (%)	4.54
VOLUMEN X. ESTUDIO DE URBANISMO Y PAISAJISMO	Metodología aprobada	AVANCE PROGRAMADO (%)	3.45	AVANCE EJECUTADO (%)	3.45
VOLUMEN XI. COMPONENTE AMBIENTAL Y SOCIAL	Se presentó metodología	AVANCE PROGRAMADO (%)	44.06	AVANCE EJECUTADO (%)	0.39
VOLUMEN XII. ESTUDIO GESTIÓN PREDIAL	Metodología aprobada	AVANCE PROGRAMADO (%)	2.18	AVANCE EJECUTADO (%)	2.18
VOLUMEN XIII. ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD	Se presentó metodología	AVANCE PROGRAMADO (%)	26.41	AVANCE EJECUTADO (%)	0.70
VOLUMEN XIV.ESTUDIO TECNICO BIM	Se presentó metodología	AVANCE PROGRAMADO (%)	6.25	AVANCE EJECUTADO (%)	3.13
VOLUMEN XV. ESTUDIO DE ESTIMACIÓN DE CANTIDADES DE OBRAS, COSTOS Y PRESUPUESTOS	Metodología aprobada	AVANCE PROGRAMADO (%)	4.76	AVANCE EJECUTADO (%)	4.76
VOLUMEN XVI. ESTUDIO DE EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA Y FINANCIERA	Se presentó metodología	AVANCE PROGRAMADO (%)	2.86	AVANCE EJECUTADO (%)	1.43
VOLUMEN XVII. INFORME FINAL EJECUTIVO		AVANCE PROGRAMADO (%)		AVANCE EJECUTADO (%)	

IV ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

- El lunes 21/10/2024 se realiza comité técnico No. 15 con participación del INVIAS, Consutloría e Interventoría; en el que se trataron los siguientes temas: - Avance Diseño y trazado Geométrico, - Avance del Contrato, - Metodologías, - Suspensión solicitada por el Consultor y - Actas de Costos. El desarrollo de estos temas se encuentra consignado en el acta respectiva.
- El lunes 21/10/2024, Se realizó mesa de trabajo para verificar el avance del componente de diseño y trazado geométrico con especialistas de Consultoría e Interventoría; como observación se solicita al Consultor incluir en el diseño los empalmes con el anillo turístico.
- Se revisó y aprobo parte de la Interventoría las metodologías de Sostenibilidad versión 003 y Evaluación Económica y Financiera versión 003.
- Se aprobó parte de la Interventoría, la hoja de vida del profesional propuesto por el Consultor para ocupar el cargo de Arqueologo.
- Se recibe por parte del INVIAS, la aprobación ceptación de la hoja de vida del nuevo profesional para ocupar el cargo Ingeniero Residente de Interventoría.

ACTIVIDADES DE CAMPO:

- Durante el periodo de este informe no se elaboraron actividades de campo.

V. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

- Realizar comité técnico No. 16.
- Presentar en el diseño Geométrico la propuesta de empalme con el anillo turístico.
- Realizar el pago de la liquidacion del DNA en el ANLA.
- Presentar las actas de costos de los meses anteriores.
- Radicar Estudio de Transito y Transporte.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

OBSERVACIONES:
Se presentó apremio al contratista durante la semana por el no pago del NDA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA:
NOMBRE: HECTOR MIGUEL DIAZ GOMEZ
Matrícula Profesional No.: 25202-13914 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.