	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 1/11/2024

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE PLANIFICACION DE INFRAESTRUCTURA | DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA | SEMANA No.: 17 del 25/10/2024 al 31/10/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JESUS EDUARDO RINCON SILVA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DANIEL FELIPE VALENCIA CESPEDES

OBJETO CONTRATO DE OBRA: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA VARIANTE ISNOS DEPARTAMENTO DEL HUILA

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
REALIZAR LOS "ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA VARIANTE ISNOS, DEPARTAMENTO DEL HUILA

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONTRATO DE OBRA:			CONTRATO DE INTERVENTORÍA:		
CONTRATISTA:	CONSORCIO META-CIP		INTERVENTOR:	JOYCO S.A.S.BIC	
INTEGRANTES:	META ENGINEERING S.A. con NIT 830.087.080-4 (50%) Y CONSULTORIAS, INVERSIONES Y PROYECTOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLICADA - CIP S.A.S. con NIT. 830.035.364-8 (50%).		INTEGRANTES:	JOYCO S.A.S.BIC (100%)	
CONTRATO No.	1898 DE 2024	VALOR INICIAL: $ 1 280 344 800.00	CONTRATO No.	1861 DE 2024	VALOR INICIAL: $ 335 935 390.00
FECHA DE INICIO:	2/07/2024	VALOR ADICIONES: $ -	FECHA DE INICIO:	2/07/2024	VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	1/02/2025	VALOR ACUMULADO: $ 1 280 344 800.00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	1/02/2025	VALOR ACUMULADO: $ 335 935 390.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	1/02/2025	$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	1/02/2025	VALOR ANTICIPO: $ -
		$ -			VALOR AMORTIZADO: NO APLICA
		$ -			SALDO POR AMORTIZAR: NO APLICA

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1 280 344 800			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1 280 344 800			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 335 935 390			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 335 935 390			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

ANTICIPOS CONSULTOR	
Otorgado $	215 184.00
Amortizado $	-
Saldo $	215 184.00

INDICADOR I/C	
En el mes:	0.551
Acumulado:	0.578

ANTICIPOS INTERVENTORÍA	
Otorgado $	N/A
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

III. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

*

HITO 1	ESTADO	AVANCE			
DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE ALTERNATIVAS – DAA	Se ha presentado informaciòm parcial	AVANCE PROGRAMADO (%)	100.00	AVANCE EJECUTADO (%)	31.65
HITO 2	**ESTADO**	**AVANCE**			
VOLUMEN I. ESTUDIO DE TRÁNSITO, CAPACIDAD Y NIVELES DE SERVICIO	Se presentó metodología	AVANCE PROGRAMADO (%)	39.39	AVANCE EJECUTADO (%)	3.93
VOLUMEN II. ESTUDIO DE TRAZADO Y DISEÑO GEOMÉTRICO	Se presentó metodología	AVANCE PROGRAMADO (%)	47.22	AVANCE EJECUTADO (%)	2.50
VOLUMEN III. ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA	Metodología aprobada	AVANCE PROGRAMADO (%)	9.72	AVANCE EJECUTADO (%)	9.72
VOLUMEN IV. ESTUDIO DE HIDROGEOLOGÍA LOCAL	Metodología aprobada	AVANCE PROGRAMADO (%)	6.94	AVANCE EJECUTADO (%)	6.94
VOLUMEN V. ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES, TERRAPLENES, PUNTOS CRÍTICOS ZONAS DE DISPOSICIÓN DE MATERIALES EXCAVACIÓN Y SOBRANTES (ZODMES) Y FUENTES DE MATERIALES	Metodología aprobada	AVANCE PROGRAMADO (%)	3.53	AVANCE EJECUTADO (%)	1.18
VOLUMEN VI. ESTUDIO DE GEOTECNIA PARA PUENTES Y OTRAS ESTRUCTURAS	Metodología aprobada	AVANCE PROGRAMADO (%)	30.59	AVANCE EJECUTADO (%)	1.18
VOLUMEN VII. ESTUDIO DE HIDRÁULICA, HIDROLOGÍA Y SOCAVACIÓN	Metodología aprobada	AVANCE PROGRAMADO (%)	9.68	AVANCE EJECUTADO (%)	1.61
VOLUMEN VIII. PREDISEÑO DE PAVIMENTOS	Metodología aprobada	AVANCE PROGRAMADO (%)	2.63	AVANCE EJECUTADO (%)	2.63
VOLUMEN IX. ESTUDIO Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS	Metodología aprobada	AVANCE PROGRAMADO (%)	4.54	AVANCE EJECUTADO (%)	4.54
VOLUMEN X. ESTUDIO DE URBANISMO Y PAISAJISMO	Metodología aprobada	AVANCE PROGRAMADO (%)	3.45	AVANCE EJECUTADO (%)	3.45
VOLUMEN XI. COMPONENTE AMBIENTAL Y SOCIAL	Se presentó metodología	AVANCE PROGRAMADO (%)	44.06	AVANCE EJECUTADO (%)	0.39
VOLUMEN XII. ESTUDIO GESTIÓN PREDIAL	Metodología aprobada	AVANCE PROGRAMADO (%)	2.18	AVANCE EJECUTADO (%)	2.18
VOLUMEN XIII. ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD	Se presentó metodología	AVANCE PROGRAMADO (%)	26.41	AVANCE EJECUTADO (%)	0.70
VOLUMEN XIV.ESTUDIO TECNICO BIM	Se presentó metodología	AVANCE PROGRAMADO (%)	6.25	AVANCE EJECUTADO (%)	3.13
VOLUMEN XV. ESTUDIO DE ESTIMACIÓN DE CANTIDADES DE OBRAS, COSTOS Y PRESUPUESTOS	Metodología aprobada	AVANCE PROGRAMADO (%)	4.76	AVANCE EJECUTADO (%)	4.76
VOLUMEN XVI. ESTUDIO DE EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA Y FINANCIERA	Se presentó metodología	AVANCE PROGRAMADO (%)	2.86	AVANCE EJECUTADO (%)	1.43
VOLUMEN XVII. INFORME FINAL EJECUTIVO		AVANCE PROGRAMADO (%)		AVANCE EJECUTADO (%)	

IV ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

El lunes 28/10/2024 se realiza comité técnico No. 16 con participación del INVIAS, Consultoría e Interventoría; en el que se trataron los siguientes temas: Pago NDA, - Estado de aprobación de metodologías, - Temas ambientales, - Suspensión solicitada por el Consultor, - Actas de Costos. El desarrollo de estos temas se encuentra consignado en el acta respectiva.
- Se realiza mesa de trabajo para revisar las actas de costos, se contó con la participación del Consultor, Interventoría e INVIAS el día 29/10/2024; también en esta misma mesa de trabajo se revisó el tema de valoración de costos e indicadores de alternativas.
- El Consultor hace entrega del acta de costos No 2 periodo agosto de 2024.
- El día 28/10/24, El Consultor presenta a la Interventoría los siguientes documentos: El VOLUMEN III ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA. El VOLUMEN IV ESTUDIO DE HIDROGEOLOGÍA LOCAL, El VOLUMEN VII ESTUDIO DE HIDRAULICA, HIDROLOGÍA Y SOCAVACIÓN y el INFORME DISEÑO GEOMÉTRICO.
- El día 28/10/24, El Consultor comparte a la Interventoría a trvez de link los siguientes capitulos del DDA: Capitulo 1 - Objetivos, Capitilo 2 - Generalidades, Capitulo 4 - Area de Estudió, Capitulo 5 - D.A.A Caracterizaciónde l área de estudio, Capitulo 6 - Diagnóstico ambiental de alternativas, Capitulo 7 - zonificación y Capitulo 8 - Identificación de impactos potenciales.
- Se remite al consultor conceptos de aprobación de las metodologías de Sostenibilidad y EEA, se solicitó remitirlas con las firmas de los profesionales encargados para continuar proceso ante INVIAS. El compromiso hecho por el Consultor fue de entregarlas el 29/10/2024, pero a la fecha, este compromiso no se ha cumplido.
- El Consultor realizó el pago de la liquidacion del DNA en el ANLA.
- Se remite al consultor observaciones a la hoja de vida del Especialista en Tránsito y transporte, solicitando subsanarlas. El compromiso hecho por el Consultor fue de entregarla nuevamente el 30/10/2024, pero a la fecha, este compromiso no se ha cumplido.
- Se remite al consultor conceptos de aprobación de la metodología de diseño geométrico aprobada.
- Se remite al consultor el comunicado 2024S-VBOG-077744, informando la fecha de cierre de operaciones con impacto financiero vigencia 2024.
- Se remite al consultor el oficio 2024S-VBOG-079405 del 28 de octubre de 2024, en el que se informa que el Documento NDA presentado cumple de manera parcial, y que procederá a realizar el debido trámite de radicación ante la ANLA.
- Se remite al INVIAS las metodologías de Pavimentos, Estructuras, Urbanismo y paisajismo, Gestión predial y Geología y geomorfología.
- Se remite al Consultor los formatos para la suspensión del contrato, pero se advierte, que esta no se llevará acabo hasta que se hayan radicado todas las actas de costos, se tenga el 100 % de las metodologias aprobadas y se cumpla con un % de des atraso suficientemente importante.
- Se genera comunicado recordando al Consultor por parte de la Interventoría el no cumplimiento de los compromisos adquiridos en el comité técnico semanal.

ACTIVIDADES DE CAMPO:

- Durante el periodo de este informe no se elaboraron actividades de campo.

V. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

- Realizar comité técnico No. 17.
- Presentar en el diseño Geométrico la propuesta de empalme con el anillo turístico.
- Presentar metodologias observadas
- Presentar Hoja de vida del Especialista en Transito y Transporte
- Radicar Estudio de Transito y Transporte.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

OBSERVACIONES:
Se presentó apremio al contratista durante la semana por el no pago del NDA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: HECTOR MIGUEL DIAZ GOMEZ

Matrícula Profesional No.: 25202-13914 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.